ГЕНПОДРЯДЧИК: : ТОО"Абу-Сер"
СУПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

Справка №1

о стоимости выполненных работ за февраль м-ц 2024г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			2	13.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	9 837 047		-	-	-	-	-	1 053 969	
За отчетный период:	**9 837 047**	**8 783 078**	-	-	-	-	-	**1 053 969**	**9 837 047**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Абу-Сер"
Серікбаев Р.И.

СУПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
Маштаев А.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК: : ТОО"Абу-Сер" №229
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

А К Т №1
приемки выполненных работ
за февраль месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1		**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0.9**										
				$м^3$ кладки		**88**	**35642,81**	**4287,79**	**3136567**	**377326**	**1946902**	**839426**	**4294072**
			НР - 93%, СП - 8%				**9231,13**	**1025,78**	**812339**	**90269**		**318080**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	19,008 ($м^3$)									
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,									
		213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	25,7488 (1000 шт.)									
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:										
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0.9 }	19,008 ($м^3$)									
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен										
1.1		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,876	517,088	1571,00		812345				
1.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5789	50,9432							
1.3		314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,41256	36,30528		8812,00		319922			
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,41256	36,30528		1772,00		64332			
1.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,16632	14,63616		3922,00		57403			
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,16632	14,63616		1732,00		25355			
1.5		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,216	19,008	18132,00				344653		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.6	**213-101-0502**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,2926**	**25,7488**	**62223,00**				**1602168**		
1.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,044	3,872	21,00				81		
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
2	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^3$ кладки**	**20**		**35169,61**	**4287,79**	**703392**	**85756**	**442477**	**181977**	**956199**
		НР - 93%; СП - 8%				**8757,93**	**1025,78**	**175159**	**20516**		**70830**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,									
	213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	5,852 (1000 шт.)									
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:										
	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. X0,9 }	4,32 ($м^3$)									
		Состав работ:										
		1. Кладка конструкций из кирпича										
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
2.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,5747	111,494	1571,00		175157				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5789	11,578							
2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,41256	8,2512		8812,00		72710			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41256	8,2512		1772,00		14621			
2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,16632	3,3264		3922,00		13046			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16632	3,3264		1772,00		5894			
2.5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,216	4,32	18132,00				78330		
2.6	**213-101-0502**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,2926**	**5,852**	**62223,00**				**364129**		
2.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,044	0,88	21,00				18		
3	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**185**		**6277,16**	**394,71**	**1161275**	**73022**	**557168**	**509812**	**1804773**
		НР - 93%; СП - 8%				**2870,73**	**92,43**	**531085**	**17100**		**133687**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$									
	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	3,8295 ($м^3$)									
	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,									
	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	7,17948 (1000 шт.)									
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:										
	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 { на ед.изм. X0,9 }	3,8295 ($м^3$)									
		Состав работ:										
		1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки										
		2. Установка арматуры										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		3. Кладка конструкций из кирпича										
3.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,7942	331,927	1600,00		531083				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0522	9,657							
3.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,03888	7,1928		8812,00		63383			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03888	7,1928		1772,00		12746			
3.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013284	2,45754		3922,00		9638			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013284	2,45754		1772,00		4355			
3.5	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,0207	3,8295	17665,00				67648		
3.6	**213-101-0501**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,038808**	**7,17948**	**59457,00**				**426870**		
3.7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,003	0,555	21,00				12		
3.8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	0,1665	376202,00				62638		
4	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		**0,0212407**	**455717,00**	--	**9680**	--	**9680**	--	**10454**
		СП - 8%;				--	--	--	--		**774**	
		Формула объема = ((185):2,7).0,00031										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**5010914**	**536104**	**2956227**	**1531215**	**7065498**
								1518583	**127885**	--	**523371**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**5010914**				
	Материалы		тенге					**2946548**				
	Всего заработная плата		тенге						**1646468**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**9680**				
		Накладные расходы	тенге					**1531215**				
		Сметная прибыль	тенге					**523371**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**7065500**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1033**
		Сметная заработная плата	тенге						**1646468**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**7065500**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1033**
		Сметная заработная плата	тенге						**1646468**			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 51/										
5	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**		**33**	**790,21**	**353,61**	**26077**	**11669**	6285	**12558**	**41726**
		НР - 118%; СП - 8%				**246,14**	**76,36**	**8123**	**2520**		**3091**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.									
		Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором										
5.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1596	5,2668	1542,00		8121				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0431	1,4223							
5.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,043092	1,422036		8206,00		11669			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043092	1,422036		1772,00		2520			
5.4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0114	0,3762	16707,00				6285		
6	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	5		**3305,30**	**1914,30**	**16527**	**9572**	**185**	**10427**	**29110**
		НР - 118%; СП - 8%				**1353,94**	**413,37**	**6770**	**2067**		**2156**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,									
		Состав работ:										
		1. Укладка перемычек										
6.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,878	4,39	1542,00		6769				
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2333	1,1665							
6.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,23328	1,1664		8206,00		9571			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23328	1,1664		1772,00		2067			
6.4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,0023	0,0115	16115,00				185		
7	**222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м³**	2		**148793,00**	**--**	**297586**	**--**	**297586**	**--**	**321393**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23807**	
8	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	5		**2448,51**	**85,08**	**12243**	**426**	**2756**	**10800**	**24886**
		НР - 118%; СП - 8%				**1812,10**	**18,37**	**9061**	**92**		**1843**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,									
		Состав работ:										
		1. Заполнение швов раствором										
8.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,1124	5,562	1629,00		9060				
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0104	0,052							
8.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,010368	0,05184		8206,00		425			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010368	0,05184		1772,00		92			
8.4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,033	0,165	16707,00				2757		
9	**222-203-0103 РСНБ РК 2022**	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4**	**шт.**	5		**12510,00**	**--**	**62550**	**--**	**62550**	**--**	**67554**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5004**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**414983**	**21667**	**369362**	**33785**	**484669**
								23954	**4679**	**--**	**35901**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**414983**				
		Материалы	тенге					**9227**				
		Всего заработная плата	тенге						**28633**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**360136**				
		Накладные расходы	тенге					**33785**				
		Сметная прибыль	тенге					**35901**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**484669**				**17**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**28633**			
		Сметная заработная плата	тенге					**484669**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге									**17**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**28633**			
		Сметная заработная плата	тенге									

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700;17,700;20,700 /АС. Лист 35, 39/

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10		**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 Изм. и доп. вып. 27**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м²**										
				шт	15		**3837,76**	**1903,39**	**57566**	**28551**	**12520**	**26239**	**90510**
			НР - 118%; СП - 8%				**1099,69**	**382,75**	**16495**	**5741**		**6704**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.									
			Состав работ:										
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия										
			2. Подготовка растворной постели										
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия										
			4. Заделка швов плиты перекрытия										
			5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия										
10.1		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,7415	11,1225	1483,00		16495				
10.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	3,24							
10.3		314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,216	3,24		8812,00		28551			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	3,24		1772,00		5741			
10.4		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,04996	0,7494	16707,00				12520		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**57566**	**28551**	**12520**	**26239**	**90510**
									16495	**5741**	**--**	**6704**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					**57566**				
		Материалы		тенге					**12520**				
		Всего заработная плата		тенге						**22236**			
			Накладные расходы	тенге					**26239**				
			Сметная прибыль	тенге					**6704**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**90509**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**14**
			Сметная заработная плата	тенге						**22236**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					**90509**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**14**
			Сметная заработная плата	тенге						**22236**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**7640678**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**1559032**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**586322**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**138305**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**3338111**		
			- Накладные расходы	тенге								**1591239**	
			- Сметная прибыль	тенге								**565976**	

Глава 2. Основные объекты строительства

1		02-01	7-и ЭТАЖНЫЙ ЖИЛЫХ ДОМ	7640678	0	--	7640678
			Всего по главе	**7640678**	**0**	--	**7640678**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**7640678**	**0**	--	**7640678**

Глава 8. Временные здания и сооружения

2		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	68766	--	--	68766
			Всего по главе	**68766**	--	--	**68766**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	7709444	**0**	--	7709444

Глава 9. Прочие работы и затраты

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%	32380		--	--		32380			
4		Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--		--	671778		671778			
			Всего по главе	**32380**		**--**	**671778**		**704158**			
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**7741824**		**0**	**671778**		**8413602**			
5		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	154836		--	--		154836			
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**7896660**		**0**	**671778**		**8568438**			
6		НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	8520496		0	724848		9245345			
			Итого с пониж коэф	8094472		0	688606		8783078			
7		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--		--	1053969		1053969			
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**8094472**		**0**	**1742575**		**9837047**			

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Абу-Сер"
Серікбаев Р.И.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Аман-Құрылыс"
Маштаев А.И.