**Заказчик / Ген. подрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"

**Подрядчик / Суб. подрядчик:** ТОО "Build Corporation"

**Договор:** №10 от 05.10.2024г.

**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

**СПРАВКА №1**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №_____ от ____._____.2024 г. | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области | 159 878,09 | 142 748,29 | | | | | | | 17 129,79 | 159 878,09 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | 159 878,09 | 142 748,29 | | | | | | | 17 129,79 | 159 878,09 |

**Заказчик / Ген. подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Стройкомплект-КБ"**

_____ Аликулов Г. А.

**Подрядчик / Суб. Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Build Corporation"**

_____ Байболов Н. С.

**Наименование стройки -** Строительство электроснабжения на жилой дом №32 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

# АКТ №1
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Октябрь месяц 2024 г.

**Заказчик / Ген. подрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"

**Подрядчик/ Суб. подрядчик:** ТОО "Build Corporation" договор №10 от 05.10.2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **118214** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 48701 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *25012* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 33542 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *9122* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 35972 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 13 | | |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛ-10кВ** | | | | **65502** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 18449 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *10144* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 21038 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *5297* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 26015 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 6 | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 1 | **1320-0203-0102**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | **км** | **0,012** | **3 432 778** | **41193** |
| | | Формула объема = (12).0,001 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **243-701-0720**<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**<br>Формула объема = 12.1,02 | **м** | **12,24** | **1 986** | **24309** |
| **Раздел 2.** | | **Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | **46850** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 26786 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *13084* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 10544 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *3319* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 9521 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 7 | | |
| | | | | | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 3 | **6124-0203-0308**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**<br>Состав работ:<br>1. Установка деталей крепления<br>2. Раскладка и прокладка проводов<br>3. Присоединение | **м** | **1,5** | **2 144** | **3216** |
| 4 | **243-602-0108**<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2** | **м** | **1,5** | **1 050** | **1575** |
| | | Железобетонные элементы | | | | |
| 5 | **1133-0202-0101**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**<br>Состав работ:<br>1. Сборка опор<br>2. Установка изоляторов<br>3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор<br>4. Бурение ям с доработкой вручную<br>5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта<br>6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов | **опора** | **1** | **25 203** | **25203** |
| | | Металлопрокат | | | | |
| 6 | **6124-0203-0201**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Установка<br>3. Приварка | **м** | **2** | **1 243** | **2486** |
| 7 | **6124-0203-0104**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей | **шт.** | **2** | **7 185** | **14370** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Монтаж и заглубление заземлителя<br>3. Приварка | | | | |
| | **Раздел 3.** | **Ответвления к вводам в здания** | | | | **5862** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3466 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1784* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1960 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *506* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 436 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 8 | **1320-0203-0102**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*** | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | **км** | **0,001** | **3 432 778** | **3433** |
| | | Формула объема = (1).0,001 | | | | |
| 9 | **243-701-0702**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>Формула объема = 1.1,02 | **м** | **1,02** | **246** | **251** |
| | | Узел электроэнергии | | | | |
| 10 | **6119-0602-0201**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Установка счетчика на готовое основание, однофазного**<br>Состав работ:<br>1. Установка<br>2. Присоединение<br>3. Опробование | **шт.** | **1** | **2 178** | **2178** |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **118214** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 48701 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *25012* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 33542 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *9122* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 35972 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 13 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **118 214,00** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **8 156,77** |
| | | **Итого** | | | | **126 370,77** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **6 318,54** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | | | | 2 527,42 |
| | | Итого | | | | 135 216,72 |
| | | Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557 | | | | 142 748,29 |
| | | НДС- 12% | | | | 17 129,79 |
| | | Стоимость строительства | | | | 159 878,09 |

**Заказчик / Ген. подрядчик:**
**Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"**

**Аликулов Г. А.**

**Подрядчик / Суб. подрядчик:**
**Директор ТОО "Build Corporation"**

**Байболов Н. С.**