Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) **ГУ "Отдел строительства города Шымкент "**

Подрядчик **ТОО "NTR"**

Инженер **ТОО "ТКиЗ "**

Основание: Договор №306 от 13.11.2017г , доп согл №306/1 от 28.02.2018г

Наименование строительства и адрес: Строительство школы на 1200 мест, расположенной на2,85 га земельном участке в АДЦ г. Шымкент ЮКО (без инженерных сетей)

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат от 27 марта 2018г

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	с начала 2017г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость-12%	
		в отчетном месяце (за март 2018) без НДС	СМР в сметных текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	85 058 900,8	31 250 000	81 105 297,05	33 373 173		500 598	22 468 545	237 116	3 750 000	35 000 000
Итого:	85 058 900,8	31 250 000	81 105 297,05	33 373 173		500 598	22 468 545	237 116	3 750 000	35 000 000

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Шымкент "

Зам. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Шымкент"

К.Турапбаева

Подрядчик:

ТОО "NTR"

Директор Х.Абдурахманов

Инженер:

ТОО "ТКиЗ "

Директор К.Кульсейтов

Технадзор А.Абдибеков

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкента"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Подрядчик: ТОО "NTR"

А К Т
выполненных строительно-монтажных работ от 27 марта месяца 2018г

Строительство школы на 1200 мест, расположенной на2,85 га земельном участке в АДЦ г. Шымкент ЮКО (без инженерных сетей)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
		Обратная засыпка								
1	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/**	15040	18,95	18,95	284977	284977	74619	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	101510	59,1	0,01	104
		Накладные расходы -		*4,96*		*74619*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*28768*				
		Сметная стоимость				*388364*				
2	11-010104-0407 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/**	15040	10,61	10,61	159603	159603	41791	--	--
		м3 грунта		--	3,78	--	56852	59,1	--	58
		Накладные расходы -		*2,78*		*41791*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,07*		*16112*				
		Сметная стоимость				*217506*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			605869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				158362			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты Блок-А								
3	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	18,84	16707,98	661,24	314778	12458	23649	1,35	25
		м3		927,81	153,77	17480	2897	48,5	0,18	3
		Накладные расходы -		*1255,23*		*23649*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*27074*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*365501*				
4	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	0,009768	172090,94	--	1681	--	71	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7296,66*		*71*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14351,01*		*140*				
		Сметная стоимость				*1892*				
5	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	0,091776	172090,94	--	15794	--	670	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7296,66*		*670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14351,01*		*1317*				
		Сметная стоимость				*17781*				
6	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	0,406007	172090,94	--	69870	--	2962	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7296,66*		*2962*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14351,01*		*5827*				
		Сметная стоимость				*78659*				
7	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,713759	164415,44	--	117353	--	4976	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*4976*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*9786*				
		Сметная стоимость				*132115*				
		Анкерный выпуск								
8	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,15472	144002,16	--	22280	--	945	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*945*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1858*				
		Сметная стоимость				*25083*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01488	151678,18	--	2257	--	96	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*188*				
		Сметная стоимость				*2541*				
		Узел А,Б								
10	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	1,23136	144002,16	--	177318	--	7518	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*7518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*14787*				
		Сметная стоимость				*199623*				
11	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,02232	144002,16	--	3214	--	136	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*268*				
		Сметная стоимость				*3618*				
12	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0369	151678,18	--	5597	--	237	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*467*				
		Сметная стоимость				*6301*				
		Фундамент под перегородки								
13	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	0,00264	172090,94	--	454	--	19	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7296,66*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14351,01*		*38*				
		Сметная стоимость				*511*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	0,01228	164415,44	--	2019	--	86	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*86*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*168*				
		Сметная стоимость				*2273*				
		Фундамент ФМ-1 /12шт/								
15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	10,44	16707,98	661,24	174431	6903	13105	1,35	14
		м3		927,81	153,77	9686	1605	48,5	0,18	2
		Накладные расходы -		*1255,23*		*13105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*15003*				
		Сметная стоимость				*202538*				
16	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,83292	164415,44	--	136945	--	5806	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*5806*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*11420*				
		Сметная стоимость				*154172*				
17	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0396	151678,18	--	6006	--	255	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*501*				
		Сметная стоимость				*6762*				
18	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,5328	144002,16	--	76724	--	3253	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*3253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*6398*				
		Сметная стоимость				*86375*				
		Фундамент ФМ-2 /2шт/								
19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,34	16707,98	661,24	22389	886	1682	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1243	206	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*1682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*1926*				
		Сметная стоимость				*25997*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,12688	164415,44	--	20861	--	885	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*1740*				
		Сметная стоимость				*23485*				
21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0066	151678,18	--	1001	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
22	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,0592	144002,16	--	8525	--	361	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*711*				
		Сметная стоимость				*9597*				
		Фундамент ФМ-3 /1шт/								
23	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,67	16707,98	661,24	11194	443	841	1,35	1
		м3		927,81	153,77	622	103	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*841*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*963*				
		Сметная стоимость				*12998*				
24	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,05016	164415,44	--	8247	--	350	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*350*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*688*				
		Сметная стоимость				*9284*				
25	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0033	151678,18	--	501	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*21*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*42*				
		Сметная стоимость				*564*				
26	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	0,0444	144002,16	--	6394	--	271	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*533*				
		Сметная стоимость				*7198*				
		Фундамент ФМ-3.1 /2шт/								
27	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	1,34	16707,98	661,24	22389	886	1682	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1243	206	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*1682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*1926*				
		Сметная стоимость				*25997*				
28	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	0,10032	164415,44	--	16494	--	699	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*699*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*1375*				
		Сметная стоимость				*18569*				
29	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,0066	151678,18	--	1001	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
30	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	0,0592	144002,16	--	8525	--	361	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*711*				
		Сметная стоимость				*9597*				
		Фундамент ФМ-4 /2шт/								
31	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	1,28	16707,98	661,24	21386	846	1607	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1188	197	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*1607*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*1839*				
		Сметная стоимость				*24832*				
32	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**								
		т	0,09762	164415,44	--	16050	--	681	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*681*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*1338*				
		Сметная стоимость				*18069*				
33	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,0066	151678,18	--	1001	--	42	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
34	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,0888	144002,16	--	12787	--	542	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*542*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1066*				
		Сметная стоимость				*14396*				
		Фундамент ФМ-5 /4шт/								
35	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**								
		м3	2,48	16707,98	661,24	41436	1640	3113	1,35	3
				927,81	153,77	2301	381	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*3113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*3564*				
		Сметная стоимость				*48113*				
36	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**								
		т	0,19056	164415,44	--	31331	--	1328	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*1328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*2613*				
		Сметная стоимость				*35272*				
37	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,0132	151678,18	--	2002	--	85	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*167*				
		Сметная стоимость				*2254*				
38	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	0,1776	144002,16	--	25575	--	1084	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*1084*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*2133*				
		Сметная стоимость				*28792*				
		Фундамент ФМ-6 /1шт/								
39	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,59	16707,98	661,24	9858	390	741	1,35	1
		м3		927,81	153,77	547	91	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*848*				
		Сметная стоимость				*11446*				
40	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	0,04647	164415,44	--	7640	--	324	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*637*				
		Сметная стоимость				*8601*				
41	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,0033	151678,18	--	501	--	21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*42*				
		Сметная стоимость				*564*				
42	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	0,0444	144002,16	--	6394	--	271	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*533*				
		Сметная стоимость				*7198*				
		Фундамент ФМ-7 /2шт/								
43	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	1,2	16707,98	661,24	20050	793	1506	1,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		927,81	153,77	1113	185	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*1506*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*1724*				
		Сметная стоимость				*23281*				
44	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,09384	164415,44	--	15429	--	654	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*1287*				
		Сметная стоимость				*17370*				
45	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0066	151678,18	--	1001	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
46	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,0888	144002,16	--	12787	--	542	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*542*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1066*				
		Сметная стоимость				*14396*				
		Фундамент ФМ-8 /2шт/								
47	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,04	16707,98	661,24	17376	688	1305	1,35	1
		м3		927,81	153,77	965	160	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*1305*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*1495*				
		Сметная стоимость				*20176*				
48	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,08068	164415,44	--	13265	--	562	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*562*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*1106*				
		Сметная стоимость				*14934*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0066	151678,18	--	1001	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
50	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,06876	144002,16	--	9902	--	420	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*420*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*826*				
		Сметная стоимость				*11148*				
		Фундамент ФМ-9 /2шт/								
51	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,96	16707,98	661,24	16040	635	1205	1,35	1
		м3		927,81	153,77	891	148	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*1205*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*1380*				
		Сметная стоимость				*18625*				
52	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,07612	164415,44	--	12515	--	531	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*531*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*1044*				
		Сметная стоимость				*14089*				
53	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0066	151678,18	--	1001	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
54	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,0888	144002,16	--	12787	--	542	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*542*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1066*				
		Сметная стоимость				*14396*				
		Фундамент ФМ-10 /2шт/								
55	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	3	16707,98	661,24	50124	1984	3766	1,35	4
		м3		927,81	153,77	2783	461	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1255,23*		*3766*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*4311*				
		Сметная стоимость				*58201*				
56	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	0,2407	164415,44	--	39575	--	1678	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*1678*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*3300*				
		Сметная стоимость				*44553*				
57	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,015	151678,18	--	2275	--	96	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*190*				
		Сметная стоимость				*2561*				
58	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	0,33424	144002,16	--	48131	--	2041	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*2041*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*4014*				
		Сметная стоимость				*54186*				
		Фундамент ФМ-11 /2шт/								
59	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,68	16707,98	661,24	11361	450	854	1,35	1
		м3		927,81	153,77	631	105	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*977*				
		Сметная стоимость				*13192*				
60	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	0,0506	164415,44	--	8319	--	353	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*353*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*694*				
		Сметная стоимость				*9366*				
61	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,0066	151678,18	--	1001	--	42	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
62	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,06876	144002,16	--	9902	--	420	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*420*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*826*				
		Сметная стоимость				*11148*				
		Фундамент ФМ-12 /1шт/								
63	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**								
		м3	0,36	16707,98	661,24	6015	238	452	1,35	--
				927,81	153,77	334	55	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*452*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*517*				
		Сметная стоимость				*6984*				
64	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**								
		т	0,02646	164415,44	--	4350	--	184	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*363*				
		Сметная стоимость				*4897*				
65	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,0033	151678,18	--	501	--	21	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*42*				
		Сметная стоимость				*564*				
66	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,0444	144002,16	--	6394	--	271	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*533*				
		Сметная стоимость				*7198*				
		Фундамент ФМ-13 /3шт/								
67	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	1,2	16707,98	661,24	20050	793	1506	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1113	185	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*1506*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*1724*				
		Сметная стоимость				*23281*				
68	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	0,093	164415,44	--	15291	--	648	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*648*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*1275*				
		Сметная стоимость				*17214*				
69	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,0099	151678,18	--	1502	--	64	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*125*				
		Сметная стоимость				*1691*				
70	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	0,1332	144002,16	--	19181	--	813	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*813*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1600*				
		Сметная стоимость				*21594*				
		Фундамент ФМ-14 /3шт/								
71	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,75	16707,98	661,24	12531	496	941	1,35	1
		м3		927,81	153,77	696	115	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*941*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*1078*				
		Сметная стоимость				*14550*				
72	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	0,0576	164415,44	--	9470	--	402	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*790*				
		Сметная стоимость				*10661*				
73	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,0099	151678,18	--	1502	--	64	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*125*				
		Сметная стоимость				*1691*				
74	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	0,06876	144002,16	--	9902	--	420	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*420*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*826*				
		Сметная стоимость				*11148*				
		Фундамент ФМ-15 /2шт/								
75	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,54	16707,98	661,24	9022	357	678	1,35	1
		м3		927,81	153,77	501	83	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*678*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*776*				
		Сметная стоимость				*10476*				
76	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	0,03984	164415,44	--	6550	--	278	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*546*				
		Сметная стоимость				*7374*				
77	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,0066	151678,18	--	1001	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,04584	144002,16	--	6601	--	280	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*550*				
		Сметная стоимость				*7431*				
		Фундамент ФМ-16 /2шт/								
79	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,68	16707,98	661,24	11361	450	854	1,35	1
		м3		927,81	153,77	631	105	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*977*				
		Сметная стоимость				*13192*				
80	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,0513	164415,44	--	8435	--	358	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*703*				
		Сметная стоимость				*9496*				
81	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0066	151678,18	--	1001	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
82	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,0592	144002,16	--	8525	--	361	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*711*				
		Сметная стоимость				*9597*				
		Фундамент ФМ-17 /4шт/								
83	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,88	16707,98	661,24	14703	582	1105	1,35	1
		м3		927,81	153,77	816	135	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*1105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*1265*				
		Сметная стоимость				*17072*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,06216	164415,44	--	10220	--	433	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*433*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*852*				
		Сметная стоимость				*11506*				
85	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0198	151678,18	--	3003	--	127	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*250*				
		Сметная стоимость				*3381*				
86	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,11792	144002,16	--	16981	--	720	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*720*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1416*				
		Сметная стоимость				*19117*				
		Фундамент ФМ-18 /4шт/								
87	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,56	16707,98	661,24	9356	370	703	1,35	1
		м3		927,81	153,77	520	86	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*805*				
		Сметная стоимость				*10864*				
88	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,04032	164415,44	--	6629	--	281	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*281*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*553*				
		Сметная стоимость				*7463*				
89	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0198	151678,18	--	3003	--	127	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*127*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*250*				
		Сметная стоимость				*3381*				
90	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	0,11792	144002,16	--	16981	--	720	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*720*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1416*				
		Сметная стоимость				*19117*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2251272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				52814			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты Блок-Б								
91	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	65	16707,98	661,24	1086019	42981	81590	1,35	88
		м3		927,81	153,77	60308	9995	48,5	0,18	12
		Накладные расходы -		*1255,23*		*81590*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*93409*				
		Сметная стоимость				*1261018*				
92	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	349,4	19854,38	1315,91	6937121	459779	836944	3,60	1258
		м3		2809,40	263,50	981606	92066	48,5	0,31	107
		Накладные расходы -		*2395,37*		*836944*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,98*		*621925*				
		Сметная стоимость				*8395990*				
93	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	4,971036	164415,44	--	817315	--	34654	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*34654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*68158*				
		Сметная стоимость				*920127*				
94	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/**	161,272	669,26	7,16	107934	1154	29374	0,38	62
		м2 поверхности		286,98	3,39	46281	547	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*182,14*		*29374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,11*		*10985*				
		Сметная стоимость				*148293*				
		Анкерный выпуск Ав-2,3								
95	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,72747	287867,28	1006,32	209415	732	43692	118,00	86
		т		94402,36	252,91	68675	184	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*43692*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*20249*				
		Сметная стоимость				*273355*				
96	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,72747	13250,18	1022,48	9639	744	4888	14,94	11
		т		11952,30	227,53	8695	166	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*4888*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1162*				
		Сметная стоимость				*15689*				
97	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,07683	151678,18	--	11653	--	494	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*972*				
		Сметная стоимость				*13119*				
98	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	0,09552	144002,16	--	13755	--	583	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*583*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1147*				
		Сметная стоимость				*15485*				
99	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	0,55512	144002,16	--	79938	--	3389	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*3389*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*6666*				
		Сметная стоимость				*89994*				
		Фундамент ФМ-1 /4шт/								
100	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	3	16707,98	661,24	50124	1984	3766	1,35	4
		м3		927,81	153,77	2783	461	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1255,23*		*3766*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*4311*				
		Сметная стоимость				*58201*				
101	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	13,6	21300,12	967,39	289682	13157	38393	4,75	65
		м3		3568,44	229,07	48531	3115	48,5	0,27	4
		Накладные расходы -		*2823,01*		*38393*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1929,85*		*26246*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*354321*				
102	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	0,22984	164415,44	--	37789	--	1602	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*1602*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*3151*				
		Сметная стоимость				*42543*				
103	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,26928	287867,28	1006,32	77517	271	16173	118,00	32
		т		94402,36	252,91	25421	68	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*16173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*7495*				
		Сметная стоимость				*101185*				
104	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,26928	13250,18	1022,48	3568	275	1809	14,94	4
		т		11952,30	227,53	3219	61	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1809*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*430*				
		Сметная стоимость				*5808*				
105	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,0264	151678,18	--	4004	--	170	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*334*				
		Сметная стоимость				*4508*				
106	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	0,24288	144002,16	--	34975	--	1483	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*1483*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*2917*				
		Сметная стоимость				*39375*				
		Фундамент ФМ-2 /1шт/								
107	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,4	16707,98	661,24	6683	264	502	1,35	1
		м3		927,81	153,77	371	62	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*502*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*575*				
		Сметная стоимость				*7760*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,61	23002,79	1165,86	37034	1877	5672	6,34	10
		м3		4762,93	275,84	7668	444	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*5672*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*3416*				
		Сметная стоимость				*46122*				
109	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,0279	164415,44	--	4587	--	194	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*383*				
		Сметная стоимость				*5164*				
110	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,0267	287867,28	1006,32	7686	27	1604	118,00	3
		т		94402,36	252,91	2521	7	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*1604*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*743*				
		Сметная стоимость				*10033*				
111	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0267	13250,18	1022,48	354	27	179	14,94	--
		т		11952,30	227,53	319	6	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*43*				
		Сметная стоимость				*576*				
112	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00378	151678,18	--	573	--	24	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
113	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,02292	144002,16	--	3301	--	140	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*275*				
		Сметная стоимость				*3716*				
		Фундамент ФМ-3 /2шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,64	16707,98	661,24	10693	423	803	1,35	1
		м3		927,81	153,77	594	98	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*803*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*920*				
		Сметная стоимость				*12416*				
115	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	2,62	23002,79	1165,86	60267	3055	9230	6,34	17
		м3		4762,93	275,84	12479	723	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*9230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*5560*				
		Сметная стоимость				*75056*				
116	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	0,0433	164415,44	--	7119	--	302	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*594*				
		Сметная стоимость				*8015*				
117	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,1356	287867,28	1006,32	39035	136	8144	118,00	16
		т		94402,36	252,91	12801	34	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*8144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*3774*				
		Сметная стоимость				*50953*				
118	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,1356	13250,18	1022,48	1797	139	911	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1621	31	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*911*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*217*				
		Сметная стоимость				*2925*				
119	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,01416	151678,18	--	2148	--	91	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*91*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*179*				
		Сметная стоимость				*2418*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,12144	144002,16	--	17488	--	741	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1458*				
		Сметная стоимость				*19688*				
		Фундамент ФМ-4 /6шт/								
121	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2,76	16707,98	661,24	46114	1825	3464	1,35	4
		м3		927,81	153,77	2561	424	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1255,23*		*3464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*3966*				
		Сметная стоимость				*53545*				
122	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	10,98	23002,79	1165,86	252571	12801	38680	6,34	70
		м3		4762,93	275,84	52297	3029	48,5	0,32	4
		Накладные расходы -		*3522,74*		*38680*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*23300*				
		Сметная стоимость				*314551*				
123	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,20058	164415,44	--	32978	--	1398	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*1398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*2750*				
		Сметная стоимость				*37126*				
124	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,20484	287867,28	1006,32	58967	206	12303	118,00	24
		т		94402,36	252,91	19337	52	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*12303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*5702*				
		Сметная стоимость				*76971*				
125	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,20484	13250,18	1022,48	2714	209	1376	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2448	47	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*327*				
		Сметная стоимость				*4418*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02268	151678,18	--	3440	--	146	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*287*				
		Сметная стоимость				*3873*				
127	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,18216	144002,16	--	26231	--	1112	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*1112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*2187*				
		Сметная стоимость				*29531*				
		Фундамент ФМ-5 /4шт/								
128	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,84	16707,98	661,24	30743	1217	2310	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1707	283	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*2310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*2644*				
		Сметная стоимость				*35697*				
129	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	7,48	23002,79	1165,86	172061	8721	26350	6,34	47
		м3		4762,93	275,84	35627	2063	48,5	0,32	2
		Накладные расходы -		*3522,74*		*26350*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*15873*				
		Сметная стоимость				*214284*				
130	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,13372	164415,44	--	21986	--	932	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*932*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*1833*				
		Сметная стоимость				*24752*				
131	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,3828	287867,28	1006,32	110196	385	22991	118,00	45
		т		94402,36	252,91	36137	97	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*22991*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*10655*				
		Сметная стоимость				*143842*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,3828	13250,18	1022,48	5072	391	2572	14,94	6
		т		11952,30	227,53	4575	87	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*2572*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*612*				
		Сметная стоимость				*8256*				
133	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,01848	151678,18	--	2803	--	119	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*234*				
		Сметная стоимость				*3156*				
134	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	0,36432	144002,16	--	52463	--	2224	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*2224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*4375*				
		Сметная стоимость				*59062*				
		Фундамент ФМ-6 /10шт/								
135	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	7,5	16707,98	661,24	125310	4959	9414	1,35	10
		м3		927,81	153,77	6959	1153	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1255,23*		*9414*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*10778*				
		Сметная стоимость				*145502*				
136	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	34	20357,26	967,39	692147	32891	94623	4,75	162
		м3		3568,44	229,07	121327	7788	48,5	0,27	9
		Накладные расходы -		*2783,03*		*94623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1851,22*		*62942*				
		Сметная стоимость				*849712*				
137	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	0,5746	164415,44	--	94473	--	4006	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*4006*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*7878*				
		Сметная стоимость				*106357*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,957	287867,28	1006,32	275489	963	57477	118,00	113
		т		94402,36	252,91	90343	242	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*57477*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*26637*				
		Сметная стоимость				*359604*				
139	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,957	13250,18	1022,48	12680	979	6431	14,94	14
		т		11952,30	227,53	11438	218	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*6431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1529*				
		Сметная стоимость				*20639*				
140	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0462	151678,18	--	7008	--	297	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*584*				
		Сметная стоимость				*7889*				
141	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,9108	144002,16	--	131157	--	5561	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*5561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*10937*				
		Сметная стоимость				*147656*				
		Фундамент ФМ-7 /4шт/								
142	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	3	16707,98	661,24	50124	1984	3766	1,35	4
		м3		927,81	153,77	2783	461	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1255,23*		*3766*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*4311*				
		Сметная стоимость				*58201*				
143	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	13,6	20357,26	967,39	276859	13157	37849	4,75	65
		м3		3568,44	229,07	48531	3115	48,5	0,27	4
		Накладные расходы -		*2783,03*		*37849*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1851,22*		*25177*				
		Сметная стоимость				*339885*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,22984	164415,44	--	37789	--	1602	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*1602*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*3151*				
		Сметная стоимость				*42543*				
145	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,13656	287867,28	1006,32	39311	137	8202	118,00	16
		т		94402,36	252,91	12892	35	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*8202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*3801*				
		Сметная стоимость				*51314*				
146	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,13656	13250,18	1022,48	1809	140	918	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1632	31	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*918*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*218*				
		Сметная стоимость				*2945*				
147	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01512	151678,18	--	2293	--	97	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*97*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*191*				
		Сметная стоимость				*2581*				
148	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,12144	144002,16	--	17488	--	741	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1458*				
		Сметная стоимость				*19688*				
		Фундамент ФМ-8 /2шт/								
149	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,92	16707,98	661,24	15371	608	1155	1,35	1
		м3		927,81	153,77	854	141	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*1155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*1322*				
		Сметная стоимость				*17848*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	3,74	23002,79	1165,86	86030	4360	13175	6,34	24
		м3		4762,93	275,84	17813	1032	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*13175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*7936*				
		Сметная стоимость				*107141*				
151	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	0,06686	164415,44	--	10993	--	466	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*466*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*917*				
		Сметная стоимость				*12376*				
152	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,06828	287867,28	1006,32	19656	69	4101	118,00	8
		т		94402,36	252,91	6446	17	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*4101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*1901*				
		Сметная стоимость				*25657*				
153	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,06828	13250,18	1022,48	905	70	459	14,94	1
		т		11952,30	227,53	816	16	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*109*				
		Сметная стоимость				*1473*				
154	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,00756	151678,18	--	1147	--	49	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*96*				
		Сметная стоимость				*1291*				
155	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	0,06072	144002,16	--	8744	--	371	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*371*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*729*				
		Сметная стоимость				*9844*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15323703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2429
		Сметная заработная плата -	Тенге				1888816			
		РАЗДЕЛ 4.Фундаменты Блок-В								
156	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	65	16707,98	661,24	1086019	42981	81590	1,35	88
		м3		927,81	153,77	60308	9995	48,5	0,18	12
		Накладные расходы -		*1255,23*		*81590*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*93409*				
		Сметная стоимость				*1261018*				
157	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	349,4	19854,38	1315,91	6937121	459779	836944	3,60	1258
		м3		2809,40	263,50	981606	92066	48,5	0,31	107
		Накладные расходы -		*2395,37*		*836944*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,98*		*621925*				
		Сметная стоимость				*8395990*				
158	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	4,971036	164415,44	--	817315	--	34654	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*34654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*68158*				
		Сметная стоимость				*920127*				
159	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/**	161,272	669,26	7,16	107934	1154	29374	0,38	62
		м2 поверхности		286,98	3,39	46281	547	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*182,14*		*29374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,11*		*10985*				
		Сметная стоимость				*148293*				
		Анкерный выпуск Ав-2,3								
160	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,86859	287867,28	1006,32	250039	874	52167	118,00	102
		т		94402,36	252,91	81997	220	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*52167*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*24176*				
		Сметная стоимость				*326383*				
161	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,86859	13250,18	1022,48	11509	888	5836	14,94	13
		т		11952,30	227,53	10382	198	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*5836*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1388*				
		Сметная стоимость				*18733*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,07683	151678,18	--	11653	--	494	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*972*				
		Сметная стоимость				*13119*				
163	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,09552	144002,16	--	13755	--	583	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*583*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1147*				
		Сметная стоимость				*15485*				
164	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,69624	144002,16	--	100260	--	4251	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*4251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*8361*				
		Сметная стоимость				*112872*				
		Фундамент ФМ-1 /4шт/								
165	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	3	16707,98	661,24	50124	1984	3766	1,35	4
		м3		927,81	153,77	2783	461	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1255,23*		*3766*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*4311*				
		Сметная стоимость				*58201*				
166	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	13,6	21300,12	967,39	289682	13157	38393	4,75	65
		м3		3568,44	229,07	48531	3115	48,5	0,27	4
		Накладные расходы -		*2823,01*		*38393*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1929,85*		*26246*				
		Сметная стоимость				*354321*				
167	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,22984	164415,44	--	37789	--	1602	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*1602*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*3151*				
		Сметная стоимость				*42543*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,26928	287867,28	1006,32	77517	271	16173	118,00	32
		т		94402,36	252,91	25421	68	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*16173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*7495*				
		Сметная стоимость				*101185*				
169	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,26928	13250,18	1022,48	3568	275	1809	14,94	4
		т		11952,30	227,53	3219	61	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1809*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*430*				
		Сметная стоимость				*5808*				
170	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0264	151678,18	--	4004	--	170	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*334*				
		Сметная стоимость				*4508*				
171	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,24288	144002,16	--	34975	--	1483	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*1483*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*2917*				
		Сметная стоимость				*39375*				
		Фундамент ФМ-2 /1шт/								
172	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,4	16707,98	661,24	6683	264	502	1,35	1
		м3		927,81	153,77	371	62	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*502*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*575*				
		Сметная стоимость				*7760*				
173	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,61	23002,79	1165,86	37034	1877	5672	6,34	10
		м3		4762,93	275,84	7668	444	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*5672*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*3416*				
		Сметная стоимость				*46122*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,0279	164415,44	--	4587	--	194	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*383*				
		Сметная стоимость				*5164*				
175	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,0267	287867,28	1006,32	7686	27	1604	118,00	3
		т		94402,36	252,91	2521	7	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*1604*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*743*				
		Сметная стоимость				*10033*				
176	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0267	13250,18	1022,48	354	27	179	14,94	--
		т		11952,30	227,53	319	6	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*43*				
		Сметная стоимость				*576*				
177	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00378	151678,18	--	573	--	24	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
178	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,02292	144002,16	--	3301	--	140	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*275*				
		Сметная стоимость				*3716*				
		Фундамент ФМ-3 /2шт/								
179	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,64	16707,98	661,24	10693	423	803	1,35	1
		м3		927,81	153,77	594	98	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*803*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*920*				
		Сметная стоимость				*12416*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2,62	23002,79	1165,86	60267	3055	9230	6,34	17
		м3		4762,93	275,84	12479	723	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*9230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*5560*				
		Сметная стоимость				*75056*				
181	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,0433	164415,44	--	7119	--	302	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*594*				
		Сметная стоимость				*8015*				
182	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,1356	287867,28	1006,32	39035	136	8144	118,00	16
		т		94402,36	252,91	12801	34	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*8144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*3774*				
		Сметная стоимость				*50953*				
183	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1356	13250,18	1022,48	1797	139	911	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1621	31	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*911*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*217*				
		Сметная стоимость				*2925*				
184	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01416	151678,18	--	2148	--	91	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*91*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*179*				
		Сметная стоимость				*2418*				
185	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,12144	144002,16	--	17488	--	741	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1458*				
		Сметная стоимость				*19688*				
		Фундамент ФМ-4 /6шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2,76	16707,98	661,24	46114	1825	3464	1,35	4
		м3		927,81	153,77	2561	424	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1255,23*		*3464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*3966*				
		Сметная стоимость				*53545*				
187	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	10,98	23002,79	1165,86	252571	12801	38680	6,34	70
		м3		4762,93	275,84	52297	3029	48,5	0,32	4
		Накладные расходы -		*3522,74*		*38680*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*23300*				
		Сметная стоимость				*314551*				
188	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,20058	164415,44	--	32978	--	1398	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*1398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*2750*				
		Сметная стоимость				*37126*				
189	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,20484	287867,28	1006,32	58967	206	12303	118,00	24
		т		94402,36	252,91	19337	52	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*12303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*5702*				
		Сметная стоимость				*76971*				
190	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,20484	13250,18	1022,48	2714	209	1376	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2448	47	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*327*				
		Сметная стоимость				*4418*				
191	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02268	151678,18	--	3440	--	146	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*287*				
		Сметная стоимость				*3873*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,18216	144002,16	--	26231	--	1112	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*1112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*2187*				
		Сметная стоимость				*29531*				
		Фундамент ФМ-5 /4шт/								
193	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,84	16707,98	661,24	30743	1217	2310	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1707	283	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*2310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*2644*				
		Сметная стоимость				*35697*				
194	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	7,48	23002,79	1165,86	172061	8721	26350	6,34	47
		м3		4762,93	275,84	35627	2063	48,5	0,32	2
		Накладные расходы -		*3522,74*		*26350*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*15873*				
		Сметная стоимость				*214284*				
195	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,13372	164415,44	--	21986	--	932	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*932*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*1833*				
		Сметная стоимость				*24752*				
196	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,3828	287867,28	1006,32	110196	385	22991	118,00	45
		т		94402,36	252,91	36137	97	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*22991*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*10655*				
		Сметная стоимость				*143842*				
197	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,3828	13250,18	1022,48	5072	391	2572	14,94	6
		т		11952,30	227,53	4575	87	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*2572*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*612*				
		Сметная стоимость				*8256*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01848	151678,18	--	2803	--	119	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*234*				
		Сметная стоимость				*3156*				
199	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,36432	144002,16	--	52463	--	2224	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*2224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*4375*				
		Сметная стоимость				*59062*				
		Фундамент ФМ-6 /10шт/								
200	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	7,5	16707,98	661,24	125310	4959	9414	1,35	10
		м3		927,81	153,77	6959	1153	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1255,23*		*9414*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*10778*				
		Сметная стоимость				*145502*				
201	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	34	20357,26	967,39	692147	32891	94623	4,75	162
		м3		3568,44	229,07	121327	7788	48,5	0,27	9
		Накладные расходы -		*2783,03*		*94623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1851,22*		*62942*				
		Сметная стоимость				*849712*				
202	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,5746	164415,44	--	94473	--	4006	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*4006*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*7878*				
		Сметная стоимость				*106357*				
203	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,957	287867,28	1006,32	275489	963	57477	118,00	113
		т		94402,36	252,91	90343	242	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*57477*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*26637*				
		Сметная стоимость				*359604*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,957	13250,18	1022,48	12680	979	6431	14,94	14
		т		11952,30	227,53	11438	218	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*6431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1529*				
		Сметная стоимость				*20639*				
205	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0462	151678,18	--	7008	--	297	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*584*				
		Сметная стоимость				*7889*				
206	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,9108	144002,16	--	131157	--	5561	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*5561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*10937*				
		Сметная стоимость				*147656*				
		Фундамент ФМ-7 /4шт/								
207	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	3	16707,98	661,24	50124	1984	3766	1,35	4
		м3		927,81	153,77	2783	461	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1255,23*		*3766*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*4311*				
		Сметная стоимость				*58201*				
208	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	12,728	20357,26	967,39	259107	12313	35422	4,75	60
		м3		3568,44	229,07	45419	2916	48,5	0,27	3
		Накладные расходы -		*2783,03*		*35422*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1851,22*		*23562*				
		Сметная стоимость				*318092*				
209	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,22984	164415,44	--	37789	--	1602	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*1602*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*3151*				
		Сметная стоимость				*42543*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01512	151678,18	--	2293	--	97	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*97*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*191*				
		Сметная стоимость				*2581*				
211	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,12144	144002,16	--	17488	--	741	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1458*				
		Сметная стоимость				*19688*				
		Фундамент ФМ-8 /2шт/								
212	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,92	16707,98	661,24	15371	608	1155	1,35	1
		м3		927,81	153,77	854	141	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*1155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*1322*				
		Сметная стоимость				*17848*				
213	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,06686	164415,44	--	10993	--	466	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*466*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*917*				
		Сметная стоимость				*12376*				
214	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00756	151678,18	--	1147	--	49	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*96*				
		Сметная стоимость				*1291*				
215	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,06072	144002,16	--	8744	--	371	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*371*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*729*				
		Сметная стоимость				*9844*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**12591687**	**607764**			**2243**
			Тенге			**1732713**	**127138**			**148**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12591687**				
	Материалы -		Тенге			**8745248**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1859852**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1505961**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1475284**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1125358**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15192329**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2391**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1859852**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**15192329**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2391**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1859852**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**27704709**	**1697730**			**4588**
			Тенге			**3538434**	**421409**			**468**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**27704709**				
	Материалы -		Тенге			**18318688**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3959843**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4149857**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3196377**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2472087**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**33373173**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5056**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3959843**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**33373173**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5056**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3959843**			

Итого по АКТу	Тенге	33 373 173
Временные здания и сооружения 1,5.%	Тенге	500 598
Итого с временными	Тенге	33 873 771
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	237 116
Итого с доп. Затратами	Тенге	34 110 887
Пересчет в текущих ценах 2017г К=1	Тенге	34 110 887
Понижающий коэффициент К=0,91612980659	Тенге	31 250 000
НДС 12 %	Тенге	3 750 000
ВСЕГО С НДС	**Тенге**	**35 000 000**

Директор ТОО "ТКиЗ" _____ **К. Кульсейтов**

Технадзор ТОО "ТКиЗ " _____ **А.Абдибеков**

Директор ТОО "NTR" _____ **Х.Абдурахманов**