Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) **ГУ "Отдел строительства горо Шымкент "**

Подрядчик **ТОО "NTR"**

Инженер **ТОО "ТКиЗ "**

Основание: Договор №306 от 13.11.2017г , доп согл №306/1 от 28.02.2018г

Наименование строительства и адрес: Строительство школы на 1200 мест, расположенной на2,85 га земельном участке в АДЦ г. Шымкент ЮКО (без инженерных сетей)

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат от 4 апреля 2018г

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	с начала 2017г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость-12%	
		в отчетном месяце (за апрель 2018) без НДС	СМР в сметных текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	150 058 900,8	58 035 714	139 869 818	58 764 521	13 436 904	679 914	47 826 798	322 053	6 964 286	65 000 000
Итого:	150 058 900,8	58 035 714	139 869 818	58 764 521	13 436 904	679 914	47 826 798	322 053	6 964 286	65 000 000

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Шымкент "

Зам. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Шымкент"

К.Турапбаева

Подрядчик:

ТОО "NTR"

Директор **Х.Абдурахманов**

Инженер:

ТОО "ТКиЗ "

Директор **К.Кульсейтов**

Технадзор **А.Абдибеков**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкен
Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Подрядчик: ТОО "NTR"

А К Т

выполненных строительно-монтажных работ от 04 апреля месяца 2018г

Строительство школы на 1200 мест, расположенной на2,85 га земельном участке в АДЦ г. Шымкент ЮКО (без инженерных сетей)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты Блок-А										
1	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	102,91	19854,38	1315,91	2043214	135420	246508	3,60	370		
		м3		2809,40	263,50	289116	27117	48,5	0,31	32		
		Накладные расходы -		*2395,37*		*246508*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,98*		*183178*						
		Сметная стоимость				*2472900*						
2	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/**	58,3718	669,26	7,16	39066	418	10632	0,38	22		
		м2 поверхности		286,98	3,39	16751	198	50,8	--	--		
		Накладные расходы -		*182,14*		*10632*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,11*		*3976*						
		Сметная стоимость				*53674*						
		Анкерный выпуск										
3	11-060301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	0,1696	105107,43	3414,31	17826	579	2967	30,90	5		
		т		24720,62	1069,54	4193	181	48,5	0,94	--		
		Накладные расходы -		*17495,13*		*2967*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9808,21*		*1663*						
		Сметная стоимость				*22457*						
		Узел А,Б										
4	11-060301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	1,29118	105107,43	3414,31	135713	4408	22589	30,90	40		
		т		24720,62	1069,54	31919	1381	48,5	0,94	1		
		Накладные расходы -		*17495,13*		*22589*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9808,21*		*12664*						
		Сметная стоимость				*170967*						
		Фундамент под перегородки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Фундамент под перегородки/. Устройство с уплотнением трамбовками	0,6	19652,63	6,26	11792	4	1503	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	1580	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2505,18*		*1503*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1772,62*		*1064*				
		Сметная стоимость				*14359*				
6	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,01492	9979,26	896,74	149	13	77	11,60	--
		т		9052,52	368,62	135	5	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5186,11*		*77*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*18*				
		Сметная стоимость				*244*				
7	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/	0,792	669,26	7,16	530	6	144	0,38	--
		м2 поверхности		286,98	3,39	227	3	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*182,14*		*144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,11*		*54*				
		Сметная стоимость				*728*				
		Фундамент ФМ-1 /12шт/								
8	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	45,12	21300,12	967,39	961062	43649	127374	4,75	214
		м3		3568,44	229,07	161008	10336	48,5	0,27	12
		Накладные расходы -		*2823,01*		*127374*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1929,85*		*87075*				
		Сметная стоимость				*1175511*				
9	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,5724	287867,28	1006,32	164775	576	34378	118,00	68
		т		94402,36	252,91	54036	145	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*34378*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*15932*				
		Сметная стоимость				*215086*				
10	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,5724	13250,18	1022,48	7584	585	3846	14,94	9
		т		11952,30	227,53	6841	130	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*3846*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*914*				
		Сметная стоимость				*12345*				
		Фундамент ФМ-2 /2шт/								
11	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	6,74	21300,12	967,39	143563	6520	19027	4,75	32
		м3		3568,44	229,07	24051	1544	48,5	0,27	2
		Накладные расходы -		*2823,01*		*19027*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1929,85*		*13007*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*175597*				
12	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,0658	13250,18	1022,48	872	67	442	14,94	1
		т		11952,30	227,53	786	15	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*105*				
		Сметная стоимость				*1419*				
		Фундамент ФМ-3 /1шт/								
13	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	3,22	21300,12	967,39	68586	3115	9090	4,75	15
		м3		3568,44	229,07	11490	738	48,5	0,27	1
		Накладные расходы -		*2823,01*		*9090*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1929,85*		*6214*				
		Сметная стоимость				*83890*				
14	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,0477	287867,28	1006,32	13731	48	2865	118,00	6
		т		94402,36	252,91	4503	12	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*2865*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*1328*				
		Сметная стоимость				*17924*				
15	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,0477	13250,18	1022,48	632	49	321	14,94	1
		т		11952,30	227,53	570	11	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*76*				
		Сметная стоимость				*1029*				
		Фундамент ФМ-3.1 /2шт/								
16	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	1,34	16707,98	661,24	22389	886	1682	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1243	206	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*1682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*1926*				
		Сметная стоимость				*25997*				
17	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	6,44	21300,12	967,39	137173	6230	18180	4,75	31
		м3		3568,44	229,07	22981	1475	48,5	0,27	2
		Накладные расходы -		*2823,01*		*18180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1929,85*		*12428*				
		Сметная стоимость				*167781*				
18	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,0658	287867,28	1006,32	18942	66	3952	118,00	8
		т		94402,36	252,91	6212	17	48,5	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*60059,87*		*3952*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*1831*				
		Сметная стоимость				*24725*				
19	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,0658	13250,18	1022,48	872	67	442	14,94	1
		т		11952,30	227,53	786	15	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*105*				
		Сметная стоимость				*1419*				
		Фундамент ФМ-4 /2шт/								
20	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	5,64	23002,79	1165,86	129736	6575	19868	6,34	36
		м3		4762,93	275,84	26863	1556	48,5	0,32	2
		Накладные расходы -		*3522,74*		*19868*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*11968*				
		Сметная стоимость				*161573*				
21	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	0,09762	164415,44	--	16050	--	681	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*681*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*1338*				
		Сметная стоимость				*18069*				
22	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,0954	287867,28	1006,32	27463	96	5730	118,00	11
		т		94402,36	252,91	9006	24	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*5730*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*2655*				
		Сметная стоимость				*35848*				
23	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,0954	13250,18	1022,48	1264	98	641	14,94	1
		т		11952,30	227,53	1140	22	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*641*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*152*				
		Сметная стоимость				*2057*				
24	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,0066	151678,18	--	1001	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*42*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
25	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	0,0888	144002,16	--	12787	--	542	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*542*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1066*				
		Сметная стоимость				*14396*				
		Фундамент ФМ-5 /4шт/								
26	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	10,96	23002,79	1165,86	252111	12778	38609	6,34	69
		м3		4762,93	275,84	52202	3023	48,5	0,32	4
		Накладные расходы -		*3522,74*		*38609*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*23258*				
		Сметная стоимость				*313978*				
27	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,1908	287867,28	1006,32	54925	192	11459	118,00	23
		т		94402,36	252,91	18012	48	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*11459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*5311*				
		Сметная стоимость				*71695*				
28	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,1908	13250,18	1022,48	2528	195	1282	14,94	3
		т		11952,30	227,53	2280	43	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*1282*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*305*				
		Сметная стоимость				*4115*				
		Фундамент ФМ-6 /1шт/								
29	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	2,67	23002,79	1165,86	61417	3113	9406	6,34	17
		м3		4762,93	275,84	12717	736	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*9406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*5666*				
		Сметная стоимость				*76489*				
30	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,0477	287867,28	1006,32	13731	48	2865	118,00	6
		т		94402,36	252,91	4503	12	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*2865*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*1328*				
		Сметная стоимость				*17924*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0477	13250,18	1022,48	632	49	321	14,94	1
		т		11952,30	227,53	570	11	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*76*				
		Сметная стоимость				*1029*				
		Фундамент ФМ-7 /2шт/								
32	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	4,3	23002,79	1165,86	98912	5013	15148	6,34	27
		м3		4762,93	275,84	20481	1186	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*15148*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*9125*				
		Сметная стоимость				*123185*				
33	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,0954	287867,28	1006,32	27463	96	5730	118,00	11
		т		94402,36	252,91	9006	24	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*5730*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*2655*				
		Сметная стоимость				*35848*				
34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0954	13250,18	1022,48	1264	98	641	14,94	1
		т		11952,30	227,53	1140	22	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*641*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*152*				
		Сметная стоимость				*2057*				
		Фундамент ФМ-8 /2шт/								
35	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	3,92	23002,79	1165,86	90171	4570	13809	6,34	25
		м3		4762,93	275,84	18671	1081	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*13809*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*8318*				
		Сметная стоимость				*112299*				
36	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,07536	287867,28	1006,32	21694	76	4526	118,00	9
		т		94402,36	252,91	7114	19	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*4526*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*2098*				
		Сметная стоимость				*28318*				
37	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,07536	13250,18	1022,48	999	77	506	14,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		11952,30	227,53	901	17	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*506*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*120*				
		Сметная стоимость				*1626*				
		Фундамент ФМ-9 /2шт/								
38	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	3,68	23002,79	1165,86	84650	4290	12964	6,34	23
		м3		4762,93	275,84	17528	1015	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*12964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*7809*				
		Сметная стоимость				*105423*				
39	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,0954	287867,28	1006,32	27463	96	5730	118,00	11
		т		94402,36	252,91	9006	24	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*5730*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*2655*				
		Сметная стоимость				*35848*				
40	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,0954	13250,18	1022,48	1264	98	641	14,94	1
		т		11952,30	227,53	1140	22	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*641*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*152*				
		Сметная стоимость				*2057*				
41	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,0066	151678,18	--	1001	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
		Фундамент ФМ-10 /2шт/								
42	11-060101-0107 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	15,8	19868,41	917,08	313921	14490	35150	3,35	53
		м3		2516,69	217,45	39764	3436	48,5	0,25	4
		Накладные расходы -		*2224,70*		*35150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1767,45*		*27926*				
		Сметная стоимость				*376997*				
43	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	0,2407	164415,44	--	39575	--	1678	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6971,21*		*1678*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*3300*				
		Сметная стоимость				*44553*				
44	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,34924	287867,28	1006,32	100535	351	20975	118,00	41
		т		94402,36	252,91	32969	88	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*20975*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*9721*				
		Сметная стоимость				*131231*				
45	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,34924	13250,18	1022,48	4627	357	2347	14,94	5
		т		11952,30	227,53	4174	79	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*2347*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*558*				
		Сметная стоимость				*7532*				
46	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,015	151678,18	--	2275	--	96	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*190*				
		Сметная стоимость				*2561*				
47	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	0,33424	144002,16	--	48131	--	2041	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*2041*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*4014*				
		Сметная стоимость				*54186*				
		Фундамент ФМ-11 /2шт/								
48	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,68	16707,98	661,24	11361	450	854	1,35	1
		м3		927,81	153,77	631	105	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*977*				
		Сметная стоимость				*13192*				
49	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	3,12	23002,79	1165,86	71769	3637	10991	6,34	20
		м3		4762,93	275,84	14860	861	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*10991*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*6621*				
		Сметная стоимость				*89381*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,07536	287867,28	1006,32	21694	76	4526	118,00	9
		т		94402,36	252,91	7114	19	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*4526*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*2098*				
		Сметная стоимость				*28318*				
51	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,07536	13250,18	1022,48	999	77	506	14,94	1
		т		11952,30	227,53	901	17	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*506*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*120*				
		Сметная стоимость				*1626*				
		Фундамент ФМ-12 /1шт/								
52	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	1,7	23002,79	1165,86	39105	1982	5989	6,34	11
		м3		4762,93	275,84	8097	469	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*5989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*3607*				
		Сметная стоимость				*48701*				
53	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,0477	287867,28	1006,32	13731	48	2865	118,00	6
		т		94402,36	252,91	4503	12	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*2865*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*1328*				
		Сметная стоимость				*17924*				
54	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,0477	13250,18	1022,48	632	49	321	14,94	1
		т		11952,30	227,53	570	11	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*76*				
		Сметная стоимость				*1029*				
		Фундамент ФМ-13 /3шт/								
55	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	5,16	23002,79	1165,86	118694	6016	18177	6,34	33
		м3		4762,93	275,84	24577	1423	48,5	0,32	2
		Накладные расходы -		*3522,74*		*18177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*10950*				
		Сметная стоимость				*147821*				
56	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,1431	287867,28	1006,32	41194	144	8595	118,00	17
		т		94402,36	252,91	13509	36	48,5	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*60059,87*		*8595*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*3983*				
		Сметная стоимость				*53772*				
57	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**								
		т	0,1431	13250,18	1022,48	1896	146	962	14,94	2
				11952,30	227,53	1710	33	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*962*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*229*				
		Сметная стоимость				*3086*				
		Фундамент ФМ-14 /3шт/								
58	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**								
		м3	2,67	23002,79	1165,86	61417	3113	9406	6,34	17
				4762,93	275,84	12717	736	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*9406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*5666*				
		Сметная стоимость				*76489*				
59	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**								
		т	0,07866	287867,28	1006,32	22644	79	4724	118,00	9
				94402,36	252,91	7426	20	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*4724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*2189*				
		Сметная стоимость				*29558*				
60	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**								
		т	0,07866	13250,18	1022,48	1042	80	529	14,94	1
				11952,30	227,53	940	18	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*529*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*126*				
		Сметная стоимость				*1696*				
		Фундамент ФМ-15 /2шт/								
61	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**								
		м3	1,88	23002,79	1165,86	43245	2192	6623	6,34	12
				4762,93	275,84	8954	519	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*6623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*3989*				
		Сметная стоимость				*53857*				
62	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**								
		т	0,05244	287867,28	1006,32	15096	53	3150	118,00	6
				94402,36	252,91	4950	13	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*3150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*1460*				
		Сметная стоимость				*19705*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,05244	13250,18	1022,48	695	54	352	14,94	1
		т		11952,30	227,53	627	12	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*84*				
		Сметная стоимость				*1131*				
		Фундамент ФМ-16 /2шт/								
64	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2,24	23002,79	1165,86	51526	2612	7891	6,34	14
		м3		4762,93	275,84	10669	618	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*7891*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*4753*				
		Сметная стоимость				*64170*				
65	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,0658	287867,28	1006,32	18942	66	3952	118,00	8
		т		94402,36	252,91	6212	17	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*3952*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*1831*				
		Сметная стоимость				*24725*				
66	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0658	13250,18	1022,48	872	67	442	14,94	1
		т		11952,30	227,53	786	15	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*105*				
		Сметная стоимость				*1419*				
		Фундамент ФМ-17 /4шт/								
67	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2,92	23002,79	1165,86	67168	3404	10286	6,34	19
		м3		4762,93	275,84	13908	805	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*10286*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*6196*				
		Сметная стоимость				*83651*				
68	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,13772	287867,28	1006,32	39645	139	8271	118,00	16
		т		94402,36	252,91	13001	35	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*8271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*3833*				
		Сметная стоимость				*51750*				
69	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,13772	13250,18	1022,48	1825	141	925	14,94	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		11952,30	227,53	1646	31	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*925*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*220*				
		Сметная стоимость				*2970*				
		Фундамент ФМ-18 /4шт/								
70	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,56	16707,98	661,24	9356	370	703	1,35	1
		м3		927,81	153,77	520	86	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*805*				
		Сметная стоимость				*10864*				
71	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2,12	23002,79	1165,86	48766	2472	7468	6,34	13
		м3		4762,93	275,84	10097	585	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*7468*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*4499*				
		Сметная стоимость				*60733*				
72	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,13772	287867,28	1006,32	39645	139	8271	118,00	16
		т		94402,36	252,91	13001	35	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*8271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*3833*				
		Сметная стоимость				*51750*				
73	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,13772	13250,18	1022,48	1825	141	925	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1646	31	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*925*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*220*				
		Сметная стоимость				*2970*				
		Плиты перекрытий Блок-А								
74	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	772,8598	4767,76	--	3684810	--	156236	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*202,15*		*156236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,59*		*307284*				
		Сметная стоимость				*4148330*				
		отм.3,000								
75	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	697,3924	4767,76	--	3325000	--	140980	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*202,15*		*140980*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,59*		*277278*				
		Сметная стоимость				*3743258*				
				отм.6,300						
76	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	302,8	4767,76	--	1443678	--	61212	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*202,15*		*61212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,59*		*120391*				
		Сметная стоимость				*1625281*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16880351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1514
		Сметная заработная плата -	Тенге				1173769			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты Блок-В								
		Фундамент ФМ-8 /2шт/								
77	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	3,74	23002,79	1165,86	86030	4360	13175	6,34	24
		м3		4762,93	275,84	17813	1032	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*13175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*7936*				
		Сметная стоимость				*107141*				
78	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,06828	287867,28	1006,32	19656	69	4101	118,00	8
		т		94402,36	252,91	6446	17	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*4101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*1901*				
		Сметная стоимость				*25657*				
79	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,06828	13250,18	1022,48	905	70	459	14,94	1
		т		11952,30	227,53	816	16	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*109*				
		Сметная стоимость				*1473*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			134272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				26140			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты Блок-Г								
80	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная /Уступ из бетон кл.В7,5/. Устройство**	41,2	17047,04	661,24	702338	27243	52308	1,35	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		927,81	153,77	38226	6335	48,5	0,18	7
		Накладные расходы -		*1269,61*		*52308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1465,33*		*60372*				
		Сметная стоимость				*815017*				
81	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	18,84	16707,98	661,24	314778	12458	23649	1,35	25
		м3		927,81	153,77	17480	2897	48,5	0,18	3
		Накладные расходы -		*1255,23*		*23649*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*27074*				
		Сметная стоимость				*365501*				
82	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	97,8	19854,38	1315,91	1941758	128696	234268	3,60	352
		м3		2809,40	263,50	274760	25770	48,5	0,31	30
		Накладные расходы -		*2395,37*		*234268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,98*		*174082*				
		Сметная стоимость				*2350108*				
83	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	0,488844	164415,44	--	80374	--	3408	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*3408*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*6703*				
		Сметная стоимость				*90484*				
84	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/**	27,892	669,26	7,16	18667	200	5080	0,38	11
		м2 поверхности		286,98	3,39	8004	95	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*182,14*		*5080*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,11*		*1900*				
		Сметная стоимость				*25647*				
		Анкерный выпуск Ав-1								
85	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,4148	287867,28	1006,32	119407	417	24913	118,00	49
		т		94402,36	252,91	39158	105	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*24913*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*11546*				
		Сметная стоимость				*155865*				
86	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,4148	13656,15	699,65	5665	290	2940	16,88	7
		т		12681,10	193,40	5260	80	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*2940*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*688*				
		Сметная стоимость				*9293*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,08052	151678,18	--	12213	--	518	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*1018*				
		Сметная стоимость				*13749*				
88	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,33428	146912,11	--	49110	--	2082	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*2082*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*4095*				
		Сметная стоимость				*55288*				
		Фундамент ФМ-1,1н /4шт/								
89	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2,68	16707,98	661,24	44777	1772	3364	1,35	4
		м3		927,81	153,77	2487	412	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*3364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*3851*				
		Сметная стоимость				*51992*				
90	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	16	21300,12	967,39	340802	15478	45168	4,75	76
		м3		3568,44	229,07	57095	3665	48,5	0,27	4
		Накладные расходы -		*2823,01*		*45168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1929,85*		*30878*				
		Сметная стоимость				*416848*				
91	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,30744	164415,44	--	50548	--	2143	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*2143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*4215*				
		Сметная стоимость				*56907*				
92	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,7168	287867,28	1006,32	206343	721	43051	118,00	85
		т		94402,36	252,91	67668	181	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*43051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*19952*				
		Сметная стоимость				*269345*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,7168	13250,18	1022,48	9498	733	4817	14,94	11
		т		11952,30	227,53	8567	163	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*4817*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1145*				
		Сметная стоимость				*15460*				
94	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,088	151678,18	--	13348	--	566	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*566*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*1113*				
		Сметная стоимость				*15027*				
95	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,6288	144002,16	--	90549	--	3839	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*3839*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*7551*				
		Сметная стоимость				*101939*				
		Фундамент ФМ-2 /10шт/								
96	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	5	16707,98	661,24	83540	3306	6276	1,35	7
		м3		927,81	153,77	4639	769	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1255,23*		*6276*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*7185*				
		Сметная стоимость				*97001*				
97	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	25,4	23002,79	1165,86	584271	29613	89478	6,34	161
		м3		4762,93	275,84	120978	7006	48,5	0,32	8
		Накладные расходы -		*3522,74*		*89478*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*53900*				
		Сметная стоимость				*727648*				
98	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,3741	164415,44	--	61508	--	2608	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*2608*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*5129*				
		Сметная стоимость				*69245*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,896	287867,28	1006,32	257929	902	53814	118,00	106
		т		94402,36	252,91	84585	227	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*53814*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*24939*				
		Сметная стоимость				*336682*				
100	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,896	13250,18	1022,48	11872	916	6021	14,94	13
		т		11952,30	227,53	10709	204	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*6021*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1431*				
		Сметная стоимость				*19324*				
101	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,11	151678,18	--	16685	--	707	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*707*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*1391*				
		Сметная стоимость				*18784*				
102	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,786	144002,16	--	113186	--	4799	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*4799*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*9439*				
		Сметная стоимость				*127424*				
		Фундамент ФМ-3/4шт/								
103	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,56	16707,98	661,24	26064	1032	1958	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1447	240	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*1958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*2242*				
		Сметная стоимость				*30264*				
104	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	7,08	23002,79	1165,86	162860	8254	24941	6,34	45
		м3		4762,93	275,84	33722	1953	48,5	0,32	2
		Накладные расходы -		*3522,74*		*24941*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*15024*				
		Сметная стоимость				*202825*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,115	164415,44	--	18908	--	802	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*1577*				
		Сметная стоимость				*21286*				
106	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,3584	287867,28	1006,32	103172	361	21525	118,00	42
		т		94402,36	252,91	33834	91	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*21525*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*9976*				
		Сметная стоимость				*134673*				
107	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,3584	13250,18	1022,48	4749	366	2408	14,94	5
		т		11952,30	227,53	4284	82	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*2408*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*573*				
		Сметная стоимость				*7730*				
108	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,044	151678,18	--	6674	--	283	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*557*				
		Сметная стоимость				*7514*				
109	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,3144	144002,16	--	45274	--	1920	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*1920*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*3776*				
		Сметная стоимость				*50969*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6659840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1115
		Сметная заработная плата -	Тенге				863177			
		РАЗДЕЛ 4.Фундаменты Блок-Д								
110	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	5,77	16707,98	661,24	96405	3815	7243	1,35	8
		м3		927,81	153,77	5353	887	48,5	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1255,23*		*7243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*8292*				
		Сметная стоимость				*111939*				
111	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	40,22	19854,38	1315,91	798543	52926	96342	3,60	145
		м3		2809,40	263,50	112994	10598	48,5	0,31	12
		Накладные расходы -		*2395,37*		*96342*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,98*		*71591*				
		Сметная стоимость				*966476*				
112	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские/Сетка-1-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,117578	13656,15	699,65	1606	82	833	16,88	2
		т		12681,10	193,40	1491	23	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7087,90*		*833*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*195*				
		Сметная стоимость				*2635*				
113	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,0398	146912,11	--	5847	--	248	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*488*				
		Сметная стоимость				*6583*				
114	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,077778	151678,18	--	11797	--	500	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*500*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*984*				
		Сметная стоимость				*13281*				
115	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**/цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/**	29,868	669,26	7,16	19990	214	5440	0,38	11
		м2 поверхности		286,98	3,39	8571	101	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*182,14*		*5440*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,11*		*2034*				
		Сметная стоимость				*27465*				
		Фундамент ФМ-1 /2шт/								
116	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,68	16707,98	661,24	11361	450	854	1,35	1
		м3		927,81	153,77	631	105	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*977*				
		Сметная стоимость				*13192*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2,72	23002,79	1165,86	62568	3171	9582	6,34	17
		м3		4762,93	275,84	12955	750	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*9582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*5772*				
		Сметная стоимость				*77922*				
118	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,0506	164415,44	--	8319	--	353	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*694*				
		Сметная стоимость				*9366*				
119	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,06428	287867,28	1006,32	18504	65	3861	118,00	8
		т		94402,36	252,91	6068	16	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*3861*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*1789*				
		Сметная стоимость				*24154*				
120	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,06428	13250,18	1022,48	852	66	432	14,94	1
		т		11952,30	227,53	768	15	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*432*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*103*				
		Сметная стоимость				*1387*				
121	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0066	151678,18	--	1001	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
122	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,05768	144002,16	--	8306	--	352	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*693*				
		Сметная стоимость				*9351*				
		Фундамент ФМ-1-1 /2шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,68	16707,98	661,24	11361	450	854	1,35	1
		м3		927,81	153,77	631	105	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*977*				
		Сметная стоимость				*13192*				
124	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2,72	23002,79	1165,86	62568	3171	9582	6,34	17
		м3		4762,93	275,84	12955	750	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*9582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*5772*				
		Сметная стоимость				*77922*				
125	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,0506	164415,44	--	8319	--	353	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*694*				
		Сметная стоимость				*9366*				
126	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,05124	287867,28	1006,32	14750	52	3077	118,00	6
		т		94402,36	252,91	4837	13	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*3077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*1426*				
		Сметная стоимость				*19254*				
127	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,05124	13250,18	1022,48	679	52	344	14,94	1
		т		11952,30	227,53	612	12	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*344*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*82*				
		Сметная стоимость				*1105*				
128	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0066	151678,18	--	1001	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,04464	144002,16	--	6428	--	273	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*536*				
		Сметная стоимость				*7237*				
		Фундамент ФМ-2 /4шт/								
130	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,76	16707,98	661,24	29406	1164	2209	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1633	271	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*2209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*2529*				
		Сметная стоимость				*34144*				
131	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	6,84	23002,79	1165,86	157339	7974	24096	6,34	43
		м3		4762,93	275,84	32578	1887	48,5	0,32	2
		Накладные расходы -		*3522,74*		*24096*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*14515*				
		Сметная стоимость				*195949*				
132	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,1374	164415,44	--	22591	--	958	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*1884*				
		Сметная стоимость				*25433*				
133	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,12856	287867,28	1006,32	37008	129	7721	118,00	15
		т		94402,36	252,91	12136	33	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*7721*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*3578*				
		Сметная стоимость				*48308*				
134	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,12856	13250,18	1022,48	1703	131	864	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1537	29	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*864*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*205*				
		Сметная стоимость				*2772*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0132	151678,18	--	2002	--	85	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*167*				
		Сметная стоимость				*2254*				
136	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,11536	144002,16	--	16612	--	704	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*704*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1385*				
		Сметная стоимость				*18702*				
		Фундамент ФМ-3 /2шт/								
137	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,72	16707,98	661,24	12030	476	904	1,35	1
		м3		927,81	153,77	668	111	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*904*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*1035*				
		Сметная стоимость				*13968*				
138	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2,82	23002,79	1165,86	64868	3288	9934	6,34	18
		м3		4762,93	275,84	13431	778	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*9934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*5984*				
		Сметная стоимость				*80786*				
139	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,0555	164415,44	--	9125	--	387	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*387*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*761*				
		Сметная стоимость				*10273*				
140	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,06428	287867,28	1006,32	18504	65	3861	118,00	8
		т		94402,36	252,91	6068	16	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*3861*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*1789*				
		Сметная стоимость				*24154*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,06428	13250,18	1022,48	852	66	432	14,94	1
		т		11952,30	227,53	768	15	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*432*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*103*				
		Сметная стоимость				*1387*				
142	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0066	151678,18	--	1001	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
143	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,05768	144002,16	--	8306	--	352	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*693*				
		Сметная стоимость				*9351*				
		Фундамент ФМ-4 /4шт/								
144	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2	16707,98	661,24	33416	1322	2510	1,35	3
		м3		927,81	153,77	1856	308	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*2510*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*2874*				
		Сметная стоимость				*38801*				
145	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	7,96	23002,79	1165,86	183102	9280	28041	6,34	50
		м3		4762,93	275,84	37913	2196	48,5	0,32	3
		Накладные расходы -		*3522,74*		*28041*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*16891*				
		Сметная стоимость				*228034*				
146	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,1562	164415,44	--	25682	--	1089	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*1089*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*2142*				
		Сметная стоимость				*28913*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,10248	287867,28	1006,32	29501	103	6155	118,00	12
		т		94402,36	252,91	9674	26	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*6155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*2852*				
		Сметная стоимость				*38508*				
148	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,10248	13250,18	1022,48	1358	105	689	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1225	23	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*689*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*164*				
		Сметная стоимость				*2210*				
149	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0132	151678,18	--	2002	--	85	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*167*				
		Сметная стоимость				*2254*				
150	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,08928	144002,16	--	12857	--	545	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1072*				
		Сметная стоимость				*14474*				
		Фундамент ФМ-5 /2шт/								
151	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,72	16707,98	661,24	12030	476	904	1,35	1
		м3		927,81	153,77	668	111	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*904*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*1035*				
		Сметная стоимость				*13968*				
152	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2,82	23002,79	1165,86	64868	3288	9934	6,34	18
		м3		4762,93	275,84	13431	778	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*9934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*5984*				
		Сметная стоимость				*80786*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,05292	164415,44	--	8701	--	369	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*726*				
		Сметная стоимость				*9795*				
154	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,05124	287867,28	1006,32	14750	52	3077	118,00	6
		т		94402,36	252,91	4837	13	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*3077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*1426*				
		Сметная стоимость				*19254*				
155	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,05124	13250,18	1022,48	679	52	344	14,94	1
		т		11952,30	227,53	612	12	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*344*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*82*				
		Сметная стоимость				*1105*				
156	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0066	151678,18	--	1001	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
157	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,04464	144002,16	--	6428	--	273	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*536*				
		Сметная стоимость				*7237*				
		Фундамент ФМ-6 /4шт/								
158	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,12	16707,98	661,24	18713	741	1406	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1039	172	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*1406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*1610*				
		Сметная стоимость				*21728*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	3,88	23002,79	1165,86	89251	4524	13668	6,34	25
		м3		4762,93	275,84	18480	1070	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*13668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*8234*				
		Сметная стоимость				*111153*				
160	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,08256	164415,44	--	13574	--	576	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*576*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*1132*				
		Сметная стоимость				*15282*				
161	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,10248	287867,28	1006,32	29501	103	6155	118,00	12
		т		94402,36	252,91	9674	26	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*6155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*2852*				
		Сметная стоимость				*38508*				
162	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,10248	13250,18	1022,48	1358	105	689	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1225	23	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*689*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*164*				
		Сметная стоимость				*2210*				
163	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0132	151678,18	--	2002	--	85	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*167*				
		Сметная стоимость				*2254*				
164	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,08928	144002,16	--	12857	--	545	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1072*				
		Сметная стоимость				*14474*				
		Фундамент ФМ-7 /3шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,63	16707,98	661,24	10526	417	791	1,35	1
		м3		927,81	153,77	585	97	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*791*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*905*				
		Сметная стоимость				*12222*				
166	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2,28	23002,79	1165,86	52446	2658	8032	6,34	14
		м3		4762,93	275,84	10859	629	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*8032*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*4838*				
		Сметная стоимость				*65316*				
167	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,04473	164415,44	--	7354	--	312	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*613*				
		Сметная стоимость				*8279*				
168	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,07686	287867,28	1006,32	22125	77	4616	118,00	9
		т		94402,36	252,91	7256	19	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*4616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*2139*				
		Сметная стоимость				*28881*				
169	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,07686	13250,18	1022,48	1018	79	516	14,94	1
		т		11952,30	227,53	919	17	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*516*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*123*				
		Сметная стоимость				*1657*				
170	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0099	151678,18	--	1502	--	64	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*125*				
		Сметная стоимость				*1691*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,06696	144002,16	--	9642	--	409	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*804*				
		Сметная стоимость				*10855*				
		Фундамент ФМ-8 /2шт/								
172	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,5	16707,98	661,24	8354	331	628	1,35	1
		м3		927,81	153,77	464	77	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*628*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*719*				
		Сметная стоимость				*9700*				
173	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,76	23002,79	1165,86	40485	2052	6200	6,34	11
		м3		4762,93	275,84	8383	485	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*6200*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*3735*				
		Сметная стоимость				*50420*				
174	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,0384	164415,44	--	6314	--	268	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*526*				
		Сметная стоимость				*7108*				
175	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,05124	287867,28	1006,32	14750	52	3077	118,00	6
		т		94402,36	252,91	4837	13	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*3077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*1426*				
		Сметная стоимость				*19254*				
176	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,05124	13250,18	1022,48	679	52	344	14,94	1
		т		11952,30	227,53	612	12	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*344*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*82*				
		Сметная стоимость				*1105*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0066	151678,18	--	1001	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
178	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,04464	144002,16	--	6428	--	273	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*536*				
		Сметная стоимость				*7237*				
		Фундамент ФМ-9 /4шт/								
179	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,72	16707,98	661,24	12030	476	904	1,35	1
		м3		927,81	153,77	668	111	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*904*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*1035*				
		Сметная стоимость				*13968*				
180	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2,76	23002,79	1165,86	63488	3218	9723	6,34	17
		м3		4762,93	275,84	13146	761	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*9723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*5857*				
		Сметная стоимость				*79068*				
181	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,05052	164415,44	--	8306	--	352	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*693*				
		Сметная стоимость				*9351*				
182	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,10248	287867,28	1006,32	29501	103	6155	118,00	12
		т		94402,36	252,91	9674	26	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*6155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*2852*				
		Сметная стоимость				*38508*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,10248	13250,18	1022,48	1358	105	689	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1225	23	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*689*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*164*				
		Сметная стоимость				*2210*				
184	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0132	151678,18	--	2002	--	85	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*167*				
		Сметная стоимость				*2254*				
185	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,08928	144002,16	--	12857	--	545	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1072*				
		Сметная стоимость				*14474*				
		Фундамент ФМ-10 /2шт/								
186	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,6	16707,98	661,24	10025	397	753	1,35	1
		м3		927,81	153,77	557	92	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*753*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*862*				
		Сметная стоимость				*11640*				
187	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2,04	23002,79	1165,86	46926	2378	7186	6,34	13
		м3		4762,93	275,84	9716	563	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*7186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*4329*				
		Сметная стоимость				*58441*				
188	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,0453	164415,44	--	7448	--	316	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*621*				
		Сметная стоимость				*8385*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,05124	287867,28	1006,32	14750	52	3077	118,00	6
		т		94402,36	252,91	4837	13	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*3077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*1426*				
		Сметная стоимость				*19254*				
190	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,05124	13250,18	1022,48	679	52	344	14,94	1
		т		11952,30	227,53	612	12	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*344*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*82*				
		Сметная стоимость				*1105*				
191	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0066	151678,18	--	1001	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
192	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,04464	144002,16	--	6428	--	273	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*536*				
		Сметная стоимость				*7237*				
		Фундамент ФМ-11 /2шт/								
193	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,8	16707,98	661,24	13366	529	1004	1,35	1
		м3		927,81	153,77	742	123	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*1004*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15520*				
194	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	3,2	23002,79	1165,86	73609	3731	11273	6,34	20
		м3		4762,93	275,84	15241	883	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		*3522,74*		*11273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*6791*				
		Сметная стоимость				*91672*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,062	164415,44	--	10194	--	432	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*432*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*850*				
		Сметная стоимость				*11476*				
196	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,06428	287867,28	1006,32	18504	65	3861	118,00	8
		т		94402,36	252,91	6068	16	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*3861*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*1789*				
		Сметная стоимость				*24154*				
197	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,06428	13250,18	1022,48	852	66	432	14,94	1
		т		11952,30	227,53	768	15	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*432*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*103*				
		Сметная стоимость				*1387*				
198	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0066	151678,18	--	1001	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
199	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,05768	144002,16	--	8306	--	352	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*693*				
		Сметная стоимость				*9351*				
		Фундамент ФМ-12 /2шт/								
200	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,28	16707,98	661,24	4678	185	351	1,35	--
		м3		927,81	153,77	260	43	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*351*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*402*				
		Сметная стоимость				*5432*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,2	23002,79	1165,86	27603	1399	4227	6,34	8
		м3		4762,93	275,84	5716	331	48,5	0,32	--
		Накладные расходы -		*3522,74*		*4227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2122,04*		*2546*				
		Сметная стоимость				*34377*				
202	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,02016	164415,44	--	3315	--	141	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*276*				
		Сметная стоимость				*3732*				
203	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,05124	287867,28	1006,32	14750	52	3077	118,00	6
		т		94402,36	252,91	4837	13	48,5	0,22	--
		Накладные расходы -		*60059,87*		*3077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834,17*		*1426*				
		Сметная стоимость				*19254*				
204	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,05124	13250,18	1022,48	679	52	344	14,94	1
		т		11952,30	227,53	612	12	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6719,49*		*344*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*82*				
		Сметная стоимость				*1105*				
205	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0066	151678,18	--	1001	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
206	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,04464	144002,16	--	6428	--	273	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*536*				
		Сметная стоимость				*7237*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3273586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							611
		Сметная заработная плата -	Тенге				471576			
		РАЗДЕЛ 5.Трансформаторная подстанция								
		Площадка под трансформатор /2КТПГ-10/0,4кВ на 630кВА/								
207	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	9,45228	1137,41	--	10751	--	7079	1,54	15
		м3		1137,41	--	10751	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*748,94*		*7079*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*1426*				
		Сметная стоимость				*19257*				
208	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	2,95228	594,22	--	1754	--	1155	0,89	3
		м3 грунта		594,22	--	1754	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*391,27*		*1155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*233*				
		Сметная стоимость				*3142*				
209	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5**	2,3	16707,98	661,24	38428	1521	2887	1,35	3
		м3		927,81	153,77	2134	354	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1255,23*		*2887*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1437,06*		*3305*				
		Сметная стоимость				*44620*				
210	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5**	8,41	18717,26	419,61	157412	3529	20105	4,05	34
		м3		3016,93	141,80	25372	1193	48,5	0,15	1
		Накладные расходы -		*2390,55*		*20105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1688,62*		*14201*				
		Сметная стоимость				*191718*				
211	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,25	164415,44	--	41104	--	1743	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6971,21*		*1743*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13710,93*		*3428*				
		Сметная стоимость				*46275*				
212	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	7,58	731,08	14,47	5542	110	955	0,21	2
		м2 поверхности		177,80	1,70	1348	13	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*126,05*		*955*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,57*		*520*				
		Сметная стоимость				*7017*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трансформаторная подстанция								
213	11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**	1	12660,05	8339,74	12660	8340	3955	3,62	4
		подстанция		2825,01	2490,42	2825	2490	61,7	2,24	2
		Накладные расходы -		*3955,46*		*3955*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1329,24*		*1329*				
		Сметная стоимость				*17945*				
214	11-330208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	1	43912,52	10789,82	43913	10790	9396	9,33	9
		подстанция		8031,54	3683,32	8032	3683	61,7	3,37	3
		Накладные расходы -		*9396,43*		*9396*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4264,72*		*4265*				
		Сметная стоимость				*57574*				
215	51-080102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-630-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	1	8578090,00	--	8578090	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*363711,02*		*363711*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*715344,08*		*715344*				
		Сметная стоимость				*9657145*				
216	51-080101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	2	1678711,00	--	3357422	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71177,35*		*142355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139991,07*		*279982*				
		Сметная стоимость				*3779759*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13824451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				59949			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			34953757	661288			3181
			Тенге			2447302	147308			169
	Стоимость оборудования -		Тенге			11935512				
	Накладные расходы -		Тенге			506066				
	Сметная прибыль -		Тенге			995326				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			13436904				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23018245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Плиты покрытия Блок-Б								
217	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	961,6728	4767,76	--	4585025	--	194405	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*202,15*		*194405*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,59*		*382354*				
		Сметная стоимость				*5161784*				
		отм.3,000								
218	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	964,9398	4767,76	--	4600601	--	195065	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*202,15*		*195065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,59*		*383653*				
		Сметная стоимость				*5179320*				
		отм.6,300								
219	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	822,5382	4767,76	--	3921665	--	166279	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*202,15*		*166279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,59*		*327035*				
		Сметная стоимость				*4414979*				
		отм.9,600								
220	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	602,87	4767,76	--	2874339	--	121872	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*202,15*		*121872*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,59*		*239697*				
		Сметная стоимость				*3235908*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			15981631	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15981631				
	Местные материалы -		Тенге			15981631				
		Накладные расходы -	Тенге			677621				
		Сметная прибыль -	Тенге			1332740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17991992				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			17991992				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			50935388	661288			3181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**2447302**	**147308**			**169**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**11935512**				
	Накладные расходы -		Тенге			**506066**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**995326**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**13436904**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**38999876**				
	Материалы -		Тенге			**9870676**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2594610**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1016588**				
	Местные материалы -		Тенге			**25004021**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2970112**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3357599**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**45327587**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3350**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2594610**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**58764521**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3350**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2594610**			

Итого по АКТу	Тенге	58 764 521
В том числе оборудования	Тенге	13 436 904
Итого без оборудования	Тенге	45 327 617
Временные здания и сооружения 1,5.%	Тенге	679 914
Итого с временными	Тенге	46 007 531
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	322 053
Итого с доп. Затратами	Тенге	46 329 584
Итого с оборудованием	Тенге	59 766 488
Пересчет в текущих ценах 2017г К=1,0599383	Тенге	63 348 790
Понижающий коэффициент К=0,91612980659	Тенге	58 035 714
НДС 12 %	Тенге	6 964 286
ВСЕГО С НДС	**Тенге**	**65 000 000**

Директор ТОО "ТКиЗ" _____ **К. Кульсейтов**

Технадзор ТОО "ТКиЗ " _____ **А.Абдибеков**

Директор ТОО "NTR _____ **Х.Абдурахманов**