Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) ГУ "Отдел строительства города Шымкент "
Подрядчик ТОО "NTR"
Инженер ТОО "ТКиЗ "
Основание: Договор №306 от 13.11.2017г , доп согл №306/2 от 05.06.2018г
Наименование строительства и адрес: Строительство школы на 1200 мест, расположенной на 2,85 га земельном участке в АДЦ г. Шымкент ЮКО (без инженерных сетей)

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат от 02 июль 2018г

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	с начала 2017г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость-12%	
		в отчетном месяце (за июль 2018г) без НДС	СМР в сметных текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	497 358 900,8	133 928 571	460 388 544,05	134 939 820	0	6 704 273	268 223 538	3 175 591	16 071 429	150 000 000
Итого:	497 358 900,8	133 928 571	134 939 820,00	134 939 820	0	2 534 758	103 881 734	1 200 631	16 071 429	150 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Шымкента "
Директор_____ Г.Утенбаев

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор_____ Х.Абдурахманов

Инженер:
ТОО "ТКиЗ "
Директор_____ К.Кульсейтов
Технадзор_____ А.Абдибеков

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкента"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Подрядчик: ТОО "NTR"

А К Т

выполненных строительно-монтажных работ от 2 июль месяца 2018г

Строительство школы на 1200 мест, расположенной на2,85 га земельном участке в АДЦ г. Шымкент ЮКО (без инженерных сетей)

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Блок Б Раздел. 2 Стены								
1	71	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м.	85.7013	16353.27	1450.34	1401496	124296	220372	4.38	375
			Кладка м3		3207.26	339.27	274866	29076	50.8	0.40	34
			Накладные расходы -		*2571.40*		*220372*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1801.63*				*154402*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769.77*				*65970*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1513.97*		*129749*				
			Сметная стоимость				*1751618*				
2	72	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м м2	756.59	2803.61	150.99	2121180	114238	534685	1.43	1082
					1074.29	35.79	812795	27080	50.8	0.04	32
			Накладные расходы -		*706.70*		*534685*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*563.92*				*426657*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142.78*				*108028*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280.82*		*212469*				
			Сметная стоимость				*2868334*				
3	75	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ЛИМ-1/. Установка	0.16767	417071.51	5894.56	69930	988	7229	42.70	7
			т стальных элементов		38407.37	873.62	6440	146	62.1	1.03	--
			Накладные расходы -		*43111.61*		*7229*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*4090*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*3138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814.65*		*6173*				
			Сметная стоимость				*83331*				
4	85	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	4	28965.99	3824.50	115864	15298	22869	10.40	42
			м3		8017.26	862.16	32069	3449	48.5	1.01	4

			Накладные расходы -		*5717.27*		*22869*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*17226*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*5643*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774.66*		*11099*				
			Сметная стоимость				*149832*				
			Балка Б-1 /4шт/								
5	**92**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**1.6**	**36166.69**	**4003.99**	**57867**	**6406**	**11976**	**14.40**	**23**
			м3		**10954.80**	**817.69**	**17528**	**1308**	**48.5**	**0.96**	**2**
			Накладные расходы -		*7485.21*		*11976*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*9135*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1775.56*				*2841*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3492.15*		*5587*				
			Сметная стоимость				*75431*				
6	**93**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.27608**	**13250.18**	**1022.48**	**3658**	**282**	**1855**	**14.94**	**4**
			т		**11952.30**	**227.53**	**3300**	**63**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1855*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1631*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*224*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*441*				
			Сметная стоимость				*5954*				
			РАЗДЕЛ 3. Парапет								
7	**98**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	**0.12963**	**260577.03**	**1388.52**	**33779**	**180**	**4485**	**56.40**	**7**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**5706**	**59**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*4485*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*2929*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*1556*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614.01*		*3061*				
			Сметная стоимость				*41325*				
8	**99**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.120995**	**215174.51**	**--**	**26035**	**--**	**1104**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*1104*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*1104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*2171*				
			Сметная стоимость				*29310*				
9	**100**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	**0.0086425**	**215174.51**	**--**	**1860**	**--**	**79**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*79*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*79*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*155*				
			Сметная стоимость				*2094*				
			Железобетонный пояс ПО-1 /АС-158/								
10	101	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	9.85	25426.41	3013.24	250450	29680	46137	8.25	81
			м3		6516.59	615.74	64188	6065	48.5	0.72	7
			Накладные расходы -		*4683.93*		*46137*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*34073*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*12064*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2408.83*		*23727*				
			Сметная стоимость				*320314*				
11	102	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.9873	13250.18	1022.48	13082	1009	6634	14.94	15
			т		11952.30	227.53	11801	225	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*6634*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*5832*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*802*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1577*				
			Сметная стоимость				*21293*				
12	103	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.37195	151678.18	--	56417	--	2392	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*2392*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*2392*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*4705*				
			Сметная стоимость				*63514*				
13	104	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.61535	146912.11	--	90402	--	3833	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*3833*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*3833*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*7539*				
			Сметная стоимость				*101774*				
14	105	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.06177	287867.28	1006.32	17782	62	3710	118.00	7
			т		94402.36	252.91	5831	16	48.5	0.22	--
			Накладные расходы -		*60059.87*		*3710*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*2836*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14152.06*				*874*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834.17*		*1719*				
			Сметная стоимость				*23211*				
15	106	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.06177	151678.18	--	9369	--	397	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*397*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*397*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*781*				
			Сметная стоимость				*10548*				
			Монолитный сердечник МС-1-2 /АС-158/								
16	**107**	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**2.66**	**28965.99**	**3824.50**	**77050**	**10173**	**15208**	**10.40**	**28**
			м3		**8017.26**	**862.16**	**21326**	**2293**	**48.5**	**1.01**	**3**
			Накладные расходы -		*5717.27*		*15208*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*11455*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*3753*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774.66*		*7381*				
			Сметная стоимость				*99639*				
17	**108**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.14168**	**13656.15**	**699.65**	**1935**	**99**	**1004**	**16.88**	**2**
			т		**12681.10**	**193.40**	**1797**	**27**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*1004*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*885*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*120*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*235*				
			Сметная стоимость				*3174*				
18	**109**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.0367**	**13250.18**	**1022.48**	**486**	**38**	**247**	**14.94**	**1**
			т		**11952.30**	**227.53**	**439**	**8**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*247*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*217*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*59*				
			Сметная стоимость				*791*				
19	**110**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0639**	**151678.18**	**--**	**9692**	**--**	**411**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*411*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*411*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*808*				
			Сметная стоимость				*10911*				
20	**111**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.11448**	**146912.11**	**--**	**16818**	**--**	**713**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*713*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*713*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1403*				
			Сметная стоимость				*18934*				
			Металлическая решетка МР-1 /39шт/								

21	113	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0.54132	403945.86	--	218664	--	9271	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17127.30*		*9271*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127.30*				*9271*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685.85*		*18235*				
			Сметная стоимость				*246170*				
22	114	21-050308-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	17.55	373.75	--	6559	--	278	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15.85*		*278*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.85*				*278*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.17*		*547*				
			Сметная стоимость				*7384*				
23	115	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.04368	151678.18	--	6625	--	281	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*281*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*281*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*552*				
			Сметная стоимость				*7458*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1,3	Тенге			5942344				
			РАЗДЕЛ 4.Развертка парапета по оси "А","5" /АС-102/								
24	117	11-080201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение	6.1	17517.32	1631.64	106856	9953	17874	5.12	31
			м3 кладки		3749.12	381.68	22870	2328	50.8	0.45	3
			Накладные расходы -		*2930.15*		*17874*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2098.44*				*12801*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*831.71*				*5073*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1635.80*		*9978*				
			Сметная стоимость				*134708*				
25	118	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	16.0526316	-185.75	--	-2982	--	-1705	-0.22	-4
			м2 стен (без вычета проемов)		-185.75	--	-2982	--	50.8	--	--
			Накладные расходы -		*106.24*		*1705*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94.36*				*1515*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.88*				*191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.36*		*375*				
			Сметная стоимость				*-902*				
26	119	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	16.0526316	461.23	1.25	7404	20	3126	0.43	7

			м2 вертикальной проекции		330.17	0.59	5300	10	50.8	--	--
			Накладные расходы -		*194.71*		*3126*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*168.03*				*2697*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.68*				*428*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.47*		*842*				
			Сметная стоимость				*11372*				
27	120	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Анкер АС-2/	0.000622	260577.03	1388.52	162	1	22	56.40	--
			т металлических изделий		44014.00	458.01	27	--	50.8	0.54	--
			Накладные расходы -		*34598.14*		*22*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*14*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614.01*		*15*				
			Сметная стоимость				*198*				
28	121	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.000622	151678.18	--	94	--	4	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*4*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*8*				
			Сметная стоимость				*106*				
29	122	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка СГ-2/	0.012865	260577.03	1388.52	3352	18	445	56.40	1
			т металлических изделий		44014.00	458.01	566	6	50.8	0.54	--
			Накладные расходы -		*34598.14*		*445*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*291*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614.01*		*304*				
			Сметная стоимость				*4101*				
30	123	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.011935	215174.51	--	2568	--	109	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*109*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*109*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*214*				
			Сметная стоимость				*2891*				
31	124	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-3 мм	0.00093	215174.51	--	200	--	8	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*8*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*17*				
			Сметная стоимость				*225*				

			Монолитные сердечники МС-1-4									
32	125	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	20.9125	28965.99	3824.50	605751	79980	119562	10.40	217
			м3		8017.26	862.16	167661	18030	48.5	1.01	21
			Накладные расходы -		*5717.27*		*119562*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*90060*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*29502*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774.66*		*58025*				
			Сметная стоимость				*783339*				
33	126	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /МС-1,2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.69561	13656.15	699.65	9499	487	4930	16.88	12
			т		12681.10	193.40	8821	135	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*4930*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*4343*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*587*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*1154*				
			Сметная стоимость				*15584*				
34	127	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /МС-3,4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.15884	13250.18	1022.48	2105	162	1067	14.94	2
			т		11952.30	227.53	1899	36	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1067*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*938*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*254*				
			Сметная стоимость				*3426*				
35	128	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.07063	151678.18	--	10713	--	454	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*454*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*454*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*893*				
			Сметная стоимость				*12061*				
36	129	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.05544	151678.18	--	8409	--	357	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*357*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*357*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*701*				
			Сметная стоимость				*9467*				
37	130	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.72838	144002.16	--	104888	--	4447	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*6105.69*		*4447*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*4447*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*8747*				
			Сметная стоимость				*118082*				
			Пояс обвязка ПО-1								
38	**131**	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.68**	**26369.27**	**3013.24**	**17931**	**2049**	**3212**	**8.25**	**6**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**4431**	**419**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*3212*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*2352*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*860*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487.45*		*1691*				
			Сметная стоимость				*22835*				
39	**132**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.152269**	**13250.18**	**1022.48**	**2018**	**156**	**1023**	**14.94**	**2**
			т		**11952.30**	**227.53**	**1820**	**35**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1023*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*899*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*124*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*243*				
			Сметная стоимость				*3284*				
40	**133**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.026299**	**151678.18**	**--**	**3989**	**--**	**169**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*169*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*169*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*333*				
			Сметная стоимость				*4491*				
41	**134**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.12597**	**144002.16**	**--**	**18140**	**--**	**769**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*769*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*769*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1513*				
			Сметная стоимость				*20422*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1145690**				
			РАЗДЕЛ 5.Рамы								
			Рама Рм-1 /3шт/								
42	**144**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.22608**	**313462.11**	**847.41**	**70868**	**192**	**21150**	**198.00**	**45**
			т		**158403.96**	**348.76**	**35812**	**79**	**48.5**	**0.36**	**--**

			Накладные расходы -		*93550.45*		*21150*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*17407*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*3743*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*7361*				
			Сметная стоимость				*99379*				
			Рама Рм-2 /1шт/								
43	145	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.93	30471.82	3824.50	28339	3557	5376	10.40	10
			м3		8017.26	862.16	7456	802	48.5	1.01	1
			Накладные расходы -		*5781.12*		*5376*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*4005*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*1371*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*2697*				
			Сметная стоимость				*36413*				
44	146	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3.32	37217.26	4003.99	123561	13293	24999	14.40	48
			м3		10954.80	817.69	36370	2715	48.5	0.96	3
			Накладные расходы -		*7529.76*		*24999*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*18956*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*6043*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*11885*				
			Сметная стоимость				*160445*				
			Рама Рм-3 /1шт/								
45	153	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.88	30471.82	3824.50	57287	7190	10869	10.40	20
			м3		8017.26	862.16	15072	1621	48.5	1.01	2
			Накладные расходы -		*5781.12*		*10869*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*8096*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*2772*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*5452*				
			Сметная стоимость				*73608*				
46	154	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	7.82	37217.26	4003.99	291039	31311	58883	14.40	113
			м3		10954.80	817.69	85667	6394	48.5	0.96	7
			Накладные расходы -		*7529.76*		*58883*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*44650*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*14233*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*27994*				
			Сметная стоимость				*377915*				
47	155	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.45868	13250.18	1022.48	19328	1491	9802	14.94	22
			т		11952.30	227.53	17435	332	48.5	0.20	--

			Накладные расходы -		*6719.49*		*9802*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*8617*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*2330*				
			Сметная стоимость				*31460*				
48	156	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	1.27968	10773.02	657.38	13786	841	7069	12.30	16
			т		9840.25	182.02	12592	233	48.5	0.16	--
			Накладные расходы -		*5523.67*		*7069*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*6220*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*848*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*1668*				
			Сметная стоимость				*22523*				
49	162	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.11932	313462.11	847.41	37402	101	11162	198.00	24
			т		158403.96	348.76	18901	42	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*11162*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*9187*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1975*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*3885*				
			Сметная стоимость				*52450*				
			Рама Рм-5 /1шт/								
50	172	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	6.02	30471.82	3824.50	183440	23023	34802	10.40	63
			м3		8017.26	862.16	48264	5190	48.5	1.01	6
			Накладные расходы -		*5781.12*		*34802*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*25925*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*8877*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*17459*				
			Сметная стоимость				*235702*				
51	173	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	7.5	37217.26	4003.99	279129	30030	56473	14.40	108
			м3		10954.80	817.69	82161	6133	48.5	0.96	7
			Накладные расходы -		*7529.76*		*56473*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*42822*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*13651*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*26848*				
			Сметная стоимость				*362450*				
52	174	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.53647	13250.18	1022.48	20358	1571	10324	14.94	23
			т		11952.30	227.53	18364	350	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*10324*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*9076*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*2455*				
			Сметная стоимость				*33137*				
53	175	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	1.07548	10773.02	657.38	11586	707	5941	12.30	13
			т		9840.25	182.02	10583	196	48.5	0.16	--
			Накладные расходы -		*5523.67*		*5941*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*5228*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*713*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*1402*				
			Сметная стоимость				*18929*				
54	181	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.07676	313462.11	847.41	24061	65	7181	198.00	15
			т		158403.96	348.76	12159	27	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*7181*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*5910*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1271*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*2499*				
			Сметная стоимость				*33741*				
			Рама Рм-6 /1шт/								
55	182	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	7.72	30471.82	3824.50	235242	29525	44630	10.40	80
			м3		8017.26	862.16	61893	6656	48.5	1.01	8
			Накладные расходы -		*5781.12*		*44630*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*33246*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*11384*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*22390*				
			Сметная стоимость				*302262*				
56	183	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	10.62	37217.26	4003.99	395247	42522	79966	14.40	153
			м3		10954.80	817.69	116340	8684	48.5	0.96	10
			Накладные расходы -		*7529.76*		*79966*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*60637*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*19329*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*38017*				
			Сметная стоимость				*513230*				
57	184	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2.20623	13250.18	1022.48	29233	2256	14825	14.94	33
			т		11952.30	227.53	26370	502	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*14825*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*13033*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1792*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*3525*				

			Сметная стоимость				*47582*				
58	185	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	1.4734	10773.02	657.38	15873	969	8139	12.30	18
			т		9840.25	182.02	14499	268	48.5	0.16	--
			Накладные расходы -		*5523.67*		*8139*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*7162*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*977*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*1921*				
			Сметная стоимость				*25933*				
59	191	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.07932	313462.11	847.41	24864	67	7420	198.00	16
			т		158403.96	348.76	12565	28	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*7420*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*6107*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1313*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*2583*				
			Сметная стоимость				*34867*				
			Рама Рм-7 /1шт/								
60	192	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	4.09	30471.82	3824.50	124630	15642	23645	10.40	43
			м3		8017.26	862.16	32791	3526	48.5	1.01	4
			Накладные расходы -		*5781.12*		*23645*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*17614*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*6031*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*11862*				
			Сметная стоимость				*160137*				
61	193	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2.6	37217.26	4003.99	96765	10410	19577	14.40	37
			м3		10954.80	817.69	28482	2126	48.5	0.96	2
			Накладные расходы -		*7529.76*		*19577*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*14845*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*4732*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*9307*				
			Сметная стоимость				*125650*				
62	194	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.90912	13250.18	1022.48	12046	930	6109	14.94	14
			т		11952.30	227.53	10866	207	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*6109*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*5370*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*738*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1452*				
			Сметная стоимость				*19607*				
63	195	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.64976	10773.02	657.38	7000	427	3589	12.30	8

			т		9840.25	182.02	6394	118	48.5	0.16	--
			Накладные расходы -		*5523.67*		*3589*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*3158*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*431*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*847*				
			Сметная стоимость				*11436*				
64	201	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.07536	313462.11	847.41	23623	64	7050	198.00	15
			т		158403.96	348.76	11937	26	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*7050*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*5802*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*2454*				
			Сметная стоимость				*33127*				
			Рама Рм-8 /1шт/								
65	202	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	9.18	30471.82	3824.50	279731	35109	53071	10.40	95
			м3		8017.26	862.16	73598	7915	48.5	1.01	9
			Накладные расходы -		*5781.12*		*53071*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*39534*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*13537*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*26624*				
			Сметная стоимость				*359426*				
66	203	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	12.7	37217.26	4003.99	472659	50851	95628	14.40	183
			м3		10954.80	817.69	139126	10385	48.5	0.96	12
			Накладные расходы -		*7529.76*		*95628*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*72513*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*23115*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*45463*				
			Сметная стоимость				*613750*				
67	204	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	5.46319	13250.18	1022.48	72388	5586	36710	14.94	82
			т		11952.30	227.53	65298	1243	48.5	0.20	1
			Накладные расходы -		*6719.49*		*36710*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*32272*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*4438*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*8728*				
			Сметная стоимость				*117826*				
68	210	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.10444	313462.11	847.41	32738	89	9770	198.00	21
			т		158403.96	348.76	16544	36	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*9770*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*8041*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1729*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*32561.00*		*3401*				
			Сметная стоимость				*45909*				
			Рама Рм-9 /1шт/								
69	**211**	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**9.01**	**30471.82**	**3824.50**	**274551**	**34459**	**52088**	**10.40**	**94**
			м3		**8017.26**	**862.16**	**72235**	**7768**	**48.5**	**1.01**	**9**
			Накладные расходы -		*5781.12*		*52088*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*38802*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*13286*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2900.23*		*26131*				
			Сметная стоимость				*352770*				
70	**212**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**14.2**	**37217.26**	**4003.99**	**528485**	**56857**	**106923**	**14.40**	**204**
			м3		**10954.80**	**817.69**	**155558**	**11611**	**48.5**	**0.96**	**14**
			Накладные расходы -		*7529.76*		*106923*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*81077*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*25845*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3579.76*		*50833*				
			Сметная стоимость				*686240*				
71	**213**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**2.91058**	**13250.18**	**1022.48**	**38566**	**2976**	**19558**	**14.94**	**43**
			т		**11952.30**	**227.53**	**34788**	**662**	**48.5**	**0.20**	**1**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*19558*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*17193*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*2364*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1597.57*		*4650*				
			Сметная стоимость				*62773*				
72	**214**	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**2.49948**	**10773.02**	**657.38**	**26927**	**1643**	**13806**	**12.30**	**31**
			т		**9840.25**	**182.02**	**24595**	**455**	**48.5**	**0.16**	**--**
			Накладные расходы -		*5523.67*		*13806*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*12149*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*1657*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1303.74*		*3259*				
			Сметная стоимость				*43992*				
73	**220**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.107**	**313462.11**	**847.41**	**33540**	**91**	**10010**	**198.00**	**21**
			т		**158403.96**	**348.76**	**16949**	**37**	**48.5**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*93550.45*		*10010*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*8238*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1771*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*3484*				
			Сметная стоимость				*47034*				
			Рама Рм-10 /1шт/								
74	221	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	5.6	30471.82	3824.50	170642	21417	32374	10.40	58
			м3		8017.26	862.16	44897	4828	48.5	1.01	6
			Накладные расходы -		*5781.12*		*32374*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*24116*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*8258*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*16241*				
			Сметная стоимость				*219258*				
75	222	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	5.44	37217.26	4003.99	202462	21782	40962	14.40	78
			м3		10954.80	817.69	59594	4448	48.5	0.96	5
			Накладные расходы -		*7529.76*		*40962*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*31061*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*9901*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*19474*				
			Сметная стоимость				*262898*				
76	223	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.61684	13250.18	1022.48	21423	1653	10864	14.94	24
			т		11952.30	227.53	19325	368	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*10864*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*9551*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1313*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*2583*				
			Сметная стоимость				*34870*				
77	224	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.46016	10773.02	657.38	4957	302	2542	12.30	6
			т		9840.25	182.02	4528	84	48.5	0.16	--
			Накладные расходы -		*5523.67*		*2542*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*2237*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*305*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*600*				
			Сметная стоимость				*8099*				
78	230	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.07536	313462.11	847.41	23623	64	7050	198.00	15
			т		158403.96	348.76	11937	26	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*7050*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*5802*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*2454*				
			Сметная стоимость				*33127*				

			Рама Рм-11 /1шт/								
79	231	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3.73	30471.82	3824.50	113660	14265	21564	10.40	39
			м3		8017.26	862.16	29904	3216	48.5	1.01	4
			Накладные расходы -		*5781.12*		*21564*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*16063*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*5500*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*10818*				
			Сметная стоимость				*146041*				
80	232	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	9.21	37217.26	4003.99	342771	36877	69349	14.40	133
			м3		10954.80	817.69	100894	7531	48.5	0.96	9
			Накладные расходы -		*7529.76*		*69349*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*52586*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*16763*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*32970*				
			Сметная стоимость				*445090*				
81	233	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2.493	13250.18	1022.48	33033	2549	16752	14.94	37
			т		11952.30	227.53	29797	567	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*16752*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*14727*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*2025*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*3983*				
			Сметная стоимость				*53767*				
82	238	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0628	313462.11	847.41	19685	53	5875	198.00	12
			т		158403.96	348.76	9948	22	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*5875*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*4835*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1040*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*2045*				
			Сметная стоимость				*27605*				
			Рама Рм-12 /2шт/								
83	239	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3.72	30471.82	3824.50	113355	14227	21506	10.40	39
			м3		8017.26	862.16	29824	3207	48.5	1.01	4
			Накладные расходы -		*5781.12*		*21506*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*16020*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*5486*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*10789*				
			Сметная стоимость				*145650*				
84	240	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	10.88	37217.26	4003.99	404924	43563	81924	14.40	157

			м3		10954.80	817.69	119188	8896	48.5	0.96	10
			Накладные расходы -		*7529.76*		*81924*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*62121*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*19803*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*38948*				
			Сметная стоимость				*525796*				
85	241	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3.0075	13250.18	1022.48	39850	3075	20209	14.94	45
			т		11952.30	227.53	35947	684	48.5	0.20	1
			Накладные расходы -		*6719.49*		*20209*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*17766*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*2443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*4805*				
			Сметная стоимость				*64864*				
86	246	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.1256	313462.11	847.41	39371	106	11750	198.00	25
			т		158403.96	348.76	19896	44	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*11750*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*9671*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*2079*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*4090*				
			Сметная стоимость				*55211*				
			Рама Рм-13 /1шт/								
87	247	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	7.49	30471.82	3824.50	228234	28645	43301	10.40	78
			м3		8017.26	862.16	60049	6458	48.5	1.01	8
			Накладные расходы -		*5781.12*		*43301*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*32256*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*11045*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*21723*				
			Сметная стоимость				*293257*				
88	248	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	7.92	37217.26	4003.99	294761	31712	59636	14.40	114
			м3		10954.80	817.69	86762	6476	48.5	0.96	8
			Накладные расходы -		*7529.76*		*59636*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*45220*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*14415*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*28352*				
			Сметная стоимость				*382748*				
89	249	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2.87277	13250.18	1022.48	38065	2937	19304	14.94	43
			т		11952.30	227.53	34336	654	48.5	0.20	1
			Накладные расходы -		*6719.49*		*19304*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*16970*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*2333*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		***1597.57***		***4589***				
			Сметная стоимость				***61958***				
90	**250**	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**0.88188**	**10773.02**	**657.38**	**9501**	**580**	**4871**	**12.30**	**11**
			т		**9840.25**	**182.02**	**8678**	**161**	**48.5**	**0.16**	**--**
			Накладные расходы -		***5523.67***		***4871***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*4287*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*585*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		***1303.74***		***1150***				
			Сметная стоимость				***15522***				
91	**256**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.08164**	**313462.11**	**847.41**	**25591**	**69**	**7637**	**198.00**	**16**
			т		**158403.96**	**348.76**	**12932**	**28**	**48.5**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		***93550.45***		***7637***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*6286*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1352*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		***32561.00***		***2658***				
			Сметная стоимость				***35887***				
			Ригель монолитный Р-1 /12шт./								
92	**257**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**5.04**	**37217.26**	**4003.99**	**187575**	**20180**	**37950**	**14.40**	**73**
			м3		**10954.80**	**817.69**	**55212**	**4121**	**48.5**	**0.96**	**5**
			Накладные расходы -		***7529.76***		***37950***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*28777*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*9173*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		***3579.76***		***18042***				
			Сметная стоимость				***243567***				
93	**258**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**1.02492**	**13250.18**	**1022.48**	**13580**	**1048**	**6887**	**14.94**	**15**
			т		**11952.30**	**227.53**	**12250**	**233**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		***6719.49***		***6887***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*6054*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*833*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		***1597.57***		***1637***				
			Сметная стоимость				***22104***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**8219022**				
			РАЗДЕЛ 6. Перекрытие, покрытие								
			отм.6,300								
94	**276**	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**87**	**4030.57**	**768.19**	**350659**	**66832**	**149120**	**2.74**	**238**

			шт. сборных конструкций		2192.05	191.77	190709	16684	62.1	0.23	20
			Накладные расходы -		*1714.02*		*149120*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480.36*				*128791*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233.66*				*20329*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*459.57*		*39982*				
			Сметная стоимость				*539761*				
95	277	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	51	3283.12	583.79	167439	29773	67274	2.10	107
			шт. сборных конструкций		1680.04	142.66	85682	7276	62.1	0.17	9
			Накладные расходы -		*1319.10*		*67274*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1131.90*				*57727*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*187.20*				*9547*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*368.18*		*18777*				
			Сметная стоимость				*253490*				
96	279	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	90	4030.57	768.19	362751	69137	154262	2.74	247
			шт. сборных конструкций		2192.05	191.77	197285	17259	62.1	0.23	20
			Накладные расходы -		*1714.02*		*154262*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480.36*				*133232*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233.66*				*21030*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*459.57*		*41361*				
			Сметная стоимость				*558374*				
97	280	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	51	3283.12	583.79	167439	29773	67274	2.10	107
			шт. сборных конструкций		1680.04	142.66	85682	7276	62.1	0.17	9
			Накладные расходы -		*1319.10*		*67274*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1131.90*				*57727*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*187.20*				*9547*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*368.18*		*18777*				
			Сметная стоимость				*253490*				
			Компенсатор								
98	282	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	22.32	2513.78	8.50	56108	190	11991	0.97	22
			м2 покрытия		730.22	2.29	16298	51	56.4	--	--
			Накладные расходы -		*537.23*		*11991*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413.13*				*9221*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*2770*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244.08*		*5448*				
			Сметная стоимость				*73547*				
			Узел 23								
99	295	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	17.9	25426.41	3013.24	455133	53937	83842	8.25	148
			м3		6516.59	615.74	116647	11022	48.5	0.72	13
			Накладные расходы -		*4683.93*		*83842*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*61919*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*21923*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2408.83***		***43118***				
			Сметная стоимость				***582093***				
100	**296**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.92258**	**13250.18**	**1022.48**	**12224**	**943**	**6199**	**14.94**	**14**
			т		**11952.30**	**227.53**	**11027**	**210**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		***6719.49***		***6199***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*5450*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*749*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1597.57***		***1474***				
			Сметная стоимость				***19897***				
101	**297**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.39664**	**151678.18**	**--**	**60162**	**--**	**2551**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6431.15***		***2551***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*2551*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***5017***				
			Сметная стоимость				***67730***				
102	**298**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.52594**	**146912.11**	**--**	**77267**	**--**	**3276**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6229.07***		***3276***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*3276*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***6443***				
			Сметная стоимость				***86987***				
			Узел 10								
103	**299**	**11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.49321**	**109361.16**	**1006.32**	**53938**	**496**	**25889**	**118.00**	**58**
			т		**94402.36**	**252.91**	**46560**	**125**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		***52491.21***		***25889***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*22642*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*3247*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12948.19***		***6386***				
			Сметная стоимость				***86213***				
104	**300**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-3,ОС-7/**	**0.19012**	**151678.18**	**--**	**28837**	**--**	**1223**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6431.15***		***1223***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*1223*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***2405***				
			Сметная стоимость				***32464***				

105	301	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2/	0.00882	215174.51	--	1898	--	80	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*80*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*158*				
			Сметная стоимость				*2137*				
106	302	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.23291	146912.11	--	34217	--	1451	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*1451*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*1451*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*2853*				
			Сметная стоимость				*38521*				
107	303	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0613	151678.18	--	9298	--	394	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*394*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*394*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*775*				
			Сметная стоимость				*10468*				
			Узел 26								
108	304	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.03226	109361.16	1006.32	3528	32	1693	118.00	4
			т		94402.36	252.91	3045	8	48.5	0.22	--
			Накладные расходы -		*52491.21*		*1693*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*1481*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*212*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948.19*		*418*				
			Сметная стоимость				*5639*				
109	305	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/	0.00216	151678.18	--	328	--	14	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*14*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*27*				
			Сметная стоимость				*369*				
110	306	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.02386	146912.11	--	3505	--	149	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*149*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*292*				
			Сметная стоимость				*3946*				

111	307	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00624	151678.18	--	946	--	40	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*40*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*79*				
			Сметная стоимость				*1065*				
			Узел 29								
112	308	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.14208	109361.16	1006.32	15538	143	7458	118.00	17
			т		94402.36	252.91	13413	36	48.5	0.22	--
			Накладные расходы -		*52491.21*		*7458*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*6523*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*935*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948.19*		*1840*				
			Сметная стоимость				*24836*				
113	309	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/	0.14208	151678.18	--	21550	--	914	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*914*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*914*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*1797*				
			Сметная стоимость				*24261*				
			Узел 35								
114	310	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.02048	109361.16	1006.32	2240	21	1075	118.00	2
			т		94402.36	252.91	1933	5	48.5	0.22	--
			Накладные расходы -		*52491.21*		*1075*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*940*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948.19*		*265*				
			Сметная стоимость				*3580*				
115	311	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/	0.02048	151678.18	--	3106	--	132	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*132*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*132*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*259*				
			Сметная стоимость				*3497*				
			Узел 41								
116	312	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.01017	109361.16	1006.32	1112	10	534	118.00	1
			т		94402.36	252.91	960	3	48.5	0.22	--

			Накладные расходы -		*52491.21*		*534*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*467*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948.19*		*132*				
			Сметная стоимость				*1778*				
117	313	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-1/	0.01017	151678.18	--	1543	--	65	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*65*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*65*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*129*				
			Сметная стоимость				*1737*				
			Анкер АС-1								
118	314	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.0447	109361.16	1006.32	4888	45	2346	118.00	5
			т		94402.36	252.91	4220	11	48.5	0.22	--
			Накладные расходы -		*52491.21*		*2346*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*2052*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*294*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948.19*		*579*				
			Сметная стоимость				*7813*				
119	315	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0447	151678.18	--	6780	--	287	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*287*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*287*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*565*				
			Сметная стоимость				*7633*				
			Монолитный участок Ум-1 /1шт/								
120	316	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.53	38662.08	1913.15	20491	1014	4635	18.00	10
			м3		13693.50	360.78	7258	191	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*4635*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*3613*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1022*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2010*				
			Сметная стоимость				*27136*				
121	317	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.09792	13250.18	1022.48	1297	100	658	14.94	1
			т		11952.30	227.53	1170	22	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*658*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*578*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*80*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*156*				
			Сметная стоимость				*2111*				
122	318	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.01028	13656.15	699.65	140	7	73	16.88	--
			т		12681.10	193.40	130	2	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*73*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*64*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*17*				
			Сметная стоимость				*230*				
123	319	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00564	151678.18	--	855	--	36	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*36*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*36*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*71*				
			Сметная стоимость				*963*				
124	320	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0144	151678.18	--	2184	--	93	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*182*				
			Сметная стоимость				*2459*				
125	321	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.00884	144002.16	--	1273	--	54	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*106*				
			Сметная стоимость				*1433*				
126	322	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.08352	144002.16	--	12027	--	510	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*510*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1003*				
			Сметная стоимость				*13540*				
127	323	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d+D932 5 мм	0.01928	215174.51	--	4149	--	176	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*176*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*176*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*346*				

			Сметная стоимость				*4671*				
128	324	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.24	8875.31	1181.70	2130	284	394	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	447	69	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*394*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*291*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*202*				
			Сметная стоимость				*2726*				
			Монолитный участок Ум-2 /2шт/								
129	325	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	2.14	38662.08	1913.15	82737	4094	18713	18.00	39
			м3		13693.50	360.78	29304	772	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*8744.61*		*18713*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*14587*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*4127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*8116*				
			Сметная стоимость				*109566*				
130	326	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.37424	13250.18	1022.48	4959	383	2515	14.94	6
			т		11952.30	227.53	4473	85	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*2515*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*2211*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*304*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*598*				
			Сметная стоимость				*8072*				
131	327	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02952	13656.15	699.65	403	21	209	16.88	--
			т		12681.10	193.40	374	6	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*209*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*184*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*49*				
			Сметная стоимость				*661*				
132	328	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.03764	151678.18	--	5709	--	242	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*242*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*242*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*476*				
			Сметная стоимость				*6427*				
133	329	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0336	151678.18	--	5096	--	216	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*6431.15*		*216*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*216*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*425*				
			Сметная стоимость				*5737*				
134	330	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.02472	144002.16	--	3560	--	151	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*151*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*151*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*297*				
			Сметная стоимость				*4008*				
135	331	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.3104	144002.16	--	44698	--	1895	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1895*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1895*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*3727*				
			Сметная стоимость				*50321*				
136	332	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.05332	215174.51	--	11473	--	486	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*486*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*486*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*957*				
			Сметная стоимость				*12916*				
137	333	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.24	8875.31	1181.70	2130	284	394	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	447	69	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*394*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*291*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*202*				
			Сметная стоимость				*2726*				
			Монолитный участок Ум-3 /6шт/								
138	334	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0.3	24993.04	1681.51	7498	504	1319	8.21	2
			м3		6245.76	357.24	1874	107	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*4397.94*		*1319*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3202.45*				*961*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1195.49*				*359*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2351.28*		*705*				
			Сметная стоимость				*9523*				

139	335	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.11964	13656.15	699.65	1634	84	848	16.88	2
			т		12681.10	193.40	1517	23	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*848*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*747*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*101*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*199*				
			Сметная стоимость				*2681*				
140	336	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00864	151678.18	--	1310	--	56	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*56*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*109*				
			Сметная стоимость				*1475*				
141	337	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.111	144002.16	--	15984	--	678	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*678*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*678*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1333*				
			Сметная стоимость				*17995*				
			Монолитный участок Ум-4 /10шт/								
142	338	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	1.3	24993.04	1681.51	32491	2186	5717	8.21	11
			м3		6245.76	357.24	8119	464	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*4397.94*		*5717*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3202.45*				*4163*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1195.49*				*1554*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2351.28*		*3057*				
			Сметная стоимость				*41265*				
143	339	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.832	13656.15	699.65	11362	582	5897	16.88	14
			т		12681.10	193.40	10551	161	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*5897*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*5195*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*702*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*1381*				
			Сметная стоимость				*18640*				
144	340	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.056	151678.18	--	8494	--	360	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*360*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*360*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*708*				
			Сметная стоимость				*9562*				
145	341	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.776	144002.16	--	111746	--	4738	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*4738*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*4738*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*9319*				
			Сметная стоимость				*125803*				
			Монолитный участок Ум-5 /1шт/								
146	342	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.47	38662.08	1913.15	18171	899	4110	18.00	8
			м3		13693.50	360.78	6436	170	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*4110*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*3204*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*906*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*1782*				
			Сметная стоимость				*24063*				
147	343	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.14764	13250.18	1022.48	1956	151	992	14.94	2
			т		11952.30	227.53	1765	34	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*992*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*872*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*120*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*236*				
			Сметная стоимость				*3184*				
148	344	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.01116	13656.15	699.65	152	8	79	16.88	--
			т		12681.10	193.40	142	2	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*79*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*70*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*19*				
			Сметная стоимость				*250*				
149	345	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00548	151678.18	--	831	--	35	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*35*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*69*				
			Сметная стоимость				*936*				
150	346	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.02236	151678.18	--	3392	--	144	--	--

		2017 года	т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*144*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*144*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*283*				
			Сметная стоимость				*3819*				
151	347	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.00948	144002.16	--	1365	--	58	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*58*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*114*				
			Сметная стоимость				*1537*				
152	348	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.12528	144002.16	--	18041	--	765	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*765*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*765*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1504*				
			Сметная стоимость				*20310*				
153	349	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.01724	215174.51	--	3710	--	157	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*157*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*157*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*309*				
			Сметная стоимость				*4177*				
154	350	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.14	8875.31	1181.70	1243	165	230	2.71	--
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	261	40	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*230*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*170*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*60*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*118*				
			Сметная стоимость				*1590*				
			Монолитный участок Ум-6 /1шт/								
155	351	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.37	38662.08	1913.15	14305	708	3236	18.00	7
			м3		13693.50	360.78	5067	133	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*3236*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*2522*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*713*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*1403*				
			Сметная стоимость				*18944*				

156	352	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.09792	13250.18	1022.48	1297	100	658	14.94	1
			т		11952.30	227.53	1170	22	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*658*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*578*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1597.57*		*156*				
			Сметная стоимость				*2111*				
157	353	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.00964	13656.15	699.65	132	7	68	16.88	--
			т		12681.10	193.40	122	2	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*68*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*60*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1659.52*		*16*				
			Сметная стоимость				*216*				
158	354	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0034	151678.18	--	516	--	22	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*22*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*22*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12648.75*		*43*				
			Сметная стоимость				*581*				
159	355	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0144	151678.18	--	2184	--	93	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12648.75*		*182*				
			Сметная стоимость				*2459*				
160	356	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.00884	144002.16	--	1273	--	54	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12008.63*		*106*				
			Сметная стоимость				*1433*				
161	357	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.08352	144002.16	--	12027	--	510	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*510*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*510*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12008.63*		*1003*				
			Сметная стоимость				*13540*				

162	358	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.0123	215174.51	--	2647	--	112	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*112*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*112*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*221*				
			Сметная стоимость				*2980*				
163	359	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.071	8875.31	1181.70	630	84	116	2.71	--
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	132	20	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*116*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*86*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*60*				
			Сметная стоимость				*806*				
			Монолитный участок Ум-7 /2шт/								
164	360	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.88	38662.08	1913.15	34023	1684	7695	18.00	16
			м3		13693.50	360.78	12050	317	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*7695*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5998*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1697*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*3337*				
			Сметная стоимость				*45056*				
165	361	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.19584	13250.18	1022.48	2595	200	1316	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2341	45	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1316*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1157*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*313*				
			Сметная стоимость				*4224*				
166	362	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0136	13656.15	699.65	186	10	96	16.88	--
			т		12681.10	193.40	172	3	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*96*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*85*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*23*				
			Сметная стоимость				*305*				
167	363	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00924	151678.18	--	1402	--	59	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*59*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*117*				
			Сметная стоимость				*1578*				
168	364	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0288	151678.18	--	4368	--	185	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*364*				
			Сметная стоимость				*4918*				
169	365	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.01136	144002.16	--	1636	--	69	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*69*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*136*				
			Сметная стоимость				*1842*				
170	366	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.16704	144002.16	--	24054	--	1020	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*2006*				
			Сметная стоимость				*27080*				
171	367	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.03116	215174.51	--	6705	--	284	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*284*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*284*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*559*				
			Сметная стоимость				*7548*				
172	368	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.22	8875.31	1181.70	1953	260	361	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	410	63	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*361*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*267*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*94*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*185*				
			Сметная стоимость				*2499*				
			Монолитный участок Ум-8 /3шт/								
173	369	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2.7	28403.07	1108.67	76688	2993	11986	8.06	22
			м3		6131.65	267.10	16555	721	48.5	0.31	1
			Накладные расходы -		*4439.26*		*11986*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103.39*				*8379*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335.87*				*3607*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2627.39***		***7094***				
			Сметная стоимость				***95768***				
174	370	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0216	151678.18	--	3276	--	139	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		***6431.15***		***139***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*139*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***273***				
			Сметная стоимость				***3688***				
175	371	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.41436	146912.11	--	60875	--	2581	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		***6229.07***		***2581***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*2581*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***5076***				
			Сметная стоимость				***68533***				
			Монолитный участок Ум-9 /3шт/								
176	372	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2.7	28403.07	1108.67	76688	2993	11986	8.06	22
			м3		6131.65	267.10	16555	721	48.5	0.31	1
			Накладные расходы -		***4439.26***		***11986***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103.39*				*8379*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335.87*				*3607*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2627.39***		***7094***				
			Сметная стоимость				***95768***				
177	373	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.021	151678.18	--	3185	--	135	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		***6431.15***		***135***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***266***				
			Сметная стоимость				***3586***				
178	374	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.41436	146912.11	--	60875	--	2581	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		***6229.07***		***2581***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*2581*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***5076***				
			Сметная стоимость				***68533***				
			Монолитный участок Ум-10 /3шт/								
179	375	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0.63	28403.07	1108.67	17894	698	2797	8.06	5

			м3		6131.65	267.10	3863	168	48.5	0.31	--
			Накладные расходы -		*4439.26*		*2797*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103.39*				*1955*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335.87*				*842*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2627.39*		*1655*				
			Сметная стоимость				*22346*				
180	376	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0075	151678.18	--	1138	--	48	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*48*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*95*				
			Сметная стоимость				*1281*				
181	377	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.10326	146912.11	--	15170	--	643	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*643*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*643*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1265*				
			Сметная стоимость				*17078*				
			Монолитный участок Ум-11 /2шт/								
182	378	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.06	38662.08	1913.15	40982	2028	9269	18.00	19
			м3		13693.50	360.78	14515	382	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*9269*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*7225*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*2044*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*4020*				
			Сметная стоимость				*54271*				
183	379	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.19584	13250.18	1022.48	2595	200	1316	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2341	45	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1316*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1157*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*313*				
			Сметная стоимость				*4224*				
184	380	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02056	13656.15	699.65	281	14	146	16.88	--
			т		12681.10	193.40	261	4	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*146*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*128*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*34*				

			Сметная стоимость				*461*				
185	381	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.01188	151678.18	--	1802	--	76	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*76*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*76*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*150*				
			Сметная стоимость				*2029*				
186	382	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0288	151678.18	--	4368	--	185	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*364*				
			Сметная стоимость				*4918*				
187	383	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.01768	144002.16	--	2546	--	108	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*212*				
			Сметная стоимость				*2866*				
188	384	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.16704	144002.16	--	24054	--	1020	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*2006*				
			Сметная стоимость				*27080*				
189	385	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.03856	215174.51	--	8297	--	352	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*352*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*352*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*692*				
			Сметная стоимость				*9341*				
190	386	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.48	8875.31	1181.70	4260	567	788	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	894	138	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*788*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*582*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*205*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*404*				
			Сметная стоимость				*5451*				

			Монолитный участок Ум-12 /1шт/									
191	387	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.55	38662.08	1913.15	21264	1052	4810	18.00	10
			м3		13693.50	360.78	7531	198	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*4810*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*3749*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1061*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2086*				
			Сметная стоимость				*28159*				
192	388	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.09792	13250.18	1022.48	1297	100	658	14.94	1
			т		11952.30	227.53	1170	22	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*658*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*578*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*156*				
			Сметная стоимость				*2111*				
193	389	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.00964	13656.15	699.65	132	7	68	16.88	--
			т		12681.10	193.40	122	2	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*68*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*60*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*16*				
			Сметная стоимость				*216*				
194	390	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00624	151678.18	--	946	--	40	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*40*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*79*				
			Сметная стоимость				*1065*				
195	391	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0144	151678.18	--	2184	--	93	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*182*				
			Сметная стоимость				*2459*				
196	392	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.0082	144002.16	--	1181	--	50	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*50*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*98*				
			Сметная стоимость				*1330*				
197	393	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.08352	144002.16	--	12027	--	510	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*510*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1003*				
			Сметная стоимость				*13540*				
198	394	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.02214	215174.51	--	4764	--	202	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*202*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*397*				
			Сметная стоимость				*5363*				
199	395	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.22	8875.31	1181.70	1953	260	361	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	410	63	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*361*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*267*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*94*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*185*				
			Сметная стоимость				*2499*				
			Монолитный участок Ум-13 /2шт/								
200	396	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.82	38662.08	1913.15	31703	1569	7171	18.00	15
			м3		13693.50	360.78	11229	296	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*7171*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5589*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1581*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*3110*				
			Сметная стоимость				*41983*				
201	397	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.19584	13250.18	1022.48	2595	200	1316	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2341	45	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1316*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1157*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*313*				
			Сметная стоимость				*4224*				
202	398	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.01488	13656.15	699.65	203	10	105	16.88	--
			т		12681.10	193.40	189	3	48.5	0.17	--

			Накладные расходы -		*7087.90*		*105*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*93*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*25*				
			Сметная стоимость				*333*				
203	**399**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00984**	**151678.18**	--	**1493**	--	**63**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*63*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*63*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*124*				
			Сметная стоимость				*1681*				
204	**400**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0288**	**151678.18**	--	**4368**	--	**185**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*364*				
			Сметная стоимость				*4918*				
205	**401**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01264**	**144002.16**	--	**1820**	--	**77**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*77*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*77*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*152*				
			Сметная стоимость				*2049*				
206	**402**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.16704**	**144002.16**	--	**24054**	--	**1020**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*2006*				
			Сметная стоимость				*27080*				
207	**403**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм**	**0.03448**	**215174.51**	--	**7419**	--	**315**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*315*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*315*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*619*				
			Сметная стоимость				*8352*				
208	**404**	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.36**	**8875.31**	**1181.70**	**3195**	**425**	**591**	**2.71**	**1**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**671**	**104**	**56.4**	**0.34**	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*591*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*437*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***841.29***		***303***				
			Сметная стоимость				***4089***				
			Монолитный участок Ум-14 /2шт/								
209	**405**	**11-060801-0106 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**1.08**	**38662.08**	**1913.15**	**41755**	**2066**	**9444**	**18.00**	**19**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**14789**	**390**	**48.5**	**0.42**	**--**
			Накладные расходы -		***8744.61***		***9444***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*7362*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*2083*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3792.53***		***4096***				
			Сметная стоимость				***55295***				
210	**406**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.19584**	**13250.18**	**1022.48**	**2595**	**200**	**1316**	**14.94**	**3**
			т		**11952.30**	**227.53**	**2341**	**45**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		***6719.49***		***1316***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1157*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1597.57***		***313***				
			Сметная стоимость				***4224***				
211	**407**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.018**	**13656.15**	**699.65**	**246**	**13**	**128**	**16.88**	**--**
			т		**12681.10**	**193.40**	**228**	**3**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		***7087.90***		***128***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*112*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1659.52***		***30***				
			Сметная стоимость				***403***				
212	**408**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01188**	**151678.18**	**--**	**1802**	**--**	**76**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6431.15***		***76***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*76*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***150***				
			Сметная стоимость				***2029***				
213	**409**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0288**	**151678.18**	**--**	**4368**	**--**	**185**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6431.15***		***185***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***364***				
			Сметная стоимость				***4918***				

214	410	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.01512	144002.16	--	2177	--	92	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*92*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*92*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*182*				
			Сметная стоимость				*2451*				
215	411	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.16704	144002.16	--	24054	--	1020	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*2006*				
			Сметная стоимость				*27080*				
216	412	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.04428	215174.51	--	9528	--	404	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*404*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*404*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*795*				
			Сметная стоимость				*10727*				
217	413	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.4	8875.31	1181.70	3550	473	656	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	745	115	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*656*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*485*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*171*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*337*				
			Сметная стоимость				*4543*				
			Монолитный участок Ум-15 /3шт/								
218	414	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	3.21	38662.08	1913.15	124105	6141	28070	18.00	58
			м3		13693.50	360.78	43956	1158	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*8744.61*		*28070*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*21880*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*6190*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*12174*				
			Сметная стоимость				*164349*				
219	415	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.55002	13250.18	1022.48	7288	562	3696	14.94	8
			т		11952.30	227.53	6574	125	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*3696*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*3249*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*447*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*879*				
			Сметная стоимость				*11863*				
220	416	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.04428	13656.15	699.65	605	31	314	16.88	1
			т		12681.10	193.40	562	9	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*314*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*276*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*73*				
			Сметная стоимость				*992*				
221	417	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.05682	151678.18	--	8618	--	365	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*365*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*365*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*719*				
			Сметная стоимость				*9702*				
222	418	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0504	151678.18	--	7645	--	324	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*324*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*324*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*637*				
			Сметная стоимость				*8607*				
223	419	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.03708	144002.16	--	5340	--	226	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*226*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*226*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*445*				
			Сметная стоимость				*6012*				
224	420	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.4656	144002.16	--	67047	--	2843	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*2843*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*2843*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*5591*				
			Сметная стоимость				*75481*				
225	421	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.07998	215174.51	--	17210	--	730	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*730*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*730*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*1435*				
			Сметная стоимость				*19375*				
226	422	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.36	8875.31	1181.70	3195	425	591	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	671	104	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*591*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*437*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*303*				
			Сметная стоимость				*4089*				
			Монолитный участок Ум-16 /2шт/								
227	423	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1.2	38662.08	1913.15	46394	2296	10494	18.00	22
			м3		13693.50	360.78	16432	433	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*8744.61*		*10494*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*8180*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*2314*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*4551*				
			Сметная стоимость				*61439*				
228	424	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.19584	13250.18	1022.48	2595	200	1316	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2341	45	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1316*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1157*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*313*				
			Сметная стоимость				*4224*				
229	425	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02336	13656.15	699.65	319	16	166	16.88	--
			т		12681.10	193.40	296	5	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*166*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*146*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*20*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*39*				
			Сметная стоимость				*523*				
230	426	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0136	151678.18	--	2063	--	87	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*87*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*87*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*172*				
			Сметная стоимость				*2322*				
231	427	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0288	151678.18	--	4368	--	185	--	--

		2017 года	т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*364*				
			Сметная стоимость				*4918*				
232	428	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.02016	144002.16	--	2903	--	123	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*123*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*123*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*242*				
			Сметная стоимость				*3268*				
233	429	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.16704	144002.16	--	24054	--	1020	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*2006*				
			Сметная стоимость				*27080*				
234	430	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.05412	215174.51	--	11645	--	494	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*494*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*494*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*971*				
			Сметная стоимость				*13110*				
235	431	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.5	8875.31	1181.70	4438	591	820	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	931	144	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*820*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*607*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*421*				
			Сметная стоимость				*5679*				
			Монолитный участок Ум-17 /1шт/								
236	432	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.65	38662.08	1913.15	25130	1244	5684	18.00	12
			м3		13693.50	360.78	8901	235	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*5684*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*4431*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1253*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2465*				
			Сметная стоимость				*33279*				

237	433	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.09792	13250.18	1022.48	1297	100	658	14.94	1
			т		11952.30	227.53	1170	22	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*658*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*578*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*156*				
			Сметная стоимость				*2111*				
238	434	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.01124	13656.15	699.65	153	8	80	16.88	--
			т		12681.10	193.40	143	2	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*80*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*70*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*19*				
			Сметная стоимость				*251*				
239	435	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00736	151678.18	--	1116	--	47	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*47*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*93*				
			Сметная стоимость				*1256*				
240	436	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0144	151678.18	--	2184	--	93	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*182*				
			Сметная стоимость				*2459*				
241	437	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.00948	144002.16	--	1365	--	58	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*58*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*114*				
			Сметная стоимость				*1537*				
242	438	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.08352	144002.16	--	12027	--	510	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*510*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1003*				
			Сметная стоимость				*13540*				

243	439	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.02542	215174.51	--	5470	--	232	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*232*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*232*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*456*				
			Сметная стоимость				*6158*				
244	440	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.25	8875.31	1181.70	2219	295	410	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	466	72	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*410*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*303*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*107*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*210*				
			Сметная стоимость				*2840*				
			Монолитный участок Ум-18 /1шт/								
245	441	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.55	38662.08	1913.15	21264	1052	4810	18.00	10
			м3		13693.50	360.78	7531	198	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*4810*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*3749*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1061*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2086*				
			Сметная стоимость				*28159*				
246	442	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.09792	13250.18	1022.48	1297	100	658	14.94	1
			т		11952.30	227.53	1170	22	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*658*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*578*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*156*				
			Сметная стоимость				*2111*				
247	443	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.00964	13656.15	699.65	132	7	68	16.88	--
			т		12681.10	193.40	122	2	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*68*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*60*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*16*				
			Сметная стоимость				*216*				
248	444	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00624	151678.18	--	946	--	40	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*40*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*79*				
			Сметная стоимость				*1065*				
249	445	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0144	151678.18	--	2184	--	93	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*182*				
			Сметная стоимость				*2459*				
250	446	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.0082	144002.16	--	1181	--	50	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*98*				
			Сметная стоимость				*1330*				
251	447	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.08352	144002.16	--	12027	--	510	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*510*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1003*				
			Сметная стоимость				*13540*				
252	448	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.02214	215174.51	--	4764	--	202	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*202*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*397*				
			Сметная стоимость				*5363*				
253	449	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.22	8875.31	1181.70	1953	260	361	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	410	63	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*361*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*267*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*94*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*185*				
			Сметная стоимость				*2499*				
			Монолитный участок Ум-19 /1шт/								
254	350	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	1	38662.08	1913.15	38662	1913	8745	18.00	18
			м3		13693.50	360.78	13694	361	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*8745*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*6816*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1928*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*3793*				
			Сметная стоимость				*51199*				
255	451	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.1872	13250.18	1022.48	2480	191	1258	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2237	43	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1258*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1106*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*299*				
			Сметная стоимость				*4037*				
256	452	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0282	13656.15	699.65	385	20	200	16.88	--
			т		12681.10	193.40	358	5	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*200*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*176*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*47*				
			Сметная стоимость				*632*				
257	453	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0053	151678.18	--	804	--	34	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*34*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*34*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*67*				
			Сметная стоимость				*905*				
258	454	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.032	151678.18	--	4854	--	206	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*206*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*206*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*405*				
			Сметная стоимость				*5465*				
259	455	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.0274	144002.16	--	3946	--	167	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*167*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*167*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*329*				
			Сметная стоимость				*4442*				
260	456	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--

		2017 года	т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
261	457	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.02546	215174.51	--	5478	--	232	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*232*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*232*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*457*				
			Сметная стоимость				*6167*				
262	458	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.23	8875.31	1181.70	2041	272	377	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	428	66	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*377*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*279*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*98*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*193*				
			Сметная стоимость				*2612*				
			Монолитный участок Ум-20 /2шт/								
263	459	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	2.6	38662.08	1913.15	100521	4974	22736	18.00	47
			м3		13693.50	360.78	35603	938	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*8744.61*		*22736*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*17722*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*5014*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*9861*				
			Сметная стоимость				*133118*				
264	460	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.3744	13250.18	1022.48	4961	383	2516	14.94	6
			т		11952.30	227.53	4475	85	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*2516*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*2212*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*304*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*598*				
			Сметная стоимость				*8075*				
265	461	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0672	13656.15	699.65	918	47	476	16.88	1
			т		12681.10	193.40	852	13	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*476*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*420*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*57*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*112*				
			Сметная стоимость				*1506*				
266	462	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.03072	151678.18	--	4660	--	198	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*198*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*198*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*389*				
			Сметная стоимость				*5246*				
267	463	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.064	151678.18	--	9707	--	412	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*412*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*412*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*810*				
			Сметная стоимость				*10928*				
268	464	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.06048	144002.16	--	8709	--	369	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*369*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*369*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*726*				
			Сметная стоимость				*9805*				
269	465	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.3104	144002.16	--	44698	--	1895	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1895*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1895*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*3727*				
			Сметная стоимость				*50321*				
270	466	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.12448	215174.51	--	26785	--	1136	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*1136*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*1136*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*2234*				
			Сметная стоимость				*30154*				
271	467	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.9	8875.31	1181.70	7988	1064	1477	2.71	2
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	1676	260	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*1477*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*1092*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*385*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*757*				

			Сметная стоимость				*10222*				
			Монолитный участок Ум-21 /8шт/								
272	468	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	7.76	38662.08	1913.15	300018	14846	67858	18.00	140
			м3		13693.50	360.78	106262	2800	48.5	0.42	3
			Накладные расходы -		*8744.61*		*67858*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*52895*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*14963*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*29430*				
			Сметная стоимость				*397306*				
273	469	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.84096	13250.18	1022.48	24393	1882	12370	14.94	28
			т		11952.30	227.53	22004	419	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*12370*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*10875*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1495*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*2941*				
			Сметная стоимость				*39704*				
274	470	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.17856	13656.15	699.65	2438	125	1266	16.88	3
			т		12681.10	193.40	2264	35	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*1266*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*1115*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*151*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*296*				
			Сметная стоимость				*4000*				
275	471	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.08928	151678.18	--	13542	--	574	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*574*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*574*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*1129*				
			Сметная стоимость				*15245*				
276	472	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.28896	151678.18	--	43829	--	1858	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*1858*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*1858*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*3655*				
			Сметная стоимость				*49342*				
277	473	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.15168	144002.16	--	21842	--	926	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*926*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*926*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1821*				
			Сметная стоимость				*24590*				
278	474	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	1.552	144002.16 --	-- --	223491 --	-- --	9476 --	-- --	-- --
			Накладные расходы -		*6105.69*		*9476*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*9476*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*18637*				
			Сметная стоимость				*251604*				
279	475	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм т	0.3168	215174.51 --	-- --	68167 --	-- --	2890 --	-- --	-- --
			Накладные расходы -		*9123.40*		*2890*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*2890*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*5685*				
			Сметная стоимость				*76742*				
280	476	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом м3 утеплителя	2.72	8875.31 1862.50	1181.70 288.38	24141 5066	3214 784	4463 56.4	2.71 0.34	7 1
			Накладные расходы -		*1640.84*		*4463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*3300*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*1163*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*2288*				
			Сметная стоимость				*30892*				
			Монолитный участок Ум-21н /6шт/								
281	477	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м м3	5.82	38662.08 13693.50	1913.15 360.78	225013 79696	11135 2100	50894 48.5	18.00 0.42	105 2
			Накладные расходы -		*8744.61*		*50894*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*39671*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*11223*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*22073*				
			Сметная стоимость				*297979*				
282	478	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	1.38072	13250.18 11952.30	1022.48 227.53	18295 16503	1412 314	9278 48.5	14.94 0.20	21 --
			Накладные расходы -		*6719.49*		*9278*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*8156*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1122*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*2206*				
			Сметная стоимость				*29779*				
283	479	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.13392	13656.15	699.65	1829	94	949	16.88	2

			т		12681.10	193.40	1698	26	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*949*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*836*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*222*				
			Сметная стоимость				*3000*				
284	480	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.06696	151678.18	--	10156	--	431	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*431*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*431*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*847*				
			Сметная стоимость				*11434*				
285	481	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.21672	151678.18	--	32872	--	1394	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*1394*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*1394*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*2741*				
			Сметная стоимость				*37007*				
286	482	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.11376	144002.16	--	16382	--	695	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*695*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*695*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1366*				
			Сметная стоимость				*18443*				
287	483	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	1.164	144002.16	--	167619	--	7107	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*7107*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*7107*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*13978*				
			Сметная стоимость				*188704*				
288	484	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.2376	215174.51	--	51125	--	2168	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*2168*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*2168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*4263*				
			Сметная стоимость				*57556*				
289	485	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	2.04	8875.31	1181.70	18106	2411	3347	2.71	6
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	3800	588	56.4	0.34	1

			Накладные расходы -		*1640.84*		*3347*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*2475*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*873*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*1716*				
			Сметная стоимость				*23170*				
			Монолитный участок Ум-22 /1шт/								
290	**486**	**11-060801-0106 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**0.74**	**38662.08**	**1913.15**	**28610**	**1416**	**6471**	**18.00**	**13**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**10133**	**267**	**48.5**	**0.42**	**--**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*6471*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5044*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1427*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2806*				
			Сметная стоимость				*37887*				
291	**487**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.18364**	**13250.18**	**1022.48**	**2433**	**188**	**1234**	**14.94**	**3**
			т		**11952.30**	**227.53**	**2195**	**42**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1234*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1085*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*293*				
			Сметная стоимость				*3960*				
292	**488**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.02604**	**13656.15**	**699.65**	**356**	**18**	**185**	**16.88**	**--**
			т		**12681.10**	**193.40**	**330**	**5**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*185*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*163*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*22*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*43*				
			Сметная стоимость				*584*				
293	**489**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00966**	**151678.18**	**--**	**1465**	**--**	**62**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*62*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*122*				
			Сметная стоимость				*1649*				
294	**490**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.02844**	**151678.18**	**--**	**4314**	**--**	**183**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*183*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*183*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*360*				

			Сметная стоимость				*4857*				
295	491	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0.02268	144002.16 --	-- --	3266 --	-- --	138 --	-- --	-- --
			Накладные расходы -		*6105.69*		*138*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*138*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12008.63*		*272*				
			Сметная стоимость				*3677*				
296	492	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0.1552	144002.16 --	-- --	22349 --	-- --	948 --	-- --	-- --
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
297	493	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм т	0.03204	215174.51 --	-- --	6894 --	-- --	292 --	-- --	-- --
			Накладные расходы -		*9123.40*		*292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*292*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*17943.83*		*575*				
			Сметная стоимость				*7761*				
298	494	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом м3 утеплителя	0.24	8875.31 1862.50	1181.70 288.38	2130 447	284 69	394 56.4	2.71 0.34	1 --
			Накладные расходы -		*1640.84*		*394*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*291*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*103*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*841.29*		*202*				
			Сметная стоимость				*2726*				
			Монолитный участок Ум-22.1 /1шт/								
299	495	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м м3	0.77	38662.08 13693.50	1913.15 360.78	29770 10544	1473 278	6733 48.5	18.00 0.42	14 --
			Накладные расходы -		*8744.61*		*6733*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5249*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1485*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3792.53*		*2920*				
			Сметная стоимость				*39424*				
300	496	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т	0.18832	13250.18 11952.30	1022.48 227.53	2495 2251	193 43	1265 48.5	14.94 0.20	3 --
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1265*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1112*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*153*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*301*				
			Сметная стоимость				*4061*				
301	**497**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.03864**	**13656.15**	**699.65**	**528**	**27**	**274**	**16.88**	**1**
			т		**12681.10**	**193.40**	**490**	**7**	**48.5**	**0.17**	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*274*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*241*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*33*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*64*				
			Сметная стоимость				*866*				
302	**498**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00966**	**151678.18**	--	**1465**	--	**62**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*62*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*122*				
			Сметная стоимость				*1649*				
303	**499**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.03312**	**151678.18**	--	**5024**	--	**213**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*213*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*213*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*419*				
			Сметная стоимость				*5656*				
304	**500**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.03528**	**144002.16**	--	**5080**	--	**215**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*215*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*215*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*424*				
			Сметная стоимость				*5719*				
305	**501**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.1552**	**144002.16**	--	**22349**	--	**948**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
306	**502**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм**	**0.03204**	**215174.51**	--	**6894**	--	**292**	--	--

		2017 года	т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*575*				
			Сметная стоимость				*7761*				
307	503	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.21	8875.31	1181.70	1864	248	345	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	391	61	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*345*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*255*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*177*				
			Сметная стоимость				*2385*				
			Монолитный участок Ум-23 /1шт/								
308	504	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.77	38662.08	1913.15	29770	1473	6733	18.00	14
			м3		13693.50	360.78	10544	278	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*6733*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5249*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1485*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2920*				
			Сметная стоимость				*39424*				
309	505	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.1852	13250.18	1022.48	2454	189	1244	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2214	42	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1244*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1094*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*150*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*296*				
			Сметная стоимость				*3994*				
310	506	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02856	13656.15	699.65	390	20	202	16.88	--
			т		12681.10	193.40	362	6	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*202*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*178*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*47*				
			Сметная стоимость				*640*				
311	507	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00966	151678.18	--	1465	--	62	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*62*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*122*				

			Сметная стоимость				*1649*				
312	508	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.03	151678.18	--	4550	--	193	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*193*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*193*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*379*				
			Сметная стоимость				*5122*				
313	509	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.0252	144002.16	--	3629	--	154	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*154*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*303*				
			Сметная стоимость				*4085*				
314	510	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
315	511	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.03204	215174.51	--	6894	--	292	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*575*				
			Сметная стоимость				*7761*				
316	512	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.21	8875.31	1181.70	1864	248	345	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	391	61	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*345*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*255*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*177*				
			Сметная стоимость				*2385*				
			Монолитный участок Ум-23.1 /1шт/								
317	513	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.77	38662.08	1913.15	29770	1473	6733	18.00	14
			м3		13693.50	360.78	10544	278	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*6733*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5249*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1485*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2920*				
			Сметная стоимость				*39424*				
318	514	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.18832	13250.18	1022.48	2495	193	1265	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2251	43	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1265*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1112*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*153*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*301*				
			Сметная стоимость				*4061*				
319	515	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.03864	13656.15	699.65	528	27	274	16.88	1
			т		12681.10	193.40	490	7	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*274*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*241*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*33*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*64*				
			Сметная стоимость				*866*				
320	516	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00966	151678.18	--	1465	--	62	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*62*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*122*				
			Сметная стоимость				*1649*				
321	517	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.03312	151678.18	--	5024	--	213	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*213*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*213*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*419*				
			Сметная стоимость				*5656*				
322	518	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.03528	144002.16	--	5080	--	215	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*215*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*215*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*424*				
			Сметная стоимость				*5719*				
323	519	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		

			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
324	520	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.03204	215174.51	--	6894	--	292	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*292*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*17943.83*		*575*				
			Сметная стоимость				*7761*				
325	521	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.21	8875.31	1181.70	1864	248	345	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	391	61	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*345*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*255*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*841.29*		*177*				
			Сметная стоимость				*2385*				
			Монолитный участок Ум-24 /1шт/								
326	522	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.75	38662.08	1913.15	28997	1435	6558	18.00	14
			м3		13693.50	360.78	10270	271	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*6558*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5112*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1446*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3792.53*		*2844*				
			Сметная стоимость				*38400*				
327	523	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.1852	13250.18	1022.48	2454	189	1244	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2214	42	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1244*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1094*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*150*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1597.57*		*296*				
			Сметная стоимость				*3994*				
328	524	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02808	13656.15	699.65	383	20	199	16.88	--
			т		12681.10	193.40	356	5	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*199*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*175*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1659.52*		*47*				
			Сметная стоимость				*629*				
329	525	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00918	151678.18	--	1392	--	59	--	--

		2017 года	т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*59*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*116*				
			Сметная стоимость				*1567*				
330	526	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.03	151678.18	--	4550	--	193	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*193*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*193*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*379*				
			Сметная стоимость				*5122*				
331	527	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.0252	144002.16	--	3629	--	154	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*154*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*303*				
			Сметная стоимость				*4085*				
332	528	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
333	529	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.03204	215174.51	--	6894	--	292	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*575*				
			Сметная стоимость				*7761*				
334	530	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.24	8875.31	1181.70	2130	284	394	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	447	69	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*394*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*291*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*202*				
			Сметная стоимость				*2726*				
			Монолитный участок Ум-25 /1шт/								

335	531	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.75	38662.08	1913.15	28997	1435	6558	18.00	14
			м3		13693.50	360.78	10270	271	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*6558*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5112*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1446*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2844*				
			Сметная стоимость				*38400*				
336	532	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.18364	13250.18	1022.48	2433	188	1234	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2195	42	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1234*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1085*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*293*				
			Сметная стоимость				*3960*				
337	533	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.02304	13656.15	699.65	315	16	163	16.88	--
			т		12681.10	193.40	292	4	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*163*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*144*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*38*				
			Сметная стоимость				*517*				
338	534	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00918	151678.18	--	1392	--	59	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*59*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*116*				
			Сметная стоимость				*1567*				
339	535	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.02844	151678.18	--	4314	--	183	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*183*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*183*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*360*				
			Сметная стоимость				*4857*				
340	536	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.02016	144002.16	--	2903	--	123	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*123*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*123*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*242*				
			Сметная стоимость				*3268*				
341	537	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
342	538	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.03204	215174.51	--	6894	--	292	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*575*				
			Сметная стоимость				*7761*				
343	539	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.24	8875.31	1181.70	2130	284	394	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	447	69	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*394*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*291*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*202*				
			Сметная стоимость				*2726*				
			Монолитный участок Ум-25.1 /1шт/								
344	540	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.77	38662.08	1913.15	29770	1473	6733	18.00	14
			м3		13693.50	360.78	10544	278	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*6733*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5249*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1485*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2920*				
			Сметная стоимость				*39424*				
345	541	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.18832	13250.18	1022.48	2495	193	1265	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2251	43	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1265*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1112*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*153*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*301*				
			Сметная стоимость				*4061*				
346	542	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.03612	13656.15	699.65	493	25	256	16.88	1

			т		12681.10	193.40	458	7	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*256*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*226*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1659.52*		*60*				
			Сметная стоимость				*809*				
347	543	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00966	151678.18	--	1465	--	62	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*62*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12648.75*		*122*				
			Сметная стоимость				*1649*				
348	544	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.03312	151678.18	--	5024	--	213	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*213*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*213*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12648.75*		*419*				
			Сметная стоимость				*5656*				
349	545	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.03276	144002.16	--	4718	--	200	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*200*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*200*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12008.63*		*393*				
			Сметная стоимость				*5311*				
350	546	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
351	547	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.03204	215174.51	--	6894	--	292	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*292*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*17943.83*		*575*				
			Сметная стоимость				*7761*				
352	548	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.21	8875.31	1181.70	1864	248	345	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	391	61	56.4	0.34	--

			Накладные расходы -		*1640.84*		*345*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*255*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*177*				
			Сметная стоимость				*2385*				
			Монолитный участок Ум-26 /1шт/								
353	549	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	2.2	38662.08	1913.15	85057	4209	19238	18.00	40
			м3		13693.50	360.78	30126	794	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*8744.61*		*19238*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*14996*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*4242*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*8344*				
			Сметная стоимость				*112639*				
354	550	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.54508	13250.18	1022.48	7222	557	3663	14.94	8
			т		11952.30	227.53	6515	124	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*3663*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*3220*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*871*				
			Сметная стоимость				*11755*				
355	551	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0646	13656.15	699.65	882	45	458	16.88	1
			т		12681.10	193.40	819	12	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*458*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*403*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*55*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*107*				
			Сметная стоимость				*1447*				
356	552	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0277	151678.18	--	4201	--	178	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*178*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*178*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*350*				
			Сметная стоимость				*4730*				
357	553	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.07948	151678.18	--	12055	--	511	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*511*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*511*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*1005*				

			Сметная стоимость				*13571*				
358	554	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.0574	144002.16	--	8266	--	350	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*350*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*350*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12008.63*		*689*				
			Сметная стоимость				*9306*				
359	555	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.4656	144002.16	--	67047	--	2843	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*2843*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*2843*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12008.63*		*5591*				
			Сметная стоимость				*75481*				
360	556	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.09996	215174.51	--	21509	--	912	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*912*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*912*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*17943.83*		*1794*				
			Сметная стоимость				*24215*				
361	557	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	1	8875.31	1181.70	8875	1182	1641	2.71	3
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	1863	288	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*1641*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*1213*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*428*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*841.29*		*841*				
			Сметная стоимость				*11357*				
			Монолитный участок Ум-26.1 /1шт/								
362	558	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	2.2	38662.08	1913.15	85057	4209	19238	18.00	40
			м3		13693.50	360.78	30126	794	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*8744.61*		*19238*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*14996*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*4242*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3792.53*		*8344*				
			Сметная стоимость				*112639*				
363	559	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.23108	13250.18	1022.48	16312	1259	8272	14.94	18
			т		11952.30	227.53	14714	280	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*8272*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*7272*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1000*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1967*				
			Сметная стоимость				*26551*				
364	560	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0646	13656.15	699.65	882	45	458	16.88	1
			т		12681.10	193.40	819	12	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*458*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*403*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*55*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*107*				
			Сметная стоимость				*1447*				
365	561	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0277	151678.18	--	4201	--	178	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*178*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*178*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*350*				
			Сметная стоимость				*4730*				
366	562	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.08788	151678.18	--	13329	--	565	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*565*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*565*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*1112*				
			Сметная стоимость				*15006*				
367	563	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.0574	144002.16	--	8266	--	350	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*350*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*350*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*689*				
			Сметная стоимость				*9306*				
368	564	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.5432	144002.16	--	78222	--	3317	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*3317*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*3317*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*6523*				
			Сметная стоимость				*88062*				
369	565	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.09996	215174.51	--	21509	--	912	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*912*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*912*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*1794*				
			Сметная стоимость				*24215*				
370	566	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	1	8875.31	1181.70	8875	1182	1641	2.71	3
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	1863	288	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*1641*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*1213*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*428*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*841*				
			Сметная стоимость				*11357*				
			Монолитный участок Ум-27 /1шт/								
371	567	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.75	38662.08	1913.15	28997	1435	6558	18.00	14
			м3		13693.50	360.78	10270	271	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*6558*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5112*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1446*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2844*				
			Сметная стоимость				*38400*				
372	568	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.18988	13250.18	1022.48	2516	194	1276	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2270	43	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1276*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1122*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*303*				
			Сметная стоимость				*4095*				
373	569	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.0402	13656.15	699.65	549	28	285	16.88	1
			т		12681.10	193.40	510	8	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*285*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*251*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*34*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*67*				
			Сметная стоимость				*901*				
374	570	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0087	151678.18	--	1320	--	56	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*56*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*110*				
			Сметная стоимость				*1486*				
375	571	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.03468	151678.18	--	5260	--	223	--	--

		2017 года	т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*223*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*223*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*439*				
			Сметная стоимость				*5922*				
376	572	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.0378	144002.16	--	5443	--	231	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*231*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*231*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*454*				
			Сметная стоимость				*6128*				
377	573	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
378	574	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.03204	215174.51	--	6894	--	292	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*575*				
			Сметная стоимость				*7761*				
379	575	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.24	8875.31	1181.70	2130	284	394	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	447	69	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*394*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*291*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*202*				
			Сметная стоимость				*2726*				
			Монолитный участок Ум-27.1 /1шт/								
380	576	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.75	38662.08	1913.15	28997	1435	6558	18.00	14
			м3		13693.50	360.78	10270	271	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*6558*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5112*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1446*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2844*				
			Сметная стоимость				*38400*				

381	577	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.193	13250.18	1022.48	2557	197	1297	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2307	44	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1297*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1140*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*157*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*308*				
			Сметная стоимость				*4162*				
382	578	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.05028	13656.15	699.65	687	35	356	16.88	1
			т		12681.10	193.40	638	10	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*356*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*314*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*42*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*83*				
			Сметная стоимость				*1127*				
383	579	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0087	151678.18	--	1320	--	56	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*56*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*110*				
			Сметная стоимость				*1486*				
384	580	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0378	151678.18	--	5733	--	243	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*243*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*478*				
			Сметная стоимость				*6454*				
385	581	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.04788	144002.16	--	6895	--	292	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*575*				
			Сметная стоимость				*7762*				
386	582	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				

			Сметная стоимость				*25160*				
387	583	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.03204	215174.51	--	6894	--	292	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*575*				
			Сметная стоимость				*7761*				
388	584	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.24	8875.31	1181.70	2130	284	394	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	447	69	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*394*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*291*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*202*				
			Сметная стоимость				*2726*				
			Монолитный участок Ум-28 /1шт/								
389	585	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	0.77	38662.08	1913.15	29770	1473	6733	18.00	14
			м3		13693.50	360.78	10544	278	48.5	0.42	--
			Накладные расходы -		*8744.61*		*6733*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5249*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1485*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*2920*				
			Сметная стоимость				*39424*				
390	586	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.18936	13250.18	1022.48	2509	194	1272	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2263	43	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1272*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1119*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*303*				
			Сметная стоимость				*4084*				
391	587	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.03864	13656.15	699.65	528	27	274	16.88	1
			т		12681.10	193.40	490	7	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*274*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*241*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*33*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*64*				
			Сметная стоимость				*866*				
392	588	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00966	151678.18	--	1465	--	62	--	--

		2017 года	т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*62*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*122*				
			Сметная стоимость				*1649*				
393	589	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.03416	151678.18	--	5181	--	220	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*220*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*220*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*432*				
			Сметная стоимость				*5833*				
394	590	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.03528	144002.16	--	5080	--	215	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*215*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*215*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*424*				
			Сметная стоимость				*5719*				
395	591	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.1552	144002.16	--	22349	--	948	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
396	592	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d-5 мм	0.03204	215174.51	--	6894	--	292	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*575*				
			Сметная стоимость				*7761*				
397	593	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	0.21	8875.31	1181.70	1864	248	345	2.71	1
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	391	61	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*345*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*255*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*177*				
			Сметная стоимость				*2385*				
			Монолитный участок Ум-28.1,29,30 /1шт/								

398	594	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	3.28	38662.08	1913.15	126812	6275	28682	18.00	59
			м3		13693.50	360.78	44915	1183	48.5	0.42	1
			Накладные расходы -		*8744.61*		*28682*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*22358*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*6325*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*12440*				
			Сметная стоимость				*167934*				
399	595	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.84274	13250.18	1022.48	11166	862	5663	14.94	13
			т		11952.30	227.53	10073	192	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*5663*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*4978*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*685*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1346*				
			Сметная стоимость				*18175*				
400	596	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.1624	13656.15	699.65	2218	114	1151	16.88	3
			т		12681.10	193.40	2059	31	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*1151*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*1014*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*137*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*270*				
			Сметная стоимость				*3639*				
401	597	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.03936	151678.18	--	5970	--	253	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*253*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*253*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*498*				
			Сметная стоимость				*6721*				
402	598	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.14434	151678.18	--	21893	--	928	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*928*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*928*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*1826*				
			Сметная стоимость				*24647*				
403	599	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.15064	144002.16	--	21692	--	920	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*920*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*920*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1809*				
			Сметная стоимость				*24421*				
404	600	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.6984	144002.16	--	100571	--	4264	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*4264*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*4264*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*8387*				
			Сметная стоимость				*113222*				
405	601	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.14142	215174.51	--	30430	--	1290	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*1290*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*1290*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*2538*				
			Сметная стоимость				*34258*				
406	602	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	1.08	8875.31	1181.70	9585	1276	1772	2.71	3
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	2012	311	56.4	0.34	--
			Накладные расходы -		*1640.84*		*1772*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*1310*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*462*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*909*				
			Сметная стоимость				*12266*				
			Монолитный участок Ум-31,32,33,34,35 /1шт/								
407	603	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	7.27	38662.08	1913.15	281073	13909	63573	18.00	131
			м3		13693.50	360.78	99552	2623	48.5	0.42	3
			Накладные расходы -		*8744.61*		*63573*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*49555*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*14019*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792.53*		*27572*				
			Сметная стоимость				*372218*				
408	604	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.66644	13250.18	1022.48	22081	1704	11198	14.94	25
			т		11952.30	227.53	19918	379	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*11198*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*9844*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1354*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1597.57***		***2662***				
			Сметная стоимость				***35941***				
409	**605**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.24444**	**13656.15**	**699.65**	**3338**	**171**	**1733**	**16.88**	**4**
			т		**12681.10**	**193.40**	**3100**	**47**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		***7087.90***		***1733***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*1526*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*206*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1659.52***		***406***				
			Сметная стоимость				***5476***				
410	**606**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.07674**	**151678.18**	**--**	**11640**	**--**	**494**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6431.15***		***494***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*494*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***971***				
			Сметная стоимость				***13104***				
411	**607**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.26964**	**151678.18**	**--**	**40899**	**--**	**1734**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6431.15***		***1734***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*1734*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***3411***				
			Сметная стоимость				***46044***				
412	**608**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.217**	**144002.16**	**--**	**31248**	**--**	**1325**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6105.69***		***1325***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1325*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12008.63***		***2606***				
			Сметная стоимость				***35179***				
413	**609**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**1.3968**	**144002.16**	**--**	**201142**	**--**	**8528**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6105.69***		***8528***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*8528*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12008.63***		***16774***				

			Сметная стоимость				*226444*				
414	610	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.31492	215174.51	--	67763	--	2873	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*2873*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*2873*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*5651*				
			Сметная стоимость				*76287*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			9270006				
			РАЗДЕЛ 8. Кровля								
417	872	21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-85 ГОСТ 9573-2012	141.18416	14781.31	--	2086887	--	88484	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*626.73*		*88484*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*626.73*				*88484*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1232.64*		*174030*				
			Сметная стоимость				*2349401*				
429	884	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	12.638	20569.74	--	259960	--	11022	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*872.16*		*11022*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872.16*				*11022*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715.35*		*21679*				
			Сметная стоимость				*292661*				
432	887	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	2.034	31498.02	--	64067	--	2716	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1335.52*		*2716*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335.52*				*2716*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2626.68*		*5343*				
			Сметная стоимость				*72126*				
433	888	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	1.209	38712.48	--	46803	--	1984	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1641.41*		*1984*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1641.41*				*1984*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3228.31*		*3903*				
			Сметная стоимость				*52690*				
437	892	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.03024	151678.18	--	4587	--	194	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*194*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*194*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*382*				
			Сметная стоимость				*5164*				
438	893	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.04312	151678.18	--	6540	--	277	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*277*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*277*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*545*				
			Сметная стоимость				*7363*				
439	894	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.077614	381819.66	--	29635	--	1257	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16189.15*		*1257*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189.15*				*1257*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840.71*		*2471*				
			Сметная стоимость				*33363*				
440	895	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /скрутка/	0.01488	215174.51	--	3202	--	136	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*136*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*136*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*267*				
			Сметная стоимость				*3605*				
442	897	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Изол	1624.0125	216.27	--	351225	--	14892	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9.17*		*14892*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.17*				*14892*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.04*		*29289*				
			Сметная стоимость				*395406*				

444	899	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	337.01	--	674	--	29	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14.29*		*29*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.29*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.10*		*56*				
			Сметная стоимость				*759*				
445	900	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	75.9	1232.76	--	93566	--	3967	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*52.27*		*3967*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52.27*				*3967*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102.80*		*7803*				
			Сметная стоимость				*105336*				
446	901	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	124.5	928.65	--	115617	--	4902	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*39.37*		*4902*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.37*				*4902*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.44*		*9642*				
			Сметная стоимость				*130161*				
447	902	21-100102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6	710.02	--	4260	--	181	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*30.10*		*181*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.10*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.21*		*355*				
			Сметная стоимость				*4796*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3452831				
			РАЗДЕЛ 11. Проемы								
			Окна								
448	1072	21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	364.896	16355.38	--	5968013	--	253044	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*693.47*		*253044*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*693.47*				*253044*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1363.91*		*497685*				
			Сметная стоимость				*6718741*				
449	1073	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 м2	3.258	14008.36	--	45639	--	1935	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*593.95*		*1935*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*593.95*				*1935*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1168.19*		*3806*				
			Сметная стоимость				*51380*				
450	1075	21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 м	222.3	1229.61	--	273342	--	11590	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*52.14*		*11590*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52.14*				*11590*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102.54*		*22795*				
			Сметная стоимость				*307726*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			7077847	--			--
			Раздел 12. Внутренняя отделка								
451	1120	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная оштукатуривание) цементно-известковым раствором м2	1532.6	393.93	3.55	603737	5441	276941	0.37	567
					285.23	1.88	437143	2881	54.8		0
			Накладные расходы -		*180.71*		*276941*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*157.33*				*241124*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.37*				*35817*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.97*		*70454*				
			Сметная стоимость				*951132*				
452	1120	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное м2	3379.8	1500.28	55.63	5070646	188018	1479034	0.74	2501
					613.11	41.62	2072189	140667	54.8	0.06	203
			Накладные расходы -		*437.62*		*1479034*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*358.79*				*1212638*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78.82*				*266396*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155.03*		*523970*				
			Сметная стоимость				*7073651*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			8024783	--			--
			ИТОГО ПО БЛОКУ Б	Тенге			43132523				
			РАЗДЕЛ 8.Лестница /2шт/								

			Косоуры								
453	**1140**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**3.89718**	**49997.42**	**18355.66**	**194849**	**71535**	**80220**	**28.90**	**113**
			т конструкций		**23944.52**	**5141.19**	**93316**	**20036**	**60.9**	**5.25**	**20**
			Накладные расходы -		***20584.13***		***80220***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*69032*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2870.93*				*11189*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5646.52***		***22006***				
			Сметная стоимость				***297075***				
454	**1141**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**3.80858**	**346298.35**	**--**	**1318905**	**--**	**55922**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***14683.05***		***55922***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683.05*				*55922*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28878.51***		***109986***				
			Сметная стоимость				***1484813***				
455	**1142**	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**0.04136**	**345850.53**	**--**	**14304**	**--**	**607**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***14664.06***		***607***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664.06*				*607*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28841.17***		***1193***				
			Сметная стоимость				***16103***				
456	**1143**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0386**	**146912.11**	**--**	**5671**	**--**	**240**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6229.07***		***240***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*240*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***473***				
			Сметная стоимость				***6384***				
457	**1144**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00864**	**151678.18**	**--**	**1310**	**--**	**56**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6431.15***		***56***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***109***				
			Сметная стоимость				***1475***				
457	**1145**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.4227256**	**215174.51**	**--**	**90960**	**--**	**3857**	**--**	**--**

			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*3857*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*3857*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*7585*				
			Сметная стоимость				*102402*				
459	1146	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	0.0285	313462.11	847.41	8934	24	2666	198.00	6
			т		158403.96	348.76	4515	10	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*2666*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*2194*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*472*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*928*				
			Сметная стоимость				*12528*				
460	1147	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /для лестницы/	9.92	28403.07	1108.67	281758	10998	44037	8.06	80
			м3		6131.65	267.10	60826	2650	48.5	0.31	3
			Накладные расходы -		*4439.26*		*44037*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103.39*				*30786*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335.87*				*13252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2627.39*		*26064*				
			Сметная стоимость				*351859*				
461	1148	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /для фундамента/. Устройство	1	18440.97	655.77	18441	656	2378	3.94	4
			м3		2934.98	222.56	2935	223	48.5	0.23	--
			Накладные расходы -		*2378.24*		*2378*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.41*				*1531*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*846.83*				*847*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1665.54*		*1666*				
			Сметная стоимость				*22485*				
			Опорная подушка ОП-1								
462	1149	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0.48	26369.27	3013.24	12657	1446	2267	8.25	4
			м3		6516.59	615.74	3128	296	48.5	0.72	--
			Накладные расходы -		*4723.91*		*2267*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*1660*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*607*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487.45*		*1194*				
			Сметная стоимость				*16118*				
463	1150	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I , диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	0.06048	172090.94	--	10408	--	441	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7296.66*		*441*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7296.66*				*441*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14351.01*		*868*				
			Сметная стоимость				*11717*				
			Деталь 3								
464	1151	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	1.44	26369.27	3013.24	37972	4339	6802	8.25	12
			м3		6516.59	615.74	9384	887	48.5	0.72	1
			Накладные расходы -		*4723.91*		*6802*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*4981*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*1821*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487.45*		*3582*				
			Сметная стоимость				*48356*				
465	1152	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.04974	13250.18	1022.48	659	51	334	14.94	1
			т		11952.30	227.53	595	11	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*334*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*294*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*79*				
			Сметная стоимость				*1073*				
466	1153	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.01134	151678.18	--	1720	--	73	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*73*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*73*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*143*				
			Сметная стоимость				*1936*				
467	1154	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.0384	146912.11	--	5641	--	239	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*239*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*239*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*470*				
			Сметная стоимость				*6351*				
			Ограждение								
468	1156	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.5105	299949.74	--	153124	--	6492	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12717.87*		*6492*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717.87*				*6492*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013.41*		*12769*				

			Сметная стоимость				*172386*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2553061				
			ИТОГО ПО БЛОКУ Б	Тенге			45685584				
			Лок смета 2-3-4 Электроосвещение и электрооборудование Блока Б								
			Раздел 1 Электроосвещение								
469	65	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	2350	69.15	1.12	162503	2632	59432	0.06	141
			м		49.71	0.40	116819	940	48.5		0
			Накладные расходы -		*25.29*		*59432*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*21.45*				*50408*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.84*				*9024*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.56*		*17766*				
			Сметная стоимость				*239700*				
470	66	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	755	81.05	2.25	61193	1699	22395	0.06	45
			м		58.00	0.79	43790	596	48.5		0
			Накладные расходы -		*29.67*		*22395*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*25.16*				*18997*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.50*				*3398*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.86*		*6689*				
			Сметная стоимость				*90277*				
471	67	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	3.255	133303.67		433903		18398		
			км								
			Накладные расходы -		*5652.08*		*18398*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5652.08*				*18398*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11116.46*		*36184*				
			Сметная стоимость				*488485*				
472	68	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	1.455	213720.91		310964		13185		
			км								
			Накладные расходы -		*9061.77*		*13185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9061.77*				*13185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17822.61*		*25932*				
			Сметная стоимость				*350081*				
473	69	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5	1.455	192693.24		280369		11888		
			км								
			Накладные расходы -		*8170.19*		*11888*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8170.19*				*11888*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16069.07*		*23381*				
			Сметная стоимость				*315637*				
474	70	23-060144-0704 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5	0.3	297328.79		89199		3782		

		2015	км	0.5							
			Накладные расходы -		*12606.74*		*3782*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12606.74*				*3782*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24794.84*		*7438*				
			Сметная стоимость				*100419*				
475	71	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м	2000	308.26	12.06	616520	24120	190740	0.22	440
					182.28	2.18	364560	4360	48.5		0
			Накладные расходы -		*95.37*		*190740*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*78.95*				*157900*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.42*				*32840*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.29*		*64580*				
			Сметная стоимость				*871840*				
476	73	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм м	4340	25.56		110930		4687		
			Накладные расходы -		*1.08*		*4687*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.08*				*4687*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.13*		*9244*				
			Сметная стоимость				*124862*				
			Раздел 2 Электрооборудование								
477	129	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава м	35	69.15	1.12	2420	39	885	0.06	2
					49.71	0.40	1740	14	48.5		0
			Накладные расходы -		*25.29*		*885*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*21.45*				*751*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.84*				*134*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.56*		*265*				
			Сметная стоимость				*3570*				
478	130	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава м	500	81.05	2.25	40525	1125	14830	0.06	30
					58.00	0.79	29000	395	48.5		0
			Накладные расходы -		*29.67*		*14830*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*25.16*				*12580*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.50*				*2250*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.86*		*4430*				
			Сметная стоимость				*59785*				
479	131	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 км	0.035	133303.67		4666		198		
			Накладные расходы -		*5652.08*		*198*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5652.08*				*198*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11116.46*		*389*				
			Сметная стоимость				*5253*				
480	132	23-060144-0505 РСНБ РК	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4	0.067	328479.82		22008		933		

		2015	км	0.007							
			Накладные расходы -		*13927.54*		*933*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13927.54*				*933*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27392.59*		*1835*				
			Сметная стоимость				*24777*				
481	133	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 км	0.856	213720.91		182945		7757		
			Накладные расходы -		*9061.77*		*7757*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9061.77*				*7757*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17822.61*		*15256*				
			Сметная стоимость				*205958*				
482	134	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 км	0.03	362754.30		10883		461		
			Накладные расходы -		*15380.78*		*461*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15380.78*				*461*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30250.81*		*908*				
			Сметная стоимость				*12252*				
483	135	23-060201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 км	0.07	291985.72		20439		867		
			Накладные расходы -		*12380.19*		*867*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12380.19*				*867*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24349.27*		*1704*				
			Сметная стоимость				*23010*				
484	136	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м	500	308.26	12.06	154130	6030	47685	0.22	110
					182.28	2.18	91140	1090	48.5		0
			Накладные расходы -		*95.37*		*47685*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*78.95*				*39475*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.42*				*8210*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.29*		*16145*				
			Сметная стоимость				*217960*				
485	137	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм м	909	25.56		23234		982		
			Накладные расходы -		*1.08*		*982*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.08*				*982*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.13*		*1936*				
			Сметная стоимость				*26152*				
486	138	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм м	67	39.86		2671		113		
			Накладные расходы -		*1.69*		*113*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.69*				*113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.32*		*222*				
			Сметная стоимость				*3006*				

			Итого по электроосвещение и электрооборудование блока Б				3163023				
			БЛОК В								
			раздел 1. Фундамент ФМ-7 /4шт/								
487	55	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.13656	287867.28	1006.32	39311	137	8202	118.00	16
			т		94402.36	252.91	12892	35	48.5	0.22	--
			Накладные расходы -		*60059.87*		*8202*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*6269*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14152.06*				*1933*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834.17*		*3801*				
			Сметная стоимость				*51314*				
488	56	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.13656	13250.18	1022.48	1809	140	918	14.94	2
			т		11952.30	227.53	1632	31	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*918*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*807*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*111*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*218*				
			Сметная стоимость				*2945*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			54259				
			РАЗДЕЛ 2.Стены								
489	66	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	153.0742	16470.43	1450.34	2521197	222010	403872	4.54	695
			м3 кладки		3324.42	339.27	508882	51933	50.8	0.40	61
			Накладные расходы -		*2638.41*		*403872*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861.15*				*284894*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*777.26*				*118978*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528.71*		*234006*				
			Сметная стоимость				*3159075*				
490	67	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	808.09	-185.75	--	-150102	--	-85849	-0.22	-177
			м2 стен (без вычета проемов)		-185.75	--	-150102	--	50.8	--	--
			Накладные расходы -		*106.24*		*85849*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94.36*				*76252*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.88*				*9597*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.36*		*18876*				
			Сметная стоимость				*-45377*				
491	71	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	191.2423	16353.27	1450.34	3127436	277367	491761	4.38	838

			м3 кладки		3207.26	339.27	613363	64882	50.8	0.40	76
			Накладные расходы -		*2571.40*		*491761*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1801.63*				*344549*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769.77*				*147212*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1513.97*		*289536*				
			Сметная стоимость				*3908733*				
492	72	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	756.59	2803.61	150.99	2121180	114238	534685	1.43	1082
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1074.29	35.79	812795	27080	50.8	0.04	32
			Накладные расходы -		*706.70*		*534685*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*563.92*				*426657*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142.78*				*108028*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280.82*		*212469*				
			Сметная стоимость				*2868334*				
			Монолитные перемычки ПрМ-1-6,8 /АС-30,35/								
493	78	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	19.73	33425.63	2794.41	659488	55134	133071	13.10	258
			м3		9965.83	571.66	196626	11279	48.5	0.67	13
			Накладные расходы -		*6744.62*		*133071*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110.68*				*100834*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1633.94*				*32238*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3213.62*		*63405*				
			Сметная стоимость				*855964*				
494	79	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3.66562	13250.18	1022.48	48570	3748	24631	14.94	55
			т		11952.30	227.53	43813	834	48.5	0.20	1
			Накладные расходы -		*6719.49*		*24631*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*21654*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*2977*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*5856*				
			Сметная стоимость				*79057*				
			Монолитные сердечники МС-1,2 /АС-37/								
495	85	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	5.3	28965.99	3824.50	153520	20270	30302	10.40	55
			м3		8017.26	862.16	42491	4569	48.5	1.01	5
			Накладные расходы -		*5717.27*		*30302*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*22825*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*7477*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774.66*		*14706*				
			Сметная стоимость				*198527*				

496	86	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/МС-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.1514	13656.15	699.65	2068	106	1073	16.88	3
			т		12681.10	193.40	1920	29	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*1073*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*945*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*128*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*251*				
			Сметная стоимость				*3392*				
497	87	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные/МС-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.1166	13250.18	1022.48	1545	119	783	14.94	2
			т		11952.30	227.53	1394	27	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*783*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*689*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*95*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*186*				
			Сметная стоимость				*2515*				
498	90	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/Ав-6,7/	0.04662	260577.03	1388.52	12148	65	1613	56.40	3
			т металлических изделий		44014.00	458.01	2052	21	50.8	0.54	--
			Накладные расходы -		*34598.14*		*1613*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*1053*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*560*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614.01*		*1101*				
			Сметная стоимость				*14862*				
			Балка Б-1 /5шт/								
499	92	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1	36166.69	4003.99	72333	8008	14970	14.40	29
			м3		10954.80	817.69	21910	1635	48.5	0.96	2
			Накладные расходы -		*7485.21*		*14970*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*11419*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1775.56*				*3551*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3492.15*		*6984*				
			Сметная стоимость				*94288*				
500	93	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.17255	13250.18	1022.48	2286	176	1159	14.94	3
			т		11952.30	227.53	2062	39	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1159*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1019*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*140*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*276*				
			Сметная стоимость				*3721*				
501		**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	**0.048**	**313462.11**	**847.41**	**15046**	**41**	**4490**	**198.00**	**10**
			т		**158403.96**	**348.76**	**7603**	**17**	**48.5**	**0.36**	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*4490*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*3696*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*795*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*1563*				
			Сметная стоимость				*21099*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**11164190**				
			РАЗДЕЛ 3.Парапет								
502	**98**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	**0.12963**	**260577.03**	**1388.52**	**33779**	**180**	**4485**	**56.40**	**7**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**5706**	**59**	**50.8**	**0.54**	--
			Накладные расходы -		*34598.14*		*4485*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*2929*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*1556*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614.01*		*3061*				
			Сметная стоимость				*41325*				
503	**99**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.120995**	**215174.51**	--	**26035**	--	**1104**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*1104*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*1104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*2171*				
			Сметная стоимость				*29310*				
504	**100**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм**	**0.0086425**	**215174.51**	--	**1860**	--	**79**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*79*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*79*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943.83*		*155*				
			Сметная стоимость				*2094*				
			Железобетонный пояс ПО-1 /АС-156/								
505	**101**	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**9.85**	**25426.41**	**3013.24**	**250450**	**29680**	**46137**	**8.25**	**81**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**64188**	**6065**	**48.5**	**0.72**	**7**
			Накладные расходы -		*4683.93*		*46137*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*34073*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*12064*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2408.83*		*23727*				
			Сметная стоимость				*320314*				
506	**102**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.9873**	**13250.18**	**1022.48**	**13082**	**1009**	**6634**	**14.94**	**15**
			т		**11952.30**	**227.53**	**11801**	**225**	**48.5**	**0.20**	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*6634*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*5832*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*802*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1577*				
			Сметная стоимость				*21293*				
507	**103**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.37195**	**151678.18**	--	**56417**	--	**2392**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*2392*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*2392*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*4705*				
			Сметная стоимость				*63514*				
508	**104**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.61535**	**146912.11**	--	**90402**	--	**3833**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*3833*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*3833*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*7539*				
			Сметная стоимость				*101774*				
509	**105**	**11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.06177**	**287867.28**	**1006.32**	**17782**	**62**	**3710**	**118.00**	**7**
			т		**94402.36**	**252.91**	**5831**	**16**	**48.5**	**0.22**	--
			Накладные расходы -		*60059.87*		*3710*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*2836*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14152.06*				*874*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27834.17*		*1719*				
			Сметная стоимость				*23211*				
510	**106**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.06177**	**151678.18**	--	**9369**	--	**397**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*397*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*397*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*781*				
			Сметная стоимость				*10548*				
			Монолитный сердечник МС-1-2 /АС-156/								

511	107	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2.66	28965.99	3824.50	77050	10173	15208	10.40	28
			м3		8017.26	862.16	21326	2293	48.5	1.01	3
			Накладные расходы -		*5717.27*		*15208*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*11455*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*3753*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774.66*		*7381*				
			Сметная стоимость				*99639*				
512	108	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.14168	13656.15	699.65	1935	99	1004	16.88	2
			т		12681.10	193.40	1797	27	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*1004*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*885*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*120*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*235*				
			Сметная стоимость				*3174*				
513	109	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.0367	13250.18	1022.48	486	38	247	14.94	1
			т		11952.30	227.53	439	8	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*247*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*217*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*59*				
			Сметная стоимость				*791*				
514	110	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.0639	151678.18	--	9692	--	411	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*411*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*411*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*808*				
			Сметная стоимость				*10911*				
515	111	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0.11448	146912.11	--	16818	--	713	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*713*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*713*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*1403*				
			Сметная стоимость				*18934*				
			Металлическая решетка МР-1 /39шт/								
516	113	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0.54132	403945.86	--	218664	--	9271	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*17127.30*		*9271*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127.30*				*9271*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*33685.85*		*18235*				
			Сметная стоимость				*246170*				
517	114	21-050308-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	17.55	373.75	--	6559	--	278	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15.85*		*278*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.85*				*278*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*31.17*		*547*				
			Сметная стоимость				*7384*				
518	115	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.04368	151678.18	--	6625	--	281	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*281*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*281*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12648.75*		*552*				
			Сметная стоимость				*7458*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1007844				
РАЗДЕЛ 4.Развертка парапета по оси "А","5" /АС-157/											
519	117	11-080201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение	6.1	17517.32	1631.64	106856	9953	17874	5.12	31
			м3 кладки		3749.12	381.68	22870	2328	50.8	0.45	3
			Накладные расходы -		*2930.15*		*17874*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2098.44*				*12801*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*831.71*				*5073*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1635.80*		*9978*				
			Сметная стоимость				*134708*				
520	118	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	16.0526316	-185.75	--	-2982	--	-1705	-0.22	-4
			м2 стен (без вычета проемов)		-185.75	--	-2982	--	50.8	--	--
			Накладные расходы -		*106.24*		*1705*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94.36*				*1515*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.88*				*191*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*23.36*		*375*				
			Сметная стоимость				*-902*				
521	119	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	16.0526316	461.23	1.25	7404	20	3126	0.43	7
			м2 вертикальной проекции		330.17	0.59	5300	10	50.8	--	--
			Накладные расходы -		*194.71*		*3126*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*168.03*				*2697*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.68*				*428*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*52.47*		*842*				
			Сметная стоимость				*11372*				
522	120	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Анкер АС-2/	0.000622	260577.03	1388.52	162	1	22	56.40	--
			т металлических изделий		44014.00	458.01	27	--	50.8	0.54	--
			Накладные расходы -		*34598.14*		*22*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*14*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*23614.01*		*15*				
			Сметная стоимость				*198*				
523	121	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.000622	151678.18	--	94	--	4	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*4*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12648.75*		*8*				
			Сметная стоимость				*106*				
524	122	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка СГ-2/	0.012865	260577.03	1388.52	3352	18	445	56.40	1
			т металлических изделий		44014.00	458.01	566	6	50.8	0.54	--
			Накладные расходы -		*34598.14*		*445*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*291*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*154*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*23614.01*		*304*				
			Сметная стоимость				*4101*				
525	123	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.011935	215174.51	--	2568	--	109	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*109*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*109*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*17943.83*		*214*				
			Сметная стоимость				*2891*				
526	124	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм	0.00093	215174.51	--	200	--	8	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9123.40*		*8*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*17943.83*		*17*				
			Сметная стоимость				*225*				
			Монолитные сердечники МС-1-4								

527	125	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	20.9125	28965.99	3824.50	605751	79980	119562	10.40	217
			м3		8017.26	862.16	167661	18030	48.5	1.01	21
			Накладные расходы -		*5717.27*		*119562*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*90060*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*29502*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774.66*		*58025*				
			Сметная стоимость				*783339*				
528	126	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /МС-1,2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.69561	13656.15	699.65	9499	487	4930	16.88	12
			т		12681.10	193.40	8821	135	48.5	0.17	--
			Накладные расходы -		*7087.90*		*4930*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*4343*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*587*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659.52*		*1154*				
			Сметная стоимость				*15584*				
529	127	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /МС-3,4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.15884	13250.18	1022.48	2105	162	1067	14.94	2
			т		11952.30	227.53	1899	36	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1067*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*938*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*254*				
			Сметная стоимость				*3426*				
530	128	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.07063	151678.18	--	10713	--	454	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*454*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*454*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*893*				
			Сметная стоимость				*12061*				
531	129	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.05544	151678.18	--	8409	--	357	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*357*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*357*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*701*				
			Сметная стоимость				*9467*				
532	130	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.72838	144002.16	--	104888	--	4447	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*4447*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*4447*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*8747*				
			Сметная стоимость				*118082*				
			Пояс обвязка ПО-1								
533	131	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0.68	26369.27	3013.24	17931	2049	3212	8.25	6
			м3		6516.59	615.74	4431	419	48.5	0.72	--
			Накладные расходы -		*4723.91*		*3212*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*2352*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*860*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2487.45*		*1691*				
			Сметная стоимость				*22835*				
534	132	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.152269	13250.18	1022.48	2018	156	1023	14.94	2
			т		11952.30	227.53	1820	35	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1023*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*899*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*124*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*243*				
			Сметная стоимость				*3284*				
535	133	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.026299	151678.18	--	3989	--	169	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*169*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*169*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*333*				
			Сметная стоимость				*4491*				
536	134	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0.12597	144002.16	--	18140	--	769	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6105.69*		*769*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*769*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008.63*		*1513*				
			Сметная стоимость				*20422*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1145690				
.											
			РАЗДЕЛ 13.Рамы								
537	137	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2.04594	13250.18	1022.48	27109	2092	13748	14.94	31
			т		11952.30	227.53	24454	466	48.5	0.20	--

			Накладные расходы -		*6719.49*		*13748*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*12086*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1662*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*3269*				
			Сметная стоимость				*44125*				
538	138	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	3.96792	10773.02	657.38	42747	2608	21917	12.30	49
			т		9840.25	182.02	39045	722	48.5	0.16	1
			Накладные расходы -		*5523.67*		*21917*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*19287*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*2630*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*5173*				
			Сметная стоимость				*69838*				
539	144	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.11304	313462.11	847.41	35434	96	10575	198.00	22
			т		158403.96	348.76	17906	39	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*10575*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*8704*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1871*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*3681*				
			Сметная стоимость				*49690*				
			Рама Рм-2 /1шт/								
540	145	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.25	30471.82	3824.50	38090	4781	7226	10.40	13
			м3		8017.26	862.16	10022	1078	48.5	1.01	1
			Накладные расходы -		*5781.12*		*7226*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*5383*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*1843*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*3625*				
			Сметная стоимость				*48942*				
541	146	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	4.4	37217.26	4003.99	163756	17618	33131	14.40	63
			м3		10954.80	817.69	48201	3598	48.5	0.96	4
			Накладные расходы -		*7529.76*		*33131*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*25122*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*8008*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*15751*				
			Сметная стоимость				*212638*				
542	147	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.19268	13250.18	1022.48	15803	1219	8014	14.94	18
			т		11952.30	227.53	14255	271	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*8014*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*7045*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*969*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1905*				
			Сметная стоимость				*25723*				
543	152	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0428	313462.11	847.41	13416	36	4004	198.00	8
			т		158403.96	348.76	6780	15	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*4004*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*3295*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*709*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*1394*				
			Сметная стоимость				*18814*				
			Рама Рм-3 /1шт/								
544	153	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.27	30471.82	3824.50	38699	4857	7342	10.40	13
			м3		8017.26	862.16	10182	1095	48.5	1.01	1
			Накладные расходы -		*5781.12*		*7342*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*5469*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*1873*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*3683*				
			Сметная стоимость				*49724*				
545	154	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	5.22	37217.26	4003.99	194274	20901	39305	14.40	75
			м3		10954.80	817.69	57184	4268	48.5	0.96	5
			Накладные расходы -		*7529.76*		*39305*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*29804*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*9501*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*18686*				
			Сметная стоимость				*252266*				
546	155	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.95868	13250.18	1022.48	12703	980	6442	14.94	14
			т		11952.30	227.53	11458	218	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*6442*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*5663*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*779*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1532*				
			Сметная стоимость				*20676*				
547	156	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.87968	10773.02	657.38	9477	578	4859	12.30	11
			т		9840.25	182.02	8656	160	48.5	0.16	--
			Накладные расходы -		*5523.67*		*4859*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*4276*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*583*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*1147*				
			Сметная стоимость				*15483*				
548	162	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.06932	313462.11	847.41	21729	59	6485	198.00	14
			т		158403.96	348.76	10981	24	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*6485*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*5337*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1148*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*2257*				
			Сметная стоимость				*39263*				
			Рама Рм-4 /1шт/								
549	163	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	6.26	30471.82	3824.50	190754	23941	36190	10.40	65
			м3		8017.26	862.16	50188	5397	48.5	1.01	6
			Накладные расходы -		*5781.12*		*36190*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*26959*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*9231*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*18155*				
			Сметная стоимость				*245099*				
550	164	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	11.12	37217.26	4003.99	413856	44524	83731	14.40	160
			м3		10954.80	817.69	121817	9093	48.5	0.96	11
			Накладные расходы -		*7529.76*		*83731*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*63491*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*20240*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*39807*				
			Сметная стоимость				*537394*				
551	165	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2.84399	13250.18	1022.48	37683	2908	19110	14.94	42
			т		11952.30	227.53	33992	647	48.5	0.20	1
			Накладные расходы -		*6719.49*		*19110*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*16800*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*2310*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*4543*				
			Сметная стоимость				*61337*				
552	171	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.05676	313462.11	847.41	17792	48	5310	198.00	11
			т		158403.96	348.76	8991	20	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*5310*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*4370*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*940*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*1848*				
			Сметная стоимость				*33742*				

			Рама Рм-5 /1шт/								
553	172	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	6.02	30471.82	3824.50	183440	23023	34802	10.40	63
			м3		8017.26	862.16	48264	5190	48.5	1.01	6
			Накладные расходы -		*5781.12*		*34802*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*25925*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*8877*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2900.23*		*17459*				
			Сметная стоимость				*235702*				
554	173	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	7.5	37217.26	4003.99	279129	30030	56473	14.40	108
			м3		10954.80	817.69	82161	6133	48.5	0.96	7
			Накладные расходы -		*7529.76*		*56473*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*42822*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*13651*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3579.76*		*26848*				
			Сметная стоимость				*362450*				
555	174	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.54647	13250.18	1022.48	20491	1581	10391	14.94	23
			т		11952.30	227.53	18484	352	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*10391*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*9135*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1256*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1597.57*		*2471*				
			Сметная стоимость				*33353*				
556	175	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	1.08548	10773.02	657.38	11694	714	5996	12.30	13
			т		9840.25	182.02	10681	198	48.5	0.16	--
			Накладные расходы -		*5523.67*		*5996*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*5276*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*720*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1303.74*		*1415*				
			Сметная стоимость				*19105*				
557	181	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.07676	313462.11	847.41	24061	65	7181	198.00	15
			т		158403.96	348.76	12159	27	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*7181*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*5910*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1271*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*32561.00*		*2499*				
			Сметная стоимость				*33741*				
			Рама Рм-6 /1шт/								

558	182	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	7.22	30471.82	3824.50	220007	27613	41740	10.40	75
			м3		8017.26	862.16	57885	6225	48.5	1.01	7
			Накладные расходы -		*5781.12*		*41740*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*31093*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*10647*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*20940*				
			Сметная стоимость				*282686*				
559	183	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	10.62	37217.26	4003.99	395247	43724	79966	14.40	157
			м3		10954.80	817.69	116340	8929	48.5	0.96	10
			Накладные расходы -		*7529.76*		*79966*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*60637*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*19329*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*38017*				
			Сметная стоимость				*513232*				
560	184	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2.20623	13250.18	1022.48	29233	2256	14825	14.94	33
			т		11952.30	227.53	26370	502	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*14825*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*13033*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1792*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*3525*				
			Сметная стоимость				*47582*				
561	185	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	1.5034	10773.02	657.38	16196	988	8304	12.30	18
			т		9840.25	182.02	14794	274	48.5	0.16	--
			Накладные расходы -		*5523.67*		*8304*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*7308*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*997*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*1960*				
			Сметная стоимость				*26460*				
562	191	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.08932	313462.11	847.41	27998	76	8356	198.00	18
			т		158403.96	348.76	14149	31	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*8356*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*6877*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1479*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*2908*				
			Сметная стоимость				*39263*				
			Рама Рм-7 /1шт/								

563	192	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3.09	30471.82	3824.50	94158	11818	17864	10.40	32
			м3		8017.26	862.16	24773	2664	48.5	1.01	3
			Накладные расходы -		*5781.12*		*17864*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*13307*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*4557*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*8962*				
			Сметная стоимость				*120984*				
564	193	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1.9	37217.26	4003.99	70713	7608	14307	14.40	27
			м3		10954.80	817.69	20814	1554	48.5	0.96	2
			Накладные расходы -		*7529.76*		*14307*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*10848*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*3458*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*6802*				
			Сметная стоимость				*91821*				
565	194	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.60912	13250.18	1022.48	8071	623	4093	14.94	9
			т		11952.30	227.53	7280	139	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*4093*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*3598*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*495*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*973*				
			Сметная стоимость				*13137*				
566	195	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.44976	10773.02	657.38	4845	296	2484	12.30	6
			т		9840.25	182.02	4426	82	48.5	0.16	--
			Накладные расходы -		*5523.67*		*2484*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*2186*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*298*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*586*				
			Сметная стоимость				*7916*				
567	201	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.05536	313462.11	847.41	17353	47	5179	198.00	11
			т		158403.96	348.76	8769	19	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*5179*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*4262*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*917*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*1803*				
			Сметная стоимость				*24335*				
			Рама Рм-8 /1шт/								

568	202	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	9.18	30471.82	3824.50	279731	35109	53071	10.40	95
			м3		8017.26	862.16	73598	7915	48.5	1.01	9
			Накладные расходы -		*5781.12*		*53071*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*39534*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*13537*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2900.23*		*26624*				
			Сметная стоимость				*359427*				
569	203	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	12.7	37217.26	4003.99	472659	50851	95628	14.40	183
			м3		10954.80	817.69	139126	10385	48.5	0.96	12
			Накладные расходы -		*7529.76*		*95628*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*72513*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*23115*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3579.76*		*45463*				
			Сметная стоимость				*613750*				
570	204	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4.36319	13250.18	1022.48	57813	4461	29318	14.94	65
			т		11952.30	227.53	52150	993	48.5	0.20	1
			Накладные расходы -		*6719.49*		*29318*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*25774*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*3544*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1597.57*		*6971*				
			Сметная стоимость				*94102*				
571	210	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.10444	313462.11	847.41	32738	89	9770	198.00	21
			т		158403.96	348.76	16544	36	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*9770*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*8041*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1729*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*32561.00*		*3401*				
			Сметная стоимость				*45909*				
			Рама Рм-9 /1шт/								
572	211	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	9.01	30471.82	3824.50	274551	34459	52088	10.40	94
			м3		8017.26	862.16	72235	7768	48.5	1.01	9
			Накладные расходы -		*5781.12*		*52088*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*38802*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*13286*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2900.23*		*26131*				
			Сметная стоимость				*352770*				
573	212	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	14.2	37217.26	4003.99	528485	56857	106923	14.40	204

			м3		10954.80	817.69	155558	11611	48.5	0.96	14
			Накладные расходы -		*7529.76*		*106923*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*81077*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*25845*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*50833*				
			Сметная стоимость				*686240*				
574	213	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2.96058	13250.18	1022.48	39228	3027	19894	14.94	44
			т		11952.30	227.53	35386	674	48.5	0.20	1
			Накладные расходы -		*6719.49*		*19894*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*17489*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*2405*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*4730*				
			Сметная стоимость				*63851*				
575	214	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	2.49948	10773.02	657.38	26927	1643	13806	12.30	31
			т		9840.25	182.02	24595	455	48.5	0.16	--
			Накладные расходы -		*5523.67*		*13806*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*12149*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*1657*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*3259*				
			Сметная стоимость				*43992*				
576	220	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.107	313462.11	847.41	33540	112	10010	198.00	26
			т		158403.96	348.76	16949	46	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*10010*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*8238*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1771*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*3484*				
			Сметная стоимость				*47036*				
			Рама Рм-10 /1шт/								
577	221	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3.74	30471.82	3824.50	113965	14304	21621	10.40	39
			м3		8017.26	862.16	29985	3224	48.5	1.01	4
			Накладные расходы -		*5781.12*		*21621*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*16106*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*5515*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*10847*				
			Сметная стоимость				*146433*				
578	222	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3.74	37217.26	4003.99	139193	14975	28161	14.40	54
			м3		10954.80	817.69	40971	3058	48.5	0.96	4
			Накладные расходы -		*7529.76*		*28161*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*21354*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*6807*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*13388*				
			Сметная стоимость				*180743*				
579	223	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.11684	13250.18	1022.48	14798	1142	7505	14.94	17
			т		11952.30	227.53	13349	254	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*7505*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*6597*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*907*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*1784*				
			Сметная стоимость				*24087*				
580	224	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.31016	10773.02	657.38	3341	204	1713	12.30	4
			т		9840.25	182.02	3052	56	48.5	0.16	--
			Накладные расходы -		*5523.67*		*1713*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*1508*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*206*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*404*				
			Сметная стоимость				*5459*				
581	230	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.05536	313462.11	847.41	17353	47	5179	198.00	11
			т		158403.96	348.76	8769	19	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*5179*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*4262*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*917*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*1803*				
			Сметная стоимость				*24335*				
			Рама Рм-11 /1шт/								
582	231	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2.53	30471.82	3824.50	77094	9676	14626	10.40	26
			м3		8017.26	862.16	20284	2181	48.5	1.01	3
			Накладные расходы -		*5781.12*		*14626*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*10895*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*3731*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900.23*		*7338*				
			Сметная стоимость				*99058*				
583	232	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	6.21	37217.26	4003.99	231119	24865	46760	14.40	89
			м3		10954.80	817.69	68029	5078	48.5	0.96	6
			Накладные расходы -		*7529.76*		*46760*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*35457*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*11303*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*22230*				
			Сметная стоимость				*300109*				
584	233	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1.793	13250.18	1022.48	23758	1833	12048	14.94	27
			т		11952.30	227.53	21430	408	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*12048*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*10592*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1456*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597.57*		*2864*				
			Сметная стоимость				*38670*				
585	238	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0428	313462.11	847.41	13416	36	4004	198.00	8
			т		158403.96	348.76	6780	15	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*4004*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*3295*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*709*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*1394*				
			Сметная стоимость				*18814*				
586	250	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0.59188	10773.02	657.38	6376	389	3269	12.30	7
			т		9840.25	182.02	5824	108	48.5	0.16	--
			Накладные расходы -		*5523.67*		*3269*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860.80*				*2877*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662.87*				*392*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303.74*		*772*				
			Сметная стоимость				*10417*				
587	256	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.08164	313462.11	847.41	25591	69	7637	198.00	16
			т		158403.96	348.76	12932	28	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*7637*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*6286*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1352*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*2658*				
			Сметная стоимость				*35887*				
			Ригель монолитный Р-1 /12шт./								
588	257	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3.4	37217.26	4003.99	126539	78799	148186	14.40	283
			м3		10954.80	817.69	37246	16092	48.5	0.96	19
			Накладные расходы -		*7529.76*		*25601*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*19413*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*6188*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3579.76*		*12171*				
			Сметная стоимость				*164311*				

589	258	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.72492	13250.18	1022.48	9605	8895	58453	14.94	130
			т		11952.30	227.53	8664	1979	48.5	0.20	2
			Накладные расходы -		*6719.49*		*4871*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*4282*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*589*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1597.57*		*1158*				
			Сметная стоимость				*15635*				
			Ригель монолитный Р-2 /1шт./								
590	261	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.93	37217.26	4003.99	34612	3724	7003	14.40	13
			м3		10954.80	817.69	10188	760	48.5	0.96	1
			Накладные расходы -		*7529.76*		*7003*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*5310*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*1693*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3579.76*		*3329*				
			Сметная стоимость				*44944*				
591	262	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.160292	13250.18	1022.48	2124	164	1077	14.94	2
			т		11952.30	227.53	1916	36	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1077*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*947*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*130*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1597.57*		*256*				
			Сметная стоимость				*3457*				
			Ригель монолитный Р-3 /4шт./								
592	265	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.32	37217.26	4003.99	11910	1281	2410	14.40	5
			м3		10954.80	817.69	3506	262	48.5	0.96	--
			Накладные расходы -		*7529.76*		*2410*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*1827*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*582*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3579.76*		*1146*				
			Сметная стоимость				*15465*				
593	266	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.11068	13250.18	1022.48	1467	113	744	14.94	2
			т		11952.30	227.53	1323	25	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*744*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*654*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1597.57*		*177*				
			Сметная стоимость				*2388*				

594	269	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0672	313462.11	847.41	21065	57	6287	198.00	13
			т		158403.96	348.76	10645	23	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*6287*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*5174*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*2188*				
			Сметная стоимость				*29540*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			7043350				
			РАЗДЕЛ 6.Перекрытие, покрытие								
					отм.6,300						
595	276	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	95	4030.57	768.19	382904	72978	162832	2.74	260
			шт. сборных конструкций		2192.05	191.77	208245	18218	62.1	0.23	21
			Накладные расходы -		*1714.02*		*162832*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480.36*				*140634*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233.66*				*22198*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*459.57*		*43659*				
			Сметная стоимость				*589395*				
596	277	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	51	3283.12	583.79	167439	29773	67274	2.10	107
			шт. сборных конструкций		1680.04	142.66	85682	7276	62.1	0.17	9
			Накладные расходы -		*1319.10*		*67274*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1131.90*				*57727*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*187.20*				*9547*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*368.18*		*18777*				
			Сметная стоимость				*253490*				
					отм.9,600						
597	279	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	97	4030.57	768.19	390965	74514	166260	2.74	266
			шт. сборных конструкций		2192.05	191.77	212629	18602	62.1	0.23	22
			Накладные расходы -		*1714.02*		*166260*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480.36*				*143595*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233.66*				*22665*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*459.57*		*44578*				
			Сметная стоимость				*601803*				
598	280	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	52	3283.12	583.79	170722	30357	68593	2.10	109
			шт. сборных конструкций		1680.04	142.66	87362	7418	62.1	0.17	9
			Накладные расходы -		*1319.10*		*68593*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1131.90*				*58859*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*187.20*				*9734*		

			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*368.18*		*19145*				
			Сметная стоимость				*258460*				
			Компенсатор								
599	282	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	22.32	2513.78	8.50	56108	190	11991	0.97	22
			м2 покрытия		730.22	2.29	16298	51	56.4	--	--
			Накладные расходы -		*537.23*		*11991*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413.13*				*9221*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*2770*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*244.08*		*5448*				
			Сметная стоимость				*73547*				
			Узел 23								
600	295	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	17.9	25426.41	3013.24	455133	53937	83842	8.25	148
			м3		6516.59	615.74	116647	11022	48.5	0.72	13
			Накладные расходы -		*4683.93*		*83842*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*61919*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*21923*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2408.83*		*43118*				
			Сметная стоимость				*582093*				
601	296	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.92258	13250.18	1022.48	12224	943	6199	14.94	14
			т		11952.30	227.53	11027	210	48.5	0.20	--
			Накладные расходы -		*6719.49*		*6199*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*5450*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*749*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1597.57*		*1474*				
			Сметная стоимость				*19897*				
602	297	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.39664	151678.18	--	60162	--	2551	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*2551*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*2551*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12648.75*		*5017*				
			Сметная стоимость				*67730*				
603	298	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.52594	146912.11	--	77267	--	3276	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*3276*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*3276*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12251.29*		*6443*				
			Сметная стоимость				*86987*				

			Узел 10								
604	**299**	**11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.49321**	**109361.16**	**1006.32**	**53938**	**496**	**25889**	**118.00**	**58**
			т		**94402.36**	**252.91**	**46560**	**125**	**48.5**	**0.22**	--
			Накладные расходы -		***52491.21***		***25889***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*22642*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*3247*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12948.19***		***6386***				
			Сметная стоимость				***86213***				
605	**300**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-3,ОС-7/**	**0.19012**	**151678.18**	--	**28837**	--	**1223**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		***6431.15***		***1223***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*1223*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***2405***				
			Сметная стоимость				***32464***				
606	**301**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2/**	**0.00882**	**215174.51**	--	**1898**	--	**80**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		***9123.40***		***80***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17943.83***		***158***				
			Сметная стоимость				***2137***				
607	**302**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.23291**	**146912.11**	--	**34217**	--	**1451**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		***6229.07***		***1451***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*1451*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12251.29***		***2853***				
			Сметная стоимость				***38521***				
608	**303**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0613**	**151678.18**	--	**9298**	--	**394**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		***6431.15***		***394***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*394*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12648.75***		***775***				
			Сметная стоимость				***10468***				
			Узел 26								
609	**304**	**11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.03226**	**109361.16**	**1006.32**	**3528**	**32**	**1693**	**118.00**	**4**

			т		94402.36	252.91	3045	8	48.5	0.22	--
			Накладные расходы -		*52491.21*		*1693*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*1481*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*212*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948.19*		*418*				
			Сметная стоимость				*5639*				
610	305	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/	0.00216	151678.18	--	328	--	14	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*14*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*27*				
			Сметная стоимость				*369*				
611	305	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.02386	146912.11	--	3505	--	149	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*149*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251.29*		*292*				
			Сметная стоимость				*3946*				
612	307	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.00624	151678.18	--	946	--	40	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*40*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648.75*		*79*				
			Сметная стоимость				*1065*				
			Узел 29								
613	308	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0.14208	109361.16	1006.32	15538	143	7458	118.00	17
			т		94402.36	252.91	13413	36	48.5	0.22	--
			Накладные расходы -		*52491.21*		*7458*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*6523*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*935*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12948.19*		*1840*				
			Сметная стоимость				*24836*				
614	309	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/	0.14208	151678.18	--	21550	--	914	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*914*				