Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ" Форма №КС-3

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation"

Договор: №10 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	341 045,03	304 504,49							36 540,54	341 045,03
Всего по стройке	341 045,03	304 504,49							36 540,54	341 045,03

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. подрядчик
Директор
ТОО "Build Corporation"

_____ **Байболов Н. С.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation" договор №10 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**252169**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			38151
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*18665*
		машины и механизмы	тенге			19617
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6314*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			194401
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		
		Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ				**15417**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2771
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1357*
		машины и механизмы	тенге			222
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*72*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12424
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельные изделия и провода				
1	1133-0204-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную** Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	**км линии**	**0,0083333**	**362 924**	**3024**
		Формула объема = 25.0,001:3				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20** Формула объема = 25.1,02	**м**	**25,5**	**486**	**12393**
	Раздел 2.	**ВЛИ-0,4кВ**				**236752**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			35380
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17308*
		машины и механизмы	тенге			19395
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6242*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			181977
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**3**	**2 144**	**6432**
4	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**3**	**1 050**	**3150**
		Железобетонные элементы				
5	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**2**	**25 203**	**50406**
		Формула объема = 2:2+2:2				
6	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**2**	**4 397**	**8794**
7	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**2**	**64 987**	**129974**
		Стальные конструкции				
8	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**2**	**12 157**	**24314**
9	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/Проводник ЗП-6/**	**шт.**	**1**	**1 737**	**1737**

1	2	3	4	5	6	7
10	**252-207-3927** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**11 945**	**11945**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**252169**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			38151
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*18665*
		машины и механизмы	тенге			19617
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6314*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			194401
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		
		Всего прямые затраты				**252 169,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**17 399,66**
		Итого				**269 568,66**
		Сметная прибыль - 5%				**13 478,43**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**5 391,37**
		Итого				**288 438,47**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**304 504,49**
		НДС- 12%				**36 540,54**
		Стоимость строительства				**341 045,03**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "Build Corporation"

Байболов Н. С.