Г)/

Форма № КС-3

Заказчик (Застройщик) ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик ТОО "NTR"
Инженер ТОО "ТКиЗ "

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Основание: Договор №306 от 13.11.2017г , доп согл №306/5 от 17.10.2018г

Наименование строительства и адрес: Строительство школы на 1200 мест, расположенной на 2,85 га земельном участке в АДЦ г. Шымкент КЖО (без инженерных сетей)

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат от октября 2018г

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала 2017г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость-12%	Всего к оплате
		в отчетном месяце (за июль 2018г) без НДС	СМР в сметных текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	9	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	697 358 900,80	178 571 429	640 308 304,05	179 919 760	0	9 403 069	334 732 272	4 453 921	21 428 571	200 000 000
Итого:	697 358 900,80	178 571 429	640 308 304,05	179 919 760	0	9 403 069	334 732 272	4 453 921	21 428 571	200 000 000

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Шымкент "

Зам.Руководителя _____ А.Ибрагимов

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор _____ Х.Абдурахманов

Инженер:
ТОО "ТКиЗ "

Директор _____ К.Кульсейтов

Технадзор _____ А.Абдибеков

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкента"

Инженер: ТОО "ТКиЗ"

Подрядчик: ТОО "NTR"

А К Т

выполненных строительно-монтажных работ от 17 октябрь месяца 2018г

Строительство школы на 1200 мест, расположенной на 2,85 га земельном участке в АДЦ г. Шымкент ЮКО (без инженерных сетей)

Составлен(а) в текущих ценах

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лок смета 2-2-1 Блок А											
РАЗДЕЛ 2.Стены											
1	**153**	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**40.1178**	**16470.43**	**1450.34**	**660757**	**58185**	**105847**	**4.54**	**182**
			м3 кладки		**3324.42**	**339.27**	**133368**	**13611**	**50.8**	**0.40**	**16**
			Накладные расходы -		*2638.41*		*105847*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861.15*				*74665*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*777.26*				*31182*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1528.71*		*61328*				
			Сметная стоимость				*827933*				
2	**154**	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**567.31**	**-185.75**		**-105377**		**-60269**	**-0.22**	**-124**
			м2 стен (без вычета проемов)		**-185.75**	**--**	**-105377**	**--**	**50.8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*106.24*		*60269*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94.36*				*53532*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.88*				*6738*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23.36*		*13252*				
			Сметная стоимость				*-31856*				
3	**155**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	**1.2786**	**260577.03**	**1388.52**	**333174**	**1775**	**44237**	**56.40**	**72**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**56276**	**586**	**50.8**	**0.54**	**1**

			Накладные расходы -		*34598.14*		*44237*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*28886*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*15351*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*30193*				
			Сметная стоимость				*407604*				
4	**158**	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**276.786**	**16353.27**	**1450.34**	**4526355**	**401435**	**711728**	**4.38**	**1212**
			м3 кладки		**3207.26**	**339.27**	**887723**	**93905**	**50.8**	**0.40**	**111**
			Накладные расходы -		*2571.40*		*711728*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1801.63*				*498667*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*769.77*				*213061*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1513.97*		*419047*				
			Сметная стоимость				*5657130*				
5	**159**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-3/**	**0.02645**	**260577.03**	**1388.52**	**6892**	**37**	**915**	**56.40**	**1**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**1164**	**12**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*915*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*598*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*318*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*625*				
			Сметная стоимость				*8432*				
6	**162**	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**949.4**	**2803.61**	**150.99**	**2661743**	**143351**	**670945**	**1.43**	**1358**
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		**1074.29**	**35.79**	**1019929**	**33982**	**50.8**	**0.04**	**40**
			Накладные расходы -		*706.70*		*670945*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*563.92*				*535386*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142.78*				*135558*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*280.82*		*266615*				
			Сметная стоимость				*3599303*				
7	**165**	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка**	**0.20412**	**417071.51**	**5894.56**	**85133**	**1203**	**8800**	**42.70**	**9**
			т стальных элементов		**38407.37**	**873.62**	**7840**	**178**	**62.1**	**1.03**	**--**
			Накладные расходы -		*43111.61*		*8800*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*4979*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*3821*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*36814.65*		*7515*				
			Сметная стоимость				*101448*				
Монолитные перемычки ПрМ-1-12 /АС-29,38,39/											

8	**168**	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	**25.949**	**33425.63**	**2794.41**	**867362**	**72512**	**175016**	**13.10**	**340**
			м3		**9965.83**	**571.66**	**258603**	**14834**	**48.5**	**0.67**	**17**
			Накладные расходы -		***6744.62***		***175016***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5110.68***				***132617***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1633.94***				***42399***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***3213.62***		***83390***				
			Сметная стоимость				***1125768***				
9	**169**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**3.226442**	**13250.18**	**1022.48**	**42751**	**3299**	**21680**	**14.94**	**48**
			т		**11952.30**	**227.53**	**38563**	**734**	**48.5**	**0.20**	**1**
			Накладные расходы -		***6719.49***		***21680***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5907.22***				***19059***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***812.27***				***2621***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1597.57***		***5154***				
			Сметная стоимость				***69586***				
			Монолитные сердечники МС-1-2 /АС-41/								
10	**174**	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**29.72**	**28965.99**	**3824.50**	**860869**	**113664**	**169917**	**10.40**	**309**
			м3		**8017.26**	**862.16**	**238273**	**25623**	**48.5**	**1.01**	**30**
			Накладные расходы -		***5717.27***		***169917***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***4306.52***				***127990***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1410.75***				***41928***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2774.66***		***82463***				
			Сметная стоимость				***1113249***				
11	**176**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные/МС-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**2.03424**	**13250.18**	**1022.48**	**26954**	**2080**	**13669**	**14.94**	**30**
			т		**11952.30**	**227.53**	**24314**	**463**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		***6719.49***		***13669***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5907.22***				***12017***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***812.27***				***1652***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1597.57***		***3250***				
			Сметная стоимость				***43873***				
12	**181**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции /Ав-6,7/. Армирование кладки**	**0.02142**	**260577.03**	**1388.52**	**5582**	**30**	**741**	**56.40**	**1**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**943**	**10**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		***34598.14***		***741***				

			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*484*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*257*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*506*				
			Сметная стоимость				*6829*				
Продухов на отм.+10,320											
			Обвязочный пояс /142шт/								
13	**193**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**8.1**	**25426.41**	**3013.24**	**205954**	**24407**	**37940**	**8.25**	**67**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**52784**	**4988**	**48.5**	**0.72**	**6**
			Накладные расходы -		*4683.93*		*37940*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*28019*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*9920*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2408.83*		*19512*				
			Сметная стоимость				*263405*				
14	**194**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.43211**	**13250.18**	**1022.48**	**5726**	**442**	**2904**	**14.94**	**6**
			т		**11952.30**	**227.53**	**5165**	**98**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*2904*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*2553*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*351*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*690*				
			Сметная стоимость				*9320*				
			Монолитные сердечники МС-1 /47,85п.м/								
15	**197**	**11-060501-0104** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**2.4882**	**28965.99**	**3824.50**	**72073**	**9516**	**14226**	**10.40**	**26**
			м3		**8017.26**	**862.16**	**19949**	**2145**	**48.5**	**1.01**	**3**
			Накладные расходы -		*5717.27*		*14226*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*10715*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*3510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2774.66*		*6904*				
			Сметная стоимость				*93203*				
Продухов на отм.+7,020											
			Обвязочный пояс /14,2шт/								
16	**222**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.81**	**25426.41**	**3013.24**	**20595**	**2441**	**3794**	**8.25**	**7**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**5278**	**499**	**48.5**	**0.72**	**1**
			Накладные расходы -		*4683.93*		*3794*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*2802*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*992*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2408.83*		*1951*				
			Сметная стоимость				*26340*				
17	**223**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.04333**	**13250.18**	**1022.48**	**574**	**44**	**291**	**14.94**	**1**
			т		**11952.30**	**227.53**	**518**	**10**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*291*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*256*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*69*				
			Сметная стоимость				*934*				
18	**224**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00828**	**151678.18**		**1256**		**53**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*53*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*53*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*105*				
			Сметная стоимость				*1414*				
19	**225**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.03505**	**146912.11**		**5149**		**218**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*218*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*218*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*429*				
			Сметная стоимость				*5797*				
Монолитные сердечники МС-1 /6,96п.м/											
20	**226**	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**0.36192**	**28965.99**	**3824.50**	**10483**	**1384**	**2069**	**10.40**	**4**
			м3		**8017.26**	**862.16**	**2902**	**312**	**48.5**	**1.01**	**--**
			Накладные расходы -		*5717.27*		*2069*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*1559*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*511*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2774.66*		*1004*				
			Сметная стоимость				*13556*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			**13343268**				
РАЗДЕЛ 3.Рамы											
Рама Рм-1 /1шт/											

21	**238**	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**11.54**	**30471.82**	**3824.50**	**351645**	**44135**	**66714**	**10.40**	**120**
			м3		**8017.26**	**862.16**	**92519**	**9949**	**48.5**	**1.01**	**12**
			Накладные расходы -		***5781.12***		***66714***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***4306.52***				***49697***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1474.60***				***17017***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2900.23***		***33469***				
			Сметная стоимость				***451828***				
22	**239**	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**10.08**	**37217.26**	**4003.99**	**375150**	**40360**	**75900**	**14.40**	**145**
			м3		**10954.80**	**817.69**	**110424**	**8242**	**48.5**	**0.96**	**10**
			Накладные расходы -		***7529.76***		***75900***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5709.66***				***57553***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1820.10***				***18347***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***3579.76***		***36084***				
			Сметная стоимость				***487134***				
23	**245**	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.0942**	**313462.11**	**847.41**	**29528**	**80**	**8812**	**198.00**	**19**
			т		**158403.96**	**348.76**	**14922**	**33**	**48.5**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		***93550.45***		***8812***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***76995.07***				***7253***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16555.38***				***1560***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***32561.00***		***3067***				
			Сметная стоимость				***41408***				
			Рама Рм-1.1 /2шт/								
24	**246**	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**14.96**	**30471.82**	**3824.50**	**455858**	**57214**	**86486**	**10.40**	**156**
			м3		**8017.26**	**862.16**	**119938**	**12898**	**48.5**	**1.01**	**15**
			Накладные расходы -		***5781.12***		***86486***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***4306.52***				***64425***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1474.60***				***22060***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2900.23***		***43388***				
			Сметная стоимость				***585731***				
25	**247**	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**22.84**	**37217.26**	**4003.99**	**850042**	**91451**	**171980**	**14.40**	**329**
			м3		**10954.80**	**817.69**	**250208**	**18676**	**48.5**	**0.96**	**22**
			Накладные расходы -		***7529.76***		***171980***				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*130409*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*41571*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3579.76*		*81762*				
			Сметная стоимость				*1103783*				
26	**248**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**8.24928**	**13250.18**	**1022.48**	**109304**	**8435**	**55431**	**14.94**	**123**
			т		**11952.30**	**227.53**	**98598**	**1877**	**48.5**	**0.20**	**2**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*55431*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*48730*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*6701*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*13179*				
			Сметная стоимость				*177914*				
27	**253**	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.17584**	**313462.11**	**847.41**	**55119**	**149**	**16450**	**198.00**	**35**
			т		**158403.96**	**348.76**	**27854**	**61**	**48.5**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*93550.45*		*16450*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*13539*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*2911*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*32561.00*		*5726*				
			Сметная стоимость				*77294*				
			Рама Рм-2 /1шт/								
28	**254**	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**7.48**	**30471.82**	**3824.50**	**227929**	**28607**	**43243**	**10.40**	**78**
			м3		**8017.26**	**862.16**	**59969**	**6449**	**48.5**	**1.01**	**8**
			Накладные расходы -		*5781.12*		*43243*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*32213*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*11030*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2900.23*		*21694*				
			Сметная стоимость				*292866*				
29	**255**	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**5.37**	**37217.26**	**4003.99**	**199857**	**21501**	**40435**	**14.40**	**77**
			м3		**10954.80**	**817.69**	**58827**	**4391**	**48.5**	**0.96**	**5**
			Накладные расходы -		*7529.76*		*40435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*30661*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*9774*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3579.76*		*19223*				
			Сметная стоимость				*259515*				

30	**256**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**2.62861**	**13250.18**	**1022.48**	**34830**	**2688**	**17663**	**14.94**	**39**
			т		**11952.30**	**227.53**	**31418**	**598**	**48.5**	**0.20**	**1**
			Накладные расходы -		***6719.49***		***17663***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5907.22***				***15528***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***812.27***				***2135***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1597.57***		***4199***				
			Сметная стоимость				***56692***				
31	**261**	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.05024**	**313462.11**	**847.41**	**15748**	**43**	**4700**	**198.00**	**10**
			т		**158403.96**	**348.76**	**7958**	**18**	**48.5**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		***93550.45***		***4700***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***76995.07***				***3868***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16555.38***				***832***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***32561.00***		***1636***				
			Сметная стоимость				***22084***				
			Рама Рм-3 /1шт/								
32	**262**	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**8.3**	**30471.82**	**3824.50**	**252916**	**31743**	**47983**	**10.40**	**86**
			м3		**8017.26**	**862.16**	**66543**	**7156**	**48.5**	**1.01**	**8**
			Накладные расходы -		***5781.12***		***47983***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***4306.52***				***35744***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1474.60***				***12239***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2900.23***		***24072***				
			Сметная стоимость				***324971***				
33	**263**	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**6.78**	**37217.26**	**4003.99**	**252333**	**27147**	**51052**	**14.40**	**98**
			м3		**10954.80**	**817.69**	**74274**	**5544**	**48.5**	**0.96**	**6**
			Накладные расходы -		***7529.76***		***51052***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5709.66***				***38711***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1820.10***				***12340***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***3579.76***		***24271***				
			Сметная стоимость				***327656***				
34	**264**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**3.49896**	**13250.18**	**1022.48**	**46362**	**3578**	**23511**	**14.94**	**52**
			т		**11952.30**	**227.53**	**41821**	**796**	**48.5**	**0.20**	**1**
			Накладные расходы -		***6719.49***		***23511***				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*20669*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*2842*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*5590*				
			Сметная стоимость				*75463*				
35	**269**	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.06908**	**313462.11**	**847.41**	**21654**	**59**	**6462**	**198.00**	**14**
			т		**158403.96**	**348.76**	**10943**	**24**	**48.5**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*93550.45*		*6462*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*5319*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1144*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*32561.00*		*2249*				
			Сметная стоимость				*30366*				
			Рама Рм-4 /3шт/								
36	**270**	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**11.19**	**30471.82**	**3824.50**	**340980**	**42796**	**64691**	**10.40**	**116**
			м3		**8017.26**	**862.16**	**89713**	**9648**	**48.5**	**1.01**	**11**
			Накладные расходы -		*5781.12*		*64691*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*48190*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*16501*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2900.23*		*32454*				
			Сметная стоимость				*438124*				
37	**271**	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**26.49**	**37217.26**	**4003.99**	**985885**	**106066**	**199463**	**14.40**	**381**
			м3		**10954.80**	**817.69**	**290193**	**21661**	**48.5**	**0.96**	**25**
			Накладные расходы -		*7529.76*		*199463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*151249*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*48214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3579.76*		*94828*				
			Сметная стоимость				*1280176*				
38	**272**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**12.19308**	**13250.18**	**1022.48**	**161560**	**12467**	**81931**	**14.94**	**182**
			т		**11952.30**	**227.53**	**145735**	**2774**	**48.5**	**0.20**	**2**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*81931*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*72027*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*9904*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*19479*				
			Сметная стоимость				*262971*				

39	**276**	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.26376**	**313462.11**	**847.41**	**82679**	**224**	**24675**	**198.00**	**52**
			т		**158403.96**	**348.76**	**41781**	**92**	**48.5**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		***93550.45***		***24675***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***76995.07***				***20308***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16555.38***				***4367***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***32561.00***		***8588***				
			Сметная стоимость				***115942***				
			Рама Рм-5 /1шт/								
40	**277**	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**1.86**	**30471.82**	**3824.50**	**56678**	**7114**	**10753**	**10.40**	**19**
			м3		**8017.26**	**862.16**	**14912**	**1604**	**48.5**	**1.01**	**2**
			Накладные расходы -		***5781.12***		***10753***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***4306.52***				***8010***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1474.60***				***2743***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2900.23***		***5394***				
			Сметная стоимость				***72825***				
41	**278**	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**5.24**	**37217.26**	**4003.99**	**195018**	**20981**	**39456**	**14.40**	**75**
			м3		**10954.80**	**817.69**	**57403**	**4285**	**48.5**	**0.96**	**5**
			Накладные расходы -		***7529.76***		***39456***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5709.66***				***29919***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1820.10***				***9537***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***3579.76***		***18758***				
			Сметная стоимость				***253232***				
42	**284**	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.0628**	**313462.11**	**847.41**	**19685**	**53**	**5875**	**198.00**	**12**
			т		**158403.96**	**348.76**	**9948**	**22**	**48.5**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		***93550.45***		***5875***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***76995.07***				***4835***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16555.38***				***1040***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***32561.00***		***2045***				
			Сметная стоимость				***27605***				
			Рама Рм-6 /2шт/								
43	**285**	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**38.22**	**30471.82**	**3824.50**	**1164633**	**146172**	**220954**	**10.40**	**397**
			м3		**8017.26**	**862.16**	**306420**	**32952**	**48.5**	**1.01**	**38**
			Накладные расходы -		***5781.12***		***220954***				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*164595*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*56359*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2900.23*		*110847*				
			Сметная стоимость				*1496434*				
44	**286**	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**51.92**	**37217.26**	**4003.99**	**1932320**	**207887**	**390945**	**14.40**	**748**
			м3		**10954.80**	**817.69**	**568773**	**42454**	**48.5**	**0.96**	**50**
			Накладные расходы -		*7529.76*		*390945*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*296445*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*94500*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3579.76*		*185861*				
			Сметная стоимость				*2509126*				
45	**287**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**19.84768**	**13250.18**	**1022.48**	**262985**	**20294**	**133366**	**14.94**	**297**
			т		**11952.30**	**227.53**	**237225**	**4516**	**48.5**	**0.20**	**4**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*133366*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*117245*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*16122*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*31708*				
			Сметная стоимость				*428059*				
46	**291**	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.3454**	**313462.11**	**847.41**	**108270**	**293**	**32312**	**198.00**	**68**
			т		**158403.96**	**348.76**	**54713**	**120**	**48.5**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*93550.45*		*32312*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*26594*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*5718*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*32561.00*		*11247*				
			Сметная стоимость				*151829*				
			Рама Рм-7 /2шт/								
47	**292**	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**7.46**	**30471.82**	**3824.50**	**227320**	**28531**	**43127**	**10.40**	**78**
			м3		**8017.26**	**862.16**	**59809**	**6432**	**48.5**	**1.01**	**8**
			Накладные расходы -		*5781.12*		*43127*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*32127*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*11001*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2900.23*		*21636*				
			Сметная стоимость				*292083*				

48	**293**	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**3.32**	**37217.26**	**4003.99**	**123561**	**13293**	**24999**	**14.40**	**48**
			м3		**10954.80**	**817.69**	**36370**	**2715**	**48.5**	**0.96**	**3**
			Накладные расходы -		***7529.76***		***24999***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5709.66***				***18956***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1820.10***				***6043***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***3579.76***		***11885***				
			Сметная стоимость				***160445***				
49	**294**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**1.50904**	**13250.18**	**1022.48**	**19995**	**1543**	**10140**	**14.94**	**23**
			т		**11952.30**	**227.53**	**18036**	**343**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		***6719.49***		***10140***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5907.22***				***8914***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***812.27***				***1226***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1597.57***		***2411***				
			Сметная стоимость				***32546***				
50	**300**	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.14444**	**313462.11**	**847.41**	**45276**	**122**	**13512**	**198.00**	**29**
			т		**158403.96**	**348.76**	**22880**	**50**	**48.5**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		***93550.45***		***13512***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***76995.07***				***11121***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16555.38***				***2391***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***32561.00***		***4703***				
			Сметная стоимость				***63492***				
			Рама Рм-8 /4шт/								
51	**301**	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**4.24**	**30471.82**	**3824.50**	**129200**	**16216**	**24512**	**10.40**	**44**
			м3		**8017.26**	**862.16**	**33993**	**3656**	**48.5**	**1.01**	**4**
			Накладные расходы -		***5781.12***		***24512***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***4306.52***				***18260***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1474.60***				***6252***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2900.23***		***12297***				
			Сметная стоимость				***166009***				
52	**302**	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**4.48**	**37217.26**	**4003.99**	**166733**	**17938**	**33733**	**14.40**	**65**
			м3		**10954.80**	**817.69**	**49078**	**3663**	**48.5**	**0.96**	**4**
			Накладные расходы -		***7529.76***		***33733***				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*25579*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*8154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3579.76*		*16037*				
			Сметная стоимость				*216504*				
53	**303**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**1.22296**	**13250.18**	**1022.48**	**16204**	**1250**	**8218**	**14.94**	**18**
			т		**11952.30**	**227.53**	**14617**	**278**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*8218*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*7224*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*993*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*1954*				
			Сметная стоимость				*26375*				
54	**307**	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.12096**	**313462.11**	**847.41**	**37916**	**103**	**11316**	**198.00**	**24**
			т		**158403.96**	**348.76**	**19161**	**42**	**48.5**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*93550.45*		*11316*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*9313*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*2003*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*32561.00*		*3939*				
			Сметная стоимость				*53170*				
			Ригель монолитный Р-1 /41шт./								
55	**308**	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**36.9**	**37217.26**	**4003.99**	**1373317**	**147747**	**277848**	**14.40**	**531**
			м3		**10954.80**	**817.69**	**404232**	**30173**	**48.5**	**0.96**	**35**
			Накладные расходы -		*7529.76*		*277848*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*210686*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*67162*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3579.76*		*132093*				
			Сметная стоимость				*1783258*				
56	**309**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**7.19837**	**13250.18**	**1022.48**	**95380**	**7360**	**48369**	**14.94**	**108**
			т		**11952.30**	**227.53**	**86037**	**1638**	**48.5**	**0.20**	**1**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*48369*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*42522*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*5847*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*11500*				
			Сметная стоимость				*155249*				

			Ригель монолитный Р-2 /27шт./								
57	**312**	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**11.34**	**37217.26**	**4003.99**	**422044**	**45405**	**85387**	**14.40**	**163**
			м3		**10954.80**	**817.69**	**124227**	**9273**	**48.5**	**0.96**	**11**
			Накладные расходы -		***7529.76***		***85387***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5709.66***				***64748***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1820.10***				***20640***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***3579.76***		***40594***				
			Сметная стоимость				***548026***				
58	**313**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**2.31255**	**13250.18**	**1022.48**	**30642**	**2365**	**15539**	**14.94**	**35**
			т		**11952.30**	**227.53**	**27640**	**526**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		***6719.49***		***15539***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5907.22***				***13661***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***812.27***				***1878***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1597.57***		***3694***				
			Сметная стоимость				***49876***				
			Ригель монолитный Р-3 /4шт./								
59	**316**	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**0.512**	**37217.26**	**4003.99**	**19055**	**2050**	**3855**	**14.40**	**7**
			м3		**10954.80**	**817.69**	**5609**	**419**	**48.5**	**0.96**	**--**
			Накладные расходы -		***7529.76***		***3855***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5709.66***				***2923***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1820.10***				***932***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***3579.76***		***1833***				
			Сметная стоимость				***24743***				
60	**317**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.17812**	**13250.18**	**1022.48**	**2360**	**182**	**1197**	**14.94**	**3**
			т		**11952.30**	**227.53**	**2129**	**41**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		***6719.49***		***1197***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5907.22***				***1052***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***812.27***				***145***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1597.57***		***285***				
			Сметная стоимость				***3841***				
61	**320**	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.0672**	**313462.11**	**847.41**	**21065**	**57**	**6287**	**198.00**	**13**
			т		**158403.96**	**348.76**	**10645**	**23**	**48.5**	**0.36**	**--**

			Накладные расходы -		*93550.45*		*6287*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*5174*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*32561.00*		*2188*				
			Сметная стоимость				*29540*				
			Ригель монолитный Р-4 /6шт./								
62	**321**	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**0.816**	**37217.26**	**4003.99**	**30369**	**3267**	**6144**	**14.40**	**12**
			м3		**10954.80**	**817.69**	**8939**	**667**	**48.5**	**0.96**	**1**
			Накладные расходы -		*7529.76*		*6144*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*4659*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1820.10*				*1485*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3579.76*		*2921*				
			Сметная стоимость				*39434*				
63	**322**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.27366**	**13250.18**	**1022.48**	**3626**	**280**	**1839**	**14.94**	**4**
			т		**11952.30**	**227.53**	**3271**	**62**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1839*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1617*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*222*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*437*				
			Сметная стоимость				*5902*				
64	**325**	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.1008**	**313462.11**	**847.41**	**31597**	**85**	**9430**	**198.00**	**20**
			т		**158403.96**	**348.76**	**15967**	**35**	**48.5**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*93550.45*		*9430*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*7761*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1669*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*32561.00*		*3282*				
			Сметная стоимость				*44309*				
			Колонна Км-1 /1шт/								
65	**326**	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**1.32**	**30471.82**	**3824.50**	**40223**	**5048**	**7631**	**10.40**	**14**
			м3		**8017.26**	**862.16**	**10583**	**1138**	**48.5**	**1.01**	**1**
			Накладные расходы -		*5781.12*		*7631*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*5685*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1474.60*				*1946*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2900.23*		*3828*				

			Сметная стоимость				*51682*				
66	**327**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.27024**	**13250.18**	**1022.48**	**3581**	**276**	**1816**	**14.94**	**4**
			т		**11952.30**	**227.53**	**3230**	**61**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1816*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1596*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*220*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*432*				
			Сметная стоимость				*5829*				
67	**331**	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.00942**	**313462.11**	**847.41**	**2953**	**8**	**881**	**198.00**	**2**
			т		**158403.96**	**348.76**	**1492**	**3**	**48.5**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*93550.45*		*881*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*725*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*156*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*32561.00*		*307*				
			Сметная стоимость				*4141*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**15107482**				
РАЗДЕЛ 4.Перекрытие, покрытие											
отм.-0,300											
68	**332**	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**92**	**4030.57**	**768.19**	**370812**	**70673**	**157690**	**2.74**	**252**
			шт. сборных конструкций		**2192.05**	**191.77**	**201669**	**17643**	**62.1**	**0.23**	**21**
			Накладные расходы -		*1714.02*		*157690*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480.36*				*136193*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233.66*				*21497*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*459.57*		*42280*				
			Сметная стоимость				*570782*				
69	**333**	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**51**	**3283.12**	**583.79**	**167439**	**29773**	**67274**	**2.10**	**107**
			шт. сборных конструкций		**1680.04**	**142.66**	**85682**	**7276**	**62.1**	**0.17**	**9**
			Накладные расходы -		*1319.10*		*67274*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1131.90*				*57727*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*187.20*				*9547*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*368.18*		*18777*				
			Сметная стоимость				*253490*				
отм.3,000											

70	**335**	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**82**	**4030.57**	**768.19**	**330506**	**62992**	**140550**	**2.74**	**225**
			шт. сборных конструкций		**2192.05**	**191.77**	**179748**	**15725**	**62.1**	**0.23**	**19**
			Накладные расходы -		***1714.02***		***140550***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***1480.36***				***121389***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***233.66***				***19160***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***459.57***		***37684***				
			Сметная стоимость				***508740***				
71	**336**	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**50**	**3283.12**	**583.79**	**164156**	**29189**	**65955**	**2.10**	**105**
			шт. сборных конструкций		**1680.04**	**142.66**	**84002**	**7133**	**62.1**	**0.17**	**8**
			Накладные расходы -		***1319.10***		***65955***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***1131.90***				***56595***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***187.20***				***9360***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***368.18***		***18409***				
			Сметная стоимость				***248520***				
					отм.6,300						
72	**338**	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**78**	**4030.57**	**768.19**	**314384**	**59919**	**133693**	**2.74**	**214**
			шт. сборных конструкций		**2192.05**	**191.77**	**170980**	**14958**	**62.1**	**0.23**	**18**
			Накладные расходы -		***1714.02***		***133693***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***1480.36***				***115468***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***233.66***				***18226***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***459.57***		***35846***				
			Сметная стоимость				***483924***				
73	**339**	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**48**	**3283.12**	**583.79**	**157590**	**28022**	**63317**	**2.10**	**101**
			шт. сборных конструкций		**1680.04**	**142.66**	**80642**	**6848**	**62.1**	**0.17**	**8**
			Накладные расходы -		***1319.10***		***63317***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***1131.90***				***54331***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***187.20***				***8985***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***368.18***		***17672***				
			Сметная стоимость				***238579***				
					отм.9,600						
74	**341**	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**58**	**4030.57**	**768.19**	**233773**	**44555**	**99413**	**2.74**	**159**
			шт. сборных конструкций		**2192.05**	**191.77**	**127139**	**11123**	**62.1**	**0.23**	**13**
			Накладные расходы -		***1714.02***		***99413***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***1480.36***				***85861***		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*233.66*				*13552*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*459.57*		*26655*				
			Сметная стоимость				*359841*				
73	**342**	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**49**	**3283.12**	**583.79**	**160873**	**28605**	**64636**	**2.10**	**103**
			шт. сборных конструкций		**1680.04**	**142.66**	**82322**	**6990**	**62.1**	**0.17**	**8**
			Накладные расходы -		*1319.10*		*64636*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1131.90*				*55463*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*187.20*				*9173*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*368.18*		*18041*				
			Сметная стоимость				*243549*				
			Компенсатор								
74	**344**	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**36.3**	**2513.78**	**8.50**	**91250**	**309**	**19502**	**0.97**	**35**
			м2 покрытия		**730.22**	**2.29**	**26507**	**83**	**56.4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*537.23*		*19502*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413.13*				*14997*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*4505*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*244.08*		*8860*				
			Сметная стоимость				*119612*				
			Антисейсмический пояс								
			Узел 1								
75	**345**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**28.89**	**25426.41**	**3013.24**	**734569**	**87053**	**135319**	**8.25**	**238**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**188264**	**17789**	**48.5**	**0.72**	**21**
			Накладные расходы -		*4683.93*		*135319*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*99936*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*35383*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2408.83*		*69591*				
			Сметная стоимость				*939479*				
76	**346**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**1.74832**	**13250.18**	**1022.48**	**23166**	**1788**	**11748**	**14.94**	**26**
			т		**11952.30**	**227.53**	**20896**	**398**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*11748*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*10328*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1420*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*2793*				
			Сметная стоимость				*37707*				

77	**347**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 **в ценах III** **квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.539**	**151678.18**		**81755**		**3466**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6431.15***		***3466***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6431.15***				***3466***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12648.75***		***6818***				
			Сметная стоимость				***92039***				
78	**348**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**1.20932**	**151678.18**		**183427**		**7777**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6431.15***		***7777***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6431.15***				***7777***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12648.75***		***15296***				
			Сметная стоимость				***206501***				
Узел 7											
79	**349**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**16.64**	**25426.41**	**3013.24**	**423095**	**50140**	**77941**	**8.25**	**137**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**108436**	**10246**	**48.5**	**0.72**	**12**
			Накладные расходы -		***4683.93***		***77941***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3459.18***				***57561***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1224.75***				***20380***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2408.83***		***40083***				
			Сметная стоимость				***541119***				
80	**350**	11-060301-0701 **РСНБ РК 2015** Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**1.74832**	**13250.18**	**1022.48**	**23166**	**1788**	**11748**	**14.94**	**26**
			т		**11952.30**	**227.53**	**20896**	**398**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		***6719.49***		***11748***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5907.22***				***10328***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***812.27***				***1420***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1597.57***		***2793***				
			Сметная стоимость				***37707***				
81	**351**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 **в ценах III** **квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.539**	**151678.18**		**81755**		**3466**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6431.15***		***3466***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6431.15***				***3466***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12648.75***		***6818***				
			Сметная стоимость				***92039***				

82	**352**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**1.20932**	**151678.18**		**183427**		**7777**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*7777*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*7777*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*15296*				
			Сметная стоимость				*206501*				
			Узел 10								
83	**353**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.14064**	**109361.16**	**1006.32**	**15381**	**142**	**7382**	**118.00**	**17**
			т		**94402.36**	**252.91**	**13277**	**36**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*7382*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*6456*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*926*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*1821*				
			Сметная стоимость				*24584*				
84	**354**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-3,7/**	**0.06208**	**151678.18**		**9416**		**399**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*399*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*399*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*785*				
			Сметная стоимость				*10600*				
85	**355**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетка С-2/**	**0.00288**	**215174.51**		**620**		**26**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*52*				
			Сметная стоимость				*698*				
86	**356**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.05904**	**146912.11**		**8674**		**368**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*368*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*368*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*723*				

			Сметная стоимость				*9765*				
87	**357**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01664**	**151678.18**		**2524**		**107**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*107*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*107*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*210*				
			Сметная стоимость				*2841*				
			Узел 17								
88	**358**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**14.44**	**25426.41**	**3013.24**	**367157**	**43511**	**67636**	**8.25**	**119**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**94100**	**8891**	**48.5**	**0.72**	**10**
			Накладные расходы -		*4683.93*		*67636*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*49951*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*17685*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2408.83*		*34783*				
			Сметная стоимость				*469576*				
89	**359**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.6249**	**13250.18**	**1022.48**	**8280**	**639**	**4199**	**14.94**	**9**
			т		**11952.30**	**227.53**	**7469**	**142**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*4199*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*3691*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*508*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*998*				
			Сметная стоимость				*13477*				
90	**360**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.22385**	**151678.18**		**33953**		**1440**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*1440*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*1440*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*2831*				
			Сметная стоимость				*38224*				
91	**361**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0.40105**	**151678.18**		**60831**		**2579**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*2579*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*2579*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*5073*				
			Сметная стоимость				*68483*				

			Узел 29								
92	**362**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.07104**	**109361.16**	**1006.32**	**7769**	**71**	**3729**	**118.00**	**8**
			т		**94402.36**	**252.91**	**6706**	**18**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*3729*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*3261*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*468*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*920*				
			Сметная стоимость				*12418*				
93	**363**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-9,ОС-10/**	**0.07104**	**151678.18**		**10775**		**457**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*457*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*457*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*899*				
			Сметная стоимость				*12130*				
			Узел 35 /64шт/								
94	**364**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.005056**	**109361.16**	**1006.32**	**553**	**5**	**265**	**118.00**	**1**
			т		**94402.36**	**252.91**	**477**	**1**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*265*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*232*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*33*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*65*				
			Сметная стоимость				*884*				
95	**365**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-4/**	**0.005056**	**151678.18**		**767**		**33**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*33*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*33*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*64*				
			Сметная стоимость				*863*				
			Узел 41 /88 шт/								
96	**366**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.004664**	**109361.16**	**1006.32**	**510**	**5**	**245**	**118.00**	**1**
			т		**94402.36**	**252.91**	**440**	**1**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*245*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*214*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*31*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*60*				
			Сметная стоимость				*815*				
97	**367**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Стержень ОС-3/**	**0.004664**	**151678.18**		**707**		**30**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*30*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*59*				
			Сметная стоимость				*796*				
			Анкер АС-1								
98	**368**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.07**	**109361.16**	**1006.32**	**7655**	**70**	**3674**	**118.00**	**8**
			т		**94402.36**	**252.91**	**6608**	**18**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*3674*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*3214*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*461*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*906*				
			Сметная стоимость				*12236*				
99	**369**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.07**	**151678.18**		**10617**		**450**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*450*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*450*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*885*				
			Сметная стоимость				*11953*				
			Монолитный участок Ум-1 /40шт/								
100	**370**	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**15.2**	**24993.04**	**1681.51**	**379894**	**25559**	**66849**	**8.21**	**125**
			м3		**6245.76**	**357.24**	**94936**	**5430**	**48.5**	**0.42**	**6**
			Накладные расходы -		*4397.94*		*66849*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3202.45*				*48677*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1195.49*				*18171*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2351.28*		*35739*				
			Сметная стоимость				*482482*				

101	**371**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**3.648**	**13250.18**	**1022.48**	**48337**	**3730**	**24513**	**14.94**	**55**
			т		**11952.30**	**227.53**	**43602**	**830**	**48.5**	**0.20**	**1**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*24513*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*21550*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*2963*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*5828*				
			Сметная стоимость				*78678*				
102	**372**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.688**	**151678.18**		**104355**		**4425**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*4425*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*4425*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*8702*				
			Сметная стоимость				*117482*				
103	**373**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**2.96**	**144002.16**		**426246**		**18073**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*18073*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*18073*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*35546*				
			Сметная стоимость				*479864*				
			Монолитный участок Ум-2 /26шт/								
104	**374**	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**19.5**	**24993.04**	**1681.51**	**487364**	**32790**	**85760**	**8.21**	**160**
			м3		**6245.76**	**357.24**	**121792**	**6966**	**48.5**	**0.42**	**8**
			Накладные расходы -		*4397.94*		*85760*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3202.45*				*62448*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1195.49*				*23312*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2351.28*		*45850*				
			Сметная стоимость				*618974*				
105	**375**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**2.5389**	**13250.18**	**1022.48**	**33641**	**2596**	**17060**	**14.94**	**38**
			т		**11952.30**	**227.53**	**30346**	**578**	**48.5**	**0.20**	**1**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*17060*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*14998*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*2062*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*4056*				
			Сметная стоимость				*54757*				
106	**376**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.6149**	**151678.18**		**93267**		**3955**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*3955*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*3955*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*7778*				
			Сметная стоимость				*104999*				
107	**377**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**1.924**	**144002.16**	**--**	**277060**	**--**	**11747**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*11747*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*11747*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*23105*				
			Сметная стоимость				*311912*				
			Монолитный участок Ум-3 /4шт/								
108	**378**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**4**	**38662.08**	**1913.15**	**154648**	**7653**	**34978**	**18.00**	**72**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**54774**	**1443**	**48.5**	**0.42**	**2**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*34978*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*27265*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*7713*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*15170*				
			Сметная стоимость				*204797*				
109	**379**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.7488**	**13250.18**	**1022.48**	**9922**	**766**	**5032**	**14.94**	**11**
			т		**11952.30**	**227.53**	**8950**	**170**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*5032*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*4423*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*608*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*1196*				
			Сметная стоимость				*16150*				
110	**380**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.1128**	**13656.15**	**699.65**	**1540**	**79**	**800**	**16.88**	**2**
			т		**12681.10**	**193.40**	**1430**	**22**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*800*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*704*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*95*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*187*				
			Сметная стоимость				*2527*				
111	**381**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 **в ценах III** квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0276**	**151678.18**		**4186**		**177**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*177*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*177*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*349*				
			Сметная стоимость				*4713*				
112	**382**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.128**	**151678.18**		**19415**		**823**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*823*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*823*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*1619*				
			Сметная стоимость				*21857*				
113	**383**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.1096**	**144002.16**		**15783**		**669**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*669*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*669*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*1316*				
			Сметная стоимость				*17768*				
114	**384**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 **в ценах III** квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.6208**	**144002.16**	**--**	**89397**	**--**	**3790**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*3790*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*3790*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*7455*				
			Сметная стоимость				*100642*				
115	**385**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 **в ценах III** квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.10184**	**215174.51**		**21913**		**929**		
			т								
			Накладные расходы -		*9123.40*		*929*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*929*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*1827*				
			Сметная стоимость				*24670*				
116	**386**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.92**	**8875.31**	**1181.70**	**8165**	**1087**	**1510**	**2.71**	**2**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**1714**	**265**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*1510*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*1116*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*394*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*774*				
			Сметная стоимость				*10449*				
			Монолитный участок Ум-4 /8шт/								
117	**387**	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**4**	**28403.07**	**1108.67**	**113612**	**4435**	**17757**	**8.06**	**32**
			м3		**6131.65**	**267.10**	**24527**	**1068**	**48.5**	**0.31**	**1**
			Накладные расходы -		*4439.26*		*17757*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103.39*				*12414*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335.87*				*5343*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2627.39*		*10510*				
			Сметная стоимость				*141879*				
118	**388**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.716**	**13656.15**	**699.65**	**9778**	**501**	**5075**	**16.88**	**12**
			т		**12681.10**	**193.40**	**9080**	**138**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*5075*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*4471*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*604*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*1188*				
			Сметная стоимость				*16041*				
119	**389**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.036**	**151678.18**		**5460**		**232**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*232*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*232*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*455*				
			Сметная стоимость				*6147*				
120	**390**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.68**	**146912.11**		**99900**		**4236**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*4236*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*4236*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*8331*				
			Сметная стоимость				*112467*				
			Монолитный участок Ум-5 /36шт/								
121	**391**	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**4.68**	**24993.04**	**1681.51**	**116967**	**7869**	**20582**	**8.21**	**38**
			м3		**6245.76**	**357.24**	**29230**	**1672**	**48.5**	**0.42**	**2**
			Накладные расходы -		*4397.94*		*20582*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3202.45*				*14987*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1195.49*				*5595*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2351.28*		*11004*				
			Сметная стоимость				*148553*				
122	**392**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**1.54872**	**13656.15**	**699.65**	**21150**	**1084**	**10977**	**16.88**	**26**
			т		**12681.10**	**193.40**	**19639**	**300**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*10977*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*9670*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*1307*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*2570*				
			Сметная стоимость				*34697*				
123	**393**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.21672**	**151678.18**		**32872**		**1394**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*1394*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*1394*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*2741*				
			Сметная стоимость				*37007*				
124	**394**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**1.332**	**144002.16**		**191811**		**8133**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*8133*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*8133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*15995*				
			Сметная стоимость				*215939*				
			Монолитный участок Ум-6 /4шт/								

125	**395**	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**0.32**	**24993.04**	**1681.51**	**7998**	**538**	**1407**	**8.21**	**3**
			м3		**6245.76**	**357.24**	**1999**	**114**	**48.5**	**0.42**	**--**
			Накладные расходы -		*4397.94*		*1407*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3202.45*				*1025*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1195.49*				*383*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2351.28*		*752*				
			Сметная стоимость				*10158*				
126	**396**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.11248**	**13656.15**	**699.65**	**1536**	**79**	**797**	**16.88**	**2**
			т		**12681.10**	**193.40**	**1426**	**22**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*797*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*702*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*95*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*187*				
			Сметная стоимость				*2520*				
127	**397**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01512**	**151678.18**		**2293**		**97**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*97*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*97*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*191*				
			Сметная стоимость				*2581*				
128	**398**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.09736**	**144002.16**		**14020**		**594**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*594*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*594*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*1169*				
			Сметная стоимость				*15784*				
Монолитный участок Ум-7 /9шт/											
129	**399**	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**1.8**	**24993.04**	**1681.51**	**44987**	**3027**	**7916**	**8.21**	**15**
			м3		**6245.76**	**357.24**	**11242**	**643**	**48.5**	**0.42**	**1**
			Накладные расходы -		*4397.94*		*7916*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3202.45*				*5764*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1195.49*				*2152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2351.28*		*4232*				
			Сметная стоимость				*57136*				
130	**400**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.423**	**13250.18**	**1022.48**	**5605**	**433**	**2842**	**14.94**	**6**
			т		**11952.30**	**227.53**	**5056**	**96**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*2842*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*2499*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*344*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*676*				
			Сметная стоимость				*9123*				
131	**401**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0792**	**151678.18**		**12013**		**509**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*509*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*509*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*1002*				
			Сметная стоимость				*13524*				
132	**402**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.3438**	**144002.16**		**49508**		**2099**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*2099*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*2099*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*4129*				
			Сметная стоимость				*55736*				
			Монолитный участок Ум-8 /3шт/								
133	**403**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**1.11**	**38662.08**	**1913.15**	**42915**	**2124**	**9707**	**18.00**	**20**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**15200**	**400**	**48.5**	**0.42**	**--**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*9707*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*7566*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*2140*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*4210*				
			Сметная стоимость				*56831*				
134	**404**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.29376**	**13250.18**	**1022.48**	**3892**	**300**	**1974**	**14.94**	**4**
			т		**11952.30**	**227.53**	**3511**	**67**	**48.5**	**0.20**	**--**

			Накладные расходы -		*6719.49*		*1974*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1735*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*239*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*469*				
			Сметная стоимость				*6335*				
135	**405**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.02892**	**13656.15**	**699.65**	**395**	**20**	**205**	**16.88**	
			т		**12681.10**	**193.40**	**367**	**6**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*205*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*181*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*48*				
			Сметная стоимость				*648*				
136	**406**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.009**	**151678.18**		**1365**		**58**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*58*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*114*				
			Сметная стоимость				*1537*				
137	**407**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0432**	**151678.18**		**6552**		**278**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*278*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*278*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*546*				
			Сметная стоимость				*7376*				
138	**408**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.02652**	**144002.16**		**3819**		**162**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*162*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*162*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*318*				
			Сметная стоимость				*4299*				
139	**409**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.25056**	**144002.16**		**36081**		**1530**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

			Накладные расходы -		*6105.69*		*1530*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1530*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*3009*				
			Сметная стоимость				*40620*				
140	**410**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.0369**	**215174.51**		**7940**		**337**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*337*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*337*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*662*				
			Сметная стоимость				*8939*				
141	**411**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.213**	**8875.31**	**1181.70**	**1890**	**252**	**349**	**2.71**	**1**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**397**	**61**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*349*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*258*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*91*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*179*				
			Сметная стоимость				*2419*				
			Монолитный участок Ум-8.1 /2шт/								
142	**412**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**0.74**	**38662.08**	**1913.15**	**28610**	**1416**	**6471**	**18.00**	**13**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**10133**	**267**	**48.5**	**0.42**	**--**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*6471*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5044*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1427*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*2806*				
			Сметная стоимость				*37887*				
143	**413**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.19584**	**13250.18**	**1022.48**	**2595**	**200**	**1316**	**14.94**	**3**
			т		**11952.30**	**227.53**	**2341**	**45**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1316*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1157*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*313*				
			Сметная стоимость				*4224*				
144	**414**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.01928**	**13656.15**	**699.65**	**263**	**13**	**137**	**16.88**	
			т		**12681.10**	**193.40**	**244**	**4**	**48.5**	**0.17**	**--**

			Накладные расходы -		*7087.90*		*137*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*120*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*16*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*32*				
			Сметная стоимость				*432*				
145	**415**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00616**	**151678.18**		**934**		**40**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*40*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*78*				
			Сметная стоимость				*1052*				
146	**416**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0288**	**151678.18**		**4368**		**185**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*364*				
			Сметная стоимость				*4918*				
147	**417**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01768**	**144002.16**		**2546**		**108**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*212*				
			Сметная стоимость				*2866*				
148	**418**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.16704**	**144002.16**		**24054**		**1020**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1020*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*2006*				
			Сметная стоимость				*27080*				
149	**419**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.0246**	**215174.51**		**5293**		**224**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*224*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*224*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*441*				
			Сметная стоимость				*5959*				
150	**420**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.142**	**8875.31**	**1181.70**	**1260**	**168**	**233**	**2.71**	**--**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**264**	**41**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*233*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*172*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*61*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*119*				
			Сметная стоимость				*1612*				
			Монолитный участок Ум-9 /1шт/								
151	**421**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**0.37**	**38662.08**	**1913.15**	**14305**	**708**	**3236**	**18.00**	**7**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**5067**	**133**	**48.5**	**0.42**	**--**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*3236*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*2522*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*713*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*1403*				
			Сметная стоимость				*18944*				
152	**422**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.09792**	**13250.18**	**1022.48**	**1297**	**100**	**658**	**14.94**	**1**
			т		**11952.30**	**227.53**	**1170**	**22**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*658*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*578*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*156*				
			Сметная стоимость				*2111*				
153	**423**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.00964**	**13656.15**	**699.65**	**132**	**7**	**68**	**16.88**	
			т		**12681.10**	**193.40**	**122**	**2**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*68*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*60*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*16*				
			Сметная стоимость				*216*				
154	**424**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0036**	**151678.18**		**546**		**23**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		квартала 201 / года	*Накладные расходы -*		*6431.15*		*23*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*23*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*12648.75*		*46*				
			Сметная стоимость				*615*				
155	**425**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0144**	**151678.18**		**2184**		**93**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*12648.75*		*182*				
			Сметная стоимость				*2459*				
156	**426**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00884**	**144002.16**		**1273**		**54**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*12008.63*		*106*				
			Сметная стоимость				*1433*				
157	**427**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.08352**	**144002.16**		**12027**		**510**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*510*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*510*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*12008.63*		*1003*				
			Сметная стоимость				*13540*				
158	**428**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.0123**	**215174.51**		**2647**		**112**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*112*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*112*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*17943.83*		*221*				
			Сметная стоимость				*2980*				
159	**429**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.071**	**8875.31**	**1181.70**	**630**	**84**	**116**	**2.71**	**--**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**132**	**20**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*116*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*86*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*60*				
			Сметная стоимость				*806*				
			Монолитный участок Ум-9.1 /1шт/								
160	**430**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**0.37**	**38662.08**	**1913.15**	**14305**	**708**	**3236**	**18.00**	**7**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**5067**	**133**	**48.5**	**0.42**	**--**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*3236*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*2522*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*713*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*1403*				
			Сметная стоимость				*18944*				
161	**431**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.09792**	**13250.18**	**1022.48**	**1297**	**100**	**658**	**14.94**	**1**
			т		**11952.30**	**227.53**	**1170**	**22**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*658*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*578*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*156*				
			Сметная стоимость				*2111*				
162	**432**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.00964**	**13656.15**	**699.65**	**132**	**7**	**68**	**16.88**	
			т		**12681.10**	**193.40**	**122**	**2**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*68*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*60*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*16*				
			Сметная стоимость				*216*				
163	**433**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0036**	**151678.18**		**546**		**23**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*23*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*23*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*46*				
			Сметная стоимость				*615*				
164	**434**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0144**	**151678.18**		**2184**		**93**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*93*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*182*				
			Сметная стоимость				*2459*				
165	**435**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00884**	**144002.16**		**1273**		**54**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*106*				
			Сметная стоимость				*1433*				
166	**436**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.08352**	**144002.16**		**12027**		**510**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*510*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*1003*				
			Сметная стоимость				*13540*				
167	**437**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.0123**	**215174.51**		**2647**		**112**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*112*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*112*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*221*				
			Сметная стоимость				*2980*				
168	**438**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.071**	**8875.31**	**1181.70**	**630**	**84**	**116**	**2.71**	**--**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**132**	**20**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*116*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*86*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*60*				
			Сметная стоимость				*806*				
Монолитный участок Ум-10 /3шт/											
169	**439**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**1.11**	**38662.08**	**1913.15**	**42915**	**2124**	**9707**	**18.00**	**20**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**15200**	**400**	**48.5**	**0.42**	**--**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*9707*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*7566*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*2140*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*4210*				
			Сметная стоимость				*56831*				
170	**440**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.29376**	**13250.18**	**1022.48**	**3892**	**300**	**1974**	**14.94**	**4**
			т		**11952.30**	**227.53**	**3511**	**67**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1974*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1735*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*239*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*469*				
			Сметная стоимость				*6335*				
171	**441**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.04338**	**13656.15**	**699.65**	**592**	**30**	**307**	**16.88**	**1**
			т		**12681.10**	**193.40**	**550**	**8**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*307*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*271*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*72*				
			Сметная стоимость				*971*				
172	**442**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.012**	**151678.18**		**1820**		**77**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*77*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*77*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*152*				
			Сметная стоимость				*2049*				
173	**443**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0432**	**151678.18**		**6552**		**278**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*278*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*278*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*546*				
			Сметная стоимость				*7376*				
174	**444**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.03978**	**144002.16**	**--**	**5728**	**--**	**243**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*243*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*478*				
			Сметная стоимость				*6449*				
175	**445**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.25056**	**144002.16**		**36081**		**1530**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1530*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1530*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*3009*				
			Сметная стоимость				*40620*				
176	**446**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.0369**	**215174.51**		**7940**		**337**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*337*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*337*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*662*				
			Сметная стоимость				*8939*				
177	**447**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.213**	**8875.31**	**1181.70**	**1890**	**252**	**349**	**2.71**	**1**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**397**	**61**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*349*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*258*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*91*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*179*				
			Сметная стоимость				*2419*				
Монолитный участок Ум-11 /7шт/											
178	**448**	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**0.49**	**24993.04**	**1681.51**	**12247**	**824**	**2155**	**8.21**	**4**
			м3		**6245.76**	**357.24**	**3060**	**175**	**48.5**	**0.42**	**--**
			Накладные расходы -		*4397.94*		*2155*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3202.45*				*1569*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1195.49*				*586*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2351.28*		*1152*				
			Сметная стоимость				*15554*				
179	**449**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.15526**	**13656.15**	**699.65**	**2120**	**109**	**1100**	**16.88**	**3**

		Изм. и доп. вып. 1	**т**		**12681.10**	**193.40**	**1969**	**30**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		***7087.90***		***1100***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6244.13***				***969***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***843.77***				***131***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1659.52***		***258***				
			Сметная стоимость				***3478***				
180	**450**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.02156**	**151678.18**		**3270**		**139**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6431.15***		***139***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6431.15***				***139***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12648.75***		***273***				
			Сметная стоимость				***3681***				
181	**451**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.1337**	**144002.16**		**19253**		**816**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6105.69***		***816***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6105.69***				***816***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12008.63***		***1606***				
			Сметная стоимость				***21675***				
			Монолитный участок Ум-12 /4шт/								
182	**452**	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**1.08**	**28403.07**	**1108.67**	**30675**	**1197**	**4794**	**8.06**	**9**
			м3		**6131.65**	**267.10**	**6622**	**288**	**48.5**	**0.31**	**--**
			Накладные расходы -		***4439.26***		***4794***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3103.39***				***3352***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1335.87***				***1443***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2627.39***		***2838***				
			Сметная стоимость				***38307***				
183	**453**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.19232**	**13656.15**	**699.65**	**2626**	**135**	**1363**	**16.88**	**3**
			т		**12681.10**	**193.40**	**2439**	**37**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		***7087.90***		***1363***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6244.13***				***1201***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***843.77***				***162***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1659.52***		***319***				
			Сметная стоимость				***4308***				

184	**454**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0088**	**151678.18**		**1335**		**57**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*57*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*57*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*111*				
			Сметная стоимость				*1503*				
185	**455**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.18352**	**146912.11**		**26961**		**1143**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*1143*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*1143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*2248*				
			Сметная стоимость				*30353*				
Монолитный участок Ум-13 /3шт/												
186	**456**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**3**	**38662.08**	**1913.15**	**115986**	**5739**	**26234**	**18.00**	**54**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**41081**	**1082**	**48.5**	**0.42**	**1**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*26234*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*20449*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*5785*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*11378*				
			Сметная стоимость				*153597*				
187	**457**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.5616**	**13250.18**	**1022.48**	**7441**	**574**	**3774**	**14.94**	**8**
			т		**11952.30**	**227.53**	**6712**	**128**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*3774*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*3317*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*456*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*897*				
			Сметная стоимость				*12112*				
188	**458**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.0846**	**13656.15**	**699.65**	**1155**	**59**	**600**	**16.88**	**1**
			т		**12681.10**	**193.40**	**1073**	**16**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*600*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*528*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*71*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*140*				

			Сметная стоимость				*1895*					
189	**459**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0207**	**151678.18**		**3140**		**133**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*133*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*262*				
			Сметная стоимость				*3535*				
190	**460**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.096**	**151678.18**		**14561**		**617**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*617*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*617*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*1214*				
			Сметная стоимость				*16393*				
191	**461**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0822**	**144002.16**		**11837**		**502**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*502*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*502*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*987*				
			Сметная стоимость				*13326*				
192	**462**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.4656**	**144002.16**		**67047**		**2843**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*2843*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*2843*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*5591*				
			Сметная стоимость				*75481*				
193	**463**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.07638**	**215174.51**		**16435**		**697**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*697*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*697*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*1371*				
			Сметная стоимость				*18502*				

194	**464**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.69**	**8875.31**	**1181.70**	**6124**	**815**	**1132**	**2.71**	**2**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**1285**	**199**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		***1640.84***		***1132***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***1213.10***				***837***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***427.75***				***295***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***841.29***		***580***				
			Сметная стоимость				***7837***				
			Монолитный участок Ум-14.1 /4шт/								
195	**465**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**5.2**	**38662.08**	**1913.15**	**201043**	**9948**	**45472**	**18.00**	**94**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**71206**	**1876**	**48.5**	**0.42**	**2**
			Накладные расходы -		***8744.61***		***45472***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6816.33***				***35445***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1928.28***				***10027***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***3792.53***		***19721***				
			Сметная стоимость				***266236***				
196	**466**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.7488**	**13250.18**	**1022.48**	**9922**	**766**	**5032**	**14.94**	**11**
			т		**11952.30**	**227.53**	**8950**	**170**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		***6719.49***		***5032***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5907.22***				***4423***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***812.27***				***608***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1597.57***		***1196***				
			Сметная стоимость				***16150***				
197	**467**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.1344**	**13656.15**	**699.65**	**1835**	**94**	**953**	**16.88**	**2**
			т		**12681.10**	**193.40**	**1704**	**26**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		***7087.90***		***953***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6244.13***				***839***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***843.77***				***113***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1659.52***		***223***				
			Сметная стоимость				***3011***				
198	**468**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.02544**	**151678.18**		**3859**		**164**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6431.15***		***164***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6431.15***				***164***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12648.75***		***322***				

			Сметная стоимость				*4344*					
199	**469**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.128**	**151678.18**		**19415**		**823**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*823*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*823*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*1619*				
			Сметная стоимость				*21857*				
200	**470**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.12096**	**144002.16**		**17419**		**739**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*739*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*739*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*1453*				
			Сметная стоимость				*19610*				
201	**471**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.6208**	**144002.16**	**--**	**89397**	**--**	**3790**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*3790*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*3790*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*7455*				
			Сметная стоимость				*100642*				
202	**472**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.24896**	**215174.51**		**53570**		**2271**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*2271*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*2271*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*4467*				
			Сметная стоимость				*60309*				
203	**473**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**1.8**	**8875.31**	**1181.70**	**15976**	**2127**	**2954**	**2.71**	**5**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**3353**	**519**	**56.4**	**0.34**	**1**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*2954*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*2184*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*770*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*1514*				
			Сметная стоимость				*20444*				

			Монолитный участок Ум-14 /3шт/								
204	**474**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**3.9**	**38662.08**	**1913.15**	**150782**	**7461**	**34104**	**18.00**	**70**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**53405**	**1407**	**48.5**	**0.42**	**2**
			Накладные расходы -		***8744.61***		***34104***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6816.33***				***26584***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1928.28***				***7520***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***3792.53***		***14791***				
			Сметная стоимость				***199677***				
205	**475**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.5616**	**13250.18**	**1022.48**	**7441**	**574**	**3774**	**14.94**	**8**
			т		**11952.30**	**227.53**	**6712**	**128**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		***6719.49***		***3774***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5907.22***				***3317***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***812.27***				***456***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1597.57***		***897***				
			Сметная стоимость				***12112***				
206	**476**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.1008**	**13656.15**	**699.65**	**1377**	**71**	**714**	**16.88**	**2**
			т		**12681.10**	**193.40**	**1278**	**19**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		***7087.90***		***714***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6244.13***				***629***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***843.77***				***85***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1659.52***		***167***				
			Сметная стоимость				***2259***				
207	**477**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.05508**	**151678.18**		**8354**		**354**		
			т								
			Накладные расходы -		***6431.15***		***354***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6431.15***				***354***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12648.75***		***697***				
			Сметная стоимость				***9405***				
208	**478**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.096**	**151678.18**		**14561**		**617**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6431.15***		***617***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6431.15***				***617***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12648.75***		***1214***				
			Сметная стоимость				***16393***				

209	**479**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.09072**	**144002.16**		**13064**		**554**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6105.69***		***554***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6105.69***				***554***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12008.63***		***1089***				
			Сметная стоимость				***14707***				
210	**480**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.4656**	**144002.16**	**--**	**67047**	**--**	**2843**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6105.69***		***2843***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6105.69***				***2843***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12008.63***		***5591***				
			Сметная стоимость				***75481***				
211	**481**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.18672**	**215174.51**		**40177**		**1704**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***9123.40***		***1704***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9123.40***				***1704***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***17943.83***		***3350***				
			Сметная стоимость				***45231***				
212	**482**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**1.35**	**8875.31**	**1181.70**	**11982**	**1595**	**2215**	**2.71**	**4**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**2514**	**389**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		***1640.84***		***2215***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***1213.10***				***1638***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***427.75***				***577***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***841.29***		***1136***				
			Сметная стоимость				***15333***				
Монолитный участок Ум-15 /4шт/											
213	**483**	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**9.6**	**28403.07**	**1108.67**	**272670**	**10643**	**42617**	**8.06**	**77**
			м3		**6131.65**	**267.10**	**58864**	**2564**	**48.5**	**0.31**	**3**
			Накладные расходы -		***4439.26***		***42617***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3103.39***				***29793***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1335.87***				***12824***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2627.39***		***25223***				

			Сметная стоимость				*340510*				
214	**484**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**1.03648**	**13656.15**	**699.65**	**14154**	**725**	**7346**	**16.88**	**17**
			т		**12681.10**	**193.40**	**13144**	**200**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*7346*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*6472*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*875*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*1720*				
			Сметная стоимость				*23221*				
215	**485**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.112**	**151678.18**		**16988**		**720**		
			т								
			Накладные расходы -		*6431.15*		*720*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*720*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*1417*				
			Сметная стоимость				*19125*				
216	**486**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.92448**	**146912.11**		**135817**		**5759**		
			т								
			Накладные расходы -		*6229.07*		*5759*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*5759*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*11326*				
			Сметная стоимость				*152902*				
			Монолитный участок Ум-16,17 /16шт/								
217	**487**	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**11.52**	**28403.07**	**1108.67**	**327203**	**12772**	**51140**	**8.06**	**93**
			м3		**6131.65**	**267.10**	**70637**	**3077**	**48.5**	**0.31**	**4**
			Накладные расходы -		*4439.26*		*51140*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103.39*				*35751*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335.87*				*15389*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2627.39*		*30267*				
			Сметная стоимость				*408611*				
218	**488**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**2.2176**	**13656.15**	**699.65**	**30284**	**1552**	**15718**	**16.88**	**37**
			т		**12681.10**	**193.40**	**28122**	**429**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*15718*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*13847*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*1871*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*3680*				
			Сметная стоимость				*49682*				
219	**489**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.1568**	**151678.18**		**23783**		**1008**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*1008*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*1008*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*1983*				
			Сметная стоимость				*26775*				
220	**490**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**2.0608**	**146912.11**		**302756**		**12837**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*12837*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*12837*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*25247*				
			Сметная стоимость				*340840*				
			Монолитный участок Ум-18 /2шт/								
221	**491**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**3**	**38662.08**	**1913.15**	**115986**	**5739**	**26234**	**18.00**	**54**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**41081**	**1082**	**48.5**	**0.42**	**1**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*26234*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*20449*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*5785*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*11378*				
			Сметная стоимость				*153597*				
222	**492**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.5448**	**13250.18**	**1022.48**	**7219**	**557**	**3661**	**14.94**	**8**
			т		**11952.30**	**227.53**	**6512**	**124**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*3661*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*3218*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*870*				
			Сметная стоимость				*11750*				
223	**493**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.0728**	**13656.15**	**699.65**	**994**	**51**	**516**	**16.88**	**1**
			т		**12681.10**	**193.40**	**923**	**14**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*516*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*455*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*61*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*121*				
			Сметная стоимость				*1631*				
224	**494**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 **в ценах III** квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0104**	**151678.18**		**1577**		**67**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*67*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*132*				
			Сметная стоимость				*1775*				
225	**495**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.1008**	**151678.18**		**15289**		**648**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*648*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*648*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*1275*				
			Сметная стоимость				*17212*				
226	**496**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0664**	**144002.16**		**9562**		**405**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*405*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*405*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*797*				
			Сметная стоимость				*10765*				
227	**497**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 **в ценах III** квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.444**	**144002.16**	**--**	**63937**	**--**	**2711**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*2711*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*2711*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*5332*				
			Сметная стоимость				*71980*				
228	**498**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 **в ценах III** квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.00816**	**215174.51**		**1756**		**74**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*74*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*74*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*146*				
			Сметная стоимость				*1977*				

229	**499**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**1**	**8875.31**	**1181.70**	**8875**	**1182**	**1641**	**2.71**	**3**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**1863**	**288**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		***1640.84***		***1641***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***1213.10***				***1213***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***427.75***				***428***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***841.29***		***841***				
			Сметная стоимость				***11357***				
			Монолитный участок Ум-19 /2шт/								
230	**500**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**1.4**	**38662.08**	**1913.15**	**54127**	**2678**	**12242**	**18.00**	**25**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**19171**	**505**	**48.5**	**0.42**	**1**
			Накладные расходы -		***8744.61***		***12242***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6816.33***				***9543***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1928.28***				***2700***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***3792.53***		***5310***				
			Сметная стоимость				***71679***				
231	**501**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.29808**	**13250.18**	**1022.48**	**3950**	**305**	**2003**	**14.94**	**4**
			т		**11952.30**	**227.53**	**3563**	**68**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		***6719.49***		***2003***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5907.22***				***1761***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***812.27***				***242***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1597.57***		***476***				
			Сметная стоимость				***6429***				
232	**502**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.01424**	**13656.15**	**699.65**	**194**	**10**	**101**	**16.88**	
			т		**12681.10**	**193.40**	**181**	**3**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		***7087.90***		***101***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6244.13***				***89***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***843.77***				***12***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1659.52***		***24***				
			Сметная стоимость				***319***				
233	**503**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0076**	**151678.18**		**1153**		**49**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6431.15***		***49***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6431.15***				***49***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12648.75***		***96***				

			Сметная стоимость				*1298*					
234	**504**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.04752**	**151678.18**		**7208**		**306**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*306*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*306*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*601*				
			Сметная стоимость				*8115*				
235	**505**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01264**	**144002.16**		**1820**		**77**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*77*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*77*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*152*				
			Сметная стоимость				*2049*				
236	**506**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.25056**	**144002.16**		**36081**		**1530**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1530*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1530*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*3009*				
			Сметная стоимость				*40620*				
237	**507**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.0246**	**215174.51**		**5293**		**224**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*224*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*224*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*441*				
			Сметная стоимость				*5959*				
238	**508**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.28**	**8875.31**	**1181.70**	**2485**	**331**	**459**	**2.71**	**1**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**522**	**81**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*459*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*340*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*120*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*236*				
			Сметная стоимость				*3180*				

			Монолитный участок Ум-20 /1шт/								
239	**509**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**0.7**	**38662.08**	**1913.15**	**27063**	**1339**	**6121**	**18.00**	**13**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**9585**	**253**	**48.5**	**0.42**	**--**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*6121*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*4771*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1350*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*2655*				
			Сметная стоимость				*35839*				
240	**510**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.14904**	**13250.18**	**1022.48**	**1975**	**152**	**1001**	**14.94**	**2**
			т		**11952.30**	**227.53**	**1781**	**34**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1001*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*880*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*121*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*238*				
			Сметная стоимость				*3215*				
241	**511**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.00712**	**13656.15**	**699.65**	**97**	**5**	**50**	**16.88**	
			т		**12681.10**	**193.40**	**90**	**1**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*50*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*44*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*12*				
			Сметная стоимость				*159*				
242	**512**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0038**	**151678.18**		**576**		**24**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*24*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*48*				
			Сметная стоимость				*649*				
243	**513**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.02376**	**151678.18**		**3604**		**153**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*153*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*153*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*301*				

			Сметная стоимость				*4057*					
244	**514**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00632**	**144002.16**		**910**		**39**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*39*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*39*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*76*				
			Сметная стоимость				*1024*				
245	**515**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.12528**	**144002.16**		**18041**		**765**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*765*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*765*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*1504*				
			Сметная стоимость				*20310*				
246	**516**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.0123**	**215174.51**		**2647**		**112**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*112*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*112*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*221*				
			Сметная стоимость				*2980*				
247	**517**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.14**	**8875.31**	**1181.70**	**1243**	**165**	**230**	**2.71**	**--**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**261**	**40**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*230*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*170*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*60*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*118*				
			Сметная стоимость				*1590*				
Монолитный участок Ум-21 /1шт/											
248	**518**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**1.3**	**38662.08**	**1913.15**	**50261**	**2487**	**11368**	**18.00**	**23**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**17802**	**469**	**48.5**	**0.42**	**1**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*11368*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*8861*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*2507*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*4930*				
			Сметная стоимость				*66559*				
249	**519**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.18**	**13250.18**	**1022.48**	**2385**	**184**	**1210**	**14.94**	**3**
			т		**11952.30**	**227.53**	**2151**	**41**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1210*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1063*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*146*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*288*				
			Сметная стоимость				*3882*				
250	**520**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.0336**	**13656.15**	**699.65**	**459**	**24**	**238**	**16.88**	**1**
			т		**12681.10**	**193.40**	**426**	**6**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*238*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*210*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*28*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*56*				
			Сметная стоимость				*753*				
251	**521**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01776**	**151678.18**		**2694**		**114**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*114*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*114*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*225*				
			Сметная стоимость				*3033*				
252	**522**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.032**	**151678.18**		**4854**		**206**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*206*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*206*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*405*				
			Сметная стоимость				*5465*				
253	**523**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.03024**	**144002.16**		**4355**		**185**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*363*				

			Сметная стоимость				*4903*					
254	**524**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.148**	**144002.16**		**21312**		**904**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*904*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*904*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*1777*				
			Сметная стоимость				*23993*				
255	**525**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.0594**	**215174.51**		**12781**		**542**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*542*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*542*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*1066*				
			Сметная стоимость				*14389*				
256	**526**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.45**	**8875.31**	**1181.70**	**3994**	**532**	**738**	**2.71**	**1**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**838**	**130**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*738*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*546*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*192*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*379*				
			Сметная стоимость				*5111*				
			Монолитный участок Ум-22 /2шт/								
257	**527**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**2.4**	**38662.08**	**1913.15**	**92789**	**4592**	**20987**	**18.00**	**43**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**32864**	**866**	**48.5**	**0.42**	**1**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*20987*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*16359*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*4628*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*9102*				
			Сметная стоимость				*122878*				
258	**528**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.36**	**13250.18**	**1022.48**	**4770**	**368**	**2419**	**14.94**	**5**
			т		**11952.30**	**227.53**	**4303**	**82**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*2419*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*2127*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*292*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*575*					
			Сметная стоимость				*7764*					
259	**529**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.05208**	**13656.15**	**699.65**	**711**	**36**	**369**	**16.88**	**1**
			т		**12681.10**	**193.40**	**660**	**10**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*369*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*325*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*86*				
			Сметная стоимость				*1167*				
260	**530**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.02732**	**151678.18**		**4144**		**176**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*176*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*176*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*346*				
			Сметная стоимость				*4665*				
261	**531**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.064**	**151678.18**		**9707**		**412**		
			т		**--**	--	--	--	**--**	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*412*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*412*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*810*				
			Сметная стоимость				*10928*				
262	**532**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.04536**	**144002.16**	**--**	**6532**	**--**	**277**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*277*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*277*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*545*				
			Сметная стоимость				*7354*				
263	**533**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.296**	**144002.16**		**42625**		**1807**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1807*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1807*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*3555*				

			Сметная стоимость				*47987*					
264	**534**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.08456**	**215174.51**		**18195**		**771**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*771*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*771*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*1517*				
			Сметная стоимость				*20484*				
265	**535**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.8**	**8875.31**	**1181.70**	**7100**	**945**	**1313**	**2.71**	**2**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**1490**	**231**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*1313*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*970*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*342*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*673*				
			Сметная стоимость				*9086*				
			Монолитный участок Ум-23 /1шт/								
266	**536**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**1**	**38662.08**	**1913.15**	**38662**	**1913**	**8745**	**18.00**	**18**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**13694**	**361**	**48.5**	**0.42**	**--**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*8745*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*6816*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1928*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*3793*				
			Сметная стоимость				*51199*				
267	**537**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.18448**	**13250.18**	**1022.48**	**2444**	**189**	**1240**	**14.94**	**3**
			т		**11952.30**	**227.53**	**2205**	**42**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1240*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1090*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*150*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*295*				
			Сметная стоимость				*3978*				
268	**538**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.01028**	**13656.15**	**699.65**	**140**	**7**	**73**	**16.88**	
			т		**12681.10**	**193.40**	**130**	**2**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*73*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*64*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*9*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*17*					
			Сметная стоимость				*230*					
269	**539**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00644**	**151678.18**		**977**		**41**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*41*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*81*				
			Сметная стоимость				*1100*				
270	**540**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.03168**	**151678.18**		**4805**		**204**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*204*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*204*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*401*				
			Сметная стоимость				*5409*				
271	**541**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00884**	**144002.16**	**--**	**1273**	**--**	**54**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*106*				
			Сметная стоимость				*1433*				
272	**542**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.1528**	**144002.16**		**22004**		**933**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*933*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*933*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*1835*				
			Сметная стоимость				*24772*				
273	**543**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.0238**	**215174.51**		**5121**		**217**		
			т								
			Накладные расходы -		*9123.40*		*217*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*217*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*427*				
			Сметная стоимость				*5765*				

274	**544**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.25**	**8875.31**	**1181.70**	**2219**	**295**	**410**	**2.71**	**1**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**466**	**72**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*410*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*303*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*107*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*210*				
			Сметная стоимость				*2840*				
			Монолитный участок Ум-24 /1шт/								
275	**545**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**1.2**	**38662.08**	**1913.15**	**46394**	**2296**	**10494**	**18.00**	**22**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**16432**	**433**	**48.5**	**0.42**	**1**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*10494*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*8180*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*2314*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*4551*				
			Сметная стоимость				*61439*				
276	**546**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.18**	**13250.18**	**1022.48**	**2385**	**184**	**1210**	**14.94**	**3**
			т		**11952.30**	**227.53**	**2151**	**41**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1210*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1063*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*146*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*288*				
			Сметная стоимость				*3882*				
277	**547**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.02604**	**13656.15**	**699.65**	**356**	**18**	**185**	**16.88**	
			т		**12681.10**	**193.40**	**330**	**5**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*185*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*163*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*22*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*43*				
			Сметная стоимость				*584*				
278	**548**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01046**	**151678.18**		**1587**		**67**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*67*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*67*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*132*					
			Сметная стоимость				*1787*					
279	**549**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.032**	**151678.18**		**4854**		**206**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*206*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*206*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*405*				
			Сметная стоимость				*5465*				
280	**550**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.02268**	**144002.16**		**3266**		**138**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*138*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*272*				
			Сметная стоимость				*3677*				
281	**551**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.148**	**144002.16**		**21312**		**904**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*904*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*904*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*1777*				
			Сметная стоимость				*23993*				
282	**552**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.04228**	**215174.51**		**9098**		**386**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*386*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*386*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*759*				
			Сметная стоимость				*10242*				
283	**553**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.4**	**8875.31**	**1181.70**	**3550**	**473**	**656**	**2.71**	**1**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**745**	**115**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*656*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*485*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*171*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*337*				

			Сметная стоимость				*4543*				
			Монолитный участок Ум-25 /1шт/								
284	**554**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**0.8**	**38662.08**	**1913.15**	**30930**	**1531**	**6996**	**18.00**	**14**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**10955**	**289**	**48.5**	**0.42**	**--**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*6996*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*5453*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1543*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*3034*				
			Сметная стоимость				*40960*				
285	**555**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.09972**	**13250.18**	**1022.48**	**1321**	**102**	**670**	**14.94**	**1**
			т		**11952.30**	**227.53**	**1192**	**23**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*670*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*589*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*81*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*159*				
			Сметная стоимость				*2150*				
286	**556**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.01992**	**13656.15**	**699.65**	**272**	**14**	**141**	**16.88**	
			т		**12681.10**	**193.40**	**253**	**4**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*141*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*124*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*33*				
			Сметная стоимость				*446*				
287	**557**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00888**	**151678.18**		**1347**		**57**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*57*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*57*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*112*				
			Сметная стоимость				*1516*				
288	**558**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.02332**	**151678.18**		**3537**		**150**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*150*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*150*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*295*				

			Сметная стоимость				*3982*					
289	**559**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01704**	**144002.16**		**2454**		**104**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*104*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*205*				
			Сметная стоимость				*2763*				
290	**560**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0764**	**144002.16**	**--**	**11002**	**--**	**466**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*466*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*466*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*917*				
			Сметная стоимость				*12386*				
291	**561**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.02872**	**215174.51**		**6180**		**262**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*262*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*262*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*515*				
			Сметная стоимость				*6957*				
292	**562**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.35**	**8875.31**	**1181.70**	**3106**	**414**	**574**	**2.71**	**1**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**652**	**101**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*574*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*425*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*150*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*294*				
			Сметная стоимость				*3975*				
Монолитный участок Ум-26 /1шт/											
293	**563**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**1.5**	**38662.08**	**1913.15**	**57993**	**2870**	**13117**	**18.00**	**27**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**20540**	**541**	**48.5**	**0.42**	**1**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*13117*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*10224*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*2892*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*5689*				
			Сметная стоимость				*76799*				
294	**564**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.1872**	**13250.18**	**1022.48**	**2480**	**191**	**1258**	**14.94**	**3**
			т		**11952.30**	**227.53**	**2237**	**43**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1258*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1106*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*299*				
			Сметная стоимость				*4037*				
295	**565**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.02776**	**13656.15**	**699.65**	**379**	**19**	**197**	**16.88**	
			т		**12681.10**	**193.40**	**352**	**5**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*197*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*173*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*23*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*46*				
			Сметная стоимость				*622*				
296	**566**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01156**	**151678.18**		**1753**		**74**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*74*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*74*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*146*				
			Сметная стоимость				*1974*				
297	**567**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.032**	**151678.18**		**4854**		**206**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*206*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*206*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*405*				
			Сметная стоимость				*5465*				
298	**568**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0252**	**144002.16**		**3629**		**154**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*154*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*303*				

			Сметная стоимость				*4085*					
299	**569**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.1552**	**144002.16**		**22349**		**948**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
300	**570**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.04282**	**215174.51**		**9214**		**391**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*391*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*391*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*768*				
			Сметная стоимость				*10373*				
301	**571**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.47**	**8875.31**	**1181.70**	**4171**	**555**	**771**	**2.71**	**1**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**875**	**136**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*771*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*570*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*395*				
			Сметная стоимость				*5338*				
			Монолитный участок Ум-27 /1шт/								
302	**572**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**1.1**	**38662.08**	**1913.15**	**42528**	**2104**	**9619**	**18.00**	**20**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**15063**	**397**	**48.5**	**0.42**	**--**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*9619*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*7498*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*2121*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*4172*				
			Сметная стоимость				*56319*				
303	**573**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.0936**	**13250.18**	**1022.48**	**1240**	**96**	**629**	**14.94**	**1**
			т		**11952.30**	**227.53**	**1119**	**21**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*629*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*553*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*76*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*150*					
			Сметная стоимость				*2018*					
304	**574**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.0336**	**13656.15**	**699.65**	**459**	**24**	**238**	**16.88**	**1**
			т		**12681.10**	**193.40**	**426**	**6**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*238*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*210*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*28*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*56*				
			Сметная стоимость				*753*				
305	**575**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01486**	**151678.18**		**2254**		**96**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*96*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*96*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*188*				
			Сметная стоимость				*2538*				
306	**576**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.016**	**151678.18**		**2427**		**103**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*103*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*202*				
			Сметная стоимость				*2732*				
307	**577**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.03024**	**144002.16**		**4355**		**185**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*363*				
			Сметная стоимость				*4903*				
308	**578**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0776**	**144002.16**		**11175**		**474**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*474*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*474*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*932*				

			Сметная стоимость				*12581*					
309	**579**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм**	**0.0481**	**215174.51**		**10350**		**439**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*439*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*439*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*863*				
			Сметная стоимость				*11652*				
310	**580**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.38**	**8875.31**	**1181.70**	**3373**	**449**	**624**	**2.71**	**1**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**708**	**110**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*624*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*461*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*163*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*320*				
			Сметная стоимость				*4316*				
			Монолитный участок Ум-27.1 /1шт/								
311	**581**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**1**	**38662.08**	**1913.15**	**38662**	**1913**	**8745**	**18.00**	**18**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**13694**	**361**	**48.5**	**0.42**	**--**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*8745*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*6816*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1928*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*3793*				
			Сметная стоимость				*51199*				
312	**582**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.0936**	**13250.18**	**1022.48**	**1240**	**96**	**629**	**14.94**	**1**
			т		**11952.30**	**227.53**	**1119**	**21**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*629*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*553*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*76*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*150*				
			Сметная стоимость				*2018*				
313	**583**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.03896**	**13656.15**	**699.65**	**532**	**27**	**276**	**16.88**	**1**
			т		**12681.10**	**193.40**	**494**	**8**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*276*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*243*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*33*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*65*					
			Сметная стоимость				*873*					
314	**584**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01518**	**151678.18**		**2302**		**98**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*98*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*98*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*192*				
			Сметная стоимость				*2592*				
315	**585**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.016**	**151678.18**		**2427**		**103**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*103*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*202*				
			Сметная стоимость				*2732*				
316	**586**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.03528**	**144002.16**		**5080**		**215**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*215*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*215*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*424*				
			Сметная стоимость				*5719*				
317	**587**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0776**	**144002.16**		**11175**		**474**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*474*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*474*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*932*				
			Сметная стоимость				*12581*				
318	**588**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.0481**	**215174.51**		**10350**		**439**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*439*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*439*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*863*				
			Сметная стоимость				*11652*				

319	**589**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.41**	**8875.31**	**1181.70**	**3639**	**484**	**673**	**2.71**	**1**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**764**	**118**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*673*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*497*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*175*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*345*				
			Сметная стоимость				*4657*				
			Монолитный участок Ум-28 /2шт/								
320	**590**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**7.2**	**38662.08**	**1913.15**	**278367**	**13775**	**62961**	**18.00**	**130**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**98593**	**2598**	**48.5**	**0.42**	**3**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*62961*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*49078*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*13884*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*27306*				
			Сметная стоимость				*368634*				
321	**591**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**1.2524**	**13250.18**	**1022.48**	**16595**	**1281**	**8415**	**14.94**	**19**
			т		**11952.30**	**227.53**	**14969**	**285**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*8415*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*7398*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*1017*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*2001*				
			Сметная стоимость				*27011*				
322	**592**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.19728**	**13656.15**	**699.65**	**2694**	**138**	**1398**	**16.88**	**3**
			т		**12681.10**	**193.40**	**2502**	**38**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*1398*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*1232*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*166*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*327*				
			Сметная стоимость				*4420*				
323	**593**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0964**	**151678.18**		**14622**		**620**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*620*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*620*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*1219*				

			Сметная стоимость				*16461*					
324	**594**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.2436**	**151678.18**		**36949**		**1567**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*1567*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*1567*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*3081*				
			Сметная стоимость				*41597*				
325	**595**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.16848**	**144002.16**		**24261**		**1029**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1029*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1029*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*2023*				
			Сметная стоимость				*27313*				
326	**596**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**1.0088**	**144002.16**		**145269**		**6159**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*6159*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*6159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*12114*				
			Сметная стоимость				*163543*				
327	**597**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.34332**	**215174.51**		**73874**		**3132**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*3132*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*3132*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*6160*				
			Сметная стоимость				*83167*				
328	**598**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**3.3**	**8875.31**	**1181.70**	**29289**	**3900**	**5415**	**2.71**	**9**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**6146**	**952**	**56.4**	**0.34**	**1**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*5415*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*4003*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*1412*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*2776*				
			Сметная стоимость				*37480*				

			Монолитный участок Ум-29 /2шт/								
329	**599**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**3.4**	**38662.08**	**1913.15**	**131451**	**6505**	**29732**	**18.00**	**61**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**46558**	**1227**	**48.5**	**0.42**	**1**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*29732*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*23176*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*6556*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*12895*				
			Сметная стоимость				*174077*				
330	**600**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.67592**	**13250.18**	**1022.48**	**8956**	**691**	**4542**	**14.94**	**10**
			т		**11952.30**	**227.53**	**8079**	**154**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*4542*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*3993*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*549*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*1080*				
			Сметная стоимость				*14578*				
331	**601**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.08256**	**13656.15**	**699.65**	**1127**	**58**	**585**	**16.88**	**1**
			т		**12681.10**	**193.40**	**1047**	**16**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*585*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*516*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*70*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*137*				
			Сметная стоимость				*1849*				
332	**602**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.04088**	**151678.18**		**6201**		**263**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*263*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*263*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*517*				
			Сметная стоимость				*6981*				
333	**603**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.13272**	**151678.18**		**20131**		**854**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*854*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*854*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*1679*				

			Сметная стоимость				*22663*					
334	**604**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.07008**	**144002.16**		**10092**		**428**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*428*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*428*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*842*				
			Сметная стоимость				*11361*				
335	**605**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.5432**	**144002.16**	**--**	**78222**	**--**	**3317**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*3317*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*3317*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*6523*				
			Сметная стоимость				*88062*				
336	**606**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.14712**	**215174.51**		**31656**		**1342**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*1342*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*1342*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*2640*				
			Сметная стоимость				*35638*				
337	**607**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**1.4**	**8875.31**	**1181.70**	**12425**	**1654**	**2297**	**2.71**	**4**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**2608**	**404**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*2297*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*1698*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*599*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*1178*				
			Сметная стоимость				*15900*				
Монолитный участок Ум-30 /1шт/											
338	**608**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**0.62**	**38662.08**	**1913.15**	**23970**	**1186**	**5422**	**18.00**	**11**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**8490**	**224**	**48.5**	**0.42**	**--**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*5422*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*4226*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*1196*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*2351*				
			Сметная стоимость				*31743*				
339	**609**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.1888**	**13250.18**	**1022.48**	**2502**	**193**	**1269**	**14.94**	**3**
			т		**11952.30**	**227.53**	**2257**	**43**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1269*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1115*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*153*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*302*				
			Сметная стоимость				*4072*				
340	**610**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.04176**	**13656.15**	**699.65**	**570**	**29**	**296**	**16.88**	**1**
			т		**12681.10**	**193.40**	**530**	**8**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*296*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*261*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*69*				
			Сметная стоимость				*935*				
341	**611**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01232**	**151678.18**		**1869**		**79**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*79*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*79*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*156*				
			Сметная стоимость				*2104*				
342	**612**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0336**	**151678.18**		**5096**		**216**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*216*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*216*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*425*				
			Сметная стоимость				*5737*				
343	**613**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.03504**	**144002.16**		**5046**		**214**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*214*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*421*				

			Сметная стоимость				*5681*					
344	**614**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.1552**	**144002.16**		**22349**		**948**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*948*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*12008.63*		*1864*				
			Сметная стоимость				*25160*				
345	**615**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.02828**	**215174.51**		**6085**		**258**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*258*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*258*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*17943.83*		*507*				
			Сметная стоимость				*6850*				
346	**616**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.25**	**8875.31**	**1181.70**	**2219**	**295**	**410**	**2.71**	**1**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**466**	**72**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*410*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*303*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*107*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*841.29*		*210*				
			Сметная стоимость				*2840*				
			Монолитный участок Ум-31 /1шт/								
347	**617**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**0.37**	**38662.08**	**1913.15**	**14305**	**708**	**3236**	**18.00**	**7**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**5067**	**133**	**48.5**	**0.42**	**--**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*3236*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*2522*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*713*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*3792.53*		*1403*				
			Сметная стоимость				*18944*				
348	**618**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.09792**	**13250.18**	**1022.48**	**1297**	**100**	**658**	**14.94**	**1**
			т		**11952.30**	**227.53**	**1170**	**22**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*658*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*578*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*80*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*156*				
			Сметная стоимость				*2111*				
349	**619**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.01446**	**13656.15**	**699.65**	**197**	**10**	**102**	**16.88**	
			т		**12681.10**	**193.40**	**183**	**3**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*102*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*90*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*24*				
			Сметная стоимость				*323*				
350	**620**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.004**	**151678.18**		**607**		**26**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*51*				
			Сметная стоимость				*683*				
351	**621**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0144**	**151678.18**		**2184**		**93**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*182*				
			Сметная стоимость				*2459*				
352	**622**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01326**	**144002.16**		**1909**		**81**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*81*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*81*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*159*				
			Сметная стоимость				*2149*				
353	**623**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.08352**	**144002.16**		**12027**		**510**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*510*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*1003*				

			Сметная стоимость				*13540*					
354	**624**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.0123**	**215174.51**		**2647**		**112**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*112*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*112*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*221*				
			Сметная стоимость				*2980*				
355	**625**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.071**	**8875.31**	**1181.70**	**630**	**84**	**116**	**2.71**	**--**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**132**	**20**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*116*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*86*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*60*				
			Сметная стоимость				*806*				
Монолитный участок Ум-32 /1шт/											
356	**626**	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**1.3**	**38662.08**	**1913.15**	**50261**	**2487**	**11368**	**18.00**	**23**
			м3		**13693.50**	**360.78**	**17802**	**469**	**48.5**	**0.42**	**1**
			Накладные расходы -		*8744.61*		*11368*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816.33*				*8861*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928.28*				*2507*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3792.53*		*4930*				
			Сметная стоимость				*66559*				
357	**627**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.28824**	**13250.18**	**1022.48**	**3819**	**295**	**1937**	**14.94**	**4**
			т		**11952.30**	**227.53**	**3445**	**66**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1937*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1703*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*234*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*460*				
			Сметная стоимость				*6216*				
358	**628**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.07194**	**13656.15**	**699.65**	**982**	**50**	**510**	**16.88**	**1**
			т		**12681.10**	**193.40**	**912**	**14**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*510*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*449*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*61*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*119*					
			Сметная стоимость				*1611*					
359	**629**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0177**	**151678.18**		**2685**		**114**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*6431.15*		*114*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*114*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*224*					
			Сметная стоимость				*3023*					
360	**630**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.05544**	**151678.18**		**8409**		**357**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*6431.15*		*357*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*357*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*701*					
			Сметная стоимость				*9467*					
361	**631**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.03834**	**144002.16**		**5521**		**234**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*6105.69*		*234*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*234*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*460*					
			Сметная стоимость				*6216*					
362	**632**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.2328**	**144002.16**		**33524**		**1421**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1421*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1421*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*2796*					
			Сметная стоимость				*37741*					
363	**633**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.0547**	**215174.51**		**11770**		**499**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*9123.40*		*499*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*499*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*982*					
			Сметная стоимость				*13251*					

364	**634**	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**0.45**	**8875.31**	**1181.70**	**3994**	**532**	**738**	**2.71**	**1**
			м3 утеплителя		**1862.50**	**288.38**	**838**	**130**	**56.4**	**0.34**	**--**
			Накладные расходы -		*1640.84*		*738*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*546*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*192*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*841.29*		*379*				
			Сметная стоимость				*5111*				
			Монолитный плита ПМ-1								
365	**635**	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**0.67**	**29908.90**	**1108.67**	**20039**	**743**	**3017**	**8.06**	**5**
			м3		**6131.65**	**267.10**	**4108**	**179**	**48.5**	**0.31**	**--**
			Накладные расходы -		*4503.11*		*3017*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103.39*				*2079*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1399.72*				*938*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2752.96*		*1844*				
			Сметная стоимость				*24901*				
366	**636**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.13394**	**13656.15**	**699.65**	**1829**	**94**	**949**	**16.88**	**2**
			т		**12681.10**	**193.40**	**1699**	**26**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*949*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*836*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*222*				
			Сметная стоимость				*3001*				
367	**637**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00546**	**151678.18**		**828**		**35**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*35*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*69*				
			Сметная стоимость				*932*				
368	**638**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.12848**	**146912.11**		**18875**		**800**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*800*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*800*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*1574*				
			Сметная стоимость				*21249*				

			Плита монолит. ж.б. ПМ-2								
369	**639**	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**5.42**	**29908.90**	**1108.67**	**162106**	**6009**	**24407**	**8.06**	**44**
			м3		**6131.65**	**267.10**	**33234**	**1448**	**48.5**	**0.31**	**2**
			Накладные расходы -		*4503.11*		*24407*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103.39*				*16820*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1399.72*				*7586*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2752.96*		*14921*				
			Сметная стоимость				*201434*				
370	**640**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.29446**	**13250.18**	**1022.48**	**3902**	**301**	**1979**	**14.94**	**4**
			т		**11952.30**	**227.53**	**3519**	**67**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*1979*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1739*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*239*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*470*				
			Сметная стоимость				*6351*				
371	**641**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.05936**	**151678.18**		**9004**		**382**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*382*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*382*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*751*				
			Сметная стоимость				*10137*				
372	**642**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.2411**	**144002.16**		**34719**		**1472**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*1472*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*1472*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*2895*				
			Сметная стоимость				*39086*				
373	**643**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.2375**	**215174.51**		**51104**		**2167**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*2167*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*2167*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*4262*				

			Сметная стоимость				*57532*				
			Плита монолит. ж.б. ПМ-1								
374	**644**	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**9.6**	**29908.90**	**1108.67**	**287125**	**10643**	**43230**	**8.06**	**77**
			м3		**6131.65**	**267.10**	**58864**	**2564**	**48.5**	**0.31**	**3**
			Накладные расходы -		*4503.11*		*43230*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103.39*				*29793*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1399.72*				*13437*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2752.96*		*26428*				
			Сметная стоимость				*356783*				
375	**645**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.4929**	**13250.18**	**1022.48**	**6531**	**504**	**3312**	**14.94**	**7**
			т		**11952.30**	**227.53**	**5891**	**112**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*3312*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*2912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*400*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*787*				
			Сметная стоимость				*10630*				
376	**646**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0483**	**151678.18**		**7326**		**311**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*311*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*311*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*611*				
			Сметная стоимость				*8248*				
377	**647**	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**0.4446**	**144002.16**		**64023**		**2715**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6105.69*		*2715*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*2715*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12008.63*		*5339*				
			Сметная стоимость				*72077*				
378	**648**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.7047**	**215174.51**		**151633**		**6429**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*6429*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*6429*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*12645*				

			Сметная стоимость				*170707*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		**1443834**	**16389312**				
	РАЗДЕЛ 5.Парапет										
	Покрытия в осях 12-13										
379	**649**	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**2.41709**	**59280.35**	**14083.01**	**143286**	**34040**	**78353**	**56.50**	**137**
			т конструкций		**43555.29**	**3548.70**	**105277**	**8578**	**60.9**	**3.61**	**9**
			Накладные расходы -		*32416.11*		*78353*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28686.33*				*69337*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3729.79*				*9015*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*7335.72*		*17731*				
			Сметная стоимость				*239370*				
380	**650**	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**2.41709**	**9579.18**	**1961.84**	**23154**	**4742**	**10023**	**5.25**	**13**
			т		**5889.50**	**2.54**	**14235**	**6**	**60.9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4146.56*		*10023*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3588.26*				*8673*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*558.30*				*1349*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1098.06*		*2654*				
			Сметная стоимость				*35831*				
381	**651**	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	**2.08734**	**346298.35**		**722842**		**30649**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*14683.05*		*30649*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683.05*				*30649*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*28878.51*		*60279*				
			Сметная стоимость				*813770*				
382	**652**	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0.32975**	**387497.12**		**127777**		**5418**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*16429.88*		*5418*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429.88*				*5418*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*32314.16*		*10656*				

			Сметная стоимость				*143850*				
383	**653**	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**22**	**2513.78**	**8.50**	**55303**	**187**	**11819**	**0.97**	**21**
			м2 покрытия		**730.22**	**2.29**	**16065**	**50**	**56.4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*537.23*		*11819*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413.13*				*9089*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*2730*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*244.08*		*5370*				
			Сметная стоимость				*72492*				
384	**654**	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**112**	**437.71**	**131.35**	**49023**	**14711**	**21554**	**0.32**	**36**
			м2 покрытия		**244.37**	**29.54**	**27370**	**3309**	**60.9**	**0.03**	**3**
			Накладные расходы -		*192.44*		*21554*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*166.81*				*18683*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25.63*				*2871*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*50.41*		*5646*				
			Сметная стоимость				*76223*				
385	**655**	21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010**	**112**	**2519.48**		**282182**		**11965**		
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*106.83*		*11965*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*106.83*				*11965*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*210.10*		*23532*				
			Сметная стоимость				*317678*				
386	**656**	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.08424**	**313462.11**	**847.41**	**26406**	**71**	**7881**	**198.00**	**17**
			т		**158403.96**	**348.76**	**13344**	**29**	**48.5**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*93550.45*		*7881*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*6486*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1395*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*32561.00*		*2743*				
			Сметная стоимость				*37030*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1736244**				
			РАЗДЕЛ 6.Фронтон								
387	**662**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1/**	**0.05063**	**260577.03**	**1388.52**	**13193**	**70**	**1752**	**56.40**	**3**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**2228**	**23**	**50.8**	**0.54**	**--**

			Накладные расходы -		*34598.14*		*1752*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*1144*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*608*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*1196*				
			Сметная стоимость				*16140*				
388	**663**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.05063**	**215174.51**		**10894**		**462**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*462*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*462*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*908*				
			Сметная стоимость				*12264*				
			Монолитные сердечники МС-5 /АС-161/								
389	**664**	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**2.176**	**28965.99**	**3824.50**	**63030**	**8322**	**12441**	**10.40**	**23**
			м3		**8017.26**	**862.16**	**17446**	**1876**	**48.5**	**1.01**	**2**
			Накладные расходы -		*5717.27*		*12441*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*9371*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*3070*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2774.66*		*6038*				
			Сметная стоимость				*81508*				
390	**665**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные/МС-3,4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.12448**	**13250.18**	**1022.48**	**1649**	**127**	**836**	**14.94**	**2**
			т		**11952.30**	**227.53**	**1488**	**28**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*836*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*735*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*101*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*199*				
			Сметная стоимость				*2684*				
391	**666**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0368**	**151678.18**		**5582**		**237**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*237*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*237*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*465*				
			Сметная стоимость				*6284*				
392	**667**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.07904**	**146912.11**		**11612**		**492**		

		в ценах III квартала 2017 года	т		--	--	--	--	--	--	--	
			Накладные расходы -		*6229.07*		*492*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*492*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*968*					
			Сметная стоимость				*13073*					
			Ж/б обвязочный пояс									
393	**668**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**1.34**	**25426.41**	**3013.24**	**34071**	**4038**	**6276**	**8.25**	**11**	
			м3		**6516.59**	**615.74**	**8732**	**825**	**48.5**	**0.72**	**1**	
			Накладные расходы -		*4683.93*		*6276*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*4635*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*1641*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2408.83*		*3228*					
			Сметная стоимость				*43575*					
394	**669**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.05188**	**13250.18**	**1022.48**	**687**	**53**	**349**	**14.94**	**1**	
			т		**11952.30**	**227.53**	**620**	**12**	**48.5**	**0.20**	**--**	
			Накладные расходы -		*6719.49*		*349*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*306*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*42*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*83*					
			Сметная стоимость				*1118*					
395	**670**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01084**	**151678.18**		**1644**		**70**			
			т									
			Накладные расходы -		*6431.15*		*70*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*70*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*137*					
			Сметная стоимость				*1851*					
396	**671**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.04104**	**151678.18**		**6225**		**264**			
			т									
			Накладные расходы -		*6431.15*		*264*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*264*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*519*					
			Сметная стоимость				*7008*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**185505**		**185508**			

	РАЗДЕЛ 7.Вентшахты										
397	**672**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/. Армирование кладки**	**0.01388**	**260577.03**	**1388.52**	**3617**	**19**	**480**	**56.40**	**1**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**611**	**6**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*480*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*314*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*167*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*328*				
			Сметная стоимость				*4425*				
398	**673**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки СГ-3 из арматуры 5Вр-1**	**0.012712**	**215174.51**	**--**	**2735**	**--**	**116**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*116*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*116*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*228*				
			Сметная стоимость				*3079*				
399	**674**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1**	**0.001135**	**215174.51**	**--**	**244**	**--**	**10**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*10*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*20*				
			Сметная стоимость				*275*				
	Вентшахт ВШ-1/2шт/										
400	**675**	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.15**	**27408.65**	**1261.71**	**4111**	**189**	**941**	**11.90**	**2**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**1376**	**71**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*941*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*735*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*205*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*404*				
			Сметная стоимость				*5456*				
401	**676**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/. Устройство**	**0.082**	**25426.41**	**3013.24**	**2085**	**247**	**384**	**8.25**	**1**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**534**	**50**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4683.93*		*384*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*284*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*100*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2408.83*		*198*				
			Сметная стоимость				*2667*				

402	**677**	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /Монолитные сердечники/. Устройство**	**0.048**	**28965.99**	**3824.50**	**1390**	**184**	**274**	**10.40**	
			м3		**8017.26**	**862.16**	**385**	**41**	**48.5**	**1.01**	**--**
			Накладные расходы -		*5717.27*		*274*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*207*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2774.66*		*133*				
			Сметная стоимость				*1798*				
403	**678**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.02284**	**13656.15**	**699.65**	**312**	**16**	**162**	**16.88**	
			т		**12681.10**	**193.40**	**290**	**4**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*162*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*143*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*38*				
			Сметная стоимость				*512*				
404	**679**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0028**	**151678.18**		**425**		**18**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*18*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*35*				
			Сметная стоимость				*478*				
405	**680**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01116**	**146912.11**		**1640**		**70**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*70*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*70*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*137*				
			Сметная стоимость				*1846*				
406	**681**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00888**	**146912.11**		**1305**		**55**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*55*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*55*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*109*				
			Сметная стоимость				*1469*				

407	**682**	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка**	**0.04504**	**49339.15**	**11890.21**	**2222**	**536**	**1011**	**42.50**	**2**
			т		**36047.23**	**4221.56**	**1624**	**190**	**48.5**	**4.38**	**--**
			Накладные расходы -		*22450.43*		*1011*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19530.36*				*880*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2920.07*				*132*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*5743.17*		*259*				
			Сметная стоимость				*3492*				
408	**683**	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Конструкции стальные из одного профиля /Обрамление вентшахт из уголка 50 х50х5/**	**0.0377**	**329953.19**		**12439**		**527**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*13990.02*		*527*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13990.02*				*527*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*27515.46*		*1037*				
			Сметная стоимость				*14004*				
409	**684**	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 50х4/**	**0.00496**	**129916.38**		**644**		**27**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5508.45*		*27*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508.45*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*10833.99*		*54*				
			Сметная стоимость				*725*				
410	**685**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00238**	**151678.18**		**361**		**15**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*15*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*30*				
			Сметная стоимость				*406*				
411	**686**	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**1.58**	**2513.78**	**8.50**	**3972**	**13**	**849**	**0.97**	**2**
			м2 покрытия		**730.22**	**2.29**	**1154**	**4**	**56.4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*537.23*		*849*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413.13*				*653*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*196*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*244.08*		*386*				
			Сметная стоимость				*5206*				

412	**687**	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80**	**0.00744**	**306879.07**		**2283**		**97**		
			т	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***13011.67***		***97***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***13011.67***				***97***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***25591.26***		***190***				
			Сметная стоимость				***2570***				
	Вентшахт ВШ-2/2шт/										
413	**690**	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.61**	**6184.27**	**1595.38**	**3772**	**973**	**1195**	**3.72**	**2**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**1726**	**228**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		***1958.42***		***1195***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***1627.22***				***993***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***331.21***				***202***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***651.42***		***397***				
			Сметная стоимость				***5364***				
414	**691**	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.5612**	**14091.13**		**7908**		**335**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***597.46***		***335***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***597.46***				***335***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1175.09***		***659***				
			Сметная стоимость				***8903***				
415	**692**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.0056**	**260577.03**	**1388.52**	**1459**	**8**	**194**	**56.40**	
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**246**	**3**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		***34598.14***		***194***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***22591.78***				***127***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12006.36***				***67***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***23614.01***		***132***				
			Сметная стоимость				***1785***				
416	**693**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0048832**	**215174.51**		**1051**		**45**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***9123.40***		***45***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9123.40***				***45***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***17943.83***		***88***				
			Сметная стоимость				***1183***				

417	**694**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0006976**	**215174.51**		**150**		**6**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*6*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*13*				
			Сметная стоимость				*169*				
418	**695**	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**6.44**	**963.18**	**23.19**	**6203**	**149**	**3728**	**1.15**	**7**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**5995**	**71**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*3728*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*3324*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*404*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*794*				
			Сметная стоимость				*10726*				
419	**696**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0217672**	**215174.51**		**4684**		**199**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*199*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*391*				
			Сметная стоимость				*5273*				
420	**699**	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.324**	**27408.65**	**1261.71**	**8880**	**409**	**2032**	**11.90**	**4**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**2972**	**154**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*2032*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*1588*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*444*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*873*				
			Сметная стоимость				*11785*				
	Пояс-обвязка										
421	**708**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.12**	**26369.27**	**3013.24**	**3164**	**362**	**567**	**8.25**	**1**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**782**	**74**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*567*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*415*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*298*				

			Сметная стоимость				*4029*				
422	**709**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.02348**	**13250.18**	**1022.48**	**311**	**24**	**158**	**14.94**	
			т		**11952.30**	**227.53**	**281**	**5**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*158*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*139*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*38*				
			Сметная стоимость				*506*				
423	**710**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0024**	**151678.18**		**364**		**15**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*15*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*30*				
			Сметная стоимость				*410*				
424	**711**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.02108**	**146912.11**		**3097**		**131**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*131*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*131*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*258*				
			Сметная стоимость				*3487*				
	Анкер АС-1										
	Вентшахт ВШ-3/1шт/										
425	**714**	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.555**	**6184.27**	**1595.38**	**3432**	**885**	**1087**	**3.72**	**2**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**1571**	**207**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*1958.42*		*1087*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*903*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*184*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*362*				
			Сметная стоимость				*4880*				
426	**715**	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.5106**	**14091.13**		**7195**		**305**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*597.46*		*305*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*305*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*600*				
			Сметная стоимость				*8100*				
427	**716**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.0034**	**260577.03**	**1388.52**	**886**	**5**	**118**	**56.40**	
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**150**	**2**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*118*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*77*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*80*				
			Сметная стоимость				*1084*				
428	**717**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0029792**	**215174.51**		**641**		**27**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*27*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*53*				
			Сметная стоимость				*722*				
429	**718**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0004256**	**215174.51**		**92**		**4**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*4*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*8*				
			Сметная стоимость				*104*				
430	**719**	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**3.72**	**963.18**	**23.19**	**3583**	**86**	**2153**	**1.15**	**4**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**3463**	**41**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*2153*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*1920*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*233*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*459*				
			Сметная стоимость				*6195*				
431	**720**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0125736**	**215174.51**		**2706**		**115**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*115*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*115*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*226*				
			Сметная стоимость				*3046*				
432	**723**	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.222**	**27408.65**	**1261.71**	**6085**	**280**	**1392**	**11.90**	**3**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**2037**	**105**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*1392*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*1088*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*304*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*598*				
			Сметная стоимость				*8075*				
	Пояс-обвязка										
433	**732**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.08**	**26369.27**	**3013.24**	**2110**	**241**	**378**	**8.25**	**1**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**521**	**49**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*378*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*277*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*101*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*199*				
			Сметная стоимость				*2687*				
434	**733**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.01396**	**13250.18**	**1022.48**	**185**	**14**	**94**	**14.94**	
			т		**11952.30**	**227.53**	**167**	**3**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*94*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*82*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*22*				
			Сметная стоимость				*301*				
435	**734**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00156**	**151678.18**		**237**		**10**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*10*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*20*				
			Сметная стоимость				*267*				
436	**735**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0124**	**146912.11**		**1822**		**77**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*77*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*77*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*152*				
			Сметная стоимость				*2051*				
			Анкер АС-1								
437	**736**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0015**	**109361.16**	**1006.32**	**164**	**2**	**79**	**118.00**	
			т		**94402.36**	**252.91**	**142**	**--**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*79*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*69*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*19*				
			Сметная стоимость				*262*				
438	**737**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0015**	**151678.18**		**228**		**10**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*10*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*19*				
			Сметная стоимость				*257*				
			Вентшахт ВШ-4/5шт/								
439	**738**	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**1.5**	**6184.27**	**1595.38**	**9276**	**2393**	**2938**	**3.72**	**6**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**4245**	**560**	**50.8**	**0.44**	**1**
			Накладные расходы -		*1958.42*		*2938*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*2441*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*497*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*977*				
			Сметная стоимость				*13191*				
440	**739**	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**1.38**	**14091.13**		**19446**		**825**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*597.46*		*825*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*825*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*1622*				
			Сметная стоимость				*21892*				
441	**740**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.0115**	**260577.03**	**1388.52**	**2997**	**16**	**398**	**56.40**	**1**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**506**	**5**	**50.8**	**0.54**	**--**

			Накладные расходы -		*34598.14*		*398*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*260*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*272*				
			Сметная стоимость				*3666*				
442	**741**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.010024**	**215174.51**		**2157**		**91**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*91*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*91*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*180*				
			Сметная стоимость				*2428*				
443	**742**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.001432**	**215174.51**		**308**		**13**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*13*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*26*				
			Сметная стоимость				*347*				
444	**743**	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**13.35**	**963.18**	**23.19**	**12858**	**310**	**7728**	**1.15**	**15**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**12428**	**146**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*7728*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*6891*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*837*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*1647*				
			Сметная стоимость				*22233*				
445	**744**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.045123**	**215174.51**		**9709**		**412**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*412*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*412*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*810*				
			Сметная стоимость				*10930*				
446	**747**	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.78**	**27408.65**	**1261.71**	**21379**	**984**	**4892**	**11.90**	**9**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**7155**	**370**	**50.8**	**0.44**	**--**

			Накладные расходы -		*6271.17*		*4892*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*3823*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*1069*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*2102*				
			Сметная стоимость				*28372*				
	Пояс-обвязка										
447	**756**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.25**	**26369.27**	**3013.24**	**6592**	**753**	**1181**	**8.25**	**2**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**1629**	**154**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*1181*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*865*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*316*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*622*				
			Сметная стоимость				*8395*				
448	**757**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.0488**	**13250.18**	**1022.48**	**647**	**50**	**328**	**14.94**	**1**
			т		**11952.30**	**227.53**	**583**	**11**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*328*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*288*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*78*				
			Сметная стоимость				*1053*				
449	**758**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0054**	**151678.18**		**819**		**35**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*35*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*68*				
			Сметная стоимость				*922*				
450	**759**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0434**	**146912.11**		**6376**		**270**		
			т								
			Накладные расходы -		*6229.07*		*270*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*532*				
			Сметная стоимость				*7178*				
	Анкер АС-1										
451	**760**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0045**	**109361.16**	**1006.32**	**492**	**5**	**236**	**118.00**	**1**

			т		**94402.36**	**252.91**	**425**	**1**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		***52491.21***		***236***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***45907.81***				***207***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6583.40***				***30***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12948.19***		***58***				
			Сметная стоимость				***786***				
452	**761**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0045**	**151678.18**		**683**		**29**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6431.15***		***29***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6431.15***				***29***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12648.75***		***57***				
			Сметная стоимость				***769***				
	Вентшахт ВШ-5,6,7,8,9,10,11/1шт/										
453	**762**	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**1.383**	**6184.27**	**1595.38**	**8553**	**2206**	**2709**	**3.72**	**5**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**3914**	**516**	**50.8**	**0.44**	**1**
			Накладные расходы -		***1958.42***		***2709***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***1627.22***				***2250***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***331.21***				***458***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***651.42***		***901***				
			Сметная стоимость				***12162***				
454	**763**	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**1.27236**	**14091.13**		**17929**		**760**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***597.46***		***760***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***597.46***				***760***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1175.09***		***1495***				
			Сметная стоимость				***20184***				
455	**764**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.01315**	**260577.03**	**1388.52**	**3427**	**18**	**455**	**56.40**	**1**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**579**	**6**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		***34598.14***		***455***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***22591.78***				***297***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12006.36***				***158***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***23614.01***		***311***				
			Сметная стоимость				***4192***				

456	**765**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.011592**	**215174.51**		**2494**		**106**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*106*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*208*				
			Сметная стоимость				*2808*				
457	**766**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.001656**	**215174.51**		**356**		**15**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*15*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*30*				
			Сметная стоимость				*401*				
458	**767**	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**14.89**	**963.18**	**23.19**	**14342**	**345**	**8620**	**1.15**	**17**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**13862**	**163**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*8620*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*7686*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*934*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*1837*				
			Сметная стоимость				*24799*				
459	**768**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0503282**	**215174.51**		**10829**		**459**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*459*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*459*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*903*				
			Сметная стоимость				*12191*				
460	**771**	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.852**	**27408.65**	**1261.71**	**23352**	**1075**	**5343**	**11.90**	**10**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**7816**	**404**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*5343*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*4176*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*1167*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*2296*				
			Сметная стоимость				*30991*				

	Пояс-обвязка										
461	**780**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.262**	**26369.27**	**3013.24**	**6909**	**789**	**1238**	**8.25**	**2**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**1707**	**161**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*1238*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*906*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*331*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*652*				
			Сметная стоимость				*8798*				
462	**781**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.0515**	**13250.18**	**1022.48**	**682**	**53**	**346**	**14.94**	**1**
			т		**11952.30**	**227.53**	**616**	**12**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*346*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*304*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*42*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*82*				
			Сметная стоимость				*1110*				
463	**782**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00624**	**151678.18**		**946**		**40**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*40*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*79*				
			Сметная стоимость				*1065*				
464	**783**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.04526**	**146912.11**		**6649**		**282**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*282*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*282*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*554*				
			Сметная стоимость				*7485*				
	Анкер АС-1										
465	**784**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0072**	**109361.16**	**1006.32**	**787**	**7**	**378**	**118.00**	**1**
			т		**94402.36**	**252.91**	**680**	**2**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*378*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*331*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*93*				

			Сметная стоимость				*1258*				
466	**785**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0072**	**151678.18**		**1092**		**46**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*46*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*46*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*91*				
			Сметная стоимость				*1229*				
	Вентшахт ВШ-12/5шт/										
467	**786**	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.665**	**6184.27**	**1595.38**	**4113**	**1061**	**1302**	**3.72**	**2**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**1882**	**248**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*1958.42*		*1302*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*1082*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*220*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*433*				
			Сметная стоимость				*5849*				
468	**787**	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.6118**	**14091.13**		**8621**		**366**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*597.46*		*366*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*366*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*719*				
			Сметная стоимость				*9705*				
469	**788**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.00605**	**260577.03**	**1388.52**	**1576**	**8**	**209**	**56.40**	
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**266**	**3**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*209*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*137*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*73*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*143*				
			Сметная стоимость				*1928*				
470	**789**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.00532**	**215174.51**		**1145**		**49**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*49*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*49*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*95*				

			Сметная стоимость				*1289*				
471	**790**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.00076**	**215174.51**		**164**		**7**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*7*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*14*				
			Сметная стоимость				*185*				
472	**791**	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**7.5**	**963.18**	**23.19**	**7224**	**174**	**4342**	**1.15**	**9**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**6982**	**82**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*4342*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*3871*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*470*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*925*				
			Сметная стоимость				*12491*				
473	**792**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.02535**	**215174.51**		**5455**		**231**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*231*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*231*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*455*				
			Сметная стоимость				*6141*				
474	**795**	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.24**	**27408.65**	**1261.71**	**6578**	**303**	**1505**	**11.90**	**3**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**2202**	**114**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*1505*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*1176*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*329*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*647*				
			Сметная стоимость				*8730*				
			Пояс-обвязка								
475	**804**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.1**	**26369.27**	**3013.24**	**2637**	**301**	**472**	**8.25**	**1**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**652**	**62**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*472*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*346*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*126*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*249*				
			Сметная стоимость				*3358*				
476	**805**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.0241**	**13250.18**	**1022.48**	**319**	**25**	**162**	**14.94**	
			т		**11952.30**	**227.53**	**288**	**5**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*162*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*142*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*20*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*39*				
			Сметная стоимость				*519*				
477	**806**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0024**	**151678.18**		**364**		**15**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*15*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*30*				
			Сметная стоимость				*410*				
478	**807**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0217**	**146912.11**		**3188**		**135**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*135*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*266*				
			Сметная стоимость				*3589*				
	Анкер АС-1										
479	**808**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.003**	**109361.16**	**1006.32**	**328**	**3**	**157**	**118.00**	
			т		**94402.36**	**252.91**	**283**	**1**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*157*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*138*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*20*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*39*				
			Сметная стоимость				*524*				
480	**809**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.003**	**151678.18**		**455**		**19**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*19*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*38*				
			Сметная стоимость				*512*				
	Вентшахт ВШ-13,14/2шт/										
481	**810**	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.546**	**6184.27**	**1595.38**	**3377**	**871**	**1069**	**3.72**	**2**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**1545**	**204**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*1958.42*		*1069*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*356*				
			Сметная стоимость				*4802*				
482	**811**	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.50232**	**14091.13**		**7078**		**300**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*597.46*		*300*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*590*				
			Сметная стоимость				*7968*				
483	**812**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.00486**	**260577.03**	**1388.52**	**1266**	**7**	**168**	**56.40**	
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**214**	**2**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*168*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*110*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*115*				
			Сметная стоимость				*1549*				
484	**813**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.004256**	**215174.51**		**916**		**39**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*39*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*39*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*76*				
			Сметная стоимость				*1031*				
485	**814**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.000608**	**215174.51**		**131**		**6**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*6*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*11*				
			Сметная стоимость				*147*				
486	**815**	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**9.4**	**963.18**	**23.19**	**9054**	**218**	**5442**	**1.15**	**11**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**8751**	**103**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*5442*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*4852*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*590*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*1160*				
			Сметная стоимость				*15655*				
487	**816**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.031772**	**215174.51**		**6837**		**290**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*290*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*290*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*570*				
			Сметная стоимость				*7697*				
488	**819**	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.336**	**27408.65**	**1261.71**	**9209**	**424**	**2107**	**11.90**	**4**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**3082**	**159**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*2107*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*1647*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*460*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*905*				
			Сметная стоимость				*12221*				
	Пояс-обвязка										
489	**828**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.1**	**26369.27**	**3013.24**	**2637**	**301**	**472**	**8.25**	**1**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**652**	**62**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*472*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*346*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*126*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*249*				
			Сметная стоимость				*3358*				
490	**829**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.02076**	**13250.18**	**1022.48**	**275**	**21**	**139**	**14.94**	
			т		**11952.30**	**227.53**	**248**	**5**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*139*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*123*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*33*				
			Сметная стоимость				*448*				
491	**830**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00216**	**151678.18**		**328**		**14**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*14*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*27*				
			Сметная стоимость				*369*				
492	**831**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0186**	**146912.11**		**2733**		**116**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*116*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*116*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*228*				
			Сметная стоимость				*3077*				
	Анкер АС-1										
493	**832**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0027**	**109361.16**	**1006.32**	**295**	**3**	**142**	**118.00**	
			т		**94402.36**	**252.91**	**255**	**1**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*142*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*124*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*35*				
			Сметная стоимость				*472*				
494	**833**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0027**	**151678.18**		**410**		**17**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*17*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*34*				
			Сметная стоимость				*462*				
	Вентшахт ВШ-15/1шт/										
495	**834**	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.437**	**6184.27**	**1595.38**	**2703**	**697**	**856**	**3.72**	**2**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**1237**	**163**	**50.8**	**0.44**	**--**

			Накладные расходы -		*1958.42*		*856*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*711*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*145*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*285*				
			Сметная стоимость				*3844*				
496	**835**	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.40204**	**14091.13**		**5665**		**240**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*597.46*		*240*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*240*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*472*				
			Сметная стоимость				*6378*				
497	**836**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.002403**	**260577.03**	**1388.52**	**626**	**3**	**83**	**56.40**	
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**106**	**1**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*83*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*54*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*57*				
			Сметная стоимость				*766*				
498	**837**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.002128**	**215174.51**		**458**		**19**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*38*				
			Сметная стоимость				*516*				
499	**838**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.000304**	**215174.51**		**65**		**3**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*5*				
			Сметная стоимость				*73*				
500	**839**	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**4**	**963.18**	**23.19**	**3853**	**93**	**2316**	**1.15**	**5**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**3724**	**44**	**54.8**	**0.01**	**--**

			Накладные расходы -		*578.89*		*2316*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*2065*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*251*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*493*				
			Сметная стоимость				*6662*				
501	**840**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.01352**	**215174.51**		**2909**		**123**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*123*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*123*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*243*				
			Сметная стоимость				*3275*				
502	**843**	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.048**	**27408.65**	**1261.71**	**1316**	**61**	**301**	**11.90**	**1**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**440**	**23**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*301*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*235*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*66*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*129*				
			Сметная стоимость				*1746*				
			Пояс-обвязка								
503	**852**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.02**	**26369.27**	**3013.24**	**527**	**60**	**94**	**8.25**	**--**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**130**	**12**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*94*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*69*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*50*				
			Сметная стоимость				*671*				
504	**853**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.00482**	**13250.18**	**1022.48**	**64**	**5**	**32**	**14.94**	**--**
			т		**11952.30**	**227.53**	**58**	**1**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*32*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*28*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*8*				
			Сметная стоимость				*104*				
505	**854**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00048**	**151678.18**		**73**		**3**		

		в ценах III квартала 2017 года	т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*6*				
			Сметная стоимость				*82*				
506	**855**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00434**	**146912.11**		**638**		**27**		
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6229.07*		*27*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*53*				
			Сметная стоимость				*718*				
			Анкер АС-1								
507	**856**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0006**	**109361.16**	**1006.32**	**66**	**1**	**31**	**118.00**	
			т		**94402.36**	**252.91**	**57**	--	**48.5**	**0.22**	--
			Накладные расходы -		*52491.21*		*31*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*28*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*8*				
			Сметная стоимость				*105*				
508	**857**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0006**	**151678.18**		**91**		**4**		
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*4*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*8*				
			Сметная стоимость				*102*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**530422**				
			РАЗДЕЛ 8. Кровля								
509	**862**	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**783**	**495.59**	**18.09**	**388048**	**14161**	**76757**	**0.16**	**121**
			м2 изолируемой поверхности		**128.42**	**2.58**	**100555**	**2018**	**56.4**	--	**2**
			Накладные расходы -		*98.03*		*76757*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73.88*				*57851*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.15*				*18906*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*47.49*		*37184*				
			Сметная стоимость				*501990*				
510	**863**	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**783**	**608.14**	**34.26**	**476176**	**26828**	**179282**	**0.40**	**316**
			м2 утепляемого покрытия		**337.98**	**7.62**	**264638**	**5965**	**56.4**	**0.01**	**6**
			Накладные расходы -		*228.97*		*179282*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*194.92*				*152621*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.05*				*26661*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*66.97*		*52437*				
			Сметная стоимость				*707894*				
511	**864**	21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-85 ГОСТ 9573-2012**	**104.8437**	**14781.31**		**1549727**		**65708**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*626.73*		*65708*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*626.73*				*65708*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1232.64*		*129235*				
			Сметная стоимость				*1744670*				
512	**867**	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	**6.41**	**75227.47**	**903.31**	**482208**	**5790**	**86534**	**22.10**	**142**
			м3 древесины в конструкции		**16182.73**	**357.24**	**103731**	**2290**	**59.8**	**0.37**	**2**
			Накладные расходы -		*13499.92*		*86534*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890.90*				*63401*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609.02*				*23134*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*7098.19*		*45499*				
			Сметная стоимость				*614242*				
513	**868**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**6.41**	**6017.19**	**37.19**	**38570**	**238**	**4070**	**0.78**	**5**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**3804**	**102**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.91*		*4070*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*2335*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*1734*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*3411*				
			Сметная стоимость				*46051*				
514	**869**	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам**	**4.8065**	**55025.26**	**849.76**	**264479**	**4084**	**47328**	**13.80**	**66**
			м3 древесины в конструкции		**11704.75**	**348.76**	**56259**	**1676**	**59.8**	**0.36**	**2**
			Накладные расходы -		*9846.69*		*47328*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*7208.00*				*34645*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2638.69*				*12683*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*5189.76*		*24945*				
			Сметная стоимость				*336752*				
515	**870**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**4.8065**	**6017.19**	**37.19**	**28922**	**179**	**3052**	**0.78**	**4**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**2852**	**76**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.91*		*3052*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*1751*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*1301*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*2558*				
			Сметная стоимость				*34532*				
516	**871**	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка**	**3.752**	**63880.39**	**675.43**	**239679**	**2534**	**49743**	**22.50**	**84**
			м3 древесины в конструкции		**16618.05**	**305.34**	**62351**	**1146**	**59.8**	**0.36**	**1**
			Накладные расходы -		*13257.81*		*49743*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*37971*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137.62*				*11772*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*6171.06*		*23154*				
			Сметная стоимость				*312576*				
517	**872**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**3.752**	**6017.19**	**37.19**	**22577**	**140**	**2382**	**0.78**	**3**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**2226**	**60**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.91*		*2382*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*1367*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*1015*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*1997*				
			Сметная стоимость				*26956*				
518	**873**	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка**	**5.5924**	**75227.47**	**903.31**	**420702**	**5052**	**75497**	**22.10**	**124**
			м3 древесины в конструкции		**16182.73**	**357.24**	**90500**	**1998**	**59.8**	**0.37**	**2**
			Накладные расходы -		*13499.92*		*75497*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890.90*				*55314*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609.02*				*20183*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*7098.19*		*39696*				
			Сметная стоимость				*535895*				
519	**874**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**5.5924**	**6017.19**	**37.19**	**33651**	**208**	**3551**	**0.78**	**4**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**3318**	**89**	**59.8**	**0.02**	**--**

			Накладные расходы -		*634.91*		*3551*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*2037*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*1513*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*2976*				
			Сметная стоимость				*40178*				
520	**875**	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**930**	**4595.16**	**61.04**	**4273496**	**56770**	**901968**	**1.71**	**1590**
			м2 кровли		**1300.88**	**17.38**	**1209821**	**16162**	**56.4**	**0.02**	**18**
			Накладные расходы -		*969.86*		*901968*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743.50*				*691454*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226.36*				*210514*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*445.20*		*414037*				
			Сметная стоимость				*5589501*				
521	**876**	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/**	**4.26**	**20569.74**		**87627**		**3715**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*872.16*		*3715*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872.16*				*3715*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1715.35*		*7307*				
			Сметная стоимость				*98650*				
522	**877**	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**930**	**209.33**	**1.73**	**194675**	**1604**	**21641**	**0.03**	**27**
			м2 обработанной поверхности		**22.36**	**0.74**	**20791**	**685**	**59.8**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*23.27*		*21641*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13.81*				*12843*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.46*				*8799*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*18.61*		*17305*				
			Сметная стоимость				*233622*				
523	**879**	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**1.298**	**31498.02**	**--**	**40884**	**--**	**1733**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1335.52*		*1733*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335.52*				*1733*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2626.68*		*3409*				
			Сметная стоимость				*46027*				

524	**880**	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/**	**0.792**	**38712.48**		**30660**		**1300**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1641.41*		*1300*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1641.41*				*1300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3228.31*		*2557*				
			Сметная стоимость				*34517*				
525	**881**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0.792**	**6017.19**	**37.19**	**4766**	**29**	**503**	**0.78**	**1**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**470**	**13**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.91*		*503*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*289*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*421*				
			Сметная стоимость				*5690*				
526	**883**	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**0.064056**	**417071.51**	**5894.56**	**26716**	**378**	**2762**	**42.70**	**3**
			т стальных элементов		**38407.37**	**873.62**	**2460**	**56**	**62.1**	**1.03**	**--**
			Накладные расходы -		*43111.61*		*2762*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*1563*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*1199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*36814.65*		*2358*				
			Сметная стоимость				*31836*				
527	**884**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0486**	**151678.18**		**7372**		**313**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*313*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*313*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*615*				
			Сметная стоимость				*8299*				
528	**885**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.03234**	**151678.18**		**4905**		**208**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*208*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*208*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*409*				
			Сметная стоимость				*5522*				

529	**886**	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**0.111538**	**381819.66**		**42587**		**1806**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*16189.15*		*1806*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189.15*				*1806*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*31840.71*		*3551*				
			Сметная стоимость				*47944*				
530	**887**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /скрутка/**	**0.0297**	**215174.51**		**6391**		**271**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*271*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*271*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*533*				
			Сметная стоимость				*7195*				
531	**888**	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой**	**987.825**	**222.92**	**8.19**	**220206**	**8094**	**41526**	**0.07**	**69**
			м2 изолируемой поверхности		**53.50**	**1.93**	**52848**	**1902**	**56.4**	**--**	**2**
			Накладные расходы -		*42.04*		*41526*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31.26*				*30879*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.78*				*10646*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*21.20*		*20939*				
			Сметная стоимость				*282670*				
532	**889**	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Изол**	**1073.4625**	**216.27**	**--**	**232158**	**--**	**9843**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9.17*		*9843*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.17*				*9843*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*18.04*		*19360*				
			Сметная стоимость				*261362*				
533	**890**	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой**	**229.6**	**495.59**	**18.09**	**113788**	**4152**	**22508**	**0.16**	**36**
			м2 изолируемой поверхности		**128.42**	**2.58**	**29486**	**592**	**56.4**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*98.03*		*22508*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73.88*				*16964*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.15*				*5544*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*47.49*		*10904*				
			Сметная стоимость				*147199*				

534	**891**	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**337.01**		**674**		**29**		
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*14.29*		*29*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.29*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*28.10*		*56*				
			Сметная стоимость				*759*				
535	**892**	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**86.9**	**1232.76**		**107127**		**4542**		
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*52.27*		*4542*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52.27*				*4542*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*102.80*		*8934*				
			Сметная стоимость				*120603*				
536	**893**	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**144.4**	**928.65**		**134097**		**5686**		
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*39.37*		*5686*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.37*				*5686*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*77.44*		*11183*				
			Сметная стоимость				*150965*				
537	**894**	21-100102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**42**	**710.02**		**29821**		**1264**		
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*30.10*		*1264*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.10*				*1264*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*59.21*		*2487*				
			Сметная стоимость				*33572*				
			Кровля в осях 3-4;Д-Е								
538	**895**	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**36**	**495.59**	**18.09**	**17841**	**651**	**3529**	**0.16**	**6**
			м2 изолируемой поверхности		**128.42**	**2.58**	**4623**	**93**	**56.4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*98.03*		*3529*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73.88*				*2660*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.15*				*869*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*47.49*		*1710*				
			Сметная стоимость				*23080*				

539	**896**	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**36**	**608.14**	**34.26**	**21893**	**1233**	**8243**	**0.40**	**15**
			м2 утепляемого покрытия		**337.98**	**7.62**	**12167**	**274**	**56.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*228.97*		*8243*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*194.92*				*7017*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.05*				*1226*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*66.97*		*2411*				
			Сметная стоимость				*32547*				
540	**897**	21-110101-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-30 ГОСТ 9573-2012**	**4.8204**	**7163.44**		**34531**		**1464**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*303.73*		*1464*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*303.73*				*1464*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*597.37*		*2880*				
			Сметная стоимость				*38875*				
541	**900**	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	**0.372**	**75227.47**	**903.31**	**27985**	**336**	**5022**	**22.10**	**8**
			м3 древесины в конструкции		**16182.73**	**357.24**	**6020**	**133**	**59.8**	**0.37**	**--**
			Накладные расходы -		*13499.92*		*5022*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890.90*				*3679*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609.02*				*1343*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*7098.19*		*2641*				
			Сметная стоимость				*35647*				
542	**901**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0.372**	**6017.19**	**37.19**	**2238**	**14**	**236**	**0.78**	
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**221**	**6**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.91*		*236*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*136*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*101*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*198*				
			Сметная стоимость				*2672*				
543	**902**	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам**	**0.24**	**55025.26**	**849.76**	**13206**	**204**	**2363**	**13.80**	**3**
			м3 древесины в конструкции		**11704.75**	**348.76**	**2809**	**84**	**59.8**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*9846.69*		*2363*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*7208.00*				*1730*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2638.69*				*633*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*5189.76*		*1246*				

			Сметная стоимость				*16815*				
544	**903**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0.24**	**6017.19**	**37.19**	**1444**	**9**	**152**	**0.78**	
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**142**	**4**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.91*		*152*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*87*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*65*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*128*				
			Сметная стоимость				*1724*				
545	**904**	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка**	**0.084**	**63880.39**	**675.43**	**5366**	**57**	**1114**	**22.50**	**2**
			м3 древесины в конструкции		**16618.05**	**305.34**	**1396**	**26**	**59.8**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*13257.81*		*1114*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*850*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137.62*				*264*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*6171.06*		*518*				
			Сметная стоимость				*6998*				
546	**905**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0.084**	**6017.19**	**37.19**	**505**	**3**	**53**	**0.78**	
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**50**	**1**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.91*		*53*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*31*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*23*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*45*				
			Сметная стоимость				*603*				
547	**906**	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка**	**0.644**	**75227.47**	**903.31**	**48446**	**582**	**8694**	**22.10**	**14**
			м3 древесины в конструкции		**16182.73**	**357.24**	**10422**	**230**	**59.8**	**0.37**	**--**
			Накладные расходы -		*13499.92*		*8694*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890.90*				*6370*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609.02*				*2324*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*7098.19*		*4571*				
			Сметная стоимость				*61711*				
548	**907**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0.644**	**6017.19**	**37.19**	**3875**	**24**	**409**	**0.78**	**1**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**382**	**10**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.91*		*409*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*235*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*174*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*343*				
			Сметная стоимость				*4627*				
549	**908**	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**54**	**4595.16**	**61.04**	**248138**	**3296**	**52372**	**1.71**	**92**
			м2 кровли		**1300.88**	**17.38**	**70248**	**938**	**56.4**	**0.02**	**1**
			Накладные расходы -		*969.86*		*52372*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743.50*				*40149*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226.36*				*12223*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*445.20*		*24041*				
			Сметная стоимость				*324551*				
550	**909**	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/**	**4.26**	**20569.74**		**87627**		**3715**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*872.16*		*3715*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872.16*				*3715*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1715.35*		*7307*				
			Сметная стоимость				*98650*				
551	**910**	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**54**	**209.33**	**1.73**	**11304**	**93**	**1257**	**0.03**	**2**
			м2 обработанной поверхности		**22.36**	**0.74**	**1207**	**40**	**59.8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*23.27*		*1257*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13.81*				*746*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.46*				*511*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*18.61*		*1005*				
			Сметная стоимость				*13565*				
552	**912**	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**0.31**	**31498.02**	**--**	**9764**	**--**	**414**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1335.52*		*414*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335.52*				*414*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2626.68*		*814*				
			Сметная стоимость				*10992*				
553	**913**	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/**	**0.216**	**38712.48**		**8362**		**355**		

		квартала 2017 года	**м3**		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1641.41*		*355*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1641.41*				*355*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3228.31*		*697*				
			Сметная стоимость				*9414*				
554	**914**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0.216**	**6017.19**	**37.19**	**1300**	**8**	**137**	**0.78**	
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**128**	**3**	**59.8**	**0.02**	--
			Накладные расходы -		*634.91*		*137*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*79*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*115*				
			Сметная стоимость				*1552*				
555	**916**	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**0.007536**	**417071.51**	**5894.56**	**3143**	**44**	**325**	**42.70**	--
			т стальных элементов		**38407.37**	**873.62**	**289**	**7**	**62.1**	**1.03**	--
			Накладные расходы -		*43111.61*		*325*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*184*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*141*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*36814.65*		*277*				
			Сметная стоимость				*3745*				
556	**617**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00216**	**151678.18**		**328**		**14**		
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*14*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*27*				
			Сметная стоимость				*369*				
557	**618**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00784**	**151678.18**		**1189**		**50**		
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6431.15*		*50*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*99*				
			Сметная стоимость				*1339*				
558	**619**	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**0.002056**	**381819.66**		**785**		**33**		
			т		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*16189.15*		*33*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189.15*				*33*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*31840.71*		*65*				
			Сметная стоимость				*884*				
559	**920**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /скрутка/**	**0.002048**	**215174.51**		**441**		**19**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*37*				
			Сметная стоимость				*496*				
560	**621**	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой**	**65**	**222.92**	**8.19**	**14490**	**533**	**2732**	**0.07**	**5**
			м2 изолируемой поверхности		**53.50**	**1.93**	**3477**	**125**	**56.4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*42.04*		*2732*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31.26*				*2032*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.78*				*701*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*21.20*		*1378*				
			Сметная стоимость				*18600*				
561	**922**	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Изол**	**109.8625**	**216.27**	**--**	**23760**	**--**	**1007**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9.17*		*1007*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.17*				*1007*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*18.04*		*1981*				
			Сметная стоимость				*26749*				
562	**923**	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой**	**15**	**495.59**	**18.09**	**7434**	**271**	**1470**	**0.16**	**2**
			м2 изолируемой поверхности		**128.42**	**2.58**	**1926**	**39**	**56.4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*98.03*		*1470*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73.88*				*1108*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.15*				*362*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*47.49*		*712*				
			Сметная стоимость				*9617*				
563	**924**	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**15.2**	**1232.76**	**--**	**18738**	--	**794**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*52.27*		*794*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52.27*				*794*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*102.80*		*1563*					
			Сметная стоимость				*21095*					
564	**925**	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**28.8**	**928.65**		**26745**		**1134**		
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*39.37*		*1134*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.37*				*1134*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*77.44*		*2230*				
			Сметная стоимость				*30109*				
565	**926**	21-100102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**44**	**710.02**		**31241**		**1325**		
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*30.10*		*1325*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.10*				*1325*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*59.21*		*2605*				
			Сметная стоимость				*35171*				
			Кровля в осях 1-4;А-Б								
566	**927**	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**108**	**495.59**	**18.09**	**53524**	**1953**	**10587**	**0.16**	**17**
			м2 изолируемой поверхности		**128.42**	**2.58**	**13870**	**278**	**56.4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*98.03*		*10587*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73.88*				*7979*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.15*				*2608*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*47.49*		*5129*				
			Сметная стоимость				*69240*				
567	**932**	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	**1.479**	**75227.47**	**903.31**	**111261**	**1336**	**19966**	**22.10**	**33**
			м3 древесины в конструкции		**16182.73**	**357.24**	**23934**	**528**	**59.8**	**0.37**	**1**
			Накладные расходы -		*13499.92*		*19966*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890.90*				*14629*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609.02*				*5338*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*7098.19*		*10498*				
			Сметная стоимость				*141726*				
568	**933**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**1.479**	**6017.19**	**37.19**	**8899**	**55**	**939**	**0.78**	**1**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**878**	**23**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.91*		*939*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*539*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*400*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*787*				
			Сметная стоимость				*10625*				
569	**934**	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам**	**0.5495**	**55025.26**	**849.76**	**30236**	**467**	**5411**	**13.80**	**8**
			м3 древесины в конструкции		**11704.75**	**348.76**	**6432**	**192**	**59.8**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*9846.69*		*5411*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*7208.00*				*3961*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2638.69*				*1450*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*5189.76*		*2852*				
			Сметная стоимость				*38499*				
570	**935**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0.5495**	**6017.19**	**37.19**	**3306**	**20**	**349**	**0.78**	
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**326**	**9**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.91*		*349*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*200*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*292*				
			Сметная стоимость				*3947*				
571	**936**	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка**	**0.545**	**63880.39**	**675.43**	**34815**	**368**	**7226**	**22.50**	**12**
			м3 древесины в конструкции		**16618.05**	**305.34**	**9057**	**166**	**59.8**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*13257.81*		*7226*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*5516*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137.62*				*1710*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*6171.06*		*3363*				
			Сметная стоимость				*45404*				
572	**937**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0.545**	**6017.19**	**37.19**	**3279**	**20**	**346**	**0.78**	
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**323**	**9**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.91*		*346*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*199*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*147*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*290*				
			Сметная стоимость				*3915*				
573	**938**	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка**	**0.786**	**75227.47**	**903.31**	**59129**	**710**	**10611**	**22.10**	**17**
			м3 древесины в конструкции		**16182.73**	**357.24**	**12720**	**281**	**59.8**	**0.37**	**--**
			Накладные расходы -		*13499.92*		*10611*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890.90*				*7774*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609.02*				*2837*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*7098.19*		*5579*				
			Сметная стоимость				*75319*				
574	**939**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0.786**	**6017.19**	**37.19**	**4730**	**29**	**499**	**0.78**	**1**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**466**	**12**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.91*		*499*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*286*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*213*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*418*				
			Сметная стоимость				*5647*				
575	**940**	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**147.5**	**4595.16**	**61.04**	**677786**	**9004**	**143054**	**1.71**	**252**
			м2 кровли		**1300.88**	**17.38**	**191880**	**2563**	**56.4**	**0.02**	**3**
			Накладные расходы -		*969.86*		*143054*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743.50*				*109666*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226.36*				*33388*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*445.20*		*65667*				
			Сметная стоимость				*886507*				
576	**941**	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/**	**0.824**	**20569.74**		**16949**		**719**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*872.16*		*719*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872.16*				*719*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1715.35*		*1413*				
			Сметная стоимость				*19081*				
577	**942**	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**147.5**	**209.33**	**1.73**	**30876**	**254**	**3432**	**0.03**	**4**
			м2 обработанной поверхности		**22.36**	**0.74**	**3297**	**109**	**59.8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*23.27*		*3432*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13.81*				*2037*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.46*				*1395*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*18.61*		*2745*				
			Сметная стоимость				*37053*				

578	**944**	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**0.17**	**31498.02**	**--**	**5355**	**--**	**227**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***1335.52***		***227***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1335.52***				***227***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2626.68***		***447***				
			Сметная стоимость				***6029***				
579	**945**	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/**	**0.11**	**38712.48**		**4258**		**181**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***1641.41***		***181***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1641.41***				***181***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***3228.31***		***355***				
			Сметная стоимость				***4794***				
580	**946**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0.11**	**6017.19**	**37.19**	**662**	**4**	**70**	**0.78**	
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**65**	**2**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		***634.91***		***70***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***364.33***				***40***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***270.58***				***30***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***532.17***		***59***				
			Сметная стоимость				***790***				
581	**948**	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**0.007536**	**417071.51**	**5894.56**	**3143**	**44**	**325**	**42.70**	**--**
			т стальных элементов		**38407.37**	**873.62**	**289**	**7**	**62.1**	**1.03**	**--**
			Накладные расходы -		***43111.61***		***325***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***24393.49***				***184***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***18718.12***				***141***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***36814.65***		***277***				
			Сметная стоимость				***3745***				
582	**949**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00648**	**151678.18**		**983**		**42**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6431.15***		***42***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6431.15***				***42***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12648.75***		***82***				
			Сметная стоимость				***1107***				

583	**950**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00392**	**151678.18**		**595**		**25**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*25*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*50*				
			Сметная стоимость				*670*				
584	**951**	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**0.014906**	**381819.66**		**5691**		**241**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*16189.15*		*241*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189.15*				*241*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*31840.71*		*475*				
			Сметная стоимость				*6407*				
585	**952**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм /скрутка/**	**0.00832**	**215174.51**		**1790**		**76**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*76*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*76*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*149*				
			Сметная стоимость				*2015*				
586	**953**	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой**	**153.2**	**222.92**	**8.19**	**34151**	**1255**	**6440**	**0.07**	**11**
			м2 изолируемой поверхности		**53.50**	**1.93**	**8196**	**295**	**56.4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*42.04*		*6440*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31.26*				*4789*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.78*				*1651*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*21.20*		*3247*				
			Сметная стоимость				*43838*				
587	**954**	21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Изол**	**168.52**	**216.27**	**--**	**36446**	**--**	**1545**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9.17*		*1545*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.17*				*1545*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*18.04*		*3039*				
			Сметная стоимость				*41031*				
588	**955**	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой**	**32**	**495.59**	**18.09**	**15859**	**579**	**3137**	**0.16**	**5**
			м2 изолируемой поверхности		**128.42**	**2.58**	**4110**	**82**	**56.4**	**--**	**--**

			Накладные расходы -		*98.03*		*3137*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73.88*				*2364*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.15*				*773*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*47.49*		*1520*				
			Сметная стоимость				*20516*				
589	**956**	21-100102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**2**	**337.01**		**674**		**29**		
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*14.29*		*29*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.29*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*28.10*		*56*				
			Сметная стоимость				*759*				
590	**957**	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**7.6**	**1232.76**		**9369**		**397**		
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*52.27*		*397*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52.27*				*397*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*102.80*		*781*				
			Сметная стоимость				*10548*				
591	**958**	21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**15.2**	**928.65**		**14115**		**598**		
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*39.37*		*598*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.37*				*598*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*77.44*		*1177*				
			Сметная стоимость				*15891*				
592	**959**	21-100102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**22.8**	**710.02**		**16188**		**686**		
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*30.10*		*686*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.10*				*686*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*59.21*		*1350*				
			Сметная стоимость				*18224*				
	Кровля /АС-206/										
593	**960**	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	**0.09**	**75227.47**	**903.31**	**6770**	**81**	**1215**	**22.10**	**2**
			м3 древесины в конструкции		**16182.73**	**357.24**	**1456**	**32**	**59.8**	**0.37**	**--**

			Накладные расходы -		*13499.92*		*1215*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890.90*				*890*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609.02*				*325*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*7098.19*		*639*				
			Сметная стоимость				*8624*				
594	**961**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0.09**	**6017.19**	**37.19**	**542**	**3**	**57**	**0.78**	
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**53**	**1**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.91*		*57*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*33*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*48*				
			Сметная стоимость				*647*				
595	**962**	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка**	**0.113**	**75227.47**	**903.31**	**8501**	**102**	**1525**	**22.10**	**2**
			м3 древесины в конструкции		**16182.73**	**357.24**	**1829**	**40**	**59.8**	**0.37**	**--**
			Накладные расходы -		*13499.92*		*1525*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890.90*				*1118*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609.02*				*408*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*7098.19*		*802*				
			Сметная стоимость				*10829*				
596	**963**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0.113**	**6017.19**	**37.19**	**680**	**4**	**72**	**0.78**	
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**67**	**2**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.91*		*72*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*41*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*31*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*60*				
			Сметная стоимость				*812*				
597	**964**	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**19**	**4595.16**	**61.04**	**87308**	**1160**	**18427**	**1.71**	**32**
			м2 кровли		**1300.88**	**17.38**	**24717**	**330**	**56.4**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*969.86*		*18427*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743.50*				*14126*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226.36*				*4301*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*445.20*		*8459*				
			Сметная стоимость				*114194*				

598	**965**	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/**	**0.19**	**20569.74**		**3908**		**166**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*872.16*		*166*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872.16*				*166*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1715.35*		*326*				
			Сметная стоимость				*4400*				
599	**966**	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**19**	**209.33**	**1.73**	**3977**	**33**	**442**	**0.03**	**1**
			м2 обработанной поверхности		**22.36**	**0.74**	**425**	**14**	**59.8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*23.27*		*442*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13.81*				*262*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.46*				*180*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*18.61*		*354*				
			Сметная стоимость				*4773*				
600	**967**	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/**	**0.115**	**38712.48**		**4452**		**189**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1641.41*		*189*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1641.41*				*189*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3228.31*		*371*				
			Сметная стоимость				*5012*				
601	**968**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0.115**	**6017.19**	**37.19**	**692**	**4**	**73**	**0.78**	
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**68**	**2**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.91*		*73*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*42*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*31*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*61*				
			Сметная стоимость				*826*				
602	**969**	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**0.000472**	**417071.51**	**5894.56**	**197**	**3**	**20**	**42.70**	**--**
			т стальных элементов		**38407.37**	**873.62**	**18**	**--**	**62.1**	**1.03**	**--**
			Накладные расходы -		*43111.61*		*20*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*12*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*9*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*36814.65*		*17*				
			Сметная стоимость				*235*				
			Слуховые окна (10шт)								
603	**970**	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	**10**	**5388.17**	**545.40**	**53882**	**5454**	**32119**	**6.08**	**61**
			слуховое окно		**4567.60**	**218.44**	**45676**	**2184**	**59.8**	**0.22**	**2**
			Накладные расходы -		*3211.86*		*32119*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*2862.05*				*28621*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349.81*				*3498*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*688.00*		*6880*				
			Сметная стоимость				*92881*				
604	**971**	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/**	**1.67**	**17464.27**		**29165**		**1237**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*740.49*		*1237*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740.49*				*1237*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1456.38*		*2432*				
			Сметная стоимость				*32834*				
605	**972**	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**5.72**	**31498.02**		**180169**		**7639**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1335.52*		*7639*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335.52*				*7639*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2626.68*		*15025*				
			Сметная стоимость				*202833*				
606	**973**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**7.39**	**6017.19**	**37.19**	**44467**	**275**	**4692**	**0.78**	**6**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**4385**	**117**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.91*		*4692*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*2692*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*2000*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*3933*				
			Сметная стоимость				*53092*				
607	**974**	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**58.1**	**4380.38**	**61.04**	**254500**	**3547**	**49843**	**1.48**	**86**
			м2 кровли		**1125.91**	**17.38**	**65415**	**1010**	**56.4**	**0.02**	**1**

			Накладные расходы -		*857.88*		*49843*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*644.81*				*37464*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213.07*				*12379*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*419.06*		*24347*				
			Сметная стоимость				*328690*				
608	**976**	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**0.43**	**31498.02**	**--**	**13544**	**--**	**574**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1335.52*		*574*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335.52*				*574*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2626.68*		*1129*				
			Сметная стоимость				*15248*				
609	**978**	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**46.5**	**2513.78**	**8.50**	**116891**	**395**	**24981**	**0.97**	**45**
			м2 покрытия		**730.22**	**2.29**	**33955**	**106**	**56.4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*537.23*		*24981*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413.13*				*19211*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*5771*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*244.08*		*11350*				
			Сметная стоимость				*153222*				
610	**979**	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/**	**1.21**	**23914.45**	**675.43**	**28936**	**817**	**13992**	**22.50**	**27**
			м3		**16618.05**	**305.34**	**20108**	**369**	**59.8**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*11563.26*		*13992*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*12245*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1443.07*				*1746*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2838.22*		*3434*				
			Сметная стоимость				*46362*				
	Лестница к слуховому окну										
611	**984**	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**0.114**	**63880.39**	**675.43**	**7282**	**77**	**1511**	**22.50**	**3**
			м3 древесины в конструкции		**16618.05**	**305.34**	**1894**	**35**	**59.8**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*13257.81*		*1511*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*1154*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137.62*				*358*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*6171.06*		*704*				
			Сметная стоимость				*9497*				

612	**985**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0.114**	**6012.47**	**37.19**	**685**	**4**	**72**	**0.78**	
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**68**	**2**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.71*		*72*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*42*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.38*				*31*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*531.77*		*61*				
			Сметная стоимость				*818*				
	Металлическое ограждение										
613	**990**	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**0.38183**	**299949.74**		**114530**		**4856**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*12717.87*		*4856*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717.87*				*4856*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*25013.41*		*9551*				
			Сметная стоимость				*128937*				
614	**991**	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**0.000074**	**381819.66**		**28**		**1**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*16189.15*		*1*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189.15*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*31840.71*		*2*				
			Сметная стоимость				*32*				
	Ходовой настил /АС-147/										
615	**993**	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски ходовые. Укладка**	**86**	**30.31**	**3.23**	**2606**	**278**	**1559**	**0.03**	**3**
			м ходов		**25.78**	**1.25**	**2217**	**107**	**59.8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*18.13*		*1559*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*16.16*				*1390*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.97*				*169*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3.87*		*333*				
			Сметная стоимость				*4499*				
616	**994**	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**0.688**	**20569.74**		**14152**		**600**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*872.16*		*600*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872.16*				*600*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1715.35*		*1180*				

			Сметная стоимость				*15932*				
617	**995**	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**0.2752**	**17464.27**		**4806**		**204**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*740.49*		*204*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740.49*				*204*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1456.38*		*401*				
			Сметная стоимость				*5411*				
	Ходовой мостик /АС-156/										
618	**996**	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски ходовые. Укладка**	**80.7**	**30.31**	**3.23**	**2446**	**261**	**1463**	**0.03**	**3**
			м ходов		**25.78**	**1.25**	**2080**	**101**	**59.8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*18.13*		*1463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*16.16*				*1304*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.97*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3.87*		*313*				
			Сметная стоимость				*4222*				
619	**997**	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**1.4526**	**20569.74**		**29880**		**1267**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*872.16*		*1267*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872.16*				*1267*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1715.35*		*2492*				
			Сметная стоимость				*33639*				
620	**998**	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**0.14526**	**17464.27**		**2537**		**108**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*740.49*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740.49*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1456.38*		*212*				
			Сметная стоимость				*2856*				
621	**999**	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки/Бетонный бортик/. Устройство**	**0.05**	**20133.42**	**2614.12**	**1007**	**131**	**139**	**4.15**	**--**
			м3		**3278.04**	**523.71**	**164**	**26**	**48.5**	**0.62**	**--**
			Накладные расходы -		*2775.69*		*139*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1843.85*				*92*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*931.84*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1832.73*		*92*				
			Сметная стоимость				*1237*				
			Выход на чердак /АС-24/								
622	**1001**	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**1**	**31529.13**		**31529**		**1337**		
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1336.84*		*1337*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1336.84*				*1337*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2629.28*		*2629*				
			Сметная стоимость				*35495*				
			Стремянка См-1								
623	**1003**	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**0.0305**	**299949.74**		**9148**		**388**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*12717.87*		*388*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717.87*				*388*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*25013.41*		*763*				
			Сметная стоимость				*10299*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**15681581**		**16837375**		
			РАЗДЕЛ 9.Венткамера /АС-15/								
			Стена								
624	**1011**	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**12.81**	**16470.43**	**1450.34**	**210986**	**18579**	**33798**	**4.54**	**58**
			м3 кладки		**3324.42**	**339.27**	**42586**	**4346**	**50.8**	**0.40**	**5**
			Накладные расходы -		*2638.41*		*33798*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861.15*				*23841*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*777.26*				*9957*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1528.71*		*19583*				
			Сметная стоимость				*264367*				
625	**1012**	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**51.24**	**-185.75**	--	**-9518**	--	**-5444**	**-0.22**	**-11**
			м2 стен (без вычета проемов)		**-185.75**	**--**	**-9518**	**--**	**50.8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*106.24*		*5444*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94.36*				*4835*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.88*				*609*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23.36*		*1197*				
			Сметная стоимость				*-2877*				

626	**1013**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка С-2/**	**0.03437**	**260577.03**	**1388.52**	**8956**	**48**	**1189**	**56.40**	**2**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**1513**	**16**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		***34598.14***		***1189***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***22591.78***				***776***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12006.36***				***413***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***23614.01***		***812***				
			Сметная стоимость				***10957***				
627	**1014**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм**	**0.029568**	**215174.51**		**6362**		**270**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***9123.40***		***270***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9123.40***				***270***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***17943.83***		***531***				
			Сметная стоимость				***7162***				
628	**1015**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм**	**0.0048**	**215174.51**		**1033**		**44**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***9123.40***		***44***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9123.40***				***44***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***17943.83***		***86***				
			Сметная стоимость				***1163***				
			Наружняя отделка								
629	**1016**	11-150203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**20**	**1217.19**	**63.67**	**24344**	**1273**	**8721**	**0.78**	**16**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**624.02**	**48.98**	**12480**	**980**	**54.8**	**0.07**	**1**
			Накладные расходы -		***436.05***		***8721***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***368.80***				***7376***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***67.25***				***1345***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***132.26***		***2645***				
			Сметная стоимость				***35710***				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**316482**				
			РАЗДЕЛ 10.Полы по серии 2.244-1 в.6								
							На отм.-1,900				
			По типу дет.740								
630	1021	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные Устройство с уплотнением трамбовками**	**69.2584**	**18977.62**	**6.26**	**1314359**	**434**	**171522**	**3.66**	**253**

			м3 подст		**2633.66**		**182403**		**60.9**	**0.01**	
			Накладные расходы -		***2476.56***		***171522***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1603.90***				***111084***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***872.66***				***60439***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1716.33***		***118871***				
			Сметная стоимость				***1604752***				
631	1022	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщ. 30/20/мм. Устройство**	**865.73**	**888.28**	**68.36**	**769008**	**59179**	**184270**	**0.36**	**313**
			м2 покрытия		**252.68**	**23.28**	**218751**	**20157**	**60.9**	**0.03**	**25**
			Накладные расходы -		***212.85***		***184270***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***168.06***				***145495***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44.79***				***38775***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***88.09***		***76262***				
			Сметная стоимость				***1029540***				
632	1023	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщы к норме**	**865.73**	**-174.47**	**-5.60**	**-151042**	**-4849**	**-15974**	**-0.02**	**-18**
			м2 покрытия		**-14.56**	**-2.85**	**-12604**	**-2471**	**60.9**	**0.00**	**-2**
			Накладные расходы -		***18.45***		***15974***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***10.60***				***9181***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7.85***				***6793***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***15.43***		***13361***				
			Сметная стоимость				***-121706***				
			По типу дет.352								
633	**1029**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стяжки поризованные толщиной 20/65/ мм. Устройство**	**542.5**	**596.04**	**19.20**	**323350**	**10414**	**102811**	**0.36**	**193**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**135179**	**5176**	**60.9**	**0.01**	**7**
			Накладные расходы -		***189.51***		***102811***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***157.56***				***85476***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***31.95***				***17334***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***62.84***		***34093***				
			Сметная стоимость				***460253***				
634	**1030**	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9	**Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**542.5**	**792.28**	**29.53**	**429814**	**16020**	**32660**	**0.04**	**21**
			м2 стяжки		**27.72**	**14.20**	**15037**	**7703**	**60.9**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		***60.20***		***32660***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***25.53***				***13848***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***34.68***				***18811***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***68.20***		***36998***				
			Сметная стоимость				***499472***				

			По типу дет.364								
635	**1033**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Стяжки поризованные толщиной 20/24/ мм. Устройство**	**23.17**	**596.04**	**19.20**	**13810**	**445**	**4391**	**0.36**	**8**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**5773**	**221**	**60.9**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		***189.51***		***4391***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***157.56***				***3651***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***31.95***				***740***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***62.84***		***1456***				
			Сметная стоимость				***19657***				
636	**1034**	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=0,8	**Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**23.17**	**70.43**	**2.62**	**1632**	**61**	**124**	**--**	**--**
			м2 стяжки		**2.46**	**1.26**	**57**	**29**	**60.9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***5.35***		***124***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***2.27***				***53***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3.08***				***71***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***6.06***		***140***				
			Сметная стоимость				***1896***				
637	**1035**	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масткие. Устройство первого слоя**	**23.17**	**1192.74**	**61.81**	**27636**	**1432**	**7362**	**0.42**	**10**
			м2 изол		**412.92**	**7.93**	**9567**	**184**	**60.9**	**0.01**	**0**
			Накладные расходы -		***317.74***		***7362***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***256.30***				***5938***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61.44***				***1424***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***120.84***		***2800***				
			Сметная стоимость				***37798***				
638	**1036**	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масткие. Устройство последующего слоя**	**23.17**	**738.55**	**30.29**	**17112**	**702**	**4457**	**0.25**	**6**
			м2 изол		**249.14**	**4.53**	**5773**	**105**	**60.9**	**0.01**	**0**
			Накладные расходы -		***192.35***		***4457***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***154.48***				***3579***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***37.86***				***877***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***74.47***		***1726***				
			Сметная стоимость				***23294***				
639	**1037**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**23.17**	**596.04**	**19.20**	**13810**	**445**	**4391**	**0.36**	**8**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**5773**	**221**	**60.9**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		***189.51***		***4391***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***157.56***				***3651***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***31.95***				***740***		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*62.84*		*1456*				
			Сметная стоимость				*19657*				
						На отм.3,300					
			По типу дет.352								
640	**1046**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Стяжки поризованные толщиной 20/65/ мм. Устройство**	**448.93**	**596.04**	**19.20**	**267579**	**8617**	**85078**	**0.36**	**160**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**111864**	**4283**	**60.9**	**0.01**	**6**
			Накладные расходы -		*189.51*		*85078*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*70733*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.95*				*14344*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*62.84*		*28213*				
			Сметная стоимость				*380869*				
641	**1047**	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9	**Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**448.93**	**792.28**	**29.53**	**355680**	**13257**	**27027**	**0.04**	**18**
			м2 стяжки		**27.72**	**14.20**	**12443**	**6374**	**60.9**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*60.20*		*27027*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*25.53*				*11460*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.68*				*15567*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*68.20*		*30617*				
			Сметная стоимость				*413323*				
			По типу дет.358								
642	**1050**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Стяжки поризованные толщиной 20/24/ мм. Устройство**	**11.31**	**596.04**	**19.20**	**6741**	**217**	**2143**	**0.36**	**4**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**2818**	**108**	**60.9**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*189.51*		*2143*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*1782*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.95*				*361*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*62.84*		*711*				
			Сметная стоимость				*9595*				
643	**1051**	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=0,8	**Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**11.31**	**70.43**	**2.62**	**797**	**30**	**61**		
			м2 стяжки		**2.46**	**1.26**	**28**	**14**	**60.9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5.35*		*61*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2.27*				*26*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.08*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*6.06*		*69*				
			Сметная стоимость				*926*				

644	***1052***	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масткие. Устройство первого слоя**	**11.31**	**1192.74**	**61.81**	**13490**	**699**	**3594**	**0.42**	***5***
			м2 изол		**412.92**	**7.93**	**4670**	**90**	**60.9**	**0.01**	
			Накладные расходы -		***317.74***		***3594***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***256.30***				***5938***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61.44***				***1424***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***120.84***		***1367***				
			Сметная стоимость				***18450***				
645	***1053***	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масткие. Устройство последующего слоя**	**11.31**	**738.55**	**30.29**	**8353**	**343**	**2175**	**0.25**	***3***
			м2 изол		**249.14**	**4.53**	**2818**	**51**	**60.9**	**0.01**	
			Накладные расходы -		***192.35***		***2175***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***154.48***				***1747***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***37.86***				***428***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***74.47***		***842***				
			Сметная стоимость				***11371***				
646	**1054**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**11.31**	**596.04**	**19.20**	**6741**	**217**	**2143**	**0.36**	**4**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**2818**	**108**	**60.9**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		***189.51***		***2143***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***157.56***				***1782***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***31.95***				***361***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***62.84***		***711***				
			Сметная стоимость				***9595***				
	На отм.+6,600										
	По типу дет.352										
647	**1063**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Стяжки поризованные толщиной 20/65/ мм. Устройство**	**277.92**	**596.04**	**19.20**	**165651**	**5335**	**52669**	**0.36**	**99**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**69252**	**2652**	**60.9**	**0.01**	**4**
			Накладные расходы -		***189.51***		***52669***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***157.56***				***43789***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***31.95***				***8880***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***62.84***		***17466***				
			Сметная стоимость				***235786***				
648	**1064**	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9	**Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**277.92**	**792.28**	**29.53**	**220191**	**8207**	**16731**	**0.04**	**11**
			м2 стяжки		**27.72**	**14.20**	**7703**	**3946**	**60.9**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		***60.20***		***16731***				

			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*25.53*				*7094*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.68*				*9637*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*68.20*		*18954*				
			Сметная стоимость				*255876*				
			По типу дет.761								
649	**1067**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Тепло и звукоизоляция сплощная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**33.55**	**223.88**	**20.08**	**7511**	**674**	**4865**	**0.26**	**9**
			м2 изол		**203.79**	**9.66**	**6837**	**324**	**60.9**	**0.01**	**0**
			Накладные расходы -		*145.00*		*4865*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*129.99*				*4361*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.00*				*503*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*29.51*		*990*				
			Сметная стоимость				*13366*				
650	**1068**	21-110101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**2.76452**	**26206.23**		**72448**		**3072**		
			м3								
			Накладные расходы -		*1111.14*		*3072*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1111.14*				*3072*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2185.39*		*6042*				
			Сметная стоимость				*81561*				
651	**1069**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм. Устройство**	**33.55**	**596.04**	**19.20**	**19997**	**644**	**6358**	**0.36**	**12**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**8360**	**320**	**60.9**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*189.51*		*6358*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*5286*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.95*				*1072*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*62.84*		*2108*				
			Сметная стоимость				*28464*				
652	**1070**	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**33.55**	**352.13**	**13.12**	**11814**	**440**	**898**	**0.02**	**1**
			м2 стяжки		**12.32**	**6.31**	**413**	**212**	**60.9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*26.76*		*898*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11.35*				*381*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.41*				*517*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*30.31*		*1017*				
			Сметная стоимость				*13729*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**5047524**				

	РАЗДЕЛ 11.Проемы БЛОК А										
	Окна										
653	**1075**	11-100501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**243.288**	**1901.04**	**113.34**	**462499**	**27575**	**123213**	**0.82**	**199**
			м2 проемов		**629.43**	**52.97**	**153133**	**13069**	**59.8**	**0.07**	**16**
			Накладные расходы -		*506.45*		*123213*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*408.52*				*99389*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97.93*				*23824*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*192.60*		*46857*				
			Сметная стоимость				*632569*				
654	**1076**	11-100501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**6.516**	**2149.98**	**113.09**	**14009**	**737**	**3662**	**0.91**	**6**
			м2 проемов		**702.43**	**52.97**	**4577**	**345**	**59.8**	**0.07**	**--**
			Накладные расходы -		*562.04*		*3662*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*451.73*				*2943*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110.31*				*719*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*216.96*		*1414*				
			Сметная стоимость				*19085*				
655	**1077**	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**4.503**	**3000.47**	**116.29**	**13511**	**524**	**3541**	**1.30**	**6**
			м2 проемов		**1004.47**	**52.97**	**4523**	**239**	**59.8**	**0.07**	**--**
			Накладные расходы -		*786.38*		*3541*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*632.35*				*2847*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154.03*				*694*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*302.95*		*1364*				
			Сметная стоимость				*18416*				
656	**1078**	21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**243.288**	**16355.38**		**3979068**		**168712**		
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*693.47*		*168712*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*693.47*				*168712*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1363.91*		*331822*				
			Сметная стоимость				*4479603*				

657	**1079**	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**6.516**	**14008.36**		**91278**		**3870**		
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***593.95***		***3870***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***593.95***				***3870***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1168.19***		***7612***				
			Сметная стоимость				***102760***				
658	**1080**	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**3.144**	**15501.64**		**48737**		**2066**		
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***657.27***		***2066***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***657.27***				***2066***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1292.71***		***4064***				
			Сметная стоимость				***54868***				
659	**1081**	21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**1.359**	**22441.57**		**30498**		**1293**		
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***951.52***		***1293***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***951.52***				***1293***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1871.45***		***2543***				
			Сметная стоимость				***34334***				
660	**1082**	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**1.8078**	**2653.77**	**110.81**	**4797**	**200**	**1464**	**1.38**	**2**
			м2 проемов		**1065.52**	**52.97**	**1926**	**96**	**59.8**	**0.07**	**--**
			Накладные расходы -		***809.74***		***1464***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***668.86***				***1209***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***140.88***				***255***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***277.08***		***501***				
			Сметная стоимость				***6762***				

661	**1083**	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**1.8078**	**11626.66**		**21019**		**891**		
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***492.97***		***891***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***492.97***				***891***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***969.57***		***1753***				
			Сметная стоимость				***23663***				
662	**1085**	21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм**	**149**	**1229.61**		**183212**		**7768**		
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***52.14***		***7768***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***52.14***				***7768***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***102.54***		***15278***				
			Сметная стоимость				***206259***				
			ДВЕРИ ИЗ ПВХ								
663	**1094**	21-090202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**24.57**	**27646.11**		**679265**		**28801**		
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***1172.20***		***28801***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1172.20***				***28801***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2305.46***		***56645***				
			Сметная стоимость				***764711***				
664	**1095**	21-090202-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 26-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**37.18**	**24307.65**		**903758**		**38319**		
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***1030.64***		***38319***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1030.64***				***38319***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2027.06***		***75366***				
			Сметная стоимость				***1017444***				
665	**1096**	21-090202-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 26-9, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**2.34**	**21555.69**		**50440**		**2139**		
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***913.96***		***2139***				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*913.96*				*2139*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1797.57*		*4206*				
			Сметная стоимость				*56785*				
666	**1097**	21-090202-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**19.11**	**26364.52**		**503826**		**21362**		
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1117.86*		*21362*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1117.86*				*21362*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2198.59*		*42015*				
			Сметная стоимость				*567203*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**7984462**				
			РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка								
667	**1149**	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**515.92**	**393.93**	**3.55**	**203235**	**1829**	**93231**	**0.37**	**191**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**285.23**	**1.88**	**147156**	**969**	**54.8**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*180.71*		*93231*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*157.33*				*81172*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.37*				*12059*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*45.97*		*23717*				
			Сметная стоимость				*320183*				
668	**1150**	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**165.17**	**1089.68**	**52.51**	**179983**	**8673**	**60466**	**0.65**	**107**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**520.01**	**39.97**	**85891**	**6601**	**54.8**	**0.05**	**9**
			Накладные расходы -		*366.08*		*60466*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306.87*				*50686*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.21*				*9780*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*116.46*		*19236*				
			Сметная стоимость				*259685*				
669	**1151**	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**3745.09**	**1500.28**	**55.63**	**5618670**	**208339**	**1638916**	**0.74**	**2771**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**613.11**	**41.62**	**2296160**	**155868**	**54.8**	**0.06**	**207**
			Накладные расходы -		*437.62*		*1638916*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*358.79*				*1343711*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78.82*				*295205*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*155.03*		*580607*				
			Сметная стоимость				*7838193*				
670	**1152**	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**899.24**	**904.62**	**17.11**	**813467**	**15389**	**195587**	**0.37**	**333**
			м2		**299.53**	**14.09**	**269346**	**12668**	**54.8**	**0.02**	**17**
			Накладные расходы -		*217.50*		*195587*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171.86*				*154543*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45.64*				*41044*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*89.77*		*80724*				
			Сметная стоимость				*1089778*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**9507839**				
	РАЗДЕЛ 1.Лестница /2шт/										
	Косоуры										
671	**1172**	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**3.78506**	**49997.42**	**18355.66**	**189243**	**69477**	**77912**	**28.90**	**109**
			т конструкций		**23944.52**	**5141.19**	**90631**	**19460**	**60.9**	**5.25**	**20**
			Накладные расходы -		*20584.13*		*77912*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*67046*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2870.93*				*10867*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*5646.52*		*21372*				
			Сметная стоимость				*288528*				
672	**1173**	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**3.69646**	**346298.35**		**1280078**		**54275**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*14683.05*		*54275*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683.05*				*54275*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*28878.51*		*106748*				
			Сметная стоимость				*1441102*				
673	**1174**	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**0.04136**	**345850.53**		**14304**		**607**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*14664.06*		*607*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664.06*				*607*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*28841.17*		*1193*				
			Сметная стоимость				*16103*				

674	**1175**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0386**	**146912.11**		**5671**		**240**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*240*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*240*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*473*				
			Сметная стоимость				*6384*				
675	**1176**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00864**	**151678.18**		**1310**		**56**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*56*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*109*				
			Сметная стоимость				*1475*				
676	**1177**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0.4227256**	**215174.51**		**90960**		**3857**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*3857*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*3857*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*7585*				
			Сметная стоимость				*102402*				
677	**1178**	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/**	**0.0285**	**313462.11**	**847.41**	**8934**	**24**	**2666**	**198.00**	**6**
			т		**158403.96**	**348.76**	**4515**	**10**	**48.5**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*93550.45*		*2666*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*2194*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*472*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*32561.00*		*928*				
			Сметная стоимость				*12528*				
678	**1179**	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /для лестницы/**	**9.92**	**28403.07**	**1108.67**	**281758**	**10998**	**44037**	**8.06**	**80**
			м3		**6131.65**	**267.10**	**60826**	**2650**	**48.5**	**0.31**	**3**
			Накладные расходы -		*4439.26*		*44037*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103.39*				*30786*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335.87*				*13252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2627.39*		*26064*				
			Сметная стоимость				*351859*				

679	**1180**	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /для фундамента/. Устройство**	**1**	**18440.97**	**655.77**	**18441**	**656**	**2378**	**3.94**	**4**
			м3		**2934.98**	**222.56**	**2935**	**223**	**48.5**	**0.23**	**--**
			Накладные расходы -		***2378.24***		***2378***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1531.41***				***1531***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***846.83***				***847***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1665.54***		***1666***				
			Сметная стоимость				***22485***				
	Опорная подушка ОП-1										
680	**1181**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.48**	**26369.27**	**3013.24**	**12657**	**1446**	**2267**	**8.25**	**4**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**3128**	**296**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		***4723.91***		***2267***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3459.18***				***1660***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1264.73***				***607***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2487.45***		***1194***				
			Сметная стоимость				***16118***				
681	**1182**	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012**	**0.06048**	**172090.94**		**10408**		**441**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***7296.66***		***441***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7296.66***				***441***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***14351.01***		***868***				
			Сметная стоимость				***11717***				
	Деталь 3										
682	**1183**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**1.44**	**26369.27**	**3013.24**	**37972**	**4339**	**6802**	**8.25**	**12**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**9384**	**887**	**48.5**	**0.72**	**1**
			Накладные расходы -		***4723.91***		***6802***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3459.18***				***4981***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1264.73***				***1821***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2487.45***		***3582***				
			Сметная стоимость				***48356***				
683	**1184**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.04974**	**13250.18**	**1022.48**	**659**	**51**	**334**	**14.94**	**1**
			т		**11952.30**	**227.53**	**595**	**11**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		***6719.49***		***334***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5907.22***				***294***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***812.27***				***40***		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*79*				
			Сметная стоимость				*1073*				
684	**1185**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01134**	**151678.18**		**1720**		**73**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*73*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*73*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*143*				
			Сметная стоимость				*1936*				
685	**1186**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0384**	**146912.11**		**5641**		**239**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*239*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*239*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*470*				
			Сметная стоимость				*6351*				
			Ограждение								
686	**17**	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**0.5105**	**299949.74**		**153124**		**6492**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*12717.87*		*6492*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717.87*				*6492*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*25013.41*		*12769*				
			Сметная стоимость				*172386*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**2500803**				
			РАЗДЕЛ 34. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОК А								
687	**80**	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**4265**	**69.15**	**1.12**	**294928**	**4792**	**107853**	**0.06**	**256**
			м		**49.71**	**0.40**	**212021**	**1694**	**42.8**	**--**	**2**
			Накладные расходы -		*25.29*		*107853*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*21.45*				*91470*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.84*				*16383*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*7.56*		*32222*				
			Сметная стоимость				*435004*				
688	**81**	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**810**	**81.05**	**2.25**	**65651**	**1820**	**24030**	**0.07**	**57**
			м		**58.00**	**0.79**	**46978**	**643**	**42.8**	**--**	**1**

			Накладные расходы -		*29.67*		*24030*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*25.16*				*20382*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.50*				*3648*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*8.86*		*7174*					
			Сметная стоимость				*96855*					
689	**82**	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**3.01**	**133303.67**		**401244**		**17013**			
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*5652.08*		*17013*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5652.08*				*17013*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*11116.46*		*33461*					
			Сметная стоимость				*451717*					
690	**83**	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0.81**	**213720.91**		**173114**		**7340**			
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*9061.77*		*7340*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9061.77*				*7340*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17822.61*		*14436*					
			Сметная стоимость				*194890*					
691	**84**	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**1.255**	**192693.24**		**241830**		**10254**			
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*8170.19*		*10254*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8170.19*				*10254*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*16069.07*		*20167*					
			Сметная стоимость				*272250*					
692	**85**	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**3820**	**308.26**	**12.06**	**1177562**	**46064**	**364302**	**0.22**	**840**	
			м		**182.28**	**2.18**	**696297**	**8344**	**42.8**	**--**	**8**	
			Накладные расходы -		*95.37*		*364302*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78.95*				*301586*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.42*				*62716*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*32.29*		*123349*					
			Сметная стоимость				*1665213*					
693	**86**	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**3820**	**25.56**		**97639**		**4140**			
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	

			Накладные расходы -		*1.08*		*4140*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.08*				*4140*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2.13*		*8142*				
			Сметная стоимость				*109921*				
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОК А										
694	**217**	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**100**	**69.15**	**1.12**	**6915**	**112**	**2529**	**0.06**	**6**
			м		**49.71**	**0.40**	**4971**	**40**	**42.8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*25.29*		*2529*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*21.45*				*2145*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.84*				*384*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*7.56*		*756*				
			Сметная стоимость				*10199*				
695	**218**	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**1629**	**81.05**	**2.25**	**132030**	**3660**	**48326**	**0.07**	**114**
			м		**58.00**	**0.79**	**94477**	**1294**	**42.8**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*29.67*		*48326*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*25.16*				*40990*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.50*				*7336*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*8.86*		*14429*				
			Сметная стоимость				*194785*				
696	**219**	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**887**	**112.67**	**4.49**	**99938**	**3986**	**37654**	**0.10**	**89**
			м		**82.85**	**1.59**	**73491**	**1409**	**42.8**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*42.45*		*37654*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*36.14*				*32057*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.31*				*5597*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12.41*		*11007*				
			Сметная стоимость				*148599*				
697	**220**	13-080206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**175**	**143.71**	**7.86**	**25149**	**1376**	**9693**	**0.13**	**23**
			м		**107.71**	**2.78**	**18849**	**487**	**42.8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*55.39*		*9693*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47.29*				*8276*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.10*				*1417*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*15.93*		*2787*					
			Сметная стоимость				*37629*					
698	**221**	13-080206-2206 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**10**	**174.01**	**14.04**	**1740**	**140**	**687**	**0.16**	**2**
			м		**132.56**	**4.96**	**1326**	**50**	**42.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*68.74*		*687*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58.86*				*589*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.87*				*99*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*19.42*		*194*				
			Сметная стоимость				*2622*				
699	**222**	13-080206-2208 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**422**	**343.58**	**22.47**	**144990**	**9483**	**62240**	**0.35**	**148**
			м		**289.99**	**7.94**	**122374**	**3352**	**42.8**	**0.01**	**3**
			Накладные расходы -		*147.49*		*62240*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127.51*				*53811*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.97*				*8429*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*39.29*		*16578*				
			Сметная стоимость				*223808*				
700	**223**	23-060141-0910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0.01**	**813806.97**		**8138**		**345**		
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*34505.42*		*345*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34505.42*				*345*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*67864.99*		*679*				
			Сметная стоимость				*9162*				
701	**224**	23-060141-0911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0.2**	**1144690.90**		**228938**		**9707**		
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*48534.89*		*9707*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48534.89*				*9707*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*95458.06*		*19092*				
			Сметная стоимость				*257737*				
702	**225**	23-060141-1009 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х70 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0.197**	**1457598.78**		**287147**		**12175**		
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*61802.19*		*12175*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61802.19*				*12175*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*121552.08*		*23946*				
			Сметная стоимость				*323268*				
703	**226**	23-060141-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х95 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0.01**	**1974048.44**		**19740**		**837**		
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*83699.65*		*837*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83699.65*				*837*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*164619.85*		*1646*				
			Сметная стоимость				*22223*				
704	**227**	23-060141-1021 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х150 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0.01**	**3106233.04**		**31062**		**1317**		
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*131704.28*		*1317*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131704.28*				*1317*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*259034.99*		*2590*				
			Сметная стоимость				*34969*				
705	**228**	23-060141-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х185 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0.005**	**3711882.46**		**18559**		**787**		
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*157383.82*		*787*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*157383.82*				*787*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*309541.30*		*1548*				
			Сметная стоимость				*20894*				
706	**229**	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**1.417**	**213720.91**		**302843**		**12841**		
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9061.77*		*12841*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9061.77*				*12841*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17822.61*		*25255*				
			Сметная стоимость				*340938*				
707	**230**	23-060144-0704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0.064**	**297328.79**		**19029**		**807**		
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*12606.74*		*807*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12606.74*				*807*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*24794.84*		*1587*				
			Сметная стоимость				*21423*				

708	**231**	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0.078**	**362754.30**		**28295**		**1200**		
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*15380.78*		*1200*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15380.78*				*1200*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*30250.81*		*2360*				
			Сметная стоимость				*31854*				
709	**232**	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0.332**	**555440.35**		**184406**		**7819**		
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*23550.67*		*7819*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23550.67*				*7819*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*46319.28*		*15378*				
			Сметная стоимость				*207603*				
710	**233**	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0.555**	**791761.94**		**439428**		**18632**		
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*33570.71*		*18632*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33570.71*				*18632*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*66026.61*		*36645*				
			Сметная стоимость				*494705*				
711	**234**	23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0.175**	**1304511.71**		**228290**		**9679**		
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*55311.30*		*9679*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55311.30*				*9679*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*108785.84*		*19038*				
			Сметная стоимость				*257007*				
712	**235**	23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели контрольные КВВГ 4х 1,5 ГОСТ 1508-78**	**0.1**	**178416.25**	**--**	**17842**	**--**	**756**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7564.85*		*756*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7564.85*				*756*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*14878.49*		*1488*				
			Сметная стоимость				*20086*				
713	**236**	23-060201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0.07**	**291985.72**	**--**	**20439**	**--**	**867**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*12380.19*		*867*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12380.19*				*867*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*24349.27*		*1704*				
			Сметная стоимость				*23010*				
714	**237**	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**1202**	**308.26**	**12.06**	**370531**	**14494**	**114631**	**0.22**	**264**
			м		**182.28**	**2.18**	**219096**	**2626**	**42.8**	**--**	**3**
			Накладные расходы -		*95.37*		*114631*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78.95*				*94897*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.42*				*19734*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*32.29*		*38813*				
			Сметная стоимость				*523975*				
715	**238**	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**870**	**25.56**		**22237**		**943**		
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1.08*		*943*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.08*				*943*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2.13*		*1854*				
			Сметная стоимость				*25034*				
716	**239**	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**332**	**39.86**		**13234**		**561**		
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1.69*		*561*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.69*				*561*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3.32*		*1104*				
			Сметная стоимость				*14899*				
717	**240**	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**725**	**379.38**	**24.74**	**275054**	**17935**	**91500**	**0.29**	**210**
			м		**240.27**	**6.55**	**174198**	**4751**	**42.8**	**0.01**	**5**
			Накладные расходы -		*126.21*		*91500*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*105.64*				*76590*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.57*				*14910*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*40.45*		*29324*				
			Сметная стоимость				*395878*				
718	**241**	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**387**	**417.83**	**31.22**	**161702**	**12082**	**55572**	**0.33**	**128**
			м		**273.41**	**8.74**	**105812**	**3381**	**42.8**	**0.01**	**3**

			Накладные расходы -		*143.60*		*55572*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*120.76*				*46735*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.84*				*8838*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*44.91*		*17382*					
			Сметная стоимость				*234656*					
719	**242**	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**550**	**59.28**		**32604**		**1382**			
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*2.51*		*1382*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.51*				*1382*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*4.94*		*2719*					
			Сметная стоимость				*36705*					
720	**243**	23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**175**	**74.61**		**13057**		**554**			
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*3.16*		*554*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.16*				*554*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*6.22*		*1089*					
			Сметная стоимость				*14699*					
721	**244**	23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм**	**387**	**110.35**		**42705**		**1811**			
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*4.68*		*1811*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.68*				*1811*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*9.20*		*3561*					
			Сметная стоимость				*48077*					
722	**245**	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**644**	**304.93**	**39.58**	**196377**	**25488**	**72902**	**0.26**	**167**	
			м		**215.42**	**9.33**	**138729**	**6011**	**42.8**	**0.01**	**6**	
			Накладные расходы -		*113.20*		*72902*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96.19*				*61949*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.01*				*10953*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*33.45*		*21542*					
			Сметная стоимость				*290821*					
723	**246**	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**644**	**176.47**		**113647**		**4819**			
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	

			Накладные расходы -		*7.48*		*4819*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.48*				*4819*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*14.72*		*9477*				
			Сметная стоимость				*127943*				
			ИТОГО ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	Тенге			**7621058**		**7621060**		
			Итого по блоку А				**95951982**				

Лок смета 2-3-1 Блок Б

РАЗДЕЛ 7.Вентшахты											
612	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции /вентшахт сетками СГ-3/. Армирование кладки**	**0.03672**	**260577.03**	**1388.52**	**9568**	**51**	**1270**	**56.40**	**2**
		т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**1616**	**17**	**50.8**	**0.54**	**--**
		Накладные расходы -		*34598.14*		*1270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*867*				
		Сметная стоимость				*11706*				
613	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки СГ-3 из арматуры 5Вр-1**	**0.033712**	**215174.51**	**--**	**7254**	**--**	**308**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9123.40*		*308*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*605*				
		Сметная стоимость				*8166*				
614	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1**	**0.00301**	**215174.51**	**--**	**648**	**--**	**27**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9123.40*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*54*				
		Сметная стоимость				*729*				
Вентшахт ВШ-1-1шт,ВШ-2-2шт											
615	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.157**	**27408.65**	**1261.71**	**4303**	**198**	**985**	**11.90**	**2**
		м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**1440**	**74**	**50.8**	**0.44**	**--**
		Накладные расходы -		*6271.17*		*985*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*423*				
		Сметная стоимость				*5711*				

728	**616**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/. Устройство**	**0.085**	**25426.41**	**3013.24**	**2161**	**256**	**398**	**8.25**	**1**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**554**	**52**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4683.93*		*398*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*294*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224.75*				*104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2408.83*		*205*				
			Сметная стоимость				*2764*				
729	**617**	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /Монолитные сердечники/. Устройство**	**0.072**	**28965.99**	**3824.50**	**2086**	**275**	**412**	**10.40**	**1**
			м3		**8017.26**	**862.16**	**577**	**62**	**48.5**	**1.01**	**--**
			Накладные расходы -		*5717.27*		*412*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*310*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410.75*				*102*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2774.66*		*200*				
			Сметная стоимость				*2697*				
730	**618**	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.02982**	**13656.15**	**699.65**	**407**	**21**	**211**	**16.88**	**1**
			т		**12681.10**	**193.40**	**378**	**6**	**48.5**	**0.17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087.90*		*211*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*186*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*49*				
			Сметная стоимость				*668*				
731	**619**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00348**	**151678.18**		**528**		**22**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*22*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*22*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*44*				
			Сметная стоимость				*594*				
732	**620**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01302**	**146912.11**		**1913**		**81**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*81*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*81*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*160*				

			Сметная стоимость				*2154*					
733	621	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01332**	**146912.11**		**1957**		**83**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*83*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*83*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*163*				
			Сметная стоимость				*2203*				
734	622	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления и каркаса под зонт/. Установка**	**0.0432**	**49339.15**	**11890.21**	**2131**	**514**	**970**	**42.50**	**2**
			т		**36047.23**	**4221.56**	**1557**	**182**	**48.5**	**4.38**	**--**
			Накладные расходы -		*22450.43*		*970*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*19530.36*				*844*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2920.07*				*126*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*5743.17*		*248*				
			Сметная стоимость				*3349*				
735	623	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Конструкции стальные из одного профиля /Обрамление вентшахт из уголка 50х50х5/**	**0.03393**	**329953.19**		**11195**		**475**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*13990.02*		*475*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13990.02*				*475*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*27515.46*		*934*				
			Сметная стоимость				*12603*				
736	624	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /Полоса крепления зонта 50х4/**	**0.00682**	**129916.38**		**886**		**38**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5508.45*		*38*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508.45*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*10833.99*		*74*				
			Сметная стоимость				*997*				
737	625	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00245**	**151678.18**		**372**		**16**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*16*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*16*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*31*				
			Сметная стоимость				*419*				

738	**626**	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**1.63**	**2513.78**	**8.50**	**4097**	**14**	**876**	**0.97**	**2**
			м2 покрытия		**730.22**	**2.29**	**1190**	**4**	**56.4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***537.23***		***876***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***413.13***				***673***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***124.10***				***202***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***244.08***		***398***				
			Сметная стоимость				***5371***				
739	**627**	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80**	**0.00766**	**306879.07**		**2351**		**100**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***13011.67***		***100***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***13011.67***				***100***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***25591.26***		***196***				
			Сметная стоимость				***2647***				
					Вентшахт ВШ-3/2шт/						
740	**630**	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.266**	**6184.27**	**1595.38**	**1645**	**424**	**521**	**3.72**	**1**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**753**	**99**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		***1958.42***		***521***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***1627.22***				***433***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***331.21***				***88***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***651.42***		***173***				
			Сметная стоимость				***2339***				
741	**631**	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.24472**	**14091.13**		**3448**		**146**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***597.46***		***146***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***597.46***				***146***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1175.09***		***288***				
			Сметная стоимость				***3882***				
742	**632**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.00242**	**260577.03**	**1388.52**	**631**	**3**	**84**	**56.40**	**--**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**107**	**1**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		***34598.14***		***84***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***22591.78***				***55***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12006.36***				***29***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***23614.01***		***57***				

			Сметная стоимость				*772*					
743	**633**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.002128**	**215174.51**		**458**		**19**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*9123.40*		*19*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*19*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*38*					
			Сметная стоимость				*516*					
744	**634**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.000304**	**215174.51**		**65**		**3**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*9123.40*		*3*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*3*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*5*					
			Сметная стоимость				*73*					
745	**635**	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**3**	**963.18**	**23.19**	**2890**	**70**	**1737**	**1.15**	**3**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**2793**	**33**	**54.8**	**0.01**	**--**	
			Накладные расходы -		*578.89*		*1737*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*1549*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*188*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*370*					
			Сметная стоимость				*4997*					
746	**636**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.01014**	**215174.51**		**2182**		**93**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*9123.40*		*93*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*93*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*182*					
			Сметная стоимость				*2456*					
747	**639**	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.096**	**27408.65**	**1261.71**	**2631**	**121**	**602**	**11.90**	**1**	
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**881**	**46**	**50.8**	**0.44**	**--**	
			Накладные расходы -		*6271.17*		*602*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*471*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*132*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*259*					

			Сметная стоимость				*3492*					
			Пояс-обвязка									
748	**648**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.04**	**26369.27**	**3013.24**	**1055**	**121**	**189**	**8.25**	**--**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**261**	**25**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*189*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*138*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*51*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*99*				
			Сметная стоимость				*1343*				
749	**649**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.00964**	**13250.18**	**1022.48**	**128**	**10**	**65**	**14.94**	
			т		**11952.30**	**227.53**	**115**	**2**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*65*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*57*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*15*				
			Сметная стоимость				*208*				
750	**650**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00096**	**151678.18**		**146**		**6**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*6*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*12*				
			Сметная стоимость				*164*				
751	**651**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00868**	**146912.11**		**1275**		**54**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*106*				
			Сметная стоимость				*1435*				
			Анкер АС-1								
752	**652**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0012**	**109361.16**	**1006.32**	**131**	**1**	**63**	**118.00**	
			т		**94402.36**	**252.91**	**113**	**--**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*63*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*8*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*16*					
			Сметная стоимость				*210*					
753	**653**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0012**	**151678.18**		**182**		**8**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*8*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*15*				
			Сметная стоимость				*205*				
			Вентшахт ВШ-4/8шт/								
754	**654**	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**1.216**	**6184.27**	**1595.38**	**7520**	**1940**	**2381**	**3.72**	**5**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**3441**	**454**	**50.8**	**0.44**	**1**
			Накладные расходы -		*1958.42*		*2381*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*1979*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*403*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*792*				
			Сметная стоимость				*10694*				
755	**655**	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**1.11872**	**14091.13**		**15764**		**668**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*597.46*		*668*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*668*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*1315*				
			Сметная стоимость				*17747*				
756	**656**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.0144**	**260577.03**	**1388.52**	**3752**	**20**	**498**	**56.40**	**1**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**634**	**7**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*498*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*325*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*173*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*340*				
			Сметная стоимость				*4590*				
757	**657**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.012544**	**215174.51**		**2699**		**114**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*114*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*114*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*225*				
			Сметная стоимость				*3039*				
758	658	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.001792**	**215174.51**		**386**		**16**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*16*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*16*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*32*				
			Сметная стоимость				*435*				
759	659	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**12.88**	**963.18**	**23.19**	**12406**	**299**	**7456**	**1.15**	**15**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**11991**	**141**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*7456*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*6648*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*808*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*1589*				
			Сметная стоимость				*21451*				
760	660	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0435344**	**215174.51**		**9367**		**397**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*397*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*397*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*781*				
			Сметная стоимость				*10545*				
761	663	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.672**	**27408.65**	**1261.71**	**18419**	**848**	**4214**	**11.90**	**8**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**6165**	**319**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*4214*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*3294*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*921*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*1811*				
			Сметная стоимость				*24444*				
			Пояс-обвязка								
762	672	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.24**	**26369.27**	**3013.24**	**6329**	**723**	**1134**	**8.25**	**2**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**1564**	**148**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*1134*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*830*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*304*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*597*				
			Сметная стоимость				*8060*				
763	**673**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.04544**	**13250.18**	**1022.48**	**602**	**46**	**305**	**14.94**	**1**
			т		**11952.30**	**227.53**	**543**	**10**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*305*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*268*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*73*				
			Сметная стоимость				*980*				
764	**674**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00576**	**151678.18**		**874**		**37**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*37*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*73*				
			Сметная стоимость				*984*				
765	**675**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.03968**	**146912.11**		**5829**		**247**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*247*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*247*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*486*				
			Сметная стоимость				*6562*				
			Анкер АС-1								
766	**676**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0048**	**109361.16**	**1006.32**	**525**	**5**	**252**	**118.00**	**1**
			т		**94402.36**	**252.91**	**453**	**1**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*252*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*220*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*62*				
			Сметная стоимость				*839*				
767	**677**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0048**	**151678.18**		**728**		**31**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*31*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*61*				
		Сметная стоимость				*820*				
Вентшахт ВШ-5/1шт/										
678	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.3**	**6184.27**	**1595.38**	**1855**	**479**	**588**	**3.72**	**1**
		м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**849**	**112**	**50.8**	**0.44**	**--**
		Накладные расходы -		*1958.42*		*588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*195*				
		Сметная стоимость				*2638*				
679	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.276**	**14091.13**	**--**	**3889**	**--**	**165**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*597.46*		*165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*324*				
		Сметная стоимость				*4378*				
680	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.0023**	**260577.03**	**1388.52**	**599**	**3**	**80**	**56.40**	--
		т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**101**	**1**	**50.8**	**0.54**	**--**
		Накладные расходы -		*34598.14*		*80*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*52*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*54*				
		Сметная стоимость				*733*				
681	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0020048**	**215174.51**	**--**	**431**	**--**	**18**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9123.40*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*36*				
		Сметная стоимость				*485*				
682	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0002864**	**215174.51**		**62**		**3**		

		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9123.40***		***3***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9123.40***				***3***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***17943.83***		***5***				
		Сметная стоимость				***70***				
683	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**2.67**	**963.18**	**23.19**	**2572**	**62**	**1546**	**1.15**	**3**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**2486**	**29**	**54.8**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		***578.89***		***1546***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***516.17***				***1378***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***62.72***				***167***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***123.37***		***329***				
		Сметная стоимость				***4447***				
684	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0090246**	**215174.51**		**1942**		**82**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9123.40***		***82***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9123.40***				***82***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***17943.83***		***162***				
		Сметная стоимость				***2186***				
687	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.156**	**27408.65**	**1261.71**	**4276**	**197**	**978**	**11.90**	**2**
		м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**1431**	**74**	**50.8**	**0.44**	**--**
		Накладные расходы -		***6271.17***		***978***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***4901.23***				***765***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1369.94***				***214***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2694.39***		***420***				
		Сметная стоимость				***5675***				
		Пояс-обвязка								
696	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.05**	**26369.27**	**3013.24**	**1318**	**151**	**236**	**8.25**	**--**
		м3		**6516.59**	**615.74**	**326**	**31**	**48.5**	**0.72**	**--**
		Накладные расходы -		***4723.91***		***236***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3459.18***				***173***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1264.73***				***63***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2487.45***		***124***				
		Сметная стоимость				***1679***				

777	697	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.00976**	**13250.18**	**1022.48**	**129**	**10**	**66**	**14.94**	
			т		**11952.30**	**227.53**	**117**	**2**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		***6719.49***		***66***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5907.22***				***58***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***812.27***				***8***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1597.57***		***16***				
			Сметная стоимость				***210***				
778	698	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00108**	**151678.18**		**164**		**7**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6431.15***		***7***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6431.15***				***7***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12648.75***		***14***				
			Сметная стоимость				***185***				
779	699	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00868**	**146912.11**		**1275**		**54**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6229.07***		***54***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6229.07***				***54***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12251.29***		***106***				
			Сметная стоимость				***1435***				
			Анкер АС-1								
780	700	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0009**	**109361.16**	**1006.32**	**98**	**1**	**47**	**118.00**	
			т		**94402.36**	**252.91**	**85**	**--**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		***52491.21***		***47***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***45907.81***				***41***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6583.40***				***6***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12948.19***		***12***				
			Сметная стоимость				***157***				
781	701	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0009**	**151678.18**		**137**		**6**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6431.15***		***6***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6431.15***				***6***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12648.75***		***11***				
			Сметная стоимость				***154***				

			Вентшахт ВШ-6/2шт/								
782	**702**	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.61**	**6184.27**	**1595.38**	**3772**	**973**	**1195**	**3.72**	**2**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**1726**	**228**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*1958.42*		*1195*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*993*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*397*				
			Сметная стоимость				*5364*				
783	**703**	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.5612**	**14091.13**		**7908**		**335**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*597.46*		*335*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*335*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*659*				
			Сметная стоимость				*8903*				
784	**704**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.0056**	**260577.03**	**1388.52**	**1459**	**8**	**194**	**56.40**	**--**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**246**	**3**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*194*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*127*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*132*				
			Сметная стоимость				*1785*				
785	**705**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0048832**	**215174.51**		**1051**		**45**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*45*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*45*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*88*				
			Сметная стоимость				*1183*				
786	**706**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0006976**	**215174.51**		**150**		**6**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*6*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*13*				

			Сметная стоимость				*169*				
787	707	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**6.44**	**963.18**	**23.19**	**6203**	**149**	**3728**	**1.15**	**7**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**5995**	**71**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*3728*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*3324*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*404*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*794*				
			Сметная стоимость				*10726*				
788	708	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0217672**	**215174.51**	**--**	**4684**	**--**	**199**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*199*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*391*				
			Сметная стоимость				*5273*				
789	711	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.324**	**27408.65**	**1261.71**	**8880**	**409**	**2032**	**11.90**	**4**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**2972**	**154**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*2032*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*1588*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*444*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*873*				
			Сметная стоимость				*11785*				
			Пояс-обвязка								
790	720	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.12**	**26369.27**	**3013.24**	**3164**	**362**	**567**	**8.25**	**1**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**782**	**74**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*567*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*415*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*298*				
			Сметная стоимость				*4029*				
791	721	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.02348**	**13250.18**	**1022.48**	**311**	**24**	**158**	**14.94**	**--**
			т		**11952.30**	**227.53**	**281**	**5**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*158*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*139*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*19*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*38*					
			Сметная стоимость				*506*					
796	**722**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0024**	**151678.18**		**364**		**15**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*6431.15*		*15*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*15*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*30*					
			Сметная стоимость				*410*					
793	**723**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.02108**	**146912.11**		**3097**		**131**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*6229.07*		*131*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*131*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*258*					
			Сметная стоимость				*3487*					
			Анкер АС-1									
794	**724**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0018**	**109361.16**	**1006.32**	**197**	**2**	**94**	**118.00**		
			т		**94402.36**	**252.91**	**170**	**--**	**48.5**	**0.22**	**--**	
			Накладные расходы -		*52491.21*		*94*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*83*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*12*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*23*					
			Сметная стоимость				*315*					
795	**725**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0018**	**151678.18**		**273**		**12**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*6431.15*		*12*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*12*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*23*					
			Сметная стоимость				*307*					
767			**Вентшахт ВШ-7/3шт/**									
	726	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**1.215**	**6184.27**	**1595.38**	**7514**	**1938**	**2379**	**3.72**	**5**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**3438**	**453**	**50.8**	**0.44**	**1**	
			Накладные расходы -		*1958.42*		*2379*					

			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*1977*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*402*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*791*					
			Сметная стоимость				*10685*					
797	**727**	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**1.1178**	**14091.13**		**15751**		**668**			
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*597.46*		*668*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*668*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*1314*					
			Сметная стоимость				*17732*					
798	**728**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.0111**	**260577.03**	**1388.52**	**2892**	**15**	**384**	**56.40**	**1**	
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**489**	**5**	**50.8**	**0.54**	**--**	
			Накладные расходы -		*34598.14*		*384*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*251*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*133*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*262*					
			Сметная стоимость				*3538*					
799	**729**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.009744**	**215174.51**		**2097**		**89**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*9123.40*		*89*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*89*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*175*					
			Сметная стоимость				*2361*					
800	**730**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.001392**	**215174.51**		**300**		**13**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*9123.40*		*13*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*13*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*25*					
			Сметная стоимость				*338*					
767	**731**	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**13.65**	**963.18**	**23.19**	**13147**	**317**	**7902**	**1.15**	**16**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**12708**	**150**	**54.8**	**0.01**	**--**	
			Накладные расходы -		*578.89*		*7902*					

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*7046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*1684*				
		Сметная стоимость				*22733*				
732	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.046137**	**215174.51**		**9928**		**421**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9123.40*		*421*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*828*				
		Сметная стоимость				*11177*				
735	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.972**	**27408.65**	**1261.71**	**26641**	**1226**	**6096**	**11.90**	**12**
		м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**8917**	**461**	**50.8**	**0.44**	**--**
		Накладные расходы -		*6271.17*		*6096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*4764*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*1332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*2619*				
		Сметная стоимость				*35356*				
		Пояс-обвязка								
744	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.24**	**26369.27**	**3013.24**	**6329**	**723**	**1134**	**8.25**	**2**
		м3		**6516.59**	**615.74**	**1564**	**148**	**48.5**	**0.72**	**--**
		Накладные расходы -		*4723.91*		*1134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*597*				
		Сметная стоимость				*8060*				
745	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.04746**	**13250.18**	**1022.48**	**629**	**49**	**319**	**14.94**	**1**
		т		**11952.30**	**227.53**	**567**	**11**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719.49*		*319*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*76*				
		Сметная стоимость				*1024*				
746	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00468**	**151678.18**		**710**		**30**		

	в ценах ш квартала 2017 года	т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*59*				
		Сметная стоимость				*799*				
747	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.04278**	**146912.11**		**6285**		**266**		
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*524*				
		Сметная стоимость				*7076*				
		Анкер АС-1								
748	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0054**	**109361.16**	**1006.32**	**591**	**5**	**283**	**118.00**	**1**
		т		**94402.36**	**252.91**	**510**	**1**	**48.5**	**0.22**	**--**
		Накладные расходы -		*52491.21*		*283*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*70*				
		Сметная стоимость				*944*				
749	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0054**	**151678.18**		**819**		**35**		
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*68*				
		Сметная стоимость				*922*				
		Вентшахт ВШ-8/1шт/								
750	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.532**	**6184.27**	**1595.38**	**3290**	**849**	**1042**	**3.72**	**2**
		м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**1506**	**199**	**50.8**	**0.44**	**--**
		Накладные расходы -		*1958.42*		*1042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*866*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*347*				
		Сметная стоимость				*4678*				

811	751	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.48944**	**14091.13**		**6897**		**292**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*597.46*		*292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*575*				
			Сметная стоимость				*7765*				
812	752	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.00486**	**260577.03**	**1388.52**	**1266**	**7**	**168**	**56.40**	**--**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**214**	**2**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*168*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*110*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*115*				
			Сметная стоимость				*1549*				
813	753	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.004256**	**215174.51**		**916**		**39**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*39*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*39*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*76*				
			Сметная стоимость				*1031*				
814	754	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.000608**	**215174.51**		**131**		**6**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*6*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*11*				
			Сметная стоимость				*147*				
815	755	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**5.8**	**963.18**	**23.19**	**5586**	**134**	**3358**	**1.15**	**7**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**5400**	**64**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*3358*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*2994*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*364*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*716*				
			Сметная стоимость				*9659*				

816	756	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.019604**	**215174.51**		**4218**		**179**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*179*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*179*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*352*				
			Сметная стоимость				*4749*				
817	759	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.42**	**27408.65**	**1261.71**	**11512**	**530**	**2634**	**11.90**	**5**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**3853**	**199**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*2634*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*2059*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*575*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*1132*				
			Сметная стоимость				*15278*				
			Пояс-обвязка								
818	768	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.11**	**26369.27**	**3013.24**	**2901**	**331**	**520**	**8.25**	**1**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**717**	**68**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*520*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*381*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*139*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*274*				
			Сметная стоимость				*3694*				
819	769	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.021**	**13250.18**	**1022.48**	**278**	**21**	**141**	**14.94**	
			т		**11952.30**	**227.53**	**251**	**5**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*141*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*124*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*34*				
			Сметная стоимость				*453*				
820	770	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0024**	**151678.18**		**364**		**15**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*15*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*30*				

			Сметная стоимость				*410*					
758	771	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0186**	**146912.11**		**2733**		**116**		
			т								
			Накладные расходы -		*6229.07*		*116*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*116*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*228*				
			Сметная стоимость				*3077*				
			Анкер АС-1								
822	772	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.003**	**109361.16**	**1006.32**	**328**	**3**	**157**	**118.00**	
			т		**94402.36**	**252.91**	**283**	**1**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*157*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*138*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*20*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*39*				
			Сметная стоимость				*524*				
823	773	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.003**	**151678.18**		**455**		**19**		
			т								
			Накладные расходы -		*6431.15*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*38*				
			Сметная стоимость				*512*				
			Вентшахт ВШ-9/2шт/								
824	774	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.194**	**6184.27**	**1595.38**	**1200**	**310**	**380**	**3.72**	**1**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**549**	**72**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*1958.42*		*380*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*316*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*64*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*126*				
			Сметная стоимость				*1706*				
825	775	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.17848**	**14091.13**	**--**	**2515**	**--**	**107**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*597.46*		*107*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*107*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*210*				
			Сметная стоимость				*2831*				
758	776	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.0028**	**260577.03**	**1388.52**	**730**	**4**	**97**	**56.40**	**--**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**123**	**1**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*97*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*63*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*34*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*66*				
			Сметная стоимость				*893*				
827	777	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.002464**	**215174.51**		**530**		**22**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*22*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*22*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*44*				
			Сметная стоимость				*597*				
828	778	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.000352**	**215174.51**		**76**		**3**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*6*				
			Сметная стоимость				*86*				
829	779	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**2.1**	**963.18**	**23.19**	**2023**	**49**	**1216**	**1.15**	**2**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**1955**	**23**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*1216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*1084*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*132*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*259*				
			Сметная стоимость				*3498*				
830	780	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.007098**	**215174.51**		**1527**		**65**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*65*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*65*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*127*				
			Сметная стоимость				*1719*				
831	**783**	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.12**	**27408.65**	**1261.71**	**3289**	**151**	**753**	**11.90**	**1**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**1101**	**57**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*753*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*588*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*323*				
			Сметная стоимость				*4365*				
			Пояс-обвязка								
832	**792**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.034**	**26369.27**	**3013.24**	**897**	**102**	**161**	**8.25**	**--**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**222**	**21**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*161*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*118*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*43*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*85*				
			Сметная стоимость				*1142*				
833	**793**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.00716**	**13250.18**	**1022.48**	**95**	**7**	**48**	**14.94**	
			т		**11952.30**	**227.53**	**86**	**2**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*48*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*42*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*11*				
			Сметная стоимость				*155*				
834	**794**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00096**	**151678.18**		**146**		**6**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*6*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*12*				
			Сметная стоимость				*164*				
767	**795**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0062**	**146912.11**		**911**		**39**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*39*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*76*				
		Сметная стоимость				*1026*				
		Анкер АС-1								
796	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0018**	**109361.16**	**1006.32**	**197**	**2**	**94**	**118.00**	
		т		**94402.36**	**252.91**	**170**	**--**	**48.5**	**0.22**	**--**
		Накладные расходы -		*52491.21*		*94*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*83*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*23*				
		Сметная стоимость				*315*				
797	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0018**	**151678.18**		**273**		**12**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6431.15*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*23*				
		Сметная стоимость				*307*				
		Вентшахт ВШ-10/2шт/								
798	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.39**	**6184.27**	**1595.38**	**2412**	**622**	**764**	**3.72**	**1**
		м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**1104**	**146**	**50.8**	**0.44**	**--**
		Накладные расходы -		*1958.42*		*764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*254*				
		Сметная стоимость				*3430*				
799	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.3588**	**14091.13**		**5056**		**214**		
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*597.46*		*214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*422*				
		Сметная стоимость				*5692*				
800	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.0036**	**260577.03**	**1388.52**	**938**	**5**	**125**	**56.40**	**--**
		т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**158**	**2**	**50.8**	**0.54**	**--**

		Накладные расходы -		*34598.14*		*125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*81*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				
801	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.003136**	**215174.51**		**675**		**29**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9123.40*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*56*				
		Сметная стоимость				*760*				
802	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.000448**	**215174.51**		**96**		**4**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9123.40*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*8*				
		Сметная стоимость				*108*				
803	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**4.2**	**963.18**	**23.19**	**4045**	**97**	**2431**	**1.15**	**5**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**3910**	**46**	**54.8**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		*578.89*		*2431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*2168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*518*				
		Сметная стоимость				*6994*				
804	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.014196**	**215174.51**	**--**	**3055**	**--**	**130**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9123.40*		*130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*255*				
		Сметная стоимость				*3439*				
807	11-080801-0501 Dr^tTE PTi^ ОП 1 ^	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.24**	**27408.65**	**1261.71**	**6578**	**303**	**1505**	**11.90**	**3**

	Р СНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 9	**м3 кладки (без вычета пустот)**		**9173.59**	**474.51**	**2202**	**114**	**50.8**	**0.44**	**--**
		Накладные расходы -		*6271.17*		*1505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*1176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*647*				
		Сметная стоимость				*8730*				
		Пояс-обвязка								
816	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.07**	**26369.27**	**3013.24**	**1846**	**211**	**331**	**8.25**	**1**
		м3		**6516.59**	**615.74**	**456**	**43**	**48.5**	**0.72**	**--**
		Накладные расходы -		*4723.91*		*331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*174*				
		Сметная стоимость				*2351*				
817	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.01532**	**13250.18**	**1022.48**	**203**	**16**	**103**	**14.94**	
		т		**11952.30**	**227.53**	**183**	**3**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719.49*		*103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*90*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*24*				
		Сметная стоимость				*330*				
818	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00168**	**151678.18**		**255**		**11**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6431.15*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*21*				
		Сметная стоимость				*287*				
819	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01364**	**146912.11**		**2004**		**85**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6229.07*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*167*				
		Сметная стоимость				*2256*				
		Анкер АС-1								

850	820	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0024**	**109361.16**	**1006.32**	**262**	**2**	**126**	**118.00**	
			т		**94402.36**	**252.91**	**227**	**1**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*126*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*110*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*16*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*31*				
			Сметная стоимость				*419*				
851	821	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0024**	**151678.18**		**364**		**15**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*15*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*30*				
			Сметная стоимость				*410*				
					Вентшахт ВШ-11,12,13,15/1шт/						
852	822	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**1.205**	**6184.27**	**1595.38**	**7452**	**1922**	**2360**	**3.72**	**4**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**3410**	**450**	**50.8**	**0.44**	**1**
			Накладные расходы -		*1958.42*		*2360*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*1961*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*399*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*785*				
			Сметная стоимость				*10597*				
853	823	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**1.1086**	**14091.13**		**15621**		**662**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*597.46*		*662*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*662*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*1303*				
			Сметная стоимость				*17586*				
854	824	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.01257**	**260577.03**	**1388.52**	**3275**	**17**	**435**	**56.40**	**1**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**553**	**6**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*284*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*151*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*297*				
			Сметная стоимость				*4007*				

855	825	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.010136**	**215174.51**		**2181**		**92**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*92*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*92*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*182*				
			Сметная стоимость				*2455*				
856	826	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.001448**	**215174.51**		**312**		**13**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*13*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*26*				
			Сметная стоимость				*351*				
857	827	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**14.2**	**963.18**	**23.19**	**13677**	**329**	**8220**	**1.15**	**16**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**13220**	**156**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*8220*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*7330*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*891*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*1752*				
			Сметная стоимость				*23649*				
858	828	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.047996**	**215174.51**		**10328**		**438**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*438*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*438*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*861*				
			Сметная стоимость				*11627*				
859	831	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**1.032**	**27408.65**	**1261.71**	**28286**	**1302**	**6472**	**11.90**	**12**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**9467**	**490**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*6472*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*5058*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*1414*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*2781*				
			Сметная стоимость				*37538*				

			Пояс-обвязка								
860	**840**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.367**	**26369.27**	**3013.24**	**9678**	**1106**	**1734**	**8.25**	**3**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**2392**	**226**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*1734*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*1270*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*464*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*913*				
			Сметная стоимость				*12325*				
861	**841**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.05304**	**13250.18**	**1022.48**	**703**	**54**	**356**	**14.94**	**1**
			т		**11952.30**	**227.53**	**634**	**12**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*356*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*313*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*43*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*85*				
			Сметная стоимость				*1144*				
862	**842**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0084**	**151678.18**		**1274**		**54**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*106*				
			Сметная стоимость				*1434*				
863	**843**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.04464**	**146912.11**		**6558**		**278**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*278*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*278*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*547*				
			Сметная стоимость				*7383*				
			Анкер АС-1								
864	**844**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0105**	**109361.16**	**1006.32**	**1148**	**11**	**551**	**118.00**	**1**
			т		**94402.36**	**252.91**	**991**	**3**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*551*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*482*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*69*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*136*					
			Сметная стоимость				*1835*					
865	**845**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0105**	**151678.18**		**1593**		**68**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*68*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*133*				
			Сметная стоимость				*1793*				
			Вентшахт ВШ-14/2шт/								
866	**846**	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.28**	**6184.27**	**1595.38**	**1732**	**447**	**548**	**3.72**	**1**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**792**	**104**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*1958.42*		*548*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*456*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*182*				
			Сметная стоимость				*2463*				
867	**847**	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.2576**	**14091.13**		**3630**		**154**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*597.46*		*154*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*303*				
			Сметная стоимость				*4087*				
868	**848**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.00256**	**260577.03**	**1388.52**	**667**	**4**	**89**	**56.40**	**--**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**113**	**1**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*89*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*58*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*31*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*60*				
			Сметная стоимость				*816*				
869	**849**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.00224**	**215174.51**		**482**		**20**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*20*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*20*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*40*					
			Сметная стоимость				*543*					
758	850	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.00032**	**215174.51**		**69**		**3**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*9123.40*		*3*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*3*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*6*					
			Сметная стоимость				*78*					
871	851	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**6.4**	**963.18**	**23.19**	**6164**	**148**	**3705**	**1.15**	**7**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**5958**	**70**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*3705*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*3303*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*401*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*790*					
			Сметная стоимость				*10658*					
872	852	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.021632**	**215174.51**	**--**	**4655**	**--**	**197**	**--**	**--**	
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*9123.40*		*197*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*197*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*388*					
			Сметная стоимость				*5241*					
873	855	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.24**	**27408.65**	**1261.71**	**6578**	**303**	**1505**	**11.90**	**3**	
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**2202**	**114**	**50.8**	**0.44**	**--**	
			Накладные расходы -		*6271.17*		*1505*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*1176*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*329*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*647*					
			Сметная стоимость				*8730*					
			Пояс-обвязка									
874	864	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.06**	**26369.27**	**3013.24**	**1582**	**181**	**283**	**8.25**	**--**	
			м3		**6516.59**	**615.74**	**391**	**37**	**48.5**	**0.72**	**--**	
			Накладные расходы -		*4723.91*		*283*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*208*			

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*76*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*149*					
			Сметная стоимость				*2015*					
875	**865**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.01112**	**13250.18**	**1022.48**	**147**	**11**	**75**	**14.94**		
			т		**11952.30**	**227.53**	**133**	**3**	**48.5**	**0.20**	**--**	
			Накладные расходы -		*6719.49*		*75*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*66*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*9*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*18*					
			Сметная стоимость				*239*					
876	**866**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0012**	**151678.18**		**182**		**8**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*6431.15*		*8*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*8*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*15*					
			Сметная стоимость				*205*					
877	**867**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00992**	**146912.11**		**1457**		**62**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*6229.07*		*62*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*62*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*122*					
			Сметная стоимость				*1640*					
			Анкер АС-1									
878	**868**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0015**	**109361.16**	**1006.32**	**164**	**2**	**79**	**118.00**		
			т		**94402.36**	**252.91**	**142**	**--**	**48.5**	**0.22**	**--**	
			Накладные расходы -		*52491.21*		*79*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*69*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*10*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*19*					
			Сметная стоимость				*262*					
767	**869**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0015**	**151678.18**		**228**		**10**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*6431.15*		*10*					

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*19*				
		Сметная стоимость				*257*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**677121**		**1317970**		
РАЗДЕЛ 15.Кровля										
870	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**1054.4**	**495.59**	**18.09**	**522552**	**19069**	**103362**	**0.16**	**163**
		м2 изолируемой поверхности		**128.42**	**2.58**	**135408**	**2718**	**56.4**	**--**	**3**
		Накладные расходы -		*98.03*		*103362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73.88*				*77903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.15*				*25459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*47.49*		*50073*				
		Сметная стоимость				*675988*				
871	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**1054.4**	**608.14**	**34.26**	**641226**	**36127**	**241423**	**0.40**	**425**
		м2 утепляемого покрытия		**337.98**	**7.62**	**356366**	**8033**	**56.4**	**0.01**	**9**
		Накладные расходы -		*228.97*		*241423*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*194.92*				*205521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.05*				*35902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*66.97*		*70612*				
		Сметная стоимость				*953261*				
875	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	**8.825**	**75227.47**	**903.31**	**663882**	**7972**	**119137**	**22.10**	**195**
		м3 древесины в конструкции		**16182.73**	**357.24**	**142813**	**3153**	**59.8**	**0.37**	**3**
		Накладные расходы -		*13499.92*		*119137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890.90*				*87287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609.02*				*31850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*7098.19*		*62642*				
		Сметная стоимость				*845660*				
876	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**8.825**	**6017.19**	**37.19**	**53102**	**328**	**5603**	**0.78**	**7**
		м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**5237**	**140**	**59.8**	**0.02**	**--**
		Накладные расходы -		*634.91*		*5603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*3215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*2388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*4696*				
		Сметная стоимость				*63401*				
877	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам**	**4.0221**	**55025.26**	**849.76**	**221317**	**3418**	**39604**	**13.80**	**56**

		м3 древесины в конструкции		**11704.75**	**348.76**	**47078**	**1403**	**59.8**	**0.36**	**1**
		Накладные расходы -		***9846.69***		***39604***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***7208.00***				***28991***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2638.69***				***10613***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***5189.76***		***20874***				
		Сметная стоимость				***281795***				
878	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**4.0221**	**6017.19**	**37.19**	**24202**	**150**	**2554**	**0.78**	**3**
		м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**2387**	**64**	**59.8**	**0.02**	**--**
		Накладные расходы -		***634.91***		***2554***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***364.33***				***1465***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***270.58***				***1088***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***532.17***		***2140***				
		Сметная стоимость				***28896***				
879	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка**	**4.451**	**63880.39**	**675.43**	**284332**	**3006**	**59011**	**22.50**	**100**
		м3 древесины в конструкции		**16618.05**	**305.34**	**73967**	**1359**	**59.8**	**0.36**	**2**
		Накладные расходы -		***13257.81***		***59011***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***10120.19***				***45045***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3137.62***				***13966***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***6171.06***		***27467***				
		Сметная стоимость				***370810***				
880	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**4.451**	**6017.19**	**37.19**	**26783**	**166**	**2826**	**0.78**	**3**
		м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**2641**	**71**	**59.8**	**0.02**	**--**
		Накладные расходы -		***634.91***		***2826***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***364.33***				***1622***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***270.58***				***1204***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***532.17***		***2369***				
		Сметная стоимость				***31978***				
881	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка**	**7.081**	**75227.47**	**903.31**	**532686**	**6396**	**95593**	**22.10**	**156**
		м3 древесины в конструкции		**16182.73**	**357.24**	**114590**	**2530**	**59.8**	**0.37**	**3**
		Накладные расходы -		***13499.92***		***95593***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***9890.90***				***70037***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3609.02***				***25555***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***7098.19***		***50262***				
		Сметная стоимость				***678541***				

889	**882**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**7.081**	**6017.19**	**37.19**	**42608**	**263**	**4496**	**0.78**	**6**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**4202**	**112**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		***634.91***		***4496***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***364.33***				***2580***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***270.58***				***1916***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***532.17***		***3768***				
			Сметная стоимость				***50872***				
890	**883**	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**1430.5**	**4595.16**	**61.04**	**6573372**	**87322**	**1387382**	**1.71**	**2446**
			м2 кровли		**1300.88**	**17.38**	**1860912**	**24860**	**56.4**	**0.02**	**28**
			Накладные расходы -		***969.86***		***1387382***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***743.50***				***1063576***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***226.36***				***323807***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***445.20***		***636860***				
			Сметная стоимость				***8597615***				
891	**885**	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**1430.5**	**209.33**	**1.73**	**299443**	**2468**	**33288**	**0.03**	**41**
			м2 обработанной поверхности		**22.36**	**0.74**	**31980**	**1054**	**59.8**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		***23.27***		***33288***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***13.81***				***19754***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9.46***				***13534***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***18.61***		***26618***				
			Сметная стоимость				***359350***				
892	**889**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**1.209**	**6017.19**	**37.19**	**7275**	**45**	**768**	**0.78**	**1**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**717**	**19**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		***634.91***		***768***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***364.33***				***440***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***270.58***				***327***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***532.17***		***643***				
			Сметная стоимость				***8686***				
893	**891**	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**0.064056**	**417071.51**	**5894.56**	**26716**	**378**	**2762**	**42.70**	**3**
			т стальных элементов		**38407.37**	**873.62**	**2460**	**56**	**62.1**	**1.03**	**--**
			Накладные расходы -		***43111.61***		***2762***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***24393.49***				***1563***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***18718.12***				***1199***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*36814.65*		*2358*				
		Сметная стоимость				*31836*				
896	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой**	**1476.375**	**222.92**	**8.19**	**329114**	**12097**	**62063**	**0.07**	**102**
		м2 изолируемой поверхности		**53.50**	**1.93**	**78986**	**2843**	**56.4**	**--**	**3**
		Накладные расходы -		*42.04*		*62063*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31.26*				*46152*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.78*				*15911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*21.20*		*31294*				
		Сметная стоимость				*422471*				
898	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой**	**78.3**	**495.59**	**18.09**	**38805**	**1416**	**7676**	**0.16**	**12**
		м2 изолируемой поверхности		**128.42**	**2.58**	**10055**	**202**	**56.4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*98.03*		*7676*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73.88*				*5785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.15*				*1891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*47.49*		*3718*				
		Сметная стоимость				*50199*				
		Слуховые окна (10шт)								
903	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	**10**	**5388.17**	**545.40**	**53882**	**5454**	**32119**	**6.08**	**61**
		слуховое окно		**4567.60**	**218.44**	**45676**	**2184**	**59.8**	**0.22**	**2**
		Накладные расходы -		*3211.86*		*32119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*2862.05*				*28621*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349.81*				*3498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*688.00*		*6880*				
		Сметная стоимость				*92881*				
904	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/**	**1.67**	**17464.27**		**29165**		**1237**		
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*740.49*		*1237*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740.49*				*1237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1456.38*		*2432*				
		Сметная стоимость				*32834*				
905	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**5.72**	**31498.02**		**180169**		**7639**		

	квартала 2017 года	**м3**		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1335.52***		***7639***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1335.52***				***7639***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2626.68***		***15025***				
		Сметная стоимость				***202833***				
906	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**7.39**	**6017.19**	**37.19**	**44467**	**275**	**4692**	**0.78**	**6**
		м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**4385**	**117**	**59.8**	**0.02**	**--**
		Накладные расходы -		***634.91***		***4692***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***364.33***				***2692***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***270.58***				***2000***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***532.17***		***3933***				
		Сметная стоимость				***53092***				
907	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**58.1**	**4380.38**	**61.04**	**254500**	**3547**	**49843**	**1.48**	**86**
		м2 кровли		**1125.91**	**17.38**	**65415**	**1010**	**56.4**	**0.02**	**1**
		Накладные расходы -		***857.88***		***49843***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***644.81***				***37464***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***213.07***				***12379***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***419.06***		***24347***				
		Сметная стоимость				***328690***				
909	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**0.43**	**31498.02**		**13544**		**574**		
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1335.52***		***574***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1335.52***				***574***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2626.68***		***1129***				
		Сметная стоимость				***15248***				
911	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**46.5**	**2513.78**	**8.50**	**116891**	**395**	**24981**	**0.97**	**45**
		м2 покрытия		**730.22**	**2.29**	**33955**	**106**	**56.4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***537.23***		***24981***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***413.13***				***19211***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***124.10***				***5771***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***244.08***		***11350***				
		Сметная стоимость				***153222***				

903	**912**	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев /лестницы Л-1/. Установка**	**0.19**	**63880.39**	**675.43**	**12137**	**128**	**2519**	**22.50**	**4**
			м3 древесины в конструкции		**16618.05**	**305.34**	**3157**	**58**	**59.8**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*13257.81*		*2519*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*1923*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137.62*				*596*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*6171.06*		*1173*				
			Сметная стоимость				*15828*				
904	**913**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0.19**	**6012.47**	**37.19**	**1142**	**7**	**121**	**0.78**	
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**113**	**3**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.71*		*121*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*69*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.38*				*51*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*531.77*		*101*				
			Сметная стоимость				*1364*				
905	**914**	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/**	**1.21**	**23914.45**	**675.43**	**28936**	**817**	**13992**	**22.50**	**27**
			м3		**16618.05**	**305.34**	**20108**	**369**	**59.8**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*11563.26*		*13992*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*12245*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1443.07*				*1746*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2838.22*		*3434*				
			Сметная стоимость				*46362*				
			Металлическое ограждение								
906	**923**	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**0.487578**	**299949.74**		**146249**		**6201**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*12717.87*		*6201*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717.87*				*6201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*25013.41*		*12196*				
			Сметная стоимость				*164646*				
907	**924**	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**0.012173**	**381819.66**		**4648**		**197**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*16189.15*		*197*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189.15*				*197*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*31840.71*		*388*				

		Сметная стоимость				*5233*				
		Ходовой настил								
926	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски ходовые. Укладка**	**84.47**	**30.31**	**3.23**	**2560**	**273**	**1532**	**0.03**	**3**
		м ходов		**25.78**	**1.25**	**2177**	**106**	**59.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18.13*		*1532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*16.16*				*1365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.97*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3.87*		*327*				
		Сметная стоимость				*4419*				
927	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**0.67576**	**20569.74**		**13900**		**589**		
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*872.16*		*589*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872.16*				*589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1715.35*		*1159*				
		Сметная стоимость				*15649*				
928	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**0.270304**	**17464.27**		**4721**		**200**		
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*740.49*		*200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740.49*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1456.38*		*394*				
		Сметная стоимость				*5315*				
		Ходовой мостик								
929	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски ходовые. Укладка**	**109.24**	**30.31**	**3.23**	**3311**	**353**	**1981**	**0.03**	**4**
		м ходов		**25.78**	**1.25**	**2816**	**136**	**59.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18.13*		*1981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*16.16*				*1765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.97*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3.87*		*423*				
		Сметная стоимость				*5715*				
930	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**1.96632**	**20569.74**		**40447**		**1715**		
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*872.16*		*1715*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872.16*				*1715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1715.35*		*3373*				
		Сметная стоимость				*45535*				
931	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**0.196632**	**17464.27**		**3434**		**146**		
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*740.49*		*146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740.49*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1456.38*		*286*				
		Сметная стоимость				*3866*				
932	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки/Бетонный бортик/. Устройство**	**0.05**	**20133.42**	**2614.12**	**1007**	**131**	**139**	**4.15**	**--**
		м3		**3278.04**	**523.71**	**164**	**26**	**48.5**	**0.62**	**--**
		Накладные расходы -		*2775.69*		*139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1843.85*				*92*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*931.84*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1832.73*		*92*				
		Сметная стоимость				*1237*				
		Выход на чердак /2шт/								
934	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**2**	**31529.13**		**63058**		**2674**		
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1336.84*		*2674*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1336.84*				*2674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2629.28*		*5259*				
		Сметная стоимость				*70990*				
		Стремянка См-1								
936	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**0.0634**	**299949.74**		**19017**		**806**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12717.87*		*806*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717.87*				*806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*25013.41*		*1586*				
		Сметная стоимость				*21409*				
		Узел 2/АС-18/								

917	**944**	11-120101-0601 РСНБ РК 2015	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**	**41.6**	**2787.58**	**43.96**	**115963**	**1829**	**19742**	**0.72**	**30**
			м деформационных швов		**599.86**	**6.32**	**24954**	**263**	**56.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		***474.57***		***19742***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***341.88***				***14222***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***132.69***				***5520***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***260.97***		***10856***				
			Сметная стоимость				***146562***				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**14884289**				

РАЗДЕЛ 10.Полы по серии 2.244-1 в.6

На отм.-1,900

918	1012	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные Устройство с уплотнением трамбовками**	**85.3408**	**18977.62**	**6.26**	**1619565**	**535**	**211351**	**3.66**	**312**
			м3 подст		**2633.66**		**224759**		**60.9**	**0.01**	
			Накладные расходы -		***2476.56***		***211351***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1603.90***				***136878***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***872.66***				***74473***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1716.33***		***146473***				
			Сметная стоимость				***1977390***				
919	1013	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщ. 30/20/мм. Устройство**	**1066.76**	**888.28**	**68.36**	**947578**	**72921**	**227059**	**0.36**	**385**
			м2 покрытия		**252.68**	**23.28**	**269547**	**24838**	**60.9**	**0.03**	**30**
			Накладные расходы -		***212.85***		***227059***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***168.06***				***179281***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44.79***				***47779***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***88.09***		***93971***				
			Сметная стоимость				***1268608***				
920	1014	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщы к норме**	**1066.76**	**-174.47**	**-5.60**	**-186116**	**-5975**	**-19684**	**-0.02**	**-22**
			м2 покрытия		**-14.56**	**-2.85**	**-15531**	**-3045**	**60.9**	**0.00**	**-2**
			Накладные расходы -		***18.45***		***19684***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***10.60***				***11313***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7.85***				***8371***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***15.43***		***16464***				
			Сметная стоимость				***-149968***				

1020	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Стяжки поризованные толщиной 20/65/ мм. Устройство**	**446.05**	**596.04**	**19.20**	**265862**	**8562**	**84532**	**0.36**	**159**
		м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**111146**	**4256**	**60.9**	**0.01**	**1**
		Накладные расходы -		***189.51***		***84532***				
								70280		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***31.95***				***14252***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***62.84***		***28032***				
		Сметная стоимость				***378426***				
1021	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9	**Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**446.05**	**792.28**	**29.53**	**353398**	**13172**	**26853**	**0.04**	**18**
		м2 стяжки		**27.72**	**14.20**	**12363**	**6333**	**60.9**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		***60.20***		***26853***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***25.53***				***11386***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***34.68***				***15467***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***68.20***		***30420***				
		Сметная стоимость				***410671***				
		По типу дет.364								
1024	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Стяжки поризованные толщиной 20/24/ мм. Устройство**	**66.22**	**596.04**	**19.20**	**39470**	**1271**	**12550**	**0.36**	**24**
		м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**16501**	**632**	**60.9**	**0.01**	**1**
		Накладные расходы -		***189.51***		***12550***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***157.56***				***10434***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***31.95***				***2116***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***62.84***		***4162***				
		Сметная стоимость				***56181***				
1025	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=0,8	**Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**66.22**	**70.43**	**2.62**	**4664**	**174**	**354**		
		м2 стяжки		**2.46**	**1.26**	**163**	**84**	**60.9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***5.35***		***354***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***2.27***				***150***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3.08***				***204***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***6.06***		***401***				
		Сметная стоимость				***5420***				
1026	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масткие. Устройство первого слоя**	**66.22**	**1192.74**	**61.81**	**78983**	**4093**	**21041**	**0.42**	***28***
		м2 изол		**412.92**	**7.93**	**27343**	**525**	**60.9**	**0.01**	***1***
		Накладные расходы -		***317.74***		***21041***				

			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256.30*				*16972*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61.44*				*4068*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*120.84*		*8002*				
			Сметная стоимость				*108025*				
926	*1027*	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масткие. Устройство последующего слоя**	**66.22**	**738.55**	**30.29**	**48907**	**2006**	**12737**	**0.25**	*17*
			м2 изол		**249.14**	**4.53**	**16498**	**300**	**60.9**	**0.01**	
			Накладные расходы -		*192.35*		*12737*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154.48*				*10230*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.86*				*2507*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*74.47*		*4932*				
			Сметная стоимость				*66576*				
927	**1028**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**66.22**	**596.04**	**19.20**	**39470**	**1271**	**12550**	**0.36**	**24**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**16501**	**632**	**60.9**	**0.01**	**1**
			Накладные расходы -		*189.51*		*12550*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*10434*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.95*				*2116*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*62.84*		*4162*				
			Сметная стоимость				*56181*				
			На отм.+3,300								
			По типу дет.352								
928	**1036**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство**	**392.68**	**596.04**	**19.20**	**234052**	**7538**	**74418**	**0.36**	**140**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**97847**	**3747**	**60.9**	**0.01**	**5**
			Накладные расходы -		*189.51*		*74418*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*61871*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.95*				*12547*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*62.84*		*24678*				
			Сметная стоимость				*333147*				
929	**1037**	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9,6	**Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**392.68**	**845.10**	**31.50**	**331855**	**12369**	**25216**	**0.04**	**17**
			м2 стяжки		**29.57**	**15.15**	**11610**	**5947**	**60.9**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*64.22*		*25216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27.23*				*10692*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.99*				*14524*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*72.75*		*28566*				
			Сметная стоимость				*385637*				
			По типу дет.358								

930	**1040**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство**	**66.14**	**596.04**	**19.20**	**39422**	**1270**	**12534**	**0.36**	**24**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**16481**	**631**	**60.9**	**0.01**	**1**
			Накладные расходы -		***189.51***		***12534***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***157.56***				***10421***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***31.95***				***2113***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***62.84***		***4156***				
			Сметная стоимость				***56113***				
931	**1041**	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**66.14**	**-88.03**	**-3.28**	**-5822**	**-217**	**-442**		
			м2 стяжки		**-3.08**	**-1.58**	**-204**	**-104**	**60.9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6.69***		***442***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***2.84***				***188***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3.85***				***255***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***7.58***		***501***				
			Сметная стоимость				***-4878***				
932	*1042*	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масткие. Устройство первого слоя**	**66.14**	**1192.74**	**61.81**	**78888**	**4088**	**21015**	**0.42**	***28***
			м2 изол		**412.92**	**7.93**	**27310**	**525**	**60.9**	**0.01**	***1***
			Накладные расходы -		***317.74***		***21015***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***256.30***				***16952***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61.44***				***4064***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***120.84***		***7992***				
			Сметная стоимость				***107895***				
933	*1043*	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масткие. Устройство последующего слоя**	**66.14**	**738.55**	**30.29**	**48848**	**2004**	**12722**	**0.25**	***17***
			м2 изол		**249.14**	**4.53**	**16478**	**299**	**60.9**	**0.01**	
			Накладные расходы -		***192.35***		***12722***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***154.48***				***10218***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***37.86***				***2504***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***74.47***		***4926***				
			Сметная стоимость				***66495***				
934	**1044**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**66.14**	**596.04**	**19.20**	**39422**	**1270**	**12534**	**0.36**	**24**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**16481**	**631**	**60.9**	**0.01**	**1**
			Накладные расходы -		***189.51***		***12534***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***157.56***				***10421***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***31.95***				***2113***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***62.84***		***4156***				

		Сметная стоимость				*56113*				
					На отм.+6,600					
		По типу дет.352								
1052	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство**	**370.91**	**596.04**	**19.20**	**221076**	**7120**	**70292**	**0.36**	**132**
		м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**92423**	**3539**	**60.9**	**0.01**	**5**
		Накладные расходы -		*189.51*		*70292*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*58441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.95*				*11852*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*62.84*		*23309*				
		Сметная стоимость				*314678*				
1053	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9,6	**Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**370.91**	**845.10**	**31.50**	**313457**	**11683**	**23818**	**0.04**	**16**
		м2 стяжки		**29.57**	**15.15**	**10966**	**5618**	**60.9**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*64.22*		*23818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27.23*				*10099*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.99*				*13719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*72.75*		*26982*				
		Сметная стоимость				*364257*				
		По типу дет.358								
1056	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство**	**40.76**	**596.04**	**19.20**	**24294**	**782**	**7725**	**0.36**	**15**
		м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**10157**	**389**	**60.9**	**0.01**	**1**
		Накладные расходы -		*189.51*		*7725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*6422*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.95*				*1302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*62.84*		*2562*				
		Сметная стоимость				*34580*				
1057	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**40.76**	**-88.03**	**-3.28**	**-3588**	**-134**	**-273**		
		м2 стяжки		**-3.08**	**-1.58**	**-126**	**-64**	**60.9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6.69*		*273*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2.84*				*116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.85*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*7.58*		*309*				
		Сметная стоимость				*-3006*				
1058	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масткие. Устройство первого слоя**	**40.76**	**1192.74**	**61.81**	**48616**	**2519**	**12951**	**0.42**	*17*
		м2 изол		**412.92**	**7.93**	**16831**	**323**	**60.9**	**0.01**	*0*

			Накладные расходы -		*317.74*		*12951*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256.30*				*10447*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61.44*				*2504*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*120.84*		*4925*					
			Сметная стоимость				*66492*					
1111	*1059*	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масткие. Устройство последующего слоя**	**40.76**	**738.55**	**30.29**	**30103**	**1235**	**7840**	**0.25**	***10***
			м2 изол		**249.14**	**4.53**	**10155**	**185**	**60.9**	**0.01**	
			Накладные расходы -		*192.35*		*7840*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154.48*				*6297*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.86*				*1543*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*74.47*		*3035*					
			Сметная стоимость				*40979*					
941	**1060**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**40.76**	**596.04**	**19.20**	**24294**	**782**	**7725**	**0.36**	**15**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**10157**	**389**	**60.9**	**0.01**	**1**
			Накладные расходы -		*189.51*		*7725*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*6422*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.95*				*1302*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*62.84*		*2562*					
			Сметная стоимость				*34580*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**6030592**		**2475047**			

РАЗДЕЛ 13. БЛОК Б Проемы

Окна

942	**1070**	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**364.896**	**1901.04**	**113.34**	**693680**	**41358**	**184801**	**0.82**	**298**
			м2 проемов		**629.43**	**53.72**	**229677**	**19602**	**59.8**	**0.07**	**24**
			Накладные расходы -		*506.45*		*184801*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*408.52*				*149069*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97.93*				*35733*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*192.60*		*70279*					
			Сметная стоимость				*948760*					
943	**1071**	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**3.258**	**3000.47**	**116.29**	**9776**	**379**	**2562**	**1.30**	**4**
			м2 проемов		**1004.47**	**52.97**	**3273**	**173**	**59.8**	**0.07**	**--**
			Накладные расходы -		*786.38*		*2562*					

			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*632.35*				*2060*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154.03*				*502*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*302.95*		*987*				
			Сметная стоимость				*13325*				
			ДВЕРИ ИЗ ПВХ								
944	**1085**	21-090202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**16.38**	**27646.11**		**452843**		**19201**		
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1172.20*		*19201*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1172.20*				*19201*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*2305.46*		*37764*				
			Сметная стоимость				*509807*				
945	**1086**	21-090202-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 26-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**91.26**	**24307.65**		**2218316**		**94057**		
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1030.64*		*94057*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1030.64*				*94057*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*2027.06*		*184990*				
			Сметная стоимость				*2497362*				
946	**1087**	21-090202-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 26-9, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**2.34**	**21555.69**		**50440**		**2139**		
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*913.96*		*2139*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*913.96*				*2139*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*1797.57*		*4206*				
			Сметная стоимость				*56785*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**4026039**				
			РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка								
947	**1122**	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**1036.795**	**904.62**	**17.11**	**937902**	**17743**	**225506**	**0.37**	**384**
			м2		**299.53**	**14.09**	**310547**	**14605**	**54.8**	**0.02**	**19**
			Накладные расходы -		*217.50*		*225506*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171.86*				*178184*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45.64*				*47322*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*89.77*		*93073*				

		Сметная стоимость				***1256480***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**1256480**				

Локальная смета 2-3-3 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 4.Вентиляция										
		Система П-1								
80	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**58.5**	**3491.36**	**28.55**	**204245**	**1670**	**51077**	**1.48**	**87**
		м2 поверхности воздуховодов		**1141.30**	**10.33**	**66766**	**604**	**60.4**	**0.01**	**1**
		Накладные расходы -		***873.11***		***51077***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***695.59***				***40692***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***177.53***				***10385***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***349.16***		***20426***				
		Сметная стоимость				***275748***				
81	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**14.5**	**3488.25**	**28.55**	**50580**	**414**	**11254**	**1.28**	**19**
		м2 поверхности воздуховодов		**987.51**	**10.33**	**14319**	**150**	**60.4**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		***776.15***		***11254***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***602.70***				***8739***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***173.46***				***2515***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***341.15***		***4947***				
		Сметная стоимость				***66781***				
82	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**92.8**	**3237.10**	**26.65**	**300403**	**2473**	**56714**	**0.96**	**89**
		м2 поверхности воздуховодов		**743.06**	**9.62**	**68956**	**892**	**60.4**	**0.01**	**1**
		Накладные расходы -		***611.15***		***56714***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***454.62***				***42188***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***156.53***				***14526***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***307.86***		***28569***				
		Сметная стоимость				***385687***				
83	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	**30.8**	**3082.96**	**27.02**	**94955**	**832**	**15812**	**0.78**	**24**
		м2 поверхности воздуховодов		**600.60**	**7.17**	**18498**	**221**	**60.4**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		***513.38***		***15812***				

			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*367.10*				*11307*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146.28*				*4505*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*287.71*		*8861*				
			Сметная стоимость				*119628*				
952	84	11-200101-0313 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка**	**36.6**	**3052.20**	**28.39**	**111711**	**1039**	**17654**	**0.72**	**26**
			м2 поверхности воздуховодов		**552.84**	**7.71**	**20234**	**282**	**60.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*482.34*		*17654*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*338.57*				*12392*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143.77*				*5262*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*282.76*		*10349*				
			Сметная стоимость				*139714*				
			Система П-2								
953	96	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**1.1**	**3603.83**	**35.71**	**3964**	**39**	**1041**	**1.62**	**2**
			м2 поверхности воздуховодов		**1246.53**	**13.16**	**1371**	**14**	**60.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*945.91*		*1041*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*760.85*				*837*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185.06*				*204*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*363.98*		*400*				
			Сметная стоимость				*5405*				
954	97	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**42**	**3491.36**	**28.55**	**146637**	**1199**	**36671**	**1.48**	**62**
			м2 поверхности воздуховодов		**1141.30**	**10.33**	**47935**	**434**	**60.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*873.11*		*36671*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*695.59*				*29215*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177.53*				*7456*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*349.16*		*14665*				
			Сметная стоимость				*197972*				
955	98	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**9.7**	**3488.25**	**28.55**	**33836**	**277**	**7529**	**1.28**	**12**
			м2 поверхности воздуховодов		**987.51**	**10.33**	**9579**	**100**	**60.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*776.15*		*7529*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*602.70*				*5846*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173.46*				*1683*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*341.15*		*3309*					
			Сметная стоимость				*44674*					
956	**99**	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**42.95**	**3237.10**	**26.65**	**139033**	**1144**	**26249**	**0.96**	**41**
			м2 поверхности воздуховодов		**743.06**	**9.62**	**31914**	**413**	**60.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*611.15*		*26249*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*454.62*				*19526*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156.53*				*6723*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*307.86*		*13223*				
			Сметная стоимость				*178504*				
957	**100**	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	**25.5**	**3178.01**	**26.05**	**81039**	**664**	**11662**	**0.66**	**17**
			м2 поверхности воздуховодов		**505.09**	**7.29**	**12880**	**186**	**60.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*457.35*		*11662*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*309.48*				*7892*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147.87*				*3771*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*290.83*		*7416*				
			Сметная стоимость				*100117*				
			Система В-1								
958	**130**	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**22.8**	**3603.83**	**35.71**	**82167**	**814**	**21567**	**1.62**	**37**
			м2 поверхности воздуховодов		**1246.53**	**13.16**	**28421**	**300**	**60.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*945.91*		*21567*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*760.85*				*17347*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185.06*				*4219*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*363.98*		*8299*				
			Сметная стоимость				*112033*				
959	**131**	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**30.1**	**3491.36**	**28.55**	**105090**	**859**	**26281**	**1.48**	**45**
			м2 поверхности воздуховодов		**1141.30**	**10.33**	**34353**	**311**	**60.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*873.11*		*26281*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*695.59*				*20937*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177.53*				*5344*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*349.16*		*10510*				
			Сметная стоимость				*141880*				

960	132	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	4.65	3488.25	28.55	16220	133	3609	1.28	6
			м2 поверхности воздуховодов		987.51	10.33	4592	48	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*776.15*		*3609*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*602.70*				*2803*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173.46*				*807*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*341.15*		*1586*				
			Сметная стоимость				*21415*				
961	133	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	8.83	3643.20	29.40	32169	260	7768	1.48	13
			м2 поверхности воздуховодов		1141.30	10.66	10078	94	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*879.76*		*7768*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*695.78*				*6144*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*183.97*				*1624*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*361.84*		*3195*				
			Сметная стоимость				*43132*				
			Система В-2								
962	138	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	2.47	3643.20	29.40	8999	73	2173	1.48	4
			м2 поверхности воздуховодов		1141.30	10.66	2819	26	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*879.76*		*2173*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*695.78*				*1719*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*183.97*				*454*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*361.84*		*894*				
			Сметная стоимость				*12066*				
			ИТОГО ПО ЛОК СМЕТЕ 2-3-3 Вентиляция	Тенге			**1844756**				
			Итого по блоку Б				**28719277**				

Локальная смета 2-4-1 Блок В

РАЗДЕЛ 20. БЛОК-В Вентшахты

Вентшахт ВШ-1/1шт/

648	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	0.3	6184.27	1595.38	1855	479	588	3.72	1
			м3 кладки		2829.99	373.19	849	112	50.8	0.44	--
			Накладные расходы -		*1958.42*		*588*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*488*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*99*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*195*				

			Сметная стоимость				*2638*					
964	**649**	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.276**	**14091.13**		**3889**		**165**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*597.46*		*165*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*165*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*324*				
			Сметная стоимость				*4378*				
965	**650**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.0023**	**260577.03**	**1388.52**	**599**	**3**	**80**	**56.40**	**--**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**101**	**1**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*80*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*52*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*28*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*54*				
			Сметная стоимость				*733*				
966	**651**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0020048**	**215174.51**		**431**		**18**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*18*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*36*				
			Сметная стоимость				*485*				
967	**652**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0002864**	**215174.51**		**62**		**3**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*5*				
			Сметная стоимость				*70*				
968	**653**	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**2.67**	**963.18**	**23.19**	**2572**	**62**	**1546**	**1.15**	**3**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**2486**	**29**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*1546*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*1378*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*167*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*329*				

1028			*Сметная стоимость*				*4447*					
	654	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0090246**	**215174.51**		**1942**		**82**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*82*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*82*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*17943.83*		*162*				
			Сметная стоимость				*2186*				
970	**657**	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.156**	**27408.65**	**1261.71**	**4276**	**197**	**978**	**11.90**	**2**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**1431**	**74**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*978*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*765*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*214*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*2694.39*		*420*				
			Сметная стоимость				*5675*				
			Пояс-обвязка								
971	**666**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.05**	**26369.27**	**3013.24**	**1318**	**151**	**236**	**8.25**	**--**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**326**	**31**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*236*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*173*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*63*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*2487.45*		*124*				
			Сметная стоимость				*1679*				
972	**667**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.00976**	**13250.18**	**1022.48**	**129**	**10**	**66**	**14.94**	**--**
			т		**11952.30**	**227.53**	**117**	**2**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*66*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*58*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*1597.57*		*16*				
			Сметная стоимость				*210*				
973	**668**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00108**	**151678.18**		**164**		**7**		
			т								
			Накладные расходы -		*6431.15*		*7*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*7*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*14*					
			Сметная стоимость				*185*					
1028	**669**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00868**	**146912.11**		**1275**		**54**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*6229.07*		*54*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*54*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*106*					
			Сметная стоимость				*1435*					
			Анкер АС-1									
975	**670**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0009**	**109361.16**	**1006.32**	**98**	**1**	**47**	**118.00**		
			т		**94402.36**	**252.91**	**85**	**--**	**48.5**	**0.22**	**--**	
			Накладные расходы -		*52491.21*		*47*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*41*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*6*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*12*					
			Сметная стоимость				*157*					
976	**671**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0009**	**151678.18**		**137**		**6**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*6431.15*		*6*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*6*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*11*					
			Сметная стоимость				*154*					
			Вентшахт ВШ-2/2шт/									
977	**672**	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.39**	**6184.27**	**1595.38**	**2412**	**622**	**764**	**3.72**	**1**	
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**1104**	**146**	**50.8**	**0.44**	**--**	
			Накладные расходы -		*1958.42*		*764*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*635*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*129*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*254*					
			Сметная стоимость				*3430*					
978	**673**	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.3588**	**14091.13**		**5056**		**214**			
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*597.46*		*214*					

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*214*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*422*					
			Сметная стоимость				*5692*					
1111	**674**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.0036**	**260577.03**	**1388.52**	**938**	**5**	**125**	**56.40**	**--**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**158**	**2**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*125*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*81*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*43*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*85*					
			Сметная стоимость				*1148*					
980	**675**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.003136**	**215174.51**		**675**		**29**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*29*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*29*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*56*					
			Сметная стоимость				*760*					
981	**676**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.000448**	**215174.51**		**96**		**4**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*4*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*4*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*8*					
			Сметная стоимость				*108*					
982	**677**	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**4.2**	**963.18**	**23.19**	**4045**	**97**	**2431**	**1.15**	**5**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**3910**	**46**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*2431*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*2168*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*263*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*518*					
			Сметная стоимость				*6994*					
983	**678**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.014196**	**215174.51**		**3055**		**130**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*130*					

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*130*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*255*				
			Сметная стоимость				*3439*				
1111	681	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.24**	**27408.65**	**1261.71**	**6578**	**303**	**1505**	**11.90**	**3**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**2202**	**114**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*1505*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*1176*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*329*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*647*				
			Сметная стоимость				*8730*				
			Пояс-обвязка								
985	690	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.07**	**26369.27**	**3013.24**	**1846**	**211**	**331**	**8.25**	**1**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**456**	**43**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*331*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*242*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*89*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*174*				
			Сметная стоимость				*2351*				
986	691	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.01532**	**13250.18**	**1022.48**	**203**	**16**	**103**	**14.94**	**--**
			т		**11952.30**	**227.53**	**183**	**3**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*103*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*90*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*24*				
			Сметная стоимость				*330*				
987	692	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00168**	**151678.18**		**255**		**11**		
			т								
			Накладные расходы -		*6431.15*		*11*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*21*				
			Сметная стоимость				*287*				
984	693	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01364**	**146912.11**		**2004**		**85**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*85*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*85*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*167*				
			Сметная стоимость				*2256*				
			Анкер АС-1								
1111	**694**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0024**	**109361.16**	**1006.32**	**262**	**2**	**126**	**118.00**	
			т		**94402.36**	**252.91**	**227**	**1**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*126*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*110*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*16*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*31*				
			Сметная стоимость				*419*				
990	**695**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0024**	**151678.18**		**364**		**15**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*15*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*30*				
			Сметная стоимость				*410*				
			Вентшахт ВШ-3/1шт/								
991	**696**	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.245**	**6184.27**	**1595.38**	**1515**	**391**	**480**	**3.72**	**1**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**693**	**91**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*1958.42*		*480*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*399*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*81*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*160*				
			Сметная стоимость				*2154*				
992	**697**	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.2254**	**14091.13**		**3176**		**135**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*597.46*		*135*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*265*				
			Сметная стоимость				*3576*				
989	**698**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.00224**	**260577.03**	**1388.52**	**584**	**3**	**77**	**56.40**	**--**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**99**	**1**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*77*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*51*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*23614.01*		*53*				
			Сметная стоимость				*714*				
994	**699**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.00196**	**215174.51**		**422**		**18**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*18*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*17943.83*		*35*				
			Сметная стоимость				*475*				
995	**700**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.00028**	**215174.51**		**60**		**3**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*17943.83*		*5*				
			Сметная стоимость				*68*				
996	**701**	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**3**	**963.18**	**23.19**	**2890**	**70**	**1737**	**1.15**	**3**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**2793**	**33**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*1737*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*1549*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*188*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*123.37*		*370*				
			Сметная стоимость				*4997*				
997	**702**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.01014**	**215174.51**		**2182**		**93**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8 %		*17943.83*		*182*				
			Сметная стоимость				*2456*				
998	**705**	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.228**	**27408.65**	**1261.71**	**6249**	**288**	**1430**	**11.90**	**3**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**2092**	**108**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*1430*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*1117*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*614*				
		Сметная стоимость				*8293*				
		Пояс-обвязка								
714	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.105**	**26369.27**	**3013.24**	**2769**	**316**	**496**	**8.25**	**1**
		м3		**6516.59**	**615.74**	**684**	**65**	**48.5**	**0.72**	**--**
		Накладные расходы -		*4723.91*		*496*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*363*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*261*				
		Сметная стоимость				*3526*				
715	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.01108**	**13250.18**	**1022.48**	**147**	**11**	**74**	**14.94**	
		т		**11952.30**	**227.53**	**132**	**3**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719.49*		*74*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*65*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*18*				
		Сметная стоимость				*239*				
716	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0024**	**151678.18**		**364**		**15**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6431.15*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*30*				
		Сметная стоимость				*410*				
717	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00868**	**146912.11**		**1275**		**54**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6229.07*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*106*				
		Сметная стоимость				*1435*				
		Анкер АС-1								
718	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.003**	**109361.16**	**1006.32**	**328**	**3**	**157**	**118.00**	

		т		**94402.36**	**252.91**	**283**	**1**	**48.5**	**0.22**	**--**
		Накладные расходы -		***52491.21***		***157***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***45907.81***				***138***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6583.40***				***20***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12948.19***		***39***				
		Сметная стоимость				***524***				
719	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.003**	**151678.18**		**455**		**19**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6431.15***		***19***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6431.15***				***19***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***12648.75***		***38***				
		Сметная стоимость				***512***				
Вентшахт ВШ-4/4шт/										
720	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.608**	**6184.27**	**1595.38**	**3760**	**970**	**1191**	**3.72**	**2**
		м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**1721**	**227**	**50.8**	**0.44**	**--**
		Накладные расходы -		***1958.42***		***1191***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***1627.22***				***989***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***331.21***				***201***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***651.42***		***396***				
		Сметная стоимость				***5347***				
721	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.55936**	**14091.13**		**7882**		**334**		
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***597.46***		***334***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***597.46***				***334***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1175.09***		***657***				
		Сметная стоимость				***8873***				
722	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.0072**	**260577.03**	**1388.52**	**1876**	**10**	**249**	**56.40**	**--**
		т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**317**	**3**	**50.8**	**0.54**	**--**
		Накладные расходы -		***34598.14***		***249***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***22591.78***				***163***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12006.36***				***86***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***23614.01***		***170***				
		Сметная стоимость				***2295***				

1008	723	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.006272**	**215174.51**		**1350**		**57**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*57*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*57*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*113*				
			Сметная стоимость				*1520*				
1009	724	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.000896**	**215174.51**		**193**		**8**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*8*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*16*				
			Сметная стоимость				*217*				
1010	725	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**6.44**	**963.18**	**23.19**	**6203**	**149**	**3728**	**1.15**	**7**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**5995**	**71**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*3728*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*3324*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*404*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*794*				
			Сметная стоимость				*10726*				
1011	726	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0217672**	**215174.51**		**4684**		**199**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*199*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*391*				
			Сметная стоимость				*5273*				
1012	729	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.336**	**27408.65**	**1261.71**	**9209**	**424**	**2107**	**11.90**	**4**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**3082**	**159**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*2107*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*1647*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*460*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*905*				
			Сметная стоимость				*12221*				

			Пояс-обвязка								
1013	**738**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.12**	**26369.27**	**3013.24**	**3164**	**362**	**567**	**8.25**	**1**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**782**	**74**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*567*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*415*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*298*				
			Сметная стоимость				*4029*				
1014	**739**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.02272**	**13250.18**	**1022.48**	**301**	**23**	**153**	**14.94**	
			т		**11952.30**	**227.53**	**272**	**5**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*153*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*134*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*36*				
			Сметная стоимость				*490*				
1015	**740**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00288**	**151678.18**		**437**		**19**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*36*				
			Сметная стоимость				*492*				
1016	**741**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01984**	**146912.11**		**2915**		**124**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*124*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*124*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*243*				
			Сметная стоимость				*3282*				
			Анкер АС-1								
1017	**742**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0024**	**109361.16**	**1006.32**	**262**	**2**	**126**	**118.00**	
			т		**94402.36**	**252.91**	**227**	**1**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*126*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*110*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*16*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*31*				

			Сметная стоимость				*419*					
1018	**743**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0024**	**151678.18**		**364**		**15**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*15*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*30*				
			Сметная стоимость				*410*				
			Вентшахт ВШ-5 /1шт/								
1019	**744**	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.225**	**6184.27**	**1595.38**	**1391**	**359**	**441**	**3.72**	**1**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**637**	**84**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*1958.42*		*441*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*366*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*75*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*147*				
			Сметная стоимость				*1978*				
1020	**745**	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.207**	**14091.13**		**2917**		**124**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*597.46*		*124*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*124*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*243*				
			Сметная стоимость				*3284*				
1021	**746**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.00317**	**260577.03**	**1388.52**	**826**	**4**	**110**	**56.40**	**--**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**140**	**1**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*110*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*72*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*75*				
			Сметная стоимость				*1011*				
1022	**747**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.001904**	**215174.51**		**410**		**17**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*17*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*34*				

			Сметная стоимость				*462*					
1023	748	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.000272**	**215174.51**		**59**		**2**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*9123.40*		*2*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*2*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*5*					
			Сметная стоимость				*66*					
1024	749	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**2.9**	**963.18**	**23.19**	**2793**	**67**	**1679**	**1.15**	**3**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**2700**	**32**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*1679*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*1497*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*182*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*358*					
			Сметная стоимость				*4830*					
1025	750	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.009802**	**215174.51**		**2109**		**89**			
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
			Накладные расходы -		*9123.40*		*89*					
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*89*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*176*					
			Сметная стоимость				*2374*					
1026	753	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.216**	**27408.65**	**1261.71**	**5920**	**273**	**1355**	**11.90**	**3**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**1981**	**102**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*1355*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*1059*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*296*			
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*582*					
			Сметная стоимость				*7857*					
			Пояс-обвязка									
1027	762	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.102**	**26369.27**	**3013.24**	**2690**	**307**	**482**	**8.25**	**1**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**665**	**63**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*482*					
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*353*			
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*129*			

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*254*					
			Сметная стоимость				*3426*					
1028	**763**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.01108**	**13250.18**	**1022.48**	**147**	**11**	**74**	**14.94**	
			т		**11952.30**	**227.53**	**132**	**3**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*74*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*65*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*18*				
			Сметная стоимость				*239*				
1029	**764**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0024**	**151678.18**		**364**		**15**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*15*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*30*				
			Сметная стоимость				*410*				
1030	**765**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00868**	**146912.11**		**1275**		**54**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*106*				
			Сметная стоимость				*1435*				
			Анкер АС-1								
1031	**766**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.003**	**109361.16**	**1006.32**	**328**	**3**	**157**	**118.00**	
			т		**94402.36**	**252.91**	**283**	**1**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*157*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*138*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*20*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*39*				
			Сметная стоимость				*524*				
1032	**767**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.003**	**151678.18**		**455**		**19**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*19*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*38*				
			Сметная стоимость				*512*				
1111	Вентшахт ВШ-6/1шт/										
	768	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.235**	**6184.27**	**1595.38**	**1453**	**375**	**460**	**3.72**	**1**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**665**	**88**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*1958.42*		*460*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*382*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*78*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*153*				
			Сметная стоимость				*2066*				
1034	**769**	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.2162**	**14091.13**	**--**	**3047**	**--**	**129**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*597.46*		*129*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*254*				
			Сметная стоимость				*3430*				
1035	**770**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.0023**	**260577.03**	**1388.52**	**599**	**3**	**80**	**56.40**	
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**101**	**1**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*80*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*52*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*28*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*54*				
			Сметная стоимость				*733*				
1036	**771**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.002016**	**215174.51**	**--**	**434**	**--**	**18**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*18*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*36*				
			Сметная стоимость				*489*				
1033	**772**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.000288**	**215174.51**		**62**		**3**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*3*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*5*				
			Сметная стоимость				*70*				
1111	**773**	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**2.9**	**963.18**	**23.19**	**2793**	**67**	**1679**	**1.15**	**3**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**2700**	**32**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*1679*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*1497*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*182*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*358*				
			Сметная стоимость				*4830*				
1039	**774**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.009802**	**215174.51**		**2109**		**89**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*89*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*89*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*176*				
			Сметная стоимость				*2374*				
1040	**777**	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.216**	**27408.65**	**1261.71**	**5920**	**273**	**1355**	**11.90**	**3**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**1981**	**102**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*1355*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*1059*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*296*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*582*				
			Сметная стоимость				*7857*				
			Пояс-обвязка								
1041	**786**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.05**	**26369.27**	**3013.24**	**1318**	**151**	**236**	**8.25**	**--**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**326**	**31**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*236*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*173*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*63*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*124*				
			Сметная стоимость				*1679*				
1038	**787**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.00988**	**13250.18**	**1022.48**	**131**	**10**	**66**	**14.94**	
			т		**11952.30**	**227.53**	**118**	**2**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*66*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*58*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*16*				
		Сметная стоимость				*213*				
788	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0012**	**151678.18**		**182**		**8**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6431.15*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*15*				
		Сметная стоимость				*205*				
789	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00868**	**146912.11**		**1275**		**54**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6229.07*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*106*				
		Сметная стоимость				*1435*				
Анкер АС-1										
790	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0015**	**109361.16**	**1006.32**	**164**	**2**	**79**	**118.00**	
		т		**94402.36**	**252.91**	**142**	**--**	**48.5**	**0.22**	**--**
		Накладные расходы -		*52491.21*		*79*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*69*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*19*				
		Сметная стоимость				*262*				
791	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0015**	**151678.18**		**228**		**10**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6431.15*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*19*				
		Сметная стоимость				*257*				
Вентшахт ВШ-7/1шт/										
792	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.305**	**6184.27**	**1595.38**	**1886**	**487**	**597**	**3.72**	**1**
		м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**863**	**114**	**50.8**	**0.44**	**--**

		Накладные расходы -		*1958.42*		*597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*199*				
		Сметная стоимость				*2682*				
793	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.2806**	**14091.13**		**3954**		**168**		
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*597.46*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*330*				
		Сметная стоимость				*4451*				
794	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.0028**	**260577.03**	**1388.52**	**730**	**4**	**97**	**56.40**	**--**
		т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**123**	**1**	**50.8**	**0.54**	**--**
		Накладные расходы -		*34598.14*		*97*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*63*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*66*				
		Сметная стоимость				*893*				
795	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0024416**	**215174.51**		**525**		**22**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9123.40*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*44*				
		Сметная стоимость				*591*				
796	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0003488**	**215174.51**		**75**		**3**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9123.40*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*6*				
		Сметная стоимость				*84*				
797	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**3.22**	**963.18**	**23.19**	**3101**	**75**	**1864**	**1.15**	**4**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**2998**	**35**	**54.8**	**0.01**	**--**

		Накладные расходы -		*578.89*		*1864*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*1662*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*397*				
		Сметная стоимость				*5362*				
798	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.0108836**	**215174.51**		**2342**		**99**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9123.40*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*195*				
		Сметная стоимость				*2637*				
801	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.162**	**27408.65**	**1261.71**	**4440**	**204**	**1016**	**11.90**	**2**
		м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**1486**	**77**	**50.8**	**0.44**	**--**
		Накладные расходы -		*6271.17*		*1016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*794*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*436*				
		Сметная стоимость				*5892*				
		Пояс-обвязка								
810	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.06**	**26369.27**	**3013.24**	**1582**	**181**	**283**	**8.25**	**--**
		м3		**6516.59**	**615.74**	**391**	**37**	**48.5**	**0.72**	**--**
		Накладные расходы -		*4723.91*		*283*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*149*				
		Сметная стоимость				*2015*				
811	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.01174**	**13250.18**	**1022.48**	**156**	**12**	**79**	**14.94**	
		т		**11952.30**	**227.53**	**140**	**3**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719.49*		*79*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*69*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*19*				
		Сметная стоимость				*254*				
812	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0012**	**151678.18**		**182**		**8**		

	в ценах III квартала 2017 года	т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*15*				
		Сметная стоимость				*205*				
813	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01054**	**146912.11**		**1548**		**66**		
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229.07*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*129*				
		Сметная стоимость				*1743*				
		Анкер АС-1								
814	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0009**	**109361.16**	**1006.32**	**98**	**1**	**47**	**118.00**	
		т		**94402.36**	**252.91**	**85**	--	**48.5**	**0.22**	--
		Накладные расходы -		*52491.21*		*47*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*41*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*12*				
		Сметная стоимость				*157*				
815	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0009**	**151678.18**		**137**		**6**		
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431.15*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*11*				
		Сметная стоимость				*154*				
		Вентшахт ВШ-8/1шт/								
816	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.532**	**6184.27**	**1595.38**	**3290**	**849**	**1042**	**3.72**	**2**
		м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**1506**	**199**	**50.8**	**0.44**	--
		Накладные расходы -		*1958.42*		*1042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*866*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*347*				
		Сметная стоимость				*4678*				

1062	**817**	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.48944**	**14091.13**		**6897**		**292**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*597.46*		*292*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*292*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*575*				
			Сметная стоимость				*7765*				
1063	**818**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.00486**	**260577.03**	**1388.52**	**1266**	**7**	**168**	**56.40**	**--**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**214**	**2**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*168*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*110*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*115*				
			Сметная стоимость				*1549*				
1064	**819**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.004256**	**215174.51**		**916**		**39**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*39*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*39*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*76*				
			Сметная стоимость				*1031*				
1065	**820**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.000608**	**215174.51**		**131**		**6**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*6*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*11*				
			Сметная стоимость				*147*				
1066	**821**	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**5.8**	**963.18**	**23.19**	**5586**	**134**	**3358**	**1.15**	**7**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**5400**	**64**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*3358*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*2994*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*364*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*716*				
			Сметная стоимость				*9659*				

1067	822	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.019604**	**215174.51**		**4218**		**179**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*179*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*179*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*352*				
			Сметная стоимость				*4749*				
1068	825	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.42**	**27408.65**	**1261.71**	**11512**	**530**	**2634**	**11.90**	**5**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**3853**	**199**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*2634*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*2059*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*575*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*1132*				
			Сметная стоимость				*15278*				
			Пояс-обвязка								
1069	834	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.11**	**26369.27**	**3013.24**	**2901**	**331**	**520**	**8.25**	**1**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**717**	**68**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*520*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*381*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*139*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*274*				
			Сметная стоимость				*3694*				
1070	835	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.021**	**13250.18**	**1022.48**	**278**	**21**	**141**	**14.94**	
			т		**11952.30**	**227.53**	**251**	**5**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*141*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*124*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*34*				
			Сметная стоимость				*453*				
1071	836	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0024**	**151678.18**		**364**		**15**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*15*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*30*				

			Сметная стоимость				*410*				
1028	837	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0186**	**146912.11**		**2733**		**116**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*116*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*116*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*228*				
			Сметная стоимость				*3077*				
			Анкер АС-1								
1073	838	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.003**	**109361.16**	**1006.32**	**328**	**3**	**157**	**118.00**	
			т		**94402.36**	**252.91**	**283**	**1**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*157*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*138*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*20*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*39*				
			Сметная стоимость				*524*				
1074	839	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.003**	**151678.18**		**455**		**19**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*38*				
			Сметная стоимость				*512*				
			Вентшахт ВШ-9/1шт/								
1075	840	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.632**	**6184.27**	**1595.38**	**3908**	**1008**	**1238**	**3.72**	**2**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**1789**	**236**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*1958.42*		*1238*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*1028*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*209*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*412*				
			Сметная стоимость				*5557*				
1076	841	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.58144**	**14091.13**		**8193**		**347**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*597.46*		*347*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*347*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*683*					
			Сметная стоимость				*9224*					
1028	**842**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.00524**	**260577.03**	**1388.52**	**1365**	**7**	**181**	**56.40**	**--**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**231**	**2**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*181*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*118*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*63*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*124*				
			Сметная стоимость				*1670*				
1078	**843**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.004592**	**215174.51**		**988**		**42**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*42*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*42*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*82*				
			Сметная стоимость				*1112*				
1079	**844**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.000656**	**215174.51**		**141**		**6**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*6*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*12*				
			Сметная стоимость				*159*				
1080	**845**	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**6.2**	**963.18**	**23.19**	**5972**	**144**	**3589**	**1.15**	**7**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**5772**	**68**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*3589*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*3200*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*389*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*765*				
			Сметная стоимость				*10326*				
1081	**846**	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.020956**	**215174.51**		**4509**		**191**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*191*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*376*				
			Сметная стоимость				*5076*				
1111	**849**	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка** **м3 кладки (без вычета пустот)**	**0.54**	**27408.65** **9173.59**	**1261.71** **474.51**	**14801** **4954**	**681** **256**	**3386** **50.8**	**11.90** **0.44**	**6** **--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*3386*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*2647*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*740*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*1455*				
			Сметная стоимость				*19642*				
			Пояс-обвязка								
1083	**858**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** **м3**	**0.15**	**26369.27** **6516.59**	**3013.24** **615.74**	**3955** **977**	**452** **92**	**709** **48.5**	**8.25** **0.72**	**1** **--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*709*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*519*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*190*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*373*				
			Сметная стоимость				*5037*				
1084	**859**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** **т**	**0.0242**	**13250.18** **11952.30**	**1022.48** **227.53**	**321** **289**	**25** **6**	**163** **48.5**	**14.94** **0.20**	 **--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*163*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*143*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*20*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*39*				
			Сметная стоимость				*522*				
1085	**860**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** **т**	**0.00312**	**151678.18** **--**	 **--**	**473** **--**	 **--**	**20** **--**	 **--**	 **--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*20*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*20*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*39*				
1082			*Сметная стоимость*				*533*				
	861	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82** **т**	**0.02108**	**146912.11** **--**	 **--**	**3097** **--**	 **--**	**131** **--**	 **--**	 **--**
			Накладные расходы -		*6229.07*		*131*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*131*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*258*				
			Сметная стоимость				*3487*				
			Анкер АС-1								
1111	**862**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0036**	**109361.16**	**1006.32**	**394**	**4**	**189**	**118.00**	
			т		**94402.36**	**252.91**	**340**	**1**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*189*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*165*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*47*				
			Сметная стоимость				*630*				
1088	**863**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0036**	**151678.18**		**546**		**23**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*23*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*23*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*46*				
			Сметная стоимость				*615*				
			Вентшахт ВШ-10/3шт/								
1089	**864**	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**2.076**	**6184.27**	**1595.38**	**12839**	**3312**	**4066**	**3.72**	**8**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**5875**	**775**	**50.8**	**0.44**	**1**
			Накладные расходы -		*1958.42*		*4066*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*3378*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*688*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*1352*				
			Сметная стоимость				*18257*				
1090	**865**	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**1.90992**	**14091.13**		**26913**		**1141**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*597.46*		*1141*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*1141*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*2244*				
			Сметная стоимость				*30298*				
1087	**866**	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.01737**	**260577.03**	**1388.52**	**4526**	**24**	**601**	**56.40**	**1**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**765**	**8**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*601*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*410*				
		Сметная стоимость				*5537*				
867	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.015204**	**215174.51**		**3272**		**139**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9123.40*		*139*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*273*				
		Сметная стоимость				*3684*				
868	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.002172**	**215174.51**		**467**		**20**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9123.40*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*39*				
		Сметная стоимость				*526*				
869	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**20.7**	**963.18**	**23.19**	**19938**	**480**	**11983**	**1.15**	**24**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**19271**	**227**	**54.8**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		*578.89*		*11983*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*10685*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*1298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*2554*				
		Сметная стоимость				*34475*				
870	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.069966**	**215174.51**		**15055**		**638**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9123.40*		*638*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*1255*				
		Сметная стоимость				*16949*				
873	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**1.764**	**27408.65**	**1261.71**	**48349**	**2226**	**11062**	**11.90**	**21**
		м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**16182**	**837**	**50.8**	**0.44**	**1**

		Накладные расходы -		*6271.17*		*11062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*8646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*2417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*4753*				
		Сметная стоимость				*64164*				
		Пояс-обвязка								
882	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.6**	**26369.27**	**3013.24**	**15822**	**1808**	**2834**	**8.25**	**5**
		м3		**6516.59**	**615.74**	**3910**	**369**	**48.5**	**0.72**	**--**
		Накладные расходы -		*4723.91*		*2834*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*2076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*1492*				
		Сметная стоимость				*20149*				
883	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.07704**	**13250.18**	**1022.48**	**1021**	**79**	**518**	**14.94**	**1**
		т		**11952.30**	**227.53**	**921**	**18**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		*6719.49*		*518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*123*				
		Сметная стоимость				*1662*				
884	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.01008**	**151678.18**		**1529**		**65**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6431.15*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*127*				
		Сметная стоимость				*1721*				
885	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.06696**	**146912.11**		**9837**		**417**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6229.07*		*417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*820*				
		Сметная стоимость				*11074*				
		Анкер АС-1								

1101	886	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0108**	**109361.16**	**1006.32**	**1181**	**11**	**567**	**118.00**	**1**
			т		**94402.36**	**252.91**	**1020**	**3**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*567*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*496*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*71*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*140*				
			Сметная стоимость				*1888*				
1102	887	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0108**	**151678.18**		**1638**		**69**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*69*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*137*				
			Сметная стоимость				*1844*				
			Вентшахт ВШ-11/1шт/								
1103	888	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**0.437**	**6184.27**	**1595.38**	**2703**	**697**	**856**	**3.72**	**2**
			м3 кладки		**2829.99**	**373.19**	**1237**	**163**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*1958.42*		*856*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627.22*				*711*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331.21*				*145*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*651.42*		*285*				
			Сметная стоимость				*3844*				
1104	889	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	**0.40204**	**14091.13**		**5665**		**240**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*597.46*		*240*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597.46*				*240*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1175.09*		*472*				
			Сметная стоимость				*6378*				
1105	890	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0.002403**	**260577.03**	**1388.52**	**626**	**3**	**83**	**56.40**	**--**
			т металлических изделий		**44014.00**	**458.01**	**106**	**1**	**50.8**	**0.54**	**--**
			Накладные расходы -		*34598.14*		*83*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*54*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006.36*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*23614.01*		*57*				
			Сметная стоимость				*766*				

1106	891	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.002128**	**215174.51**		**458**		**19**		
			т	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*38*				
			Сметная стоимость				*516*				
1107	892	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.000304**	**215174.51**		**65**		**3**		
			т	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*5*				
			Сметная стоимость				*73*				
1108	893	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**4**	**963.18**	**23.19**	**3853**	**93**	**2316**	**1.15**	**5**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**930.96**	**10.95**	**3724**	**44**	**54.8**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*578.89*		*2316*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516.17*				*2065*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62.72*				*251*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*123.37*		*493*				
			Сметная стоимость				*6662*				
1109	894	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**0.01352**	**215174.51**		**2909**		**123**		
			т	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*9123.40*		*123*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123.40*				*123*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17943.83*		*243*				
			Сметная стоимость				*3275*				
1110	897	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	**0.048**	**27408.65**	**1261.71**	**1316**	**61**	**301**	**11.90**	**1**
			м3 кладки (без вычета пустот)		**9173.59**	**474.51**	**440**	**23**	**50.8**	**0.44**	**--**
			Накладные расходы -		*6271.17*		*301*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901.23*				*235*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1369.94*				*66*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2694.39*		*129*				
			Сметная стоимость				*1746*				
			Пояс-обвязка								
1111	**906**	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0.02**	**26369.27**	**3013.24**	**527**	**60**	**94**	**8.25**	**--**
			м3		**6516.59**	**615.74**	**130**	**12**	**48.5**	**0.72**	**--**
			Накладные расходы -		*4723.91*		*94*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*69*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1264.73*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2487.45*		*50*				
			Сметная стоимость				*671*				
1112	**907**	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0.00482**	**13250.18**	**1022.48**	**64**	**5**	**32**	**14.94**	**--**
			т		**11952.30**	**227.53**	**58**	**1**	**48.5**	**0.20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719.49*		*32*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*28*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812.27*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1597.57*		*8*				
			Сметная стоимость				*104*				
1113	**908**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00048**	**151678.18**		**73**		**3**		
			т								
			Накладные расходы -		*6431.15*		*3*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*6*				
			Сметная стоимость				*82*				
1114	**909**	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00434**	**146912.11**		**638**		**27**		
			т								
			Накладные расходы -		*6229.07*		*27*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229.07*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12251.29*		*53*				
			Сметная стоимость				*718*				
			Анкер АС-1								
1115	**910**	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0.0006**	**109361.16**	**1006.32**	**66**	**1**	**31**	**118.00**	
			т		**94402.36**	**252.91**	**57**	**--**	**48.5**	**0.22**	**--**
			Накладные расходы -		*52491.21*		*31*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907.81*				*28*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6583.40*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12948.19*		*8*				
			Сметная стоимость				*105*				
1116	**911**	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0.0006**	**151678.18**		**91**		**4**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6431.15*		*4*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431.15*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*12648.75*		*8*				
			Сметная стоимость				*102*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**581573**		**1551467**		

	РАЗДЕЛ 21.Кровля										
1117	**912**	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**1054.4**	**495.59**	**18.09**	**522552**	**19069**	**103362**	**0.16**	**163**
			м2 изолируемой поверхности		**128.42**	**2.58**	**135408**	**2718**	**56.4**	**--**	**3**
			Накладные расходы -		*98.03*		*103362*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73.88*				*77903*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.15*				*25459*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*47.49*		*50073*				
			Сметная стоимость				*675988*				
1118	**913**	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**1054.4**	**608.14**	**34.26**	**641226**	**36127**	**241423**	**0.40**	**425**
			м2 утепляемого покрытия		**337.98**	**7.62**	**356366**	**8033**	**56.4**	**0.01**	**9**
			Накладные расходы -		*228.97*		*241423*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*194.92*				*205521*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.05*				*35902*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*66.97*		*70612*				
			Сметная стоимость				*953261*				
1119	**917**	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	**8.825**	**75227.47**	**903.31**	**663882**	**7972**	**119137**	**22.10**	**195**
			м3 древесины в конструкции		**16182.73**	**357.24**	**142813**	**3153**	**59.8**	**0.37**	**3**
			Накладные расходы -		*13499.92*		*119137*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890.90*				*87287*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609.02*				*31850*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*7098.19*		*62642*				
			Сметная стоимость				*845660*				

1120	**918**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**8.825**	**6017.19**	**37.19**	**53102**	**328**	**5603**	**0.78**	**7**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**5237**	**140**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		***634.91***		***5603***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***364.33***				***3215***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***270.58***				***2388***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***532.17***		***4696***				
			Сметная стоимость				***63401***				
1121	**919**	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам**	**4.0221**	**55025.26**	**849.76**	**221317**	**3418**	**39604**	**13.80**	**56**
			м3 древесины в конструкции		**11704.75**	**348.76**	**47078**	**1403**	**59.8**	**0.36**	**1**
			Накладные расходы -		***9846.69***		***39604***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***7208.00***				***28991***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2638.69***				***10613***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***5189.76***		***20874***				
			Сметная стоимость				***281795***				
1122	**920**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**4.0221**	**6017.19**	**37.19**	**24202**	**150**	**2554**	**0.78**	**3**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**2387**	**64**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		***634.91***		***2554***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***364.33***				***1465***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***270.58***				***1088***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***532.17***		***2140***				
			Сметная стоимость				***28896***				
1123	**921**	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка**	**4.451**	**63880.39**	**675.43**	**284332**	**3006**	**59011**	**22.50**	**100**
			м3 древесины в конструкции		**16618.05**	**305.34**	**73967**	**1359**	**59.8**	**0.36**	**2**
			Накладные расходы -		***13257.81***		***59011***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***10120.19***				***45045***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3137.62***				***13966***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***6171.06***		***27467***				
			Сметная стоимость				***370810***				
1124	**922**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**4.451**	**6017.19**	**37.19**	**26783**	**166**	**2826**	**0.78**	**3**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**2641**	**71**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		***634.91***		***2826***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***364.33***				***1622***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***270.58***				***1204***		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*2369*				
			Сметная стоимость				*31978*				
1028	**923**	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка**	**7.081**	**75227.47**	**903.31**	**532686**	**6396**	**95593**	**22.10**	**156**
			м3 древесины в конструкции		**16182.73**	**357.24**	**114590**	**2530**	**59.8**	**0.37**	**3**
			Накладные расходы -		*13499.92*		*95593*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9890.90*				*70037*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3609.02*				*25555*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*7098.19*		*50262*				
			Сметная стоимость				*678541*				
1126	**924**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**7.081**	**6017.19**	**37.19**	**42608**	**263**	**4496**	**0.78**	**6**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**4202**	**112**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.91*		*4496*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*2580*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*1916*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*532.17*		*3768*				
			Сметная стоимость				*50872*				
1127	**925**	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**1430.5**	**4595.16**	**61.04**	**6573372**	**87322**	**1387382**	**1.71**	**2446**
			м2 кровли		**1300.88**	**17.38**	**1860912**	**24860**	**56.4**	**0.02**	**28**
			Накладные расходы -		*969.86*		*1387382*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743.50*				*1063576*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226.36*				*323807*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*445.20*		*636860*				
			Сметная стоимость				*8597615*				
1128	**927**	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**1430.5**	**209.33**	**1.73**	**299443**	**2468**	**33288**	**0.03**	**41**
			м2 обработанной поверхности		**22.36**	**0.74**	**31980**	**1054**	**59.8**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*23.27*		*33288*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13.81*				*19754*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.46*				*13534*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*18.61*		*26618*				
			Сметная стоимость				*359350*				
1129	**933**	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**0.064056**	**417071.51**	**5894.56**	**26716**	**378**	**2762**	**42.70**	**3**
			т стальных элементов		**38407.37**	**873.62**	**2460**	**56**	**62.1**	**1.03**	**--**
			Накладные расходы -		*43111.61*		*2762*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*1563*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*1199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*36814.65*		*2358*				
			Сметная стоимость				*31836*				
1130	938	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/. Устройство в один слой**	**1476.375**	**222.92**	**8.19**	**329114**	**12097**	**62063**	**0.07**	**102**
			м2 изолируемой поверхности		**53.50**	**1.93**	**78986**	**2843**	**56.4**	**--**	**3**
			Накладные расходы -		*42.04*		*62063*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31.26*				*46152*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.78*				*15911*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*21.20*		*31294*				
			Сметная стоимость				*422471*				
1131	940	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой**	**78.3**	**495.59**	**18.09**	**38805**	**1416**	**7676**	**0.16**	**12**
			м2 изолируемой поверхности		**128.42**	**2.58**	**10055**	**202**	**56.4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*98.03*		*7676*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*73.88*				*5785*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.15*				*1891*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*47.49*		*3718*				
			Сметная стоимость				*50199*				
			Слуховые окна (10шт)								
1132	945	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	**10**	**5388.17**	**545.40**	**53882**	**5454**	**32119**	**6.08**	**61**
			слуховое окно		**4567.60**	**218.44**	**45676**	**2184**	**59.8**	**0.22**	**2**
			Накладные расходы -		*3211.86*		*32119*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*2862.05*				*28621*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349.81*				*3498*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*688.00*		*6880*				
			Сметная стоимость				*92881*				
1133	946	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/**	**1.67**	**17464.27**		**29165**		**1237**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*740.49*		*1237*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740.49*				*1237*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1456.38*		*2432*				
			Сметная стоимость				*32834*				

1134	**947**	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**5.72**	**31498.02**	**--**	**180169**	**--**	**7639**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***1335.52***		***7639***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1335.52***				***7639***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2626.68***		***15025***				
			Сметная стоимость				***202833***				
1135	**948**	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**7.39**	**6017.19**	**37.19**	**44467**	**275**	**4692**	**0.78**	**6**
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**4385**	**117**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		***634.91***		***4692***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		***364.33***				***2692***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***270.58***				***2000***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***532.17***		***3933***				
			Сметная стоимость				***53092***				
1136	**949**	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**58.1**	**4380.38**	**61.04**	**254500**	**3547**	**49843**	**1.48**	**86**
			м2 кровли		**1125.91**	**17.38**	**65415**	**1010**	**56.4**	**0.02**	**1**
			Накладные расходы -		***857.88***		***49843***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***644.81***				***37464***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***213.07***				***12379***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***419.06***		***24347***				
			Сметная стоимость				***328690***				
1137	**951**	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**0.43**	**31498.02**		**13544**		**574**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***1335.52***		***574***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1335.52***				***574***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2626.68***		***1129***				
			Сметная стоимость				***15248***				
1138	**953**	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**46.5**	**2513.78**	**8.50**	**116891**	**395**	**24981**	**0.97**	**45**
			м2 покрытия		**730.22**	**2.29**	**33955**	**106**	**56.4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***537.23***		***24981***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***413.13***				***19211***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***124.10***				***5771***		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*244.08*		*11350*					
			Сметная стоимость				*153222*					
1028	954	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев /лестницы Л-1/. Установка**	**0.19**	**63880.39**	**675.43**	**12137**	**128**	**2519**	**22.50**	**4**
			м3 древес		**16618.05**	**305.34**	**3157**	**58**	**59.8**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*13257.81*		*2519*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*1923*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137.62*				*596*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*6171.06*		*1173*				
			Сметная стоимость				*15828*				
1140	955	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**0.19**	**6012.47**	**37.19**	**1142**	**7**	**121**	**0.78**	
			м3 древесины в конструкции		**593.39**	**15.87**	**113**	**3**	**59.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*634.71*		*121*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*69*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.38*				*51*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*531.77*		*101*				
			Сметная стоимость				*1364*				
1141	956	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/**	**1.21**	**23914.45**	**675.43**	**28936**	**817**	**13992**	**22.50**	**27**
			м3		**16618.05**	**305.34**	**20108**	**369**	**59.8**	**0.36**	**--**
			Накладные расходы -		*11563.26*		*13992*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*12245*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1443.07*				*1746*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2838.22*		*3434*				
			Сметная стоимость				*46362*				
			Металлическое ограждение								
1142	965	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**0.487578**	**299949.74**		**146249**		**6201**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*12717.87*		*6201*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717.87*				*6201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*25013.41*		*12196*				
			Сметная стоимость				*164646*				
1143	966	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**0.012173**	**381819.66**		**4648**		**197**		
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*16189.15*		*197*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189.15*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*31840.71*		*388*				
		Сметная стоимость				*5233*				
		Ходовой настил								
968	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски ходовые. Укладка**	**84.47**	**30.31**	**3.23**	**2560**	**273**	**1532**	**0.03**	**3**
		м ходов		**25.78**	**1.25**	**2177**	**106**	**59.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18.13*		*1532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*16.16*				*1365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.97*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3.87*		*327*				
		Сметная стоимость				*4419*				
969	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**0.67576**	**20569.74**		**13900**		**589**		
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*872.16*		*589*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872.16*				*589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1715.35*		*1159*				
		Сметная стоимость				*15649*				
970	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**0.270304**	**17464.27**		**4721**		**200**		
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*740.49*		*200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740.49*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1456.38*		*394*				
		Сметная стоимость				*5315*				
		Ходовой мостик								
971	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски ходовые. Укладка**	**84.47**	**30.31**	**3.23**	**2560**	**273**	**1532**	**0.03**	**3**
		м ходов		**25.78**	**1.25**	**2177**	**106**	**59.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18.13*		*1532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*16.16*				*1365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.97*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3.87*		*327*				
		Сметная стоимость				*4419*				
972	21-070203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**1.52046**	**20569.74**		**31275**		**1326**		

		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***872.16***		***1326***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***872.16***				***1326***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1715.35***		***2608***				
		Сметная стоимость				***35209***				
973	21-070201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**0.152046**	**17464.27**		**2655**		**113**		
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***740.49***		***113***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***740.49***				***113***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1456.38***		***221***				
		Сметная стоимость				***2989***				
974	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки/Бетонный бортик/. Устройство**	**0.05**	**20133.42**	**2614.12**	**1007**	**131**	**139**	**4.15**	**--**
		м3		**3278.04**	**523.71**	**164**	**26**	**48.5**	**0.62**	**--**
		Накладные расходы -		***2775.69***		***139***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1843.85***				***92***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***931.84***				***47***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1832.73***		***92***				
		Сметная стоимость				***1237***				
		Выход на чердак /2шт/								
976	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**2**	**31529.13**		**63058**		**2674**		
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1336.84***		***2674***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1336.84***				***2674***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2629.28***		***5259***				
		Сметная стоимость				***70990***				
		Стремянка См-1								
978	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**0.0634**	**299949.74**		**19017**		**806**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***12717.87***		***806***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12717.87***				***806***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***25013.41***		***1586***				
		Сметная стоимость				***21409***				
		Узел 2/АС-18/								

1153	**986**	11-120101-0601 РСНБ РК 2015	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**	**41.6**	**2787.58**	**43.96**	**115963**	**1829**	**19742**	**0.72**	**30**
			м деформационных швов		**599.86**	**6.32**	**24954**	**263**	**56.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		***474.57***		***19742***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***341.88***				***14222***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***132.69***				***5520***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***260.97***		***10856***				
			Сметная стоимость				***146562***				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**14863104**				

РАЗДЕЛ 22.Полы по серии 2.244-1 в.6

На отм.-1,900

1154	1056	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные Устройство с уплотнением трамбовками**	**85.3408**	**18977.62**	**6.26**	**1619565**	**535**	**211351**	**3.66**	**312**
			м3 подст		**2633.66**		**224759**		**60.9**	**0.01**	
			Накладные расходы -		***2476.56***		***211351***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1603.90***				***136878***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***872.66***				***74473***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1716.33***		***146473***				
			Сметная стоимость				***1977390***				
1155	1057	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщ. 30/20/мм. Устройство**	**1066.76**	**888.28**	**68.36**	**947578**	**72921**	**227059**	**0.36**	**385**
			м2 покрытия		**252.68**	**23.28**	**269547**	**24838**	**60.9**	**0.03**	**30**
			Накладные расходы -		***212.85***		***227059***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***168.06***				***179281***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44.79***				***47779***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***88.09***		***93971***				
			Сметная стоимость				***1268608***				
1156	1058	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщы к норме**	**1066.76**	**-174.47**	**-5.60**	**-186116**	**-5975**	**-19684**	**-0.02**	**-22**
			м2 покрытия		**-14.56**	**-2.85**	**-15531**	**-3045**	**60.9**	**0.00**	**-2**
			Накладные расходы -		***18.45***		***19684***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***10.60***				***11313***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7.85***				***8371***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***15.43***		***16464***				
			Сметная стоимость				***-149968***				

			на отметке 0,000									
			По типу дет.352									
1157	**1064**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Стяжки поризованные толщиной 20/65/ мм. Устройство**	**452.3**	**596.04**	**19.20**	**269587**	**8682**	**85717**	**0.36**	**161**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**112703**	**4315**	**60.9**	**0.01**	**6**
			Накладные расходы -		*189.51*		*85717*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*71264*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.95*				*14452*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*62.84*		*28424*				
			Сметная стоимость				*383728*				
1158	**1065**	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9	**Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**452.3**	**792.28**	**29.53**	**358350**	**13356**	**27229**	**0.04**	**18**
			м2 стяжки		**27.72**	**14.20**	**12537**	**6422**	**60.9**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*60.20*		*27229*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*25.53*				*11546*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.68*				*15684*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*68.20*		*30846*				
			Сметная стоимость				*416426*				
			По типу дет.364									
1159	**1068**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Стяжки поризованные толщиной 20/24/ мм. Устройство**	**91.58**	**596.04**	**19.20**	**54585**	**1758**	**17356**	**0.36**	**33**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**22820**	**874**	**60.9**	**0.01**	**1**
			Накладные расходы -		*189.51*		*17356*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*14429*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.95*				*2926*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*62.84*		*5755*				
			Сметная стоимость				*77696*				
1160	**1069**	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=0,8	**Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**91.58**	**70.43**	**2.62**	**6450**	**240**	**490**		
			м2 стяжки		**2.46**	**1.26**	**226**	**116**	**60.9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5.35*		*490*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2.27*				*208*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.08*				*282*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*6.06*		*555*				
			Сметная стоимость				*7495*				

1070	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масткие. Устройство первого слоя**	**91.58**	**1192.74**	**61.81**	**109231**	**5660**	**29098**	**0.42**	***38***
		м2 изол		**412.92**	**7.93**	**37815**	**727**	**60.9**	**0.01**	***1***
		Накладные расходы -		***317.74***		***29098***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***256.30***				***23472***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61.44***				***5627***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***120.84***		***11066***				
		Сметная стоимость				***149396***				
1071	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масткие. Устройство последующего слоя**	**91.58**	**738.55**	**30.29**	**67637**	**2774**	**17615**	**0.25**	***23***
		м2 изол		**249.14**	**4.53**	**22816**	**415**	**60.9**	**0.01**	***1***
		Накладные расходы -		***192.35***		***17615***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***154.48***				***14148***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***37.86***				***3468***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***74.47***		***6820***				
		Сметная стоимость				***92072***				
1072	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**91.58**	**596.04**	**19.20**	**54585**	**1758**	**17356**	**0.36**	**33**
		м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**22820**	**874**	**60.9**	**0.01**	**1**
		Накладные расходы -		***189.51***		***17356***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***157.56***				***14429***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***31.95***				***2926***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***62.84***		***5755***				
		Сметная стоимость				***77696***				
На отм.+3,300										
По типу дет.352										
1080	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство**	**379.49**	**596.04**	**19.20**	**226190**	**7285**	**71918**	**0.36**	**135**
		м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**94561**	**3621**	**60.9**	**0.01**	**5**
		Накладные расходы -		***189.51***		***71918***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***157.56***				***59793***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***31.95***				***12126***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***62.84***		***23849***				
		Сметная стоимость				***321957***				
1081	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9,6	**Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**379.49**	**845.10**	**31.50**	**320708**	**11953**	**24369**	**0.04**	**16**

		м2 стяжки		**29.57**	**15.15**	**11220**	**5747**	**60.9**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		***64.22***		***24369***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***27.23***				***10333***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***36.99***				***14036***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***72.75***		***27606***				
		Сметная стоимость				***372683***				
		По типу дет.358								
1084	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство**	**66.14**	**596.04**	**19.20**	**39422**	**1270**	**12534**	**0.36**	**24**
		м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**16481**	**631**	**60.9**	**0.01**	**1**
		Накладные расходы -		***189.51***		***12534***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***157.56***				***10421***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***31.95***				***2113***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***62.84***		***4156***				
		Сметная стоимость				***56113***				
1085	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**66.14**	**-88.03**	**-3.28**	**-5822**	**-217**	**-442**	**--**	**--**
		м2 стяжки		**-3.08**	**-1.58**	**-204**	**-104**	**60.9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6.69***		***442***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***2.84***				***188***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3.85***				***255***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***7.58***		***501***				
		Сметная стоимость				***-4878***				
1086	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масткие. Устройство первого слоя**	**66.14**	**1192.74**	**61.81**	**78888**	**4088**	**21015**	**0.42**	***28***
		м2 изол		**412.92**	**7.93**	**27310**	**525**	**60.9**	**0.01**	***1***
		Накладные расходы -		***317.74***		***21015***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***256.30***				***16952***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61.44***				***4064***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***120.84***		***7992***				
		Сметная стоимость				***107895***				
1087	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масткие. Устройство последующего слоя**	**66.14**	**738.55**	**30.29**	**48848**	**2004**	**12722**	**0.25**	***17***
		м2 изол		**249.14**	**4.53**	**16478**	**299**	**60.9**	**0.01**	
		Накладные расходы -		***192.35***		***12722***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***154.48***				***10218***		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.86*				*2504*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*74.47*		*4926*				
			Сметная стоимость				*66495*				
1170	**1088**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**66.14**	**596.04**	**19.20**	**39422**	**1270**	**12534**	**0.36**	**24**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**16481**	**631**	**60.9**	**0.01**	**1**
			Накладные расходы -		*189.51*		*12534*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*10421*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.95*				*2113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*62.84*		*4156*				
			Сметная стоимость				*56113*				
			На отм.+6,600								
			По типу дет.352								
1171	**1096**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Стяжки поризованные толщиной 20/68/ мм. Устройство**	**370.91**	**596.04**	**19.20**	**221076**	**7120**	**70292**	**0.36**	**132**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**92423**	**3539**	**60.9**	**0.01**	**5**
			Накладные расходы -		*189.51*		*70292*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*58441*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.95*				*11852*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*62.84*		*23309*				
			Сметная стоимость				*314678*				
1172	**1097**	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9,6	**Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**370.91**	**845.10**	**31.50**	**313457**	**11683**	**23818**	**0.04**	**16**
			м2 стяжки		**29.57**	**15.15**	**10966**	**5618**	**60.9**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*64.22*		*23818*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*27.23*				*10099*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36.99*				*13719*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*72.75*		*26982*				
			Сметная стоимость				*364257*				
			По типу дет.358								
1173	**1100**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство**	**40.76**	**596.04**	**19.20**	**24294**	**782**	**7725**	**0.36**	**15**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**10157**	**389**	**60.9**	**0.01**	**1**
			Накладные расходы -		*189.51*		*7725*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*6422*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.95*				*1302*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*62.84*		*2562*				
			Сметная стоимость				*34580*				
1174	**1101**	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**40.76**	**-88.03**	**-3.28**	**-3588**	**-134**	**-273**		
			м2 стяжки		**-3.08**	**-1.58**	**-126**	**-64**	**60.9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6.69*		*273*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2.84*				*116*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.85*				*157*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*7.58*		*309*				
			Сметная стоимость				*-3006*				
1175	**1102**	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масткие. Устройство первого слоя**	**40.76**	**1192.74**	**61.81**	**48616**	**2519**	**12951**	**0.42**	*17*
			м2 изол		**412.92**	**7.93**	**16831**	**323**	**60.9**	**0.01**	
			Накладные расходы -		*317.74*		*12951*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256.30*				*10447*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61.44*				*2504*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*120.84*		*4925*				
			Сметная стоимость				*66492*				
1176	**1103**	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масткие. Устройство последующего слоя**	**40.76**	**738.55**	**30.29**	**30103**	**1235**	**7840**	**0.25**	*10*
			м2 изол		**249.14**	**4.53**	**10155**	**185**	**60.9**	**0.01**	
			Накладные расходы -		*192.35*		*7840*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*154.48*				*6297*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.86*				*1543*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*74.47*		*3035*				
			Сметная стоимость				*40979*				
1177	**1104**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**40.76**	**596.04**	**19.20**	**24294**	**782**	**7725**	**0.36**	**15**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**10157**	**389**	**60.9**	**0.01**	**1**
			Накладные расходы -		*189.51*		*7725*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*6422*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.95*				*1302*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*62.84*		*2562*				
			Сметная стоимость				*34580*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			**6129477**				

			РАЗДЕЛ 11. Проемы БЛОК В								
			Окна								
1178	**1114**	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**364.896**	**1901.04**	**113.34**	**693680**	**41358**	**184801**	**0.82**	**298**
			м2 проемов		**629.43**	**53.72**	**229677**	**19602**	**59.8**	**0.07**	**24**
			Накладные расходы -		*506.45*		*184801*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*408.52*				*149069*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97.93*				*35733*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*192.60*		*70279*				
			Сметная стоимость				*948760*				
1179	**1115**	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**3.258**	**3000.47**	**116.29**	**9776**	**379**	**2562**	**1.30**	**4**
			м2 проемов		**1004.47**	**52.97**	**3273**	**173**	**59.8**	**0.07**	**--**
			Накладные расходы -		*786.38*		*2562*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*632.35*				*2060*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154.03*				*502*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*302.95*		*987*				
			Сметная стоимость				*13325*				
			Двери из ПВХ								
1180	**1129**	21-090202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**16.38**	**27646.11**		**452843**		**19201**		
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1172.20*		*19201*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1172.20*				*19201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2305.46*		*37764*				
			Сметная стоимость				*509807*				
1181	**1130**	21-090202-0202 РСНБ РК 2015 прим.	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 26-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**91.26**	**24307.65**		**2218316**		**94057**		
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1030.64*		*94057*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1030.64*				*94057*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2027.06*		*184990*				

		Сметная стоимость				*2497362*				
1152	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**288.8918**	**11626.66**		**3358847**		**142415**		
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*492.97*		*142415*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*492.97*				*142415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*969.57*		*280101*				
		Сметная стоимость				*3781363*				
1153	21-090202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**6.3**	**25799.56**		**162537**		**6892**		
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1093.90*		*6892*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1093.90*				*6892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2151.48*		*13554*				
		Сметная стоимость				*182983*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**7933600**				

РАЗДЕЛ 12 Внутренняя отделка

1164	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 изм. и доп вып 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** **м2**	**2244.24**	**1500.28**	**55.63**	**3366988**	**124847**	**982124**	**0.74**	**1661**
				613.11	**41.62**	**1375966**	**93405**	**54.8**	**0.06**	**135**
		Накладные расходы -		437.62		**982124**				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		358.79				805210.87		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		78.82				176890.997		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		155.03		**347925**				
		Сметная стоимость				**4697037**				
1165	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**1169.68**	**904.62**	**17.11**	**1058116**	**20013**	**254405**	**0.74**	**866**
		м2		**299.53**	**14.09**	**350354**	**16481**	**54.8**	**0.06**	**70**
		Накладные расходы -		*217.50*		**254405**				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171.86*				201021.205		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45.64*				53384.1952		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*89.77*		**105002**				
		Сметная стоимость				**1417523**				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**6114561**				
		Локальная смета 2-4-3 Отопление и вентиляция								
		РАЗДЕЛ Э.Вентиляция								
		Система П-1								
80	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**58.5**	**3491.36**	**28.55**	**204245**	**1670**	**51077**	**1.48**	**87**
		м2 поверхности воздуховодов		**1141.30**	**10.33**	**66766**	**604**	**60.4**	**0.01**	**1**
		Накладные расходы -		***873.11***		***51077***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***695.59***				***40692***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***177.53***				***10385***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***349.16***		***20426***				
		Сметная стоимость				***275748***				
81	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**14.5**	**3488.25**	**28.55**	**50580**	**414**	**11254**	**1.28**	**19**
		м2 поверхности воздуховодов		**987.51**	**10.33**	**14319**	**150**	**60.4**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		***776.15***		***11254***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***602.70***				***8739***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***173.46***				***2515***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***341.15***		***4947***				
		Сметная стоимость				***66781***				
82	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**93.5**	**3237.10**	**26.65**	**302669**	**2491**	**57142**	**0.96**	**90**
		м2 поверхности воздуховодов		**743.06**	**9.62**	**69476**	**899**	**60.4**	**0.01**	**1**
		Накладные расходы -		***611.15***		***57142***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***454.62***				***42507***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***156.53***				***14635***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***307.86***		***28785***				
		Сметная стоимость				***388596***				
83	11-200101-0313 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка**	**36.6**	**3052.20**	**28.39**	**111711**	**1039**	**17654**	**0.72**	**26**
		м2 поверхности воздуховодов		**552.84**	**7.71**	**20234**	**282**	**60.4**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		***482.34***		***17654***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***338.57***				***12392***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***143.77***				***5262***		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*282.76*		*10349*				
			Сметная стоимость				*139714*				
			Система П-2								
1190	**95**	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**1.1**	**3603.83**	**35.71**	**3964**	**39**	**1041**	**1.62**	**2**
			м2 поверхности воздуховодов		**1246.53**	**13.16**	**1371**	**14**	**60.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*945.91*		*1041*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*760.85*				*837*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185.06*				*204*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*363.98*		*400*				
			Сметная стоимость				*5405*				
1191	**96**	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**41**	**3491.36**	**28.55**	**143146**	**1170**	**35798**	**1.48**	**61**
			м2 поверхности воздуховодов		**1141.30**	**10.33**	**46793**	**424**	**60.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*873.11*		*35798*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*695.59*				*28519*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177.53*				*7279*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*349.16*		*14315*				
			Сметная стоимость				*193259*				
1192	**97**	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**9.7**	**3488.25**	**28.55**	**33836**	**277**	**7529**	**1.28**	**12**
			м2 поверхности воздуховодов		**987.51**	**10.33**	**9579**	**100**	**60.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*776.15*		*7529*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*602.70*				*5846*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173.46*				*1683*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*341.15*		*3309*				
			Сметная стоимость				*44674*				
1193	**98**	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**52.85**	**3237.10**	**26.65**	**171081**	**1408**	**32299**	**0.96**	**51**
			м2 поверхности воздуховодов		**743.06**	**9.62**	**39271**	**508**	**60.4**	**0.01**	**1**
			Накладные расходы -		*611.15*		*32299*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*454.62*				*24026*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156.53*				*8273*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*307.86*		*16270*				

			Сметная стоимость				*219650*				
1194	**99**	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	**33.8**	**3178.01**	**26.05**	**107417**	**881**	**15458**	**0.66**	**22**
			м2 поверхности воздуховодов		**505.09**	**7.29**	**17072**	**247**	**60.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*457.35*		*15458*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*309.48*				*10460*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147.87*				*4998*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*290.83*		*9830*				
			Сметная стоимость				*132705*				
			Система В-1								
1195	**129**	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**22.8**	**3603.83**	**35.71**	**82167**	**814**	**21567**	**1.62**	**37**
			м2 поверхности воздуховодов		**1246.53**	**13.16**	**28421**	**300**	**60.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*945.91*		*21567*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*760.85*				*17347*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185.06*				*4219*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*363.98*		*8299*				
			Сметная стоимость				*112033*				
1196	**130**	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**30.1**	**3491.36**	**28.55**	**105090**	**859**	**26281**	**1.48**	**45**
			м2 поверхности воздуховодов		**1141.30**	**10.33**	**34353**	**311**	**60.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*873.11*		*26281*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*695.59*				*20937*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177.53*				*5344*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*349.16*		*10510*				
			Сметная стоимость				*141880*				
1197	**131**	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**4.65**	**3488.25**	**28.55**	**16220**	**133**	**3609**	**1.28**	**6**
			м2 поверхности воздуховодов		**987.51**	**10.33**	**4592**	**48**	**60.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*776.15*		*3609*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*602.70*				*2803*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173.46*				*807*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*341.15*		*1586*				
			Сметная стоимость				*21415*				

1198	**132**	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**8.83**	**3643.20**	**29.40**	**32169**	**260**	**7768**	**1.48**	**13**
			м2 поверхности воздуховодов		**1141.30**	**10.66**	**10078**	**94**	**60.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		***879.76***		***7768***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***695.78***				***6144***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***183.97***				***1624***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***361.84***		***3195***				
			Сметная стоимость				***43132***				
			Система В-2								
1199	**137**	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**2.47**	**3643.20**	**29.40**	**8999**	**73**	**2173**	**1.48**	**4**
			м2 поверхности воздуховодов		**1141.30**	**10.66**	**2819**	**26**	**60.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		***879.76***		***2173***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***695.78***				***1719***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***183.97***				***454***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***361.84***		***894***				
			Сметная стоимость				***12066***				
			ИТОГО ПО вентиляции	Тенге			**1797058**				
			Итого по блоку В					**37419373**			
			Локальная смета 2-6-1 Блок Д								
			РАЗДЕЛ 7. Полы по серии 2.244-1 в.6								
						На отм.-1,900					
			По типу дет.740								
1200	302	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные Устройство с уплотнением трамбовками**	**62.8224**	**18977.62**	**6.26**	**1192219**	**394**	**155583**	**3.66**	**230**
			м3 подст		**2633.66**		**165453**		**60.9**	**0.01**	
			Накладные расходы -		***2476.56***		***155583***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***1603.90***				***100761***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***872.66***				***54822***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1716.33***		***107824***				
			Сметная стоимость				***1455626***				
1201	303	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщ. 30/20/мм. Устройство**	**785.28**	**888.28**	**68.36**	**697546**	**53680**	**167146**	**0.36**	**283**
			м2 покрытия		**252.68**	**23.28**	**198423**	**18284**	**60.9**	**0.03**	**22**
			Накладные расходы -		***212.85***		***167146***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***168.06***				***131975***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44.79***				***35172***		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*88.09*		*69175*					
			Сметная стоимость				*933868*					
1202	304	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщы к норме**	**785.28**	**-174.47**	**-5.60**	**-137006**	**-4398**	**-14490**	**-0.02**	**-16**
			м2 покрытия		**-14.56**	**-2.85**	**-11433**	**-2242**	**60.9**	**0.00**	**-1**
			Накладные расходы -		*18.45*		*14490*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*10.60*				*8328*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.85*				*6162*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*15.43*		*12120*				
			Сметная стоимость				*-110396*				
			На отм.0,000								
			По типу дет.471								
1203	**306**	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство**	**28**	**781.92**	**19.24**	**21894**	**539**	**6747**	**0.45**	**13**
			м2 стяжки		**317.83**	**9.54**	**8899**	**267**	**60.9**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*240.97*		*6747*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*199.37*				*5582*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.61*				*1165*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*81.83*		*2291*				
			Сметная стоимость				*30933*				
1204	**307**	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**28**	**704.14**	**19.69**	**19716**	**551**	**1336**	**0.03**	**1**
			м2 стяжки		**18.65**	**9.47**	**522**	**265**	**60.9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*47.70*		*1336*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17.12*				*479*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30.58*				*856*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*60.15*		*1684*				
			Сметная стоимость				*22736*				
			По типу дет.352								
1205	**310**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	**Стяжки поризованные толщиной 20/65/ мм. Устройство**	**610.15**	**596.04**	**19.20**	**363672**	**11712**	**115631**	**0.36**	**217**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**152036**	**5821**	**60.9**	**0.01**	**8**
			Накладные расходы -		*189.51*		*115631*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*96135*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.95*				*19496*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*62.84*		*38344*				
			Сметная стоимость				*517647*				

311	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=9	**Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**610.15**	**792.28**	**29.53**	**483412**	**18018**	**36732**	**0.04**	**24**
		м2 стяжки		**27.72**	**14.20**	**16912**	**8663**	**60.9**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		***60.20***		***36732***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***25.53***				***15575***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***34.68***				***21157***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***68.20***		***41612***				
		Сметная стоимость				***561756***				
		По типу дет.364								
314	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стяжки поризованные толщиной 20/24/ мм. Устройство**	**87.63**	**596.04**	**19.20**	**52231**	**1682**	**16607**	**0.36**	**31**
		м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**21836**	**836**	**60.9**	**0.01**	**1**
		Накладные расходы -		***189.51***		***16607***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***157.56***				***13807***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***31.95***				***2800***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***62.84***		***5507***				
		Сметная стоимость				***74345***				
315	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 прим. К=0,8	**Стяжки поризованные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**87.63**	**70.43**	**2.62**	**6171**	**230**	**469**	**--**	**--**
		м2 стяжки		**2.46**	**1.26**	**216**	**111**	**60.9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***5.35***		***469***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***2.27***				***199***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3.08***				***270***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***6.06***		***531***				
		Сметная стоимость				***7171***				
316	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масткие. Устройство первого слоя**	**87.63**	**1192.74**	**61.81**	**104520**	**5416**	**27843**	**0.42**	***36***
		м2 изол		**412.92**	**7.93**	**36184**	**695**	**60.9**	**0.01**	***1***
		Накладные расходы -		***317.74***		***27843***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***256.30***				***22459***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***61.44***				***5384***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***120.84***		***10589***				
		Сметная стоимость				***142952***				
317	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масткие. Устройство последующего слоя**	**87.63**	**738.55**	**30.29**	**64720**	**2655**	**16855**	**0.25**	***22***
		м2 изол		**249.14**	**4.53**	**21832**	**397**	**60.9**	**0.01**	
		Накладные расходы -		***192.35***		***16855***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***154.48***				***13537***		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.86*				*3318*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*74.47*		*6526*				
			Сметная стоимость				*88101*				
1211	**318**	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**87.63**	**596.04**	**19.20**	**52231**	**1682**	**16607**	**0.36**	**31**
			м2 стяжки		**249.18**	**9.54**	**21836**	**836**	**60.9**	**0.01**	**1**
			Накладные расходы -		*189.51*		*16607*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*13807*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.95*				*2800*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*62.84*		*5507*				
			Сметная стоимость				*74345*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**3799084**				
			РАЗДЕЛ 8. Проемы БЛОК Д								
			Окна								
1212	**328**	11-100501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**58.356**	**2149.98**	**113.09**	**125464**	**6600**	**32799**	**0.91**	**53**
			м2		**702.43**	**52.97**	**40991**	**3091**	**59.8**	**0.07**	**4**
			Накладные расходы -		*562.04*		*32799*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*451.73*				*26361*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110.31*				*6437*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*216.96*		*12661*				
			Сметная стоимость				*170924*				
1213	**329**	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**3.276**	**3000.47**	**116.29**	**9830**	**381**	**2576**	**1.30**	**4**
			м2 проемов		**1004.47**	**52.97**	**3291**	**174**	**59.8**	**0.07**	**--**
			Накладные расходы -		*786.38*		*2576*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*632.35*				*2072*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154.03*				*505*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*302.95*		*992*				
			Сметная стоимость				*13399*				
1214	**331**	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**3.12**	**2526.02**	**116.34**	**7881**	**363**	**2106**	**1.11**	**3**
			м2		**857.31**	**53.72**	**2675**	**168**	**59.8**	**0.07**	**--**
			Накладные расходы -		*675.00*		*2106*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*544.79*				*1700*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130.20*				*406*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*256.08*		*799*				
			Сметная стоимость				*10786*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**195109**				
			РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка								
1215	**373**	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**775.08**	**393.93**	**3.55**	**305325**	**2748**	**140063**	**0.37**	**287**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**285.23**	**1.88**	**221076**	**1456**	**54.8**	**--**	**2**
			Накладные расходы -		*180.71*		*140063*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*157.33*				*121947*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.37*				*18116*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*45.97*		*35631*				
			Сметная стоимость				*481019*				
1216	**374**	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**572.71**	**1089.68**	**52.51**	**624073**	**30073**	**209659**	**0.65**	**372**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**520.01**	**39.97**	**297817**	**22889**	**54.8**	**0.05**	**30**
			Накладные расходы -		*366.08*		*209659*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*306.87*				*175747*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.21*				*33912*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*116.46*		*66699*				
			Сметная стоимость				*900431*				
1217	**375**	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**144.57**	**1500.28**	**55.63**	**216895**	**8042**	**63265**	**0.74**	**85**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**613.11**	**41.62**	**88637**	**6017**	**54.8**	**0.06**	**6**
			Накладные расходы -		*437.62*		*63265*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*358.79*				*51870*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78.82*				*11395*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*155.03*		*22413*				
			Сметная стоимость				*302573*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**1684023**				
			Итого по блоку Д				**5678216**				
			Локальная смета 2-5-1 Блок Г								
			РАЗДЕЛ 3. Полы по серии 2.244-1 в.6								
			По типу								
1218	**121**	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**50.2096**	**18977.62**	**6.26**	**952858**	**315**	**124347**	**3.66**	**184**
			м3 подстилающего слоя		**2633.66**	**--**	**132235**	**--**	**60.9**	**--**	**--**

			Накладные расходы -		*2476.56*		*124347*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603.90*				*80531*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872.66*				*43816*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1716.33*		*86176*				
			Сметная стоимость				*1163381*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**1163381**				
			РАЗДЕЛ 4. Проемы БЛОК Г								
			Окна								
1219	**127**	11-100501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**204.168**	**1919.54**	**110.73**	**391908**	**22607**	**114993**	**0.93**	**191**
			м2 проемов		**720.01**	**52.97**	**147003**	**10814**	**59.8**	**0.07**	**13**
			Накладные расходы -		*563.23*		*114993*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*462.24*				*94375*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100.99*				*20618*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*198.62*		*40552*				
			Сметная стоимость				*547453*				
1220	**128**	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /фрамугла/**	**0.42**	**2653.77**	**110.81**	**1115**	**47**	**340**	**1.38**	**1**
			м2 проемов		**1065.52**	**52.97**	**448**	**22**	**59.8**	**0.07**	**--**
			Накладные расходы -		*809.74*		*340*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*668.86*				*281*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*140.88*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*277.08*		*116*				
			Сметная стоимость				*1571*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**549024**				
			Итого по блоку Г				**1712405**				
			Локальная смета 4-1								
			РАЗДЕЛ 1.Трансформаторная подстанция								
			Трансформатроная подстанция								
1221	**11**	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**2**	**822.18**	**56.18**	**1644**	**112**	**766**	**0.87**	**2**
			шт.		**760.50**	**19.86**	**1521**	**40**	**42.8**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*383.02*		*766*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*333.99*				*668*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49.02*				*98*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*96.42*		*193*				
			Сметная стоимость				*2603*				

1222	12	23-070501-1107 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /ЦЭ6850М/**	**2**	**42895.75**		**85792**		**3638**		
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1818.78*		*3638*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1818.78*				*3638*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3577.16*		*7154*				
			Сметная стоимость				*96584*				
1223	13	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**6**	**2251.06**	**270.50**	**13506**	**1623**	**5366**	**2.00**	**12**
			шт.		**1696.34**	**94.46**	**10178**	**567**	**42.8**	**0.10**	**1**
			Накладные расходы -		*894.40*		*5366*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*766.46*				*4599*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127.94*				*768*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*251.64*		*1510*				
			Сметная стоимость				*20382*				
1224	14	23-070503-0123 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 1200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**6**	**5175.56**		**31053**		**1317**		
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*219.44*		*1317*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*219.44*				*1317*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*431.60*		*2590*				
			Сметная стоимость				*34959*				
1225	15	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**10**	**2139.40**	**127.08**	**21394**	**1271**	**3619**	**0.70**	**7**
			шт.		**579.97**	**27.80**	**5800**	**278**	**42.8**	**0.03**	**--**
			Накладные расходы -		*361.87*		*3619*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*260.13*				*2601*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101.74*				*1017*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*200.10*		*2001*				
			Сметная стоимость				*27014*				
1226	16	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**50**	**416.26**	**18.33**	**20813**	**916**	**3567**	**0.14**	**7**
			м		**115.99**	**4.37**	**5800**	**218**	**42.8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*71.35*		*3567*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51.52*				*2576*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.83*				*992*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*39.01*		*1950*				
		Сметная стоимость				*26331*				
		Конденсаторные установки КРМ								
17	13-080103-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Конденсатор статический, масса до 40 кг. Монтаж на установленных конструкциях**	**2**	**2192.50**	**456.16**	**4385**	**912**	**1824**	**2.00**	**4**
		шт.		**1696.34**	**139.01**	**3393**	**278**	**42.8**	**0.14**	**--**
		Накладные расходы -		*911.80*		*1824*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*785.53*				*1571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126.27*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*248.34*		*497*				
		Сметная стоимость				*6705*				
18	Прайс-лист ТОО "Техно^" стр.130	**Конденсатор КРМ-0,4-180-15УЗ**	**2**	**221696.19**	**--**	**443392**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9399.92*		*18800*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9399.92*				*18800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*18487.69*		*36975*				
		Сметная стоимость				*499167*				
19	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**20**	**801.82**	**440.91**	**16036**	**8818**	**3388**	**0.20**	**4**
		м кабеля		**169.63**	**133.91**	**3393**	**2678**	**42.8**	**0.15**	**3**
		Накладные расходы -		*169.42*		*3388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*129.92*				*2598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.51*				*790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*77.70*		*1554*				
		Сметная стоимость				*20978*				
20	23-060137-0674 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**0.02**	**3186762.00**	**--**	**63735**	**--**	**2702**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*135118.71*		*2702*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135118.71*				*2702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*265750.46*		*5315*				
		Сметная стоимость				*71752*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			**806475**				
		РАЗДЕЛ 2. Сети КЛ -10кВ								
21	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	**2**	**3223.71**	**1403.91**	**6447**	**2808**	**2265**	**2.00**	**4**
		шт.		**1748.28**	**484.27**	**3497**	**969**	**42.8**	**0.53**	**1**

			Накладные расходы -		*1132.73*		*2265*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*955.53*				*1911*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177.20*				*354*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*348.52*		*697*				
			Сметная стоимость				*9409*				
1232	**22**	51-080301-0408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камера серии КСО 366**	**2**	**54214.00**		**108428**				
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2298.67*		*4597*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2298.67*				*4597*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*4521.01*		*9042*				
			Сметная стоимость				*122067*				
1233	**23**	51-080301-1008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель вакуумный стацианарного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА ГОСТ 18397-86**	**2**	**579324.00**		**1158648**				
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*24563.34*		*49127*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24563.34*				*49127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*48310.99*		*96622*				
			Сметная стоимость				*1304397*				
1234	**24**	13-080201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**80**	**381.88**	**206.80**	**30550**	**16544**	**9244**	**0.18**	**14**
			м кабеля		**152.67**	**70.03**	**12214**	**5602**	**42.8**	**0.08**	**7**
			Накладные расходы -		*115.55*		*9244*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95.31*				*7625*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.23*				*1619*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*39.79*		*3184*				
			Сметная стоимость				*42977*				
1235	**25**	13-080201-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**60**	**466.02**	**239.27**	**27961**	**14356**	**8792**	**0.24**	**14**
			м кабеля		**203.56**	**80.60**	**12214**	**4836**	**42.8**	**0.10**	**6**
			Накладные расходы -		*146.54*		*8792*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*121.62*				*7297*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.92*				*1495*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*49.00*		*2940*				
			Сметная стоимость				*39693*				

1236	26	13-080201-0705 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**20**	**985.32**	**582.00**	**19706**	**11640**	**4309**	**0.25**	**5**
			м кабеля		**212.04**	**177.28**	**4241**	**3546**	**42.8**	**0.20**	**4**
			Накладные расходы -		*215.47*		*4309*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*166.63*				*3333*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48.84*				*977*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*96.06*		*1921*				
			Сметная стоимость				*25937*				
1237	27	23-060617-1407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	**0.16**	**5237473.71**		**837996**		**35531**		
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*222068.89*		*35531*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*222068.89*				*35531*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*436763.41*		*69882*				
			Сметная стоимость				*943409*				
1238	28	13-080201-2506 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**4**	**23588.73**	**18432.42**	**94355**	**73730**	**22288**	**6.00**	**24**
			шт.		**5089.02**	**5158.21**	**20356**	**20633**	**42.8**	**5.28**	**21**
			Накладные расходы -		*5571.93*		*22288*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4385.81*				*17543*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1186.12*				*4744*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2332.85*		*9331*				
			Сметная стоимость				*125974*				
1239	29	23-061703-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**4**	**8510.33**		**34041**		**1443**		
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*360.84*		*1443*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*360.84*				*1443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*709.69*		*2839*				
			Сметная стоимость				*38323*				
1240	30	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**60**	**416.26**	**18.33**	**24976**	**1100**	**4281**	**0.14**	**8**
			м		**115.99**	**4.37**	**6960**	**262**	**42.8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*71.35*		*4281*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51.52*				*3091*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.83*				*1190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*39.01*		*2341*				
		Сметная стоимость				*31597*				
31	13-080208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	**4**	**4174.47**	**201.90**	**16698**	**808**	**2293**	**1.00**	**4**
		шт.		**828.53**	**59.57**	**3314**	**238**	**42.8**	**0.06**	**--**
		Накладные расходы -		*573.22*		*2293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*380.11*				*1520*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*193.11*				*772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*379.82*		*1519*				
		Сметная стоимость				*20510*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2704293**				
РАЗДЕЛ 3. Сети КЛ -0,4кВ										
47	23-060137-0677 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 3х240+1х 120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**0.21**	**4030478.57**		**846400**		**35887**		
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*170892.29*		*35887*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170892.29*				*35887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*336109.67*		*70583*				
		Сметная стоимость				*952870*				
48	23-060137-0663 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**0.29**	**1504539.11**		**436316**		**18500**		
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*63792.46*		*18500*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63792.46*				*18500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*125466.53*		*36385*				
		Сметная стоимость				*491201*				
49	23-060131-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**0.985**	**164938.12**	**--**	**162464**	**--**	**6888**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6993.38*		*6888*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6993.38*				*6888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*13754.52*		*13548*				
		Сметная стоимость				*182901*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			**1626972**				

Итого по лок смете 4-1 **5137740**

Локальная смета 7-1 Благоустройство территории

<u>РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка</u>

10	41-020104-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузе мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс г, ,а 1. Расстояние перевозки 10 км** т	**24067,047**	**195,64**	с>.	**4708477**		**199756**		
				--	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		*8,30*		*199756*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*199756*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*16,31*		*392534*				
		Сметная стоимость				*5300767*				
		ИТОГО ПО ВЕРТИКАЛЬНОМ ПЛАНИРОВКИ	Тенге			**5300767**				

ih

Итого по АКТу	тенге	179 919 760
Временные здание и сооружения 1,5%	тенге	2 698 796
Итого	тенге	182 618 557
Зимнее удорожание 0,7%	тенге	1 278 330
Итого с доп. Затратами	тенге	183 896 887
Пересчет в текущих ценах 2018г К=1,05993 83	тенге	194 919 353
Понижающй К=0,91612980659	тенге	178 571 429
НДС 12 %	тенге	21 428 572
Итого с НДС:	тенге	200 000 000

Инженер:
ТОО "ТКиЗ"

Технадзор _____ **А.Абдибеков**

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор _____ **Х.Абдурахманов**