Заказчик (Застройщик) **ГУ "Управление строительства города Шымкент "**
Подрядчик **ТОО "NTR"**
Инженер **ТОО "ТКиЗ "**

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Основание: Договор №306 от 13.11.2017г , доп согл №306/6 от 20.03.2019г
Наименование строительства и адрес: Строительство школы на 1200 мест, расположенной на 2,85 га земельном участке в АДЦ г. Шымкент ЮКО (без инженерных сетей)

Справка №1 2
о стоимости выполненных работ и затрат от 26 март 2019г

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	с начала 2017г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость-12%	
		в отчетном месяце (за март 2019г) без НДС	СМР в сметных текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	**1 111 826 999,12**	**17 857 142,9**	**852 894 749,05**	**17 136 913**	**0**	**12 622 076**	**578 377 871**	**5 978 657**	**2 142 857,14**	**20 000 000,00**
Итого:	**1 111 826 999,12**	**17 857 142,9**	**852 894 749,05**	**17 136 913**	**0**	**12 622 076**	**578 377 871**	**5 978 657**	**2 142 857,14**	**20 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Шымкент "

Зам. Руководителя _____ **А.Ибрагимов**

Руководитель отдела _____ **Е.Избасаров**

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор _____ **Х.Абдурахманов**

Инженер:
ТОО "ТКиЗ "

Директор _____ **К.Кульсейтов**

Технадзор _____ **А.Абдибеков**

«ТКиЗ» ЖШС
Инженер сарапшы
Абдибеков А.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкента"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Подрядчик: ТОО "NTR"

А К Т

выполненных строительно-монтажных работ от 26 марта месяца 2019г

Строительство школы на 1200 мест, расположенной на 2,85 га земельном участке в АДЦ г. Шымкент ЮКО (без инженерных сетей)

Составлен(а) в текущих ценах

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 7.Вентшахты										
Обшивка стояков /56 шт/										
858	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	2.31	63880.39	675.43	147564	1560	30626	22.50	52
		м3 древесины в конструкции		16618.05	305.34	38388	705	59.8	0.36	1
		Накладные расходы -		*13257.81*		*30626*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*23378*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137.62*				*7248*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6171.06*		*14255*				
		Сметная стоимость				*192445*				
859	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2.31	6012.47	37.19	13889	86	1466	0.78	2
		м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	1371	37	59.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*634.71*		*1466*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*842*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.38*				*625*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*531.77*		*1228*				
		Сметная стоимость				*16584*				

860	**11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**	**36.61**	**6608.99**	**42.81**	**241951**	**1567**	**109508**	**5.91**	**216**
		м2		**4725.72**	**20.22**	**173006**	**740**	**54.8**	**0.02**	**1**
		Накладные расходы -		***2991.27***		***109508***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*2600.77*				*95213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*390.49*				*14296*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***768.02***		***28117***				
		Сметная стоимость				***379576***				
861	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**0.12656**	**417071.51**	**5894.56**	**52785**	**746**	**5456**	**42.70**	**5**
		т стальных элементов		**38407.37**	**873.62**	**4861**	**111**	**62.1**	**1.03**	**--**
		Накладные расходы -		***43111.61***		***5456***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*3087*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*2369*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***36814.65***		***4659***				
		Сметная стоимость				***62900***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**651505**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 8.Кровля										
878	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**64.92**	**1097.70**	**16.34**	**71263**	**1061**	**46805**	**1.43**	**93**
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		**1074.29**	**7.63**	**69743**	**496**	**59.8**	**0.01**	**1**
		Накладные расходы -		***720.96***		***46805***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646.99*				*42003*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.97*				*4802*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***145.49***		***9445***				
		Сметная стоимость				***127513***				
882	**11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	**64.92**	**703.12**	**2.11**	**45646**	**137**	**21376**	**0.65**	**42**
		м2 окрашиваемой поверхности		**523.21**	**1.01**	**33967**	**65**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***329.27***		***21376***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287.27*				*18650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.99*				*2726*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.59*		*5362*				
		Сметная стоимость				*72384*				
911	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**15.34**	**1097.70**	**16.34**	**16839**	**251**	**11060**	**1.43**	**22**
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		**1074.29**	**7.63**	**16480**	**117**	**59.8**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		*720.96*		*11060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646.99*				*9925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.97*				*1135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145.49*		*2232*				
		Сметная стоимость				*30130*				
915	**11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	**15.34**	**703.12**	**2.11**	**10786**	**32**	**5051**	**0.65**	**10**
		м2 окрашиваемой поверхности		**523.21**	**1.01**	**8026**	**15**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*329.27*		*5051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287.27*				*4407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.99*				*644*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.59*		*1267*				
		Сметная стоимость				*17104*				
943	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**8.52**	**1097.70**	**16.34**	**9352**	**139**	**6143**	**1.43**	**12**
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		**1074.29**	**7.63**	**9153**	**65**	**59.8**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		*720.96*		*6143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646.99*				*5512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.97*				*630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145.49*		*1240*				
		Сметная стоимость				*16734*				
947	**11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	**8.52**	**703.12**	**2.11**	**5991**	**18**	**2805**	**0.65**	**6**
		м2 окрашиваемой поверхности		**523.21**	**1.01**	**4458**	**9**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*329.27*		*2805*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287.27*				*2448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.99*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.59*		*704*				
		Сметная стоимость				*9500*				
975	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**1.44**	**1097.70**	**16.34**	**1581**	**24**	**1038**	**1.43**	**2**

		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		**1074.29**	**7.63**	**1547**	**11**	**59.8**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		*720.96*		*1038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646.99*				*932*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.97*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*145.49*		*210*				
		Сметная стоимость				*2829*				
977	**11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	**1.44**	**703.12**	**2.11**	**1012**	**3**	**474**	**0.65**	**1**
		м2 окрашиваемой поверхности		**523.21**	**1.01**	**753**	**1**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*329.27*		*474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287.27*				*414*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.99*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*82.59*		*119*				
		Сметная стоимость				*1605*				
980	**11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**2**	**1755.92**	**14.06**	**3512**	**28**	**637**	**0.56**	**1**
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		**422.20**	**4.66**	**844**	**9**	**54.8**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		*318.29*		*637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*233.92*				*468*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84.37*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*165.94*		*332*				
		Сметная стоимость				*4480*				
981	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**20**	**280.78**	**--**	**5616**	**--**	**238**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*11.91*		*238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.91*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*23.41*		*468*				
		Сметная стоимость				*6322*				
982	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**20**	**497.75**	**--**	**9955**	**--**	**422**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21.10*		*422*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.10*				*422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41.51*		*830*				
		Сметная стоимость				*11207*				
983	**21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**10**	**787.44**	**--**	**7874**	**--**	**334**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*33.39*		*334*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33.39*				*334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65.67*		*657*				
		Сметная стоимость				*8865*				
		Лестница к слуховому окну								
		Водосточная труба /АС-204/								
986	**11-120101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**5.46**	**272.60**	**0.54**	**1488**	**3**	**387**	**0.13**	**1**
		м2 фасада (без вычета проемов)		**100.67**	**0.25**	**550**	**1**	**56.4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*70.89*		*387*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*56.92*				*311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.97*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.48*		*150*				
		Сметная стоимость				*2025*				
987	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**5.46**	**2513.78**	**8.50**	**13725**	**46**	**2933**	**0.97**	**5**
		м2 покрытия		**730.22**	**2.29**	**3987**	**13**	**56.4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*537.23*		*2933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413.13*				*2256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244.08*		*1333*				
		Сметная стоимость				*17991*				
988	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**0.486402**	**417071.51**	**5894.56**	**202864**	**2867**	**20970**	**42.70**	**21**
		т стальных элементов		**38407.37**	**873.62**	**18681**	**425**	**62.1**	**1.03**	**1**
		Накладные расходы -		*43111.61*		*20970*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*11865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*9105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***36814.65***		***17907***				
		Сметная стоимость				***241740***				
		Металлическое ограждение								
989	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**0.38183**	**44553.54**	**18355.66**	**17012**	**7009**	**7772**	**28.90**	**11**
		т конструкций		**23944.52**	**5141.19**	**9143**	**1963**	**60.9**	**5.25**	**2**
		Накладные расходы -		***20353.31***		***7772***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*6763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2640.11*				*1008*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5192.55***		***1983***				
		Сметная стоимость				***26766***				
992	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**11.07307**	**599.98**	**0.68**	**6644**	**8**	**3473**	**0.65**	**7**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504.13**	**0.33**	**5582**	**4**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***313.61***		***3473***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*3061*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***73.09***		***809***				
		Сметная стоимость				***10926***				
		Ходовой настил /АС-147/								
		Выход на чердак /АС-24/								
1000	**11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блюков люков**	**1**	**2576.05**	**327.94**	**2576**	**328**	**733**	**1.23**	**1**
		м2 проемов		**916.25**	**84.31**	**916**	**84**	**59.8**	**0.10**	**--**
		Накладные расходы -		***732.93***		***733***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*598.34*				*598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134.59*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***264.72***		***265***				
		Сметная стоимость				***3574***				
		Стремянка См-1								

1002	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.0305	44553.54	18355.66	1359	560	621	28.90	1
		т конструкций		23944.52	5141.19	730	157	60.9	5.25	--
		Накладные расходы -		*20353.31*		*621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2640.11*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5192.55*		*158*				
		Сметная стоимость				*2138*				
1004	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0.8845	599.98	0.68	531	1	277	0.65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	446	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*313.61*		*277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*73.09*		*65*				
		Сметная стоимость				*873*				
		Скоба Ск-1								
1005	12-060101-1206 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена замков накладных	2	821.18	--	1642	--	1058	1.07	2
		шт.		802.34	--	1605	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*529.10*		*1058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*474.18*				*948*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54.92*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*108.02*		*216*				
		Сметная стоимость				*2916*				
1006	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0.00076	144002.16	--	109	--	5	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105.69*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105.69*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12008.63*		*9*				
		Сметная стоимость				*123*				

1007	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.00094	345850.53	--	325	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664.06*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664.06*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*28841.17*		*27*				
		Сметная стоимость				*366*				
1008	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0.02465	599.98	0.68	15	--	8	0.65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	12	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*313.61*		*8*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*7*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*73.09*		*2*				
		Сметная стоимость				*25*				
1009	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0.084	63880.39	675.43	5366	57	1114	22.50	2
		м3 древесины в конструкции		16618.05	305.34	1396	26	59.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*13257.81*		*1114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137.62*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6171.06*		*518*				
		Сметная стоимость				*6998*				
1010	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.084	6017.19	37.19	505	3	53	0.78	--
		м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	50	1	59.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*634.91*		*53*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*532.17*		*45*				
		Сметная стоимость				*603*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			625737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 9.Венткамера /АС-15/

		Стена								
1017	11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая /Наружные стены венткамеры в пределах чердака/**	20	36.98	0.41	740	8	391	0.04	1
		м2 фасада		31.30	0.17	626	3	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*19.54*		*391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*17.24*				*345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.30*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4.52*		*90*				
		Сметная стоимость				*1221*				
1018	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	31.24	1515.22	12.98	47335	405	18978	1.20	38
		м2		949.13	1.84	29651	58	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*607.48*		*18978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*521.13*				*16280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86.34*				*2697*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*169.82*		*5305*				
		Сметная стоимость				*71618*				
1019	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания. Облицовка фасадными панелями**	31.24	601.57	1.70	18793	53	5601	0.35	11
		м2		268.58	0.61	8390	19	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*179.28*		*5601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*147.52*				*4608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.76*				*992*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*62.47*		*1952*				
		Сметная стоимость				*26345*				
1020	ТТОО "Завод Металл Профиль" стр.99	**Линеарная панель Primepanel**	31.24	3844.24	--	120094	--	5092	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*163.00*		*5092*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*163.00*				*5092*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*320.58*		*10015*				
		Сметная стоимость				*135201*				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**234385**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка								
1146	**11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**2384.13**	**-153.33**	**-0.86**	**-365562**	**-2044**	**-187390**	**-0.15**	**-358**
		м2 окрашиваемой поверхности		**-125.80**	**-0.41**	**-299921**	**-988**	**54.8**	**--**	**-1**
		Накладные расходы -		***78.60***		***187390***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*69.16*				*164898*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.43*				*22492*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***18.55***		***44236***				
		Сметная стоимость				***-133936***				
1148	**11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**911.89**	**37.36**	**0.50**	**34067**	**456**	**18065**	**0.04**	**40**
		м2 окрашиваемой поверхности		**31.66**	**0.24**	**28872**	**223**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***19.81***		***18065***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*17.48*				*15944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.33*				*2120*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***4.57***		***4171***				
		Сметная стоимость				***56302***				
1153	**11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	**1798.48**	**-116.27**	**-0.68**	**-209104**	**-1220**	**-103119**	**-0.11**	**-196**
		м2		**-91.41**	**-0.33**	**-164406**	**-593**	**54.8**	**--**	**-1**
		Накладные расходы -		***57.34***		***103119***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*50.28*				*90419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.06*				*12700*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***13.89***		***24978***				
		Сметная стоимость				***-81007***				
1155	**11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**627.39**	**37.36**	**0.50**	**23439**	**313**	**12429**	**0.04**	**28**

		м2 окрашиваемой поверхности		31.66	0.24	19864	154	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*19.81*		*12429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*17.48*				*10970*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.33*				*1459*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4.57*		*2869*				
		Сметная стоимость				*38737*				
1156	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	1664.65	552.53	2.11	919776	3512	395985	0.47	779
		м2 окрашиваемой поверхности		374.41	1.01	623261	1678	54.8	--	2
		Накладные расходы -		*237.88*		*395985*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*205.73*				*342466*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32.15*				*53519*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*63.23*		*105261*				
		Сметная стоимость				*1421022*				
1157	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100	3695.66	17.04	1268869	5851	297579	1.52	522
		м2 поверхности облицовки		1230.49	12.47	422475	4283	54.8	0.02	6
		Накладные расходы -		*866.72*		*297579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*681.14*				*233863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185.58*				*63716*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*364.99*		*125316*				
		Сметная стоимость				*492738*				
1159	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	158.584	439.12	2.97	69638	471	30988	0.39	62
		м2 окрашиваемой поверхности		308.06	1.42	48853	226	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*195.40*		*30988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169.59*				*26895*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25.81*				*4093*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*50.76*		*8050*				
		Сметная стоимость				*108676*				
		Решетчатые потолки								

1160	11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим.	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на анкерных подвесах**	897.48	1434.69	9.47	1287604	8497	513133	1.01	905
		м2 потолка		816.25	3.38	732567	3030	59.8	--	3
		Накладные расходы -		*571.75*		*513133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*490.14*				*439887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81.61*				*73246*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*160.51*		*144059*				
		Сметная стоимость				*1944796*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**3847328**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 13.Узел "А" /АС-14/								
1162	11-120101-0601 РСНБ РК 2015	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике**	141.2	2209.37	43.96	311964	6207	63548	0.72	102
		м деформационных швов		599.86	6.32	84700	892	56.4	0.01	1
		Накладные расходы -		*450.05*		*63548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*341.88*				*48274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.17*				*15274*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*212.75*		*30041*				
		Сметная стоимость				*405553*				
		Узел 2								
1163	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	125	2513.78	8.50	314223	1063	67154	0.97	122
		м2 покрытия		730.22	2.29	91277	286	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*537.23*		*67154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413.13*				*51642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*15513*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*244.08*		*30510*				
		Сметная стоимость				*411887*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**817440**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**225**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**177155**			

РАЗДЕЛ 16.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Лестница Лм-1 в цокольный этаж /2шт/

1190	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	11.1	17578.61	309.07	195123	3431	21459	3.06	34
		м3		2260.05	89.54	25087	994	48.5	0.09	1
		Накладные расходы -		*1933.21*		*21459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1139.56*				*12649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793.65*				*8810*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1560.95*		*17326*				
		Сметная стоимость				*233908*				
1194	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.002	282468.14	42397.57	565	85	343	253.00	1
		км трубопровода		230933.34	15548.42	462	31	62.1	16.57	--
		Накладные расходы -		*171531.79*		*343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*306*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18466.61*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36319.99*		*73*				
		Сметная стоимость				*981*				
1195	23-010302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74	2.008	1252.89	--	2516	--	107	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53.12*		*107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53.12*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*104.48*		*210*				
		Сметная стоимость				*2832*				
1196	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.028	313462.11	847.41	8777	24	2619	198.00	6
		т		158403.96	348.76	4435	10	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*2619*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*2156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32561.00*		*912*				
		Сметная стоимость				*12308*				

1197	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0.34958	59280.35	14083.01	20723	4923	11332	56.50	20
		т конструкций		43555.29	3548.70	15226	1241	60.9	3.61	1
		Накладные расходы -		*32416.11*		*11332*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28686.33*				*10028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3729.79*				*1304*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7335.72*		*2564*				
		Сметная стоимость				*34619*				
1202	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	10.13782	599.98	0.68	6082	7	3179	0.65	7
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	5111	3	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*313.61*		*3179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*2803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*377*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*73.09*		*741*				
		Сметная стоимость				*10002*				
1203	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0.056	63880.39	675.43	3577	38	742	22.50	1
		м3 древесины в конструкции		16618.05	305.34	931	17	59.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*13257.81*		*742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137.62*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*6171.06*		*346*				
		Сметная стоимость				*4665*				
1204	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.056	6017.19	37.19	337	2	36	0.78	--
		м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	33	1	59.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*634.91*		*36*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*20*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*532.17*		*30*				
		Сметная стоимость				*402*				

1205	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	21.6	4595.16	61.04	99255	1319	20949	1.71	37
		м2 кровли		1300.88	17.38	28099	375	56.4	0.02	--
		Накладные расходы -		*969.86*		*20949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743.50*				*16060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226.36*				*4889*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*445.20*		*9616*				
		Сметная стоимость				*129820*				
		Крыльцо Кр-1								
1206	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	157.54	594.22	--	93614	--	61641	0.89	139
		м3		594.22	--	93614	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*391.27*		*61641*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351.19*				*55326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.09*				*6315*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78.84*		*12420*				
		Сметная стоимость				*167675*				
1207	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	28	18905.43	655.77	529352	18361	67142	3.94	110
		м3		2934.98	222.56	82180	6232	48.5	0.23	6
		Накладные расходы -		*2397.93*		*67142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.41*				*42879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*866.52*				*24263*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1704.27*		*47720*				
		Сметная стоимость				*644214*				
1208	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.42132	9979.26	896.74	4204	378	2185	11.60	5
		т		9052.52	368.62	3814	155	48.5	0.38	--
		Накладные расходы -		*5186.11*		*2185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569.25*				*1925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616.86*				*260*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1213.23*		*511*				
		Сметная стоимость				*6900*				

1210	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20/30/ мм. Устройство	137	1356.84	74.45	185888	10200	117356	1.57	215
		м2 покрытия		1240.13	18.62	169897	2551	60.9	0.02	3
		Накладные расходы -		*856.61*		*117356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*766.58*				*105021*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.03*				*12335*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*177.08*		*24259*				
		Сметная стоимость				*327503*				
1211	11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703	137	245.32	3.61	33609	495	22512	0.31	42
		м2 покрытия		241.71	0.75	33114	103	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*164.32*		*22512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147.66*				*20229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.66*				*2283*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32.77*		*4490*				
		Сметная стоимость				*60610*				
1212	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.031	313462.11	847.41	9717	26	2900	198.00	6
		т		158403.96	348.76	4911	11	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*2900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*2387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*513*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32561.00*		*1009*				
		Сметная стоимость				*13626*				
1213	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.08739	49997.42	18355.66	4369	1604	1799	28.90	3
		т конструкций		23944.52	5141.19	2093	449	60.9	5.25	--
		Накладные расходы -		*20584.13*		*1799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*1548*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2870.93*				*251*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5646.52*		*493*				
		Сметная стоимость				*6661*				

1215	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	2.53431	193.50	0.68	490	2	147	0.11	--
		м2 окрашиваемой поверхности		86.62	0.33	220	1	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*57.87*		*147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47.65*				*121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.22*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20.11*		*51*				
		Сметная стоимость				*688*				
		Пандус П-1								
1216	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	24.62	594.22	--	14630	--	9633	0.89	22
		м3 грунта		594.22	--	14630	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*391.27*		*9633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351.19*				*8646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.09*				*987*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78.84*		*1941*				
		Сметная стоимость				*26204*				
1217	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	4.15	16176.87	717.21	67134	2976	4737	0.97	4
		м3		728.71	172.32	3024	715	48.5	0.20	1
		Накладные расходы -		*1141.43*		*4737*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*437.00*				*1814*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*704.43*				*2923*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1385.46*		*5750*				
		Сметная стоимость				*77621*				
1218	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.07132	9979.26	896.74	712	64	370	11.60	1
		т		9052.52	368.62	646	26	48.5	0.38	--
		Накладные расходы -		*5186.11*		*370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569.25*				*326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616.86*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1213.23*		*87*				
		Сметная стоимость				*1168*				

1220	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20/30/ мм. Устройство	10.6666667	1356.84	74.45	14473	794	9137	1.57	17
		м2 покрытия		1240.13	18.62	13228	199	60.9	0.02	--
		Накладные расходы -		*856.61*		*9137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*766.58*				*8177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.03*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*177.08*		*1889*				
		Сметная стоимость				*25499*				
1221	11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703	10.6666667	245.32	3.61	2617	39	1753	0.31	3
		м2 покрытия		241.71	0.75	2578	8	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*164.32*		*1753*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147.66*				*1575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.66*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32.77*		*350*				
		Сметная стоимость				*4719*				
1222	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.023	313462.11	847.41	7210	19	2152	198.00	5
		т		158403.96	348.76	3643	8	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*2152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*1771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*381*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32561.00*		*749*				
		Сметная стоимость				*10111*				
1223	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.07053	49997.42	18355.66	3526	1295	1452	28.90	2
		т конструкций		23944.52	5141.19	1689	363	60.9	5.25	--
		Накладные расходы -		*20584.13*		*1452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*1249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2870.93*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5646.52*		*398*				
		Сметная стоимость				*5376*				

1225	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	2.04537	193.50	0.68	396	1	118	0.11	--
		м2 окрашиваемой поверхности		86.62	0.33	177	1	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*57.87*		*118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47.65*				*97*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.22*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20.11*		*41*				
		Сметная стоимость				*556*				
		Стойка Ст-1 /АС-215/								
1226	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0.32147	16803.01	7682.02	5402	2470	2177	9.35	3
		т конструкций		7569.11	1975.12	2433	635	60.9	2.03	1
		Накладные расходы -		*6771.33*		*2177*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812.43*				*1869*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958.90*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1885.95*		*606*				
		Сметная стоимость				*8185*				
1229	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /МН-1/. Установка	0.071	313462.11	847.41	22256	60	6642	198.00	14
		т		158403.96	348.76	11247	25	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*93550.45*		*6642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*5467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1175*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32561.00*		*2312*				
		Сметная стоимость				*31210*				
1230	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0.0093226	132.37	1.67	1	--	--	0.04	--
		м2		34.08	0.34	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.06*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18.66*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.40*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12.59*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				

		Водосточная труба и лоток /АС-216/								
1231	**11-120101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**3.85**	**272.60**	**0.54**	**1050**	**2**	**273**	**0.13**	**1**
		м2 фасада (без вычета проемов)		**100.67**	**0.25**	**388**	**1**	**56.4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***70.89***		***273***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*56.92*				*219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.97*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***27.48***		***106***				
		Сметная стоимость				***1429***				
1232	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**8.4**	**2513.78**	**8.50**	**21116**	**71**	**4513**	**0.97**	**8**
		м2 покрытия		**730.22**	**2.29**	**6134**	**19**	**56.4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***537.23***		***4513***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413.13*				*3470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*1042*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***244.08***		***2050***				
		Сметная стоимость				***27679***				
1233	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**0.05347**	**417071.51**	**5894.56**	**22301**	**315**	**2305**	**42.70**	**2**
		т стальных элементов		**38407.37**	**873.62**	**2054**	**47**	**62.1**	**1.03**	**--**
		Накладные расходы -		***43111.61***		***2305***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*1304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*1001*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***36814.65***		***1968***				
		Сметная стоимость				***26575***				
		Каркас козырька и парапета /АС-216/								
1234	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**0.8311**	**59280.35**	**14083.01**	**49268**	**11704**	**26941**	**56.50**	**47**
		т конструкций		**43555.29**	**3548.70**	**36199**	**2949**	**60.9**	**3.61**	**3**
		Накладные расходы -		***32416.11***		***26941***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28686.33*				*23841*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3729.79*				*3100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7335.72*		*6097*				
		Сметная стоимость				*82306*				
1238	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**0.0241019**	**132.37**	**1.67**	**3**	**--**	**1**	**0.04**	**--**
		м2		**34.08**	**0.34**	**1**	**--**	**54.2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*25.06*		*1*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18.66*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.40*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.59*		*0*				
		Сметная стоимость				*4*				
1239	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, фартук свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**15.4**	**2513.78**	**8.50**	**38712**	**131**	**8273**	**0.97**	**15**
		м2 покрытия		**730.22**	**2.29**	**11245**	**35**	**56.4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*537.23*		*8273*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413.13*				*6362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*1911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244.08*		*3759*				
		Сметная стоимость				*50744*				
1240	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**17.85**	**4595.16**	**61.04**	**82024**	**1090**	**17312**	**1.71**	**31**
		м2 кровли		**1300.88**	**17.38**	**23221**	**310**	**56.4**	**0.02**	**--**
		Накладные расходы -		*969.86*		*17312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743.50*				*13271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226.36*				*4041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445.20*		*7947*				
		Сметная стоимость				*107283*				
		Крыльцо Кр-2								
1241	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	**3.78**	**594.22**	**--**	**2246**	**--**	**1479**	**0.89**	**3**
		м3		**594.22**	**--**	**2246**	**--**	**59.1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*391.27*		*1479*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351.19*				*1327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.09*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.84*		*298*				
		Сметная стоимость				*4023*				
1242	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**2.7**	**18905.43**	**655.77**	**51045**	**1771**	**6474**	**3.94**	**11**
		м3		**2934.98**	**222.56**	**7924**	**601**	**48.5**	**0.23**	**1**
		Накладные расходы -		*2397.93*		*6474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.41*				*4135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*866.52*				*2340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704.27*		*4602*				
		Сметная стоимость				*62121*				
1243	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**0.03008**	**9979.26**	**896.74**	**300**	**27**	**156**	**11.60**	**--**
		т		**9052.52**	**368.62**	**272**	**11**	**48.5**	**0.38**	**--**
		Накладные расходы -		*5186.11*		*156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569.25*				*137*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616.86*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213.23*		*36*				
		Сметная стоимость				*492*				
1245	**11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20/30/ мм. Устройство**	**6.6666667**	**1356.84**	**74.45**	**9046**	**496**	**5711**	**1.57**	**10**
		м2 покрытия		**1240.13**	**18.62**	**8268**	**124**	**60.9**	**0.02**	**--**
		Накладные расходы -		*856.61*		*5711*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*766.58*				*5111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.03*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177.08*		*1181*				
		Сметная стоимость				*15937*				
1246	**11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2**	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703**	**6.6666667**	**245.32**	**3.61**	**1635**	**24**	**1095**	**0.31**	**2**
		м2 покрытия		**241.71**	**0.75**	**1611**	**5**	**60.9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164.32*		*1095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147.66*				*984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.66*				*111*		

		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*32.77*		*218*				
		Сметная стоимость				*2949*				
1247	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.006**	**313462.11**	**847.41**	**1881**	**5**	**561**	**198.00**	**1**
		т		**158403.96**	**348.76**	**950**	**2**	**48.5**	**0.36**	**--**
		Накладные расходы -		*93550.45*		*561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*32561.00*		*195*				
		Сметная стоимость				*2638*				
1248	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**0.02611**	**49997.42**	**18355.66**	**1305**	**479**	**537**	**28.90**	**1**
		т конструкций		**23944.52**	**5141.19**	**625**	**134**	**60.9**	**5.25**	**--**
		Накладные расходы -		*20584.13*		*537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2870.93*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5646.52*		*147*				
		Сметная стоимость				*1990*				
1250	**11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**0.75719**	**193.50**	**0.68**	**147**	**1**	**44**	**0.11**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**86.62**	**0.33**	**66**	**--**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*57.87*		*44*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47.65*				*36*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.22*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*20.11*		*15*				
		Сметная стоимость				*206*				
		Крыльцо Кр-3								
1251	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	**3.33**	**594.22**	**--**	**1979**	**--**	**1303**	**0.89**	**3**
		м3		**594.22**	**--**	**1979**	**--**	**59.1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*391.27*		*1303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351.19*				*1169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.09*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*78.84*		*263*				

		Сметная стоимость				*3544*				
1252	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**2.2**	**18905.43**	**655.77**	**41592**	**1443**	**5275**	**3.94**	**9**
		м3		**2934.98**	**222.56**	**6457**	**490**	**48.5**	**0.23**	**1**
		Накладные расходы -		*2397.93*		*5275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.41*				*3369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*866.52*				*1906*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1704.27*		*3749*				
		Сметная стоимость				*50617*				
1253	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**0.00878**	**9979.26**	**896.74**	**88**	**8**	**46**	**11.60**	**--**
		т		**9052.52**	**368.62**	**79**	**3**	**48.5**	**0.38**	**--**
		Накладные расходы -		*5186.11*		*46*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569.25*				*40*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616.86*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1213.23*		*11*				
		Сметная стоимость				*144*				
1255	**11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20/30/ мм. Устройство**	**5**	**1356.84**	**74.45**	**6784**	**372**	**4283**	**1.57**	**8**
		м2 покрытия		**1240.13**	**18.62**	**6201**	**93**	**60.9**	**0.02**	**--**
		Накладные расходы -		*856.61*		*4283*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*766.58*				*3833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.03*				*450*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*177.08*		*885*				
		Сметная стоимость				*11952*				
1256	**11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2**	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703**	**5**	**245.32**	**3.61**	**1227**	**18**	**822**	**0.31**	**2**
		м2 покрытия		**241.71**	**0.75**	**1209**	**4**	**60.9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164.32*		*822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147.66*				*738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.66*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32.77*		*164*				
		Сметная стоимость				*2212*				
		Крыльцо Кр-4								

1257	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	2.25	594.22	--	1337	--	880	0.89	2
		м3		594.22	--	1337	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*391.27*		*880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351.19*				*790*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.09*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78.84*		*177*				
		Сметная стоимость				*2395*				
1258	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	2	18905.43	655.77	37811	1312	4796	3.94	8
		м3		2934.98	222.56	5870	445	48.5	0.23	--
		Накладные расходы -		*2397.93*		*4796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.41*				*3063*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*866.52*				*1733*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1704.27*		*3409*				
		Сметная стоимость				*46015*				
1259	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.00821	9979.26	896.74	82	7	43	11.60	--
		т		9052.52	368.62	74	3	48.5	0.38	--
		Накладные расходы -		*5186.11*		*43*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569.25*				*38*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616.86*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1213.23*		*10*				
		Сметная стоимость				*135*				
1261	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20/30/ мм. Устройство	4.6666667	1356.84	74.45	6332	347	3998	1.57	7
		м2 покрытия		1240.13	18.62	5787	87	60.9	0.02	--
		Накладные расходы -		*856.61*		*3998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*766.58*				*3577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.03*				*420*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*177.08*		*826*				
		Сметная стоимость				*11156*				

1262	11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703**	4.6666667	245.32	3.61	1145	17	767	0.31	1
		м2 покрытия		241.71	0.75	1128	4	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*164.32*		*767*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147.66*				*689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.66*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32.77*		*153*				
		Сметная стоимость				*2065*				
		Козырек монолит ж/б КВм-1/2шт/								
1263	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	0.864	28858.33	1108.67	24934	958	3852	8.06	7
		м3		6131.65	267.10	5298	231	48.5	0.31	--
		Накладные расходы -		*4458.57*		*3852*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103.39*				*2681*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1355.18*				*1171*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2665.35*		*2303*				
		Сметная стоимость				*31089*				
		Козырек монолит ж/б КВм-2/2шт/								
1267	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	0.8	28858.33	1108.67	23087	887	3567	8.06	6
		м3		6131.65	267.10	4905	214	48.5	0.31	--
		Накладные расходы -		*4458.57*		*3567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103.39*				*2483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1355.18*				*1084*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2665.35*		*2132*				
		Сметная стоимость				*28786*				
		Козырек КВ-1/2шт/								
1271	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	6	2513.78	8.50	15083	51	3223	0.97	6
		м2 покрытия		730.22	2.29	4381	14	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*537.23*		*3223*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413.13*				*2479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***244.08***		***1464***				
		Сметная стоимость				***19771***				
1273	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**0.005616**	**209.49**	**1.73**	**1**	**--**	**--**	**0.03**	**--**
		м2 обработанной поверхности		**22.36**	**0.74**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***23.28***		***0***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13.81*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.47*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18.62***		***0***				
		Сметная стоимость				***1***				
1274	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство**	**7.2**	**578.21**	**71.04**	**4163**	**512**	**953**	**0.24**	**2**
		м2 стяжки		**167.01**	**16.45**	**1202**	**118**	**56.4**	**0.02**	**--**
		Накладные расходы -		***132.38***		***953***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103.47*				*745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.90*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***56.85***		***409***				
		Сметная стоимость				***5525***				
1275	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм измененияТолщины к норме 11-120101-1701**	**7.2**	**170.65**	**10.41**	**1229**	**75**	**89**	**0.01**	**--**
		м2 стяжки		**6.19**	**2.54**	**45**	**18**	**56.4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***12.37***		***89***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4.92*				*35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.44*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14.64***		***105***				
		Сметная стоимость				***1423***				
1276	**11-120101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основанияиз бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**7.2**	**147.14**	**0.72**	**1059**	**5**	**192**	**0.04**	**--**
		м2 кровли		**34.38**	**0.34**	**248**	**2**	**56.4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***26.65***		***192***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*19.58*				*141*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.07*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13.90***		***100***				
		Сметная стоимость				***1351***				
1277	**11-120101-0105 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**7.2**	**972.57**	**9.47**	**7003**	**68**	**792**	**0.14**	**1**
		м2 кровли		**114.34**	**2.60**	**823**	**19**	**56.4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***109.99***		***792***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*65.96*				*475*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.03*				*317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86.61***		***624***				
		Сметная стоимость				***8418***				
		Козырек КВ-2/2шт/								
1278	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**2.76**	**2513.78**	**8.50**	**6938**	**23**	**1483**	**0.97**	**3**
		м2 покрытия		**730.22**	**2.29**	**2015**	**6**	**56.4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***537.23***		***1483***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413.13*				*1140*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***244.08***		***674***				
		Сметная стоимость				***9094***				
1280	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**0.005616**	**209.49**	**1.73**	**1**	**--**	**--**	**0.03**	**--**
		м2 обработанной поверхности		**22.36**	**0.74**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***23.28***		***0***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13.81*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.47*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18.62***		***0***				
		Сметная стоимость				***1***				
1281	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство**	**5.6**	**578.21**	**71.04**	**3238**	**398**	**741**	**0.24**	**1**
		м2 стяжки		**167.01**	**16.45**	**935**	**92**	**56.4**	**0.02**	**--**
		Накладные расходы -		***132.38***		***741***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103.47*				*579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.90*				*162*		

		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*56.85*		*318*				
		Сметная стоимость				*4298*				
1282	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**5.6**	**170.65**	**10.41**	**956**	**58**	**69**	**0.01**	**--**
		м2 стяжки		**6.19**	**2.54**	**35**	**14**	**56.4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12.37*		*69*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4.92*				*28*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.44*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14.64*		*82*				
		Сметная стоимость				*1107*				
1283	**11-120101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**5.6**	**147.14**	**0.72**	**824**	**4**	**149**	**0.04**	**--**
		м2 кровли		**34.38**	**0.34**	**193**	**2**	**56.4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*26.65*		*149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*19.58*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.07*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13.90*		*78*				
		Сметная стоимость				*1051*				
1284	**11-120101-0105 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**5.6**	**972.57**	**9.47**	**5446**	**53**	**616**	**0.14**	**1**
		м2 кровли		**114.34**	**2.60**	**640**	**15**	**56.4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*109.99*		*616*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*65.96*				*369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.03*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*86.61*		*485*				
		Сметная стоимость				*6547*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			**2483137**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8659532**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение БЛОК-А										
		ЩРн-18з								
1	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**2**	**2769.43**	**960.75**	**5539**	**1921**	**2085**	**2.00**	**4**
		шт.		**1748.28**	**325.60**	**3497**	**651**	**42.8**	**0.36**	**1**
		Накладные расходы -		***1042.68***		***2085***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*1775*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***304.97***		***610***				
		Сметная стоимость				***8234***				
2	**23-070201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**2**	**3765.81**	**--**	**7532**	**--**	**319**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***159.67***		***319***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159.67*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***314.04***		***628***				
		Сметная стоимость				***8479***				
3	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**15**	**1777.51**	**25.29**	**26663**	**379**	**6743**	**1.00**	**15**
		шт.		**838.66**	**--**	**12580**	**--**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***449.53***		***6743***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*5384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*1359*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***178.16***		***2672***				
		Сметная стоимость				***36078***				
4	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**10**	**439.20**	**--**	**4392**	**--**	**186**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***18.62***		***186***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***36.63***		***366***				
		Сметная стоимость				***4944***				

5	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2556.62	--	5113	--	217	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108.40*		*217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.40*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*213.20*		*426*				
		Сметная стоимость				*5756*				
6	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	4382.12	--	13146	--	557	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185.80*		*557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185.80*				*557*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*365.43*		*1096*				
		Сметная стоимость				*14800*				
7	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.6	468.10	73.88	281	44	126	0.44	--
		м		373.19	52.63	224	32	42.8	0.06	--
		Накладные расходы -		*209.83*		*126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*54.23*		*33*				
		Сметная стоимость				*439*				
8	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114	Шины 8х12 14/1	2	564.67	--	1129	--	48	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.94*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47.09*		*94*				
		Сметная стоимость				*1271*				
		ЩРв-3б3								
9	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2

		шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*304.97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4117*				
10	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432.49	--	5432	--	230	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*230.34*		*230*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230.34*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*453.03*		*453*				
		Сметная стоимость				*6115*				
11	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	1777.51	25.29	17775	253	4495	1.00	10
		шт.		838.66	--	8387	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*449.53*		*4495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*3589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*906*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*178.16*		*1782*				
		Сметная стоимость				*24052*				
12	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	439.20	--	2196	--	93	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18.62*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36.63*		*183*				
		Сметная стоимость				*2472*				
13	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556.62	--	2557	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108.40*		*108*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.40*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*213.20*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				
14	**23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**4**	**4382.12**	**--**	**17528**	**--**	**743**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*185.80*		*743*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185.80*				*743*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*365.43*		*1462*				
		Сметная стоимость				*19733*				
15	**13-080103-1701 РСНБ РК 2015**	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	**0.3**	**468.10**	**73.88**	**140**	**22**	**63**	**0.44**	**--**
		м		**373.19**	**52.63**	**112**	**16**	**42.8**	**0.06**	**--**
		Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*54.23*		*16*				
		Сметная стоимость				*219*				
16	**Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114**	**Шины 8х12 14/1**	**1**	**564.67**	**--**	**565**	**--**	**24**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*47.09*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
		ЩРв-18з								
17	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**2**	**2769.43**	**960.75**	**5539**	**1921**	**2085**	**2.00**	**4**
		шт.		**1748.28**	**325.60**	**3497**	**651**	**42.8**	**0.36**	**1**
		Накладные расходы -		*1042.68*		*2085*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*1775*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*304.97*		*610*				

		Сметная стоимость				*8234*				
18	23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	3746.25	--	7493	--	318	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*158.84*		*318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158.84*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*312.41*		*625*				
		Сметная стоимость				*8435*				
19	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	14	1777.51	25.29	24885	354	6293	1.00	14
		шт.		838.66	--	11741	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*449.53*		*6293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*5025*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*1268*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*178.16*		*2494*				
		Сметная стоимость				*33673*				
20	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	8	439.20	--	3514	--	149	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18.62*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36.63*		*293*				
		Сметная стоимость				*3956*				
21	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2556.62	--	5113	--	217	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108.40*		*217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.40*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*213.20*		*426*				
		Сметная стоимость				*5756*				

22	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	4382.12	--	17528	--	743	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185.80*		*743*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185.80*				*743*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*365.43*		*1462*				
		Сметная стоимость				*19733*				
23	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.6	468.10	73.88	281	44	126	0.44	--
		м		373.19	52.63	224	32	42.8	0.06	--
		Накладные расходы -		*209.83*		*126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*54.23*		*33*				
		Сметная стоимость				*439*				
24	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114	Шины 8х12 14/1	2	564.67	--	1129	--	48	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.94*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47.09*		*94*				
		Сметная стоимость				*1271*				
		ЩРв-24з								
25	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
		шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*304.97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4117*				

26	23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3818.52	--	3819	--	162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*161.91*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161.91*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*318.43*		*318*				
		Сметная стоимость				*4299*				
27	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	1777.51	25.29	17775	253	4495	1.00	10
		шт.		838.66	--	8387	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*449.53*		*4495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*3589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*906*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*178.16*		*1782*				
		Сметная стоимость				*24052*				
28	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	439.20	--	2635	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18.62*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36.63*		*220*				
		Сметная стоимость				*2966*				
29	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556.62	--	2557	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108.40*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.40*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*213.20*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				
30	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	4382.12	--	13146	--	557	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185.80*		*557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185.80*				*557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365.43*		*1096*				
		Сметная стоимость				*14800*				
31	**13-080103-1701 РСНБ РК 2015**	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	**0.3**	**468.10**	**73.88**	**140**	**22**	**63**	**0.44**	**--**
		м		**373.19**	**52.63**	**112**	**16**	**42.8**	**0.06**	**--**
		Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.23*		*16*				
		Сметная стоимость				*219*				
32	**Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114**	**Шины 8х12 14/1**	**1**	**564.67**	**--**	**565**	**--**	**24**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.09*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
		ЩРн-12з								
33	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**1**	**2769.43**	**960.75**	**2769**	**961**	**1043**	**2.00**	**2**
		шт.		**1748.28**	**325.60**	**1748**	**326**	**42.8**	**0.36**	**--**
		Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4117*				
34	**23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**3206.18**	**--**	**3206**	**--**	**136**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*135.94*		*136*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135.94*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*267.37*		*267*				
		Сметная стоимость				*3609*				
35	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**8**	**1777.51**	**25.29**	**14220**	**202**	**3596**	**1.00**	**8**
		шт.		**838.66**	**--**	**6709**	**--**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*449.53*		*3596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*2872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*725*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*178.16*		*1425*				
		Сметная стоимость				*19242*				
36	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**7**	**439.20**	**--**	**3074**	**--**	**130**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18.62*		*130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36.63*		*256*				
		Сметная стоимость				*3461*				
37	**23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**1**	**2556.62**	**--**	**2557**	**--**	**108**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*108.40*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.40*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*213.20*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				
38	**13-080103-1701 РСНБ РК 2015**	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	**0.3**	**468.10**	**73.88**	**140**	**22**	**63**	**0.44**	**--**
		м		**373.19**	**52.63**	**112**	**16**	**42.8**	**0.06**	**--**
		Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*54.23*		*16*				

		Сметная стоимость				*219*				
39	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114	Шины 8х12 14/1	1	564.67	--	565	--	24	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47.09*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
40	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	289	1653.30	594.12	477804	171701	179773	0.99	286
		шт.		865.40	371.75	250100	107436	42.8	0.48	138
		Накладные расходы -		*622.05*		*179773*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*529.50*				*153025*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.55*				*26747*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*182.03*		*52606*				
		Сметная стоимость				*710183*				
41	23-070102-1339 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х18-003/004 Luxe ГОСТ 17677-82	2	4191.26	--	8383	--	355	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*177.71*		*355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177.71*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*349.52*		*699*				
		Сметная стоимость				*9437*				
42	23-070102-1340 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82	250	7106.83	--	1776708	--	75332	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*301.33*		*75332*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*301.33*				*75332*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*592.65*		*148163*				
		Сметная стоимость				*2000204*				
43	23-070102-0134 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	37	7608.88	--	281529	--	11937	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*322.62*		*11937*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*322.62*				*11937*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*634.52*		*23477*				
		Сметная стоимость				*316943*				
44	**13-080305-0403 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	**37**	**2293.28**	**823.26**	**84852**	**30461**	**33058**	**1.46**	**54**
		шт.		**1276.24**	**508.44**	**47221**	**18812**	**42.8**	**0.65**	**24**
		Накладные расходы -		*893.47*		*33058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*763.84*				*28262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129.62*				*4796*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*254.94*		*9433*				
		Сметная стоимость				*127343*				
45	**23-070102-1342 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82**	**37**	**7154.21**	**--**	**264706**	**--**	**11224**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*303.34*		*11224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*303.34*				*11224*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*596.60*		*22074*				
		Сметная стоимость				*298004*				
46	**13-080305-0317 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам**	**22**	**1476.85**	**392.40**	**32491**	**8633**	**12349**	**0.98**	**22**
		шт.		**856.66**	**261.13**	**18846**	**5745**	**42.8**	**0.34**	**8**
		Накладные расходы -		*561.32*		*12349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*478.41*				*10525*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82.90*				*1824*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*163.05*		*3587*				
		Сметная стоимость				*48427*				
47	**23-070102-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82**	**22**	**4375.37**	**--**	**96258**	**--**	**4081**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*185.52*		*4081*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185.52*				*4081*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364.87*		*8027*				
		Сметная стоимость				*108367*				
48	**13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**13**	**1274.74**	**416.61**	**16572**	**5416**	**6107**	**0.76**	**10**
		шт.		**664.35**	**267.42**	**8637**	**3477**	**42.8**	**0.35**	**4**
		Накладные расходы -		*469.76*		*6107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*398.80*				*5184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70.96*				*922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139.56*		*1814*				
		Сметная стоимость				*24493*				
49	**23-070102-0133 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-36-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	**13**	**5011.71**	**--**	**65152**	**--**	**2762**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*212.50*		*2762*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212.50*				*2762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417.94*		*5433*				
		Сметная стоимость				*73348*				
50	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**52**	**1285.67**	**523.20**	**66855**	**27207**	**26061**	**0.75**	**39**
		шт.		**655.61**	**345.54**	**34091**	**17968**	**42.8**	**0.45**	**23**
		Накладные расходы -		*501.17*		*26061*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*428.49*				*22281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72.68*				*3779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.95*		*7433*				
		Сметная стоимость				*100349*				
51	**23-070101-0324 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильник потолочный, тип НПП03-1х11 IP54 ГОСТ 17677-82**	**10**	**1460.85**	**--**	**14609**	**--**	**619**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*61.94*		*619*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61.94*				*619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121.82*		*1218*				

		Сметная стоимость				*16447*				
52	**23-070101-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники, тип НПО22-1х18-230 ГОСТ 17677-82**	**2**	**1033.98**	**--**	**2068**	**--**	**88**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*43.84*		*88*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43.84*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*86.23*		*172*				
		Сметная стоимость				*2328*				
53	**23-070101-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники, тип НПО22-1х11-220 ГОСТ 17677-82**	**10**	**936.55**	**--**	**9366**	**--**	**397**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*39.71*		*397*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.71*				*397*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78.10*		*781*				
		Сметная стоимость				*10544*				
54	**23-070101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильник подвесной, тип НСП11х100-434-У3**	**30**	**3818.33**	**--**	**114550**	**--**	**4857**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*161.90*		*4857*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161.90*				*4857*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*318.42*		*9553*				
		Сметная стоимость				*128959*				
55	**23-080304-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Оповещатели световые потолочные ССА1001 "ВЫХОД", размеры 240х125 мм**	**17**	**1143.48**	**--**	**19439**	**--**	**824**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*48.48*		*824*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48.48*				*824*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*95.36*		*1621*				
		Сметная стоимость				*21884*				
56	**23-070104-0405 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Лампа энергосберегающая DSTAR Mini Twist 11W/865**	**20**	**611.04**	**--**	**12221**	**--**	**518**	**--**	**--**

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.91*		*518*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25.91*				*518*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*50.96*		*1019*				
		Сметная стоимость				*13758*				
57	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Лампа энергосберегающая DSTAR Mini Twist 18W/865	32	1224.06	--	39170	--	1661	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51.90*		*1661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51.90*				*1661*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*102.08*		*3266*				
		Сметная стоимость				*44097*				
58	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, модели L18W-L36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	767	1224.06	--	938854	--	39807	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51.90*		*39807*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51.90*				*39807*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*102.08*		*78293*				
		Сметная стоимость				*1056954*				
59	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	62	267.82	2.25	16605	139	7738	0.29	18
		шт.		253.50	0.79	15717	49	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*124.81*		*7738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108.84*				*6748*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.97*				*990*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*31.41*		*1947*				
		Сметная стоимость				*26291*				
60	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	62	201.05	--	12465	--	529	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.52*		*529*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*529*		

		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*16.77*		*1039*				
		Сметная стоимость				*14033*				
61	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	30	267.82	2.25	8035	67	3744	0.29	9
		шт.		253.50	0.79	7605	24	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*124.81*		*3744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108.84*				*3265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.97*				*479*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*31.41*		*942*				
		Сметная стоимость				*12722*				
62	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	25	229.62	--	5741	--	243	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9.74*		*243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.74*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*19.15*		*479*				
		Сметная стоимость				*6463*				
63	23-070218-1506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель трехклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	5	573.36	--	2867	--	122	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24.31*		*122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.31*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*47.81*		*239*				
		Сметная стоимость				*3228*				
64	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	18	297.18	2.49	5349	45	2548	0.33	6
		шт.		288.47	0.60	5192	11	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*141.56*		*2548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*123.72*				*2227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.85*				*321*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*35.10*		*632*				

		Сметная стоимость				*8529*				
65	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	4	**186.71**	**--**	**747**	**--**	**32**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7.92*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.92*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*15.57*		*62*				
		Сметная стоимость				*841*				
66	23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	14	**615.11**	**--**	**8612**	**--**	**365**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*26.08*		*365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.08*				*365*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*51.30*		*718*				
		Сметная стоимость				*9695*				
67	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	5	**332.02**	**3.06**	**1660**	**15**	**794**	**0.37**	**2**
		шт.		**323.43**	**0.79**	**1617**	**4**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*158.73*		*794*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*138.77*				*694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.96*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*39.26*		*196*				
		Сметная стоимость				*2650*				
68	23-070218-1704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	5	**474.36**	**--**	**2372**	**--**	**101**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20.11*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.11*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*39.56*		*198*				

		Сметная стоимость				*2670*				
69	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	64	319.86	2.25	20471	144	9377	0.34	22
		шт.		297.21	0.79	19021	51	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*146.51*		*9377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127.54*				*8163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.97*				*1214*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*37.31*		*2388*				
		Сметная стоимость				*32236*				
70	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	64	340.73	--	21807	--	925	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14.45*		*925*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.45*				*925*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*28.41*		*1819*				
		Сметная стоимость				*24550*				
71	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	6	323.96	3.06	1944	18	927	0.36	2
		шт.		314.69	0.79	1888	5	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*154.49*		*927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135.03*				*810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.46*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*38.28*		*230*				
		Сметная стоимость				*3101*				
72	23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	6	320.34	--	1922	--	81	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13.58*		*81*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.58*				*81*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26.71*		*160*				
		Сметная стоимость				*2164*				
73	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	3	1006.94	115.64	3021	347	1351	1.00	3
		шт.		874.14	39.72	2622	119	42.8	0.04	--
		Накладные расходы -		*450.41*		*1351*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*391.13*				*1173*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.28*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.59*		*350*				
		Сметная стоимость				*4722*				
74	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	6823.87	--	13648	--	579	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*289.33*		*579*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*289.33*				*579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*569.06*		*1138*				
		Сметная стоимость				*15365*				
75	23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823.70	--	6824	--	289	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*289.32*		*289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*289.32*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*569.04*		*569*				
		Сметная стоимость				*7682*				
76	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0.3	549.78	--	165	--	7	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.31*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.31*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.85*		*14*				
		Сметная стоимость				*186*				

77	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ГУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	3	3962.31	--	11887	--	504	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*168.00*		*504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168.00*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*330.42*		*991*				
		Сметная стоимость				*13382*				
78	23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	157	40.82	--	6409	--	272	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.73*		*272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.73*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3.40*		*534*				
		Сметная стоимость				*7215*				
79	23-070202-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	427	104.09	--	44446	--	1885	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4.41*		*1885*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.41*				*1885*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8.68*		*3706*				
		Сметная стоимость				*50037*				
87	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	280	154.03	2.15	43129	601	18904	0.16	46
		м		136.62	0.08	38253	21	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*67.52*		*18904*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58.50*				*16381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.01*				*2523*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17.72*		*4963*				
		Сметная стоимость				*66996*				
88	23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	280	56.24	--	15747	--	668	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*2.38*		*668*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.38*				*668*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4.69*		*1313*				
		Сметная стоимость				*17728*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5754407**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование										
89	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**2**	**2769.43**	**960.75**	**5539**	**1921**	**2085**	**2.00**	**4**
		шт.		**1748.28**	**325.60**	**3497**	**651**	**42.8**	**0.36**	**1**
		Накладные расходы -		*1042.68*		*2085*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*1775*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*304.97*		*610*				
		Сметная стоимость				*8234*				
90	**51-080401-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**1**	**87435.00**	**--**	**87435**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3707.24*		*3707*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3707.24*				*3707*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*7291.38*		*7291*				
		Сметная стоимость				*98434*				
91	**51-080401-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Вводная панель ВРУ-1-19-99, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**1**	**169735.00**	**--**	**169735**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7196.76*		*7197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7196.76*				*7197*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14154.54*		*14155*				
		Сметная стоимость				*191086*				

92	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	4	2769.43	960.75	11078	3843	4171	2.00	8
		шт.		1748.28	325.60	6993	1302	42.8	0.36	1
		Накладные расходы -		*1042.68*		*4171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*3550*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*620*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*304.97*		*1220*				
		Сметная стоимость				*16469*				
93	51-080401-0735 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	4	74687.00	--	298748	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3166.73*		*12667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3166.73*				*12667*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*6228.30*		*24913*				
		Сметная стоимость				*336328*				
		ЩРн-18з								
94	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
		шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*304.97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4117*				
95	23-070201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3765.81	--	3766	--	160	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*159.67*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159.67*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*314.04*		*314*				
		Сметная стоимость				*4240*				

96	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	2961.38	87.12	11846	348	3531	2.00	8
		шт.		1677.32	19.86	6709	79	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*882.75*		*3531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*726.39*				*2906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156.36*				*625*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*307.53*		*1230*				
		Сметная стоимость				*16607*				
97	23-070204-0662 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556.62	--	2557	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108.40*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.40*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*213.20*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				
98	23-070204-0939 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	3	8559.69	--	25679	--	1089	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*362.93*		*1089*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*362.93*				*1089*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*713.81*		*2141*				
		Сметная стоимость				*28909*				
99	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
		м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
		Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*54.23*		*16*				
		Сметная стоимость				*219*				
100	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114	Шины 8х12 14/1	1	564.67	--	565	--	24	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.09*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
		ЩРв-36								
101	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**1**	**2769.43**	**960.75**	**2769**	**961**	**1043**	**2.00**	**2**
		шт.		**1748.28**	**325.60**	**1748**	**326**	**42.8**	**0.36**	**--**
		Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4117*				
102	**23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**5432.49**	**--**	**5432**	**--**	**230**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*230.34*		*230*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230.34*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453.03*		*453*				
		Сметная стоимость				*6115*				
103	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**11**	**1777.51**	**25.29**	**19553**	**278**	**4945**	**1.00**	**11**
		шт.		**838.66**	**--**	**9225**	**--**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*449.53*		*4945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*3948*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*1960*				
		Сметная стоимость				*26458*				
104	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**1**	**2961.38**	**87.12**	**2961**	**87**	**883**	**2.00**	**2**
		шт.		**1677.32**	**19.86**	**1677**	**20**	**42.8**	**0.02**	**--**

		Накладные расходы -		*882.75*		*883*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*726.39*				*726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156.36*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*307.53*		*308*				
		Сметная стоимость				*4151*				
105	**23-070204-1714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**1**	**5030.67**	**--**	**5031**	**--**	**213**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*213.30*		*213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213.30*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*419.52*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
106	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**6**	**439.20**	**--**	**2635**	**--**	**112**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18.62*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*36.63*		*220*				
		Сметная стоимость				*2966*				
107	**23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**3**	**1314.40**	**--**	**3943**	**--**	**167**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*55.73*		*167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55.73*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*109.61*		*329*				
		Сметная стоимость				*4439*				
108	**23-070204-0611 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**2**	**451.95**	**--**	**904**	**--**	**38**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19.16*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.16*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*37.69*		*75*				

		Сметная стоимость				*1018*				
109	**13-080103-1701 РСНБ РК 2015**	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	**0.3**	**468.10**	**73.88**	**140**	**22**	**63**	**0.44**	**--**
		м		**373.19**	**52.63**	**112**	**16**	**42.8**	**0.06**	**--**
		Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*54.23*		*16*				
		Сметная стоимость				*219*				
110	**Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114**	**Шины 8х12 14/1**	**1**	**564.67**	**--**	**565**	**--**	**24**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47.09*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
		ЩРн-12								
111	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**1**	**2769.43**	**960.75**	**2769**	**961**	**1043**	**2.00**	**2**
		шт.		**1748.28**	**325.60**	**1748**	**326**	**42.8**	**0.36**	**--**
		Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*304.97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4117*				
112	**23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**3206.18**	**--**	**3206**	**--**	**136**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*135.94*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135.94*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*267.37*		*267*				
		Сметная стоимость				*3609*				

113	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	1777.51	25.29	15998	228	4046	1.00	9
		шт.		838.66	--	7548	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*449.53*		*4046*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*3231*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*815*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*178.16*		*1603*				
		Сметная стоимость				*21647*				
114	23-070204-1708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	5030.67	--	5031	--	213	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213.30*		*213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213.30*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*419.52*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
115	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	8	439.20	--	3514	--	149	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18.62*		*149*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36.63*		*293*				
		Сметная стоимость				*3956*				
116	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
		м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
		Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*54.23*		*16*				
		Сметная стоимость				*219*				
117	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114	Шины 8х12 14/1	1	564.67	--	565	--	24	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47.09*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
		ЩРн-18								
118	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
		шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*304.97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4117*				
119	23-070201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3765.81	--	3766	--	160	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*159.67*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159.67*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*314.04*		*314*				
		Сметная стоимость				*4240*				
120	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	1777.51	25.29	15998	228	4046	1.00	9
		шт.		838.66	--	7548	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*449.53*		*4046*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*3231*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*815*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*178.16*		*1603*				
		Сметная стоимость				*21647*				
121	23-070204-1708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	5030.67	--	5031	--	213	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*213.30*		*213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213.30*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*419.52*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
122	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**5**	**439.20**	**--**	**2196**	**--**	**93**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18.62*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36.63*		*183*				
		Сметная стоимость				*2472*				
123	**23-070204-0611 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**1**	**451.95**	**--**	**452**	**--**	**19**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19.16*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.16*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*37.69*		*38*				
		Сметная стоимость				*509*				
124	**23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**2**	**1314.40**	**--**	**2629**	**--**	**111**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*55.73*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55.73*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*109.61*		*219*				
		Сметная стоимость				*2960*				
125	**13-080103-1701 РСНБ РК 2015**	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	**0.3**	**468.10**	**73.88**	**140**	**22**	**63**	**0.44**	**--**
		м		**373.19**	**52.63**	**112**	**16**	**42.8**	**0.06**	**--**
		Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*54.23*		*16*				

		Сметная стоимость				*219*				
126	**Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114**	**Шины 8х12 14/1**	**1**	**564.67**	**--**	**565**	**--**	**24**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47.09*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
		ЩРв-18								
127	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**1**	**2769.43**	**960.75**	**2769**	**961**	**1043**	**2.00**	**2**
		шт.		**1748.28**	**325.60**	**1748**	**326**	**42.8**	**0.36**	**--**
		Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*304.97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4117*				
128	**23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**3746.25**	**--**	**3746**	**--**	**159**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*158.84*		*159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158.84*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*312.41*		*312*				
		Сметная стоимость				*4217*				
129	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**8**	**1777.51**	**25.29**	**14220**	**202**	**3596**	**1.00**	**8**
		шт.		**838.66**	**--**	**6709**	**--**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*449.53*		*3596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*2872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*725*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*178.16*		*1425*				
		Сметная стоимость				*19242*				

130	23-070204-1708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	5030.67	--	5031	--	213	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213.30*		*213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213.30*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*419.52*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
131	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3168.13	--	3168	--	134	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134.33*		*134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134.33*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*264.20*		*264*				
		Сметная стоимость				*3567*				
132	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	439.20	--	2635	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18.62*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36.63*		*220*				
		Сметная стоимость				*2966*				
133	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
		м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
		Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*54.23*		*16*				
		Сметная стоимость				*219*				
134	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114	Шины 8х12 14/1	1	564.67	--	565	--	24	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47.09*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
		ЩРв-36								
135	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**1**	**2769.43**	**960.75**	**2769**	**961**	**1043**	**2.00**	**2**
		шт.		**1748.28**	**325.60**	**1748**	**326**	**42.8**	**0.36**	**--**
		Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*304.97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4117*				
136	**23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**5432.49**	**--**	**5432**	**--**	**230**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*230.34*		*230*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230.34*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*453.03*		*453*				
		Сметная стоимость				*6115*				
137	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**8**	**1777.51**	**25.29**	**14220**	**202**	**3596**	**1.00**	**8**
		шт.		**838.66**	**--**	**6709**	**--**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*449.53*		*3596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*2872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*725*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*178.16*		*1425*				
		Сметная стоимость				*19242*				
138	**23-070204-1708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**1**	**5030.67**	**--**	**5031**	**--**	**213**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*213.30*		*213*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213.30*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*419.52*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
139	**23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**1**	**3168.13**	**--**	**3168**	**--**	**134**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*134.33*		*134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134.33*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*264.20*		*264*				
		Сметная стоимость				*3567*				
140	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**6**	**439.20**	**--**	**2635**	**--**	**112**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18.62*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36.63*		*220*				
		Сметная стоимость				*2966*				
141	**13-080103-1701 РСНБ РК 2015**	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	**0.3**	**468.10**	**73.88**	**140**	**22**	**63**	**0.44**	**--**
		м		**373.19**	**52.63**	**112**	**16**	**42.8**	**0.06**	**--**
		Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*54.23*		*16*				
		Сметная стоимость				*219*				
142	**Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114**	**Шины 8х12 14/1**	**1**	**564.67**	**--**	**565**	**--**	**24**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47.09*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
		ЩРв-36								

143	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**1**	**2769.43**	**960.75**	**2769**	**961**	**1043**	**2.00**	**2**
		шт.		**1748.28**	**325.60**	**1748**	**326**	**42.8**	**0.36**	**--**
		Накладные расходы -		***1042.68***		***1043***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***304.97***		***305***				
		Сметная стоимость				***4117***				
144	**23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**5432.49**	**--**	**5432**	**--**	**230**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***230.34***		***230***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230.34*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***453.03***		***453***				
		Сметная стоимость				***6115***				
145	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**9**	**1777.51**	**25.29**	**15998**	**228**	**4046**	**1.00**	**9**
		шт.		**838.66**	**--**	**7548**	**--**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***449.53***		***4046***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*3231*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*815*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***178.16***		***1603***				
		Сметная стоимость				***21647***				
146	**23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**8**	**3168.13**	**--**	**25345**	**--**	**1075**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***134.33***		***1075***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134.33*				*1075*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***264.20***		***2114***				
		Сметная стоимость				***28533***				

147	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556.62	--	2557	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108.40*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.40*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*213.20*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				
148	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
		м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
		Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*54.23*		*16*				
		Сметная стоимость				*219*				
149	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114	Шины 8х12 14/1	1	564.67	--	565	--	24	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47.09*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
		ЩРв-36								
150	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
		шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*304.97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4117*				

151	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432.49	--	5432	--	230	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*230.34*		*230*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230.34*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*453.03*		*453*				
		Сметная стоимость				*6115*				
152	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	1777.51	25.29	12443	177	3147	1.00	7
		шт.		838.66	--	5871	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*449.53*		*3147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*2513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*634*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*178.16*		*1247*				
		Сметная стоимость				*16837*				
153	23-070204-1708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	5030.67	--	5031	--	213	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213.30*		*213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213.30*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*419.52*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
154	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	3168.13	--	15841	--	672	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134.33*		*672*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134.33*				*672*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*264.20*		*1321*				
		Сметная стоимость				*17834*				
155	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	439.20	--	439	--	19	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18.62*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36.63*		*37*				
		Сметная стоимость				*494*				
156	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
		м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
		Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*54.23*		*16*				
		Сметная стоимость				*219*				
157	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114	Шины 8х12 14/1	1	564.67	--	565	--	24	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47.09*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
		ЩРв-36								
158	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
		шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*304.97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4117*				
159	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432.49	--	5432	--	230	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*230.34*		*230*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230.34*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***453.03***		***453***				
		Сметная стоимость				***6115***				
160	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**6**	**1777.51**	**25.29**	**10665**	**152**	**2697**	**1.00**	**6**
		шт.		**838.66**	**--**	**5032**	**--**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***449.53***		***2697***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*2154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*544*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***178.16***		***1069***				
		Сметная стоимость				***14431***				
161	**23-070204-1708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**1**	**5030.67**	**--**	**5031**	**--**	**213**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***213.30***		***213***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213.30*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***419.52***		***420***				
		Сметная стоимость				***5664***				
162	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**5**	**439.20**	**--**	**2196**	**--**	**93**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***18.62***		***93***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***36.63***		***183***				
		Сметная стоимость				***2472***				
163	**13-080103-1701 РСНБ РК 2015**	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	**0.3**	**468.10**	**73.88**	**140**	**22**	**63**	**0.44**	**--**
		м		**373.19**	**52.63**	**112**	**16**	**42.8**	**0.06**	**--**
		Накладные расходы -		***209.83***		***63***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***54.23***		***16***				

		Сметная стоимость				*219*				
164	**Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114**	**Шины 8х12 14/1**	**1**	**564.67**	**--**	**565**	**--**	**24**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47.09*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
		ЩРв-24								
165	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**1**	**2769.43**	**960.75**	**2769**	**961**	**1043**	**2.00**	**2**
		шт.		**1748.28**	**325.60**	**1748**	**326**	**42.8**	**0.36**	**--**
		Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*304.97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4117*				
166	**23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**3818.52**	**--**	**3819**	**--**	**162**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*161.91*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161.91*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*318.43*		*318*				
		Сметная стоимость				*4299*				
167	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**8**	**1777.51**	**25.29**	**14220**	**202**	**3596**	**1.00**	**8**
		шт.		**838.66**	**--**	**6709**	**--**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*449.53*		*3596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*2872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*725*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*178.16*		*1425*				
		Сметная стоимость				*19242*				

168	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	7	3168.13	--	22177	--	940	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134.33*		*940*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134.33*				*940*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*264.20*		*1849*				
		Сметная стоимость				*24967*				
169	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556.62	--	2557	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108.40*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.40*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*213.20*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				
170	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
		м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
		Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*54.23*		*16*				
		Сметная стоимость				*219*				
171	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114	Шины 8х12 14/1	1	564.67	--	565	--	24	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47.09*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
		ЩРв-9								
172	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2

		шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*304.97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4117*				
173	23-070201-0205 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3251.63	--	3252	--	138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137.87*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137.87*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*271.16*		*271*				
		Сметная стоимость				*3661*				
174	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	1777.51	25.29	3555	51	899	1.00	2
		шт.		838.66	--	1677	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*449.53*		*899*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*178.16*		*356*				
		Сметная стоимость				*4810*				
175	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2961.38	87.12	2961	87	883	2.00	2
		шт.		1677.32	19.86	1677	20	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*882.75*		*883*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*726.39*				*726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156.36*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*307.53*		*308*				
		Сметная стоимость				*4151*				
176	23-070204-0662 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556.62	--	2557	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*108.40*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.40*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*213.20*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				
177	**23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**2**	**1314.40**	**--**	**2629**	**--**	**111**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*55.73*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55.73*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*109.61*		*219*				
		Сметная стоимость				*2960*				
178	**13-080103-1701 РСНБ РК 2015**	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	**0.3**	**468.10**	**73.88**	**140**	**22**	**63**	**0.44**	**--**
		м		**373.19**	**52.63**	**112**	**16**	**42.8**	**0.06**	**--**
		Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*54.23*		*16*				
		Сметная стоимость				*219*				
179	**Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114**	**Шины 8х12 14/1**	**1**	**564.67**	**--**	**565**	**--**	**24**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47.09*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
		ЩРв-24								
180	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**1**	**2769.43**	**960.75**	**2769**	**961**	**1043**	**2.00**	**2**
		шт.		**1748.28**	**325.60**	**1748**	**326**	**42.8**	**0.36**	**--**
		Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		

		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*304.97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4117*				
181	**23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**3818.52**	**--**	**3819**	**--**	**162**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*161.91*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161.91*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*318.43*		*318*				
		Сметная стоимость				*4299*				
182	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**10**	**1777.51**	**25.29**	**17775**	**253**	**4495**	**1.00**	**10**
		шт.		**838.66**	**--**	**8387**	**--**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*449.53*		*4495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*3589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*906*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*178.16*		*1782*				
		Сметная стоимость				*24052*				
183	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**9**	**439.20**	**--**	**3953**	**--**	**168**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18.62*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*36.63*		*330*				
		Сметная стоимость				*4450*				
184	**23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**1**	**2556.62**	**--**	**2557**	**--**	**108**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*108.40*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.40*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*213.20*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				

185	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
		м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
		Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*54.23*		*16*				
		Сметная стоимость				*219*				
186	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114	Шины 8х12 14/1	1	564.67	--	565	--	24	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47.09*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
		ЩРв-12								
187	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
		шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*304.97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4117*				
188	23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3251.63	--	3252	--	138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137.87*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137.87*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*271.16*		*271*				
		Сметная стоимость				*3661*				

189	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	1777.51	25.29	5333	76	1349	1.00	3
		шт.		838.66	--	2516	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*449.53*		*1349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*1077*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*178.16*		*534*				
		Сметная стоимость				*7216*				
190	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	439.20	--	878	--	37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18.62*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36.63*		*73*				
		Сметная стоимость				*988*				
191	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556.62	--	2557	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108.40*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.40*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*213.20*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				
192	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
		м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
		Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*54.23*		*16*				
		Сметная стоимость				*219*				
193	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114	Шины 8х12 14/1	1	564.67	--	565	--	24	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47.09*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				
		ЩРн-18								
194	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**1**	**2769.43**	**960.75**	**2769**	**961**	**1043**	**2.00**	**2**
		шт.		**1748.28**	**325.60**	**1748**	**326**	**42.8**	**0.36**	--
		Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*304.97*		*305*				
		Сметная стоимость				*4117*				
195	**23-070201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**3765.81**	--	**3766**	--	**160**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*159.67*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159.67*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*314.04*		*314*				
		Сметная стоимость				*4240*				
196	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**6**	**1777.51**	**25.29**	**10665**	**152**	**2697**	**1.00**	**6**
		шт.		**838.66**	--	**5032**	--	**42.8**	--	--
		Накладные расходы -		*449.53*		*2697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*2154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*544*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*178.16*		*1069*				
		Сметная стоимость				*14431*				
197	**23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**1**	**2556.62**	--	**2557**	--	**108**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*108.40*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.40*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*213.20*		*213*				
		Сметная стоимость				*2879*				
198	**23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**2**	**1314.40**	**--**	**2629**	**--**	**111**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*55.73*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55.73*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*109.61*		*219*				
		Сметная стоимость				*2960*				
199	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**3**	**439.20**	**--**	**1318**	**--**	**56**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18.62*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*36.63*		*110*				
		Сметная стоимость				*1484*				
200	**13-080103-1701 РСНБ РК 2015**	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	**0.3**	**468.10**	**73.88**	**140**	**22**	**63**	**0.44**	**--**
		м		**373.19**	**52.63**	**112**	**16**	**42.8**	**0.06**	**--**
		Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*54.23*		*16*				
		Сметная стоимость				*219*				
201	**Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114**	**Шины 8х12 14/1**	**1**	**564.67**	**--**	**565**	**--**	**24**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47.09*		*47*				
		Сметная стоимость				*636*				

202	13-080303-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	5292.48	88.53	5292	89	1793	4.00	4
		шт.		3496.56	19.86	3497	20	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*1793.24*		*1793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1505.03*				*1505*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*288.21*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*566.86*		*567*				
		Сметная стоимость				*7652*				
203	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.115	Пускатель магнитный ПМЛ5101	1	50239.46	--	50239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2130.15*		*2130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2130.15*				*2130*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*4189.57*		*4190*				
		Сметная стоимость				*56559*				
204	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	11	1777.51	25.29	19553	278	4945	1.00	11
		шт.		838.66	--	9225	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*449.53*		*4945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*3948*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*996*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*178.16*		*1960*				
		Сметная стоимость				*26458*				
205	Т "Электрокомплект" стр.117	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-6,3А	1	2493.87	--	2494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*105.74*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105.74*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*207.97*		*208*				
		Сметная стоимость				*2808*				
206	Т "Электрокомплект" стр.117	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-10А	1	2493.87	--	2494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*105.74*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105.74*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*207.97*		*208*				
		Сметная стоимость				*2808*				
207	**Т "Электрокомплект" стр.117**	**Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-16А**	**1**	**2493.87**	**--**	**2494**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*105.74*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105.74*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*207.97*		*208*				
		Сметная стоимость				*2808*				
208	**Т "Электрокомплект" стр.117**	**Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-10А**	**5**	**3594.85**	**--**	**17974**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*152.42*		*762*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152.42*				*762*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*299.78*		*1499*				
		Сметная стоимость				*20235*				
209	**Т "Электрокомплект" стр.117**	**Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-16А**	**2**	**3594.85**	**--**	**7190**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*152.42*		*305*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152.42*				*305*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*299.78*		*600*				
		Сметная стоимость				*8094*				
210	**Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.117**	**Выключатель безопасности ВПЗх16**	**1**	**1399.57**	**--**	**1400**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*59.34*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.34*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*116.71*		*117*				
		Сметная стоимость				*1576*				
211	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**79**	**323.96**	**3.06**	**25593**	**241**	**12205**	**0.36**	**28**
		шт.		**314.69**	**0.79**	**24861**	**63**	**42.8**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*154.49*		*12205*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135.03*				*10667*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.46*				*1537*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*38.28*		*3024*				
		Сметная стоимость				*40821*				
212	**23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**79**	**320.34**	**--**	**25307**	**--**	**1073**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13.58*		*1073*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.58*				*1073*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*26.71*		*2110*				
		Сметная стоимость				*28490*				
213	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**46**	**319.86**	**2.25**	**14714**	**103**	**6740**	**0.34**	**16**
		шт.		**297.21**	**0.79**	**13672**	**37**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*146.51*		*6740*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127.54*				*5867*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.97*				*873*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*37.31*		*1716*				
		Сметная стоимость				*23170*				
214	**23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**46**	**340.73**	**--**	**15674**	**--**	**665**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14.45*		*665*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.45*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*28.41*		*1307*				
		Сметная стоимость				*17646*				

215	23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	130	40.82	--	5307	--	225	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.73*		*225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.73*				*225*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3.40*		*443*				
		Сметная стоимость				*5975*				
216	23-070202-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	9	104.09	--	937	--	40	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4.41*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.41*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8.68*		*78*				
		Сметная стоимость				*1055*				
247	13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	220	348.66	17.08	76706	3758	16634	0.16	35
		м		132.56	3.77	29164	830	42.8	--	1
		Накладные расходы -		*75.61*		*16634*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58.35*				*12838*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.26*				*3797*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*33.94*		*7467*				
		Сметная стоимость				*100807*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1597211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7351618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 2.Лифтовое оборудование БЛОК-А										
1	13-030501-0101 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования	1	893080.95	210769.42	893081	210769	336900	851.00	851
		лифт		647398.25	59178.48	647398	59178	40.6	68.83	69
		Накладные расходы -		*336900.08*		*336900*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*286870.15*				*286870*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50029.93*				*50030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***98398.48***		***98398***				
		Сметная стоимость				***1328380***				
2	**13-030501-0104 РСНБ РК 2015 К=1**	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	**6**	**-47103.92**	**-11833.25**	**-282624**	**-70999**	**-106740**	**-44.00**	**-264**
		остановка		**-33919.16**	**-3397.19**	**-203515**	**-20383**	**40.6**	**-3.92**	**-24**
		Накладные расходы -		*17790.02*		*106740*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*15150.44*				*90903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2639.58*				*15838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5191.52***		***31149***				
		Сметная стоимость				***-144735***				
3	**13-030501-0106 РСНБ РК 2015 К=1**	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	**18**	**-7708.90**	**--**	**-138760**	**--**	**-64609**	**-10.00**	**-180**
		м		**-7708.90**	**--**	**-138760**	**--**	**40.6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3589.37*		*64609*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3129.81*				*56337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*459.56*				*8272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***903.86***		***16270***				
		Сметная стоимость				***-57882***				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1125763**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**17136913**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Итого по АКТу СМР		Тенге		17 136 913				
		Итого без оборудование				17 136 913				
		Временные здание и сооружения 1,5%		Тенге		257 054				
		Итого		Тенге		17 393 967				
		Зимнее удорожание 0,7%		Тенге		121 758				
		Итого с доп. Затратами		Тенге		17 515 725				
		Итого с оборудованием				17 515 725				
		Пересчет в текущих ценах 2019г К=1,112825		Тенге		19 491 936				
		Понижающй К=0,91612980659		Тенге		17 857 144				
		НДС 12 %		Тенге		2 142 857				
		Итого с НДС:		**Тенге**		**20 000 000,00**				

Инженер:
ТОО "ТКиЗ"

Технадзор_____**А.Абдибеков**

«ТК и З» ЖШС
Инженер-сараптаушы
Абдибеков А.

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор_____**Х.Абдурахманов**