Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) **ГУ "Управление строительства города Шымкент "**
Подрядчик **ТОО "NTR"**
Инженер **ТОО "ТКиЗ "**
Основание: Договор №306 от 13.11.2017г , доп согл №306/6 от 20.03.2019г
Наименование строительства и адрес: Строительство школы на 1200 мест, расположенной на 2,85 га земельном участке в АДЦ г. Шымкент ЮКО (без инженерных сетей)

Справка №14
о стоимости выполненных работ и затрат от 13 мая 2019г.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	с начала 2017г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость-12%	
		в отчетном месяце (за май 2019г) без НДС	СМР в сметных текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	**1 211 826 999,12**	**44 642 857,1**	**895 737 030,05**	**42 842 281**	**0**	**13 264 710**	**578 377 871**	**6 283 051**	**5 357 142,86**	**50 000 000,00**
Итого:	**1 211 826 999,12**	**44 642 857,1**	**895 737 030,05**	**42 842 281**	**0**	**13 264 710**	**578 377 871**	**6 283 051**	**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Шымкент "

Зам. Руководителя _____ **А.Ибрагимов**

Руководитель отдела _____ **Е.Избасаров**

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор _____ **Х.Абдурахманов**

Инженер:
ТОО "ТКиЗ "

Директор _____ **К.Кульсейтов**

Главный инженер проекта _____ **А.Абдибеков**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкента"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Подрядчик: ТОО "NTR"

А К Т

выполненных строительно-монтажных работ за май месяца 2019г.

Строительство школы на 1200 мест, расположенной на 2,85 га земельном участке в АДЦ г. Шымкент ЮКО (без инженерных сетей)

Составлен(а) в текущих ценах

N п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
БЛОК А											
Водопровод и канализация											
РАЗДЕЛ 2.Водопровод ТЗ											
1	22	51-040106-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	6	43122.00	--	258732	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1828.37*		*10970*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1828.37*				*10970*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3596.03*		*21576*				
			Сметная стоимость				*291278*				
2	23	51-040106-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	1	35131.00	--	35131	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1489.55*		*1490*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1489.55*				*1490*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2929.64*		*2930*				
			Сметная стоимость				*39550*				
3	26	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	63	55.50	2.06	3497	130	2185	0.05	3
			м трубопровода		51.35	--	3235	--	60.4	--	--

			Накладные расходы -		*34.68*		*2185*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*1954*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.67*				*231*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.21*		*455*				
			Сметная стоимость				*6136*				
4	29	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	30	621.61	0.13	18648	4	12005	0.70	21
			шт.		593.72	--	17812	--	60.4	--	--
			Накладные расходы -		*400.17*		*12005*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*358.61*				*10758*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.56*				*1247*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81.74*		*2452*				
			Сметная стоимость				*33105*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			370069				
			РАЗДЕЛ 3.Канализация К1								
			Приборы								
5	51	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	6	2469.54	115.41	14817	692	7877	2.22	13
			комплект		1861.83	57.12	11171	343	60.4	0.07	--
			Накладные расходы -		*1312.89*		*7877*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1159.04*				*6954*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153.85*				*923*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302.59*		*1816*				
			Сметная стоимость				*24510*				
6	53	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	49	1925.03	58.05	94327	2844	55902	1.95	96
			комплект		1653.93	28.43	81043	1393	60.4	0.04	2
			Накладные расходы -		*1140.85*		*55902*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1016.14*				*49791*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.71*				*6111*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245.27*		*12018*				
			Сметная стоимость				*162247*				
7	56	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	2	1659.50	43.74	3319	87	1834	1.56	3
			комплект		1323.15	21.64	2646	43	60.4	0.03	--
			Накладные расходы -		*917.05*		*1834*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*812.25*				*1625*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104.80*				*210*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206.12*		*412*				
			Сметная стоимость				*5565*				

8	58	11-170101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	8	1642.02	146.04	13136	1168	7525	1.55	12
			комплект		1314.66	68.66	10517	549	60.4	0.08	1
			Накладные расходы -		*940.58*		*7525*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*835.53*				*6684*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105.05*				*840*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206.61*		*1653*				
			Сметная стоимость				*22313*				
9	60	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	4	3839.31	22.14	15357	89	1661	0.46	2
			комплект		390.16	10.74	1561	43	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*415.19*		*1661*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*242.14*				*969*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173.05*				*692*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340.36*		*1361*				
			Сметная стоимость				*18379*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			233014				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			603083				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 1.Отопление											
10	9	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	985	55.50	2.06	54668	2030	34162	0.05	49
			м трубопровода		51.35	--	50577	--	60.4	--	--
			Накладные расходы -		*34.68*		*34162*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*30548*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.67*				*3613*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.21*		*7106*				
			Сметная стоимость				*95936*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			95936				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 2.Узел управления											
11	37	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	1	929.09	--	929	--	452	1.03	1
			шт.		900.36	--	900	--	44	--	--

			Накладные расходы -		*452.35*		*452*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*396.16*				*396*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56.19*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110.51*		*111*				
			Сметная стоимость				*1492*				
12	38	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Счетчик диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на межфланцевых соединениях	2	2592.37	196.78	5185	394	2427	3.00	6
			шт.		2312.67	93.30	4625	187	44	0.11	--
			Накладные расходы -		*1213.43*		*2427*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*1058.63*				*2117*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154.80*				*310*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.46*		*609*				
			Сметная стоимость				*8221*				
13	41	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	65	81.05	2.25	5268	146	1928	0.07	5
			м		58.00	0.79	3770	52	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*29.67*		*1928*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*25.16*				*1636*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.50*				*293*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.86*		*576*				
			Сметная стоимость				*7772*				
14	44	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	65	195.57	6.30	12712	410	3966	0.14	9
			м		115.99	2.18	7540	142	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*61.02*		*3966*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50.58*				*3288*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.44*				*678*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.53*		*1334*				
			Сметная стоимость				*18012*				
15	46	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	13923.58	319.37	27847	639	15097	13.39	27
			насос		10966.81	84.80	21934	170	60.4	0.08	--
			Накладные расходы -		*7548.56*		*15097*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6675.17*				*13350*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873.39*				*1747*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717.77*		*3436*				
			Сметная стоимость				*46380*				

16	47	51-020605-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 80-70 F, Q 44,7 м3/ч, H 2,3 м вод. ст., типа IMP Pumps	2	254213.00	--	508426	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10778.63*		*21557*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10778.63*				*21557*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21199.33*		*42399*				
			Сметная стоимость				*572382*				
17	48	13-121201-1102 РСНБ РК 2015	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	1	22486.59	2131.19	22487	2131	8428	19.00	19
			шт.		17342.82	317.73	17343	318	40.6	0.32	--
			Накладные расходы -		*8427.63*		*8428*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*7170.18*				*7170*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1257.45*				*1257*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2473.14*		*2473*				
			Сметная стоимость				*33388*				
18	51	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	2	444.59	--	889	--	439	0.50	1
			шт		437.07	--	874	--	44	--	--
			Накладные расходы -		*219.32*		*439*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*192.31*				*385*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.00*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.11*		*106*				
			Сметная стоимость				*1434*				
19	54	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1	444.59	--	445	--	219	0.50	1
			шт		437.07	--	437	--	44	--	--
			Накладные расходы -		*219.32*		*219*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*192.31*				*192*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.00*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.11*		*53*				
			Сметная стоимость				*717*				
20	56	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	2	444.59	--	889	--	439	0.50	1
			шт		437.07	--	874	--	44	--	--
			Накладные расходы -		*219.32*		*439*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*192.31*				*385*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.00*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*53.11*		*106*				
			Сметная стоимость				*1434*				
21	62	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	11	2283.44	--	25118	--	2437	0.23	2
			комплект		198.08	--	2179	--	60.4	--	--
			Накладные расходы -		*221.53*		*2437*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*119.64*				*1316*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101.89*				*1121*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*200.40*		*2204*				
			Сметная стоимость				*29759*				
22	63	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	319.92	--	1600	--	901	0.32	2
			комплект		264.55	--	1323	--	60.4	--	--
			Накладные расходы -		*180.13*		*901*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*159.79*				*799*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.34*				*102*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*40.00*		*200*				
			Сметная стоимость				*2701*				
			Гребенка								
23	67	11-180601-0103 РСНБ РК 2015	Гребенки на 3 выходов из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка	2	26564.17	359.37	53128	719	12113	9.11	18
			шт.		7722.76	108.02	15446	216	60.4	0.11	--
			Накладные расходы -		*6056.66*		*12113*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*4729.79*				*9460*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1326.86*				*2654*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2609.67*		*5219*				
			Сметная стоимость				*70461*				
24	73	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	8	2283.44	--	18268	--	1772	0.23	2
			комплект		198.08	--	1585	--	60.4	--	--
			Накладные расходы -		*221.53*		*1772*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*119.64*				*957*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101.89*				*815*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*200.40*		*1603*				
			Сметная стоимость				*21643*				
25	74	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	319.92	--	2559	--	1441	0.32	3
			комплект		264.55	--	2116	--	60.4	--	--

			Накладные расходы -		*180.13*		*1441*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*159.79*				*1278*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.34*				*163*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.00*		*320*				
			Сметная стоимость				*4320*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**820116**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 3.Магистральные трубопроводы отопления											
26	**115**	**Т ТОО "Хим трейд" стр.101**	**Манометр МП4-У**	**2**	**3327.95**	**--**	**6656**	**--**	**282**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*141.10*		*282*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141.10*				*282*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277.52*		*555*				
			Сметная стоимость				*7493*				
27	**116**	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**2**	**319.92**	**--**	**640**	**--**	**360**	**0.32**	**1**
			комплект		**264.55**	**--**	**529**	**--**	**60.4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*180.13*		*360*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*159.79*				*320*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.34*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.00*		*80*				
			Сметная стоимость				*1080*				
28	**118**	**11-180701-0106 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка**	**2**	**105378.12**	**530.51**	**210756**	**1061**	**17155**	**7.88**	**16**
			шт.		**6453.55**	**73.08**	**12907**	**146**	**60.4**	**0.07**	**--**
			Накладные расходы -		*8577.26*		*17155*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3942.08*				*7884*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4635.18*				*9270*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9116.43*		*18233*				
			Сметная стоимость				*246143*				
29	**119**	**11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**20**	**4661.48**	**59.18**	**93230**	**1184**	**15177**	**1.04**	**21**
			м трубопровода		**872.21**	**19.18**	**17444**	**384**	**60.4**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*758.87*		*15177*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*538.40*				*10768*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220.47*				*4409*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433.63*		*8673*				

			Сметная стоимость				*117080*				
30	120	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1	1016.74	11.56	1017	12	205	0.30	--
			м трубопровода		251.91	4.44	252	4	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*204.51*		*205*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154.84*				*155*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49.68*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.70*		*98*				
			Сметная стоимость				*1319*				
31	121	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	1	1121.32	11.56	1121	12	209	0.30	--
			м трубопровода		251.91	4.44	252	4	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*208.94*		*209*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*154.84*				*155*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54.11*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106.42*		*106*				
			Сметная стоимость				*1436*				
32	123	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0.6	61985.90	725.06	37192	435	6958	18.80	11
			м3 изоляции		15219.16	339.27	9131	204	55.3	0.40	--
			Накладные расходы -		*11596.82*		*6958*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8603.81*				*5162*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2993.00*				*1796*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5886.62*		*3532*				
			Сметная стоимость				*47682*				
33	124	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	15.5	388.53	10.69	6022	166	2465	0.32	5
			м2 поверхности покрытия изоляции		243.29	3.99	3771	62	55.3	--	--
			Накладные расходы -		*159.01*		*2465*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*136.74*				*2120*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.27*				*345*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43.80*		*679*				
			Сметная стоимость				*9166*				
34	126	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8.5	65.73	1.06	559	9	157	0.03	--
			м2		27.67	0.17	235	1	54.2	--	--
			Накладные расходы -		*18.52*		*157*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15.09*				*128*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.43*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*6.74*		*57*				
			Сметная стоимость				*774*				
35	127	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	8.5	66.18	0.83	563	7	107	0.02	--
			м2		17.04	0.17	145	1	54.2	--	--
			Накладные расходы -		*12.53*		*107*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9.33*				*79*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.20*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*6.30*		*54*				
			Сметная стоимость				*723*				
36	128	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	0.5	599.98	0.68	300	--	157	0.65	--
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	252	--	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*157*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*138*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*73.09*		*37*				
			Сметная стоимость				*493*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			433389				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 4.Теплоснабжение установок П-1 и П-2											
37	130	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	2	13923.58	319.37	27847	639	15097	13.39	27
			насос		10966.81	84.80	21934	170	60.4	0.08	--
			Накладные расходы -		*7548.56*		*15097*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6675.17*				*13350*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873.39*				*1747*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1717.77*		*3436*				
			Сметная стоимость				*46380*				
38	132	13-121101-0107 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	2	4208.62	1149.65	8417	2299	3197	3.49	7
			шт.		2960.11	395.28	5920	791	40.6	0.35	1
			Накладные расходы -		*1598.50*		*3197*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1362.29*				*2725*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*236.21*				*472*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*464.57*		*929*				
			Сметная стоимость				*12543*				
39	134	13-110203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	2	951.54	--	1903	--	788	1.00	2
			шт.		770.89	--	1542	--	44	--	--
			Накладные расходы -		*393.92*		*788*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*339.19*				*678*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54.73*				*109*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107.64*		*215*				
			Сметная стоимость				*2906*				
40	137	13-121101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	6	3987.18	71.56	23923	429	10792	4.50	27
			шт.		3816.77	33.93	22901	204	40.6	0.04	--
			Накладные расходы -		*1798.72*		*10792*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1563.38*				*9380*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235.34*				*1412*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462.87*		*2777*				
			Сметная стоимость				*37493*				
41	139	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	10	3816.77	35.78	38168	358	17484	4.40	44
			шт.		3731.95	16.96	37319	170	40.6	0.02	--
			Накладные расходы -		*1748.42*		*17484*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1522.06*				*15221*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226.37*				*2264*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445.22*		*4452*				
			Сметная стоимость				*60104*				
42	142	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	4	209.78	--	839	--	534	0.23	1
			комплект		198.08	--	792	--	60.4	--	--
			Накладные расходы -		*133.61*		*534*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*119.64*				*479*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.97*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.47*		*110*				
			Сметная стоимость				*1483*				

43	144	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	6	319.92	--	1920	--	1081	0.32	2
			комплект		264.55	--	1587	--	60.4	--	--
			Накладные расходы -		*180.13*		*1081*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*159.79*				*959*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.34*				*122*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.00*		*240*				
			Сметная стоимость				*3241*				
44	146	13-121103-0202 РСНБ РК 2015	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм. Монтаж оборудования	2	1788.94	82.45	3578	165	1593	2.00	4
			шт.		1696.34	6.79	3393	14	40.6	0.01	--
			Накладные расходы -		*796.64*		*1593*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*691.47*				*1383*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105.17*				*210*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206.85*		*414*				
			Сметная стоимость				*5585*				
45	148	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	2	2592.37	196.78	5185	394	2427	3.00	6
			шт.		2312.67	93.30	4625	187	44	0.11	--
			Накладные расходы -		*1213.43*		*2427*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*1058.63*				*2117*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154.80*				*310*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.46*		*609*				
			Сметная стоимость				*8221*				
46	153	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	25	55.50	2.06	1388	52	867	0.05	1
			м трубопровода		51.35	--	1284	--	60.4	--	--
			Накладные расходы -		*34.68*		*867*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*775*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.67*				*92*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.21*		*180*				
			Сметная стоимость				*2435*				
47	154	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	60	60.63	2.06	3638	124	2094	0.05	3
			м трубопровода		51.35	--	3081	--	60.4	--	--
			Накладные расходы -		*34.90*		*2094*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*1861*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.89*				*233*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.64*		*459*				
			Сметная стоимость				*6191*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			186582				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 5.Вентиляция								
			Система П-1								
48	**161**	**11-202501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**1**	**40613.03**	**2550.47**	**40613**	**2550**	**23533**	**42.11**	**42**
			камера		**34085.26**	**556.69**	**34085**	**557**	**60.4**	**0.58**	**1**
			Накладные расходы -		*23532.89*		*23533*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*20923.74*				*20924*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2609.16*				*2609*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5131.67*		*5132*				
			Сметная стоимость				*69278*				
49	**168**	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**52**	**1180.72**	**22.37**	**61397**	**1163**	**31949**	**1.12**	**58**
			решетка		**887.44**	**8.91**	**46147**	**463**	**60.4**	**0.01**	**1**
			Накладные расходы -		*614.41*		*31949*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*28152*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.02*				*3797*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143.61*		*7468*				
			Сметная стоимость				*100814*				
50	**179**	**11-200301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные. Установка**	**1**	**1030.20**	**46.39**	**1030**	**46**	**608**	**1.12**	**1**
			решетка		**887.44**	**8.91**	**887**	**9**	**60.4**	**0.01**	**--**
			Накладные расходы -		*608.03*		*608*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*541*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66.64*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131.06*		*131*				
			Сметная стоимость				*1769*				
51	**181**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**200**	**599.98**	**0.68**	**119996**	**136**	**62721**	**0.65**	**129**
			м2 окрашиваемой поверхности		**504.13**	**0.33**	**100826**	**66**	**54.8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*313.61*		*62721*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*55289*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*7432*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*14617*				
			Сметная стоимость				*197334*				
52	182	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	5.2	14950.45	913.97	77742	4753	40928	14.80	77
			м3 изоляции		12121.64	432.57	63033	2249	55.3	0.51	3
			Накладные расходы -		*7870.74*		*40928*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6942.48*				*36101*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928.26*				*4827*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1825.70*		*9494*				
			Сметная стоимость				*128163*				
			Система В-1								
53	184	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	1	6878.63	758.94	6879	759	3290	5.28	5
			вентилятор		4479.61	282.80	4480	283	60.4	0.29	--
			Накладные расходы -		*3290.11*		*3290*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2876.49*				*2876*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413.62*				*414*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*813.50*		*813*				
			Сметная стоимость				*10983*				
54	186	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	1	2243.61	34.99	2244	35	293	0.38	--
			зонт		306.00	8.91	306	9	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*293.40*		*293*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*190.20*				*190*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103.19*				*103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202.96*		*203*				
			Сметная стоимость				*2740*				
55	187	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	9	1034.11	46.39	9307	418	5474	1.12	10
			решетка		887.44	8.91	7987	80	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*608.19*		*5474*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*4873*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66.80*				*601*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131.38*		*1182*				
			Сметная стоимость				*15963*				
56	192	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12.5	599.98	0.68	7500	8	3920	0.65	8
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	6302	4	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*3920*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*3456*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*465*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*914*				
			Сметная стоимость				*12334*				
57	193	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0.14	14950.45	913.97	2093	128	1102	14.80	2
			м3 изоляции		12121.64	432.57	1697	61	55.3	0.51	--
			Накладные расходы -		*7870.74*		*1102*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6942.48*				*972*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928.26*				*130*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1825.70*		*256*				
			Сметная стоимость				*3451*				
			Система В-2								
58	195	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	1	6878.63	758.94	6879	759	3290	5.28	5
			вентилятор		4479.61	282.80	4480	283	60.4	0.29	--
			Накладные расходы -		*3290.11*		*3290*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2876.49*				*2876*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413.62*				*414*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*813.50*		*813*				
			Сметная стоимость				*10983*				
59	197	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	1	2243.61	34.99	2244	35	293	0.38	--
			зонт		306.00	8.91	306	9	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*293.40*		*293*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*190.20*				*190*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103.19*				*103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202.96*		*203*				

			Сметная стоимость				*2740*				
60	198	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	6	1034.11	46.39	6205	278	3649	1.12	7
			решетка		887.44	8.91	5325	53	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*608.19*		*3649*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*3248*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66.80*				*401*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*131.38*		*788*				
			Сметная стоимость				*10642*				
61	202	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6.5	599.98	0.68	3900	4	2038	0.65	4
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	3277	2	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*2038*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*1797*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*242*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*73.09*		*475*				
			Сметная стоимость				*6413*				
62	203	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0.024	14950.45	913.97	359	22	189	14.80	--
			м3 изоляции		12121.64	432.57	291	10	55.3	0.51	--
			Накладные расходы -		*7870.74*		*189*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6942.48*				*167*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928.26*				*22*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1825.70*		*44*				
			Сметная стоимость				*592*				
			Система ВЕ1-ВЕ21								
63	205	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	9	1180.72	22.37	10626	201	5530	1.12	10
			решетка		887.44	8.91	7987	80	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*614.41*		*5530*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*4873*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.02*				*657*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143.61*		*1292*				
			Сметная стоимость				*17448*				
64	206	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	15	1270.24	22.37	19054	336	9273	1.12	17
			решетка		887.44	8.91	13312	134	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*618.21*		*9273*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*8121*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76.81*				*1152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151.08*		*2266*				
			Сметная стоимость				*30593*				
65	207	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	1	1034.11	46.39	1034	46	608	1.12	1
			решетка		887.44	8.91	887	9	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*608.19*		*608*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*541*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66.80*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131.38*		*131*				
			Сметная стоимость				*1774*				
66	213	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	31	599.98	0.68	18599	21	9722	0.65	20
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	15628	10	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*9722*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*8570*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*1152*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*2266*				
			Сметная стоимость				*30586*				
67	214	11-201701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	2	7229.09	677.08	14458	1354	8434	7.88	16
			агрегат		6070.76	139.88	12142	280	60.4	0.15	--
			Накладные расходы -		*4216.79*		*8434*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3751.22*				*7502*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*465.57*				*931*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*915.67*		*1831*				
			Сметная стоимость				*24723*				
68	216	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Кондиционер, масса до 0,1 т. Установка	12	6878.63	758.94	82544	9107	39481	5.28	63
			вентилятор		4479.61	282.80	53755	3394	60.4	0.29	4

			Накладные расходы -		*3290.11*		*39481*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2876.49*				*34518*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413.62*				*4963*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*813.50*		*9762*				
			Сметная стоимость				*131787*				
			Система В-3								
69	221	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	1	6878.63	758.94	6879	759	3290	5.28	5
			вентилятор		4479.61	282.80	4480	283	60.4	0.29	--
			Накладные расходы -		*3290.11*		*3290*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2876.49*				*2876*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413.62*				*414*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*813.50*		*813*				
			Сметная стоимость				*10983*				
70	223	11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	1	3491.28	39.05	3491	39	416	0.51	1
			зонт		416.50	8.91	417	9	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*415.87*		*416*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*256.95*				*257*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158.92*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312.57*		*313*				
			Сметная стоимость				*4219*				
71	224	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	1	1025.08	46.39	1025	46	608	1.12	1
			решетка		887.44	8.91	887	9	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*607.81*		*608*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*541*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66.42*				*66*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130.63*		*131*				
			Сметная стоимость				*1763*				
72	226	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	20	1270.24	22.37	25405	447	12364	1.12	22
			решетка		887.44	8.91	17749	178	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*618.21*		*12364*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*10828*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76.81*				*1536*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151.08*		*3022*				
			Сметная стоимость				*40791*				

73	227	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	37.35	3491.36	28.55	130402	1066	32611	1.48	55
			м2 поверхности воздуховодов		1141.30	10.33	42628	386	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*873.11*		*32611*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*695.59*				*25980*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177.53*				*6631*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*349.16*		*13041*				
			Сметная стоимость				*176054*				
74	229	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12.5	599.98	0.68	7500	8	3920	0.65	8
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	6302	4	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*3920*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*3456*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*465*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*914*				
			Сметная стоимость				*12334*				
75	230	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0.14	14950.45	913.97	2093	128	1102	14.80	2
			м3 изоляции		12121.64	432.57	1697	61	55.3	0.51	--
			Накладные расходы -		*7870.74*		*1102*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6942.48*				*972*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928.26*				*130*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1825.70*		*256*				
			Сметная стоимость				*3451*				
76	234	11-180901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Насосы ручные. Установка	1	5775.14	214.84	5775	215	3411	6.32	6
			узел		4935.34	93.32	4935	93	60.4	0.10	--
			Накладные расходы -		*3410.96*		*3411*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3037.31*				*3037*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*373.65*				*374*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*734.89*		*735*				
			Сметная стоимость				*9921*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1070626				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2606649				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

			РАЗДЕЛ 5.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
77	6	23-080302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	151	3495.70	--	527851	--	22381	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*148.22*		*22381*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148.22*				*22381*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*291.51*		*44019*				
			Сметная стоимость				*594250*				
78	8	23-080302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-A3R1	162	2823.52	--	457410	--	19394	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*119.72*		*19394*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119.72*				*19394*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*235.46*		*38144*				
			Сметная стоимость				*514949*				
79	21	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	12	198.94	90.93	2387	1091	717	0.10	1
			м кабеля		84.82	30.28	1018	363	42.8	0.04	--
			Накладные расходы -		*59.79*		*717*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49.26*				*591*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.52*				*126*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*20.70*		*248*				
			Сметная стоимость				*3353*				
80	22	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	1616.5433	497.70	52.46	804554	127948	337377	0.33	805
			м кабеля		264.01	12.98	643912	31651	40.6	0.02	37
			Накладные расходы -		*138.33*		*223616*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*112.46*				*274279*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25.87*				*63098*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*50.88*		*82250*				
			Сметная стоимость				*1110420*				

81	23	23-060410-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	1.776	78363.19	--	139173	--	5901	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3322.60*		*5901*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3322.60*				*5901*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6534.86*		*11606*				
			Сметная стоимость				*156680*				
82	24	23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель UTP 2х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	0.005	68344.34	--	342	--	14	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2897.80*		*14*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2897.80*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5699.37*		*28*				
			Сметная стоимость				*385*				
83	25	23-060401-3004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	0.67	79454.72	--	53235	--	2257	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3368.88*		*2257*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3368.88*				*2257*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6625.89*		*4439*				
			Сметная стоимость				*59931*				
84	26	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	12	304.93	39.58	3659	475	1358	0.26	3
			м		215.42	9.33	2585	112	42.8	0.01	--
			Накладные расходы -		*113.20*		*1358*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96.19*				*1154*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.01*				*204*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.45*		*401*				
			Сметная стоимость				*5419*				
85	27	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	12	223.02	--	2676	--	113	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9.46*		*113*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.46*				*113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.60*		*223*				

			Сметная стоимость				*3013*				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2448400				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5658132				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
	Наименование объекта -		Блок Б								
			Общестроительные работы								
			РАЗДЕЛ 3.Парапет								
			Металлическая решетка МР-1 /39шт/								
86	112	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0.59163	40321.22	2355.00	23855	1393	14272	46.60	28
			т конструкций		35008.25	297.67	20712	176	60.9	0.31	--
			Накладные расходы -		*24122.58*		*14272*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501.30*				*12721*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2621.27*				*1551*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5155.50*		*3050*				
			Сметная стоимость				*41177*				
87	116	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8.82375	599.98	0.68	5294	6	2767	0.65	6
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	4448	3	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*2767*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*2439*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*328*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*645*				
			Сметная стоимость				*8706*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			49883				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 6.Перекрытие, покрытие								
88	611	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	2.64	8875.31	1181.70	23431	3120	4332	2.71	7
			м3 утеплителя		1862.50	288.38	4917	761	56.4	0.34	1
			Накладные расходы -		*1640.84*		*4332*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213.10*				*3203*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427.75*				*1129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841.29*		*2221*				

			Сметная стоимость				*29984*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			29984				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 8.Кровля								
89	886	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	101.7	1097.70	16.34	111636	1662	73322	1.43	145
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074.29	7.63	109255	776	59.8	0.01	1
			Накладные расходы -		*720.96*		*73322*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646.99*				*65799*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.97*				*7523*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145.49*		*14797*				
			Сметная стоимость				*199755*				
90	890	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	101.7	703.12	2.11	71507	215	33486	0.65	67
			м2 окрашиваемой поверхности		523.21	1.01	53211	103	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*329.27*		*33486*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287.27*				*29216*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.99*				*4271*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.59*		*8399*				
			Сметная стоимость				*113393*				
91	908	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	1.44	1097.70	16.34	1581	24	1038	1.43	2
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074.29	7.63	1547	11	59.8	0.01	--
			Накладные расходы -		*720.96*		*1038*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646.99*				*932*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.97*				*107*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145.49*		*210*				
			Сметная стоимость				*2829*				
92	910	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	1.44	703.12	2.11	1012	3	474	0.65	1
			м2 окрашиваемой поверхности		523.21	1.01	753	1	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*329.27*		*474*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287.27*				*414*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.99*				*60*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.59*		*119*				
			Сметная стоимость				*1605*				
93	915	11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	2	1755.92	14.06	3512	28	637	0.56	1
			м2 площади проемов по наружному обводу коробок		422.20	4.66	844	9	54.8	0.01	--

			Накладные расходы -		*318.29*		*637*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*233.92*				*468*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84.37*				*169*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165.94*		*332*				
			Сметная стоимость				*4480*				
94	916	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная	20	280.78	--	5616	--	238	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11.91*		*238*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.91*				*238*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.41*		*468*				
			Сметная стоимость				*6322*				
95	917	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	20	497.75	--	9955	--	422	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21.10*		*422*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.10*				*422*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41.51*		*830*				
			Сметная стоимость				*11207*				
96	918	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	10	787.44	--	7874	--	334	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33.39*		*334*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33.39*				*334*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65.67*		*657*				
			Сметная стоимость				*8865*				
			Водосточная труба								
97	919	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	32.76	272.60	0.54	8930	18	2322	0.13	4
			м2 фасада (без вычета проемов)		100.67	0.25	3298	8	56.4	--	--
			Накладные расходы -		*70.89*		*2322*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*56.92*				*1865*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.97*				*458*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.48*		*900*				
			Сметная стоимость				*12153*				

98	920	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	631.08	2513.78	8.50	1586399	5367	339038	0.97	613
			м2 покрытия		730.22	2.29	460824	1445	56.4	--	2
			Накладные расходы -		*537.23*		*339038*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413.13*				*260720*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*78318*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244.08*		*154035*				
			Сметная стоимость				*2079472*				
99	921	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1.202532	417071.51	5894.56	501542	7088	51843	42.70	51
			т стальных элементов		38407.37	873.62	46186	1051	62.1	1.03	1
			Накладные расходы -		*43111.61*		*51843*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*29334*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*22509*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814.65*		*44271*				
			Сметная стоимость				*597656*				
			Металлическое ограждение								
100	922	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.487578	44553.54	18355.66	21723	8950	9924	28.90	14
			т конструкций		23944.52	5141.19	11675	2507	60.9	5.25	3
			Накладные расходы -		*20353.31*		*9924*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*8637*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2640.11*				*1287*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5192.55*		*2532*				
			Сметная стоимость				*34179*				
101	925	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	14.139762	599.98	0.68	8484	10	4434	0.65	9
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	7128	5	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*4434*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*3909*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*525*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*1033*				
			Сметная стоимость				*13952*				
			Ходовой настил								
			Выход на чердак /2шт/								
102	933	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	2	2576.05	327.94	5152	656	1466	1.23	2
			м2 проемов		916.25	84.31	1833	169	59.8	0.10	--
			Накладные расходы -		*732.93*		*1466*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*598.34*				*1197*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134.59*				*269*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264.72*		*529*				
			Сметная стоимость				*7147*				
			Стремянка См-1								
103	935	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.0634	44553.54	18355.66	2825	1164	1290	28.90	2
			т конструкций		23944.52	5141.19	1518	326	60.9	5.25	--
			Накладные расходы -		*20353.31*		*1290*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*1123*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2640.11*				*167*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5192.55*		*329*				
			Сметная стоимость				*4445*				
104	937	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1.8386	599.98	0.68	1103	1	577	0.65	1
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	927	1	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*577*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*508*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*134*				
			Сметная стоимость				*1814*				
			Скоба Ск-1								
105	938	12-060101-1206 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена замков накладных	4	821.18	--	3285	--	2116	1.07	4
			шт.		802.34	--	3209	--	59.1	--	--
			Накладные расходы -		*529.10*		*2116*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*474.18*				*1897*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54.92*				*220*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108.02*		*432*				
			Сметная стоимость				*5834*				
106	939	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0.00152	150577.73	--	229	--	10	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6384.50*		*10*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6384.50*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12556.98*		*19*				
			Сметная стоимость				*258*				

107	940	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.00188	345850.53	--	650	--	28	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664.06*		*28*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664.06*				*28*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841.17*		*54*				
			Сметная стоимость				*732*				
108	941	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0.0493	599.98	0.68	30	--	15	0.65	--
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	25	--	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*15*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*14*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*4*				
			Сметная стоимость				*49*				
109	942	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0.18	63880.39	675.43	11498	122	2386	22.50	4
			м3 древесины в конструкции		16618.05	305.34	2991	55	59.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*13257.81*		*2386*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*1822*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137.62*				*565*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171.06*		*1111*				
			Сметная стоимость				*14995*				
110	943	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.18	6012.47	37.19	1082	7	114	0.78	--
			м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	107	3	59.8	0.02	--
			Накладные расходы -		*634.71*		*114*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*66*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.38*				*49*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531.77*		*96*				
			Сметная стоимость				*1292*				
			Узел 2/АС-18/								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3122434				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 9.Венткамера /АС-193/											
			Стена								

111	985	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	80.2	404.16	2.23	32414	179	9617	0.24	19
			м2		179.31	0.61	14381	49	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*119.91*		*9617*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*98.60*				*7908*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.32*				*1710*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41.93*		*3362*				
			Сметная стоимость				*45394*				
112	987	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля /+ отрезы/	85.2	1515.22	12.98	129096	1106	51757	1.20	102
			м2		949.13	1.84	80866	157	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*607.48*		*51757*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*521.13*				*44401*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86.34*				*7356*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169.82*		*14468*				
			Сметная стоимость				*195321*				
113	988	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка фасадными панелями	85.2	601.57	1.70	51254	145	15275	0.35	30
			м2		268.58	0.61	22883	52	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*179.28*		*15275*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*147.52*				*12568*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.76*				*2706*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.47*		*5322*				
			Сметная стоимость				*71851*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			312566				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 14.Лестница /2шт/								
			Ограждение								
114	1155	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.5105	49997.42	18355.66	25524	9371	10508	28.90	15
			т конструкций		23944.52	5141.19	12224	2625	60.9	5.25	3
			Накладные расходы -		*20584.13*		*10508*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*9043*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2870.93*				*1466*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5646.52*		*2883*				
			Сметная стоимость				*38915*				
115	1157	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	14.8045	599.98	0.68	8882	10	4643	0.65	10

			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	7463	5	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*4643*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*4093*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*550*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*1082*				
			Сметная стоимость				*14607*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			53522				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 15.РАЗНЫЕ РАБОТЫ											
			ЭКРАНЫ САНУЗЛОВ-24шт.								
116	1158	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.088104	417071.51	5894.56	36746	519	3798	42.70	4
			т стальных элементов		38407.37	873.62	3384	77	62.1	1.03	--
			Накладные расходы -		*43111.61*		*3798*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*2149*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*1649*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814.65*		*3244*				
			Сметная стоимость				*43788*				
117	1159	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм.	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,	2.555016	599.98	0.68	1533	2	801	0.65	2
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	1288	1	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*801*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*706*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*95*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*187*				
			Сметная стоимость				*2521*				
118	1161	11-100103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	43.2	916.84	42.14	39607	1821	24959	1.19	51
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		848.01	16.46	36634	711	59.8	0.02	1
			Накладные расходы -		*577.75*		*24959*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*516.95*				*22332*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60.79*				*2626*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.57*		*5165*				
			Сметная стоимость				*69731*				
119	1162	22-030201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 11 мм СТ РК EN 520-2012	43.2	419.49	--	18122	--	768	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17.79*		*768*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.79*				*768*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.98*		*1511*				
			Сметная стоимость				*20402*				
			Стойка металлическая СТ-1								
120	1163	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0.26334	16803.01	7682.02	4425	2023	1783	9.35	2
			т конструкций		7569.11	1975.12	1993	520	60.9	2.03	1
			Накладные расходы -		*6771.33*		*1783*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812.43*				*1531*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958.90*				*253*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885.95*		*497*				
			Сметная стоимость				*6705*				
121	1164	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0.26334	2187.15	521.10	576	137	258	1.34	--
			т		1395.42	0.85	367	--	60.9	--	--
			Накладные расходы -		*979.12*		*258*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850.33*				*224*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128.79*				*34*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253.30*		*67*				
			Сметная стоимость				*901*				
			Дверная створка								
122	1167	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных	38.4569	3001.78	69.77	115439	2683	27463	1.15	44
			м2 проемов		908.37	33.08	34933	1272	59.8	0.04	1
			Накладные расходы -		*714.13*		*27463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*562.99*				*21651*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151.15*				*5813*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297.27*		*11432*				
			Сметная стоимость				*154335*				
123	1169	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.186992	417071.51	5894.56	77989	1102	8062	42.70	8
			т стальных элементов		38407.37	873.62	7182	163	62.1	1.03	--
			Накладные расходы -		*43111.61*		*8062*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*4561*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*3500*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814.65*		*6884*				
			Сметная стоимость				*92935*				
124	1170	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм.	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,	5.422768	599.98	0.68	3254	4	1701	0.65	4
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	2734	2	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*1701*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*1499*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*396*				
			Сметная стоимость				*5351*				
			Гардеробный барьер ГБ-1								
125	1172	11-100102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	21.76	1294.44	8.89	28167	193	9124	0.75	16
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		580.48	4.16	12631	90	59.8	--	--
			Накладные расходы -		*419.32*		*9124*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*349.61*				*7608*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69.71*				*1517*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137.10*		*2983*				
			Сметная стоимость				*40275*				
126	1173	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0.1003	63880.39	675.43	6407	68	1330	22.50	2
			м3 древесины в конструкции		16618.05	305.34	1667	31	59.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*13257.81*		*1330*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*1015*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137.62*				*315*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171.06*		*619*				
			Сметная стоимость				*8356*				
127	1174	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.1003	6012.47	37.19	603	4	64	0.78	--
			м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	60	2	59.8	0.02	--
			Накладные расходы -		*634.71*		*64*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*37*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.38*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531.77*		*53*				
			Сметная стоимость				*720*				
128	1175	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	4.75	2079.35	10.08	9877	48	1251	0.36	2
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		276.15	4.75	1312	23	59.8	0.01	--
			Накладные расходы -		*263.27*		*1251*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*167.98*				*798*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95.29*				*453*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187.41*		*890*				
			Сметная стоимость				*12018*				
			Лестница Лм-1 в цокольный этаж /2шт/								
129	1178	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	11.1	17578.61	309.07	195123	3431	21459	3.06	34
			м3		2260.05	89.54	25087	994	48.5	0.09	1
			Накладные расходы -		*1933.21*		*21459*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1139.56*				*12649*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793.65*				*8810*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560.95*		*17326*				
			Сметная стоимость				*233908*				
130	1182	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.002	282468.14	42397.57	565	85	343	253.00	1
			км трубопровода		230933.34	15548.42	462	31	62.1	16.57	--
			Накладные расходы -		*171531.79*		*343*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18466.61*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36319.99*		*73*				
			Сметная стоимость				*981*				
131	1183	23-010302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74	2.008	1252.89	--	2516	--	107	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*53.12*		*107*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53.12*				*107*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.48*		*210*				
			Сметная стоимость				*2832*				
132	1184	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.028	313462.11	847.41	8777	24	2619	198.00	6
			т		158403.96	348.76	4435	10	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*2619*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*2156*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*464*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*912*				
			Сметная стоимость				*12308*				
133	1185	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0.34958	59280.35	14083.01	20723	4923	11332	56.50	20
			т конструкций		43555.29	3548.70	15226	1241	60.9	3.61	1
			Накладные расходы -		*32416.11*		*11332*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28686.33*				*10028*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3729.79*				*1304*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7335.72*		*2564*				
			Сметная стоимость				*34619*				
134	1190	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм.	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,	10.13782	599.98	0.68	6082	7	3179	0.65	7
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	5111	3	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*3179*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*2803*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*377*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*741*				
			Сметная стоимость				*10002*				
135	1191	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0.056	63880.39	675.43	3577	38	742	22.50	1
			м3 древесины в конструкции		16618.05	305.34	931	17	59.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*13257.81*		*742*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*567*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137.62*				*176*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171.06*		*346*				
			Сметная стоимость				*4665*				
136	1192	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.056	6017.19	37.19	337	2	36	0.78	--
			м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	33	1	59.8	0.02	--
			Накладные расходы -		*634.91*		*36*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*20*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532.17*		*30*				
			Сметная стоимость				*402*				
137	1193	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	21.6	4595.16	61.04	99255	1319	20949	1.71	37
			м2 кровли		1300.88	17.38	28099	375	56.4	0.02	--
			Накладные расходы -		*969.86*		*20949*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743.50*				*16060*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226.36*				*4889*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445.20*		*9616*				
			Сметная стоимость				*129820*				
			Крыльцо Кр-1								
138	1194	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД ПЛИТЫ ПО/	13.65	594.22	--	8111	--	5341	0.89	12
			м3		594.22	--	8111	--	59.1	--	--
			Накладные расходы -		*391.27*		*5341*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351.19*				*4794*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.09*				*547*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.84*		*1076*				
			Сметная стоимость				*14528*				
139	1195	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1.8	18905.43	655.77	34030	1180	4316	3.94	7
			м3		2934.98	222.56	5283	401	48.5	0.23	--
			Накладные расходы -		*2397.93*		*4316*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.41*				*2757*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*866.52*				*1560*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704.27*		*3068*				
			Сметная стоимость				*41414*				
140	1196	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.02695	9979.26	896.74	269	24	140	11.60	--
			т		9052.52	368.62	244	10	48.5	0.38	--
			Накладные расходы -		*5186.11*		*140*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569.25*				*123*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616.86*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213.23*		*33*				
			Сметная стоимость				*441*				
141	1199	11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703	10.4	245.32	3.61	2551	38	1709	0.31	3
			м2 покрытия		241.71	0.75	2514	8	60.9	--	--
			Накладные расходы -		*164.32*		*1709*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147.66*				*1536*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.66*				*173*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.77*		*341*				
			Сметная стоимость				*4601*				
142	1200	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.012	313462.11	847.41	3762	10	1123	198.00	2
			т		158403.96	348.76	1901	4	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*1123*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*924*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*391*				
			Сметная стоимость				*5275*				
143	1201	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.04719	49997.42	18355.66	2359	866	971	28.90	1
			т конструкций		23944.52	5141.19	1130	243	60.9	5.25	--
			Накладные расходы -		*20584.13*		*971*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*836*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2870.93*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5646.52*		*266*				
			Сметная стоимость				*3597*				
144	1203	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	1.36851	193.50	0.68	265	1	79	0.11	--
			м2 окрашиваемой поверхности		86.62	0.33	119	--	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*57.87*		*79*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47.65*				*65*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.22*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.11*		*28*				
			Сметная стоимость				*372*				
			Крыльцо Кр-2								
145	**1204**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/**	**3.33**	**594.22**	**--**	**1979**	**--**	**1303**	**0.89**	**3**
			м3		**594.22**	**--**	**1979**	**--**	**59.1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*391.27*		*1303*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351.19*				*1169*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.09*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.84*		*263*				
			Сметная стоимость				*3544*				
146	**1205**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**2.2**	**18905.43**	**655.77**	**41592**	**1443**	**5275**	**3.94**	**9**
			м3		**2934.98**	**222.56**	**6457**	**490**	**48.5**	**0.23**	**1**
			Накладные расходы -		*2397.93*		*5275*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.41*				*3369*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*866.52*				*1906*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704.27*		*3749*				
			Сметная стоимость				*50617*				
147	**1206**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**0.00878**	**9979.26**	**896.74**	**88**	**8**	**46**	**11.60**	**--**
			т		**9052.52**	**368.62**	**79**	**3**	**48.5**	**0.38**	**--**
			Накладные расходы -		*5186.11*		*46*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569.25*				*40*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616.86*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213.23*		*11*				
			Сметная стоимость				*144*				
148	**1208**	**11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20/30/ мм. Устройство**	**5**	**1356.84**	**74.45**	**6784**	**372**	**4283**	**1.57**	**8**
			м2 покрытия		**1240.13**	**18.62**	**6201**	**93**	**60.9**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*856.61*		*4283*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*766.58*				*3833*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.03*				*450*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177.08*		*885*				
			Сметная стоимость				*11952*				

149	1209	11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703	5	245.32	3.61	1227	18	822	0.31	2
			м2 покрытия		241.71	0.75	1209	4	60.9	--	--
			Накладные расходы -		*164.32*		*822*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147.66*				*738*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.66*				*83*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.77*		*164*				
			Сметная стоимость				*2212*				
			Крыльцо Кр-3								
150	1210	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	2.25	594.22	--	1337	--	880	0.89	2
			м3		594.22	--	1337	--	59.1	--	--
			Накладные расходы -		*391.27*		*880*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351.19*				*790*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.09*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.84*		*177*				
			Сметная стоимость				*2395*				
151	1211	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	2	18905.43	655.77	37811	1312	4796	3.94	8
			м3		2934.98	222.56	5870	445	48.5	0.23	--
			Накладные расходы -		*2397.93*		*4796*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.41*				*3063*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*866.52*				*1733*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704.27*		*3409*				
			Сметная стоимость				*46015*				
152	1212	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.00821	9979.26	896.74	82	7	43	11.60	--
			т		9052.52	368.62	74	3	48.5	0.38	--
			Накладные расходы -		*5186.11*		*43*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569.25*				*38*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616.86*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213.23*		*10*				
			Сметная стоимость				*135*				
153	1214	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20/30/ мм. Устройство	4.6666667	1356.84	74.45	6332	347	3998	1.57	7
			м2 покрытия		1240.13	18.62	5787	87	60.9	0.02	--
			Накладные расходы -		*856.61*		*3998*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*766.58*				*3577*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.03*				*420*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177.08*		*826*				
			Сметная стоимость				*11156*				
154	1215	11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703	4.6666667	245.32	3.61	1145	17	767	0.31	1
			м2 покрытия		241.71	0.75	1128	4	60.9	--	--
			Накладные расходы -		*164.32*		*767*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147.66*				*689*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.66*				*78*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.77*		*153*				
			Сметная стоимость				*2065*				
			Козырек монолит ж/б КВм-1/3шт/								
155	1216	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1.296	28858.33	1108.67	37400	1437	5778	8.06	10
			м3		6131.65	267.10	7947	346	48.5	0.31	--
			Накладные расходы -		*4458.57*		*5778*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103.39*				*4022*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1355.18*				*1756*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2665.35*		*3454*				
			Сметная стоимость				*46633*				
			Козырек КВ-1 /3шт/								
156	1220	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	9	2513.78	8.50	22624	77	4835	0.97	9
			м2 покрытия		730.22	2.29	6572	21	56.4	--	--
			Накладные расходы -		*537.23*		*4835*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413.13*				*3718*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*1117*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244.08*		*2197*				
			Сметная стоимость				*29656*				
157	1222	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	0.008424	209.33	1.73	2	--	--	0.03	--
			м2 обработанной поверхности		22.36	0.74	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23.27*		*0*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13.81*				*0*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.46*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.61*		*0*				
			Сметная стоимость				*2*				
158	1223	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	10.8	578.21	71.04	6245	767	1430	0.24	3
			м2 стяжки		167.01	16.45	1804	178	56.4	0.02	--

			Накладные расходы -		*132.38*		*1430*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103.47*				*1117*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.90*				*312*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.85*		*614*				
			Сметная стоимость				*8289*				
159	1224	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	10.8	170.65	10.41	1843	112	134	0.01	--
			м2 стяжки		6.19	2.54	67	27	56.4	--	--
			Накладные расходы -		*12.37*		*134*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4.92*				*53*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.44*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.64*		*158*				
			Сметная стоимость				*2135*				
160	1225	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	10.8	147.14	0.72	1589	8	288	0.04	--
			м2 кровли		34.38	0.34	371	4	56.4	--	--
			Накладные расходы -		*26.65*		*288*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*19.58*				*211*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.07*				*76*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.90*		*150*				
			Сметная стоимость				*2027*				
161	1226	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	10.8	972.57	9.47	10504	102	1188	0.14	1
			м2 кровли		114.34	2.60	1235	28	56.4	--	--
			Накладные расходы -		*109.99*		*1188*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*65.96*				*712*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.03*				*476*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.61*		*935*				
			Сметная стоимость				*12627*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1189407				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4757796				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1								
162	21	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка	3	20253.65	--	60761	--	3057	0.3	1
					254.45	--	763	--	60.4	--	--

			Накладные расходы -		1018.96		3057				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		153.69				461		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		865.27				2596		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1701.81		5105				
			Сметная стоимость				68923				
163	**25**	**11-160901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм. Установка**	**1**	**17157.52**	**1289.61**	**17158**	**1290**	**10065**	**18.10**	**18**
			узел		**14480.36**	**350.85**	**14480**	**351**	**60.4**	**0.40**	**--**
			Накладные расходы -		***10065.35***		***10065***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***8958.05***				***8958***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1107.30***				***1107***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2177.83***		***2178***				
			Сметная стоимость				***29401***				
164	***36***	**11-181001-0107 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	***1***	***1831.50***	***401.73***	***1832***	***402***	***993***	***1.68***	***2***
			фильтр		***1375.07***	***77.98***	***1375***	***78***	***60***	***0.08***	***--***
			Накладные расходы -		***992.51***		***993***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***877.64***				***878***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***114.87***				***115***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***225.92***		***226***				
			Сметная стоимость				***3050***				
165	**42**	**11-180501-0206 РСНБ РК 2015**	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка**	**2**	**16970.00**	**157.59**	**33940**	**315**	**3297**	**1.77**	**4**
			вставка		**1450.99**	**24.25**	**2902**	**48**	**60.4**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		***1648.35***		***3297***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***891.04***				***1782***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***757.31***				***1515***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1489.47***		***2979***				
			Сметная стоимость				***40216***				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**141590**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 2.Водопровод ТЗ											
166	**44**	**51-040106-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**1**	**43122.00**	**--**	**43122**	**--**	**--**	**--**	**--**

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1828.37*		*1828*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1828.37*				*1828*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3596.03*		*3596*				
			Сметная стоимость				*48546*				
167	45	51-040106-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	16	35131.00	--	562096	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1489.55*		*23833*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1489.55*				*23833*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2929.64*		*46874*				
			Сметная стоимость				*632803*				
168	48	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	120	55.50	2.06	6660	247	4162	0.05	6
			м трубопровода		51.35	--	6162	--	60.4	--	--
			Накладные расходы -		*34.68*		*4162*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*3722*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.67*				*440*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.21*		*866*				
			Сметная стоимость				*11688*				
169	51	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	37	621.61	0.13	23000	5	14806	0.70	26
			шт.		593.72	--	21968	--	60.4	--	--
			Накладные расходы -		*400.17*		*14806*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*358.61*				*13268*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.56*				*1538*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81.74*		*3024*				
			Сметная стоимость				*40831*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			733868				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 3.Канализация К1								
170	69	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Устройство бетонных упоров из бетона М-100 кл.В7,5/. Устройство	1.62	18230.41	655.77	29533	1062	3838	3.94	6
			м3		2934.98	222.56	4755	361	48.5	0.23	--
			Накладные расходы -		*2369.31*		*3838*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.41*				*2481*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*837.90*				*1357*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1647.98*		*2670*				
			Сметная стоимость				*36041*				
			Приборы								
171	72	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	35	2469.54	115.41	86434	4039	45951	2.22	78
			комплект		1861.83	57.12	65164	1999	60.4	0.07	2
			Накладные расходы -		*1312.89*		*45951*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1159.04*				*40566*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153.85*				*5385*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302.59*		*10591*				
			Сметная стоимость				*142976*				
172	74	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	65	1925.03	58.05	125127	3773	74155	1.95	127
			комплект		1653.93	28.43	107506	1848	60.4	0.04	2
			Накладные расходы -		*1140.85*		*74155*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1016.14*				*66049*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.71*				*8106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245.27*		*15943*				
			Сметная стоимость				*215225*				
173	77	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	1	1659.50	43.74	1659	44	917	1.56	2
			комплект		1323.15	21.64	1323	22	60.4	0.03	--
			Накладные расходы -		*917.05*		*917*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*812.25*				*812*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104.80*				*105*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206.12*		*206*				
			Сметная стоимость				*2782*				
174	79	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	1	3839.31	22.14	3839	22	415	0.46	--
			комплект		390.16	10.74	390	11	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*415.19*		*415*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*242.14*				*242*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173.05*				*173*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340.36*		*340*				
			Сметная стоимость				*4595*				
175	80	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	10	1016.50	41.27	10165	413	5410	0.93	9
			комплект		770.53	20.24	7705	202	60.4	0.03	--
			Накладные расходы -		*540.97*		*5410*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*477.62*				*4776*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63.35*				*634*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124.60*		*1246*				
			Сметная стоимость				*16821*				
176	82	11-170101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	3	2707.30	77.73	8122	233	4821	2.75	8
			комплект		2332.47	37.76	6997	113	60.4	0.05	--
			Накладные расходы -		*1607.10*		*4821*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1431.61*				*4295*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*175.49*				*526*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*345.15*		*1035*				
			Сметная стоимость				*13979*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			432419				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1307877				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 1.Отопление

177	25	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	285	599.98	0.68	170994	193	89378	0.65	184
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	143678	94	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*89378*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*78787*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*10591*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*20830*				
			Сметная стоимость				*281201*				
178	30	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0.13	314118.17	--	40835	--	1731	--	--
			1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13318.61*		*1731*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13318.61*				*1731*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26194.94*		*3405*				
			Сметная стоимость				*45972*				
			Гребенка								
179	42	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.1	599.98	0.68	60	--	31	0.65	--

			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	50	--	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*31*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*28*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*7*				
			Сметная стоимость				*99*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			327272				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение установок П-1 и П-2											
180	73	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	0.06	314118.17	--	18847	--	799	--	--
			1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13318.61*		*799*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13318.61*				*799*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26194.94*		*1572*				
			Сметная стоимость				*21218*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21218				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 3.Система К1											
181	76	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Кондиционер, масса до 0,1 т. Установка	1	6878.63	758.94	6879	759	3290	5.28	5
			вентилятор		4479.61	282.80	4480	283	60.4	0.29	--
			Накладные расходы -		*3290.11*		*3290*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2876.49*				*2876*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413.62*				*414*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*813.50*		*813*				
			Сметная стоимость				*10983*				
182	77	Т ООО "Юг Климат" стр.109	Кондиционер настенного LG S24LHP	1	149190.36	--	149190	--	6326	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6325.67*		*6326*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6325.67*				*6326*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12441.28*		*12441*				
			Сметная стоимость				*167957*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			178940				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			527430				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6593103				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
Наименование объекта -			Блок В								
			Общестроительные работы								
			РАЗДЕЛ 3.Парапет								
			Металлическая решетка МР-1 /39шт/								
183	112	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0.59163	40321.22	2355.00	23855	1393	14272	46.60	28
			т конструкций		35008.25	297.67	20712	176	60.9	0.31	--
			Накладные расходы -		*24122.58*		*14272*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501.30*				*12721*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2621.27*				*1551*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5155.50*		*3050*				
			Сметная стоимость				*41177*				
184	116	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8.82375	599.98	0.68	5294	6	2767	0.65	6
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	4448	3	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*2767*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*2439*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*328*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*645*				
			Сметная стоимость				*8706*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			49883				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 7.Вентшахты								
			Вентшахт ВШ-1/1шт/								
185	679	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0.13	32016.73	1679.44	8324	437	2988	20.04	5
			м3 изоляции		16997.33	585.24	4419	152	55.3	0.69	--

			Накладные расходы -		*11492.93*		*2988*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723.16*				*2528*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1769.77*				*460*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3480.77*		*905*				
			Сметная стоимость				*6109*				
186	680	21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	0.1261	13378.17	--	3374	--	143	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*567.23*		*143*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*567.23*				*143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1115.63*		*281*				
			Сметная стоимость				*1899*				
187	880	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0.377	65.73	1.06	74	1	21	0.03	--
			м2		27.67	0.17	31	--	54.2	--	--
			Накладные расходы -		*18.52*		*21*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15.09*				*17*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.43*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.74*		*8*				
			Сметная стоимость				*34*				
188	881	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0.377	66.18	0.83	75	1	14	0.02	--
			м2		17.04	0.17	19	--	54.2	--	--
			Накладные расходы -		*12.53*		*14*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9.33*				*11*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.20*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.30*		*7*				
			Сметная стоимость				*32*				
			Пояс-обвязка								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			8074				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 8.Кровля								
189	928	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	101.7	1097.70	16.34	111636	1662	73322	1.43	145
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074.29	7.63	109255	776	59.8	0.01	1
			Накладные расходы -		*720.96*		*73322*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646.99*				*65799*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.97*				*7523*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145.49*		*14797*				
			Сметная стоимость				*199755*				
190	931	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1.209	6017.19	37.19	7275	45	768	0.78	1
			м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	717	19	59.8	0.02	--
			Накладные расходы -		*634.91*		*768*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*440*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*327*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532.17*		*643*				
			Сметная стоимость				*8686*				
191	932	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	101.7	703.12	2.11	71507	215	33486	0.65	67
			м2 окрашиваемой поверхности		523.21	1.01	53211	103	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*329.27*		*33486*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287.27*				*29216*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.99*				*4271*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.59*		*8399*				
			Сметная стоимость				*113393*				
192	950	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	1.44	1097.70	16.34	1581	24	1038	1.43	2
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1074.29	7.63	1547	11	59.8	0.01	--
			Накладные расходы -		*720.96*		*1038*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*646.99*				*932*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.97*				*107*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145.49*		*210*				
			Сметная стоимость				*2829*				
193	952	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	1.44	703.12	2.11	1012	3	474	0.65	1
			м2 окрашиваемой поверхности		523.21	1.01	753	1	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*329.27*		*474*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287.27*				*414*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.99*				*60*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.59*		*119*				
			Сметная стоимость				*1605*				
194	957	11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	2	1755.92	14.06	3512	28	637	0.56	1
			м2 площади проемов по наружному обводу коробок		422.20	4.66	844	9	54.8	0.01	--
			Накладные расходы -		*318.29*		*637*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*233.92*				*468*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84.37*				*169*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165.94*		*332*				
			Сметная стоимость				*4480*				
195	958	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная	20	280.78	--	5616	--	238	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11.91*		*238*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.91*				*238*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.41*		*468*				
			Сметная стоимость				*6322*				
196	959	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	20	497.75	--	9955	--	422	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21.10*		*422*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.10*				*422*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41.51*		*830*				
			Сметная стоимость				*11207*				
197	960	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	10	787.44	--	7874	--	334	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33.39*		*334*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33.39*				*334*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65.67*		*657*				
			Сметная стоимость				*8865*				
			Водосточная труба								
198	961	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	32.76	272.60	0.54	8930	18	2322	0.13	4
			м2 фасада (без вычета проемов)		100.67	0.25	3298	8	56.4	--	--
			Накладные расходы -		*70.89*		*2322*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*56.92*				*1865*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.97*				*458*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.48*		*900*				
			Сметная стоимость				*12153*				
199	962	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	631.08	2513.78	8.50	1586399	5367	339038	0.97	613

			м2 покрытия		730.22	2.29	460824	1445	56.4	--	2
			Накладные расходы -		*537.23*		*339038*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413.13*				*260720*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*78318*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244.08*		*154035*				
			Сметная стоимость				*2079472*				
200	963	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1.202532	417071.51	5894.56	501542	7088	51843	42.70	51
			т стальных элементов		38407.37	873.62	46186	1051	62.1	1.03	1
			Накладные расходы -		*43111.61*		*51843*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*29334*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*22509*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814.65*		*44271*				
			Сметная стоимость				*597656*				
			Металлическое ограждение								
201	964	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.487578	44553.54	18355.66	21723	8950	9924	28.90	14
			т конструкций		23944.52	5141.19	11675	2507	60.9	5.25	3
			Накладные расходы -		*20353.31*		*9924*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*8637*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2640.11*				*1287*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5192.55*		*2532*				
			Сметная стоимость				*34179*				
202	967	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	14.139762	599.98	0.68	8484	10	4434	0.65	9
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	7128	5	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*4434*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*3909*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*525*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*1033*				
			Сметная стоимость				*13952*				
			Ходовой настил								
			Выход на чердак /2шт/								
203	975	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	2	2576.05	327.94	5152	656	1466	1.23	2
			м2 проемов		916.25	84.31	1833	169	59.8	0.10	--
			Накладные расходы -		*732.93*		*1466*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*598.34*				*1197*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134.59*				*269*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264.72*		*529*				
			Сметная стоимость				*7147*				

			Стремянка См-1								
204	977	**11-090304-0101** РСНБ РК 2015 Изм.	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**0.0634**	**44553.54**	**18355.66**	**2825**	**1164**	**1290**	**28.90**	**2**
			т конструкций		**23944.52**	**5141.19**	**1518**	**326**	**60.9**	**5.25**	--
			Накладные расходы -		***20353.31***		***1290***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***17713.20***				***1123***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2640.11***				***167***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5192.55***		***329***				
			Сметная стоимость				***4445***				
205	979	**11-150403-1004** РСНБ РК 2015 Изм.	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,**	**1.8386**	**599.98**	**0.68**	**1103**	**1**	**577**	**0.65**	**1**
			м2 окрашиваемой поверхности		**504.13**	**0.33**	**927**	**1**	**54.8**	--	--
			Накладные расходы -		***313.61***		***577***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***276.44***				***508***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***37.16***				***68***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***73.09***		***134***				
			Сметная стоимость				***1814***				
			Скоба Ск-1								
206	980	**12-060101-1206** РСНБ РК 2015	**Приборы дверные. Смена замков накладных**	**4**	**821.18**	--	**3285**	--	**2116**	**1.07**	**4**
			шт.		**802.34**	--	**3209**	--	**59.1**	--	--
			Накладные расходы -		***529.10***		***2116***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***474.18***				***1897***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***54.92***				***220***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***108.02***		***432***				
			Сметная стоимость				***5834***				
207	981	**21-050301-3002** РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0.00152**	**150577.73**	--	**229**	--	**10**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		***6384.50***		***10***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6384.50***				***10***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12556.98***		***19***				
			Сметная стоимость				***258***				
208	982	**21-060801-0401** РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**0.00188**	**345850.53**	--	**650**	--	**28**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		***14664.06***		***28***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***14664.06***				***28***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28841.17***		***54***				

			Сметная стоимость				*732*				
209	983	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм.	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,	0.0493	599.98	0.68	30	--	15	0.65	--
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	25	--	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*15*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*14*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*4*				
			Сметная стоимость				*49*				
210	984	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0.18	63880.39	675.43	11498	122	2386	22.50	4
			м3 древесины в конструкции		16618.05	305.34	2991	55	59.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*13257.81*		*2386*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*1822*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137.62*				*565*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171.06*		*1111*				
			Сметная стоимость				*14995*				
211	985	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.18	6012.47	37.19	1082	7	114	0.78	--
			м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	107	3	59.8	0.02	--
			Накладные расходы -		*634.71*		*114*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*66*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.38*				*49*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531.77*		*96*				
			Сметная стоимость				*1292*				
			Узел 2/АС-18/								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3131120				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 9.Венткамера /АС-187/											
			Жалюзийная решетка ЖР-2 /1шт/								
212	1005	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0.03142	40321.22	2355.00	1267	74	758	46.60	1
			т конструкций		35008.25	297.67	1100	9	60.9	0.31	--
			Накладные расходы -		*24122.58*		*758*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501.30*				*676*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2621.27*				*82*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5155.50*		*162*				
			Сметная стоимость				*2187*				

213	1008	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество	0.48375	599.98	0.68	290	--	152	0.65	--
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	244	--	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*152*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*134*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*35*				
			Сметная стоимость				*477*				
			Наружняя отделка								
214	1029	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	80.2	404.16	2.23	32414	179	9617	0.24	19
			м2		179.31	0.61	14381	49	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*119.91*		*9617*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*98.60*				*7908*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.32*				*1710*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41.93*		*3362*				
			Сметная стоимость				*45394*				
215	1030	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ISOVER OL-P ГОСТ 9573-2012	5.8947	14250.50	--	84002	--	3562	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*604.22*		*3562*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*604.22*				*3562*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1188.38*		*7005*				
			Сметная стоимость				*94569*				
216	1031	11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля (+ отжоги)	85.2	1515.22	12.98	129096	1106	51757	1.20	102
			м2		949.13	1.84	80866	157	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*607.48*		*51757*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*521.13*				*44401*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86.34*				*7356*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169.82*		*14468*				
			Сметная стоимость				*195321*				
217	1032	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка фасадными панелями	85.2	601.57	1.70	51254	145	15275	0.35	30
			м2		268.58	0.61	22883	52	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*179.28*		*15275*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*147.52*				*12568*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31.76*				*2706*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.47*		*5322*				

			Сметная стоимость				*71851*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			409799				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 14.Лестница /2шт/											
			Косоуры								
			Ограждение								
218	**1198**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**0.5105**	**49997.42**	**18355.66**	**25524**	**9371**	**10508**	**28.90**	**15**
			т конструкций		**23944.52**	**5141.19**	**12224**	**2625**	**60.9**	**5.25**	**3**
			Накладные расходы -		*20584.13*		*10508*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*9043*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2870.93*				*1466*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5646.52*		*2883*				
			Сметная стоимость				*38915*				
219	**1200**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**14.8045**	**599.98**	**0.68**	**8882**	**10**	**4643**	**0.65**	**10**
			м2 окрашиваемой поверхности		**504.13**	**0.33**	**7463**	**5**	**54.8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*313.61*		*4643*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*4093*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*550*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*73.09*		*1082*				
			Сметная стоимость				*14607*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			53522				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 15.РАЗНЫЕ РАБОТЫ											
			ЭКРАНЫ САНУЗЛОВ-24шт.								
220	**1201**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**0.088104**	**417071.51**	**5894.56**	**36746**	**519**	**3798**	**42.70**	**4**
			т стальных элементов		**38407.37**	**873.62**	**3384**	**77**	**62.1**	**1.03**	**--**
			Накладные расходы -		*43111.61*		*3798*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*2149*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*1649*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*36814.65*		*3244*				
			Сметная стоимость				*43788*				
221	**1202**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,**	**2.555016**	**599.98**	**0.68**	**1533**	**2**	**801**	**0.65**	**2**
			м2 окрашиваемой поверхности		**504.13**	**0.33**	**1288**	**1**	**54.8**	**--**	**--**

			Накладные расходы -		*313.61*		*801*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*706*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*95*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*187*				
			Сметная стоимость				*2521*				
222	1204	11-100103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	43.2	916.84	42.14	39607	1821	24959	1.19	51
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		848.01	16.46	36634	711	59.8	0.02	1
			Накладные расходы -		*577.75*		*24959*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*516.95*				*22332*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60.79*				*2626*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.57*		*5165*				
			Сметная стоимость				*69731*				
			Стойка металлическая СТ-1								
223	1206	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0.26334	16803.01	7682.02	4425	2023	1783	9.35	2
			т конструкций		7569.11	1975.12	1993	520	60.9	2.03	1
			Накладные расходы -		*6771.33*		*1783*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812.43*				*1531*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*958.90*				*253*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1885.95*		*497*				
			Сметная стоимость				*6705*				
224	1207	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0.26334	2187.15	521.10	576	137	258	1.34	--
			т		1395.42	0.85	367	--	60.9	--	--
			Накладные расходы -		*979.12*		*258*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850.33*				*224*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128.79*				*34*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253.30*		*67*				
			Сметная стоимость				*901*				
			Дверная створка								
225	1210	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	38.4569	3001.78	69.77	115439	2683	27463	1.15	44
			м2 проемов		908.37	33.08	34933	1272	59.8	0.04	1
			Накладные расходы -		*714.13*		*27463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*562.99*				*21651*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151.15*				*5813*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297.27*		*11432*				

			Сметная стоимость				*154335*				
226	1212	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.186992	417071.51	5894.56	77989	1102	8062	42.70	8
			т стальных элементов		38407.37	873.62	7182	163	62.1	1.03	--
			Накладные расходы -		*43111.61*		*8062*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*4561*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*3500*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814.65*		*6884*				
			Сметная стоимость				*92935*				
227	1213	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	5.422768	599.98	0.68	3254	4	1701	0.65	4
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	2734	2	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*1701*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*1499*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*396*				
			Сметная стоимость				*5351*				
			Гардеробный барьер ГБ-1								
228	1215	11-100102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	21.76	1294.44	8.89	28167	193	9124	0.75	16
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		580.48	4.16	12631	90	59.8	--	--
			Накладные расходы -		*419.32*		*9124*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*349.61*				*7608*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69.71*				*1517*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137.10*		*2983*				
			Сметная стоимость				*40275*				
229	1216	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0.1003	63880.39	675.43	6407	68	1330	22.50	2
			м3 древесины в конструкции		16618.05	305.34	1667	31	59.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*13257.81*		*1330*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*1015*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137.62*				*315*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171.06*		*619*				
			Сметная стоимость				*8356*				
230	1217	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.1003	6012.47	37.19	603	4	64	0.78	--
			м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	60	2	59.8	0.02	--
			Накладные расходы -		*634.71*		*64*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*37*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.38*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531.77*		*53*				

			Сметная стоимость				*720*				
231	1218	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	4.75	2079.35	10.08	9877	48	1251	0.36	2
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		276.15	4.75	1312	23	59.8	0.01	--
			Накладные расходы -		*263.27*		*1251*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*167.98*				*798*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95.29*				*453*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187.41*		*890*				
			Сметная стоимость				*12018*				
			Лестница Лм-1 в цокольный этаж /2шт/								
232	1221	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	11.1	17578.61	309.07	195123	3431	21459	3.06	34
			м3		2260.05	89.54	25087	994	48.5	0.09	1
			Накладные расходы -		*1933.21*		*21459*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1139.56*				*12649*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793.65*				*8810*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560.95*		*17326*				
			Сметная стоимость				*233908*				
233	1225	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.002	282468.14	42397.57	565	85	343	253.00	1
			км трубопровода		230933.34	15548.42	462	31	62.1	16.57	--
			Накладные расходы -		*171531.79*		*343*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18466.61*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36319.99*		*73*				
			Сметная стоимость				*981*				
234	1227	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.028	313462.11	847.41	8777	24	2619	198.00	6
			т		158403.96	348.76	4435	10	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*2619*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*2156*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*464*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*912*				
			Сметная стоимость				*12308*				
235	1228	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0.34958	59280.35	14083.01	20723	4923	11332	56.50	20
			т конструкций		43555.29	3548.70	15226	1241	60.9	3.61	1
			Накладные расходы -		*32416.11*		*11332*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28686.33*				*10028*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3729.79*				*1304*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7335.72*		*2564*				
			Сметная стоимость				*34619*				

236	1233	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм.	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,	10.13782	599.98	0.68	6082	7	3179	0.65	7
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	5111	3	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*3179*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*2803*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*377*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*741*				
			Сметная стоимость				*10002*				
237	1234	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0.056	63880.39	675.43	3577	38	742	22.50	1
			м3 древесины в конструкции		16618.05	305.34	931	17	59.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*13257.81*		*742*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*567*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137.62*				*176*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171.06*		*346*				
			Сметная стоимость				*4665*				
238	1235	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.056	6017.19	37.19	337	2	36	0.78	--
			м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	33	1	59.8	0.02	--
			Накладные расходы -		*634.91*		*36*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*20*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532.17*		*30*				
			Сметная стоимость				*402*				
239	1236	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	21.6	4595.16	61.04	99255	1319	20949	1.71	37
			м2 кровли		1300.88	17.38	28099	375	56.4	0.02	--
			Накладные расходы -		*969.86*		*20949*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743.50*				*16060*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226.36*				*4889*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445.20*		*9616*				
			Сметная стоимость				*129820*				
			Крыльцо Кр-1								
240	1237	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	13.65	594.22	--	8111	--	5341	0.89	12
			м3		594.22	--	8111	--	59.1	--	--
			Накладные расходы -		*391.27*		*5341*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351.19*				*4794*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.09*				*547*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.84*		*1076*				
			Сметная стоимость				*14528*				

241	1238	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1.8	18905.43	655.77	34030	1180	4316	3.94	7
			м3		2934.98	222.56	5283	401	48.5	0.23	--
			Накладные расходы -		*2397.93*		*4316*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.41*				*2757*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*866.52*				*1560*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704.27*		*3068*				
			Сметная стоимость				*41414*				
242	1239	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.02695	9979.26	896.74	269	24	140	11.60	--
			т		9052.52	368.62	244	10	48.5	0.38	--
			Накладные расходы -		*5186.11*		*140*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569.25*				*123*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616.86*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213.23*		*33*				
			Сметная стоимость				*441*				
243	1241	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20/30/ мм. Устройство	10.4	1356.84	74.45	14111	774	8909	1.57	16
			м2 покрытия		1240.13	18.62	12897	194	60.9	0.02	--
			Накладные расходы -		*856.61*		*8909*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*766.58*				*7972*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.03*				*936*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177.08*		*1842*				
			Сметная стоимость				*24861*				
244	1242	11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703	10.4	245.32	3.61	2551	38	1709	0.31	3
			м2 покрытия		241.71	0.75	2514	8	60.9	--	--
			Накладные расходы -		*164.32*		*1709*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147.66*				*1536*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.66*				*173*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.77*		*341*				
			Сметная стоимость				*4601*				
245	1243	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.012	313462.11	847.41	3762	10	1123	198.00	2
			т		158403.96	348.76	1901	4	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*1123*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*924*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*391*				
			Сметная стоимость				*5275*				

246	1244	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.04719	49997.42	18355.66	2359	866	971	28.90	1
			т конструкций		23944.52	5141.19	1130	243	60.9	5.25	--
			Накладные расходы -		*20584.13*		*971*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*836*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2870.93*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5646.52*		*266*				
			Сметная стоимость				*3597*				
247	1246	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	1.36851	193.50	0.68	265	1	79	0.11	--
			м2 окрашиваемой поверхности		86.62	0.33	119	--	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*57.87*		*79*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47.65*				*65*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.22*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.11*		*28*				
			Сметная стоимость				*372*				
			Крыльцо Кр-2								
248	1247	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД УКЛАДКУ ИЗ	3.33	594.22	--	1979	--	1303	0.89	3
			м3		594.22	--	1979	--	59.1	--	--
			Накладные расходы -		*391.27*		*1303*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351.19*				*1169*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.09*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.84*		*263*				
			Сметная стоимость				*3544*				
249	1248	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	2.2	18905.43	655.77	41592	1443	5275	3.94	9
			м3		2934.98	222.56	6457	490	48.5	0.23	1
			Накладные расходы -		*2397.93*		*5275*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.41*				*3369*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*866.52*				*1906*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704.27*		*3749*				
			Сметная стоимость				*50617*				
250	1249	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.00878	9979.26	896.74	88	8	46	11.60	--
			т		9052.52	368.62	79	3	48.5	0.38	--
			Накладные расходы -		*5186.11*		*46*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569.25*				*40*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616.86*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213.23*		*11*				

			Сметная стоимость				*144*				
251	1251	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20/30/ мм. Устройство	5	1356.84	74.45	6784	372	4283	1.57	8
			м2 покрытия		1240.13	18.62	6201	93	60.9	0.02	--
			Накладные расходы -		*856.61*		*4283*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*766.58*				*3833*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.03*				*450*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177.08*		*885*				
			Сметная стоимость				*11952*				
252	1252	11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703	5	245.32	3.61	1227	18	822	0.31	2
			м2 покрытия		241.71	0.75	1209	4	60.9	--	--
			Накладные расходы -		*164.32*		*822*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147.66*				*738*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.66*				*83*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.77*		*164*				
			Сметная стоимость				*2212*				
			Крыльцо Кр-3								
253	1253	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	2.25	594.22	--	1337	--	880	0.89	2
			м3		594.22	--	1337	--	59.1	--	--
			Накладные расходы -		*391.27*		*880*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351.19*				*790*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.09*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.84*		*177*				
			Сметная стоимость				*2395*				
254	1254	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	2	18905.43	655.77	37811	1312	4796	3.94	8
			м3		2934.98	222.56	5870	445	48.5	0.23	--
			Накладные расходы -		*2397.93*		*4796*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.41*				*3063*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*866.52*				*1733*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1704.27*		*3409*				
			Сметная стоимость				*46015*				
255	1255	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.00821	9979.26	896.74	82	7	43	11.60	--
			т		9052.52	368.62	74	3	48.5	0.38	--
			Накладные расходы -		*5186.11*		*43*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569.25*				*38*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616.86*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213.23*		*10*				
			Сметная стоимость				*135*				
256	1257	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20/30/ мм. Устройство	4.6666667	1356.84	74.45	6332	347	3998	1.57	7
			м2 покрытия		1240.13	18.62	5787	87	60.9	0.02	--
			Накладные расходы -		*856.61*		*3998*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*766.58*				*3577*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.03*				*420*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177.08*		*826*				
			Сметная стоимость				*11156*				
257	1258	11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703	4.6666667	245.32	3.61	1145	17	767	0.31	1
			м2 покрытия		241.71	0.75	1128	4	60.9	--	--
			Накладные расходы -		*164.32*		*767*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147.66*				*689*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.66*				*78*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.77*		*153*				
			Сметная стоимость				*2065*				
			Козырек монолит ж/б КВм-1/3шт/								
258	1259	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1.296	28858.33	1108.67	37400	1437	5778	8.06	10
			м3		6131.65	267.10	7947	346	48.5	0.31	--
			Накладные расходы -		*4458.57*		*5778*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103.39*				*4022*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1355.18*				*1756*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2665.35*		*3454*				
			Сметная стоимость				*46633*				
			Козырек КВ-1 /3шт/								
259	1263	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	9	2513.78	8.50	22624	77	4835	0.97	9
			м2 покрытия		730.22	2.29	6572	21	56.4	--	--
			Накладные расходы -		*537.23*		*4835*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413.13*				*3718*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*1117*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244.08*		*2197*				
			Сметная стоимость				*29656*				
260	1265	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	0.008424	209.33	1.73	2	--	--	0.03	--
			м2 обработанной поверхности		22.36	0.74	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*23.27*		*0*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13.81*				*0*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.46*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.61*		*0*				
			Сметная стоимость				*2*				
261	**1266**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство**	**10.8**	**578.21**	**71.04**	**6245**	**767**	**1430**	**0.24**	**3**
			м2 стяжки		**167.01**	**16.45**	**1804**	**178**	**56.4**	**0.02**	**--**
			Накладные расходы -		*132.38*		*1430*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103.47*				*1117*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.90*				*312*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.85*		*614*				
			Сметная стоимость				*8289*				
262	**1267**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**10.8**	**170.65**	**10.41**	**1843**	**112**	**134**	**0.01**	**--**
			м2 стяжки		**6.19**	**2.54**	**67**	**27**	**56.4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*12.37*		*134*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4.92*				*53*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.44*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.64*		*158*				
			Сметная стоимость				*2135*				
263	**1268**	**11-120101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**10.8**	**147.14**	**0.72**	**1589**	**8**	**288**	**0.04**	**--**
			м2 кровли		**34.38**	**0.34**	**371**	**4**	**56.4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*26.65*		*288*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*19.58*				*211*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.07*				*76*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.90*		*150*				
			Сметная стоимость				*2027*				
264	**1269**	**11-120101-0105 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**10.8**	**972.57**	**9.47**	**10504**	**102**	**1188**	**0.14**	**1**
			м2 кровли		**114.34**	**2.60**	**1235**	**28**	**56.4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*109.99*		*1188*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*65.96*				*712*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.03*				*476*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.61*		*935*				
			Сметная стоимость				*12627*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**1191034**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4843432				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2.Водопровод ТЗ

265	21	51-040106-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	8	35131.00	--	281048	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1489.55*		*11916*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1489.55*				*11916*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2929.64*		*23437*				
			Сметная стоимость				*316402*				
266	24	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	64	55.50	2.06	3552	132	2220	0.05	3
			м трубопровода		51.35	--	3286	--	60.4	--	--
			Накладные расходы -		*34.68*		*2220*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*1985*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.67*				*235*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.21*		*462*				
			Сметная стоимость				*6233*				
267	27	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	31	621.61	0.13	19270	4	12405	0.70	22
			шт.		593.72	--	18405	--	60.4	--	--
			Накладные расходы -		*400.17*		*12405*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*358.61*				*11117*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.56*				*1288*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81.74*		*2534*				
			Сметная стоимость				*34209*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			356844				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.Канализация К1

268	45	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначенияебетонные объемом до 5 м3 /Устройство бетонных упоров из бетона М-100 кл.В7,5/. Устройство	1.71	18230.41	655.77	31174	1121	4052	3.94	7
			м3		2934.98	222.56	5019	381	48.5	0.23	--
			Накладные расходы -		*2369.31*		*4052*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.41*				*2619*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*837.90*				*1433*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1647.98*		*2818*				
			Сметная стоимость				*38044*				
			Приборы								
269	48	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	28	2469.54	115.41	69147	3231	36761	2.22	62
			комплект		1861.83	57.12	52131	1599	60.4	0.07	2
			Накладные расходы -		*1312.89*		*36761*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1159.04*				*32453*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153.85*				*4308*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302.59*		*8473*				
			Сметная стоимость				*114381*				
270	50	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	65	1925.03	58.05	125127	3773	74155	1.95	127
			комплект		1653.93	28.43	107506	1848	60.4	0.04	2
			Накладные расходы -		*1140.85*		*74155*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1016.14*				*66049*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.71*				*8106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245.27*		*15943*				
			Сметная стоимость				*215225*				
271	53	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	3	1659.50	43.74	4978	131	2751	1.56	5
			комплект		1323.15	21.64	3969	65	60.4	0.03	--
			Накладные расходы -		*917.05*		*2751*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*812.25*				*2437*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104.80*				*314*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206.12*		*618*				
			Сметная стоимость				*8348*				
272	55	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	2	3839.31	22.14	7679	44	830	0.46	1
			комплект		390.16	10.74	780	21	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*415.19*		*830*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*242.14*				*484*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173.05*				*346*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340.36*		*681*				
			Сметная стоимость				*9190*				
273	56	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	5	1016.50	41.27	5083	206	2705	0.93	5
			комплект		770.53	20.24	3853	101	60.4	0.03	--
			Накладные расходы -		*540.97*		*2705*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*477.62*				*2388*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63.35*				*317*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124.60*		*623*				
			Сметная стоимость				*8411*				
274	58	11-170101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	2	2707.30	77.73	5415	155	3214	2.75	6
			комплект		2332.47	37.76	4665	76	60.4	0.05	--
			Накладные расходы -		*1607.10*		*3214*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1431.61*				*2863*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*175.49*				*351*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*345.15*		*690*				
			Сметная стоимость				*9320*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			402919				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			759763				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 1.Отопление

275	25	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	285	599.98	0.68	170994	193	89378	0.65	184
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	143678	94	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*89378*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*78787*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*10591*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*20830*				
			Сметная стоимость				*281201*				
276	30	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	0.13	314118.17	--	40835	--	1731	--	--
			1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13318.61*		*1731*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13318.61*				*1731*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26194.94*		*3405*				
			Сметная стоимость				*45972*				
			Гребенка								
277	42	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.1	599.98	0.68	60	--	31	0.65	--

			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	50	--	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*31*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*28*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*7*				
			Сметная стоимость				*99*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			327272				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 3.Система К1											
278	76	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Кондиционер, масса до 0,1 т. Установка	1	6878.63	758.94	6879	759	3290	5.28	5
			вентилятор		4479.61	282.80	4480	283	60.4	0.29	--
			Накладные расходы -		*3290.11*		*3290*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2876.49*				*2876*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413.62*				*414*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*813.50*		*813*				
			Сметная стоимость				*10983*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10983				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 4.Вентиляция											
279	84	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	60	1180.72	22.37	70843	1342	36865	1.12	67
			решетка		887.44	8.91	53246	534	60.4	0.01	1
			Накладные расходы -		*614.41*		*36865*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*32484*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.02*				*4381*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143.61*		*8617*				
			Сметная стоимость				*116324*				
280	100	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	42	1180.72	22.37	49590	939	25805	1.12	47
			решетка		887.44	8.91	37273	374	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*614.41*		*25805*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*22739*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.02*				*3067*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143.61*		*6032*				
			Сметная стоимость				*81427*				
281	128	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	37	1180.72	22.37	43687	828	22733	1.12	42

			решетка		887.44	8.91	32835	330	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*614.41*		*22733*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*20032*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73.02*				*2702*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143.61*		*5314*				
			Сметная стоимость				*71734*				
282	135	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1	14950.45	913.97	14950	914	7871	14.80	15
			м3 изоляции		12121.64	432.57	12122	433	55.3	0.51	1
			Накладные расходы -		*7870.74*		*7871*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6942.48*				*6942*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928.26*				*928*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1825.70*		*1826*				
			Сметная стоимость				*24646*				
283	136	21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	1.24	9097.09	--	11280	--	478	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*385.72*		*478*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*385.72*				*478*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*758.62*		*941*				
			Сметная стоимость				*12699*				
			Система В-2								
284	138	11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	1	3491.28	39.05	3491	39	416	0.51	1
			зонт		416.50	8.91	417	9	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*415.87*		*416*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*256.95*				*257*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158.92*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312.57*		*313*				
			Сметная стоимость				*4219*				
285	139	11-200901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	1	22333.60	7.39	22334	7	2349	2.96	3
			узел		2224.45	1.78	2224	2	60.4	--	--
			Накладные расходы -		*2348.60*		*2349*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1344.64*				*1345*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1003.96*				*1004*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1974.58*		*1975*				
			Сметная стоимость				*26657*				
			Система ВЕ1-ВЕ16								
286	**140**	**11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**80**	**1270.24**	**22.37**	**101619**	**1789**	**49457**	**1.12**	**90**
			решетка		**887.44**	**8.91**	**70995**	**712**	**60.4**	**0.01**	**1**
			Накладные расходы -		*618.21*		*49457*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*43311*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76.81*				*6145*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151.08*		*12086*				
			Сметная стоимость				*163162*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**500868**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**839123**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение

			ЩРв-36з								
287	**1**	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**1**	**2769.43**	**960.75**	**2769**	**961**	**1043**	**2.00**	**2**
			шт.		**1748.28**	**325.60**	**1748**	**326**	**42.8**	**0.36**	--
			Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
288	**2**	**23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**5432.49**	--	**5432**	--	**230**	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*230.34*		*230*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230.34*				*230*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453.03*		*453*				
			Сметная стоимость				*6115*				

289	3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	16	1777.51	25.29	28440	405	7193	1.00	16
			шт.		838.66	--	13419	--	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*449.53*		*7193*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*5743*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*1449*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*2851*				
			Сметная стоимость				*38483*				
290	4	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	12	439.20	--	5270	--	223	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18.62*		*223*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*223*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.63*		*440*				
			Сметная стоимость				*5933*				
291	5	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556.62	--	2557	--	108	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*108.40*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.40*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213.20*		*213*				
			Сметная стоимость				*2879*				
292	6	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	4382.12	--	13146	--	557	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*185.80*		*557*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185.80*				*557*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365.43*		*1096*				
			Сметная стоимость				*14800*				
293	7	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
			м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
			Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.23*		*16*				
			Сметная стоимость				*219*				

294	8	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114	Шины 8х12 14/1	1	604.46	--	604	--	26	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25.63*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25.63*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50.41*		*50*				
			Сметная стоимость				*680*				
			ЩРв-36з								
295	9	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
			шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
296	10	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432.49	--	5432	--	230	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*230.34*		*230*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230.34*				*230*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453.03*		*453*				
			Сметная стоимость				*6115*				
297	11	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	16	1777.51	25.29	28440	405	7193	1.00	16
			шт.		838.66	--	13419	--	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*449.53*		*7193*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*5743*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*1449*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*2851*				
			Сметная стоимость				*38483*				
298	12	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	11	439.20	--	4831	--	205	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18.62*		*205*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*205*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.63*		*403*				
			Сметная стоимость				*5439*				

299	13	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556.62	--	2557	--	108	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*108.40*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.40*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213.20*		*213*				
			Сметная стоимость				*2879*				
300	14	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	4382.12	--	17528	--	743	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*185.80*		*743*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185.80*				*743*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365.43*		*1462*				
			Сметная стоимость				*19733*				
301	15	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
			м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
			Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.23*		*16*				
			Сметная стоимость				*219*				
302	16	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114	Шины 8х12 14/1	1	564.67	--	565	--	24	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.09*		*47*				
			Сметная стоимость				*636*				
			ЩРв-36з								
303	17	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
			шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				

304	18	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432.49	--	5432	--	230	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*230.34*		*230*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230.34*				*230*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453.03*		*453*				
			Сметная стоимость				*6115*				
305	19	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	18	1777.51	25.29	31995	455	8092	1.00	18
			шт.		838.66	--	15096	--	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*449.53*		*8092*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*6461*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*1631*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*3207*				
			Сметная стоимость				*43294*				
306	20	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	12	439.20	--	5270	--	223	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18.62*		*223*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*223*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.63*		*440*				
			Сметная стоимость				*5933*				
307	21	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556.62	--	2557	--	108	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*108.40*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.40*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213.20*		*213*				
			Сметная стоимость				*2879*				
308	22	23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	4382.12	--	21911	--	929	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*185.80*		*929*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185.80*				*929*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365.43*		*1827*				
			Сметная стоимость				*24667*				
309	23	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--

			м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
			Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.23*		*16*				
			Сметная стоимость				*219*				
310	24	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Шины 8х12 14/1	1	564.67	--	565	--	24	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.09*		*47*				
			Сметная стоимость				*636*				
			ЩРв-12з								
311	25	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
			шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
312	26	23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3251.63	--	3252	--	138	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*137.87*		*138*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137.87*				*138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271.16*		*271*				
			Сметная стоимость				*3661*				
313	27	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1777.51	25.29	8888	126	2248	1.00	5
			шт.		838.66	--	4193	--	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*449.53*		*2248*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*1795*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*453*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*891*				
			Сметная стоимость				*12026*				
314	28	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	439.20	--	1757	--	74	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*18.62*		*74*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*74*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.63*		*147*				
			Сметная стоимость				*1978*				
315	29	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556.62	--	2557	--	108	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*108.40*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.40*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213.20*		*213*				
			Сметная стоимость				*2879*				
316	30	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
			м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
			Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.23*		*16*				
			Сметная стоимость				*219*				
317	31	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Шины 8х12 14/1	1	564.67	--	565	--	24	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.09*		*47*				
			Сметная стоимость				*636*				
318	32	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	354.591	1653.30	594.12	806810	289931	303560	0.99	483
			шт.		865.40	371.75	422315	181414	42.8	0.48	233
			Накладные расходы -		*622.05*		*303560*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*529.50*				*258396*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.55*				*45165*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182.03*		*88830*				
			Сметная стоимость				*871364*				
319	33	23-070102-1339 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х18-003/004 Luxe ГОСТ 17677-82	1	4191.26	--	4191	--	178	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*177.71*		*178*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177.71*				*178*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*349.52*		*350*				

			Сметная стоимость				*4718*				
320	35	23-070102-0134 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	2	7608.88	--	15218	--	645	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*322.62*		*645*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*322.62*				*645*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*634.52*		*1269*				
			Сметная стоимость				*17132*				
321	36	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	16	2293.28	823.26	36693	13172	14295	1.46	23
			шт.		1276.24	508.44	20420	8135	42.8	0.65	10
			Накладные расходы -		*893.47*		*14295*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*763.84*				*12222*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129.62*				*2074*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254.94*		*4079*				
			Сметная стоимость				*55068*				
322	37	23-070102-1342 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	16	7154.21	--	114467	--	4853	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*303.34*		*4853*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*303.34*				*4853*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596.60*		*9546*				
			Сметная стоимость				*128866*				
323	38	13-080305-0317 РСНБ РК 2015	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	50	1476.85	392.40	73843	19620	28066	0.98	49
			шт.		856.66	261.13	42833	13057	42.8	0.34	17
			Накладные расходы -		*561.32*		*28066*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*478.41*				*23921*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82.90*				*4145*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163.05*		*8153*				
			Сметная стоимость				*110062*				
324	39	23-070102-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	50	4375.37	--	218769	--	9276	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*185.52*		*9276*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185.52*				*9276*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*364.87*		*18244*				
			Сметная стоимость				*246288*				

325	40	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или -	60	1285.67	523.20	77140	31392	30070	0.75	45
			шт.		655.61	345.54	39336	20732	42.8	0.45	27
			Накладные расходы -		*501.17*		*30070*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*428.49*				*25709*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72.68*				*4361*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.95*		*8577*				
			Сметная стоимость				*115787*				
326	41	23-070101-0324 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильник потолочный, тип НПП03-1 х11 IP54 ГОСТ 17677-82	4	1460.85	--	5843	--	248	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61.94*		*248*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61.94*				*248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121.82*		*487*				
			Сметная стоимость				*6578*				
327	42	23-070101-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип НПО22-1х18-230 ГОСТ 17677-82	9	1033.98	--	9306	--	395	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*43.84*		*395*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43.84*				*395*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.23*		*776*				
			Сметная стоимость				*10477*				
328	43	23-070101-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип НПО22-1х11-220 ГОСТ 17677-82	11	936.55	--	10302	--	437	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*39.71*		*437*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.71*				*437*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78.10*		*859*				
			Сметная стоимость				*11598*				
329	44	23-070101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильник подвесной, тип НСП11х100-434-У3	36	3818.33	--	137460	--	5828	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*161.90*		*5828*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161.90*				*5828*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318.42*		*11463*				
			Сметная стоимость				*154751*				
330	45	23-080304-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Оповещатели световые потолочные ССА1001 "ВЫХОД", размеры 240х125 мм	16	1143.48	--	18296	--	776	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*48.48*		*776*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48.48*				*776*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95.36*		*1526*				
			Сметная стоимость				*20597*				

331	46	23-070104-0405 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Лампа энергосберегающая DSTAR Mini Twist 11W/865	15	611.04	--	9166	--	389	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25.91*		*389*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25.91*				*389*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50.96*		*764*				
			Сметная стоимость				*10319*				
332	47	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Лампа энергосберегающая DSTAR Mini Twist 18W/865	45	1224.06	--	55083	--	2336	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*51.90*		*2336*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51.90*				*2336*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102.08*		*4593*				
			Сметная стоимость				*62012*				
333	49	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	76	267.82	2.25	20354	171	9485	0.29	22
			шт.		253.50	0.79	19266	60	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*124.81*		*9485*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108.84*				*8272*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.97*				*1214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.41*		*2387*				
			Сметная стоимость				*32227*				
334	50	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	76	201.05	--	15280	--	648	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8.52*		*648*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*648*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.77*		*1274*				
			Сметная стоимость				*17202*				
335	51	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	40	267.82	2.25	10713	90	4992	0.29	12
			шт.		253.50	0.79	10140	32	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*124.81*		*4992*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108.84*				*4354*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.97*				*639*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.41*		*1256*				
			Сметная стоимость				*16962*				

336	52	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	40	229.62	--	9185	--	389	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9.74*		*389*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.74*				*389*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.15*		*766*				
			Сметная стоимость				*10340*				
337	53	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	18	297.18	2.49	5349	45	2548	0.33	6
			шт.		288.47	0.60	5192	11	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*141.56*		*2548*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*123.72*				*2227*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.85*				*321*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.10*		*632*				
			Сметная стоимость				*8529*				
338	54	23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	18	615.11	--	11072	--	469	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26.08*		*469*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.08*				*469*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.30*		*923*				
			Сметная стоимость				*12465*				
339	55	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	3	332.02	3.06	996	9	476	0.37	1
			шт.		323.43	0.79	970	2	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*158.73*		*476*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*138.77*				*416*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.96*				*60*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.26*		*118*				
			Сметная стоимость				*1590*				
340	56	23-070218-1605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель трехклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	3	186.71	--	560	--	24	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7.92*		*24*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.92*				*24*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.57*		*47*				
			Сметная стоимость				*630*				
341	57	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	90	319.86	2.25	28787	202	13186	0.34	31
			шт.		297.21	0.79	26749	71	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*146.51*		*13186*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127.54*				*11479*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.97*				*1707*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.31*		*3358*				
			Сметная стоимость				*45331*				
342	58	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	89	340.73	--	30325	--	1286	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14.45*		*1286*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.45*				*1286*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.41*		*2529*				
			Сметная стоимость				*34140*				
343	59	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	1	514.82	--	515	--	22	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21.83*		*22*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.83*				*22*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.93*		*43*				
			Сметная стоимость				*580*				
344	60	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	1006.94	115.64	1007	116	450	1.00	1
			шт.		874.14	39.72	874	40	42.8	0.04	--
			Накладные расходы -		*450.41*		*450*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*391.13*				*391*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.28*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.59*		*117*				
			Сметная стоимость				*1574*				

345	61	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823.87	--	6824	--	289	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*289.33*		*289*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*289.33*				*289*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*569.06*		*569*				
			Сметная стоимость				*7682*				
346	62	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0.1	549.78	--	55	--	2	--	--
			10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23.31*		*2*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.31*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.85*		*5*				
			Сметная стоимость				*62*				
347	63	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	3962.31	--	3962	--	168	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*168.00*		*168*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168.00*				*168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330.42*		*330*				
			Сметная стоимость				*4460*				
348	64	23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	204	40.82	--	8327	--	353	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1.73*		*353*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.73*				*353*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.40*		*694*				
			Сметная стоимость				*9375*				
349	65	23-070202-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	730	104.09	--	75986	--	3222	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4.41*		*3222*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.41*				*3222*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.68*		*6337*				
			Сметная стоимость				*85544*				

350	66	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	2000	69.15	1.12	293545	4769	107347	0.06	255
			м		49.71	0.40	211027	1686	42.8	--	2
			Накладные расходы -		*25.29*		*107347*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*21.45*				*91041*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.84*				*16306*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.56*		*32071*				
			Сметная стоимость				*203974*				
351	67	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	1000	81.05	2.25	172637	4786	63189	0.07	149
			м		58.00	0.79	123534	1692	42.8	--	2
			Накладные расходы -		*29.67*		*63189*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*25.16*				*53597*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.50*				*9592*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.86*		*18866*				
			Сметная стоимость				*119576*				
352	72	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	2290	308.26	12.06	1322445	51732	409125	0.22	944
			м		182.28	2.18	781967	9371	42.8	--	9
			Накладные расходы -		*95.37*		*409125*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78.95*				*338693*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.42*				*70432*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.29*		*138526*				
			Сметная стоимость				*998255*				
353	74	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	6	304.93	39.58	1830	237	679	0.26	2
			м		215.42	9.33	1293	56	42.8	0.01	--
			Накладные расходы -		*113.20*		*679*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96.19*				*577*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.01*				*102*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.45*		*201*				
			Сметная стоимость				*2710*				
354	75	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	6	176.47	--	1059	--	45	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7.48*		*45*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.48*				*45*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.72*		*88*				
			Сметная стоимость				*1192*				
355	76	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	350	154.03	2.15	53911	751	23631	0.16	57
			м		136.62	0.08	47816	26	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*67.52*		*23631*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58.50*				*20477*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.01*				*3154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.72*		*6203*				
			Сметная стоимость				*83745*				
356	77	23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	350	56.24	--	19684	--	835	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2.38*		*835*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.38*				*835*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.69*		*1641*				
			Сметная стоимость				*22160*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3810145				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование											
			ЩРв-18								
357	78	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
			шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
358	79	23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3746.25	--	3746	--	159	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*158.84*		*159*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158.84*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312.41*		*312*				
			Сметная стоимость				*4217*				
359	80	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	12	1777.51	25.29	21330	304	5394	1.00	12
			шт.		838.66	--	10064	--	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*449.53*		*5394*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*4307*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*1087*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*2138*				
			Сметная стоимость				*28862*				
360	81	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556.62	--	2557	--	108	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*108.40*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.40*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213.20*		*213*				
			Сметная стоимость				*2879*				
361	82	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	11	439.20	--	4831	--	205	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18.62*		*205*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*205*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.63*		*403*				
			Сметная стоимость				*5439*				
362	83	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
			м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
			Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.23*		*16*				
			Сметная стоимость				*219*				
363	84	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114	Шины 8х12 14/1	1	564.67	--	565	--	24	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23.94*		*24*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.09*		*47*				
			Сметная стоимость				*636*				
			ЩРв-36								
364	85	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
			шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
365	86	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432.49	--	5432	--	230	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*230.34*		*230*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230.34*				*230*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453.03*		*453*				
			Сметная стоимость				*6115*				
366	87	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	1777.51	25.29	10665	152	2697	1.00	6
			шт.		838.66	--	5032	--	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*449.53*		*2697*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*2154*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*544*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*1069*				
			Сметная стоимость				*14431*				
367	88	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	3168.13	--	15841	--	672	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*134.33*		*672*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134.33*				*672*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264.20*		*1321*				
			Сметная стоимость				*17834*				
368	89	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556.62	--	2557	--	108	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*108.40*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.40*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213.20*		*213*				
			Сметная стоимость				*2879*				
369	90	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
			м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
			Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.23*		*16*				
			Сметная стоимость				*219*				
370	91	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114	Шины 8х12 14/1	1	564.67	--	565	--	24	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.09*		*47*				
			Сметная стоимость				*636*				
			ЩРв-18								
371	92	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
			шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
372	93	23-070201-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3746.25	--	3746	--	159	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*158.84*		*159*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158.84*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312.41*		*312*				
			Сметная стоимость				*4217*				

373	94	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	1777.51	25.29	15998	228	4046	1.00	9
			шт.		838.66	--	7548	--	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*449.53*		*4046*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*3231*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*815*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*1603*				
			Сметная стоимость				*21647*				
374	95	23-070204-1708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	5030.67	--	5031	--	213	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*213.30*		*213*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213.30*				*213*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*419.52*		*420*				
			Сметная стоимость				*5664*				
375	96	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	439.20	--	2635	--	112	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18.62*		*112*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*112*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.63*		*220*				
			Сметная стоимость				*2966*				
376	97	23-070204-0611 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	451.95	--	452	--	19	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*19.16*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.16*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.69*		*38*				
			Сметная стоимость				*509*				
377	98	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3168.13	--	3168	--	134	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*134.33*		*134*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134.33*				*134*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264.20*		*264*				
			Сметная стоимость				*3567*				

378	99	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
			м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
			Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.23*		*16*				
			Сметная стоимость				*219*				
379	100	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114	Шины 8х12 14/1	1	564.67	--	565	--	24	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.09*		*47*				
			Сметная стоимость				*636*				
			ЩРв-36								
380	101	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
			шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
381	102	23-070201-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5432.49	--	5432	--	230	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*230.34*		*230*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230.34*				*230*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453.03*		*453*				
			Сметная стоимость				*6115*				
382	103	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	16	1777.51	25.29	28440	405	7193	1.00	16
			шт.		838.66	--	13419	--	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*449.53*		*7193*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*5743*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*1449*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*2851*				
			Сметная стоимость				*38483*				
383	104	23-070204-1709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	6569.77	--	6570	--	279	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*278.56*		*279*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*278.56*				*279*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*547.87*		*548*				
			Сметная стоимость				*7396*				
384	105	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	9	439.20	--	3953	--	168	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18.62*		*168*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*168*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.63*		*330*				
			Сметная стоимость				*4450*				
385	106	23-070204-0611 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	451.95	--	1356	--	57	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*19.16*		*57*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.16*				*57*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.69*		*113*				
			Сметная стоимость				*1527*				
386	107	23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	3168.13	--	9504	--	403	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*134.33*		*403*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134.33*				*403*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264.20*		*793*				
			Сметная стоимость				*10700*				
387	108	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
			м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
			Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.23*		*16*				
			Сметная стоимость				*219*				
388	109	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114	Шины 8х12 14/1	1	564.67	--	565	--	24	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.09*		*47*				
			Сметная стоимость				*636*				
			ЩРи-18								
389	110	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
			шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
390	111	23-070201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-18з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3765.81	--	3766	--	160	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*159.67*		*160*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159.67*				*160*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314.04*		*314*				
			Сметная стоимость				*4240*				
391	112	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	1777.51	25.29	10665	152	2697	1.00	6
			шт.		838.66	--	5032	--	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*449.53*		*2697*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*2154*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*544*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*1069*				
			Сметная стоимость				*14431*				
392	113	23-070204-0660 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2556.62	--	2557	--	108	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*108.40*		*108*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.40*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213.20*		*213*				
			Сметная стоимость				*2879*				
393	114	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1314.40	--	2629	--	111	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*55.73*		*111*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55.73*				*111*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.61*		*219*				
			Сметная стоимость				*2960*				
394	115	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	439.20	--	1318	--	56	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18.62*		*56*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.62*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.63*		*110*				
			Сметная стоимость				*1484*				
395	116	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
			м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
			Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.23*		*16*				
			Сметная стоимость				*219*				
396	117	Т ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.114	Шины 8х12 14/1	1	564.67	--	565	--	24	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23.94*		*24*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.94*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.09*		*47*				
			Сметная стоимость				*636*				
397	118	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	1777.51	25.29	7110	101	1798	1.00	4
			шт.		838.66	--	3355	--	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*449.53*		*1798*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*1436*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*362*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*713*				
			Сметная стоимость				*9621*				
398	119	Т ТОО "Электрокомплект" стр.117	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-6,3А	1	2493.87	--	2494	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*105.74*		*106*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105.74*				*106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.97*		*208*				
			Сметная стоимость				*2808*				
399	120	Т ТОО "Электрокомплект" стр.117	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-16А	2	2493.87	--	4988	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*105.74*		*211*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105.74*				*211*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.97*		*416*				
			Сметная стоимость				*5615*				
400	121	Прайс-лист стр.117	Пакетный выключатель ПВ1-16	1	621.02	--	621	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*26.33*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26.33*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.79*		*52*				
			Сметная стоимость				*699*				
401	122	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	267.82	2.25	268	2	125	0.29	--
			шт.		253.50	0.79	254	1	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*124.81*		*125*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108.84*				*109*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.97*				*16*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.41*		*31*				
			Сметная стоимость				*424*				
402	123	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	201.05	--	201	--	9	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8.52*		*9*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.52*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.77*		*17*				
			Сметная стоимость				*226*				

403	124	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	2	323.96	3.06	648	6	309	0.36	1
			шт.		314.69	0.79	629	2	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*154.49*		*309*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135.03*				*270*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.46*				*39*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.28*		*77*				
			Сметная стоимость				*1034*				
404	125	23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	320.34	--	641	--	27	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13.58*		*27*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.58*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26.71*		*53*				
			Сметная стоимость				*722*				
405	126	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	42	319.86	2.25	13434	94	6154	0.34	14
			шт.		297.21	0.79	12483	33	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*146.51*		*6154*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127.54*				*5357*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.97*				*797*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.31*		*1567*				
			Сметная стоимость				*21155*				
406	127	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	42	340.73	--	14311	--	607	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14.45*		*607*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.45*				*607*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.41*		*1193*				
			Сметная стоимость				*16111*				
407	128	23-070202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные длятвердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	43	40.82	--	1755	--	74	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*1.73*		*74*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.73*				*74*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.40*		*146*				
			Сметная стоимость				*1976*				
408	129	23-070202-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные длятвердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	10	104.09	--	1041	--	44	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4.41*		*44*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.41*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.68*		*87*				
			Сметная стоимость				*1172*				
409	131	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	482	81.05	2.25	79591	2207	29132	0.07	69
			м		58.00	0.79	56953	780	42.8	--	1
			Накладные расходы -		*29.67*		*29132*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*25.16*				*24710*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.50*				*4422*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.86*		*8698*				
			Сметная стоимость				*57636*				
410	132	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	34	112.67	4.49	3831	153	1443	0.10	3
			м		82.85	1.59	2817	54	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*42.45*		*1443*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*36.14*				*1229*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6.31*				*215*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.41*		*422*				
			Сметная стоимость				*5696*				
411	139	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	461	308.26	12.06	296240	11588	91648	0.22	211
			м		182.28	2.18	175168	2099	42.8	--	2
			Накладные расходы -		*95.37*		*91648*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78.95*				*75870*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.42*				*15777*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.29*		*31031*				
			Сметная стоимость				*200959*				

412	142	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	205	304.93	39.58	62511	8113	23206	0.26	53
			м		215.42	9.33	44161	1913	42.8	0.01	2
			Накладные расходы -		*113.20*		*23206*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96.19*				*19720*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.01*				*3487*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.45*		*6857*				
			Сметная стоимость				*92575*				
413	143	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	205	176.47	--	36176	--	1534	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7.48*		*1534*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.48*				*1534*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.72*		*3017*				
			Сметная стоимость				*40727*				
414	144	13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	65	348.66	17.08	22663	1110	4915	0.16	10
			м		132.56	3.77	8617	245	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*75.61*		*4915*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58.35*				*3793*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.26*				*1122*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.94*		*2206*				
			Сметная стоимость				*29784*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			729691				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4539836				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10982154				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
Наимен	Наименование объекта -		Блок Г								

Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.Стены

415	87	21-060405-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	-2.6297976	249346.90	--	655732	--	27803	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10572.31*		*27803*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10572.31*				*27803*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20793.54*		*54683*				
			Сметная стоимость				*-738218*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-738218				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 1.Отопление								
416	1	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	52	16884.51	103.79	877994	5397	57056	0.70	37
			кВт		554.87	50.78	28853	2641	60.4	0.06	3
			Накладные расходы -		*1097.23*		*57056*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*365.81*				*19022*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*731.41*				*38034*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1438.54*		*74804*				
			Сметная стоимость				*1009854*				
417	2	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные типа "Маевского". Установка	24	209.58	--	5030	--	1893	0.12	3
			комплект		111.17	--	2668	--	60.4	--	--
			Накладные расходы -		*78.88*		*1893*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*67.15*				*1612*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.73*				*282*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.08*		*554*				
			Сметная стоимость				*7477*				
418	7	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	24	811.77	--	19482	--	9312	1.00	24
			шт.		770.89	--	18501	--	44	--	--
			Накладные расходы -		*387.99*		*9312*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*339.19*				*8141*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48.80*				*1171*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95.98*		*2304*				
			Сметная стоимость				*31097*				

419	9	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	2	3816.77	35.78	7634	72	3497	4.40	9
			шт.		3731.95	16.96	7464	34	40.6	0.02	--
			Накладные расходы -		*1748.42*		*3497*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1522.06*				*3044*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226.37*				*453*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445.22*		*890*				
			Сметная стоимость				*12021*				
420	11	13-121101-0302 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	2	3875.98	53.67	7752	107	3509	4.40	9
			шт.		3731.95	25.45	7464	51	40.6	0.03	--
			Накладные расходы -		*1754.52*		*3509*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1525.50*				*3051*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*229.02*				*458*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450.44*		*901*				
			Сметная стоимость				*12162*				
421	13	11-180701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	2	1552.04	193.77	3104	388	1891	1.57	3
			шт.		1313.01	84.59	2626	169	60.4	0.09	--
			Накладные расходы -		*945.75*		*1891*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*844.15*				*1688*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101.60*				*203*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199.82*		*400*				
			Сметная стоимость				*5395*				
422	19	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	7	3816.77	35.78	26717	250	12239	4.40	31
			шт.		3731.95	16.96	26124	119	40.6	0.02	--
			Накладные расходы -		*1748.42*		*12239*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1522.06*				*10654*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226.37*				*1585*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445.22*		*3117*				
			Сметная стоимость				*42072*				

423	22	13-121103-0101 РСНБ РК 2015	Клапан аммиачный обратный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-65 мм. Монтаж оборудования	1	1778.76	72.27	1779	72	795	2.00	2
			шт.		1696.34	4.24	1696	4	40.6	0.01	--
			Накладные расходы -		*795.13*		*795*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*690.44*				*690*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104.69*				*105*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205.91*		*206*				
			Сметная стоимость				*2780*				
424	24	13-121103-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	1	919.38	61.05	919	61	399	1.00	1
			шт.		848.17	2.54	848	3	40.6	--	--
			Накладные расходы -		*399.02*		*399*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*345.39*				*345*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53.63*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105.47*		*105*				
			Сметная стоимость				*1423*				
425	26	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	13923.58	319.37	13924	319	7549	13.39	13
			насос		10966.81	84.80	10967	85	60.4	0.08	--
			Накладные расходы -		*7548.56*		*7549*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6675.17*				*6675*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873.39*				*873*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717.77*		*1718*				
			Сметная стоимость				*23190*				
426	27	51-020406-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Насос 15/6 130 SPRUT LRS	1	100822.00	--	100822	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4274.85*		*4275*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4274.85*				*4275*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8407.75*		*8408*				
			Сметная стоимость				*113505*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1260976				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2.Вентиляция

427	28	11-202501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	40613.03	2550.47	40613	2550	23533	42.11	42
			камера		34085.26	556.69	34085	557	60.4	0.58	1
			Накладные расходы -		*23532.89*		*23533*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*20923.74*				*20924*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2609.16*				*2609*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5131.67*		*5132*				
			Сметная стоимость				*69278*				
428	29	51-050603-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Приточная установка VS-40-R-H, в комплекте с автоматикой VS-21 и опциональным оснащением, типа VTS	1	1174189.00	--	1174189	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*49785.61*		*49786*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49785.61*				*49786*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97917.97*		*97918*				
			Сметная стоимость				*1321893*				
429	30	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), размер 500 мм. Установка	3	3461.54	46.39	10385	139	2133	1.12	3
			решетка		887.44	8.91	2662	27	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*711.12*		*2133*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*1624*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169.72*				*509*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333.81*		*1001*				
			Сметная стоимость				*13520*				
430	31	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), размер 200 мм. Установка	10	2186.14	46.39	21861	464	6570	1.12	11
			решетка		887.44	8.91	8874	89	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*657.04*		*6570*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*5414*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115.65*				*1156*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227.45*		*2275*				
			Сметная стоимость				*30706*				
431	33	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	3	9812.29	73.15	29437	219	5943	3.30	10
			дефлектор		2476.87	8.91	7431	27	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*1981.11*		*5943*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1501.41*				*4504*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*479.70*				*1439*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*943.47*		*2830*				

			Сметная стоимость				*38211*				
432	34	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	98	3491.36	28.55	342153	2798	85565	1.48	145
			м2 поверхности воздуховодов		1141.30	10.33	111848	1012	60.4	0.01	1
			Накладные расходы -		*873.11*		*85565*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*695.59*				*68167*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177.53*				*17398*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*349.16*		*34217*				
			Сметная стоимость				*461936*				
433	35	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	171	3488.25	28.55	596490	4882	132722	1.28	219
			м2 поверхности воздуховодов		987.51	10.33	168864	1766	60.4	0.01	2
			Накладные расходы -		*776.15*		*132722*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*602.70*				*103061*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173.46*				*29661*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341.15*		*58337*				
			Сметная стоимость				*787549*				
434	36	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	44	3237.10	26.65	142432	1172	26890	0.96	42
			м2 поверхности воздуховодов		743.06	9.62	32695	423	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*611.15*		*26890*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*454.62*				*20003*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156.53*				*6887*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307.86*		*13546*				
			Сметная стоимость				*182868*				
435	38	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна насинтетическом связующем	3.2	14950.45	913.97	47841	2925	25186	14.80	47
			м3 изоляции		12121.64	432.57	38789	1384	55.3	0.51	2
			Накладные расходы -		*7870.74*		*25186*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6942.48*				*22216*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*928.26*				*2970*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1825.70*		*5842*				
			Сметная стоимость				*78870*				

436	39	21-110202-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Маты прошивные базальтовыеиз тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011	3.968	14534.02	--	57671	--	2445	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*616.24*		*2445*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616.24*				*2445*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1212.02*		*4809*				
			Сметная стоимость				*64926*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3049757				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4310733				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение

			ЩРв-8з								
437	1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
			шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
438	3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	1777.51	25.29	3555	51	899	1.00	2
			шт.		838.66	--	1677	--	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*449.53*		*899*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*718*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*356*				
			Сметная стоимость				*4810*				
439	6	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	22	1653.30	594.12	36373	13071	13685	0.99	22
			шт.		865.40	371.75	19039	8178	42.8	0.48	11
			Накладные расходы -		*622.05*		*13685*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*529.50*				*11649*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.55*				*2036*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182.03*		*4005*				
			Сметная стоимость				*54063*				
440	10	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	267.82	2.25	268	2	125	0.29	--
			шт.		253.50	0.79	254	1	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*124.81*		*125*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108.84*				*109*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.97*				*16*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.41*		*31*				
			Сметная стоимость				*424*				
441	13	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	150	81.05	2.25	12158	337	4450	0.07	11
			м		58.00	0.79	8700	119	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*29.67*		*4450*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*25.16*				*3774*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.50*				*676*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.86*		*1329*				
			Сметная стоимость				*17937*				
442	15	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	150	308.26	12.06	46239	1809	14305	0.22	33
			м		182.28	2.18	27341	328	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*95.37*		*14305*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78.95*				*11842*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.42*				*2463*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.29*		*4844*				
			Сметная стоимость				*65388*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			146739				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			146739				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3719254				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
Наимен	Наименование объекта -		Блок Д								

РАЗДЕЛ 6.Кровля											
443	269	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	60	703.12	2.11	42187	127	19756	0.65	39
			м2 окрашиваемой поверхности		523.21	1.01	31393	60	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*329.27*		*19756*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287.27*				*17236*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.99*				*2520*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.59*		*4955*				
			Сметная стоимость				*66898*				
444	290	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	0.432	703.12	2.11	304	1	142	0.65	--
			м2 окрашиваемой поверхности		523.21	1.01	226	--	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*329.27*		*142*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*287.27*				*124*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.99*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.59*		*36*				
			Сметная стоимость				*482*				
			Водосточная труба								
445	299	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	20.8	272.60	0.54	5670	11	1475	0.13	3
			м2 фасада (без вычета проемов)		100.67	0.25	2094	5	56.4	--	--
			Накладные расходы -		*70.89*		*1475*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*56.92*				*1184*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13.97*				*291*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.48*		*572*				
			Сметная стоимость				*7716*				
446	300	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	25	2513.78	8.50	62845	213	13431	0.97	24
			м2 покрытия		730.22	2.29	18255	57	56.4	--	--
			Накладные расходы -		*537.23*		*13431*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413.13*				*10328*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*3103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244.08*		*6102*				
			Сметная стоимость				*82378*				
447	301	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.08129	417071.51	5894.56	33904	479	3505	42.70	3

			т стальных элементов		38407.37	873.62	3122	71	62.1	1.03	--
			Накладные расходы -		*43111.61*		*3505*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*1983*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*1522*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814.65*		*2993*				
			Сметная стоимость				*40401*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			197875				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 10.Узел "2" /АС-4/											
448	386	11-120101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	32	2209.37	43.96	70700	1407	14402	0.72	23
			м деформационных швов		599.86	6.32	19195	202	56.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*450.05*		*14402*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*341.88*				*10940*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108.17*				*3462*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212.75*		*6808*				
			Сметная стоимость				*91910*				
			Узел А								
449	387	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	9.6	2513.78	8.50	24132	82	5157	0.97	9
			м2 покрытия		730.22	2.29	7010	22	56.4	--	--
			Накладные расходы -		*537.23*		*5157*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413.13*				*3966*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.10*				*1191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244.08*		*2343*				
			Сметная стоимость				*31633*				
450	388	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /в венткамере/	0.0293	417071.51	5894.56	12220	173	1263	42.70	1
			т стальных элементов		38407.37	873.62	1125	26	62.1	1.03	--
			Накладные расходы -		*43111.61*		*1263*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*715*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*548*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814.65*		*1079*				
			Сметная стоимость				*14562*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			138105				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 12.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

451	404	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.004	282468.14	42397.57	1130	170	686	253.00	1
			км трубопровода		230933.34	15548.42	924	62	62.1	16.57	--
			Накладные расходы -		*171531.79*		*686*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*612*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18466.61*				*74*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36319.99*		*145*				
			Сметная стоимость				*1961*				
452	406	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.056	313462.11	847.41	17554	47	5239	198.00	11
			т		158403.96	348.76	8871	20	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*5239*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*4312*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*927*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*1823*				
			Сметная стоимость				*24616*				
453	407	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0.69916	59280.35	14083.01	41446	9846	22664	56.50	40
			т конструкций		43555.29	3548.70	30452	2481	60.9	3.61	3
			Накладные расходы -		*32416.11*		*22664*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28686.33*				*20056*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3729.79*				*2608*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7335.72*		*5129*				
			Сметная стоимость				*69239*				
454	412	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	20.27564	599.98	0.68	12165	14	6359	0.65	13
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	10222	7	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*6359*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*5605*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*753*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*1482*				
			Сметная стоимость				*20005*				
455	413	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0.112	63880.39	675.43	7155	76	1485	22.50	3
			м3 древесины в конструкции		16618.05	305.34	1861	34	59.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*13257.81*		*1485*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*10120.19*				*1133*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3137.62*				*351*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6171.06*		*691*				

			Сметная стоимость				*9331*				
456	414	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0.112	6017.19	37.19	674	4	71	0.78	--
			м3 древесины в конструкции		593.39	15.87	66	2	59.8	0.02	--
			Накладные расходы -		*634.91*		*71*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*364.33*				*41*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270.58*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*532.17*		*60*				
			Сметная стоимость				*805*				
457	415	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	43.2	4595.16	61.04	198511	2637	41898	1.71	74
			м2 кровли		1300.88	17.38	56198	751	56.4	0.02	1
			Накладные расходы -		*969.86*		*41898*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*743.50*				*32119*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*226.36*				*9779*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445.20*		*19233*				
			Сметная стоимость				*259642*				
			Крыльцо Кр-1								
458	420	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20/30/ мм. Устройство	10.4	1356.84	74.45	14111	774	8909	1.57	16
			м2 покрытия		1240.13	18.62	12897	194	60.9	0.02	--
			Накладные расходы -		*856.61*		*8909*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*766.58*				*7972*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.03*				*936*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177.08*		*1842*				
			Сметная стоимость				*24861*				
459	421	11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703	10.4	245.32	3.61	2551	38	1709	0.31	3
			м2 покрытия		241.71	0.75	2514	8	60.9	--	--
			Накладные расходы -		*164.32*		*1709*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147.66*				*1536*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.66*				*173*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.77*		*341*				
			Сметная стоимость				*4601*				
460	422	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.012	313462.11	847.41	3762	10	1123	198.00	2
			т		158403.96	348.76	1901	4	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*1123*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*924*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*391*				
			Сметная стоимость				*5275*				
461	423	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.04719	49997.42	18355.66	2359	866	971	28.90	1
			т конструкций		23944.52	5141.19	1130	243	60.9	5.25	--
			Накладные расходы -		*20584.13*		*971*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*836*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2870.93*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5646.52*		*266*				
			Сметная стоимость				*3597*				
462	425	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	1.36851	193.50	0.68	265	1	79	0.11	--
			м2 окрашиваемой поверхности		86.62	0.33	119	--	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*57.87*		*79*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47.65*				*65*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.22*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.11*		*28*				
			Сметная стоимость				*372*				
			Крыльцо Кр-2								
463	430	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20/30/ мм. Устройство	6.6666667	1356.84	74.45	9046	496	5711	1.57	10
			м2 покрытия		1240.13	18.62	8268	124	60.9	0.02	--
			Накладные расходы -		*856.61*		*5711*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*766.58*				*5111*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.03*				*600*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177.08*		*1181*				
			Сметная стоимость				*15937*				
464	431	11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703	6.6666667	245.32	3.61	1635	24	1095	0.31	2
			м2 покрытия		241.71	0.75	1611	5	60.9	--	--
			Накладные расходы -		*164.32*		*1095*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147.66*				*984*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.66*				*111*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.77*		*218*				
			Сметная стоимость				*2949*				

465	432	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.006	313462.11	847.41	1881	5	561	198.00	1
			т		158403.96	348.76	950	2	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*561*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*462*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*99*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*195*				
			Сметная стоимость				*2638*				
466	433	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.02611	49997.42	18355.66	1305	479	537	28.90	1
			т конструкций		23944.52	5141.19	625	134	60.9	5.25	--
			Накладные расходы -		*20584.13*		*537*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*462*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2870.93*				*75*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5646.52*		*147*				
			Сметная стоимость				*1990*				
467	435	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	0.75719	193.50	0.68	147	1	44	0.11	--
			м2 окрашиваемой поверхности		86.62	0.33	66	--	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*57.87*		*44*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47.65*				*36*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.22*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.11*		*15*				
			Сметная стоимость				*206*				
			Крыльцо Кр-3								
468	440	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20/30/ мм. Устройство	10.4	1356.84	74.45	14111	774	8909	1.57	16
			м2 покрытия		1240.13	18.62	12897	194	60.9	0.02	--
			Накладные расходы -		*856.61*		*8909*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*766.58*				*7972*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.03*				*936*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177.08*		*1842*				
			Сметная стоимость				*24861*				
469	441	11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703	10.4	245.32	3.61	2551	38	1709	0.31	3
			м2 покрытия		241.71	0.75	2514	8	60.9	--	--
			Накладные расходы -		*164.32*		*1709*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147.66*				*1536*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.66*				*173*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.77*		*341*				
			Сметная стоимость				*4601*				
470	442	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.01	313462.11	847.41	3135	8	936	198.00	2
			т		158403.96	348.76	1584	3	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*936*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*770*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*166*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*326*				
			Сметная стоимость				*4396*				
471	443	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.0387	49997.42	18355.66	1935	710	797	28.90	1
			т конструкций		23944.52	5141.19	927	199	60.9	5.25	--
			Накладные расходы -		*20584.13*		*797*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*686*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2870.93*				*111*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5646.52*		*219*				
			Сметная стоимость				*2950*				
472	445	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	1.1223	193.50	0.68	217	1	65	0.11	--
			м2 окрашиваемой поверхности		86.62	0.33	97	--	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*57.87*		*65*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47.65*				*53*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.22*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.11*		*23*				
			Сметная стоимость				*305*				
			Крыльцо Кр-4								
473	450	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20/30/ мм. Устройство	7.8	1356.84	74.45	10583	581	6682	1.57	12
			м2 покрытия		1240.13	18.62	9673	145	60.9	0.02	--
			Накладные расходы -		*856.61*		*6682*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*766.58*				*5979*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.03*				*702*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177.08*		*1381*				
			Сметная стоимость				*18646*				
474	451	11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703	7.8	245.32	3.61	1913	28	1282	0.31	2

			м2 покрытия		241.71	0.75	1885	6	60.9	--	--
			Накладные расходы -		*164.32*		*1282*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147.66*				*1152*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.66*				*130*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.77*		*256*				
			Сметная стоимость				*3450*				
475	452	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.007	313462.11	847.41	2194	6	655	198.00	1
			т		158403.96	348.76	1109	2	48.5	0.36	--
			Накладные расходы -		*93550.45*		*655*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*539*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*116*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561.00*		*228*				
			Сметная стоимость				*3077*				
476	453	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.02913	49997.42	18355.66	1456	535	600	28.90	1
			т конструкций		23944.52	5141.19	698	150	60.9	5.25	--
			Накладные расходы -		*20584.13*		*600*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*516*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2870.93*				*84*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5646.52*		*164*				
			Сметная стоимость				*2220*				
477	455	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	0.84477	193.50	0.68	163	1	49	0.11	--
			м2 окрашиваемой поверхности		86.62	0.33	73	--	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*57.87*		*49*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47.65*				*40*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.22*				*9*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.11*		*17*				
			Сметная стоимость				*229*				
			Козырек монолит ж/б КВм-1/4шт/								
478	465	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основанияиз бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	7.2	147.14	0.72	1059	5	192	0.04	--
			м2 кровли		34.38	0.34	248	2	56.4	--	--
			Накладные расходы -		*26.65*		*192*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*19.58*				*141*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.07*				*51*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.90*		*100*				
			Сметная стоимость				*1351*				

479	466	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	7.2	972.57	9.47	7003	68	792	0.14	1
			м2 кровли		114.34	2.60	823	19	56.4	--	--
			Накладные расходы -		*109.99*		*792*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*65.96*				*475*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.03*				*317*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.61*		*624*				
			Сметная стоимость				*8418*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			522529				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			858509				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2.Водопровод ТЗ

480	20	51-040106-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	2	43122.00	--	86244	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1828.37*		*3657*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1828.37*				*3657*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3596.03*		*7192*				
			Сметная стоимость				*97093*				
481	21	51-040106-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 200 литров, мощность 2,2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ 52084-2003	3	111928.00	--	335784	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4745.75*		*14237*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4745.75*				*14237*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9333.90*		*28002*				
			Сметная стоимость				*378023*				
482	22	11-161301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка	53	888.33	9.55	47082	506	31424	1.02	54

			м трубопровода		878.05	3.82	46536	202	60.4	--	--
			Накладные расходы -		*592.90*		*31424*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*532.65*				*28230*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60.25*				*3193*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118.50*		*6280*				
			Сметная стоимость				*84786*				
483	27	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесител. Установка	8	621.61	0.13	4973	1	3201	0.70	6
			шт.		593.72	--	4750	--	60.4	--	--
			Накладные расходы -		*400.17*		*3201*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*358.61*				*2869*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41.56*				*332*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81.74*		*654*				
			Сметная стоимость				*8828*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			568730				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 3.Канализация К1											
			Приборы								
484	44	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	1	2469.54	115.41	2470	115	1313	2.22	2
			комплект		1861.83	57.12	1862	57	60.4	0.07	--
			Накладные расходы -		*1312.89*		*1313*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1159.04*				*1159*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153.85*				*154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302.59*		*303*				
			Сметная стоимость				*4085*				
485	46	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	7	1925.03	58.05	13475	406	7986	1.95	14
			комплект		1653.93	28.43	11578	199	60.4	0.04	--
			Накладные расходы -		*1140.85*		*7986*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1016.14*				*7113*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*124.71*				*873*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245.27*		*1717*				
			Сметная стоимость				*23178*				
486	49	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	1	3839.31	22.14	3839	22	415	0.46	--
			комплект		390.16	10.74	390	11	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*415.19*		*415*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*242.14*				*242*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173.05*				*173*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340.36*		*340*				
			Сметная стоимость				*4595*				
487	50	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка	1	1170.95	143.53	1171	144	622	0.99	1
			комплект		839.69	69.87	840	70	60.4	0.09	--
			Накладные расходы -		*622.31*		*622*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*549.37*				*549*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72.94*				*73*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143.46*		*143*				
			Сметная стоимость				*1937*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33795				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 4.Канализация К3

488	59	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	2	3839.31	22.14	7679	44	830	0.46	1
			комплект		390.16	10.74	780	21	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*415.19*		*830*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*242.14*				*484*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173.05*				*346*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340.36*		*681*				
			Сметная стоимость				*9190*				
489	60	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	6	7822.32	48.17	46934	289	4610	0.79	5
			комплект		670.05	23.63	4020	142	60.4	0.03	--
			Накладные расходы -		*768.42*		*4610*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*418.98*				*2514*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*349.43*				*2097*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*687.26*		*4124*				
			Сметная стоимость				*55668*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			64858				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			667383				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 1.Отопление											
490	8	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	460	55.50	2.06	25530	948	15954	0.05	23
			м трубопровода		51.35	--	23620	--	60.4	--	--
			Накладные расходы -		*34.68*		*15954*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*14266*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.67*				*1687*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.21*		*3319*				
			Сметная стоимость				*44802*				
491	23	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	65.73	1.06	66	1	19	0.03	--
			м2		27.67	0.17	28	--	54.2	--	--
			Накладные расходы -		*18.52*		*19*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15.09*				*15*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.43*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.74*		*7*				
			Сметная стоимость				*91*				
492	24	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1	66.18	0.83	66	1	13	0.02	--
			м2		17.04	0.17	17	--	54.2	--	--
			Накладные расходы -		*12.53*		*13*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9.33*				*9*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.20*				*3*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.30*		*6*				
			Сметная стоимость				*85*				
493	25	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	145	599.98	0.68	86997	98	45473	0.65	94
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	73099	48	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*45473*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*40085*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*5388*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*10598*				
			Сметная стоимость				*143067*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			188045				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 2.Магистральные трубопроводы отопления											

494	53	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	27	65.73	1.06	1775	29	500	0.03	1
			м2		27.67	0.17	747	5	54.2	--	--
			Накладные расходы -		*18.52*		*500*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15.09*				*407*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.43*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.74*		*182*				
			Сметная стоимость				*2457*				
495	54	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	27	66.18	0.83	1787	22	338	0.02	1
			м2		17.04	0.17	460	5	54.2	--	--
			Накладные расходы -		*12.53*		*338*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9.33*				*252*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.20*				*86*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.30*		*170*				
			Сметная стоимость				*2295*				
496	55	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.5	599.98	0.68	300	--	157	0.65	--
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	252	--	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*157*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*138*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*37*				
			Сметная стоимость				*493*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5245				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение установок П-1											
497	80	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	35	60.63	2.06	2122	72	1221	0.05	2
			м трубопровода		51.35	--	1797	--	60.4	--	--
			Накладные расходы -		*34.90*		*1221*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*1085*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.89*				*136*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.64*		*267*				
			Сметная стоимость				*3611*				

498	85	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8.5	65.73	1.06	559	9	157	0.03	--
			м2		27.67	0.17	235	1	54.2	--	--
			Накладные расходы -		*18.52*		*157*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15.09*				*128*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.43*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.74*		*57*				
			Сметная стоимость				*774*				
499	86	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	8.5	66.18	0.83	563	7	107	0.02	--
			м2		17.04	0.17	145	1	54.2	--	--
			Накладные расходы -		*12.53*		*107*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9.33*				*79*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.20*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.30*		*54*				
			Сметная стоимость				*723*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5108				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 4.Вентиляция											
500	112	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные. Установка	1	1030.20	46.39	1030	46	608	1.12	1
			решетка		887.44	8.91	887	9	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*608.03*		*608*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*541*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66.64*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131.06*		*131*				
			Сметная стоимость				*1769*				
501	122	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3	599.98	0.68	1800	2	941	0.65	2
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	1512	1	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*941*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*829*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*111*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*219*				
			Сметная стоимость				*2960*				
			Система В-2								

502	129	11-200301-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка /решеток РВ-1 400х200/	3	1945.75	46.39	5837	139	1941	1.12	3
			шт		887.44	8.91	2662	27	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*646.85*		*1941*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*1624*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105.45*				*316*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.41*		*622*				
			Сметная стоимость				*8400*				
503	141	11-200301-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка /решеток РВ-1 400х200/	3	1945.75	46.39	5837	139	1941	1.12	3
			шт		887.44	8.91	2662	27	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*646.85*		*1941*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*1624*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105.45*				*316*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.41*		*622*				
			Сметная стоимость				*8400*				
504	182	11-200301-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка /решеток РВ-1 200х300/	20	1945.75	46.39	38915	928	12937	1.12	22
			шт		887.44	8.91	17749	178	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*646.85*		*12937*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*10828*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105.45*				*2109*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.41*		*4148*				
			Сметная стоимость				*56000*				
505	188	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	39	599.98	0.68	23399	26	12231	0.65	25
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	19661	13	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*12231*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*10781*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*1449*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*2850*				
			Сметная стоимость				*38480*				
			Система В-7								
506	202	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	2	1270.24	22.37	2540	45	1236	1.12	2

			решетка		887.44	8.91	1775	18	60.4	0.01	--
			Накладные расходы -		*618.21*		*1236*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*541.39*				*1083*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76.81*				*154*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151.08*		*302*				
			Сметная стоимость				*4079*				
507	204	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	22	599.98	0.68	13200	15	6899	0.65	14
			м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	11091	7	54.8	--	--
			Накладные расходы -		*313.61*		*6899*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*6082*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*818*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.09*		*1608*				
			Сметная стоимость				*21707*				
508	205	11-201701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	1	7229.09	677.08	7229	677	4217	7.88	8
			агрегат		6070.76	139.88	6071	140	60.4	0.15	--
			Накладные расходы -		*4216.79*		*4217*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3751.22*				*3751*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*465.57*				*466*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*915.67*		*916*				
			Сметная стоимость				*12361*				
509	206	Т ООО "Тепло" стр.112	Тепловая завеса ВТЗ-9	1	55840.51	--	55841	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2367.64*		*2368*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2367.64*				*2368*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4656.65*		*4657*				
			Сметная стоимость				*62865*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			217021				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			415419				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение

ЩРн-18з

510	1	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
			шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
511	3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	1777.51	25.29	15998	228	4046	1.00	9
			шт.		838.66	--	7548	--	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*449.53*		*4046*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*3231*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*815*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*1603*				
			Сметная стоимость				*21647*				
512	7	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
			м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
			Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.23*		*16*				
			Сметная стоимость				*219*				
			ЩРн-9з								
513	9	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
			шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
514	11	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	1777.51	25.29	5333	76	1349	1.00	3
			шт.		838.66	--	2516	--	42.8	--	--

			Накладные расходы -		*449.53*		*1349*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*1077*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*272*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*534*				
			Сметная стоимость				*7216*				
515	14	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
			м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
			Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.23*		*16*				
			Сметная стоимость				*219*				
516	16	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	56	1653.30	594.12	92585	33271	34835	0.99	55
			шт.		865.40	371.75	48462	20818	42.8	0.48	27
			Накладные расходы -		*622.05*		*34835*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*529.50*				*29652*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.55*				*5183*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182.03*		*10194*				
			Сметная стоимость				*137613*				
517	21	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	68	2293.28	823.26	155943	55982	60756	1.46	99
			шт.		1276.24	508.44	86785	34574	42.8	0.65	44
			Накладные расходы -		*893.47*		*60756*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*763.84*				*51941*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129.62*				*8814*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254.94*		*17336*				
			Сметная стоимость				*234035*				
518	26	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	7	1274.74	416.61	8923	2916	3288	0.76	5
			шт.		664.35	267.42	4650	1872	42.8	0.35	2
			Накладные расходы -		*469.76*		*3288*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*398.80*				*2792*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70.96*				*497*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139.56*		*977*				
			Сметная стоимость				*13188*				

519	28	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	24	1285.67	523.20	30856	12557	12028	0.75	18
			шт.		655.61	345.54	15735	8293	42.8	0.45	11
			Накладные расходы -		*501.17*		*12028*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*428.49*				*10284*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72.68*				*1744*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.95*		*3431*				
			Сметная стоимость				*46315*				
520	36	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	23	267.82	2.25	6160	52	2871	0.29	7
			шт.		253.50	0.79	5831	18	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*124.81*		*2871*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108.84*				*2503*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.97*				*367*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.41*		*722*				
			Сметная стоимость				*9753*				
521	38	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	8	267.82	2.25	2143	18	998	0.29	2
			шт.		253.50	0.79	2028	6	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*124.81*		*998*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108.84*				*871*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.97*				*128*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.41*		*251*				
			Сметная стоимость				*3393*				
522	40	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	14	297.18	2.49	4160	35	1982	0.33	5
			шт.		288.47	0.60	4039	8	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*141.56*		*1982*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*123.72*				*1732*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.85*				*250*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.10*		*491*				
			Сметная стоимость				*6633*				
523	43	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	5	332.02	3.06	1660	15	794	0.37	2
			шт.		323.43	0.79	1617	4	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*158.73*		*794*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*138.77*				*694*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.96*				*100*		

			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.26*		*196*				
			Сметная стоимость				*2650*				
524	45	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	11	319.86	2.25	3518	25	1612	0.34	4
			шт.		297.21	0.79	3269	9	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*146.51*		*1612*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127.54*				*1403*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.97*				*209*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.31*		*410*				
			Сметная стоимость				*5540*				
525	47	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	323.96	3.06	324	3	154	0.36	--
			шт.		314.69	0.79	315	1	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*154.49*		*154*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135.03*				*135*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.46*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.28*		*38*				
			Сметная стоимость				*517*				
526	49	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	1006.94	115.64	1007	116	450	1.00	1
			шт.		874.14	39.72	874	40	42.8	0.04	--
			Накладные расходы -		*450.41*		*450*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*391.13*				*391*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.28*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.59*		*117*				
			Сметная стоимость				*1574*				
527	55	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	1775	69.15	1.12	122743	1994	44886	0.06	107
			м		49.71	0.40	88238	705	42.8	--	1
			Накладные расходы -		*25.29*		*44886*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*21.45*				*38068*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3.84*				*6818*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.56*		*13410*				
			Сметная стоимость				*181039*				
528	56	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	140	81.05	2.25	11347	315	4153	0.07	10
			м		58.00	0.79	8120	111	42.8	--	--

			Накладные расходы -		*29.67*		*4153*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*25.16*				*3523*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.50*				*630*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.86*		*1240*				
			Сметная стоимость				*16740*				
529	60	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1140	308.26	12.06	351419	13747	108718	0.22	251
			м		182.28	2.18	207795	2490	42.8	--	3
			Накладные расходы -		*95.37*		*108718*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78.95*				*90002*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.42*				*18716*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.29*		*36811*				
			Сметная стоимость				*496948*				
530	63	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	260	154.03	2.15	40048	558	17554	0.16	42
			м		136.62	0.08	35521	20	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*67.52*		*17554*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58.50*				*15211*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9.01*				*2343*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.72*		*4608*				
			Сметная стоимость				*62210*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1255683				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование								
531	65	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	2	2769.43	960.75	5539	1921	2085	2.00	4
			шт.		1748.28	325.60	3497	651	42.8	0.36	1
			Накладные расходы -		*1042.68*		*2085*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*1775*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*310*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*610*				
			Сметная стоимость				*8234*				
			ЩРн-36								
532	68	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
			шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--

			Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
533	70	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне шт.	7	2961.38 1677.32	87.12 19.86	20730 11741	610 139	6179 42.8	2.00 0.02	14 --
			Накладные расходы -		*882.75*		*6179*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*726.39*				*5085*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156.36*				*1095*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307.53*		*2153*				
			Сметная стоимость				*29062*				
534	74	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования м	0.3	468.10 373.19	73.88 52.63	140 112	22 16	63 42.8	0.44 0.06	-- --
			Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.23*		*16*				
			Сметная стоимость				*219*				
			ЩРн-36								
535	76	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка шт.	1	2769.43 1748.28	960.75 325.60	2769 1748	961 326	1043 42.8	2.00 0.36	2 --
			Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
536	78	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне шт.	5	1777.51 838.66	25.29 --	8888 4193	126 --	2248 42.8	1.00 --	5 --
			Накладные расходы -		*449.53*		*2248*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*1795*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*453*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*891*				

			Сметная стоимость				*12026*				
537	79	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	2961.38	87.12	11846	348	3531	2.00	8
			шт.		1677.32	19.86	6709	79	42.8	0.02	--
			Накладные расходы -		*882.75*		*3531*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*726.39*				*2906*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156.36*				*625*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307.53*		*1230*				
			Сметная стоимость				*16607*				
538	85	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
			м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
			Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.23*		*16*				
			Сметная стоимость				*219*				
			ЩРи-24								
539	87	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
			шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
540	89	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	1777.51	25.29	10665	152	2697	1.00	6
			шт.		838.66	--	5032	--	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*449.53*		*2697*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*2154*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*544*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*1069*				
			Сметная стоимость				*14431*				
541	92	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--

			м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
			Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.23*		*16*				
			Сметная стоимость				*219*				
			ЩРи-36								
542	**94**	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**1**	**2769.43**	**960.75**	**2769**	**961**	**1043**	**2.00**	**2**
			шт.		**1748.28**	**325.60**	**1748**	**326**	**42.8**	**0.36**	--
			Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
543	**96**	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**9**	**1777.51**	**25.29**	**15998**	**228**	**4046**	**1.00**	**9**
			шт.		**838.66**	--	**7548**	--	**42.8**	--	--
			Накладные расходы -		*449.53*		*4046*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*3231*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*815*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*1603*				
			Сметная стоимость				*21647*				
544	**100**	**13-080103-1701 РСНБ РК 2015**	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	**0.3**	**468.10**	**73.88**	**140**	**22**	**63**	**0.44**	--
			м		**373.19**	**52.63**	**112**	**16**	**42.8**	**0.06**	--
			Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.23*		*16*				
			Сметная стоимость				*219*				
			ЩРн-18								
545	**102**	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**1**	**2769.43**	**960.75**	**2769**	**961**	**1043**	**2.00**	**2**
			шт.		**1748.28**	**325.60**	**1748**	**326**	**42.8**	**0.36**	--
			Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
546	104	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	1777.51	25.29	10665	152	2697	1.00	6
			шт.		838.66	--	5032	--	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*449.53*		*2697*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*2154*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*544*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*1069*				
			Сметная стоимость				*14431*				
547	107	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
			м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
			Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.23*		*16*				
			Сметная стоимость				*219*				
			ЩРн-24								
548	109	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2769.43	960.75	2769	961	1043	2.00	2
			шт.		1748.28	325.60	1748	326	42.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*1042.68*		*1043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*887.62*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155.06*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304.97*		*305*				
			Сметная стоимость				*4117*				
549	111	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	1777.51	25.29	14220	202	3596	1.00	8
			шт.		838.66	--	6709	--	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*449.53*		*3596*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*2872*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*725*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*1425*				
			Сметная стоимость				*19242*				

550	116	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	0.3	468.10	73.88	140	22	63	0.44	--
			м		373.19	52.63	112	16	42.8	0.06	--
			Накладные расходы -		*209.83*		*63*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*182.25*				*55*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27.57*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.23*		*16*				
			Сметная стоимость				*219*				
551	118	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	3	2781.68	80.58	8345	242	2573	2.00	6
			шт.		1638.06	19.86	4914	60	42.8	0.02	--
			Накладные расходы -		*857.62*		*2573*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*709.59*				*2129*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148.03*				*444*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291.14*		*873*				
			Сметная стоимость				*11791*				
552	122	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	1777.51	25.29	17775	253	4495	1.00	10
			шт.		838.66	--	8387	--	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*449.53*		*4495*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*3589*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90.59*				*906*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178.16*		*1782*				
			Сметная стоимость				*24052*				
553	126	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3	267.82	2.25	803	7	374	0.29	1
			шт.		253.50	0.79	761	2	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*124.81*		*374*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108.84*				*327*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.97*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.41*		*94*				
			Сметная стоимость				*1272*				
554	128	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	3	323.96	3.06	972	9	463	0.36	1
			шт.		314.69	0.79	944	2	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*154.49*		*463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135.03*				*405*		

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19.46*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.28*		*115*				
			Сметная стоимость				*1550*				
555	130	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	26	319.86	2.25	8316	58	3809	0.34	9
			шт.		297.21	0.79	7727	21	42.8	--	--
			Накладные расходы -		*146.51*		*3809*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127.54*				*3316*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18.97*				*493*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.31*		*970*				
			Сметная стоимость				*13095*				
556	134	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	648	81.05	2.25	52520	1456	19224	0.07	45
			м		58.00	0.79	37582	515	42.8	--	1
			Накладные расходы -		*29.67*		*19224*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*25.16*				*16305*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.50*				*2918*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.86*		*5740*				
			Сметная стоимость				*77483*				
557	156	13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	210	348.66	17.08	73220	3587	15878	0.16	34
			м		132.56	3.77	27839	792	42.8	--	1
			Накладные расходы -		*75.61*		*15878*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58.35*				*12254*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.26*				*3624*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.94*		*7128*				
			Сметная стоимость				*96226*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			387165				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1642848				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

			ИТОГО:				3584159				

Трансформаторная подстанция и сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 3.Сети КЛ-0,4кВ											
558	32	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	239.22	88.59	83.62	21193	20003	6166	0.01	2
			м3 грунта		4.98	30.77	1190	7360	59.1	0.03	8
			Накладные расходы -		*25.78*		*6166*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21.12*				*5053*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.65*				*1113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.15*		*2189*				
			Сметная стоимость				*29548*				
559	33	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	164.28	22.10	22.10	3631	3631	951	--	--
			м3 грунта		--	7.87	--	1293	59.1	0.01	1
			Накладные расходы -		*5.79*		*951*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*764*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.13*				*186*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*367*				
			Сметная стоимость				*4948*				
560	34	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	1062	331.21	280.32	351747	297701	85977	0.06	64
			м кабеля		50.89	99.09	54045	105236	42.8	0.10	106
			Накладные расходы -		*80.96*		*85977*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64.19*				*68172*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.77*				*17805*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.97*		*35018*				
			Сметная стоимость				*472742*				
561	35	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	474	97.30	80.33	46118	38078	11548	0.02	9
			м кабеля		16.96	28.40	8041	13460	42.8	0.03	14
			Накладные расходы -		*24.36*		*11548*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*19.41*				*9202*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.95*				*2346*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.73*		*4613*				
			Сметная стоимость				*62279*				
562	36	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	1062	289.08	238.19	307002	252956	77023	0.06	64
			м кабеля		50.89	84.20	54045	89419	42.8	0.08	90

			Накладные расходы -		*72.53*		*77023*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57.82*				*61403*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.71*				*15620*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.93*		*30722*				
			Сметная стоимость				*414747*				
563	37	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	474	168.13	142.69	79695	67634	19427	0.03	14
			м кабеля		25.45	50.44	12061	23908	42.8	0.05	24
			Накладные расходы -		*40.98*		*19427*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*32.48*				*15395*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.51*				*4032*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.73*		*7930*				
			Сметная стоимость				*107051*				
564	38	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	6.04	22478.44	--	135770	--	5757	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*953.09*		*5757*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*953.09*				*5757*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1874.52*		*11322*				
			Сметная стоимость				*152849*				
565	39	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0.335	100477.11	--	33660	--	22912	133.00	45
			канало-километр трубопровода		99074.36	--	33190	--	62.1	--	--
			Накладные расходы -		*68394.07*		*22912*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*61525.18*				*20611*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6868.90*				*2301*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13509.69*		*4526*				
			Сметная стоимость				*61098*				
566	40	23-010503-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	335	1060.32	--	355207	--	15061	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*44.96*		*15061*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.96*				*15061*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88.42*		*29621*				
			Сметная стоимость				*399889*				
567	41	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	850	211.70	95.99	179941	81591	55121	0.11	94

			м кабеля		93.30	31.93	79304	27145	42.8	0.04	34
			Накладные расходы -		*64.85*		*55121*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53.60*				*45560*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11.25*				*9561*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.12*		*18805*				
			Сметная стоимость				*253867*				
568	42	13-080201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	380	381.88	206.80	145115	78585	43908	0.18	68
			м кабеля		152.67	70.03	58015	26611	42.8	0.08	31
			Накладные расходы -		*115.55*		*43908*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*95.31*				*36220*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.23*				*7689*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.79*		*15122*				
			Сметная стоимость				*204145*				
569	43	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	125	198.94	90.93	24867	11366	7473	0.10	13
			м кабеля		84.82	30.28	10602	3785	42.8	0.04	5
			Накладные расходы -		*59.79*		*7473*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49.26*				*6158*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.52*				*1315*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.70*		*2587*				
			Сметная стоимость				*34928*				
570	44	13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	80	466.02	239.27	37282	19141	11723	0.24	19
			м кабеля		203.56	80.60	16285	6448	42.8	0.10	8
			Накладные расходы -		*146.54*		*11723*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*121.62*				*9730*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.92*				*1993*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49.00*		*3920*				
			Сметная стоимость				*52925*				
571	45	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	10	606.21	296.19	6062	2962	1183	0.14	1
			м кабеля		118.74	88.70	1187	887	42.8	0.10	1
			Накладные расходы -		*118.25*		*1183*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*88.79*				*888*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29.47*				*295*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57.96*		*580*				
			Сметная стоимость				*7824*				
572	46	13-080201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	40	985.32	582.00	39413	23280	8619	0.25	10

			м кабеля		212.04	177.28	8482	7091	42.8	0.20	8
			Накладные расходы -		*215.47*		*8619*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*166.63*				*6665*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48.84*				*1954*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.06*		*3843*				
			Сметная стоимость				*51875*				
573	50	23-061702-0811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Наконечники алюминиевые кабельные марки А 240 ГОСТ 23469.0-81	0.12	41448.03	--	4974	--	211	--	--
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1757.40*		*211*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1757.40*				*211*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3456.43*		*415*				
			Сметная стоимость				*5600*				
574	51	23-061702-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Наконечники алюминиевые кабельные марки А 185 ГОСТ 23469.0-81	0.12	33430.47	--	4012	--	170	--	--
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1417.45*		*170*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1417.45*				*170*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2787.83*		*335*				
			Сметная стоимость				*4517*				
575	52	23-061702-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Наконечники алюминиевые кабельныемарки А 120 ГОСТ 23469.0-81	0.04	22408.03	--	896	--	38	--	--
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*950.10*		*38*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*950.10*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1868.65*		*75*				
			Сметная стоимость				*1009*				
576	53	23-061702-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Наконечники алюминиевые кабельные марки А 95 ГОСТ 23469.0-81	0.16	17762.36	--	2842	--	120	--	--
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*753.12*		*120*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*753.12*				*120*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1481.24*		*237*				
			Сметная стоимость				*3199*				
577	54	23-061702-0805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Наконечники алюминиевые кабельныемарки А 50 ГОСТ 23469.0-81	0.04	9381.92	--	375	--	16	--	--

			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*397.79*		*16*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*397.79*				*16*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*782.38*		*31*				
			Сметная стоимость				*422*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2325462				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							

Сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1.Водопровод

			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,23м, колодцы								
578	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	308.0904	92.24	84.34	28419	25984	8103	0.01	4
			м3		7.90	28.44	2435	8762	59.1	0.03	8
			Накладные расходы -		*26.30*		*8103*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21.48*				*6618*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.82*				*1486*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.48*		*2922*				
			Сметная стоимость				*39444*				
579	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9.242712	1364.90	--	12615	--	8307	1.85	17
			м3 грунта		1364.90	--	12615	--	59.1	--	--
			Накладные расходы -		*898.73*		*8307*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806.65*				*7456*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.07*				*851*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181.09*		*1674*				
			Сметная стоимость				*22595*				
580	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	54.188372	652.64	--	35365	--	23287	0.97	53
			м3		652.64	--	35365	--	59.1	--	--
			Накладные расходы -		*429.74*		*23287*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*20901*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.03*				*2386*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.59*		*4692*				
			Сметная стоимость				*63344*				

581	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	220.3879	22.10	22.10	4871	4871	1275	--	--
			м3		--	7.87	--	1735	59.1	0.01	2
			Накладные расходы -		*5.79*		*1275*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*1025*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.13*				*250*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*492*				
			Сметная стоимость				*6638*				
582	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	220.3879	119.35	50.94	26303	11226	13426	0.11	24
			м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	15077	4907	59.1	0.03	6
			Накладные расходы -		*60.92*		*13426*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*11810*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.33*				*1616*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.42*		*3178*				
			Сметная стоимость				*42908*				
583	6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	220.3879	51.49	40.96	11348	9027	2935	0.01	3
			м3		7.73	10.35	1703	2281	59.1	0.01	3
			Накладные расходы -		*13.32*		*2935*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*2354*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.64*				*581*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.18*		*1143*				
			Сметная стоимость				*15426*				
584	7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта на территории	8.714128	18.95	18.95	165	165	43	--	--
			м3		--	6.75	--	59	59.1	0.01	--
			Накладные расходы -		*4.96*		*43*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3.99*				*35*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.97*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.91*		*17*				
			Сметная стоимость				*225*				
			Водопровод В1								
585	8	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0.248	224078.24	61791.43	55571	15324	31142	194.00	48
			км трубопровода		158891.82	20413.31	39405	5063	62.1	26.83	7
			Накладные расходы -		*125570.58*		*31142*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348.49*				*27614*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14222.09*				*3527*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27971.91*		*6937*				
			Сметная стоимость				*93650*				

586	9	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	250.48	1259.57	--	315497	--	13377	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*53.41*		*13377*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53.41*				*13377*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105.04*		*26310*				
			Сметная стоимость				*355184*				
587	10	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0.248	48309.35	--	11981	--	6719	51.50	13
			км трубопровода		38689.38	--	9595	--	62.1	--	--
			Накладные расходы -		*27093.13*		*6719*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026.10*				*5958*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3067.02*				*761*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6032.20*		*1496*				
			Сметная стоимость				*20196*				
588	11	23-040501-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	1331.57	--	1332	--	56	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*56.46*		*56*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56.46*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111.04*		*111*				
			Сметная стоимость				*1500*				
589	12	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	3	1457.89	53.67	4374	161	2357	1.40	4
			задвижка или клапан		1092.55	25.45	3278	76	62.1	0.03	--
			Накладные расходы -		*785.52*		*2357*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*694.27*				*2083*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91.25*				*274*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.47*		*538*				
			Сметная стоимость				*7269*				
590	13	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	3	15087.07	--	45261	--	1919	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*639.69*		*1919*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*639.69*				*1919*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1258.14*		*3774*				
			Сметная стоимость				*50954*				

591	14	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	2	712.77	68.64	1426	137	819	0.60	1
			фланец		586.05	--	1172	--	62.1	--	--
			Накладные расходы -		*409.59*		*819*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*363.94*				*728*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45.65*				*91*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.79*		*180*				
			Сметная стоимость				*2425*				
592	15	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	1715.09	--	3430	--	145	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*72.72*		*145*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72.72*				*145*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143.02*		*286*				
			Сметная стоимость				*3861*				
593	16	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	1715.09	--	3430	--	145	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*72.72*		*145*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72.72*				*145*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143.02*		*286*				
			Сметная стоимость				*3861*				
594	17	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	851.58	520.37	1703	1041	721	0.41	1
			шт.		331.21	170.10	662	340	62.1	0.23	--
			Накладные расходы -		*360.62*		*721*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311.32*				*623*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49.31*				*99*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.98*		*194*				
			Сметная стоимость				*2618*				
595	18	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	911.47	--	1823	--	77	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*38.65*		*77*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38.65*				*77*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76.01*		*152*				
			Сметная стоимость				*2052*				

596	19	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	2	60368.74	116.57	120737	233	6952	1.82	4
			шт.		1367.28	48.20	2735	96	62.1	0.05	--
			Накладные расходы -		*3475.91*		*6952*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*879.01*				*1758*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2596.90*				*5194*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5107.57*		*10215*				
			Сметная стоимость				*137904*				
597	20	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройники/. Установка	0.0334	939392.32	292194.45	31376	9759	9919	312.70	10
			т фасонных частей		305429.73	91825.93	10201	3067	62.1	94.30	3
			Накладные расходы -		*296985.90*		*9919*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695.76*				*8240*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50290.13*				*1680*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98910.26*		*3304*				
			Сметная стоимость				*44599*				
598	21	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	6	851.58	520.37	5109	3122	2164	0.41	2
			шт.		331.21	170.10	1987	1021	62.1	0.23	1
			Накладные расходы -		*360.62*		*2164*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311.32*				*1868*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49.31*				*296*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.98*		*582*				
			Сметная стоимость				*7855*				
599	22	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /отвод диам. 110мм/	2.4	1259.57	--	3023	--	128	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*53.41*		*128*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53.41*				*128*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105.04*		*252*				
			Сметная стоимость				*3403*				
600	23	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм /гильза/. Укладка	0.0021	391240.49	129246.10	822	271	419	296.00	1
			км трубопровода		239620.88	43194.11	503	91	62.1	56.49	--
			Накладные расходы -		*199663.34*		*419*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175628.11*				*369*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24035.23*				*50*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47272.31*		*99*				
			Сметная стоимость				*1341*				

601	24	23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	2.121	5376.07	--	11403	--	483	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*227.95*		*483*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*227.95*				*483*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*448.32*		*951*				
			Сметная стоимость				*12837*				
602	25	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	2	1710.02	197.13	3420	394	1964	1.43	3
			фланец		1396.75	8.48	2794	17	62.1	0.01	--
			Накладные расходы -		*982.16*		*1964*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*872.65*				*1745*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109.51*				*219*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215.37*		*431*				
			Сметная стоимость				*5815*				
603	26	23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	4	4277.24	--	17109	--	725	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*181.35*		*725*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181.35*				*725*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*356.69*		*1427*				
			Сметная стоимость				*19261*				
604	27	11-270902-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Щитки. Установка /указатель пожарного гидранта/	2	617.18	--	1234	--	704	0.69	1
			шт.		518.36	--	1037	--	60.3	--	--
			Накладные расходы -		*351.99*		*704*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*312.57*				*625*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39.42*				*79*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.53*		*155*				
			Сметная стоимость				*2093*				
605	28	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	0.02	105364.98	--	2107	--	89	--	--
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4467.48*		*89*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4467.48*				*89*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8786.60*		*176*				
			Сметная стоимость				*2372*				

			Опора бетонная под задвижку /6шт/								
606	29	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	0.096	18230.41	655.77	1750	63	227	3.94	--
			м3		2934.98	222.56	282	21	48.5	0.23	--
			Накладные расходы -		*2369.31*		*227*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.41*				*147*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*837.90*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1647.98*		*158*				
			Сметная стоимость				*2136*				
607	30	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0.00636	206864.42	1477.15	1316	9	142	33.10	--
			т		26480.66	423.13	168	3	48.5	0.37	--
			Накладные расходы -		*22372.64*		*142*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048.34*				*83*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9324.30*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18338.97*		*117*				
			Сметная стоимость				*1575*				
608	31	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6.24	511.02	--	3189	--	135	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21.67*		*135*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21.67*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.61*		*266*				
			Сметная стоимость				*3590*				
			Водомерный узел								
609	32	11-160901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	1	12040.01	803.30	12040	803	7234	13.10	13
			узел		10480.26	198.18	10480	198	60.4	0.22	--
			Накладные расходы -		*7233.74*		*7234*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6449.78*				*6450*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*783.97*				*784*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541.90*		*1542*				
			Сметная стоимость				*20816*				
610	33	23-030301-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	1	33156.04	--	33156	--	1406	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*1405.82*		*1406*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1405.82*				*1406*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2764.95*		*2765*				
			Сметная стоимость				*37327*				
611	34	ТОО "Хим Трейд"	Манометр МП4-Уф	1	3327.95	--	3328	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*141.10*		*141*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141.10*				*141*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277.52*		*278*				
			Сметная стоимость				*3747*				
612	35	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	1193.31	--	1193	--	51	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*50.60*		*51*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50.60*				*51*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99.51*		*100*				
			Сметная стоимость				*1343*				
613	36	23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 /патрубок/	0.584	663.33	--	387	--	16	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*28.13*		*16*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28.13*				*16*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55.32*		*32*				
			Сметная стоимость				*436*				
614	37	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	578.90	--	1158	--	49	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*24.55*		*49*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24.55*				*49*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48.28*		*97*				
			Сметная стоимость				*1304*				
615	38	23-040501-0129 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	1	2461.27	--	2461	--	104	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*104.36*		*104*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104.36*				*104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205.25*		*205*				
			Сметная стоимость				*2771*				
616	39	23-020101-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	1	414.39	--	414	--	18	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17.57*		*18*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17.57*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.56*		*35*				
			Сметная стоимость				*466*				
617	40	23-020101-1506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	1	259.19	--	259	--	11	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10.99*		*11*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.99*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21.61*		*22*				
			Сметная стоимость				*292*				
618	41	23-041013-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	37271.70	--	37272	--	1580	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1580.32*		*1580*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1580.32*				*1580*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3108.16*		*3108*				
			Сметная стоимость				*41960*				
619	42	23-040904-1508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	77982.81	--	155966	--	6613	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3306.47*		*6613*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3306.47*				*6613*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6503.14*		*13006*				
			Сметная стоимость				*175585*				

620	43	23-051207-0516 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Регулятор перепада давления автоматический, PN 10, DN 50 ГОСТ 12678-80	1	89928.37	--	89928	--	3813	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3812.96*		*3813*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3812.96*				*3813*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7499.31*		*7499*				
			Сметная стоимость				*101240*				
621	44	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	1	1068.94	35.78	1069	36	509	0.90	1
			шт.		720.02	16.96	720	17	60.4	0.02	--
			Накладные расходы -		*509.33*		*509*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*445.14*				*445*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64.20*				*64*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126.26*		*126*				
			Сметная стоимость				*1705*				
622	45	23-040101-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	1	19881.59	--	19882	--	843	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*842.98*		*843*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*842.98*				*843*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1657.97*		*1658*				
			Сметная стоимость				*22383*				
623	46	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	875.82	--	1752	--	74	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*37.13*		*74*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.13*				*74*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.04*		*146*				
			Сметная стоимость				*1972*				
			Колодец диам.1500мм-1шт								
624	47	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1.39	23347.50	5904.03	32453	8207	9579	8.86	12
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830.09	2286.50	9494	3178	62.1	2.22	3
			Накладные расходы -		*6891.38*		*9579*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661.40*				*7869*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1229.98*				*1710*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2419.11***		***3363***				
			Сметная стоимость				***45395***				
625	**48**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**1**	**13817.67**	--	**13818**	--	**586**	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		***585.87***		***586***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*585.87*				*586*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1152.28***		***1152***				
			Сметная стоимость				***15556***				
626	**49**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**2**	**12953.63**	--	**25907**	--	**1098**	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		***549.23***		***1098***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*549.23*				*1098*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1080.23***		***2160***				
			Сметная стоимость				***29166***				
627	**50**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**1**	**14924.06**	--	**14924**	--	**633**	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		***632.78***		***633***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*632.78*				*633*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1244.55***		***1245***				
			Сметная стоимость				***16801***				
628	**51**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**1**	**1398.65**	--	**1399**	--	**59**	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		***59.30***		***59***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.30*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***116.64***		***117***				
			Сметная стоимость				***1575***				
629	**52**	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**1**	**10020.34**	--	**10020**	--	**425**	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		***424.86***		***425***				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424.86*				*425*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835.62*		*836*				
			Сметная стоимость				*11280*				
630	53	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы ходовые	6	565.08	--	3390	--	144	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23.96*		*144*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.96*				*144*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.12*		*283*				
			Сметная стоимость				*3816*				
631	54	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	0.801	18977.62	6.26	15201	5	1984	3.66	3
			м3 подстилающего слоя		2633.66	--	2110	--	60.9	--	--
			Накладные расходы -		*2476.56*		*1984*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603.90*				*1285*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872.66*				*699*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1716.33*		*1375*				
			Сметная стоимость				*18560*				
632	55	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.1096	417071.51	5894.56	45711	646	4725	42.70	5
			т стальных элементов		38407.37	873.62	4209	96	62.1	1.03	--
			Накладные расходы -		*43111.61*		*4725*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*2674*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*2052*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814.65*		*4035*				
			Сметная стоимость				*54471*				
			Колодец прямоугольный 2500х2000-1шт								
633	56	11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	7.72	21085.11	1889.97	162777	14591	44840	8.01	62
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6717.67	873.94	51860	6747	62.1	0.91	7
			Накладные расходы -		*5808.28*		*44840*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4714.39*				*36395*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1093.90*				*8445*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2151.47*		*16609*				
			Сметная стоимость				*224226*				

634	57	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	5.75	13537.58	--	77841	--	3300	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*573.99*		*3300*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*573.99*				*3300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1128.93*		*6491*				
			Сметная стоимость				*87633*				
635	58	21-040302-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 /П 1,П21/	1.93	39513.32	--	76261	--	3233	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1675.36*		*3233*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1675.36*				*3233*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3295.09*		*6360*				
			Сметная стоимость				*85854*				
636	59	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1398.65	--	2797	--	119	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*59.30*		*119*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.30*				*119*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.64*		*233*				
			Сметная стоимость				*3149*				
637	60	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020.34	--	10020	--	425	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*424.86*		*425*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424.86*				*425*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835.62*		*836*				
			Сметная стоимость				*11280*				
638	61	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы ходовые	4	565.08	--	2260	--	96	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23.96*		*96*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.96*				*96*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.12*		*188*				

			Сметная стоимость				*2544*				
639	62	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	0.801	18977.62	6.26	15201	5	1984	3.66	3
			м3 подстилающего слоя		2633.66	--	2110	--	60.9	--	--
			Накладные расходы -		*2476.56*		*1984*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603.90*				*1285*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872.66*				*699*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1716.33*		*1375*				
			Сметная стоимость				*18560*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2022145				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							328
			Сметная заработная плата -	Тенге				259772			
			РАЗДЕЛ 2.Канализация								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,7м, колодцы								
640	63	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	595.799	92.24	84.34	54958	50249	15670	0.01	7
			м3		7.90	28.44	4709	16945	59.1	0.03	15
			Накладные расходы -		*26.30*		*15670*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21.48*				*12798*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.82*				*2873*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*9.48*		*5650*				
			Сметная стоимость				*76279*				
641	64	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17.87397	1364.90	--	24396	--	16064	1.85	33
			м3 грунта		1364.90	--	24396	--	59.1	--	--
			Накладные расходы -		*898.73*		*16064*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806.65*				*14418*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92.07*				*1646*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*181.09*		*3237*				
			Сметная стоимость				*43697*				
642	65	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	86.022688	652.64	--	56142	--	36967	0.97	84
			м3		652.64	--	56142	--	59.1	--	--
			Накладные расходы -		*429.74*		*36967*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*33180*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.03*				*3787*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*86.59*		*7449*				

			Сметная стоимость				*100558*				
643	66	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	456.0925	22.10	22.10	10080	10080	2639	--	--
			м3		--	7.87	--	3591	59.1	0.01	4
			Накладные расходы -		*5.79*		*2639*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*2122*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.13*				*517*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*1018*				
			Сметная стоимость				*13737*				
644	67	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	456.0925	119.35	50.94	54434	23232	27786	0.11	49
			м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	31201	10155	59.1	0.03	12
			Накладные расходы -		*60.92*		*27786*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*24441*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.33*				*3344*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.42*		*6578*				
			Сметная стоимость				*88797*				
645	68	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	456.0925	51.49	40.96	23484	18682	6075	0.01	6
			м3		7.73	10.35	3525	4719	59.1	0.01	6
			Накладные расходы -		*13.32*		*6075*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*4872*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.64*				*1202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.18*		*2365*				
			Сметная стоимость				*31923*				
646	69	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта на территории	18.983812	18.95	18.95	360	360	94	--	--
			м3		--	6.75	--	128	59.1	0.01	--
			Накладные расходы -		*4.96*		*94*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3.99*				*76*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.97*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.91*		*36*				
			Сметная стоимость				*490*				
			Канализация К1								
647	70	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0.347	360938.61	115106.93	125246	39942	65864	286.00	99
			км трубопровода		231525.58	38051.81	80339	13204	62.1	49.89	17
			Накладные расходы -		*189809.44*		*65864*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*167407.56*				*58090*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22401.88*				*7773*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44059.84*		*15289*				

			Сметная стоимость				*206399*				
648	71	ТОО "Арыстан" стр.134	Труба двухслойная КОРСИС диам.160х6,2мм	347	1042.59	--	361778	--	15339	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*44.21*		*15339*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.21*				*15339*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.94*		*30169*				
			Сметная стоимость				*407287*				
			Колодец диам.1000мм-11шт								
649	72	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	10.49	20446.74	6848.01	214486	71836	101868	13.87	145
			м3 конструкций колодца		11095.48	2566.86	116392	26926	62.1	2.38	25
			Накладные расходы -		*9710.99*		*101868*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8484.31*				*89000*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1226.68*				*12868*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2412.62*		*25308*				
			Сметная стоимость				*341663*				
650	73	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010	4.32	13537.58	--	58482	--	2480	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*573.99*		*2480*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*573.99*				*2480*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1128.93*		*4877*				
			Сметная стоимость				*65839*				
651	74	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	7	5709.36	--	39966	--	1695	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*242.08*		*1695*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*242.08*				*1695*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476.11*		*3333*				
			Сметная стоимость				*44993*				
652	75	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	5	8910.57	--	44553	--	1889	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*377.81*		*1889*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*377.81*				*1889*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*743.07*		*3715*				
			Сметная стоимость				*50157*				

653	76	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	10	7375.71	--	73757	--	3127	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*312.73*		*3127*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*312.73*				*3127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*615.08*		*6151*				
			Сметная стоимость				*83035*				
654	77	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	1	5627.13	--	5627	--	239	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*238.59*		*239*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*238.59*				*239*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*469.26*		*469*				
			Сметная стоимость				*6335*				
655	78	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	11	7991.26	--	87904	--	3727	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*338.83*		*3727*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*338.83*				*3727*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*666.41*		*7330*				
			Сметная стоимость				*98962*				
656	79	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	11	1997.18	--	21969	--	931	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*84.68*		*931*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84.68*				*931*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166.55*		*1832*				
			Сметная стоимость				*24733*				
657	80	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	11	1398.65	--	15385	--	652	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*59.30*		*652*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.30*				*652*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.64*		*1283*				
			Сметная стоимость				*17320*				

658	81	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	10020.34	--	40081	--	1699	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*424.86*		*1699*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424.86*				*1699*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835.62*		*3342*				
			Сметная стоимость				*45123*				
659	82	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	7	15691.55	--	109841	--	4657	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*665.32*		*4657*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*665.32*				*4657*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1308.55*		*9160*				
			Сметная стоимость				*123658*				
660	83	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы ходовые	30	565.08	--	16952	--	719	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23.96*		*719*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.96*				*719*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.12*		*1414*				
			Сметная стоимость				*19084*				
661	84	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	3.204	18977.62	6.26	60804	20	7935	3.66	12
			м3 подстилающего слоя		2633.66	--	8438	--	60.9	--	--
			Накладные расходы -		*2476.56*		*7935*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603.90*				*5139*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872.66*				*2796*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1716.33*		*5499*				
			Сметная стоимость				*74238*				
662	85	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.50208	417071.51	5894.56	209403	2960	21645	42.70	21
			т стальных элементов		38407.37	873.62	19284	439	62.1	1.03	1
			Накладные расходы -		*43111.61*		*21645*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*12247*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718.12*				*9398*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36814.65*		*18484*				
			Сметная стоимость				*249532*				
			Колодец диам.1500мм-6шт								

663	86	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	11.54	14910.21	4566.84	172064	52701	78267	9.66	111
			м3 конструкций колодца		7724.19	1776.49	89137	20501	62.1	1.73	20
			Накладные расходы -		*6782.27*		*78267*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5899.92*				*68085*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*882.35*				*10182*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1735.40*		*20027*				
			Сметная стоимость				*270358*				
664	87	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010	2.43	13537.58	--	32896	--	1395	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*573.99*		*1395*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*573.99*				*1395*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1128.93*		*2743*				
			Сметная стоимость				*37034*				
665	88	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	6	8165.53	--	48993	--	2077	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*346.22*		*2077*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*346.22*				*2077*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*680.94*		*4086*				
			Сметная стоимость				*55156*				
666	89	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	8	12953.63	--	103629	--	4394	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*549.23*		*4394*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*549.23*				*4394*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1080.23*		*8642*				
			Сметная стоимость				*116665*				
667	90	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	6	13817.67	--	82906	--	3515	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*585.87*		*3515*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*585.87*				*3515*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1152.28*		*6914*				
			Сметная стоимость				*93335*				

668	91	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	6	14924.06	--	89544	--	3797	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*632.78*		*3797*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*632.78*				*3797*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1244.55*		*7467*				
			Сметная стоимость				*100808*				
669	92	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	6	1997.18	--	11983	--	508	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*84.68*		*508*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84.68*				*508*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166.55*		*999*				
			Сметная стоимость				*13490*				
670	93	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	6	1398.65	--	8392	--	356	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*59.30*		*356*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.30*				*356*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.64*		*700*				
			Сметная стоимость				*9448*				
671	94	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	15691.55	--	62766	--	2661	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*665.32*		*2661*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*665.32*				*2661*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1308.55*		*5234*				
			Сметная стоимость				*70661*				
672	95	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020.34	--	20041	--	850	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*424.86*		*850*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424.86*				*850*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835.62*		*1671*				
			Сметная стоимость				*22562*				

673	96	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы ходовые	36	565.08	--	20343	--	863	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23.96*		*863*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23.96*				*863*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.12*		*1696*				
			Сметная стоимость				*22902*				
674	97	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	0.0236842	18272.26	1305.31	433	31	77	5.95	--
			м3 кладки		4356.89	305.34	103	7	50.8	0.36	--
			Накладные расходы -		*3243.58*		*77*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2368.41*				*56*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*875.16*				*21*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1721.27*		*41*				
			Сметная стоимость				*551*				
675	98	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	1.602	18977.62	6.26	30402	10	3967	3.66	6
			м3 подстилающего слоя		2633.66	--	4219	--	60.9	--	--
			Накладные расходы -		*2476.56*		*3967*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603.90*				*2569*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872.66*				*1398*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1716.33*		*2750*				
			Сметная стоимость				*37119*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3063929				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							673
			Сметная заработная плата -	Тенге				534500			
РАЗДЕЛ 3.Жироуловитель											
676	99	11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	2.07	14910.21	4566.84	30864	9453	14039	9.66	20
			м3 конструкций колодца		7724.19	1776.49	15989	3677	62.1	1.73	4
			Накладные расходы -		*6782.27*		*14039*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5899.92*				*12213*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*882.35*				*1826*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1735.40*		*3592*				
			Сметная стоимость				*48496*				

677	100	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	13817.67	--	13818	--	586	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*585.87*		*586*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*585.87*				*586*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1152.28*		*1152*				
			Сметная стоимость				*15556*				
678	101	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	3	12953.63	--	38861	--	1648	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*549.23*		*1648*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*549.23*				*1648*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1080.23*		*3241*				
			Сметная стоимость				*43749*				
679	102	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	1	16380.45	--	16380	--	695	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*694.53*		*695*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*694.53*				*695*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1366.00*		*1366*				
			Сметная стоимость				*18441*				
680	103	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1997.18	--	1997	--	85	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*84.68*		*85*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84.68*				*85*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166.55*		*167*				
			Сметная стоимость				*2248*				
681	104	21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	1	3435.03	--	3435	--	146	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*145.65*		*146*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145.65*				*146*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286.45*		*286*				
			Сметная стоимость				*3867*				

682	105	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1398.65	--	1399	--	59	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*59.30*		*59*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59.30*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.64*		*117*				
			Сметная стоимость				*1575*				
683	106	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	15691.55	--	15692	--	665	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*665.32*		*665*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*665.32*				*665*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1308.55*		*1309*				
			Сметная стоимость				*17666*				
684	107	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка деревянной крышки	0.29	236.88	80.43	69	23	37	0.23	--
			м2		156.45	33.26	45	10	59.8	0.03	--
			Накладные расходы -		*128.30*		*37*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*113.44*				*33*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.85*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29.21*		*8*				
			Сметная стоимость				*115*				
685	108	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	1	31529.13	--	31529	--	1337	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1336.84*		*1337*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1336.84*				*1337*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2629.28*		*2629*				
			Сметная стоимость				*35495*				
686	109	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	851.58	520.37	1703	1041	721	0.41	1
			шт.		331.21	170.10	662	340	62.1	0.23	--
			Накладные расходы -		*360.62*		*721*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311.32*				*623*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49.31*				*99*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.98*		*194*				
			Сметная стоимость				*2618*				

687	110	23-020303-1909 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Колено полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	4830.24	--	4830	--	205	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*204.80*		*205*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204.80*				*205*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402.80*		*403*				
			Сметная стоимость				*5438*				
688	111	23-020303-1906 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Колено полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2024.08	--	2024	--	86	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*85.82*		*86*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85.82*				*86*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168.79*		*169*				
			Сметная стоимость				*2279*				
689	112	11-160501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка	2	1319.47	304.41	2639	609	1443	1.14	2
			м трубопровода		956.07	101.00	1912	202	60.4	0.13	--
			Накладные расходы -		*721.49*		*1443*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*638.47*				*1277*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83.02*				*166*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163.28*		*327*				
			Сметная стоимость				*4409*				
690	113	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	1.984	2712.89	--	5382	--	228	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*115.03*		*228*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115.03*				*228*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226.23*		*449*				
			Сметная стоимость				*6059*				
691	114	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	0.4	20805.12	2614.12	8322	1046	1122	4.15	2
			м3		3278.04	523.71	1311	209	48.5	0.62	--
			Накладные расходы -		*2804.17*		*1122*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1843.85*				*738*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*960.32*				*384*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1888.74*		*755*				
			Сметная стоимость				*10199*				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			218209				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
			Сметная заработная плата -	Тенге			5304283	24359			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
			Благоустройство территории								
			РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка								
692	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	12180.85	119.35	50.94	2522081	1076418	1287403	0.11	2282
			м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	1445663	470497	59.1	0.03	555
			Накладные расходы -		*60.92*		*1287403*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*1132451*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7.33*				*154952*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.42*		*304759*				
			Сметная стоимость				*2371498*				
693	6	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /корыта под дорожное покрытие/	498.2	31.53	31.53	15710	15710	4114	--	--
			м3 грунта		--	11.23	--	5596	59.1	0.01	6
			Накладные расходы -		*8.26*		*4114*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.64*				*3307*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.62*				*806*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.18*		*1586*				
			Сметная стоимость				*21410*				
694	7	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (с 10 м до 30м)	498.2	53.96	53.96	26885	26885	7040	--	--
			м3 грунта		--	19.22	--	9577	59.1	0.01	5
			Накладные расходы -		*14.13*		*7040*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11.36*				*5660*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2.77*				*1380*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.45*		*2714*				
			Сметная стоимость				*36639*				
695	8	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /водоотводных сооружений/	43.9	31.53	31.53	1384	1384	362	--	--
			м3 грунта		--	11.23	--	493	59.1	0.01	1
			Накладные расходы -		*8.26*		*362*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.64*				*291*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1.62*				*71*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.18*		*140*				
			Сметная стоимость				*1886*				
696	9	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающий грунт/**	14567.78	112.17	105.45	1634051	1536238	444006	0.01	154
			м3 грунта		6.71	35.04	97813	510445	59.1	0.03	449
			Накладные расходы -		*30.48*		*444006*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*359481*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5.80*				*84526*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.41*		*166245*				
			Сметная стоимость				*2244302*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4675735				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12305480				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге							
			ИТОГО:	42842282							
			Итого по АКТу СМР		Тенге		42,842,282				
			Итого без оборудование				42,842,282				
			Временные здание и сооружения 1,5%		Тенге		642,634				
			Итого		Тенге		43,484,916				
			Зимнее удорожание 0,7%		Тенге		304,394				

		Итого с доп. Затратами	Тенге		43 789 310				
		Итого с оборудованием			43 789 310				
		Пересчет в текущих ценах 2019г К=1,112825	Тенге		48 729 839				
		Понижающий К=0,91612980659	Тенге		44 642 858				
		НДС 12 %	Тенге		5 357 143				
		Итого с НДС:	**Тенге**		**50 000 000**				

Инженер:
ТОО "ТКиЗ"

Директор _____ **К.Кульсейтов**

Технолзор _____ **А.Абдибеков**

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Абдибеков А.

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор _____ **Х.Абдурахманов**