I

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) **ГУ "Управление строительства города Шымкент "**
Подрядчик **ТОО "NTR"**
Инженер **ТОО "ТКиЗ"**
Основание: Договор №306 от 13.11.2017г, доп согл №306/6 от 20.03.2019г
Наименование строительства и адрес: Строительство школы на 1200 мест, расположенной на 2,85 га земельном участке в АДЦ г. Шымкент ЮКО (без инженерных сетей)

Справка №16
о стоимости выполненных работ и затрат от 30 июль 2019г.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	с начала 2017г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость-12%	
		в отчетном месяце (за май 2019г) без НДС	СМР в сметных текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы	**1 377 600 000,00**	**36 404 465,1**	999 **381 563,05**	**103 644 533**	**0**	**14 819 378**	**672 127 871**	**7 019 445**	**4 368 535,8**	**40 773 000,88**
Итого:	**1 377 600 000,00**	**36 404 465,1**	999 **381 563,05**	**103 644 533**	**0**	**14 819 378**	**672 127 871**	**7 019 445**	**4 368 535,8**	**40 773 000.88**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Шымкент "

Зам. Руководителя _____ **А.Ибрагимов**

Руководитель отдела _____ **Е.Избасаров**

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор _____ **Х.Абдурахманов**

Инженер:
ТОО "ТКиЗ"

Директор _____ **К.Кульсейтов**

Технадзор _____ **А.Абдибеков**

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкента"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Подрядчик: ТОО "NTR"

А К Т

выполненных строительно-монтажных работ от 8 август месяца 2019г.

Строительство школы на 1200 мест, расположенной на 2,85 га земельном участке в АДЦ г. Шымкент ЮКО

(без инженерных сетей)

Составлен(а) в текущих ценах

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 4.Опора наружного освещения										
		Опора металлическая со светильником тип								
55	**11-330303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках сопорой. Устройство**	**27.6**	**18262.36**	**26.35**	**504041**	**727**	**65512**	**3.31**	**91**
		м3		**2486.64**	**--**	**68631**	**--**	**61.7**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2373.63***		***65512***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		***1534.26***				***42345***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***839.38***				***23167***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1650.88***		***45564***				
		Сметная стоимость				***615118***				
56	**11-330303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**92**	**6900.06**	**4983.19**	**634805**	**458454**	**236403**	**2.26**	**208**
		опора		**1916.86**	**1623.53**	**176352**	**149364**	**61.7**	**1.45**	**133**
		Накладные расходы -		***2569.60***		***236403***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2184.42*				*200967*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*385.18*				*35437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*757.57*		*69697*				
		Сметная стоимость				*940905*				
58	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**92**	**3615.20**	**2030.00**	**332598**	**186760**	**147568**	**2.01**	**185**
		светильник		**1568.58**	**687.02**	**144310**	**63206**	**61.7**	**0.81**	**75**
		Накладные расходы -		*1604.00*		*147568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1391.71*				*128037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212.29*				*19531*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*417.54*		*38413*				
		Сметная стоимость				*518579*				
61	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**276**	**198.94**	**90.93**	**54907**	**25096**	**16501**	**0.10**	**28**
		м кабеля		**84.82**	**30.28**	**23409**	**8358**	**42.8**	**0.04**	**10**
		Накладные расходы -		*59.79*		*16501*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49.26*				*13596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.52*				*2905*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*20.70*		*5713*				
		Сметная стоимость				*77121*				
64	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**92**	**2994.56**	**140.10**	**275500**	**12890**	**43837**	**0.90**	**83**
		шт.		**745.68**	**37.73**	**68602**	**3471**	**42.8**	**0.04**	**3**
		Накладные расходы -		*476.48*		*43837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*335.30*				*30847*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141.19*				*12989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*277.68*		*25547*				
		Сметная стоимость				*344883*				

65	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования**	**230**	**307.01**	**13.83**	**70613**	**3182**	**16882**	**0.16**	**37**
		м		**132.56**	**2.78**	**30490**	**639**	**42.8**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		***73.40***		***16882***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***57.93***				***13323***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***15.47***				***3559***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***30.43***		***7000***				
		Сметная стоимость				***94495***				
66	**13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	**92**	**4036.16**	**48.18**	**371327**	**4432**	**117767**	**3.00**	**276**
		шт.		**2485.59**	**--**	**228674**	**--**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1280.07***		***117767***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1063.83***				***97873***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***216.24***				***19894***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***425.30***		***39128***				
		Сметная стоимость				***528221***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**3119322**				**1130**
		Тепловые сети								
РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы										
1	**11-240101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	**0.1544**	**1009256.85**	**440009.77**	**155829**	**67938**	**71758**	**626.00**	**97**
		км трубопровода		**538879.58**	**112970.30**	**83203**	**17443**	**62.1**	**106.32**	**16**
		Накладные расходы -		***464754.74***		***71758***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***404798.78***				***62501***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***59955.96***				***9257***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***117920.93***		***18207***				
		Сметная стоимость				***245794***				

3	**11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**0.002**	**620424.61**	**263829.37**	**1241**	**528**	**599**	**415.00**	**1**
		км трубопровода		**348043.90**	**74205.98**	**696**	**148**	**62.1**	**69.49**	**--**
		Накладные расходы -		***299641.19***		***599***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***262217.18***				***524***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***37424.01***				***75***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***73605.26***		***147***				
		Сметная стоимость				***1987***				
9	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг /Диэлектрические прокладки/. Установка**	**0.01144**	**417071.51**	**5894.56**	**4771**	**67**	**493**	**42.70**	
		т стальных элементов		**38407.37**	**873.62**	**439**	**10**	**62.1**	**1.03**	**--**
		Накладные расходы -		***43111.61***		***493***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***24393.49***				***279***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***18718.12***				***214***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***36814.65***		***421***				
		Сметная стоимость				***5685***				
10	**13-120901-0101 РСНБ РК 2015**	**Бобышки на условное давление до 10 МПа**	**1**	**1237.09**	**104.58**	**1237**	**105**	**261**	**0.58**	**1**
		шт		**491.94**	**0.08**	**492**	**--**	**40.6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***260.68***		***261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***199.76***				***200***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***60.92***				***61***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***119.82***		***120***				
		Сметная стоимость				***1618***				
11	**13-120901-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж**	**1**	**1571.54**	**104.58**	**1572**	**105**	**275**	**0.58**	**1**
		шт.		**491.94**	**0.08**	**492**	**--**	**40.6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***274.86***		***275***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***199.76***				***200***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***75.10***				***75***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***147.71***		***148***				

		Сметная стоимость				*1995*				
		Опорные подушки ОП-1(19шт.)								
12	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**0.076**	**7219.17**	**2038.93**	**549**	**155**	**183**	**3.33**	
		м3 сборных конструкций		**2695.73**	**541.22**	**205**	**41**	**62.1**	**0.55**	**--**
		Накладные расходы -		*2401.47*		*183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2010.15*				*153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391.32*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*769.65*		*58*				
		Сметная стоимость				*790*				
14	**11-130301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88**	**77.2**	**199.52**	**0.83**	**15403**	**64**	**1135**	**0.01**	**1**
		м2		**10.88**	**0.17**	**840**	**13**	**54.2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14.70*		*1135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5.99*				*462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8.71*				*673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*17.14*		*1323*				
		Сметная стоимость				*17861*				
15	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**3.86**	**55541.68**	**913.97**	**214391**	**3528**	**37024**	**14.80**	**57**
		м3 изоляции		**12121.64**	**432.57**	**46790**	**1670**	**55.3**	**0.51**	**2**
		Накладные расходы -		*9591.81*		*37024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6942.48*				*26798*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2649.33*				*10226*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*5210.68*		*20113*				
		Сметная стоимость				*271529*				
16	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**115.8**	**388.53**	**10.69**	**44992**	**1237**	**18414**	**0.32**	**37**
		м2 поверхности покрытия изоляции		**243.29**	**3.99**	**28173**	**462**	**55.3**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*159.01*		*18414*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*136.74*				*15835*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.27*				*2579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*43.80*		*5072*				
		Сметная стоимость				*68478*				
		Деталь заделки трубопровода								
18	**11-460303-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**0.19**	**80120.25**	**723.32**	**15223**	**137**	**6073**	**75.22**	**14**
		м3 заделки		**53602.52**	**339.27**	**10184**	**64**	**50.8**	**0.40**	**--**
		Накладные расходы -		*31961.39*		*6073*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*27402.43*				*5206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4558.96*				*866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*8966.53*		*1704*				
		Сметная стоимость				*22999*				
19	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**0.1198**	**939392.32**	**292194.45**	**112539**	**35005**	**35579**	**312.70**	**37**
		т фасонных частей		**305429.73**	**91825.93**	**36590**	**11001**	**62.1**	**94.30**	**11**
		Накладные расходы -		*296985.90*		*35579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695.76*				*29554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50290.13*				*6025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*98910.26*		*11849*				
		Сметная стоимость				*159967*				
20	**11-221201-0110 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	**8**	**3593.49**	**410.24**	**28748**	**3282**	**15969**	**2.89**	**23**

		фланец		2822.81	25.45	22582	204	62.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*1996.12*		*15969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1768.76*				*14150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*227.36*				*1819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*447.17*		*3577*				
		Сметная стоимость				*48294*				
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1								
22	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**0.4**	**16707.98**	**661.24**	**6683**	**264**	**502**	**1.35**	**1**
		м3		**927.81**	**153.77**	**371**	**62**	**48.5**	**0.18**	**--**
		Накладные расходы -		*1255.23*		*502*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524.57*				*210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*730.66*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1437.06*		*575*				
		Сметная стоимость				*7760*				
23	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	**2.27**	**25147.99**	**5904.03**	**57086**	**13402**	**15817**	**8.86**	**20**
		м3		**6830.09**	**2286.50**	**15504**	**5190**	**62.1**	**2.22**	**5**
		Накладные расходы -		*6967.72*		*15817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661.40*				*12851*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1306.32*				*2965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2569.26*		*5832*				
		Сметная стоимость				*78735*				
28	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска стремянок**	**0.40136**	**599.98**	**0.68**	**241**		**126**	**0.65**	
		м2 окрашиваемой поверхности		**504.13**	**0.33**	**202**	**--**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*313.61*		*126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*73.09*		*29*				
		Сметная стоимость				*396*				

29	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /Устройство днище из бетон кл.В15/**	**0.9**	**17124.38**	**717.21**	**15412**	**645**	**1063**	**0.97**	**1**
		м3		**728.71**	**172.32**	**656**	**155**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		***1181.61***		***1063***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***437.00***				***393***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***744.60***				***670***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1464.48***		***1318***				
		Сметная стоимость				***17793***				
30	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**0.0028**	**9979.26**	**896.74**	**28**	**3**	**15**	**11.60**	
		т		**9052.52**	**368.62**	**25**	**1**	**48.5**	**0.38**	**--**
		Накладные расходы -		***5186.11***		***15***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***4569.25***				***13***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***616.86***				***2***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1213.23***		***3***				
		Сметная стоимость				***46***				
32	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**15**	**731.08**	**14.47**	**10966**	**217**	**1891**	**0.21**	**3**
		м2 поверхности		**177.80**	**1.70**	**2667**	**25**	**50.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***126.05***		***1891***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***91.18***				***1368***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***34.86***				***523***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***68.57***		***1029***				
		Сметная стоимость				***13885***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**965612**				**331**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**286602**			
РАЗДЕЛ 2.Строительные работы										

33	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	103.497	92.24	84.34	9547	8729	2722	0.01	1
		м3 грунта		7.90	28.44	818	2944	59.1	0.03	3
		Накладные расходы -		*26.30*		*2722*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21.48*				*2223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.82*				*499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*9.48*		*982*				
		Сметная стоимость				*13251*				
34	11-010205-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1.84345	1492.75	--	2752	--	1812	2.17	4
		м3 грунта		1492.75	--	2752	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*982.91*		*1812*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*882.22*				*1626*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100.70*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*198.05*		*365*				
		Сметная стоимость				*4929*				
35	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	43.624	18.95	18.95	827	827	216	--	--
		м3 грунта		--	6.75	--	294	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*4.96*		*216*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3.99*				*174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.97*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1.91*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				

36	**11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**43.624**	**10.91**	**10.91**	**476**	**476**	**125**		
		м3 грунта		**--**	**3.89**	**--**	**170**	**59.1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2.86***		***125***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2.30***				***100***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***0.56***				***24***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1.10***		***48***				
		Сметная стоимость				***649***				
37	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**18.696**	**594.22**		**11110**		**7315**	**0.89**	**17**
		м3 грунта		**594.22**	**--**	**11110**	**--**	**59.1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***391.27***		***7315***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***351.19***				***6566***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***40.09***				***749***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***78.84***		***1474***				
		Сметная стоимость				***19899***				
38	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**43.624**	**119.35**	**50.94**	**5206**	**2222**	**2658**	**0.11**	**5**
		м3 уплотненного грунта		**68.41**	**22.26**	**2984**	**971**	**59.1**	**0.03**	**1**
		Накладные расходы -		***60.92***		***2658***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***53.59***				***2338***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7.33***				***320***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***14.42***		***629***				
		Сметная стоимость				***8493***				
		Подпольный канал (Кл 90х45)								
39	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**9.84**	**16707.98**	**661.24**	**164407**	**6507**	**12351**	**1.35**	**13**
		м3		**927.81**	**153.77**	**9130**	**1513**	**48.5**	**0.18**	**2**
		Накладные расходы -		***1255.23***		***12351***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***524.57***				***5162***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***730.66***				***7190***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1437.06*		*14141*				
		Сметная стоимость				*190899*				
40	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**16.38**	**7219.17**	**2038.93**	**118250**	**33398**	**39336**	**3.33**	**55**
		м3 сборных конструкций		**2695.73**	**541.22**	**44156**	**8865**	**62.1**	**0.55**	**9**
		Накладные расходы -		*2401.47*		*39336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2010.15*				*32926*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391.32*				*6410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*769.65*		*12607*				
		Сметная стоимость				*170193*				
44	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0.07146**	**313462.11**	**847.41**	**22400**	**61**	**6685**	**198.00**	**14**
		т		**158403.96**	**348.76**	**11320**	**25**	**48.5**	**0.36**	**--**
		Накладные расходы -		*93550.45*		*6685*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*5502*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555.38*				*1183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*32561.00*		*2327*				
		Сметная стоимость				*31412*				
		Монолитный участок								
45	**11-061301-0302 РСНБ РК 2015**	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство**	**0.9342**	**33184.79**	**4571.22**	**31001**	**4270**	**6976**	**13.20**	**12**
		м3		**10426.55**	**1561.43**	**9740**	**1459**	**48.5**	**1.60**	**1**
		Накладные расходы -		*7467.72*		*6976*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5814.17*				*5432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1653.56*				*1545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*3252.20*		*3038*				
		Сметная стоимость				*41016*				
46	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.0438**	**13656.15**	**699.65**	**598**	**31**	**310**	**16.88**	**1**
		т		**12681.10**	**193.40**	**555**	**8**	**48.5**	**0.17**	**--**

		Накладные расходы -		*7087.90*		*310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*73*				
		Сметная стоимость				*981*				
		Неподвижная опора								
48	**11-061301-0303 РСНБ РК 2015**	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство**	**3.54**	**29185.95**	**3010.04**	**103318**	**10656**	**20409**	**10.03**	**36**
		м3		**7922.60**	**1033.46**	**28046**	**3658**	**48.5**	**1.06**	**4**
		Накладные расходы -		*5765.35*		*20409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4343.69*				*15377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1421.66*				*5033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*2796.10*		*9898*				
		Сметная стоимость				*133626*				
49	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.0102**	**13656.15**	**699.65**	**139**	**7**	**72**	**16.88**	**--**
		т		**12681.10**	**193.40**	**129**	**2**	**48.5**	**0.17**	**--**
		Накладные расходы -		*7087.90*		*72*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*64*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*17*				
		Сметная стоимость				*228*				
51	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**0.48**	**7219.17**	**2038.93**	**3465**	**979**	**1153**	**3.33**	**2**
		м3 сборных конструкций		**2695.73**	**541.22**	**1294**	**260**	**62.1**	**0.55**	**--**
		Накладные расходы -		*2401.47*		*1153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2010.15*				*965*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391.32*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*769.65*		*369*				
		Сметная стоимость				*4987*				

54	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладныевесом до 4 кг. Установка**	**0.00471**	**313462.11**	**847.41**	**1476**	**4**	**441**	**198.00**	**1**
		т		**158403.96**	**348.76**	**746**	**2**	**48.5**	**0.36**	**--**
		Накладные расходы -		***93550.45***		***441***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***76995.07***				***363***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16555.38***				***78***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***32561.00***		***153***				
		Сметная стоимость				***2070***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**623760**				**180**
		Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 3.Теплофикационный колодец										
Теплофикационный колодец УТ-1										
55	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**29.6715**	**92.24**	**84.34**	**2737**	**2502**	**780**	**0.01**	**--**
		м3 грунта		**7.90**	**28.44**	**235**	**844**	**59.1**	**0.03**	**1**
		Накладные расходы -		***26.30***		***780***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***21.48***				***637***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4.82***				***143***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***9.48***		***281***				
		Сметная стоимость				***3799***				
56	**11-010205-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**0.5285**	**1492.75**		**789**		**519**	**2.17**	**1**
		м3 грунта		**1492.75**	**--**	**789**	**--**	**59.1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***982.91***		***519***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***882.22***				***466***		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100.70*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*198.05*		*105*				
		Сметная стоимость				*1413*				
57	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**12.2528**	**18.95**	**18.95**	**232**	**232**	**61**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**6.75**	**--**	**83**	**59.1**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		*4.96*		*61*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3.99*				*49*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.97*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1.91*		*23*				
		Сметная стоимость				*316*				
58	**11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**12.2528**	**10.91**	**10.91**	**134**	**134**	**35**		
		м3 грунта		**--**	**3.89**	**--**	**48**	**59.1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2.86*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2.30*				*28*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0.56*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1.10*		*13*				
		Сметная стоимость				*183*				
59	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**5.2512**	**594.22**		**3120**		**2055**	**0.89**	**5**
		м3 грунта		**594.22**	**--**	**3120**	**--**	**59.1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*391.27*		*2055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351.19*				*1844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40.09*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*78.84*		*414*				
		Сметная стоимость				*5589*				

60	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**12.2528**	**119.35**	**50.94**	**1462**	**624**	**746**	**0.11**	**1**
		м3 уплотненного грунта		**68.41**	**22.26**	**838**	**273**	**59.1**	**0.03**	**--**
		Накладные расходы -		***60.92***		***746***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***53.59***				***657***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7.33***				***90***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***14.42***		***177***				
		Сметная стоимость				***2385***				
61	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**1.12**	**16707.98**	**661.24**	**18713**	**741**	**1406**	**1.35**	**2**
		м3		**927.81**	**153.77**	**1039**	**172**	**48.5**	**0.18**	**--**
		Накладные расходы -		***1255.23***		***1406***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***524.57***				***588***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***730.66***				***818***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1437.06***		***1610***				
		Сметная стоимость				***21728***				
62	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**15.07**	**23683.54**	**2079.81**	**356911**	**31343**	**61393**	**6.51**	**98**
		м3		**5393.73**	**678.11**	**81284**	**10219**	**48.5**	**0.70**	**11**
		Накладные расходы -		***4073.88***		***61393***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***2944.84***				***44379***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1129.04***				***17015***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2220.59***		***33464***				
		Сметная стоимость				***451769***				
63	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0.8212**	**13656.15**	**699.65**	**11214**	**575**	**5821**	**16.88**	**14**
		т		**12681.10**	**193.40**	**10414**	**159**	**48.5**	**0.17**	**--**
		Накладные расходы -		***7087.90***		***5821***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***6244.13***				***5128***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***843.77***				***693***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1659.52***		***1363***				

		Сметная стоимость				*18397*				
65	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.02414	9979.26	896.74	241	22	125	11.60	
		т		9052.52	368.62	219	9	48.5	0.38	--
		Накладные расходы -		*5186.11*		*125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569.25*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616.86*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1213.23*		*29*				
		Сметная стоимость				*395*				
66	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.00974	13656.15	699.65	133	7	69	16.88	
		т		12681.10	193.40	124	2	48.5	0.17	--
		Накладные расходы -		*7087.90*		*69*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244.13*				*61*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843.77*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1659.52*		*16*				
		Сметная стоимость				*218*				
69	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	18.92	731.08	14.47	13832	274	2385	0.21	4
		м2 поверхности		177.80	1.70	3364	32	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*126.05*		*2385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91.18*				*1725*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34.86*				*660*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*68.57*		*1297*				
		Сметная стоимость				*17514*				
70	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0.1	9008.44	4695.95	901	470	396	4.93	
		м3 сборных железобетонных конструкций		3896.53	1626.51	390	163	62.1	1.68	--
		Накладные расходы -		*3957.19*		*396*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3429.80*				*343*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*527.38*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1037.25*		*104*				
		Сметная стоимость				*1400*				
72	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**2**	**1242.63**	**125.23**	**2485**	**250**	**1472**	**1.31**	**3**
		шт.		**996.58**	**59.37**	**1993**	**119**	**62.1**	**0.07**	**--**
		Накладные расходы -		*736.24*		*1472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*655.75*				*1311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80.49*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*158.31*		*317*				
		Сметная стоимость				*4274*				
74	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянки/. Монтаж**	**0.03257**	**49669.93**	**18355.66**	**1618**	**598**	**670**	**28.90**	**1**
		т конструкций		**23944.52**	**5141.19**	**780**	**167**	**60.9**	**5.25**	**--**
		Накладные расходы -		*20570.24*		*670*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2857.04*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*5619.21*		*183*				
		Сметная стоимость				*2471*				
76	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**0.94453**	**599.98**	**0.68**	**567**	**1**	**296**	**0.65**	**1**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504.13**	**0.33**	**476**	**--**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*313.61*		*296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37.16*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*73.09*		*69*				
		Сметная стоимость				*932*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**532783**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Наружные сети связи

		Земляные работы									
1	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**39.3238**	**92.24**	**84.34**	**3627**	**3317**	**1034**	**0.01**	**--**
		м3		**7.90**	**28.44**	**311**	**1118**	**59.1**	**0.03**	**1**
		Накладные расходы -		***26.30***		***1034***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***21.48***				***845***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4.82***				***190***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***9.48***		***373***				
		Сметная стоимость				***5034***				
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**1.2162**	**1364.90**	**--**	**1660**	**--**	**1093**	**1.85**	**2**
		м3		**1364.90**	**--**	**1660**	**--**	**59.1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***898.73***		***1093***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***806.65***				***981***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***92.07***				***112***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***181.09***		***220***				
		Сметная стоимость				***2973***				
3	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**36.52**	**22.10**	**22.10**	**807**	**807**	**211**	**--**	**--**
		м3		**--**	**7.87**	**--**	**288**	**59.1**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		***5.79***		***211***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***4.65***				***170***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1.13***				***41***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***2.23***		***81***				

		Сметная стоимость				*1100*				
4	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**0.129**	**100477.11**		**12962**		**8823**	**133.00**	**17**
		канало-километр трубопровода		**99074.36**	**--**	**12781**	**--**	**62.1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*68394.07*		*8823*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*61525.18*				*7937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6868.90*				*886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*13509.69*		*1743*				
		Сметная стоимость				*23528*				
5	**23-010503-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**129**	**1060.32**		**136781**		**5800**		
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44.96*		*5800*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44.96*				*5800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*88.42*		*11406*				
		Сметная стоимость				*153987*				
		Материалы								
6	**13-100904-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокладка ОК в канализации посвободному каналу трубопровода**	**168**	**193.00**	**64.33**	**32424**	**10808**	**12485**	**0.14**	**24**
		м кабеля		**127.79**	**20.44**	**21469**	**3434**	**42.8**	**0.02**	**4**
		Накладные расходы -		*74.32*		*12485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*63.44*				*10658*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.87*				*1827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*21.39*		*3593*				
		Сметная стоимость				*48502*				
7	**13-100904-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	**173**	**261.59**	**87.29**	**45256**	**15101**	**17445**	**0.19**	**33**
		м кабеля		**173.43**	**27.74**	**30003**	**4798**	**42.8**	**0.03**	**6**
		Накладные расходы -		*100.84*		*17445*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*86.10*				*14895*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14.74*				*2550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*28.99*		*5016*				
		Сметная стоимость				*67717*				
8	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**5**	**198.94**	**90.93**	**995**	**455**	**299**	**0.10**	**1**
		м кабеля		**84.82**	**30.28**	**424**	**151**	**42.8**	**0.04**	**--**
		Накладные расходы -		*59.79*		*299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49.26*				*246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10.52*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*20.70*		*103*				
		Сметная стоимость				*1397*				
9	**23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**5**	**111.31**		**557**		**24**		
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4.72*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4.72*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*9.28*		*46*				
		Сметная стоимость				*627*				
10	**21-130814-2204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скобы металлические**	**1.5**	**365.17**		**548**		**23**		
		10 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15.48*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15.48*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*30.45*		*46*				
		Сметная стоимость				*617*				

11	13-100904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельнойплощадке	1	12585.83	8149.04	12586	8149	3289	3.90	4
		кабель (строительная длина)		4436.80	1738.75	4437	1739	42.8	2.05	2
		Накладные расходы -		*3288.84*		*3289*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2643.13*				*2643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*645.71*				*646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*1269.97*		*1270*				
		Сметная стоимость				*17145*				
12	23-060702-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-&652Л^-3,0-2201	0.173	121638.24		21043		892		
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5157.46*		*892*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5157.46*				*892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*10143.66*		*1755*				
		Сметная стоимость				*23690*				
13	13-100904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8	1	67150.06	42854.67	67150	42855	13282	10.80	11
		муфта		12286.51	11102.55	12287	11103	42.8	13.09	13
		Накладные расходы -		*13282.12*		*13282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*10010.52*				*10011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3271.61*				*3272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*6434.57*		*6435*				
		Сметная стоимость				*86867*				
14	11-340201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна	1	2265.62	--	2266	--	515	0.82	1
		шт.		647.71	--	648	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*515.34*		*515*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*402.23*				*402*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113.12*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*222.48*		*222*				
		Сметная стоимость				*3004*				
15	**13-100902-0208 РСНБ РК 2015**	**Консоль одноместная. Установка в коллекторе**	**2**	**414.10**	**80.08**	**828**	**160**	**186**	**0.20**	
		шт.		**143.92**	**25.45**	**288**	**51**	**42.8**	**0.03**	**--**
		Накладные расходы -		*93.12*		*186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*72.49*				*145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20.63*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*40.58*		*81*				
		Сметная стоимость				*1095*				
16	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**1**	**1242.63**	**125.23**	**1243**	**125**	**736**	**1.31**	**1**
		шт.		**996.58**	**59.37**	**997**	**59**	**62.1**	**0.07**	**--**
		Накладные расходы -		*736.24*		*736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*655.75*				*656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80.49*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*158.31*		*158*				
		Сметная стоимость				*2138*				
17	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**1**	**10020.34**		**10020**		**425**		
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*424.86*		*425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424.86*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*835.62*		*836*				
		Сметная стоимость				*11280*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**450701**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	на	Благоустройство территории								

РАЗДЕЛ 3.Покрытия

		Асфальтобетонное покрытие тип 1								
14	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**2314.48**	**531.57**	**0.06**	**2296548**	**277**	**98203**		**2**
		м2 покрытия		**0.31**	**--**	**1319**	**--**	**60.3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***22.73***		***98203***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***0.18***				***795***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***22.55***				***97407***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***44.34***		***191580***				
		Сметная стоимость				***1385529***				
15	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**4320.35**	**1183.67**	**66.40**	**5113888**	**286851**	**344361**	**0.03**	**145**
		м2 покрытия		**28.50**	**18.46**	**123124**	**79770**	**60.3**	**0.02**	**73**
		Накладные расходы -		***79.71***		***344361***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***28.32***				***122345***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***51.39***				***222016***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***101.07***		***436660***				
		Сметная стоимость				***5894909***				
		Асфальтобетонное покрытие тип 3								
24	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 /6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**3176.8**	**1154.95**	**66.25**	**3669055**	**210454**	**249225**	**0.03**	**107**
		м2 покрытия		**28.50**	**18.40**	**90534**	**58466**	**60.3**	**0.02**	**53**
		Накладные расходы -		***78.45***		***249225***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***28.28***				***89847***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50.17***				***159377***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***98.67***		***313462***				
		Сметная стоимость				***4231742***				

25	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	3176.8	531.57	0.06	1688677	204	72210		1
		м2 покрытия		0.31	--	970	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*22.73*		*72210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0.18*				*585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22.55*				*71625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*44.34*		*140871*				
		Сметная стоимость				*1901757*				
26	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	3176.8	1183.67	66.40	3760297	210924	253212	0.03	107
		м2 покрытия		28.50	18.46	90534	58656	60.3	0.02	53
		Накладные расходы -		*79.71*		*253212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28.32*				*89961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51.39*				*163251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*101.07*		*321081*				
		Сметная стоимость				*4334590*				
		Тип 4. Покрытия газон								
30	11-061501-0501 РСНБ РК 2015	Приготовление ПОДПОЧВЕННОГО СЛОЯ ТОЛЩ.20 см	396	3981.76	1087.56	1576776	430674	752215	4.17	1651
		м3		2865.92	557.40	1134903	220731	48.5	0.72	284
		Накладные расходы -		*1899.53*		*752215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1660.31*				*657482*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*239.22*				*94733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*470.50*		*186319*				
		Сметная стоимость				*2515310*				

33	**11-470112-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы для устройствапартерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом**	**1800**	**279.80**	**5.84**	**503637**	**10505**	**221421**	**0.27**	**482**
		м2		**187.44**	**1.61**	**337399**	**2901**	**56.4**	**--**	**3**
		Накладные расходы -		***123.01***		***221421***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***106.63***				***191929***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16.38***				***29492***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***32.22***		***58005***				
		Сметная стоимость				***783063***				
		Асфальтобетонное покрытие отмостки								
35	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**666.8**	**986.40**	**2.00**	**657731**	**1337**	**77593**	**0.14**	**96**
		м2 покрытия		**117.94**	**0.65**	**78643**	**434**	**60.3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***116.37***		***77593***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***71.51***				***47683***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44.86***				***29910***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***88.22***		***58826***				
		Сметная стоимость				***794150***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**21841050**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 4.Озеленение территории								
36	**11-470104-0107 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%**	**85**	**1232.96**		**104802**		**66058**	**1.79**	**152**
		яма		**1232.96**	**--**	**104802**	**--**	**56.4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***777.15***		***66058***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***695.39***				***59108***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***81.76***				***6950***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***160.81***		***13669***				

		Сметная стоимость				*184529*				
37	**11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**85**	**892.66**	**90.65**	**75876**	**7705**	**39160**	**0.82**	**70**
		шт.		**696.35**	**22.90**	**59190**	**1947**	**56.4**	**0.03**	**2**
		Накладные расходы -		*460.70*		*39160*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*405.66*				*34481*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55.05*				*4679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*108.27*		*9203*				
		Сметная стоимость				*124239*				
38	**25-010101-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83**	**35**	**8772.84**		**307049**		**13019**		
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*371.97*		*13019*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371.97*				*13019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*731.58*		*25605*				
		Сметная стоимость				*345673*				
39	**25-010302-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея,крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**50**	**390.71**	**--**	**19536**	**--**	**828**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16.57*		*828*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16.57*				*828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		*32.58*		*1629*				
		Сметная стоимость				*21993*				

40	**11-470108-0111 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**1500.1**	**312.02**		**468062**		**295026**	**0.45**	**681**
		м траншеи		**312.02**	**--**	**468062**	**--**	**56.4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***196.67***		***295026***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***175.98***				***263987***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***20.69***				***31039***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***40.70***		***61047***				
		Сметная стоимость				***824135***				
41	**11-470109-0101 РСНБ РК 2015**	**Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений**	**1500.1**	**377.96**	**57.08**	**566972**	**85621**	**318193**	**0.40**	**606**
		м		**319.12**	**14.42**	**478705**	**21630**	**56.4**	**0.02**	**26**
		Накладные расходы -		***212.11***		***318193***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***188.11***				***282189***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***24.00***				***36004***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***47.21***		***70813***				
		Сметная стоимость				***955979***				
42	**25-010302-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста /Кустарники лиственных пород для живой изгороди (лигуструм)/ соголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	**4500.3**	**390.71**		**1758312**		**74552**		
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16.57***		***74552***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16.57***				***74552***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***32.58***		***146629***				
		Сметная стоимость				***1979494***				
43	**11-470112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**2397.2**	**193.28**	**5.84**	**463331**	**13990**	**286090**	**0.27**	**642**

		м2		**187.44**	**1.61**	**449341**	**3863**	**56.4**	**--**	**5**
		Накладные расходы -		***119.34***		***286090***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***106.63***				***255607***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12.72***				***30483***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***25.01***		***59954***				
		Сметная стоимость				***809374***				
44	**11-470112-0201 РСНБ РК 2015**	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	**0.2397**	**266708.83**	**2808.41**	**63930**	**673**	**2940**	**0.59**	
		га		**500.42**	**1128.07**	**120**	**270**	**56.4**	**1.33**	**--**
		Накладные расходы -		***12265.86***		***2940***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***918.47***				***220***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***11347.40***				***2720***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***22317.98***		***5350***				
		Сметная стоимость				***72220***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**5317636**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2184**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1587929**			
	на	Малые архитектурные формы								
1	**84-020303-0204**	**Урна "Сатурн"**	**15**	**9234.00**	**18.00**	**138510**	**270**	**731**	**--**	**--**
		шт.		**61.00**	**4.00**	**915**	**60**	**--**	**--**	**--**
1.1	84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна "Сатурн"	15	459.00	18.00	6885	270	731		
		шт.		61.00	4.00	915	60	75	--	--
		Накладные расходы -		*48.75*		*731*				
		в т. ч. накладные первого уровня - 75%		*48.75*				*731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40.62*		*609*				
		Сметная стоимость				*8226*				
2	**84-020302-0301**	**Скамья прямолинейная, тип СК-001**	**15**	**22703.00**	**42.00**	**340545**	**630**	**2441**	**--**	**--**
		шт.		**208.00**	**9.00**	**3120**	**135**	**--**	**--**	**--**
2.1	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья прямолинейная, тип СК-001	15	3060.00	42.00	45900	630	2441		

		шт.		208.00	9.00	3120	135	75	--	--
		Накладные расходы -		*162.75*		*2441*				
		в т. ч. накладные первого уровня - 75%		*162.75*				*2441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257.82*		*3867*				
		Сметная стоимость				*52209*				
3	**84-020104-0208**	**Качели, тип 6314**	**1**	**103384.00**	**2572.00**	**103384**	**2572**	**1894**	**--**	**--**
		шт.		**2133.00**	**392.00**	**2133**	**392**	**--**	**--**	**--**
3.1	84-020104-0208 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели, тип 6314	1	7857.00	2572.00	7857	2572	1894		
		шт.		2133.00	392.00	2133	392	75	--	--
		Накладные расходы -		*1893.75*		*1894*				
		в т. ч. накладные первого уровня - 75%		*1893.75*				*1894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*780.06*		*780*				
		Сметная стоимость				*10531*				
4	**84-020104-0109**	**Качалка "Балансир", тип ДК-003**	**1**	**53971.00**	**1166.00**	**53971**	**1166**	**890**	**--**	**--**
		шт.		**1009.00**	**178.00**	**1009**	**178**	**--**	**--**	**--**
4.1	84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка "Балансир", тип ДК-003	1	5355.00	1166.00	5355	1166	890		
		шт.		1009.00	178.00	1009	178	75	--	--
		Накладные расходы -		*890.25*		*890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*890.25*				*890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*499.62*		*500*				
		Сметная стоимость				*6745*				
5	**84-020102-0107**	**Горка (разборная), тип ДГ-004**	**4**	**134702.00**	**4079.00**	**538808**	**16316**	**11961**	**--**	**--**
		шт.		**3368.00**	**619.00**	**13472**	**2476**	**--**	**--**	**--**
5.1	84-020102-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Горка (разборная), тип ДГ-004	4	15863.00	4079.00	63452	16316	11961		
		шт.		3368.00	619.00	13472	2476	75	--	--
		Накладные расходы -		*2990.25*		*11961*				
		в т. ч. накладные первого уровня - 75%		*2990.25*				*11961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1508.26*		*6033*				
		Сметная стоимость				*81446*				

6	**84-020103-0201**	**Лестница-лиана**	**1**	**23551.00**	**480.00**	**23551**	**480**	**447**	**--**	**--**
		шт.		**521.00**	**75.00**	**521**	**75**	**--**	**--**	**--**
6.1	84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Лестница-лиана	1	3908.00	480.00	3908	480	447		
		шт.		521.00	75.00	521	75	75	--	--
		Накладные расходы -		*447.00*		*447*				
		в т. ч. накладные первого уровня - 75%		*447.00*				*447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348.40*		*348*				
		Сметная стоимость				*4703*				
7	**84-020202-0104**	**Турник разновысокий, тип ТР-003**	**3**	**67220.00**	**3544.00**	**201660**	**10632**	**7126**	**--**	**--**
		шт.		**2634.00**	**533.00**	**7902**	**1599**	**--**	**--**	**--**
7.1	84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Турник разновысокий, тип ТР-003	3	8292.00	3544.00	24876	10632	7126		
		шт.		2634.00	533.00	7902	1599	75	--	--
		Накладные расходы -		*2375.25*		*7126*				
		в т. ч. накладные первого уровня - 75%		*2375.25*				*7126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*853.38*		*2560*				
		Сметная стоимость				*34562*				
8	**84-020203-0104**	**Рукоход, тип Р-001**	**3**	**90307.00**	**3029.00**	**270921**	**9087**	**6264**	**--**	**--**
		шт.		**2327.00**	**457.00**	**6981**	**1371**	**--**	**--**	**--**
8.1	84-020203-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Рукоход, тип Р-001	3	9280.00	3029.00	27840	9087	6264		
		шт.		2327.00	457.00	6981	1371	75	--	--
		Накладные расходы -		*2088.00*		*6264*				
		в т. ч. накладные первого уровня - 75%		*2088.00*				*6264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*909.44*		*2728*				
		Сметная стоимость				*36832*				
9	**84-020204-0202**	**Шведская стенка, тип ШС-001**	**3**	**125955.00**	**4384.00**	**377865**	**13152**	**12272**	**--**	**--**
		шт.		**4721.00**	**733.00**	**14163**	**2199**	**--**	**--**	**--**
9.1	84-020204-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Шведская стенка, тип ШС-001	3	21357.00	4384.00	64071	13152	12272		

		шт.		4721.00	733.00	14163	2199	75	--	--
		Накладные расходы -		*4090.50*		*12272*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*4090.50*				*12272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2035.80*		*6107*				
		Сметная стоимость				*82450*				
10	**84-020201-0107**	**Гимнастический комплекс (для детей старших классов), тип ГК-002**	**3**	**182001.00**	**6024.00**	**546003**	**18072**	**12695**	**--**	**--**
		шт.		**4732.00**	**910.00**	**14196**	**2730**	**--**	**--**	**--**
10.1	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс (для детей старших классов), тип ГК-002	3	19948.00	6024.00	59844	18072	12695		
		шт.		4732.00	910.00	14196	2730	75	--	--
		Накладные расходы -		*4231.50*		*12695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*4231.50*				*12695*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1934.36*		*5803*				
		Сметная стоимость				*78342*				
11	**84-020805-0201**	**Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003**	**2**	**61975.00**	**2399.00**	**123950**	**4798**	**3371**	**--**	**--**
		шт.		**1885.00**	**362.00**	**3770**	**724**	**--**	**--**	**--**
11.1	84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	2	7957.00	2399.00	15914	4798	3371		
		шт.		1885.00	362.00	3770	724	75	--	--
		Накладные расходы -		*1685.25*		*3371*				
		в т. ч. накладные первого уровня - 75%		*1685.25*				*3371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*771.38*		*1543*				
		Сметная стоимость				*20827*				
12	**84-020209-0102**	**Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001**	**2**	**98690.00**	**2527.00**	**197380**	**5054**	**4356**	**--**	**--**
		шт.		**2489.00**	**415.00**	**4978**	**830**	**--**	**--**	**--**
12.1	84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	2	10297.00	2527.00	20594	5054	4356		
		шт.		2489.00	415.00	4978	830	75	--	--
		Накладные расходы -		*2178.00*		*4356*				
		в т. ч. накладные первого уровня - 75%		*2178.00*				*4356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*998.00*		*1996*				

		Сметная стоимость				*26946*				
13	**84-020210-0101**	**Стойки волейбольные**	**1**	**107995.00**	**2840.00**	**107995**	**2840**	**5637**	**--**	**--**
		компл.		**7358.00**	**158.00**	**7358**	**158**	**--**	**--**	**--**
13.1	84-020210-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойки волейбольные	1	107995.00	2840.00	107995	2840	5637		
		компл.		7358.00	158.00	7358	158	75	--	--
		Накладные расходы -		*5637.00*		*5637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*5637.00*				*5637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9090.56*		*9091*				
		Сметная стоимость				*122723*				
14	**84-020215-0101**	**Вышка судейская, тип ВС-01**	**1**	**42346.00**	**42.00**	**42346**	**42**	**163**	**--**	**--**
		шт.		**208.00**	**9.00**	**208**	**9**	**--**	**--**	**--**
14.1	84-020215-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Вышка судейская, тип ВС-01	1	3060.00	42.00	3060	42	163		
		шт.		208.00	9.00	208	9	75	--	--
		Накладные расходы -		*162.75*		*163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*162.75*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257.82*		*258*				
		Сметная стоимость				*3481*				
15	**84-020401-0102**	**Навес беседки, тип 1Б /площадка для подвижных игр/**	**1**	**402656.00**	**16210.00**	**402656**	**16210**	**77226**	**--**	**--**
		шт.		**101091.00**	**1877.00**	**101091**	**1877**	**--**	**--**	**--**
15.1	84-020401-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Навес беседки, тип 1Б	1	402656.00	16210.00	402656	16210	77226		
		шт.		101091.00	1877.00	101091	1877	75	--	--
		Накладные расходы -		*77226.00*		*77226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*77226.00*				*77226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38390.56*		*38391*				
		Сметная стоимость				*518273*				
16	**84-020307-0107**	**Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	**1**	**94384.00**	**4147.00**	**94384**	**4147**	**2765**	**--**	**--**
		шт.		**3062.00**	**624.00**	**3062**	**624**	**--**	**--**	**--**

16.1	84-020307-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	1	9563.00	4147.00	9563	4147	2765		
		шт.		3062.00	624.00	3062	624	75	--	--
		Накладные расходы -		*2764.50*		*2765*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*2764.50*				*2765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*986.20*		*986*				
		Сметная стоимость				*13314*				
17	**84-020201-0106**	**Гимнастический комплекс (для детей младших классов), тип ГК-001**	**1**	**193064.00**	**6261.00**	**193064**	**6261**	**4344**	**--**	--
		шт.		**4847.00**	**945.00**	**4847**	**945**	**--**	**--**	**--**
17.1	84-020201-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс (для детей младших классов), тип ГК-001	1	19716.00	6261.00	19716	6261	4344		
		шт.		4847.00	945.00	4847	945	75	--	--
		Накладные расходы -		*4344.00*		*4344*				
		в т. ч. накладные первого уровня - 75%		*4344.00*				*4344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1924.80*		*1925*				
		Сметная стоимость				*25985*				
		Корыто для мытья обуви /2шт/								
18	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж /Монтаж корыта для мытья обуви из 1/2 трубы 325х8/**	**0.05759**	**81985.27**	**19490.50**	**4722**	**1122**	**2239**	**65.20**	**4**
		т конструкций		**55300.68**	**468.32**	**3185**	**27**	**60.9**	**0.46**	**--**
		Накладные расходы -		***38879.54***		***2239***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***33963.32***				***1956***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4916.22***				***283***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***9669.18***		***557***				
		Сметная стоимость				***7518***				
19	**11-090501-0601 РСНБ РК 2015**	**Настил стальной профилированный. Резка**	**1.5**	**277.34**	**8.78**	**416**	**13**	**273**	**0.34**	**1**
		м реза		**268.56**	**--**	**403**	**--**	**60.9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***182.25***		***273***				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***163.55***				***245***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***18.69***				***28***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***36.77***		***55***				
		Сметная стоимость				***745***				
22	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**1.65**	**383.81**	**0.68**	**633**	**1**	**299**	**0.37**	**1**
		м2 окрашиваемой поверхности		**287.96**	**0.33**	**475**	**1**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***180.96***		***299***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***157.98***				***261***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***22.97***				***38***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***45.18***		***75***				
		Сметная стоимость				***1006***				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				1136864				
		Ограждение территории								
1	**84-020605-0101**	**Ворота распашные, из сетчатых панелей"рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4**	**4**	**83371.00**	**3142.00**	**333484**	**12568**	**40242**		
		шт.		**12468.00**	**946.00**	**49872**	**3784**	**--**	**--**	**--**
1.1	84-020605-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	4	20871.00	3142.00	83484	12568	40242		
		шт.		12468.00	946.00	49872	3784	75	--	--
		Накладные расходы -		*10060.50*		*40242*				
		в т. ч. накладные первого уровня - 75%		*10060.50*				*40242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2474.52*		*9898*				
		Сметная стоимость				*133624*				
2	**84-020602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м**	**8.67**	**35525.00**	**4415.00**	**307883**	**38263**	**49348**	**--**	**--**
		секция (3 метра)		**6791.00**	**801.00**	**58855**	**6942**	**--**	**--**	**--**
2.1	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	8.66667	35525.00	4415.00	307883	38263	49348		
		секция (3 метра)		6791.00	801.00	58855	6942	75	--	--

		Накладные расходы -		*5694.00*		*49348*				
		в т. ч. накладные первого уровня - 75%		*5694.00*				*49348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3297.52*		*28579*				
		Сметная стоимость				*385810*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				*519434*				
РАЗДЕЛ 1.Ограждения територии										
3	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**28.75**	**1137.41**		**32701**		**21532**	**1.54**	**44**
		м3 грунта		**1137.41**	**--**	**32701**	**--**	**59.1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***748.94***		***21532***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***672.21***				***19326***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***76.73***				***2206***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***150.91***		***4339***				
		Сметная стоимость				***58572***				
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**18.4**	**652.64**		**12009**		**7907**	**0.97**	**18**
		м3 грунта		**652.64**	**--**	**12009**	**--**	**59.1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***429.74***		***7907***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***385.71***				***7097***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44.03***				***810***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***86.59***		***1593***				
		Сметная стоимость				***21509***				
5	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**10.35**	**19436.91**	**703.65**	**201172**	**7283**	**28677**	**4.90**	**51**
		м3		**3681.13**	**169.23**	**38100**	**1752**	**48.5**	**0.20**	**2**
		Накладные расходы -		***2770.73***		***28677***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1867.42***				***19328***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***903.30***				***9349***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***1776.61***		***18388***				
		Сметная стоимость				***248237***				
6	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**673**	**462.87**	**55.98**	**311508**	**37678**	**172413**	**0.42**	**279**

		м ограждения		**343.84**	**21.60**	**231404**	**14536**	**62.1**	**0.03**	**17**
		Накладные расходы -		***256.19***		***172413***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***226.94***				***152729***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***29.25***				***19684***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8 %		***57.52***		***38714***				
		Сметная стоимость				***522634***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**850952**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**35008984**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Итого по АКТу СМР		Тенге		35,008,984				
		в том числе оборудование		Тенге		3,366,910				
		Итого без оборудование		Тенге		31,642,074				
		Временные здание и сооружения 1,5%		Тенге		474,631				
		Итого		Тенге		32,116,705				
		Зимнее удорожание 0,7%		Тенге		224,817				
		Итого с доп. Затратами		Тенге		32,3e1 , 522				
		Итого с оборудованием		Тенге		35,708,432				

		Пересчет в текущих ценах 2019г К=1,112825	Тенге		39 737 236				
		Понижающй К=0,91612980659	Тенге		36 404 466				
		НДС 12 %	Тенге		4 368 536				
		Итого с НДС:	**Тенге**		40 773 000,88				

Инженер:
ТОО "ТКиЗ"

Технадзор_____**А.Абдибеков**

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор_____**Х.Абдурахманов**