Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Алматинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол",Республика Казахстан, Алматы, Розыбакиева, дом № 28916**	**130941004610**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Южная Группа Компаний",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, дом № 94**	**080640004543**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Д/с №090140000306/210689/02 от 23.07.21к д. №90140000306/210689/00 от 17.06.21г.

Номер документа	Дата составления
2	**30.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт ДЭУ-14 г.Алматы			шт	1	37 425 363,77	37 425 363,77
				Итого	1	x	37 425 363,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Баяханов Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Дирктор Алматинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" / Жасыбаев Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2022

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: **АО "НК" КазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Южная Группа Компаний"**
Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт ДЭУ-14"**

Справка № 3 от "30" мая 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№0900140000306/210689/00	17.06.2021 г				
		№0900140000306/210689/02	23.07.2021 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	**69 132 686,65**									
В том числе: в текущем месяце	**37 425 363,77**	33 415 503,37							4 009 860,40	37 425 363,77
Выплата аванса 2022 год	**29 676 301,51**									
Удержание аванса	**29 676 301,51**	18 003 664,87							2 160 439,78	20 164 104,65
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**3 456 634,33**	1 670 775,17							200 493,02	1 871 268,19
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**65 676 052,32**	**13 741 063,33**							**1 648 927,60**	**15 389 990,93**

Заказчик:
Директор Алматинского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Жасыбаев Е.Б.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор Баяханов Е.А.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Промежуточный сертификат оплаты подрядчика

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
Технадзор: ТОО "Сапаинжиниринг"
Проект: "Капитальный ремонт ДЭУ-14"

Номер сертификата: **7**
Дата сертификата: « 30 » мая 2022г

общий счет

№ п.п	Ведомость	Наименование работ	Сумма договора, без НДС (тенге)	Сумма выполненного объема работ, без НДС (тенге)		
				Первоначально	В настоящее время	К дате
1		Подготовительные работы (демонтаж)	**41 321 257,50**	41 321 257,50		41 321 257,50
2		Административно-производственное здание	**114 474 553,62**	113 543 776,38	920 770,26	114 464 546,64
3		Холодное, горячее водоснабжение, канализация	**4 148 050,56**	4 148 050,56		4 148 050,56
4		Отопление и вентиляция	**22 711 787,05**	22 711 787,05		22 711 787,05
5		Электроснабжение	**9 804 669,17**	9 804 669,12		9 804 669,12
6		Пожарная сигнализация	**2 106 639,06**	2 106 639,06		2 106 639,06
7		Контрольно-пропускной пункт	**7 711 872,87**	0,00	5 464 141,59	5 464 141,59
8		Холодное, горячее водоснабжение, канализация	**295 095,23**	0,00	227 962,82	227 962,82
9		Отопление и вентиляция	**597 018,99**	0,00	378 198,76	378 198,76
10		Электроосвещение	**489 185,36**	0,00	127 536,85	127 536,85
11		Пожарная сигнализация	**171 510,92**	0,00	33 397,14	33 397,14
12		Электроснабжение. Освещение	**8 413 553,77**	0,00	8 413 553,77	8 413 553,77
13		БКДЭС 110А	**11 481 026,61**	11 481 026,61		11 481 026,61
14		КТПН 160/10/0,4кВ	**3 085 041,24**	3 085 041,24		3 085 041,24
15		Наружные сети водопровода,канализации газоснабжения	**9 681 760,86**	9 681 760,86		9 681 760,86
16		Тепловые сети	**4 576 591,13**	3 668 907,57	907 683,56	4 576 591,13
17		Тепловые сети. Тепловые сети 138-РП-ДЭУ-001-ТС.	**1 454 006,57**	1 454 006,57		1 454 006,57
18		Блочно-модульная котельная: Тепломеханическое решение ТМ	**15 396 730,95**	15 396 730,95		15 396 730,95
19		Водопровод и канализация ВК	**154 342,28**	154 342,28		154 342,28
20		Наружные сети газоснабжения	**1 585 256,62**	1 585 256,62		1 585 256,62
21		Ограждение АС	**235 696,44**	0,00	-	-
22		Благоустройство и озеленение территории. Устройство подпорных стен. Ограждение территории	**85 093 163,28**	58 342 103,85	16 942 258,62	75 284 362,47
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ без НДС:	**344 988 810,08**	**298 485 356,22**	**33 415 503,37**	**331 900 859,59**
		НДС 12%:	**41 398 657,21**	**35 818 242,75**	**4 009 860,40**	**39 828 103,15**
		ИТОГО С НДС:	**386 387 467,29**	**334 303 598,97**	**37 425 363,77**	**371 728 962,74**

Заказчик:
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

Подрядчик:
ТОО "Южная Группа Компаний"

Зам. Директора _____ **Ерембаев О.**

Эксперт _____ **Бекбосынов А.Б.**

Директор _____ **Байжанов Е.**

Главный специалист ОЭ и БД Алматинского АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ **Шатурбаев Д.**

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
Технадзор: ТОО "Сапаинжиниринг"
Проект: "Капитальный ремонт ДЭУ-14"

Договор №090140000306/210689/00 от 17.06.2021г.

Промежуточный сертификат оплаты подрядчика № 7

Статьи оплаты	Период с 04.03. 2021г. по 30.05.2022г. Наименование статьи	Сумма договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма на текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
A	B	C	D	E	F = D+E	G =F/C
I	Размер выплаты					
1	Итого по ВОР	344 988 810,08	298 485 356,22	33 415 503,37	331 900 859,59	96,21%
2	Корректировка в связи с изменениями в законодательстве					
3	Корректировка стоимости					
4	Авансовый платеж		103 496 643,03		103 496 643,03	
5	Материалы на стройплощадке			0	0	
6	Другие выплаты Подрядчику					
II	Совокупный итог, (1+2+3+4+5+6)	344 988 810,08	401 981 999,25	33 415 503,37	435 397 502,62	126,21%
II,I	Сумма не облагаемая НДС					
III	НДС 12%, ((II-4-9)*0,12)	41 398 657,21	48 237 839,91	4 009 860,40	52 247 700,31	
IV	Итого включая НДС, (II+III)	386 387 467,29	450 219 839,16	37 425 363,77	487 645 202,93	126,21%
V	Вычеты					
7	Гарантия исполнения 5% (1+2+5)*5%*1,12		16 715 179,98	1 871 268,19	18 586 448,17	
8	Возврат аванса на мобилизацию, (1+2+3+5)*30%*1,12					
9	Возврат аванса (с НДС)		95 752 135,54	20 164 104,65	115 916 240,19	
10	Другие отчисления					
VI	Совокупный итог, (8+9+10)		112 467 315,52	22 035 372,84	134 502 688,36	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV-VI)		337 752 523,64	15 389 990,93	353 142 514,57	
	Сумма данного промежуточного сертификата прописью		пятнадцать миллионов триста восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто тенге 93 тиын			

Заказчик:
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Зам. Директора _____ **Ерембаев О.**

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

Эксперт _____ **Бекбосынов А.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Южная Группа Компаний"

Директор _____ **Баяханов Е.А**

Главный специалист ОЭ и БД Алматинского АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ **Шатурбаев Д.**

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
Технадзор: ТОО "Сапаинжиниринг"
Проект: "Капитальный ремонт ДЭУ-14"

Акт выполненных работ
по капитальному ремонту ДЭУ-14 от "30" мая 2022 года.

№	Наименование работ	ед.изм	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	**расценка**	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
02-01-01	**Административно-производственное здание**									
02-01-01	**Общестроительные работы**									
	Перегородки									
74	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм.	м2 перегородок	20,078	5 214,79	104 702,55	20,078	104 702,55	100%	20,078	104 702,55
	Короба из ГКЛ									-
76	Обшивка инженерных сетей. Устройство коробов из ГКЛ	м2 перегородок	78	4 701,49	366 716,22	78	366 716,22	100%	78	366 716,22
АВР за ноябрь 2021 г.	**Двери**									-
86	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м2	-7,98	9 426,83	-75 226,10	-7,98	- 75 226,10	100%	-7,98	- 75 226,10
92	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	-2	3 762,51	-7 525,02	-2	- 7 525,02	100%	-2	- 7 525,02
93	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	-2	2 222,61	-4 445,22	-2	- 4 445,22	100%	-2	- 4 445,22
кор 2022 г	**Двери включаемые**									-
89	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,68	8 916,69	14 980,04	1,68	14 980,04	100%	1,68	14 980,04
90	Установка металлических дверей ДСТ 2010х960, ДСТ 2010х760 - 3 шт (в комплекте)	м2 проемов	5,88	127 271,29	748 355,19	5,88	748 355,19	100%	5,88	748 355,19
АВР за ноябрь 2021 г.	**Крыша**									-
116	Утепление покрытия плитами теплоизоляционными	м2	-164	3 774,42	-619 004,88	-164	- 619 004,88	100%	-164	- 619 004,88
117	Устройство стяжки выравнивающей цементно-песчаной олщиной 15 мм.	м2 стяжки	-164	767,29	-125 835,56	-164	- 125 835,56	100%	-164	- 125 835,56
	Крыльцо №1 (лист АС-53)									-
189	Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,02804	702,90	19,71	0,02791	19,62	100%	0,02791	19,62
190	Устройство фундамента бетонного с установкой арматурной сетки	м3	1,1	29 457,06	32 402,77	1,1	32 402,77	100%	1,1	32 402,77
191	Устройство покрытия из плит бетонных тротуарных серых толщиной 30 мм на цементном растворе.	м2 покрытия	4,6	3 657,84	16 826,06	4,6	16 826,06	100%	4,6	16 826,06
192	Установка металлического ограждения без поручня с огрунтовкой и окраской эмалями	м ограждения	4,8	9 302,61	44 652,53	4,8	44 652,53	100%	4,8	44 652,53
193	Облицовка поверхности наружных стен фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2	3	10 579,94	31 739,82	3	31 739,82	100%	3	31 739,82
194	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали.	т конструкций	0,01517	659 652,60	10 006,93	0,01517	10 006,93	100%	0,01517	10 006,93
	Крыльцо №2 (лист АС-54)									-
194	Устройство монолитных бетонных фундаментов Фм-1 и ФМ-2 с устройством бетонной подготовки и установкой закладных деталей	м3	1,44	47 541,15	68 459,26	1,44	68 459,26	100%	1,44	68 459,26
195	Монтаж металдоконструкций связей и распорок	т конструкций	0,14424	723 748,27	104 393,45	0,14424	104 393,45	100%	0,14424	104 393,45
196	Установка металлического ограждения без поручня с огрунтовкой и окраской эмалями	м ограждения	5,4	7 084,52	38 256,41	5,4	38 256,41	100%	5,4	38 256,41

197	Установка бетонных блоки стен	шт. сборных конструкций	4	7 520,84	30 083,36	4	30 083,36	100%	4	30 083,36
198	Устройство монолитного железобетонного фундамента	м3	2,2	29 760,53	65 473,17	2,2	65 473,17	100%	2,2	65 473,17
199	Устройство покрытия из плит бетонных тротуарных серых толщиной 30 мм на цементном растворе.	м2 покрытия	13,1	3 657,71	47 916,00	13,1	47 916,00	100%	13,1	47 916,00
200	Облицовка поверхности наружных стен фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2	2	10 580,25	21 160,50	2	21 160,50	100%	2	21 160,50
201	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали.	т конструкций	0,01517	659 652,60	10 006,93		-	0%		-
202	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	5,3	1 257,20	6 663,16	5,3	6 663,16	100%	5,3	6 663,16
	ИТОГО по смете 2-1-1				**930 777,28**		**920 770,26**	**99%**		**920 770,26**
02-01-05	**Пожарная сигнализация**									
381	Монтаж оборудования. Оповещатели модели Маяк-12-КП	шт.	17	31 173,68	529 952,56	17,00	529 952,56	100%		-
382	Монтаж оборудования. Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	9	3 398,93	30 590,37	9,00	30 590,37	100%		-
383	Монтаж оборудования. Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	76	6 832,42	519 263,92	76,00	519 263,92	100%		-
384	Монтаж оборудования. Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	4	4 102,64	16 410,56	4,00	16 410,56	100%		-
385	Земляные работы. Разработка грунта 2 группы, доработка вручную и обратная засыпка.	м3	10,8	1 227,96	13 261,97	10,80	13 261,97	100%		-
386	Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабели контрольные КВВГ 27х1,5 ГОСТ 1508-78	м кабеля	40	2 163,60	86 544,00	40,00	86 544,00	100%		-
387	Прокладка по стенам и потолкам кирпичным. Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	м кабеля	879	836,14	734 967,06	879,00	734 967,06	100%		-
388	Прокладка по стенам и потолкам кирпичным. Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля	12	933,82	11 205,84	12,00	11 205,84	100%		-
389	Монтаж на стене. Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	56	2 132,67	119 429,52	56,00	119 429,52	100%		-
390	Резисторы	шт.	7	48,42	338,94	7,00	338,94	100%		-
391	Замок-защелка магнитный ЗЩМ	шт.	2	1 899,36	3 798,72	2,00	3 798,72	100%		-
392	Прокладка по основанию пола. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63х3,6 питьевая	шт.	40	1 021,89	40 875,60	40,00	40 875,60	100%		-
	ИТОГО по смете 2-1-5				**2 106 639,06**		**2 106 639,06**	**100%**		**-**
02-02	**Контрольно-пропускной пункт**									
02-02-01	**Общестроительные работы**									
	Земляные работы									
393	Разработка грунта, с погрузкой, с перевозкой и обратной засыпкой	м3 грунта	86,69	520,96	45 162,02	86,69	45 162,02	100%	86,69	45 162,02
394	Укладка фундамента из сборного железобетона с устройством песчанного основания	шт	13	17 754,48	230 808,24	13	230 808,24	100%	13	230 808,24
395	Устройство монолитных участков между фундаментными плитами с армированием	м3	0,33	34 667,36	11 440,23	0,33	11 440,23	100%	0,33	11 440,23
396	Установка бетонных блоков стен	шт	26	11 084,76	288 203,76	26	288 203,76	100%	26	288 203,76
397	Укладка перемычек из тяжелого бетона	шт	1	7 173,01	7 173,01	1	7 173,01	100%	1	7 173,01
398	Устройство монолитных участков между бетонными блоками	м3	1,87	24 851,56	46 472,42	1,87	46 472,42	100%	1,87	46 472,42
399	Устройство трубопровода из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными. БНТ DN 100 с муфтами БНМ и БНТ DN 150 с муфтами БНМ	м	9	1 704,60	15 341,40	9	15 341,40	100%	9	15 341,40
400	Установка труб стальных, остающиеся в теле бетона, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	3	9 174,97	27 524,91	3	27 524,91	100%	3	27 524,91
401	Устройство бетонной подготовки с армированием.	м3	0,9	20 451,06	18 405,95	0,9	18 405,95	100%	0,9	18 405,95
402	Устройство монолитного сейсмопояса с армированием	м3	0,3	218 032,20	65 409,66	0,3	65 409,66	100%	0,3	65 409,66
403	Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2	14,06	1 424,85	20 033,39	14,06	20 033,39	100%	14,06	20 033,39
404	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	76	1 257,26	95 551,76	76	95 551,76	100%	76	95 551,76
	Стены						-			-
405	Стены наружные армированные простые из кирпича	м3 кладки	22,645264	32 116,36	727 283,45	22,645264	727 283,45	100%	22,645264	727 283,45

406	Стены внутренние из кирпича армированные	м3 кладки	1,9446	36 770,65	71 504,21	1,9446	71 504,21	100%	1,9446	71 504,21
407	Усиление стен металлоконструкциями	т	0,036568	465 901,33	17 037,08	0,036568	17 037,08	100%	0,036568	17 037,08
408	Укладка гидроизоляционной прокладки	м	18,4	3 353,05	61 696,12	18,4	61 696,12	100%	18,4	61 696,12
409	Оштукатуривание внутренних стен цементным раствором , высококачественное	м2	54,5	4 254,37	231 863,17	54,5	231 863,17	100%	54,5	231 863,17
410	Армирование кладки стен сетками арматурными	т	0,17974	432 657,67	77 765,89	0,17974	77 765,89	100%	0,17974	77 765,89
	Перегородки						-			-
411	Устройство бетонной подготовки с армированием.	м3	0,42	34 526,26	14 501,03	0,42	14 501,03	100%	0,42	14 501,03
412	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,564	2 336,01	1 317,51	0,564	1 317,51	100%	0,564	1 317,51
413	Кладка перегородок с армированием толщиной в 1/2 кирпича	м2 перегородок	10,95	10 911,84	119 484,65	10,95	119 484,65	100%	10,95	119 484,65
	Утепление стен тамбура						-			-
414	Утепление стен тамбура с оштукатуриванием по сетке без устройства каркаса	м2	5,86	9 734,19	57 042,35	2,93	28 521,18	50%	2,93	28 521,18
415	Монтаж решетка для вытирания ног	т конструкций	0,01517	659 652,60	10 006,93	0,00759	5 006,76	50%	0,00759	5 006,76
	Окна						-			-
416	Установка блоков оконных из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	м2	6,9204	29 011,03	200 767,93	3,4600	100 378,16	50%	3,46	100 378,16
417	Установка блоков оконных из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой	м2	3,7312	24 718,98	92 231,46	1,8656	46 115,73	50%	1,8656	46 115,73
418	Установка доски подоконной из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм, с торцевыми заглушками	п/м	6	4 162,47	24 974,82	3	12 487,41	50%	3	12 487,41
419	Устройство отливов оконных наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.	м	5,2	2 028,20	10 546,64	2,60	5 273,32	50%	2,6	5 273,32
420	Слуховое окно ОС-1 с установкой москитной сетки	шт	1	55 377,52	55 377,52	-	-	0%	0	-
	Двери						-			-
421	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-10, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами	м2	4,0572	33 957,63	137 772,90	-	-	0%		-
422	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами	м2	1,8216	36 813,56	67 059,58	-	-	0%		-
423	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние с установкой ручки-скобы и врезного цилиндрового замка с автоматическим выводом засова	м2	3,15	15 102,34	47 572,37	-	-	0%		-
	Перемычки						-			-
424	Установка перемычек	шт. сборных конструкций	8	14 688,14	117 505,12	8	117 505,12	100%	8	117 505,12
	Подпольный канал						-			-
425	Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением грунта щебнем	м3	0,14	29 199,50	4 087,93	0,14	4 087,93	100%	0,14	4 087,93
426	Кладка стен подпольного каналов из кирпича.	м3 кладки	0,13	31 093,69	4 042,18	0,13	4 042,18	100%	0,13	4 042,18
427	Укладка плит перекрытия подпольного канала	шт. сборных конструкций	5	16 205,30	81 026,50	5,00	81 026,50	100%	5	81 026,50
428	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	1,77	1 257,12	2 225,10	1,77	2 225,10	100%	1,77	2 225,10
	Приямок 600х600 АС-11			-			-			-
429	Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением грунта щебнем	м3	0,12	24 433,00	2 931,96	0,12	2 931,96	100%	0,12	2 931,96
430	Устройство монолитных бетонных стен приямка с установкой закладных деталей	м3 кладки	0,55	43 400,40	23 870,22	0,55	23 870,22	100%	0,55	23 870,22
431	Устройство настила из рифленой стали	м2 настила	0,49	33 323,20	16 328,37	0,49	16 328,37	100%	0,49	16 328,37
432	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	4,32	1 257,31	5 431,58	4,32	5 431,58	100%	4,32	5 431,58
	Полы						-			-
433	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитом (лист АС-10)	м3 изоляции	2,16	23 213,04	50 140,17	-	-	0%		-
	Тип пола 1 (дощатый)						-			-

434	Устройство дощатого покрытия толщиной 36мм с укладкой лаг по кирпичным столбикам и уплотнениемгрунта щебнем	м2 площади уплотнения	8,26	8 512,44	70 312,75	-	-	0%		-
	Тип пола 2 (бетонный)						-			-
435	Устройство бетонного покрытия толщиной 30мм с предварительным устройством цементной стяжки 20мм и гидроизоляцией оклеечной	м2 покрытия	2,97	21 623,86	64 222,86	-	-	0%		-
	Тип пола 3 (керамическая плитка)						-			-
436	Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением трамбовками	м3	6,29	19 916,20	125 272,90	-	-	0%		-
437	Устройство покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе, с предварительным устройством цементной стяжки 20мм	м2 покрытия	6,29	6 860,86	43 154,81	-	-	0%		-
	Плинтуса						-			-
438	Устройство плинтуса деревянного	м плинтусов	9,13	549,30	5 015,11	-	-	0%		-
439	Устройство плинтуса из плиток керамических.	м плинтусов	6,41	1 953,14	12 519,63	-	-	0%		-
	Антисейсмический пояс						-			-
440	Устройство антисейсмического пояса из монолитного железобетона	м3	1,35	61 457,61	82 967,77	1,35	82 967,77	100%	1,35	82 967,77
	Покрытие и перекрытие						-			-
441	Установка панелей перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	58 317,65	233 270,60	4	233 270,60	100%	4	233 270,60
	Крыша						-			-
442	Установка элементов каркаса из брусьев, стропил и прогонов с устройством огнезащиты	м3 древесины в конструкции	2,06092	150 906,23	311 005,67	2,06092	311 005,67	100%	2,06092	311 005,67
443	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пленки ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ (Ютакон)	м2 изолируемой поверхности	45,4	389,62	17 688,75	45,40	17 688,75	100%	45,4	17 688,75
444	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы по деревянной обрешетки с ее устройством	м2 кровли	45,4	9 784,56	444 219,02	45,40	444 219,02	100%	45,4	444 219,02
445	Устройство планок кровель торцевых (ветровые), карнизные, коньковые, примыкания из профилированного оцинкованного листа (ПШ61)	м планки	56,8888889	3 517,36	200 098,70	56,8888889	200 098,70	100%	56,8888889	200 098,70
446	Установка декоративных алюминиевых решеток	решетка	1	15 752,07	15 752,07	1	15 752,07	100%	1	15 752,07
	Кровля						-			-
447	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	19,2	659,36	12 659,71	19,20	12 659,71	100%	19,2	12 659,71
448	Утепление покрыти кровли плитами теплоизоляционными марки П 140-150	м2	19,2	3 500,03	67 200,58	19,20	67 200,58	100%	19,2	67 200,58
449	Утепление покрыти кровли плитами теплоизоляционными марки П 225 (ПТ-250)	м2	19,2	2 258,88	43 370,50	19,20	43 370,50	100%	19,2	43 370,50
450	Устройство примыкания кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. без фартуков	м примыканий	14,4	2 239,75	32 252,40	14,40	32 252,40	100%	14,4	32 252,40
	Отделочные работы внутренние						-			-
451	Отделка (затирка) поверхностей потолков под окраску	м2	17,52	820,81	14 380,59	-	-	0%		-
452	Окраска улучшенная потолков, подготовленных под окраску, поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	17,52	847,14	14 841,89	-	-	0%		-
453	Улучшенное оштукатуривание стен внутри зданий цементным раствором	м2	21,85	2 596,96	56 743,58	-	-	0%		-
454	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	21,85	1 221,52	26 690,21	-	-	0%		-
455	Простое оштукатуривание стен внутри зданий цементным раствором	м2	48,94	2 154,96	105 463,74	-	-	0%		-
456	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	48,94	485,30	23 750,58	-	-	0%		-
457	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов	м2	9,15	5 713,59	52 279,35	-	-	0%		-
458	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами поверхностей оконных и дверных откосов	м2	9,15	1 221,42	11 175,99	-	-	0%		-
	Наружная отделка						-			-
459	Облицовка фасада здания из металлосайдинга, с устройством каркаса и теплоизоляционного слоя с установкой откосных планок	м2	139,38	11 841,24	1 650 432,03	83,628	990 259,22	60%	83,628	990 259,22
460	Устройство наружных оконных окосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.	м	275,61	1 464,62	403 663,92	165,366	242 198,35	60%	165,366	242 198,35
461	Облицовка наружных стен фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2	3,2	10 566,77	33 813,66	1,92	20 288,20	60%	1,92	20 288,20

	Козырек №2 (лист АС-55)						-			-
462	Монтаж металлического каркаса козырька	т конструкций	0,13192	736 250,23	97 126,13	-	-	0%		-
463	Монтаж кровельного покрытия из профилированного оцинкованного настила, высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм	м2 покрытия	6	2 752,68	16 516,08	-	-	0%		-
464	Устройство покрытия кровельного металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,6	10 144,86	36 521,50	-	-	0%		-
465	Устройство планок кровель торцевых (ветровых) из профилированного оцинкованного листа	м планки	6	4 062,25	24 373,50	-	-	0%		-
466	Устройство металлического водосточного подвесного желоба.	м желобов	3	7 971,05	23 913,15	-	-	0%		-
	Крыльцо - 2шт. (лист АС-7,190			-			-			-
467	Устройство покрытия бетонного, толщиной 30мм с устройством бетонного подстилающего слоя и уплотнением грунта щебнем	м2 покрытия	3,6	3 602,43	12 968,75	3,60	12 968,75	100%	3,6	12 968,75
	Отмостка (лист АС-4-19,21)						-			-
468	Устройство покрытия отмостки из бетона толщиной 30мм, с уплотнением грунта щебнем	м2 площади уплотнения	14,85	2 194,14	32 582,98	-	-	0%		-
469	Установка бортовых бетонных камней (БР100.20.08)	м бортового камня	22	3 732,81	82 121,82	22	82 121,82	100%	22	82 121,82
	Пробивка отверстий (лист АС-27)			-		-	-			-
470	Пробивка отверстий в потолках площадью до 100 см2	отверстие	2	1 680,74	3 361,48	2	3 361,48	100%	2	3 361,48
471	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,02	162 331,00	3 246,62	0,02	3 246,62	100%	0,02	3 246,62
	ИТОГО по смете 2-2-1				**7 711 872,87**		**5 464 141,59**	71%		**5 464 141,59**
02-02-02	**Холодное, горячее водоснабжение, канализация**									
	Водоснабжение В1									
472	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр от 15-32 мм с устройством гидравлического испытания	м трубопровода	6,7	2 604,31	17 448,88	6,70	17 448,88	100%	6,7	17 448,88
473	Установка. Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 и DN 20	шт.	3	862,47	2 587,41	3	2 587,41	100%	3	2 587,41
474	Установка (гильзы)	м	0,3	10 261,83	3 078,55	0,3	3 078,55	100%	0,3	3 078,55
475	Огрунтовка металлической поверхности грунтовкой ГФ-021 за один раз с последующей окраской эмалью	м2	7,4	352,17	2 606,06	7,4	2 606,06	100%	7,4	2 606,06
476	Устройство упора УН-29 из блоков сборного железобетона	шт. сборных конструкций	1	10 992,02	10 992,02	1	10 992,02	100%	1	10 992,02
	Водомерный узел						-			-
477	Сборка и установка водомерного узла с коплектующими арматурами (счетчик холодной воды, вентили, задвижки, электрический приво, переходы, пробки, фильтры, трубы, крепления)	узел	1	87 678,50	87 678,50	1	87 678,50	100%	1	87 678,50
	Оборудование						-			-
478	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры, с подводкой холодной воды	комплект	1	26 876,87	26 876,87	-	-	0%		-
479	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды, с установкой смесителями и сифона	комплект	1	20 998,95	20 998,95	-	-	0%		-
480	Установка трапа диаметром 100 мм.	комплект	1	19 256,59	19 256,59	-	-	0%		-
	Водоснабжение Т3						-			-
481	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр от 15мм с устройством гидравлического испытания	м трубопровода	3	2 590,21	7 770,63	3	7 770,63	100%	3	7 770,63
482	Установка. Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15	шт.	1	1 158,77	1 158,77	1	1 158,77	100%	1	1 158,77
483	Установка. Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные	комплект	1	40 695,95	40 695,95	1	40 695,95	100%	1	40 695,95
	Канализация К1						-			-

484	Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб, диаметр 50-100 мм	м трубопровода	4,2	2 621,15	11 008,83	4,2	11 008,83	100%	4,2	11 008,83
485	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 100, с уплотнительным кольцом	м	1	12 318,88	12 318,88	1	12 318,88	100%	1	12 318,88
486	Установка запорной арматуры (отводы, тройник,ревизия, заглушки)	шт.	7	687,50	4 812,50	7	4 812,50	100%	7	4 812,50
487	Установка. Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 (клапан вакуумный)	шт.	1	14 813,82	14 813,82	1	14 813,82	100%	1	14 813,82
488	Устройство упора УН-29 из блоков сборного железобетона	шт. сборных конструкций	1	10 992,02	10 992,02	1	10 992,02	100%	1	10 992,02
	ИТОГО по смете 2-2-2				**295 095,23**		**227 962,82**	**77%**		**227 962,82**
02-02-03	**Отопление и вентиляция**									
	Индивидуальный тепловой пункт									
489	Установка узлов тепловых элеваторных №3-5. Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 40 с установкой запорной арматуры, устройством теплоизоляции	узел	1	176 421,48	176 421,48	1	176 421,48	100%	1	176 421,48
490	Установка ручного насоса Q=0,5 м3/ч, H=30 м насос ручной БКФ-2 (с рукавом)	узел	1	71 088,81	71 088,81	1	71 088,81	100%	1	71 088,81
	Отопление									
491	Установка радиаторов отопления биметаллических	секция	26	2 651,40	68 936,40	-	-	0%		-
492	Установка на фланцевых соединениях. Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	3	8 544,69	25 634,07	3	25 634,07	100%	3	25 634,07
493	Установка на фланцевых соединениях. Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	3	11 422,80	34 268,40	3	34 268,40	100%	3	34 268,40
494	Установка крана. Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss	шт.	3	4 250,71	12 752,13	-	-	0%		-
495	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15	шт.	4	842,00	3 368,00	-	-	0%		-
496	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20, 25 мм с гидравлическим испытанием	м трубопровода	25	1 612,28	40 307,00	-	-	0%		-
497	Окраска масляная металлических поверхностей за 2 раза	м2	6,82	1 823,95	12 439,34	-	-	0%		-
498	Огрунтовка металлической поверхности грунтовкой ГФ-021 за один раз с последующей окраской лаками ХС-76 (Вектор)	м2	0,42	1 211,67	508,90	-	-	0%		-
499	Изоляция матами минераловатными МП-100 толщиной 40 мм	м3 изоляции	0,04	126 195,25	5 047,81	-	-	0%		-
500	Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2	1,68	2 782,33	4 674,31	-	-	0%		-
	Вентиляция									
501	Установка декоративныхалюминиевых решеток, размерами 200 мм х 300 мм	решетка	2	5 793,88	11 587,76	1	5 793,88	50%	1	5 793,88
502	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм.	м2 поверхности воздуховодов	2,03315	10 024,72	20 381,76	1,016558	10 190,71	50%	1,016558	10 190,71
503	Установка над шахтами зонта из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм	зонт	2	3 281,64	6 563,28	1	3 281,64	50%	1	3 281,64
504	Изоляция матами минераловатными, из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3 изоляции	0,11	93 994,00	10 339,34	0,055	5 169,67	50%	0,055	5 169,67
505	Покрытие сталью оцинкованной поверхность изоляции трубопроводов.	м2	2,76	5 965,81	16 465,64	1,38	8 232,82	50%	1,38	8 232,82
506	Установка. Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм.	узел	2	38 117,28	76 234,56	1	38 117,28	50%	1	38 117,28
	ИТОГО по смете 2-2-3				**597 018,99**		**378 198,76**	**63%**		**378 198,76**
02-02-04	**Электроосвещение**									
507	Установка в нише распорными дюбелями. Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	12 199,36	12 199,36	1	12 199,36	100%	1	12 199,36
508	Установка. Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С	шт.	1	9 478,43	9 478,43	-	-	0%		-

509	Установка. Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С	шт.	4	8 338,33	33 353,32	-	-	0%		-
510	Установка. Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	11 692,34	11 692,34	1	11 692,34	100%	1	11 692,34
511	Полоса монтажная	м	1	676,96	676,96	1	676,96	100%	1	676,96
512	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1	1 687,28	1 687,28	1	1 687,28	100%	1	1 687,28
513	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	1	8 117,97	8 117,97	1	8 117,97	100%	1	8 117,97
514	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	4	260,28	1 041,12	4	1 041,12	100%	4	1 041,12
515	Соединители для проводов KE10.1	шт.	8	1 286,82	10 294,56	8	10 294,56	100%	8	10 294,56
516	Замок цилиндровый врезной 3В1	шт.	1	1 219,46	1 219,46	1	1 219,46	100%	1	1 219,46
517	Установка светильников светодиодных, с количеством ламп в светильнике 1, типа GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/TW/0/GEN1)	шт.	4	20 226,75	80 907,00	-	-	0%		-
518	Установка светильников светодиодных, с количеством ламп в светильнике 1, тип РСП01С-700-101 У3	шт.	3	22 637,99	67 913,97	-	-	0%		-
519	Установка светильников светодиодных, с количеством ламп в светильнике 2, с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	26 209,25	26 209,25	-	-	0%		-
520	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт	шт.	3	376,30	1 128,90	-	-	0%		-
521	Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий силового кабеля ВВГнг	м	92	575,68	52 962,56	92	52 962,56	100%	92	52 962,56
522	Монтаж при скрытой проводке. Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20	шт.	7	1 149,97	8 049,79	-	-	0%		-
523	Монтаж при скрытой проводке.Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP5	шт.	1	1 946,86	1 946,86	-	-	0%		-
524	Монтаж оборудования. Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами,	шт.	16	7 137,01	114 192,16	-	-	0%		-
525	Монтаж при скрытой проводке. Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20	шт.	3	1 363,27	4 089,81	-	-	0%		-
526	Монтаж оборудования. Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	14 379,02	14 379,02	-	-	0%		-
	Заземление и молниезащита									
527	Монтаж в подливке пола проводника заземляющего скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.	м	25	744,04	18 601,00	25	18 601,00	100%	25	18 601,00
528	Монтаж оборудования. Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	шт.	2	4 522,12	9 044,24	2	9 044,24	100%	2	9 044,24
	ИТОГО по смете 2-2-4				**489 185,36**		**127 536,85**	**26%**		**127 536,85**
02-02-05	**Пожарная сигнализация**									
529	Монтаж оборудования. Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	41 950,34	41 950,34	-	-	0%		-
530	Монтаж оборудования. Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч (аккумуляторная батарея ДТ212)	шт.	1	25 194,26	25 194,26	-	-	0%		-
531	Монтаж оборудования. Оповещатели модели Маяк-12-КП	шт.	1	31 173,96	31 173,96	-	-	0%		-
532	Монтаж оборудования. Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	2	3 398,83	6 797,66	-	-	0%		-
533	Монтаж оборудования. Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D		4	5 066,73	20 266,92	-	-	0%		-
534	Монтаж оборудования. Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ		1	4 101,94	4 101,94	-	-	0%		-
535	Прокладка. Кабели силовые и для систем сигнализации	м кабеля	37	816,62	30 214,94	37	30 214,94	100%	37	30 214,94
536	Монтаж на стене. Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	4	2 132,90	8 531,60	-	-	0%		-
537	Резисторы	шт.	2	48,55	97,10	-	-	0%		-
538	Прокладка по основанию пола. Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм	шт.	2,5	1 272,88	3 182,20	2,5	3 182,20	100%	2,5	3 182,20
	ИТОГО по смете 2-2-5				**171 510,92**		**33 397,14**	**19%**		**33 397,14**

04-01-01	Электроснабжение. Освещение									
	Освещение. 138-РП-ДЭУ-ЭС									
539	Установка. Блок управления шкафного исполнения ЩУО-ВФ	компл	1	164 952,79	164 952,79	1	164 952,79	100%	1	164 952,79
540	Устройство монолитного железобетонного фундамента с устройством щебеночного основания	м3 основания	0,09	51 262,44	4 613,62	0,09	4 613,62	100%	0,09	4 613,62
541	Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой диаметром 12 мм.	м	3	691,28	2 073,84	3	2 073,84	100%	3	2 073,84
542	Монтаж прожекторной мачты, оцинкованной с установкой фундаментного блока	шт	1	851 626,28	851 626,28	1	851 626,28	100%	1	851 626,28
543	Установка светильнков на прожекторной мачте	шт	6	290 434,51	1 742 607,06	6	1 742 607,06	100%	6	1 742 607,06
544	Прокладка кабеля силового с креплением накладными скобами	м кабеля	44	1 794,59	78 961,96	44	78 961,96	100%	44	78 961,96
545	Монтаж заземления прожекторной мачты из угловой стали размером 50х50х5 мм, и из стали круглой диаметром 12 мм	комплект	1	8 119,82	8 119,82	1	8 119,82	100%	1	8 119,82
546	Установка опор освещения с покрытием горячее цинкование СТВ-8.0-3.0 ГЦ, с бурением котлованов под монолитные фундаменты	опора	7	91 241,40	638 689,80	7	638 689,80	100%	7	638 689,80
547	Устройство монолитного железобетонного фундамента	опора	7	60 782,83	425 479,81	7	425 479,81	100%	7	425 479,81
548	Монтаж кронштейнов металлических, количество рожков 1, на опорах для светильников	шт.	7	52 430,09	367 010,63	7	367 010,63	100%	7	367 010,63
549	Установка светильников с лампами люминесцентными	светильник	7	51 001,33	357 009,31	7	357 009,31	100%	7	357 009,31
550	Монтаж оборудования. Зажимы ответвительные У733А	шт.	21	1 638,28	34 403,88	21	34 403,88	100%	21	34 403,88
551	Прокладка. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х5,6	м	21	1 374,69	28 868,49	21	28 868,49	100%	21	28 868,49
552	Пркладка кабеля силового ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м кабеля	75	836,72	62 754,00	75	62 754,00	100%	75	62 754,00
553	Монтаж заземления из угловой стали размером 50х50х5 мм	шт.	7	8 119,83	56 838,81	7	56 838,81	100%	7	56 838,81
554	Разработка грунта для прокладки кабеля	м3 грунта	62	3 491,21	216 455,02	62	216 455,02	100%	62	216 455,02
555	Обратная засыпка грунта вручную	м3 грунта	62	1 820,83	112 891,46	62	112 891,46	100%	62	112 891,46
556	Устройство постели из природного песка	м кабеля	239	871,44	208 274,16	239	208 274,16	100%	239	208 274,16
557	Прокладка кабеля силового АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	м кабеля	289	925,83	267 564,87	289	267 564,87	100%	289	267 564,87
558	Установка. Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА	шт.	7	4 550,13	31 850,91	7	31 850,91	100%	7	31 850,91
559	Защита кабеля уголком	т	0,07917	447 729,70	35 446,76	0,07917	35 446,76	100%	0,07917	35 446,76
560	Монтаж оборудования. Муфты ответвительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, BAV-2U-GD-KK2/4	шт.	1	33 074,12	33 074,12	1	33 074,12	100%	1	33 074,12
561	Прокладка. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х5,6 питьевая	м	6	958,02	5 748,12	6	5 748,12	100%	6	5 748,12
	Электроснабжение 138-РП-ДЭУ-ЭС						-			-
562	Установка на полу. Пункт распределительный ПР 11-3054-54УЗ	шт.	1	139 688,70	139 688,70	1	139 688,70	100%	1	139 688,70
563	Устройство монолитного железобетонного фундамента с устройством щебеночного основания	м3 основания	0,09	49 467,78	4 452,10	0,09	4 452,10	100%	0,09	4 452,10
564	Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой диаметром 12 мм.	м	3	691,28	2 073,84	3	2 073,84	100%	3	2 073,84
565	Разработка грунта	м3 грунта	122	3 491,21	425 927,62	122	425 927,62	100%	122	425 927,62
566	Обратная засыпка грунта	м3 грунта	122	1 820,83	222 141,26	122	222 141,26	100%	122	222 141,26
567	Устройство постели из природного песка	м кабеля	430	888,73	382 153,90	430	382 153,90	100%	430	382 153,90
568	Прокладка. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х5,6 питьевая	м	24	958,10	22 994,40	24	22 994,40	100%	24	22 994,40
569	Прокладка кабеля силового АВБбШв 4х6 и контрольного АКВВБбШв с заделкой концевой	м кабеля	598	1 508,00	901 784,00	598	901 784,00	100%	598	901 784,00
570	Монтаж оборудования. Муфты концевые типа EPKT-0047-CEE01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией	шт.	6	74 894,01	449 364,06	6	449 364,06	100%	6	449 364,06
571	Защита кабеля уголком	т	0,03016	447 707,56	13 502,86	0,03016	13 502,86	100%	0,03016	13 502,86
572	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	35	793,09	27 758,15	35	27 758,15	100%	35	27 758,15

573	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6 045,99	24 183,96	4	24 183,96	100%	4	24 183,96
574	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	90	691,26	62 213,40	90	62 213,40	100%	90	62 213,40
	ИТОГО по смете 4-1-1				**8 413 553,77**		**8 413 553,77**	**100%**		**8 413 553,77**
04-03-01	**КТПН 160/10/0,4кВ**									
580	Установка комплектной трансформаторной подстанции. Строительные работы.	подстанция	1	199 687,56	199 687,56	1	199 687,56	100%		-
581	Установка комплектной трансформаторной подстанции. Монтажные работы.	подстанция	1	60 032,24	60 032,24	1	60 032,24	100%		-
582	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА	шт.	1	1 082 575,67	1 082 575,67	1	1 082 575,67	100%		-
583	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4	шт.	1	787 258,40	787 258,40	1	787 258,40	100%		-
584	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)	шт.	3	9 595,00	28 785,00	3	28 785,00	100%		-
585	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	70	793,10	55 517,00	70	55 517,00	100%		-
586	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж	шт.	6	6 045,99	36 275,94	6	36 275,94	100%		-
587	Установка разъединителя КР-2 с установкой опоры ж/б, кронштейнов, линейной арматуры, УОП.	комплект	1	299 047,88	299 047,88	1	299 047,88	100%		-
588	Подвеска провода неизолированного, для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2	м линии	10	1 153,64	11 536,40	10	11 536,40	100%		-
589	Разработка грунта	м3 грунта	6	3 491,27	20 947,62	6	20 947,62	100%		-
590	Обратная засыпка грунта	м3 грунта	6	1 820,96	10 925,76	6	10 925,76	100%		-
591	Устройство постели из природного песка	м кабеля	17	949,78	16 146,26	17	16 146,26	100%		-
592	Прокладка. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х5,6 питьевая	м	6	1 374,63	8 247,78	6	8 247,78	100%		-
593	Прокладка кабеля силовогос изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х120/35 (мк)-10	м кабеля	39	7 896,96	307 981,44	39	307 981,44	100%		-
594	Монтаж оборудования. Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-CEE01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией	шт.	2	74 893,69	149 787,38	2	149 787,38	100%		-
595	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 им. Монтаж оборудования	м	10	691,25	6 912,50	10	6 912,50	100%		-
596	Защита кабеля уголком	т	0,00754	447 799,73	3 376,41	0,00754	3 376,41	100%		-
	ИТОГО по смете 4-3-1				**3 085 041,24**		**3 085 041,24**	**100%**		-
06-01-01	**Наружные сети водопровода,канализации газоснабжения**									
	Восстановление асфальто-бетонного покрытия									
597	Разборка покрытия и основания с погрузкой и вывозом материала от разборки	м3 конструкции	19,56	6 742,33	131 879,97	19,56	131 879,97	100%		-
598	Разборка щебеночного покрытия	м3 конструкции	57,05	2 534,10	144 570,41	57,05	144 570,41	100%		-
599	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	м2	163	4 849,93	790 538,59	163	790 538,59	100%		-
600	Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см.	м2 основания	163	1 116,35	181 965,05	163	181 965,05	100%		-
601	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	163	2 192,67	357 405,21	163	357 405,21	100%		-
602	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых	м2 покрытия	163	2 513,25	409 659,75	163	409 659,75	100%		-
603	Разработка грунта с обратной засыпков, первозкой и работой на отвале	м3	998,2	563,25	562 236,15	998,20	562 236,15	100%		-
604	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью	м3	992,82	306,36	304 160,34	992,82	304 160,34	100%		-
605	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	992,82	292,10	290 002,72	992,82	290 002,72	100%		-

606	Прокладка труб диаметром 25, 89, 100 мм с гидравлическим испытанием с запорными арматурами	км трубопровода	0,1154	1 947 785,53	224 774,45	0,1154	224 774,45	100%		-
607	Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр 350 мм, с пневматическим испытанием /для футляра/, с нанесением весьма усиленной антикоррозионной изоляции	км трубопровода	0,0222	27 028 002,70	600 021,66	0,0222	600 021,66	100%		-
608	Установка. Вентили запорные проходные фланцевые стальные для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 20	шт	2	17 068,36	34 136,72	2	34 136,72	100%		-
609	Установка. Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 80, типа Sigmetex	шт.	2	51 274,65	102 549,30	2	102 549,30	100%		-
610	Установка. Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80	шт.	4	2 472,79	9 891,16	4	9 891,16	100%		-
611	Установка подземного пожарного гидранта Н 2250 мм на фланцевой подставке ППФ	шт.	1	165 680,08	165 680,08	1	165 680,08	100%		-
612	Устройство колодцев их сборного железобетона, с у становкой люка чугунного и лестничного ограждения	м3 ж/б к-ций	1,53	161 605,96	247 257,12	1,53	247 257,12	100%		-
	КАНАЛИЗАЦИЯ К1				-		-			-
613	Разборка покрытия и основания с погрузкой и вывозом материала от разборки	м3 конструкции	19,44	6 742,31	131 070,51	19,44	131 070,51	100%		-
614	Разборка щебеночного покрытия	м3 конструкции	56,7	2 534,12	143 684,60	56,70	143 684,60	100%		-
615	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	м2	162	4 849,92	785 687,04	162	785 687,04	100%		-
616	Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см.	м2 основания	162	1 116,35	180 848,70	162	180 848,70	100%		-
617	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	162	2 191,31	354 992,22	162	354 992,22	100%		-
618	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых	м2 покрытия	162	2 513,34	407 161,08	162	407 161,08	100%		-
619	Разработка грунта с обратной засыпков, первозкой и работой на отвале	м3	734,13	574,13	421 486,06	734,13	421 486,06	100%		-
620	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	м3	724,36	306,36	221 914,93	724,36	221 914,93	100%		-
621	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	724,36	292,10	211 585,56	724,36	211 585,56	100%		-
622	Прокладка чугунных труб БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец	м	51,9616	5 023,30	261 018,71	51,9616	261 018,71	100%		-
623	Прокладка труб D 377 мм с гидравлическим испытанием, с нанесением весьма усиленной антикоррозионной изоляции	м	32,8308	33 805,04	1 109 846,51	32,8308	1 109 846,51	100%		-
624	Протаскивание в футляр. Трубы стальные диаметром 150 мм.	м трубы, уложенной в футляре	32,7	3 133,52	102 466,10	32,70	102 466,10	100%		-
625	Присоединение к существующей сетитрубопровода канализационного	врезка	2	51 793,82	103 587,64	2	103 587,64	100%		-
626	Устройство канализационных колодцев их сборного железобетона, с у становкой люка чугунного и лестничного ограждения	м3 ж/б к-ций	3,25	130 543,36	424 265,92	3,25	424 265,92	100%		-
627	Укладка трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 100, с уплотнительным кольцом для Канализации К3	м	3,5	16 223,13	56 780,96	3,50	56 780,96	100%		-
628	Устройство канализационных колодцев диаметром 1,5 м их сборного железобетона, с у становкой люка чугунного и лестничного ограждения	м3 ж/б к-ций	1,335	156 281,38	208 635,64	1,335	208 635,64	100%		-
	ИТОГО по смете 6-1-1				**9 681 760,86**		**9 681 760,86**	**100%**		-
06-02-01	**Тепловые сети**									
	БМК л.3									
630	Устройсто монолитного железобетонного фундамента с установкой закладных деталей	м3	11,047	38 302,61	423 128,93	11,047	423 128,93	100%		-
631	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности стен фундамента	м2 поверхности	80	1 257,25	100 580,00	80	100 580,00	100%		-
632	Устройство монолитного железобетонного фундамента под дымовую трубу с установкой закладных деталей	м3	6	62 619,79	375 718,74	6	375 718,74	100%		-
633	Устройство из монолитного бетона .Дренажный приямок, ступеньки, пандус	м3	2,67	23 403,74	62 487,99	2,67	62 487,99	100%		-
	ДГУ л.4						-			-

634	Устройство бетонной подготовки	м3	1,376	19 379,93	26 666,78	1,376	26 666,78	100%		-
635	Устройсто железобетонного фундамента с установкой закладных деталей	м3	3,5	63 604,20	222 614,70	3,50	222 614,70	100%		-
636	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности стен фундамента	м2 поверхности	4,26	1 257,27	5 355,97	4,26	5 355,97	100%		-
637	Устройство отмостки из монолитного железобетона	м3	1,42	23 792,70	33 785,63	1,42	33 785,63	100%		-
	УТ-1				-		-			-
638	Устройство бетонной подготовки	м3	0,15	19 378,33	2 906,75	0,15	2 906,75	100%	0,15	2 906,75
639	Устройсто конструкций из монолитного железобетона с изготолением и установкой закладных деталей	м3	1,3	69 345,53	90 149,19	1,30	90 149,19	100%	1,3	90 149,19
640	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2 покрытия	0,4	1 928,15	771,26	0,40	771,26	100%	0,4	771,26
641	Монтаж металлических конструкций из полосовой и тонколистовой стали.	т конструкций	0,0596	617 273,32	36 789,49	0,0596	36 789,49	100%	0,0596	36 789,49
642	Устройство водосбросникаа МН1 из металлических конструкций	комплект	1	127 460,19	127 460,19	1,00	127 460,19	100%	1	127 460,19
643	Устройство дренажного колодца из сборного железобетона с устройством песчанного основания	м3 ж/б к-ций колодца	3,508	136 759,08	479 750,85	3,508	479 750,85	100%	3,508	479 750,85
644	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности стен колодца	м2 поверхности	135,1	1 257,26	169 855,83	135,10	169 855,83	100%	135,1	169 855,83
	Прокладка каналов						-			-
645	Устройство бетонной подготовки	м3	2	19 379,85	38 759,70	2	38 759,70	100%		-
646	Укладка фундамента и перекрытия из сборного железобетона	шт. сборных конструкций	18	13 189,33	237 407,94	18	237 407,94	100%		-
647	Установка лотков каналов из сборного железобетона	м3. сборных конструкций	2,804	122 063,31	342 265,52	2,804	342 265,52	100%		-
648	Устройсто конструкций из монолитного железобетона с изготолением и установкой закладных деталей	м3	4,5	63 748,94	286 870,23	4,50	286 870,23	100%		-
	Прокладка каналов						-			-
649	Монтаж неподвижных мопор из металлоконструкций	т конструкций	0,05228	931 260,71	48 686,31	0,05228	48 686,31	100%		-
650	Устройсто монолитного бетонного фундамента	м3	0,32	104 576,31	33 464,42	0,32000	33 464,42	100%		-
	ИТОГО по смете 6-1-1				**3 145 476,42**		**3 145 476,42**	**100%**		**907 683,56**
06-02-02	**Тепловые сети. Тепловые сети 138-РП-ДЭУ-001-ТС**									
651	Прокладкатрубопровода для тепловых сетей с установкой запорной арматуры	м	109,08	8 237,29	898 523,59	109,08	898 523,59	100%		-
652	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	м3 изоляции	1,8	100 838,11	181 508,60	1,80	181 508,60	100%		-
653	Окраска композицией ОС-51-03 металлические поверхности	м2	18	1 381,58	24 868,44	18,00	24 868,44	100%		-
654	Изоляция поверхности трубопроводов стеклопластиком рулонным, марка РСТ-А-Л-В	м2 изоляции	19,1	7 223,26	137 964,27	19,10	137 964,27	100%		-
655	Покрытие сталью оцинкованной поверхность изоляции трубопроводов	м2 изоляции	32,9	6 417,68	211 141,67	32,90	211 141,67	100%		-
	ИТОГО по смете 6-2-2				**1 454 006,57**		**1 454 006,57**	**100%**		-
06-03	**Блочно-модульная котельная**									
06-03-02	**Водопровод и канализация ВК**									
	В1									
661	Прокладка трубопровода водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм с установкой запорной арматуры	м трубопровода	3	5 030,39	15 091,17	3	15 091,17	100%		-
662	Огнетушитель порошковый ОП-25	шт.	2	17 511,01	35 022,02	2	35 022,02	100%		-
663	Устройство бетонного упора	м3	0,05	19 384,60	969,23	0,050	969,23	100%		-
664	Установка водомерного узла, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм.	узел	1	86 954,86	86 954,86	1	86 954,86	100%		-
	К3						-			-
665	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м трубопровода	1	16 305,00	16 305,00	1	16 305,00	100%		-
	ИТОГО по смете 6-3-2				**154 342,28**		**154 342,28**	**100%**		-

06-04-01	**Наружные сети газоснабжения**									
666	Установка. Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-01-У1 со счетчиком газа G40 и регулятором давления РДНК-У (ГРПБ) с запорной арматурой	шт	1	1 478 710,35	1 478 710,35	1,00	1 478 710,35	100%		-
667	Установка дорожного знака треугольного А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1	шт.	1	17 225,71	17 225,71	1,00	17 225,71	100%		-
668	Установка. Замок цилиндровый накладной 3Н1	шт.	2	1 886,63	3 773,26	2,00	3 773,26	100%		-
669	Устройство заземления. Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм.	шт.	5	8 451,50	42 257,50	5,00	42 257,50	100%		-
670	Очистка полости трубопровода диаметром до 100 мм. и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0166	1 316 634,34	21 856,13	0,0166	21 856,13	100%		-
671	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм., одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1 270,82	1 270,82	1,00	1 270,82	100%		-
672	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	20 162,85	20 162,85	1,00	20 162,85	100%		-
	ИТОГО по смете 6-4-1				**1 585 256,62**		**1 585 256,62**	**100%**		-
06-04-02	**Ограждение АС**									
673	Монтаж конструкции опоры Оп1	т конструкций	0,01172	768 903,58	9 011,55	-	-	0%		-
674	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	107 661,56	107 661,56	-	-	0%		-
675	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим стойкам	м оград	5	9 784,51	48 922,55	-	-	0%		-
676	Сетчатая панель 2ПМ	т конструкций	0,03453	623 388,07	21 525,59	-	-	0%		-
677	Сетчатая панель 3ПМ	т конструкций	0,03612	833 854,65	30 118,83	-	-	0%		-
678	Устройство железобетонного фундамента ФмI,2. с устройством бетонной подготовки и гравийного основания	м3	0,49	37 666,04	18 456,36	-	-	0%		-
	ИТОГО по смете 6-4-2				**235 696,44**		-	**0%**		-
07-01-01	**Благоустройство и озеленение территории. Устройство подпорных стен. Ограждение территории**									
	Основные работы по благоустройству			-						
679	Земляные работы. Засыпка территории грунтом с транспортировкой	м3	1034	1 134,13	1 172 690,42	1 034,00	1 172 690,42	100%		-
680	Разравнивание и спланирование грунта бульдозером	м3	1034	224,09	231 709,06	1 034,00	231 709,06	100%		-
681	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, за 6 проходов с поливом водой уплотняемой насыпи	м2	1034	252,95	261 550,30	1 034,00	261 550,30	100%		-
682	Земляные работы. Планировка, разработка, перевозка грунта, работа на отвале	м3	925,15	690,68	638 982,60	925,15	638 982,60	100%		-
683	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси.	м3	468,165	3 596,73	1 683 863,10	468,165	1 683 863,10	100%		-
679 корректир	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси.	м3	- 256,20	3 596,73	- 921 482,23	- 256,20	- 921 482,23	100%	-256,2	- 921 482,23
684	Устройство основания я из песчано-гравийных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см.	м2	3121,1	1 081,22	3 374 595,74	3 121,10	3 374 595,74	100%		-
680 корректир	Устройство основания я из песчано-гравийных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см.	м2	- 1 708,00	1 081,22	- 1 846 723,76	- 1 708,00	- 1 846 723,76	100%	-1708	- 1 846 723,76
685	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых марки 1	м2 покрытия	1413,1	1 934,63	2 733 825,65	1 413,10	2 733 825,65	100%	1413,1	2 733 825,65
686	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2 покрытия	1413,1	1 596,53	2 256 056,54	1 413,10	2 256 056,54	100%	1413,1	2 256 056,54
	Установка бетонного бордюра и тротуарного поребрика						-			-
687	Установка бетонных бортовых камней с устройством корыта	м	270	5 513,19	1 488 561,30	270,00	1 488 561,30	100%	270	1 488 561,30
688	Установка бетонного поребрика сечением 200х800мм с устройством корыта	м	80	3 814,05	305 124,00	80,00	305 124,00	100%	80	305 124,00
	Устройство покрытия из брусчатки						-			-
689	Устройство снования из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см.	м2	771,2	1 327,23	1 023 559,78	771,20	1 023 559,78	100%	771,2	1 023 559,78

690	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ), сплошная.	м2 поверхности	771,2	410,33	316 446,50	771,20	316 446,50	100%	771,2	316 446,50
691	Устройство подстилающего слоя основания из отсева фр.0-5 мм.	м3	38,56	5 693,56	219 543,67	38,56	219 543,67	100%	38,56	219 543,67
692	Устройство покрытия из брусчатки (высота брусчатки 80 мм) с заполнением швов цементным раствором	м2	771,2	5 685,66	4 384 780,99	771,20	4 384 780,99	100%	771,2	4 384 780,99
	Устройство площадок для мусорных баков						-			-
693	Устройство снования из песчано-гравийной смеси	м3	1,35	3 596,64	4 855,46	1,35	4 855,46	100%	1,35	4 855,46
694	Устройство щебеночной подготовки с уплотнением трамбовками	м3	1,35	14 651,47	19 779,48	1,35	19 779,48	100%	1,35	19 779,48
695	Устройство бетонной монолитной площадки, при толщине до 150 мм.	м3	1,35	63 783,67	86 107,95	1,35	86 107,95	100%	1,35	86 107,95
696	Устройство навеса над мусорными баками на 4 шт.	шт.	1	332 739,46	332 739,46	-	-	0%		-
697	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	4	82 882,80	331 531,20	-	-	0%		-
	Установка малых архитектурных форм						-			-
698	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 1	шт.	3	80 577,39	241 732,17	-	-	0%		-
699	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2	шт.	4	136 429,25	545 717,00	-	-	0%		-
700	Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна одинарная с пепельницей	шт.	9	82 293,61	740 642,49	-	-	0%		-
701	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры	шт.	1	216 574,31	216 574,31	-	-	0%		-
							-			-
	Озеленение						-			-
702	Устройство газонов из дерна с подготовкой почвы с внесением растительной земли слоем 15 см и прикатыванием.	м2	215,2	5 202,09	1 119 489,77	215,20	1 119 489,77	100%	215,2	1 119 489,77
703	Засыпка территории черноземом с разравни ванием и прикаткой	м3 грунта	378	11 511,80	4 351 460,40	378,00	4 351 460,40	100%	378	4 351 460,40
704	Устройство посева газона и полив водой	м2	1890	611,41	1 155 564,90	1 890,00	1 155 564,90	100%	1890	1 155 564,90
	Устройство блоков подпорных стен						-			-
708	Устройство монолитной железобетонной подпорной стенки	м3	0,05	108 679,57	5 433,98	0,05	5 433,98	100%	0,05	5 433,98
709	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	200,95	4 975,23	999 772,47	200,95	999 772,47	100%	200,95	999 772,47
	Устройство деформационных швов				-		-			-
710	Устройство заполненного деформационного шва без окаймления	м шва	20,20	47 144,14	952 311,63	20,20	952 311,63	100%	20,20	952 311,63
	Облицовка подпорных стен						-			-
711	Шлифовка покрытия бетонных стен	м2 покрытия	235	2 121,27	498 498,45	235	498 498,45	100%		-
712	Окраска по подготовленной поверхности, фасадной краской	м2 фасада	235	610,13	143 380,55	235	143 380,55	100%		-
713	Облицовка подпорной стены плитняком	м2	375,45	19 709,32	7 399 864,19	-	-	0%		-
АВР за октябрь 2021 г. корректир	**Устройство ограждения и ворот**						-			-
694	Устройство щебеночной подушки под фундамент	м3	-5,2	8 888,16	- 46 218,43	- 5,20	- 46 218,43	100%	-5,2	- 46 218,43
695	Укладка блоков сборного железобетонного фундамента	шт. сб.к-ций	-56	36 852,18	- 2 063 722,08	- 56,00	- 2 063 722,08	100%	-56	- 2 063 722,08
696	Установка железобетонные ограды из панелей длиной 4 м.	м оград	-300	14 068,53	- 4 220 559,00	- 300,00	- 4 220 559,00	100%	-300	- 4 220 559,00
697	Устройство монолитной железобетонной стены высотой до 3 м, толщиной до 500 мм.	м3	-3,14	59 769,99	- 187 677,77	- 3,14	- 187 677,77	100%	-3,14	- 187 677,77
698	Устройство монолитного бетонного фундамента	м3	-1,8	28 545,06	- 51 381,11	- 1,80	- 51 381,11	100%	-1,8	- 51 381,11
700	Устройство щебеночной подушки под фундамент	м3	-0,13	120 610,85	- 15 679,41	- 0,13	- 15 679,41	100%	-0,13	- 15 679,41
	Устройство ограждения и ворот						-			-
719	Устройство щебеночной подушки под фундамент	м3	0,13	88 418,31	11 494,38	0,13	11 494,38	100%	0,13	11 494,38
720	Устройство бетонной подготовки с щебеночным основанием	м3	3,144	18 505,88	58 182,49	3,144	58 182,49	100%	3,144	58 182,49
721	Устройство монолитного ж/б ленточного фундамента	м3	12,57	38 617,53	485 422,35	12,57	485 422,35	100%	12,57	485 422,35

722	Кладка стен из сплиттерного блока	м3 кладки	31,4	37 222,52	1 168 787,13	31,40	1 168 787,13	100%	31,4	1 168 787,13
723	Установка накрывочного элемента на колонну	шт. сборных конструкций	31	5 082,91	157 570,21	31,00	157 570,21	100%	31	157 570,21
724	Установка накрывочного элемента по ограждению	шт. сборных конструкций	183	4 476,85	819 263,55	183,00	819 263,55	100%	183	819 263,55
725	Заполнение пустот сплиттерных блоков бетоном.	м3	1,5	18 505,56	27 758,34	1,50	27 758,34	100%	1,5	27 758,34
726	Устройство монолитного фундамента под стойки	м3	4,57	33 520,22	153 187,41	4,57	153 187,41	100%	4,57	153 187,41
727	Установка опоры ограждения из профильных труб со сборкой каркаса и общивкой профилированным листом	м2	368	5 411,31	1 991 362,08	368,00	1 991 362,08	100%	368	1 991 362,08
	ИТОГО по смете 7-1-1				**34 756 329,66**		**24 947 528,84**	**72%**		**16 942 258,62**
	ИТОГО				**74 813 563,57**		**61 725 613,08**			**33 415 503,37**
	НДС				**8 977 627,63**		**7 407 073,57**			**4 009 860,40**
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				**83 791 191,20**		**69 132 686,65**	**83%**		**37 425 363,77**

Заказчик:
АО «НК «КазАвтоЖол»

Зам. Директора _____ Ерембаев О.М.

Главный специалист ОЭ и БД Алматинского АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ Шатурбаев Д.

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

Эксперт _____ Бегбосанов А.Б.

Подрядчик:
ТОО "Южная Группа Компаний""

Директор _____ Бакханов Е.А.