Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Алматинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол",Республика Казахстан, Алматы, Розыбакиева, дом № 28916** — **130941004610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Южная Группа Компаний",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, дом № 94** — **080640004543**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №090140000306/210689/02 от 23.07.21к д. №90140000306/210689/00 от 17.06.21г.

Номер документа	Дата составления
5	25.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт ДЭУ-14 г.Алматы			шт	1	14 658 504,55	14 658 504,55
				Итого	1	x	14 658 504,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Бакаханов ЕА
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2022

М.П.

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: АО "НК" КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт ДЭУ-14"

Справка № 4 от "25" июля 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№0900140000306/210689/00	17.06.2021 г				
		№0900140000306/210689/02	23.07.2021 г.	РБ	091	АО	16
		№0900140000306/210689/03	30.05.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**83 791 191,20**								1 570 554,06	14 658 504,55
В том числе: в текущем месяце	**14 658 504,55**	13 087 950,49								
Выплата аванса 2022 год	**29 676 301,51**								0,00	0,00
Удержание аванса	**29 676 301,51**	0,00							78 527,70	732 925,19
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**4 189 559,52**	654 397,49								
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)									170 974,04	1 595 757,73
Удержание штрафов и пени	1 595 757,73	1 424 783,69							1 321 052,32	12 329 821,63
Итого к оплате	78 005 873,95	11 008 769,31								

Заказчик:
И.о. директора Алматинского
областного филиала АО "НК" КазАвтоЖол" _____ Акылтаев Н.Д.
Должность Фамилия И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:
Директор _____ Баяханов Е.А.
Должность Фамилия И.О., подпись

М.П.

Промежуточный сертификат оплаты подрядчика

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
Технадзор: ТОО "Сапаинжиниринг"
Проект: "Капитальный ремонт ДЭУ-14"

Номер сертификата: 8
Дата сертификата: « ____ » июля 2022г

общий счет

№ п.п	Ведомость	Наименование работ	Сумма договора, без НДС (тенге)	Сумма выполненного объема работ, без НДС (тенге)		
				Первоначально	В настоящее время	К дате
1		Подготовительные работы (демонтаж)	41 321 257,50	41 321 257,50		41 321 257,50
2		Административно-производственное здание	114 474 553,62	114 464 546,64	10 006,98	114 474 553,62
3		Холодное, горячее водоснабжение, канализация	4 148 050,56	4 148 050,56		4 148 050,56
4		Отопление и вентиляция	22 711 787,05	22 711 787,05		22 711 787,05
5		Электрооснабжение	9 804 669,17	9 804 669,12	0,05	9 804 669,17
6		Пожарная сигнализация	2 106 639,06	2 106 639,06		2 106 639,06
7		Контрольно-пропускной пункт	7 711 872,87	5 464 141,59	2 247 731,28	7 711 872,87
8		Холодное, горячее водоснабжение, канализация	295 095,23	227 962,82	67 132,41	295 095,23
9		Отопление и вентиляция	597 018,99	378 198,76	218 820,23	597 018,99
10		Электроосвещение	489 185,36	127 536,85	361 648,51	489 185,36
11		Пожарная сигнализация	171 510,92	33 397,14	138 113,78	171 510,92
12		Электроснабжение. Освещение	8 413 553,77	8 413 553,77		8 413 553,77
13		БКДЭС 110А	11 481 026,61	11 481 026,61		11 481 026,61
14		КТПН 160/10/0,4кВ	3 085 041,24	3 085 041,24		3 085 041,24
15		Наружные сети водопровода,канализации газоснабжения	9 681 760,86	9 681 760,86		9 681 760,86
16		Тепловые сети	4 576 591,13	4 576 591,13		4 576 591,13
17		Тепловые сети. Тепловые сети 138-РП-ДЭУ-001-ТС.	1 454 006,57	1 454 006,57		1 454 006,57
18		Блочно-модульная котельная: Тепломеханическое решение ТМ	15 396 730,95	15 396 730,95		15 396 730,95
19		Водопровод и канализация ВК	154 342,28	154 342,28		154 342,28
20		Наружные сети газоснабжения	1 585 256,62	1 585 256,62		1 585 256,62
21		Ограждение АС	235 696,44	0,00	235 696,44	235 696,44
22		Благоустройство и озеленение территории. Устройство подпорных стен. Ограждение территории	85 093 163,28	75 284 362,47	9 808 800,81	85 093 163,28
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ без НДС:	**344 988 810,08**	**331 900 859,59**	**13 087 950,49**	**344 988 810,08**
		НДС 12%:	**41 398 657,21**	**39 828 103,15**	**1 570 554,06**	**41 398 657,21**
		ИТОГО С НДС:	**386 387 467,29**	**371 728 962,74**	**14 658 504,55**	**386 387 467,29**

Заказчик:
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Зам. Директора _____ **Ерембаев О.**

Главный специалист ОЭ и БД Алматинского АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ **Шатурбаев Д.**

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

Эксперт _____ **Бекбосынов А.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Южная Группа Компаний"

Директор _____ **Байханов Е.**

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
Технадзор: ТОО "Сапаинжиниринг"
Проект: "Капитальный ремонт ДЭУ-14"

Договор №090140000306/210689/00 от 17.06.2021г.

Промежуточный сертификат оплаты подрядчика № 8

Статьи оплаты	Период с 30.05. 2021г. по 25.07.2022г. Наименование статьи	Сумма договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма на текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
A	B	C	D	E	F = D+E	G =F/C
I	**Размер выплаты**	344 988 810,08	331 900 859,59	13 087 950,49	344 988 810,08	100,00%
1	Итого по ВОР					
2	Корректировка в связи с изменениями в законодательстве					
3	**Корректировка стоимости**		103 496 643,03		103 496 643,03	
4	Авансовый платеж			0	0	
5	**Материалы на стройплощадке**					
6	**Другие выплаты Подрядчику**	344 988 810,08	435 397 502,62	13 087 950,49	448 485 453,11	130,00%
II	Совокупный итог, (1+2+3+4+5+6)					
II,I	**Сумма не облагаемая НДС**	41 398 657,21	52 247 700,31	1 570 554,06	53 818 254,37	
III	НДС 12%, ((II-4-9)*0,12)	386 387 467,29	487 645 202,93	14 658 504,55	502 303 707,48	130,00%
IV	Итого включая НДС, (II+III)					
V	**Вычеты**		18 586 448,17	732 925,19	19 319 373,36	
7	Гарантия исполнения 5% (1+2+5)*5%*1,12					
8	Возврат аванса на мобилизацию, (1+2+3+5)*30%*1,12		115 916 240,19		115 916 240,19	
9	**Возврат аванса (с НДС)**					
10	**Другие отчисления**		134 502 688,36	732 925,13	135 235 613,55	
VI	Совокупный итог, (8+9+10)					
VII	**Возврат удержаний**		353 142 514,57	13 925 579,36	367 068 093,93	
VIII	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV-VI)		Тринадцать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят девять тенге 36 тиын			
	Сумма промежуточного сертификата прописью					

Заказчик:
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Зам. Директора _____ **Ерембаев О.**

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

Эксперт _____ **Бекбосынов А.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Южная Группа Компаний"

Директор _____ **Баяханов Е.А**

Главный специалист ОЭ и БД Алматинского АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ **Шатурбаев Д.**

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
Технадзор: ТОО "Сапаинжиниринг"
Проект: "Капитальный ремонт ДЭУ-14"

Акт выполненных работ
по капитальному ремонту ДЭУ-14 от "25" июля 2022 года.

№	Наименование работ	ед.изм	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	расценка	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	%	*объем работ*	*финансирование*
02-01-01	**Административно-производственное здание**									
02-01-01	**Общестроительные работы**									
	Перегородки									
74	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм.	м2 перегородок	20,078	5 214,79	104 702,55	20,078	104 702,55	100%		-
	Короба из ГКЛ									-
76	Обшивка инженерных сетей. Устройство коробов из ГКЛ	м2 перегородок	78	4 701,49	366 716,22	78	366 716,22	100%		-
АВР за ноябрь 2021 г.	**Двери**									-
86	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м2	-7,98	9 426,83	-75 226,10	-7,98	- 75 226,10	100%		-
92	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	-2	3 762,51	-7 525,02	-2	- 7 525,02	100%		-
93	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	-2	2 222,61	-4 445,22	-2	- 4 445,22	100%		-
кор 2022 г	**Двери включаемые**									-
89	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,68	8 916,69	14 980,04	1,68	14 980,04	100%		-
90	Установка металлических дверей ДСТ 2010х960, ДСТ 2010х760 - 3 шт (в комплекте)	м2 проемов	5,88	127 271,29	748 355,19	5,88	748 355,19	100%		
	Перекрытие									
106 АВР за ноябрь 2021 г.	Монтаж балок и прогонов стальных с установкой закладными деталями и накладок стыковых	т конструкций	1,09737	405 212,33	444 667,85	1,09737	444 667,85	100%	-0,0000000246784	- 0,01
АВР за ноябрь 2021 г.	**Крыша**									-
116	Утепление покрытия плитами теплоизоляционными	м2	-164	3 774,42	-619 004,88	-164	- 619 004,88	100%		-
117	Устройство стяжки выравнивающей цементно-песчаной олщиной 15 мм.	м2 стяжки	-164	767,29	-125 835,56	-164	- 125 835,56	100%		-
										-
	Крыльцо №1 (лист АС-53)									
189	Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,02804	702,90	19,71	0,02804	19,71	100%	0,00008	0,06
190	Устройство фундамента бетонного с установкой арматурной сетки	м3	1,1	29 457,06	32 402,77	1,1	32 402,77	100%		-
191	Устройство покрытия из плит бетонных тротуарных серых толщиной 30 мм на цементном растворе.	м2 покрытия	4,6	3 657,84	16 826,06	4,6	16 826,06	100%		-
192	Установка металлического ограждения без поручня с огрунтовкой и окраской эмалями	м ограждения	4,8	9 302,61	44 652,53	4,8	44 652,53	100%		-
193	Облицовка поверхности наружных стен фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2	3	10 579,94	31 739,82	3	31 739,82	100%		-
194	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали.	т конструкций	0,01517	659 652,60	10 006,93	0,01517	10 006,93	100%		-
	Крыльцо №2 (лист АС-54)									-
194	Устройство монолитных бетонных фундаментов Фм-1 и ФМ-2 с устройством бетонной подготовки и установкой закладных деталей	м3	1,44	47 541,15	68 459,26	1,44	68 459,26	100%		-
195	Монтаж метаддоконструкций связей и распорок	т конструкций	0,14424	723 748,27	104 393,45	0,14424	104 393,45	100%		

196	Установка металлического ограждения без поручня с огрунтовкой и окраской эмалями	м ограждения	5,4	7 084,52	38 256,41	5,4	38 256,41	100%		-
197	Установка бетонных блоки стен	шт. сборных конструкций	4	7 520,84	30 083,36	4	30 083,36	100%		-
198	Устройство монолитного железобетонного фундамента	м3	2,2	29 760,53	65 473,17	2,2	65 473,17	100%		-
199	Устройство покрытия из плит бетонных тротуарных серых толщиной 30 мм на цементном растворе.	м2 покрытия	13,1	3 657,71	47 916,00	13,1	47 916,00	100%		-
200	Облицовка поверхности наружных стен фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2	2	10 580,25	21 160,50	2	21 160,50	100%		-
201	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали.	т конструкций	0,01517	659 652,60	10 006,93	0,01517	10 006,93	100%	0,01517	10 006,93
202	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	5,3	1 257,20	6 663,16	5,3	6 663,16	100%		-
	ИТОГО по смете 2-1-1				**930 777,28**		**930 777,28**	**100%**		**10 006,98**
02-01-04	**Электрооснабжение**									
	Заземление и молниезащита									
377	Монтаж в подливке пола проводника заземляющего скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.	м	129,5	1 012,91	131 171,85	129,5	131 171,85	100%	0,000049362727	0,05
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4									**0,05**
02-01-05	**Пожарная сигнализация**									
381	Монтаж оборудования. Оповещатели модели Маяк-12-КП	шт.	17	31 173,68	529 952,56	17,00	529 952,56	100%		-
382	Монтаж оборудования. Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	9	3 398,93	30 590,37	9,00	30 590,37	100%		-
383	Монтаж оборудования. Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	76	6 832,42	519 263,92	76,00	519 263,92	100%		-
384	Монтаж оборудования. Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	4	4 102,64	16 410,56	4,00	16 410,56	100%		-
385	Земляные работы. Разработка грунта 2 группы, доработка вручную и обратная засыпка.	м3	10,8	1 227,96	13 261,97	10,80	13 261,97	100%		-
386	Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабели контрольные КВВГ 27х1,5 ГОСТ 1508-78	м кабеля	40	2 163,60	86 544,00	40,00	86 544,00	100%		-
387	Прокладка по стенам и потолкам кирпичным. Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0.50	м кабеля	879	836,14	734 967,06	879,00	734 967,06	100%		-
388	Прокладка по стенам и потолкам кирпичным. Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля	12	933,82	11 205,84	12,00	11 205,84	100%		-
389	Монтаж на стене. Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	56	2 132,67	119 429,52	56,00	119 429,52	100%		-
390	Резисторы	шт.	7	48,42	338,94	7,00	338,94	100%		-
391	Замок-защелка магнитный ЗЩМ	шт.	2	1 899,36	3 798,72	2,00	3 798,72	100%		-
392	Прокладка по основанию пола. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63х3,6 питьевая	шт.	40	1 021,89	40 875,60	40,00	40 875,60	100%		-
	ИТОГО по смете 2-1-5				**2 106 639,06**		**2 106 639,06**	**100%**		**-**
02-02	**Контрольно-пропускной пункт**									
02-02-01	**Общестроительные работы**									
	Земляные работы									
393	Разработка грунта, с погрузкой, с перевозкой и обратной засыпкой	м3 грунта	86,69	520,96	45 162,02	86,69	45 162,02	100%		-
394	Укладка фундамента из сборного железобетона с устройством песчанного основания	шт	13	17 754,48	230 808,24	13	230 808,24	100%		-
395	Устройство монолитных участков между фундаментными плитами с армированием	м3	0,33	34 667,36	11 440,23	0,33	11 440,23	100%		-
396	Установка бетонных блоков стен	шт	26	11 084,76	288 203,76	26	288 203,76	100%		-
397	Укладка перемычек из тяжелого бетона	шт	1	7 173,01	7 173,01	1	7 173,01	100%		-
398	Устройство монолитных участков между бетонными блоками	м3	1,87	24 851,56	46 472,42	1,87	46 472,42	100%		-
399	Устройство трубопровода из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными. БНТ DN 100 с муфтами БНМ и БНТ DN 150 с муфтами БНМ	м	9	1 704,60	15 341,40	9	15 341,40	100%		-
400	Установка труб стальных, остающиеся в теле бетона, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	3	9 174,97	27 524,91	3	27 524,91	100%		-
401	Устройство бетонной подготовки с армированием.	м3	0,9	20 451,06	18 405,95	0,9	18 405,95	100%		-
402	Устройство монолитного сейсмопояса с армированием	м3	0,3	218 032,20	65 409,66	0,3	65 409,66	100%		-

403	Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2	14,06	1 424,85	20 033,39	14,06	20 033,39	100%		-
404	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	76	1 257,26	95 551,76	76	95 551,76	100%		-
	Стены						-			-
405	Стены наружные армированные простые из кирпича	м3 кладки	22,645264	32 116,36	727 283,45	22,645264	727 283,45	100%		-
406	Стены внутренние из кирпича армированные	м3 кладки	1,9446	36 770,65	71 504,21	1,9446	71 504,21	100%		-
407	Усиление стен металлоконструкциями	т	0,036568	465 901,33	17 037,08	0,036568	17 037,08	100%		-
408	Укладка гидроизоляционной прокладки	м	18,4	3 353,05	61 696,12	18,4	61 696,12	100%		-
409	Оштукатуривание внутренних стен цементным раствором , высококачественное	м2	54,5	4 254,37	231 863,17	54,5	231 863,17	100%		-
410	Армирование кладки стен сетками арматурными	т	0,17974	432 657,67	77 765,89	0,17974	77 765,89	100%		-
	Перегородки						-			-
411	Устройство бетонной подготовки с армированием.	м3	0,42	34 526,26	14 501,03	0,42	14 501,03	100%		-
412	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,564	2 336,01	1 317,51	0,564	1 317,51	100%		-
413	Кладка перегородок с армированием толщиной в 1/2 кирпича	м2 перегородок	10,95	10 911,84	119 484,65	10,95	119 484,65	100%		-
	Утепление стен тамбура						-			-
414	Утепление стен тамбура с оштукатуриванием по сетке без устройства каркаса	м2	5,86	9 734,19	57 042,35	5,86	57 042,35	100%	2,929999	28 521,17
415	Монтаж решетка для вытирания ног	т конструкций	0,01517	659 652,60	10 006,93	0,01517	10 006,93	100%	0,00758	5 000,17
	Окна						-			-
416	Установка блоков оконных из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	м2	6,9204	29 011,03	200 767,93	6,9204	200 767,93	100%	3,4604	100 389,77
417	Установка блоков оконных из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой	м2	3,7312	24 718,98	92 231,46	3,7312	92 231,46	100%	1,8656	46 115,73
418	Установка доски подоконной из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм, с торцевыми заглушками	п/м	6	4 162,47	24 974,82	6	24 974,82	100%	3	12 487,41
419	Устройство отливов оконных наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.	м	5,2	2 028,20	10 546,64	5,2	10 546,64	100%	2,6	5 273,32
420	Слуховое окно ОС-1 с установкой москитной сетки	шт	1	55 377,52	55 377,52	1	55 377,52	100%	1	55 377,52
	Двери						-			-
421	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-10, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами	м2	4,0572	33 957,63	137 772,90	4,05720	137 772,90	100%	4,0572	137 772,90
422	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами	м2	1,8216	36 813,56	67 059,58	1,82160	67 059,58	100%	1,8216	67 059,58
423	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние с установкой ручки-скобы и врезного цилиндрового замка с автоматическим выводом засова	м2	3,15	15 102,34	47 572,37	3,15	47 572,37	100%	3,15	47 572,37
	Перемычки						-			-
424	Установка перемычек	шт. сборных конструкций	8	14 688,14	117 505,12	8	117 505,12	100%		-
	Подпольный канал						-			-
425	Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением грунта щебнем	м3	0,14	29 199,50	4 087,93	0,14	4 087,93	100%		-
426	Кладка стен подпольного каналов из кирпича.	м3 кладки	0,13	31 093,69	4 042,18	0,13	4 042,18	100%		-
427	Укладка плит перекрытия подпольного канала	шт. сборных конструкций	5	16 205,30	81 026,50	5	81 026,50	100%		-
428	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	1,77	1 257,12	2 225,10	1,77	2 225,10	100%		-
	Приямок 600х600 АС-11			-			-			-
429	Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением грунта щебнем	м3	0,12	24 433,00	2 931,96	0,12	2 931,96	100%		-
430	Устройство монолитных бетонных стен приямка с установкой закладных деталей	м3 кладки	0,55	43 400,40	23 870,22	0,55	23 870,22	100%		-
431	Устройство настила из рифленой стали	м2 настила	0,49	33 323,20	16 328,37	0,49	16 328,37	100%		-

432	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	4,32	1 257,31	5 431,58	4,32	5 431,58	100%		-
	Полы									-
433	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитом (лист АС-10)	м3 изоляции	2,16	23 213,04	50 140,17	2,16	50 140,17	100%	2,16	50 140,17
	Тип пола 1 (дощатый)						-			-
434	Устройство дощатого покрытия толщиной 36мм с укладкой лаг по кирпичным столбикам и уплотнениемгрунта щебнем	м2 площади уплотнения	8,26	8 512,44	70 312,75	8,26	70 312,75	100%	8,26	70 312,75
	Тип пола 2 (бетонный)						-			-
435	Устройство бетонного покрытия толщиной 30мм с предварительным устройством цементной стяжки 20мм и гидроизоляцией оклеечной	м2 покрытия	2,97	21 623,86	64 222,86	2,97	64 222,86	100%	2,97	64 222,86
	Тип пола 3 (керамическая плитка)						-			-
436	Устройство подстилающего бетонного слоя с уплотнением трамбовками	м3	6,29	19 916,20	125 272,90	6,29	125 272,90	100%	6,29	125 272,90
437	Устройство покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе, с предварительным устройством цементной стяжки 20мм	м2 покрытия	6,29	6 860,86	43 154,81	6,29	43 154,81	100%	6,29	43 154,81
	Плинтуса						-			-
438	Устройство плинтуса деревянного	м плинтусов	9,13	549,30	5 015,11	9,13	5 015,11	100%	9,13	5 015,11
439	Устройство плинтуса из плиток керамических.	м плинтусов	6,41	1 953,14	12 519,63	6,41	12 519,63	100%	6,41	12 519,63
	Антисейсмический пояс						-			-
440	Устройство антисейсмического пояса из монолитного железобетона	м3	1,35	61 457,61	82 967,77	1,35	82 967,77	100%		-
	Покрытие и перекрытие						-			-
441	Установка панелей перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	58 317,65	233 270,60	4	233 270,60	100%		-
	Крыша						-			-
442	Установка элементов каркаса из брусьев, стропил и прогонов с устройством огнезащиты	м3 древесины в конструкции	2,06092	150 906,23	311 005,67	2,06092	311 005,67	100%		-
443	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пленки ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ (Ютакон)	м2 изолируемой поверхности	45,4	389,62	17 688,75	45,4	17 688,75	100%		-
444	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы по деревянной обрешетки с ее устройством	м2 кровли	45,4	9 784,56	444 219,02	45,4	444 219,02	100%		-
445	Устройство планок кровель торцевых (ветровые), карнизные, коньковые, примыкания из профилированного оцинкованного листа (ПШ61)	м планки	56,8888889	3 517,36	200 098,70	56,8888889	200 098,70	100%		-
446	Установка декоративных алюминиевых решеток	решетка	1	15 752,07	15 752,07	1	15 752,07	100%		-
	Кровля						-			-
447	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	19,2	659,36	12 659,71	19,2	12 659,71	100%		-
448	Утепление покрыти кровли плитами теплоизоляционными марки П 140-150	м2	19,2	3 500,03	67 200,58	19,2	67 200,58	100%		-
449	Утепление покрыти кровли плитами теплоизоляционными марки П 225 (ПТ-250)	м2	19,2	2 258,88	43 370,50	19,2	43 370,50	100%		-
450	Устройство примыкания кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. без фартуков	м примыканий	14,4	2 239,75	32 252,40	14,4	32 252,40	100%		-
	Отделочные работы внутренние						-			-
451	Отделка (затирка) поверхностей потолков под окраску	м2	17,52	820,81	14 380,59	17,52	14 380,59	100%	17,52	14 380,59
452	Окраска улучшенная потолков, подготовленных под окраску, поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	17,52	847,14	14 841,89	17,52	14 841,89	100%	17,52	14 841,89
453	Улучшенное оштукатуривание стен внутри зданий цементным раствором	м2	21,85	2 596,96	56 743,58	21,85	56 743,58	100%	21,85	56 743,58
454	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	21,85	1 221,52	26 690,21	21,85	26 690,21	100%	21,85	26 690,21
455	Простое оштукатуривание стен внутри зданий цементным раствором	м2	48,94	2 154,96	105 463,74	48,94	105 463,74	100%	48,94	105 463,74
456	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	48,94	485,30	23 750,58	48,94	23 750,58	100%	48,94	23 750,58
457	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов	м2	9,15	5 713,59	52 279,35	9,15	52 279,35	100%	9,15	52 279,35
458	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами поверхностей оконных и дверных откосов	м2	9,15	1 221,42	11 175,99	9,15	11 175,99	100%	9,15	11 175,99
	Наружная отделка						-			-
459	Облицовка фасада здания из металлосайдинга, с устройством каркаса и теплоизоляционного слоя с установкой откосных планок	м2	139,38	11 841,24	1 650 432,03	139,380	1 650 432,03	100%	55,752	660 172,81

460	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.	м	275,61	1 464,62	403 663,92	275,610	403 663,92	100%	110,244	161 465,57
461	Облицовка наружных стен фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2	3,2	10 566,77	33 813,66	3,20	33 813,66	100%	1,279999	13 525,46
	Козырек №2 (лист АС-55)						-			-
462	Монтаж металлического каркаса козырька	т конструкций	0,13192	736 250,23	97 126,13	0,13192	97 126,13	100%	0,13192	97 126,13
463	Монтаж кровельного покрытия из профилированного оцинкованного настила, высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм	м2 покрытия	6	2 752,68	16 516,08	6	16 516,08	100%	6	16 516,08
464	Устройство покрытия кровельного металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,6	10 144,86	36 521,50	3,60	36 521,50	100%	3,6	36 521,50
465	Устройство планок кровель торцевых (ветровых) из профилированного оцинкованного листа	м планки	6	4 062,25	24 373,50	6	24 373,50	100%	6	24 373,50
466	Устройство металлического водосточного подвесного желоба.	м желобов	3	7 971,05	23 913,15	3	23 913,15	100%	3	23 913,15
	Крыльцо - 2шт. (лист АС-7,190			-			-			-
467	Устройство покрытия бетонного, толщиной 30мм с устройством бетонного подстилающего слоя и уплотнением грунта щебнем	м2 покрытия	3,6	3 602,43	12 968,75	3,6	12 968,75	100%		-
	Отмостка (лист АС-4-19,21)						-			-
468	Устройство покрытия отмостки из бетона толщиной 30мм, с уплотнением грунта щебнем	м2 площади уплотнения	14,85	2 194,14	32 582,98	14,85	32 582,98	100%	14,85	32 582,98
469	Установка бортовых бетонных камней (БР100.20.08)	м бортового камня	22	3 732,81	82 121,82	22	82 121,82	100%		-
	Пробивка отверстий (лист АС-27)			-		-	-			-
470	Пробивка отверстий в потолках площадью до 100 см2	отверстие	2	1 680,74	3 361,48	2	3 361,48	100%		-
471	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,02	162 331,00	3 246,62	0,02	3 246,62	100%		-
	ИТОГО по смете 2-2-1				**7 711 872,87**		**7 711 872,87**	**100%**		**2 247 731,28**
02-02-02	**Холодное, горячее водоснабжение, канализация**									
	Водоснабжение В1									
472	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр от 15-32 мм с устройством гидравлического испытания	м трубопровода	6,7	2 604,31	17 448,88	6,7	17 448,88	100%		-
473	Установка. Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 и DN 20	шт.	3	862,47	2 587,41	3	2 587,41	100%		-
474	Установка (гильзы)	м	0,3	10 261,83	3 078,55	0,3	3 078,55	100%		-
475	Огрунтовка металлической поверхности грунтовкой ГФ-021 за один раз с последующей окраской эмалью	м2	7,4	352,17	2 606,06	7,4	2 606,06	100%		-
476	Устройство упора УН-29 из блоков сборного железобетона	шт. сборных конструкций	1	10 992,02	10 992,02	1	10 992,02	100%		-
	Водомерный узел						-			-
477	Сборка и установка водомерного узла с комплектующими арматурами (счетчик холодной воды, вентили, задвижки, электрический приво, переходы, пробки, фильтры, трубы, крепления)	узел	1	87 678,50	87 678,50	1	87 678,50	100%		-
	Оборудование						-			-
478	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры, с подводкой холодной воды	комплект	1	26 876,87	26 876,87	1	26 876,87	100%	1	26 876,87
479	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды, с установкой смесителями и сифона	комплект	1	20 998,95	20 998,95	1	20 998,95	100%	1	20 998,95
480	Установка трапа диаметром 100 мм.	комплект	1	19 256,59	19 256,59	1	19 256,59	100%	1	19 256,59
	Водоснабжение Т3						-			-
481	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр от 15мм с устройством гидравлического испытания	м трубопровода	3	2 590,21	7 770,63	3	7 770,63	100%		-
482	Установка. Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15	шт.	1	1 158,77	1 158,77	1	1 158,77	100%		-
483	Установка. Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные	комплект	1	40 695,95	40 695,95	1	40 695,95	100%		-

	Канализация К1						-			-
484	Прокладка трубопроводов канализационных из полиэтиленовых труб, диаметр 50-100 мм	м трубопровода	4,2	2 621,15	11 008,83	4,2	11 008,83	100%		-
485	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 100, с уплотнительным кольцом	м	1	12 318,88	12 318,88	1	12 318,88	100%		-
486	Установка запорной арматуры (отводы, тройник,ревизия, заглушки)	шт.	7	687,50	4 812,50	7	4 812,50	100%		-
487	Установка. Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 (клапан вакуумный)	шт.	1	14 813,82	14 813,82	1	14 813,82	100%		-
488	Устройство упора УН-29 из блоков сборного железобетона	шт. сборных конструкций	1	10 992,02	10 992,02	1	10 992,02	100%		-
	ИТОГО по смете 2-2-2				**295 095,23**		**295 095,23**	100%		**67 132,41**
02-02-03	**Отопление и вентиляция**									
	Индивидуальный тепловой пункт									
489	Установка узлов тепловых элеваторных №3-5. Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 40 с установкой запорной арматуры, устройством теплоизоляции	узел	1	176 421,48	176 421,48	1	176 421,48	100%		-
490	Установка ручного насоса Q=0,5 м3/ч, H=30 м насос ручной БКФ-2 (с рукавом)	узел	1	71 088,81	71 088,81	1	71 088,81	100%		-
	Отопление									-
491	Установка радиаторов отопления биметаллических	секция	26	2 651,40	68 936,40	26	68 936,40	100%	26	68 936,40
492	Установка на фланцевых соединениях. Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	3	8 544,69	25 634,07	3	25 634,07	100%		-
493	Установка на фланцевых соединениях. Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	3	11 422,80	34 268,40	3	34 268,40	100%		-
494	Установка крана. Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss	шт.	3	4 250,71	12 752,13	3	12 752,13	100%	3	12 752,13
495	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15	шт.	4	842,00	3 368,00	4	3 368,00	100%	4	3 368,00
496	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20, 25 мм с гидравлическим испытанием	м трубопровода	25	1 612,28	40 307,00	25	40 307,00	100%	25	40 307,00
497	Окраска масляная металлических поверхностей за 2 раза	м2	6,82	1 823,95	12 439,34	6,82	12 439,34	100%	6,82	12 439,34
498	Огрунтовка металлической поверхности грунтовкой ГФ-021 за один раз с последующей окраской лаками ХС-76 (Вектор)	м2	0,42	1 211,67	508,90	0,42	508,90	100%	0,42	508,90
499	Изоляция матами минераловатными МП-100 толщиной 40 мм	м3 изоляции	0,04	126 195,25	5 047,81	0,04	5 047,81	100%	0,04	5 047,81
500	Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2	1,68	2 782,33	4 674,31	1,68	4 674,31	100%	1,68	4 674,31
	Вентиляция						-			-
501	Установка декоративныхалюминиевых решеток, размерами 200 мм х 300 мм	решетка	2	5 793,88	11 587,76	2	11 587,76	100%	1	5 793,88
502	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм.	м2 поверхности воздуховодов	2,03315	10 024,72	20 381,76	2,0331500	20 381,76	100%	1,016592	10 191,05
503	Установка над шахтами зонта из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм	зонт	2	3 281,64	6 563,28	2	6 563,28	100%	1	3 281,64
504	Изоляция матами минераловатными, из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3 изоляции	0,11	93 994,00	10 339,34	0,11	10 339,34	100%	0,055	5 169,67
505	Покрытие сталью оцинкованной поверхность изоляции трубопроводов.	м2	2,76	5 965,81	16 465,64	2,76	16 465,64	100%	1,38	8 232,82
506	Установка. Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм.	узел	2	38 117,28	76 234,56	2	76 234,56	100%	1	38 117,28
	ИТОГО по смете 2-2-3				**597 018,99**		**597 018,99**	100%		**218 820,23**
02-02-04	**Электроосвещение**									
507	Установка в нише распорными дюбелями. Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	12 199,36	12 199,36	1	12 199,36	100%		-
508	Установка. Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С	шт.	1	9 478,43	9 478,43	1	9 478,43	100%	1	9 478,43

509	Установка. Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С	шт.	4	8 338,33	33 353,32	4	33 353,32	100%	4	33 353,32
510	Установка. Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	11 692,34	11 692,34	1	11 692,34	100%		-
511	Полоса монтажная	м	1	676,96	676,96	1	676,96	100%		-
512	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1	1 687,28	1 687,28	1	1 687,28	100%		-
513	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	1	8 117,97	8 117,97	1	8 117,97	100%		-
514	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	4	260,28	1 041,12	4	1 041,12	100%		-
515	Соединители для проводов KE10.1	шт.	8	1 286,82	10 294,56	8	10 294,56	100%		-
516	Замок цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	1 219,46	1 219,46	1	1 219,46	100%		-
517	Установка светильников светодиодных, с количеством ламп в светильнике 1, типа GALAD Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/TW/0/GEN1)	шт.	4	20 226,75	80 907,00	4	80 907,00	100%	4	80 907,00
518	Установка светильников светодиодных, с количеством ламп в светильнике 1, тип РСП01С-700-101 У3	шт.	3	22 637,99	67 913,97	3	67 913,97	100%	3	67 913,97
519	Установка светильников светодиодных, с количеством ламп в светильнике 2, с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	26 209,25	26 209,25	1	26 209,25	100%	1	26 209,25
520	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт	шт.	3	376,30	1 128,90	3	1 128,90	100%	3	1 128,90
521	Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий силового кабеля ВВГнг	м	92	575,68	52 962,56	92	52 962,56	100%		-
522	Монтаж при скрытой проводке. Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20	шт.	7	1 149,97	8 049,79	7	8 049,79	100%	7	8 049,79
523	Монтаж при скрытой проводке.Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP5	шт.	1	1 946,86	1 946,86	1	1 946,86	100%	1	1 946,86
524	Монтаж оборудования. Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами,	шт.	16	7 137,01	114 192,16	16	114 192,16	100%	16	114 192,16
525	Монтаж при скрытой проводке. Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20	шт.	3	1 363,27	4 089,81	3	4 089,81	100%	3	4 089,81
526	Монтаж оборудования. Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	14 379,02	14 379,02	1	14 379,02	100%	1	14 379,02
	Заземление и молниезащита						-			-
527	Монтаж в подливке пола проводника заземляющего скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.	м	25	744,04	18 601,00	25	18 601,00	100%		-
528	Монтаж оборудования. Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	шт.	2	4 522,12	9 044,24	2	9 044,24	100%		-
	ИТОГО по смете 2-2-4				**489 185,36**		**489 185,36**	**100%**		**361 648,51**
02-02-05	**Пожарная сигнализация**									
529	Монтаж оборудования. Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	41 950,34	41 950,34	1	41 950,34	100%	1	41 950,34
530	Монтаж оборудования. Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч (аккумуляторная батарея ДТ212)	шт.	1	25 194,26	25 194,26	1	25 194,26	100%	1	25 194,26
531	Монтаж оборудования. Оповещатели модели Маяк-12-КП	шт.	1	31 173,96	31 173,96	1	31 173,96	100%	1	31 173,96
532	Монтаж оборудования. Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	2	3 398,83	6 797,66	2	6 797,66	100%	2	6 797,66
533	Монтаж оборудования. Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D		4	5 066,73	20 266,92	4	20 266,92	100%	4	20 266,92
534	Монтаж оборудования. Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ		1	4 101,94	4 101,94	1	4 101,94	100%	1	4 101,94
535	Прокладка. Кабели силовые и для систем сигнализации	м кабеля	37	816,62	30 214,94	37	30 214,94	100%		-
536	Монтаж на стене. Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	4	2 132,90	8 531,60	4	8 531,60	100%	4	8 531,60
537	Резисторы	шт.	2	48,55	97,10	2	97,10	100%	2	97,10
538	Прокладка по основанию пола. Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм	шт.	2,5	1 272,88	3 182,20	2,5	3 182,20	100%		-
	ИТОГО по смете 2-2-5				**171 510,92**		**171 510,92**	**100%**		**138 113,78**

04-01-01	**Электроснабжение. Освещение**									
	Освещение. 138-РП-ДЭУ-ЭС									
539	Установка. Блок управления шкафного исполнения ЩУО-ВФ	компл	1	164 952,79	164 952,79	1	164 952,79	100%		-
540	Устройство монолитного железобетонного фундамента с устройством щебеночного основания	м3 основания	0,09	51 262,44	4 613,62	0,09	4 613,62	100%		-
541	Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой диаметром 12 мм	м	3	691,28	2 073,84	3	2 073,84	100%		-
542	Монтаж прожекторной мачты, оцинкованной с установкой фундаментного блока	шт	1	851 626,28	851 626,28	1	851 626,28	100%		-
543	Установка светильников на прожекторной мачте	шт	6	290 434,51	1 742 607,06	6	1 742 607,06	100%		-
544	Прокладка кабеля силового с креплением накладными скобами	м кабеля	44	1 794,59	78 961,96	44	78 961,96	100%		-
545	Монтаж заземления прожекторной мачты из угловой стали размером 50х50х5 мм, и из стали круглой диаметром 12 мм	комплект	1	8 119,82	8 119,82	1	8 119,82	100%		-
546	Установка опор освещения с покрытием горячее цинкование СТВ-8.0-3.0 ГЦ, с бурением котлованов под монолитные фундаменты	опора	7	91 241,40	638 689,80	7	638 689,80	100%		-
547	Устройство монолитного железобетонного фундамента	опора	7	60 782,83	425 479,81	7	425 479,81	100%		-
548	Монтаж кронштейнов металлических, количество рожков 1, на опорах для светильников	шт.	7	52 430,09	367 010,63	7	367 010,63	100%		-
549	Установка светильников с лампами люминесцентными	светильник	7	51 001,33	357 009,31	7	357 009,31	100%		-
550	Монтаж оборудования. Зажимы ответвительные У733А	шт.	21	1 638,28	34 403,88	21	34 403,88	100%		-
551	Прокладка. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х5,6	м	21	1 374,69	28 868,49	21	28 868,49	100%		-
552	Пркладка кабеля силового ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м кабеля	75	836,72	62 754,00	75	62 754,00	100%		-
553	Монтаж заземления из угловой стали размером 50х50х5 мм	шт.	7	8 119,83	56 838,81	7	56 838,81	100%		-
554	Разработка грунта для прокладки кабеля	м3 грунта	62	3 491,21	216 455,02	62	216 455,02	100%		-
555	Обратная засыпка грунта вручную	м3 грунта	62	1 820,83	112 891,46	62	112 891,46	100%		-
556	Устройство постели из природного песка	м кабеля	239	871,44	208 274,16	239	208 274,16	100%		-
557	Прокладка кабеля силового АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	м кабеля	289	925,83	267 564,87	289	267 564,87	100%		-
558	Установка. Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА	шт.	7	4 550,13	31 850,91	7	31 850,91	100%		-
559	Защита кабеля уголком	т	0,07917	447 729,70	35 446,76	0,07917	35 446,76	100%		-
560	Монтаж оборудования. Муфты ответвительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ. BAV-2U-GD-KK2/4	шт.	1	33 074,12	33 074,12	1	33 074,12	100%		-
561	Прокладка. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х5,6 питьевая	м	6	958,02	5 748,12	6	5 748,12	100%		-
	Электроснабжение 138-РП-ДЭУ-ЭС						-			-
562	Установка на полу. Пункт распределительный ПР 11-3054-54У3	шт.	1	139 688,70	139 688,70	1	139 688,70	100%		-
563	Устройство монолитного железобетонного фундамента с устройством щебеночного основания	м3 основания	0,09	49 467,78	4 452,10	0,09	4 452,10	100%		-
564	Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой диаметром 12 мм.	м	3	691,28	2 073,84	3	2 073,84	100%		-
565	Разработка грунта	м3 грунта	122	3 491,21	425 927,62	122	425 927,62	100%		-
566	Обратная засыпка грунта	м3 грунта	122	1 820,83	222 141,26	122	222 141,26	100%		-
567	Устройство постели из природного песка	м кабеля	430	888,73	382 153,90	430	382 153,90	100%		-
568	Прокладка. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х5,6 питьевая	м	24	958,10	22 994,40	24	22 994,40	100%		-
569	Прокладка кабеля силового АВБбШв 4х6 и контрольного АКВБбШв с заделкой концевой	м кабеля	598	1 508,00	901 784,00	598	901 784,00	100%		-
570	Монтаж оборудования. Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-CEE01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией	шт.	6	74 894,01	449 364,06	6	449 364,06	100%		-
571	Защита кабеля уголком	т	0,03016	447 707,56	13 502,86	0,03016	13 502,86	100%		-
572	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	35	793,09	27 758,15	35	27 758,15	100%		-
573	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6 045,99	24 183,96	4	24 183,96	100%		-
574	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	90	691,26	62 213,40	90	62 213,40	100%		-

	ИТОГО по смете 4-1-1				**8 413 553,77**		**8 413 553,77**	**100%**		-
04-03-01	**КТПН 160/10/0,4кВ**									
580	Установка комплектной трансформаторной подстанции. Строительные работы.	подстанция	1	199 687,56	199 687,56	1	199 687,56	100%		-
581	Установка комплектной трансформаторной подстанции. Монтажные работы.	подстанция	1	60 032,24	60 032,24	1	60 032,24	100%		-
582	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА	шт.	1	1 082 575,67	1 082 575,67	1	1 082 575,67	100%		-
583	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4	шт.	1	787 258,40	787 258,40	1	787 258,40	100%		-
584	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)	шт.	3	9 595,00	28 785,00	3	28 785,00	100%		-
585	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	70	793,10	55 517,00	70	55 517,00	100%		-
586	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж	шт.	6	6 045,99	36 275,94	6	36 275,94	100%		-
587	Установка разъединителя КР-2 с установкой опоры ж/б, кронштейнов, линейной арматуры, УОП.	комплект	1	299 047,88	299 047,88	1	299 047,88	100%		-
588	Подвеска провода неизолированного, для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2	м линии	10	1 153,64	11 536,40	10	11 536,40	100%		-
589	Разработка грунта	м3 грунта	6	3 491,27	20 947,62	6	20 947,62	100%		-
590	Обратная засыпка грунта	м3 грунта	6	1 820,96	10 925,76	6	10 925,76	100%		-
591	Устройство постели из природного песка	м кабеля	17	949,78	16 146,26	17	16 146,26	100%		-
592	Прокладка. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х5,6 питьевая	м	6	1 374,63	8 247,78	6	8 247,78	100%		-
593	Прокладка кабеля силовогос изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х120/35 (мк)-10	м кабеля	39	7 896,96	307 981,44	39	307 981,44	100%		-
594	Монтаж оборудования. Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-CEE01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией	шт.	2	74 893,69	149 787,38	2	149 787,38	100%		-
595	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	10	691,25	6 912,50	10	6 912,50	100%		-
596	Защита кабеля уголком	т	0,00754	447 799,73	3 376,41	0,00754	3 376,41	100%		-
	ИТОГО по смете 4-3-1				**3 085 041,24**		**3 085 041,24**	**100%**		-
06-01-01	**Наружные сети водопровода,канализации газоснабжения**									
	Восстановление асфальто-бетонного покрытия									
597	Разборка покрытия и основания с погрузкой и вывозом материала от разборки	м3 конструкции	19,56	6 742,33	131 879,97	19,56	131 879,97	100%		-
598	Разборка щебеночного покрытия	м3 конструкции	57,05	2 534,10	144 570,41	57,05	144 570,41	100%		-
599	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	м2	163	4 849,93	790 538,59	163	790 538,59	100%		-
600	Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см.	м2 основания	163	1 116,35	181 965,05	163	181 965,05	100%		-
601	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	163	2 192,67	357 405,21	163	357 405,21	100%		-
602	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых	м2 покрытия	163	2 513,25	409 659,75	163	409 659,75	100%		-
603	Разработка грунта с обратной засыпков, первозкой и работой на отвале	м3	998,2	563,25	562 236,15	998,20	562 236,15	100%		-
604	Засыпка траншей и котлованобульдозерами мощностью	м3	992,82	306,36	304 160,34	992,82	304 160,34	100%		-
605	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	992,82	292,10	290 002,72	992,82	290 002,72	100%		-
606	Прокладка труб диаметром 25, 89, 100 мм с гидравлическим испытанием с запорными арматурами	км трубопровода	0,1154	1 947 785,53	224 774,45	0,1154	224 774,45	100%		-
607	Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр 350 мм, с пневматическим испытанием /для футляра/, с нанесением весьма усиленной антикоррозионной изоляции	км трубопровода	0,0222	27 028 002,70	600 021,66	0,0222	600 021,66	100%		-

608	Установка. Вентили запорные проходные фланцевые стальные для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 20	шт	2	17 068,36	34 136,72	2	34 136,72	100%		-
609	Установка. Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 80, типа Sigmetex	шт.	2	51 274,65	102 549,30	2	102 549,30	100%		-
610	Установка. Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80	шт.	4	2 472,79	9 891,16	4	9 891,16	100%		-
611	Установка подземного пожарного гидранта Н 2250 мм на фланцевой подставке ППФ	шт.	1	165 680,08	165 680,08	1	165 680,08	100%		-
612	Устройство колодцев их сборного железобетона, с у становкой люка чугунного и лестничного ограждения	м3 ж/б к-ций	1,53	161 605,96	247 257,12	1,53	247 257,12	100%		-
	КАНАЛИЗАЦИЯ К1				-		-			-
613	Разборка покрытия и основания с погрузкой и вывозом материала от разборки	м3 конструкции	19,44	6 742,31	131 070,51	19,44	131 070,51	100%		-
614	Разборка щебеночного покрытия	м3 конструкции	56,7	2 534,12	143 684,60	56,70	143 684,60	100%		-
615	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	м2	162	4 849,92	785 687,04	162	785 687,04	100%		-
616	Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см.	м2 основания	162	1 116,35	180 848,70	162	180 848,70	100%		-
617	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	162	2 191,31	354 992,22	162	354 992,22	100%		-
618	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых	м2 покрытия	162	2 513,34	407 161,08	162	407 161,08	100%		-
619	Разработка грунта с обратной засыпков, первозкой и работой на отвале	м3	734,13	574,13	421 486,06	734,13	421 486,06	100%		-
620	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	м3	724,36	306,36	221 914,93	724,36	221 914,93	100%		-
621	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	724,36	292,10	211 585,56	724,36	211 585,56	100%		-
622	Прокладка чугунных труб БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец	м	51,9616	5 023,30	261 018,71	51,9616	261 018,71	100%		-
623	Прокладка труб D 377 мм с гидравлическим испытанием, с нанесением весьма усиленной антикоррозионной изоляции	м	32,8308	33 805,04	1 109 846,51	32,8308	1 109 846,51	100%		-
624	Протаскивание в футляр. Трубы стальные диаметром 150 мм.	м трубы, уложенной в футляре	32,7	3 133,52	102 466,10	32,70	102 466,10	100%		-
625	Присоединение к существующей сетитрубопровода канализационного	врезка	2	51 793,82	103 587,64	2	103 587,64	100%		-
626	Устройство канализационных колодцев их сборного железобетона, с у становкой люка чугунного и лестничного ограждения	м3 ж/б к-ций	3,25	130 543,36	424 265,92	3,25	424 265,92	100%		-
627	Укладка трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 100, с уплотнительным кольцом для Канализации К3	м	3,5	16 223,13	56 780,96	3,50	56 780,96	100%		-
628	Устройство канализационных колодцев диаметром 1,5 м их сборного железобетона, с у становкой люка чугунного и лестничного ограждения	м3 ж/б к-ций	1,335	156 281,38	208 635,64	1,335	208 635,64	100%		-
	ИТОГО по смете 6-1-1				**9 681 760,86**		**9 681 760,86**	**100%**		-
06-02-01	• **Тепловые сети** •				•				•	
	БМК л.3									
630	Устройсто монолитного железобетонного фундамента с установкой закладных деталей	м3	11,047	38 302,61	423 128,93	11,047	423 128,93	100%		-
631	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности стен фундамента	м2 поверхности	80	1 257,25	100 580,00	80	100 580,00	100%		-
632	Устройство монолитного железобетонного фундамента под дымовую трубу с установкой закладных деталей	м3	6	62 619,79	375 718,74	6	375 718,74	100%		-
633	Устройство из монолитного бетона .Дренажный приямок, ступеньки, пандус	м3	2,67	23 403,74	62 487,99	2,67	62 487,99	100%		-
	ДГУ л.4						-			-
634	Устройство бетонной подготовки	м3	1,376	19 379,93	26 666,78	1,376	26 666,78	100%		-
635	Устройсто железобетонного фундамента с установкой закладных деталей	м3	3,5	63 604,20	222 614,70	3,50	222 614,70	100%		-
636	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности стен фундамента	м2 поверхности	4,26	1 257,27	5 355,97	4,26	5 355,97	100%		-
637	Устройство отмостки из монолитного железобетона	м3	1,42	23 792,70	33 785,63	1,42	33 785,63	100%		-
	УТ-1				-		-			-

638	Устройство бетонной подготовки	м3	0,15	19 378,33	2 906,75	0,15	2 906,75	100%		-
639	Устройсто конструкций из монолитного железобетона с изготолением и установкой закладных деталей	м3	1,3	69 345,53	90 149,19	1,3	90 149,19	100%		-
640	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2 покрытия	0,4	1 928,15	771,26	0,4	771,26	100%		-
641	Монтаж металлических конструкций из полосовой и тонколистовой стали.	т конструкций	0,0596	617 273,32	36 789,49	0,0596	36 789,49	100%		-
642	Устройство водосбросникаа МН1 из металлических конструкций	комплект	1	127 460,19	127 460,19	1	127 460,19	100%		-
643	Устройство дренажного колодца из сборного железобетона с устройством песчанного основания	м3 ж/б к-ций колодца	3,508	136 759,08	479 750,85	3,508	479 750,85	100%		-
644	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности стен колодца	м2 поверхности	135,1	1 257,26	169 855,83	135,1	169 855,83	100%		-
	Прокладка каналов						-			-
645	Устройство бетонной подготовки	м3	2	19 379,85	38 759,70	2	38 759,70	100%		-
646	Укладка фундамента и перекрытия из сборного железобетона	шт. сборных конструкций	18	13 189,33	237 407,94	18	237 407,94	100%		-
647	Установка лотков каналов из сборного железобетона	м3. сборных конструкций	2,804	122 063,31	342 265,52	2,804	342 265,52	100%		-
648	Устройсто конструкций из монолитного железобетона с изготолением и установкой закладных деталей	м3	4,5	63 748,94	286 870,23	4,50	286 870,23	100%		-
	Прокладка каналов						-			-
649	Монтаж неподвижных мопор из металлоконструкций	т конструкций	0,05228	931 260,71	48 686,31	0,05228	48 686,31	100%		-
650	Устройсто монолитного бетонного фундамента	м3	0,32	104 576,31	33 464,42	0,32000	33 464,42	100%		-
	ИТОГО по смете 6-1-1				**3 145 476,42**		**3 145 476,42**	**100%**		-
06-02-02	**Тепловые сети. Тепловые сети 138-РП-ДЭУ-001-ТС**									
651	Прокладкатрубопровода для тепловых сетей с установкой запорной арматуры	м	109,08	8 237,29	898 523,59	109,08	898 523,59	100%		-
652	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	м3 изоляции	1,8	100 838,11	181 508,60	1,80	181 508,60	100%		-
653	Окраска композицией ОС-51-03 металлические поверхности	м2	18	1 381,58	24 868,44	18,00	24 868,44	100%		-
654	Изоляция поверхности трубопроводов стеклопластиком рулонным, марка РСТ-А-Л-В	м2 изоляции	19,1	7 223,26	137 964,27	19,10	137 964,27	100%		-
655	Покрытие сталью оцинкованной поверхность изоляции трубопроводов	м2 изоляции	32,9	6 417,68	211 141,67	32,90	211 141,67	100%		-
	ИТОГО по смете 6-2-2				**1 454 006,57**		**1 454 006,57**	**100%**		-
06-03	**Блочно-модульная котельная**									
06-03-02	**Водопровод и канализация ВК**									
	В1									
661	Прокладка трубопровода водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм с установкой запорной арматуры	м трубопровода	3	5 030,39	15 091,17	3	15 091,17	100%		-
662	Огнетушитель порошковый ОП-25	шт.	2	17 511,01	35 022,02	2	35 022,02	100%		-
663	Устройство бетонного упора	м3	0,05	19 384,60	969,23	0,050	969,23	100%		-
664	Установка водомерного узла, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм.	узел	1	86 954,86	86 954,86	1	86 954,86	100%		-
	К3						-			-
665	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м трубопровода	1	16 305,00	16 305,00	1	16 305,00	100%		-
	ИТОГО по смете 6-3-2				**154 342,28**		**154 342,28**	**100%**		-
06-04-01	**Наружные сети газоснабжения**									
666	Установка. Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-01-У1 со счетчиком газа G40 и регулятором давления РДНК-У (ГРПБ) с запорной арматурой	шт	1	1 478 710,35	1 478 710,35	1,00	1 478 710,35	100%		-
667	Установка дорожного знака треугольного А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1	шт.	1	17 225,71	17 225,71	1,00	17 225,71	100%		-
668	Установка. Замок цилиндровый накладной 3Н1	шт.	2	1 886,63	3 773,26	2,00	3 773,26	100%		-

669	Устройство заземления. Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм.	шт.	5	8 451,50	42 257,50	5,00	42 257,50	100%		-
670	Очистка полости трубопровода диаметром до 100 мм. и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0166	1 316 634,34	21 856,13	0,0166	21 856,13	100%		-
671	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм., одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1 270,82	1 270,82	1,00	1 270,82	100%		-
672	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	20 162,85	20 162,85	1,00	20 162,85	100%		-
	ИТОГО по смете 6-4-1				**1 585 256,62**		**1 585 256,62**	**100%**		**-**
06-04-02	**Ограждение АС**									
673	Монтаж конструкции опоры Оп1	т конструкций	0,01172	768 903,58	9 011,55	0,01172	9 011,55	100%	0,01172	9 011,55
674	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	107 661,56	107 661,56	1,00000	107 661,56	100%	1	107 661,56
675	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим стойкам	м оград	5	9 784,51	48 922,55	5	48 922,55	100%	5	48 922,55
676	Сетчатая панель 2ПМ	т конструкций	0,03453	623 388,07	21 525,59	0,03453	21 525,59	100%	0,03453	21 525,59
677	Сетчатая панель 3ПМ	т конструкций	0,03612	833 854,65	30 118,83	0,03612	30 118,83	100%	0,03612	30 118,83
678	Устройство железобетонного фундамента Фм1,2. с устройством бетонной подготовки и гравийного основания	м3	0,49	37 666,04	18 456,36	0,49	18 456,36	100%	0,49	18 456,36
	ИТОГО по смете 6-4-2				**235 696,44**		**235 696,44**	**100%**		**235 696,44**
07-01-01	**Благоустройство и озеленение территории. Устройство подпорных стен. Ограждение территории**									
	Основные работы по благоустройству			-						
679	Земляные работы. Засыпка территории грунтом с транспортировкой	м3	1034	1 134,13	1 172 690,42	1 034,00	1 172 690,42	100%		-
680	Разравнивание и спланирование грунта бульдозером	м3	1034	224,09	231 709,06	1 034,00	231 709,06	100%		-
681	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, за 6 проходов с поливом водой уплотняемой насыпи	м2	1034	252,95	261 550,30	1 034,00	261 550,30	100%		-
682	Земляные работы. Планировка, разработка, перевозка грунта, работа на отвале	м3	925,15	690,68	638 982,60	925,15	638 982,60	100%		-
683	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси.	м3	468,165	3 596,73	1 683 863,10	468,165	1 683 863,10	100%		-
679 корректир	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси.	м3	- 256,20	3 596,73	- 921 482,23	-256,2	- 921 482,23	100%		-
684	Устройство основания я из песчано-гравийных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см.	м2	3121,1	1 081,22	3 374 595,74	3121,1	3 374 595,74	100%		-
680 корректир	Устройство основания я из песчано-гравийных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см.	м2	- 1 708,00	1 081,22	- 1 846 723,76	-1708	- 1 846 723,76	100%		-
							-			-
685	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых марки 1	м2 покрытия	1413,1	1 934,63	2 733 825,65	1413,1	2 733 825,65	100%		-
686	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1	м2 покрытия	1413,1	1 596,53	2 256 056,54	1413,1	2 256 056,54	100%		-
	Установка бетонного бордюра и тротуарного поребрика						-			-
687	Установка бетонных бортовых камней с устройством корыта	м	270	5 513,19	1 488 561,30	270	1 488 561,30	100%		-
688	Установка бетонного поребрика сечением 200х800мм с устройством корыта	м	80	3 814,05	305 124,00	80	305 124,00	100%		-
	Устройство покрытия из брусчатки						-			-
689	Устройство снования из песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см.	м2	771,2	1 327,23	1 023 559,78	771,2	1 023 559,78	100%		-
690	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ), сплошная.	м2 поверхности	771,2	410,33	316 446,50	771,2	316 446,50	100%		-
691	Устройство подстилающего слоя основания из отсева фр.0-5 мм.	м3	38,56	5 693,56	219 543,67	38,56	219 543,67	100%		-
692	Устройство покрытия из брусчатки (высота брусчатки 80 мм) с заполнением швов цементным раствором	м2	771,2	5 685,66	4 384 780,99	771,2	4 384 780,99	100%		-
	Устройство площадок для мусорных баков						-			-
693	Устройство снования из песчано-гравийной смеси	м3	1,35	3 596,64	4 855,46	1,35	4 855,46	100%		-
694	Устройство щебеночной подготовки с уплотнением трамбовками	м3	1,35	14 651,47	19 779,48	1,35	19 779,48	100%		-
695	Устройство бетонной монолитной площадки, при толщине до 150 мм.	м3	1,35	63 783,67	86 107,95	1,35	86 107,95	100%		-

696	Устройство навеса над мусорными баками на 4 шт.	шт.	1	332 739,46	332 739,46	1,00	332 739,46	100%	1	332 739,46
697	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	4	82 882,80	331 531,20	4,00	331 531,20	100%	4	331 531,20
	Установка малых архитектурных форм						-			-
698	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 1	шт.	3	80 577,39	241 732,17	3,00	241 732,17	100%	3	241 732,17
699	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2	шт.	4	136 429,25	545 717,00	4,00	545 717,00	100%	4	545 717,00
700	Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна одинарная с пепельницей	шт.	9	82 293,61	740 642,49	9,00	740 642,49	100%	9	740 642,49
701	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры	шт.	1	216 574,31	216 574,31	1,00	216 574,31	100%	1	216 574,31
							-			-
	Озеленение						-			-
702	Устройство газонов из дерна с подготовкой почвы с внесением растительной земли слоем 15 см и прикатыванием.	м2	215,2	5 202,09	1 119 489,77	215,2	1 119 489,77	100%		-
703	Засыпка территории черноземом с разравни ванием и прикаткой	м3 грунта	378	11 511,80	4 351 460,40	378	4 351 460,40	100%		-
704	Устройство посева газона и полив водой	м2	1890	611,41	1 155 564,90	1890	1 155 564,90	100%		-
							-			-
	Устройство блоков подпорных стен						-			-
708	Устройство монолитной железобетонной подпорной стенки	м3	0,05	108 679,57	5 433,98	0,05	5 433,98	100%		-
709	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	200,95	4 975,23	999 772,47	200,95	999 772,47	100%		-
	Устройство деформационных швов				-		-			-
710	Устройство заполненного деформационного шва без окаймления.	м шва	20,20	47 144,14	952 311,63	20,20	952 311,63	100%	-0,000000212	- 0,01
	Облицовка подпорных стен						-			-
711	Шлифовка покрытия бетонных стен	м2 покрытия	235	2 121,27	498 498,45	235	498 498,45	100%		-
712	Окраска по подготовленной поверхности, фасадной краской	м2 фасада	235	610,13	143 380,55	235	143 380,55	100%		-
713	Облицовка подпорной стены плитняком	м2	375,45	19 709,32	7 399 864,19	375,45	7 399 864,19	100%	375,45	7 399 864,19
АВР за октябрь 2021 г. корректир	**Устройство ограждения и ворот**						-			-
694	Устройство щебеночной подушки под фундамент	м3	-5,2	8 888,16	- 46 218,43	- 5,20	- 46 218,43	100%		-
695	Укладка блоков сборного железобетонного фундамента	шт. сб.к-ций	-56	36 852,18	- 2 063 722,08	- 56,00	- 2 063 722,08	100%		-
696	Установка железобетонные ограды из панелей длиной 4 м.	м оград	-300	14 068,53	- 4 220 559,00	- 300,00	- 4 220 559,00	100%		-
697	Устройство монолитной железобетонной стены высотой до 3 м, толщиной до 500 мм.	м3	-3,14	59 769,99	- 187 677,77	- 3,14	- 187 677,77	100%		-
698	Устройство монолитного бетонного фундамента	м3	-1,8	28 545,06	- 51 381,11	- 1,80	- 51 381,11	100%		-
700	Устройство щебеночной подушки под фундамент	м3	-0,13	120 610,85	- 15 679,41	- 0,13	- 15 679,41	100%		-
	Устройство ограждения и ворот						-			-
719	Устройство щебеночной подушки под фундамент	м3	0,13	88 418,31	11 494,38	0,13	11 494,38	100%		-
720	Устройство бетонной подготовки с щебеночным основанием	м3	3,144	18 505,88	58 182,49	3,14	58 182,49	100%		-
721	Устройство монолитного ж/б ленточного фундамента	м3	12,57	38 617,53	485 422,35	12,57	485 422,35	100%		-
722	Кладка стен из сплиттерного блока	м3 кладки	31,4	37 222,52	1 168 787,13	31,40	1 168 787,13	100%		-
723	Установка накрывочного элемента на колонну	шт. сборных конструкций	31	5 082,91	157 570,21	31,00	157 570,21	100%		-
724	Установка накрывочного элемента по ограждению	шт. сборных конструкций	183	4 476,85	819 263,55	183,00	819 263,55	100%		-
725	Заполнение пустот сплиттерных блоков бетоном.	м3	1,5	18 505,56	27 758,34	1,50	27 758,34	100%		-
726	Устройство монолитного фундамента под стойки	м3	4,57	33 520,22	153 187,41	4,57	153 187,41	100%		-
727	Установка опоры ограждения из профильных труб со сборкой каркаса и обшивкой профилированным листом	м2	368	5 411,31	1 991 362,08	368,00	1 991 362,08	100%		-
	ИТОГО по смете 7-1-1				**34 756 329,66**		**34 756 329,66**	100%		**9 808 800,81**

	ИТОГО				**74 813 563,57**		**74 813 563,57**			**13 087 950,49**
	НДС				**8 977 627,63**		**8 977 627,63**			**1 570 554,06**
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				**83 791 191,20**		**83 791 191,20**	**100%**		**14 658 504,55**

Заказчик:
АО «НК «КазАвтоЖол»

Зам. Директора _____ Ерембаев О.М.

Главный специалист ОЭ и БД Алматинского АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ Шатурбаев Д.

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

Эксперт _____ Бекбосынов А.Б.

Подрядчик:
ТОО "Южная Группа Компаний"

Директор _____ Баяханов Е.А.