Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь м-ц 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	19 334 041	19 334 041	18 134 819	18 134 819					2 320 085
С НДС 12%	21 654 126	21 654 126							2 320 085
Всего по стройке		19 334 041							
С НДС 12%		21 654 126							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

АКТ № 1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети						
7	С123-010402-0319 23-010402-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х11-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	м	36,0000		228303,02	8218909	
		Итого прямые затраты:	м			202793,25	7300557	
		Накладные расходы	%	--		8598.43	309544	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		16911,33	608808	
11	С123-010402-0312 23-010402-0312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 325х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	м	165,0000		31160,14	5141424	
		Итого прямые затраты:	м			27678,42	4566939	
		Накладные расходы	%	--		1173,57	193638	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2308,16	380846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	С123-010402-0212 23-010402-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**100,0000**		**37575,10**	**3757510**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**33376,59**	**3337659**	
		Накладные расходы	%	--		1415,17	141517	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2783,34	278334	
13	С123-010402-0310 23-010402-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 219х6-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**16,0000**		**17332,66**	**277323**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**15395,97**	**246336**	
		Накладные расходы	%	--		652,79	10445	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1283,90	20542	
105	С123-010201-0245 23-010201-0245 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**56,9622**		**11534,10**	**657008**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**11534,10**	**657008**	
		Накладные расходы	%	--		489,05	27857	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		961,85	54789	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**16108499**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**16108499**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**16108499**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**683000**	
ИТОГО:			Тенге				**16791499**	
Сметная прибыль			Тенге				**1343320**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				18 134 819	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**				**19334041**	
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**					
	НДС 12%		**Тенге**				**2320085**	
	ИТОГО:		**Тенге**					
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**21 654 126**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь м-ц 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	70 448 100	51 114 059	66 078 453	47 943 634					8 453 772
С НДС 12%	78 901 872	57 247 746							6 133 687
Всего по стройке		51 114 059							
С НДС 12%		57 247 746							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

АКТ № 2
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-1 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						
		РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети						
7	**С123-010402-0319 23-010402-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х10-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**210,0000**		**228303,02**	**47943634**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**202793,25**	**42586583**	
		Накладные расходы	%	–		8598,43	1805671	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16911,33	3551380	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**42586583**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**42586583**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				42586583	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1805671	
	ИТОГО:		Тенге				44392254	
	Сметная прибыль		Тенге				3551380	
	ИТОГО по акту:		Тенге				47943634	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**51114059**	
	НДС 12%		**Тенге**				**6133687**	
	ИТОГО:		**Тенге**					
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**57 247 746**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь м-ц 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включитеьно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	104 524 140	34 076 040	98 040 876	31 962 423					12 542 897
С НДС 12%	117 067 037	38 165 165							4 089 125
Всего по стройке		34 076 040							
С НДС 12%		38 165 165							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

АКТ № 3
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-1 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						
		РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети						
7	**С123-010402-0319 23-010402-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х10-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**140,0000**		**228303,02**	**31962423**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**202793,25**	**28391055**	
		Накладные расходы	%	--		8598,43	1203781	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16911,33	2367587	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**28391055**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**28391055**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**28391055**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1203781**	
	ИТОГО:		Тенге				**29594836**	
	Сметная прибыль		Тенге				**2367587**	
	ИТОГО по акту:		Тенге				**31962423**	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**34076040**	
	НДС 12%		**Тенге**				**4089125**	
	ИТОГО:		**Тенге**					
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**38 165 165**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь м-ц 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включитеьно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	126 476 898	21 952 758	118 631 982	20 591 106					15 177 228
С НДС 12%	141 654 126	24 587 089							2 634 331
Всего по стройке		21 952 758							
С НДС 12%		24 587 089							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

АКТ № 4
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-1						
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						
		РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети						
7	С123-010402-0319 23-010402-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х10-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	м	**90,1920**		**228303,02**	**20591106**	
		Итого прямые затраты:	м			202793,25	18290329	
		Накладные расходы	%	--		8598,43	775510	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16911,33	1525267	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				18290329	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				18290329	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня			Тенге				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**18290329**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**775510**	
	ИТОГО:		Тенге				**19065839**	
	Сметная прибыль		Тенге				**1525267**	
	ИТОГО по акту:		Тенге				**20591106**	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**21952758**	
	НДС 12%		**Тенге**				**2634331**	
	ИТОГО:		**Тенге**					
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**24 587 089**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь м-ц 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	296 857 095	170 380 197	278 444 095	159 812 113					35 622 852
С НДС 12%	332 479 947	190 825 821							20 445 624
Всего по стройке		170 380 197							
С НДС 12%		190 825 821							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

АКТ № 5
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-1 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						
		РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети						
7	**С123-010402-0319 23-010402-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х10-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**700,0000**		**228303,02**	**159812113**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**202793,25**	**141955275**	
		Накладные расходы	%	--		**8598,43**	**6018904**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	**8**		**16911,33**	**11837934**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**141955275**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**141955275**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**141955275**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**6018904**	
	ИТОГО:		Тенге				**147974179**	
	Сметная прибыль		Тенге				**11837934**	
	ИТОГО по акту:		Тенге				**159812113**	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**170380197**	
	НДС 12%		**Тенге**				**20445624**	
	ИТОГО:		**Тенге**					
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**190 825 821**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь м-ц 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	422 816 741	125 959 646	396 590 907	118 146 812					50 738 010
С НДС 12%	473 554 751	141 074 804							15 115 158
Всего по стройке		125 959 646							
С НДС 12%		141 074 804							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта – НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

АКТ № 6
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-1 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						
		РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети						
7	С123-010402-0319 23-010402-0319 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х10-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	517,5000		228303,02	118146812	
		Итого прямые затраты:	м			202793,25	104945507	
		Накладные расходы	%	--		8598,43	4449689	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16911,33	8751616	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				104945507	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				104945507	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы 1 уровня			Тенге				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**104945507**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**4449689**	
	ИТОГО:		Тенге				**109395196**	
	Сметная прибыль		Тенге				**8751616**	
	ИТОГО по акту:		Тенге				**118146812**	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**125959646**	
	НДС 12%		**Тенге**				**15115158**	
	ИТОГО:		**Тенге**					
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**141 074 804**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь м-ц 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	473 200 599	50 383 858	443 849 632	47 258 725					56 784 073
С НДС 12%	529 984 672	56 429 921							6 046 063
Всего по стройке		50 383 858							
С НДС 12%		56 429 921							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (I-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

АКТ № 7
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-1 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						
		РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети						
7	С123-010402-0319 23-010402-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х10-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**207,0000**		**228303,02**	**47258725**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**202793,25**	**41978203**	
		Накладные расходы	%	–		8598,43	1779876	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16911,33	3500646	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**41978203**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**41978203**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				41978203	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1779876	
	ИТОГО:		Тенге				43758079	
	Сметная прибыль		Тенге				3500646	
	ИТОГО по акту:		Тенге				47258725	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**50383858**	
	НДС 12%		**Тенге**				**6046063**	
	ИТОГО:		**Тенге**					
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**56 429 921**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь м-ц 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	557 173 696	83 973 097	522 614 173	78 764 541					66 860 845
С НДС 12%	624 034 541	94 049 869							10 076 772
Всего по стройке		83 973 097							
С НДС 12%		94 049 869							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

АКТ № 8
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-1 **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**						
		РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети						
7	С123-010402-0319 23-010402-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х10-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**345,0000**		**228303,02**	**78764541**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**202793,25**	**69963671**	
		Накладные расходы	%	–		8598,43	2966460	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16911,33	5834410	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**69963671**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**69963671**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**69963671**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2966460**	
	ИТОГО:		Тенге				**72930131**	
	Сметная прибыль		Тенге				**5834410**	
	ИТОГО по акту:		Тенге				**78764541**	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**83973097**	
	НДС 12%		**Тенге**				**10076772**	
	ИТОГО:		**Тенге**					
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**94 049 869**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь м-ц 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	631 148 062	73 974 366	592 000 169	69 385 996					75 737 769
С НДС 12%	706 885 831	82 851 290							8 876 924
Всего по стройке		73 974 366							
С НДС 12%		82 851 290							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (I-ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта – НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

АКТ № 9
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-1						
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						
		Трубопроводы						
7	С123-010402-	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной**	м	**254,41123**		**228303,02**	**58082852**	
		Итого прямые затраты:	м			**202793,25**	**51592881**	
		Накладные расходы	%	--		8598,43	2187538	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16911,33	4302433	
47	**Прайс ТПРАЙС**	**Неподвижная диэлектрическая опора СТ1020х10/1175-1400х60-ППУ-ОЦ-ДЭ**	**шт**	**10,0000**		**1130314,40**	**11303144**	
		Итого прямые затраты:				**1004017,08**	**10040171**	
		Накладные расходы	%	--		42570,32	425703	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83726,99	837270	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**61633052**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**61633052**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				61633052	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2613241	
	ИТОГО:		Тенге				64246293	
	Сметная прибыль		Тенге				5139703	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				69385996	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**73974366**	
	НДС 12%		**Тенге**				**8876924**	
	ИТОГО:		**Тенге**					
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**82 851 290**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	849 300 231	218 152 169	796 621 127	204 620 958					101 916 029
С НДС 12%	951 216 260	244 330 429							26 178 260
Всего по стройке		218 152 169							
С НДС 12%		244 330 429							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

АКТ № 10
приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-1						
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						
		Трубопроводы						
7	**С123-010402-0319 23-010402-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х10-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**754,39677**		**228303,02**	**172231060**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**202793,25**	**152986573**	
		Накладные расходы	%	--		8598,43	6486631	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16911,33	12757856	
37	**С123-020201-0919 23-020201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отвод СТ1020х10-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**12,0000**		**1103020,22**	**13236243**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**979772,66**	**11757272**	
		Накладные расходы	%	--		41542,36	498508	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81705,20	980462	
47	ПРАЙС-ЛИСТ	**Неподвижная диэлектрическая опора СТ1020х10/1175-1400х60-ППУ-ОЦ-**	**шт**	**10,0000**		**1130314,40**	**11303144**	
		Итого прямые затраты:				**1004017,08**	**10040171**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		42570,32	425703	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83726,99	837270	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				174784016	
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				10040171	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				10040171	
		Накладные расходы -	Тенге				425703	
		Сметная прибыль -	Тенге				837270	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				11303144	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				164743845	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				164743845	
		Накладные расходы -	Тенге				6985139	
		Сметная прибыль -	Тенге				13738319	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				185467302	
		ИТОГО	Тенге				196770446	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-2

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Раздел 2. Конструкции железобетонные

Опора ОП1 /275 шт/

11	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**36,2010**	**184981,38**	**6696511**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**164312,22**	**5948267**	
		Накладные расходы	%	--	6966,84	252207	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13702,32	496038	
12	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,1545**	**187505,23**	**1154001**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**166554,06**	**1025057**	
		Накладные расходы	%	--	7061,89	43462	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13889,28	85482	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге			6973324	
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6973324	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6973324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				295669	
		Сметная прибыль -	Тенге				581519	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7850512	
		ИТОГО	Тенге				7850512	
ИТОГО ПО АКТУ								
	Итого прямые затраты:		Тенге				181757339	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				181757339	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				181757339	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				7706511	
	ИТОГО:		Тенге				189463850	
	Сметная прибыль		Тенге				15157108	
	ИТОГО по акту:		Тенге				204620958	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**				**218152169**	
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**					
	НДС 12%		**Тенге**				**26178260**	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**244 330 429**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включитьельно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	899 005 205	49 704 974	843 243 076	46 621 949					107 880 625
С НДС 12%	1 006 885 830	55 669 571							5 964 597
Всего по стройке		49 704 974							
С НДС 12%		55 669 571							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта – НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

АКТ № 11
приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-1								
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
Трубопроводы								
7	С123-010402-0319 23-010402-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х10-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	105,192045		228303,02	24015661	
		Итого прямые затраты:	м			202793,25	21332237	
		Накладные расходы	%	--		8598,43	904487	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16911,33	1778938	
47	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Неподвижная диэлектрическая опора СТ1020х10/1175-1400х60-ППУ-ОЦ-ДЭ	шт	20,0000		1130314,40	22606288	
		Итого прямые затраты:				1004017,08	20080342	
		Накладные расходы	%	--		42570,32	851406	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83726,99	1674540	
ИТОГО ПО АКТУ								
	Итого прямые затраты:		Тенге				41412578	
	в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				41412578	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				41412578	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1755893	
	ИТОГО:		Тенге				43168472	
	Сметная прибыль		Тенге				3453478	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				46621949	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**				49704974	
	Коэффициент перехода в цены текущего года		1,066128179475					
	НДС 12%		**Тенге**				5964597	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				55 669 571	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"
Агафонов А.И._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №12
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	940 383 254	41 378 049	882 054 590	38 811 514					112 845 991
С НДС 12%	1 053 229 245	46 343 415							4 965 366
Всего по стройке		41 378 049							
С НДС 12%		46 343 415							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта – НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

АКТ № 12
приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-1 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						
		РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети						
7	С123-010402-0319 23-010402-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х10-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	м	170,0000		228303,02	38811514	
		Итого прямые затраты:	м			202793,25	34474853	
		Накладные расходы	%	8		8598,43	1461734	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16911,33	2874927	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				34474853	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				34474853	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня			Тенге				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**34474853**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1461734**	
	ИТОГО:		Тенге				**35936587**	
	Сметная прибыль		Тенге				**2874927**	
	ИТОГО по акту:		Тенге				**38811514**	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**41378049**	
	НДС 12%		**Тенге**				**4965366**	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**46 343 415**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №13
о стоимости выполненных работ и затрат за март м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	1 049 548 280	109 165 026	984 448 494	102 393 904					125 945 794
С НДС 12%	1 175 494 074	122 264 829							13 099 803
Всего по стройке		109 165 026							
С НДС 12%		122 264 829							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

АКТ № 13
приемки выполненных работ за март месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-1 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						
		РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети						
7	С123-010402-0319 23-010402-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х10-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	м	448,5000		228303,02	102393904	
		Итого прямые затраты:	м			202793,25	90952773	
		Накладные расходы	%	8		8598,43	3856397	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16911,33	7584734	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				90952773	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				90952773	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**90952773**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**3856397**	
	ИТОГО:		Тенге				**94809170**	
	Сметная прибыль		Тенге				**7584734**	
	ИТОГО по акту:		Тенге				**102393904**	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**109165026**	
	НДС 12%		**Тенге**				**13099803**	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**122 264 829**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №14
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	1 177 071 909	127 523 629	1 104 062 281	119 613 787					141 248 629
С НДС 12%	1 318 320 538	142 826 464							15 302 835
Всего по стройке		127 523 629							
С НДС 12%		142 826 464							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

АКТ № 14
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-1 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ						
		Трубопроводы						
7	С123-010402-0319 23-010402-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х10-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	м	**172,5000**		**228303,02**	**39382271**	
		Итого прямые затраты:	м			202793,25	34981836	
		Накладные расходы	%	--		8598,43	1483230	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16911,33	2917205	
37	С123-020201-0919 23-020201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отвод Ст 1020х10-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	шт.	**18,0000**		**1103020,22**	**19854364**	
		Итого прямые затраты:	шт.			979772,66	17635908	
		Накладные расходы	%	--		41542,36	747762	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81705,20	1470694	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**52617744**	
В том числе:								
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**34981836**	
Накладные расходы -			Тенге				**1483230**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				2917205	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				39382271	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				17635908	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				17635908	
		Накладные расходы -	Тенге				747762	
		Сметная прибыль -	Тенге				1470694	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				19854364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59236635	
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-2 **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ**						
		РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные						
15	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	19,8935		200708,47	3992794	
		Итого прямые затраты:	т			178282,02	3546653	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	150378	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	295763	
17	С121-050204-0113 21-050204-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	36,6850		291641,63	10698873	
		Итого прямые затраты:	т			259054,63	9503419	
		Накладные расходы	%	--		10983,92	402945	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21603,08	792509	
19	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	13,4310		200708,56	2695717	
		Итого прямые затраты:	т			178282,10	2394507	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	101527	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,30	199683	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15444579	
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				15444579	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15444579	
		Накладные расходы -	Тенге				654850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				1287955	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17387384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17387384	
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-2-1						
		Внутриплощадочные сети водопровода и канализации						
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1						
		Монтажные работы						
22	С123-010501-1319 23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1297,8500		9403,57	12204426	
		Итого прямые затраты:	м			8352,85	10840746	
		Накладные расходы	%	--		354,16	459648	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		696,56	904032	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				10840746	
		В том числе:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				10840746	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10840746	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				12204426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12204426	
		РАЗДЕЛ 2. Канализация -система К-1						
		Земляные работы						
44	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	1766,4021		144,31	254914	59,1 35833
		Итого оплата труда:				34,32	60631	
		Итого прямые затраты:				107,90	190598	
		Накладные расходы	%	--		25,72	45434	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,69	18882	
45	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1766,4021		115,45	203932	59,1 28666
		Итого оплата труда:				27,46	48505	
		Итого эксплуатация машин:				80,35	141929	
		Итого прямые затраты:				86,32	152478	
		Накладные расходы	%	--		20,58	36347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	15107	
46	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**109,0558**		**2392,45**	**260911**	**59,1 86090**
		Итого оплата труда:				**1335,72**	**145668**	
		Итого прямые затраты:				**1335,72**	**145668**	
		Накладные расходы	%	--		879,51	95916	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,22	19327	
47	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**98,7030**		**1143,98**	**112914**	**59,1 37257**
		Итого оплата труда:				**638,69**	**63041**	
		Итого прямые затраты:				**638,69**	**63041**	
		Накладные расходы	%	--		420,55	41510	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	8363	
48	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3 грунта**	**3179,3970**		**17,90**	**56925**	**59,1 7950**
		Итого оплата труда:				**4,23**	**13451**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**42615**	
		Итого прямые затраты:				**13,40**	**42615**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	4217	
49	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**364,7600**		**161,70**	**58983**	**59,1 8274**
		Итого эксплуатация машин:				**114,24**	**41671**	
		Итого материалов:				**0,09**	**34**	
		Итого прямые затраты:				**120,95**	**44119**	
		Накладные расходы	%	--		28,77	10495	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	4369	
50	С341-020101-1018 41-020101-1018 РСНБ РК 2015 в	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1**	**т**	**656,5680**		**780,62**	**512530**	
		Итого прямые затраты:				693,40	455262	
		Накладные расходы	%	--		29,40	19303	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,82	37965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**364,7600**		**21,33**	**7780**	**59,1** **1362**
		Итого оплата труда:				**6,32**	**2305**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,89**	**4701**	
		Итого материалов:				**0,09**	**34**	
		Итого прямые затраты:				**15,21**	**5549**	
		Накладные расходы	%	--		4,54	1655	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	576	
		Монтажные работы						
53	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3600**		**672189,35**	**241988**	**62,1** **64822**
		Итого оплата труда:				**289952,55**	**104383**	
		Итого эксплуатация машин:				**141563,24**	**50963**	
		Итого материалов:				**33038,20**	**11894**	
		Итого прямые затраты:				**417020,77**	**150127**	
		Накладные расходы	%	--		205376,78	73936	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49791,80	17925	
54	С123-010603-0206 23-010603-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые двухслойные раструбные гофрированные "Korsis" SN 8Ф315х22**	**м**	**1279,6700**		**4960,35**	**6347614**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**4406,10**	**5638354**	
		Накладные расходы	%	--		186,82	239066	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,43	470194	
55	С123-010501-1322 23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**408,0800**		**18301,19**	**7468350**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**16256,28**	**6633863**	
		Накладные расходы	%	--		689,27	281276	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1355,64	553211	
		Устройство канализационных колодцев диаметром 1500(29шт)						
57	Е11-230601-0106 11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**17,2800**		**48996,89**	**846666**	**62,1** **113223**
		Итого оплата труда:				**10551,15**	**182324**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**4723,18**	**81617**	
		Итого материалов:				**23509,32**	**406241**	
		Итого прямые затраты:				**36969,89**	**638840**	
		Накладные расходы	%	--		8397,60	145111	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3629,40	62715	
58	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**29,0000**		**19653,32**	**569946**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17457,33**	**506263**	
		Накладные расходы	%	--		740,19	21466	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1455,80	42218	
59	С121-040301-0109 21-040301-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.3**	**шт.**	**9,0000**		**6538,78**	**58849**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5808,16**	**52273**	
		Накладные расходы	%	--		246,27	2216	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,35	4359	
60	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**122,0000**		**12847,27**	**1567367**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11411,76**	**1392235**	
		Накладные расходы	%	--		483,86	59031	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		951,65	116101	
61	С121-040302-0109 21-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**29,0000**		**16731,84**	**485223**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14862,28**	**431006**	
		Накладные расходы	%	--		630,16	18275	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1239,40	35942	
62	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**29,0000**		**3662,81**	**106221**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3253,54**	**94353**	
		Накладные расходы	%	--		137,95	4001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,32	7868	
63	С121-040301-0104 21-040301-0104	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3**	**шт.**	**19,0000**		**6867,34**	**130480**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6100,01**	**115900**	
		Накладные расходы	%	--		258,64	4914	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		508,69	9665	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**16752543**	**383477**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4480327**	
Материалы -			Тенге				**418203**	
Всего заработная плата -			Тенге				**634307**	
Местные материалы -			Тенге				**2592030**	
Транспортные расходы -			Тенге				**455262**	
Накладные расходы -			Тенге				**589702**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**383477**	**383477**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**206225**	
Сметная прибыль -			Тенге				**405602**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5475631**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**795**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**634307**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**12272217**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12272217**	
Накладные расходы -			Тенге				**520342**	
Сметная прибыль -			Тенге				**1023405**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**13815963**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**19291594**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**795**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**634307**	
РАЗДЕЛ 3. Канализация -система К-2								
		Земляные работы						
73	Е11-010101-0308 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**1270,3273**		**144,31**	**183324**	**59,1 25770**
		Итого оплата труда:				**34,32**	**43604**	
		Итого эксплуатация машин:				**100,44**	**127587**	
		Итого прямые затраты:				**107,90**	**137071**	
		Накладные расходы	%	--		25,72	32674	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,69	13580	
74	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1270,3273**		**115,45**	**146660**	**59,1 20616**
		Итого оплата труда:				**27,46**	**34883**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**80,35**	**102070**	
		Накладные расходы	%	--		20,58	26139	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	10864	
75	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м**	**78,1955**		**2392,45**	**187079**	**59,1 61728**
		Итого оплата труда:				**1335,72**	**104447**	
		Итого прямые затраты:				**1335,72**	**104447**	
		Накладные расходы	%	--		879,51	68774	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,22	13858	
76	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**70,0530**		**1143,98**	**80139**	**59,1 26443**
		Итого оплата труда:				638,69	44742	
		Итого прямые затраты:				638,69	44742	
		Накладные расходы	%	--		420,55	29461	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	5936	
77	**Е11-010104-0405 11-010104-0405**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м.**	**м3 грунта**	**2286,5470**		**17,90**	**40939**	**59,1 5717**
		Итого оплата труда:				4,23	9674	
		Итого эксплуатация машин:				13,40	30648	
		Итого прямые затраты:				13,40	30648	
		Накладные расходы	%	--		3,17	7259	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	3033	
78	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**262,7500**		**161,70**	**42488**	**59,1 5960**
		Итого оплата труда:				38,38	10085	
		Итого эксплуатация машин:				114,24	30017	
		Итого материалов:				0,09	24	
		Итого прямые затраты:				120,95	31780	
		Накладные расходы	%	--		28,77	7560	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	3147	
79	**С341-020101-1018 41-020101-1018 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км,класс груза 1.**	**т**	**472,9500**		**780,62**	**369194**	
		Итого прямые затраты:				693,40	327942	
		Накладные расходы	%	--		29,40	13905	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,82	27348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Монтажные работы						
82	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2500**		**672189,35**	**168047**	**62,1 45015**
		Итого оплата труда:				**289952,55**	**72488**	
		Итого эксплуатация машин:				**141563,24**	**35391**	
		Итого материалов:				**33038,20**	**8260**	
		Итого прямые затраты:				**417020,77**	**104255**	
84	С123-010603-0206 23-010603-0206 РСНБ РК 2015 в	**Трубы полиэтиленовые двухслойные раструбные гофрированные "Korsis" SN 8Ф 250x18,5**	**м**	**1218,0600**		**4960,35**	**6042007**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**4406,10**	**5366894**	
		Накладные расходы	%	--		689,27	5917	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1355,64	11638	
		Устройство канализационных колодцев диаметром 1500 (29 шт)						
89	Е11-230601-0106 11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**15,4400**		**48996,89**	**756512**	**62,1 101167**
		Итого оплата труда:				**10551,15**	**162910**	
		Итого эксплуатация машин:				**4723,18**	**72926**	
		Итого материалов:				**23509,32**	**362984**	
		Итого прямые затраты:				**36969,89**	**570815**	
		Накладные расходы	%	--		8397,60	129659	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3629,40	56038	
90	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**29,0000**		**19653,32**	**569946**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17457,33**	**506263**	
		Накладные расходы	%	--		740,19	21466	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1455,80	42218	
91	С121-040301-0109 21-040301-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.3**	**шт.**	**15,0000**		**6538,78**	**98082**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5808,16**	**87122**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		246,27	3694	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,35	7265	
92	С121-040301-0110 21-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**115,0000**		**12847,27**	**1477436**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11411,76**	**1312352**	
		Накладные расходы	%	--		483,86	55644	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		951,65	109440	
93	С121-040302-0109 21-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**29,0000**		**16731,84**	**485223**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14862,28**	**431006**	
		Накладные расходы	%	--		630,16	18275	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1239,40	35942	
94	С121-040301-0201 21-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**29,0000**		**3662,81**	**106221**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3253,54**	**94353**	
		Накладные расходы	%	--		137,95	4001	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,32	7868	
95	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3**	**шт.**	**26,0000**		**6867,34**	**178551**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6100,01**	**158600**	
		Накладные расходы	%	--		258,64	6725	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		508,69	13226	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**9917062**	**292416**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4051053**	
Материалы -			Тенге				**371268**	
Всего заработная плата -			Тенге				**482832**	
Местные материалы -			Тенге				**2589696**	
Транспортные расходы -			Тенге				**327942**	
Накладные расходы -			Тенге				**476579**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**292416**	**292416**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**184163**	
Сметная прибыль -			Тенге				**362211**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4889842**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**604**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**482832**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5866009**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5866009**	
Накладные расходы -			Тенге				**248719**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				489178	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				6603906	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11493748	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				604	
		Сметная заработная плата -	Тенге				482832	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				105572674	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				837436	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				939543	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				279703	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				103012492	
		- перевозка грузов	Тенге				783203	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				675892	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				106248567	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				4504939	
	ИТОГО:		Тенге				110753506	
	Сметная прибыль		Тенге				8860280	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				119613787	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**127523629**	
	НДС 12%		**Тенге**				**15302835**	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**142 826 464**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №15
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	1 320 900 275	143 828 366	1 238 969 480	134 907 199					158 508 033
С НДС 12%	1 479 408 308	161 087 770							17 259 404
Всего по стройке		143 828 366							
С НДС 12%		161 087 770							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (I-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

АКТ № 15
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-1						
		Внутриплощадочные сети водопровода и канализации						
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1						
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**3861,5413**		**144,31**	**557270**	**59,1 78335**
		Итого прямые затраты:				**107,90**	**416668**	
		Накладные расходы	%	–		25,72	99323	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,69	41279	
2	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**3861,5413**		**115,45**	**445816**	**59,1 62668**
		Итого прямые затраты:				**86,32**	**333334**	
		Накладные расходы	%	–		20,58	79458	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	33023	
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3 грунта**	**238,1675**		**2392,45**	**569803**	**59,1 188011**
		Итого прямые затраты:				**1335,72**	**318124**	
		Накладные расходы	%	--		879,51	209471	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,22	42208	
4	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	6948,9791		**29,66**	**206076**	**59,1 31640**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**21,79**	**151410**	
		Накладные расходы	%	--		5,67	39402	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,20	15265	
5	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазухи котлованов и ямы в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**208,0509**		**1143,98**	**238007**	**59,1** 78532
		Итого прямые затраты:				**638,69**	**132880**	
		Накладные расходы	%	--		420,55	87496	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	17630	
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6948,9791**		**190,77**	**1325658**	**59,1** 364428
		Итого прямые затраты:				**117,01**	**813106**	
		Накладные расходы	%	--		59,63	414355	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	98197	
7	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**341,2200**		**161,70**	**55177**	**59,1** 7740
		Итого прямые затраты:				**120,95**	**41271**	
		Накладные расходы	%	--		28,77	9818	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	4087	
8	С341-020101-1018 41-020101-1018 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км**	**т**	**614,1960**		**780,62**	**479453**	
		Итого прямые затраты:				**693,40**	**425881**	
		Накладные расходы	%	--		29,40	18057	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,82	35515	
9	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**341,2200**		**21,33**	**7279**	**59,1** 1274
		Итого прямые затраты:				**15,21**	**5191**	
		Накладные расходы	%	--		4,54	1548	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	539	
		Монтажные работы						
10	Е11-220901-0106 11-220901-0106 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**16,0000**		**6550,14**	**104802**	**62,1** 27602
		Итого прямые затраты:				**4093,12**	**65490**	
		Накладные расходы	%	--		1971,82	31549	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		485,20	7763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	С123-040102-2006 23-040102-2006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа Hawle ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**21,0000**		**143585,19**	**3015289**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**127541,49**	**2678371**	
		Накладные расходы	%	--		5407,76	113563	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10635,94	223355	
13	С123-040902-0504 23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Краны шаровые под приварку, из стали DN 32, типа Hawle**	**шт.**	**4,0000**		**15351,86**	**61407**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13636,50**	**54546**	
		Накладные расходы	%	--		578,19	2313	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1137,18	4549	
14	Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**53583,08**	**375082**	**62,1 6022**
		Итого прямые затраты:				**46735,68**	**327150**	
		Накладные расходы	%	--		2878,28	20148	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3969,12	27784	
15	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**1892,38**	**13247**	**62,1 3145**
		Итого прямые затраты:				**1231,58**	**8621**	
		Накладные расходы	%	--		520,62	3644	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,18	981	
16	С123-020303-2411 23-020303-2411 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**5141,56**	**25708**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4567,06**	**22835**	
		Накладные расходы	%	--		193,64	968	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		380,86	1904	
17	С123-020303-6611 23-020303-6611 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**9634,67**	**48173**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8558,13**	**42791**	
		Накладные расходы	%	--		362,86	1814	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		713,68	3568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Е11-220801-0102 11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	**т фасонных частей**		**0,3420**	**77835,52**	**26620**	**62,1 5691**
		Итого прямые затраты:				**52498,90**	**17955**	
		Накладные расходы	%		--	19571,03	6693	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	5765,59	1972	
19	С123-020803-1303 23-020803-1303 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88**	**шт.**		**9,0000**	**103799,88**	**934199**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**92201,65**	**829815**	
		Накладные расходы	%		--	3909,35	35184	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	7688,88	69200	
20	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,7864**	**583028,53**	**458494**	**62,1 128834**
		Итого прямые затраты:				**354054,94**	**278429**	
		Накладные расходы	%		--	185786,29	146102	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	43187,30	33962	
23	Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /футляр/**	**км трубопровода**		**0,0046**	**1892786,06**	**8707**	**62,1 2218**
		Итого прямые затраты:				**1199129,65**	**5516**	
		Накладные расходы	%		--	553450,03	2546	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	140206,37	645	
24	С123-010201-0256 23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**4,6164**	**15448,30**	**71316**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**13722,16**	**63347**	
		Накладные расходы	%		--	581,82	2686	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	1144,32	5283	
30	С123-020103-0213 23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**23,0000**	**3963,81**	**91168**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3520,91**	**80981**	
		Накладные расходы	%		--	149,29	3434	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	293,62	6753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**23,0000**		**1283,79**	**29527**	**62,1** 7007
		Итого прямые затраты:				**835,68**	**19221**	
		Накладные расходы	%	--		353,01	8119	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,10	2187	
32	С123-020302-8015 23-020302-8015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**23,0000**		**3079,20**	**70822**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2735,14**	**62908**	
		Накладные расходы	%	--		115,97	2667	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,09	5246	
23	С123-021103-0104 23-021103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца уплотнительные резиновые DN 225 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**23,0000**		**287,17**	**6605**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**255,08**	**5867**	
		Накладные расходы	%	--		10,82	249	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,27	489	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7201707**	**993147**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3360246**	
Материалы -			Тенге				**344525**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1665698**	
Транспортные расходы -			Тенге				**425881**	
Накладные расходы -			Тенге				**1177732**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**993148**	**993148**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**184584**	
Сметная прибыль -			Тенге				**363038**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4901016**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2261**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**1665698**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3841461**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3841461**	
Накладные расходы -			Тенге				**162878**	
Сметная прибыль -			Тенге				**320347**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4324686**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9225702**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2261**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**1665698**	

РАЗДЕЛ 2. Канализация -система К-1

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**883,0000**		**144,31**	**127428**	**59,1 17912**
		Итого прямые затраты:				**107,90**	**95277**	
		Накладные расходы	%	--		25,72	22712	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,69	9439	
45	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**883,0000**		**115,45**	**101943**	**59,1 14330**
		Итого прямые затраты:				**86,32**	**76222**	
		Накладные расходы	%	--		20,58	18169	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	7551	
46	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3 грунта**	**55,0000**		**2392,45**	**131585**	**59,1 43417**
		Итого прямые затраты:				**1335,72**	**73464**	
		Накладные расходы	%	--		879,51	48373	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,22	9747	
47	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазухи котлованов и ямы в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**49,0000**		**1143,98**	**56055**	**59,1 18496**
		Итого прямые затраты:				**638,69**	**31296**	
		Накладные расходы	%	--		420,55	20607	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	4152	
48	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунтов 2 группы до 5 м.**	**м3 грунта**	**1590,0000**		**17,90**	**28468**	**59,1 3976**
		Итого прямые затраты:				**13,40**	**21312**	
		Накладные расходы	%	--		3,17	5048	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	2109	
49	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**182,0000**		**161,70**	**29430**	**59,1 4128**
		Итого прямые затраты:				**120,95**	**22013**	
		Накладные расходы	%	--		28,77	5237	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	2180	
50	С341-020101-1018 41-020101-1018 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км**	**т**	**327,6000**		**780,62**	**255731**	
		Итого прямые затраты:				**693,40**	**227157**	
		Накладные расходы	%	--		29,40	9631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	57,82	18943	
51	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**182,0000**		**21,33**	**3882**	**59,1 680**
		Итого прямые затраты:				15,21	2769	
		Накладные расходы	%		--	4,54	826	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	1,58	288	
52	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**838,3970**		**190,77**	**159941**	**59,1 43968**
		Итого прямые затраты:				117,01	98102	
		Накладные расходы	%		--	59,63	49992	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	14,13	11847	
		Монтажные работы						
53	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1500**		**672189,35**	**100828**	**62,1 27009**
		Итого прямые затраты:				417020,77	62553	
		Накладные расходы	%		--	205376,78	30807	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	49791,80	7469	
55	С123-010501-1322 23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1317,0000**		**18301,19**	**24102667**	
		Итого прямые затраты:	м			16256,28	21409521	
		Накладные расходы	%		--	689,27	907764	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	1355,64	1785383	
		Устройство канализационных колодцев диаметром 1500 (29 шт)						
57	Е11-230601-0106 11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**9,6850**		**48996,89**	**474535**	**62,1 63459**
		Итого прямые затраты:				36969,89	358053	
		Накладные расходы	%		--	8397,60	81331	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	3629,40	35151	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				22477739	237375
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1068218	
Материалы -			Тенге				232677	
Всего заработная плата -			Тенге				394255	
Транспортные расходы -			Тенге				227157	
Накладные расходы -			Тенге				292733	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				237375	237375
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				55358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				108876	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1469827	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				513	
		Сметная заработная плата -	Тенге				394255	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				21409521	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				21409521	
		Накладные расходы -	Тенге				907764	
		Сметная прибыль -	Тенге				1785383	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				24102667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25572494	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				513	
		Сметная заработная плата -	Тенге				394255	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация -система К-2						
		Земляные работы						
73	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**1913,0000**		144,31	276070	59.1 38807
		Итого прямые затраты:				107,90	206416	
		Накладные расходы	%	--		25,72	49204	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,69	20450	
74	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1913,0000**		115,45	220856	59.1 31046
		Итого прямые затраты:				86,32	165133	
		Накладные расходы	%	--		20,58	39364	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	16360	
75	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /дороботка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3 грунта**	**0,2810**		2392,45	672	59.1 222
		Итого прямые затраты:				1335,72	375	
		Накладные расходы	%	--		879,51	247	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,22	50	
76	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазухи котлованов и ямы в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**107,0000**		1143,98	122406	59.1 40389
		Итого прямые затраты:				638,69	68340	
		Накладные расходы	%	--		420,55	44999	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	9067	
77	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунтов 2 группы до 5 м.**	**м3 грунта**	**3444,0000**		17,90	61663	59.1 8611
		Итого прямые затраты:				13,40	46162	
		Накладные расходы	%	--		3,17	10933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	4568	
78	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**395,0000**		**161,70**	**63873**	**59,1 8960**
		Итого прямые затраты:				**120,95**	**47776**	
		Накладные расходы	%	--		28,77	11366	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	4731	
79	С341-020101-1018 41-020101-1018 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км**	**т**	**711,0000**		**780,62**	**555021**	
		Итого прямые затраты:				**693,40**	**493005**	
		Накладные расходы	%	--		29,40	20903	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,82	41113	
80	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1183,0000**		**21,33**	**25236**	**59,1 4418**
		Итого прямые затраты:				**15,21**	**17998**	
		Накладные расходы	%	--		4,54	5368	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	1869	
81	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3676,0470**		**190,77**	**701280**	**59,1 192784**
		Итого прямые затраты:				**117,01**	**430137**	
		Накладные расходы	%	--		59,63	219196	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	51947	
		Монтажные работы						
82	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3789**		**672189,35**	**254693**	**62,1 68225**
		Итого прямые затраты:				**417020,77**	**158009**	
		Накладные расходы	%	--		205376,78	77817	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49791,80	18866	
		Устройство канализационных колодцев диаметром 1500 (29 шт)						
89	Е11-230601-0106 11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**19,3200**		**48996,89**	**946620**	**62,1 126590**
		Итого прямые затраты:				**36969,89**	**714258**	
		Накладные расходы	%	--		8397,60	162242	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3629,40	70120	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2347610**	**520052**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2347610**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Материалы -	Тенге				**466865**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**864026**	
		Транспортные расходы -	Тенге				**493005**	
		Накладные расходы -	Тенге				**641640**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**239140**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3228390**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1146**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**864026**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3228390**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1146**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**864026**	
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 6-1-1						
		Тепловые сети						
		Трубопроводы						
7	С123-010402-0319 23-010402-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х11-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**300,0000**		**228303,02**	**68490906**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**202793,25**	**60837975**	
		Накладные расходы	%	--		8598,43	2579530	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16911,33	5073400	
		ОДК						
100	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Опоры скользящие**	**т**	**6,3690**		**272647,17**	**1736490**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**242182,54**	**1542461**	
		Накладные расходы	%	--		10268,54	65400	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20196,09	128629	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**62380436**	
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**60837975**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**60837975**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2579530**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5073400**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**68490906**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1542461**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1542461**	
		Накладные расходы -	Тенге				**65400**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**128629**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1736490**	
		ИТОГО	Тенге				**70227395**	

Локальная смета 6-1-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Тепловые сети строительная часть						
		РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ						
		Опора ОП1 /275 шт/						
18	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**33,1595**		**200708,47**	**6655393**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**178282,02**	**5911743**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	250658	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	492992	
21	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**3942,7164**		**86,14**	**339607**	**54,2 58229**
		Итого прямые затраты:				**61,74**	**243431**	
		Накладные расходы	%	--		18,01	71020	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	25156	
		Опора ОП2 /3 шт/						
25	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3949**		**184981,38**	**73053**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**164312,22**	**64890**	
		Накладные расходы	%	--		6966,84	2751	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13702,32	5411	
29	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,2170**		**200708,47**	**43558**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**178282,02**	**38691**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	1640	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	3227	
31	С121-050204-0113 21-050204-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,3708**		**291641,63**	**108141**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**259054,63**	**96057**	
		Накладные расходы	%	--		10983,92	4073	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21603,08	8010	
32	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,2487**		**200708,47**	**49916**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**178282,02**	**44339**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	1880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	3697	
33	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1465**		**200708,56**	**29408**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**178282,10**	**26122**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	1108	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,30	2178	
		Опора ОП2-1 /1 шт/						
39	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1316**		**184981,38**	**24351**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**164312,22**	**21630**	
		Накладные расходы	%	--		6966,84	917	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13702,32	1804	
40	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0224**		**187505,23**	**4196**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**166554,06**	**3727**	
		Накладные расходы	%	--		7061,89	158	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13889,28	311	
43	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0723**		**200708,47**	**14519**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**178282,02**	**12897**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	547	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	1076	
45	С121-050204-0113 21-050204-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,1188**		**291641,63**	**34647**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**259054,63**	**30776**	
		Накладные расходы	%	--		10983,92	1305	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21603,08	2566	
46	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0829**		**200708,47**	**16639**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	т			**178282,02**	**14780**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	627	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	1232	
47	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0488**		**200708,56**	**9803**	
		Итого прямые затраты:	т			**178282,10**	**8707**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	369	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,30	726	
		Опора ОП3/27 шт/						
53	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	**1,2668**		**184981,38**	**234342**	
		Итого прямые затраты:	т			**164312,22**	**208157**	
		Накладные расходы	%	--		6966,84	8826	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13702,32	17359	
54	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2157**		**187505,23**	**40451**	
		Итого прямые затраты:	т			**166554,06**	**35931**	
		Накладные расходы	%	--		7061,89	1523	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13889,28	2996	
57	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,9766**		**200708,47**	**196010**	
		Итого прямые затраты:	т			**178282,02**	**174108**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	7382	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	14519	
59	С121-050204-0111 21-050204-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,6955**		**288737,90**	**200823**	
		Итого прямые затраты:	т			**256475,35**	**178384**	
		Накладные расходы	%	--		10874,55	7563	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21387,99	14876	
		Опора ОП3-1/4 шт/						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1877		184981,38	34717	
		Итого прямые затраты:	т			164312,22	30838	
		Накладные расходы	%	--		6966,84	1308	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13702,32	2572	
66	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0320		187505,23	5993	
		Итого прямые затраты:	т			166554,06	5323	
		Накладные расходы	%	--		7061,89	226	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13889,28	444	
69	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,1447		200708,47	29039	
		Итого прямые затраты:	т			178282,02	25794	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	1094	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	2151	
71	С121-050204-0111 21-050204-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	0,1030		288737,90	29752	
		Итого прямые затраты:	т			256475,35	26427	
		Накладные расходы	%	--		10874,55	1121	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21387,99	2204	
		Опора ОП3-2/8 шт/						
77	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3754		184981,38	69435	
		Итого прямые затраты:	т			164312,22	61676	
		Накладные расходы	%	--		6966,84	2615	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13702,32	5143	
78	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0639		187505,23	11985	
		Итого прямые затраты:	т			166554,06	10646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		7061,89	451	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13889,28	888	
81	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,2894**		**200708,47**	**58077**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**178282,02**	**51588**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	2187	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	4302	
		Опора ОП4 /8 шт/						
84	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9238**		**184981,38**	**355875**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**164312,22**	**316110**	
		Накладные расходы	%	--		6966,84	13403	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13702,32	26361	
85	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3069**		**187505,23**	**57542**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**166554,06**	**51112**	
		Накладные расходы	%	--		7061,89	2167	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13889,28	4262	
92	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,7571**		**184981,38**	**325034**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**164312,22**	**288716**	
		Накладные расходы	%	--		6966,84	12242	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13702,32	24077	
95	С121-050203-0314 21-050203-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 30К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)**	**т**	**6,5146**		**301296,79**	**1962816**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**267630,96**	**1743498**	
		Накладные расходы	%	--		11347,55	73924	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22318,28	145394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0954**		**200708,56**	**19140**	
		Итого прямые затраты:	т			**178282,10**	**17001**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	721	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,30	1418	
98	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,3315**		**200708,47**	**66539**	
		Итого прямые затраты:	т			**178282,02**	**59104**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	2506	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	4929	
101	С121-050204-0113 21-050204-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**1,0672**		**291641,63**	**311240**	
		Итого прямые затраты:	т			**259054,63**	**276463**	
		Накладные расходы	%	--		10983,92	11722	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21603,08	23055	
102	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,9646**		**200708,47**	**193611**	
		Итого прямые затраты:	т			**178282,02**	**171978**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	7292	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	14342	
103	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,3907**		**200708,56**	**78421**	
		Итого прямые затраты:	т			**178282,10**	**69658**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	2954	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,30	5809	
105	С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,3370**		**198618,73**	**66927**	
		Итого прямые затраты:	т			**176425,78**	**59448**	
		Накладные расходы	%	--		7480,45	2521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14712,50	4958	
106	С121-050201-0146 21-050201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,4410		205620,93	90671	
		Итого прямые затраты:	т			182645,58	80539	
		Накладные расходы	%	--		7744,17	3415	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15231,18	6716	
107	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,3312		200708,56	66475	
		Итого прямые затраты:	т			178282,10	59047	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	2504	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,30	4924	
		Опора ОП5/9 шт/						
113	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,1643		184981,38	400359	
		Итого прямые затраты:	т			164312,22	355624	
		Накладные расходы	%	--		6966,84	15078	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13702,32	29656	
114	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3452		187505,23	64734	
		Итого прямые затраты:	т			166554,06	57501	
		Накладные расходы	%	--		7061,89	2438	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13889,28	4795	
115	С123-010301-0258 23-010301-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	21,6000		15623,21	337461	
		Итого прямые затраты:	м			13877,53	299755	
		Накладные расходы	%	--		588,41	12710	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1157,27	24997	
121	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,9768		184981,38	365664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	т			**164312,22**	**324806**	
		Накладные расходы	%	--		6966,84	13772	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13702,32	27086	
124	С121-050203-0314 21-050203-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 30К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)**	**т**	**5,9978**		**301296,79**	**1807112**	
		Итого прямые затраты:	т			**267630,96**	**1605192**	
		Накладные расходы	%	--		11347,55	68060	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22318,28	133860	
125	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1073**		**200708,56**	**21532**	
		Итого прямые затраты:	т			**178282,10**	**19126**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	811	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14867,30	1595	
127	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,3730**		**200708,47**	**74856**	
		Итого прямые затраты:	т			**178282,02**	**66492**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	2819	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14867,29	5545	
130	С121-050204-0113 21-050204-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**1,2006**		**291641,63**	**350145**	
		Итого прямые затраты:	т			**259054,63**	**311021**	
		Накладные расходы	%	--		10983,92	13187	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21603,08	25937	
131	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**1,0852**		**200708,47**	**217813**	
		Итого прямые затраты:	т			**178282,02**	**193475**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	8203	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14867,29	16134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,4396		200708,56	88223	
		Итого прямые затраты:	т			178282,10	78366	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	3323	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,30	6535	
134	С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,3791		198618,73	75292	
		Итого прямые затраты:	т			176425,78	66879	
		Накладные расходы	%	--		7480,45	2836	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14712,50	5577	
135	С121-050201-0146 21-050201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,4708		205620,93	96804	
		Итого прямые затраты:	т			182645,58	85988	
		Накладные расходы	%	--		7744,17	3646	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15231,18	7171	
136	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,3726		200708,56	74784	
		Итого прямые затраты:	т			178282,10	66428	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	2817	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,30	5540	
		Опора ОП6/4 шт/						
142	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9619		184981,38	177937	
		Итого прямые затраты:	т			164312,22	158055	
		Накладные расходы	%	--		6966,84	6702	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13702,32	13181	
143	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1534		187505,23	28771	
		Итого прямые затраты:	т			166554,06	25556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		7061,89	1084	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13889,28	2131	
150	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8786		184981,38	162517	
		Итого прямые затраты:	т			164312,22	144358	
		Накладные расходы	%	--		6966,84	6121	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13702,32	12038	
153	С121-050203-0314 21-050203-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 30К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)**	т	4,0577		301296,79	1222566	
		Итого прямые затраты:	т			267630,96	1085961	
		Накладные расходы	%	--		11347,55	46045	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22318,28	90560	
154	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,0477		200708,56	9570	
		Итого прямые затраты:	т			178282,10	8500	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	360	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,30	709	
156	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,1658		200708,47	33269	
		Итого прямые затраты:	т			178282,02	29552	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	1253	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	2464	
159	С121-050204-0113 21-050204-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	0,5336		291641,63	155620	
		Итого прямые затраты:	т			259054,63	138232	
		Накладные расходы	%	--		10983,92	5861	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21603,08	11527	
160	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,4823		200708,47	96806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**178282,02**	**85989**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	3646	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	7171	
161	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1954**		**200708,56**	**39210**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**178282,10**	**34829**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	1477	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,30	2904	
163	С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,2246**		**198618,73**	**44618**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**176425,78**	**39632**	
		Накладные расходы	%	--		7480,45	1680	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14712,50	3305	
164	С121-050201-0146 21-050201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,3307**		**205620,93**	**68003**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**182645,58**	**60405**	
		Накладные расходы	%	--		7744,17	2561	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15231,18	5037	
165	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,2334**		**200708,56**	**46837**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**178282,10**	**41604**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	1764	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,30	3469	
		Металлическая опора РМ-1/1 шт/						
171	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7214**		**184981,38**	**133453**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**164312,22**	**118541**	
		Накладные расходы	%	--		6966,84	5026	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13702,32	9885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1151		187505,23	21578	
		Итого прямые затраты:	т			166554,06	19167	
		Накладные расходы	%	--		7061,89	813	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13889,28	1598	
179	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9312		184981,38	172262	
		Итого прямые затраты:	т			164312,22	153014	
		Накладные расходы	%	--		6966,84	6488	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13702,32	12760	
182	С121-050201-0152 21-050201-0152 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	1,0724		205620,93	220516	
		Итого прямые затраты:	т			182645,58	195876	
		Накладные расходы	%	--		7744,17	8305	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15231,18	16335	
183	С121-050201-0154 21-050201-0154 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	1,2244		205620,36	251770	
		Итого прямые затраты:	т			182645,07	223638	
		Накладные расходы	%	--		7744,15	9482	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15231,14	18650	
184	С121-050201-0138 21-050201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	1,2679		201166,65	255063	
		Итого прямые затраты:	т			178689,00	226563	
		Накладные расходы	%	--		7576,41	9606	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14901,23	18894	
185	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,0904		200708,47	18152	
		Итого прямые затраты:	т			178282,02	16124	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14867,29	1345	
187	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,1685**		**200708,56**	**33823**	
		Итого прямые затраты:	т			**178282,10**	**30044**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	1274	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14867,30	2505	
189	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I кварталa 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,5811**		**200708,56**	**116628**	
		Итого прямые затраты:	т			**178282,10**	**103596**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	4392	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14867,30	8639	
191	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0968**		**200708,47**	**19437**	
		Итого прямые затраты:	т			**178282,02**	**17265**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	732	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14867,29	1440	
194	С121-050204-0113 21-050204-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,9648**		**291641,63**	**281376**	
		Итого прямые затраты:	т			**259054,63**	**249936**	
		Накладные расходы	%	--		10983,92	10597	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21603,08	20843	
195	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,7235**		**200708,47**	**145209**	
		Итого прямые затраты:	т			**178282,02**	**128983**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	5469	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14867,29	10756	
196	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,3722**		**200708,56**	**74712**	
		Итого прямые затраты:	т			**178282,10**	**66364**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		7559,16	2814	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,30	5534	
198	С121-050201-0146 21-050201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,9482**		**205620,93**	**194974**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**182645,58**	**173188**	
		Накладные расходы	%	--		7744,17	7343	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15231,18	14443	
199	С121-050201-0130 21-050201-0130 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 70 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,1810**		**198618,55**	**35942**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**176425,62**	**31926**	
		Накладные расходы	%	--		7480,45	1354	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14712,49	2662	
200	С121-050201-0156 21-050201-0156 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,2292**		**184146,43**	**42206**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**163570,56**	**37490**	
		Накладные расходы	%	--		6935,39	1590	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13640,48	3126	
201	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1558**		**200708,56**	**31278**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**178282,10**	**27783**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	1178	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,30	2317	
		Неподвижная опора Н1,3,6,8,9,14,15,16,17,Н20/10 шт/						
210	С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5008**		**190340,40**	**95322**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**169072,44**	**84671**	
		Накладные расходы	%	--		7168,67	3590	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14099,29	7061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,8355	188968,78	346852	
		Итого прямые затраты:	т			167854,08	308096	
		Накладные расходы	%		--	7117,01	13063	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	13997,69	25693	
212	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,5626	187121,30	292396	
		Итого прямые затраты:	т			166213,03	259724	
		Накладные расходы	%		--	7047,43	11012	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	13860,84	21659	
213	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т		14,4960	184981,38	2681490	
		Итого прямые затраты:	т			164312,22	2381870	
		Накладные расходы	%		--	6966,84	100991	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	13702,32	198629	
		Неподвижная опора Н2,4,5,7,10,11,12,13,15.1,18,19/11 шт/						
218	С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,5509	190340,40	104855	
		Итого прямые затраты:	т			169072,44	93139	
		Накладные расходы	%		--	7168,67	3949	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	14099,29	7767	
219	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		2,0191	188968,78	381537	
		Итого прямые затраты:	т			167854,08	338906	
		Накладные расходы	%		--	7117,01	14370	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	13997,69	28262	
220	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т		10,0284	187121,30	1876522	
		Итого прямые затраты:	т			166213,03	1666846	
		Накладные расходы	%		--	7047,43	70674	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	13860,84	139002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,2110**		**184981,38**	**408994**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**164312,22**	**363294**	
		Накладные расходы	%	--		6966,84	15404	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13702,32	30296	
		Металлические площадки обслуживания ПМ1-ПМ6 /6 шт/						
292	С121-050204-0207 21-050204-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,4218**		**216593,04**	**91359**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**192391,70**	**81151**	
		Накладные расходы	%	--		8157,41	3441	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16043,93	6767	
293	С121-050204-0205 21-050204-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,3744**		**214142,31**	**80175**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**190214,81**	**71216**	
		Накладные расходы	%	--		8065,11	3020	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15862,39	5939	
294	С121-050201-0134 21-050201-0134 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0890**		**201166,41**	**17906**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**178688,79**	**15905**	
		Накладные расходы	%	--		7576,40	674	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14901,22	1326	
295	С121-050201-0142 21-050201-0142 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,7615**		**182672,00**	**139112**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**162260,88**	**123568**	
		Накладные расходы	%	--		6879,86	5239	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13531,26	10305	
296	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1271**		**182066,16**	**23135**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161722,73**	**20550**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		6857,04	871	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13486,38	1714	
297	С121-050201-0138 21-050201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,0768		201166,65	15450	
		Итого прямые затраты:	т			178689,00	13723	
		Накладные расходы	%	--		7576,41	582	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14901,23	1144	
298	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,3870		200050,19	77419	
		Итого прямые затраты:	т			177697,29	68769	
		Накладные расходы	%	--		7534,37	2916	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14818,53	5735	
299	С121-050201-0103 21-050201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 25 мм х 25 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,0181		202497,54	3669	
		Итого прямые затраты:	т			179871,18	3259	
		Накладные расходы	%	--		7626,54	138	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14999,82	272	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				23616853	58229
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				23616853	
Материалы -			Тенге				132631	
Всего заработная плата -			Тенге				107434	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				23373422	
Накладные расходы -			Тенге				1062053	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				58229	58229
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				1003824	
Сметная прибыль -			Тенге				1974312	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				26653218	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				117	
Сметная заработная плата -			Тенге				107434	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				26653218	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				117	
Сметная заработная плата -			Тенге				107434	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				118024344	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				2227534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2469230	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				803880	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				112181538	
		- перевозка грузов	Тенге				1146042	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1808804	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				119833148	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				5080925	
	ИТОГО:		Тенге				124914074	
	Сметная прибыль		Тенге				9993126	
	ИТОГО по смет АКТУ:		Тенге				134907199	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**143828366**	
	НДС 12%		**Тенге**				**17259404**	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**161 087 770**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №16
о стоимости выполненных работ и затрат за май м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	1 249 283 077	36 105 584	1 272 835 562	33 866 082					149 913 969
С НДС 12%	1 399 197 046	40 438 254							4 332 670
Всего по стройке		36 105 584							
С НДС 12%		40 438 254							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

АКТ № 16
приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-2								
7	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**КНС №1**	к-т	**1,0000**		**10657430,42**	**10657430**	
		Итого прямые затраты:				**9466607,00**	**9466607**	
		Накладные расходы	%	--		401384,14	401384	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789439,29	789439	
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Павильон для КНС**	к-т	**1,0000**		**5675357,28**	**5675357**	
		Итого прямые затраты:				**5041213,01**	**5041213**	
		Накладные расходы	%	--		213747,43	213747	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420396,84	420397	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**14507820**	
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				**14507820**	
	Накладные расходы -		Тенге				**615132**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**1209836**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**16332788**	
		ИТОГО	Тенге				**16332788**	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-3								
7	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**КНС №2**	к-т	**1,0000**		**11857937,39**	**11857937**	
		Итого прямые затраты:				10532973,58	10532974	
		Накладные расходы	%	--		446598,08	446598	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		878365,73	878366	
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Павильон для КНС**	к-т	**1,0000**		**5675357,28**	**5675357**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**5041213,01**	**5041213**	
		Накладные расходы	%	--		213747,43	213747	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420396,84	420397	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**15574187**	
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				**15574187**	
	Накладные расходы -		Тенге				**660346**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**1298763**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**17533295**	
		ИТОГО	Тенге				**17533295**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**30082007**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**30082007**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**30082007**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1275477**	
	ИТОГО:		Тенге				**31357484**	
	Сметная прибыль		Тенге				**2508599**	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				**33 866 082**	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**36105584**	
	НДС 12%		**Тенге**				**4332670**	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**40 438 254**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №17
о стоимости выполненных работ и затрат за май м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	1 444 433 577	87 427 718	1 354 840 446	82 004 884					173 332 029
С НДС 12%	1 617 765 606	97 919 044							10 491 326
Всего по стройке		87 427 718							
С НДС 12%		97 919 044							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А.

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

АКТ № 17
приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 6-1-1						
		Тепловые сети						
		Трубопроводы						
7	С123-010402-0319 23-010402-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х10-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**207,0000**		**228303,02**	**47258725**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**202793,25**	**41978203**	
		Накладные расходы	%	--		8598,43	1779876	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16911,33	3500646	
52	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройник с шаровым краном воздушника для спуска воды СТ1020х10/325х7-ППУ-ОЦ Н-1035**	**шт**	**8,0000**		**2835894,37**	**22687155**	
		Итого прямые затраты:				**2519021,61**	**20152173**	
		Накладные расходы	%	--		106806,52	854452	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210066,25	1680530	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**62130376**	
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**62130376**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**62130376**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2634328**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5181176**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**69945880**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**69945880**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 4-1-1						
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ						
		Прокладка кабеля						
16	С123-060109-1010 23-060109-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**1,5000**		**5749232,73**	**8623849**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**5106833,88**	**7660251**	
		Накладные расходы	%	--		216529,76	324795	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425869,09	638804	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**7660251**	
			В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**7660251**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7660251**	
		Накладные расходы -	Тенге				**324795**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**638804**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**8623849**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				**8623849**	
		Локальная смета 4-3-1						
		Наружные сети электроснабжения КНС1,КНС2						
		РАЗДЕЛ 1.КЛ-10 кв						
14	С123-060109-1007 23-060109-1007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,7732**		**4443006,80**	**3435155**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**3946561,00**	**3051323**	
		Накладные расходы	%	--		167334,19	129376	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329111,61	254456	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**3051323**	
			В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3051323**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3051323**	
		Накладные расходы -	Тенге				**129376**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**254456**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3435155**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				**3435155**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**72841950**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**72841950**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**72841950**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**3088499**	
	ИТОГО:		Тенге				**75930448**	
	Сметная прибыль		Тенге				**6074436**	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				**82004884**	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**87 427 718**	
	НДС 12%		**Тенге**				**10 491 326**	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**97 919 044**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №18
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	1 696 214 137	251 780 560	1 591 003 944	236 163 498					203 545 696
С НДС 12%	1 899 759 833	281 994 227							30 213 667
Всего по стройке		251 780 560							
С НДС 12%		281 994 227							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

АКТ № 18
приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы % уровня нормы
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 6-1-1						
		Тепловые сети						
1	Е11-240101-0418 11-240101-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1000 мм. Прокладка**	**км трубопрово**	**0,6046**		**7345904,34**	**4441334**	**62,1 1083164**
		Итого оплата труда:				**2884924,56**	**1744225**	
		Итого эксплуатация машин:				**1888243,97**	**1141632**	
		Итого материалов:				**442447,55**	**267504**	
		Итого прямые затраты:				**4733560,92**	**2861911**	
		Накладные расходы	%	–		2068202,35	1250435	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		544141,06	328988	
7	С123-010402-0319 23-010402-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х11-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**255,24796**		**228303,02**	**58273879**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**202793,25**	**51762562**	
		Накладные расходы	%	–		8598,43	2194733	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16911,33	4316584	
37	С123-020201-0919 23-020201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отвод СТ1020х11-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**52,0000**		**1103020,22**	**57357052**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**979772,66**	**50948178**	
		Накладные расходы	%	–		41542,36	2160203	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81705,20	4248670	
47	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Неподвижная диэлектрическая опора СТ1020х10/1175-1400х60-ППУ-ОЦ-ДЭ**	**шт**	**2,0000**		**1130314,40**	**2260629**	
		Итого прямые затраты:				**1004017,08**	**2008034**	
		Накладные расходы	%	–		42570,32	85141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83726,99	167454	
52	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройник с шаровым краном для спуска воды СТ1020х10/325х7-ППУ-ОЦ Н-1035**	**шт**	**13,0000**	✓	**2835894,37**	**36866627**	
		Итого прямые затраты:				2519021,61	32747281	
		Накладные расходы	%	--		106806,52	1388485	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210066,25	2730861	
100	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Опоры скользящие**	т	14,6310	✓	272647,17	3989101	
		Итого прямые затраты:	т			242182,54	3543373	
		Накладные расходы	%	--		10268,54	150239	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20196,09	295489	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				143871339	1083164
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				89379788	
	Материалы -		Тенге				267504	
	Всего заработная плата -		Тенге				1744225	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				86517877	
		Накладные расходы -	Тенге				4918793	
		Сметная прибыль -	Тенге				7543887	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				101842468	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1908	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1744225	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				3543373	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3543373	
		Накладные расходы -	Тенге				150239	
		Сметная прибыль -	Тенге				295489	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				3989101	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				50948178	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				50948178	
		Накладные расходы -	Тенге				2160203	
		Сметная прибыль -	Тенге				4248670	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				57357052	
		ИТОГО	Тенге				163188620	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1908	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1744225	
		Локальная смета 6-1-2						
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	**361,1000**	✓	115,45	41689	59,1 5860
		Итого оплата труда:				27,46	9916	
		Итого эксплуатация машин:				80,35	29014	
		Итого прямые затраты:				86,32	31171	
		Накладные расходы	%	--		20,58	7430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	3088	
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную после разработки их механизированным способом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**11,1400**		**2392,45**	**26652**	**59,1 8794**
		Итого оплата труда:				**1335,72**	**14880**	
		Итого прямые затраты:				**1335,72**	**14880**	
		Накладные расходы	%	--		879,51	9798	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,22	1974	
3	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Обратная засыпка)**	**м3 грунта**	**324,9740**		**17,90**	**5818**	**59,1 813**
		Итого оплата труда:				**4,23**	**1375**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**4356**	
		Итого прямые затраты:				**13,40**	**4356**	
		Накладные расходы	%	--		3,17	1032	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	431	
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,0260**		**1143,98**	**11470**	**59,1 3784**
		Итого оплата труда:				**638,69**	**6404**	
		Итого прямые затраты:				**638,69**	**6404**	
		Накладные расходы	%	--		420,55	4216	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	850	
5	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300 м3**	**м3 грунта**	**37,8000**		**194,02**	**7334**	**59,1 1029**
		Итого оплата труда:				**46,06**	**1741**	
		Итого эксплуатация машин:				**137,09**	**5182**	
		Итого материалов:				**0,09**	**4**	
		Итого прямые затраты:				**145,12**	**5486**	
		Накладные расходы	%	--		34,53	1305	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,37	543	
6	С341-020101-1012 41-020101-1012 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**68,0400**		**570,41**	**38810**	
		Итого прямые затраты:				**506,67**	**34474**	
		Накладные расходы	%	--		21,48	1462	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,25	2875	
7	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**37,8000**		**21,33**	**806**	**59,1 141**
		Итого оплата труда:				**6,32**	**239**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,89**	**487**	
		Итого материалов:				**0,09**	**4**	
		Итого прямые затраты:				**15,21**	**575**	
		Накладные расходы	%	--		4,54	172	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	60	
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**324,9740**		**190,77**	**61995**	**59,1 17043**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**88,74**	**28837**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,06**	**16269**	
		Итого прямые затраты:				**117,01**	**38025**	
		Накладные расходы	%	--		59,63	19378	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	4592	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**135370**	**37464**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**135370**	
	Материалы -		Тенге				**7**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**63391**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**34474**	
		Накладные расходы -	Тенге				**44792**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**14413**	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**194575**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**87**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63391**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**194575**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**87**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63391**	
		РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные						
		Опора ОП1 /275 шт/						
9	Е11-050101-3101 11-050101-3101 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й**	**м3 конструкти**	**98,8000** ✓		64722,39	6394572	58,7 731440
		Итого оплата труда:				12611,99	1246065	
		Итого эксплуатация машин:				10720,81	1059216	
		Итого материалов:				30445,74	3008039	
		Итого прямые затраты:				50087,30	4948626	
		Накладные расходы	%	--		9840,84	972275	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4794,25	473672	
13	Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**7,9400** ✓		75568,90	600017	48,5 151756
		Итого оплата труда:				39408,03	312900	
		Итого эксплуатация машин:				11333,80	89990	
		Итого материалов:				1401,71	11130	
		Итого прямые затраты:				48012,21	381217	
		Накладные расходы	%	--		21959,00	174354	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5597,70	44446	
14	С123-010301-0258 23-010301-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**385,0000** ✓		15623,21	6014937	
		Итого прямые затраты:	м			13877,53	5342849	
		Накладные расходы	%	--		588,41	226537	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1157,27	445551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е11-090305-0101 11-090305-0101 РСНБ РК 2015	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж /ТР1/**	**т конструкции**	**15,7555**		**61866,88**	**974744**	**60,9 187423**
		Итого оплата труда:				**19533,18**	**307755**	
		Итого эксплуатация машин:				**17643,51**	**277982**	
		Итого материалов:				**11867,92**	**186985**	
		Итого прямые затраты:				**43058,39**	**678406**	
		Накладные расходы	%	--		14225,76	224134	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4582,73	72203	
20	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**15,7555**		**3159,40**	**49778**	**60,9 13111**
		Итого оплата труда:				**1366,42**	**21529**	
		Итого эксплуатация машин:				**338,01**	**5325**	
		Итого материалов:				**270,62**	**4264**	
		Итого прямые затраты:				**1974,23**	**31105**	
		Накладные расходы	%	--		951,14	14986	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,03	3687	
21	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**526,8136**		**86,14**	**45377**	**54,2 7780**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**14355**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**537**	
		Итого материалов:				**33,64**	**17722**	
		Итого прямые затраты:				**61,74**	**32526**	
		Накладные расходы	%	--		18,01	9489	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	3361	
		Опора ОП2 /3 шт/						
28	С123-010301-0258 23-010301-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**4,2000**		**15623,21**	**65617**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**13877,53**	**58286**	
		Накладные расходы	%	--		588,41	2471	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1157,27	4861	
		Опора ОП2-1 /1 шт/						
42	С123-010301-0258 23-010301-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**1,4000**		**15623,21**	**21872**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**13877,53**	**19429**	
		Накладные расходы	%	--		588,41	824	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1157,27	1620	
		Опора ОП3/27 шт/						
56	С123-010301-0258 23-010301-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**13,5000**		**15623,21**	**210913**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**13877,53**	**187347**	
		Накладные расходы	%	--		588,41	7943	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1157,27	15623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Опора ОП3-1/4 шт/						
68	С123-010301-0258 23-010301-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	2,0000		15623,21	31246	
		Итого прямые затраты:	м			13877,53	27755	
		Накладные расходы	%	--		588,41	1177	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1157,27	2315	
		Опора ОП3-2/8 шт/						
80	С123-010301-0258 23-010301-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	4,0000		15623,21	62493	
		Итого прямые затраты:	м			13877,53	55510	
		Накладные расходы	%	--		588,41	2354	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1157,27	4629	
		Опора ОП4 /8 шт/						
82	Е11-050101-3101 11-050101-3101 РСНБ РК 2015	**Сван железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й**	м3 конструкти	5,8400		64722,39	377979	58,7 43235
		Итого оплата труда:				12611,99	73654	
		Итого эксплуатация машин:				10720,81	62610	
		Итого материалов:				30445,74	177803	
		Итого прямые затраты:				50087,30	292510	
		Накладные расходы	%	--		9840,84	57470	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4794,25	27998	
86	Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,2755		75568,90	20821	48,5 5266
		Итого оплата труда:				39408,03	10858	
		Итого эксплуатация машин:				11333,80	3123	
		Итого материалов:				1401,71	386	
		Итого прямые затраты:				48012,21	13228	
		Накладные расходы	%	--		21959,00	6050	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5597,70	1542	
87	С123-010301-0258 23-010301-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	19,2000		15623,21	299966	
		Итого прямые затраты:	м			13877,53	266449	
		Накладные расходы	%	--		588,41	11297	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1157,27	22220	
89	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,0000		28910,00	28910	48,5 513
		Итого оплата труда:				1058,47	1058	
		Итого эксплуатация машин:				641,36	641	
		Итого материалов:				23617,00	23617	
		Итого прямые затраты:				25166,34	25166	
		Накладные расходы	%	--		1602,18	1602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2141,48	2141	
90	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	**8,3600**		**34815,97**	**291061**	**48,5 12193**
		Итого оплата труда:				**3007,22**	**25140**	
		Итого эксплуатация машин:				**1224,34**	**10236**	
		Итого материалов:				**25493,55**	**213126**	
		Итого прямые затраты:				**29467,25**	**246346**	
		Накладные расходы	%	--		2769,75	23155	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2578,96	21560	
91	Е11-060301-0602 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,3493**		**16623,91**	**5806**	**48,5 1604**
		Итого оплата труда:				**9467,36**	**3307**	
		Итого эксплуатация машин:				**621,24**	**217**	
		Итого материалов:				**275,40**	**96**	
		Итого прямые затраты:				**10174,74**	**3554**	
		Накладные расходы	%	--		5217,77	1822	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1231,40	430	
93	Е11-060301-0402 11-060301-0402 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	**0,1736**		**467001,33**	**81071**	**48,5 13355**
		Итого оплата труда:				**158617,95**	**27536**	
		Итого эксплуатация машин:				**1296,47**	**225**	
		Итого материалов:				**178506,12**	**30989**	
		Итого прямые затраты:				**337890,56**	**58658**	
		Накладные расходы	%	--		94518,08	16408	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34592,69	6005	
94	Е11-090301-0204 11-090301-0204 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж**	т конструкци	**1,9700**		**34235,76**	**67444**	**60,9 15221**
		Итого оплата труда:				**12687,33**	**24994**	
		Итого эксплуатация машин:				**10653,96**	**20988**	
		Итого материалов:				**2127,09**	**4190**	
		Итого прямые затраты:				**22683,79**	**44687**	
		Накладные расходы	%	--		9015,98	17761	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2535,98	4996	
97	С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,1654**		**200708,47**	**33205**	
		Итого прямые затраты:	т			**178282,02**	**29495**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	1251	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	2460	
99	С121-050101-0127 21-050101-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 30 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,7686**		**200708,47**	**154273**	
		Итого прямые затраты:	т			**178282,02**	**137035**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	5810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	11428	
		Опора ОП5/9 шт/						
111	Е11-050101-3101 11-050101-3101 РСНБ РК 2015	**Сван железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й**	м3 конструкти	23,3600		64722,39	1511915	58,7 172940
		Итого оплата труда:				12611,99	294616	
		Итого эксплуатация машин:				10720,81	250438	
		Итого материалов:				30445,74	711212	
		Итого прямые затраты:				50087,30	1170039	
		Накладные расходы	%	--		9840,84	229882	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4794,25	111994	
115	Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	1,1021		75568,90	83283	48,5 21064
		Итого оплата труда:				39408,03	43431	
		Итого эксплуатация машин:				11333,80	12491	
		Итого материалов:				1401,71	1545	
		Итого прямые затраты:				48012,21	52913	
		Накладные расходы	%	--		21959,00	24201	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5597,70	6169	
118	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,0000		28910,00	115640	48,5 2053
		Итого оплата труда:				1058,47	4234	
		Итого эксплуатация машин:				641,36	2565	
		Итого материалов:				23617,00	94468	
		Итого прямые затраты:				25166,34	100665	
		Накладные расходы	%	--		1602,18	6409	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2141,48	8566	
119	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	33,4400		34815,97	1164246	48,5 48772
		Итого оплата труда:				3007,22	100561	
		Итого эксплуатация машин:				1224,34	40942	
		Итого материалов:				25493,55	852504	
		Итого прямые затраты:				29467,25	985385	
		Накладные расходы	%	--		2769,75	92621	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2578,96	86240	
120	Е11-060301-0602 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,3971		16623,91	23226	48,5 6415
		Итого оплата труда:				9467,36	13227	
		Итого эксплуатация машин:				621,24	868	
		Итого материалов:				275,40	385	
		Итого прямые затраты:				10174,74	14215	
		Накладные расходы	%	--		5217,77	7290	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1231,40	1720	
122	Е11-060301-0402 11-060301-0402 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,6944		467001,33	324286	48,5 53420

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**158617,95**	**110144**	
		Итого эксплуатация машин:				**1296,47**	**900**	
		Итого материалов:				**178506,12**	**123955**	
		Итого прямые затраты:				**337890,56**	**234631**	
		Накладные расходы	%	–		94518,08	65633	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34592,69	24021	
123	Е11-090301-0204 11-090301-0204 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж**	**т конструкци**	**6,6923**		**34235,76**	**229117**	**60,9 51709**
		Итого оплата труда:				**12687,33**	**84908**	
		Итого эксплуатация машин:				**10653,96**	**71300**	
		Итого материалов:				**2127,09**	**14235**	
		Итого прямые затраты:				**22683,79**	**151807**	
		Накладные расходы	%	–		9015,98	60338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2535,98	16972	
126	С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1861**		**200708,47**	**37356**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**178282,02**	**33182**	
		Накладные расходы	%	–		7559,16	1407	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	2767	
128	С121-050101-0127 21-050101-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 30 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,8647**		**200708,47**	**173557**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**178282,02**	**154164**	
		Накладные расходы	%	–		7559,16	6537	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	12856	
129	Е11-090305-0101 11-090305-0101 РСНБ РК 2015	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж/ТР1/**	**т конструкци**	**2,4226**		**61866,88**	**149876**	**60,9 28818**
		Итого оплата труда:				**19533,18**	**47320**	
		Итого эксплуатация машин:				**17643,51**	**42742**	
		Итого материалов:				**11867,92**	**28751**	
		Итого прямые затраты:				**43058,39**	**104312**	
		Накладные расходы	%	–		14225,76	34463	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4582,73	11102	
133	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**1,0866**		**96958,05**	**105358**	**60,9 30505**
		Итого оплата труда:				**46097,01**	**50091**	
		Итого эксплуатация машин:				**13931,75**	**15139**	
		Итого материалов:				**1495,31**	**1625**	
		Итого прямые затраты:				**58051,23**	**63081**	
		Накладные расходы	%	–		31724,75	34473	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7182,08	7804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**10,2015**		**3159,40**	**32231**	**60,9 8489**
		Итого оплата труда:				**1366,42**	**13940**	
		Итого эксплуатация машин:				**338,01**	**3448**	
		Итого материалов:				**270,62**	**2761**	
		Итого прямые затраты:				**1974,23**	**20140**	
		Накладные расходы	%	--		951,14	9703	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,03	2387	
138	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**612,0912**		**86,14**	**52723**	**54,2 9040**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**16679**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**624**	
		Итого материалов:				**33,64**	**20590**	
		Итого прямые затраты:				**61,74**	**37792**	
		Накладные расходы	%	--		18,01	11026	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	3905	
		Опора ОП6/4 шт/						
145	С123-010301-0258 23-010301-0258 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**9,6000**		**15623,21**	**149983**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**13877,53**	**133224**	
		Накладные расходы	%	--		588,41	5649	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1157,27	11110	
		Неподвижная опора Н2,4,5,7,10,11,12,13,15.1,18.19/11 шт/						
215	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**10,9500**		**28910,00**	**316565**	**48,5 5621**
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**11590**	
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**7023**	
		Итого материалов:				**23617,00**	**258606**	
		Итого прямые затраты:				**25166,34**	**275571**	
		Накладные расходы	%	--		1602,18	17544	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2141,48	23449	
216	Е11-060201-0105 11-060201-0105 РСНБ РК 2015	**Устройство неподвижной опоры**	**м3**	**182,0000**		**35235,28**	**6412821**	**48,5 202965**
		Итого оплата труда:				**2299,37**	**418485**	
		Итого эксплуатация машин:				**292,75**	**53281**	
		Итого материалов:				**27678,53**	**5037492**	
		Итого прямые затраты:				**30183,02**	**5493310**	
		Накладные расходы	%	--		2442,24	444487	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2610,02	475024	
217	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**6,7315**		**21917,09**	**147535**	**48,5 41134**
		Итого оплата труда:				**12599,27**	**84812**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**672,10**	**4524**	
		Итого материалов:				**275,40**	**1854**	
		Итого прямые затраты:				**13357,50**	**89916**	
		Накладные расходы	%	--		6936,10	46690	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1623,49	10929	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**21994532**	**1865842**
	Материалы -		Тенге				**10585520**	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**25253272**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2812652**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1093538**	
		Накладные расходы -	Тенге				**395858**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**119152**	
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1608548**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**672**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**550536**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**26861820**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3857**	
Локальная смета 5-1-1								
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
		Монтажные работы по прокладке кабелей связи						
13	С123-060703-0838 23-060703-0838	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-144/16-G.652.D-**	км	**3,5986**		**1586817,50**	**5710321**	
		Итого прямые затраты:	км			1409512,15	5072270	
		Накладные расходы	%	--		59763,32	215064	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117542,04	422987	
14	ЦІЗ-100904-0501 13-100904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4**	**муфта**	**1,0000**		**64789,10**	**64789**	**42,8 7204**
		Итого оплата труда:				**16830,63**	**16831**	
		Итого эксплуатация машин:				**29354,77**	**29355**	
		Итого материалов:				**11639,55**	**11640**	
		Итого прямые затраты:				**50346,29**	**50346**	
		Накладные расходы	%	--		9643,62	9644	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4799,19	4799	
		Устройство колодцев телефонной канализации /14+6/						
16	С121-040301-0501 21-040301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	**м3**	**21,6000**		**45463,49**	**982011**	
		Итого прямые затраты:	м3			**40383,56**	**872285**	
		Накладные расходы	%	--		1712,26	36985	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3367,67	72742	
26	ЦІЗ-100105-0305 13-100105-0305 РСНБ РК 2015	**Кабель и провод питания сечением 120-150 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**30,0000**		**405,96**	**12179**	**40,6 2853**
		Итого оплата труда:				**234,24**	**7027**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				1335,72	59626	
		Накладные расходы	%	--		879,51	39261	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,22	7911	
4	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2681,0000**		**29,66**	**79507**	**59,1** 12207
		Итого оплата труда:				**7,70**	**20655**	
		Итого эксплуатация машин:				**21,79**	**58416**	
		Итого прямые затраты:				**21,79**	**58416**	
		Накладные расходы	%	--		5,67	15202	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,20	5889	
5	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**89,0000**		**1143,98**	**101814**	**59,1**
		Итого оплата труда:				**638,69**	**56844**	
		Итого прямые затраты:				**638,69**	**56844**	
		Накладные расходы	%	--		420,55	37429	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	7542	
		Монтажные работы						
20	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,3496**		**583028,53**	**203827**	**62,1** 57274
		Итого оплата труда:				**263813,28**	**92229**	
		Итого эксплуатация машин:				**112681,82**	**39394**	
		Итого материалов:				**14798,20**	**5173**	
		Итого прямые затраты:				**354054,94**	**123778**	
		Накладные расходы	%	--		185786,29	64951	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43187,30	15098	
25	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**41,4000**		**29837,56**	**1235275**	**62,1** 159857
		Итого оплата труда:				**6217,85**	**257419**	
		Итого эксплуатация машин:				**2019,96**	**83627**	
		Итого материалов:				**14446,01**	**598065**	
		Итого прямые затраты:				**22642,33**	**937392**	
		Накладные расходы	%	--		4985,04	206381	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2210,19	91502	
26	Е11-221401-0303 11-221401-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**4,1400**		**1659,75**	**6871**	**62,1** 1921
		Итого оплата труда:				**747,12**	**3093**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,84**	**57**	
		Итого материалов:				**251,12**	**1040**	
		Итого прямые затраты:				**1010,34**	**4183**	
		Накладные расходы	%	--		526,47	2180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,94	509	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1529243**	**354426**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1529243**	
	Материалы -		Тенге				**604278**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего заработная плата -		Тенге				581802	
		Накладные расходы -	Тенге				434295	
		Сметная прибыль -	Тенге				157083	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2120620	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				739	
		Сметная заработная плата -	Тенге				581802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2120620	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				739	
		Сметная заработная плата -	Тенге				581802	
		РАЗДЕЛ 2. Канализация -система К-1						
		Земляные работы						
44	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1)м3.Устройство**	**м3 грунта**	**10415,0000**		144,31	1503018	59,1 211278
		Итого оплата труда:				34,32	357492	
		Итого эксплуатация машин:				100,44	1046043	
		Итого прямые затраты:				107,90	1123798	
		Накладные расходы	%	--		25,72	267885	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,69	111335	
45	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**10278,0000**		115,45	1186597	59,1 166799
		Итого оплата труда:				27,46	282232	
		Итого эксплуатация машин:				80,35	825827	
		Итого прямые затраты:				86,32	887212	
		Накладные расходы	%	--		20,58	211489	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	87896	
46	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их**	**м3 грунта**	**640,0000**		2392,45	1531166	59,1 505221
		Итого оплата труда:				1335,72	854858	
		Итого прямые затраты:				1335,72	854858	
		Накладные расходы	%	--		879,51	562889	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,22	113420	
47	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**570,0000**		1143,98	652070	59,1 215156
		Итого оплата труда:				638,69	364054	
		Итого прямые затраты:				638,69	364054	
		Накладные расходы	%	--		420,55	239715	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	48301	
48	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3 грунта**	**18508,0000**		17,90	331375	59,1 46276
		Итого оплата труда:				4,23	78301	
		Итого эксплуатация машин:				13,40	248073	
		Итого прямые затраты:				13,40	248073	
		Накладные расходы	%	--		3,17	58756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	24546	
52	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотнено**	**9742,0000**		**190,77**	**1858483**	**59,1 510903**
		Итого оплата труда:				**88,74**	**864473**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,06**	**487711**	
		Итого прямые затраты:				**117,01**	**1139919**	
		Накладные расходы	%	–		59,63	580898	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	137665	
		Монтажные работы						
53	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**2,3870**		**672189,35**	**1604516**	**62,1 429804**
		Итого оплата труда:				**289952,55**	**692117**	
		Итого эксплуатация машин:				**141563,24**	**337911**	
		Итого материалов:				**33038,20**	**78862**	
		Итого прямые затраты:				**417020,77**	**995429**	
		Накладные расходы	%	–		205376,78	490234	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49791,80	118853	
		Устройство канализационных колодцев диаметром 1500 (29 шт)						
57	Е11-230601-0106 11-230601-0106 РСНБ РК 2015	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкци**	**24,8480**		**48996,89**	**1217475**	**62,1 162811**
		Итого оплата труда:				**10551,15**	**262175**	
		Итого эксплуатация машин:				**4723,18**	**117362**	
		Итого материалов:				**23509,32**	**584160**	
		Итого прямые затраты:				**36969,89**	**918628**	
		Накладные расходы	%	–		8397,60	208664	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3629,40	90183	
		Камера 4х2,5х3 (1 шт)						
68	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**20,2700**		**60483,16**	**1225994**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53724,99**	**1089006**	
		Накладные расходы	%	–		2277,94	46174	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4480,23	90814	
69	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**3662,81**	**3663**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3253,54**	**3254**	
		Накладные расходы	%	–		137,95	138	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,32	271	
70	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**1,0000**		**6867,34**	**6867**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6100,01**	**6100**	
		Накладные расходы	%	–		258,64	259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		508,69	509	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				7630330	2248248
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7630330	
	Материалы -		Тенге				663022	
	Всего заработная плата -		Тенге				3755701	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1089006	
	Местные материалы -		Тенге				9354	
		Накладные расходы -	Тенге				2667100	
		Сметная прибыль -	Тенге				823794	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11121225	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4975	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3755701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11121225	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4975	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3755701	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация -система К-2						
		Земляные работы						
73	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1)м3.Устройство**	м3 грунта	2870,0000 ✓		144,31	414178	59,1 58221
		Итого оплата труда:				34,32	98512	
		Итого эксплуатация машин:				100,44	288252	
		Итого прямые затраты:				107,90	309678	
		Накладные расходы	%	-		25,72	73819	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8 ✓		10,69	30680	
74	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	2870,0000 ✓		115,45	331342	59,1 46576
		Итого оплата труда:				27,46	78810	
		Итого эксплуатация машин:				80,35	230602	
		Итого прямые затраты:				86,32	247743	
		Накладные расходы	%	-		20,58	59056	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	24544	
75	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их**	м3 грунта	274,0000 ✓		2392,45	655531	59,1 216298
		Итого оплата труда:				1335,72	365986	
		Итого прямые затраты:				1335,72	365986	
		Накладные расходы	%	-		879,51	240987	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8 ✓		177,22	48558	
76	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3 грунта	108,0000 ✓		1143,98	123550	59,1 40766
		Итого оплата труда:				638,69	68979	
		Итого прямые затраты:				638,69	68979	
		Накладные расходы	%	-		420,55	45420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	9152	
77	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5166,0000**	✓	**17,90**	**92494**	**59,1 12917**
		Итого оплата труда:				**4,23**	**21856**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**69243**	
		Итого прямые затраты:				**13,40**	**69243**	
		Накладные расходы	%	–		3,17	16400	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	6851	
81	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотнению**	**1226,0000**	✓	**190,77**	**233884**	**59,1 64296**
		Итого оплата труда:				**88,74**	**108791**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,06**	**61377**	
		Итого прямые затраты:				**117,01**	**143455**	
		Накладные расходы	%	–		59,63	73104	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	17325	
		Монтажные работы			✓			
82	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,5181**		**672189,35**	**348261**	**62,1 93289**
		Итого оплата труда:				**289952,55**	**150224**	
		Итого эксплуатация машин:				**141563,24**	**73344**	
		Итого материалов:				**33038,20**	**17117**	
		Итого прямые затраты:				**417020,77**	**216058**	
		Накладные расходы	%	–		205376,78	106406	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49791,80	25797	
83	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,1320**	✓	**626079,77**	**82643**	**62,1 22687**
		Итого оплата труда:				**276767,86**	**36533**	
		Итого эксплуатация машин:				**126595,68**	**16711**	
		Итого материалов:				**23158,20**	**3057**	
		Итого прямые затраты:				**384251,00**	**50721**	
		Накладные расходы	%	–		195452,49	25800	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46376,28	6122	
85	С123-010603-0205 23-010603-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	**Трубы полиэтиленовые двухслойные раструбные гофрированные "Korsis" SN 8Ф250х18**	**м**	**133,3200**	✓	**3036,18**	**404784**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2696,93**	**359555**	
		Накладные расходы	%	–		114,35	15245	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,90	29984	
		Устройство канализационных колодцев диаметром 1500 (29 шт)						
89	Е11-230601-0106 11-230601-0106 РСНБ РК 2015	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкци**	**17,3400**	✓	**48996,89**	**849606**	**62,1 113616**
		Итого оплата труда:				**10551,15**	**182957**	
		Итого эксплуатация машин:				**4723,18**	**81900**	
		Итого материалов:				**23509,32**	**407652**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				36969,89	641058	
		Накладные расходы	%	--		8397,60	145614	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3629,40	62934	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2472476	668666
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2112921	
	Материалы -		Тенге				427826	
	Всего заработная плата -		Тенге				1112648	
		Накладные расходы -	Тенге				786606	
		Сметная прибыль -	Тенге				231962	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3131489	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1440	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1112648	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				359555	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				359555	
		Накладные расходы -	Тенге				15245	
		Сметная прибыль -	Тенге				29984	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				404784	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3536273	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1440	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1112648	
Локальная смета 6-2-2								
		КНС1						
28	Е11-070201-0202 11-070201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных**	**0,2950**		**8562,20**	**2526**	**62,1 611**
		Итого оплата труда:				**3336,51**	**984**	
		Итого эксплуатация машин:				**2749,36**	**811**	
		Итого материалов:				**436,97**	**129**	
		Итого прямые затраты:				**5533,52**	**1632**	
		Накладные расходы	%	--		2394,44	706	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		634,24	187	
29	С121-040302-0103 21-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**0,5000**		**30017,14**	**15009**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**26663,13**	**13332**	
		Накладные расходы	%	--		1130,52	565	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,49	1112	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				14964	611
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14964	
	Материалы -		Тенге				129	
	Всего заработная плата -		Тенге				984	
	Местные материалы -		Тенге				13332	
		Накладные расходы -	Тенге				1272	
		Сметная прибыль -	Тенге				1299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17534	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1	
		Сметная заработная плата -	Тенге				984	
		ИТОГО	Тенге				17534	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1	
		Сметная заработная плата -	Тенге				984	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				183694252	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				8343378	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				7600574	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2302420	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				167715826	
		- перевозка грузов	Тенге				34474	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				6268481	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				189962733	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				8054420	
	ИТОГО:		Тенге				198017153	
	Сметная прибыль		Тенге				38146345	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				236163498	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**				251 780 560	
	Коэффициент перехода в цены текущего года		1,066128179475					
	НДС 12%		**Тенге**				30 213 667	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				281 994 227	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №19
о стоимости выполненных работ и затрат за июль м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	1 812 826 410	116 612 273	1 700 383 168	109 379 224					217 539 169
С НДС 12%	2 030 365 579	130 605 746							13 993 473
Всего по стройке		116 612 273							
С НДС 12%		130 605 746							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта – НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

АКТ № 19
приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 4-1-1								
		Наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ						
РАЗДЕЛ 1.Наружное электроснабжение 10 кВ								
		Прокладка кабеля						
24	Т Прайс	**Вакуумный выключатель комплектом ОПН с блоками питания и управления с набором МП УРЗА с механическими устройствами блокировки К-104**	**шт.**	**2,0000**		**3279782,55**	**6559565**	
		Итого прямые затраты:				**2913311,29**	**5826623**	
		Накладные расходы	%	--		123524,40	247049	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242946,86	485894	
26	Т Прайс	**Трансформатор тока класса точности 0,5 ТШП-0,66У3**	**шт.**	**6,0000**		**1824,53**	**10947**	
		Итого прямые затраты:				**1620,67**	**9724**	
		Накладные расходы	%	--		68,72	412	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,15	811	
28	Т Прайс	**Прибор учета А1140-05-RA1-BW-4T**	**шт.**	**2,0000**		**72379,27**	**144759**	
		Итого прямые затраты:				**64291,87**	**128584**	
		Накладные расходы	%	--		2725,98	5452	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5361,43	10723	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5964930**	
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				**5836347**	
	Накладные расходы -		Тенге				**247461**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**486705**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				6570512	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				128584	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				128584	
		Накладные расходы -	Тенге				5452	
		Сметная прибыль -	Тенге				10723	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				144759	
		ИТОГО	Тенге				6715271	
		Локальная смета 4-2-2						
		Электрооборудование						
2	51-080101-0109 51-080101-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**2,0000**		**2994103,49**	**5988207**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2659553,00**	**5319106**	
		Накладные расходы	%	--		112765,05	225530	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221785,44	443571	
5	51-080301-0602 51-080301-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Ячейки КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom**	**шт.**	**2,0000**		**3707377,16**	**7414754**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3293128,00**	**6586256**	
		Накладные расходы	%	--		139628,63	279257	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274620,53	549241	
6	51-080301-0603 51-080301-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Ячейки КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom**	**шт.**	**22,0000**		**3588923,57**	**78956319**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3187910,00**	**70134020**	
		Накладные расходы	%	--		135167,38	2973682	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265846,19	5848616	
7	Прайс ТПРАЙС	**Шкаф собственных нужд**	**к-т**	**1,0000**		**541430,50**	**541431**	
		Итого прямые затраты:				**480932,98**	**480933**	
		Накладные расходы	%	--		20391,56	20392	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40105,96	40106	
10	Прайс ТПРАЙС	**Мост шинный 10 кВ**	**к-т**	**2,0000**		**447572,82**	**895146**	
		Итого прямые затраты:				**397562,62**	**795125**	
		Накладные расходы	%	--		16856,66	33713	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33153,54	66307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	51-080401-1006 51-080401-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-62 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**617771,61**	**1235543**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**548744,00**	**1097488**	
		Накладные расходы	%	--		23266,75	46533	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45760,86	91522	
36	51-080401-0903 51-080401-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-03 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**15,0000**		**207664,72**	**3114971**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**184461,00**	**2766915**	
		Накладные расходы	%	--		7821,15	117317	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15382,57	230739	
37	51-080401-1105 51-080401-1105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-77 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**570403,91**	**570404**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**506669,00**	**506669**	
		Накладные расходы	%	--		21482,77	21483	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42252,14	42252	
40	С123-070501-1017 23-070501-1017 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**34,0000**		**51674,61**	**1756937**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**45900,67**	**1560623**	
		Накладные расходы	%	--		1946,19	66170	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3827,75	130143	
42	Прайс ТПРАЙС	**Мост шинный**	**к-т**	**2,0000**		**447572,82**	**895146**	
		Итого прямые затраты:				**397562,62**	**795125**	
		Накладные расходы	%	--		16856,66	33713	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33153,54	66307	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**90042260**	
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				**88481637**	
	Накладные расходы -		Тенге				**3751621**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**7378661**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				99611920	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1560623	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1560623	
		Накладные расходы -	Тенге				66170	
		Сметная прибыль -	Тенге				130143	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1756937	
		ИТОГО	Тенге				101368856	
РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 4-3-1								
		Наружные сети электроснабжения КНС1, КНС2						
РАЗДЕЛ 6.КЛ-10 кв								
20	51-080102-0406 51-080102-0406 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1,0000**		**805956,74**	**805957**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**715902,00**	**715902**	
		Накладные расходы	%	--		30354,24	30354	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59700,50	59700	
22	51-080101-0103 51-080101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,0000**		**489139,74**	**489140**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**434485,00**	**434485**	
		Накладные расходы	%	--		18422,16	18422	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36232,57	36233	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1150387	
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				1150387	
	Накладные расходы -		Тенге				48776	
	Сметная прибыль -		Тенге				95933	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				1295096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1295096	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				97157578	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1689207	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				95468371	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				97157578	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				4119481	
	ИТОГО:		Тенге				101277059	
	Сметная прибыль		Тенге				г	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				109379224	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**116 612 273**	
	НДС 12%		**Тенге**				**13 993 473**	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**130 605 746**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №20
о стоимости выполненных работ и затрат за июль м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	1 917 909 853	105 083 443	1 798 948 655	98 565 487					230 149 182
С НДС 12%	2 148 059 035	117 693 456							12 610 013
Всего по стройке		105 083 443							
С НДС 12%		117 693 456							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

АКТ № 20
приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 6-1-1						
		Тепловые сети						
		Трубопроводы						
1	Е11-240101-0418 11-240101-0418	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1000 мм. Прокладка**	**км трубопрово**	**0,5616**		**7345904,34**	**4125460**	**62,1 1006128**
		Итого оплата труда:				**2884924,56**	**1620174**	
		Итого эксплуатация машин:				**1888243,97**	**1060438**	
		Итого материалов:				**442447,55**	**248479**	
		Итого прямые затраты:				**4733560,92**	**2658368**	
		Накладные расходы	%	--		2068202,35	1161502	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		544141,06	305590	
7	С123-010402-0319 23-010402-0319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020х11-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	м	**240,999995**		**228303,82**	**55021024**	
		Итого прямые затраты:	м			**202793,25**	**48873170**	
		Накладные расходы	%	--		8598,43	2072222	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16911,33	4075631	
27	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройник параллельный СТ1020х10/426х7-1/1-ППУ-ОЦ с накладкой 8х87**	**шт**	**2,0000**		**736767,86**	**1473536**	
		Итого прямые затраты:				**654444,04**	**1308888**	
		Накладные расходы	%	--		27748,43	55497	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54575,40	109151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройниковое ответвление стандартное СТ1020х10/325х7-1/1-ППУ-ОЦ с накладкой 8х82,5**	**шт**	**4,0000**		**631080,81**	**2524323**	
		Итого прямые затраты:				**560566,08**	**2242264**	
		Накладные расходы	%	--		23768,00	95072	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46746,73	186987	
51	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройник с шаровым краном воздушника с пробкой СТ1020х10/50-1-ППУ-ОЦ Н-1035**	**шт**	**10,0000**		**278343,63**	**2783436**	
		Итого прямые затраты:				**247242,50**	**2472425**	
		Накладные расходы	%	--		10483,08	104831	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20618,05	206180	
52	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройник с шаровым краном воздушника для спуска воды СТ1020х10/325х7-ППУ-ОЦ Н-1035**	**шт**	**3,0000**		**2835894,37**	**8507683**	
		Итого прямые затраты:				**2519021,61**	**7557065**	
		Накладные расходы	%	--		106806,52	320420	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210066,25	630199	
100	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Опоры скользящие**	**т**	**1,7200**		**272647,17**	**468953**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**242182,54**	**416554**	
		Накладные расходы	%	--		10268,54	17662	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20196,09	34737	
121	51-010103-4305 51-010103-4305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриком со штурвалом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +70°С, PN 10, DN 500, типа ERHARD ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**1,0000**		**2136995,26**	**2136995**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1898215,00**	**1898215**	
		Накладные расходы	%	--		80484,32	80484	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158295,95	158296	
122	51-010103-4303 51-010103-4303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриком со штурвалом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +70°С, PN 10, DN 400, типа ERHARD ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**1,0000**		**1465666,35**	**1465666**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1301898,00**	**1301898**	
		Накладные расходы	%	--		55200,48	55200	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108567,88	108568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	51-010103-4301 51-010103-4301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриком со штурвалом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +70°С, PN 10, DN 300, типа ERHARD ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**1,0000**		**984998,20**	**984998**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**874938,00**	**874938**	
		Накладные расходы	%	--		37097,37	37097	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72962,83	72963	
124	С123-040103-4505 23-040103-4505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Затвор дисковый поворотный фланцевый с двойным эксцентриком со штурвалом, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т до +70°С, PN 16, DN 200, типа ERHARD ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**2,0000**		**730576,68**	**1461153**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**648944,64**	**1297889**	
		Накладные расходы	%	--		27515,25	55031	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54116,79	108234	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				70901674	1006128
			В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				4075051	
Накладные расходы -			Тенге				172782	
Сметная прибыль -			Тенге				339827	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				4587660	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				65112180	
Материалы -			Тенге				248479	
Всего заработная плата -			Тенге				1620174	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				62453812	
Накладные расходы -			Тенге				3809544	
Сметная прибыль -			Тенге				5513738	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				74435462	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1772	
Сметная заработная плата -			Тенге				1620174	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				416554	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				416554	
Накладные расходы -			Тенге				17662	
Сметная прибыль -			Тенге				34737	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				468953	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				1297889	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1297889	
Накладные расходы -			Тенге				55031	
Сметная прибыль -			Тенге				108234	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				1461153	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				80953229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1772	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1620174	
		Локальная смета 6-1-2						
		Тепловые сети строительная часть						
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**324,7600**		**115,45**	**37494**	**59,1** **5270**
		Итого оплата труда:				**27,46**	**8918**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,35**	**26094**	
		Итого прямые затраты:				**86,32**	**28034**	
		Накладные расходы	%	--		20,58	6683	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	2777	
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную после разработки их механизированным способом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**10,0000**		**2392,45**	**23924**	**59,1** **7894**
		Итого оплата труда:				**1335,72**	**13357**	
		Итого прямые затраты:				**1335,72**	**13357**	
		Накладные расходы	%	--		879,51	8795	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,22	1772	
3	Е11-010104-0405 11-010104-0405	**Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Обратная засыпка)**	**м3 грунта**	**292,0000**		**17,90**	**5228**	**59,1** **730**
		Итого оплата труда:				**4,23**	**1235**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**3914**	
		Итого прямые затраты:				**13,40**	**3914**	
		Накладные расходы	%	--		3,17	927	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	387	
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Засыпка вручную пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы местным грунтом**	**м3 грунта**	**9,0000**		**1143,98**	**10296**	**59,1** **3397**
		Итого оплата труда:				**638,69**	**5748**	
		Итого прямые затраты:				**638,69**	**5748**	
		Накладные расходы	%	--		420,55	3785	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	763	
5	Е11-010102-0308 11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300**	**м3 грунта**	**34,0000**		**194,02**	**6597**	**59,1** **925**
		Итого оплата труда:				**46,06**	**1566**	
		Итого эксплуатация машин:				**137,09**	**4661**	
		Итого материалов:				**0,09**	**3**	
		Итого прямые затраты:				**145,12**	**4934**	
		Накладные расходы	%	--		34,53	1174	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,37	489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С341-020101-1012 41-020101-1012 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	61,2000		570,41	34909	
		Итого прямые затраты:				506,67	31008	
		Накладные расходы	%		–	21,48	1315	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	42,25	2586	
7	Е11-010102-0602 11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	34,0000		21,33	725	59,1 127
		Итого оплата труда:				6,32	215	
		Итого эксплуатация машин:				12,89	438	
		Итого материалов:				0,09	3	
		Итого прямые затраты:				15,21	517	
		Накладные расходы	%		–	4,54	154	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	1,58	54	
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотнению	292,0000		190,77	55705	59,1 15313
		Итого оплата труда:				88,74	25911	
		Итого эксплуатация машин:				50,06	14618	
		Итого прямые затраты:				117,01	34167	
		Накладные расходы	%		–	59,63	17411	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	14,13	4126	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				121680	33656
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				121680	
Материалы -			Тенге				6	
Всего заработная плата -			Тенге				56950	
Транспортные расходы -			Тенге				31008	
		Накладные расходы -	Тенге				40244	
		Сметная прибыль -	Тенге				12954	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				174878	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				78	
		Сметная заработная плата -	Тенге				56950	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				174878	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				78	
		Сметная заработная плата -	Тенге				56950	
		РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные						
		Опора ОП1 /275 шт/						
9	Е11-050101-3101 11-050101-3101	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й**	м3 конструкти	53,2000		64722,39	3443231	58,7 393852
		Итого оплата труда:				12611,99	670958	
		Итого эксплуатация машин:				10720,81	570347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**30445,74**	**1619713**	
		Итого прямые затраты:				**50087,30**	**2664645**	
		Накладные расходы	%	--		9840,84	523533	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4794,25	255054	
13	Е11-060301-0406 11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**4,2755**		**75568,90**	**323095**	**48,5** **81717**
		Итого оплата труда:				**39408,03**	**168489**	
		Итого эксплуатация машин:				**11333,80**	**48458**	
		Итого материалов:				**1401,71**	**5993**	
		Итого прямые затраты:				**48012,21**	**205276**	
		Накладные расходы	%	--		21959,00	93886	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5597,70	23933	
16	Е11-090305-0101 11-090305-0101	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж /ТР1/**	**т конструкци**	**8,5200**		**61866,88**	**527106**	**60,9** **101351**
		Итого оплата труда:				**19533,18**	**166423**	
		Итого эксплуатация машин:				**17643,51**	**150323**	
		Итого материалов:				**11867,92**	**101115**	
		Итого прямые затраты:				**43058,39**	**366857**	
		Накладные расходы	%	--		14225,76	121203	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4582,73	39045	
20	Е11-090501-0202 11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**8,5200**		**3159,40**	**26918**	**60,9** **7090**
		Итого оплата труда:				**1366,42**	**11642**	
		Итого эксплуатация машин:				**338,01**	**2880**	
		Итого материалов:				**270,62**	**2306**	
		Итого прямые затраты:				**1974,23**	**16820**	
		Накладные расходы	%	--		951,14	8104	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,03	1994	
21	Е11-130301-0406 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**508,0000**		**86,14**	**43757**	**54,2** **7503**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**13842**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**518**	
		Итого материалов:				**33,64**	**17089**	
		Итого прямые затраты:				**61,74**	**31365**	
		Накладные расходы	%	--		18,01	9151	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	3241	
		Опора ОП4 /8 шт/						
82	Е11-050101-3101 11-050101-3101	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й**	**м3 конструкти**	**11,6800**		**64722,39**	**755958**	**58,7** **86470**
		Итого оплата труда:				**12611,99**	**147308**	
		Итого эксплуатация машин:				**10720,81**	**125219**	
		Итого материалов:				**30445,74**	**355606**	
		Итого прямые затраты:				**50087,30**	**585020**	
		Накладные расходы	%	--		9840,84	114941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4794,25	55997	
86	Е11-060301-0406 11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,5510**		**75568,90**	**41641**	**48,5** **10532**
		Итого оплата труда:				**39408,03**	**21715**	
		Итого эксплуатация машин:				**11333,80**	**6245**	
		Итого материалов:				**1401,71**	**772**	
		Итого прямые затраты:				**48012,21**	**26457**	
		Накладные расходы	%	--		21959,00	12100	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5597,70	3085	
89	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,0000**		**28910,00**	**57820**	**48,5** **1027**
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**2117**	
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**1283**	
		Итого материалов:				**23617,00**	**47234**	
		Итого прямые затраты:				**25166,34**	**50333**	
		Накладные расходы	%	--		1602,18	3204	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2141,48	4283	
90	Е11-060101-0120 11-060101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**16,7200**		**34815,97**	**582123**	**48,5** **24386**
		Итого оплата труда:				**3007,22**	**50281**	
		Итого эксплуатация машин:				**1224,34**	**20471**	
		Итого материалов:				**25493,55**	**426252**	
		Итого прямые затраты:				**29467,25**	**492692**	
		Накладные расходы	%	--		2769,75	46310	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2578,96	43120	
91	Е11-060301-0602 11-060301-0602	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6986**		**16623,91**	**11613**	**48,5** **3208**
		Итого оплата труда:				**9467,36**	**6614**	
		Итого эксплуатация машин:				**621,24**	**434**	
		Итого материалов:				**275,40**	**192**	
		Итого прямые затраты:				**10174,74**	**7108**	
		Накладные расходы	%	--		5217,77	3645	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1231,40	860	
93	Е11-060301-0402 11-060301-0402	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**0,3472**		**467001,33**	**162143**	**48,5** **26710**
		Итого оплата труда:				**158617,95**	**55072**	
		Итого эксплуатация машин:				**1296,47**	**450**	
		Итого материалов:				**178506,12**	**61977**	
		Итого прямые затраты:				**337890,56**	**117316**	
		Накладные расходы	%	--		94518,08	32817	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34592,69	12011	
94	Е11-090301-0204 11-090301-0204	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж**	**т конструкции**	**3,9400**		**34235,76**	**134889**	**60,9** **30443**
		Итого оплата труда:				**12687,33**	**49988**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**10653,96**	**41977**	
		Итого материалов:				**2127,09**	**8381**	
		Итого прямые затраты:				**22683,79**	**89374**	
		Накладные расходы	%	--		9015,98	35523	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2535,98	9992	
100	Е11-090305-0101 11-090305-0101	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкци**	**1,2113**		**61866,88**	**74939**	**60,9** **14409**
		Итого оплата труда:				**19533,18**	**23661**	
		Итого эксплуатация машин:				**17643,51**	**21372**	
		Итого материалов:				**11867,92**	**14376**	
		Итого прямые затраты:				**43058,39**	**52157**	
		Накладные расходы	%	--		14225,76	17232	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4582,73	5551	
104	Е11-090302-0301 11-090302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,5591**		**96958,05**	**54209**	**60,9** **15696**
		Итого оплата труда:				**46097,01**	**25773**	
		Итого эксплуатация машин:				**13931,75**	**7789**	
		Итого материалов:				**1495,31**	**836**	
		Итого прямые затраты:				**58051,23**	**32456**	
		Накладные расходы	%	--		31724,75	17737	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7182,08	4015	
108	Е11-090501-0202 11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**3,7404**		**3159,40**	**11817**	**60,9** **3113**
		Итого оплата труда:				**1366,42**	**5111**	
		Итого эксплуатация машин:				**338,01**	**1264**	
		Итого материалов:				**270,62**	**1012**	
		Итого прямые затраты:				**1974,23**	**7384**	
		Накладные расходы	%	--		951,14	3558	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,03	875	
109	Е11-130301-0406 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**342,4320**		**86,14**	**29495**	**54,2** **5057**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**9331**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**349**	
		Итого материалов:				**33,64**	**11519**	
		Итого прямые затраты:				**61,74**	**21142**	
		Накладные расходы	%	--		18,01	6168	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	2185	
		Опора ОП6/4 шт/						
140	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,0000**		**28910,00**	**57820**	**48,5** **1027**
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**2117**	
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**1283**	
		Итого материалов:				**23617,00**	**47234**	
		Итого прямые затраты:				**25166,34**	**50333**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1602,18	3204	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2141,48	4283	
148	Е11-060101-0120 11-060101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**16,7200**		**34815,97**	**582123**	**48,5 24386**
		Итого оплата труда:				**3007,22**	**50281**	
		Итого эксплуатация машин:				**1224,34**	**20471**	
		Итого материалов:				**25493,55**	**426252**	
		Итого прямые затраты:				**29467,25**	**492692**	
		Накладные расходы	%	--		2769,75	46310	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2578,96	43120	
149	Е11-060301-0602 11-060301-0602	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6986**		**16623,91**	**11613**	**48,5 3208**
		Итого оплата труда:				**9467,36**	**6614**	
		Итого эксплуатация машин:				**621,24**	**434**	
		Итого материалов:				**275,40**	**192**	
		Итого прямые затраты:				**10174,74**	**7108**	
		Накладные расходы	%	--		5217,77	3645	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1231,40	860	
151	Е11-060301-0402 11-060301-0402	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**0,3472**		**467001,33**	**162143**	**48,5 26710**
		Итого оплата труда:				**158617,95**	**55072**	
		Итого эксплуатация машин:				**1296,47**	**450**	
		Итого материалов:				**178506,12**	**61977**	
		Итого прямые затраты:				**337890,56**	**117316**	
		Накладные расходы	%	--		94518,08	32817	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34592,69	12011	
		Металлическая опора РМ-1/1 шт/						
169	Е11-050101-3101 11-050101-3101	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й**	**м3 конструкти**	**8,7600**		**64722,39**	**566968**	**58,7 64852**
		Итого оплата труда:				**12611,99**	**110481**	
		Итого эксплуатация машин:				**10720,81**	**93914**	
		Итого материалов:				**30445,74**	**266705**	
		Итого прямые затраты:				**50087,30**	**438765**	
		Накладные расходы	%	--		9840,84	86206	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4794,25	41998	
173	Е11-060301-0406 11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,4133**		**75568,90**	**31231**	**48,5 7899**
		Итого оплата труда:				**39408,03**	**16287**	
		Итого эксплуатация машин:				**11333,80**	**4684**	
		Итого материалов:				**1401,71**	**579**	
		Итого прямые затраты:				**48012,21**	**19842**	
		Накладные расходы	%	--		21959,00	9075	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5597,70	2313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	С123-010301-0258 23-010301-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**7,2000**		**15623,21**	**112487**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**13877,53**	**99918**	
		Накладные расходы	%	--		588,41	4237	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1157,27	8332	
176	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,1000**		**28910,00**	**60711**	**48,5 1078**
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**2223**	
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**1347**	
		Итого материалов:				**23617,00**	**49596**	
		Итого прямые затраты:				**25166,34**	**52849**	
		Накладные расходы	%	--		1602,18	3365	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2141,48	4497	
177	Е11-060101-0120 11-060101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**18,4800**		**34815,97**	**643399**	**48,5 26953**
		Итого оплата труда:				**3007,22**	**55573**	
		Итого эксплуатация машин:				**1224,34**	**22626**	
		Итого материалов:				**25493,55**	**471121**	
		Итого прямые затраты:				**29467,25**	**544555**	
		Накладные расходы	%	--		2769,75	51185	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2578,96	47659	
178	Е11-060301-0602 11-060301-0602	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,7632**		**16623,91**	**12688**	**48,5 3505**
		Итого оплата труда:				**9467,36**	**7226**	
		Итого эксплуатация машин:				**621,24**	**474**	
		Итого материалов:				**275,40**	**210**	
		Итого прямые затраты:				**10174,74**	**7766**	
		Накладные расходы	%	--		5217,77	3982	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1231,40	940	
180	Е11-060301-0402 11-060301-0402	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**0,1736**		**467001,33**	**81071**	**48,5 13355**
		Итого оплата труда:				**158617,95**	**27536**	
		Итого эксплуатация машин:				**1296,47**	**225**	
		Итого материалов:				**178506,12**	**30989**	
		Итого прямые затраты:				**337890,56**	**58658**	
		Накладные расходы	%	--		94518,08	16408	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34592,69	6005	
		Неподвижная опора Н2,4,5,7,10,11,12,13,15.1,18,19/11 шт/						
215	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**4,3800**		**28910,00**	**126626**	**48,5 2249**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**4636**	
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**2809**	
		Итого материалов:				**23617,00**	**103442**	
		Итого прямые затраты:				**25166,34**	**110229**	
		Накладные расходы	%	--		1602,18	7018	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2141,48	9380	
216	Е11-060201-0105 11-060201-0105	**Устройство неподвижной опоры**	**м3**	**72,8000**		**35235,28**	**2565128**	**48,5** **81186**
		Итого оплата труда:				**2299,37**	**167394**	
		Итого эксплуатация машин:				**292,75**	**21313**	
		Итого материалов:				**27678,53**	**2014997**	
		Итого прямые затраты:				**30183,02**	**2197324**	
		Накладные расходы	%	--		2442,24	177795	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2610,02	190010	
217	Е11-060301-0601 11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,6926**		**21917,09**	**59014**	**48,5** **16454**
		Итого оплата труда:				**12599,27**	**33925**	
		Итого эксплуатация машин:				**672,10**	**1810**	
		Итого материалов:				**275,40**	**742**	
		Итого прямые затраты:				**13357,50**	**35966**	
		Накладные расходы	%	--		6936,10	18676	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1623,49	4371	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**8999723**	**1085426**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8434673**	
Материалы -			Тенге				**6020385**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1685091**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**99918**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1309677**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**779548**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10523899**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1914**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1685091**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**565049**	
Материалы -			Тенге				**128025**	
Всего заработная плата -			Тенге				**282597**	
		Накладные расходы -	Тенге				**203357**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**61473**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**829879**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**346**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**282597**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11353777**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2260**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1967688**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 5-1-1						
		Телефонизация						
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**237,9040**		**115,45**	**27466**	**59,1** **3861**
		Итого оплата труда:				**27,46**	**6533**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,35**	**19115**	
		Итого прямые затраты:				**86,32**	**20536**	
		Накладные расходы	%	--		20,58	4895	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	2035	
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**7,9970**		**2446,82**	**19567**	**59,1** **6456**
		Итого оплата труда:				**1366,07**	**10924**	
		Итого прямые затраты:				**1366,07**	**10924**	
		Накладные расходы	%	--		899,50	7193	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,25	1449	
3	Е11-010104-0502 11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**179,0024**		**31,10**	**5568**	**59,1** **718**
		Итого оплата труда:				**6,79**	**1216**	
		Итого эксплуатация машин:				**23,61**	**4227**	
		Итого прямые затраты:				**23,61**	**4227**	
		Накладные расходы	%	--		5,19	928	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,30	412	
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,6186**		**1143,98**	**6428**	**59,1** **2121**
		Итого оплата труда:				**638,69**	**3589**	
		Итого прямые затраты:				**638,69**	**3589**	
		Накладные расходы	%	--		420,55	2363	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	476	
5	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**179,0024**		**190,77**	**34148**	**59,1** **9387**
		Итого оплата труда:				**88,74**	**15884**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,06**	**8961**	
		Итого прямые затраты:				**117,01**	**20945**	
		Накладные расходы	%	--		59,63	10674	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	2530	
9	Е11-010102-0307 11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**91,3550**		**131,48**	**12012**	**59,1** **1685**
		Итого оплата труда:				**31,21**	**2851**	
		Итого эксплуатация машин:				**92,90**	**8487**	
		Итого материалов:				**0,07**	**6**	
		Итого прямые затраты:				**98,35**	**8985**	
		Накладные расходы	%	--		23,40	2137	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,74	890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	С341-020101-1012 41-020101-1012 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**164,4390**		**570,41**	**93797**	
		Итого прямые затраты:				**506,67**	**83316**	
		Накладные расходы	%	--		21,48	3533	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,25	6948	
		Монтажные работы по прокладке кабелей связи						
13	С123-060703-0838 23-060703-0838 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-144/16-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015**	**км**	**2,0318**		**1586817,50**	**3224096**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**1409512,15**	**2863847**	
		Накладные расходы	%	--		59763,32	121427	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117542,04	238822	
		Устройство колодцев телефонной канализации /14+6/						
15	Е11-340201-0503 11-340201-0503	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**8,0000**		**17535,61**	**140285**	**62,1 40111**
		Итого оплата труда:				**8073,97**	**64592**	
		Итого эксплуатация машин:				**2075,19**	**16602**	
		Итого материалов:				**1159,08**	**9273**	
		Итого прямые затраты:				**10562,31**	**84498**	
		Накладные расходы	%	--		5674,37	45395	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1298,93	10391	
19	Е11-340201-0301 11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр**	**1,3200**		**178514,44**	**235639**	**62,1 79477**
		Итого оплата труда:				**96955,67**	**127981**	
		Итого материалов:				**1402,73**	**1852**	
		Итого прямые затраты:				**98358,40**	**129833**	
		Накладные расходы	%	--		66932,75	88351	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13223,29	17455	
21	С123-020304-2610 23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая электросварная DN 110**	**шт.**	**6,0000**		**3024,41**	**18146**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2686,47**	**16119**	
		Накладные расходы	%	--		113,91	683	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,03	1344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3246820**	**143816**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2863847**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2863847**	
Накладные расходы -			Тенге				**121427**	
Сметная прибыль -			Тенге				**238822**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3224096**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**366854**	
Материалы -			Тенге				**11131**	
Всего заработная плата -			Тенге				**233570**	
Транспортные расходы -			Тенге				**83316**	
Накладные расходы -			Тенге				**165469**	
Сметная прибыль -			Тенге				**42586**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**574909**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**310**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**233570**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**16119**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**16119**	
Накладные расходы -			Тенге				**683**	
Сметная прибыль -			Тенге				**1344**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**18146**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3817152**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**310**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**233570**	
Локальная смета 6-2-1								
Внутриплощадочные сети водопровода и канализации								
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1								
		Земляные работы						
7	Е11-010102-0308 11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**284,0000**		**161,70**	**45924**	**59,1 6442**
		Итого оплата труда:				**38,38**	**10900**	
		Итого эксплуатация машин:				**114,24**	**32444**	
		Итого материалов:				**0,09**	**26**	
		Итого прямые затраты:				**120,95**	**34350**	
		Накладные расходы	%	--		28,77	8172	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,98	3402	
8	С341-020101-1018 41-020101-1018 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км**	**т**	**511,2000**		**780,62**	**399053**	
		Итого прямые затраты:				**693,40**	**354464**	
		Накладные расходы	%	--		29,40	15029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,82	29559	
9	Е11-010102-0602 11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**284,0000**		**21,33**	**6058**	**59,1** **1061**
		Итого оплата труда:				**6,32**	**1794**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,89**	**3660**	
		Итого материалов:				**0,09**	**26**	
		Итого прямые затраты:				**15,21**	**4321**	
		Накладные расходы	%	--		4,54	1289	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	449	
		Монтажные работы						
10	Е11-220901-0106 11-220901-0106	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,0000**		**6550,14**	**19650**	**62,1** **5175**
		Итого оплата труда:				**2777,99**	**8334**	
		Итого эксплуатация машин:				**1140,46**	**3421**	
		Итого материалов:				**544,31**	**1633**	
		Итого прямые затраты:				**4093,12**	**12279**	
		Накладные расходы	%	--		1971,82	5915	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		485,20	1456	
12	Е11-160601-0102 11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2504,83**	**10019**	**60,4** **2821**
		Итого оплата труда:				**1167,49**	**4670**	
		Итого эксплуатация машин:				**85,34**	**341**	
		Итого материалов:				**283,55**	**1134**	
		Итого прямые затраты:				**1519,78**	**6079**	
		Накладные расходы	%	--		799,50	3198	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,54	742	
15	Е11-220801-0202 11-220801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1892,38**	**1892**	**62,1** **449**
		Итого оплата труда:				**723,59**	**724**	
		Итого эксплуатация машин:				**753,21**	**753**	
		Итого прямые затраты:				**1231,58**	**1232**	
		Накладные расходы	%	--		520,62	521	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,18	140	
		Устройство водопроводных колодцев диаметром1500 (10 шт)						
34	Е11-221301-0102 11-221301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетон**	**17,5500**		**58779,68**	**1031583**	**62,1** **145927**
		Итого оплата труда:				**13389,55**	**234987**	
		Итого эксплуатация машин:				**5866,97**	**102965**	
		Итого материалов:				**26888,83**	**471899**	
		Итого прямые затраты:				**43896,93**	**770391**	
		Накладные расходы	%	--		10528,69	184779	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4354,05	76414	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1183116**	**161875**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1177037	
		Материалы -	Тенге				473585	
		Всего заработная плата -	Тенге				256739	
		Транспортные расходы -	Тенге				354464	
		Накладные расходы -	Тенге				215704	
		Сметная прибыль -	Тенге				111419	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1504161	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				307	
		Сметная заработная плата -	Тенге				256739	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				6079	
		Материалы -	Тенге				1134	
		Всего заработная плата -	Тенге				4670	
		Накладные расходы -	Тенге				3198	
		Сметная прибыль -	Тенге				742	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				10019	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1514180	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				313	
		Сметная заработная плата -	Тенге				261409	
		РАЗДЕЛ 2. Канализация -система К-1						
		Земляные работы						
49	Е11-010102-0308 11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**309,0000**		**161,70**	**49967**	**59,1 7009**
		Итого оплата труда:				**38,38**	**11860**	
		Итого эксплуатация машин:				**114,24**	**35300**	
		Итого материалов:				**0,09**	**29**	
		Итого прямые затраты:				**120,95**	**37374**	
		Накладные расходы	%	--		28,77	8891	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	3701	
50	С341-020101-1018 41-020101-1018 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км**	**т**	**556,2000**		**780,62**	**434181**	
		Итого прямые затраты:				**693,40**	**385667**	
		Накладные расходы	%	--		29,40	16352	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,82	32162	
51	Е11-010102-0602 11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**309,0000**		**21,33**	**6592**	**59,1 1154**
		Итого оплата труда:				**6,32**	**1952**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,89**	**3982**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**0,09**	**29**	
		Итого прямые затраты:				**15,21**	**4701**	
		Накладные расходы	%	–		4,54	1402	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	488	
		Устройство канализационных колодцев диаметром 1500 (29 шт)						
57	Е11-230601-0106 11-230601-0106	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкции**	**2,6620**		**48996,89**	**130430**	**62,1** **17442**
		Итого оплата труда:				**10551,15**	**28087**	
		Итого эксплуатация машин:				**4723,18**	**12573**	
		Итого материалов:				**23509,32**	**62582**	
		Итого прямые затраты:				**36969,89**	**98414**	
		Накладные расходы	%	–		**8397,60**	22354	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3629,40	9661	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**526156**	**25605**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**526156**	
Материалы -			Тенге				**62639**	
Всего заработная плата -			Тенге				**41899**	
Транспортные расходы -			Тенге				**385667**	
		Накладные расходы -	Тенге				**49000**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**46012**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**621168**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41899**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**621168**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41899**	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация -система К-2						
		Устройство канализационных колодцев диаметром 1500 (29 шт)						
89	Е11-230601-0106 11-230601-0106	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкции**	**1,9600**		**48996,89**	**96034**	**62,1** **12842**
		Итого оплата труда:				**10551,15**	**20680**	
		Итого эксплуатация машин:				**4723,18**	**9257**	
		Итого материалов:				**23509,32**	**46078**	
		Итого прямые затраты:				**36969,89**	**72461**	
		Накладные расходы	%	–		8397,60	16459	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3629,40	7114	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				72461	12842
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				72461	
Материалы -			Тенге				46078	
Всего заработная плата -			Тенге				20680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				16459	
		Сметная прибыль -	Тенге				7114	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				96034	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25	
		Сметная заработная плата -	Тенге				20680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				96034	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25	
		Сметная заработная плата -	Тенге				20680	
		Локальная смета 6-2-3						
		КНС2						
28	Е11-070201-0202 11-070201-0202	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетон**	**0,5900**		**8562,20**	**5052**	**62,1 1222**
		Итого оплата труда:				**3336,51**	**1969**	
		Итого эксплуатация машин:				**2749,36**	**1622**	
		Итого материалов:				**436,97**	**258**	
		Итого прямые затраты:				**5533,52**	**3265**	
		Накладные расходы	%	--		2394,44	1413	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		634,24	374	
29	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**1,0000**		**30017,14**	**30017**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**26663,13**	**26663**	
		Накладные расходы	%	--		1130,52	1131	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,49	2223	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				29928	1222
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				29928	
	Материалы -		Тенге				258	
	Всего заработная плата -		Тенге				1969	
	Местные материалы -		Тенге				26663	
		Накладные расходы -	Тенге				2543	
		Сметная прибыль -	Тенге				2598	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				35069	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1969	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				35069	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1969	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				85081558	
	в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3440434**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2545095**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**763905**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**74166523**	
		- перевозка грузов	Тенге				**854456**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**4075051**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2470571**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**87552130**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**3712210**	
	ИТОГО:		Тенге				**91264340**	
	Сметная прибыль		Тенге				**7301147**	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				**98 565 487**	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**105 083 443**	
	НДС 12%		**Тенге**				**12 610 013**	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**117 693 456**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №21
о стоимости выполненных работ и затрат за июль м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	2 099 594 262	181 684 409	1 969 363 819	170 415 164					251 951 311
С НДС 12%	2 351 545 573	203 486 538							21 802 129
Всего по стройке		181 684 409							
С НДС 12%		203 486 538							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

АКТ № 21
приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета 6-1-1								
		Трубопроводы						
1	Е11-240101-0418 11-240101-0418 РСНБ	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1000 мм. Прокладка**	**км трубопрово**	**0,0610**		**7345904,34**	**448100**	**62,1 / 109284**
		Итого оплата труда:				**2884924,56**	**175980**	
		Итого эксплуатация машин:				**1888243,97**	**115183**	
		Итого материалов:				**442447,55**	**26989**	
		Итого прямые затраты:				**4733560,92**	**288747**	
		Накладные расходы	%	--		2068202,35	126160	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		544141,06	33193	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**288747**	**109284**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**288747**	
	Материалы -		Тенге				**26989**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**175980**	
		Накладные расходы -	Тенге				**126160**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**33193**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**448100**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**192**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**175980**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**448100**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**192**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**175980**	
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ(ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА №1)								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Телефонизация						
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е11-010205-1202 11-010205-1202 РСНБ	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**1934,0000**		**1676,02**	**3241416**	**59,1 784114**
		Итого оплата труда:				**686,02**	**1326759**	
		Итого эксплуатация машин:				**1083,31**	**2095118**	
		Итого прямые затраты:				**1083,31**	**2095118**	
		Накладные расходы	%	--		468,56	906194	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		124,15	240105	
		Монтажные работы по прокладке кабелей связи						
2	Ц13-100904-0201 13-100904-0201	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м кабеля**	**872,0000**		**283,62**	**247319**	**42,8 54139**
		Итого оплата труда:				**145,06**	**126493**	
		Итого эксплуатация машин:				**63,91**	**55731**	
		Итого материалов:				**0,88**	**765**	
		Итого прямые затраты:				**189,85**	**165546**	
		Накладные расходы	%	--		72,77	63453	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21,01	18320	
3	Ц13-100904-0202 13-100904-0202	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	**м кабеля**	**3228,0000**		**384,54**	**1241294**	**42,8 271981**
		Итого оплата труда:				**196,86**	**635470**	
		Итого эксплуатация машин:				**86,72**	**279928**	
		Итого материалов:				**0,88**	**2833**	
		Итого прямые затраты:				**257,32**	**830615**	
		Накладные расходы	%	--		98,74	318731	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28,48	91948	
4	Ц13-100904-0501 13-100904-0501	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4**	**муфта**	**1,0000**		**64789,10**	**64789**	**42,8 7204**
		Итого оплата труда:				**16830,63**	**16831**	
		Итого эксплуатация машин:				**29354,77**	**29355**	
		Итого материалов:				**11639,55**	**11640**	
		Итого прямые затраты:				**50346,29**	**50346**	
		Накладные расходы	%	--		9643,62	9644	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4799,19	4799	
		Устройство колодцев телефонной канализации /14+6/						
5	С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3944,0000**		**1493,33**	**5889691**	
		Итого прямые затраты:	**м**			1326,47	**5231598**	
		Накладные расходы	%	--		56,24	221820	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		110,62	436273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С123-020304-2604 23-020304-2604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**683,33**	**683**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**606,98**	607	
		Накладные расходы	%	--		25,74	26	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		50,62	51	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8373830**	**1117438**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1046507**	
	Материалы -		Тенге				**15238**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**778793**	
		Накладные расходы -	Тенге				**391828**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**115067**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1553402**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**879**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**778793**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2095118**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1326759**	
		Накладные расходы -	Тенге				**906194**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**240105**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3241416**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1973**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1326759**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5232205**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5232205**	
		Накладные расходы -	Тенге				**221845**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**436324**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5890374**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10685193**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2852**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2105552**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2						
		Тепловые сети строительная часть						
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
7	Е11-010205-1202 11-010205-1202 РСНБ	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**9795,6455**		**1676,02**	**16417666**	**59,1 3971514**
		Итого оплата труда:				**686,02**	**6719989**	
		Итого эксплуатация машин:				**1083,31**	**10611701**	
		Итого прямые затраты:				**1083,31**	**10611701**	
		Накладные расходы	%	--		468,56	4589842	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		124,15	1216123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10611701**	**3971514**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10611701**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**6719989**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4589842**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1216123**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16417666**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9992**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6719989**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**16417666**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9992**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6719989**	
РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные								
		Опора ОП1 /275 шт/						
8	С123-010201-0260 23-010201-0260 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 508 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3850,0000**		**19505,78**	**75097238**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**17326,27**	**66706140**	
		Накладные расходы	%	--		734,63	2828340	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444,87	5562758	
		Опора ОП2 /3 шт/						
9	С123-010201-0260 23-010201-0260 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 508 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**42,0000**		**19505,78**	**819243**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**17326,27**	**727703**	
		Накладные расходы	%	--		734,63	30855	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444,87	60685	
		Опора ОП2-1 /1 шт/						
10	С123-010201-0260 23-010201-0260 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 508 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**14,0000**		**19505,78**	**273081**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**17326,27**	**242568**	
		Накладные расходы	%	--		734,63	10285	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444,87	20228	
		Опора ОП3/27 шт/						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	С123-010201-0260 23-010201-0260 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 508 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	135,0000		19505,78	2633280	
		Итого прямые затраты:	м			17326,27	2339046	
		Накладные расходы	%	--		734,63	99176	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444,87	195058	
		Опора ОП3-1/4 шт/						
12	С123-010201-0260 23-010201-0260 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 508 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20,0000		19505,78	390116	
		Итого прямые затраты:	м			17326,27	346525	
		Накладные расходы	%	--		734,63	14693	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444,87	28897	
		Опора ОП3-2/8 шт/						
13	С123-010201-0260 23-010201-0260 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 508 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	40,0000		19505,78	780231	
		Итого прямые затраты:	м			17326,27	693051	
		Накладные расходы	%	--		734,63	29385	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444,87	57795	
		Опора ОП4 /8 шт/						
14	С123-010201-0260 23-010201-0260 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 508 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	192,0000		19505,78	3745109	
		Итого прямые затраты:	м			17326,27	3326644	
		Накладные расходы	%	--		734,63	141050	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444,87	277415	
16	С121-020105-0601 21-020105-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мембрана пигментированная для ухода за бетонной поверхностью /пенетрон-адмикс/**	кг	12,0000		610,73	7329	
		Итого прямые затраты:	кг			542,49	6510	
		Накладные расходы	%	--		23,00	276	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,24	543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Опора ОП5/9 шт/						
17	С123-010201-0260 23-010201-0260 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 508 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**192,0000**		**19505,78**	**3745109**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**17326,27**	**3326644**	
		Накладные расходы	%	--		734,63	141050	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444,87	277415	
19	С121-020105-0601 21-020105-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мембрана пигментированная для ухода за бетонной поверхностью /пенетрон-адмикс/**	**кг**	**18,0000**		**610,73**	**10993**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**542,49**	**9765**	
		Накладные расходы	%	--		23,00	414	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,24	814	
		Опора ОП6/4 шт/						
20	С123-010201-0260 23-010201-0260 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 508 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**96,0000**		**19505,78**	**1872555**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**17326,27**	**1663322**	
		Накладные расходы	%	--		734,63	70525	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444,87	138708	
		Металлическая опора РМ-1/1 шт/						
23	С123-010201-0260 23-010201-0260 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 508 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**72,0000**		**19505,78**	**1404416**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**17326,27**	**1247491**	
		Накладные расходы	%	--		734,63	52894	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444,87	104031	
25	С121-020105-0601 21-020105-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мембрана пигментированная для ухода за бетонной поверхностью /пенетрон-адмикс/**	**кг**	**8,4000**		**610,73**	**5130**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**542,49**	**4557**	
		Накладные расходы	%	--		23,00	193	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,24	380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Неподвижная опора Н2,4,5,7,10,11,12,13,15.1,18,19/11 шт/						
28	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**153,3000**		**252,75**	**38747**	**60,9 5277**
		Итого оплата труда:				56,53	8665	
		Итого эксплуатация машин:				22,04	3379	
		Итого материалов:				118,82	18215	
		Итого прямые затраты:				190,09	29140	
		Накладные расходы	%	--		43,94	6737	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,72	2870	
29	С121-020105-0601 21-020105-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мембрана пигментированная для ухода за бетонной поверхностью /пенетрон-адмикс/**	**кг**	**61,3200**		**610,73**	**37450**	
		Итого прямые затраты:	кг			542,49	33265	
		Накладные расходы	%	--		23,00	1410	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,24	2774	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				80702372	5277
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				83237	
	Материалы -		Тенге				18215	
	Всего заработная плата -		Тенге				8665	
	Местные материалы -		Тенге				54097	
		Накладные расходы -	Тенге				9030	
		Сметная прибыль -	Тенге				7381	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				99649	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12	
		Сметная заработная плата -	Тенге				8665	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				80619134	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				80619134	
		Накладные расходы -	Тенге				3418251	
		Сметная прибыль -	Тенге				6722991	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				90760376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				90860025	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12	
		Сметная заработная плата -	Тенге				8665	
РАЗДЕЛ 3.Устройство временной насыпной дороги								
30	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.**	**м3 грунта**	**10800,0000**		**161,70**	**1746402**	**59,1 244981**
		Итого оплата труда:				38,38	414520	
		Итого эксплуатация машин:				114,24	1233802	
		Итого материалов:				0,09	1006	
		Итого прямые затраты:				120,95	1306284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		28,77	310755	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	129363	
31	С341-020101-1018 41-020101-1018 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км**	т	19440,0000		780,62	15175246	
		Итого прямые затраты:				693,40	13479618	
		Накладные расходы	%	--		29,40	571536	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,82	1124092	
32	Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланирова	10800,0000		1,08	11704	59,1 1634
		Итого оплата труда:				0,26	2766	
		Итого эксплуатация машин:				0,81	8762	
		Итого прямые затраты:				0,81	8762	
		Накладные расходы	%	--		0,19	2075	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,08	867	
33	Е11-010201-0203 11-010201-0203 РСНБ	**Уплотнение грунта катками при толщине слоя 20 мм**	м3 уплотненно	10800,0000		95,93	1036046	59,1 143951
		Итого оплата труда:				22,55	243572	
		Итого эксплуатация машин:				71,88	776331	
		Итого прямые затраты:				71,88	776331	
		Накладные расходы	%	--		16,94	182971	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,11	76744	
34	Е11-010201-0206 11-010201-0206 РСНБ	**Уплотнение грунта катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненно	21600,0000		2,57	55413	59,1 7443
		Итого оплата труда:				0,58	12595	
		Итого эксплуатация машин:				1,93	41778	
		Итого прямые затраты:				1,93	41778	
		Накладные расходы	%	--		0,44	9530	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,19	4105	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				15612773	398009
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				15612773	
	Материалы -		Тенге				1006	
	Всего заработная плата -		Тенге				673452	
	Транспортные расходы -		Тенге				13479618	
		Накладные расходы -	Тенге				1076867	
		Сметная прибыль -	Тенге				1335171	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				18024812	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				654	
		Сметная заработная плата -	Тенге				673452	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18024812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				654	
		Сметная заработная плата -	Тенге				673452	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-1						
		ВОДОПРОВОД В1						
		Устройство водопроводных колодцев диаметром 2000 (10 шт)						
35	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобето**	**11,7500**		**58779,68**	**690661**	**62,1 97700**
		Итого оплата труда:				**13389,55**	157327	
		Итого эксплуатация машин:				**5866,97**	**68937**	
		Итого материалов:				**26888,83**	**315944**	
		Итого прямые затраты:				**43896,93**	**515789**	
		Накладные расходы	%	--		10528,69	123712	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4354,05	51160	
36	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**10,0000**		**30017,14**	**300171**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**26663,13**	**266631**	
		Накладные расходы	%	--		1130,52	11305	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,49	22235	
37	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**20,0000**		**27247,09**	**544942**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24202,60**	**484052**	
		Накладные расходы	%	--		1026,19	20524	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2018,30	40366	
38	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**10,0000**		**18225,74**	**182257**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16189,26**	**161893**	
		Накладные расходы	%	--		686,42	6864	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1350,05	13501	
39	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**10,0000**		**27462,89**	**274629**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24394,28**	**243943**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1034,32	10343	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2034,29	20343	
40	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**10,0000**		**7955,56**	**79556**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7066,63**	**70666**	
		Накладные расходы	%	--		299,63	2996	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		589,30	5893	
41	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**10,0000**		**6482,37**	**64824**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5758,05**	**57581**	
		Накладные расходы	%	--		244,14	2441	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		480,18	4802	
42	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**6646,0000**		**1409,83**	**9369703**	**59,1** 2266577
		Итого оплата труда:				**577,06**	**3835155**	
		Итого эксплуатация машин:				**911,25**	**6056189**	
		Итого прямые затраты:				**911,25**	**6056189**	
		Накладные расходы	%	--		394,14	2619462	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,43	694052	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7856743**	**2364277**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7856743**	
	Материалы -		Тенге				**315944**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**3992483**	
	Местные материалы -		Тенге				**1284766**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2797648**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**852351**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11506743**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5892**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3992483**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11506743**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5892**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3992483**	
РАЗДЕЛ 2.Канализация-система К1								
43	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**7760,0000**		**1409,83**	**10940249**	**59,1** 2646500
		Итого оплата труда:				577,06	**4478003**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**911,25**	**7071325**	
		Итого прямые затраты:				**911,25**	**7071325**	
		Накладные расходы	%	--		394,14	3058535	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,43	810389	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7071325**	**2646500**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7071325**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**4478003**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3058535**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**810389**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10940249**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6658**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4478003**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10940249**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6658**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4478003**	
РАЗДЕЛ 3.Канализация-система К2								
44	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**8180,0000**		**1409,83**	**11532376**	**59,1 2789738**
		Итого оплата труда:				**577,06**	**4720369**	
		Итого эксплуатация машин:				**911,25**	**7454051**	
		Итого прямые затраты:				**911,25**	**7454051**	
		Накладные расходы	%	--		394,14	3224075	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,43	854250	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7454051**	**2789738**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7454051**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**4720369**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3224075**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**854250**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11532376**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7018**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4720369**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**11532376**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7018**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4720369**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**137971542**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1022761**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**35901569**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**21851732**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**87567593**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- перевозка грузов	Тенге				13479618	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				13402037	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				151373579	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				6418240	
	ИТОГО:		Тенге				157791819	
	Сметная прибыль		Тенге				12623346	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				170415164	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**181 684 409**	
	НДС 12%		**Тенге**				**21 802 129**	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**203 486 538**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №22
о стоимости выполненных работ и затрат за август м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	2 244 915 356	145 321 094	2 105 671 157	136 307 338					269 389 842
С НДС 12%	2 514 305 198	162 759 625							17 438 531
Всего по стройке		145 321 094							
С НДС 12%		162 759 625							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (I-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

АКТ № 22
приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета 5-1-1								
		Телефонизация						
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**305,0000**		**115,45**	**35212**	**59,1 4950**
		Итого оплата труда:				**27,46**	**8375**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,35**	**24506**	
		Итого прямые затраты:				**86,32**	**26328**	
		Накладные расходы	%	--		20,58	6276	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	2608	
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**9,0000**		**2446,82**	**22021**	**59,1 7266**
		Итого оплата труда:				**1366,07**	**12295**	
		Итого прямые затраты:				**1366,07**	**12295**	
		Накладные расходы	%	--		899,50	8096	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,25	1631	
3	Е11-010104-0502 11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**225,0000**		**31,10**	**6998**	**59,1 903**
		Итого оплата труда:				6,79	**1528**	
		Итого эксплуатация машин:				23,61	5313	
		Итого прямые затраты:				23,61	5313	
		Накладные расходы	%	--		5,19	1167	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,30	518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,0000**		**1143,98**	**11439**	**59,1** **3775**
		Итого оплата труда:				**638,69**	**6387**	
		Итого прямые затраты:				**638,69**	**6387**	
		Накладные расходы	%	--		420,55	4206	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	846	
5	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**174,0000**		**190,77**	**33194**	**59,1** **9125**
		Итого оплата труда:				**88,74**	**15440**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,06**	**8711**	
		Итого прямые затраты:				**117,01**	**20360**	
		Накладные расходы	%	--		59,63	10375	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	2459	
9	Е11-010102-0307 11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**168,0000**		**131,48**	**22089**	**59,1** **3099**
		Итого оплата труда:				**31,21**	**5243**	
		Итого эксплуатация машин:				**92,90**	**15607**	
		Итого материалов:				**0,07**	**12**	
		Итого прямые затраты:				**98,35**	**16522**	
		Накладные расходы	%	--		23,40	3931	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,74	1636	
10	С341-020101-1012 41-020101-1012 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**302,4000**		**570,41**	**172491**	
		Итого прямые затраты:				**506,67**	**153217**	
		Накладные расходы	%	--		21,48	6496	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,25	12777	
		Устройство колодцев телефонной канализации /14+6/						
15	Е11-340201-0503 11-340201-0503	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**12,0000**		**17535,61**	**210427**	**62,1** **60167**
		Итого оплата труда:				**8073,97**	**96888**	
		Итого эксплуатация машин:				**2075,19**	**24902**	
		Итого материалов:				**1159,08**	**13909**	
		Итого прямые затраты:				**10562,31**	**126748**	
		Накладные расходы	%	--		5674,37	68092	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1298,93	15587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	С124-040207-2302 24-040207-2302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**80,0000**		**1598,44**	**127876**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1419,84**	**113587**	
		Накладные расходы	%	--		60,20	4816	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,40	9472	
18	С123-030101-1001 23-030101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Люк смотрового колодца тяжелый магистральный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 40 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**20,0000**		**40966,12**	**819322**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**36388,71**	**727774**	
		Накладные расходы	%	--		1542,88	30858	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3034,53	60691	
19	Е11-340201-0301 11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр**	**2,6240**		**178514,44**	**468422**	**62,1 157990**
		Итого оплата труда:				**96955,67**	**254412**	
		Итого материалов:				**1402,73**	**3681**	
		Итого прямые затраты:				**98358,40**	**258092**	
		Накладные расходы	%	--		66932,75	175632	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13223,29	34698	
21	С123-020304-2610 23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая электросварная DN 110**	**шт.**	**14,0000**		**3024,41**	**42342**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2686,47**	**37611**	
		Накладные расходы	%	--		113,91	1595	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,03	3136	
22	Ц13-100902-0208 13-100902-0208	**Консоль одноместная. Установка в коллекторе**	**шт.**	**80,0000**		**542,01**	**43360**	**42,8 5675**
		Итого оплата труда:				**165,74**	**13259**	
		Итого эксплуатация машин:				**79,56**	**6365**	
		Итого материалов:				**190,11**	**15209**	
		Итого прямые затраты:				**410,51**	**32840**	
		Накладные расходы	%	--		91,35	7308	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,15	3212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	С123-020304-2604 23-020304-2604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**683,33**	**683**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**606,98**	**607**	
		Накладные расходы	%	--		25,74	26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,62	51	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1537682**	**252950**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**32840**	
	Материалы -		Тенге				**15209**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**13259**	
		Накладные расходы -	Тенге				**7308**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3212**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**43360**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13259**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**738850**	
	Материалы -		Тенге				**17602**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**400568**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**113587**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**153217**	
		Накладные расходы -	Тенге				**289086**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**82235**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1110171**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**533**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**400568**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**765992**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**765992**	
		Накладные расходы -	Тенге				**32478**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**63878**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**862347**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2015878**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**552**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**413827**	
Локальная смета 6-1-1								
		Трубопроводы						
1	Е11-240101-0418 11-240101-0418	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1000 мм. Прокладка**	**км трубопрово**	**1,0038**		**7345904,34**	**7373819**	**62,1 1798346**
		Итого оплата труда:				**2884924,56**	**2895887**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1888243,97**	**1895419**	
		Итого материалов:				**442447,55**	**444129**	
		Итого прямые затраты:				**4733560,92**	**4751548**	
		Накладные расходы	%	--		2068202,35	2076062	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		544141,06	546209	
25	Е11-220801-0107 11-220801-0107	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**1,8260**		**391576,44**	**715019**	**62,1 152619**
		Итого оплата труда:				**134590,73**	**245763**	
		Итого эксплуатация машин:				**171312,80**	**312817**	
		Итого материалов:				**6901,13**	**12601**	
		Итого прямые затраты:				**264242,23**	**482506**	
		Накладные расходы	%	--		98328,54	179548	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29005,66	52964	
28	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройник параллельный СТ1020х10/325х7-1/1-ППУ-ОЦ с накладкой 8х82,5**	**шт**	**2,0000**		**876759,80**	**1753520**	
		Итого прямые затраты:				**778793,78**	**1557588**	
		Накладные расходы	%	--		33020,86	66042	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64945,17	129890	
37	С123-020201-0919 23-020201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Отвод СТ1020х11-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**50,0000**		**1103020,22**	**55151011**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**979772,66**	**48988633**	
		Накладные расходы	%	--		41542,36	2077118	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81705,20	4085260	
51	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройник с шаровым краном воздушника с пробкой СТ1020х10/50-1-ППУ-ОЦ Н-1035**	**шт**	**4,0000**		**278343,63**	**1113375**	
		Итого прямые затраты:				**247242,50**	**988970**	
		Накладные расходы	%	--		10483,08	41932	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20618,05	82472	
52	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройник с шаровым краном воздушника для спуска воды СТ1020х10/325х7-ППУ-ОЦ Н-1035**	**шт**	**10,0000**		**2835894,37**	**28358944**	
		Итого прямые затраты:				***2519021,61***	***25190216***	
		Накладные расходы	%	--		106806,52	1068065	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210066,25	2100662	
74	Е11-250128-0206 11-250128-0206	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 1000 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	**стык**	**174,0000**		**12788,88**	**2225265**	**58,7 319617**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**3129,26**	**544492**	
		Итого эксплуатация машин:				**8264,15**	**1437963**	
		Итого прямые затраты:				**9523,02**	**1657006**	
		Накладные расходы	%	--		2318,54	403425	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		947,32	164834	
100	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Опоры скользящие**	т	**2,8400**		**272647,17**	**774318**	
		Итого прямые затраты:	т			**242182,54**	**687798**	
		Накладные расходы	%	--		10268,54	29163	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20196,09	57357	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**84304265**	**2270582**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**34627834**	
	Материалы -		Тенге				**456730**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**3686142**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**27736774**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3835074**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3077033**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**41539941**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3956**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3686142**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**687798**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**687798**	
		Накладные расходы -	Тенге				**29163**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**57357**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**774318**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**48988633**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**48988633**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2077118**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**4085260**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**55151011**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**97465270**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3956**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3686142**	

Локальная смета 6-1-2

Тепловые сети строительная часть

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**301,0000**		**115,45**	**34751**	**59,1 4885**
		Итого оплата труда:				**27,46**	**8265**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,35**	**24185**	
		Итого прямые затраты:				**86,32**	**25983**	
		Накладные расходы	%	--		20,58	6194	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	2574	
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную после разработки их механизированным способом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**3,0000**		**2392,45**	**7177**	**59,1 2368**
		Итого оплата труда:				**1335,72**	**4007**	
		Итого прямые затраты:				**1335,72**	**4007**	
		Накладные расходы	%	--		879,51	2639	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,22	532	
3	Е11-010104-0405 11-010104-0405	**Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Обратная засыпка)**	**м3 грунта**	**271,0000**		**17,90**	**4852**	**59,1 678**
		Итого оплата труда:				**4,23**	**1147**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**3632**	
		Итого прямые затраты:				**13,40**	**3632**	
		Накладные расходы	%	--		3,17	860	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	359	
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,2000**		**1143,98**	**9381**	**59,1 3095**
		Итого оплата труда:				**638,69**	**5237**	
		Итого прямые затраты:				**638,69**	**5237**	
		Накладные расходы	%	--		420,55	3449	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	695	
5	Е11-010102-0308 11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300**	**м3 грунта**	**31,0000**		**194,02**	**6015**	**59,1 844**
		Итого оплата труда:				**46,06**	**1428**	
		Итого эксплуатация машин:				**137,09**	**4250**	
		Итого материалов:				**0,09**	**3**	
		Итого прямые затраты:				**145,12**	**4499**	
		Накладные расходы	%	--		34,53	1070	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,37	446	
6	С341-020101-1012 41-020101-1012 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**55,8000**		**570,41**	**31829**	
		Итого прямые затраты:				**506,67**	**28272**	
		Накладные расходы	%	--		21,48	1199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,25	2358	
7	Е11-010102-0602 11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**31,0000**		**21,33**	**661**	**59.1** **116**
		Итого оплата труда:				**6,32**	**196**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,89**	**400**	
		Итого материалов:				**0,09**	**3**	
		Итого прямые затраты:				**15,21**	**472**	
		Накладные расходы	%	--		4,54	141	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	49	
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**271,0000**		**190,77**	**51699**	**59.1** **14212**
		Итого оплата труда:				**88,74**	**24048**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,06**	**13567**	
		Итого прямые затраты:				**117,01**	**31710**	
		Накладные расходы	%	--		59,63	16159	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	3830	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**103812**	**26198**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**				**103812**	
	Материалы -		**Тенге**				**6**	
	Всего заработная плата -		**Тенге**				**44328**	
	Транспортные расходы -		**Тенге**				**28272**	
		Накладные расходы -	**Тенге**				**31710**	
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**10842**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**				**146364**	
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**61**	
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**44328**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**146364**	
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**61**	
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**44328**	
РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные								
		Опора ОП1 /275 шт/						
9	Е11-050101-3101 11-050101-3101	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й**	**м3 конструкти**	**271,7000**		**64722,39**	**17585074**	**58,7** **2011460**
		Итого оплата труда:				**12611,99**	**3426678**	
		Итого эксплуатация машин:				**10720,81**	**2912845**	
		Итого материалов:				**30445,74**	**8272107**	
		Итого прямые затраты:				**50087,30**	**13608720**	
		Накладные расходы	%	--		9840,84	2673756	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4794,25	1302598	
13	Е11-060301-0406 11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**21,8370**		**75568,90**	**1650198**	**48,5** **417368**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**39408,03**	**860553**	
		Итого эксплуатация машин:				**11333,80**	**247496**	
		Итого материалов:				**1401,71**	**30609**	
		Итого прямые затраты:				**48012,21**	**1048443**	
		Накладные расходы	%	--		21959,00	479519	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5597,70	122237	
16	Е11-090305-0101 11-090305-0101	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж /ТР1/**	**т конструкци**	**30,5350**		**61866,88**	**1889105**	**60,9** **363235**
		Итого оплата труда:				**19533,18**	**596446**	
		Итого эксплуатация машин:				**17643,51**	**538744**	
		Итого материалов:				**11867,92**	**362387**	
		Итого прямые затраты:				**43058,39**	**1314788**	
		Накладные расходы	%	--		14225,76	434384	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4582,73	139934	
20	Е11-090501-0202 11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**30,5350**		**3159,40**	**96472**	**60,9** **25410**
		Итого оплата труда:				**1366,42**	**41724**	
		Итого эксплуатация машин:				**338,01**	**10321**	
		Итого материалов:				**270,62**	**8264**	
		Итого прямые затраты:				**1974,23**	**60283**	
		Накладные расходы	%	--		951,14	29043	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,03	7146	
		Опора ОП4 /8 шт/						
82	Е11-050101-3101 11-050101-3101	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й**	**м3 конструкти**	**5,8400**		**64722,39**	**377979**	**58,7** **43235**
		Итого оплата труда:				**12611,99**	**73654**	
		Итого эксплуатация машин:				**10720,81**	**62610**	
		Итого материалов:				**30445,74**	**177803**	
		Итого прямые затраты:				**50087,30**	**292510**	
		Накладные расходы	%	--		9840,84	57470	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4794,25	27998	
86	Е11-060301-0406 11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,2756**		**75568,90**	**20827**	**48,5** **5268**
		Итого оплата труда:				**39408,03**	**10861**	
		Итого эксплуатация машин:				**11333,80**	**3124**	
		Итого материалов:				**1401,71**	**386**	
		Итого прямые затраты:				**48012,21**	**13232**	
		Накладные расходы	%	--		21959,00	6052	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5597,70	1543	
89	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,0000**		**28910,00**	**28910**	**48,5** **513**
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**1058**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**641**	
		Итого материалов:				**23617,00**	**23617**	
		Итого прямые затраты:				**25166,34**	**25166**	
		Накладные расходы	%	--		1602,18	1602	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2141,48	2141	
90	Е11-060101-0120 11-060101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. *Устройство***	**м3**	**8,3600**		**34815,97**	**291061**	**48,5** **12193**
		Итого оплата труда:				**3007,22**	**25140**	
		Итого эксплуатация машин:				**1224,34**	**10236**	
		Итого материалов:				**25493,55**	**213126**	
		Итого прямые затраты:				**29467,25**	**246346**	
		Накладные расходы	%	--		2769,75	23155	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2578,96	21560	
91	Е11-060301-0602 11-060301-0602	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3492**		**16623,91**	**5805**	**48,5** **1603**
		Итого оплата труда:				**9467,36**	**3306**	
		Итого эксплуатация машин:				**621,24**	**217**	
		Итого материалов:				**275,40**	**96**	
		Итого прямые затраты:				**10174,74**	**3553**	
		Накладные расходы	%	--		5217,77	1822	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1231,40	430	
93	Е11-060301-0402 11-060301-0402	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**0,1736**		**467001,33**	**81071**	**48,5** **13355**
		Итого оплата труда:				**158617,95**	**27536**	
		Итого эксплуатация машин:				**1296,47**	**225**	
		Итого материалов:				**178506,12**	**30989**	
		Итого прямые затраты:				**337890,56**	**58658**	
		Накладные расходы	%	--		94518,08	16408	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34592,69	6005	
94	Е11-090301-0204 11-090301-0204	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж**	**т конструкци**	**1,9655**		**34235,76**	**67290**	**60,9** **15187**
		Итого оплата труда:				**12687,33**	**24937**	
		Итого эксплуатация машин:				**10653,96**	**20940**	
		Итого материалов:				**2127,09**	**4181**	
		Итого прямые затраты:				**22683,79**	**44585**	
		Накладные расходы	%	--		9015,98	17721	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2535,98	4984	
100	Е11-090305-0101 11-090305-0101	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкци**	**1,2113**		**61866,88**	**74939**	**60,9** **14409**
		Итого оплата труда:				**19533,18**	**23661**	
		Итого эксплуатация машин:				**17643,51**	**21372**	
		Итого материалов:				**11867,92**	**14376**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**43058,39**	**52157**	
		Накладные расходы	%	--		14225,76	17232	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4582,73	5551	
104	Е11-090302-0301 11-090302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,5500**		**96958,05**	**53327**	**60,9 15440**
		Итого оплата труда:				**46097,01**	**25353**	
		Итого эксплуатация машин:				**13931,75**	**7662**	
		Итого материалов:				**1495,31**	**822**	
		Итого прямые затраты:				**58051,23**	**31928**	
		Накладные расходы	%	--		31724,75	17449	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7182,08	3950	
108	Е11-090501-0202 11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**7,6668**		**3159,40**	**24222**	**60,9 6380**
		Итого оплата труда:				**1366,42**	**10476**	
		Итого эксплуатация машин:				**338,01**	**2591**	
		Итого материалов:				**270,62**	**2075**	
		Итого прямые затраты:				**1974,23**	**15136**	
		Накладные расходы	%	--		951,14	7292	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,03	1794	
109	Е11-130301-0406 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**342,0000**		**86,14**	**29458**	**54,2 5051**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**9319**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**349**	
		Итого материалов:				**33,64**	**11505**	
		Итого прямые затраты:				**61,74**	**21116**	
		Накладные расходы	%	--		18,01	6160	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	2182	
		Опора ОП5/9 шт/						
113	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2404**		**-184981,38**	**-44470**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**-164312,22**	**-39501**	
		Накладные расходы	%	--		-6966,84	-1675	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-13702,32	-3294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0383**		**-187505,23**	**-7181**	
		Итого прямые затраты:	т			-166554,06	-6379	
		Накладные расходы	%	--		-7061,89	-270	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-13889,28	-532	
116	С123-010301-0258 23-010301-0258 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	**2,4000**		**-15623,21**	**-37496**	
		Итого прямые затраты:	м			-13877,53	-33306	
		Накладные расходы	%	--		-588,41	-1412	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1157,27	-2777	
121	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2196**		**-184981,38**	**-40622**	
		Итого прямые затраты:	т			-164312,22	-36083	
		Накладные расходы	%	--		-6966,84	-1530	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-13702,32	-3009	
124	С121-050203-0314 21-050203-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 30К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)**	т	**0,6660**		**-301296,79**	**-200664**	
		Итого прямые затраты:	т			-267630,96	-178242	
		Накладные расходы	%	--		-11347,55	-7557	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-22318,28	-14864	
125	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0119**		**-200708,56**	**-2388**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	т			**-178282,10**	**-2122**	
		Накладные расходы	%	--		-7559,16	-90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14867,30	-177	
126	С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0207**		**-200708,47**	**-4151**	
		Итого прямые затраты:	т			**-178282,02**	**-3687**	
		Накладные расходы	%	--		-7559,16	-156	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14867,29	-307	
127	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0414**		**-200708,47**	**-8317**	
		Итого прямые затраты:	т			**-178282,02**	**-7388**	
		Накладные расходы	%	--		-7559,16	-313	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14867,29	-616	
128	С121-050101-0127 21-050101-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 30 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0961**		**-200708,47**	**-19284**	
		Итого прямые затраты:	т			**-178282,02**	**-17129**	
		Накладные расходы	%	--		-7559,16	-726	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14867,29	-1428	
130	С121-050204-0113 21-050204-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,1334**		**-291641,63**	**-38905**	
		Итого прямые затраты:	т			**-259054,63**	**-34558**	
		Накладные расходы	%	--		-10983,92	-1465	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-21603,08	-2882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,1206**		**-200708,47**	**-24201**	
		Итого прямые затраты:	т			**-178282,02**	**-21497**	
		Накладные расходы	%	--		-7559,16	-911	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14867,29	-1793	
132	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0488**		**-200708,56**	**-9803**	
		Итого прямые затраты:	т			**-178282,10**	**-8707**	
		Накладные расходы	%	--		-7559,16	-369	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14867,30	-726	
134	С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0421**		**-198618,73**	**-8366**	
		Итого прямые затраты:	т			**-176425,78**	**-7431**	
		Накладные расходы	%	--		-7480,45	-315	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14712,50	-620	
135	С121-050201-0146 21-050201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0523**		**-205620,93**	**-10756**	
		Итого прямые затраты:	т			**-182645,58**	**-9554**	
		Накладные расходы	%	--		-7744,17	-405	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-15231,18	-797	
136	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	**0,0414**		**-200708,56**	**-8309**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	т			**-178282,10**	**-7381**	
		Накладные расходы	%	--		-7559,16	-313	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14867,30	-616	
		Опора ОП6/4 шт/						
140	Е11-050101-3101 11-050101-3101	**Сван железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й**	**м3 конструкти**	**11,6800**		**64722,39**	**755958**	**58,7** **86470**
		Итого оплата труда:				**12611,99**	**147308**	
		Итого эксплуатация машин:				**10720,81**	**125219**	
		Итого материалов:				**30445,74**	**355606**	
		Итого прямые затраты:				**50087,30**	**585020**	
		Накладные расходы	%	--		9840,84	114941	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4794,25	55997	
144	Е11-060301-0406 11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,5510**		**75568,90**	**41641**	**48,5** **10532**
		Итого оплата труда:				**39408,03**	**21715**	
		Итого эксплуатация машин:				**11333,80**	**6245**	
		Итого материалов:				**1401,71**	**772**	
		Итого прямые затраты:				**48012,21**	**26457**	
		Накладные расходы	%	--		21959,00	12100	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5597,70	3085	
		Неподвижная опора Н1,3,6,8,9,14,15,16,17,Н20/10 шт/						
206	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,1900**		**28910,00**	**63313**	**48,5** **1124**
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**2318**	
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**1405**	
		Итого материалов:				**23617,00**	**51721**	
		Итого прямые затраты:				**25166,34**	**55114**	
		Накладные расходы	%	--		1602,18	3509	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2141,48	4690	
207	Е11-060201-0105 11-060201-0105	**Устройство неподвижной опоры**	**м3**	**36,4000**		**35235,28**	**1282564**	**48,5** **40593**
		Итого оплата труда:				**2299,37**	**83697**	
		Итого эксплуатация машин:				**292,75**	**10656**	
		Итого материалов:				**27678,53**	**1007498**	
		Итого прямые затраты:				**30183,02**	**1098662**	
		Накладные расходы	%	--		2442,24	88897	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2610,02	95005	
208	Е11-060301-0601 11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,5909**		**21917,09**	**12951**	**48,5** **3611**
		Итого оплата труда:				**12599,27**	**7445**	
		Итого эксплуатация машин:				**672,10**	**397**	
		Итого материалов:				**275,40**	**163**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**13357,50**	**7893**	
		Накладные расходы	%	--		6936,10	4098	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1623,49	959	
209	Е11-060301-0602 11-060301-0602	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,2486**		**16623,91**	**20757**	**48,5** **5733**
		Итого оплата труда:				**9467,36**	**11821**	
		Итого эксплуатация машин:				**621,24**	**776**	
		Итого материалов:				**275,40**	**344**	
		Итого прямые затраты:				**10174,74**	**12704**	
		Накладные расходы	%	--		5217,77	6515	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1231,40	1538	
		Неподвижная опора Н2,4,5,7,10,11,12,13,15.1,18,19/11 шт/						
215	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**8,7600**		**28910,00**	**253252**	**48,5** **4497**
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**9272**	
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**5618**	
		Итого материалов:				**23617,00**	**206885**	
		Итого прямые затраты:				**25166,34**	**220457**	
		Накладные расходы	%	--		1602,18	14035	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2141,48	18759	
216	Е11-060201-0105 11-060201-0105	**Устройство неподвижной опоры**	**м3**	**145,6000**		**35235,28**	**5130257**	**48,5** **162372**
		Итого оплата труда:				**2299,37**	**334788**	
		Итого эксплуатация машин:				**292,75**	**42625**	
		Итого материалов:				**27678,53**	**4029994**	
		Итого прямые затраты:				**30183,02**	**4394648**	
		Накладные расходы	%	--		2442,24	355590	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2610,02	380019	
217	Е11-060301-0601 11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**5,3852**		**21917,09**	**118028**	**48,5** **32907**
		Итого оплата труда:				**12599,27**	**67850**	
		Итого эксплуатация машин:				**672,10**	**3619**	
		Итого материалов:				**275,40**	**1483**	
		Итого прямые затраты:				**13357,50**	**71933**	
		Накладные расходы	%	--		6936,10	37352	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1623,49	8743	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**22896543**	**3297946**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21410972**	
	Материалы -		Тенге				**14414706**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**5124320**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-379659**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				3886885	
		Сметная прибыль -	Тенге				2023829	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				27321686	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5552	
		Сметная заработная плата -	Тенге				5124320	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1518877	
	Материалы -		Тенге				392104	
	Всего заработная плата -		Тенге				722596	
		Накладные расходы -	Тенге				523120	
		Сметная прибыль -	Тенге				163360	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2205356	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				880	
		Сметная заработная плата -	Тенге				722596	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-33306	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-33306	
		Накладные расходы -	Тенге				-1412	
		Сметная прибыль -	Тенге				-2777	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-37496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29489547	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6432	
		Сметная заработная плата -	Тенге				5846916	
Локальная смета 6-2-1								
		Внутриплощадочные сети водопровода и канализации						
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1								
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**10,0000**		**190,77**	**1908**	**59,1** **524**
		Итого оплата труда:				**88,74**	**887**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,06**	**501**	
		Итого прямые затраты:				**117,01**	**1170**	
		Накладные расходы	%	--		59,63	596	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	141	
7	Е11-010102-0308 11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**512,0000**		**161,70**	**82792**	**59,1** **11614**
		Итого оплата труда:				**38,38**	**19651**	
		Итого эксплуатация машин:				**114,24**	**58491**	
		Итого материалов:				**0,09**	**48**	
		Итого прямые затраты:				120,95	61928	
		Накладные расходы	%	--		28,77	14732	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	6133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	С341-020101-1018 41-020101-1018 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км**	т	**921,6000**		**780,62**	**719419**	
		Итого прямые затраты:				**693,40**	**639034**	
		Накладные расходы	%	--		29,40	27095	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,82	53290	
		Монтажные работы						
10	Е11-220901-0106 11-220901-0106	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**6550,14**	**13101**	**62,1 3450**
		Итого оплата труда:				**2777,99**	**5556**	
		Итого эксплуатация машин:				**1140,46**	**2281**	
		Итого материалов:				**544,31**	**1089**	
		Итого прямые затраты:				**4093,12**	**8186**	
		Накладные расходы	%	--		1971,82	3944	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		485,20	971	
14	Е11-221001-0103 11-221001-0103	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**53583,08**	**107166**	**62,1 1720**
		Итого оплата труда:				**1385,21**	**2770**	
		Итого эксплуатация машин:				**115,04**	**230**	
		Итого материалов:				**45282,59**	**90565**	
		Итого прямые затраты:				**46735,68**	**93471**	
		Накладные расходы	%	--		2878,28	5757	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3969,12	7938	
15	Е11-220801-0202 11-220801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1892,38**	**3785**	**62,1 899**
		Итого оплата труда:				**723,59**	**1447**	
		Итого эксплуатация машин:				**753,21**	**1506**	
		Итого прямые затраты:				**1231,58**	**2463**	
		Накладные расходы	%	--		520,62	1041	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,18	280	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**806252**	**18207**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**806252**	
	Материалы -		Тенге				**91701**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**30312**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**639034**	
		Накладные расходы -	Тенге				**53165**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**68753**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**928170**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33	
		Сметная заработная плата -	Тенге				30312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				928170	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33	
		Сметная заработная плата -	Тенге				30312	
РАЗДЕЛ 2. Канализация -система К-1								
46	Е11-010102-0308 11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2156,0000**		**161,70**	**348634**	**59,1 48906**
		Итого оплата труда:				**38,38**	**82758**	
		Итого эксплуатация машин:				**114,24**	**246303**	
		Итого материалов:				**0,09**	**201**	
		Итого прямые затраты:				**120,95**	**260773**	
		Накладные расходы	%	--		28,77	62036	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	25825	
50	С341-020101-1018 41-020101-1018 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км**	**т**	**3880,8000**		**780,62**	**3029428**	
		Итого прямые затраты:				**693,40**	**2690931**	
		Накладные расходы	%	--		29,40	114095	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,82	224402	
52	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотнению**	**2558,0000**		**190,77**	**487990**	**59,1 134150**
		Итого оплата труда:				**88,74**	**226988**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,06**	**128060**	
		Итого прямые затраты:				**117,01**	**299314**	
		Накладные расходы	%	--		59,63	152529	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	36147	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3251018**	**183056**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3251018**	
	Материалы -		Тенге				**201**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**309739**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**2690931**	
		Накладные расходы -	Тенге				**328660**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**286374**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3866053**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				426	
		Сметная заработная плата -	Тенге				309739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3866053	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				426	
		Сметная заработная плата -	Тенге				309739	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация -система К-2						
78	Е11-010102-0308 11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**747,0000**		**161,70**	**120793**	**59.1 16945**
		Итого оплата труда:				**38,38**	**28671**	
		Итого эксплуатация машин:				**114,24**	**85338**	
		Итого материалов:				**0,09**	**70**	
		Итого прямые затраты:				**120,95**	**90351**	
		Накладные расходы	%	--		28,77	21494	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	8948	
79	С341-020101-1018 41-020101-1018 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км**	**т**	**1344,6000**		**780,62**	**1049621**	
		Итого прямые затраты:				**693,40**	**932340**	
		Накладные расходы	%	--		29,40	39531	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,82	77750	
81	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**4768,5000**		**190,77**	**909688**	**59.1 250076**
		Итого оплата труда:				**88,74**	**423141**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,06**	**238724**	
		Итого прямые затраты:				**117,01**	**557966**	
		Накладные расходы	%	--		59,63	284337	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	67384	
		Устройство колодца гаситель диаметром 2000 (1шт)						
99	Е11-230601-0108 11-230601-0108	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкци**	**2,7600**		**49043,42**	**135360**	**62.1 15356**
		Итого оплата труда:				**8959,20**	**24727**	
		Итого эксплуатация машин:				**4653,51**	**12844**	
		Итого материалов:				**26174,76**	**72242**	
		Итого прямые затраты:				**37999,82**	**104880**	
		Накладные расходы	%	--		7410,75	20454	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3632,85	10027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**1,0000**		**30017,14**	**30017**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**26663,13**	**26663**	
		Накладные расходы	%	--		1130,52	1131	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,49	2223	
101	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**4,0000**		**18225,74**	**72903**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16189,26**	**64757**	
		Накладные расходы	%	--		686,42	2746	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1350,05	5400	
102	С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2,**	**шт.**	**1,0000**		**33065,15**	**33065**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**29370,57**	**29371**	
		Накладные расходы	%	--		1245,31	1245	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2449,27	2449	
103	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**3662,81**	**3663**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3253,54**	**3254**	
		Накладные расходы	%	--		137,95	138	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,32	271	
104	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**1,0000**		**6867,34**	**6867**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6100,01**	**6100**	
		Накладные расходы	%	--		258,64	259	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		508,69	509	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1815681**	**282377**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1815681**	
	Материалы -		Тенге				**72312**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**476539**	
	Местные материалы -		Тенге				**130144**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**932340**	
		Накладные расходы -	Тенге				**371334**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**174961**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2361977**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**699**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**476539**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2361977**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**699**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**476539**	
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ (ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА №1)								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2						
		Тепловые сети строительная часть						
РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные								
		Опора ОП4 /8 шт/						
16	С121-020105-0601 21-020105-	**Мембрана пигментированная для ухода за бетонной поверхностью /пенетрон-адмикс/**	**кг**	**4,0000**		**610,73**	**2443**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**542,49**	**2170**	
		Накладные расходы	%	--		23,00	92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,24	362	
		Опора ОП6/4 шт/						
22	С121-020105-0601 21-020105-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мембрана пигментированная для ухода за бетонной поверхностью /пенетрон-адмикс/**	**кг**	**8,0000**		**610,73**	**4886**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**542,49**	**4340**	
		Накладные расходы	%	--		23,00	184	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,24	362	
		Неподвижная опора Н1,3,6,8,9,14,15,16,17,Н20/10 шт/						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	С121-020105-0601 21-020105-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мембрана пигментированная для ухода за бетонной поверхностью /пенетрон-адмикс/**	**кг**	**8,7600**		**610,73**	**5350**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			542,49	**4752**	
		Накладные расходы	%	--		23,00	201	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,24	396	
		Неподвижная опора Н2,4,5,7,10,11,12,13,15.1,18,19/11 шт/						
29	С121-020105-0601 21-020105-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мембрана пигментированная для ухода за бетонной поверхностью /пенетрон-адмикс/**	**кг**	**35,0400**		**610,73**	**21400**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			542,49	**19009**	
		Накладные расходы	%	--		23,00	806	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,24	1585	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**30271**	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**30271**	
	Местные материалы -		Тенге				**30271**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1283**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2524**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**34079**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**34079**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**114745525**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**8213077**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**8587850**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2594726**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**93500804**	
		- перевозка грузов	Тенге				**4443795**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**6331315**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**121076840**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**5133658**	
	ИТОГО:		Тенге				**126210498**	
	Сметная прибыль		Тенге				**10096840**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**136307338**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**145 321 094**	
	НДС 12%		**Тенге**				**17 438 531**	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**162 759 625**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (I-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №23
о стоимости выполненных работ и затрат за август м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включитеьно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (I-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	2 316 349 060	71 433 704	2 172 674 080	67 002 923					277 961 887
С НДС 12%	2 594 310 947	80 005 749							8 572 045
Всего по стройке		71 433 704							
С НДС 12%		80 005 749							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

АКТ № 23
приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1						
		Тепловые сети						
		Трубопроводы						
1	Е11-240101-0418 11-240101-0418	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1000 мм. Прокладка**	**км трубопрово**	**1,0200**		**7345904,34**	**7492822**	**62,1** **1827369**
		Итого оплата труда:				**2884924,56**	**2942623**	
		Итого эксплуатация машин:				**1888243,97**	**1926009**	
		Итого материалов:				**442447,55**	**451296**	
		Итого прямые затраты:				**4733560,92**	**4828232**	
		Накладные расходы	%	--		2068202,35	2109566	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		544141,06	555024	
25	Е11-220801-0107 11-220801-0107	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**4,4000**		**391576,44**	**1722932**	**62,1** **367754**
		Итого оплата труда:				**134590,73**	**592197**	
		Итого эксплуатация машин:				**171312,80**	**753773**	
		Итого материалов:				**6901,13**	**30365**	
		Итого прямые затраты:				**264242,23**	**1162664**	
		Накладные расходы	%	--		98328,54	432644	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29005,66	127624	
29	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройник параллельный СТ1020х10/219х6-1/1-ППУ-ОЦ с накладкой 6х65,5**	**шт**	**6,0000**		**584333,51**	**3506001**	
		Итого прямые затраты:				**519042,16**	**3114253**	
		Накладные расходы	%	--		22007,39	132044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43283,96	259704	
30	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройник параллельный СТ1020х12/820х9-1/1-ППУ-ОЦ с накладкой 8х160**	**шт**	**2,0000**		**1424307,06**	**2848614**	
		Итого прямые затраты:				**1265160,04**	**2530320**	
		Накладные расходы	%	--		53642,79	107286	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105504,23	211008	
32	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройниковое ответвление стандартное СТ1020х12/720х8-1/1-ППУ-ОЦ с накладкой 12х165**	**шт**	**2,0000**		**1382822,62**	**2765645**	
		Итого прямые затраты:				**1228310,94**	**2456622**	
		Накладные расходы	%	--		52080,38	104161	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102431,31	204863	
33	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройниковое ответвление стандартное СТ1020х12/530х8-1/1-ППУ-ОЦ с накладкой 12х125**	**шт**	**1,0000**		**1309789,26**	**1309789**	
		Итого прямые затраты:				**1163438,06**	**1163438**	
		Накладные расходы	%	--		49329,77	49330	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97021,43	97021	
34	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройниковое ответвление L-2550 СТ1020х12/530х8-1/1-ППУ-ОЦ с накладкой 12х125**	**шт**	**1,0000**		**1309789,26**	**1309789**	
		Итого прямые затраты:				**1163438,06**	**1163438**	
		Накладные расходы	%	--		49329,77	49330	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97021,43	97021	
59	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройник с металлической заглушкой изоляции СТ1020х10/325х7-ППУ-ОЦ-200 с накладкой 8х82,5**	**шт**	**4,0000**		**876759,80**	**3507039**	
		Итого прямые затраты:				**778793,78**	**3115175**	
		Накладные расходы	%	--		33020,86	132083	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64945,17	259781	
60	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройник с металлической заглушкой изоляции СТ1020х10/108х4-ППУ-ОЦ-200 с накладкой 6х46**	**шт**	**8,0000**		**676102,10**	**5408817**	
		Итого прямые затраты:				**600556,85**	**4804455**	
		Накладные расходы	%	--		25463,61	203709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50081,64	400653	
80	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Комплект для изоляции стыка d 1020/1175 стальных труб в оцинкованной оболочке**	**шт**	**869,0000**		**30960,52**	**26904692**	
		Итого прямые затраты:				**27501,10**	**23898457**	
		Накладные расходы	%	--		1166,05	1013295	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2293,37	1992940	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**48237053**	**2195123**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				48237053	
	Материалы -		Тенге				481661	
	Всего заработная плата -		Тенге				3534820	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				42246158	
		Накладные расходы -	Тенге				4333447	
		Сметная прибыль -	Тенге				4205640	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				56776140	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3831	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3534820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				56776140	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3831	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3534820	
		Локальная смета 6-1-2						
		РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные						
		Опора ОП1 /275 шт/						
9	Е11-050101-3101 11-050101-3101	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й**	м3 конструкти	98,8000		64722,39	6394572	58,7 731440
		Итого оплата труда:				12611,99	1246065	
		Итого эксплуатация машин:				10720,81	1059216	
		Итого материалов:				30445,74	3008039	
		Итого прямые затраты:				50087,30	4948626	
		Накладные расходы	%	--		9840,84	972275	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4794,25	473672	
13	Е11-060301-0406 11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	7,9400		75568,90	600017	48,5 151756
		Итого оплата труда:				39408,03	312900	
		Итого эксплуатация машин:				11333,80	89990	
		Итого материалов:				1401,71	11130	
		Итого прямые затраты:				48012,21	381217	
		Накладные расходы	%	--		21959,00	174354	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5597,70	44446	
16	Е11-090305-0101 11-090305-0101	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж /ТР1/**	т конструкци	28,4650		61866,88	1761041	60,9 338611
		Итого оплата труда:				19533,18	556012	
		Итого эксплуатация машин:				17643,51	502222	
		Итого материалов:				11867,92	337820	
		Итого прямые затраты:				43058,39	1225657	
		Накладные расходы	%	--		14225,76	404936	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4582,73	130447	
20	Е11-090501-0202 11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	28,4650		3159,40	89932	60,9 23687

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1366,42**	**38895**	
		Итого эксплуатация машин:				**338,01**	**9621**	
		Итого материалов:				**270,62**	**7703**	
		Итого прямые затраты:				**1974,23**	**56196**	
		Накладные расходы	%	--		951,14	27074	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,03	6662	
21	Е11-130301-0406 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**19,0000**		**86,14**	**1637**	**54,2** **281**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**518**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**19**	
		Итого материалов:				**33,64**	**639**	
		Итого прямые затраты:				**61,74**	**1173**	
		Накладные расходы	%	--		18,01	342	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	121	
		Неподвижная опора Н1,3,6,8,9,14,15,16,17,Н20/10 шт/						
206	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,1900**		**28910,00**	**63313**	**48,5** **1124**
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**2318**	
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**1405**	
		Итого материалов:				**23617,00**	**51721**	
		Итого прямые затраты:				**25166,34**	**55114**	
		Накладные расходы	%	--		1602,18	3509	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2141,48	4690	
207	Е11-060201-0105 11-060201-0105	**Устройство неподвижной опоры**	**м3**	**36,4000**		**35235,28**	**1282564**	**48,5** **40593**
		Итого оплата труда:				**2299,37**	**83697**	
		Итого эксплуатация машин:				**292,75**	**10656**	
		Итого материалов:				**27678,53**	**1007498**	
		Итого прямые затраты:				**30183,02**	**1098662**	
		Накладные расходы	%	--		2442,24	88897	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2610,02	95005	
208	Е11-060301-0601 11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,5909**		**21917,09**	**12951**	**48,5** **3611**
		Итого оплата труда:				**12599,27**	**7445**	
		Итого эксплуатация машин:				**672,10**	**397**	
		Итого материалов:				**275,40**	**163**	
		Итого прямые затраты:				**13357,50**	**7893**	
		Накладные расходы	%	--		6936,10	4098	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1623,49	959	
209	Е11-060301-0602 11-060301-0602	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,2486**		**16623,91**	**20757**	**48,5** **5733**
		Итого оплата труда:				**9467,36**	**11821**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**621,24**	**776**	
		Итого материалов:				**275,40**	**344**	
		Итого прямые затраты:				**10174,74**	**12704**	
		Накладные расходы	%	--		5217,77	6515	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1231,40	1538	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7787242**	**1296836**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6505389**	
	Материалы -		Тенге				**4079534**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1664763**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1249991**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**620430**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8375810**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1780**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1664763**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1281853**	
	Материалы -		Тенге				**345524**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**594907**	
		Накладные расходы -	Тенге				**432010**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**137109**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1850973**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**725**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**594907**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10226783**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2504**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2259670**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**56314054**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4196173**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3833313**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1131716**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**48284567**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3202201**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**59516255**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2523489**	
	ИТОГО:		Тенге				**62039744**	
	Сметная прибыль		Тенге				**4963180**	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				**67002923**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**71 433 704**	
	НДС 12%		**Тенге**				**8 572 045**	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**80 005 749**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №24
о стоимости выполненных работ и затрат за август м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	2 329 256 578	12 907 518	2 184 780 990	12 106 910					279 510 789
С НДС 12%	2 608 767 367	14 456 420							1 548 902
Всего по стройке		12 907 518							
С НДС 12%		14 456 420							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

АКТ № 24
приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 5-1-1						
		Телефонизация						
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**136,0000**		**115,45**	**15702**	**59,1 / 2207**
		Итого оплата труда:				27,46	3735	
		Итого эксплуатация машин:				80,35	10927	
		Итого прямые затраты:				86,32	11740	
		Накладные расходы	%	--		20,58	2798	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	1163	
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**4,0000**		**2446,82**	**9788**	**59,1 / 3229**
		Итого оплата труда:				1366,07	5464	
		Итого прямые затраты:				1366,07	5464	
		Накладные расходы	%	--		899,50	3598	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,25	725	
		Устройство колодцев телефонной канализации /14+6/						
17	С124-040207-2302 24-040207-2302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**240,0000**		**1598,44**	**383626**	
		Итого прямые затраты:	шт.			1419,84	340762	
		Накладные расходы	%	--		60,20	14448	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,40	28417	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				357966	5436
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				357966	
	Всего заработная плата -		Тенге				9199	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				340762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				20845	
		Сметная прибыль -	Тенге				30305	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				409115	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11	
		Сметная заработная плата -	Тенге				9199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				409115	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11	
		Сметная заработная плата -	Тенге				9199	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ						
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-1						
		Телефонизация						
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
		Монтажные работы по прокладке кабелей связи						
2	Ц13-100904-0201 13-100904-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м кабеля**	**1100,0000**		**283,62**	**311985**	**42,8 68294**
		Итого оплата труда:				**145,06**	**159566**	
		Итого эксплуатация машин:				**63,91**	**70303**	
		Итого материалов:				**0,88**	**965**	
		Итого прямые затраты:				**189,85**	**208831**	
		Накладные расходы	%	--		72,77	80045	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,01	23110	
3	Ц13-100904-0202 13-100904-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	**м кабеля**	**300,0000**		**384,54**	**115362**	**42,8 25277**
		Итого оплата труда:				**196,86**	**59059**	
		Итого эксплуатация машин:				**86,72**	**26016**	
		Итого материалов:				**0,88**	**263**	
		Итого прямые затраты:				**257,32**	**77195**	
		Накладные расходы	%	--		98,74	29622	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,48	8545	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				286025	93571
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				286025	
	Материалы -		Тенге				1229	
	Всего заработная плата -		Тенге				218625	
		Накладные расходы -	Тенге				109666	
		Сметная прибыль -	Тенге				31655	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				427347	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				247	
		Сметная заработная плата -	Тенге				218625	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				427347	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				247	
		Сметная заработная плата -	Тенге				218625	
		Локальная смета 6-1-1						
		Тепловые сети						
		Трубопроводы						
1	Е11-240101-0418 11-240101-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1000 мм. Прокладка**	**км трубопрово**	**0,047256**		**7345904,34**	**347138**	**62,1 84661**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				2884924,56	136330	
		Итого эксплуатация машин:				1888243,97	89231	
		Итого материалов:				442447,55	20908	
		Итого прямые затраты:				4733560,92	223690	
		Накладные расходы	%	--		2068202,35	97735	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		544141,06	25714	
49	Е11-220801-0107 11-220801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**13,2000**		**391576,44**	**5168809**	**62,1 1103267**
		Итого оплата труда:				**134590,73**	**1776598**	
		Итого эксплуатация машин:				**171312,80**	**2261329**	
		Итого материалов:				**6901,13**	**91095**	
		Итого прямые затраты:				**264242,23**	**3487997**	
		Накладные расходы	%	--		98328,54	1297937	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29005,66	382875	
74	Е11-250128-0206 11-250128-0206 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы I-4 категории диаметром 1000 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	**стык**	**156,0000**		**12788,88**	**1995066**	**58,7 286553**
		Итого оплата труда:				**3129,26**	**488165**	
		Итого эксплуатация машин:				**8264,15**	**1289208**	
		Итого прямые затраты:				**9523,02**	**1485591**	
		Накладные расходы	%	--		2318,54	361692	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		947,32	147783	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**5197278**	**1474481**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5197278**	
	Материалы -		Тенге				**112003**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**2401093**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1757363**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**556371**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7511013**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2466**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2401093**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**7511013**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2466**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2401093**	

Локальная смета 6-2-1

Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1

		Земляные работы						
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство**	**м3 грунта**	**166,0000**		**144,31**	**23956**	**59,1 3367**
		Итого оплата труда:				**34,32**	**5698**	
		Итого эксплуатация машин:				**100,44**	**16672**	
		Итого прямые затраты:				**107,90**	**17912**	
		Накладные расходы	%	--		25,72	4270	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,69	1775	
2	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**166,0000**		**115,45**	**19164**	**59,1 2694**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**27,46**	**4558**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,35**	**13338**	
		Итого прямые затраты:				**86,32**	**14329**	
		Накладные расходы	%	--		20,58	3416	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	1420	
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их**	**м3 грунта**	**58,3600**		**2392,45**	**139623**	**59,1 46070**
		Итого оплата труда:				**1335,72**	**77952**	
		Итого прямые затраты:				**1335,72**	**77952**	
		Накладные расходы	%	--		879,51	51328	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,22	10342	
5	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,0000**		**1143,98**	**11440**	**59,1 3775**
		Итого оплата труда:				**638,69**	**6387**	
		Итого прямые затраты:				**638,69**	**6387**	
		Накладные расходы	%	--		420,55	4206	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	847	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**116580**	**55906**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**116580**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**94596**	
		Накладные расходы -	Тенге				**63219**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**14384**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94596**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**194184**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**128**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94596**	
РАЗДЕЛ 2. Канализация -система К-1								
		Земляные работы						
44	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство**	**м3 грунта**	**1535,0000**		**144,31**	**221520**	**59,1 31139**
		Итого оплата труда:				**34,32**	**52688**	
		Итого эксплуатация машин:				**100,44**	**154170**	
		Итого прямые затраты:				**107,90**	**165629**	
		Накладные расходы	%	--		25,72	39482	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,69	16409	
45	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1672,0000**		**115,45**	**193032**	**59,1 27134**
		Итого оплата труда:				**27,46**	**45913**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,35**	**134344**	
		Итого прямые затраты:				**86,32**	**144330**	
		Накладные расходы	%	--		20,58	34405	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	14299	
46	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их**	**м3 грунта**	**99,0000**		**2392,45**	**236852**	**59,1 78151**
		Итого оплата труда:				**1335,72**	**132236**	
		Итого прямые затраты:				**1335,72**	**132236**	
		Накладные расходы	%	--		879,51	87072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,22	17545	
47	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 грунта	95,0000		1143,98	108679	59,1 35859
		Итого оплата труда:				638,69	60676	
		Итого прямые затраты:				638,69	60676	
		Накладные расходы	%	–		420,55	39952	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	8050	
48	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3 грунта	1500,1000		17,90	26858	59,1 3751
		Итого оплата труда:				4,23	6346	
		Итого эксплуатация машин:				13,40	20107	
		Итого прямые затраты:				13,40	20107	
		Накладные расходы	%	--		3,17	4762	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	1990	
51	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1078,0000		21,33	22996	59,1 4025
		Итого оплата труда:				6,32	6811	
		Итого эксплуатация машин:				12,89	13893	
		Итого материалов:				0,09	100	
		Итого прямые затраты:				15,21	16401	
		Накладные расходы	%	--		4,54	4892	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	1703	
		Монтажные работы						
53	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка - 24м	км трубопрово	0,0540		672189,35	36298	62,1 9723
		Итого оплата труда:				33038,20	1784	
		Итого эксплуатация машин:				141563,24	11042	
		Итого материалов:				33038,20	2577	
		Итого прямые затраты:				417020,77	32528	
		Накладные расходы	%	–		205376,78	16019	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49791,80	3884	
		Устройство канализационных колодцев диаметром 1500 (29 шт)						
57	Е11-230601-0106 11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкци	1,1900		48996,89	58306	62,1 7797
		Итого оплата труда:				10551,15	12556	
		Итого эксплуатация машин:				4723,18	5621	
		Итого материалов:				23509,32	27976	
		Итого прямые затраты:				36969,89	43994	
		Накладные расходы	%	--		8397,60	9993	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3629,40	4319	
64	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	1,7520		34558,44	60546	50,8 4061
		Итого оплата труда:				4562,58	7994	
		Итого эксплуатация машин:				1267,96	2221	
		Итого материалов:				22847,48	40029	
		Итого прямые затраты:				28379,21	49720	
		Накладные расходы	%	--		3619,35	6341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2559,88	4485	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				672186	209910
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				672186	
	Материалы -		Тенге				73147	
	Всего заработная плата -		Тенге				354195	
		Накладные расходы -	Тенге				247313	
		Сметная прибыль -	Тенге				73560	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				993059	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				453	
		Сметная заработная плата -	Тенге				354195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				993059	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				453	
		Сметная заработная плата -	Тенге				354195	
РАЗДЕЛ 3. Канализация -система К-2								
		Земляные работы						
73	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство**	**м3 грунта**	**756,0000**		144,31	109101	59,1 15336
		Итого оплата труда:				34,32	25949	
		Итого эксплуатация машин:				100,44	75930	
		Итого прямые затраты:				107,90	81574	
		Накладные расходы	%	--		25,72	19445	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,69	8082	
74	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**756,0000**		115,45	87280	59,1 12269
		Итого оплата труда:				27,46	20760	
		Итого эксплуатация машин:				80,35	60744	
		Итого прямые затраты:				86,32	65259	
		Накладные расходы	%	--		20,58	15556	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	6465	
75	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их**	**м3 грунта**	**68,7190**		2392,45	164406	59,1 54247
		Итого оплата труда:				1335,72	91789	
		Итого прямые затраты:				1335,72	91789	
		Накладные расходы	%	--		879,51	60439	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,22	12178	
76	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**94,0000**		1143,98	107535	59,1 35482
		Итого оплата труда:				638,69	60037	
		Итого прямые затраты:				638,69	60037	
		Накладные расходы	%	--		420,55	39532	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	7966	
		Монтажные работы						
82	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0610**		672189,35	41004	62,1 10984
		Итого оплата труда:				289952,55	17687	
		Итого эксплуатация машин:				141563,24	8635	
		Итого материалов:				33038,20	2015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**417020,77**	**25438**	
		Накладные расходы	%	--		205376,78	12528	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49791,80	3037	
		Устройство колодца гаситель диаметром 2000 (1шт)						
105	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**0,0720**		**34558,44**	**2488**	**50,8 167**
		Итого оплата труда:				**4562,58**	**329**	
		Итого эксплуатация машин:				**1267,96**	**91**	
		Итого материалов:				**22847,48**	**1645**	
		Итого прямые затраты:				**28379,21**	**2043**	
		Накладные расходы	%	--		3619,35	261	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2559,88	184	
		НВК л.17						
108	Е11-160401-0210 11-160401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**1,0000**		**16463,58**	**16464**	**60,4 1176**
		Итого оплата труда:				**1946,93**	**1947**	
		Итого эксплуатация машин:				**198,11**	**198**	
		Итого материалов:				**11354,04**	**11354**	
		Итого прямые затраты:				**13448,06**	**13448**	
		Накладные расходы	%	--		1796,00	1796	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1219,52	1220	
113	Е11-090301-0101 11-090301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	**Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0361**		**81402,93**	**2939**	**60,9 534**
		Итого оплата труда:				**24297,63**	**877**	
		Итого эксплуатация машин:				**29792,52**	**1076**	
		Итого материалов:				**10701,66**	**386**	
		Итого прямые затраты:				**57510,00**	**2077**	
		Накладные расходы	%	--		17863,08	645	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6029,85	218	
114	С121-050101-0108 21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0361**		**222099,33**	**8020**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197282,74**	**7124**	
		Накладные расходы	%	--		8364,79	302	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16451,80	594	
		Устройство дождевых канализационных колодцев диаметром 1000 (20 шт)						
116	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**20,0000**		**6482,37**	**129647**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5758,05**	**115161**	
		Накладные расходы	%	--		244,14	4883	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		480,18	9604	
117	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ8020-90 КС10.6**	**шт.**	**20,0000**		**7955,56**	**159111**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7066,63**	**141333**	
		Накладные расходы	%	--		299,63	5993	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		589,30	11786	
118	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ8020-90 КС10.9**	**шт.**	**20,0000**		**11636,51**	**232730**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10336,29**	**206726**	
		Накладные расходы	%	--		438,26	8765	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		861,96	17239	
119	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ8020-90 ПП10**	**шт.**	**20,0000**		**9743,91**	**194878**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8655,16**	**173103**	
		Накладные расходы	%	--		366,98	7340	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		721,77	14435	
120	С123-030101-0403 23-030101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**20,0000**		**43129,68**	**862594**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**38310,52**	**766210**	
		Накладные расходы	%	--		1624,37	32487	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3194,79	63896	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1751322**	**130195**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**969587**	
	Материалы -		Тенге				**3660**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**216551**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7124**	
	Местные материалы -		Тенге				**636323**	
		Накладные расходы -	Тенге				**175043**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**91570**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1236200**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**289**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**216551**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2077**	
	Материалы -		Тенге				**386**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**877**	
		Накладные расходы -	Тенге				**645**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**218**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2939**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**877**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**779658**	
	Материалы -		Тенге				**11354**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1947**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**766210**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				34283	
		Сметная прибыль -	Тенге				65115	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				879057	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1947	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2118197	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				293	
		Сметная заработная плата -	Тенге				219375	
		Локальная смета 6-2-2						
		КНС1						
1	Е11-250130-0102 11-250130-0102 РСНБ РК 2015	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**2,5000**		**29759,81**	**74400**	**58,7 16333**
		Итого оплата труда:				**11130,02**	**27825**	
		Итого эксплуатация машин:				**10271,23**	**25678**	
		Итого материалов:				**1329,60**	**3324**	
		Итого прямые затраты:				**19901,23**	**49753**	
		Накладные расходы	%	–		7654,15	19135	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2204,43	5511	
2	Ц13-070403-0202 13-070403-0202 РСНБ РК 2015	**Агрегат электронасосный, центробежный шахтный: подвесной, масса 2,6 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**113079,67**	**226159**	**40,6 55093**
		Итого оплата труда:				**67848,34**	**135697**	
		Итого эксплуатация машин:				**7172,28**	**14345**	
		Итого материалов:				**637,10**	**1274**	
		Итого прямые затраты:				**72898,13**	**145796**	
		Накладные расходы	%	–		31805,27	63611	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8376,27	16753	
3	Е11-220901-0202 11-220901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**3404,80**	**6810**	**62,1 2049**
		Итого оплата труда:				**1649,71**	**3299**	
		Итого эксплуатация машин:				**88,50**	**177**	
		Итого материалов:				**303,19**	**606**	
		Итого прямые затраты:				**1999,89**	**4000**	
		Накладные расходы	%	–		1152,70	2305	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,21	504	
4	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**2379,25**	**4759**	**62,1 1359**
		Итого оплата труда:				**1094,10**	**2188**	
		Итого эксплуатация машин:				**53,10**	**106**	
		Итого материалов:				**311,68**	**623**	
		Итого прямые затраты:				**1433,97**	**2868**	
		Накладные расходы	%	–		769,04	1538	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,24	352	
6	Ц13-030110-0203 13-030110-0203 РСНБ РК 2015	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м.** Монтаж оборудования	**шт.**	**1,0000**		**29343,03**	**29343**	**40,6 7320**
		Итого оплата труда:				**18028,49**	**18028**	
		Итого эксплуатация машин:				**906,74**	**907**	
		Итого прямые затраты:				**18744,78**	**18745**	
		Накладные расходы	%	–		8424,70	8425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2173,56	2174	
20	Е11-201301-0101 11-201301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под оборудование. Установка**	**кг изделия**	**90,7200**		**82,90**	**7520**	**60,4 2307**
		Итого оплата труда:				42,11	3820	
		Итого эксплуатация машин:				2,21	200	
		Итого материалов:				4,24	384	
		Итого прямые затраты:				48,20	4373	
		Накладные расходы	%	--		28,55	2590	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,14	557	
21	С123-010101-0204 23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	**24,0000**		**684,55**	**16429**	
		Итого прямые затраты:	м			**608,06**	**14593**	
		Накладные расходы	%	--		25,78	619	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,71	1217	
24	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**8,0000**		**3101,15**	**24809**	**62,1 2849**
		Итого оплата труда:				**573,52**	**4588**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,37**	**411**	
		Итого материалов:				**1773,59**	**14189**	
		Итого прямые затраты:				**2398,48**	**19188**	
		Накладные расходы	%	--		472,95	3784	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,71	1838	
25	Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопрово**	**0,0060**		**1571901,70**	**9431**	**62,1 621**
		Итого оплата труда:				**166715,21**	**1000**	
		Итого эксплуатация машин:				**28691,63**	**172**	
		Итого материалов:				**1097823,11**	**6587**	
		Итого прямые затраты:				**1292732,84**	**7756**	
		Накладные расходы	%	--		162731,70	976	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116437,16	699	
26	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1283,79**	**2568**	**62,1 609**
		Итого оплата труда:				**490,60**	**981**	
		Итого эксплуатация машин:				**511,55**	**1023**	
		Итого прямые затраты:				**835,68**	**1671**	
		Накладные расходы	%	--		353,01	706	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,10	190	
27	С123-020302-8021 23-020302-8021 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**24620,53**	**49241**	
		Итого прямые затраты:	шт.			21869,52	43739	
		Накладные расходы	%	--		927,27	1855	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1823,74	3647	
28	Е11-070201-0202 11-070201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобето**	**0,2950**		**8562,20**	**2526**	**62,1 611**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**3336,51**	**984**	
		Итого эксплуатация машин:				**2749,36**	**811**	
		Итого материалов:				**436,97**	**129**	
		Итого прямые затраты:				**5533,52**	**1632**	
		Накладные расходы	%	--		2394,44	706	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		634,24	187	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**314115**	**89151**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**164541**	
	Материалы -		Тенге				**1274**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**153725**	
		Накладные расходы -	Тенге				**72035**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**178**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153725**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**86869**	
	Материалы -		Тенге				**25458**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**40867**	
		Накладные расходы -	Тенге				**29151**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**9282**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**125302**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48**	
	Материалы -		Тенге				**384**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**3820**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**58332**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**190**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5064**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5422**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**73191**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3820**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**453995**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**231**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**198412**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**8695473**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2352298**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4305528**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1143196**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2037647**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2058653**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**10754126**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**455975**	
	ИТОГО:		Тенге				**11210102**	
	Сметная прибыль		Тенге				**896808**	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				**12106910**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость строительства в текущих ценах		Тенге				12 907 518	
	Коэффициент перехода в цены текущего года		1,066128179475					
	НДС 12%		Тенге				1 548 902	
	ВСЕГО по АКТУ:		Тенге				14 456 420	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №25
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	2 463 185 149	133 928 571	2 310 402 443	125 621 453					295 582 218
С НДС 12%	2 758 767 367	150 000 000							16 071 429
Всего по стройке		133 928 571							
С НДС 12%		150 000 000							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

АКТ № 25
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1						
		Трубопроводы						
1	Е11-240101-0418 11-240101-0418 РСНБ	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1000 мм. Прокладка**	**км трубопрово**	**0,4660**		**7345904,34**	**3423108**	**62,1 834836**
		Итого оплата труда:				**2884924,56**	**1344342**	
		Итого эксплуатация машин:				**1888243,97**	**879900**	
		Итого материалов:				**442447,55**	**206176**	
		Итого прямые затраты:				**4733560,92**	**2205785**	
		Накладные расходы	%	--		2068202,35	963759	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		544141,06	253564	
8	С123-010402-0317 23-010402-0317 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 820х9-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**9,9000**		**148507,58**	**1470225**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**131913,87**	**1305947**	
		Накладные расходы	%	--		5593,15	55372	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11000,56	108906	
14	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровой полнопроходной L-4200 DN 1000, СТ1020х10-1-ППУ-ОЦ-SV-ПП,Н-1656 мм**	**шт**	**2,0000**		**28459754,44**	**56919509**	
		Итого прямые затраты:				**25279762,55**	**50559525**	
		Накладные расходы	%	--		1071861,93	2143724	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2108129,96	4216260	
15	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровой полнопроходной L-3700 DN 820, СТ820х9-1-ППУ-ОЦ-SV-ПП,Н-1276 мм**	**шт**	**2,0000**		**12897200,71**	**25794401**	
		Итого прямые затраты:				**11456113,31**	**22912227**	
		Накладные расходы	%	--		485739,20	971478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		955348,20	1910696	
16	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровой полнопроходной L-3700 DN 720,со стационарным редуктором СТ720х8-1-ППУ-ОЦ-SV-ПП,Н-1116 мм**	**шт**	**2,0000**		**9927591,45**	**19855183**	
		Итого прямые затраты:				**8818317,64**	**17636635**	
		Накладные расходы	%	--		373896,67	747793	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		735377,14	1470754	
17	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровой полнопроходной L-3500 DN 630, со стационарным редуктором СТ630х8-1-ППУ-ОЦ-SV-ПП,Н-909 мм**	**шт**	**1,0000**		**6662129,02**	**6662129**	
		Итого прямые затраты:				**5917726,38**	**5917726**	
		Накладные расходы	%	--		250911,60	250912	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493491,04	493491	
18	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровой полнопроходной L-2800 DN 530, со стационарным редуктором СТ530х7-1-ППУ-ОЦ-SV-ПП,Н-782 мм**	**шт**	**2,0000**		**4551889,19**	**9103778**	
		Итого прямые затраты:				**4043277,26**	**8086555**	
		Накладные расходы	%	--		171434,96	342870	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337176,98	674354	
19	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровой полнопроходной L-2400 DN 426,со стационарным редуктором СТ426х7-1-ППУ-ОЦ-SV-ПП,Н-640 мм**	**шт**	**2,0000**		**2383458,77**	**4766918**	
		Итого прямые затраты:				**2117139,55**	**4234279**	
		Накладные расходы	%	--		89766,72	179533	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176552,50	353105	
20	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровой полнопроходной L-2600 DN 325,со стационарным редуктором СТ325х7-1-ППУ-ОЦ-SV-ПП,Н-549 мм**	**шт**	**2,0000**		**1126258,93**	**2252518**	
		Итого прямые затраты:				**1000414,76**	**2000830**	
		Накладные расходы	%	--		42417,59	84835	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83426,59	166853	
21	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровой полнопроходной L-2200 DN 325,со стационарным редуктором СТ325х7-1-ППУ-ОЦ-SV-ПП,Н-569 мм**	**шт**	**4,0000**		**1153698,76**	**4614795**	
		Итого прямые затраты:				**1024788,56**	**4099154**	
		Накладные расходы	%	--		43451,03	173804	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85459,17	341837	
22	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровой полнопроходной L-1900 DN 219,со стационарным редуктором СТ219х6-1-ППУ-ОЦ-SV-ПП,Н-473 мм**	**шт**	**6,0000**		**461675,30**	**2770052**	
		Итого прямые затраты:				**410089,34**	**2460536**	
		Накладные расходы	%	--		17387,79	104327	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34198,17	205189	
23	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровой неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции L-1200 DN 108 СТ108х4-1-ППУ-ОЦ-SV-НП-650,Н-1400мм**	**шт**	**2,0000**		**103883,43**	**207767**	
		Итого прямые затраты:				**92275,86**	**184552**	
		Накладные расходы	%	--		3912,50	7825	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7695,07	15390	
25	Е11-220801-0107 11-220801-0107 РСНБ	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**9,8680**		**391576,44**	**3864076**	**62,1 824776**
		Итого оплата труда:				**134590,73**	**1328141**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**171312,80**	**1690515**	
		Итого материалов:				**6901,13**	**68100**	
		Итого прямые затраты:				**264242,23**	**2607542**	
		Накладные расходы	%	--		98328,54	970306	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29005,66	286228	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**124211294**	**1659612**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**122905346**	
	Материалы -		Тенге				**274276**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**2672483**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**118092019**	
		Накладные расходы -	Тенге				**6941166**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**10387721**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**140234234**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2844**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2672483**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1305947**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1305947**	
		Накладные расходы -	Тенге				**55372**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**108906**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1470225**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**141704459**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2844**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2672483**	
Локальная смета 6-1-2								
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**223,7000**		**115,45**	**25826**	**59,1 3630**
		Итого оплата труда:				**27,46**	**6143**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,35**	**17974**	
		Итого прямые затраты:				**86,32**	**19310**	
		Накладные расходы	%	--		20,58	4603	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	1913	
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ	**Грунты 2 группы. Разработка вручную после разработки их механизированным способом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок**	**м3 грунта**	**13,0000**		**2392,45**	**31102**	**59,1 10262**
		Итого оплата труда:				**1335,72**	**17364**	
		Итого прямые затраты:				**1335,72**	**17364**	
		Накладные расходы	%	--		879,51	11434	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,22	2304	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**36674**	**13892**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**36674**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**23507**	
		Накладные расходы -	Тенге				**16037**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				13893	**13893**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2144	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30	
		Сметная заработная плата -	Тенге				23507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56928	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30	
		Сметная заработная плата -	Тенге				23507	
		РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные						
		Опора ОП6/4 *шт/*						
152	Е11-090301-0204 11-090301-0204 РСНБ	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж**	т конструкци	4,7382		34235,76	162215	60,9 36610
		Итого оплата труда:				12687,33	60115	
		Итого эксплуатация машин:				10653,96	50480	
		Итого материалов:				2127,09	10078	
		Итого прямые затраты:				22683,79	107479	
		Накладные расходы	%	--		9015,98	42719	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2535,98	12016	
155	С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,0827		200708,47	16603	
		Итого прямые затраты:	т			178282,02	14747	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	625	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	1230	
157	С121-050101-0127 21-050101-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 30 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,3843		200708,47	77136	
		Итого прямые затраты:	т			178282,02	68517	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	2905	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	5714	
158	Е11-090305-0101 11-090305-0101 РСНБ	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкци	1,2113		61866,88	74938	60,9 14409
		Итого оплата труда:				19533,18	23660	
		Итого эксплуатация машин:				17643,51	21371	
		Итого материалов:				11867,92	14375	
		Итого прямые затраты:				43058,39	52156	
		Накладные расходы	%	--		14225,76	17231	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4582,73	5551	
162	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкци	0,7887		96958,05	76473	60,9 22142
		Итого оплата труда:				46097,01	36358	
		Итого эксплуатация машин:				13931,75	10988	
		Итого материалов:				1495,31	1179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**58051,23**	**45786**	
		Накладные расходы	%	--		31724,75	25022	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7182,08	5665	
166	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**6,7382**		**3159,40**	**21289**	**60,9 5607**
		Итого оплата труда:				**1366,42**	**9207**	
		Итого эксплуатация машин:				**338,01**	**2278**	
		Итого материалов:				**270,62**	**1824**	
		Итого прямые затраты:				**1974,23**	**13303**	
		Накладные расходы	%	--		951,14	6409	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,03	1577	
167	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**404,2896**		**86,14**	**34824**	**54,2 5971**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**11016**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**412**	
		Итого материалов:				**33,64**	**13600**	
		Итого прямые затраты:				**61,74**	**24962**	
		Накладные расходы	%	--		18,01	7282	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	2580	
		Металлическая опора РМ-1/1 шт/						
181	Е11-090302-0101 11-090302-0101 РСНБ	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкци**	**4,3257**		**56694,05**	**245240**	**60,9 58202**
		Итого оплата труда:				**22093,61**	**95570**	
		Итого эксплуатация машин:				**16127,56**	**69763**	
		Итого материалов:				**2997,46**	**12966**	
		Итого прямые затраты:				**36904,25**	**159636**	
		Накладные расходы	%	--		15590,24	67438	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4199,56	18166	
186	С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,5019**		**200708,47**	**100740**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**178282,02**	**89483**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	3794	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	7462	
188	Е11-090301-0204 11-090301-0204 РСНБ	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т Монтаж /к4/. Монтаж**	**т конструкци**	**2,0596**		**34235,76**	**70512**	**60,9 15914**
		Итого оплата труда:				**12687,33**	**26131**	
		Итого эксплуатация машин:				**10653,96**	**21943**	
		Итого материалов:				**2127,09**	**4381**	
		Итого прямые затраты:				**22683,79**	**46720**	
		Накладные расходы	%	--		9015,98	18569	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2535,98	5223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**1,1735**		**200708,47**	**235527**	
		Итого прямые затраты:	т			**178282,02**	**209210**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	8871	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	17446	
192	С121-050101-0127 21-050101-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 30 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,2082**		**200708,47**	**41788**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**178282,02**	**37118**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	1574	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14867,29	3095	
193	Е11-090305-0101 11-090305-0101 РСНБ	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкци**	**2,0605**		**61866,88**	**127478**	**60,9 24511**
		Итого оплата труда:				**19533,18**	**40248**	
		Итого эксплуатация машин:				**17643,51**	**36355**	
		Итого материалов:				**11867,92**	**24454**	
		Итого прямые затраты:				**43058,39**	**88723**	
		Накладные расходы	%	--		14225,76	29312	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4582,73	9443	
197	Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**1,5142**		**96958,05**	**146816**	**60,9 42509**
		Итого оплата труда:				**46097,01**	**69801**	
		Итого эксплуатация машин:				**13931,75**	**21096**	
		Итого материалов:				**1495,31**	**2264**	
		Итого прямые затраты:				**58051,23**	**87902**	
		Накладные расходы	%	--		31724,75	48038	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7182,08	10875	
202	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**9,9600**		**3159,40**	**31468**	**60,9 8288**
		Итого оплата труда:				**1366,42**	**13610**	
		Итого эксплуатация машин:				**338,01**	**3367**	
		Итого материалов:				**270,62**	**2695**	
		Итого прямые затраты:				**1974,23**	**19663**	
		Накладные расходы	%	--		951,14	9473	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,03	2331	
203	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**597,6012**		**86,14**	**51474**	**54,2 8826**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**16284**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**609**	
		Итого материалов:				**33,64**	**20103**	
		Итого прямые затраты:				**61,74**	**36897**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		18,01	10765	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	3813	
		Неподвижная опора Н1,3,6,8,9,14,15,16,17,Н20/10 шт/						
206	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**6,5700**		**28910,00**	**189939**	**48,5** 3373
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**6954**	
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**4214**	
		Итого материалов:				**23617,00**	**155164**	
		Итого прямые затраты:				**25166,34**	**165343**	
		Накладные расходы	%	--		1602,18	10526	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2141,48	14070	
207	Е11-060201-0105 11-060201-0105 РСНБ	**Устройство неподвижной опоры**	**м3**	**109,2000**		**35235,28**	**3847693**	**48,5** 121779
		Итого оплата труда:				**2299,37**	**251091**	
		Итого эксплуатация машин:				**292,75**	**31969**	
		Итого материалов:				**27678,53**	**3022495**	
		Итого прямые затраты:				**30183,02**	**3295986**	
		Накладные расходы	%	--		2442,24	266692	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2610,02	285014	
208	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,7727**		**21917,09**	**38852**	**48,5** 10832
		Итого оплата труда:				**12599,27**	**22334**	
		Итого эксплуатация машин:				**672,10**	**1191**	
		Итого материалов:				**275,40**	**488**	
		Итого прямые затраты:				**13357,50**	**23678**	
		Накладные расходы	%	--		6936,10	12295	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1623,49	2878	
209	Е11-060301-0602 11-060301-0602 РСНБ	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,7458**		**16623,91**	**62270**	**48,5** 17199
		Итого оплата труда:				**9467,36**	**35463**	
		Итого эксплуатация машин:				**621,24**	**2327**	
		Итого материалов:				**275,40**	**1032**	
		Итого прямые затраты:				**10174,74**	**38113**	
		Накладные расходы	%	--		5217,77	19545	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1231,40	4613	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4625423**	**396172**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4004055**	
	Материалы -		Тенге				**3212882**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**343143**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**419077**	
		Накладные расходы -	Тенге				**344875**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**347914**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4696844**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**462**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				343143	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				621367	
	Материалы -		Тенге				74217	
	Всего заработная плата -		Тенге				374699	
		Накладные расходы -	Тенге				264213	
		Сметная прибыль -	Тенге				70846	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				956427	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				464	
		Сметная заработная плата -	Тенге				374699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5653271	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				926	
		Сметная заработная плата -	Тенге				717842	
Протокол замены								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2						
		Тепловые сети строительная часть						
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
7	Е11-010205-1202 11-010205-1202 РСНБ	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**182,3359**		**1676,02**	**305598**	**59,1 73926**
		Итого оплата труда:				686,02	125086	
		Итого эксплуатация машин:				1083,31	197526	
		Итого прямые затраты:				1083,31	197526	
		Накладные расходы	%	--		468,56	85435	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,15	22637	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				197526	73926
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				197526	
	Всего заработная плата -		Тенге				125086	
		Накладные расходы -	Тенге				85435	
		Сметная прибыль -	Тенге				22637	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				305598	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				186	
		Сметная заработная плата -	Тенге				125086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				305598	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				186	
		Сметная заработная плата -	Тенге				125086	
РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные								
		Неподвижная опора Н1,3,6,8,9,14,15,16,17,Н20/10 шт/						
26	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**219,0000**		**252,75**	**55353**	**60,9 7539**
		Итого оплата труда:				56,53	12379	
		Итого эксплуатация машин:				22,04	4827	
		Итого материалов:				118,82	26022	
		Итого прямые затраты:				190,09	41629	
		Накладные расходы	%	--		43,94	9624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,72	4100	
27	С121-020105-0601 21-020105-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мембрана пигментированная для ухода за бетонной поверхностью /пенетрон-адмикс/**	**кг**	**35,0400**		**610,73**	**21400**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**542,49**	**19009**	
		Накладные расходы	%	--		23,00	806	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,24	1585	
		Неподвижная опора Н2,4,5,7,10,11,12,13,15.1,18,19/11 шт/						
28	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**87,6000**		**252,75**	**22141**	**60,9 3016**
		Итого оплата труда:				**56,53**	**4952**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,04**	**1931**	
		Итого материалов:				**118,82**	**10409**	
		Итого прямые затраты:				**190,09**	**16651**	
		Накладные расходы	%	--		43,94	3849	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,72	1640	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**77289**	**10555**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**77289**	
	Материалы -		Тенге				**36430**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**17331**	
	Местные материалы -		Тенге				**19009**	
		Накладные расходы -	Тенге				**14279**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7325**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**98894**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17331**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**98894**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17331**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2-1						
		Распределительный пункт 10(6) кВ для городских электрических сетей.РПК--2Т-1070,4-2х1000кВа						
		Земляные работы						
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**117,2023**		**115,45**	13531	**59,1 1902**
		Итого оплата труда:				27,46	**3218**	
		Итого эксплуатация машин:				80,35	**9417**	
		Итого прямые затраты:				86,32	**10117**	
		Накладные расходы	%	--		20,58	2412	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	1002	
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ	**Грунты 2 группы. Разработка вручную после разработки их механизированным способом. Доработка вручную, зачистка дна и стенок**	**м3 грунта**	**3,6248**		**2392,45**	**8672**	**59,1 2861**
		Итого оплата труда:				**1335,72**	4842	
		Итого прямые затраты:				**1335,72**	4842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		879,51	3188	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,22	642	
6	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.**	**м3 грунта**	**12,1271**		**161,70**	**1961**	**59,1 275**
		Итого оплата труда:				**38,38**	**465**	
		Итого эксплуатация машин:				**114,24**	**1385**	
		Итого материалов:				**0,09**	**1**	
		Итого прямые затраты:				**120,95**	**1467**	
		Накладные расходы	%	--		28,77	349	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	145	
21	С341-020101-2001 41-020101-2001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**21,8289**		**109,02**	**2380**	
		Итого прямые затраты:				**96,84**	**2114**	
		Накладные расходы	%	--		4,11	90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,08	176	
		Фундаменты						
9	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**24,0000**		**3363,82**	**80732**	**50,8 9754**
		Итого оплата труда:				**800,05**	**19201**	
		Итого эксплуатация машин:				**664,46**	**15947**	
		Итого материалов:				**1367,80**	**32827**	
		Итого прямые затраты:				**2581,53**	**61957**	
		Накладные расходы	%	--		533,12	12795	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,17	5980	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**80496**	**14792**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**80496**	
	Материалы -		Тенге				**32828**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**27727**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**2114**	
		Накладные расходы -	Тенге				**18833**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7946**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**107276**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27727**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**107276**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27727**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**106923730**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2662118**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3097785	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				921858	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				101161713	
		- перевозка грузов	Тенге				2114	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2168950	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				109092680	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				5571260	
	ИТОГО:		Тенге				114663940	
	Сметная прибыль		Тенге				10957513	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				125621453	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**133 928 571**	
	НДС 12%		**Тенге**				**16 071 429**	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**150 000 000**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №26
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	2 579 256 577	116 071 428	2 419 274 369	108 871 926					309 510 789
С НДС 12%	2 888 767 366	130 000 000							13 928 572
Всего по стройке		116 071 428							
С НДС 12%		130 000 000							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (I-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

АКТ № 26
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1						
		Тепловые сети						
		Трубопроводы						
1	Е11-240101-0418 11-240101-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1000 мм. Прокладка**	**км трубопрово**	**0,8910**		**7345904,34**	**6545201**	**62,1 1596260**
		Итого оплата труда:				**2884924,56**	**2570468**	
		Итого эксплуатация машин:				**1888243,97**	**1682425**	
		Итого материалов:				**442447,55**	**394221**	
		Итого прямые затраты:				**4733560,92**	**4217603**	
		Накладные расходы	%	--		2068202,35	1842768	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		544141,06	484830	
9	С123-010402-0316 23-010402-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 720х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**13,0000**		**118724,64**	**1543420**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**105458,77**	**1370964**	
		Накладные расходы	%	--		4471,45	58129	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8794,42	114327	
10	С123-010402-0315 23-010402-0315 РСНБ РК 2015 в ценах I	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**10,6000**		**101526,68**	**1076183**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**90182,45**	**955934**	
		Накладные расходы	%	--		3823,74	40532	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7520,49	79717	
14	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровой полнопроходной L-4200 DN 1000, СТ1020х10-1-ППУ-ОЦ-SV-ПП,Н-1656 мм**	**шт**	**3,0000**		**28459754,44**	**85379263**	
		Итого прямые затраты:				**25279762,55**	**75839288**	
		Накладные расходы	%	--		1071861,93	3215586	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2108129,96	6324390	
35	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройниковое ответвление стандартное СТ325х7/108х4-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 6х46**	**шт**	**1,0000**		**111313,91**	**111314**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**98876,09**	**98876**	
		Накладные расходы	%	--		4192,35	4192	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8245,48	8245	
36	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройниковое ответвление L-1800, L-1900 СТ325х7/108х4-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 6х46**	**шт**	**1,0000**		**141728,90**	**141729**	
		Итого прямые затраты:				**125892,61**	**125893**	
		Накладные расходы	%	--		5337,85	5338	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10498,44	10498	
39	С123-020201-0916 23-020201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отвод СТ 720х8-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**729634,84**	**1459270**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**648108,03**	**1296216**	
		Накладные расходы	%	--		27479,78	54960	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54047,02	108094	
41	С123-020201-0913 23-020201-0913 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отвод СТ 426х7-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**215618,89**	**431238**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**191526,40**	**383053**	
		Накладные расходы	%	--		8120,72	16241	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15971,77	31944	
42	С123-020201-0912 23-020201-0912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отвод СТ 325х7-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**6,0000**		**134705,19**	**808231**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**119653,71**	**717922**	
		Накладные расходы	%	--		5073,32	30440	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9978,16	59869	
43	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод L1-1050, L2-1120 СТ 325х9-90°-1-ППУ-ОЦ**	**шт**	**2,0000**		**149118,26**	**298237**	
		Итого прямые затраты:				**132456,32**	**264913**	
		Накладные расходы	%	--		5616,15	11232	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11045,80	22092	
44	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод L1-1050, L2-1500 СТ 325х9-90°-1-ППУ-ОЦ**	**шт**	**2,0000**		**162673,64**	**325347**	
		Итого прямые затраты:				**144497,06**	**288994**	
		Накладные расходы	%	--		6126,68	12253	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12049,90	24100	
45	С123-020201-0910 23-020201-0910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отвод СТ 219х6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**5,0000**		**75236,80**	**376184**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**66830,11**	**334151**	
		Накладные расходы	%	--		2833,60	14168	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5573,10	27865	
46	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод L1-1565, L2-1000 СТ 219х6-90°-1-ППУ-ОЦ**	**шт**	**1,0000**		**86540,39**	**86540**	
		Итого прямые затраты:				**76870,67**	**76871**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		3259,32	3259	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6410,40	6410	
49	Е11-220801-0107 11-220801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**7,4300**		**391576,44**	**2909413**	**62,1 621006**
		Итого оплата труда:				**134590,73**	**1000009**	
		Итого эксплуатация машин:				**171312,80**	**1272854**	
		Итого материалов:				**264242,23**	**1963320**	
		Итого прямые затраты:				**555529,75**	**4683116**	
		Накладные расходы	%	--		98328,54	730581	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29005,66	215512	
50	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**2,0224**		**610662,80**	**1235004**	**62,1 269337**
		Итого оплата труда:				**214455,35**	**433715**	
		Итого эксплуатация машин:				**256240,23**	**518220**	
		Итого материалов:				**11830,51**	**23926**	
		Итого прямые затраты:				**409252,74**	**827673**	
		Накладные расходы	%	--		156175,79	315850	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45234,28	91482	
		ОДК						
100	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Опоры скользящие**	**т**	**22,5396**		**272647,17**	**6145352**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**242182,54**	**5458692**	
		Накладные расходы	%	--		10268,54	231449	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20196,09	455211	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**94220361**	**2486603**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**83703429**	
	Материалы -		Тенге				**469422**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**4004191**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**76694834**	
		Накладные расходы -	Тенге				**6141060**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7187559**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**97032049**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4295**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4004191**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**5458692**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5458692**	
		Накладные расходы -	Тенге				**231449**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**455211**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6145352**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5058240**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5058240**	
		Накладные расходы -	Тенге				**214469**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				421817	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				5694526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				108871926	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4295	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4004191	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				94220361	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3065673	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3473500	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				938518	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				87681188	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2486603	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				96706964	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				4100375	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				108871926	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**116 071 428**	
	НДС 12%		**Тенге**				**13 928 572**	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**130 000 000**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №27
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	2 626 265 505	47 008 928	2 463 367 499	44 093 130					315 151 862
С НДС 12%	2 941 417 367	52 650 000							5 641 072
Всего по стройке		47 008 928							
С НДС 12%		52 650 000							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

АКТ № 27
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1								
Тепловые сети								
		Трубопроводы						
3	Е11-240101-0415 11-240101-0415	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 700 мм. Прокладка**	**км трубопрово**	**0,0130**		**4542857,10**	**59057**	**62,1 15137**
		Итого оплата труда:				**1874957,19**	**24374**	
		Итого эксплуатация машин:				**1079763,44**	**14037**	
		Итого материалов:				**245802,72**	**3195**	
		Итого прямые затраты:				**2870905,96**	**37322**	
		Накладные расходы	%	--		1335443,20	17361	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336507,93	4375	
5	Е11-240101-0409 11-240101-0409	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка**	**км трубопрово**	**0,2040**		**2075141,34**	**423329**	**62,1 110771**
		Итого оплата труда:				**874387,05**	**178375**	
		Итого эксплуатация машин:				**517070,43**	**105482**	
		Итого материалов:				**57880,51**	**11808**	
		Итого прямые затраты:				**1300278,06**	**265257**	
		Накладные расходы	%	--		621149,11	126714	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153714,17	31358	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровой полнопроходной L-4200 DN 1000, СТ1020х10-1-ППУ-ОЦ-SV-ПП,Н-1656 мм**	**шт**	**1,0000**		**28459754,44**	**28459755**	
		Итого прямые затраты:				**25279762,55**	**25279763**	
		Накладные расходы	%	--		1071861,93	1071862	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2108129,96	2108130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кран шаровой полнопроходной L-3500 DN 630, со стационарным редуктором СТ630х8-1-ППУ-ОЦ-SV-ПП,Н-909 мм**	**шт**	**1,0000**		**6662129,02**	**6662129**	
		Итого прямые затраты:				**5917726,38**	**5917726**	
		Накладные расходы	%	--		250911,60	250912	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		493491,04	493491	
49	Е11-220801-0107 11-220801-0107	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**17,6496**		**391576,44**	**6911171**	**62,1 1475169**
		Итого оплата труда:				**134590,73**	**2375474**	
		Итого эксплуатация машин:				**171312,80**	**3023604**	
		Итого материалов:				**6901,13**	**121802**	
		Итого прямые затраты:				**264242,23**	**4663772**	
		Накладные расходы	%	--		98328,54	1735460	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29005,66	511939	
		ОДК						
100	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Опоры скользящие**	**т**	**1,4018**		**272647,17**	**382187**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**242182,54**	**339483**	
		Накладные расходы	%	--		10268,54	14394	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20196,09	28310	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**36503323**	**1601077**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**36163840**	
	Материалы -		Тенге				**136805**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**2578223**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**31197489**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3202309**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3149292**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**42515441**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2679**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2578223**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**339483**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**339483**	
		Накладные расходы -	Тенге				**14394**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**28310**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**382187**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**42897628**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2679**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2578223**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1						
		Строительство автодороги, протяженностью 0,338 км						
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда						
		Замена пучинистого грунта						
1	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**862,34**		**161,70**	**139440**	**59,1 19560**
		Итого оплата труда:				**38,38**	**33097**	
		Итого эксплуатация машин:				**114,24**	**98512**	
		Итого материалов:				**0,09**	**80**	
		Итого прямые затраты:				**120,95**	**104299**	
		Накладные расходы	%	--		28,77	24812	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	10329	
2	С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**1552,21**		**680,36**	**1056061**	
		Итого прямые затраты:				**604,34**	**938061**	
		Накладные расходы	%	--		25,62	39774	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,40	78227	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1042360**	**19560**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1042360**	
	Материалы -		Тенге				**80**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**33097**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**938061**	
		Накладные расходы -	Тенге				**64586**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**19560**	**19560**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**45026**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**88556**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1195501**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33097**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1195501**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33097**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**37545683**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1692129**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3241635	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				919191	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				31673858	
		- перевозка грузов	Тенге				938061	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1620637	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				39166320	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1660652	
	ИТОГО:		Тенге				40826972	
	Сметная прибыль		Тенге				3266158	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				44093130	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**47 008 928**	
	НДС 12%		**Тенге**				**5 641 072**	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**52 650 000**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

СПРАВКА №28
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		106	25.07.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включитеьно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ).									
Всего по стройке	2 673 274 434	47 008 929	2 507 460 630	44 093 131					320 792 933
С НДС 12%	2 994 067 367	52 650 000							5 641 071
Всего по стройке		47 008 929							
С НДС 12%		52 650 000							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

АКТ № 28
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-1						
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ						
		Устройство колодцев телефонной канализации /14+6/						
22	Ц13-100902-0208 13-100902-0208	**Консоль одноместная. Установка в коллекторе**	**шт.**	**80,0000**		**542,01**	**43361**	**42,8** **5675**
		Итого оплата труда:				**165,74**	**13259**	
		Итого эксплуатация машин:				**79,56**	**6365**	
		Итого материалов:				**190,11**	**15209**	
		Итого прямые затраты:				**410,51**	**32841**	
		Накладные расходы	%	--		91,35	7308	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,15	3212	
24	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Шкаф "Оптикросс" с муфтой ШМ-01**	**шт**	**1,0000**		**20069,88**	**20070**	
		Итого прямые затраты:				**17827,34**	**17827**	
		Накладные расходы	%	--		755,88	756	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1486,66	1487	
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Шкаф оптический распределительный с боксом на 144 порта ШРО-03М**	**шт**	**1,0000**		**196137,42**	**196137**	
		Итого прямые затраты:				**174221,72**	**174222**	
		Накладные расходы	%	--		7387,00	7387	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14528,70	14529	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**224890**	**5675**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				192049	
	Накладные расходы -		Тенге				8143	
	Сметная прибыль -		Тенге				16015	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				216207	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				32841	
	Материалы -		Тенге				15209	
	Всего заработная плата -		Тенге				13259	
		Накладные расходы -	Тенге				7308	
		Сметная прибыль -	Тенге				3212	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				43361	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18	
		Сметная заработная плата -	Тенге				13259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				259568	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18	
		Сметная заработная плата -	Тенге				13259	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1								
		Трубопроводы						
100	С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Опоры скользящие**	т	46,7886		272647,17	12756795	
		Итого прямые затраты:	т			242182,54	11331396	
		Накладные расходы	%	--		10268,54	480451	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20196,09	944948	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				11331396	
		В том числе:						
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				11331396	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				11331396	
		Накладные расходы -	Тенге				480451	
		Сметная прибыль -	Тенге				944948	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				12756795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12756795	
РАЗДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2								
		Тепловые сети строительная часть						
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**378,3000**		**115,45**	**43675**	**59,1 6139**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**27,46**	**10388**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,35**	**30396**	
		Итого прямые затраты:				**86,32**	**32655**	
		Накладные расходы	%	--		20,58	7784	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	3235	
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**12,0000**		**2392,45**	**28709**	**59,1 9473**
		Итого оплата труда:				**1335,72**	**16029**	
		Итого прямые затраты:				**1335,72**	**16029**	
		Накладные расходы	%	--		879,51	10554	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,22	2127	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**48684**	**15612**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**48684**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**26417**	
		Накладные расходы -	Тенге				**18338**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5362**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**72384**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26417**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**72384**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26417**	
РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные								
		Опора ОП2 /3 шт/						
23	Е11-050101-3101 11-050101-3101	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й**	**м3 конструкти**	**3,8000**		**64722,39**	**245945**	**58,7 28132**
		Итого оплата труда:				**12611,99**	**47926**	
		Итого эксплуатация машин:				**10720,81**	**40739**	
		Итого материалов:				**30445,74**	**115694**	
		Итого прямые затраты:				**50087,30**	**190332**	
		Накладные расходы	%	--		9840,84	37395	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4794,25	18218	
26	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,045**		**187505,23**	**8393**	
		Итого прямые затраты:	т			**166554,06**	**7455**	
		Накладные расходы	%	--		7061,89	316	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13889,28	622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Е11-060301-0406 11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,3054**		**75568,90**	**23079**	**48,5** **5837**
		Итого оплата труда:				**39408,03**	**12035**	
		Итого эксплуатация машин:				**11333,80**	**3461**	
		Итого материалов:				**1401,71**	**428**	
		Итого прямые затраты:				**48012,21**	**14663**	
		Накладные расходы	%	--		21959,00	6706	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5597,70	1710	
30	Е11-090305-0101 11-090305-0101	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,511**		**61866,88**	**31594**	**60,9** **6075**
		Итого оплата труда:				**19533,18**	**9975**	
		Итого эксплуатация машин:				**17643,51**	**9010**	
		Итого материалов:				**11867,92**	**6061**	
		Итого прямые затраты:				**43058,39**	**21989**	
		Накладные расходы	%	--		14225,76	7265	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4582,73	2340	
34	Е11-090501-0202 11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,511**		**3159,40**	**1613**	**60,9** **425**
		Итого оплата труда:				**1366,42**	**698**	
		Итого эксплуатация машин:				**338,01**	**173**	
		Итого материалов:				**270,62**	**138**	
		Итого прямые затраты:				**1974,23**	**1008**	
		Накладные расходы	%	--		951,14	486	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,03	120	
35	Е11-130301-0406 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**30,6408**		**86,14**	**2639**	**54,2** **453**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**835**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**31**	
		Итого материалов:				**33,64**	**1031**	
		Итого прямые затраты:				**61,74**	**1892**	
		Накладные расходы	%	--		18,01	552	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	196	
		Опора ОП2-1 /1 шт/						
37	Е11-050101-3101 11-050101-3101	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й**	**м3 конструкти**	**1,9000**		**64722,39**	**122973**	**58,7** **14066**
		Итого оплата труда:				**12611,99**	**23963**	
		Итого эксплуатация машин:				**10720,81**	**20370**	
		Итого материалов:				**30445,74**	**57847**	
		Итого прямые затраты:				**50087,30**	**95166**	
		Накладные расходы	%	--		9840,84	18698	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4794,25	9109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Е11-060301-0406 11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,1527**		**75568,90**	**11539**	**48,5** **2919**
		Итого оплата труда:				**39408,03**	**6018**	
		Итого эксплуатация машин:				**11333,80**	**1731**	
		Итого материалов:				**1401,71**	**214**	
		Итого прямые затраты:				**48012,21**	**7331**	
		Накладные расходы	%	--		21959,00	3353	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5597,70	855	
		Опора ОП3/27 шт/						
51	Е11-050101-3101 11-050101-3101	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й**	**м3 конструкти**	**6,8000**		**64722,39**	**440112**	**58,7** **50342**
		Итого оплата труда:				**12611,99**	**85762**	
		Итого эксплуатация машин:				**10720,81**	**72902**	
		Итого материалов:				**30445,74**	**207031**	
		Итого прямые затраты:				**50087,30**	**340594**	
		Накладные расходы	%	--		9840,84	66918	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4794,25	32601	
55	Е11-060301-0406 11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,6487**		**75568,90**	**49022**	**48,5** **12399**
		Итого оплата труда:				**39408,03**	**25564**	
		Итого эксплуатация машин:				**11333,80**	**7352**	
		Итого материалов:				**1401,71**	**909**	
		Итого прямые затраты:				**48012,21**	**31146**	
		Накладные расходы	%	--		21959,00	14245	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5597,70	3631	
58	Е11-090305-0101 11-090305-0101	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,2576**		**61866,88**	**15937**	**60,9** **3064**
		Итого оплата труда:				**19533,18**	**5032**	
		Итого эксплуатация машин:				**17643,51**	**4545**	
		Итого материалов:				**11867,92**	**3057**	
		Итого прямые затраты:				**43058,39**	**11092**	
		Накладные расходы	%	--		14225,76	3665	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4582,73	1181	
60	Е11-090501-0202 11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,2576**		**3159,40**	**814**	**60,9** **214**
		Итого оплата труда:				**1366,42**	**352**	
		Итого эксплуатация машин:				**338,01**	**87**	
		Итого материалов:				**270,62**	**70**	
		Итого прямые затраты:				**1974,23**	**509**	
		Накладные расходы	%	--		951,14	245	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,03	60	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**723176**	**123926**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				688578	
	Материалы -		Тенге				383154	
	Всего заработная плата -		Тенге				202102	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7455	
		Накладные расходы -	Тенге				148183	
		Сметная прибыль -	Тенге				66941	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				903702	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				213	
		Сметная заработная плата -	Тенге				202102	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				34598	
	Материалы -		Тенге				9326	
	Всего заработная плата -		Тенге				16057	
		Накладные расходы -	Тенге				11660	
		Сметная прибыль -	Тенге				3701	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				49958	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20	
		Сметная заработная плата -	Тенге				16057	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				953660	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				232	
		Сметная заработная плата -	Тенге				218158	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-1						
		Внутриплощадочные сети водопровода и канализации						
		ВОДОПРОВОД В1						
		Земляные работы						
4	Е11-010104-0402 11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**298**		**29,66**	**8836**	**59,1** **1357**
		Итого оплата труда:				**7,70**	**2296**	
		Итого эксплуатация машин:				**21,79**	**6492**	
		Итого прямые затраты:				**21,79**	**6492**	
		Накладные расходы	%	--		5,67	1690	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2.20	655	
		Монтажные работы						
20	Е11-220501-0106 11-220501-0106	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0563**		**583028,53**	**32825**	**62,1** **9224**
		Итого оплата труда:				**263813,28**	**14853**	
		Итого эксплуатация машин:				**112681,82**	**6344**	
		Итого материалов:				**14798,20**	**833**	
		Итого прямые затраты:				**354054,94**	**19933**	
		Накладные расходы	%	--		185786,29	10460	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		43187,30	2431	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				26426	10581

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				26426	
	Материалы -		Тенге				833	
	Всего заработная плата -		Тенге				17148	
		Накладные расходы -	Тенге				12149	
		Сметная прибыль -	Тенге				3086	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				41661	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21	
		Сметная заработная плата -	Тенге				17148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41661	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21	
		Сметная заработная плата -	Тенге				17148	
РАЗДЕЛ 2. Канализация -система К-1								
		Земляные работы						
48	Е11-010104-0405 11-010104-0405	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3 грунта**	**1499,9000**		**17,90**	**26856**	**59,1** **3750**
		Итого оплата труда:				**4,23**	**6346**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**20105**	
		Итого прямые затраты:				**13,40**	**20105**	
		Накладные расходы	%	--		3,17	4762	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	1989	
51	Е11-010102-0602 11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1078,0000**		**21,33**	**22997**	**59,1** **4026**
		Итого оплата труда:				**6,32**	**6812**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,89**	**13894**	
		Итого материалов:				**0,09**	**100**	
		Итого прямые затраты:				**15,21**	**16401**	
		Накладные расходы	%	--		4,54	4892	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	1703	
		Монтажные работы						
56	Е11-231101-0102 11-231101-0102	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**	**врезка**	**1,0000**		**27970,18**	**27970**	**62,1** **8270**
		Итого оплата труда:				**13317,47**	**13317**	
		Итого материалов:				**3257,27**	**3257**	
		Итого прямые затраты:				**16574,74**	**16575**	
		Накладные расходы	%	--		9323,57	9324	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2071,87	2072	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**53081**	**16046**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**53081**	
	Материалы -		Тенге				**3358**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**26475**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				18977	
		Сметная прибыль -	Тенге				5765	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				77823	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30	
		Сметная заработная плата -	Тенге				26475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				77823	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30	
		Сметная заработная плата -	Тенге				26475	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация -система К-2						
		Земляные работы						
77	Е11-010104-0405 11-010104-0405	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3 грунта**	**1359,5000**		**17,90**	**24342**	**59,1 3399**
		Итого оплата труда:				**4,23**	**5752**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**18223**	
		Итого прямые затраты:				**13,40**	**18223**	
		Накладные расходы	%	--		3,17	4316	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	1803	
80	Е11-010102-0602 11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**221,7500**		**21,33**	**4730**	**59,1 828**
		Итого оплата труда:				**6,32**	**1401**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,89**	**2858**	
		Итого материалов:				**0,09**	**21**	
		Итого прямые затраты:				**15,21**	**3374**	
		Накладные расходы	%	--		4,54	1006	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	350	
		Монтажные работы						
		Итого оплата труда:				**289952,55**	**9047**	
		Итого эксплуатация машин:				**141563,24**	**4417**	
		Итого материалов:				**33038,20**	**1031**	
		Итого прямые затраты:				**417020,77**	**13011**	
		Накладные расходы	%	--		205376,78	6408	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49791,80	1554	
86	Е11-220501-0108 11-220501-0108	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0085**		**672189,35**	**5714**	**62,1 1531**
		Итого оплата труда:				**289952,55**	**2465**	
		Итого эксплуатация машин:				**141563,24**	**1203**	
		Итого материалов:				**33038,20**	**281**	
		Итого прямые затраты:				**417020,77**	**3545**	
		Накладные расходы	%	--		205376,78	1746	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49791,80	423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	С123-010501-1322 23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8,5850**		**18301,19**	**157116**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**16256,28**	**139560**	
		Накладные расходы	%	--		689,27	5917	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1355,64	11638	
88	Е11-231101-0102 11-231101-0102	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**	**врезка**	**1,0000**		**27970,18**	**27970**	**62,1 8270**
		Итого оплата труда:				**13317,47**	**13317**	
		Итого материалов:				**3257,27**	**3257**	
		Итого прямые затраты:				**16574,74**	**16575**	
		Накладные расходы	%	--		9323,57	9324	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2071,87	2072	
		НВК л.17						
109	С123-020103-0216 23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**6878,47**	**13757**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6109,89**	**12220**	
		Накладные расходы	%	--		259,06	518	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		509,52	1019	
110	Е11-090501-0301 11-090501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами/шпилька/**	**болт**	**8,0000**		**169,53**	**1356**	**60,9 455**
		Итого оплата труда:				**93,42**	**747**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**4**	
		Итого прямые затраты:				**93,70**	**750**	
		Накладные расходы	%	--		63,28	506	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,56	100	
111	С121-130201-0508 21-130201-0508 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0020**		**202074,62**	**412**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**179495,52**	**366**	
		Накладные расходы	%	--		7610,61	16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14968,49	30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	С123-020103-2715 23-020103-2715 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**2,0000**		**20467,97**	**40936**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18180,95**	**36362**	
		Накладные расходы	%	--		770,87	1542	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1516,15	3032	
		Устройство дождевых канализационных колодцев диаметром 1000 (20 шт)						
115	Е11-230701-0104 11-230701-0104	**Колодцы дождеприемные круглые для дождеой канализации из сборного железобетона, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкци**	**12,0000**		**40754,48**	**489054**	**62,1 107853**
		Итого оплата труда:				**14473,08**	**173677**	
		Итого эксплуатация машин:				**7717,83**	**92614**	
		Итого материалов:				**7806,61**	**93679**	
		Итого прямые затраты:				**27212,93**	**326555**	
		Накладные расходы	%	--		10522,69	126272	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3018,85	36226	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**557528**	**122336**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**368637**	
	Материалы -		Тенге				**97238**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**196612**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**366**	
		Накладные расходы -	Тенге				**142679**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**40905**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**552221**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**246**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**196612**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**750**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**747**	
		Накладные расходы -	Тенге				**506**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**100**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1356**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**747**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**188142**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**188142**	
		Накладные расходы -	Тенге				**7977**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**15690**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**211809**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**765386**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				246	
		Сметная заработная плата -	Тенге				197359	
		РАЗДЕЛ 9.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1						
		Строительство автодороги, протяженностью 0,338 км						
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда						
		Замена пучинистого грунта						
1	Е11-010102-0308 11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2993,4900**		**161,70**	**484059**	**59,1 67903**
		Итого оплата труда:				**38,38**	**114895**	
		Итого эксплуатация машин:				**114,24**	**341979**	
		Итого материалов:				**0,09**	**279**	
		Итого прямые затраты:				**120,95**	**362069**	
		Накладные расходы	%	--		28,77	86134	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	35856	
2	С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**5388,2820**		**680,36**	**3665978**	
		Итого прямые затраты:				**604,34**	**3256354**	
		Накладные расходы	%	--		25,62	138069	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,40	271554	
3	Е11-010102-0308 11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**4164,4000**		**161,70**	**673400**	**59,1 94463**
		Итого оплата труда:				**38,38**	**159836**	
		Итого эксплуатация машин:				**114,24**	**475745**	
		Итого материалов:				**0,09**	**388**	
		Итого прямые затраты:				**120,95**	**503694**	
		Накладные расходы	%	--		28,77	119825	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	49881	
4	С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**8328,8000**		**680,36**	**5666592**	
		Итого прямые затраты:				604,34	**5033427**	
		Накладные расходы	%	--		25,62	213417	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,40	419748	
5	Е11-010102-0602 11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**4164,4000**		**21,33**	**88834**	**59,1 15551**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**6,32**	**26313**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,89**	**53671**	
		Итого материалов:				**0,09**	**388**	
		Итого прямые затраты:				**15,21**	**63358**	
		Накладные расходы	%	–		4,54	18897	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	6580	
		Дорожная одежда Тип1 ПК0+00-ПК3+38						
11	Е11-270402-0102 11-270402-0102	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания**	**5008,7000**		**122,65**	**614319**	**60,3 105740**
		Итого оплата труда:				**35,01**	**175357**	
		Итого эксплуатация машин:				**69,22**	**346683**	
		Итого материалов:				**2,00**	**9992**	
		Итого прямые затраты:				**87,83**	**439937**	
		Накладные расходы	%	--		25,73	128877	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,09	45505	
12	Е11-270402-0103 11-270402-0103	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство**	**м2 основания**	**5008,7000**		**126,94**	**635801**	**60,3 124999**
		Итого оплата труда:				**41,39**	**207296**	
		Итого эксплуатация машин:				**60,55**	**303293**	
		Итого материалов:				**1,52**	**7613**	
		Итого прямые затраты:				**87,80**	**439760**	
		Накладные расходы	%	--		29,74	148945	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,40	47096	
13	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1001,7400**		**1707,02**	**1709986**	
		Итого прямые затраты:	м3			1516,28	1518918	
		Накладные расходы	%	--		64,29	64402	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,45	126666	
15	Е11-270602-0306 11-270602-0306	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**4707,2800**		**1589,37**	**7481599**	**60,3 130287**
		Итого оплата труда:				**45,90**	**216065**	
		Итого эксплуатация машин:				**65,62**	**308913**	
		Итого материалов:				**1290,59**	**6075149**	
		Итого прямые затраты:				**1384,10**	**6515345**	
		Накладные расходы	%	--		87,54	412062	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,73	554193	
16	Е11-270602-0406 11-270602-0406	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**18829,1200**		**182,18**	**3430362**	**60,3 848**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**0,07**	**1407**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**302**	
		Итого материалов:				**161,69**	**3044509**	
		Итого прямые затраты:				**161,78**	**3046217**	
		Накладные расходы	%	--		6,91	130044	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,50	254101	
18	Е11-270602-0301 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**1116,0470**		**1715,75**	**1914856**	**60,3 30929**
		Итого оплата труда:				**45,96**	**51292**	
		Итого эксплуатация машин:				**65,77**	**73403**	
		Итого материалов:				**1402,66**	**1565439**	
		Итого прямые затраты:				**1496,32**	**1669968**	
		Накладные расходы	%	--		92,33	103047	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,09	141841	
19	Е11-270201-1002 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**562,0000**		**2487,81**	**1398147**	**60,3 174851**
		Итого оплата труда:				**515,96**	**289969**	
		Итого эксплуатация машин:				**19,60**	**11016**	
		Итого материалов:				**1370,27**	**770090**	
		Итого прямые затраты:				**1898,70**	**1067072**	
		Накладные расходы	%	--		404,82	227509	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,28	103566	
20	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**25,3300**		**55346,25**	**1401921**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**49162,06**	**1245275**	
		Накладные расходы	%	--		2084,47	52800	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4099,72	103846	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**25161394**	**745571**
		В том числе						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25161394**	
Материалы -			Тенге				**810312**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1242428**	
Местные материалы -			Тенге				**13427729**	
Транспортные расходы -			Тенге				**8289781**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1844027**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2160434**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29165854**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1469**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1242428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29165854	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1469	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1242428	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				38126574	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1096324	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2273903	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				644921	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				26274517	
		- перевозка грузов	Тенге				8289781	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				192049	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1039747	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				39166321	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1660652	
	ИТОГО:		Тенге				40826973	
	Сметная прибыль		Тенге				3266158	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				44093131	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**47 008 929**	
	НДС 12%		**Тенге**				**5 641 071**	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**52 650 000**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Таспаев Д.Б._____

Форма

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства и его адрес: ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)

СПРАВКА № 29
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		106	25.07.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь 2018 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)	3 067 751 577	65 789 473	2 569 169 413	61 708 783					328 687 670	73 684 210

Заказчик: БИН 050240007370

Руководитель Сабралин С.А.

М.П.

Подрядчик: БИН 060340004717

Руководитель Бернецян Г.С.

М.П.

Эксперт технического надзора: ИИН 620104301588

Эксперт Таспаев Д.Б. (аттестаты № KZ18VJE00026063, KZ84VJE0002487)

М.П.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Наименование стройки -**ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)**

Наименование объекта – **НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

АКТ № 29
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1						
		Трубопроводы						
1	Е11-240101-0418 11-240101-0418	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1000 мм. Прокладка**	**км трубопрово**	**0,010744**		**7345904,34**	**78924**	**62,1 19248**
		Итого оплата труда:				**2884924,56**	**30996**	
		Итого эксплуатация машин:				**1888243,97**	**20287**	
		Итого материалов:				**442447,55**	**4754**	
		Итого прямые затраты:				**4733560,92**	**50857**	
		Накладные расходы	%	--		2068202,35	22221	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		544141,06	5846	
2	Е11-240101-0416 11-240101-0416 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка**	**км трубопрово да**	**0,0100**		**5162742,72**	**51627**	**62,1 13121**
		Итого оплата труда:				**2112910,15**	**21129**	
		Итого эксплуатация машин:				**1204008,13**	**12040**	
		Итого материалов:				**327893,85**	**3279**	
		Итого прямые затраты:				**3273758,98**	**32738**	
		Накладные расходы	%	--		1506558,35	15066	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		382425,39	3824	
4	Е11-240101-0414 11-240101-0414 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка**	**км трубопрово да**	**0,0106**		**3886709,47**	**41199**	**62,1 10588**
		Итого оплата труда:				**1608481,71**	**17050**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**921537,56**	**9768**	
		Итого материалов:				**201060,26**	**2131**	
		Итого прямые затраты:				**2453555,22**	**26008**	
		Накладные расходы	%	--		1145249,85	12140	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287904,41	3052	
24	С123-040105-1201 23-040105-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Т-образный ключ**	**шт.**	**2,0000**		**8686,80**	**17374**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7716,17**	**15432**	
		Накладные расходы	%	--		327,17	654	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,47	1287	
25	Е11-220801-0107 11-220801-0107	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**1,0000**		**391576,44**	**391581**	**62,1 83582**
		Итого оплата труда:				**134590,73**	**134592**	
		Итого эксплуатация машин:				**171312,80**	**171315**	
		Итого материалов:				**6901,13**	**6901**	
		Итого прямые затраты:				**264242,23**	**264245**	
		Накладные расходы	%	--		98328,54	98330	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29005,66	29006	
38	С123-020201-0917 23-020201-0917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отвод СТ 820х9-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**866203,85**	**1732408**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**769417,31**	**1538835**	
		Накладные расходы	%	--		32623,29	65247	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64163,25	128326	
39	С123-020201-0916 23-020201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отвод СТ 720х8-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**1,0000**		**729634,84**	**729635**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**648108,03**	**648108**	
		Накладные расходы	%	--		27479,78	27480	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54047,02	54047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод L1-1670, L2-1370 СТ 720х8-90°-1-ППУ-ОЦ**	**шт**	**1,0000**		**449223,11**	**449223**	
		Итого прямые затраты:				**399028,51**	**399029**	
		Накладные расходы	%	--		16918,81	16919	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33275,79	33276	
49	Е11-220801-0107 11-220801-0107	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,18685**		**391576,44**	**73165**	**62,1 15617**
		Итого оплата труда:				**134590,73**	**25148**	
		Итого эксплуатация машин:				**171312,80**	**32009**	
		Итого материалов:				**6901,13**	**1289**	
		Итого прямые затраты:				**264242,23**	**49373**	
		Накладные расходы	%	--		98328,54	18372	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29005,66	5420	
53	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Переход СТ1020х10/630х8-1/1-ППУ-ОЦ**	**шт**	**2,0000**		**530767,01**	**1061534**	
		Итого прямые затраты:				**471460,99**	**942922**	
		Накладные расходы	%	--		19989,95	39980	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39316,07	78632	
74	Е11-250128-0206 11-250128-0206	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 1000 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	**стык**	**493,0000**		**12788,88**	**6304919**	**58,7 905580**
		Итого оплата труда:				**3129,26**	**1542726**	
		Итого эксплуатация машин:				**8264,15**	**4074228**	
		Итого прямые затраты:				**9523,02**	**4694849**	
		Накладные расходы	%	--		2318,54	1143038	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		947,32	467031	
75	Е11-250128-0205 11-250128-0205	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 800 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	**стык**	**8,0000**		**11447,63**	**91581**	**58,7 12890**
		Итого оплата труда:				**2744,90**	**21959**	
		Итого эксплуатация машин:				**7515,75**	**60126**	
		Итого прямые затраты:				**8557,26**	**68458**	
		Накладные расходы	%	--		2042,40	16339	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		847,97	6784	
76	Е11-250128-0204 11-250128-0204	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 700 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	**стык**	**14,0000**		**10876,77**	**152275**	**58,7 21322**
		Итого оплата труда:				**2594,52**	**36323**	
		Итого эксплуатация машин:				**7169,40**	**100372**	
		Итого прямые затраты:				**8138,46**	**113938**	
		Накладные расходы	%	--		1932,63	27057	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		805,69	11280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Е11-250128-0203 11-250128-0203	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	**стык**	**4,0000**		**9305,17**	**37221**	**58,7** **5106**
		Итого оплата труда:				**2174,68**	**8699**	
		Итого эксплуатация машин:				**6228,15**	**24913**	
		Итого прямые затраты:				**6988,90**	**27956**	
		Накладные расходы	%	--		1626,99	6508	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		689,27	2757	
78	Е11-250128-0202 11-250128-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 400 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	**стык**	**8,0000**		**8892,49**	**71140**	**58,7** **9696**
		Итого оплата труда:				**2064,68**	**16517**	
		Итого эксплуатация машин:				**5980,50**	**47844**	
		Итого прямые затраты:				**6686,91**	**53495**	
		Накладные расходы	%	--		1546,88	12375	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		658,70	5270	
79	Е11-250128-0201 11-250128-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром до 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	**стык**	**83,0000**		**7809,31**	**648172**	**58,7** **88486**
		Итого оплата труда:				**1816,17**	**150742**	
		Итого эксплуатация машин:				**5245,73**	**435395**	
		Итого прямые затраты:				**5870,63**	**487262**	
		Накладные расходы	%	--		1360,21	112897	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		578,47	48013	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9413505**	**1185236**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7211130**	
Материалы -			Тенге				**18355**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2005881**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1341950**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1541241**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**700190**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9452562**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1982**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2005881**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2202375**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2202375**	
		Накладные расходы -	Тенге				**93381**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**183660**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2479416**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11931978**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1982**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2005881**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2						
		Тепловые сети строительная часть						
		Дренажный колодец ДК1,2,3,4,5,6 (6 шт)						
226	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**6,0000**		**19653,32**	**117920**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17457,33**	**104744**	
		Накладные расходы	%	--		740,19	4441	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1455,80	8735	
227	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**6,0000**		**16731,84**	**100391**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14862,28**	**89174**	
		Накладные расходы	%	--		630,16	3781	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1239,40	7436	
229	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**12,0000**		**18097,58**	**217171**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16075,42**	**192905**	
		Накладные расходы	%	--		681,60	8179	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,56	16087	
		Дренажный колодец ДК7,8,9,10,11 (5 шт)						
241	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**5,0000**		**19653,32**	**98267**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17457,33**	**87287**	
		Накладные расходы	%	--		740,19	3701	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1455,80	7279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
242	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**5,0000**		**16731,84**	**83659**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14862,28**	**74311**	
		Накладные расходы	%	--		630,16	3151	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1239,40	6197	
244	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**10,0000**		**18097,58**	**180976**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16075,42**	**160754**	
		Накладные расходы	%	--		681,60	6816	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,56	13406	
		Дренажный колодец ДК 12,12.1,13,14,15,16(6 шт)						
256	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**6,0000**		**19653,32**	**117920**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17457,33**	**104744**	
		Накладные расходы	%	--		740,19	4441	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1455,80	8735	
257	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**6,0000**		**16731,84**	**100391**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14862,28**	**89174**	
		Накладные расходы	%	--		630,16	3781	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1239,40	7436	
259	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**12,0000**		**18097,58**	**217171**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16075,42**	**192905**	
		Накладные расходы	%	--		681,60	8179	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,56	16087	
		Дренажный колодец ДК 15.1(1 шт)						
271	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**1,0000**		**19653,32**	**19653**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17457,33**	**17457**	
		Накладные расходы	%	--		740,19	740	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1455,80	1456	
272	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1,0000**		**16731,84**	**16732**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14862,28**	**14862**	
		Накладные расходы	%	--		630,16	630	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1239,40	1239	
274	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**2,0000**		**18097,58**	**36195**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16075,42**	**32151**	
		Накладные расходы	%	--		681,60	1363	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1340,56	2681	
275	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010КС15.6**	**шт.**	**1,0000**		**12847,27**	**12847**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11411,76**	**11412**	
		Накладные расходы	%	--		483.86	484	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		951,65	952	
		Колодец под дренажную задвижку К 15.1(1 шт)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
285	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН 10**	**шт.**	**1,0000**		**9743,91**	**9744**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8655,16**	**8655**	
		Накладные расходы	%	--		366,98	367	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		721,77	722	
286	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**2,0000**		**7955,56**	**15911**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7066,63**	**14133**	
		Накладные расходы	%	--		299,63	599	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		589,30	1179	
287	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**3662,81**	**3663**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3253,54**	**3254**	
		Накладные расходы	%	--		137,95	138	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,32	271	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1197922**	
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1197922**	
Местные материалы -			Тенге				**1197922**	
		Накладные расходы -	Тенге				**50792**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**99897**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1348611**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1348611**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1

Строительство автодороги, протяженностью 0,338 км

РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда

		Дорожная одежда Тип1 ПК0+00-ПК3+38						
18	Е11-270602-0301 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**3591,2330**		**1715,75**	**6161654**	60,3 99524

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**45,96**	**165048**	
		Итого эксплуатация машин:				**65,77**	**236197**	
		Итого материалов:				**1402,66**	**5037294**	
		Итого прямые затраты:				**1496,32**	**5373649**	
		Накладные расходы	%	--		92,33	331586	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,09	456419	
		Примыкания						
23	Е11-270402-0102 11-270402-0102	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания**	**268,7200**		**122,65**	**32959**	**60,3 5673**
		Итого оплата труда:				**35,01**	**9408**	
		Итого эксплуатация машин:				**69,22**	**18600**	
		Итого материалов:				**2,00**	**536**	
		Итого прямые затраты:				**87,83**	**23603**	
		Накладные расходы	%	--		25,73	6914	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,09	2441	
24	Е11-270402-0103 11-270402-0103	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство**	**м2 основания**	**268,7200**		**126,94**	**34111**	**60,3 6706**
		Итого оплата труда:				**41,39**	**11122**	
		Итого эксплуатация машин:				**60,55**	**16272**	
		Итого материалов:				**1,52**	**408**	
		Итого прямые затраты:				**87,80**	**23593**	
		Накладные расходы	%	--		29,74	7991	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,40	2527	
25	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**53,7440**		**1707,02**	**91742**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1516,28**	**81491**	
		Накладные расходы	%	--		64,29	3455	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,45	6796	
27	Е11-270602-0306 11-270602-0306	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**268,7200**		**1589,37**	**427095**	**60,3 7438**
		Итого оплата труда:				**45,90**	**12334**	
		Итого эксплуатация машин:				**65,62**	**17635**	
		Итого материалов:				**1290,59**	**346806**	
		Итого прямые затраты:				**1384,10**	**371935**	
		Накладные расходы	%	--		87,54	23523	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,73	31637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Е11-270602-0406 11-270602-0406	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-**	**м2 покрытия**	**1074,8800**		**182,18**	**195826**	**60,3** **48**
		Итого оплата труда:				0,07	80	
		Итого эксплуатация машин:				0,02	17	
		Итого материалов:				161,69	173799	
		Итого прямые затраты:				161,78	173896	
		Накладные расходы	%	--		6,91	7424	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,50	14506	
30	Е11-270602-0301 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**268,7200**		**1715,75**	**461056**	**60,3** **7447**
		Итого оплата труда:				**45,96**	**12350**	
		Итого эксплуатация машин:				65,77	**17674**	
		Итого материалов:				**1402,66**	**376924**	
		Итого прямые затраты:				**1496,32**	**402092**	
		Накладные расходы	%	--		92,33	24811	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,09	34152	
31	Е11-270201-1002 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**109,0000**		**2487,81**	**271171**	**60,3** **33912**
		Итого оплата труда:				**515,96**	**56239**	
		Итого эксплуатация машин:				**19,60**	**2137**	
		Итого материалов:				**1370,27**	**149359**	
		Итого прямые затраты:				**1898,70**	**206959**	
		Накладные расходы	%	--		404,82	44125	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,28	20087	
31	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**4,9050**		**55346,25**	**271473**	
		Итого прямые затраты:	м3			49162,06	241140	
		Накладные расходы	%	--		2084,47	10224	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4099,72	20109	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6898359**	**160748**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6898359**	
Материалы -			Тенге				**174907**	
Всего заработная плата -			Тенге				**266581**	
Местные материалы -			Тенге				**6232851**	
Накладные расходы -			Тенге				**460055**	
Сметная прибыль -			Тенге				**588673**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7947086	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				311	
		Сметная заработная плата -	Тенге				266581	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7947086	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				311	
		Сметная заработная плата -	Тенге				266581	
		РАЗДЕЛ 2.Тротуары						
33	Е11-270401-0101 11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала	7,5660		1160,86	8783	60,3 1080
		Итого оплата труда:				236,61	1790	
		Итого эксплуатация машин:				779,44	5897	
		Итого материалов:				9,50	72	
		Итого прямые затраты:				888,47	6722	
		Накладные расходы	%	--		186,40	1410	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,99	651	
34	С121-010401-0102 21-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	м3	7,5660		1395,18	10556	
		Итого прямые затраты:	м3			1239,29	9376	
		Накладные расходы	%	--		52,55	398	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,35	782	
35	Е11-270701-0201 11-270701-0201	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	756,6000		805,72	609606	60,3 92623
		Итого оплата труда:				203,02	153603	
		Итого эксплуатация машин:				93,27	70565	
		Итого материалов:				322,86	244276	
		Итого прямые затраты:				593,27	448868	
		Накладные расходы	%	--		152,76	115582	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,68	45156	
36	Е11-270602-0301 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	м2 покрытия	756,6000		1715,75	1298136	60,3 20968
		Итого оплата труда:				45,96	34772	
		Итого эксплуатация машин:				65,77	49762	
		Итого материалов:				1402,66	1061256	
		Итого прямые затраты:				1496,32	1132119	
		Накладные расходы	%	--		92,33	69858	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,09	96158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Е11-270201-1002 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1016,0000**		**2487,81**	**2527611**	**60,3 316101**
		Итого оплата труда:				**515,96**	**524214**	
		Итого эксплуатация машин:				**19,60**	**19915**	
		Итого материалов:				**1370,27**	**1392192**	
		Итого прямые затраты:				**1898,70**	**1929084**	
		Накладные расходы	%	--		404,82	411297	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,28	187230	
38	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**16,2560**		**55346,25**	**899709**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**49162,06**	**799178**	
		Накладные расходы	%	--		2084,47	33885	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4099,72	66645	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4325348**	**430772**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4325348**	
Материалы -			Тенге				**1641198**	
Всего заработная плата -			Тенге				**714379**	
Местные материалы -			Тенге				**1865153**	
		Накладные расходы -	Тенге				**632430**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**396622**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5354400**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**962**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**714379**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5354400**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**962**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**714379**	
РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 4-2-1								
		Общестроительные работы РПК						
		Фундаменты						
13	Е11-070501-0101 11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**23,0000**		**1749,60**	**40241**	**62,1 7831**
		Итого оплата труда:				**548,30**	**12611**	
		Итого эксплуатация машин:				**530,43**	**12200**	
		Итого материалов:				**324,09**	**7454**	
		Итого прямые затраты:				**1213,61**	**27913**	
		Накладные расходы	%	--		406,39	9347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,60	2981	
14	Е11-070501-0102 11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**27,0000**		**2481,11**	**66990**	**62,1 12918**
		Итого оплата труда:				**770,45**	**20802**	
		Итого эксплуатация машин:				**744,37**	**20098**	
		Итого материалов:				**477,12**	**12882**	
		Итого прямые затраты:				**1725,43**	**46587**	
		Накладные расходы	%	--		571,89	15441	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,79	4962	
15	Е11-070501-0103 11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**13,0000**		**3712,33**	**48260**	**62,1 9288**
		Итого оплата труда:				**1150,47**	**14956**	
		Итого эксплуатация машин:				**1177,91**	**15313**	
		Итого материалов:				**680,86**	**8851**	
		Итого прямые затраты:				**2583,08**	**33580**	
		Накладные расходы	%	--		854,26	11105	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,99	3575	
16	Е11-070501-0104 11-070501-0104	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**34,0000**		**5202,30**	**176878**	**62,1 33106**
		Итого оплата труда:				**1567,95**	**53310**	
		Итого эксплуатация машин:				**1762,90**	**59939**	
		Итого материалов:				**972,27**	**33057**	
		Итого прямые затраты:				**3647,32**	**124009**	
		Накладные расходы	%	--		1169,63	39767	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,36	13102	
17	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,4520**		**26850,45**	**226940**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**23850,28**	**201583**	
		Накладные расходы	%	--		1011,25	8547	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1988,92	16810	
18	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**23,0860**		**25719,28**	**593755**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**22845,50**	**527411**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		968,65	22362	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1905,13	43982	
19	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,6410**		**26686,20**	**97164**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**23704,38**	**86308**	
		Накладные расходы	%	--		1005,07	3659	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1976,76	7197	
20	Е11-080101-0307 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**119,5000**		**913,20**	**109127**	**50,8 10663**
		Итого оплата труда:				**175,66**	**20991**	
		Итого эксплуатация машин:				**11,38**	**1360**	
		Итого материалов:				**536,55**	**64118**	
		Итого прямые затраты:				**721,93**	**86270**	
		Накладные расходы	%	--		123,63	14773	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,64	8084	
21	Е11-080101-0303 11-080101-0303	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**26,6000**		**1882,94**	**50086**	**50,8 2075**
		Итого оплата труда:				**153,58**	**4085**	
		Итого эксплуатация машин:				**26,10**	**694**	
		Итого материалов:				**1420,65**	**37789**	
		Итого прямые затраты:				**1594,53**	**42414**	
		Накладные расходы	%	--		148,94	3962	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,48	3710	
		Стены и перегородки						
41	Е11-080201-1019 11-080201-1019	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны**	**м3 кладки**	**64,4670**		**41053,45**	**2646592**	**50,8 198567**
		Итого оплата труда:				**6063,26**	**390880**	
		Итого эксплуатация машин:				**1303,18**	**84012**	
		Итого материалов:				**26326,81**	**1697211**	
		Итого прямые затраты:				**33386,14**	**2152304**	
		Накладные расходы	%	--		4626,31	298244	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3041,00	196044	
42	Е11-080201-0107 11-080201-0107	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**13,5000**		**30662,88**	**413949**	**50,8 23802**
		Итого оплата труда:				**3470,72**	**46855**	
		Итого эксплуатация машин:				**1408,84**	**19019**	
		Итого материалов:				**20926,04**	**282502**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**25473,59**	**343894**	
		Накладные расходы	%	--		2917,96	39393	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2271,32	30663	
43	Е11-080201-0203 11-080201-0203	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородо**	**31,1000**		**3185,87**	**99081**	**50,8 17163**
		Итого оплата труда:				**1086,35**	**33785**	
		Итого эксплуатация машин:				**146,71**	**4563**	
		Итого материалов:				**1080,00**	**33588**	
		Итого прямые затраты:				**2278,03**	**70847**	
		Накладные расходы	%	--		671,85	20895	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,99	7339	
44	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0449**		**211623,41**	**9502**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**187977,36**	**8440**	
		Накладные расходы	%	--		7970,24	358	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15675,81	704	
45	Е11-070503-0110 11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**36,0000**		**450,96**	**16235**	**62,1 3294**
		Итого оплата труда:				**147,34**	**5304**	
		Итого эксплуатация машин:				**148,30**	**5339**	
		Итого материалов:				**49,12**	**1768**	
		Итого прямые затраты:				**309,07**	**11127**	
		Накладные расходы	%	--		108,49	3905	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,40	1203	
46	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,1700**		**84290,87**	**98620**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**74872,51**	**87601**	
		Накладные расходы	%	--		3174,59	3714	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	7305	
47	Е11-060301-0407 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0257**		**433896,59**	**11168**	**48,5 1939**
		Итого оплата труда:				**155359,47**	**3999**	
		Итого эксплуатация машин:				**836,29**	**22**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**154210,74**	**3969**	
		Итого прямые затраты:				**310065,19**	**7981**	
		Накладные расходы	%	--		91690,92	2360	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32140,49	827	
48	Е11-060301-0408 11-060301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0254**		**250652,48**	**6377**	**48,5 564**
		Итого оплата труда:				**45750,67**	**1164**	
		Итого эксплуатация машин:				**836,29**	**21**	
		Итого материалов:				**154210,74**	**3923**	
		Итого прямые затраты:				**200456,39**	**5100**	
		Накладные расходы	%	--		31629,24	805	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18566,85	472	
49	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0512**		**116447,94**	**5960**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103436,46**	**5294**	
		Накладные расходы	%	--		4385,71	224	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8625,77	441	
		Покрытие						
56	Е11-070504-0106 11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**18,0000**		**7010,05**	**126181**	**62,1 26447**
		Итого оплата труда:				**2365,94**	**42587**	
		Итого эксплуатация машин:				**776,80**	**13982**	
		Итого материалов:				**1797,55**	**32356**	
		Итого прямые затраты:				**4757,52**	**85635**	
		Накладные расходы	%	--		1733,27	31199	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,26	9347	
57	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**125,5500**		**6209,92**	**779656**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5516,05**	**692540**	
		Накладные расходы	%	--		233,88	29364	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	57752	
58	Е11-060301-0401 11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**4,4834**		**571876,30**	**2563973**	**48,5 481205**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**221297,64**	**992175**	
		Итого эксплуатация машин:				**1429,21**	**6408**	
		Итого материалов:				**178506,12**	**800321**	
		Итого прямые затраты:				**400647,52**	1796279	
		Накладные расходы	%	--		128867,57	577770	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42361,21	189924	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6443116**	**828862**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6443116**	
Материалы -			Тенге				**3019790**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1643505**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13734**	
Местные материалы -			Тенге				**1595442**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1137195**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**606425**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8186736**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2144**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1643505**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8186736**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2144**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1643505**	
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2						
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1						
		Трубопроводы						
1	51-010904-0909 51-010904-0909 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с редуктором , тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN500,типа SV ГОСТ 21345-2005**	**шт**	**1,0000**		**6957127,75**	**6957128**	
		Итого прямые затраты:	**шт**			**6179763,00**	**6179763**	
		Накладные расходы	%	--		262021,95	262022	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		515342,80	515343	
2	51-010904-0908 51-010904-0908 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с редуктором, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 400, типа SV ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**3528820,92**	**3528821**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3134523,00**	**3134523**	
		Накладные расходы	%	--		132903,78	132904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261394,14	261394	
2	51-010904-0906 51-010904-0906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с редуктором, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 300, типа SV ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1443012,04**	**1443012**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1281775,00**	**1281775**	
		Накладные расходы	%	--		54347,26	54347	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106889,78	106890	
4	51-010904-0904 51-010904-0904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с редуктором, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа SV ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**346606,59**	**693213**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**307878,00**	**615756**	
		Накладные расходы	%	--		13054,03	26108	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25674,56	51349	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**11211817**	
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				**11211817**	
Накладные расходы -			Тенге				**475381**	
Сметная прибыль -			Тенге				**934976**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**12622174**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**12622174**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2						
		Канал/45,2м/						
10	Е11-010205-1202 11-010205-1202	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**229,0080**		**1676,02**	**383821**	**59,1** **92848**
		Итого оплата труда:				**686,02**	**157104**	
		Итого эксплуатация машин:				**1083,31**	**248086**	
		Итого прямые затраты:				**1083,31**	**248086**	
		Накладные расходы	%	--		468,56	107304	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,15	28431	
11	Е11-080101-0202 11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**12,7200**		**5576,34**	**70931**	**50,8** **6829**
		Итого оплата труда:				**1056,86**	**13443**	
		Итого эксплуатация машин:				**1135,51**	**14444**	
		Итого материалов:				**2682,30**	**34119**	
		Итого прямые затраты:				**4416,37**	**56176**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		746,90	9501	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		413,06	5254	
12	Е11-060201-0105 11-060201-0105	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство (монолитное ж/б днище)**	**м3**	**27,4000**		**4737,58**	**129810**	**48,5 30556**
		Итого оплата труда:				**2299,37**	**63003**	
		Итого эксплуатация машин:				**292,75**	**8021**	
		Итого материалов:				**588,54**	**16126**	
		Итого прямые затраты:				**3093,03**	**84749**	
		Накладные расходы	%	--		1293,62	35445	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,93	9616	
13	С121-020101-0701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**27,8110**		**26812,37**	**745679**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**23816,45**	**662359**	
		Накладные расходы	%	--		1009,82	28084	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1986,10	55235	
14	С121-020105-0601 21-020105-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Пенетрон-адмикс**	**кг**	**92,3325**		**610,73**	**56390**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**542,49**	**50089**	
		Накладные расходы	%	--		23,00	2124	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,24	4177	
15	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2330**		**187121,30**	**43599**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**166213,03**	**38728**	
		Накладные расходы	%	--		7047,43	1642	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13860,84	3230	
16	Е11-060401-0103 11-060401-0103	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**4,6400**		**10799,09**	**50108**	**48,5 10737**
		Итого оплата труда:				**4771,07**	**22138**	
		Итого эксплуатация машин:				**1322,88**	**6138**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1489,48**	**6911**	
		Итого прямые затраты:				**7278,47**	**33772**	
		Накладные расходы	%	--		2720,69	12624	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		799,93	3712	
17	С121-020101-0701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2240**		**26812,37**	**32818**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**23816,45**	**29151**	
		Накладные расходы	%	--		1009,82	1236	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1986,10	2431	
18	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,5090**		**25417,59**	**89190**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**22577,52**	**79225**	
		Накладные расходы	%	--		957,29	3359	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1882,78	6607	
19	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2860**		**187121,30**	**53517**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**166213,03**	**47537**	
		Накладные расходы	%	--		7047,43	2016	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13860,84	3964	
		Прокладка методом ГНБ						
20	Е11-221401-0503 11-221401-0503	**Футляр стальной диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м**	**м футляра**	**36,0000**		**82175,88**	**2958332**	**62,1 118036**
		Итого оплата труда:				**5279,82**	**190073**	
		Итого эксплуатация машин:				**12350,05**	**444602**	
		Итого материалов:				**54843,38**	**1974362**	
		Итого прямые затраты:				**69715,07**	**2509743**	
		Накладные расходы	%	--		6373,70	229453	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6087,10	219136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Е11-221401-0305 11-221401-0305	**Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**36,0000**		**1916,80**	**69005**	**62,1 16886**
		Итого оплата труда:				**755,34**	**27192**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,35**	**661**	
		Итого материалов:				**462,36**	**16645**	
		Итого прямые затраты:				**1233,56**	**44408**	
		Накладные расходы	%	--		541,25	19485	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,98	5111	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3884023**	**275892**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3884023**	
Материалы -			Тенге				**2048162**	
Всего заработная плата -			Тенге				**472953**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**86265**	
Местные материалы -			Тенге				**820825**	
		Накладные расходы -	Тенге				**452273**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**346904**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4683200**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**606**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**472953**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**4683200**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**606**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**472953**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-1						
		ВОДОПРОВОД В1						
		Устройство водопроводных колодцев диаметром 1500 (10 шт)						
22	С123-030101-1003 23-030101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**10,0000**		**34402,44**	**344024**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**30558,43**	**305584**	
		Накладные расходы	%	--		1295,68	12957	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2548,33	25483	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**305584**	
			В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**305584**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**305584**	
		Накладные расходы -	Тенге				**12957**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**25483**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				344024	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				344024	
		РАЗДЕЛ 2.Канализация-система К1						
		Устройство канализационных колодцев диаметром 1500 (29 шт)						
23	С123-030101-1003 23-030101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**29,0000**		34402,44	997671	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			30558,43	886194	
		Накладные расходы	%	--		1295,68	37575	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2548,33	73902	
		Камера 4х2,5х3 (1шт)						
24	Е11-010205-1202 11-010205-1202	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**230,7580**		1676,02	386754	**59,1 93558**
		Итого оплата труда:				686,02	158304	
		Итого эксплуатация машин:				1083,31	249982	
		Итого прямые затраты:				1083,31	249982	
		Накладные расходы	%	--		468,56	108124	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,15	28648	
25	Е11-080101-0202 11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,0200**		5576,34	5688	**50,8 548**
		Итого оплата труда:				1056,86	1078	
		Итого эксплуатация машин:				1135,51	1158	
		Итого материалов:				2682,30	2736	
		Итого прямые затраты:				4416,37	4505	
		Накладные расходы	%	--		746,90	762	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		413,06	421	
26	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,0000**		4179,34	4179	**48,5 513**
		Итого оплата труда:				1058,47	1058	
		Итого эксплуатация машин:				641,36	641	
		Итого материалов:				1649,65	1650	
		Итого прямые затраты:				3199,00	3199	
		Накладные расходы	%	--		670,76	671	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309,58	310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	С121-020101-0501 21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0200**		**24245,74**	**24731**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**21536,61**	**21967**	
		Накладные расходы	%	--		913,15	931	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1795,98	1832	
28	С121-020105-0601 21-020105-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Пенетрон-адмикс**	**кг**	**25,8060**		**610,73**	**15761**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**542,49**	**13999**	
		Накладные расходы	%	--		23,00	594	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,24	1167	
29	Е11-061301-0305 11-061301-0305	**Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство**	**м3**	**2,8200**		**10293,85**	**29029**	**48,5 6647**
		Итого оплата труда:				**4860,02**	**13705**	
		Итого эксплуатация машин:				**1536,69**	**4333**	
		Итого материалов:				**909,47**	**2565**	
		Итого прямые затраты:				**6786,54**	**19138**	
		Накладные расходы	%	--		2744,80	7740	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		762,51	2150	
30	Е11-060101-0115 11-060101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,1650**		**3745,68**	**4364**	**48,5 880**
		Итого оплата труда:				**1557,65**	**1815**	
		Итого эксплуатация машин:				**992,86**	**1157**	
		Итого материалов:				**262,85**	**306**	
		Итого прямые затраты:				**2571,69**	**2996**	
		Накладные расходы	%	--		896,53	1044	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,46	323	
31	С121-020101-0701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,9650**		**26812,37**	**79499**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**23816,45**	**70616**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1009,82	2994	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1986,10	5889	
32	С121-020101-0501 21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0200**		**24245,74**	**24731**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**21536,61**	**21967**	
		Накладные расходы	%	--		913,15	931	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1795,98	1832	
33	Е11-070501-0101 11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**6,0000**		**1749,60**	**10498**	**62,1 2043**
		Итого оплата труда:				**548,30**	**3290**	
		Итого эксплуатация машин:				**530,43**	**3183**	
		Итого материалов:				**324,09**	**1945**	
		Итого прямые затраты:				**1213,61**	**7282**	
		Накладные расходы	%	--		406,39	2438	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,60	778	
34	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,1720**		**25719,28**	**55862**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**22845,50**	**49620**	
		Накладные расходы	%	--		968,65	2104	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1905,13	4138	
35	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,4300**		**26850,45**	**118948**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**23850,28**	**105657**	
		Накладные расходы	%	--		1011,25	4480	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1988,92	8811	
36	Е11-060401-0101 11-060401-0101	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство (заделки)**	**м3**	**2,8100**		**5721,60**	**16078**	**48,5 3411**
		Итого оплата труда:				**2502,66**	**7032**	
		Итого эксплуатация машин:				**764,88**	**2149**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**795,13**	**2234**	
		Итого прямые затраты:				**3868,50**	**10870**	
		Накладные расходы	%	--		1429,28	4016	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		423,82	1191	
37	С121-020101-0701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,5100**		**26812,37**	**67299**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**23816,45**	**59779**	
		Накладные расходы	%	--		1009,82	2535	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1986,10	4985	
38	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,3000**		**22907,72**	**6872**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**20348,09**	**6104**	
		Накладные расходы	%	--		862,76	259	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1696,87	509	
39	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2930**		**188968,78**	**55368**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**167854,08**	**49181**	
		Накладные расходы	%	--		7117,01	2085	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13997,69	4101	
40	Е11-110101-0405 11-110101-0405	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**57,6000**		**628,05**	**36176**	**60,9 8161**
		Итого оплата труда:				**232,66**	**13401**	
		Итого эксплуатация машин:				**24,64**	**1420**	
		Итого материалов:				**162,28**	**9347**	
		Итого прямые затраты:				**416,19**	**23972**	
		Накладные расходы	%	--		165,35	9524	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	2680	
41	Е11-110101-0406 11-110101-0406	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемо**	**57,6000**		**223,07**	**12849**	**60,9 2780**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**79,26**	**4566**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,79**	**737**	
		Итого материалов:				**59,72**	**3440**	
		Итого прямые затраты:				**149,87**	**8633**	
		Накладные расходы	%	--		56,67	3264	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,52	952	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1615663**	**118541**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**729469**	
Материалы -			Тенге				**24222**	
Всего заработная плата -			Тенге				**204250**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**49181**	
Местные материалы -			Тенге				**349711**	
		Накладные расходы -	Тенге				**154497**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**70717**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**954683**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**291**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**204250**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**886194**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**886194**	
		Накладные расходы -	Тенге				**37575**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**73902**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**997671**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1952354**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**291**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**204250**	
		РАЗДЕЛ 3.Канализация-система К2						
		Устройство канализационных колодцев диаметром 1500 (28 шт)						
47	С123-030101-1003 23-030101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**28,0000**		**34402,44**	**963268**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**30558,43**	**855636**	
		Накладные расходы	%	--		1295,68	36279	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2548,33	71353	
		Устройство колодца гаситель диаметром 2000 (1шт)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	С123-030101-1003 23-030101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1,0000**		**34402,44**	**34402**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**30558,43**	**30558**	
		Накладные расходы	%	--		1295,68	1296	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2548,33	2548	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**886194**	
			В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**886194**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**886194**	
		Накладные расходы -	Тенге				**37575**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**73902**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**997671**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**997671**	
		Локальная смета 6-2-2						
		КНС №1						
49	Е11-110101-0102 11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**10,8900**		**252,75**	**2752**	**60,9 375**
		Итого оплата труда:				**56,53**	**616**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,04**	**240**	
		Итого материалов:				**118,82**	**1294**	
		Итого прямые затраты:				**190,09**	**2070**	
		Накладные расходы	%	--		43,94	479	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,72	204	
50	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,0890**		**4179,34**	**4551**	**48,5 559**
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**1153**	
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**698**	
		Итого материалов:				**1649,65**	**1796**	
		Итого прямые затраты:				**3199,00**	**3484**	
		Накладные расходы	%	--		670,76	730	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309,58	337	
51	С121-020101-0501 21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0900**		**24245,74**	**26428**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м3**			**21536,61**	**23475**	
		Накладные расходы	%	--		913,15	995	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1795,98	1958	
52	С121-020105-0601 21-020105-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Пенетрон-адмикс**	**кг**	**2,7577**		**610,73**	**1684**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**542,49**	**1496**	
		Накладные расходы	%	--		23,00	63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,24	125	
53	Е11-060101-0115 11-060101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**12,6720**		**3745,68**	**47465**	**48,5 9573**
		Итого оплата труда:				**1557,65**	**19739**	
		Итого эксплуатация машин:				**992,86**	**12581**	
		Итого материалов:				**262,85**	**3331**	
		Итого прямые затраты:				**2571,69**	**32588**	
		Накладные расходы	%	--		896,53	11361	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,46	3516	
54	С121-020101-0701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**12,6720**		**26812,37**	**339766**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**23816,45**	**301802**	
		Накладные расходы	%	--		1009,82	12796	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1986,10	25168	
55	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1270**		**188968,78**	**23999**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**167854,08**	**21317**	
		Накладные расходы	%	--		7117,01	904	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13997,69	1778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4900**		**184852,11**	**90578**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**164197,39**	**80457**	
		Накладные расходы	%	--		6961,97	3411	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13692,75	6709	
57	Е11-110101-0405 11-110101-0405	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**70,2400**		**628,05**	**44115**	**60,9 9952**
		Итого оплата труда:				**232,66**	**16342**	
		Итого эксплуатация машин:				**24,64**	**1731**	
		Итого материалов:				**162,28**	**11398**	
		Итого прямые затраты:				**416,19**	**29233**	
		Накладные расходы	%	--		165,35	11614	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	3268	
58	Е11-110101-0406 11-110101-0406	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемо**	**70,2400**		**223,07**	**15668**	**60,9 3391**
		Итого оплата труда:				**79,26**	**5567**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,79**	**898**	
		Итого материалов:				**59,72**	**4195**	
		Итого прямые затраты:				**149,87**	**10527**	
		Накладные расходы	%	--		56,67	3981	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,52	1161	
59	Е11-110101-0401 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**70,2400**		**1425,98**	**100161**	**60,9 17618**
		Итого оплата труда:				**411,85**	**28929**	
		Итого эксплуатация машин:				**48,90**	**3435**	
		Итого материалов:				**562,83**	**39533**	
		Итого прямые затраты:				**1015,82**	**71351**	
		Накладные расходы	%	--		304,52	21390	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,63	7419	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**				**577801**	**41468**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**577801**	
Материалы -			**Тенге**				**61547**	
Всего заработная плата -			**Тенге**				**72345**	
Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**				**101774**	
Местные материалы -			**Тенге**				**326773**	
Накладные расходы -			**Тенге**				**67725**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				**51642**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**697168**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**82**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72345**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**697168**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**82**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72345**	
		Локальная смета 6-2-3						
		КНС №2						
60	Е11-110101-0102 11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**10,8900**		**252,75**	2752	**60,9 375**
		Итого оплата труда:				**56,53**	616	
		Итого эксплуатация машин:				**22,04**	240	
		Итого материалов:				**118,82**	**1294**	
		Итого прямые затраты:				**190,09**	**2070**	
		Накладные расходы	%	--		43,94	479	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,72	204	
61	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,0890**		**4179,34**	**4551**	**48,5 559**
		Итого оплата труда:				**1058,47**	1153	
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	698	
		Итого материалов:				**1649,65**	**1796**	
		Итого прямые затраты:				**3199,00**	**3484**	
		Накладные расходы	%	--		670,76	730	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309,58	337	
62	С121-020101-0501 21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0900**		**24245,74**	**26428**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**21536,61**	**23475**	
		Накладные расходы	%	--		913,15	995	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1795,98	1958	
63	С121-020105-0601 21-020105-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Пенетрон-адмикс**	**кг**	**2,7577**		**610,73**	**1684**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**542,49**	**1496**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		23,00	63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,24	125	
64	Е11-060101-0115 11-060101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**12,6720**		**3745,68**	**47465**	**48,5 9573**
		Итого оплата труда:				**1557,65**	**19739**	
		Итого эксплуатация машин:				**992,86**	**12581**	
		Итого материалов:				**262,85**	**3331**	
		Итого прямые затраты:				**2571,69**	**32588**	
		Накладные расходы	%	--		896,53	11361	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,46	3516	
65	С121-020101-0701 21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**12,6720**		**26812,37**	**339766**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**23816,45**	**301802**	
		Накладные расходы	%	--		1009,82	12796	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1986,10	25168	
66	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1270**		**188968,78**	**23999**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**167854,08**	**21317**	
		Накладные расходы	%	--		7117,01	904	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13997,69	1778	
67	С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4900**		**184852,11**	**90578**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**164197,39**	**80457**	
		Накладные расходы	%	--		6961,97	3411	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13692,75	6709	
68	Е11-110101-0405 11-110101-0405	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**70,2400**		**628,05**	**44115**	**60,9 9952**
		Итого оплата труда:				**232,66**	**16342**	
		Итого эксплуатация машин:				**24,64**	**1731**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**162,28**	**11398**	
		Итого прямые затраты:				**416,19**	**29233**	
		Накладные расходы	%	–		165,35	11614	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	3268	
69	Е11-110101-0406 11-110101-0406	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемо**	**70,2400**		**223,07**	**15668**	**60,9** **3391**
		Итого оплата труда:				**79,26**	**5567**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,79**	**898**	
		Итого материалов:				**59,72**	**4195**	
		Итого прямые затраты:				**149,87**	**10527**	
		Накладные расходы	%	–		56,67	3981	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,52	1161	
70	Е11-110101-0401 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**70,2400**		**1425,98**	**100161**	**60,9** **17618**
		Итого оплата труда:				**411,85**	**28929**	
		Итого эксплуатация машин:				**48,90**	**3435**	
		Итого материалов:				**562,83**	**39533**	
		Итого прямые затраты:				**1015,82**	**71351**	
		Накладные расходы	%	–		304,52	21390	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,63	7419	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**				**577801**	**41468**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**577801**	
Материалы -			**Тенге**				**61547**	
Всего заработная плата -			**Тенге**				**72345**	
Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**				**101774**	
Местные материалы -			**Тенге**				**326773**	
		Накладные расходы -	**Тенге**				**67725**	
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**51642**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**697168**	
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**82**	
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**72345**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**697168**	
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**82**	
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**72345**	
		Локальная смета 7-1-1						
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда						
		Дорожная одежда Тип1 ПК0+00-ПК3+38						
71	Е11-270401-0102 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала**	**152,2000**		**1196,88**	**182165**	**60,3** **22272**
		Итого оплата труда:				**242,67**	**36935**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**803,98**	**122366**	
		Итого материалов:				**13,30**	**2024**	
		Итого прямые затраты:				**916,81**	**139539**	
		Накладные расходы	%	--		191,41	29133	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,66	13494	
72	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**152,2000**		**1707,02**	**259808**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1516,28**	**230778**	
		Накладные расходы	%	--		64,29	9785	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,45	19245	
		Примыкания						
73	Е11-270401-0102 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала**	**10,0000**		**1196,88**	**11969**	**60,3 1463**
		Итого оплата труда:				**242,67**	**2427**	
		Итого эксплуатация машин:				**803,98**	**8040**	
		Итого материалов:				**13,30**	**133**	
		Итого прямые затраты:				**916,81**	**9168**	
		Накладные расходы	%	--		191,41	1914	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,66	887	
74	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**10,0000**		**1707,02**	**17070**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1516,28**	**15163**	
		Накладные расходы	%	--		64,29	643	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,45	1264	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**394648**	**23735**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**394648**	
Материалы -			Тенге				**2157**	
Всего заработная плата -			Тенге				**39362**	
Местные материалы -			Тенге				**245941**	
		Накладные расходы -	Тенге				**41475**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**34890**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**471012**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13997,69	3905	
79	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2480		187121,30	46406	
		Итого прямые затраты:	т			166213,03	41221	
		Накладные расходы	%	--		7047,43	1748	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13860,84	3437	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				543215	21440
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				543215	
Материалы -			Тенге				22902	
Всего заработная плата -			Тенге				43964	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				88052	
Местные материалы -			Тенге				381560	
		Накладные расходы -	Тенге				45381	
		Сметная прибыль -	Тенге				47088	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				635685	
		Нормативная трудоёмкость -	чел.-ч				60	
		Сметная заработная плата -	Тенге				43964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				635685	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				60	
		Сметная заработная плата -	Тенге				43964	
Локальная смета 4-3-1								
РАЗДЕЛ 20.КЛ-10 кв								
80	Прайс ТПРАЙС	**Дизильная электростанция and Power GST-55 55 кВА в комплекте с панелью переключения нагрузки в кожухе"**	шт	1,0000		3839517,23	3839517	
		Итого прямые затраты:				3410503,21	3410503	
		Накладные расходы	%	--		144605,34	144605	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284408,68	284409	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				3410503	
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				3410503	
Накладные расходы -			Тенге				144605	
Сметная прибыль -			Тенге				284409	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				3839517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3839517	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				52018678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3864958	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				7043268	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1858445	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				26488131	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				14622320	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3244809	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				55263487	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1874275	
	ИТОГО:		Тенге				57137762	
	Сметная прибыль		Тенге				4571021	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				61708783	61708783
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**				**65 789 473**	
	НДС 12%		**Тенге**				**7 894 737**	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**73 684 210**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Таспаев Д.Б._____

Форма

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства и его адрес: ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)

СПРАВКА № 30
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		106	25.07.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь 2018 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)	3 151 976 439,17	75 200 769,79	2 639 705 743,66	70 536 330,66					337 711 761,34	84 224 862,17

Заказчик: БИН 050240007370

Руководитель Сабралин С.А.

М.П.

Подрядчик: БИН 060340004717

Руководитель Бериелян Г.С.

М.П.

Эксперт технического надзора: ИИН 620104301588

Эксперт Таспаев Д.Б. (аттестаты № KZ18VJE0002663, KZ84VJE0002487)

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Наименование стройки -ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (I-ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта – НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

АКТ № 30
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-1						
		Телефонизация						
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
3	Е11-010104-0502 11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**101,0**		**31,10**	**3141**	**59,1** **405**
		Итого оплата труда:				**6,79**	**686**	
		Итого эксплуатация машин:				**23,61**	**2384**	
		Итого прямые затраты:				**23,61**	**2384**	
		Накладные расходы	%	--		5,19	524	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,30	233	
5	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненно	**152,0000**		**190,77**	**28997**	**59,1** **7971**
		Итого оплата труда:				88,74	**13488**	
		Итого эксплуатация машин:				50,06	**7610**	
		Итого прямые затраты:				117,01	**17786**	
		Накладные расходы	%	--		59,63	9063	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	2148	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**20170**	8376
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**20170**	
Всего заработная плата -			**Тенге**				**14174**	
	Накладные расходы -		**Тенге**				**9587**	
	Сметная прибыль -		**Тенге**				**2381**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**32138**	
	Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**				**21**	
	Сметная заработная плата -		**Тенге**				**14174**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32138	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21	
		Сметная заработная плата -	Тенге				14174	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1						
		Тепловые сети						
		Трубопроводы						
1	Е11-240101-0418 11-240101-0418	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 1000 мм. Прокладка**	**км трубопрово**	**0,5400**		**7345904,34**	**3966871**	**62,1 967451**
		Итого оплата труда:				**2884924,56**	**1557892**	
		Итого эксплуатация машин:				**1888243,97**	**1019673**	
		Итого материалов:				**442447,55**	**238927**	
		Итого прямые затраты:				**4733560,92**	**2556176**	
		Накладные расходы	%	--		2068202,35	1116853	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		544141,06	293842	
26	Е11-220801-0106 11-220801-0106	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,3080**		**610662,80**	**188084**	**62,1 41018**
		Итого оплата труда:				**214455,35**	**66052**	
		Итого эксплуатация машин:				**256240,23**	**78922**	
		Итого материалов:				**11830,51**	**3644**	
		Итого прямые затраты:				**409252,74**	**126050**	
		Накладные расходы	%	--		156175,79	48102	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45234,28	13932	
48	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Неподвижная диэлектрическая опора СТ325х7/450-650х40-ППУ-ОЦ-ДЭ**	**шт**	**2,0000**		**212339,28**	**424679**	
		Итого прямые затраты:				**188613,24**	**377226**	
		Накладные расходы	%	--		7997,20	15994	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15728,84	31458	
49	Е11-220801-0107 11-220801-0107	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**11,79955**		**391576,44**	**4620423**	**62,1 986216**
		Итого оплата труда:				**134590,73**	**1588109**	
		Итого эксплуатация машин:				**171312,80**	**2021413**	
		Итого материалов:				**6901,13**	**81430**	
		Итого прямые затраты:				**264242,23**	**3117937**	
		Накладные расходы	%	--		98328,54	1160232	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29005,66	342254	
50	Е11-220801-0106 11-220801-0106	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**4,0000**		**610662,80**	**2442652**	**62,1 532707**
		Итого оплата труда:				**214455,35**	**857822**	
		Итого эксплуатация машин:				**256240,23**	**1024961**	
		Итого материалов:				**11830,51**	**47322**	
		Итого прямые затраты:				**409252,74**	**1637011**	
		Накладные расходы	%	--		156175,79	624703	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45234,28	180937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Элемент трубопровода со штуцером СТ1020х10-1-ППУ-ОЦ-ДТ**	**шт**	**2,0000**		**61263,29**	**122527**	
		Итого прямые затраты:				**54417,95**	**108836**	
		Накладные расходы	%	--		2307,32	4615	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4538,02	9076	
55	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Элемент трубопровода со штуцером СТ720х8-1-ППУ-ОЦ-ДТ**	**шт**	**2,0000**		**59966,96**	**119934**	
		Итого прямые затраты:				**53266,47**	**106533**	
		Накладные расходы	%	--		2258,50	4517	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4442,00	8884	
61	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Элемент трубопровода с кабелем вывода СТ1020х10-1-ППУ-ОЦ**	**шт**	**22,0000**		**61263,29**	**1347792**	
		Итого прямые затраты:				**54417,95**	**1197195**	
		Накладные расходы	%	--		2307,32	50761	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4538,02	99836	
68	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции СТ530х7/675-ППУ-ОЦ МЗИ-Д**	**шт**	**2,0000**		**133548,60**	**267097**	
		Итого прямые затраты:				**118626,35**	**237253**	
		Накладные расходы	%	--		5029,76	10060	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9892,49	19785	
71	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции СТ426х7/560-ППУ-ОЦ МЗИ-Д**	**шт**	**2,0000**		**132124,55**	**264249**	
		Итого прямые затраты:				**117361,42**	**234723**	
		Накладные расходы	%	--		4976,12	9952	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9787,00	19574	
72	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Концевая заглушка изоляции 325-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**4,0000**		**8569,84**	**34279**	
		Итого прямые затраты:				**7612,27**	**30449**	
		Накладные расходы	%	--		322,76	1291	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		634,80	2539	
74	Е11-250128-0206 11-250128-0206	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 1000 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	**стык**	**46,000**		**12788,88**	**588288**	**58,7** **84496**
		Итого оплата труда:				**3129,26**	**143946**	
		Итого эксплуатация машин:				**8264,15**	**380150**	
		Итого прямые затраты:				**9523,02**	**438058**	
		Накладные расходы	%	--		2318,54	106653	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		947,32	43577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	Е11-250128-0204 11-250128-0204	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 700 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	**стык**		**8,0000**	**10876,77**	**87014**	**58,7** **12184**
		Итого оплата труда:				**2594,52**	**20756**	
		Итого эксплуатация машин:				**7169,40**	**57355**	
		Итого прямые затраты:				**8138,46**	**65108**	
		Накладные расходы	%		--	1932,63	15461	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	805,69	6445	
79	Е11-250128-0201 11-250128-0201	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	**стык**		**7,000**	**7809,31**	**54666**	**58,7** **7463**
		Итого оплата труда:				**1816,17**	**12713**	
		Итого эксплуатация машин:				**5245,73**	**36721**	
		Итого прямые затраты:				**5870,63**	**41095**	
		Накладные расходы	%		--	1360,21	9522	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	578,47	4049	
81	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Комплект для изоляции стыка d 820/975 стальных труб в оцинкованной оболочке**	**шт**		**8,0000**	**27384,43**	**219075**	
		Итого прямые затраты:				**24324,59**	**194597**	
		Накладные расходы	%		--	1031,36	8251	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	2028,48	16228	
82	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Комплект для изоляции стыка d 720/875 стальных труб в оцинкованной оболочке**	**шт**		**14,0000**	**23595,79**	**330341**	
		Итого прямые затраты:				**20959,28**	**293430**	
		Накладные расходы	%		--	888,67	12441	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	1747,84	24470	
83	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Комплект для изоляции стыка d 630/775 стальных труб в оцинкованной оболочке**	**шт**		**8,0000**	**20089,95**	**160720**	
		Итого прямые затраты:				**17845,17**	**142761**	
		Накладные расходы	%		--	756,64	6053	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	1488,14	11905	
84	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Комплект для изоляции стыка d 530/675 стальных труб в оцинкованной оболочке**	**шт**		**4,0000**	**18100,29**	**72401**	
		Итого прямые затраты:				**16077,83**	**64311**	
		Накладные расходы	%		--	681,70	2727	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	1340,76	5363	
85	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Комплект для изоляции стыка d 426/560 стальных труб в оцинкованной оболочке**	**шт**		**8,0000**	**14400,14**	**115201**	
		Итого прямые затраты:				**12791,12**	**102329**	
		Накладные расходы	%		--	542,34	4339	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	1066,68	8533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Комплект для изоляции стыка d 325/450 стальных труб в оцинкованной оболочке**	**шт**	**44,0000**		**11690,70**	**514391**	
		Итого прямые затраты:				**10384,42**	**456915**	
		Накладные расходы	%	--		440,30	19373	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		865,98	38103	
87	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Комплект для изоляции стыка d 325/450 стальных труб на границе ПЭ и ОЦ оболочек**	**шт**	**2,0000**		**19724,13**	**39448**	
		Итого прямые затраты:				**17520,22**	**35040**	
		Накладные расходы	%	--		742,86	1486	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1461,05	2922	
88	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Комплект для изоляции стыка d 325/450 стальных труб ПЭ**	**шт**	**12,0000**		**11690,70**	**140288**	
		Итого прямые затраты:				**10384,42**	**124613**	
		Накладные расходы	%	--		440,30	5284	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		865,98	10392	
89	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Комплект для изоляции стыка d 219/315 стальных труб ОЦ**	**шт**	**30,0000**		**6135,91**	**184077**	
		Итого прямые затраты:				**5450,30**	**163509**	
		Накладные расходы	%	--		231,09	6933	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		454,51	13635	
90	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Комплект для изоляции стыка d 108/200 стальных труб ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**6737,09**	**13474**	
		Итого прямые затраты:				**5984,31**	**11969**	
		Накладные расходы	%	--		253,73	507	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,04	998	
		ОДК						
92	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Терминал концевой КТ-15**	**шт**	**4,0000**		**14251,44**	**57006**	
		Итого прямые затраты:				**12659,03**	**50636**	
		Накладные расходы	%	--		536,74	2147	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1055,66	4223	
93	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Терминал промежуточный КТ-12**	**шт**	**10,0000**		**12407,74**	**124077**	
		Итого прямые затраты:				**11021,35**	**110213**	
		Накладные расходы	%	--		467,31	4673	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		919,09	9191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Терминал проходной**	**шт**	**1,0000**		**13623,80**	**13624**	
		Итого прямые затраты:				**12101,52**	**12102**	
		Накладные расходы	%	--		513,10	513	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1009,17	1009	
95	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода NUM5x1,5**	**шт**	**28,0000**		**2383,75**	**66745**	
		Итого прямые затраты:				**2117,40**	**59287**	
		Накладные расходы	%	--		89,78	2514	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,57	4944	
96	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода NUM3x1,5**	**шт**	**4,0000**		**2832,59**	**11330**	
		Итого прямые затраты:				**2516,09**	**10064**	
		Накладные расходы	%	--		106,68	427	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,82	839	
98	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ковер наземный**	**шт**	**14,0000**		**21285,93**	**298003**	
		Итого прямые затраты:				**18907,51**	**264705**	
		Накладные расходы	%	--		801,68	11223	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1576,74	22074	
99	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ковер настенный**	**шт**	**1,0000**		**15528,61**	**15529**	
		Итого прямые затраты:				**13793,50**	**13793**	
		Накладные расходы	%	--		584,84	585	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1150,27	1150	
102	С123-020101-0278 23-020101-0278 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**24,0000**		**18163,01**	**435912**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16133,54**	**387205**	
		Накладные расходы	%	--		684,06	16417	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1345,41	32290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	С123-020101-0278 23-020101-0278 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**44,0000**		**18163,01**	**799172**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16133,54**	**709876**	
		Накладные расходы	%	--		684,06	30099	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1345,41	59198	
105	С123-010201-0245 23-010201-0245 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**32,4842**		**12985,00**	**421807**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**11534,10**	**374676**	
		Накладные расходы	%	--		489,05	15886	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		961,85	31245	
129	С123-020103-0220 23-020103-0220 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**18150,38**	**36301**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16122,32**	**32245**	
		Накладные расходы	%	--		683,59	1367	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1344,47	2689	
130	С123-020103-0218 23-020103-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**14126,16**	**28252**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12547,75**	**25096**	
		Накладные расходы	%	--		532,02	1064	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1046,38	2093	
131	С123-020103-0216 23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3,0000**		**6878,47**	**20635**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6109,89**	**18330**	
		Накладные расходы	%	--		259,06	777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		509,52	1529	
132	С123-020103-0213 23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**3963,81**	**15855**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3520,91**	**14084**	
		Накладные расходы	%	--		149,29	597	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,62	1174	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**13945436**	**2631535**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12383927**	
Материалы -			Тенге				**371323**	
Всего заработная плата -			Тенге				**4247290**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4402490**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3268191**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1252169**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16904287**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4478**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4247290**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1561510**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1561510**	
		Накладные расходы -	Тенге				**66208**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**130217**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1757935**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**18662222**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4478**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4247290**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2

Тепловые сети строительная часть

Земляные работы

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

3	Е11-010104-0405 11-010104-0405	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунтов 2 (Обратная засыпка)**	**м3 грунта**	**271,0000**		**17,90**	**4852**	**59,1 678**
		Итого оплата труда:				**4,23**	**1147**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**3632**	
		Итого прямые затраты:				**13,40**	**3632**	
		Накладные расходы	%	--		3,17	860	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	359	
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ямы в грунтах 2 группы местным грунтом**	**м3 грунта**	**8,5000**		**1143,98**	**9724**	**59,1 3208**
		Итого оплата труда:				638,69	5429	
		Итого прямые затраты:				638,69	5429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		420,55	3575	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	720	
5	Е11-010102-0308 11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300**	**м3 грунта**	**30,5000**		**194,02**	**5918**	**59,1 830**
		Итого оплата труда:				**46,06**	**1405**	
		Итого эксплуатация машин:				**137,09**	**4181**	
		Итого материалов:				**0,09**	**3**	
		Итого прямые затраты:				145,12	4426	
		Накладные расходы	%	--		34,53	1053	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,37	438	
6	С341-020101-1012 41-020101-1012 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**54,9000**		**570,41**	**31315**	
		Итого прямые затраты:				**506,67**	**27816**	
		Накладные расходы	%	--		21,48	1179	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,25	2320	
7	Е11-010102-0602 11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**30,5000**		**21,33**	**651**	**59,1 114**
		Итого оплата труда:				**6,32**	**193**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,89**	**393**	
		Итого материалов:				**0,09**	**3**	
		Итого прямые затраты:				**15,21**	464	
		Накладные расходы	%	--		4,54	138	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	48	
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Послойное уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**271,0000**		**190,77**	**51699**	**59,1 14212**
		Итого оплата труда:				**88,74**	**24048**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,06**	**13567**	
		Итого прямые затраты:				**117,01**	**31710**	
		Накладные расходы	%	--		59,63	16159	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	3830	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**73478**	**19042**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**73478**	
Материалы -			Тенге				**6**	
Всего заработная плата -			Тенге				**32220**	
Транспортные расходы -			Тенге				**27816**	
		Накладные расходы -	Тенге				**22965**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7715**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**104158**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**47**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				32220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				104158	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47	
		Сметная заработная плата -	Тенге				32220	
		РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные						
		Опора ОП2-1 /1 шт/						
44	Е11-090305-0101 11-090305-0101	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,2505**		**61866,88**	**15500**	**60,9 2980**
		Итого оплата труда:				**19533,18**	**4894**	
		Итого эксплуатация машин:				**17643,51**	**4420**	
		Итого материалов:				**11867,92**	**2973**	
		Итого прямые затраты:				**43058,39**	**10788**	
		Накладные расходы	%	--		14225,76	3564	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4582,73	1148	
48	Е11-090501-0202 11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,2505**		**3159,40**	**792**	**60,9 208**
		Итого оплата труда:				**1366,42**	**342**	
		Итого эксплуатация машин:				**338,01**	**85**	
		Итого материалов:				**270,62**	**68**	
		Итого прямые затраты:				**1974,23**	**495**	
		Накладные расходы	%	--		951,14	238	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,03	59	
49	Е11-130301-0406 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**15,0324**		**86,14**	**1295**	**54,2 222**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**410**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**15**	
		Итого материалов:				**33,64**	**506**	
		Итого прямые затраты:				**61,74**	**928**	
		Накладные расходы	%	--		18,01	271	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	96	
		Неподвижная опора Н1,3,6,8,9,14,15,16,17,Н20/10 шт/						
206	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**10,9500**		**28910,00**	**316564**	**48,5 5621**
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**11590**	
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**7023**	
		Итого материалов:				**23617,00**	**258606**	
		Итого прямые затраты:				**25166,34**	**275571**	
		Накладные расходы	%	--		1602,18	17544	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2141,48	23449	
207	Е11-060201-0105 11-060201-0105	**Устройство неподвижной опоры**	**м3**	**182,0000**		**35235,28**	**6412821**	**48,5 202965**
		Итого оплата труда:				**2299,37**	**418485**	
		Итого эксплуатация машин:				**292,75**	**53281**	
		Итого материалов:				**27678,53**	**5037492**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**30183,02**	**5493310**	
		Накладные расходы	%		--	2442,24	444487	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	2610,02	475024	
208	Е11-060301-0601 11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**		**2,9544**	**21917,09**	**64754**	**48,5 18054**
		Итого оплата труда:				**12599,27**	**37224**	
		Итого эксплуатация машин:				**672,10**	**1986**	
		Итого материалов:				**275,40**	**814**	
		Итого прямые затраты:				**13357,50**	**39464**	
		Накладные расходы	%		--	6936,10	20493	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	1623,49	4797	
209	Е11-060301-0602 11-060301-0602	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**6,243**	**16623,91**	**103782**	**48,5 28665**
		Итого оплата труда:				**9467,36**	**59104**	
		Итого эксплуатация машин:				**621,24**	**3878**	
		Итого материалов:				**275,40**	**1719**	
		Итого прямые затраты:				**10174,74**	**63520**	
		Накладные расходы	%		--	5217,77	32574	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	1231,40	7688	
		Колодец под дренажную задвижку К 15.1(1 шт)						
283	Е11-080101-0201 11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**0,4840**	**3363,82**	**1628**	**50,8 197**
		Итого оплата труда:				**800,05**	**387**	
		Итого эксплуатация машин:				**664,46**	**322**	
		Итого материалов:				**1367,80**	**662**	
		Итого прямые затраты:				**2581,53**	**1249**	
		Накладные расходы	%		--	533,12	258	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	249,17	121	
284	Е11-070601-0201 11-070601-0201	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкци**		**1,2700**	**32161,47**	**40845**	**62,1 5716**
		Итого оплата труда:				**7248,26**	**9205**	
		Итого эксплуатация машин:				**2341,83**	**2974**	
		Итого материалов:				**15173,21**	**19270**	
		Итого прямые затраты:				**24066,69**	**30565**	
		Накладные расходы	%		--	5712,45	7255	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	2382,33	3026	
289	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**		**0,5300**	**26850,45**	**14231**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**23850,28**	**12641**	
		Накладные расходы	%		--	1011,25	536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1988,92	1054	
290	Е11-060701-0301 11-060701-0301	**Устройство засыпки песком**	**м3**	**1,8000**		**5108,96**	**9196**	**48,5** **1489**
		Итого оплата труда:				**1705,79**	**3070**	
		Итого эксплуатация машин:				**1041,24**	**1874**	
		Итого материалов:				**1301,33**	**2342**	
		Итого прямые затраты:				**3710,80**	**6679**	
		Накладные расходы	%	--		1019,72	1836	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		378,44	681	
		Металлические площадки обслуживания ПМ1-ПМ6 /6 шт/						
291	Е11-090304-0201 11-090304-0201	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкци**	**2,6132**		**79136,20**	**206799**	**60,9** **53010**
		Итого оплата труда:				**33309,65**	**87045**	
		Итого эксплуатация машин:				**15190,01**	**39695**	
		Итого материалов:				**6377,52**	**16666**	
		Итого прямые затраты:				**50008,22**	**130681**	
		Накладные расходы	%	--		23266,03	60799	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5861,94	15318	
300	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,3592**		**240323,65**	**86329**	
		Итого прямые затраты:	т			**213470,74**	**76683**	
		Накладные расходы	%	--		9051,16	3251	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17801,75	6395	
301	Е11-090501-0203 11-090501-0203	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**2,6132**		**61275,74**	**160126**	**60,9** **44130**
		Итого оплата труда:				**27729,37**	**72462**	
		Итого эксплуатация машин:				**8565,07**	**22382**	
		Итого материалов:				**1249,04**	**3264**	
		Итого прямые затраты:				**37541,82**	**98104**	
		Накладные расходы	%	--		19194,97	50160	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4538,94	11861	
302	Е11-130301-0406 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**156,7920**		**86,14**	**13505**	**54,2** **2316**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**4272**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**160**	
		Итого материалов:				**33,64**	**5274**	
		Итого прямые затраты:				**61,74**	**9681**	
		Накладные расходы	%	--		18,01	2824	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	1000	
		Канал /45,2м/						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
308	Е11-070601-0101 11-070601-0101	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкци**	**30,7100**		**10075,31**	**309413**	**62,1** 60412
		Итого оплата труда:				**3167,74**	**97281**	
		Итого эксплуатация машин:				**1859,76**	57113	
		Итого материалов:				**2484,51**	76299	
		Итого прямые затраты:				**6982,37**	**214428**	
		Накладные расходы	%	--		2346,62	72065	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		746,32	22919	
309	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**14,2400**		**60483,16**	**861280**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53724,99**	765044	
		Накладные расходы	%	--		2277,94	32438	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4480,23	63799	
310	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**10,8600**		**25719,28**	**279311**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**22845,50**	248102	
		Накладные расходы	%	--		968,65	10520	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1905,13	20690	
311	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5,6100**		**26850,45**	**150631**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			23850,28	133800	
		Накладные расходы	%	--		1011,25	5673	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1988,92	11158	
312	Е11-060401-0101 11-060401-0101	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /Заделки/**	**м3**	**0,0900**		**29087,47**	**2618**	**48,5** 109
		Итого оплата труда:				**2502,66**	225	
		Итого эксплуатация машин:				**764,88**	69	
		Итого материалов:				**21550,18**	1940	
		Итого прямые затраты:				**24623,55**	2216	
		Накладные расходы	%	--		2309,29	208	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2154,63	194	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7613951**	**426094**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7373883**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Материалы -	**Тенге**				**5404925**	
		Всего заработная плата -	**Тенге**				**641255**	
		Стоимость материалов и конструкций -	**Тенге**				**76683**	
		Местные материалы -	**Тенге**				**1159587**	
		Накладные расходы -	**Тенге**				**652232**	
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**642089**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				**8668203**	
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**861**	
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**641255**	
		Стоимость металломонтажных работ -	**Тенге**				**240068**	
		Материалы -	**Тенге**				**22971**	
		Всего заработная плата -	**Тенге**				**164743**	
		Накладные расходы -	**Тенге**				**114762**	
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**28386**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	**Тенге**				**383216**	
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**190**	
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**164743**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9051419**	
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**1051**	
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**805998**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-1

Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

		ВОДОПРОВОД В1						
		Земляные работы						
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**1485,0000**		**190,77**	**283294**	**59,1** **77878**
		Итого оплата труда:				**88,74**	**131774**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,06**	**74343**	
		Итого прямые затраты:				**117,01**	**173761**	
		Накладные расходы	%	--		59,63	88548	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	20985	
		Монтажные работы						
21	Е11-220701-0106 11-220701-0106	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопрово**	**1,1658**		**127737,12**	**148916**	**62,1** **32893**
		Итого оплата труда:				**45434,74**	**52968**	
		Итого материалов:				**39814,51**	**46416**	
		Итого прямые затраты:				**85249,25**	**99384**	
		Накладные расходы	%	--		33025,86	38502	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9462,01	11031	
25	Е11-221401-0401 11-221401-0401	**Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**4,6000**		**29837,56**	**137253**	**62,1** **17762**
		Итого оплата труда:				**6217,85**	**28602**	
		Итого эксплуатация машин:				**2019,96**	**9292**	
		Итого материалов:				**14446,01**	**66452**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**22642,33**	**104155**	
		Накладные расходы	%	--		4985,04	22931	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2210,19	10167	
26	Е11-221401-0303 11-221401-0303	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**0,4600**		**1659,75**	**764**	**62,1 213**
		Итого оплата труда:				**747,12**	**344**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,84**	**6**	
		Итого материалов:				**251,12**	**116**	
		Итого прямые затраты:				**1010,34**	**465**	
		Накладные расходы	%	--		526,47	242	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,94	57	
29	Е11-221101-0112 11-221101-0112	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 800 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**70766,48**	**70766**	**62,1 13380**
		Итого оплата труда:				**21546,09**	**21546**	
		Итого эксплуатация машин:				**33278,86**	**33279**	
		Итого материалов:				**4755,89**	**4756**	
		Итого прямые затраты:				**49479,17**	**49479**	
		Накладные расходы	%	--		16045,35	16045	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5241,96	5242	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**427243**	**142126**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**427243**	
Материалы -			Тенге				**117739**	
Всего заработная плата -			Тенге				**235234**	
		Накладные расходы -	Тенге				**166268**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**47481**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**640992**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**331**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**235234**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**640992**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**331**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**235234**	
		РАЗДЕЛ 2. Канализация -система К-1						
		Земляные работы						
52	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**6570,0000**		**190,77**	**1253360**	**59,1 344553**
		Итого оплата труда:				**88,74**	**583000**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,06**	**328912**	
		Итого прямые затраты:				**117,01**	**768761**	
		Накладные расходы	%	--		59,63	391757	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	92841	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**768761**	**344553**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**768761**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -	Тенге				583000	
		Накладные расходы -	Тенге				391757	
		Сметная прибыль -	Тенге				92841	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1253360	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				882	
		Сметная заработная плата -	Тенге				583000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1253360	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				882	
		Сметная заработная плата -	Тенге				583000	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация -система К-2						
		Земляные работы						
81	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**1292,0000**		**190,77**	**246475**	**59,1 67757**
		Итого оплата труда:				88,74	114648	
		Итого эксплуатация машин:				50,06	64681	
		Итого прямые затраты:				117,01	151178	
		Накладные расходы	%	--		59,63	77040	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	18257	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**151178**	**67757**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				**151178**	
		Всего заработная плата -	**Тенге**				**114648**	
		Накладные расходы -	**Тенге**				**77040**	
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**18257**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**246475**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**173**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**114648**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**246475**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**173**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**114648**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-2						
		КНС 1						
5	Ц13-110601-0101 13-110601-0101	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**8318,07**	**8318**	**44 1711**
		Итого оплата труда:				3887,98	3888	
		Итого эксплуатация машин:				242,16	242	
		Итого материалов:				1617,22	1617	
		Итого прямые затраты:				5677,93	5678	
		Накладные расходы	%	--		2023,99	2024	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		616,15	616	
22	Е11-160401-0205 11-160401-0205	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**15,0000**		**3663,38**	**54951**	**60,4 5669**
		Итого оплата труда:				625,74	9386	
		Итого эксплуатация машин:				43,34	650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**2222,00**	**33330**	
		Итого прямые затраты:				**2876,11**	**43142**	
		Накладные расходы	%	--		515,92	7739	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,36	4070	
23	С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**1423,59**	**5694**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**53878**	**7380**
			В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5678**	
Материалы -			Тенге				**1617**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3888**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2024**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**616**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**8318**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3888**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**48200**	
Материалы -			Тенге				**33330**	
Всего заработная плата -			Тенге				**9386**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5058**	
		Накладные расходы -	Тенге				**7953**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**4492**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**60645**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9386**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**68963**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13274**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-3						
		КНС 2						
1	Е11-250130-0102 11-250130-0102	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**2,2000**		**29759,81**	**65472**	**58,7 14373**
		Итого оплата труда:				**11130,02**	**24486**	
		Итого эксплуатация машин:				**10271,23**	**22597**	
		Итого материалов:				**1329,60**	**2925**	
		Итого прямые затраты:				**19901,23**	**43783**	
		Накладные расходы	%	--		7654,15	16839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2204,43	4850	
2	Ц13-070403-0202 13-070403-0202	**Агрегат электронасосный, центробежный шахтный: подвесной, масса 2,6 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**113079,67**	**226159**	**40,6 55093**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				67848,34	135697	
		Итого эксплуатация машин:				7172,28	14345	
		Итого материалов:				637,10	1274	
		Итого прямые затраты:				72898,13	145796	
		Накладные расходы	%	--		31805,27	63611	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8376,27	16753	
3	Е11-220901-0202 11-220901-0202	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**3404,80**	**6810**	**62,1** **2049**
		Итого оплата труда:				1649,71	3299	
		Итого эксплуатация машин:				88,50	177	
		Итого материалов:				303,19	606	
		Итого прямые затраты:				1999,89	4000	
		Накладные расходы	%	--		1152,70	2305	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,21	504	
4	Е11-220901-0103 11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**2379,25**	**4759**	**62,1** **1359**
		Итого оплата труда:				1094,10	2188	
		Итого эксплуатация машин:				53,10	106	
		Итого материалов:				311,68	623	
		Итого прямые затраты:				1433,97	2868	
		Накладные расходы	%	--		769,04	1538	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,24	352	
5	Ц13-110601-0101 13-110601-0101	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**8318,07**	**8318**	**44** **1711**
		Итого оплата труда:				3887,98	3888	
		Итого эксплуатация машин:				242,16	242	
		Итого материалов:				1617,22	1617	
		Итого прямые затраты:				5677,93	5678	
		Накладные расходы	%	--		2023,99	2024	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		616,15	616	
6	Ц13-030110-0203 13-030110-0203	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**29343,03**	**29343**	**40,6** **7320**
		Итого оплата труда:				18028,49	18028	
		Итого эксплуатация машин:				906,74	907	
		Итого прямые затраты:				18744,78	18745	
		Накладные расходы	%	--		8424,70	8425	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2173,56	2174	
20	Е11-201301-0101 11-201301-0101	**Кронштейны под оборудование. Установка**	**кг изделия**	**90,7200**		**82,90**	**7520**	**60,4** **2307**
		Итого оплата труда:				42,11	3820	
		Итого эксплуатация машин:				2,21	200	
		Итого материалов:				4,24	384	
		Итого прямые затраты:				48,20	4373	
		Накладные расходы	%	--		28,55	2590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,14	557	
21	С123-010101-0204 23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**24,0000**		**684,55**	**16429**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**608,06**	**14593**	
		Накладные расходы	%	--		25,78	619	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,71	1217	
22	Е11-160401-0205 11-160401-0205	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**15,0000**		**3663,38**	**54951**	**60,4 5669**
		Итого оплата труда:				**625,74**	**9386**	
		Итого эксплуатация машин:				**43,34**	**650**	
		Итого материалов:				**2222,00**	**33330**	
		Итого прямые затраты:				**2876,11**	**43142**	
		Накладные расходы	%	--		515,92	7739	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,36	4070	
23	С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**1423,59**	**5694**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1264,52**	**5058**	
		Накладные расходы	%	--		53,62	214	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,45	422	
24	Е11-221201-0103 11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**8,0000**		**3101,15**	**24809**	**62,1 2849**
		Итого оплата труда:				**573,52**	**4588**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,37**	**411**	
		Итого материалов:				**1773,59**	**14189**	
		Итого прямые затраты:				**2398,48**	**19188**	
		Накладные расходы	%	--		472,95	3784	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,71	1838	
25	Е11-220601-0303 11-220601-0303	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной**	**км трубопрово**	**0,0060**		**1571901,70**	**9431**	**62,1 621**
		Итого оплата труда:				**166715,21**	**1000**	
		Итого эксплуатация машин:				**28691,63**	**172**	
		Итого материалов:				**1097823,11**	**6587**	
		Итого прямые затраты:				**1292732,84**	**7756**	
		Накладные расходы	%	--		162731,70	976	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116437,16	699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Е11-220801-0201 11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1283,79**	**2568**	**62,1 609**
		Итого оплата труда:				**490,60**	**981**	
		Итого эксплуатация машин:				**511,55**	**1023**	
		Итого прямые затраты:				**835,68**	**1671**	
		Накладные расходы	%	--		353,01	706	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,10	190	
27	С123-020302-8021 23-020302-8021 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**24620,53**	**49241**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21869,52**	**43739**	
		Накладные расходы	%	--		927,27	1855	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1823,74	3647	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**360390**	**93960**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**170219**	
Материалы -			Тенге				**2891**	
Всего заработная плата -			Тенге				**157613**	
		Накладные расходы -	Тенге				**74059**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**19542**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**263820**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**183**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157613**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**79266**	
Материалы -			Тенге				**24931**	
Всего заработная плата -			Тенге				**36543**	
		Накладные расходы -	Тенге				**26149**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**8433**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**113848**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36543**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**110905**	
Материалы -			Тенге				**33714**	
Всего заработная плата -			Тенге				**13206**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**63391**	
Сдача и испытание -			Тенге				**190**	
		Накладные расходы -	Тенге				**13017**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**9914**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**133836**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13206**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**511504**	
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**				**242**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				207362	
		РАЗДЕЛ 12.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1						
		Наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ						
		РАЗДЕЛ 1.Наружное электроснабжение 10 кВ						
		Прокладка кабеля						
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**345,5185**		**115,45**	**39890**	**59,1** **5607**
		Итого оплата труда:				**27,46**	**9488**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,35**	**27762**	
		Итого прямые затраты:				**86,32**	**29826**	
		Накладные расходы	%	--		20,58	7110	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	2955	
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**10,6915**		**2446,82**	**26160**	**59,1** **8632**
		Итого оплата труда:				**1366,07**	**14605**	
		Итого прямые затраты:				**1366,07**	**14605**	
		Накладные расходы	%	--		899,50	9617	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,25	1938	
3	Е11-010104-0502 11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**31,0790**		**31,10**	**967**	**59,1** **125**
		Итого оплата труда:				**6,79**	**211**	
		Итого эксплуатация машин:				**23,61**	**734**	
		Итого прямые затраты:				**23,61**	**734**	
		Накладные расходы	%	--		5,19	161	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,30	72	
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3 грунта**	**2,6210**		**1143,98**	**2998**	**59,1** **989**
		Итого оплата труда:				**638,69**	**1674**	
		Итого прямые затраты:				**638,69**	**1674**	
		Накладные расходы	%	--		420,55	1102	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	222	
6	Ц13-080201-0301 13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**868,2400**		**438,20**	**380459**	**42,8** **54543**
		Итого оплата труда:				146,78	127437	
		Итого эксплуатация машин:				276,61	240164	
		Итого прямые затраты:				326,41	**283404**	
		Накладные расходы	%	--		79,32	68872	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,46	28182	
7	Ц13-080201-0302 13-080201-0302	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**2604,7200**		**129,32**	**336839**	**42,8** **49488**
		Итого оплата труда:				44,39	115626	
		Итого эксплуатация машин:				79,27	206474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				95,87	249714	
		Накладные расходы	%		--	23,87	62174	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	9,58	24951	
8	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**		**35,0000**	**1395,26**	**48834**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1239,36**	**43378**	
		Накладные расходы	%		--	52,55	1839	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	103,35	3617	
9	Е11-010102-0313 11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**		**119,0000**	**151,72**	**18054**	**59,1 2874**
		Итого оплата труда:				**40,86**	**4863**	
		Итого эксплуатация машин:				**103,98**	**12373**	
		Итого материалов:				**0,07**	**8**	
		Итого прямые затраты:				**110,62**	**13163**	
		Накладные расходы	%		--	29,86	3554	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	11,24	1337	
10	С341-020101-1012 41-020101-1012 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**		**214,2000**	**570,41**	**122181**	
		Итого прямые затраты:				**506,67**	**108529**	
		Накладные расходы	%		--	21,48	4602	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	42,25	9050	
13	Ц13-080201-0604 13-080201-0604	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	**м кабеля**		**1678,0000**	**370,78**	**622172**	**42,8 102915**
		Итого оплата труда:				**143,30**	**240455**	
		Итого эксплуатация машин:				**151,26**	**253807**	
		Итого материалов:				**25,46**	**42722**	
		Итого прямые затраты:				**268,02**	**449738**	
		Накладные расходы	%		--	75,30	126347	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	27,47	46087	
16	С123-060109-1010 23-060109-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73**	**км**		**0,5053**	**5749232,73**	**2905202**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**5106833,88**	**2580585**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		216529,76	109417	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425869,09	215200	
17	Е11-340201-0301 11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр**	**0,2480**		**178514,44**	**44272**	**62,1** **14932**
		Итого оплата труда:				**96955,67**	**24045**	
		Итого материалов:				**1402,73**	**348**	
		Итого прямые затраты:				**98358,40**	**24393**	
		Накладные расходы	%	--		66932,75	16599	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13223,29	3279	
18	С123-010501-0807 23-010501-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая д 160мм**	**м**	**248,0000**		**2082,49**	**516458**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1849,80**	**458750**	
		Накладные расходы	%	--		78,43	19451	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,26	38256	
19	Ц13-080201-2509 13-080201-2509	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**50901,34**	**203605**	**42,8** **27323**
		Итого оплата труда:				**15959,43**	**63838**	
		Итого эксплуатация машин:				**30845,52**	**123382**	
		Итого материалов:				**67,29**	**269**	
		Итого прямые затраты:				**38383,17**	**153533**	
		Накладные расходы	%	--		8747,70	34991	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3770,47	15082	
20	Т Прайс	**Муфта соединительная для сеч3х240мм2 "Райхем"**	**шт.**	**4,0000**		**30104,81**	**120419**	
		Итого прямые затраты:				**26741,01**	**106964**	
		Накладные расходы	%	--		1133,82	4535	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2229,99	8920	
21	Ц13-080201-2710 13-080201-2710	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**17199,33**	**68797**	**42,8** **17152**
		Итого оплата труда:				**10018,78**	**40075**	
		Итого эксплуатация машин:				**166,30**	**665**	
		Итого материалов:				**862,72**	**3451**	
		Итого прямые затраты:				**10989,50**	**43958**	
		Накладные расходы	%	--		4935,81	19743	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1274,02	5096	
22	Т Прайс	**Муфта концевая для сеч3х240мм2 "Райхем"**	**шт.**	**4,0000**		**22350,54**	**89402**	
		Итого прямые затраты:				**19853,17**	**79413**	
		Накладные расходы	%	--		841,77	3367	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1655,60	6622	
25	Ц13-080103-0201 13-080103-0201	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**3332,28**	**19994**	**42,8** **4500**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1752,52**	**10515**	
		Итого эксплуатация машин:				**265,57**	**1593**	
		Итого материалов:				**284,22**	**1705**	
		Итого прямые затраты:				**2209,86**	**13259**	
		Накладные расходы	%	--		875,58	5253	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,84	1481	
27	ЦІ3-080305-1002 13-080305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2,0000**		**1274,43**	**2549**	**42,8 654**
		Итого оплата труда:				763,68	1527	
		Итого эксплуатация машин:				55,43	111	
		Итого материалов:				5,50	11	
		Итого прямые затраты:				805,18	1610	
		Накладные расходы	%	--		374,85	750	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,40	189	
29	ЦІ3-080206-3001 13-080206-3001	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**3115,46**	**6231**	**42,8 1541**
		Итого оплата труда:				1800,53	3601	
		Итого эксплуатация машин:				302,11	604	
		Итого прямые затраты:				1996,72	3993	
		Накладные расходы	%	--		887,96	1776	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,77	462	
30	Т Прайс	**Разветвители интерфейсов RJ-45**	**шт.**	**1,0000**		**5017,47**	**5017**	
		Итого прямые затраты:				4456,83	4457	
		Накладные расходы	%	--		188,97	189	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,66	372	
31	Т Прайс	**Разветвители интерфейсов RS-232**	**шт.**	**1,0000**		**5017,47**	**5017**	
		Итого прямые затраты:				4456,83	4457	
		Накладные расходы	%	--		188,97	189	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,66	372	
32	ЦІ3-080201-0701 13-080201-0701	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**20,0000**		**686,97**	**13739**	**42,8 1491**
		Итого оплата труда:				174,21	3484	
		Итого эксплуатация машин:				251,35	5027	
		Итого материалов:				184,69	3694	
		Итого прямые затраты:				535,65	10713	
		Накладные расходы	%	--		100,43	2009	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,89	1018	
33	С123-060409-0102 23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,0204**		**76941,35**	**1570**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**68344,20**	**1394**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		2897,79	59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5699,36	116	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4682245**	**292766**
			В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3987193**	
Материалы -			Тенге				**51852**	
Всего заработная плата -			Тенге				**606559**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2777270**	
		Накладные расходы -	Тенге				**439672**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**354149**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4781014**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**694**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**606559**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**236302**	
Материалы -			Тенге				**356**	
Всего заработная плата -			Тенге				**54886**	
Местные материалы -			Тенге				**43378**	
Транспортные расходы -			Тенге				**108529**	
		Накладные расходы -	Тенге				**44584**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**22471**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**303357**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**71**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54886**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**458750**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**458750**	
		Накладные расходы -	Тенге				**19451**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**38256**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**516458**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5600828**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**764**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**661445**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2-1						
		Наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ						
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,2610**		**1143,98**	**3731**	**59,1** **1231**
		Итого оплата труда:				**638,69**	**2083**	
		Итого прямые затраты:				**638,69**	**2083**	
		Накладные расходы	%	--		420,55	1371	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	276	
4	Е11-010104-0502 11-010104-0502	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**105,4390**		**31,10**	**3279**	**59,1** **423**
		Итого оплата труда:				6,79	716	
		Итого эксплуатация машин:				23,61	**2490**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				23,61	2490	
		Накладные расходы	%	--		5,19	547	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,30	243	
8	Е11-010102-0602 11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**12,1271**		**21,33**	**259**	**59,1 45**
		Итого оплата труда:				6,32	77	
		Итого эксплуатация машин:				12,89	156	
		Итого материалов:				0,09	1	
		Итого прямые затраты:				15,21	185	
		Накладные расходы	%	--		4,54	55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	19	
		Фундаменты						
22	Е11-060401-0101 11-060401-0101	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство монолтные заделки**	**м3**	**3,2000**		**29087,47**	**93080**	**48,5 3884**
		Итого оплата труда:				2502,66	8009	
		Итого эксплуатация машин:				764,88	2448	
		Итого материалов:				21550,18	68961	
		Итого прямые затраты:				24623,55	78795	
		Накладные расходы	%	--		2309,29	7390	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2154,63	6895	
23	Е11-080201-0701 11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,1201**		**74911,24**	**8997**	**50,8 2655**
		Итого оплата труда:				43521,47	5227	
		Итого эксплуатация машин:				1358,77	163	
		Итого прямые затраты:				44432,02	5336	
		Накладные расходы	%	--		24930,24	2994	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5548,98	666	
24	С121-050301-2702 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1101**		**209849,27**	**23104**	
		Итого прямые затраты:	т			186401,46	20523	
		Накладные расходы	%	--		7903,42	870	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15544,39	1711	
25	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0100**		**187505,23**	**1875**	
		Итого прямые затраты:	т			166554,06	1666	
		Накладные расходы	%	--		7061,89	71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13889,28	139	
		Кабельные каналы /45,2м/						
26	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**8,2000**		**27641,51**	**226660**	**48,5 4210**
		Итого оплата труда:				**1058,47**	**8679**	
		Итого эксплуатация машин:				**641,36**	**5259**	
		Итого материалов:				**22490,24**	**184420**	
		Итого прямые затраты:				**24039,59**	**197125**	
		Накладные расходы	%	--		1554,40	12746	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2047,52	16790	
27	Е11-110101-0401 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**82,0000**		**1472,31**	**120730**	**60,9 20567**
		Итого оплата труда:				**411,85**	**33772**	
		Итого эксплуатация машин:				**48,90**	**4010**	
		Итого материалов:				**603,99**	**49527**	
		Итого прямые затраты:				**1056,98**	**86673**	
		Накладные расходы	%	--		306,27	25114	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,06	8943	
28	Е11-110101-0402 11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /3 слоя/**	**м2 изолируемо**	**164,0000**		**968,45**	**158826**	**60,9 24794**
		Итого оплата труда:				**248,24**	**40712**	
		Итого эксплуатация машин:				**24,35**	**3994**	
		Итого материалов:				**440,89**	**72306**	
		Итого прямые затраты:				**709,06**	**116285**	
		Накладные расходы	%	--		187,65	30775	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,74	11765	
29	Е11-060801-0108 11-060801-0108	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной**	**м3**	**5,5900**		**45286,44**	**253151**	**48,5 24415**
		Итого оплата труда:				**9005,46**	**50341**	
		Итого эксплуатация машин:				**1749,50**	**9780**	
		Итого материалов:				**25473,06**	**142394**	
		Итого прямые затраты:				**35858,65**	**200450**	
		Накладные расходы	%	--		6073,24	33949	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3354,55	18752	
30	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0124**		**187505,23**	**2318**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**166554,06**	**2059**	
		Накладные расходы	%	--		7061,89	87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13889,28	172	

31	E11-080101-0303 11-080101-0303	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхност**		**54,2200**	**1882,94**	**102093**	**50,8 4230**
		Итого оплата труда:				**153,58**	**8327**	
		Итого эксплуатация машин:				**26,10**	**1415**	
		Итого материалов:				**1420,65**	**77028**	
		Итого прямые затраты:				**1594,53**	**86455**	
		Накладные расходы	%		--	148,94	8075	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	139,48	7562	
32	E11-060301-0407 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**		**0,0624**	**433896,59**	**27093**	**48,5 4705**
		Итого оплата труда:				**155359,47**	**9701**	
		Итого эксплуатация машин:				**836,29**	**52**	
		Итого материалов:				**154210,74**	**9629**	
		Итого прямые затраты:				**310065,19**	**19360**	
		Накладные расходы	%		--	91690,92	5725	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	32140,49	2007	
33	E11-060301-0408 11-060301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,5633**	**250652,48**	**141184**	**48,5 12498**
		Итого оплата труда:				**45750,67**	**25770**	
		Итого эксплуатация машин:				**836,29**	**471**	
		Итого материалов:				**154210,74**	**86862**	
		Итого прямые затраты:				**200456,39**	**112910**	
		Накладные расходы	%		--	31629,24	17816	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18566,85	10458	
34	E11-060301-0409 11-060301-0409	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**		**0,2353**	**200914,79**	**47271**	**48,5 1826**
		Итого оплата труда:				**15999,71**	**3764**	
		Итого эксплуатация машин:				**836,29**	**197**	
		Итого материалов:				**154210,74**	**36283**	
		Итого прямые затраты:				**170705,43**	**40164**	
		Накладные расходы	%		--	15326,79	3606	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	14882,58	3502	
35	C121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**		**1,0248**	**116447,94**	**119334**	
		Итого прямые затраты:	т			**103436,46**	**106000**	
		Накладные расходы	%		--	4385,71	4494	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	8625,77	8840	
36	E11-340107-0101 11-340107-0101	**Настил из стали для подпольных каналов. Устройство**	**м2 настила**		**33,6156**	**21715,94**	**729994**	**62,1 88589**
		Итого оплата труда:				4243,72	142655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				884,83	29744	
		Итого материалов:				11865,90	398879	
		Итого прямые затраты:				16654,13	559839	
		Накладные расходы	%	--		3453,22	116082	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1608,59	54074	
37	Е11-130301-0406 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1008,4680		86,14	86865	54,2 14894
		Итого оплата труда:				27,25	27480	
		Итого эксплуатация машин:				1,02	1028	
		Итого материалов:				33,64	33924	
		Итого прямые затраты:				61,74	62265	
		Накладные расходы	%	--		18,01	18165	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	6434	
39	Е11-160401-0202 11-160401-0202	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопрово	13,3300		1839,61	24522	60,4 3823
		Итого оплата труда:				474,86	6330	
		Итого эксплуатация машин:				24,94	332	
		Итого материалов:				856,44	11416	
		Итого прямые затраты:				1347,24	17959	
		Накладные расходы	%	--		356,10	4747	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,27	1816	
40	Е11-220601-0101 11-220601-0101	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной**	км трубопрово	0,0133		558482,42	7445	62,1 790
		Итого оплата труда:				95442,52	1272	
		Итого эксплуатация машин:				15360,97	205	
		Итого материалов:				326242,97	4349	
		Итого прямые затраты:				436809,78	5823	
		Накладные расходы	%	--		80303,58	1070	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41369,07	551	
		Крыша						
61	Е11-100102-0205 11-100102-0205	**Дополнительные работы по стенам. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов	21,2000		3521,83	74663	59,8 13423
		Итого оплата труда:				1058,79	22446	
		Итого эксплуатация машин:				16,13	342	
		Итого материалов:				1427,70	30267	
		Итого прямые затраты:				2495,16	52897	
		Накладные расходы	%	--		765,80	16235	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,88	5531	
66	С121-050301-9911 21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	т	0,0060		195004,83	1170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**173215,68**	**1039**	
		Накладные расходы	%	--		7344,34	44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14444,80	87	
		Проемы						
82	Е11-090601-0101 11-090601-0101	**Монтаж конструкции дверей**	**т конструкци**	**0,8157**		**114794,81**	**93643**	**60,9 30558**
		Итого оплата труда:				**61510,56**	**50177**	
		Итого эксплуатация машин:				**3012,10**	**2457**	
		Итого материалов:				**1136,92**	**927**	
		Итого прямые затраты:				**64508,12**	**52622**	
		Накладные расходы	%	--		41783,38	34084	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8503,32	6936	
85	Е11-090403-0301 11-090403-0301	**Монтаж каркасов ворот без механизмов открывания.**	**т конструкци**	**0,8428**		**142733,14**	**120290**	**60,9 22616**
		Итого оплата труда:				**44066,05**	**37137**	
		Итого эксплуатация машин:				**49389,72**	**41624**	
		Итого материалов:				**14629,71**	**12329**	
		Итого прямые затраты:				**99948,42**	**84233**	
		Накладные расходы	%	--		32211,89	27147	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10572,83	8910	
88	Е11-200301-0104 11-200301-0104	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 2,5 м2.**	**решетка**	**4,0000**		**3855,14**	**15421**	**60,4 4228**
		Итого оплата труда:				**1749,84**	**6999**	
		Итого эксплуатация машин:				**109,18**	**437**	
		Итого материалов:				**537,58**	**2150**	
		Итого прямые затраты:				**2367,48**	**9470**	
		Накладные расходы	%	--		1202,10	4808	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,57	1142	
89	С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,2445**		**454760,01**	**111189**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**403946,74**	**98765**	
		Накладные расходы	%	--		17127,34	4188	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33685,93	8236	
90	Е11-130301-0406 11-130301-0406	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,3400**		**86,14**	**632**	**54,2 108**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**200**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**7**	
		Итого материалов:				**33,64**	**247**	
		Итого прямые затраты:				**61,74**	**453**	
		Накладные расходы	%	--		18,01	132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	47	
92	Е11-090606-0114 11-090606-0114	**Обрамления проемов сечением в свету более 0,5 м2. Монтаж**	**т конструкци**	**0,2595**		**56220,51**	**14589**	**60,9 4552**
		Итого оплата труда:				**28805,96**	**7475**	
		Итого эксплуатация машин:				**3409,86**	**885**	
		Итого материалов:				**1262,61**	**328**	
		Итого прямые затраты:				**32395,80**	**8407**	
		Накладные расходы	%	--		19660,23	5102	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4164,48	1081	
93	С121-050201-0127 21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,2328**		**198618,73**	**46238**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**176425,78**	**41072**	
		Накладные расходы	%	--		7480,45	1741	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14712,50	3425	
94	С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0267**		**207707,80**	**5546**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**184499,27**	**4926**	
		Накладные расходы	%	--		7822,77	209	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15385,76	411	
95	Е11-130301-0406 11-130301-0406	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,7850**		**86,14**	**671**	**54,2 115**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**212**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**8**	
		Итого материалов:				**33,64**	**262**	
		Итого прямые затраты:				**61,74**	**481**	
		Накладные расходы	%	--		18,01	140	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	50	
		Полы						
97	Е11-110101-0102 11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**53,9600**		**252,75**	**13638**	**60,9 1858**
		Итого оплата труда:				**56,53**	**3050**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,04**	**1189**	
		Итого материалов:				**118,82**	**6412**	
		Итого прямые затраты:				**190,09**	**10257**	
		Накладные расходы	%	--		43,94	2371	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,72	1010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	Е11-110101-0209 11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**5,3960**		**30142,52**	**162649**	**60,9 8470**
		Итого оплата труда:				**2577,37**	**13907**	
		Итого эксплуатация машин:				**5,08**	**27**	
		Итого материалов:				**22622,43**	**122071**	
		Итого прямые затраты:				**25204,88**	**136006**	
		Накладные расходы	%	--		2704,86	14595	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2232,78	12048	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**2225071**	**299507**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1953616**	
Материалы -			Тенге				**1257405**	
Всего заработная плата -			Тенге				**408400**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**177285**	
Местные материалы -			Тенге				**66416**	
		Накладные расходы -	Тенге				**326473**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**182407**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2462496**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**503**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**408400**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**244026**	
Материалы -			Тенге				**13584**	
Всего заработная плата -			Тенге				**94789**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**98765**	
		Накладные расходы -	Тенге				**70521**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**25164**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**339711**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**118**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94789**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**27429**	
Материалы -			Тенге				**13567**	
Всего заработная плата -			Тенге				**13329**	
Сдача и испытание -			Тенге				**349**	
		Накладные расходы -	Тенге				**9555**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2959**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**39943**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13329**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2842149**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**638**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**516518**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2-2

Электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Ц13-080103-3302 13-080103-3302	**Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж**	**шт.**	**24,0000**		**30027,23**	**720653**	**42,8 168642**
		Итого оплата труда:				**16417,68**	**394024**	
		Итого эксплуатация машин:				**4212,90**	**101110**	
		Итого материалов:				**491,71**	**11801**	
		Итого прямые затраты:				**19645,33**	**471488**	
		Накладные расходы	%	--		8157,66	195784	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2224,24	53382	
4	Ц13-080104-0201 13-080104-0201	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**24957,39**	**24957**	**42,8 5284**
		Итого оплата труда:				**12345,22**	**12345**	
		Итого эксплуатация машин:				**4434,63**	**4435**	
		Итого материалов:				**1659,84**	**1660**	
		Итого прямые затраты:				**16884,99**	**16885**	
		Накладные расходы	%	--		6223,71	6224	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1848,70	1849	
9	Ц13-080103-2803 13-080103-2803	**Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 18. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**50183,07**	**100366**	**42,8 17492**
		Итого оплата труда:				**20434,62**	**40869**	
		Итого эксплуатация машин:				**1572,58**	**3145**	
		Итого материалов:				**14336,24**	**28672**	
		Итого прямые затраты:				**35829,78**	**71660**	
		Накладные расходы	%	--		10636,03	21272	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3717,26	7435	
11	Ц13-080103-0102 13-080103-0102	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2**	**шт.**	**28,0000**		**719,98**	**20159**	**42,8 4809**
		Итого оплата труда:				**401,25**	**11235**	
		Итого эксплуатация машин:				**55,43**	**1552**	
		Итого материалов:				**30,55**	**855**	
		Итого прямые затраты:				**467,80**	**13098**	
		Накладные расходы	%	--		198,85	5568	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,33	1493	
12	С124-040103-0207 24-040103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Изоляторы опорные ИО 1-250**	**шт.**	**28,0000**		**2046,27**	**57296**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1817,63**	**50894**	
		Накладные расходы	%	--		77,07	2158	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,58	4244	
13	Ц13-080305-1002 13-080305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**20,0000**		**1274,43**	**25489**	**42,8 6537**
		Итого оплата труда:				**763,68**	**15274**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				55,43	1109	
		Итого материалов:				5,50	110	
		Итого прямые затраты:				805,18	16104	
		Накладные расходы	%	--		374,85	7497	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,40	1888	
16	С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0153**		**216677,39**	**3315**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**192466,63**	**2945**	
		Накладные расходы	%	--		8160,59	125	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16050,18	246	
17	С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0459**		**137933,11**	**6331**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**122520,95**	**5624**	
		Накладные расходы	%	--		5194,89	238	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10217,27	469	
29	Прайс ТПРАЙС	**Кабель силовой с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В, сечением 3х95 мм2 ААБл-10**	**м**	**30,6000**		**2828,03**	**86538**	
		Итого прямые затраты:				**2512,03**	**76868**	
		Накладные расходы	%	--		106,51	3259	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,48	6410	
30	Ц13-110203-0102 13-110203-0102	**Датчик температуры камерный**	**шт.**	**1,0000**		**1269,03**	**1269**	**44** 332
		Итого оплата труда:				754,41	754	
		Итого материалов:				40,88	41	
		Итого прямые затраты:				795,29	795	
		Накладные расходы	%	--		379,73	380	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,00	94	
32	Ц13-080103-1701 13-080103-1701	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**100,0000**		**723,16**	**72316**	**42,8** 17836
		Итого оплата труда:				416,72	41672	
		Итого эксплуатация машин:				70,83	7083	
		Итого материалов:				27,95	2795	
		Итого прямые затраты:				464,00	46400	
		Накладные расходы	%	--		205,59	20559	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,57	5357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	С123-070222-0226 23-070222-0226 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Шина медная М1, размерами 8 мм х 100 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78**	**шт.**	**25,0000**		**114572,17**	**2864304**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**101770,28**	**2544257**	
		Накладные расходы	%		--	4315,06	107876	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	8486,83	212171	
34	Ц13-080306-0308 13-080306-0308	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования**	**шт.**	**24,0000**		**72958,86**	**1751013**	**42,8 325126**
		Итого оплата труда:				**31651,65**	**759640**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,89**	**2157**	
		Итого материалов:				**19518,24**	**468438**	
		Итого прямые затраты:				**51259,79**	**1230235**	
		Накладные расходы	%		--	16294,71	391073	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	5404,36	129705	
36	51-080401-0903 51-080401-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-03 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**5,0000**		**207664,72**	**1038323**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**184461,00**	**922305**	
		Накладные расходы	%		--	7821,15	39106	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	15382,57	76913	
38	51-080401-1201 51-080401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Панель распределительных щитов ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**356224,23**	**356224**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**316421,00**	**316421**	
		Накладные расходы	%		--	13416,25	13416	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	26386,98	26387	
39	Ц13-080305-1002 13-080305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**46,0000**		**1274,43**	**58624**	**42,8 15035**
		Итого оплата труда:				**763,68**	**35129**	
		Итого эксплуатация машин:				**55,43**	**2550**	
		Итого материалов:				**5,50**	**253**	
		Итого прямые затраты:				**805,18**	**37038**	
		Накладные расходы	%		--	374,85	17243	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	94,40	4343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	С123-070501-1017 23-070501-1017 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности I**	**шт.**	**12,0000**		**51674,61**	**620095**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**45900,67**	**550808**	
		Накладные расходы	%	--		1946,19	23354	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3827,75	45933	
41	Ц13-080103-2803 13-080103-2803	**Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 18. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**50183,07**	**100366**	**42,8** 17492
		Итого оплата труда:				**20434,62**	**40869**	
		Итого эксплуатация машин:				**1572,58**	**3145**	
		Итого материалов:				**14336,24**	**28672**	
		Итого прямые затраты:				**35829,78**	**71660**	
		Накладные расходы	%	--		10636,03	21272	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3717,26	7435	
		Освещение						
73	Ц13-080208-0207 13-080208-0207	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**68,0000**		**595,86**	**40518**	**42,8** 4389
		Итого оплата труда:				**150,81**	**10255**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,65**	**1268**	
		Итого материалов:				**300,13**	**20409**	
		Итого прямые затраты:				**464,73**	**31602**	
		Накладные расходы	%	--		86,99	5915	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,14	3001	
76	Ц13-080208-0208 13-080208-0208	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**36,0000**		**382,87**	**13783**	**42,8** 2157
		Итого оплата труда:				**139,98**	**5039**	
		Итого эксплуатация машин:				**10,89**	**392**	
		Итого материалов:				**131,45**	**4732**	
		Итого прямые затраты:				**280,18**	**10086**	
		Накладные расходы	%	--		74,33	2676	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,36	1021	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**6487172**	**585131**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**1238726**	
Накладные расходы -			Тенге				**52522**	
Сметная прибыль -			Тенге				**103300**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**1394548**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5248446**	
Материалы -			Тенге				**568439**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1367106**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3231395**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				832474	
		Сметная прибыль -	Тенге				486474	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				6567393	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1611	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1367106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7961941	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1611	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1367106	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3-1

Наружные сети электроснабжения КНС1,КНС2

РАЗДЕЛ 1.КЛ-10 кв

1	Е11-010101-0308 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**57,6180**		**115,45**	**6652**	**59,1** **935**
		Итого оплата труда:				27,46	1582	
		Итого эксплуатация машин:				80,35	4630	
		Итого прямые затраты:				86,32	4974	
		Накладные расходы	%	--		20,58	1186	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	493	
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**1,7820**		**2446,82**	**4360**	**59,1** **1439**
		Итого оплата труда:				1366,07	2434	
		Итого прямые затраты:				1366,07	2434	
		Накладные расходы	%	--		899,50	1603	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,25	323	
28	Е11-080101-0202 11-080101-0202	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**2,0000**		**5576,34**	**11153**	**50,8** **1074**
		Итого оплата труда:				1056,86	2114	
		Итого эксплуатация машин:				1135,51	2271	
		Итого материалов:				2682,30	5365	
		Итого прямые затраты:				4416,37	8833	
		Накладные расходы	%	--		746,90	1494	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		413,06	826	
29	Е11-070501-0103 11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**2,0000**		**3712,33**	**7425**	**62,1** **1429**
		Итого оплата труда:				1150,47	2301	
		Итого эксплуатация машин:				1177,91	2356	
		Итого материалов:				680,86	1362	
		Итого прямые затраты:				2583,08	5166	
		Накладные расходы	%	--		854,26	1709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,99	550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,0860		25719,28	27931	
		Итого прямые затраты:	м3			22845,50	24810	
		Накладные расходы	%	--		968,65	1052	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1905,13	2069	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**46217**	**4877**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**46217**	
Материалы -			Тенге				**6726**	
Всего заработная плата -			Тенге				**8431**	
Местные материалы -			Тенге				**24810**	
		Накладные расходы -	Тенге				**7043**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**4261**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**57521**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8431**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**57521**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8431**	
		РАЗДЕЛ 2.КЛ-0,4						
33	Е11-010101-0308 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**17,4000**		**115,45**	**2009**	**59,1 282**
		Итого оплата труда:				**27,46**	**478**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,35**	**1398**	
		Итого прямые затраты:				**86,32**	**1502**	
		Накладные расходы	%	--		20,58	358	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	149	
34	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунтов 2 группы до 5м.**	**м3 грунта**	**17,4000**		**17,90**	**312**	**59,1 44**
		Итого оплата труда:				**4,23**	**74**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**233**	
		Итого прямые затраты:				**13,40**	**233**	
		Накладные расходы	%	--		3,17	55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	23	
35	Ц13-080201-0301 13-080201-0301	**Устройство постели Кабель при одном кабеле в траншее**	**м кабеля**	**58,0000**		**438,20**	**25415**	**42,8 3644**
		Итого оплата труда:				**146,78**	**8513**	
		Итого эксплуатация машин:				**276,61**	**16043**	
		Итого прямые затраты:				**326,41**	**18932**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		79,32	4601	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,46	1883	
36	Ц13-080201-0302 13-080201-0302	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**116,0000**		**129,32**	**15001**	**42,8 2204**
		Итого оплата труда:				**44,39**	**5149**	
		Итого эксплуатация машин:				**79,27**	**9195**	
		Итого прямые затраты:				**95,87**	**11121**	
		Накладные расходы	%	--		23,87	2769	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,58	1111	
37	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**2,1600**		**1395,26**	**3014**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1239,36**	**2677**	
		Накладные расходы	%	--		52,55	114	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,35	223	
38	Ц13-080201-0201 13-080201-0201	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг.**	**м кабеля**	**152,0000**		**294,21**	**44720**	**42,8 7973**
		Итого оплата труда:				**122,56**	**18629**	
		Итого эксплуатация машин:				**92,54**	**14067**	
		Итого материалов:				**25,03**	**3805**	
		Итого прямые затраты:				**208,88**	**31750**	
		Накладные расходы	%	--		63,53	9657	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,79	3313	
39	Ц13-080201-0702 13-080201-0702	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплениями накладными скобами, масса 1 м до 1 кг.**	**м кабеля**	**18,0000**		**764,15**	**13755**	**42,8 1564**
		Итого оплата труда:				**203,01**	**3654**	
		Итого эксплуатация машин:				**290,98**	**5238**	
		Итого материалов:				**184,69**	**3324**	
		Итого прямые затраты:				**591,87**	**10654**	
		Накладные расходы	%	--		115,67	2082	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,60	1019	
40	С123-060137-0704 23-060137-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1734**		**524813,62**	**91003**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**466172,81**	**80834**	
		Накладные расходы	%	--		19765,73	3427	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38875,08	6741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Ц13-080201-2501	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ,**	**шт.**	**4,0000**		**21650,15**	**86601**	**42,8**
	13-080201-2501	**сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**						**11755**
		Итого оплата труда:				6866,44	27466	
		Итого эксплуатация машин:				12904,75	51619	
		Итого материалов:				67,29	269	
		Итого прямые затраты:				16292,20	65169	
		Накладные расходы	%	--		3754,23	15017	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1603,71	6415	
42	Прайс ТПРАЙС	**Муфта концевая 4х10 мм2 "Райхем"**	**к-т**	**4,0000**		**4835,02**	**19340**	
		Итого прямые затраты:				**4294,77**	**17179**	
		Накладные расходы	%	--		**182,10**	728	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,15	1433	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**240051**	**27466**
			В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**235639**	
Материалы -			Тенге				**7398**	
Всего заработная плата -			Тенге				**63411**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**98013**	
		Накладные расходы -	Тенге				**38282**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**21914**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**295834**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**73**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63411**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4412**	
Всего заработная плата -			Тенге				**551**	
Местные материалы -			Тенге				**2677**	
		Накладные расходы -	Тенге				**527**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**395**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5334**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**551**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**301168**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**73**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63962**	

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2

Тепловые сети строительная часть

РАЗДЕЛ 21.Конструкции железобетонные

		Опора ОП4 /8 шт/						
15	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади**	**40,0000**		**252,75**	**10110**	**60,9**
	11-110101-0102		**уплотнения**					**1377**
		Итого оплата труда:				**56,53**	**2261**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,04**	**882**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				118,82	4753	
		Итого прямые затраты:				190,09	7603	
		Накладные расходы	%	--		43,94	1758	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,72	749	
		Опора ОП5/9 шт/						
18	Е11-110101-0102 11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**40,0000**		**252,75**	**10110**	**60,9 1377**
		Итого оплата труда:				**56,53**	**2261**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,04**	**882**	
		Итого материалов:				**118,82**	**4753**	
		Итого прямые затраты:				**190,09**	**7603**	
		Накладные расходы	%	--		43,94	1758	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,72	749	
		Опора ОП6/4 шт/						
21	Е11-110101-0102 11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**20,0000**		**252,75**	**5055**	**60,9 688**
		Итого оплата труда:				**56,53**	**1131**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,04**	**441**	
		Итого материалов:				**118,82**	**2376**	
		Итого прямые затраты:				**190,09**	**3802**	
		Накладные расходы	%	--		43,94	879	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,72	374	
		Металлическая опора РМ-1/1 шт/						
24	Е11-110101-0102 11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**21,0000**		**252,75**	**5308**	**60,9 723**
		Итого оплата труда:				**56,53**	**1187**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,04**	**463**	
		Итого материалов:				**118,82**	**2495**	
		Итого прямые затраты:				**190,09**	**3992**	
		Накладные расходы	%	--		43,94	923	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,72	393	
		Неподвижная опора Н1,3,6,8,9,14,15,16,17,Н20/10 шт/						
27	С121-020105-0601 21-020105-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мембрана пигментированная для ухода за бетонной поверхностью /пенетрон-адмикс/**	**кг**	**43,8000**		**610,73**	**26750**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**542,49**	**23761**	
		Накладные расходы	%	--		23,00	1007	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,24	1981	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**46761**	**4165**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**46761**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Материалы -	Тенге				14377	
		Всего заработная плата -	Тенге				6840	
		Местные материалы -	Тенге				23761	
		Накладные расходы -	Тенге				6325	
		Сметная прибыль -	Тенге				4247	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				57333	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9	
		Сметная заработная плата -	Тенге				6840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				57333	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9	
		Сметная заработная плата -	Тенге				6840	

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2

РАЗДЕЛ 23.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2

		Дренажный колодец ДК1,2,3,4,5,6/6шт/					
5	С123-030101-1006 23-030101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Люк смотрового колодца тяжелый дренажный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**6,0000**	**41168,67**	**247012**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**		**36568,63**	**219412**	
		Накладные расходы	%	--	1550,51	9303	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3049,53	18297	
		Дренажный колодец ДК7,8,9,10,11 (5 шт)					
6	С123-030101-1006 23-030101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Люк смотрового колодца тяжелый дренажный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**5,0000**	**41168,67**	**205843**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**		**36568,63**	**182843**	
		Накладные расходы	%	--	1550,51	7753	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3049,53	15248	
		Дренажный колодец ДК 12,12.1,13,14,15,16(6 шт)					
7	С123-030101-1006 23-030101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Люк смотрового колодца тяжелый дренажный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**6,0000**	**41168,67**	**247012**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**		**36568,63**	**219412**	
		Накладные расходы	%	--	1550,51	9303	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3049,53	18297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дренажный колодец ДК 15.1(1 шт)						
8	С123-030101-1006 23-030101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Люк смотрового колодца тяжелый дренажный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1,0000**		**41168,67**	**41169**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**36568,63**	**36569**	
		Накладные расходы	%	--		1550,51	1551	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3049,53	3050	
		Колодец под дренажную задвижку К 15.1(1 шт)						
9	С123-030101-1006 23-030101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Люк смотрового колодца тяжелый дренажный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1,0000**		**41168,67**	**41169**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**36568,63**	**36569**	
		Накладные расходы	%	--		1550,51	1551	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3049,53	3050	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**694804**	
			В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**694804**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**694804**	
		Накладные расходы -	Тенге				**29460**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**57941**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**782205**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**782205**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-1						
		РАЗДЕЛ 2.Канализация-система К1						
		Устройство канализационных колодцев диаметром 1500 (29 шт)						
24	Е11-010205-1202 11-010205-1202	Камера **Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**163,2300**		**1676,02**	**273577**	**59,1 66179**
		Итого оплата труда:				**686,02**	**111979**	
		Итого эксплуатация машин:				**1083,31**	**176828**	
		Итого прямые затраты:				**1083,31**	**176828**	
		Накладные расходы	%	--		468,56	76483	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,15	20265	
	Е11-070501-0102 11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**4,0000**		**2481,11**	**9924**	**62,1 1914**
		Итого оплата труда:				**770,45**	**3082**	
		Итого эксплуатация машин:				**744,37**	**2977**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**477,12**	**1908**	
		Итого прямые затраты:				**1725,43**	**6902**	
		Накладные расходы	%	--		571,89	2288	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,79	735	
33	Е11-070501-0101 11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**16,0000**		**1749,60**	**27993**	62,1 5448
		Итого оплата труда:				**548,30**	**8773**	
		Итого эксплуатация машин:				**530,43**	**8487**	
		Итого материалов:				**324,09**	**5185**	
		Итого прямые затраты:				**1213,61**	**19418**	
		Накладные расходы	%	--		406,39	6502	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,60	2074	
42	Е11-090304-0201 11-090304-0201	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкци**	**1,9200**		**79136,20**	**151942**	60,9 38948
		Итого оплата труда:				**33309,65**	**63955**	
		Итого эксплуатация машин:				**15190,01**	**29165**	
		Итого материалов:				**6377,52**	**12245**	
		Итого прямые затраты:				**50008,22**	**96016**	
		Накладные расходы	%	--		23266,03	44671	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5861,94	11255	
43	С121-050101-9911 21-050101-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**1,9200**		**219076,80**	**420627**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**194597,94**	**373628**	
		Накладные расходы	%	--		8250,95	15842	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	31158	
46	С123-030101-1003 23-030101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1,0000**		**34402,44**	**34402**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**30558,43**	**30558**	
		Накладные расходы	%	--		1295,68	1296	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2548,33	2548	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**703350**	**112489**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**576776**	
Материалы -			**Тенге**				**7094**	
Всего заработная плата -			**Тенге**				**123833**	
Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**				**373628**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				101115	
		Сметная прибыль -	Тенге				54231	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				732122	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				181	
		Сметная заработная плата -	Тенге				123833	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				96016	
	Материалы -		Тенге				12245	
	Всего заработная плата -		Тенге				63955	
		Накладные расходы -	Тенге				44671	
		Сметная прибыль -	Тенге				11255	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				151942	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				77	
		Сметная заработная плата -	Тенге				63955	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				30558	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				30558	
		Накладные расходы -	Тенге				1296	
		Сметная прибыль -	Тенге				2548	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				34402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				918466	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				258	
		Сметная заработная плата -	Тенге				187788	

Локальная смета 7-1-1

Строительство автодороги, протяженностью 0,338 км

РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда

		Дорожная одежда Тип1 ПК0+00-ПК3+38						
71	Е11-270401-0102 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала	18,8390		1196,88	22548	60,3 2757
		Итого оплата труда:				242,67	4572	
		Итого эксплуатация машин:				803,98	15146	
		Итого материалов:				13,30	251	
		Итого прямые затраты:				916,81	17272	
		Накладные расходы	%	-		191,41	3606	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,66	1670	
72	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	18,8390		1707,02	32158	
		Итого прямые затраты:	м3			1516,28	28565	
		Накладные расходы	%	-		64,29	1211	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,45	2382	
		Примыкания						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	Е11-270401-0102 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала**	**19,0490**		**1196,88**	**22799**	**60,3 2787**
		Итого оплата труда:				**242,67**	**4623**	
		Итого эксплуатация машин:				**803,98**	**15315**	
		Итого материалов:				**13,30**	**253**	
		Итого прямые затраты:				**916,81**	**17464**	
		Накладные расходы	%	--		191,41	3646	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,66	1689	
74	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**19,0490**		**1707,02**	**32517**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1516,28**	**28884**	
		Накладные расходы	%	--		64,29	1225	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,45	2409	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**92185**	**5544**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**92185**	
Материалы -			Тенге				**504**	
Всего заработная плата -			Тенге				**9194**	
Местные материалы -			Тенге				**57449**	
		Накладные расходы -	Тенге				**9688**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**8150**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**110023**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9194**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**110023**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9194**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**38632340**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6997120**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6865475**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2077365**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**23394673**	
		- перевозка грузов	Тенге				**136345**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**1238726**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**5072771**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**43705111**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1853097**	
ИТОГО:			Тенге				**45558208**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль		Тенге				24978123	
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				70536330,66	
	Стоимость строительства в текущих ценах		**Тенге**				**75 200 769,79**	
	Коэффициент перехода в цены текущего года		**1,066128179475**					
	НДС 12%		**Тенге**				**9 024 092,38**	
	ВСЕГО по АКТУ:		**Тенге**				**84 224 862,17**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Таспаев Д.Б._____

Форма

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**
Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**
Наименование строительства и его адрес: ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)

СПРАВКА № 31
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		106	25.07.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь 2018 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)	3 194 277 922,71	37 769 181,73	2 675 132 235,00	35 426 491,34					342 244 063,15	42 301 483,54

Заказчик: БИН 050240007370

Руководитель Сабралин С.А.
М.П.

Подрядчик: БИН 060340004717

Руководитель Бернецян Г.С.
М.П.

Эксперт технического надзора: ИИН 620104301588

Эксперт Таспаев Д.Б. (аттестаты № KZ18VJE00026063, KZ84VJE0002487)
М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Наименование стройки -ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА "БЕРЕКЕ-2", В Г.ПЕТРОПАВЛОВСК (1-ОЧЕРЕДЬ)

Наименование объекта – НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ, СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

АКТ № 31
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

Основание: Договор № 106 от 25.07. 2017г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1-1								
РАЗДЕЛ 2.Земляные работы								
		Монтажные работы по прокладке кабелей связи						
12	1[13-100105-0305 13-100105-0305	**Кабель и провод питания сечением 120-150 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**20,0000**		**405,96**	**8119**	**40,6 1902**
		Итого оплата труда:				**234,24**	**4685**	
		Итого эксплуатация машин:				**41,14**	**823**	
		Итого материалов:				**0,24**	**5**	
		Итого прямые затраты:				**265,50**	**5310**	
		Накладные расходы	%	--		110,39	2208	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,07	601	
		Устройство колодцев телефонной канализации /14+6/						
23	1[13-100408-0503 13-100408-0503	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**46525,17**	**93050**	**40,6 23210**
		Итого оплата труда:				**28584,32**	**57169**	
		Итого материалов:				**1137,06**	**2274**	
		Итого прямые затраты:				**29721,38**	**59443**	
		Накладные расходы	%	--		13357,48	26715	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3446,31	6893	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**64753**	**25112**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**64753**	
	Материалы -		Тенге				**2279**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**61853**	
		Накладные расходы -	Тенге				**28923**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7494**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Элемент трубопровода с кабелем вывода СТ720х8-1-ППУ-ОЦ**	**шт**	**2,0000**		**63878,76**	**127758**	
		Итого прямые затраты:				**56741,18**	**113482**	
		Накладные расходы	%	--		2405,83	4812	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4731,76	9464	
63	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Элемент трубопровода с кабелем вывода СТ630х8-1-ППУ-ОЦ**	**шт**	**2,0000**		**58101,38**	**116203**	
		Итого прямые затраты:				**51609,34**	**103219**	
		Накладные расходы	%	--		2188,24	4376	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4303,81	8608	
64	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Элемент трубопровода с кабелем вывода СТ325х7-1-ППУ-ОЦ**	**шт**	**2,0000**		**41001,84**	**82004**	
		Итого прямые затраты:				**36420,44**	**72841**	
		Накладные расходы	%	--		1544,23	3088	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3037,17	6074	
72	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Концевая заглушка изоляции 325-1-ППУ-ОЦ**	**шт**	**4,0000**		**-8569,84**	**-34279**	
		Итого прямые затраты:				**-7612,28**	**-30449**	
		Накладные расходы	%	--		-322,76	-1291	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-634,80	-2539	
79	Е11-250128-0201 11-250128-0201	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	**стык**	**30,0000**		**-7809,31**	**-234279**	**58,7** **-31983**
		Итого оплата труда:				**-1816,17**	**-54485**	
		Итого эксплуатация машин:				**-5245,73**	**-157372**	
		Итого прямые затраты:				**-5870,63**	**-176119**	
		Накладные расходы	%	--		-1360,21	-40806	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-578,47	-17354	
89	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	**Комплект для изоляции стыка d 219/315 стальных труб ОЦ**	**шт**	**30,0000**		**-6135,91**	**-184077**	
		Итого прямые затраты:				**-5450,30**	**-163509**	
		Накладные расходы	%	--		-231,09	-6933	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-454,51	-13635	
		ОДК						
91	1Ц3-080303-2501 13-080303-2501	**Монтаж терминалов**	**шт.**	**15,0000**		**5642,46**	**84637**	**42,8** **15616**
		Итого оплата труда:				**2432,46**	**36487**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,03**	**541**	
		Итого материалов:				**1502,40**	**22536**	
		Итого прямые затраты:				**3970,89**	**59563**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		23316,31	23316	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		7559,14	7559	
111	ЦЗ-121101-0615 13-121101-0615 РСНБ РК 2015	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**59308,29**	**59308**	**40,6** **11583**
		Итого оплата труда:				**28528,39**	**28528**	
		Итого эксплуатация машин:				**17580,61**	**17581**	
		Итого материалов:				**775,16**	**775**	
		Итого прямые затраты:				**41098,87**	**41099**	
		Накладные расходы	%	--		13816,22	13816	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		4393,21	4393	
117	Е11-220901-0111 11-220901-0111	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**29015,97**	**29016**	**62,1** **6955**
		Итого оплата труда:				**11200,30**	**11200**	
		Итого эксплуатация машин:				**7961,71**	**7962**	
		Итого материалов:				**1746,52**	**1747**	
		Итого прямые затраты:				**18818,44**	**18818**	
		Накладные расходы	%	--		8048,20	8048	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2149,33	2149	
119	Е11-220901-0108 11-220901-0108	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**13717,55**	**13718**	**62,1** **3383**
		Итого оплата труда:				**5447,12**	**5447**	
		Итого эксплуатация машин:				**3877,53**	**3878**	
		Итого материалов:				**733,77**	**734**	
		Итого прямые затраты:				**8802,14**	**8802**	
		Накладные расходы	%	--		3899,30	3899	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1016,12	1016	
125	Е11-221201-0111 11-221201-0111	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**18620,23**	**37240**	**62,1** **7157**
		Итого оплата труда:				**5762,20**	**11524**	
		Итого эксплуатация машин:				**9346,41**	**18693**	
		Итого материалов:				**460,56**	**921**	
		Итого прямые затраты:				**12961,35**	**25923**	
		Накладные расходы	%	--		4279,61	8559	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1379,28	2759	
127	Е11-221201-0108 11-221201-0108	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**4903,25**	**9806**	**62,1** **2929**
		Итого оплата труда:				**2358,48**	**4717**	
		Итого эксплуатация машин:				**276,55**	**553**	
		Итого материалов:				**272,33**	**545**	
		Итого прямые затраты:				**2890,76**	**5782**	
		Накладные расходы	%	--		1649,29	3299	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		363,20	726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**13,40**	**3632**	
		Накладные расходы	%	--		3,17	860	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	359	
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,5000**		**1143,98**	**9723**	**59,1 3208**
		Итого оплата труда:				**638,69**	**5429**	
		Итого прямые затраты:				**638,69**	**5429**	
		Накладные расходы	%	--		420,55	3575	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	720	
5	Е11-010102-0308 11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Объем котлована до 300**	**м3 грунта**	**30,5000**		**194,02**	**5917**	**59,1 830**
		Итого оплата труда:				**46,06**	**1405**	
		Итого эксплуатация машин:				**137,09**	**4181**	
		Итого материалов:				**0,09**	**3**	
		Итого прямые затраты:				**145,12**	**4426**	
		Накладные расходы	%	--		34,53	1053	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,37	438	
6	С341-020101-1012 41-020101-1012 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**54,9000**		**570,41**	**31316**	
		Итого прямые затраты:				**506,67**	**27816**	
		Накладные расходы	%	--		21,48	1179	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,25	2320	
7	Е11-010102-0602 11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**30,5000**		**21,33**	**651**	**59,1 114**
		Итого оплата труда:				**6,32**	**193**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,89**	**393**	
		Итого материалов:				**0,09**	**3**	
		Итого прямые затраты:				**15,21**	**464**	
		Накладные расходы	%	--		4,54	138	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	48	
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Послойное уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**271,0000**		**190,77**	**51698**	**59,1 14212**
		Итого оплата труда:				**88,74**	**24048**	
		Итого эксплуатация машин:				**50,06**	**13567**	
		Итого прямые затраты:				**117,01**	**31710**	
		Накладные расходы	%	--		59,63	16159	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	3830	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**73478**	**19042**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**73478**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,07234		-200708,47	-14519	
		Итого прямые затраты:	т			-178282,02	-12897	
		Накладные расходы	%	--		-7559,16	-547	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-14867,29	-1076	
31	С121-050204-0113 21-050204-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	0,1236		-291641,63	-36047	
		Итого прямые затраты:	т			-259054,63	-32019	
		Накладные расходы	%	--		-10983,92	-1358	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-21603,08	-2670	
32	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,0829		-200708,47	-16639	
		Итого прямые затраты:	т			-178282,02	-14780	
		Накладные расходы	%	--		-7559,16	-627	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-14867,29	-1232	
33	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,04884		-200708,56	-9803	
		Итого прямые затраты:	т			-178282,10	-8707	
		Накладные расходы	%	--		-7559,16	-369	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-14867,30	-726	
36	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за два раза**	м2	30,6408		67,57	2070	54,2 280
		Итого оплата труда:				16,84	516	
		Итого эксплуатация машин:				0,81	25	
		Итого материалы:				33,41	1024	
		Итого прямые затраты:				50,89	1559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,61489**		**-200708,47**	**-123414**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**-178282,02**	**-109624**	
		Накладные расходы	%	--		-7559,16	-4648	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14867,29	-9142	
59	С121-050204-0111 21-050204-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,4379**		**-288737,90**	**-126438**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**-256475,35**	**-112311**	
		Накладные расходы	%	--		-10874,55	-4762	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-21387,99	-9366	
61	Е11-130301-0406 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**15,4560**		**86,14**	**1331**	**54,2 228**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**421**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**16**	
		Итого материалов:				**33,64**	**520**	
		Итого прямые затраты:				**61,74**	**954**	
		Накладные расходы	%	--		18,01	278	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,38	99	
62	Е11-130301-1406 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за два раза**	**м2**	**15,4560**		**67,57**	**1044**	**54,2 141**
		Итого оплата труда:				**16,84**	**260**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**13**	
		Итого материалов:				**33,41**	**516**	
		Итого прямые затраты:				**50,89**	**787**	
		Накладные расходы	%	--		11,67	180	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,01	77	
		Опора ОПЗ-1/4 шт/						
65	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1877**		**-184981,38**	**-34717**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**-164312,22**	**-30838**	
		Накладные расходы	%	--		-6966,84	-1308	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-13702,32	-2572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0639		-187505,23	-11985	
		Итого прямые затраты:	т			-166554,06	-10646	
		Накладные расходы	%	--		-7061,89	-451	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-13889,28	-888	
80	С123-010301-0258 23-010301-0258 РСНБ РК	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	4,0000		-15623,21	-62493	
		Итого прямые затраты:	м			-13877,53	-55510	
		Накладные расходы	%	--		-588,41	-2354	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-1157,27	-4629	
81	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,2894		-200708,47	-58077	
		Итого прямые затраты:	т			-178282,02	-51588	
		Накладные расходы	%	--		-7559,16	-2187	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-14867,29	-4302	
		Опора ОП4 /8 шт/						
110	Е11-130301-1406 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за два раза**	м2	684,4320		67,57	46248	54,2 6248
		Итого оплата труда:				16,84	11527	
		Итого эксплуатация машин:				0,81	554	
		Итого материалов:				33,41	22865	
		Итого прямые затраты:				50,89	34832	
		Накладные расходы	%	--		11,67	7990	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		5,01	3426	
		Опора ОП5/9 шт/						
118	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,0000		-28910,00	-115640	48,5 -2053
		Итого оплата труда:				-1058,47	-4234	
		Итого эксплуатация машин:				-641,36	-2565	
		Итого материалов:				-23617,00	-94468	
		Итого прямые затраты:				-25166,34	-100665	
		Накладные расходы	%	--		-1602,18	-6409	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-2141,48	-8566	
139	Е11-130301-1406 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за два раза**	м2	612,0912		67,57	41360	54,2 5587
		Итого оплата труда:				16,84	10309	
		Итого эксплуатация машин:				0,81	495	
		Итого материалов:				33,41	20448	
		Итого прямые затраты:				50,89	31151	
		Накладные расходы	%	--		11,67	7145	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		5,01	3064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
240	Е11-221301-0102 11-221301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобето**	**7,4500**		**56384,54**	**420065**	**62,1** **61946**
		Итого оплата труда:				**13389,55**	**99752**	
		Итого эксплуатация машин:				**5866,97**	**43709**	
		Итого материалов:				**24761,32**	**184472**	
		Итого прямые затраты:				**41769,42**	**311182**	
		Накладные расходы	%	--		10438,49	77767	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		4176,63	31116	
		Дренажный колодец ДК 12.12.1.13.14.15.16(6 шт)						
252	Е11-110101-0102 11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**91,1856**		**252,75**	**23047**	**60,9** **3139**
		Итого оплата труда:				**56,53**	**5154**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,04**	**2010**	
		Итого материалов:				**118,82**	**10835**	
		Итого прямые затраты:				**190,09**	**17333**	
		Накладные расходы	%	--		43,94	4007	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18,72	1707	
255	Е11-221301-0102 11-221301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобето**	**8,9400**		**56384,54**	**504078**	**62,1** **74335**
		Итого оплата труда:				**13389,55**	**119703**	
		Итого эксплуатация машин:				**5866,97**	**52451**	
		Итого материалов:				**24761,32**	**221366**	
		Итого прямые затраты:				**41769,42**	**373419**	
		Накладные расходы	%	--		10438,49	93320	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		4176,63	37339	
		Дренажный колодец ДК 15.10(1 шт)						
267	Е11-110101-0102 11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**15,1976**		**252,75**	**3841**	**60,9** **523**
		Итого оплата труда:				**56,53**	**859**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,04**	**335**	
		Итого материалов:				**118,82**	**1806**	
		Итого прямые затраты:				**190,09**	**2889**	
		Накладные расходы	%	--		43,94	668	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18,72	285	
270	Е11-221301-0102 11-221301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобето**	**1,7550**		**56384,54**	**98955**	**62,1** **14593**
		Итого оплата труда:				**13389,55**	**23499**	
		Итого эксплуатация машин:				**5866,97**	**10297**	
		Итого материалов:				**24761,32**	**43456**	
		Итого прямые затраты:				**41769,42**	**73305**	
		Накладные расходы	%	--		10438,49	18320	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		4176,63	7330	
		Металлические площадки обслуживания ПМ1-ПМ6 /6 шт/						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	С123-010501-1319 23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 / ПРОТОКОЛ 2,3/**	**м**	**92,7000**		**-9403,57**	**-871711**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**-8352,85**	**-774309**	
		Накладные расходы	%	--		-354,16	-32831	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-696,56	-64571	
27	Е11-340108-0701 11-340108-0701	**Указатель пожарного гидранта**	**м2 поверхност**	**4,0356**		**1096,19**	**4424**	**62,1 1497**
		Итого оплата труда:				597,49	**2411**	
		Итого эксплуатация машин:				3,56	14	
		Итого материалов:				2,77	11	
		Итого прямые затраты:				**602,66**	**2432**	
		Накладные расходы	%	--		412,33	1664	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,20	328	
28	С124-010107-0501 24-010107-0501 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Указатель пожарного гидранта**	**100 шт.**	**0,0900**		**117467,30**	**10572**	
		Итого прямые затраты:	100 шт.			**104341,92**	**9391**	
		Накладные расходы	%	--		4424,10	398	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8701,28	783	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**-586583**	**80071**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**187726**	
	Материалы -		Тенге				**1066**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**135300**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9391**	
		Накладные расходы -	Тенге				**91426**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**22332**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**301484**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**204**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**135300**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-774309**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-774309**	
		Накладные расходы -	Тенге				**-32831**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-64571**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-871711**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-570195	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**204**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		-689,27	-29935	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1355,64	-58876	
		Камера (1шт)						
68	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	20,2700		-60483,16	-1225994	
		Итого прямые затраты:	м3			-53724,99	-1089006	
		Накладные расходы	%	--		-2277,94	-46174	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-4480,23	-90814	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**-1925802**	**150985**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-778781**	
	Материалы -		Тенге				**-3902**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**257212**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-1113853**	
		Накладные расходы -	Тенге				**124367**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-52353**	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-706767**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**397**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**257212**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-1147021**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-1147021**	
		Накладные расходы -	Тенге				**-48634**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**-95652**	
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-1291307**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**-1998075**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**397**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**257212**	
РАЗДЕЛ 3. Канализация -система К-2								
		Земляные работы						
81	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**1293,5000**		190,77	246761	59,1 67836
		Итого оплата труда:				88,74	114781	
		Итого эксплуатация машин:				50,06	64756	
		Итого прямые затраты:				117,01	151353	
		Накладные расходы	%	--		59,63	77129	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,13	18279	
		Монтажные работы						
82	Е11-220501-0108 11-220501-0108	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0298**		-672189,35	-20031	62,1 -5366
		Итого оплата труда:				-289952,55	-8641	
		Итого эксплуатация машин:				-141563,24	-4219	
		Итого материалов:				-33038,20	-985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-1455,80	-1456	
92	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**4,0000**		**-12847,27**	**-51389**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-11411,76**	**-45647**	
		Накладные расходы	%	--		-483,86	-1935	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-951,65	-3807	
93	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1,0000**		**-16731,84**	**-16732**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-14862,28**	**-14862**	
		Накладные расходы	%	--		-630,16	-630	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-1239,40	-1239	
94	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**-3662,81**	**-3663**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-3253,54**	**-3254**	
		Накладные расходы	%	--		-137,95	-138	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-271,32	-271	
96	Е11-080201-0109 11-080201-0109	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**1,8310**		**34558,44**	**63277**	**50,8 4244**
		Итого оплата труда:				**4562,58**	**8354**	
		Итого эксплуатация машин:				**1267,96**	**2322**	
		Итого материалов:				**22847,48**	**41834**	
		Итого прямые затраты:				**28379,21**	**51962**	
		Накладные расходы	%	--		3619,35	6627	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2559,88	4687	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**-689354**	**60196**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-404544**	
	Материалы -		Тенге				**39653**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**103998**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-499116**	
	Местные материалы -		Тенге				**-81220**	
		Накладные расходы -	Тенге				**45595**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-26663	
	Местные материалы -		Тенге				-26663	
		Накладные расходы -	Тенге				-1131	
		Сметная прибыль -	Тенге				-2223	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-30017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-30017	
Локальная смета 7-1-1								
		Строительство автодороги, протяженностью 0,338 км						
РАЗДЕЛ 13. Дорожная одежда								
		Замена пучинистого грунта						
1	Е11-010102-0308 11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	705,1700		161,70	114033	59,1 15996
		Итого оплата труда:				38,38	27066	
		Итого эксплуатация машин:				114,24	80562	
		Итого материалов:				0,09	66	
		Итого прямые затраты:				120,95	85295	
		Накладные расходы	%	--		28,77	20291	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	8447	
2	С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км**	т	1269,5080		680,36	863726	
		Итого прямые затраты:				604,34	767216	
		Накладные расходы	%	--		25,62	32530	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,40	63980	
3	Е11-010102-0308 11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	761,6000		161,70	123154	59,1 17276
		Итого оплата труда:				38,38	29231	
		Итого эксплуатация машин:				114,24	87006	
		Итого материалов:				0,09	71	
		Итого прямые затраты:				120,95	92117	
		Накладные расходы	%	--		28,77	21914	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	9123	
4	С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км**	т	538,2000		680,36	366170	
		Итого прямые затраты:				604,34	325256	
		Накладные расходы	%	--		25,62	13791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				1,52	430	
		Итого прямые затраты:				87,80	24821	
		Накладные расходы	%	--		29,74	8407	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		9,40	2658	
13	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**56,5400**		**1707,02**	**96515**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1516,28**	**85730**	
		Накладные расходы	%	--		64,29	3635	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		126,45	7149	
14	Е11-270602-0901 11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,9434**		**132128,10**	**124650**	**60,3 315**
		Итого оплата труда:				**554,40**	**523**	
		Итого эксплуатация машин:				**1196,36**	**1129**	
		Итого материалов:				**115833,91**	**109278**	
		Итого прямые затраты:				**117030,27**	**110406**	
		Накладные расходы	%	--		5310,56	5010	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		9787,27	9233	
15	Е11-270602-0306 11-270602-0306	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**265,7200**		**1589,37**	**422327**	**60,3 7355**
		Итого оплата труда:				**45,90**	**12197**	
		Итого эксплуатация машин:				**65,62**	**17438**	
		Итого материалов:				**1290,59**	**342934**	
		Итого прямые затраты:				**1384,10**	**367783**	
		Накладные расходы	%	--		87,54	23260	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		117,73	31283	
16	Е11-270602-0406 11-270602-0406	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**1062,8800**		**182,18**	**193639**	**60,3 48**
		Итого оплата труда:				0,07	79	
		Итого эксплуатация машин:				0,02	17	
		Итого материалов:				**161,69**	**171859**	
		Итого прямые затраты:				**161,78**	**171955**	
		Накладные расходы	%	--		6,91	7341	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		13,50	14344	
17	Е11-270602-0901 11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	**0,38997**		**132128,10**	**51526**	**60,3 130**
		Итого оплата труда:				**554,40**	**216**	
		Итого эксплуатация машин:				**1196,36**	**467**	
		Итого материалов:				**115833,91**	**45172**	
		Итого прямые затраты:				**117030,27**	**45638**	
		Накладные расходы	%	--		5310,56	2071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**34,5760**		**1707,02**	**59022**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1516,28**	**52427**	
		Накладные расходы	%	--		64,29	2223	
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		126,45	4372	
26	Е11-270602-0901 11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3100**		**132128,10**	**40959**	**60,3 104**
		Итого оплата труда:				**554,40**	**172**	
		Итого эксплуатация машин:				**1196,36**	**371**	
		Итого материалов:				**115833,91**	**35909**	
		Итого прямые затраты:				**117030,27**	**36279**	
		Накладные расходы	%	--		5310,56	1646	
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		9787,27	3034	
27	Е11-270602-0306 11-270602-0306	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**172,2500**		**1589,37**	**273769**	**60,3 4768**
		Итого оплата труда:				**45,90**	**7906**	
		Итого эксплуатация машин:				**65,62**	**11304**	
		Итого материалов:				**1290,59**	**222303**	
		Итого прямые затраты:				**1384,10**	**238411**	
		Накладные расходы	%	--		87,54	15078	
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		117,73	20279	
28	Е11-270602-0406 11-270602-0406	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-**	**м2 покрытия**	**689,0000**		**182,18**	**125524**	**60,3 31**
		Итого оплата труда:				**0,07**	**51**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**11**	
		Итого материалов:				**161,69**	**111405**	
		Итого прямые затраты:				**161,78**	**111468**	
		Накладные расходы	%	--		6,91	4759	
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		13,50	9298	
29	Е11-270602-0901 11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1300**		**132128,10**	**17177**	**60,3 43**
		Итого оплата труда:				**554,40**	**72**	
		Итого эксплуатация машин:				**1196,36**	**156**	
		Итого материалов:				**115833,91**	**15058**	
		Итого прямые затраты:				**117030,27**	**15214**	
		Накладные расходы	%	--		5310,56	690	
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		9787,27	1272	
30	Е11-270602-0301 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**172,2500**		**1715,75**	**295538**	**60,3 4774**
		Итого оплата труда:				**45,96**	**7916**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		186,40	700	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,99	323	
34	С121-010401-0102 21-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3,7540**		**1395,18**	**5238**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1239,29**	**4652**	
		Накладные расходы	%	--		52,55	197	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,35	388	
35	Е11-270701-0201 11-270701-0201	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового шебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**374,9400**		**805,72**	**302096**	**60,3 45900**
		Итого оплата труда:				**203,02**	**76119**	
		Итого эксплуатация машин:				**93,27**	**34969**	
		Итого материалов:				**322,86**	**121053**	
		Итого прямые затраты:				**593,27**	**222441**	
		Накладные расходы	%	--		152,76	57278	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,68	22377	
36	Е11-270602-0301 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**374,9400**		**1715,75**	**643303**	**60,3 10391**
		Итого оплата труда:				**45,96**	**17232**	
		Итого эксплуатация машин:				**65,77**	**24660**	
		Итого материалов:				**1402,66**	**525915**	
		Итого прямые затраты:				**1496,32**	**561032**	
		Накладные расходы	%	--		92,33	34619	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,09	47652	
37	Е11-270201-1002 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**278,4000**		**2487,81**	**692605**	**60,3 86617**
		Итого оплата труда:				**515,96**	**143643**	
		Итого эксплуатация машин:				**19,60**	**5457**	
		Итого материалов:				**1370,27**	**381483**	
		Итого прямые затраты:				**1898,70**	**528599**	
		Накладные расходы	%	--		404,82	112702	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,28	51304	
38	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**4,4170**		**55346,25**	**244464**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**49162,06**	**217149**	
		Накладные расходы	%	--		2084,47	9207	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4099,72	18108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	С124-010201-0214 24-010201-0214 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**21,0000**		**11880,19**	**249484**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10552,74**	**221608**	
		Накладные расходы	%	--		447,44	9396	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		880,01	18480	
50	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Стойки СКМ 1,35/2 шт/,2.35 /12шт/**	**т**	**0,1752**		**389356,59**	**68215**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**345851,27**	**60593**	
		Накладные расходы	%	--		14664,09	2569	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28841,23	5053	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**452478**	**43869**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**391885**	
	Материалы -		Тенге				**10434**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**72752**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**292685**	
		Накладные расходы -	Тенге				**62345**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**36338**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**490569**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**97**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72752**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**60593**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**60593**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2569**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5053**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**68215**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**558785**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**97**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72752**	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1								
		Наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ						
РАЗДЕЛ 1.Наружное электроснабжение 10 кВ								
		Прокладка кабеля						
3	Е11-010104-0502 11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**199,2660**		**31,10**	**6197**	**59,1 800**
		Итого оплата труда:				**6,79**	**1353**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				-25,46	-42722	
		Итого прямые затраты:				-268,02	-449738	
		Накладные расходы	%	--		-75,30	-126347	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-27,47	-46087	
16	С123-060109-1010 23-060109-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,2805**		**-5749232,73**	**-1612660**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**-5106833,88**	**-1432467**	
		Накладные расходы	%	--		-216529,76	-60737	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-425869,09	-119456	
23	1Ц13-080103-0702 13-080103-0702	**Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**16456,60**	**32913**	**42,8 8126**
		Итого оплата труда:				**9493,36**	**18987**	
		Итого эксплуатация машин:				**1049,39**	**2099**	
		Итого материалов:				**374,81**	**750**	
		Итого прямые затраты:				**10554,64**	**21109**	
		Накладные расходы	%	--		4682,95	9366	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1219,01	2438	
25	1Ц13-080103-0201 13-080103-0201	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**-3332,28**	**-13329**	**42,8 -3000**
		Итого оплата труда:				**-1752,52**	**-7010**	
		Итого эксплуатация машин:				**-265,57**	**-1062**	
		Итого материалов:				**-284,22**	**-1137**	
		Итого прямые затраты:				**-2209,86**	**-8839**	
		Накладные расходы	%	--		-875,58	-3502	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-246,84	-987	
26	Т Прайс	**Трансформатор тока класса точности 0,5 ТШП-0,66УЗ**	**шт.**	**4,0000**		**-1824,53**	**-7298**	
		Итого прямые затраты:				**-1620,67**	**-6483**	
		Накладные расходы	%	--		-68,72	-275	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-135,15	-541	
32	1Ц13-080201-0701 13-080201-0701	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**20,0000**		**-686,97**	**-13739**	**42,8 -1491**
		Итого оплата труда:				**-174,21**	**-3484**	
		Итого эксплуатация машин:				**-251,35**	**-5027**	
		Итого материалов:				**-184,69**	**-3694**	
		Итого прямые затраты:				**-535,65**	**-10713**	
		Накладные расходы	%	--		-100,43	-2009	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-50,89	-1018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		14,13	1490	
		Кабельные каналы /45,2м/						
38	Е11-130301-1406 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2016,9360		67,57	136287	54,2 18412
		Итого оплата труда:				16,84	33970	
		Итого эксплуатация машин:				0,81	1632	
		Итого материалов:				33,41	67380	
		Итого прямые затраты:				50,89	102647	
		Накладные расходы	%	--		11,67	23544	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		5,01	10095	
		Горизонтальная диафрагма						
50	Е11-120101-0703 11-120101-0703	**Устройство покрытия из асбестоцементных листов**	м2 кровли	19,2000		2842,28	54572	56,4 3486
		Итого оплата труда:				321,90	6180	
		Итого эксплуатация машин:				33,67	647	
		Итого материалов:				1998,28	38367	
		Итого прямые затраты:				2343,15	44988	
		Накладные расходы	%	--		288,60	5541	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		210,54	4042	
51	Е11-070106-0401 11-070106-0401	**Герметизация швов стеновых панелей . Заполнение вертикальных швов цементным раствором**	м шва	80,0000		576,10	46088	62,1 9102
		Итого оплата труда:				183,20	14656	
		Итого эксплуатация машин:				77,15	6172	
		Итого материалов:				137,61	11008	
		Итого прямые затраты:				397,96	31837	
		Накладные расходы	%	--		135,47	10837	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		42,67	3414	
52	Е11-060301-0407 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0309		433896,59	13399	48,5 2327
		Итого оплата труда:				155359,47	4798	
		Итого эксплуатация машин:				836,29	26	
		Итого материалов:				154210,74	4762	
		Итого прямые затраты:				310065,19	9575	
		Накладные расходы	%	--		91690,92	2831	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		32140,49	992	
53	Е11-060301-0409 11-060301-0409	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,5088		200914,79	102225	48,5 3948
		Итого оплата труда:				15999,71	8141	
		Итого эксплуатация машин:				836,29	426	
		Итого материалов:				154210,74	78462	
		Итого прямые затраты:				170705,43	86855	
		Накладные расходы	%	--		15326,79	7798	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		14882,58	7572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**147**	
		Итого материалов:				**230,37**	**40315**	
		Итого прямые затраты:				**282,86**	**49501**	
		Накладные расходы	%	--		44,42	7773	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		26,18	4582	
65	Е11-100115-0201 11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработани**	**175,0000**		**250,31**	**43805**	**59,8 2365**
		Итого оплата труда:				22,60	3955	
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	298	
		Итого материалов:				**185,25**	**32418**	
		Итого прямые затраты:				**208,83**	**36545**	
		Накладные расходы	%	--		22,94	4015	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18,54	3245	
67	Е11-100106-0101 11-100106-0101	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2,0000**		**14690,81**	**29382**	**59,8 5602**
		Итого оплата труда:				**4683,73**	**9367**	
		Итого эксплуатация машин:				**537,69**	**1075**	
		Итого материалов:				**5240,80**	**10482**	
		Итого прямые затраты:				**10248,44**	**20497**	
		Накладные расходы	%	--		3354,16	6708	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1088,21	2176	
68	Е11-200301-0104 11-200301-0104	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**3855,14**	**7710**	**60,4 2114**
		Итого оплата труда:				**1749,84**	**3500**	
		Итого эксплуатация машин:				**109,18**	**218**	
		Итого материалов:				**537,58**	**1075**	
		Итого прямые затраты:				**2367,48**	**4735**	
		Накладные расходы	%	--		1202,10	2404	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		285,57	571	
69	С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,0408**		**454760,01**	**18554**	
		Итого прямые затраты:	т			**403946,74**	**16481**	
		Накладные расходы	%	--		17127,34	699	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		33685,93	1374	
71	Е11-090605-0201 11-090605-0201	**Монтаж молниеприемной сетки**	**м2 сетки**	**20,0237**		**7944,63**	**159081**	**60,9 51220**
		Итого оплата труда:				**4200,27**	**84105**	
		Итого эксплуатация машин:				**225,56**	**4517**	
		Итого материалов:				**111,18**	**2226**	
		Итого прямые затраты:				**4498,96**	**90086**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		9051,17	199	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17801,77	392	
77	С121-050301-2702 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Костыль/56 шт/ 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0370**		**209849,27**	**7756**	
		Итого прямые затраты:	т			**186401,46**	**6889**	
		Накладные расходы	%	--		7903,42	292	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		15544,39	575	
78	Е11-130301-0406 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,9011**		**86,14**	**78**	54,2 13
		Итого оплата труда:				**27,25**	**25**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**1**	
		Итого материалы:				**33,64**	**30**	
		Итого прямые затраты:				**61,74**	**56**	
		Накладные расходы	%	--		18,01	16	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		6,38	6	
79	Е11-130301-1406 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,8022**		**67,57**	**122**	54,2 16
		Итого оплата труда:				**16,84**	**30**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**1**	
		Итого материалов:				**33,41**	**60**	
		Итого прямые затраты:				**50,89**	**92**	
		Накладные расходы	%	--		11,67	21	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		5,01	9	
		Проемы						
83	С121-090403-0201 21-090403-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Двери распашные 1,0х2,35 огрунтованные и окрашенные**	**шт.**	**1,0000**		**71435,68**	**71436**	
		Итого прямые затраты:	шт.			**63453,71**	**63454**	
		Накладные расходы	%	--		2690,44	2690	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		5291,53	5292	
84	С121-090403-0301 21-090403-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Двери стальные двупольные 15х2,35 огрунтованные и окрашенные**	**шт.**	**2,0000**		**106461,75**	**212923**	
		Итого прямые затраты:	шт.			**94566,09**	**189132**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		6,38	23	
91	Е11-130301-1406 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**22,0104**		**67,57**	**1487**	**54,2 201**
		Итого оплата труда:				**16,84**	**371**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**18**	
		Итого материалов:				**33,41**	**735**	
		Итого прямые затраты:				**50,89**	**1120**	
		Накладные расходы	%	--		11,67	257	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		5,01	110	
96	Е11-130301-1406 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**15,5700**		**67,57**	**1052**	**54,2 142**
		Итого оплата труда:				**16,84**	**262**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**13**	
		Итого материалов:				**33,41**	**520**	
		Итого прямые затраты:				**50,89**	**792**	
		Накладные расходы	%	--		11,67	182	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		5,01	78	
		Полы						
99	Е11-110101-1503 11-110101-1503	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**53,9600**		**1013,05**	**54664**	**60,9 6752**
		Итого оплата труда:				**205,46**	**11087**	
		Итого эксплуатация машин:				**62,07**	**3350**	
		Итого материалов:				**528,40**	**28512**	
		Итого прямые затраты:				**774,73**	**41804**	
		Накладные расходы	%	--		163,28	8811	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		75,04	4049	
		Внутренняя отделка						
100	Е11-150401-0201 11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**443,3900**		**118,73**	**52644**	**54,8 15800**
		Итого оплата труда:				**65,03**	**28832**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**217**	
		Итого материалов:				**4,55**	**2019**	
		Итого прямые затраты:				**69,83**	**30962**	
		Накладные расходы	%	--		40,11	17783	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		8,79	3900	
		Наружная отделка						
101	Е11-150106-0102 11-150106-0102	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхност**	**10,0000**		**6669,91**	**66699**	**54,8 12051**
		Итого оплата труда:				**2199,02**	**21990**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,22**	**202**	
		Итого материалов:				**2510,15**	**25101**	
		Итого прямые затраты:				**4719,58**	**47196**	
		Накладные расходы	%	--		1456,27	14563	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		494,07	4941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				944567	
	Материалы -		Тенге				687760	
	Всего заработная плата -		Тенге				214484	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				24442	
		Накладные расходы -	Тенге				168029	
		Сметная прибыль -	Тенге				89008	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1201604	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				288	
		Сметная заработная плата -	Тенге				214484	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1074113	
	Материалы -		Тенге				2226	
	Всего заработная плата -		Тенге				84105	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				984027	
		Накладные расходы -	Тенге				98934	
		Сметная прибыль -	Тенге				93844	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1266891	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				110	
		Сметная заработная плата -	Тенге				84105	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				9470	
	Материалы -		Тенге				2150	
	Всего заработная плата -		Тенге				6999	
	Сдача и испытание -		Тенге				349	
		Накладные расходы -	Тенге				4808	
		Сметная прибыль -	Тенге				1142	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				15421	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9	
		Сметная заработная плата -	Тенге				6999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2483915	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				407	
		Сметная заработная плата -	Тенге				305588	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2-2						
		Электрооборудование						
1	1113-080103-1103 13-080103-1103	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	2,0000		115606,42	231213	42,8 36534
		Итого оплата труда:				42680,26	85361	
		Итого эксплуатация машин:				27264,41	54529	
		Итого материалов:				23955,81	47912	
		Итого прямые затраты:				84421,82	168844	
		Накладные расходы	%	--		22621,16	45242	
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		8563,44	17127	
15	1113-080201-0801 13-080201-0801	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	983,0000		255,53	251188	42,8 45145
		Итого оплата труда:				107,30	105479	
		Итого эксплуатация машин:				72,21	70986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	С123-060902-0305 23-060902-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,4305**		**38988,38**	**16786**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**34631,96**	**14910**	
		Накладные расходы	%	--		1468,40	632	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2888,03	1243	
21	С123-060902-0307 23-060902-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0206**		**62583,98**	**1289**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**55591,07**	**1145**	
		Накладные расходы	%	--		2357,06	49	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4635,85	95	
22	С123-060201-0103 23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0214**		**200859,00**	**4302**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**178415,73**	**3822**	
		Накладные расходы	%	--		7564,83	162	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14878,44	319	
23	С123-060201-0203 23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0184**		**244125,47**	**4482**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**216847,76**	**3981**	
		Накладные расходы	%	--		9194,35	169	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18083,37	332	
24	С123-060201-0303 23-060201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0082**		**328714,91**	**2682**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**291985,47**	**2383**	
		Накладные расходы	%	--		12380,18	101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-53,57	-5357	
34	1Ц13-080306-0308 13-080306-0308	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,0000**		**-72958,86**	**-875507**	**42,8 -162563**
		Итого оплата труда:				**-31651,65**	**-379820**	
		Итого эксплуатация машин:				**-89,89**	**-1079**	
		Итого материалов:				**-19518,24**	**-234219**	
		Итого прямые затраты:				**-51259,79**	**-615117**	
		Накладные расходы	%	--		-16294,71	-195537	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-5404,36	-64852	
36	51-080401-0903 51-080401-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-03 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**9,0000**		**-207664,72**	**-1868982**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-184461,00**	**-1660149**	
		Накладные расходы	%	--		-7821,15	-70390	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-15382,57	-138443	
39	1Ц13-080305-1002 13-080305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**18,0000**		**-1274,43**	**-22940**	**42,8 -5883**
		Итого оплата труда:				**-763,68**	**-13746**	
		Итого эксплуатация машин:				**-55,43**	**-998**	
		Итого материалов:				**-5,50**	**-99**	
		Итого прямые затраты:				**-805,18**	**-14493**	
		Накладные расходы	%	--		-374,85	-6747	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-94,40	-1699	
40	С123-070501-1017 23-070501-1017 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**18,0000**		**-51674,61**	**-930143**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-45900,67**	**-826212**	
		Накладные расходы	%	--		-1946,19	-35031	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-3827,75	-68899	
43	1Ц13-080304-0204 13-080304-0204	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**10383,39**	**10383**	**42,8 1340**
		Итого оплата труда:				**3129,93**	**3130**	
		Итого эксплуатация машин:				**1771,65**	**1772**	
		Итого материалов:				**3545,58**	**3546**	
		Итого прямые затраты:				**7883,58**	**7884**	
		Накладные расходы	%	--		1730,67	1731	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		769,14	769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	С123-070104-0301 23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Лампа накаливания электрическая биспиральная криптоновая 2030-240 В,100 Вт БК 230-240-100**	**10 шт.**	**0,5000**		**618,94**	**309**	
		Итого прямые затраты:	**10 шт.**			**549,78**	**275**	
		Накладные расходы	%	--		23,31	12	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		45,85	23	
51	1Ц13-080305-0201 13-080305-0201	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**691,94**	**2768**	**42,8 722**
		Итого оплата труда:				**421,50**	**1686**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,51**	**30**	
		Итого материалов:				**7,54**	**30**	
		Итого прямые затраты:				**434,23**	**1737**	
		Накладные расходы	%	--		206,46	826	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		51,26	205	
52	С123-070219-0101 23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**4,0000**		**220,50**	**882**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**195,86**	**783**	
		Накладные расходы	%	--		8,30	33	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		16,33	65	
53	1Ц13-080305-0108 13-080305-0108	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**4,0000**		**505,61**	**2022**	**42,8 529**
		Итого оплата труда:				**308,74**	**1235**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,80**	**11**	
		Итого материалов:				**6,21**	**25**	
		Итого прямые затраты:				**316,97**	**1268**	
		Накладные расходы	%	--		151,18	605	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		37,45	150	
54	С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**4,0000**		**241,20**	**965**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**214,25**	**857**	
		Накладные расходы	%	--		9,08	36	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17,87	71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**58450,05**	**1987302**	
		Накладные расходы	%	--		24450,32	831311	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		6632,03	225489	
61	Прайс ТПРАЙС	**Шинодержатель ШБАП -1-1**	**шт**	**34,0000**		**143,23**	**4870**	
		Итого прямые затраты:				**127,22**	**4326**	
		Накладные расходы	%	--		5,39	183	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		10,61	361	
62	1[13-080201-1215 13-080201-1215	**Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**18,0000**		**27,86**	**501**	**42,8** **129**
		Итого оплата труда:				**16,80**	**302**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,55**	**10**	
		Итого материалов:				**0,40**	**7**	
		Итого прямые затраты:				**17,56**	**316**	
		Накладные расходы	%	--		8,24	148	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2,06	37	
65	1[13-080201-1207 13-080201-1207	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	**шт.**	**96,0000**		**36,04**	**3460**	**42,8** 770
		Итого оплата труда:				**18,74**	**1799**	
		Итого эксплуатация машин:				**6,10**	**585**	
		Итого материалов:				**1,29**	**124**	
		Итого прямые затраты:				**23,99**	**2303**	
		Накладные расходы	%	--		9,38	900	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2,67	256	
67	1[13-080201-1204 13-080201-1204	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**24,0000**		**473,49**	**11364**	**42,8** 2128
		Итого оплата труда:				**207,18**	**4972**	
		Итого эксплуатация машин:				**54,12**	**1299**	
		Итого материалов:				**78,58**	**1886**	
		Итого прямые затраты:				**331,91**	**7966**	
		Накладные расходы	%	--		106,50	2556	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		35,07	842	
69	1[13-080201-3101 13-080201-3101	**Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках**	**шт.**	**13,0000**		**342,37**	**4451**	**42,8** 1090
		Итого оплата труда:				**195,82**	**2546**	
		Итого эксплуатация машин:				**37,69**	**490**	
		Итого прямые затраты:				**220,30**	**2864**	
		Накладные расходы	%	--		96,71	1257	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		25,36	330	
71	1[13-080103-3602 13-080103-3602	**Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж**	**м2**	**2,8800**		**19241,31**	**55415**	**42,8** 11614
		Итого оплата труда:				**9421,95**	**27135**	
		Итого эксплуатация машин:				**831,49**	**2395**	
		Итого материалов:				**3096,83**	**8919**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		16,02	64	
		Средства защиты						
81	Ц13-080103-3603 13-080103-3603	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования(подставка изолирующая**	т	0,0119		255038,39	3044	42,8 238
		Итого оплата труда:				46543,54	556	
		Итого эксплуатация машин:				11799,94	141	
		Итого материалов:				151658,65	1810	
		Итого прямые затраты:				206620,67	2466	
		Накладные расходы	%	--		29525,99	352	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18891,73	226	
82	Е11-130301-1406 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,3600		67,57	24	54,2 3
		Итого оплата труда:				16,84	6	
		Итого эксплуатация машин:				0,81	--	
		Итого материалов:				33,41	12	
		Итого прямые затраты:				50,89	18	
		Накладные расходы	%	--		11,67	4	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		5,01	2	
83	С123-080305-0104 23-080305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	3,0000		6875,09	20625	
		Итого прямые затраты:	шт.			6106,89	18321	
		Накладные расходы	%	--		258,93	777	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		509,27	1528	
84	С123-080305-0203 23-080305-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	3,0000		10877,45	32632	
		Итого прямые затраты:	шт.			9662,04	28986	
		Накладные расходы	%	--		409,67	1229	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		805,74	2417	
85	С123-080305-0204 23-080305-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	3,0000		15014,18	45043	
		Итого прямые затраты:	шт.			13336,55	40010	
		Накладные расходы	%	--		565,47	1696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц13-100411-0102 13-100411-0102	**Оборудование: шкаф или статив (стойка), масса до 200 кг. Монтаж оборудования:**	**шт.**	**1,0000**		**24785,11**	**24785**	**40,6** 6357
		Итого оплата труда:				**15658,40**	**15658**	
		Итого прямые затраты:				**15658,40**	**15658**	
		Накладные расходы	%	--		7290,78	7291	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1835,93	1836	
3	Ц13-100403-0201 13-100403-0201	**Радиостанция**	**комплект**	**1,0000**		**926633,59**	**926634**	**40,6** **208911**
		Итого оплата труда:				**514558,40**	**514558**	
		Итого эксплуатация машин:				**111023,36**	**111023**	
		Итого материалов:				**15927,30**	**15927**	
		Итого прямые затраты:				**614184,14**	**614184**	
		Накладные расходы	%	--		243809,93	243810	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		68639,53	68640	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**629843**	**215268**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**629843**	
	Материалы -		Тенге				**15927**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**530217**	
		Накладные расходы -	Тенге				**251101**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**70475**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**951419**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**640**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**530217**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				951419	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**640**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**530217**	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2-4								
		ОВССПД,АСКУЭ						
РАЗДЕЛ 1,АСКУЭ								
1	Ц13-100411-0102 13-100411-0102	**Оборудование: шкаф или статив (стойка), масса до 200 кг. Монтаж оборудования:**	**шт.**	**1,0000**		**24785,11**	**24785**	**40,6** 6357
		Итого оплата труда:				**15658,40**	**15658**	
		Итого прямые затраты:				**15658,40**	**15658**	
		Накладные расходы	%	--		7290,78	7291	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1835,93	1836	
2	Ц13-100105-0502 13-100105-0502	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**125,0000**		**677,31**	**84664**	**40,6** 13756
		Итого оплата труда:				**271,06**	**33883**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,98**	**6498**	
		Итого материалов:				**181,24**	**22654**	
		Итого прямые затраты:				**491,58**	**61448**	
		Накладные расходы	%	--		135,56	16945	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		50,17	6271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				34135	
		Сметная прибыль -	Тенге				12910	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				174280	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87	
		Сметная заработная плата -	Тенге				67910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				174275	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87	
		Сметная заработная плата -	Тенге				67910	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2-5						
		Охранная сигнализация						
1	ЦЗ-100701-0102 13-100701-0102	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	1,0000		52890,69	52891	40,6 13389
		Итого оплата труда:				32978,30	32978	
		Итого эксплуатация машин:				1,44	1	
		Итого материалов:				611,94	612	
		Итого прямые затраты:				33591,68	33592	
		Накладные расходы	%	--		15381,18	15381	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3917,83	3918	
3	Прайс ТПРАЙС	**Резистор CF-0.25 5.6к0м/стоимость учтена в комплекте с конторолером/**	**шт**	11,0000		--	--	
4	ЦЗ-100601-0102 13-100601-0102	**Антенна Г-образная. Монтаж оборудования**	**шт.**	1,0000		48312,44	48312	40,6 5958
		Итого оплата труда:				14675,84	14676	
		Итого материалов:				22279,95	22280	
		Итого прямые затраты:				36955,79	36956	
		Накладные расходы	%	--		7777,95	7778	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3578,70	3579	
5	Прайс ТПРАЙС	**Антенна Мираж AMG /стоимость учтена в комплекте с конторолером/**	**шт**	1,0000		--	--	
6	ЦЗ-080103-3001 13-080103-3001	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и**	**шт.**	3,0000		1657,72	4973	42,8 1166
		Итого оплата труда:				907,77	2723	
		Итого эксплуатация машин:				221,73	665	
		Итого материалов:				32,19	97	
		Итого прямые затраты:				1083,96	3252	
		Накладные расходы	%	--		450,96	1353	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,79	368	
7	С123-080504-0909 23-080504-0909 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990**	**шт.**	3,0000		94,16	282	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			83,64	251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		388,71	1555	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		101,71	407	
16	Ц13-100701-0201 13-100701-0201	**Извещатель ПС автоматический тепловой, электроно-контактный, в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**		**1365,09**	**12286**	**40,6 3033**
		Итого оплата труда:				**830,04**	**7470**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**5**	
		Итого материалов:				**44,98**	**405**	
		Итого прямые затраты:				**875,56**	**7880**	
		Накладные расходы	%	--		388,41	3496	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		101,12	910	
17	С123-080301-0102 23-080301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П 0,015 кг**	**шт.**	**9,0000**		**1435,40**	**12919**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1275,01**	**11475**	
		Накладные расходы	%	--		54,06	487	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		106,33	957	
18	Ц13-100701-0204 13-100701-0204	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**1373,11**	**5492**	**40,6 1348**
		Итого оплата труда:				**830,04**	**3320**	
		Итого материалов:				**52,64**	**211**	
		Итого прямые затраты:				**882,68**	**3531**	
		Накладные расходы	%	--		388,71	1555	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		101,71	407	
19	Прайс ТПРАЙС	**Потолочный датчик движения Астра-7**	**шт**	**4,0000**		**3521,35**	**14085**	
		Итого прямые затраты:				**3127,89**	**12512**	
		Накладные расходы	%	--		132,62	530	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		260,84	1043	
20	Ц13-100701-0202 13-100701-0202	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж**	**шт.**	**1,0000**		**2730,57**	**2731**	**40,6 674**
		Итого оплата труда:				**1660,08**	**1660**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**1**	
		Итого материалов:				**89,95**	**90**	
		Итого прямые затраты:				**1751,48**	**1751**	
		Накладные расходы	%	--		776,83	777	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		202,26	202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Ц13-100408-0105 13-100408-0105	**Шкаф включения питания. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**53342,77**	**53343**	**40,6** **12102**
		Итого оплата труда:				**29806,74**	**29807**	
		Итого эксплуатация машин:				**6441,51**	**6442**	
		Итого материалов:				**618,03**	**618**	
		Итого прямые затраты:				**35280,90**	**35281**	
		Накладные расходы	%	--		14110,55	14111	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3951,32	3951	
27	С123-070201-1101 23-070201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А**	**шт.**	**1,0000**		**55958,30**	**55958**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**49705,72**	**49706**	
		Накладные расходы	%	--		2107,52	2108	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4145,06	4145	
28	Ц13-080206-1906 13-080206-1906	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**200,0000**		**342,80**	**68559**	**42,8** **11982**
		Итого оплата труда:				**139,98**	**27995**	
		Итого эксплуатация машин:				**6,50**	**1300**	
		Итого материалов:				**100,25**	**20049**	
		Итого прямые затраты:				**244,58**	**48917**	
		Накладные расходы	%	--		72,82	14564	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,39	5078	
29	С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**200,0000**		**25,31**	**5062**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**22,48**	**4496**	
		Накладные расходы	%	--		0,95	191	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	375	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**351597**	**74691**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**347101**	
	Материалы -		Тенге				**58346**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**180990**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**89941**	
		Накладные расходы -	Тенге				**92574**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**35174**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**474849**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**217**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**6,0000**		**1395,26**	**8372**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1239,36**	**7436**	
		Накладные расходы	%	--		52,55	315	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		103,35	620	
12	ЦЦ3-080201-0904 13-080201-0904	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**105,0000**		**645,14**	**67740**	**42,8** 12497
		Итого оплата труда:				**278,09**	**29199**	
		Итого эксплуатация машин:				**231,77**	**24335**	
		Итого материалов:				**23,06**	**2421**	
		Итого прямые затраты:				**454,03**	**47673**	
		Накладные расходы	%	--		143,32	15048	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		47,79	5018	
14	С123-060109-1007 23-060109-1007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,27238**		**-4443006,80**	**-1210186**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**-3946561,00**	**-1074964**	
		Накладные расходы	%	--		-167334,19	-45578	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-329111,61	-89643	
15	Е11-340201-0301 11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр**	**0,1050**		**178514,44**	**18744**	**62,1** 6322
		Итого оплата труда:				**96955,67**	**10180**	
		Итого материалов:				**1402,73**	**147**	
		Итого прямые затраты:				**98358,40**	**10328**	
		Накладные расходы	%	--		66932,75	7028	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13223,29	1388	
17	ЦЦ3-080201-2507 13-080201-2507	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**35212,90**	**70426**	**42,8** 9345
		Итого оплата труда:				**10917,14**	**21834**	
		Итого эксплуатация машин:				**21558,27**	**43117**	
		Итого материалов:				**67,29**	**135**	
		Итого прямые затраты:				**26605,80**	**53212**	
		Накладные расходы	%	--		5998,74	11997	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2608,36	5217	
18	Прайс ТПРАЙС	**Муфта соединительная для сеч 3х120 мм2"Райхем"**	**шт**	**2,0000**		**62034,16**	**124068**	
		Итого прямые затраты:				**55102,68**	**110205**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				194478	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				27004	
	Материалы -		Тенге				147	
	Всего заработная плата -		Тенге				16823	
	Местные материалы -		Тенге				7436	
		Накладные расходы -	Тенге				11827	
		Сметная прибыль -	Тенге				3107	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				41938	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24	
		Сметная заработная плата -	Тенге				16823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-503505	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				245	
		Сметная заработная плата -	Тенге				211301	
		РАЗДЕЛ 2.КЛ-0,4						
33	Е11-010101-0308 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	2,7000		115,45	312	59,1 44
		Итого оплата труда:				27,46	74	
		Итого эксплуатация машин:				80,35	217	
		Итого прямые затраты:				86,32	233	
		Накладные расходы	%	--		20,58	56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	23	
34	Е11-010104-0405 11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,7000		17,90	48	59,1 7
		Итого оплата труда:				4,23	11	
		Итого эксплуатация машин:				13,40	36	
		Итого прямые затраты:				13,40	36	
		Накладные расходы	%	--		3,17	9	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	4	
35	Ц13-080201-0301 13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	9,0000		438,20	3944	42,8 565
		Итого оплата труда:				146,78	1321	
		Итого эксплуатация машин:				276,61	2489	
		Итого прямые затраты:				326,41	2938	
		Накладные расходы	%	--		79,32	714	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,46	292	
36	Ц13-080201-0302 13-080201-0302	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	18,0000		129,32	2328	42,8 342
		Итого оплата труда:				44,39	799	
		Итого эксплуатация машин:				79,27	1427	
		Итого прямые затраты:				95,87	1726	
		Накладные расходы	%	--		23,87	430	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,58	172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**4294,77**	**17179**	
		Накладные расходы	%	--		182,10	728	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,15	1433	
43	Е11-340201-0301 11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр**	**0,0040**		**178514,44**	**714**	**62,1 241**
		Итого оплата труда:				**96955,67**	**388**	
		Итого материалов:				**1402,73**	**6**	
		Итого прямые затраты:				**98358,40**	**393**	
		Накладные расходы	%	--		66932,75	268	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13223,29	53	
44	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,0000**		**2188,29**	**8753**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1943,78**	**7775**	
		Накладные расходы	%	--		82,42	330	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,10	648	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**117166**	**13263**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**108307**	
	Материалы -		Тенге				**2135**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**30306**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**34297**	
		Накладные расходы -	Тенге				**18113**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**10114**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**136534**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30306**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1084**	
	Материалы -		Тенге				**6**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**473**	
	Местные материалы -		Тенге				**421**	
		Накладные расходы -	Тенге				**350**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**115**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1549**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**473**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**7775**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7775**	
		Накладные расходы -	Тенге				**330**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**648**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**8753**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				-2754877	
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-2754877	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-2754877	
		Накладные расходы -	Тенге				-116807	
		Сметная прибыль -	Тенге				-229735	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-3101418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-3101418	
Протокол замены №2								
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2								
		Тепловые сети строительная часть						
		Дренажный колодец ДК1,2,3,4,5,6(6шт/						
5	С123-030101-1006 23-030101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Люк смотрового колодца тяжелый дренажный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**6,0000**		**-41168,67**	**-247012**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**-36568,63**	**-219412**	
		Накладные расходы	%	--		-1550,51	-9303	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-3049,53	-18297	
		Дренажный колодец ДК7,8,9,10,11 (5 шт)						
6	С123-030101-1006 23-030101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Люк смотрового колодца тяжелый дренажный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**5,0000**		**-41168,67**	**-205843**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**-36568,63**	**-182843**	
		Накладные расходы	%	--		-1550,51	-7753	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-3049,53	-15248	
		Дренажный колодец ДК 12,12.1,13,14,15,16(6 шт)						
7	С123-030101-1006 23-030101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Люк смотрового колодца тяжелый дренажный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**6,0000**		**-41168,67**	**-247012**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**-36568,63**	**-219412**	
		Накладные расходы	%	--		-1550,51	-9303	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		-3049,53	-18297	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**-621667**	
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-621667**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е11-220301-0113 11-220301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0647**		**1622338,15**	**104917**	**62,1 24044**
		Итого оплата труда:				**598695,46**	**38718**	
		Итого эксплуатация машин:				**686601,38**	**44403**	
		Итого прямые затраты:				**1069273,96**	**69150**	
		Накладные расходы	%	--		432890,99	27995	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		120173,20	7772	
2	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**11,3200**		**234,20**	**2651**	
		Итого прямые затраты:				**208,03**	**2355**	
		Накладные расходы	%	--		8,82	100	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17,35	196	
3	Е11-220301-0113	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с**	**км**	**0,0024**		**1622338,15**	**3894**	**62,1**
		Итого оплата труда:				**598695,46**	**1437**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**20339**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**274576**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**274576**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**163**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92289**	
РАЗДЕЛ 2.Монтаж								
5	Е11-220301-0113 11-220301-0113	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием Монтаж трубопроводов сущ. узла учета**	**км трубопрово**	**0,0024**		**3728885,21**	**8949**	**62,1 2121**
		Итого оплата труда:				**1423017,53**	**3415**	
		Итого эксплуатация машин:				**1144335,63**	**2746**	
		Итого материалов:				**221223,91**	**531**	
		Итого прямые затраты:				**2428538,94**	**5828**	
		Накладные расходы	%	--		1024132,56	2458	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		276213,72	663	
6	Е11-220801-0106 11-220801-0106	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,5500**		**610662,80**	**335865**	**62,1 73247**
		Итого оплата труда:				**214455,35**	**117950**	
		Итого эксплуатация машин:				**256240,23**	**140932**	
		Итого материалов:				**11830,51**	**6507**	
		Итого прямые затраты:				**409252,74**	**225089**	
		Накладные расходы	%	--		156175,79	85897	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		45234,28	24879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Е11-250128-0204 11-250128-0204	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 700 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования**	стык	8,0000		10876,77	87014	58,7 12184
		Итого оплата труда:				2594,52	20756	
		Итого эксплуатация машин:				7169,40	57355	
		Итого прямые затраты:				8138,46	65108	
		Накладные расходы	%	--		1932,63	15461	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		805,69	6445	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**755458**	**127000**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**466609**	
	Материалы -		Тенге				**31549**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**213456**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**73234**	
		Накладные расходы -	Тенге				**152169**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**49502**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**668280**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**231**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**213456**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**288849**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**288849**	
		Накладные расходы -	Тенге				**12247**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**24088**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**325184**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**993464**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**231**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**213456**	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1								
		Тепловые сети						
		Трубопроводы						
15	Е11-240101-0416 11-240101-0416	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 800 мм. Прокладка**	км трубопрово	0,0141		5162742,72	72795	62,1 18501
		Итого оплата труда:				2112910,15	29792	
		Итого эксплуатация машин:				1204008,13	16977	
		Итого материалов:				327893,85	4623	
		Итого прямые затраты:				3273758,98	46160	
		Накладные расходы	%	--		1506558,35	21242	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		382425,39	5392	
16	Е11-240101-0415 11-240101-0415	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 700 мм. Прокладка**	км трубопрово	0,0251		4542857,10	114026	62,1 29225
		Итого оплата труда:				1874957,19	47061	
		Итого эксплуатация машин:				1079763,44	27102	
		Итого материалов:				245802,72	6170	
		Итого прямые затраты:				2870905,96	72060	
		Накладные расходы	%	--		1335443,20	33520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	С123-010402-0312 23-010402-0312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 325х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**11,6500**		**31160,14**	**363016**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**27678,42**	**322454**	
		Накладные расходы	%	--		1173,57	13672	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2308,16	26890	
23	Е11-240101-0411 11-240101-0411	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка**	**км трубопрово**	**0,0235**		**2686645,06**	**63029**	**62,1 16147**
		Итого оплата труда:				**1108316,25**	**26001**	
		Итого эксплуатация машин:				**693868,73**	**16278**	
		Итого материалов:				**102123,16**	**2396**	
		Итого прямые затраты:				**1698184,49**	**39839**	
		Накладные расходы	%	--		789449,82	18520	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		199010,75	4669	
24	С123-010402-0313 23-010402-0313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 426х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**23,4600**		**43294,43**	**1015687**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**38456,86**	**902198**	
		Накладные расходы	%	--		1630,57	38253	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		3206,99	75236	
25	Е11-240101-0413 11-240101-0413	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка**	**км трубопрово**	**0,0205**		**3494850,49**	**71470**	**62,1 18225**
		Итого оплата труда:				**1435064,10**	**29347**	
		Итого эксплуатация машин:				**909182,85**	**18593**	
		Итого материалов:				**142752,65**	**2919**	
		Итого прямые затраты:				**2213173,51**	**45259**	
		Накладные расходы	%	--		1022799,17	20916	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		258877,81	5294	
26	С123-010402-0314 23-010402-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 530х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**20,4500**		**63415,99**	**1296857**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**56330,11**	**1151951**	
		Накладные расходы	%	--		2388,40	48843	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		4697,48	96063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	ЕТ1-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной**	**5016,3371**		1,08	**5436**	59,1 759
		Итого оплата труда:				0,26	**1285**	
		Итого эксплуатация машин:				0,81	**4070**	
		Итого прямые затраты:				0,81	**4070**	
		Накладные расходы	%	--		0,19	964	
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		0,08	403	
31	ЕТ1-010201-0203 11-010201-0203 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта катками при толщине слоя 20 мм**	**м3 уплотненного грунта**	**5016,3371**		95,93	**481218**	59,1 66862
		Итого оплата труда:				22,55	**113133**	
		Итого эксплуатация машин:				71,88	**360587**	
		Итого прямые затраты:				71,88	**360587**	
		Накладные расходы	%	--		16,94	84986	
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		7,11	35646	
32	ЕТ1-010201-0206 11-010201-0206 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**10032,6742**		2,57	**25738**	59,1 3457
		Итого оплата труда:				0,58	**5850**	
		Итого эксплуатация машин:				1,93	**19405**	
		Итого прямые затраты:				1,93	**19405**	
		Накладные расходы	%	--		0,44	4427	
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		0,19	1907	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**7251753**	**184866**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7251753**	
	Материалы -		Тенге				**467**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**312802**	
	Транспортные расходы -		Тенге				**6260955**	
		Накладные расходы -	Тенге				**500179**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**620155**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8372086**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**304**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**312802**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**8372086**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**304**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**312802**	
		РАЗДЕЛ 2. Конструкции железобетонные						
		Опора ОП1/275 шт/						
		Металлическая опора под кран шаровый Д=820мм, Д=630мм						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,0154		202115,55	3105	
		Итого прямые затраты:	т			179531,88	2758	
		Накладные расходы	%	--		7612,15	117	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		14971,52	230	
39	Е11-090501-0202 11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,8365		3159,40	2643	60,9 696
		Итого оплата труда:				1366,42	1143	
		Итого эксплуатация машин:				338,01	283	
		Итого материалов:				270,62	226	
		Итого прямые затраты:				1974,23	1652	
		Накладные расходы	%	--		951,14	796	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		234,03	196	
40	Е11-130301-0406 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2	50,1919		86,14	4323	54,2 741
		Итого оплата труда:				27,25	1368	
		Итого эксплуатация машин:				1,02	51	
		Итого материалов:				33,64	1688	
		Итого прямые затраты:				61,74	3099	
		Накладные расходы	%	--		18,01	904	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		6,38	320	
41	Е11-130301-1406 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за два раза**	м2	50,1919		67,57	3392	54,2 458
		Итого оплата труда:				16,84	845	
		Итого эксплуатация машин:				0,81	41	
		Итого материалов:				33,41	1677	
		Итого прямые затраты:				50,89	2554	
		Накладные расходы	%	--		11,67	586	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		5,01	251	
		Опора ОП5/9 шт/						
42	С121-020105-0601 21-020105-0601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	**Мембрана пигментированная /пенетрон-адмикс/**	кг	16,0000		610,73	9772	
		Итого прямые затраты:	кг			542,49	8680	
		Накладные расходы	%	--		23,00	368	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		45,24	724	
		Опора ОП6/4 шт/						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	Е11-130301-1406 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за два раза**	**м2**	**26,2896**		**67,57**	**1776**	54,2 240
		Итого оплата труда:				**16,84**	**443**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**21**	
		Итого материалов:				**33,41**	**878**	
		Итого прямые затраты:				**50,89**	**1338**	
		Накладные расходы	%	--		11,67	307	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		5,01	132	
		Металлическая опора РМ-1/1 шт/						
		Наращивание колонн К4/4 шт/						
49	Е11-090301-0204 11-090301-0204	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т Монтаж /к4/. Монтаж**	**т конструкци**	**0,3994**		**34235,76**	**13674**	60,9 3086
		Итого оплата труда:				**12687,33**	**5067**	
		Итого эксплуатация машин:				**10653,96**	**4255**	
		Итого материалов:				**2127,09**	**850**	
		Итого прямые затраты:				**22683,79**	**9060**	
		Накладные расходы	%	--		9015,98	3601	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2535,98	1013	
50	С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,2487**		**200708,56**	**49912**	
		Итого прямые затраты:	т			**178282,10**	**44335**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	1880	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		14867,30	3697	
51	С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,6029**		**200708,47**	**121003**	
		Итого прямые затраты:	т			**178282,02**	**107483**	
		Накладные расходы	%	--		7559,16	4557	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		14867,29	8963	
52	Е11-090501-0202 11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3994**		**3159,40**	**1262**	60,9 332
		Итого оплата труда:				**1366,42**	**546**	
		Итого эксплуатация машин:				**338,01**	**135**	
		Итого материалов:				**270,62**	**108**	
		Итого прямые затраты:				**1974,23**	**789**	
		Накладные расходы	%	--		951,14	380	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		234,03	93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	С121-050204-0207 21-050204-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,4218**		**216593,04**	**91359**	
		Итого прямые затраты:	т			**192391,70**	**81151**	
		Накладные расходы	%	--		8157,41	3441	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		16043,93	6767	
59	С121-050204-0205 21-050204-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	**0,3744**		**214142,31**	**80175**	
		Итого прямые затраты:	т			**190214,81**	**71216**	
		Накладные расходы	%	--		8065,11	3020	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		15862,39	5939	
60	С121-050201-0134 21-050201-0134 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0890**		**201166,41**	**17906**	
		Итого прямые затраты:	т			**178688,79**	**15905**	
		Накладные расходы	%	--		7576,40	674	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		14901,22	1326	
61	С121-050201-0142 21-050201-0142 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,7615**		**182672,00**	**139112**	
		Итого прямые затраты:	т			**162260,88**	**123568**	
		Накладные расходы	%	--		6879,86	5239	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		13531,26	10305	
62	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,1271**		**182066,16**	**23135**	
		Итого прямые затраты:	т			**161722,73**	**20550**	
		Накладные расходы	%	--		6857,04	871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		4538,94	11861	
68	Е11-130301-0406 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**157,0440**		**86,14**	**13527**	**54,2 2319**
		Итого оплата труда:				**27,25**	**4279**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**160**	
		Итого материалов:				**33,64**	**5283**	
		Итого прямые затраты:				**61,74**	**9696**	
		Накладные расходы	%	--		18,01	2829	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		6,38	1002	
69	Е11-130301-1406 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**157,0440**		**67,57**	**10612**	**54,2 1434**
		Итого оплата труда:				**16,84**	**2645**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**127**	
		Итого материалов:				**33,41**	**5246**	
		Итого прямые затраты:				**50,89**	**7992**	
		Накладные расходы	%	--		11,67	1833	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		5,01	786	
		Металлические площадки обслуживания на трубу Д=200мм-1шт, Д=325мм-1шт, Д=400мм-1шт, Д=500мм-2шт, Д=720мм-2шт, Д=1000мм-2шт						
70	Е11-090304-0201 11-090304-0201	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкции**	**0,6807**		**79136,20**	**53870**	**60,9 13809**
		Итого оплата труда:				**33309,65**	**22675**	
		Итого эксплуатация машин:				**15190,01**	**10340**	
		Итого материалов:				**6377,52**	**4341**	
		Итого прямые затраты:				**50008,22**	**34042**	
		Накладные расходы	%	--		23266,03	15838	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		5861,94	3990	
71	С121-050111-0112 21-050111-0112 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали**	**т**	**0,2232**		**233615,53**	**52136**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**207512,16**	**46310**	
		Накладные расходы	%	--		8798,52	1964	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17304,85	3862	
72	С121-050201-0126 21-050201-0126 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,2562**		**205234,65**	**52574**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**182302,46**	**46699**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		6,38	229	
78	Е11-130301-1406 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**35,9590**		**67,57**	**2430**	54,2 328
		Итого оплата труда:				**16,84**	**606**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**29**	
		Итого материалов:				**33,41**	**1201**	
		Итого прямые затраты:				**50,89**	**1830**	
		Накладные расходы	%	--		11,67	420	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		5,01	180	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1434737**	**147295**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1087642**	
	Материалы -		Тенге				**19675**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**12938**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1045909**	
	Местные материалы -		Тенге				**8680**	
		Накладные расходы -	Тенге				**53426**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1232353**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12938**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**347096**	
	Материалы -		Тенге				**37621**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**230349**	
		Накладные расходы -	Тенге				**160947**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**548687**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**267**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**230349**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1781040**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**282**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**243288**	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-1								
		Внутриплощадочные сети водопровода и канализации						
РАЗДЕЛ 3. Канализация -система К-2								
		Монтажные работы						
79	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0101**		**626079,77**	**6323**	62,1 1736
		Итого оплата труда:				**276767,86**	**2795**	
		Итого эксплуатация машин:				**126595,68**	**1279**	
		Итого материалов:				**23158,20**	**234**	
		Итого прямые затраты:				**384251,00**	**3881**	
		Накладные расходы	%	--		195452,49	1974	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		46376,28	468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	С121-060805-0101 21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (металлические стремянки)**	**т**	**0,0430**		**223737,80**	**9621**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**198738,13**	**8546**	
		Накладные расходы	%	--		8426,50	362	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		16573,17	713	
		Отмостка вокруг колодцев /58шт в т.ч 18шт-квадратные, 40шт-круглые/						
84	Е11-110101-0204 11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**12,0760**		**9541,88**	**115228**	**60,9 20137**
		Итого оплата труда:				**2738,13**	**33066**	
		Итого эксплуатация машин:				**1170,37**	**14133**	
		Итого материалов:				**3356,20**	**40530**	
		Итого прямые затраты:				**6808,18**	**82216**	
		Накладные расходы	%	--		2026,89	24477	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		706,81	8535	
85	Е11-110101-1501 11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство отмостки (50 мм)**	**м2 покрытия**	**120,7600**		**1360,95**	**164348**	**60,9 19861**
		Итого оплата труда:				**270,06**	**32613**	
		Итого эксплуатация машин:				**67,29**	**8126**	
		Итого материалов:				**729,85**	**88136**	
		Итого прямые затраты:				**1044,41**	**126123**	
		Накладные расходы	%	--		215,73	26051	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		100,81	12174	
86	Е11-110101-1502 11-110101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство отмостки. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**483,0400**		**146,51**	**70768**	**60,9 2507**
		Итого оплата труда:				**8,52**	**4116**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,68**	**1293**	
		Итого материалов:				**115,15**	**55620**	
		Итого прямые затраты:				**124,95**	**60354**	
		Накладные расходы	%	--		10,71	5172	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		10,85	5242	
		Металлические решетки на дренажные колодцы						
87	С121-060805-0101 21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (металлические решетки)**	**т**	**0,1970**		**223737,80**	**44076**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**198738,13**	**39151**	
		Накладные расходы	%	--		8426,50	1660	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		16573,17	3265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				638,69	221	
		Накладные расходы	%	--		420,55	145	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		84,74	29	
92	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**Послойное уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**11,1744**		190,77	2132	59,1 586
		Итого оплата труда:				88,74	992	
		Итого эксплуатация машин:				50,06	559	
		Итого прямые затраты:				117,01	1308	
		Накладные расходы	%	--		59,63	666	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		14,13	158	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3820	1426
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3820	
	Всего заработная плата -		Тенге				2414	
		Накладные расходы -	Тенге				1649	
		Сметная прибыль -	Тенге				437	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5906	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5906	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2414	
РАЗДЕЛ 2.ФЛ-1								
93	Е11-080101-0202 11-080101-0202	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**3,4560**		5576,34	19272	50,8 1855
		Итого оплата труда:				1056,86	3653	
		Итого эксплуатация машин:				1135,51	3924	
		Итого материалов:				2682,30	9270	
		Итого прямые затраты:				4416,37	15263	
		Накладные расходы	%	--		746,90	2581	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		413,06	1428	
94	Е11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,1520**		27545,22	31732	48,5 591
		Итого оплата труда:				1058,47	1219	
		Итого эксплуатация машин:				641,36	739	
		Итого материалов:				22404,71	25810	
		Итого прямые затраты:				23954,05	27595	
		Накладные расходы	%	--		1550,78	1786	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2040,39	2351	
95	Е11-060101-0120 11-060101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство**	**м3**	**4,9920**		7601,41	37946	48,5 7281
		Итого оплата труда:				3007,22	15012	
		Итого эксплуатация машин:				1224,34	6112	
		Итого материалов:				1319,86	6589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		123,63	2848	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		67,64	1559	
101	С121-130201-1107 21-130201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90+/М24х300/**	шт.	16,0000		179,52	2872	
		Итого прямые затраты:	шт.			159,46	2551	
		Накладные расходы	%	--		6,76	108	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		13,30	213	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				280163	13261
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				280163	
	Материалы -		Тенге				54120	
	Всего заработная плата -		Тенге				26979	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				55737	
	Местные материалы -		Тенге				135233	
		Накладные расходы -	Тенге				25703	
		Сметная прибыль -	Тенге				24469	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				330336	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35	
		Сметная заработная плата -	Тенге				26979	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				330336	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35	
		Сметная заработная плата -	Тенге				26979	
РАЗДЕЛ 2.Конструкции металлические								
		Колонны и связи						
102	Е11-090102-0104 11-090102-0104	**Колонны со связями. Монтаж**	т конструкци	0,5020		41198,80	20682	60,9 5182
		Итого оплата труда:				16950,19	8509	
		Итого эксплуатация машин:				7372,46	3701	
		Итого материалов:				3848,84	1932	
		Итого прямые затраты:				26272,73	13189	
		Накладные расходы	%	--		11874,31	5961	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		3051,76	1532	
103	С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,3414		409523,30	139795	
		Итого прямые затраты:	т			363764,62	124175	
		Накладные расходы	%	--		15423,62	5265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				336404	9826
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4187	
	Материалы -		Тенге				2572	
	Всего заработная плата -		Тенге				1560	
		Накладные расходы -	Тенге				1059	
		Сметная прибыль -	Тенге				420	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5665	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1560	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				332217	
	Материалы -		Тенге				3090	
	Всего заработная плата -		Тенге				14747	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				307559	
		Накладные расходы -	Тенге				23448	
		Сметная прибыль -	Тенге				28453	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				384118	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16	
		Сметная заработная плата -	Тенге				14747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				389784	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18	
		Сметная заработная плата -	Тенге				16307	
РАЗДЕЛ 3. Стены								
		НАРУЖНИЕ СТЕНЫ						
109	Е11-090402-0104 11-090402-0104	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2**	**67,3200**		**3945,90**	**265638**	60,9 63313
		Итого оплата труда:				**1544,29**	**103962**	
		Итого эксплуатация машин:				**1177,40**	**79262**	
		Итого материалов:				**154,68**	**10413**	
		Итого прямые затраты:				**2564,52**	**172644**	
		Накладные расходы	%	--		1089,08	73317	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,29	19677	
110	С121-060201-0304 21-060201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**26,0000**		**7510,14**	**195264**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6670,98**	**173445**	
		Накладные расходы	%	--		282,85	7354	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		556,31	14464	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				346089	63313
		В том числе:						
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				346089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	Е11-100402-0502 11-100402-0502	**Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**2,1000**		**2535,30**	**5324**	**59,8 1644**
		Итого оплата труда:				**1309,36**	**2750**	
		Итого эксплуатация машин:				**84,78**	**178**	
		Итого материалов:				**109,62**	**230**	
		Итого прямые затраты:				**1469,02**	**3085**	
		Накладные расходы	%	--		878,48	1845	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		187,80	394	
114	С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,1000**		**31803,13**	**66787**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**28249,56**	**59324**	
		Накладные расходы	%	--		1197,78	2515	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2355,79	4947	
		ПОЛЫ						
115	Е11-110101-0204 11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**2,6460**		**9541,88**	**25248**	**60,9 4412**
		Итого оплата труда:				**2738,13**	**7245**	
		Итого эксплуатация машин:				**1170,37**	**3097**	
		Итого материалов:				**3356,20**	**8881**	
		Итого прямые затраты:				**6808,18**	**18014**	
		Накладные расходы	%	--		2026,89	5363	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		706,81	1870	
		ОТМОСТКА						
116	Е11-110101-0204 11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**2,0640**		**9541,88**	**19694**	**60,9 3442**
		Итого оплата труда:				**2738,13**	**5652**	
		Итого эксплуатация машин:				**1170,37**	**2416**	
		Итого материалов:				**3356,20**	**6927**	
		Итого прямые затраты:				**6808,18**	**14052**	
		Накладные расходы	%	--		2026,89	4184	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		706,81	1459	
117	Е11-110101-1501 11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство отмостки**	**м2 покрытия**	**20,6400**		**1360,95**	**28090**	**60,9 3395**
		Итого оплата труда:				**270,06**	**5574**	
		Итого эксплуатация машин:				**67,29**	**1389**	
		Итого материалов:				**729,85**	**15064**	
		Итого прямые затраты:				**1044,41**	**21557**	
		Накладные расходы	%	--		215,73	4453	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		100,81	2081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Источник вторичного питания DR-30.24**	**шт**	**1,0000**		**10855,98**	**10856**	
		Итого прямые затраты:				**9642,97**	**9643**	
		Накладные расходы	%	--		408,86	409	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		804,15	804	
122	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Термопреобразователь сопротивления КТПТР-01 L 400mm с гильзой и монтажной камерой**	**шт**	**2,0000**		**47437,89**	**94876**	
		Итого прямые затраты:				**42137,35**	**84275**	
		Накладные расходы	%	--		1786,62	3573	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		3513,92	7028	
123	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Преобразователь давления WIKA-S-10 0-25bar.4-20mA**	**шт**	**2,0000**		**155176,63**	**310353**	
		Итого прямые затраты:				**137837,74**	**275675**	
		Накладные расходы	%	--		5844,32	11689	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		11494,56	22989	
124	С123-070502-0567 23-070502-0567 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Расходомер-счетчик электромагнитный , типа Взлет+/УРСВ-520II/**	**шт.**	**1,0000**		**576516,11**	**576516**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**512098,25**	**512098**	
		Накладные расходы	%	--		21712,97	21713	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		42704,90	42705	
125	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Модуль токового выхода (на один канал)**	**шт**	**1,0000**		**37038,04**	**37038**	
		Итого прямые затраты:				**32899,54**	**32900**	
		Накладные расходы	%	--		1394,94	1395	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2743,56	2744	
126	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Адаптер токового выхода ВзлетАТ АТВ-3(на второй канал)**	**шт**	**1,0000**		**38315,22**	**38315**	
		Итого прямые затраты:				**34034,01**	**34034**	
		Накладные расходы	%	--		1443,04	1443	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2838,16	2838	
127	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Источник вторичного питания DR-15.24**	**шт**	**1,0000**		**7024,46**	**7024**	
		Итого прямые затраты:				6239,57	6240	
		Накладные расходы	%	--		264,56	265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		31,76	6034	
135	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кабель РК-75-2-13**	**м**	**380,0000**		**255,43**	**97065**	
		Итого прямые затраты:				**226,89**	**86219**	
		Накладные расходы	%	--		9,62	3656	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18,92	7190	
136	С123-061623-0201 23-061623-0201 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2**	**км**	**0,1900**		**43534,43**	**8272**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**38670,05**	**7347**	
		Накладные расходы	%	--		1639,61	312	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		3224,77	613	
137	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Адаптер сигналов ВзлетАСАСДВ-020(считыватель архивных данных)**	**шт**	**1,0000**		**42146,74**	**42147**	
		Итого прямые затраты:				**37437,41**	**37437**	
		Накладные расходы	%	--		1587,35	1587	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		3121,98	3122	
138	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Программное обеспеченик Взлет СП на узел**	**шт**	**1,0000**		**17880,43**	**17880**	
		Итого прямые затраты:				**15882,54**	**15883**	
		Накладные расходы	%	--		673,42	673	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1324,48	1324	
139	1Ц13-100408-0610 13-100408-0610	**Шкаф связи и контроля для теплосчетчика. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**100942,54**	**100943**	**40,6 24951**
		Итого оплата труда:				**61456,16**	**61456**	
		Итого эксплуатация машин:				**134,90**	**135**	
		Итого материалов:				**3154,51**	**3155**	
		Итого прямые затраты:				**64712,38**	**64712**	
		Накладные расходы	%	--		28752,94	28753	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		7477,23	7477	
140	С123-070201-1001 23-070201-1001 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Щит для теплосчетчика (АСДУ) 600x500x220**	**шт.**	**1,0000**		**24675,86**	**24676**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21918,67**	**21919**	
		Накладные расходы	%	--		929,35	929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		52,55	255	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		103,35	501	
145	ЦЦ3-080201-0201 13-080201-0201	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**118,0000**		**293,10**	**34586**	**42,8** 6190
		Итого оплата труда:				**122,56**	**14462**	
		Итого эксплуатация машин:				**92,54**	**10920**	
		Итого материалов:				**24,05**	**2838**	
		Итого прямые затраты:				**207,90**	**24532**	
		Накладные расходы	%	--		63,49	7492	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		21,71	2562	
146	С123-060137-0705 23-060137-0705 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1180**		**673884,84**	**79518**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**598587,34**	**70633**	
		Накладные расходы	%	--		25380,10	2995	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		49917,40	5890	
147	ЦЦ3-100904-0101 13-100904-0101	**Прокладка в траншее опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,1180**		**23854,33**	**2815**	**42,8** 409
		Итого оплата труда:				**8092,47**	**955**	
		Итого эксплуатация машин:				**12257,90**	**1446**	
		Итого прямые затраты:				**17725,35**	**2092**	
		Накладные расходы	%	--		4361,99	515	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1766,99	209	
148	Прайс ТПРАЙС	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**м**	**118,0000**		**109,37**	**12906**	
		Итого прямые затраты:				**97,15**	**11464**	
		Накладные расходы	%	--		4,12	486	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		8,10	956	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**156838**	**14686**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**147237**	
	Материалы -		Тенге				**2838**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**32736**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**82097**	
		Накладные расходы -	Тенге				**20848**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**13447**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**181532**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32736**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9601**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1141**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				54072	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7	
		Сметная заработная плата -	Тенге				5272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				54072	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7	
		Сметная заработная плата -	Тенге				5272	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1						
		Наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ						
		РАЗДЕЛ 1.Наружное электроснабжение 10 кВ						
		Земляные работы						
		Прокол						
152	Е11-221401-0208 11-221401-0208	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	**м продавлива**	**50,0000**		**10044,23**	**502212**	**62,1 122268**
		Итого оплата труда:				**3937,78**	**196889**	
		Итого эксплуатация машин:				**4841,05**	**242052**	
		Итого материалов:				**9,63**	**481**	
		Итого прямые затраты:				**6476,57**	**323828**	
		Накладные расходы	%	--		2823,65	141182	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		744,02	37201	
153	Е11-221401-0215 11-221401-0215	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м**	**м продавлива**	**160,0000**		**11752,62**	**1880420**	**62,1 457547**
		Итого оплата труда:				**4604,94**	**736791**	
		Итого эксплуатация машин:				**5680,84**	**908934**	
		Итого материалов:				**11,88**	**1901**	
		Итого прямые затраты:				**7579,76**	**1212761**	
		Накладные расходы	%	--		3302,30	528368	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		870,56	139290	
154	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**218,0000**		**2188,29**	**477048**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1943,78**	**423744**	
		Накладные расходы	%	--		82,42	17967	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		162,10	35337	
		Строительные работы						
155	Е11-460401-0210 11-460401-0210	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**2,6400**		**126929,13**	**335093**	**50,8 76993**
		Итого оплата труда:				**57409,26**	**151560**	
		Итого эксплуатация машин:				**43732,68**	**115454**	
		Итого материалов:				**1598,00**	**4219**	
		Итого прямые затраты:				**83582,61**	**220658**	
		Накладные расходы	%	--		33944,36	89613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**19,4600**		**1395,26**	**27152**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1239,36**	**24118**	
		Накладные расходы	%	--		52,55	1023	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		103,35	2011	
160	ЦЦ3-100904-0101 13-100904-0101	**Прокладка в траншее опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,6770**		**23854,33**	**16149**	**42,8 2345**
		Итого оплата труда:				**8092,47**	**5479**	
		Итого эксплуатация машин:				**12257,90**	**8299**	
		Итого прямые затраты:				**17725,35**	**12000**	
		Накладные расходы	%	--		4361,99	2953	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1766,99	1196	
161	Прайс ТПРАЙС	**Лента сигнальная ЛСЭ-450**	**м**	**677,0000**		**109,37**	**74044**	
		Итого прямые затраты:				97,15	65771	
		Накладные расходы	%	--		4,12	2789	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		8,10	5485	
162	Е11-340201-0301 11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр**	**0,0240**		**178514,44**	**4284**	**62,1 1445**
		Итого оплата труда:				**96955,67**	**2327**	
		Итого материалов:				**1402,73**	**34**	
		Итого прямые затраты:				**98358,40**	**2361**	
		Накладные расходы	%	--		66932,75	1606	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		13223,29	317	
163	С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**24,0000**		**1493,33**	**35840**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1326,47**	**31835**	
		Накладные расходы	%	--		56,24	1350	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		110,62	2655	
164	ЦЦ3-080201-2710 13-080201-2710	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**17199,33**	**85997**	**42,8 21440**
		Итого оплата труда:				**10018,78**	**50094**	
		Итого эксплуатация машин:				**166,30**	**831**	
		Итого материалов:				**862,72**	**4314**	
		Итого прямые затраты:				**10989,50**	**54947**	
		Накладные расходы	%	--		4935,81	24679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	1[13-080206-1001 13-080206-1001	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям (ПВ3)**	**м**	**60,0000**		**62,79**	**3767**	**42,8** **838**
		Итого оплата труда:				**32,63**	**1958**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,55**	**33**	
		Итого материалов:				**8,82**	**529**	
		Итого прямые затраты:				**41,81**	**2509**	
		Накладные расходы	%	--		16,33	980	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4,65	279	
173	1[13-080201-1804 13-080201-1804	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования**	**шт.**	**120,0000**		**1046,92**	**125631**	**42,8** **12082**
		Итого оплата труда:				**235,24**	**28229**	
		Итого эксплуатация машин:				**55,43**	**6652**	
		Итого материалов:				**558,02**	**66962**	
		Итого прямые затраты:				**829,26**	**99511**	
		Накладные расходы	%	--		140,11	16814	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		77,55	9306	
174	1[13-080304-0401 13-080304-0401	**Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение**	**жила**	**120,0000**		**238,37**	**28604**	**42,8** **6600**
		Итого оплата труда:				**128,51**	**15421**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,55**	**67**	
		Итого материалов:				**27,86**	**3343**	
		Итого прямые затраты:				**156,73**	**18808**	
		Накладные расходы	%	--		63,98	7678	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17,66	2119	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3487152**	**904214**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1192125**	
	Материалы -		Тенге				**117608**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**571512**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**199476**	
		Накладные расходы -	Тенге				**305525**	
		Сметная прибыль -	чел.-ч				**119812**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1617461**	
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**688**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**571512**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1839448**	
	Материалы -		Тенге				**58266**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1090361**	
	Местные материалы -		Тенге				**24118**	
		Накладные расходы -	чел.-ч				**765568**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**208401**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2813417**	
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**1231**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1090361**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	Прайс ТПРАЙС	**Профлист оцинкованный с п/п С-8х1,2х6,00 толщ.5мм**	**м2**	**207,0600**		**1233,53**	**255415**	
		Итого прямые затраты:				**1095,70**	**226876**	
		Накладные расходы	%	--		46,46	9620	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		91,37	18920	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**790185**	**184345**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**790185**	
	Материалы -		Тенге				**213885**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**320298**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**226876**	
		Накладные расходы -	Тенге				**225664**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**81268**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1097117**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**432**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**320298**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1097117**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**432**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**320298**	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2-2								
		Электрооборудование						
180	Прайс ТПРАЙС	**Счетчик Альфа А1140-05-RAL-BW-4т**	**к-т**	**20,0000**		**72379,27**	**1447585**	
		Итого прямые затраты:				**64291,87**	**1285837**	
		Накладные расходы	%	--		2725,98	54520	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5361,43	107229	
181	Прайс ТПРАЙС	**Датчик температуры**	**шт**	**1,0000**		**4501,13**	**4501**	
		Итого прямые затраты:				**3998,19**	**3998**	
		Накладные расходы	%	--		169,52	170	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		333,42	333	
182	1Ц13-080103-1703 13-080103-1703	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**96,1300**		**1265,64**	**121666**	**42,8** 29218
		Итого оплата труда:				**710,14**	**68266**	
		Итого эксплуатация машин:				**132,41**	**12729**	
		Итого материалов:				**65,34**	**6281**	
		Итого прямые затраты:				**820,28**	**78853**	
		Накладные расходы	%	--		351,61	33800	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		93,75	9012	
183	1Ц13-080103-1703 13-080103-1703	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2. Монтаж оборудования (10х100мм2)**	**м**	**120,0000**		**1265,64**	**151877**	**42,8** 36473
		Итого оплата труда:				**710,14**	**85217**	
		Итого эксплуатация машин:				**132,41**	**15889**	
		Итого материалов:				**65,34**	**7841**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	С123-061710-0404 23-061710-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Консоль К1161х267 S 2мм Sz**	**шт.**	**96,0000**		**286,37**	**27491**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**254,37**	**24420**	
		Накладные расходы	%	--		10.79	1035	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21.21	2036	
189	С123-061710-0606 23-061710-0606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Стойки кабельные К1152х800 S 2мм Sz**	**шт.**	**24,0000**		**578,26**	**13878**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**513,65**	**12328**	
		Накладные расходы	%	--		21.78	523	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42.83	1028	
190	С123-061710-0708 23-061710-0708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Лестничный лоток ЛЗ 200х50х3000 S 1,2/1мм Sz**	**шт.**	**13,0000**		**3308,08**	**43005**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2938,45**	**38200**	
		Накладные расходы	%	--		124.59	1620	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		245.04	3186	
191	1Ц13-080103-3602 13-080103-3602	**Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин. Монтаж**	**м2**	**3,0000**		**19241,31**	**57724**	**42,8 12098**
		Итого оплата труда:				**9421,95**	**28266**	
		Итого эксплуатация машин:				**831,49**	**2494**	
		Итого материалов:				**3096,83**	**9290**	
		Итого прямые затраты:				13058,76	39176	
		Накладные расходы	%	--		4757.27	14272	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1425.28	4276	
192	С121-130407-0204 21-130407-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 6 мм ГОСТ 18124-95**	**м2**	**5,8800**		**1055,57**	**6207**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**937,62**	**5513**	
		Накладные расходы	%	--		39.76	234	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		78.19	460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
198	С123-051204-0101 23-051204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Коврик диэлектрический резиновый**	**шт.**	**4,0000**		**434,29**	**1737**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**385,76**	**1543**	
		Накладные расходы	%	--		16,36	65	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		32,17	129	
199	Прайс ТПРАЙС	**Очки защитные**	**шт**	**2,0000**		**912,27**	**1825**	
		Итого прямые затраты:				**810,33**	**1621**	
		Накладные расходы	%	--		34,36	69	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		67,58	135	
200	Прайс ТПРАЙС	**Диэлектрические боты**	**пара**	**1,0000**		**13684,01**	**13684**	
		Итого прямые затраты:				**12155,00**	**12155**	
		Накладные расходы	%	--		515,37	515	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1013,63	1014	
201	Прайс ТПРАЙС	**Перчатки резиновыедиэлектрические**	**пара**	**1,0000**		**91,23**	**91**	
		Итого прямые затраты:				**81,03**	**81**	
		Накладные расходы	%	--		3,44	3	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		6,76	7	
202	Прайс ТПРАЙС	**Указатель напряжения УВН-10**	**шт**	**1,0000**		**912,27**	**912**	
		Итого прямые затраты:				**810,33**	**810**	
		Накладные расходы	%	--		34,36	34	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		67,58	68	
203	Прайс ТПРАЙС	**Штанга оперативная**	**шт**	**1,0000**		**912,27**	**912**	
		Итого прямые затраты:				**810,33**	**810**	
		Накладные расходы	%	--		34,36	34	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		67,58	68	
204	Прайс ТПРАЙС	**Плакаты безопасности**	**шт**	**7,0000**		**912,27**	**6386**	
		Итого прямые затраты:				**810,33**	**5672**	
		Накладные расходы	%	--		34,36	241	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		67,58	473	
205	Прайс ТПРАЙС	**Пожарная каска**	**шт**	**2,0000**		**912,27**	**1825**	
		Итого прямые затраты:				**810,33**	**1621**	
		Накладные расходы	%	--		34,36	69	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		67,58	135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		20,74	249	
209	Прайс ТПРАЙС	**Кабель-канал 100х60 ЭЛЕКОР (8м)**	**м**	**12,0000**		**1105,69**	**13268**	
		Итого прямые затраты:				**982,14**	**11786**	
		Накладные расходы	%	--		41,64	500	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		81,90	983	
210	ЦТ3-080206-0901 13-080206-0901	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**1518,0000**		**49,75**	**75528**	**42,8** **15930**
		Итого оплата труда:				**24,52**	**37220**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,55**	**841**	
		Итого материалов:				**8,82**	**13392**	
		Итого прямые затраты:				**33,70**	**51159**	
		Накладные расходы	%	--		12,37	18775	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		3,69	5595	
211	Прайс ТПРАЙС	**Кабель ВВГ 2х1,5мм**	**м**	**800,0000**		**105,54**	**84434**	
		Итого прямые затраты:				**93,75**	**75000**	
		Накладные расходы	%	--		3,98	3180	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		7,82	6254	
212	Прайс ТПРАЙС	**Кабель ВВГ 4х4**	**м**	**38,0000**		**582,18**	**22123**	
		Итого прямые затраты:				**517,13**	**19651**	
		Накладные расходы	%	--		21,93	833	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		43,12	1639	
213	Прайс ТПРАЙС	**Кабель UTP 4х2х24AWG 5E медь**	**м**	**150,0000**		**120,62**	**18093**	
		Итого прямые затраты:				**107,14**	**16071**	
		Накладные расходы	%	--		4,54	681	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		8,93	1340	
214	Прайс ТПРАЙС	**Кабель FTP 4х2х24AWG 5E серый**	**м**	**530,0000**		**140,72**	**74584**	
		Итого прямые затраты:				**125,00**	**66250**	
		Накладные расходы	%	--		5,30	2809	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		10,42	5525	
215	ЦТ3-080304-0401 13-080304-0401	**Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение**	**жила**	**250,0000**		**238,37**	**59593**	**42,8** **13751**
		Итого оплата труда:				**128,51**	**32128**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,55**	**139**	
		Итого материалов:				**27,86**	**6965**	
		Итого прямые затраты:				**156,73**	**39183**	
		Накладные расходы	%	--		63,98	15995	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		17,66	4414	
216	ЦТ3-080201-1805 13-080201-1805	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования**	**шт.**	**120,0000**		**1207,05**	**144846**	**42,8** **17198**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
219	Прайс ТПРАЙС	**Шкаф АСКУЭ в сборе ШУЭ33-1Н-РЕ-08 со всеми вспомогательными работами (шеф-монтаж оборудования АСКУЭ, пуско-наладочные работы)**	к-т	1,0000		3142308,46	3142308	
		Итого прямые затраты:				2791198,07	2791198	
		Накладные расходы	%	--		118346,80	118347	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		232763,59	232764	
220	1Ц13-100105-0502 13-100105-0502	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	58,3000		677,31	39487	40,6 6416
		Итого оплата труда:				271,06	15803	
		Итого эксплуатация машин:				51,98	3031	
		Итого материалов:				181,24	10566	
		Итого прямые затраты:				491,58	28659	
		Накладные расходы	%	--		135,56	7903	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		50,17	2925	
221	Прайс ТПРАЙС	**Кабели контрольные КИПЭВнг 2х2х0,65**	м	36,8000		522,54	19229	
		Итого прямые затраты:				464,15	17081	
		Накладные расходы	%	--		19,68	724	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		38,71	1424	
222	С123-060128-0702 23-060128-0702 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0540		98728,22	5331	
		Итого прямые затраты:	км			87696,68	4736	
		Накладные расходы	%	--		3718,34	201	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		7313,20	395	
223	С123-060128-0802 23-060128-0802 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0300		225957,28	6779	
		Итого прямые затраты:	км			200709,62	6021	
		Накладные расходы	%	--		8510,09	255	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		16737,58	502	
		ОВССПД						
224	Прайс ТПРАЙС	**Шкаф ПД по ВОЛС ЭСК.028.00.00-ТП, в т.ч. шкаф 800х600х400 с обогревом -1 шт, блок питания АС/Сд 220/12 В, 3А-1 шт, преобразователь интерфейсов 32 в EWthernet-NPort6450-1шт. (RS-GE),преобразователь интерфейсов SNR-CVT-100F, неуправляемый коммутатор на 5 портов 10/100 Мбит/с-1 шт (HUB), оптический кросс на 8 оптоволокон-1 шт (ODF)**	к-т	1,0000		2599961,13	2599961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		83,04	332	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,32	653	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**49184**	
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**49184**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**49184**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2085**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**4102**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**55371**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**55371**	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3-1								
		Наружные сети электроснабжения КНС1, КНС2						
РАЗДЕЛ 1.КЛ-10 кв								
228	Е11-010203-0105 11-010203-0105	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова**	**180,0000**		**161,97**	**29154**	59,1 9620
		Итого оплата труда:				**90,43**	**16277**	
		Итого прямые затраты:				**90,43**	**16277**	
		Накладные расходы	%	--		59,54	10718	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,00	2160	
229	Е11-010101-0308 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**5,2380**		**115,45**	**605**	59,1 85
		Итого оплата труда:				**27,46**	**144**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,35**	**421**	
		Итого прямые затраты:				**86,32**	**452**	
		Накладные расходы	%	--		20,58	108	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	45	
230	Е11-010205-0102 11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**3,1620**		**2446,82**	**7737**	59,1 2553
		Итого оплата труда:				**1366,07**	**4320**	
		Итого прямые затраты:				**1366,07**	**4320**	
		Накладные расходы	%	--		899,50	2844	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,25	573	
231	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,1620**		**1143,98**	**3617**	59,1 1194
		Итого оплата труда:				**638,69**	**2020**	
		Итого прямые затраты:				**638,69**	**2020**	
		Накладные расходы	%	--		420,55	1330	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,74	268	
232	Е11-010205-1201 11-010205-1201	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**37,7136**		**1409,83**	**53170**	59,1 12862
		Итого оплата труда:				**577,06**	**21763**	
		Итого эксплуатация машин:				**911,25**	**34367**	
		Итого прямые затраты:				**911,25**	**34367**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	1[13-080201-0204 13-080201-0204	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**355,0000**		**527,36**	**187212**	**42,8** **33114**
		Итого оплата труда:				**217,94**	**77368**	
		Итого эксплуатация машин:				**200,72**	**71254**	
		Итого материалов:				**25,03**	**8886**	
		Итого прямые затраты:				**375,15**	**133180**	
		Накладные расходы	%	--		113,14	40164	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		39,06	13868	
240	1[13-080201-0804 13-080201-0804	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**31,0000**		**561,93**	**17420**	**42,8** **3197**
		Итого оплата труда:				**240,95**	**7470**	
		Итого эксплуатация машин:				**196,26**	**6084**	
		Итого материалов:				**25,44**	**789**	
		Итого прямые затраты:				**396,01**	**12276**	
		Накладные расходы	%	--		124,29	3853	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		41,62	1290	
241	С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**105,0000**		**1493,33**	**156800**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1326,47**	**139279**	
		Накладные расходы	%	--		56,24	5905	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		110,62	11615	
242	Прайс ТПРАЙС	**Муфта концевая для сеч 3х120 мм2"Райхем"**	**шт**	**2,0000**		**9173,25**	**18346**	
		Итого прямые затраты:				**8148,26**	**16297**	
		Накладные расходы	%	--		345,49	691	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		679,50	1359	
243	1[13-080201-2708 13-080201-2708	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**12874,72**	**25749**	**42,8** **6428**
		Итого оплата труда:				**7509,23**	**15018**	
		Итого эксплуатация машин:				**110,87**	**222**	
		Итого материалов:				**640,97**	**1282**	
		Итого прямые затраты:				**8222,20**	**16444**	
		Накладные расходы	%	--		3698,84	7398	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		953,68	1907	
244	1[13-080304-0304 13-080304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка (шкаф АВР-2шт,шкаф управления насосами-**	**шт.**	**4,0000**		**4010,01**	**16040**	**42,8** **3475**
		Итого оплата труда:				**2029,54**	**8118**	
		Итого эксплуатация машин:				**914,14**	**3657**	
		Итого материалов:				**68,26**	**273**	
		Итого прямые затраты:				**2693,30**	**10773**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				147052	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				77506	
	Всего заработная плата -		Тенге				45023	
	Местные материалы -		Тенге				19334	
		Накладные расходы -	Тенге				31023	
		Сметная прибыль -	Тенге				8682	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				117211	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64	
		Сметная заработная плата -	Тенге				45023	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				139279	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				139279	
		Накладные расходы -	Тенге				5905	
		Сметная прибыль -	Тенге				11615	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				156800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				680702	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				241	
		Сметная заработная плата -	Тенге				192075	
		РАЗДЕЛ 2.КЛ-0,4						
249	Е11-010101-0308 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**10,7700**		115,45	1243	59,1 175
		Итого оплата труда:				27,46	296	
		Итого эксплуатация машин:				80,35	865	
		Итого прямые затраты:				86,32	930	
		Накладные расходы	%	--		20,58	222	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		8,55	92	
250	Е11-010104-0405 11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,7000**		17,90	48	59,1 7
		Итого оплата труда:				4,23	11	
		Итого эксплуатация машин:				13,40	36	
		Итого прямые затраты:				13,40	36	
		Накладные расходы	%	--		3,17	9	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1,33	4	
251	1[13-080201-0301 13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**24,0000**		438,20	10517	42,8 1508
		Итого эксплуатация машин:				276,61	6639	
		Итого прямые затраты:				326,41	7834	
		Накладные расходы	%	--		79,32	1904	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		32,46	779	
252	1[13-080201-0302 13-080201-0302	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель кнорме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**48,0000**		129,32	6207	42,8 912
		Итого оплата труда:				44,39	2131	
		Итого эксплуатация машин:				79,27	3805	
		Итого прямые затраты:				95,87	4602	
		Накладные расходы	%	--		23,87	1146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				21146	
	Материалы -		Тенге				922	
	Всего заработная плата -		Тенге				10159	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				960	
		Накладные расходы -	Тенге				5429	
		Сметная прибыль -	Тенге				2126	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				28701	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12	
		Сметная заработная плата -	Тенге				10159	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12343	
	Материалы -		Тенге				22	
	Всего заработная плата -		Тенге				1858	
	Местные материалы -		Тенге				9803	
		Накладные расходы -	Тенге				1717	
		Сметная прибыль -	Тенге				1125	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				15184	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1858	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				31100	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				31100	
		Накладные расходы -	Тенге				1319	
		Сметная прибыль -	Тенге				2594	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				35013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				78899	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14	
		Сметная заработная плата -	Тенге				12017	
РАЗДЕЛ 3.Фундамент под дизель-генератор								
258	Е11-080101-0202 11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	1,1222		5576,34	6258	50,8 602
		Итого оплата труда:				1056,86	1186	
		Итого эксплуатация машин:				1135,51	1274	
		Итого материалов:				2682,30	3010	
		Итого прямые затраты:				4416,37	4956	
		Накладные расходы	%	--		746,90	838	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		413,06	464	
259	Е11-270601-0103 11-270601-0103	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство**	**м3 сборных железобето**	1,0000		4830,73	4831	60,3 963
		Итого оплата труда:				1596,46	1596	
		Итого эксплуатация машин:				1964,36	1964	
		Итого материалов:				326,09	326	
		Итого прямые затраты:				3328,30	3328	
		Накладные расходы	%	--		1144,60	1145	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		357,83	358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
262	С123-010201-0184 23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**21,0000**		**1881,45**	**39510**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1671,22**	**35096**	
		Накладные расходы	%	--		70,86	1488	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		139,37	2927	
263	С121-050101-0112 21-050101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0010**		**215855,07**	**216**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**191736,19**	**192**	
		Накладные расходы	%	--		8129,61	8	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		15989,26	16	
264	Е11-070111-0111 11-070111-0111	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**19,3800**		**3096,52**	**60011**	**62,1 16858**
		Итого оплата труда:				**1400,72**	**27146**	
		Итого эксплуатация машин:				**683,35**	**13243**	
		Итого материалов:				**31,88**	**618**	
		Итого прямые затраты:				**1880,67**	**36447**	
		Накладные расходы	%	--		986,47	19118	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		229,37	4445	
265	С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,3340**		**342763,17**	**114483**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**304464,03**	**101691**	
		Накладные расходы	%	--		12909,27	4312	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		25389,86	8480	
266	Е11-130301-0502 11-130301-0502	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**80,7500**		**103,20**	**8334**	**54,2 1225**
		Итого оплата труда:				**28,00**	**2261**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**82**	
		Итого материалов:				**47,64**	**3847**	
		Итого прямые затраты:				**76,50**	**6177**	
		Накладные расходы	%	--		19,06	1539	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		7,64	617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость строительства в текущих ценах		Тенге				37 769 181,73	
	Коэффициент перехода в цены текущего года		1,066128179475					
	НДС 12%		Тенге				4 532 301,81	
	ВСЕГО по АКТУ:		Тенге				42 301 483,54	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Таспаев Д.Б. _____