Форма №В-2

Заказчик:Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Кала"

Наименование объекта: Строительство 5 жилых домов в селе Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области.По адресу ул.М.Утемисова № 21,участок по генплану № 205,№206,№207,№208

Договор подряда (контракт) №4 от 27.05.2024г.

Акт приемки выполненных работ № 1

за июнь месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локала	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: земляные работы					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	38,9	359,0	13 965,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	1,167	7 328,0	8 552,0	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	1,167	3 824,0	4 463,0	
4	4	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2/засыпка пазух ФБС**	м^3	13,9	103,0	1 432,0	
5	5	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2/засыпка грунта внутрь фундамента**	м^3	32,6	103,0	3 358,0	
			Итого по разделу 1: земляные работы				31 770	
			Раздел 2: Фундаменты/Лист 11,12					
6	6	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	4,632	15 761,0	73 005,0	
7	7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	1,16	46 001,0	53 361,0	
8	8	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	м^3	34,6	67 927,0	2 350 274,0	

9	9	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,69697	334 097,0	232 856,0	
10	10	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10978	346 743,0	38 065,0	
11	11	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10649	418 459,0	44 562,0	
12	12	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	25,14	5 687,0	142 971,0	
13	13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	98	4 168,0	408 464,0	
14	14	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,047284	495 069,0	23 409,0	
15	15	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	3,88	15 761,0	61 153,0	
16	16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	3,76	58 491,0	219 926,0	
			Итого по разделу 2: Фундаменты/Лист 11,12				3 648 046	
			Раздел 3: Кладка стен/Лист 4					
17	17	1108-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	16,45	48 299,0	794 518,55	
18	18	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	10,5	29 177,0	306 358,50	Казахстан
19	19	234-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100	$м^3$	1,7759	6 358,0	11 291,42	Казахстан
20	20	213-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный	1000 шт.	1,431	165 661,0	237 060,89	Казахстан
			итого				1349229,37	
			Всего на 1 дом				5 029 045,37	
	Всего		на 5 домов				25145226,83	
			Всего				25145226,83	
	Сметная прибыль 5%			5%			1257261,34	
	Итого						26402488,17	

Коэффициент на цены 3 кв 2024 г	1,0557	27873106,76
Коэффициент к договорной цене	0,99302068	27678571,43
НДС 12%		3321428,57
Всего по акту с НДС (12%)		**31000000,00**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Рахметов Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "СК-Кала"

_____ Конакбаев Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "ИНШАБ"

_____ Умагамбетов О.С.

Технический надзор:
ТОО "TNB Corp"

_____ Бөлеков Т.Ж.