Форма №В-2

Заказчик:Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Кала"

Наименование объекта: Строительство 5 жилых домов в селе Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области.По адресу ул.М.Утемисова № 21,участок по генплану № 205,№206,№207,№208

Договор подряда (контракт) №4 от 27.05.2024г.

Акт приемки выполненных работ № 2

за июль месяц 2024 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	9	
			Раздел 3: Кладка стен/Лист 4					
1	17	1108-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	**м^3 кладки**	**33,16**	**48 299,0**	**1 601 594,84**	
2	18	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м^3**	**20,688**	**29 177,0**	**603 613,78**	**Казахстан**
3	19	234-202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100**	**м^3**	**3,52606**	**6 358,0**	**22 418,69**	**Казахстан**
4	20	213-102-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный**	**1000 шт.**	**2,807**	**165 661,0**	**465 010,43**	**Казахстан**
5	21	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,20328**	**723 036,0**	**146 979,0**	
6	22	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены из легкобетонных камней**	**м^3**	**7,96**	**29 708,0**	**236 476,0**	
7	23	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м^3**	**7,96**	**29 177,0**	**232 249,0**	**Казахстан**

8	24	6105-0101-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 100 мм	$м^2$	72,3	4 467,0	322 964,0		
9	25	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	7,23	29 177,0	210 950,0	Казахстан	
			ИТОГО				**3842255,73**	1349229,37	5191485,10
			Раздел 5: Перемычка монолитная/Лист 9						
10	44	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке	$м^3$	0,084	139 257,0	11 698,0		
11	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00342	346 743,0	1 186,0		
12	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00252	334 097,0	842,0		
13	47	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00492	321 540,0	1 582,0		
14	48	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке	$м^3$	0,132	139 257,0	18 382,0		
15	49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00537	346 743,0	1 862,0		
16	50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00399	334 097,0	1 333,0		
17	51	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00783	321 540,0	2 518,0		
18	52	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке	$м^3$	0,342	139 257,0	47 626,0		
19	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01392	346 743,0	4 827,0		
20	54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01035	334 097,0	3 458,0		
21	55	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02025	321 540,0	6 511,0		
22	56	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке	$м^3$	0,204	139 257,0	28 408,0		

23	57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0083	346 743,0	2 878,0	
24	58	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00612	334 097,0	2 045,0	
25	59	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01206	321 540,0	3 878,0	
26	60	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке	$м^3$	0,12	139 257,0	16 711,0	
27	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00488	346 743,0	1 692,0	
28	62	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00354	334 097,0	1 183,0	
29	63	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00696	321 540,0	2 238,0	
30	64	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке	$м^3$	0,15	139 257,0	20 889,0	
31	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00586	346 743,0	2 032,0	
32	66	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00453	334 097,0	1 513,0	
33	67	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00888	321 540,0	2 855,0	
34	68	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,20999	102 109,0	21 442,0	
35	69	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,20999	439 147,0	92 216,0	
36	70	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6,08971	255,0	1 553,0	
37	71	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	6,08971	603,0	3 672,0	
38	72	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,06	233 993,0	14 040,0	

39	73	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,06	9 613,0	577,0	
			Итого по разделу 5: Перемычка монолитная/Лист 9				321 647	
			Раздел 6: Перекрытие/Лист 13					
40	74	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	$м^2$	92,2336	7 392,0	681 791,0	
41	75	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,75	103 200,0	77 400,0	
42	76	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,732775	104 329,0	180 779,0	
43	77	234-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100	$м^3$	15,3	6 358,0	97 277,0	Казахстан
44	78	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка досок ходовых	м	25	430,0	10 750,0	
45	80	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	85	830,0	70 550,0	
			Итого по разделу 6: Перекрытие/Лист 13				1 118 547	
			Раздел 7: Кровля/Лист 15,16					
46	81	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	2,248	255 408,0	574 157,0	
47	82	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	1,106	233 993,0	258 796,0	
48	83	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$	20,583	11 168,0	229 871,0	
49	84	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка карниза профлистом по дереву	$м^2$	29,731	1 127,0	33 507,0	
50	85	214-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	32,7041	2 552,0	83 461,0	Казахстан
51	86	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву/Крыльцо	$м^2$	3,1	1 127,0	3 494,0	

52	87	214-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	3,41	2 552,0	8 702,0	Казахстан
53	88	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	162,73	349,0	56 793,0	
54	89	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	3,354	9 613,0	32 242,0	
55	90	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	162,73	4 059,0	660 521,0	
56	91	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,38	101 506,0	140 078,0	
57	92	224-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	187,1395	2 733,0	511 452,0	Казахстан
58	93	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	44	4 363,0	191 972,0	
59	94	224-105-0105 *РСНБ РК 2022*	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	1 013,0	42 546,0	
60	95	224-105-0106 *РСНБ РК 2022*	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	46	1 013,0	46 598,0	
61	96	6110-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	2,14166	2 856,0	6 117	
62	97	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,8	2 919,0	19 849,0	
63	98	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,8	1 412,0	9 602,0	Казахстан
64	99	6110-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство конька для кровель	м	40	7 098,0	283 920,0	

65	100	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**40**	**1 832,0**	**73 280,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 7: Кровля/Лист 15,16				**3 266 958**	

Итого 1 дом		8 549 407
Всего 5 домов		42 747 038
Всего		42747037,94
Сметная прибыль 5%	5%	2137351,90
Итого		44884389,84
Коэффициент на цены 3 кв 2024 г	1,0557	47384450,35
Коэффициент к договорной цене	0,99302068	47053739,11
НДС 12%		5646448,69
Всего по акту с НДС (12%)		**52700187,80**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Мендығара К.С.

Подрядчик:
ТОО "СК-Кала"

_____ Конакбаев Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "ИНШАБ"

_____ Имагамбетов О.С.

Технический надзор:
ТОО "TNB Corp"

_____ Бөлеков Т.Ж.