Форма №В-2

Заказчик:Государственное учреждение "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Кала"

Наименование объекта: Строительство Строительство 5 жилых домов в селе Жургенова Айтекебийского района Актюбинской области.По адресу ул.М.Утемисова № 21,участок по генплану № 205,№206,№207,№208

Договор подряда (контракт) №4 от 27.05.2024г.

Акт приемки выполненных работ № 3

за август месяц 2024 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость,тенге	2в конструк
1	2	3	4	5	6	7	9	
			Раздел 4: Проемы/Лист 10					
26	**26**	**6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**2,3936**	**7 808,0**	**18 689,0**	
27	**27**	**223-102-0305** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м^2**	**2,3936**	**42 612,0**	**101 996,0**	**Казахстан**
28	**28**	**6108-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**7,6704**	**6 712,0**	**51 484,0**	

29	29	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	7,6704	43 802,0	335 979,0	
30	30	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,7392	10 515,0	7 773,0	
31	31	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	0,7392	52 236,0	38 613,0	
32	32	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	9,5	3 452,0	32 794,0	
33	33	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	9,5	2 086,0	19 817,0	
34	34	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	10,2	1 250,0	12 750,0	
35	35	224-104-0303 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	2,04	2 166,0	4 419,0	Казахстан
36	36	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	4,1692	5 580,0	23 264,0	
37	37	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	2,1	11 462,0	24 070,0	
38	38	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,1	58 830,0	123 543,0	
39	39	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	13,23	5 860,0	77 528,0	

40	40	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	13,23	12 298,0	162 703,0	
41	41	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	601,0	8 414,0	
42	42	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	7	3 878,0	27 146,0	
43	43	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	35,7	836,0	29 845,0	
			Итого по разделу 4: Проемы/Лист 10				1 100 827	
			Раздел 6: Перекрытие/Лист 13					
79	79	1110-0104-0203 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Подшивка гипсокартонными плитами по деревянным балкам	$м^2$ потолков	80	4 049,0	323 920,0	
			Итого по разделу 6: Перекрытие/Лист 13				323 920	
			Раздел 7: Кровля/Лист 15,16					
96	96	6110-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа	м	11,45834	2 856,0	32 725	
101	101	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,05691	233 993,0	13 317,0	
102	102	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	601,0	2 404,0	
103	103	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка скоба	шт.	1	1 621,0	1 621,0	Казахстан
104	104	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	750,0	750,0	
105	105	6112-0302-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая масляным составом по дереву, заполнение дверного проема	$м^2$	3,135	1 753,0	5 496,0	
			Итого по разделу 7: Кровля/Лист 15,16				56 313	
			Раздел 8: Внутренняя отделка/Лист 3					
106	106	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	80	2 247,0	179 760,0	
108	108	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	244,41	1 511,0	369 304,0	

109	109	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	244,41	1 618,0	395 455,0	
111	111	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	12,2	2 781,0	33 928,0	
112	112	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	12,2	10 521,0	128 356,0	
113	113	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	11,91	5 136,0	61 170,0	
114	114	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	11,91	1 618,0	19 270,0	
			Итого по разделу 8: Внутренняя отделка/Лист 3				1 187 243	
			Раздел 9: Полы					
116	116	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	4,77	15 293,0	72 948,0	
117	117	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	4,9131	18 080,0	88 829,0	Казахстан
118	118	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	9,7	680,0	6 596,0	
119	119	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,485	57 476,0	27 876,0	
120	120	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	9,7	2 146,0	20 816,0	
121	121	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	9,7	1 206,0	11 698,0	
122	122	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0097	495 069,0	4 802,0	
123	123	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	9,7	6 913,0	67 056,0	

124	124	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	9,894	3 083,0	30 503,0		
125	125	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	23,5	1 293,0	30 386,0		
126	126	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,8988	3 083,0	5 854,0		
127	127	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	70,3	680,0	47 804,0		
128	128	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	3,515	57 476,0	202 028,0		
129	129	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	70,3	2 146,0	150 864,0		
130	130	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	70,3	1 206,0	84 782,0		
131	131	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0703	495 069,0	34 803,0		
132	132	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	70,3	2 506,0	176 172,0		
133	133	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	70,3	-770,0	-54 131,0		
134	134	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	38,02	1 987,0	75 546,24		
135	135	233-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой класс 21, 22, 23	$м^2$	71,706	2 760,0	197908,56	198065,32	156,76
			Итого по разделу 9: Полы				1 283 141		

Всего	на один дом	3951444
Всего 5 домов		19 757 219
Всего		19757219,10
Сметная прибыль 5%	5%	987860,95
Итого		20745080,05
Коэффициент на цены 3 кв 2024 г	1,0557	21900581,01

Коэффициент к договорной цене	0,99302068	21747729,85
НДС 12%		2609727,58
Всего по акту с НДС (12%)		**24357457,43**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Мендыгара К.С.

Подрядчик:
ТОО СК-Кала"

_____ Конакбаев Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "ИНШАБ"

_____ Имагамбетов О.С.

Технический надзор:
ТОО "TNB Corp"

_____ Белеков Т.К.