Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»

Справка №2 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	151/24	23.04.2024		038-015-431
			дополнительное соглашение	№151/24-1	10.05.2024		
			дополнительное соглашение	№151/24-2	02.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»	90 525 451,61	80 826 296,08	45 127 460,08	45 127 460,08			5 415 295,21	50 542 755,29
Гарантийный взнос, 5%	4 526 272,58	4 041 314,80					270 764,76	2 527 137,76
Удержание аванса, 30%	27 157 635,49	24 247 888,82					1 624 588,56	15 162 826,59
Итого:	**58 841 543,54**	**52 537 092,46**					3 519 941,89	**32 852 790,94**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

Директор _____ Серикбаев Р.Р.

Авторский надзор
ТОО "BS ARCHI GROUP"

ГИП _____ Даулетбаев А.

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАркитект"

Эксперт _____ Оналбеков А.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства: «Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»

Договор: №151/24 от 23.04.2024 г., дополнительное соглашение № 151/24-1 от 10.05.2024 г., дополнительное соглашение №151/24-2 от 02.07.2024 г.

А К Т №2

выполненных работ за июль месяц 2024 года.

Номер смет и расчетов	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-и	СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-и	СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
	Архитектурно-строительные решения	**81 797 603**			**81 797 603**		**39 725 366**			**39 725 366**		**9 905 120**			**9 905 120**
Раздел 1	Земляные работы	675 368			675 368	100%	675 368			675 368	0%				-
Раздел 2	Фундаменты	4 133 477			4 133 477	100%	4 133 477			4 133 477	0%				-
Раздел 3	Стены и перегородки	10 333 893			10 333 893	100%	10 333 893			10 333 893	0%				-
Раздел 4	Плиты покрытия	3 145 916			3 145 916	100%	3 145 916			3 145 916	0%				-
Раздел 5	Крыльцо КР-1	1 079 368			1 079 368	0%					0%				-
Раздел 6	Крыльцо КР-2	785 477			785 477	0%					0%				-
Раздел 7	Металлическая колонна Мк-1	164 349			164 349	0%					0%				-
Раздел 8	Металлическая колонна Мк-2	123 506			123 506	0%					0%				-
Раздел 9	Вентканалы	1 691 908			1 691 908	44%	747 061			747 061	44%	747 061			747 061
Раздел 10	Стремянки	208 980			208 980	0%					0%				-
Раздел 11	Фасады	8 172 306			8 172 306	0%	-				0%				-
Раздел 12	Кровля	18 612 559			18 612 559	0%					0%				-
Раздел 13	Подземные каналы	2 037 457			2 037 457	100%	2 037 457			2 037 457	0%				-
Раздел 14	Проемы	5 980 056			5 980 056	46%	2 774 985			2 774 985	46%	2 774 985			2 774 985
Раздел 15	Внутренняя отделка помещений	10 917 389			10 917 389	36%	3 975 501			3 975 501	36%	3 975 501			3 975 501
Раздел 16	Полы	13 735 594			13 735 594	87%	11 901 708			11 901 708	18%	2 407 573			2 407 573
02-01-02	Водопровод и канализация	**2 983 411**	**687 500**		**3 670 911**	52%	**1 901 987**			**1 901 987**	52%	**1 901 987**			**1 901 987**
02-01-03	Отопление и вентиляция	**3 734 616**	**395 717**		**4 130 333**	16%	**676 700**			**676 700**	16%	**676 700**			**676 700**
02-01-04	Электроосвещение и электрооборудование	**9 982 922**			**9 982 922**	65%	**6 469 564**			**6 469 564**	65%	**6 469 564**			**6 469 564**
02-01-05	Слаботочные сети	**3 306 634**	**160 689**		**3 467 323**	0%				-	0%				-
02-01-06	Технологическое оборудование		**33 386 151**		**33 386 151**	0%				-	0%				-
02-01-07	Внутреннее газоснабжение	**410 410**													-
	Всего по главе	**102 215 596**	**34 630 057**	**0**	**136 845 653**	36%	**48 773 617**	**-**		**48 773 617**	14%	**18 953 371**	**-**		**18 953 371**
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
04-01	КТПП мощностью 25 кВа и дизельная станция	1 245 454	5 917 909		7 163 363	52%	808 344	2 925 576		3 733 920	52%	808 344	2 925 576		3 733 920
04-02	ВЛ-10 кВ	4 769 332	183 716		4 953 048	100%	4 769 332	183 716		4 953 048	100%	4 769 332	183 716		4 953 048
04-03	Кабельная линия 0,4 кВ	1 236 026			1 236 026										-
04-04	Наружное освещение	862 861	67 000		929 861										
04-05	Молние защита	913 592			913 592										
	Всего по главе	**9 027 265**	**6 168 625**	**0**	**15 195 890**	57%	**5 577 676**	**3 109 292**		**8 686 968**	57%	**5 577 676**	**3 109 292**		**8 686 968**
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
05-01	Наружные сети связи	2 142 642	204 767		2 347 409	0%					0%				
	Всего по главе	**2 142 642**	**204 767**		**2 347 409**	0%					0%				
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														

06-01	Резервуар на 5м3 для хранения нефтепродуктов с навесом	3 619 288			3 619 288	0%									-
06-02	Наружный топливопровод	1 889 522	284 274		2 173 796	0%									-
06-03	Наружные сети водопровода и канализации	1 869 520			1 869 520	94%	1 766 027			1 766 027	94%	1 766 027			1 766 027
06-04	Септик 15м3	5 025 768			5 025 768	14%	704 988			704 988	14%	704 988			704 988
06-05	Наружные сети газоснабжения	2 898 727	1 299 085		4 197 812	100%	2 898 727	1 299 085		4 197 812	100%	2 898 727	1 299 085		4 197 812
	Всего по главе	**15 302 825**	**1 583 359**		**16 886 184**	39%	**5 369 742**	**1 299 085**		**6 668 827**	39%	**5 369 742**	**1 299 085**		**6 668 827**
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01	Ограждение	5 483 445			5 483 445	70%	3 838 412			3 838 412	70%	3 838 412			3 838 412
07-02	Покрытие	4 017 479			4 017 479	0%					0%				
07-03	Озеленение и МАФы	1 304 562	251 415		1 555 977	0%					0%				-
07-04	Вертикальная планировка	378 340			378 340	0%					0%				-
	Всего по главе	**11 183 826**	**251 415**		**11 435 241**	34%	**3 838 412**			**3 838 412**	34%	**3 838 412**	-		**3 838 412**
	Итого по главам 1-7	**139 872 154**	**42 838 223**		**182 710 377**	37%	**63 559 447**	**4 408 377**		**67 967 824**	21%	**33 739 201**	**4 408 377**		**38 147 578**
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством														
ПДДС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	8 672 074			8 672 074	45%	3 940 686			3 940 686	24%	2 091 830			2 091 830
	Всего по главе	**8 672 074**			**8 672 074**	45%	**3 940 686**			**3 940 686**	24%	**2 091 830**			**2 091 830**
	Итого по главам 1-8	**148 544 228**	**42 838 223**		**191 382 451**	38%	**67 500 132**	**4 408 377**		**71 908 509**	21%	**35 831 031**	**4 408 377**		**40 239 408**
ПДДС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	7 427 211			7 427 211	45%	3 375 007			3 375 007	24%	1 791 552			1 791 552
ПДДС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты 2%	2 970 885	856 764		3 827 649	38%	1 350 003	88 168		1 438 170	21%	716 621	88 168		804 788
	Всего по главе	**10 398 096**	**856 764**		**11 254 860**	42%	**4 725 009**	**88 168**		**4 725 009**	23%	**2 508 172**	**88 168**		**2 596 340**
	Итого по главам 1-9	**158 942 323**	**43 694 987**		**202 637 311**	38%	**72 225 141**	**4 496 545**		**76 721 686**	21%	**38 339 203**	**4 496 545**		**42 835 748**
ПДДС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К 1,075	170 862 998	46 972 112		217 835 109	38%	77 642 027	4 833 785		**82 475 812**	21%	41 214 643	4 833 785		46 048 429
	Итого сметная стоимость	**170 862 998**	**46 972 112**		**217 835 109**	38%	**77 642 027**	**4 833 785**		**82 475 812**	21%	**41 214 643**	**4 833 785**		**46 048 429**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			**26 140 213**	**26 140 213**	38%			9 897 097	9 897 097	21%			5 525 811	5 525 811
	Всего по сметному расчету	**170 862 998**	**46 972 112**	**26 140 213**	**243 975 322**	38%	**77 642 027**	**4 833 785**	9 897 097	**92 372 910**	21%	**41 214 643**	**4 833 785**	**5 525 811**	**51 574 239**
	Понижающий коэффициент				0,979999988522					0,979999988522					0,979999988522
	Итого по ведомости	**167 445 737,59**	**46 032 669,23**	**25 617 408,82**	**239 095 815,64**	38%	**76 089 087**	**4 737 109,67**	9 699 155,53	**90 525 451,61**	21%	**40 390 350,41**	**4 737 109,67**	**5 415 295,21**	**50 542 755,29**

Технадзор

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт по техническому надзору _____ **Оналбеков А.**

Авторский надзор
ТОО "BS ARCHI GROUP"

ГИП _____ **Даулетбаев А.**

Подрядчик

ТОО "Синдикат Группа"

Директор _____ **Ертыгыбаев Р.Р.**

Приложение 1 к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 160
Приложение 9-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функции заказчика-застройщика
Форма

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №151/24 от 23.04.2024 г., дополнительное соглашение №151/24-1 от 10.05.2024 г., дополнительное соглашение №151/24-2 от 02.07.2024 г.

Акт выполненных работ №2

за **июль 2024 (месяц, год) на 10-2023 Суммарная смета для стройки - 10-2023 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Архитектурно-строительные работы					
			Раздел 9. Вентканалы АС 28					
			Подраздел 9.1.Узлы крепления перегородок АС 28					
1	152	У6105-401-103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,082	275 890	22623	
2	153	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,594	428 814	683530	Казахстан
3	154	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,012	2 142 315	25708	
4	155	С1252-207-1187 252-207-1187 *СпрСЦ 10.2023*	**Анкер-шпилька**	шт.	32	475	15200	
			Итого по разделу				**747061**	
			Раздел 14. Проемы					
			Окна					
			ОК1,ОК2,ОК4					
5	213	У6108-102-106 6108-0102-0106	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный**	м^2	29,822	8 341	248745	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	214	С1223-102-0204 223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	$м^2$	29,822	54 836	1635319	Казахстан
			ОК 3					
7	215	У6108-102-107 6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	15,334	7 523	115358	
8	216	С1223-102-0203 223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	$м^2$	15,334	50 578	775563	Казахстан
			Итого по разделу				2774985	
			Раздел 15.Ведомость отделки помещений. РП лист 17					
			Подраздел 15.2.Стены					
			Вестибюль, коридоры					
9	261	У6112-202-103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	141,58	4 051	573541	
10	262	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	2,69	22 515	60565	
			Кабинет фельдшера с аптечным пунктом, санузлы, ПУИ, кабинет забора мокрот, процедурная, стерилизационная, смотровая, прививочный кабинет, помещение обработки прокладок					
11	268	У6112-202-101	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и**	$м^2$	334,85	3 414	1143178	
12	269	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	5,023	22 515	113093	
			Регистратура, кабинет инфоматизации, кабинет физиотерапии, хозяйственно-бытовое помещение, кабинет акушерки					
13	272	У6112-202-103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	176,4	4 051	714596	
14	273	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	3,352	22 515	75470	
			Тамбуры					
15	280	У6111-0201-0105 6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	$м^2$ изолируемой поверхности	34,6	6 381	220783	
16	281	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	1,799	56 845	102264	
17	282	У6112-202-109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	$м^2$	34,6	5 857	202652	
18	283	С1214-402-0103 214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	$м^2$	37,368	1 069	39946	Казахстан
19	284	С1212-402-0105 212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	$м^3$	1,073	22 157	23774	
			Техпомещение					
20	289	У6112-202-101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	44,53	3 414	152025	
21	290	С1212-402-0107 212-402-0107	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	0,668	22 515	15040	
			Откосы					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	297	У6112-202-201 6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной**	$м^2$	53,58	9 099	487524	
23	298	С1212-402-0105 212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	$м^3$	2,304	22 157	51050	
			Итого по разделу				3975501	
			Раздел 16.Полы. РП лист 18					
			Тип А					
24	307	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	154,15	2 151	331577	
25	308	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Коэффициенты по тех. части-1*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	154,15	832	128253	
26	309	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	154,15	5 550	855532	
27	310	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	154,15	3 274	504687	
28	311	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	154,15	2 151	331577	
			Тип Б					
29	315	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	65,17	2 151	140181	
30	316	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Коэффициенты по тех. части-1*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	65,17	832	54221	
			Тип В					
31	320	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	14,23	2 151	30609	
32	321	У6109-0201-0502 6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм**	$м^2$ стяжки	14,23	2 475	35219	
33	322	У6109-0201-0503 6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями на каждый 1 мм изменения толщины слоя**	$м^2$ стяжки	-14,23	301	-4283	
			Итого по разделу				2407573	
			ИТОГО по ЛС№ 02-01-01				9905120	
			Локальная смета № 02-01-02 Водопровод и канализация					
			Раздел 1.Водомерный узел					
34	1	С1242-303-203 242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	3	7 321	21963	Казахстан
35	2	С1242-303-201 242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	1	4 248	4248	Казахстан
36	3	С1241-210-101 241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм**	шт.	2	902	1804	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	4	С1241-113-0101 241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8мм	шт.	2	428	856	Казахстан
38	5	С1241-112-0105 241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	137	274	Казахстан
39	6	С1241-221-102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора ОПБ2 диаметром 20 мм	шт.	4	8	32	Казахстан
			Приборы					
40	7	Е11-160901-501 1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 32*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2 257	2257	
41	8	С1244-301-401 244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	1	24 788	24788	
			Арматура					
42	9	С1242-207-3702 242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 525	3525	Казахстан
43	10	С1242-207-3701 242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2 350	28200	Казахстан
			Водопровод В1					
44	11	У6114-102-203 6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023)*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	24,5	3 868	94766	
45	12	У6114-102-202 6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	3,2	3 305	10576	
46	13	У6114-102-201 6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	15,9	2 982	47414	
47	14	У6114-103-402 6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	48,5	4 752	230472	
48	15	С1241-205-1102 241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	48,5	236	11446	Казахстан
49	16	У6111-101-1702 6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	43,6	1 810	78916	
50	17	С1234-305-2307 234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	15,9	1 115	17728	Казахстан
51	18	С1234-305-2309 234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	3,2	1 355	4336	Казахстан
52	19	С1234-305-2310 234-305-2310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	24,5	1 399	34276	Казахстан
53	20	У6114-401-101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	92,1	347	31959	
			Арматура Т3,Т4					
54	21	С1242-303-201 242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	13	4 248	55224	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	22	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3 686	3686	Казахстан
			Трубопроводы ТЗ					
56	23	У6114-102-202 6114-0102-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	16,1	3 305	53211	
57	24	У6114-102-201 6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	56,3	2 982	167887	
58	25	У6114-103-402 6114-0103-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	30,5	4 752	144936	
59	26	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	30,5	236	7198	Казахстан
60	27	У6111-101-1702 6111-0101-1702 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	72,4	1 810	131044	
61	28	С1234-305-2307 234-305-2307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	56,3	1 115	62774	Казахстан
62	29	С1234-305-2309 234-305-2309 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	16,1	1 355	21816	Казахстан
63	30	У6114-401-101 6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	102,9	347	35706	
			Канализация К1					
			Трубы					
64	42	У6114-103-102 6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3 193	169229	
65	43	С1241-201-413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	53	3 536	187408	Казахстан
66	44	У6114-103-101 6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3 305	115675	
67	45	С1241-201-409 241-201-0409 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	35	393	13755	Казахстан
			Фасонные части					
68	46	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Крестовина ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	477	6678	Казахстан
69	47	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477	2862	Казахстан
70	48	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	143	715	Казахстан
71	49	С1241-208-2409 241-208-2409 РСНБ РК 2022	Отвод PP-R 135° приварной диаметром 110 мм	шт.	12	3 452	41424	Казахстан
72	50	С1241-208-2509 241-208-2509 РСНБ РК 2022	Отвод PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	3	3 577	10731	Казахстан
73	51	С1241-208-2505 241-208-2505 РСНБ РК 2022	Отвод PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	25	276	6900	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	52	С1241-210-1021 241-210-1021 *РСНБ РК 2022*	**Переход PP-R приварной размерами 100х50 мм**	шт.	6	1 813	10878	Казахстан
75	53	С1241-220-204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	2	802	1604	Казахстан
76	54	С1241-213-0704 241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	5	162	810	Казахстан
			Итого по разделу				1901987	
			Итого по ЛС №02-01-02				1901987	
			Локальная смета №02-01-03 Отопление и вентиляция					
			Раздел 1. Отопление					
			ВЕ1-ВЕ30					
77	25	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	$м^2$	42,9	14 450	619905	
78	26	У6118-101-309 6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 900 мм**	$м^2$	6,1	7 532	45945	
79	27	С1246-301-503 246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	14	775	10850	Казахстан
			Итого по разделу				676700	
			Итого по ЛС №02-01-03				676700	
			Локальная смета №02-01-04 Электроосвещение и Электрооборудование					
		Раздел 1.						
		Раздел 2.	**Щитовое оборудование**					
80	1	У6119-0501-0101 6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	шт.	1	53 849	53849	
81	2	С1247-201-0820 247-201-0820 *РСНБ РК 2022*	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	103 959	103959	Казахстан
82	3	У6119-602-202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание трехфазного**	шт.	1	5 195	5195	
83	4	С1247-301-0211 247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1**	шт.	1	19 519	19519	Казахстан
			Итого по разделу 2				182522	
		Раздел 3.	**Провода, кабели**					
84	5	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,03 Ихм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1 105	952	1051960	
85	6	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,34	419 775	142724	Казахстан
86	7	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,53	609 368	322965	Казахстан
87	8	С1243-107-902 243-107-0902	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-**	км	0,055	1 041 772	57297	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	9	С1243-108-0501 243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,17	554 723	94303	Казахстан
89	10	С1243-142-0413 243-142-0413 *РСНБ РК 2022*	Провод ПуГВ желто/зеленый сеч.1х10мм2	км	0,01	723 528	7235	Казахстан
			Итого по разделу 3				1676484	
		Раздел 6.	Кабеленесущие изделия					
90	37	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Нзм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	1 040	980	1019200	
91	38	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 040	54	56160	Казахстан
92	39	С1241-211-1101 241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	105	21	2205	Казахстан
			Итого по разделу 6				1077565	
		Раздел 7.	Прочие изделия					
93	40	У6125-602-501 6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	67	2 485	166495	
94	41	С1247-202-0414 247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	15	208	3120	Казахстан
95	42	С1247-202-0401 247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	45	295	13275	Казахстан
96	43	С1247-202-0411 247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	7	973	6811	Казахстан
			Итого по разделу 7				189701	
		Раздел 8.	Заземление и молниезащита					
97	44	Ц13-80208-206 1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Нзм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	1 306	19590	
98	45	С1252-301-1464 252-301-1464 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	15	6 332	94980	
99	46	С1252-301-1818 252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 920	69200	
100	47	С1252-301-1441 252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	47 776	143328	
101	48	С1252-301-1450 252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42 747	42747	
102	49	С1252-301-1463 252-301-1463 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х25мм, (бухта 64м) горячеоцинкованная	м	20	3 857	77140	
103	50	С1252-301-1567 252-301-1567 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	шт.	40	2 582	103280	
104	51	С1252-301-1479 252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10700	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	52	С1252-301-1484 252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20100	
106	53	С1252-301-1481 252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5841	
107	54	С1252-301-1847 252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	10	6 520	65200	
108	55	С1252-301-1467 252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	150	3 121	468150	
109	56	С1252-301-1580 252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	225	3 792	853200	
110	57	КП *п.75* *КП п.75*	Взрывозащищенные разъемы типа РГМЕ РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК	шт	2	80 714,29	161429	
111	58	КП *п.76* *КП п.76*	Взрывозащищенные вилки типа ВГМЕ ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК	шт	2	49 464,29	98929	
112	59	КП *п.77* *КП п.77*	Взрывозащищенный выключатель, 105х85х96 мм	шт	2	40 714,29	81429	
113	60	КП *п.78* *КП п.78*	Коробка соединительная взрывозащищенная на 3 каб. ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-0)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMAI	шт	7	68 258,93	477813	
114	61	КП *п.79* *КП п.79*	Коробка соединительная взрывозащищенная на 4 каб. ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-0)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMAI	шт	4	71 696,43	286786	
115	62	Ц13-80206-2101 1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	55	2 003	110165	
116	63	С1243-904-104 243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	55	287	15785	
117	64	С1252-201-503 252-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СМА-12-20-100	шт.	55	2 500	137500	
			Итого по разделу 8					
			Итого по ЛС№02-01-04				3343292	
							6469564	
			Локальная смета №04-01-01					
			Раздел 1. КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 25 кВа					
118	1	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107 203	107203	
119	2	515-101-0101 515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	828 740	828740	Казахстан
120	3	515-102-0403 515-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	2096836	Казахстан
121	4	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 для заземления	$м^3$	36	6 953	250308	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	36	3 629	130644	
123	6	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8	7 048	56384	
124	7	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	45	1 219	54855	
125	8	У6104-0101-0101 6104-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	4	5 363	21452	
126	9	С1225-204-0605 225-204-0605 *РСНБ РК 2022*	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТРК 937-92	шт.	4	16 826,08	67304	Казахстан
127	10	У6124-0103-2703 6124-0103-2703 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Металлоконструкции разные	1000кг	0,068	1 501 213	102082	
128	11	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство щебеночного основанияпод фундаменты	$м^3$	0,2	15 698	3140	
129	12	У6101-0108-0103 6101-0108-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гравийного основания под фундаменты	$м^3$	1	14 972	14972	
			Итого по разделу				3733920	
			Итого по ЛС №04-01-01				3733920	
			из них оборудование				2925576	
			Локальная смета №04-01-02					
			ВЛ-10 кВ					
130	1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 048	52048	
131	2	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	80 238	240714	
132	3	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	11	82 589	908479	Казахстан
133	4	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 70 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,103	526 788	54259	
134	5	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,308	428 735	132050	Казахстан
			Оборудование на напряжение выше 1000В					
135	6	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	к-т	1	54 605	54605	
136	7	515-201-0503 515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	к-т	1	183 716	183716	
137	8	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Ограничитель перенапряжения. Установка с помощью механизмов	комплект	3	30 995	92985	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	9	С1252-207-1717 252-207-1717 *РСНБ РК 2022*	**Ограничитель перенапряжения типа SGA1012 на напряжение 10 кВ**	**комплект**	**3**	**138 940**	**416820**	
			Стальные конструкции					
139	10	С1252-207-3942 252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**1 647**	**6588**	**Казахстан**
140	11	СПеречень *оборуд., материалов п.1 СТПеречень*	**Траверса ТМ73**	**шт**	**4**	**17 267,86**	**69071**	**Казахстан**
141	12	СПеречень *оборуд., материалов п.1 СТПеречень*	**Траверса TMs60a**	**шт**	**4**	**4 508,93**	**18036**	**Казахстан**
142	13	С1252-207-0527 252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**15 357**	**15357**	**Казахстан**
143	14	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**7**	**12 290**	**86030**	**Казахстан**
144	15	С1252-207-2037 252-207-2037 *РСНБ РК 2022*	**Крепление изолятора КИsi, оцинкованный, ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**5 954**	**17862**	**Казахстан**
145	16	СПеречень *оборуд., материалов п.11 СТПеречень*	**Заземляющий проводник ЗП21**	**м**	**14**	**892,86**	**12500**	**Казахстан**
146	17	СПеречень *оборуд., материалов п.12 СТПеречень*	**Заземляющий проводник ЗП1**	**м**	**5,7**	**544,64**	**3104**	**Казахстан**
147	18	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**1000кг**	**0,004**	**1 510 113**	**6040**	**Казахстан**
148	19	С1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-7-1А**	**шт.**	**24**	**1 306**	**31344**	**Казахстан**
149	20	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**11**			**Казахстан**
150	21	С1252-207-3920 252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**21 038**	**21038**	**Казахстан**
151	22	С1252-207-3921 252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**3 927**	**3927**	**Казахстан**
152	23	С1252-207-3922 252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**16 864**	**33728**	**Казахстан**
153	24	С1252-207-3923 252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**2 534**	**2534**	**Казахстан**
154	25	С1252-207-3924 252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**3 040**	**3040**	**Казахстан**
155	26	С1252-207-0207 252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**3**	**1 800**	**5400**	**Казахстан**
156	27	С1252-207-0208 252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**1**	**1 800**	**1800**	**Казахстан**
157	28	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**9**	**2 243**	**20187**	**Казахстан**
			Линейная арматура					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	29	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажимы ответвительные SL37.2**	шт.	22	2 691	59202	Казахстан
159	30	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	22	624	13728	Казахстан
160	31	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	10	18 775	187750	Казахстан
161	32	С1252-207-0525 252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	**Искровой разрядник SD110.2**	шт.	24	6 834	164016	Казахстан
162	33	С1252-207-2111 252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.5073**	комплект	3,333	32 023	106733	Казахстан
163	34	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	шт.	24	14 295	343080	Казахстан
164	35	С1252-207-1150 252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO255**	шт.	24	36 820	883680	Казахстан
165	36	С1252-207-2607 252-207-2607 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SL25.2**	шт.	12	6 406	76872	Казахстан
166	37	С1252-207-2903 252-207-2903 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP16 для зажима**	шт.	12	1 393	16716	Казахстан
167	38	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,006	428 735	2572	Казахстан
168	39	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	1000кг	0,01	1 510 113	15101	Казахстан
169	40	С1252-301-1432 252-301-1432 *РСНБ РК 2022*	**Штанга изоляционная L=500мм D=21мм СТ60.50**	шт.	1	23 278	23278	Казахстан
170	41	С1252-102-0225 252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	шт.	6	2 990	17940	Казахстан
171	42	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	6	67	402	Казахстан
172	43	С1252-204-0813 252-204-0813 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1**	шт.	9	368	3312	Казахстан
173	44	С1252-206-0502 252-206-0502 *РСНБ РК 2022*	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 16Г-1**	шт.	6	1 717	10302	Казахстан
			Заземление					
174	45	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления**	$м^3$ грунта	31,5	8 533	268790	
175	46	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	31,5	3 629	114314	
176	47	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	7 048	42288	
177	48	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	м	90	1 219	109710	
			Итого по разделу				4953048	
			Итого по ЛС№04-01-02				4953048	
			из них оборудование				*183716*	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №06-03-01					
			НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ					
			Раздел 1. Водопровод					
178	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	135,4605	325	44025	
179	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	4,1895	8 344	34957	
180	3	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	2,793	6 953	19420	
181	4	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	99,01721	61	6040	
182	5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	24,7543025	3 629	89833	
183	6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	99,01721	576	57034	
184	7	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	18,6714875	399	7450	
185	8	С3412-101-0115 412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	490,1265469	76	37250	
186	9	У6101-0101-0301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	м^3	18,6714875	59	1102	
			Водопровод					
187	10	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,038	1 781 998	67716	
188	11	У6121-0201-0119 6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,038	2 484 603	94415	
189	12	С1241-102-0108 241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	38	646	24548	
190	13	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,038	240 401	9135	
191	14	У6121-0402-0201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	6 728	6728	
192	15	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	1	1 313	1313	Казахстан
193	16	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Упор бетонный**	м^3	0,02	32 791	656	
			Колодец Д1500					
194	17	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	73 539	111779	
195	18	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	1	35 946	35946	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	19	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	29 391	29391	Казахстан
197	20	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22 063	44126	Казахстан
198	21	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	4 051	4051	Казахстан
199	22	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2 788	2788	Казахстан
			Итого по разделу				**729703**	
			Раздел 2. Канализация					
200	26	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	247,5984752	325	80470	
201	27	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	7,6576848	8 344	63896	
202	28	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	5,1051232	6 953	35496	
203	29	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	12,06	8 950	107937	
204	30	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	193,3886366	61	11797	
205	31	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	48,3471591	3 629	175452	
206	32	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	193,3886366	576	111392	
207	33	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	18,6254875	399	7432	
208	34	С3412-101-0115 412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	488,9190469	76	37158	
209	35	У6101-0101-0301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале 1 группы грунтов	$м^3$	18,6254875	59	1099	
210	36	У6121-0105-0406 6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0334	1 526 452	50983	
211	37	С1241-204-0503 241-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	29,694	5 430	161238	
212	38	С1241-204-0501 241-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	4	2 518	10072	
					КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-2шт			
213	39	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,18	73 539	86776	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
214	40	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	16 310,49	32621	Казахстан
215	41	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	13 168,38	26337	Казахстан
216	42	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	15 268,17	30536	Казахстан
217	43	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2 815,88	5632	Казахстан
			Итого по разделу				1036324	
			Итого по ЛС №06-03-01				1766027	
			Локальная смета №06-04-01					
			Септик емк. 15 м3					
			Земляные работы					
218	1	У6101-0103-0110 6101-0103-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	228,052	328	74801	
219	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м^3	15,964	8 344	133204	
220	3	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный отвал	м^3	244,015	126	30746	
221	4	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м^3	488,03	108	52707	
222	5	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного отвала	м^3	244,015	126	30746	
223	6	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м^3	488,03	108	52707	
224	7	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м^3	146,044	88	12852	
225	8	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	146,044	576	84121	
226	9	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	16,227	3 629	58888	
227	10	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обвалование бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м^3	20,592	88	1812	
228	11	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	20,592	576	11861	
229	12	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обвалование вручную в грунтах 2 группы	м^3	5,148	3 629	18682	
230	13	У6101-0103-0210 6101-0103-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	56,005	538	30131	
231	14	С3412-101-0115 412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 470,135	76	111730	
			Итого по разделу				704988	
			Итого по ЛС№06-04-01				704988	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №06-05-01					
			НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ					
			Газопровод среднего давления					
232	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	21,85	325	7101	
233	2	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	16,7	61	1019	
234	3	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	16,7	576	9619	
235	4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	4,55	3 629	16512	
236	5	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	0,6	8 950	5370	
			Подземный газопровод					
237	6	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0225	1 302 490	29306	
238	7	С1241-202-0210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	22,725	1 272	28906	Казахстан
239	8	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,0225	71 545	1610	
240	9	С1249-101-0201 249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	22,5	17	383	Казахстан
241	10	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	22,5	1 011	22748	
242	11	С1243-105-0802 243-105-0802 *РСНБ РК 2022*	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0225	734 874	16535	Казахстан
243	12	Е11-250103-0101 1125-0103-0101 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1,04*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Укладка по опорам**	км трубопровода	0,004	5 688 128	22753	
244	13	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	4	1 696	6784	Казахстан
245	14	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м^2	0,65	254	165	
246	15	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м^2	0,65	395	257	
			Установка задвижки под ковер					
247	16	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м^3 основания	4	10 220	40880	
248	17	Е11-250112-0201 1125-0112-0201 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1,04*	**Кран газовый диаметром до 350 мм.**	узел крана	1	503 859	503859	
249	18	С1242-101-2105 242-101-2105 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка с PE патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 65 с наружным диаметром 75 мм**	шт.	1	279 766	279766	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	19	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**0,87383**	**4 675**	**4085**	
251	20	С1261-107-0513 261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	**Диск из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80**	**т**	**0,00013**	**3 406 760**	**443**	
252	21	С1261-302-0233 261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	**Ковер**	**шт.**	**1**	**532**	**532**	
			Узел выхода газопровода диам.63(1шт)					
253	22	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0013**	**2 715 296**	**3530**	
254	23	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,3**	**1 696**	**2205**	
255	24	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**4**	**4 207**	**16828**	
256	25	С1241-208-0306 241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**1**	**1 117**	**1117**	
257	26	С1241-210-0611 241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	**шт.**	**1**	**4 337**	**4337**	
258	27	С1241-211-0606 241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**2**	**1 314**	**2628**	**Казахстан**
259	28	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,00158**	**1 302 490**	**2058**	
260	29	С1241-202-0210 241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**0,25**	**1 272**	**318**	**Казахстан**
261	30	С1241-202-0204 241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,33**	**346**	**460**	
262	31	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	**т**	**0,0144183**	**3 865 881**	**55739**	
263	32	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**$м^3$**	**0,1**	**8 950**	**895**	
264	33	У6121-0202-0403 6121-0202-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм**	**км**	**0,00125**	**380 248**	**475**	
265	34	У6111-0401-0316 6111-0401-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной**	**м**	**1**	**4 932**	**4932**	
266	35	С1261-105-0654 261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл**	**шт**	**1**	**1 957**	**1957**	
			Узел выхода газопровода на ШГРП					
267	36	У6117-0301-0101 6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство установки для редуцирования давления газа**	**установк**	**1**	**80 073**	**80073**	
268	37	513-302-0205 513-302-0205 *РСНБ РК 2022*	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н**	**шт.**	**1**	**1 299 085**	**1299085**	
269	38	У6121-0402-0201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**6 728**	**13456**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
270	39	С1242-103-0301 242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	41 896	83792	
271	40	С1241-116-0307 241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2 612	10448	
272	41	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02395	3 416 176	81817	
273	42	С1241-112-0124 241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	425	850	
274	43	С1241-112-0146 241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	2 506	2506	
275	44	С1241-114-0121 241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1 065	1065	
276	45	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1 696	3392	
277	46	С1241-102-0174 241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	3 264	4896	
278	47	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	9 041	9041	
279	48	С1242-201-0203 242-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6 963	6963	
280	49	У6123-0207-0101 6123-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1	29 548	29548	
281	50	С1241-102-0117 241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	926	2315	
			Опора ОП1(под ГРПШ-07-02НУ1)					
282	51	Е11-330101-0301 1133-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 1	котлован	4	8 470	33880	
283	52	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,12	3 629	435	
284	53	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,4	4 082	9797	
285	54	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонных фундаментов-столбов	$м^3$	0,1	55 488	5549	
286	55	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,64	4 675	40392	
287	56	Е11-090701-0119 1109-0701-0119 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Конструкции решетчатые (опоры под ГРПШ). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,05958	661 816	39431	
288	57	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05118	438 020	22418	
289	58	С1214-102-0102 214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0084	539 230	4530	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
290	59	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,7874	254	454	
291	60	Е12-120103-0202 1212-0103-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности металлические площадью более 5 $м^2$. Окраска масляными составами за два раза	$м^2$	1,7874	1 056	1887	
			Ограждение ГРПШ-07-2НУ1					
292	61	У6104-0801-0211 6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	7,8	11 009	85870	
293	62	С1212-101-2003 212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,34	24 958	8486	
294	63	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	9	4 082	36738	
295	64	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,75	4 675	17531	
296	65	У86-010605-0401 8601-0605-0401 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 мх 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	147 646	147646	
297	66	Е11-090701-0119 1109-0701-0119 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Изготовление сетчатых панелей	т конструкций	0,18484	661 816	122330	
298	67	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15694	438 020	68743	
299	68	С1214-401-0208 214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	9,9	885	8762	
300	69	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,5452	254	1408	
301	70	Е12-120103-0202 1212-0103-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности металлические площадью более 5 $м^2$. Окраска масляными составами за два раза	$м^2$	5,5452	1 056	5856	
			Молниезащита.					
302	71	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	5,8	6 953	40327	
303	72	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,52	3 629	16403	
304	73	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,064	12 969	830	
305	74	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,45	53 517	24083	
306	75	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3	4 675	14025	
307	76	Е11-340101-0601 1134-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,04923	308 904	15207	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
308	77	С1241-102-0106 241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,65	505	328	Казахстан
309	78	С1241-102-0120 241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,75	836	627	Казахстан
310	79	С1241-102-0139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1	1 983	2181	Казахстан
311	80	С1241-102-0153 241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	2 690	4035	Казахстан
312	81	С1241-102-0170 241-102-0170 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8	4 055	11354	Казахстан
313	82	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00252	449 393	1132	Казахстан
314	83	С1214-102-0102 214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,00376	539 230	2028	Казахстан
315	84	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,42767	254	363	
316	85	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,85534	197	563	
317	86	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,94	6 953	20442	
318	87	У6101-0206-0103 6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,94	5 192	15264	
319	88	У6124-0203-0101 6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	10 635	53175	
320	89	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	1 440	15840	
			Контрольные трубки на врезке и на выходе из земли-2 шт					
321	90	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	22 597	45194	
322	91	С1241-213-0101 241-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	381	762	
323	92	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,08	69 778,88	5582	
324	93	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,68766	4 675	3215	
			Фасонные части полиэтиленовые					
325	94	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 207	12621	
326	95	С1241-211-0606 241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1 314	2628	Казахстан
327	96	С1241-209-0507 241-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	3 183	3183	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Опознавательные знаки - 1 шт					
328	97	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,04*	**Установка опознавательного знака**	знак	1	8 200	8200	
329	98	С1251-101-0320 251-101-0320 *РСНБ РК 2022*	**Знаки опозновательные прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	шт.	1	20 315	20315	Казахстан
			Предварительное пневматическое испытание газопровода					
330	99	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,04*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0265	2 158 411	57198	
			Пневматическое испытание газопровода					
331	100	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,04*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0265	2 158 411	57198	
			Контроль сварных соединений и стыков					
332	101	Ц13-390201-0503 1339-0201-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитногокласса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	4	2 931	11724	
333	102	Ц13-390201-0103 1339-0201-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,03*	**Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	стык	4	580	2320	
			Восстановление асфальтобетонного покрытия					
334	103	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.**	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,4	7 039	2816	
335	104	У7101-0403-0501 7101-0403-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	$м^2$ основания	4	1 197	4788	
336	105	У7101-0403-0504 7101-0403-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10*	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	$м^2$ основания	4	761	3044	
337	106	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	4	2 569	10276	
338	107	У7101-0602-0401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	$м^2$ покрытия	4	1 663	6652	
			Итого по разделу				**3883425**	
			из них оборудование				**1299085**	
		Раздел 1.	**Газопровод низкого давления**					
339	108	Е11-250103-0101 1125-0103-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,04*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Укладка по опорам**	км трубопровода	0,021	5 688 128	119451	
340	109	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	21	1 696	35616	Казахстан
341	110	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	2,2	254	559	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
342	111	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	2,2	395	869	
343	112	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,002	3 865 881	7732	
344	113	С1241-112-0124 241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	4	425	1700	Казахстан
345	114	У6121-0402-0201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	6 728	6728	
346	115	С1242-209-0501 242-209-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	1	51 078	51078	Казахстан
			Предварительное пневматическое испытание газопровода					
347	116	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,021	2 158 411	45327	
			Пневматическое испытание газопровода					
348	117	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,021	2 158 411	45327	
			Итого по разделу				**314387**	
			Итого по ЛС№06-05-01				**4197812**	
			из них оборудование				1299085	
			Локальная смета №07-01					
			Ограждение					
			Ограждение металическое L=2500(62секции)					
349	19	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты общего назначения бетонные под столбы . Устройство**	$м^3$	13,4513981	53 097	714229	
350	20	У6103-0701-0802 6103-0701-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,040536	2 595 902	105227	
351	21	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,1141551	2 081 687	237635	
352	22	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж ограждения**	т конструкций	4,011016	246 259	987749	
353	23	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	2,1394994	393 583	842071	Казахстан
354	24	С1214-206-0402 214-206-0402 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	1,8715166	426 992	799123	Казахстан
355	25	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	116,3194652	254	29545	
356	26	Е12-120103-0202 1212-0103-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхности металлические площадью более 5 $м^2$. Окраска масляными составами за два раза**	$м^2$	116,3194652	1 056	122833	
			Итого по разделу				**3838412**	
			Итого по ЛС№07-01				**3838412**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по суммарной смете				**38147578**	
			из них оборудование				4408377	
			Затраты на ОиУ СМР по стройке в целом 6,2%			**6,2%**	**2 091 830**	
			Итого по стройке:				**40 239 408**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**1 791 552**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2%**	**804 788**	
			ИТОГО по проекту:				**42 835 748**	
			2024 год-100%, К=1,075				**46 048 429**	
			Налог на добавленную стоимость			**12%**	**5 525 811**	
			Итого				**51 574 239**	
			Итого по акту с коэффициентом понижения к сумме договора К-0,97999999885222				**50 542 755,29**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Р.Р.

(должность подпись расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность подпись расшифровка подписи)

М.П.

Принял (авторский надзор)

ТОО "BS ARCHI GROUP"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Даулетбаев А.

(должность подпись расшифровка подписи)

М.П.

Принял (технический надзор)

ТОО "АстанаДорАркитекс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Оналбеков А.

(должность подпись расшифровка подписи)