Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»

Справка №3 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	151/24	23.04.2024		038-015-431
			дополнительное соглашение	№151/24-1	10.05.2024		
			дополнительное соглашение	№151/24-2	02.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»	125 516 723,55	112 068 503,17	31 242 207,09	31 242 207,09			3 749 064,85	34 991 271,94
Гарантийный взнос, 5%	6 275 836,18	5 603 425,16						1 749 563,60
Удержание аванса, 30%	37 655 017,07	33 620 550,95						10 497 381,58
Итого:	**181 585 870,30**	**72 844 527,06**						**22 744 326,76**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"

Директор _____ Серикбаев Д.Б.

Авторский надзор
ТОО "GS ARCHI GROUP"

ГИП _____ Даулетбаев А.

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт _____ Оналбеков А.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства: «Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»

Договор: №151/24 от 23.04.2024 г., дополнительное соглашение № 151/24-1 от 10.05.2024 г., дополнительное соглашение №151/24-2 от 02.07.2024 г.

А К Т №3

выполненных работ за август месяц 2024 года.

Номер смет и расчетов	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-и	СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-и	СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
	Архитектурно-строительные решения	81 797 603			81 797 603		65 444 524			65 444 524		25 719 158			25 719 158
Раздел 1.	Земляные работы	675 368			675 368	100%	675 368			675 368	0%				-
Раздел 2.	Фундаменты	4 133 477			4 133 477	100%	4 133 477			4 133 477	0%				-
Раздел 3	Стены и перегородки	10 333 893			10 333 893	100%	10 333 893			10 333 893	0%				-
Раздел 4.	Наружная покраска	3 145 916			3 145 916	100%	3 145 916			3 145 916	0%				-
Раздел 5	Каркасно КР-1	1 079 368			1 079 368	0%					0%				-
Раздел 6	Каркасно КР-2	785 477			785 477	0%					0%				-
Раздел 7	Металлическая колонна Мк-1	164 349			164 349	0%					0%				-
Раздел 8	Металлическая колонна Мк-2	123 506			123 506	0%					0%				-
Раздел 9	Вентканалы	1 691 908			1 691 908	100%	1 691 908			1 691 908	56%	944 847			944 847
Раздел 10	Стремянки	208 980			208 980	0%				-	0%				-
Раздел 11	Фасады	8 172 306			8 172 306	75%	6 161 752			6 161 752	75%	6 161 752			6 161 752
Раздел 12	Кровля	18 612 559			18 612 559	100%	18 612 559			18 612 559	100%	18 612 559			18 612 559
Раздел 13	Подоконные откосы	2 037 457			2 037 457	100%	2 037 457			2 037 457	0%				-
Раздел 14	Проемы	5 980 056			5 980 056	46%	2 774 985			2 774 985	0%				-
Раздел 15	Внутренняя отделка помещений	10 917 389			10 917 389	36%	3 975 501			3 975 501	0%				-
Раздел 16	Полы	13 735 594			13 735 594	87%	11 901 708			11 901 708	0%				-
02-01-02	Водопровод и канализация	2 983 411	687 500		3 670 911	52%	1 901 987			1 901 987	0%				-
02-01-03	Отопление и вентиляция	3 734 616	395 717		4 130 333	16%	676 700			676 700	0%				-
02-01-04	Электроосвещение и электрооборудование	9 982 922			9 982 922	65%	6 469 564			6 469 564	0%				-
02-01-05	Слаботочные сети	3 306 634	160 689		3 467 323	0%				-	0%				-
02-01-06	Технологическое оборудование		33 386 151		33 386 151	0%				-	0%				-
02-01-07	Внутреннее газоснабжение	410 410													-
	Всего по главе	102 215 596	34 630 057	0	136 845 653	54%	74 492 775	-		74 492 775	19%	25 719 158	-		25 719 158
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
04-01	КТПН мощностью 25 кВа и дизельная станция	1 245 454	5 917 909		7 163 363	52%	808 344	2 925 576		3 733 920	0%				-
04-02	ВЛ-10 кВ	4 769 332	183 716		4 953 048	100%	4 769 332	183 716		4 953 048	0%				-
04-03	Кабельная линия 0,4 кВ	1 236 026			1 236 026										-
04-04	Наружное освещение	862 861	67 000		929 861										
04-05	Молниезащита	913 592			913 592										
	Всего по главе	9 027 265	6 168 625	0	15 195 890	57%	5 577 676	3 109 292		8 686 968	0%	-	-		-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
05-01	Наружные сети связи	2 142 642	204 767		2 347 409	0%					0%				
	Всего по главе	2 142 642	204 767		2 347 409	0%					0%				
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
06-01	Резервуар на 5м3 для хранения нефтепродуктов с навесом	3 619 288			3 619 288	0%									-

06-02	Наружный теплотрасс	1 889 522	284 274		2 173 796	0%									-
06-03	Наружные сети водопровода и канализации	1 869 520			1 869 520	94%	1 766 027			1 766 027	0%				-
06-04	Септик 15м3	5 025 768			5 025 768	14%	704 988			704 988	0%				-
06-05	Наружные сети газоснабжения	2 898 727	1 299 085		4 197 812	100%	2 898 727	1 299 085		4 197 812	0%				-
-	**Всего по главе**	**15 302 825**	**1 583 359**		**16 886 184**	39%	**5 369 742**	**1 299 085**		**6 668 827**	0%	-	-		-
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01	Ограждение	5 483 445			5 483 445	70%	3 838 412			3 838 412	0%				-
07-02	Покрытие	4 017 479			4 017 479	0%					0%				
07-03	Озеленение и МАФы	1 304 562	251 415		1 555 977	0%					0%				-
07-04	Первичная планировка	378 340			378 340	100%	378 340			378 340	100%	378 340			378 340
	Всего по главе	**11 183 826**	**251 415**		**11 435 241**	37%	**4 216 752**			**4 216 752**	3%	**378 340**	-		**378 340**
	Итого по главам 1-7	**139 872 154**	**42 838 223**		**182 710 377**	51%	**89 656 945**	**4 408 377**		**94 065 322**	14%	**26 097 498**	-		**26 097 498**
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством														
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты) 6.2%	8 672 074			8 672 074	64%	5 558 731			5 558 731	19%	1 618 045			1 618 045
	Всего по главе	**8 672 074**			**8 672 074**	64%	**5 558 731**			**5 558 731**	19%	**1 618 045**			**1 618 045**
	Итого по главам 1-8	**148 544 228**	**42 838 223**		**191 382 451**	52%	**95 215 675**	**4 408 377**		**99 624 052**	14%	**27 715 543**	-		**27 715 543**
НДЦС РК 8.01-08 2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	7 427 211			7 427 211	64%	4 760 784			4 760 784	19%	1 385 777			1 385 777
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты 2%	2 970 885	856 764		3 827 649	52%	1 904 314	88 168		1 992 481	14%	554 311	-		554 311
	Всего по главе	**10 398 096**	**856 764**		**11 254 860**	59%	**6 665 097**	**88 168**		**6 665 097**	17%	**1 940 088**	-		**1 940 088**
	Итого по главам 1-9	**158 942 323**	**43 694 987**		**202 637 311**	52%	**101 880 772**	**4 496 545**		**106 377 317**	15%	**29 655 631**	-		**29 655 631**
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	170 862 998	46 972 112		217 835 109	52%	109 521 830	4 833 785		114 355 616	15%	31 879 803	-		31 879 803
	Итого сметная стоимость	**170 862 998**	**46 972 112**		**217 835 109**	52%	**109 521 830**	**4 833 785**		**114 355 616**	15%	**31 879 803**	-		**31 879 803**
Пояснительная записка	Налог на добавленную стоимость 12%			**26 140 213**	**26 140 213**	52%			**13 722 674**	**13 722 674**	15%			**3 825 576**	**3 825 576**
	Всего по сметному расчету	**170 862 998**	**46 972 112**	**26 140 213**	**243 975 322**	52%	**109 521 830**	**4 833 785**	**13 722 674**	**128 078 289**	15%	**31 879 803**	-	**3 825 576**	**35 705 379**
	Понижающий коэффициент				0,9799999988522					0,9799999988522					0,9799999988522
	Итого по ведомости	**167 445 737,59**	**46 032 669,23**	**25 617 408,82**	**239 095 815,64**	52%	**107 331 393,50**	**4 737 109,67**	**13 448 220,38**	**125 516 723,55**	15%	**31 242 207,09**	-	**3 749 064,85**	**34 991 271,94**

Технадзор

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт по техническому надзору _____ **Опалбеков А.**

Авторский надзор
ТОО "BS ARCHI GROUP"

ГИП _____ **Даулетбаев А.**

Подрядчик:

ТОО "Синдикат Групп"

Директор _____ **Серикбаев Р.Р.**

Приложение 1 к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по улице М.Ауезова, 30 А в с. Т.Рыскулова Меркенского района Жамбылской области. Корректировка»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №151/24 от 23.04.2024 г., дополнительное соглашение №151/24-1 от 10.05.2024 г., дополнительное соглашение №151/24-2 от 02.07.2024 г.

Акт выполненных работ №3

за **август 2024 (месяц, год) на 10-2023 Суммарная смета для стройки - 10-2023 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Архитектурно-строительные работы					
			Раздел 9. Вентканалы АС 28					
1	140	У6105-0201-1115 6105-0201-1115 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Кладка трубы дымовой кирпичной**	$м^3$	2,726	92 531	252240	
2	141	У6105-401-103 6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,039	275 890	10760	
3	142	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,039	428 814	16724	Казахстан
4	143	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Стальные монтажные элементы**	т	0,038	1 448 009	55024	
5	144	У6110-0301-0111 6110-0301-0111 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство примыканий металлических к стенам и парапетам для кровель из черепицы гибкой битумной, с фартуком**	м	32,241	1 737	56003	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	145	С1224-104-0308 224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**18,7**	**3 353**	**62701**	**Казахстан**
7	146	У6111-201-506 6111-0201-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта на клее**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**23,56**	**7 361**	**173425**	
8	147	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**$м^3$**	**1,178**	**56 845**	**66963**	**Казахстан**
9	148	У6112-201-101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена**	**$м^2$**	**23,56**	**3 754**	**88444**	
10	149	У6112-0303-0110 6112-0303-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**$м^2$**	**23,56**	**1 340**	**31570**	
11	150	У6110-0402-0101 6110-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство колпаков над шахтами в два канала**	**шт.**	**8**	**8 788**	**70304**	
12	151	С1224-104-0308 224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**18,1**	**3 353**	**60689**	**Казахстан**
			Итого по разделу 9.				**944847**	
			Раздел 11. Фасады АР 3					
			Стены наружные					
13	159	Е11-150213-101 1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзл=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**$м^2$**	**382,38**	**12 123**	**4635593**	
14	160	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**$м^3$**	**21,525**	**56 845**	**1223589**	**Казахстан**
			Цоколь (утепленный экструзионный пенополистерол)					
15	161	С1234-102-0203 234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$ (Декоративный надоконный элемент)**	**$м^3$**	**3,258**	**58 755**	**191424**	**Казахстан**
			Декоративная штукатурка фасада					
16	165	С1217-202-0503 217-202-0503 *РСНБ РК 2022* *Коэффициент к объему*	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/$м^2$ ДОС 45х45-100**	**$м^2$**	**399,804**	**278**	**111146**	**Казахстан**
			Итого по разделу 11.				**6161752**	
			Раздел 12. Кровля АР 21					
17	172	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**282,73**	**2 326**	**657630**	
18	173	У6111-402-103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**282,73**	**3 365**	**951386**	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	174	У6111-402-104 6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**282,73**	**2 251**	**636425**	
20	175	С1234-101-207 234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**$м^3$**	**43,823**	**63 122**	**2766195**	**Казахстан**
21	176	У6106-0401-0201 6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа: высота здания до 25 м**	**$м^2$ покрытия**	**282,73**	**2 069**	**584968**	
22	177	С1224-102-1204 224-102-1204 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	**$м^2$**	**312,699**	**7 123**	**2227355**	**Казахстан**
23	178	У6110-0302-0105 6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов**	**$м^2$**	**282,73**	**2 235**	**631902**	
24	179	С1232-104-102 232-104-0102 *РСНБ РК 2022*	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм**	**$м^2$**	**576,769**	**2 780**	**1603418**	**Казахстан**
25	180	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**$м^3$ изоляции**	**52,305**	**19 239**	**1006296**	
26	181	С1211-302-0202 211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**57,677**	**18 858**	**1087673**	**Казахстан**
27	182	У6110-302-101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$**	**282,73**	**1 285**	**363398**	
28	183	С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**4,241**	**34 905**	**148032**	**Казахстан**
29	184	У6110-302-102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=35*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**$м^2$**	**282,73**	**231**	**65311**	
30	185	С1212-401-0106 212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**10,178**	**34 905**	**355263**	
31	186	У6103-701-810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,848**	**59 469**	**50430**	
32	187	С1214-403-101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,848**	**428 814**	**363634**	**Казахстан**
33	188	У6111-402-304 6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**282,73**	**1 106**	**312699**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	189	С1235-201-0103 235-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный**	**кг**	**226,184**	**603**	**136389**	**Казахстан**
35	190	У6110-101-207 6110-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной**	**$м^2$ кровли**	**282,73**	**7 483**	**2115669**	
36	191	С1235-103-211 235-103-0211 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	**$м^2$**	**708,521**	**1 642**	**1163391**	**Казахстан**
37	192	С1235-103-0416 235-103-0416 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2**	**$м^2$**	**354,261**	**1 829**	**647943**	**Казахстан**
38	193	У6110-402-201 6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство аэраторов**	**шт**	**10**	**2 987**	**29870**	
39	194	СПрайслист *п.90* *СПрайслист*	**Аэратор**	**шт**	**10**	**12 500**	**125000**	**Казахстан**
			Накрывочный элемент АР 21					
40	195	У6112-401-202 6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив**	**м**	**179,8**	**3 239**	**582372**	
			Итого по разделу 12.				**18612559**	
			Итого по локальной смете № 02-01-01 Архитектурно-строительные работы				**25719158**	
			Локальная смета №07-04 Вертикальная планировка					
41	1	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**39,27**	**108**	**4241**	
42	2	У6101-0104-0109 6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**39,27**	**399**	**15669**	
43	3	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработкагрунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), приперемещении 2 группы грунтов до 10 м (перемещениедо 50 м), ранее разрыхленных**	**$м^3$**	**207,99**	**92**	**19135**	
44	4	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	**$м^3$**	**831,96**	**73**	**60733**	
45	5	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), приперемещении 2 группы грунтов до 10 м (планировка сперемещением до 50 м)**	**$м^3$**	**265,6**	**92**	**24435**	
46	6	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	**$м^3$**	**1 062,4**	**73**	**77555**	
47	7	У6101-0102-0208 6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**69,38**	**478**	**33164**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	8	С3412-191-0115 412-191-0115 ЕСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	1 821,225	76	138413	
49	9	У6101-0101-0302 6101-0101-0302 ЕСН ЕСНБ РК 2023	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	$м^3$	69,38	72	4995	
			Итого по локальной смете №07-04				378340	
			Итого по суммарной смете				26097498	
			Затраты на ОиУ СМР по стройке в целом 6,2%			6,2%	1 618 045	
			Итого по стройке:				27 715 543	
			Сметная прибыль 5%			5%	1 385 777	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%	554 311	
			ИТОГО по проекту:				29 655 631	
			2024 год-100%, К=1,075				31 879 803	
			Налог на добавленную стоимость			12%	3 825 576	
			Итого				35 705 379	
			Итого по акту с коэфициентом понижения к сумме договора К-0,07999999885222				34 991 271,94	

Заказчик (Инвестор)

ТОО "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Организация (Застройщик)

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Организация (авторский надзор)

ТОО "BS ARCHI GROUP"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Даулетбаев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Организация (технический надзор)

ТОО "АстанаДорАркитект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Онаубеков А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)