Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189
Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата города Петропавловск"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоПромТехно"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ограждения с защитным насыпным сооружением для Насосной станции первого подъема в г Петропавловск СКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ограждения с защитным насыпным сооружением для Насосной станции первого подъема в г Петропавловск СКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 596 от 14.10.2024года**

Акт выполненных работ за ноябрь 2024года

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Устройство ограждения										
1	1	6104-0801-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	демонтаж железобетонных оград из панелей, длина 4 м	м	568	6 696,0 3 799,0	2 897,0 869,0	3 803 328,0 2 157 832,0	1 645 496,0 493 592,0			3 803 328,0	
2	2	6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж ворот распашных	шт.	1	102 015,0 90 158,0	11 857,0 3 539,0	102 015,0 90 158,0	11 857,0 3 539,0			102 015,0	
3	3	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4 544	49,0		222 656,0				222 656,0	
4	4	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты, ленточные. Устройство	$м^3$ подушки	30,24	20 226,0 9 651,0	771,0 249,0	611 634,0 291 846,0	23 315,0 7 530,0	296 473,0		611 634,0	
5	5	6104-0801-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка железобетонных оград из панелей, длина 4 м	м	540	11 471,0 6 331,0	4 827,0 1 449,0	6 194 340,0 3 418 740,0	2 606 580,0 782 460,0	169 020,0		6 194 340,0	
6	6	222-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	$м^3$	86,4	100 905,0		8 718 192,0		8 718 192,0		8 718 192,0	Казахстан
7	7	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	40,8	56 044,0		2 286 595,0		2 286 595,0		2 286 595,0	Казахстан
8	8	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка колючей проволоки на ограждения	т	0,309371	1 186 802,0 1 137 450,0	25 760,0 3 308,0	367 162,0 351 894,0	7 969,0 1 023,0	7 299,0		367 162,0	
9	9	214-209-1201 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая АКЛ диаметром 450 мм, типа Егоза ГОСТ 57278 -2016	кг	26,19	1 475,0		38 630,0		38 630,0		38 630,0	Казахстан
10	10	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,21904	340 977,0		74 688,0		74 688,0		74 688,0	
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032856	365 426,0		12 006,0		12 006,0		12 006,0	
12	12	214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,00888	356 645,0		3 167,0		3 167,0		3 167,0	
13	13	214-209-0109 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм		22,405	620,0		13 891,0		13 891,0		13 891,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг									
			Итого по разделу 1: Устройство ограждения					**22 448 304**	**4 295 217**	**11 619 961**	**0**	**22 448 304**	
								6 310 470	**1 288 144**	**0**	**0**		
			Раздел 2: Устройство насыпи										
14	14	1101-0204-0803 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 16 см	$м^2$	1 080	4 365,0	875,0	4 714 200,0	945 000,0			4 714 200,0	
						3 490,0	262,0	3 769 200,0	282 960,0				
15	15	6301-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб диаметр труб 1000 мм	км	0,01	18 573 090,0	8 543 087,0	185 731,0	85 431,0			185 731,0	
						10 030 003,0	2 149 398,0	100 300,0	21 494,0				
16	16	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	10 560	49,0		517 440,0				517 440,0	
17	17	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	20 724,8	528,0	528,0	10 942 694,0	10 942 694,0			10 942 694,0	
						0,0	110,0	0,0	2 279 728,0				
18	18	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	683 918,4	49,0		33 512 002,0				33 512 002,0	
19	19	6101-0301-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Корчевка корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), группа естественного залегания, кустарники и мелколесья средние	га	0,188	91 657,0	91 657,0	17 232,0	17 231,0			17 232,0	
						0,0	24 874,0	0,0	4 676,0				
20	20	6101-0301-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья средние	га	0,188	30 254,0	30 254,0	5 688,0	5 688,0			5 688,0	
						0,0	8 723,0	0,0	1 640,0				
21	21	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	40 177,8	20,0	20,0	803 556,0	803 556,0			803 556,0	
						0,0	5,0	0,0	200 889,0				
22	22	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 723,095	528,0	528,0	909 794,0	909 794,0			909 794,0	
						0,0	110,0	0,0	189 540,0				
23	23	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	11 976,525	49,0		586 850,0				586 850,0	
24	24	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 031,013	528,0	528,0	544 375,0	544 374,0			544 375,0	
						0,0	110,0	0,0	113 411,0				
25	25	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	34 023,429	49,0		1 667 148,0				1 667 148,0	
26	26	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6 480	464,0	464,0	3 006 720,0	3 006 720,0			3 006 720,0	
						0,0	97,0	0,0	628 560,0				
27	27	412-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	213 840	49,0		10 478 160,0				10 478 160,0	
28	28	211-701-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	6 544,8	8 688,0		56 861 222,0		56 861 222,0		56 861 222,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	6101-0107-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	6 480	242,0	242,0	1 568 160,0	1 568 160,0			1 568 160,0	
						0,0	61,0	0,0	395 280,0				
30	30	6101-0107-0108 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	6 480	138,0	138,0	894 240,0	894 240,0			894 240,0	
						0,0	37,0	0,0	239 760,0				
31	31	6201-0401-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	$м^3$	540	17 700,0	4 175,0	9 558 000,0	2 254 500,0	6 747 840,0		9 558 000,0	
						1 029,0	826,0	555 660,0	446 040,0				
32	32	6101-0107-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	560	272,0	272,0	152 320,0	152 320,0			152 320,0	
						0,0	68,0	0,0	38 080,0				
33	33	6101-0107-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	560	57,0	57,0	31 920,0	31 920,0			31 920,0	
						0,0	15,0	0,0	8 400,0				
34	34	6101-0101-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	7 066	608,0	608,0	4 296 128,0	4 296 128,0			4 296 128,0	
						0,0	131,0	0,0	925 646,0				
35	35	211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Глина природная	$м^3$	5 853,6	1 795,0		10 507 212,0		10 507 212,0		10 507 212,0	Казахстан
36	36	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	562	7 118,0		4 000 316,0		4 000 316,0		4 000 316,0	Казахстан
37	37	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	11 382	285,0		3 243 870,0				3 243 870,0	
38	38	6101-0107-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	7 066	242,0	242,0	1 709 972,0	1 709 972,0			1 709 972,0	
						0,0	61,0	0,0	431 026,0				
39	39	6101-0107-0108 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	7 066	138,0	138,0	975 108,0	975 108,0			975 108,0	
						0,0	37,0	0,0	261 442,0				
			Итого по разделу 2: Устройство насыпи					161 690 058	29 142 836	78 116 590	0	161 690 058	
								4 425 160	6 468 572	0	0		
			Раздел 3: Укрепление откосов										
40	40	217-203-0308 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 500 г/$м^2$, разрывная нагрузка 15,0 кН/м	$м^2$	3 183,42	690,0		2 196 560,0		2 196 560,0		2 196 560,0	Казахстан
41	41	С	Плита дорожная ПДП 1750х2996	шт	155	87 500,0		13 562 500,0		13 562 500,0		13 562 500,0	
42	42	214-209-0108 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	14,04	629,0		8 831,0		8 831,0		8 831,0	
43	43	1142-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	$м^3$	1 260	10 675,0	1 519,0	13 450 500,0	1 913 940,0	619 920,0		13 450 500,0	
						8 664,0	348,0	10 916 640,0	438 480,0				
44	44	214-404-0204 *РСНБ РК 2022*	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 1 м	шт.	630	20 956,0		13 202 280,0		13 202 280,0		13 202 280,0	Казахстан
45	45	211-701-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	1 638	8 688,0		14 230 944,0		14 230 944,0		14 230 944,0	Казахстан
46	46	1142-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки		18	10 675,0	1 519,0	192 150,0	27 342,0	8 856,0		192 150,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		8 664,0	348,0	155 952,0	6 264,0				
47	47	214-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 1 м	шт.	12	17 742,0		212 904,0		212 904,0		212 904,0	Казахстан
48	48	211-701-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	23,4	8 688,0		203 299,0		203 299,0		203 299,0	Казахстан
49	49	1142-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными матрацно-тюфячными из оцинкованной проволоки, с анкерным закреплением	$м^3$	324	12 203,0 9 481,0	1 528,0 361,0	3 953 772,0 3 071 844,0	495 072,0 116 964,0	386 856,0		3 953 772,0	
50	50	214-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	шт.	180	34 539,0		6 217 020,0		6 217 020,0		6 217 020,0	Казахстан
51	51	211-701-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	421,2	8 688,0		3 659 386,0		3 659 386,0		3 659 386,0	Казахстан
52	52	214-209-0408 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	950	849,0		806 550,0		806 550,0		806 550,0	
			Итого по разделу 3: Укрепление откосов					71 896 696	2 436 354	55 315 906	0	71 896 696	
								14 144 436	561 708	0	0		
			Раздел 4: Устройство дороги										
53	53	6101-0101-0223 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3 428,1	361,0 0,0	361,0 64,0	1 237 544,0 0,0	1 237 544,0 219 398,0			1 237 544,0	
54	54	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	5 484,96	285,0		1 563 214,0				1 563 214,0	
55	55	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3 428,1	6 593,0		22 601 463,0		22 601 463,0		22 601 463,0	Казахстан
56	56	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	3 428,1	242,0 0,0	242,0 61,0	829 600,0 0,0	829 600,0 209 114,0			829 600,0	
57	57	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	3 428,1	104,0 0,0	104,0 28,0	356 522,0 0,0	356 523,0 95 987,0			356 522,0	
58	58	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	761,8	221,0 46,0	171,0 38,0	168 358,0 35 043,0	130 267,0 28 948,0	3 047,0		168 358,0	
59	59	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	184,94	6 943,0 674,0	2 701,0 534,0	1 284 038,0 124 650,0	499 523,0 98 758,0	659 866,0		1 284 038,0	
60	60	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	401,85	2 329,0 160,0	702,0 167,0	935 909,0 64 296,0	282 099,0 67 109,0	589 514,0		935 909,0	
61	61	6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	$м^2$	401,85	3 201,0 0,0	759,0 184,0	1 286 322,0 0,0	305 004,0 73 940,0	981 318,0		1 286 322,0	
62	62	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	147,816	140,0 0,0	140,0 36,0	20 694,0 0,0	20 694,0 5 321,0			20 694,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	6101-0101-0223 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3, группа грунта 2	м^3	147,816	361,0 0,0	361,0 64,0	53 362,0 0,0	53 361,0 9 460,0			53 362,0	
64	64	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	266,0688	285,0		75 830,0				75 830,0	
65	65	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	147,888	6 593,0		975 026,0		975 026,0		975 026,0	Казахстан
66	66	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	147,816	242,0 0,0	242,0 61,0	35 771,0 0,0	35 772,0 9 017,0			35 771,0	
67	67	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	147,816	69,0 0,0	69,0 18,0	10 199,0 0,0	10 200,0 2 661,0			10 199,0	
68	68	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	147,816	221,0 46,0	171,0 38,0	32 667,0 6 800,0	25 277,0 5 617,0	591,0		32 667,0	
69	69	6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин щебнем, толщина 15 см	м^2	213,16	606,0 154,0	452,0 103,0	129 175,0 32 827,0	96 348,0 21 955,0			129 175,0	
70	70	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	26,43184	7 170,0		189 516,0		189 516,0		189 516,0	Казахстан
71	71	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	223,7319	11 520,0 674,0	2 800,0 556,0	2 577 391,0 150 795,0	626 449,0 124 395,0	1 800 147,0		2 577 391,0	
72	72	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	447,4638	6 943,0 674,0	2 701,0 534,0	3 106 741,0 301 591,0	1 208 600,0 238 946,0	1 596 551,0		3 106 741,0	
73	73	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	1 242,955	2 329,0 160,0	702,0 167,0	2 894 842,0 198 873,0	872 554,0 207 573,0	1 823 415,0		2 894 842,0	
74	74	6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	м^2	1 242,955	3 201,0 0,0	759,0 184,0	3 978 699,0 0,0	943 403,0 228 704,0	3 035 296,0		3 978 699,0	
75	75	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	72	4 886,0 3 622,0	93,0 28,0	351 792,0 260 784,0	6 696,0 2 016,0	84 312,0		351 792,0	
76	76	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	72	2 634,0		189 648,0		189 648,0		189 648,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Устройство дороги					44 884 323 1 175 659	7 539 914 1 648 919	34 529 710 0	0 0	44 884 323	
			Раздел 5: Благоустройство										
77	77	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	190,929	11 520,0 674,0	2 800,0 556,0	2 199 502,0 128 686,0	534 602,0 106 157,0	1 536 215,0		2 199 502,0	
78	78	6113-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разбивка участка для озеленения	м^2	1 909,29	410,0 410,0	0,0 0,0	782 809,0 782 809,0	0,0 0,0			782 809,0	
79	79	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом	м^2	1 145,574	1 506,0 1 217,0	25,0 6,0	1 725 234,0 1 394 164,0	28 639,0 6 873,0	302 432,0		1 725 234,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	80	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	$м^2$	1 145,574	1 012,0 747,0	1,0 0,0	1 159 321,0 855 744,0	1 146,0 0,0	302 432,0		1 159 321,0	
			Итого по разделу 5: Благоустройство					**5 866 866**	**564 387**	**2 141 079**	**0**	**5 866 866**	
								3 161 403	**113 030**	**0**	**0**		
			Раздел 6: железобетонная труба диаметром 2х1м, фундаментная										
81	81	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	67,4	303,0 28,0	275,0 58,0	20 422,0 1 887,0	18 535,0 3 909,0			20 422,0	
82	82	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 /доработка/. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	$м^3$ грунта	3,37	9 592,0 9 592,0	0,0 0,0	32 325,0 32 325,0	0,0 0,0			32 325,0	
83	83	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	23,6	20 226,0 9 651,0	771,0 249,0	477 334,0 227 764,0	18 195,0 5 876,0	231 375,0		477 334,0	
84	84	1130-0404-0301 *РСНБ РК 2022*	Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные, отверстие труб до 1,25 м. Сооружение	$м^3$ железобетонных конструкций	3,98	38 524,0 18 669,0	11 567,0 2 846,0	153 326,0 74 303,0	46 037,0 11 327,0	32 986,0		153 326,0	
85	85	225-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	2	120 092,0		240 184,0		240 184,0		240 184,0	Казахстан
86	86	225-109-0104 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	2	152 620,0		305 240,0		305 240,0		305 240,0	Казахстан
87	87	1130-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка	$м^3$ железобетонных блоков	12,16	23 080,0 10 860,0	10 835,0 2 698,0	280 653,0 132 058,0	131 754,0 32 808,0	16 841,0		280 653,0	
88	88	225-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 4	шт.	16	69 360,0		1 109 760,0		1 109 760,0		1 109 760,0	Казахстан
89	89	1130-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	$м^3$ железобетона звеньев	13,44	85 899,0 45 783,0	28 932,0 7 170,0	1 154 483,0 615 324,0	388 846,0 96 365,0	150 313,0		1 154 483,0	
90	90	225-104-0124 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок 13)	шт.	32	67 829,0		2 170 528,0		2 170 528,0		2 170 528,0	Казахстан
91	91	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	240	8 135,0 3 574,0	394,0 104,0	1 952 400,0 857 760,0	94 560,0 24 960,0	1 000 080,0		1 952 400,0	
92	92	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	64,2	10 564,0 5 564,0	586,0 156,0	678 209,0 357 209,0	37 621,0 10 015,0	283 379,0		678 209,0	
93	93	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	67,4	4 171,0 4 171,0	0,0 0,0	281 125,0 281 125,0	0,0 0,0			281 125,0	
94	94	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	67,4	658,0 406,0	252,0 81,0	44 349,0 27 364,0	16 984,0 5 459,0			44 349,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	6101-0109-0106 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	60	20,0 0,0	20,0 5,0	1 200,0 0,0	1 200,0 300,0			1 200,0	
			Итого по разделу 6: железобетонная труба диаметром 2х1м, фундаментная					**8 901 538**	**753 732**	**5 540 686**	**0**	**8 901 538**	
								2 607 119	**191 019**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**315 687 785**	**44 732 440**	**187 263 932**	**0**	**315 687 785**	
								31 824 247	**10 271 392**	**0**	**0**		
		Итого по акту										**315 687 785**	
			Всего										**315 687 785**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,4%										**26 517 774**
			Итого по акту										**342 205 559**
			Сметная прибыль 5%										17 110 278
			Непредвиденные работы и затраты-3%										10 266 167
			Всего										**369 582 004**
			НДС (12 %)										**44 349 840**
			Итого по акту										**413 931 844**

Заказчик:
К ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата города Петропавловск"

_____ Макенов А.Е.
и.о. руководителя

Подрядчик:
ТОО "ЭнергоПромТехно"

_____ Туржанов Р.Э.
Директор

Авторский надзор ТОО "Алма-Микс":

_____ Петровская Л.Н.
директор

Технический надзор ТОО "Expert Групп »

_____ Сяменов Е.К.
Директор

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска",150008, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 23, тел.: 46-18-69, 46-42-53**	**010640001556**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ЭнергоПромТехно,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, Шалкар, дом № 8, тел.: 31-91-05**	**060340012450**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №596 от 14.10.2024г.

Номер документа	Дата составления
2832	**06.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство ограждения с защитным насыпным сооружением для Насосной станции первого подъема в г.Петропавлоск			шт	1	413 931 844,00	413 931 844,00	44 349 840,43
				Итого	1	x	413 931 844,00	44 349 840,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Туржанов Р.Э.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.11.2024

М.П.

Заказчик: К ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата г Петропавловск

Подрядчик: ТОО "ЭнергоПромТехно"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ограждения с защитным насыпным сооружением для Насосной станции первого подъема в г Петропавловск СКО**

КС-3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№596	**14.10.2024г**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства, всего в т.ч за текущий месяц:	**413 931 844**									**413 931 844**
Строительство ограждения с защитным насыпным сооружением для Насосной станции первого подъема в г Петропавловск СКО		369 582 004							44 349 840	413 931 844

Заказчик:

К ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата г Петропавловск

_____ Макенов А.Е.
и.о. руководителя Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:

ТОО"ЭнергоПромТехно"

_____ Туржанов Р.Э.
Директор Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.