Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"26" 12 **2024 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Синдикат Групп» БИН 130840015825, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, пр. Толе би, 230В. тел: 87025263758.**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Серікбаев Рәтбек Рустембекулы.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по ул. М. Ауезова, 30-А в с. Т. Рыскулова Меркенского района Жамбылской области.(Корректировка)»**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"в лице А. Аманбай , 080000, Жамбылская область, город Тараз, улица Желтоксан, 78, 435536.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) Субподрядными организациями **ТОО «Таужар Құрылыс» №14009326 от 23.06.2014 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Туленов Н.Б.**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядными организациями **ТОО «Tulpar Stroy» №24019002 от 20.05.2024 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Нарымбетов Т.М.**;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядными организациями **ТОО «Авангард Строй НС» №002582 от 11.03.2010 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Жунисов Е.С.**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядными организациями **ТОО «Баспана Құрылыс-2020» №20016351 от 30.10.2020 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Турлыбеков Б.М.**;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядными организациями **ТОО «Energy Gaz Service» №24033345 от 20.11.2024 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Джамансариева Е.С.**;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «BS ARCHI GROUP» ГСЛ №21030308 от 22.10.2021 года. БИН 070940020514**

(наименование проектной организации. номер проекта)

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области", № 168-Ѳ от 05.12.2023 года.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	261,80	261,80
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	989,69	989,69
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Архитектурно-планировочные решения**

Здание фельдшерско-акушерского пункта (поз. 1 по генплану) Здание одноэтажное, отдельно стоящее, прямоугольной формы в плане. Размеры здания в крайних осях 22,0х12,20 м. Высота помещений от пола до потолка – 3,0 м. Высота здания до свеса кровли 3,40 м, до верха парапета 4,80 м. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола здания, что соответствует абсолютной отметке по генплану 658,85. В здании располагаются следующие помещения: тамбур, вестибюль, стерилизационная, кабинет для забора мокроты, кабинет физиотерапии, помещение обработки прокладок, кабинет информатизации, хозяйственно-быовое помещение, смотровая, кабинет акушерки, прививочный кабинет, прооцедурный кабинет, сан.узелы, сан.узел для МГН, помещение убороноо инвентаря, малометражная котельная с отдельным входом. В помещение для забора мокроты предусмотрен отдельный вход. Для доступности маломобильных групп населения с планировочной отметки земли в здание, с главного входа предусмотрен пандус с уклоном – 12 % шириной 1200 мм. Для обеспечения путей эвакуации проектом предусмотрены соответствующая ширина коридоров и открывание дверей по пути следования на выход. Все двери на пути движения МГН выполнены без порогов. Наружная отделка: стены – окраска фасадной краской по декоративной штукатурке согласно цветового решения. Цоколь – окраска фасадной краской по декоративной штукатурке согласно цветового решения. Внутренние дверные блоки деревянные, наружная дверь котельной металлическая утепленная. С учетом требований к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций и мероприятий по энергоэффективности и тепловой защите зданий в соответствии с СН РК 2.04-03-2011 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий» стены снаружной стороны принято утеплить «ISOVER OL- E» - жесткая мин.плита на базальтовой основе ГОСТ 95573-2012 толщиной 100 мм. В конструкции перекрытия предусмотрен утеплитель из минераловатных плит «ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА С» толщиной 150 мм. Внутренняя отделка: потолки – выравнивание сухими смесями в два слоя – 5 мм, вододисперсионная влагостойкая покраска за два раза. В помещении котельной потолок – выравнивание сухими смесями – 3 мм. Стены и перегородки – улучшенная шукаурка 10 мм, выравнивание сухими смесями – 5 мм, вододисперсионная влагостойкая моющаяся

акрилова покраска за два раза, облицовка керамической плиткой. Полы по грунту – керамогранитная плитка неполированная, линолеум коммерческий 34 класса, наливной пол Алинекс. В конструкциях полов мокрых помещений предусматривается гидроизоляция - 2 слоя изола на битумной мастике. Крыша – односкатная бесчердачная с неорганизованным наружным водостоком. Материал кровли – техноэласт в три слоя ЭКП по ТУ 5774-003-00287852-99 по битумному праймеру – технониколь 2 мм, по армированной стяжке из пескобетона толщиной 50 мм. Для создания уклона от 20 до 350 мм принят керамзитовый гравий 350 кг/м3.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным иатнриалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«13 » 05 2024 года**

месяц, год

окончание работ **« 27 » 12 2024 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц: 3,5

фактически, месяц: 7

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Меркенский РЭС

Меркенское ГХ

«QazaqGaz Aimaq» АК
Жамбыл өңірлік филиалы
Мерке газ шаруашылығы

Жамбылский производственный филиал
АО «QazaqGaz Aimaq»
Меркенское газовое хозяйство

ТОО "ГазСервисПлюс"

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не требуется.

Частично доступен

Подрядчик (генеральный подрядчик)) **ТОО «Синдикат Групп» БИН 130840015825**
считает объект: **«Строительство фельдшерско - акушерского пункта на 15 посещений по ул. М. Ауезова, 30-А в с. Т. Рыскулова Меркенского района Жамбылской области.(Корректировка)»**

(наименование объекта (комплекса)

готовы к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Синдикат Групп » Серікбаев Рэтбек Рустембекулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)