Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата города Петропавловск"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭнергоПромТехно"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ограждения с защитным насыпным сооружением для Насосной станции первого подъема в г Петропавловск СКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ограждения с защитным насыпным сооружением для Насосной станции первого подъема в г Петропавловск СКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 596 от 14.10.2024года**

Акт выполненных работ №3 за декабрь 2024года

Составлен (а) в текущих ценах на 31.12.2024

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Устройство ограждения										
1	1	6104-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ворот распашных с установкой железобетонных столбов с фундаментами**	шт.	1	129 848,0 76 481,0	51 113,0 15 362,0	129 848,0 76 481,0	51 113,0 15 362,0	2 254,0		129 848,0	
2	2	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	1,4	56 044,0		78 462,0		78 462,0		78 462,0	Казахстан
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	227,2	98,0 0,0	98,0 25,0	22 266,0 0,0	22 266,0 5 680,0			22 266,0	
4	4	6104-0801-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство калиток без установки столбов при железобетонных оградах со столбами**	шт.	1	9 888,0 4 475,0	4 612,0 1 386,0	9 888,0 4 475,0	4 612,0 1 386,0	801,0		9 888,0	
5	5	223-401-0207 *РСНБ РК 2022*	**Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические с калиткой**	шт.	1	647 095,0		647 095,0		647 095,0		647 095,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Устройство ограждения					887 559 80 956	77 991 22 428	728 612 0	0 0	887 559	
			Раздел 2: Устройство дороги										

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машиниста	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	761,8	221,0	171,0	168 358,0	130 267,0	3 047,0		168 358,0	
						46,0	38,0	35 043,0	28 948,0				
7	7	6201-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	401,85	2 329,0	702,0	935 909,0	282 099,0	589 514,0		935 909,0	
						160,0	167,0	64 296,0	67 109,0				
8	8	6201-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	м2	401,85	3 201,0	759,0	1 286 322,0	305 004,0	981 318,0		1 286 322,0	
						0,0	184,0	0,0	73 940,0				
9	9	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,666	232 979,0	6 651,0	155 164,0	4 430,0	150 734,0		155 164,0	
						0,0	2 144,0	0,0	1 428,0				
10	10	6201-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	740	2 776,0	380,0	2 054 240,0	281 200,0	1 694 600,0		2 054 240,0	
						106,0	55,0	78 440,0	40 700,0				
11	11	6201-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	м2	740	2 288,0	0,0	1 693 120,0	0,0	1 639 840,0		1 693 120,0	
						72,0	0,0	53 280,0	0,0				
12	12	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,37	232 979,0	6 651,0	86 202,0	2 461,0	83 741,0		86 202,0	
						0,0	2 144,0	0,0	793,0				
13	13	6201-0602-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	740	4 939,0	394,0	3 654 860,0	291 560,0	3 284 860,0		3 654 860,0	
						106,0	54,0	78 440,0	39 960,0				
14	14	6201-0602-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0302	м2	740	2 058,0	0,0	1 522 920,0	0,0	1 482 960,0		1 522 920,0	
						54,0	0,0	39 960,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м³	16,424	140,0	140,0	2 299,0	2 299,0			2 299,0	
						0,0	36,0	0,0	591,0				
16	16	6101-0101-0223 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³, группа грунта 2**	м³	16,424	361,0	361,0	5 929,0	5 929,0			5 929,0	
						0,0	64,0	0,0	1 051,0				
17	17	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	29,5632	285,0		8 426,0				8 426,0	
18	18	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	16,424	6 593,0		108 283,0		108 283,0		108 283,0	Казахстан
19	19	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м³	16,424	242,0	242,0	3 975,0	3 975,0			3 975,0	
						0,0	61,0	0,0	1 002,0				
20	20	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м³	16,424	69,0	69,0	1 133,0	1 134,0			1 133,0	
						0,0	18,0	0,0	296,0				
21	21	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м³	16,424	221,0	171,0	3 630,0	2 808,0	66,0		3 630,0	
						46,0	38,0	756,0	624,0				
22	22	6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочин щебнем, толщина 15 см**	м²	213,16	606,0	452,0	129 175,0	96 348,0			129 175,0	
						154,0	103,0	32 827,0	21 955,0				
23	23	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м³	26,43184	7 170,0		189 516,0		189 516,0		189 516,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Устройство дороги					12 009 461	1 409 514	10 208 479	0	12 009 461	
								383 042	278 397	0	0		
			Раздел 3: Укрепление откосов										

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	$м^3$	17	29 351,0		498 967,0		498 967,0		498 967,0	Казахстан
25	25	214-209-0108 *РСНБ РК 2022*	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм**	кг	33	629,0		20 757,0		20 757,0		20 757,0	
26	26	6201-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство сбросов воды из продольных дренажей**	м	250	3 764,0	46,0	941 000,0	11 500,0	101 500,0		941 000,0	
						3 312,0	10,0	828 000,0	2 500,0				
27	27	241-204-0603 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	250	4 160,0		1 040 000,0		1 040 000,0		1 040 000,0	
28	28	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	24,8591	11 520,0	2 800,0	286 377,0	69 606,0	200 016,0		286 377,0	
						674,0	556,0	16 755,0	13 822,0				
29	29	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	49,7182	6 943,0	2 701,0	345 193,0	134 289,0	177 395,0		345 193,0	
						674,0	534,0	33 510,0	26 550,0				
30	30	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	1 242,955	2 329,0	702,0	2 894 842,0	872 554,0	1 823 415,0		2 894 842,0	
						160,0	167,0	198 873,0	207 573,0				
31	31	6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	$м^2$	1 242,955	3 201,0	759,0	3 978 699,0	943 403,0	3 035 296,0		3 978 699,0	
						0,0	184,0	0,0	228 704,0				
32	32	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	2,246	232 979,0	6 651,0	523 271,0	14 938,0	508 333,0		523 271,0	
						0,0	2 144,0	0,0	4 815,0				

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	2 485,91	2 776,0	380,0	6 900 886,0	944 646,0	5 692 734,0		6 900 886,0	
						106,0	55,0	263 506,0	136 725,0				
34	34	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	м^2	2 485,91	2 288,0	0,0	5 687 762,0	0,0	5 508 777,0		5 687 762,0	
						72,0	0,0	178 986,0	0,0				
35	35	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	1,24	232 979,0	6 651,0	288 894,0	8 248,0	280 647,0		288 894,0	
						0,0	2 144,0	0,0	2 659,0				
36	36	6201-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более**	м^2	2 485,91	4 939,0	394,0	12 277 909,0	979 448,0	11 034 954,0		12 277 909,0	
						106,0	54,0	263 506,0	134 239,0				
37	37	6201-0602-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0302**	м^2	2 485,91	2 058,0	0,0	5 116 003,0	0,0	4 981 764,0		5 116 003,0	
						54,0	0,0	134 239,0	0,0				
38	38	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	м	168	4 886,0	93,0	820 848,0	15 624,0	196 728,0		820 848,0	
						3 622,0	28,0	608 496,0	4 704,0				
39	39	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	168	2 634,0		442 512,0		442 512,0		442 512,0	**Казахстан**
40	40	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м^3	10,866	11 520,0	2 800,0	125 176,0	30 424,0	87 428,0		125 176,0	
						674,0	556,0	7 324,0	6 041,0				
41	41	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	м^2	108,66	2 329,0	702,0	253 069,0	76 279,0	159 404,0		253 069,0	
						160,0	167,0	17 386,0	18 146,0				

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	$м^2$	108,66	-355,0	-84,0	-38 574,0	-9 128,0	-29 447,0		-38 574,0	
						0,0	-21,0	0,0	-2 282,0				
43	43	6201-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более**	$м^2$	108,66	4 939,0	394,0	536 672,0	42 812,0	482 342,0		536 672,0	
						106,0	54,0	11 518,0	5 868,0				
			Итого по разделу 3: Укрепление откосов					42 940 263	4 134 643	36 243 522	0	42 940 263	
								2 562 099	790 064	0	0		
			Раздел 4: Благоустройство										
44	44	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	190,929	11 520,0	2 800,0	2 199 502,0	534 602,0	1 536 215,0		2 199 502,0	
						674,0	556,0	128 686,0	106 157,0				
45	45	6113-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разбивка участка для озеленения**	$м^2$	1 909,29	410,0	0,0	782 809,0	0,0			782 809,0	
						410,0	0,0	782 809,0	0,0				
46	46	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом**	$м^2$	2 673,006	1 506,0	25,0	4 025 547,0	66 825,0	705 674,0		4 025 547,0	
						1 217,0	6,0	3 253 048,0	16 038,0				
47	47	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	$м^2$	2 673,006	1 012,0	1,0	2 705 082,0	2 673,0	705 674,0		2 705 082,0	
						747,0	0,0	1 996 735,0	0,0				
48	48	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	$м^2$	3 818,58	787,0	383,0	3 005 222,0	1 462 516,0	511 690,0		3 005 222,0	
						270,0	85,0	1 031 017,0	324 579,0				
49	49	6113-0118-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Газоны. Уход**	$м^2$	3 818,58	3 670,0	608,0	14 014 189,0	2 321 697,0	30 549,0		14 014 189,0	
						3 054,0	134,0	11 661 943,0	511 690,0				

п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	6113-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, в естественном грунте**	яма	68	6 665,0	1 201,0	453 220,0	81 668,0			453 220,0	
						5 464,0	318,0	371 552,0	21 624,0				
51	51	6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м**	шт.	68	21 809,0	3 204,0	1 483 012,0	217 872,0	8 704,0		1 483 012,0	
						18 477,0	867,0	1 256 436,0	58 956,0				
52	52	254-102-1601 *РСНБ РК 2022*	**Ива плакучая Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	68	1 816,0		123 488,0		123 488,0		123 488,0	Казахстан
53	53	8601-0302-0309 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамейка "Вдохновение"**	шт.	1	75 524,0	661,0	75 524,0	661,0	65 402,0		75 524,0	
						9 461,0	140,0	9 461,0	140,0				
54	54	8601-0303-0703 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции урн из полимер-песчаного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна, модель У-3**	шт.	3	90 695,0	0,0	272 085,0	0,0	237,0		272 085,0	
						0,0	0,0	0,0	0,0				
			Итого по разделу 4: Благоустройство					31 373 495	4 688 514	4 804 540	0	31 373 495	
								21 608 594	1 039 184	271 848	0		
			Раздел 5: железобетонная труба диаметром 2х1м, фундаментная										
55	55	1130-0404-0301 *РСНБ РК 2022*	**Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные, отверстие труб до 1,25 м. Сооружение**	$м^3$ железобетонных конструкций	3,98	38 524,0	11 567,0	153 326,0	46 037,0	32 986,0		153 326,0	
						18 669,0	2 846,0	74 303,0	11 327,0				
56	56	225-109-0205 *РСНБ РК 2022*	**Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)**	шт.	2	120 092,0		240 184,0		240 184,0		240 184,0	Казахстан
57	57	225-109-0104 *РСНБ РК 2022*	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)**	шт.	2	152 620,0		305 240,0		305 240,0		305 240,0	Казахстан
58	58	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**		20,4	10 508,0	2 882,0	214 363,0	58 793,0	35 740,0		214 363,0	

п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		5 874,0	560,0	119 830,0	11 424,0				
59	59	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	3,6	27 640,0		99 504,0		99 504,0		99 504,0	Казахстан
60	60	212-101-0319 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м³	14,4	24 986,0		359 798,0		359 798,0		359 798,0	Казахстан
61	61	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	м³	2,4	30 538,0		73 291,0		73 291,0		73 291,0	Казахстан
62	62	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м³	9,7	7 993,0	0,0	77 532,0	0,0			77 532,0	
						7 993,0	0,0	77 532,0	0,0				
63	63	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м³ подушки	1,5	20 226,0	771,0	30 339,0	1 157,0	14 705,0		30 339,0	
						9 651,0	249,0	14 476,0	374,0				
64	64	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022*	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см /русла В20С F300 W6/.**	м² укрепляемой поверхности	14,6	7 922,0	432,0	115 661,0	6 307,0	24 601,0		115 661,0	
						5 805,0	94,0	84 753,0	1 372,0				
65	65	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	м³	1,2	30 538,0		36 646,0		36 646,0		36 646,0	Казахстан
66	66	1101-0204-0806 *РСНБ РК 2022*	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины /до 8 см/.** *Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9*	м² укрепляемой поверхности	14,6	-867,0	-8,0	-12 658,0	-117,0	-1 941,0		-12 658,0	
						-726,0	-1,0	-10 600,0	-15,0				
67	67	1110-0114-0201 *РСНБ РК 2022*	**Установка асфальтовых планок**		0,1	280 165,0	3 630,0	28 016,0	363,0	3 295,0		28 016,0	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ древесины в конструкции		243 594,0	1 144,0	24 359,0	114,0				
68	68	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Стоимость асфальтовых планок	м³	0,1	88 455,0		8 846,0		8 846,0		8 846,0	
69	69	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022*	Армирование монолитного бетона	т арматуры	0,0321	278 748,0 275 919,0	0,0 0,0	8 948,0 8 857,0	0,0 0,0	91,0		8 948,0	
70	70	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0321	365 426,0		11 730,0		11 730,0		11 730,0	
71	71	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	2,6	20 226,0 9 651,0	771,0 249,0	52 588,0 25 093,0	2 004,0 647,0	25 491,0		52 588,0	
72	72	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см /В20С F300 W6/	м² укрепляемой поверхности	25,9	7 922,0 5 805,0	432,0 94,0	205 180,0 150 350,0	11 189,0 2 435,0	43 641,0		205 180,0	
73	73	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	2	30 538,0		61 076,0		61 076,0		61 076,0	Казахстан
74	74	1101-0204-0806 *РСНБ РК 2022*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины /до 8 см/	м² укрепляемой поверхности	25,9	-1 415,0 -726,0	-8,0 -1,0	-36 648,0 -18 803,0	-207,0 -26,0	-17 639,0		-36 648,0	
75	75	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022*	Армирование монолитного бетона	т арматуры	0,057	278 748,0 275 919,0	0,0 0,0	15 889,0 15 727,0	0,0 0,0	162,0		15 889,0	
76	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,057	365 426,0		20 829,0		20 829,0		20 829,0	

п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	1110-0114-0201 *РСНБ РК 2022*	**Установка асфальтовых планок**	**м³ древесины в конструкции**	0,2	280 165,0 243 594,0	3 630,0 1 144,0	56 033,0 48 719,0	726,0 229,0	6 588,0		56 033,0	
78	78	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	**Стоимость асфальтовых планок**	**м³**	0,2	88 455,0		17 691,0		17 691,0		17 691,0	
79	79	1101-0204-0903 *РСНБ РК 2022*	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м упора**	5,5	24 220,0 13 194,0	66,0 15,0	133 210,0 72 567,0	364,0 83,0	60 279,0		133 210,0	
80	80	212-101-2118 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**м³**	1,122	30 997,0		34 779,0		34 779,0		34 779,0	**Казахстан**
81	81	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м³ подушки**	1,4	20 226,0 9 651,0	771,0 249,0	28 316,0 13 511,0	1 080,0 349,0	13 725,0		28 316,0	
82	82	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022*	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см /русла В20С F300 W6/.**	**м² укрепляемой поверхности**	14,5	7 922,0 5 805,0	432,0 94,0	114 869,0 84 172,0	6 264,0 1 363,0	24 432,0		114 869,0	
83	83	1101-0204-0806 *РСНБ РК 2022*	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины /до 12 см/**	**м² укрепляемой поверхности**	14,5	867,0 726,0	8,0 1,0	12 572,0 10 527,0	117,0 15,0	1 928,0		12 572,0	
84	84	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**м³**	1,7	30 538,0		51 915,0		51 915,0		51 915,0	**Казахстан**
85	85	1110-0114-0201 *РСНБ РК 2022*	**Установка асфальтовых планок**		0,1	280 165,0	3 630,0	28 016,0	363,0	3 295,0		28 016,0	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ древесины в конструкции		**243 594,0**	**1 144,0**	**24 359,0**	**114,0**				
86	**86**	**215-204-0202** *РСНБ РК 2022*	**Стоимость асфальтовых планок**	**м³**	**0,1**	**88 455,0**		**8 846,0**		**8 846,0**		**8 846,0**	
87	**87**	**1130-0102-0301** *РСНБ РК 2022*	**Армирование монолитного бетона**	**т арматуры**	**0,0319**	**278 748,0**	**0,0**	**8 892,0**	**0,0**	**90,0**		**8 892,0**	
						275 919,0	**0,0**	**8 802,0**	**0,0**				
88	**88**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0319**	**365 426,0**		**11 657,0**		**11 657,0**		**11 657,0**	
89	**89**	**6101-0103-0116** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**23,1**	**303,0**	**275,0**	**6 999,0**	**6 353,0**			**6 999,0**	
						28,0	**58,0**	**647,0**	**1 340,0**				
90	**90**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 /доработка/.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.*** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м³ грунта**	**6,93**	**9 592,0**	**0,0**	**66 473,0**	**0,0**			**66 473,0**	
						9 592,0	**0,0**	**66 473,0**	**0,0**				
91	**91**	**1130-0101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м³ подушки**	**2,94**	**20 226,0**	**771,0**	**59 464,0**	**2 267,0**	**28 823,0**		**59 464,0**	
						9 651,0	**249,0**	**28 374,0**	**732,0**				
92	**92**	**1101-0204-0805** *РСНБ РК 2022*	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см /В20С F300 W6/**	**м² укрепляемой поверхности**	**29,4**	**7 922,0**	**432,0**	**232 907,0**	**12 701,0**	**49 539,0**		**232 907,0**	
						5 805,0	**94,0**	**170 667,0**	**2 764,0**				

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	1101-0204-0806 *РСНБ РК 2022*	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины /до 12 см/**	$м^2$ укрепляемой поверхности	29,4	867,0	8,0	25 490,0	235,0	3 911,0		25 490,0	
						726,0	1,0	21 344,0	29,0				
94	94	212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	$м^3$	3,57	30 538,0		109 021,0		109 021,0		109 021,0	Казахстан
95	95	1110-0114-0201 *РСНБ РК 2022*	**Установка асфальтовых планок**	$м^3$ древесины в конструкции	2,1	280 165,0	3 630,0	588 346,0	7 623,0	69 177,0		588 346,0	
						243 594,0	1 144,0	511 547,0	2 402,0				
96	96	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	**Стоимость асфальтовых планок**	$м^3$	2,1	88 455,0		185 756,0		185 756,0		185 756,0	
97	97	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022*	**Армирование монолитного бетона**	т арматуры	0,0651	278 748,0	0,0	18 146,0	0,0	184,0		18 146,0	
						275 919,0	0,0	17 962,0	0,0				
98	98	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0651	365 426,0		23 789,0		23 789,0		23 789,0	
99	99	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022*	**Наброска или призма каменная. Устройство**	$м^3$ камня (в деле)	15,75	23 130,0	10,0	364 298,0	157,0	138 207,0		364 298,0	
						14 345,0	3,0	225 934,0	47,0				
100	100	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2**	$м^2$	40	661,0	0,0	26 440,0	0,0			26 440,0	
						661,0	0,0	26 440,0	0,0				
			Итого по разделу 5: железобетонная труба диаметром 2х1м, фундаментная					4 283 605	163 776	2 221 908	0	4 283 605	
								1 897 922	37 119	0	0		
			ИТОГО по акту					91 494 383	10 474 438	54 323 969	0	91 494 383	
								25 415 706	2 167 192	271 848	0		

п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинисто	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**271 848**			
			Итого по акту							**91 494 383**			
			Всего								**91 494 383**		
			Затраты на								**7 662 693**		
			Итого по акту								**99 157 076**		
			Сметная прибыль 5%								4 944 261		
			Непредвиденные работы и затраты-3%								2 974 712		
			Всего								**107 076 050**		
			НДС (12 %)								**12 849 125**		
			Итого по акту								**119 925 175**		

Заказчик:
К ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата города Петропавловск"

_____ Макенов А.Е.
и.о. руководителя

Подрядчик:
ТОО "ЭнергоПромТехно"

_____ Туржанов Р.Э.
Директор

Авторский надзор:ТОО "Адма-Микс":

_____ Петровская Л.Н.
директор

Технический надзор:ТОО«Expert Групп »

_____ Саменов Е.С.
Директор

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска",150008, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 23, тел.: 46-18-69, 46-42-53** — **010640001556**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭнергоПромТехно,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, Шалкар, дом № 8, тел.: 31-91-05** — **060340012450**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №596 от 14.10.2024г.

Номер документа	Дата составления
5	24.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство ограждения с защитным насыпным сооружением для Насосной станции первого подъема в г.Петропавлосск			тнг	1	119 925 175,00	119 925 175,00	12 849 125,89
				Итого	1	x	119 925 175,00	12 849 125,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Туржанов Р.Э.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2024

М.П.

Заказчик: К ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата г Петропавловск

Подрядчик: ТОО "ЭнергоПромТехно"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ограждения с защитным насыпным сооружением для Насосной станции первого подъема в г Петропавловск СКО**

КС-3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№596	14.10.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала строительства, всего в т.ч за текущий месяц:	**725 156 374**									**119 925 175**
Строительство ограждения с защитным насыпным сооружением для Насосной станции первого подъема в г Петропавловск СКО		107 076 049							12 849 126	119 925 175

Заказчик:

К ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата г Петропавловск

_____ Макенов А.Е.

и.о. руководителя Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:

ТОО"ЭнергоПромТехно"

_____ Туржанов Р.Э.

Директор Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.