Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"02." 10. 2024 г.

Заказчик **ГУ «Управлении строительства области Жетісу» БИН 220740005695, телефон 8(7282)22-45-351 область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Щевченко №131**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц,наименование организации–для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «02» 10 2024 г.

ТОО «Фирма Мега-Сервис», в лице директора Кожекенова Айдын Акажановича, юридический адрес область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Щорса 22. БИН 080840013514, тел: 87282410257.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

ТОО «STARTEL COMPANY» заключение от «02» 10 2024г. Кокоев Аблай Абаевич, договор №114/05/24 от28.05.2024г., аттестат №KZ54VJE00080414 от 26.04.2023г., аттестат №KZ88VJE00032186 от 10.11.2017г., тел. +7789617997.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

ТОО «АрхНана-Проект» заключение от «02» 10 2024г. Намет Кайрат Сапарбекулы действующего на основании **приказа №01 от 29.05.2024г. тел. +7 7764002367.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры комфортной школы на 1200 мест в г. Жаркент Панфиловского района, области Жетісу» вид строительства новое строительство, уровень ответственности (нормальный), относящийся к технически не сложным.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу:

область Жетісу, Панфиловский район, г. Жаркент, ул. Назима б/н

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **правоустанавливающего документа на земельный участок от 06.05.2023года №06-122 Решение Акима города Жаркент**,

подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года №_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Уведомление о начале строительно-монтажных работ №KZ76REA00393224 от 29.05.2024года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля области «Жетісу».

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) **проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АрхНана-Проект», рабочий проект №72-2023г.**

наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)

ГУ «Управление строительства области Жетісу» №86 от «25» апрель 2024 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: Июнь 2024 года;

окончание работ: Октябрь 2024 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,5 месяцев;

фактически, месяц: 3,5 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
ИГС					
Этажность					
Строительный объем	м3				
Площадь застройки	м2				
Общая площадь	м2				
Расчетная площадь	м2				
Полезная площадь	м2				
Выгреб	м3				
Строительный объем	м3				
Площадь застройки	м2				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м2		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Место размещения объекта характеристика участка «Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест» объект расположен в городе Жаркент Панфиловского района области Жетісу. Целью строительства инженерных сетей является обеспечение инфраструктуры комфортной школы в г. Жаркент (газоснабжения, электроснабжения, сети связи, наружные сети электроосвещение, автомобильные дороги)

Наружные сети газоснабжения, точка подключение от надземного газопровода среднего давления д=108мм. Газопровод низкого давления Р=0,005Мпа запроектирован надземным способом из стальных труб д=57х3,0 по ГОСТ 10704-91. Для понижение давления газа со среднего давления на низкое давления предусмотрено двумя газорегуляторный давлением РДНК-1000 с узлом учета газа СТГ-80-160. Типа ГРПШ-07-2У1. При производстве работ на пересечении с а/дорогами, каналами и инженерными коммуникациями. Переход стального газопровода с одного диаметра на другой выполнен с помощью переходов по ГОСТ 17378-2001. Монтаж и испытание газопровода выполнены в соответствии с требованиями СП РК 4.03-101-2013. Защита надземных стальных газопроводов от атмосферной коррозии осуществлен путем нанесения 2-х слоев эмали желтого цвета ПФ-115 после 2-х слоев грунтовки ГФ-021.

Наружные сети электроснабжение

Настоящий проект выполнен на основания задания на проектирование технических условий, выданных АО «ТТЭК» суммарная расчетная мощность -857 кВт. На основании нагрузок произведен выбор силового трансформатора на ТП-1000кВт-10/0,4кВт с коэффициентом загрузки

0,85. Электроснабжение школы осуществляется установкой одной комплектной двух трансформаторной подстанцией наружной установки 2ТП-1000кВт-10/0,4кВт, которое запитано от КРУН-10кВ ПС 35/10кВ «Шатрак», и от ближайшей опоры ВЛ-10кВ N111 от ПС-86 «Шатрак» Подключение комплектной трансформаторной подстанций выполнен ВЛЗ-10кВ на типовых железобетонных опорах на базе стоек СВ105,5 и СВ110,5 с применением самонесущих изолированных проводов СИП-31х70. На концевых опорах перед проектируемой 2ТП-1000кВА-10/0,4кВ предусмотрена установка разъединителей РЛНД. Установлен замененный силовой трансформатор марки ТМ-4000/35-10(6) кВ У/Д-11 «Шатрак». Железобетонные опоры ВЛ-10кВ в населенных пунктах, корпус трансформатора, а также другие металлические части заземлены. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с ПУЭ РК и ПТБ.

-общая расчетная мощность по проекту -857 кВт,

-источник напряжения 10 кВ –КРУН-10 кВ ПС 35/10 кВ,

-общая протяженность трассы ВЛЗ-10 кВ -2860м,

-протяженность одноцепной ВЛЗ-10 кВ -2648м

-протяженность двухцепной ВЛЗ-10 кВ -212м,

-всего опор ВЛЗ -6 кВ -59 шт.

Наружные сети связи

Проект наружные сети связи выполнен на основании задания на проектирование технических условий. В объеме проекта предусматривается строительство кабельной канализации сетей связи с установкой сборных ж/б колодцев типа ККС-1. Колодцы оборудуются кронштейнами и консолями для выкладки кабеля, а также люками с запорными устройствами.

Для обеспечения телефонной связью и доступом к сети internet школы, проектом предусмотрено кабельная канализации от существующего ЦАТС-51 до школы проложено в земле в траншее в защитной двустенной гофрированной трубе ДКС д=110мм протяженностью 4218м. гибкие двустенные гофрированные трубы ДКС д=40мм -170м.

Наружные сети электроосвещение

Наружное освещение проектируемой улицы. Выбор опор и световых приборов произведен с учетом архитектурно-планировочных особенностей освещаемой зоны. Для наружного освещения подъездной дороги приняты светодиодные консольные светильники марки ДКУ-Leds-100W AKFA мощностью 100 Вт, установленные на опорах ОГК-8м однорожковыми кронштейнами «Ива». Наружное освещение осуществляется от ящика управления освещением ЯУО-1 тип ЯУО, установленного в проектируемой КТП-10/0,4кВ. ящик управления освещением обеспечивает:

-включение и отключение наружного освещения от сигнала фотодатчика при достижение заданного уровня освещенности;

-отключение и включение наружного освещения в заданные периоды времени;

-ручное включение и отключение наружного освещения кнопками, установленными на двери ящика.

Подключение проектируемых опор наружного освещения выполнены кабелем марки АВБбШв расчетного сечения, проложенным в траншее под засыпку грунтом кабельная линия 0,4 кВ на всем протяжении защищены от механических повреждений с помощью сигнальной ленты. При прохождении кабельной линии под проездами и при пересечении инженерных коммуникаций прокладка кабелей выполнена в жесткой гофрированной двустенной трубе д=110мм. Для каждого светильника предусмотрен автоматический выключатель, установленный в монтажном окне в нижней части опоры. Все электромонтажные работы выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК.

Автомобильные дороги

Рельеф трассы автодороги относительно ровный. Высотные отметки поверхности трассы автодороги на отметке от 657,36-661,15м. грунты, залегающие под дорожной одеждой, до глубины 3,0м суглинок легкий песчанистый и супесь песчаная.

Водоотвод с проезжей части предусмотрен посредством поперечных и продольных уклонов в существующие арыки.

План трассы

Длинна участка улицы -319,75м; максимальный продольный уклон -29,0%. Проезжая часть тротуары, автостоянки выполнены устройством бортовых камней.

Дорожная одежда

Конструкция дорожной одежды выполнены по данным нежесткого типа. Нижний слой основания Песчано-гравийные смеси т=20см. верхний слой основания –щебень фр. 40-80, материалы заклинки -фракционный мелкий щебень фр. 20, т=20см.

Нижний слой покрытия –Асфальтобетон горячей укладки пористой из крупнозернистой щебеночной смеси марка битума БНД-70/100 т=6,0см.

Верхний слой покрытия -Асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый тип Б смесь на битуме БНД -70/100, т=4,0см. укрепление обочин из щебёночной смесью, т=10см.

Дорожная одежда тротуара

-тротуарная плитка (брусчатка), толщ=6,0 см,

-оптимальная смесь (песок 80%, цемент М100 20%) толщ=6,0 см,

-щебень (фр.20-40), толщ=15,0 см

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **367 413,211 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **234 908,428 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **76 093,881 тысяч тенге, прочие затраты 56 410,902 тысяч тенге.**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **348 322,586 тысяч тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **234 908,428 тысяч тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **113 414,158 тысяч тенге**;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _95_ % и фактически применено _95_ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания «2» (нормальный);

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры комфортной школы на 1200 мест в г. Жаркент Панфиловского района области Жетісу»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Управление строительства области Жетісу»
Бектасов Темерлан Амангельдинович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Подпись _____ дата_____
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Кокоев Аблай Абаевич аттестат №KZ54VJE00080414 от 26.04.2023г., аттестат №KZ88VJE00032186 от 10.11.2017г.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата),
Подпись _____дата_____ Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «STARTEL COMPANY» Директор Сатынбаева Акмарал Миятовна** /подпись_____/дата _____
(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «АрхНана- Проект»**
Директор Кенжебеков Калдыкара Байдуллаевич,
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)
Подпись _____ дата _____ Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «АрхНана-Проект» Директор Кенжебеков Калдыкара Байдуллаевич**
подпись_____/дата_____
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Намет Кайрат Сапарбекулы** приказ №01 от 29.05.24 г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
подпись_____ дата_____ Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Фирма Мега-Сервис» директор Кожекенов Айдын Акажанович** подпись_____ дата_____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры комфортной школы на 1200 мест	2								864 м2	

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	Канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
				2ТП 1000кВА - 10/0,4кВ-1 компл. Категория-1, используемая напряжение 10кВ. мощность 857 кВт				Точка подключение от надземного газопровода, среднего на низкое давления от РДНК-1000, СТГ-80-160М типа ГРПШ-07-2У1

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Комфортная школа в г. Жаркент		

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Комфортная школа в г. Жаркент		

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____

2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения тратуары	грунт
1	2	3	4	5	6	7
				2025м2	1179м2	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе

Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			
	2) перегородки			
3	Перекрытия	чердачное		
		междуэтажное		
4	Крыша			
5	Полы	1-го этажа		
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		
		двери		
7	Отделочные работы	внутренние		
		наружные		
8	Горячее водоснабжение			
9	Водопровод			
10	Канализация			
11	Электроосвещение			
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов
1	2
Фундамент	
Стены и перегородки	
Крыша	
Полы	
Перекрытия	

Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик ГУ «Управление строительства области Жетісу» Бектасов Темерлан Амангельдиович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Намет Кайрат Сапарбекулы _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)