Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 138

Заказчик : **КГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Галоген Азия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **06-2022-РП Капитальный ремонт здания дома культуры, расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район Шал акын, с. Аксу**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21** от **20.08.2024**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,04	35492,63	7176,89	36912,00	7464,00		23557,00	65307,00	
						28315,74	3144,28	29448,00	3270,00		4838,00		
2	2	1212-0104-0502 РСНБ РК 2022	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	330,93	306,27	0,00	101354,00	0,00		72973,00	188272,00	
						306,27	0,00	101354,00	0,00		13945,00		
3	3	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	666,96	322,03	0,00	214781,00	0,00		154641,00	398975,00	
						322,03	0,00	214781,00	0,00		29553,00		
4	4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка/цементная стяжка/ покрытия	м2	329,93	2746,28	920,89	906080,00	303829,00		530075,00	1551047,00	
						1825,39	406,04	602251,00	133965,00		114892,00		
5	5	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	306,81	484,29	22,83	148585,00	7004,00		105058,00	273935,00	
						461,46	14,12	141581,00	4332,00		20292,00		
6	6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	24,12	1185,16	38,22	28586,00	922,00		20329,00	52828,00	
						1146,94	23,64	27664,00	570,00		3913,00		
7	7	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж/витраж/ с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	2022,27	84,51	4045,00	169,00		2848,00	7444,00	
						1937,76	39,92	3876,00	80,00		551,00		
8	8	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	10,88	694,65	24,68	7558,00	268,00		5368,00	13960,00	
						669,97	15,27	7289,00	166,00		1034,00		
9	9	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	10	3028,79	180,53	30288,00	1806,00		21068,00	55465,00	
						2848,26	77,85	28483,00	779,00		4109,00		
10	10	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022	Полотна дверные. Снятие	м2	29,1	517,25	0,00	15052,00	0,00		10837,00	27960,00	
						517,25	0,00	15052,00	0,00		2071,00		
11	11	1207-0101-0209 РСНБ РК 2022	Полы асфальтобетонные. Разборка/отмостки/ покрытия	м2	97	849,28	221,56	82380,00	21491,00		50429,00	143433,00	
						627,72	94,35	60889,00	9152,00		10624,00		
12	12	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	63,5285	924,00		58700,00				63396,00	
											4696,00		
13	13	411-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	317,6425	193,00		61305,00				66209,00	
											4904,00		
14	14	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	15	1598,97	59,45	23985,00	892,00		17024,00	44290,00	
						1539,52	36,77	23093,00	552,00		3281,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	162,56	581,89	5,71	94592,00	929,00	5841,00	63424,00	170657,00	
						540,25	1,64	87823,00	267,00		12641,00		
16	16	1215-0103-0304 РСНБ РК 2022	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	7,5	425,37	19,91	3190,00	149,00		2256,00	5882,00	
						405,46	12,31	3041,00	92,00		436,00		
17	17	1215-0101-0301 РСНБ РК 2022	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	30	93,84	0,27	2815,00	8,00		2025,00	5227,00	
						93,57	0,16	2807,00	5,00		387,00		
18	18	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,627632	924,00		1504,00				1624,00	
											120,00		
19	19	411-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	8,13816	193,00		1571,00				1697,00	
											126,00		
20	20	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене	шкаф	3	922,39	59,21	2767,00	178,00		1886,00	5025,00	
						863,18	9,98	2590,00	30,00		372,00		
21	21	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	45	87,60	0,80	3942,00	36,00		2828,00	7312,00	
						86,80	0,49	3906,00	22,00		542,00		
22	22	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	36	80,20	0,00	2887,00	0,00		2079,00	5363,00	
						80,20	0,00	2887,00	0,00		397,00		
23	23	1217-0101-0706 РСНБ РК 2022	Электросчетчики. Демонтаж	шт.	1	424,06	1,86	424,00	2,00		305,00	787,00	
						422,20	1,15	422,00	1,00		58,00		
24	24	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022	Кабель. Демонтаж	м	620	132,66	0,27	82249,00	167,00		59173,00	152737,00	
						132,39	0,16	82082,00	99,00		11315,00		
25	25	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3,842	924,00		3550,00				3834,00	
											284,00		
26	26	411-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	19,21	193,00		3708,00				4005,00	
											297,00		
27	27	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования /ДЕМОНТАЖ/	шт.	1	13133,14	2,44	13133,00	2,00		9454,00	24394,00	
						13130,70	0,00	13131,00	0,00		1807,00		
28	28	1310-0701-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования/ДЕМОНТАЖ/	шт.	21	1393,70	2,90	29268,00	61,00		21029,00	54321,00	
						1390,80	0,00	29207,00	0,00		4024,00		
29	29	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования /ДЕМОНТАЖ/	шт.	11	1081,84	2,44	11900,00	27,00		8549,00	22085,00	
						1079,40	0,00	11873,00	0,00		1636,00		
30	30	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /ДЕМОНТАЖ/	м кабеля	217	199,80	145,83	43357,00	31645,00		11610,00	59363,00	
						53,97	20,34	11711,00	4414,00		4396,00		
31	31	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования /ДЕМОНТАЖ/	м	629	89,16	2,61	56082,00	1641,00		39218,00	102923,00	
						86,55	0,05	54440,00	31,00		7623,00		
32	32	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,6568	924,00		607,00				656,00	
											49,00		
33	33	411-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3,284	193,00		634,00				685,00	
											51,00		
34	34	1216-0101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 50 мм. Разборка	м	42	1077,57	0,00	45258,00	0,00		32586,00	84071,00	
						1077,57	0,00	45258,00	0,00		6227,00		
35	35	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /ДЕМОНТАЖ/	м кабеля	44	199,80	145,83	8791,00	6417,00		2354,00	12036,00	
						53,97	20,34	2375,00	895,00		891,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка		0,747	924,00		690,00				745,00	
				т							55,00		
37	37	411-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км		3,735	193,00		721,00				779,00	
				т км							58,00		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					2133251,00	385107,00	5841,00	1272983,00	3678729,00	
								1609314,00	158722,00	0,00	272495,00		
			Раздел 2: Наружня отделка										
38	38	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		3,88	8796,57	2688,31	34131,00	10431,00	18599,00	6800,00	44205,00	
				м3 основания		1314,71	1119,48	5101,00	4344,00		3274,00		
39	39	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		3,88	45219,52	1889,77	175452,00	7333,00	161771,00	5717,00	195662,00	
				м3		1636,12	410,22	6348,00	1592,00		14493,00		
40	40	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		187,959999	1697,08	101,24	318983,00	19029,00	85883,00	165625,00	523377,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,92	84,93	214071,00	15963,00		38769,00		
41	41	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50		5,205792	145,00		755,00		755,00		815,00	
				м2							60,00		
42	42	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		625,94	1769,67	24,01	1107707,00	15029,00	489591,00	438020,00	1669388,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		963,49	8,43	603087,00	5277,00		123661,00		
43	43	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		625,94	937,44	6,86	586781,00	4293,00	162256,00	304000,00	962044,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		671,36	3,18	420231,00	1990,00		71263,00		
44	44	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		41,02	5002,63	21,45	205208,00	880,00	97107,00	77490,00	305314,00	
				м2 поверхности облицовки		2613,88	9,83	107221,00	403,00		22616,00		
45	45	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами(витраж)		4,37	2485,52	41,95	10862,00	183,00	2095,00	6204,00	18431,00	
				м2		1964,11	7,66	8583,00	33,00		1365,00		
46	46	223-301-0101 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом		4,37	86768,00		379176,00		379176,00		409510,00	
				м2							30334,00		
47	47	1110-0501-0804 РСНБ РК 2022	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей		6,51	1777,46	48,03	11571,00	313,00	2293,00	6554,00	19575,00	
				м2		1377,17	21,05	8965,00	137,00		1450,00		
48	48	223-205-0906 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15		6,51	67425,00		438937,00		438937,00		474052,00	
				м2							35115,00		
49	49	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		6	3870,72	72,85	23224,00	437,00	3104,00	14311,00	40538,00	
				м2		3280,54	32,27	19683,00	194,00		3003,00		
50	50	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный		6	72945,00		437670,00		437670,00		472684,00	
				м2							35014,00		
51	51	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		4,62	4238,37	68,92	19581,00	318,00	2971,00	11831,00	33925,00	
				м2		3526,29	30,30	16291,00	140,00		2513,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	4,62	55181,00		254936,00		254936,00	20395,00	275331,00	
53	53	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	18,48	2466,51 1709,50	123,02 52,04	45581,00 31592,00	2274,00 962,00	11716,00	23438,00 5522,00	74541,00	
54	54	223-201-0402 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	18,48	27879,00		515204,00		515204,00	41216,00	556420,00	
55	55	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	7	3246,00		22722,00		22722,00	1818,00	24540,00	
56	56	223-502-0302 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	7	2242,00		15694,00		15694,00	1256,00	16950,00	
57	57	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	527,00		7378,00		7378,00	590,00	7968,00	
58	58	261-103-0138 РСНБ РК 2022	Наличники ГОСТ 8242-88	м	36,4	320,00		11648,00		11648,00	932,00	12580,00	
59	59	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1	2507,86 2507,86	0,00 0,00	2508,00 2508,00	0,00 0,00		1806,00 345,00	4659,00	
60	60	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	1308,54 1308,54	0,00 0,00	1309,00 1309,00	0,00 0,00		942,00 180,00	2431,00	
61	61	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2656	8796,57 1314,71	2688,31 1119,48	2336,00 349,00	714,00 297,00	1273,00	465,00 224,00	3025,00	
62	62	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,34	53809,91 6427,01	3125,66 628,14	72105,00 8612,00	4189,00 842,00	59305,00	6807,00 6313,00	85225,00	
63	63	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1286	431408,00		55479,00		55479,00	4438,00	59917,00	
64	64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,984	1204,24 420,50	29,55 4,03	4798,00 1675,00	118,00 16,00	3005,00	1218,00 481,00	6497,00	
65	65	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23,24	10892,24 3021,70	412,94 97,32	253136,00 70224,00	9597,00 2262,00	173315,00	52190,00 24426,00	329752,00	
66	66	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04544	671354,16 100689,79	3604,37 1088,04	30506,00 4575,00	163,00 49,00	25767,00	3330,00 2707,00	36543,00	
67	67	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003996	431408,00		1724,00		1724,00	138,00	1862,00	
			Итого по разделу 2: Наружная отделка					5047102,00 1530425,00	75301,00 34501,00	3441374,00 0,00	1126748,00 493911,00	6667761,00	
			Раздел 3: ОТОПЛЕНИЕ										
68	68	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	50,7	966,58 946,27	20,31 7,75	49006,00 47976,00	1030,00 393,00		34825,00 6707,00	90538,00	
69	69	261-301-0215 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1	100 шт.	1,3182	34239,00		45134,00		45134,00	3611,00	48745,00	
70	70	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	180	3839,00		691020,00		691020,00	55282,00	746302,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	3000,67	121,30	45010,00	1819,00	4555,00	28023,00	78876,00	
						2575,70	19,07	38636,00	286,00		5843,00		
72	72	245-510-0203 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	15	7136,00		107040,00		107040,00		115603,00	
											8563,00		
73	73	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	162,56	1179,57	69,05	191751,00	11225,00	5860,00	128192,00	345538,00	
						1074,47	20,78	174666,00	3378,00		25595,00		
74	74	241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5/2/ мм	м	12	536,00		6432,00		6432,00		6947,00	
											515,00		
75	75	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	162,56	122,77	1,46	19957,00	237,00	72,00	14148,00	36833,00	
						120,87	0,00	19649,00	0,00		2728,00		
76	76	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	1,6256	33,00		54,00		54,00		58,00	
											4,00		
77	77	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	30	3000,67	121,30	90020,00	3639,00	9110,00	56047,00	157752,00	
						2575,70	19,07	77271,00	572,00		11685,00		
78	78	242-303-0502 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	4802,00		72030,00		72030,00		77792,00	
											5762,00		
79	79	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	320,00		4800,00		4800,00		5184,00	
											384,00		
80	80	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29005,88	975,29	29006,00	976,00	16222,00	8793,00	40823,00	
						11808,28	403,60	11808,00	404,00		3024,00		
81	81	515-301-0306 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	1217820,00		1217820,00				1217820,00	
										1217820,00			
82	82	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3741,22	30,79	22447,00	185,00	10680,00	8339,00	33249,00	
						1930,39	0,00	11582,00	0,00		2463,00		
83	83	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	6	1888,00		11328,00		11328,00		12234,00	
											906,00		
84	84	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1923,57	114,89	1924,00	115,00	37,00	1310,00	3493,00	
						1771,42	47,61	1771,00	48,00		259,00		
85	85	247-301-0337 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	49190,00		49190,00		49190,00		53125,00	
											3935,00		
86	86	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4384,16	82,50	4384,00	82,00	1079,00	2344,00	7266,00	
						3222,53	33,27	3223,00	33,00		538,00		
87	87	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2233,00		2233,00		2233,00		2412,00	
											179,00		
88	88	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3741,22	30,79	18706,00	154,00	8900,00	6949,00	27707,00	
						1930,39	0,00	9652,00	0,00		2052,00		
89	89	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00		2562,00	
											190,00		
90	90	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	685,00		2740,00		2740,00		2959,00	
											219,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4384,16 3222,53	82,50 33,27	4384,00 3223,00	82,00 33,00	1079,00	2344,00 538,00	7266,00	
92	92	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн II-12 IP41	шт.	1	2233,00		2233,00		2233,00	179,00	2412,00	
93	93	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3741,22 1930,39	30,79 0,00	33671,00 17374,00	277,00 0,00	16020,00	12509,00 3694,00	49874,00	
94	94	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00	
95	95	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" IP 10А 4,5 кА "В"	шт.	8	685,00		5480,00		5480,00	438,00	5918,00	
96	96	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4384,16 3222,53	82,50 33,27	4384,00 3223,00	82,00 33,00	1079,00	2344,00 538,00	7266,00	
97	97	247-201-0136 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн II-12 IP41	шт.	1	2233,00		2233,00		2233,00	179,00	2412,00	
98	98	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3741,22 1930,39	30,79 0,00	18706,00 9652,00	154,00 0,00	8900,00	6949,00 2052,00	27707,00	
99	99	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00	
100	100	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	4903,00		19612,00		19612,00	1569,00	21181,00	
101	101	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	45	1740,90 1663,67	69,34 29,35	78341,00 74865,00	3121,00 1321,00	355,00	54854,00 10656,00	143851,00	
102	102	Т Комм. предложение	Светильник светодиодный , мощн.: 12Вт., LCL04-12W-R21-6K IP54	шт.	6	2857,14		17143,00		17143,00	1371,00	18514,00	
103	103	Т Комм. предложение	Светильник светодиодный с датчиком движения, мощн: 12Вт, IP54, марки LCL04-12W-R21-6K-с БАП	шт.	2	17767,86		35536,00		35536,00	2843,00	38379,00	
104	104	Т Комм. предложение	Светильник светодиодный , мощн.: 24Вт., IP20 марки ULPC24W60-05	шт.	30	4301,79		129054,00		129054,00	10324,00	139378,00	
105	105	Т Комм. предложение	Светильник светодиодный , мощн.: 24Вт., IP20 марки ULPC24W60-05 с БАП	шт.	4	19212,50		76850,00		76850,00	6148,00	82998,00	
106	106	Т Комм. предложение	Светильник светодиодный с датчиком движения, мощн: 12Вт, IP54, марки LCL04-12W-R21-6K-SM с фотореле	шт.	3	4999,11		14997,00		14997,00	1200,00	16197,00	
107	107	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	35	505,12 384,01	0,49 0,22	17679,00 13440,00	17,00 8,00	4222,00	9683,00 2189,00	29551,00	
108	108	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	412,00		1648,00		1648,00	132,00	1780,00	
109	109	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	448,00		3136,00		3136,00	251,00	3387,00	
110	110	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	22	532,00		11704,00		11704,00	936,00	12640,00	
111	111	247-214-0403 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	2	1327,00		2654,00		2654,00	212,00	2866,00	
112	112	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	2684,46 2411,48	118,23 48,92	2684,00 2411,00	118,00 49,00	155,00	1771,00 356,00	4811,00	
113	113	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30		1	15673,00		15673,00		15673,00		16927,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1254,00		
114	114	247-202-0604 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	45	65,00		2925,00		2925,00		3159,00	
											234,00		
115	115	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2(СИЗ-1) сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,05	2063,00		8355,00		8355,00		9023,00	
											668,00		
116	116	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	35	40,00		1400,00		1400,00		1512,00	
											112,00		
117	117	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	550	295,42	3,54	162481,00	1948,00	2976,00	113493,00	298051,00	
						286,47	0,13	157559,00	72,00		22077,00		
118	118	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	510,05	31,00		15812,00		15812,00		17077,00	
											1265,00		
119	119	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	45,45	44,00		2000,00		2000,00		2160,00	
											160,00		
120	120	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	15367,00		15367,00		15367,00		16596,00	
											1229,00		
121	121	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	620	446,69	193,30	276948,00	119846,00	35526,00	117806,00	426337,00	
						196,09	67,81	121576,00	42042,00		31583,00		
122	122	243-107-1103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66	км	0,015	248913,00		3734,00		3734,00		4033,00	
											299,00		
123	123	243-107-1301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,024	219420,00		5266,00		5266,00		5687,00	
											421,00		
124	124	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,35	334265,00		116993,00		116993,00		126352,00	
											9359,00		
125	125	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,186	520002,00		96720,00		96720,00		104458,00	
											7738,00		
126	126	243-107-1903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,045	1354738,00		60963,00		60963,00		65840,00	
											4877,00		
127	127	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	53	1040,46	32,54	55144,00	1725,00	39331,00	10544,00	70943,00	
						265,83	10,47	14089,00	555,00		5255,00		
128	128	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	5390,99	219,81	97038,00	3957,00	69157,00	18090,00	124338,00	
						1329,15	66,66	23925,00	1200,00		9210,00		
129	129	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	203	791,20	29,63	160614,00	6015,00	85217,00	51278,00	228843,00	
						341,78	9,05	69381,00	1837,00		16951,00		
130	130	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	79525,57	2,44	79526,00	2,00	701,00	56752,00	147180,00	
						78822,26	0,00	78822,00	0,00		10902,00		
131	131	Тирайс	Прибор ПС приемно-контрольные Рубеж -20П	шт	1	88598,21		88598,00				88598,00	
										88598,00			
132	132	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	21	3990,06	2,44	83791,00	51,00	1382,00	59298,00	154536,00	
						3921,82	0,00	82358,00	0,00		11447,00		
133	133	248-302-0205 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М(ИП212-64)	шт.	17	3730,00		63410,00		63410,00		68483,00	
											5073,00		
134	134	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10(ИПР513-11-А-R3)	шт.	4	1153,00		4612,00		4612,00		4981,00	
											369,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	135	1310-0701-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	5121,93	2,90	10244,00	6,00	132,00	7277,00	18923,00	
						5053,24	0,00	10106,00	0,00		1402,00		
136	136	СТПРАЙС	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт	2	3540,18		7080,00		7080,00		7646,00	
											566,00		
137	137	1311-0401-0401 РСНБ РК 2022	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	22596,92	5130,53	22597,00	5131,00	672,00	13623,00	39118,00	
						16794,72	2125,72	16795,00	2126,00		2898,00		
138	138	СТПРАЙС	Адресный релейный модуль РМ-4	шт	1	14486,61		14487,00		14487,00		15646,00	
											1159,00		
139	139	1308-0105-0105 РСНБ РК 2022	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	3	8999,12	0,00	26997,00	0,00	3466,00	16942,00	47454,00	
						7843,64	0,00	23531,00	0,00		3515,00		
140	140	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17/12/-Р БР	шт.	1	13798,00		13798,00		13798,00		14902,00	
											1104,00		
141	141	СТПРАЙСТОО	Аккумуляторная батарея 12В,12 А/Ч	шт	2	14303,57		28607,00		28607,00		30896,00	
											2289,00		
142	142	1310-0701-0603 РСНБ РК 2022	Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	11	1585,62	8,03	17442,00	89,00	186,00	12376,00	32203,00	
						1569,69	1,96	17168,00	22,00		2385,00		
143	143	248-304-0106 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	4	1196,00		4784,00		4784,00		5167,00	
											383,00		
144	144	248-304-0302 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	7	1881,00		13167,00		13167,00		14220,00	
											1053,00		
145	145	1311-0401-0401 РСНБ РК 2022	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	22596,92	5130,53	22597,00	5131,00	672,00	13623,00	39118,00	
						16794,72	2125,72	16795,00	2126,00		2898,00		
146	146	СТПРАЙСТОО	Программатор адресных устройств ПКУ-1	шт	1	24486,61		24487,00		24487,00		26446,00	
											1959,00		
147	147	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	217	446,69	193,30	96932,00	41946,00	12434,00	41232,00	149218,00	
						196,09	67,81	42552,00	14715,00		11054,00		
148	148	СТПРАЙС	Кабель симметричный парной скрутки со слюдой низкотаксичной сеч 2х2х0,5 КПССнг(А)-FRLS	м	108	312,50		33750,00		33750,00		36450,00	
											2700,00		
149	149	СТПРАЙС	Кабель симметричный парной скрутки низкотаксичной сеч 1х2х1 КПССнг(А)-FRLS	м	4	183,93		736,00		736,00		795,00	
											59,00		
150	150	СТПРАЙС	Кабель симметричный парной скрутки со слюдой низкотаксичной сеч 1х2х0,5 КПССнг(А)-FRLS	м	105	125,00		13125,00		13125,00		14175,00	
											1050,00		
151	151	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022	Кабельные каналы из ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /прим./	м	217	497,99	18,91	108064,00	4103,00	13313,00	66085,00	188080,00	
						417,73	5,24	90647,00	1137,00		13931,00		
152	152	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 /10х16/мм	м	105	88,00		9240,00		9240,00		9979,00	
											739,00		
153	153	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16/10х25/ мм	м	112	193,00		21616,00		21616,00		23345,00	
											1729,00		
154	154	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	8	1010,55	0,00	8084,00	0,00	92,00	5754,00	14945,00	
						998,99	0,00	7992,00	0,00		1107,00		
155	155	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	8	1227,00		9816,00		9816,00		10601,00	
											785,00		
			Итого по разделу 3: ОТОПЛЕНИЕ					5096297,00	213263,00	2282902,00	983597,00	6461771,00	
								1293718,00	72390,00	1306418,00	381877,00		
			Раздел 4: Смета 02-01-01 Демонтажные работы										
			Подраздел 1: Демонтажные работы										
156	156	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	520	396,81	1,96	206341,00	1019,00		147831,00	382507,00	
						394,85	0,00	205322,00	0,00		28335,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	157	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	520	248,41 216,14	32,27 9,02	129173,00 112393,00	16780,00 4690,00		84302,00 17077,00	230552,00	
158	158	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	16,8	1379,89 1379,89	0,00 0,00	23182,00 23182,00	0,00 0,00		16691,00 3190,00	43063,00	
159	159	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	134	51,78 51,78	0,00 0,00	6939,00 6939,00	0,00 0,00		4996,00 954,00	12889,00	
160	160	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	84,8714	924,00		78421,00			6274,00	84695,00	
161	161	411-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	421,4154	193,00		81333,00			6507,00	87840,00	
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					525389,00 347836,00	17799,00 4690,00	0,00 0,00	253820,00 62337,00	841546,00	
			Итого по разделу 4: Смета 02-01-01 Демонтажные работы					525389,00 347836,00	17799,00 4690,00	0,00 0,00	253820,00 62337,00	841546,00	
			Раздел 5: Смета 02-01-02 Ремонтно-строительные работы										
			Подраздел 1: Наружня отделка										
162	162	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	528,98	1192,81 746,13	66,11 29,82	630973,00 394688,00	34971,00 15774,00	201314,00	295531,00 74121,00	1000625,00	
163	163	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	528,98	7616,15 1873,08	11,69 2,32	4028791,00 990822,00	6184,00 1227,00	3031785,00	714276,00 379448,00	5122515,00	
164	164	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Монтаж доборных элементов с лесов	м	178	3596,88 2099,82	14,28 2,32	640245,00 373768,00	2542,00 413,00	263935,00	269410,00 72772,00	982427,00	
165	165	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	40,3	2996,72 651,12	5,78 1,63	120768,00 26240,00	233,00 66,00	94295,00	18940,00 11177,00	150885,00	
166	166	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	16,8	2205,02 651,12	5,78 1,63	37044,00 10939,00	97,00 27,00	26008,00	7896,00 3595,00	48535,00	
167	167	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022	Фасады(тумбы) вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	115	7616,15 1873,08	11,69 2,32	875857,00 215404,00	1345,00 267,00	659109,00	155283,00 82492,00	1113632,00	
			Итого по подразделу 1: Наружня отделка					6333678,00 2011861,00	45372,00 17774,00	4276446,00 0,00	1461336,00 623605,00	8418619,00	
			Подраздел 2: Отмостка										
168	168	1127-0601-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	97	22,00 21,10	0,90 0,38	2134,00 2047,00	87,00 37,00		1501,00 291,00	3926,00	
169	169	214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	97	766,00		74302,00		74302,00	5944,00	80246,00	
			Итого по подразделу 2: Отмостка					76436,00 2047,00	87,00 37,00	74302,00 0,00	1501,00 6235,00	84172,00	
			Подраздел 3: Внутренняя отделка										
170	170	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	311,85	1715,68 1206,88	8,04 3,63	535035,00 376366,00	2507,00 1132,00	156162,00	271799,00 64547,00	871381,00	
171	171	1110-0104-0203 РСНБ РК 2022	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	142,1	1221,59 1153,58	24,24 10,88	173588,00 163924,00	3444,00 1546,00	6220,00	119138,00 23418,00	316144,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	172	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	142,1	715,30	209,28	101644,00	29739,00		58305,00	172745,00	
						506,02	63,86	71905,00	9075,00		12796,00		
173	173	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	7,31815	31059,00		227294,00		227294,00		245478,00	
											18184,00		
174	174	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	169,75	7456,78	214,02	1265788,00	36330,00	908176,00	243481,00	1630010,00	
						1892,68	99,47	321282,00	16885,00		120741,00		
175	175	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022	Потолки. Подшивка досками обшивки (Декорпанели в тамбуре)	м2 потолков	19,08	979,75	33,93	18694,00	647,00	792,00	12624,00	33823,00	
						904,30	14,62	17254,00	279,00		2505,00		
176	176	232-105-0301 ССЦ 04.2022	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм	шт.	26	1138,00		29588,00		29588,00		31955,00	
											2367,00		
177	177	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	479	3336,41	20,65	1598140,00	9891,00	888123,00	506959,00	2273506,00	
						1461,64	8,32	700126,00	3985,00		168407,00		
			Итого по подразделу 3: Внутренняя отделка					3949771,00	82558,00	2216355,00	1212306,00	5575042,00	
								1650857,00	32902,00	0,00	412965,00		
			Подраздел 4: Полы										
178	178	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	233,26	345,13	44,97	80505,00	10490,00	45532,00	20445,00	109025,00	
						104,96	16,78	24483,00	3914,00		8075,00		
179	179	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,6608	12950,45	2534,95	241666,00	47304,00	105855,00	77816,00	345041,00	
						4742,91	1048,82	88506,00	19572,00		25559,00		
180	180	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	233,26	260,17	0,85	60687,00	199,00	47641,00	9314,00	75602,00	
						55,08	0,38	12848,00	89,00		5601,00		
181	181	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	233,26	490,20	46,07	114344,00	10746,00		78212,00	207960,00	
						444,13	21,56	103598,00	5029,00		15404,00		
182	182	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	12,01289	47286,00		568042,00		568042,00		613485,00	
											45443,00		
183	183	1127-0601-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	233,26	22,00	0,90	5132,00	210,00		3609,00	9441,00	
						21,10	0,38	4922,00	89,00		700,00		
184	184	217-202-0503 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	м2	233,26	278,00		64846,00		64846,00		70034,00	
											5188,00		
185	185	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	233,26	1292,12	35,09	301400,00	8185,00	178080,00	86302,00	418719,00	
						493,59	20,27	115135,00	4728,00		31017,00		
186	186	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм	м2 стяжки	233,26	2432,26	72,13	567349,00	16825,00	533433,00	19062,00	633324,00	
						73,27	40,23	17091,00	9384,00		46913,00		
187	187	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	233,26	2519,71	194,75	587748,00	45428,00	188238,00	269317,00	925629,00	
						1517,97	85,62	354082,00	19972,00		68564,00		
188	188	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	237,9252	3370,00		801808,00		801808,00		865953,00	
											64145,00		
189	189	1111-0101-0902 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство		97,67	134,16	36,26	13103,00	3541,00		8083,00	22881,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 изолируемой поверхности		97,90	17,05	9562,00	1665,00		1695,00		
190	190	215-304-0106 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м2	100,6001	2791,00		280775,00		280775,00	22462,00	303237,00	
191	191	1110-0116-0205 РСНБ РК 2022	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	97,67	59,06 10,74	0,45 0,20	5768,00 1049,00	44,00 20,00	4675,00	770,00 524,00	7062,00	
192	192	1111-0101-3603 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	97,67	3369,52 258,93	29,07 14,58	329101,00 25290,00	2839,00 1424,00	300972,00	19234,00 27867,00	376202,00	
193	193	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	134	301,63 122,98	3,09 1,24	40418,00 16479,00	414,00 166,00	23525,00	11985,00 4193,00	56596,00	
			Итого по подразделу 4: Полы					4062692,00 773045,00	146225,00 66052,00	3143422,00 0,00	604149,00 373350,00	5040191,00	
			Подраздел 5: Проемы										
194	194	1206-0101-2301 РСНБ РК 2022	Проемы оконные. Замена элементов стеклопрофилита (Замена стеклопакета)	м2	1,84	20545,22 4818,67	84,12 33,34	37803,00 8866,00	154,00 61,00	28782,00	6428,00 3538,00	47769,00	
195	195	1110-0405-0102 РСНБ РК 2022	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	40,3	619,19 560,96	7,94 3,33	24953,00 22607,00	320,00 134,00	2027,00	16373,00 3306,00	44632,00	
196	196	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,01143	3715098,00		42464,00		42464,00	3397,00	45861,00	
197	197	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12	1957,00		23484,00		23484,00	1879,00	25363,00	
198	198	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	16,8	3261,86 357,41	7,79 3,70	54799,00 6004,00	131,00 62,00	48664,00	4368,00 4733,00	63900,00	
			Итого по подразделу 5: Проемы					183503,00 37477,00	605,00 257,00	145421,00 0,00	27169,00 16853,00	227525,00	
			Подраздел 6: Кровля										
199	199	1203-0101-1601 РСНБ РК 2022	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	10,483185	112239,24 51420,61	1990,39 937,60	1176625,00 539052,00	20866,00 9829,00	616707,00	395194,00 125745,00	1697564,00	
200	200	1110-0114-0502 РСНБ РК 2022	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	520	3081,76 382,05	46,91 19,68	1602515,00 198666,00	24394,00 10234,00	1379456,00	150410,00 140234,00	1893159,00	
201	201	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	437	412,62 50,83	4,13 1,79	180315,00 22213,00	1805,00 782,00	156297,00	16558,00 15749,00	212622,00	
202	202	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	520	1053,81 121,64	19,17 4,66	547981,00 63253,00	9968,00 2423,00	474760,00	47289,00 47622,00	642892,00	
203	203	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	520	5207,71 1030,03	31,00 12,00	2708009,00 535616,00	16120,00 6240,00	2156274,00	390135,00 247853,00	3345997,00	
			Итого по подразделу 6: Кровля					6215445,00 1358800,00	73153,00 29508,00	4783494,00 0,00	999586,00 577203,00	7792234,00	
			Итого по разделу 5: Смета 02-01-02 Ремонтно-строительные работы					20821525,00 5834087,00	348000,00 146530,00	14639440,00 0,00	4306047,00 2010211,00	27137783,00	
			Раздел 6: Смета 02-01-04 Отопление и вентиляция										
204	204	245-103-0104 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт	секция	120	5303,00		636360,00		636360,00	50909,00	687269,00	
205	205	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	150,56	1801,00		271159,00		271159,00	21693,00	292852,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206	206	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	600,00		3600,00		3600,00	288,00	3888,00	
			Итого по разделу 6: Смета 02-01-04 Отопление и вентиляция					911119,00	0,00	911119,00	0,00	984009,00	
								0,00	0,00	0,00	72890,00		
			Раздел 7: Смета 06-01-01 Тепловые сети										
			Подраздел 1: Строительство котельной										
207	207	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,25	2507,86 / 2507,86	0,00 / 0,00	5643,00 / 5643,00	0,00 / 0,00		4063,00 / 776,00	10482,00	
208	208	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,44	8760,92 / 1314,71	2688,31 / 1119,48	3855,00 / 578,00	1183,00 / 493,00	2093,00	771,00 / 370,00	4996,00	
209	209	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,65	47754,40 / 4848,14	2138,38 / 458,93	78795,00 / 7999,00	3528,00 / 757,00	67267,00	6305,00 / 6808,00	91908,00	
210	210	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,2	14499,78 / 6395,42	4246,46 / 886,55	89899,00 / 39652,00	26328,00 / 5497,00	23919,00	32507,00 / 9792,00	132198,00	
211	211	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	5,704	28258,00		161184,00		161184,00	12895,00	174079,00	
212	212	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,084	187242,86 / 36090,53	1174,18 / 441,28	15728,00 / 3032,00	99,00 / 37,00	12598,00	2209,00 / 1435,00	19372,00	
213	213	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,084	11828,48 / 1340,98	89,05 / 38,56	994,00 / 113,00	7,00 / 3,00	873,00	83,00 / 86,00	1163,00	
214	214	1110-0104-0203 РСНБ РК 2022	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	7,5	1220,29 / 1153,58	24,24 / 10,88	9152,00 / 8652,00	182,00 / 82,00	319,00	6288,00 / 1235,00	16675,00	
215	215	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	7,5	715,30 / 506,02	209,28 / 63,86	5365,00 / 3795,00	1570,00 / 479,00		3077,00 / 675,00	9117,00	
216	216	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,38625	31059,00		11997,00		11997,00	960,00	12957,00	
217	217	1110-0114-0502 РСНБ РК 2022	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	10	3081,76 / 382,05	46,91 / 19,68	30818,00 / 3821,00	469,00 / 197,00	26528,00	2893,00 / 2697,00	36408,00	
218	218	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	8,4	412,62 / 50,83	4,13 / 1,79	3466,00 / 427,00	35,00 / 15,00	3004,00	318,00 / 303,00	4087,00	
219	219	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10	1053,81 / 121,64	19,17 / 4,66	10538,00 / 1216,00	192,00 / 47,00	9130,00	909,00 / 916,00	12363,00	
220	220	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10	4789,11 / 1030,03	31,00 / 12,00	47891,00 / 10300,00	310,00 / 120,00	37281,00	7503,00 / 4432,00	59826,00	
221	221	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,5	345,13 / 104,96	44,97 / 16,78	2588,00 / 787,00	337,00 / 126,00	1464,00	657,00 / 260,00	3505,00	
222	222	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,75	12950,45 / 4742,91	2534,95 / 1048,82	9713,00 / 3557,00	1902,00 / 787,00	4254,00	3128,00 / 1027,00	13868,00	
223	223	1111-0101-1401 РСНБ РК 2022	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	м2 пола	7,5	4797,32 / 577,81	43,10 / 0,00	35980,00 / 4334,00	323,00 / 0,00	31323,00	3120,00 / 3128,00	42228,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224	224	1127-0601-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	7,5	22,00	0,90	165,00	7,00		116,00	304,00	
						21,10	0,38	158,00	3,00		23,00		
225	225	217-202-0503 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	м2	7,5	278,00		2085,00		2085,00		2252,00	
											167,00		
226	226	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	31	1192,81	66,11	36977,00	2049,00	11798,00	17319,00	58640,00	
						746,13	29,82	23130,00	924,00		4344,00		
227	227	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	31	9061,78	18,16	280915,00	563,00	191434,00	64103,00	372619,00	
						2868,32	3,70	88918,00	115,00		27601,00		
228	228	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1,6275	47286,00		76958,00		76958,00		83115,00	
											6157,00		
229	229	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Монтаж доборных элементов с лесов	м	12	3596,88	14,28	43163,00	172,00	17793,00	18162,00	66231,00	
						2099,82	2,32	25198,00	28,00		4906,00		
230	230	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	7,62	2996,72	5,78	22835,00	44,00	17829,00	3581,00	28529,00	
						651,12	1,63	4962,00	12,00		2113,00		
231	231	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1,6	2205,02	5,78	3528,00	10,00	2477,00	752,00	4622,00	
						651,12	1,63	1042,00	3,00		342,00		
232	232	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,26	8796,57	2688,31	2287,00	699,00	1246,00	456,00	2962,00	
						1314,71	1119,48	342,00	291,00		219,00		
233	233	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	7,5	45219,52	1889,77	339146,00	14174,00	312702,00	11050,00	378212,00	
						1636,12	410,22	12271,00	3077,00		28016,00		
234	234	1127-0601-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	6,5	22,00	0,90	143,00	5,00		101,00	264,00	
						21,10	0,38	137,00	2,00		20,00		
235	235	214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	6,5	766,00		4979,00		4979,00		5377,00	
											398,00		
236	236	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	0,7176	39301,44	255,03	28203,00	183,00	26621,00	1071,00	31616,00	
						1949,29	124,56	1399,00	89,00		2342,00		
237	237	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	4238,37	68,92	8901,00	145,00	1351,00	5378,00	15421,00	
						3526,29	30,30	7405,00	64,00		1142,00		
238	238	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	55181,00		115880,00		115880,00		125150,00	
											9270,00		
239	239	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,14	4607,35	53,17	5252,00	60,00	1489,00	2693,00	8581,00	
						3248,35	32,89	3703,00	37,00		636,00		
240	240	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	1,6	2766,86	7,79	4427,00	13,00	3843,00	416,00	5230,00	
						357,41	3,70	572,00	6,00		387,00		
241	241	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	31	3281,50	42,17	101727,00	1307,00	36820,00	46314,00	159884,00	
						2051,58	23,42	63599,00	726,00		11843,00		
242	242	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		31	411,06	3,64	12743,00	112,00	5266,00	5340,00	19530,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности		237,56	1,69	7364,00	52,00		1447,00		
243	243	1118-0101-0201 РСНБ РК 2022	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	120668,64	10079,06	120669,00	10079,00	25650,00	64161,00	199616,00	
						84939,92	4172,93	84940,00	4173,00		14786,00		
244	244	Т Прайс-лист	Водогрейный котел Termolong KB-60 кВт длительного горения	шт.	1	1563115,18		1581872,00		1563115,00		1581872,00	
			В том числе										
			- отпускная цена		1563115,18			1563115,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			18757,00					
245	245	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	54152,80	1311,84	54153,00	1312,00	1574,00	37015,00	98461,00	
						51267,06	142,83	51267,00	143,00		7293,00		
246	246	511-403-0207 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 3,0 м3/ч, Н 3,7 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	63840,00		63840,00		63840,00		63840,00	
247	247	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	25657,36	312,73	25657,00	312,00	23693,00	1261,00	29071,00	
						1651,40	99,43	1651,00	99,00		2153,00		
248	248	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2860,88	163,57	5722,00	327,00	243,00	3764,00	10245,00	
						2575,70	38,14	5151,00	76,00		759,00		
249	249	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, t до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	8828,00		17656,00		17656,00		19068,00	
											1412,00		
250	250	1118-0401-0101 РСНБ РК 2022	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	20745,09	936,47	20745,00	936,00	13675,00	4642,00	27418,00	
						6133,39	313,27	6133,00	313,00		2031,00		
			Итого по подразделу 1: Строительство котельной					3504234,00	68974,00	1306296,00	361526,00	4043362,00	
								483248,00	18873,00	1645712,00	177602,00		
			Подраздел 2: Дымовая труба										
251	251	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,045	2507,86	0,00	113,00	0,00		81,00	210,00	
						2507,86	0,00	113,00	0,00		16,00		
252	252	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,01	8760,92	2688,31	88,00	27,00	48,00	18,00	114,00	
						1314,71	1119,48	13,00	11,00		8,00		
253	253	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,063	49706,20	1400,47	3131,00	89,00	2632,00	321,00	3728,00	
						6522,12	548,08	411,00	35,00		276,00		
254	254	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж (Ф 159 мм, 6,5 м)	т	0,08723	154947,75	13897,88	13516,00	1212,00	1825,00	7796,00	23017,00	
						120131,83	4004,50	10479,00	349,00		1705,00		
255	255	241-102-0217 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм	м	6,5	5822,00		37843,00		37843,00		40870,00	
											3027,00		
			Итого по подразделу 2: Дымовая труба					54691,00	1328,00	42348,00	8216,00	67939,00	
								11016,00	395,00	0,00	5032,00		
			Подраздел 3: Тепловая сеть										
256	256	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,02	1494483,80	659602,92	29890,00	13192,00	234,00	14525,00	47968,00	
						823160,80	185496,99	16463,00	3710,00		3553,00		
257	257	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	20,2	1801,00		36380,00		36380,00		39290,00	
											2910,00		
258	258	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	600,00		3600,00		3600,00		3888,00	
											288,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
259	259	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляции матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем		0,735	80748,43	2659,26	59350,00	1955,00	36271,00	15839,00	81204,00	
				м3 изоляции		28741,44	1188,78	21125,00	874,00		6015,00		
260	260	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		12,1	3578,74	198,30	43303,00	2399,00	4010,00	26753,00	75660,00	
				м2 поверхности покрытия изоляции		3049,05	21,76	36894,00	263,00		5604,00		
261	261	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм		0,057941	630491,00		36531,00		36531,00		39453,00	
				т							2922,00		
			Итого по подразделу 3: Тепловая сеть					209054,00	17546,00	117026,00	57117,00	287463,00	
								74482,00	4847,00	0,00	21292,00		
			Итого по разделу 7: Смета 06-01-01 Тепловые сети					3767979,00	87848,00	1465670,00	426859,00	4398764,00	
								568746,00	24115,00	1645712,00	203926,00		
			Раздел 8: ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
262	262	412-102-0221 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км		154413,6	16,00		2625031,00				2625031,00	
				т·км							210002,00		
			Итого по разделу 8: ПРОЧИЕ РАБОТЫ					2625031,00	0,00	0,00	0,00	2625031,00	
								0,00	0,00	0,00	210002,00		
			ИТОГО по акту					40724550,00	1127318,00	22746346,00	8370054,00	53005485,00	
								11184126,00	440948,00	2952130,00	3691398,00	50053355,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2952130,00			
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,2**			**600640,26**					
			Итого с временными									**50653995,26**	
			Зимние удорожания	**%**	**1,3**			**658501,94**					
			Итого с зимними удорожаниями									**51312497,20**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**			**1026249,94**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**52338747,14**	
			Тендерная скидка			**-2%**		**- 1 046 766,00**					
			Итого с учетом скидки									**51 291 981,14**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	%	12			6 155 037,74					
			Итого с НДС									60 399 148,88	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Галоген Азия"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сералин Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нурсултова С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Шыныбаев А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Жаксынов Р.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №