Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"10" декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Галоген Азия», Республика Казахстан, город Петропавловск, ул. Пушкина, 158**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Сералина Р.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт здания дома культуры, расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район Шал акын, с.Аксу**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Нурсуитова Салтанат Ардаковна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Эверест-Тукс», ТОО «Ассени»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КостСтандарт» № APE-0067/22**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ТОО «Агентство ПрофЭксперт» дата утверждения: от 31.05.2022 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
этажность	этаж	2		2	
Общая площадь застройки	кв.м	693,0		693,0	
Общая площадь здания	кв.м	934,3		934,3	
Строительный обьем	куб.м	1021,6		1021,6	
Уровень отвественности		II		II	
Степень огнестойкости		II		II	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
замена дверных блоков с устройством водонепроницаемых откосов, оконных сливов; ремонт внутренней отделки, конструкции полов;

устройство покрытия всех крылец;

замена кровельного покрытия, паро- и влагозащитной пленкой; наклейка одного слоя рубероида РПП-300 на битумной мастике МБК-А-55 в прикарнизной части крыши полосой 1 м по наружному периметру здания;

замена облицовки козырька пристройки;

установка во входной зоне тепловой завесы;

устройство наружного освещения здания;

замена отмостки по всему периметру здания.

Внутренняя отделка: стены – водоэмульсионная краска, облицовка керамической плиткой; потолок – водоэмульсионная краска; пол – керамическая плитка, керамический гранит, рейка.

Наружная отделка: цоколь – металлический сайдинг; стены – металлический сайдинг;

витраж– алюминиевые-профили с однокамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99;

двери наружные – стальные утепленные по ГОСТ 31173-2003.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2024 года;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2024 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца;**
фактически, месяц: **3 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Капитальный ремонт здания дома культуры, расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район Шал акын, с.Аксу** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Галоген Азия» **Сералин Р.М.**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)