Инвестор: Акционерное общество "Байтерек девелопмент"

Застройщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"

Наименование строительства: «Строительство жилого комплекса "Тулпар-2" по адресу: г. Атырау, микрорайон Тулпар 2» (Дом №1,2,3,4,5,6)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 19 » марта 2015 года №229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2016 года

(период: с 26 ноябрь 2016 года по 21 декабря 2016 года)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		05-2-1/07-10	03.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном (за октябрь) месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 819 623 624,50									
Всего за отчетный период		199 664 155,50							23 959 698,66	223 623 854,16

Инвестор:
Зам.Председателя Правления
АО "Байтерек девелопмент"
_____ Ильясов Т.А.
(подпись)
М.П.

Застройщик :
Директор ТОО «А-КурманКурылысГрупп»
_____ Бектурсынов С.Б.
(подпись)
М.П.

Технический надзор ТОО «Индер Энерго Газ»
_____ Базаров С.
М.П.

Авторский надзор ТОО «Сала»
_____ Тулегенов
М.П.

Технический надзор ТОО «Индер Энерго Газ»
_____ Ермуханов К.

Инвестор: **Акционерное общество "Байтерек Девелопмент"** Форма 2
Застройщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**
Наименование строительства: **«Строительство жилого комплекса "Тулпар-2" по адресу: в г.Атырау, микрорайон Тулпар2»**
Наименование объекта - **45-квартирный жилой дом (Дом№1)**

АКТ № 7
выполненных работ за декабрь месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								
		Стремянка для выхода на кровлю								
75	Е0109-61-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,20658	9752,34	2387,56	2015	493	1193	35,10	7
		т		6120,00	295,43	1264	61	90	1,35	--
76	С11011-4483 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,10878	53259,00	--	5794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	0,018	49131,00	--	884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-4485 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 65 мм х 65 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0552	56030,00	--	3093	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-4394 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,0 мм ГОСТ 14918-80	0,0246	63613,00	--	1565	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13350	493			7
			Тенге			1264	61			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11336				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11336				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			680				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12016				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2015				
		Материалы -	Тенге			257				
		Всего заработная плата -	Тенге				1325			
		Накладные расходы -	Тенге			1193				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				179			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1504			

РАЗДЕЛ 6. Полы

Тип1 1 этаж

87	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	616,65	339,86	13,43	209575	8282	43757	0,37	226
		м2		52,65	5,04	32467	3108	123	0,02	15
88	Е0111-11-4 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	616,65	313,34	4,02	193222	2479	4005	0,03	16
		м2		3,78	1,50	2331	925	123	0,01	4
89	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	616,65	148,03	4,93	91280	3040	22822	0,19	115
		м2		29,25	1,85	18037	1141	119	0,01	6
90	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	18,4995	10100,00	--	186845	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	47,6	148,03	4,93	7046	235	1762	0,19	9
		м2		29,25	1,85	1392	88	119	0,01	--
94	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	1,428	10100,00	--	14423	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	47,6	596,42	2,07	28390	99	15196	1,38	66
		м2		258,75	0,79	12317	38	123	--	--
96	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	47,6	339,86	13,43	16177	639	3378	0,37	17
		м2		52,65	5,04	2506	240	123	0,02	1
97	Е0111-11-4 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	47,6	522,24	6,70	24858	319	515	0,04	2
		м2		6,30	2,50	300	119	123	0,01	1
		Тип1 2,3,4,5 этаж								
102	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	2466,6	339,86	13,43	838299	33126	175027	0,37	903
		м2		52,65	5,04	129866	12432	123	0,02	61
103	Е0111-11-4 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	2466,6	313,34	4,02	772887	9916	16019	0,03	65
		м2		3,78	1,50	9324	3700	123	0,01	18
104	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	2466,6	148,03	4,93	365118	12160	91286	0,19	459
		м2		29,25	1,85	72148	4563	119	0,01	22
105	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	73,998	10100,00	--	747380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	190,32	148,03	4,93	28172	938	7044	0,19	35
		м2		29,25	1,85	5567	352	119	0,01	2
109	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	5,7096	10100,00	--	57667	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	190,32	596,42	2,07	113511	394	60757	1,38	263
		м2		258,75	0,79	49245	150	123	--	1
111	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	190,32	339,86	13,43	64682	2556	13505	0,37	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,65	5,04	10020	959	123	0,02	5
112	Е0111-11-4 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек								
			190,32	522,24	6,70	99392	1275	2060	0,04	8
		м2		6,30	2,50	1199	476	123	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3858923	75458			2253
			Тенге			346719	28290			138
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3858923				
	Материалы -		Тенге			453364				
	Всего заработная плата -		Тенге				375010			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1006315				
	Местные материалы -		Тенге			1977068				
		Накладные расходы -	Тенге			457130				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68570			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4575016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2620
		Сметная заработная плата -	Тенге				443579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4575016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2620
		Сметная заработная плата -	Тенге				443579			
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм								
			8	935,75	20,80	7486	166	1416	0,73	6
		м		130,50	7,79	1044	62	128	0,04	--
2	Е0116-14-7 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм								
			20	448,26	16,10	8965	322	6490	1,40	28
		м		247,50	6,03	4950	121	128	0,03	1
3	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм								
			46	402,02	9,63	18493	443	12917	1,22	56
		м		215,78	3,60	9926	166	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130804-1003 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20	331,00	--	6620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	46	151,00	--	6946	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	32	412,02	6,65	13185	213	10424	1,40	45
		м		252,00	2,50	8064	80	128	0,01	--
7	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	148	310,32	5,28	45927	781	36094	1,05	155
		м		188,55	1,98	27905	293	128	0,01	1
8	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	1210	336,95	7,90	407707	9559	363503	1,29	1561
		м		231,75	2,95	280418	3570	128	0,01	17
9	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	45	439,78	12,19	19790	549	17111	1,64	74
		м		292,50	4,57	13163	206	128	0,02	1
10	С130804-97 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	32	237,00	--	7584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-96 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	148	174,00	--	25752	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	1210	122,00	--	147620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-94 Изм. и доп. вып.17	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	45	95,00	--	4275	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0118-6-2	**Установка стальных радиаторов**	57,96	234,78	19,17	13608	1111	7978	0,61	35
		1кВт		100,35	7,19	5816	417	128	0,04	2
15	С131204-641 Изм. и доп. вып.17	**Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005**	18	4651,00	--	83718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С131204-642 Изм. и доп. вып.17	**Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005**	39	5100,00	--	198900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С131204-643 Изм. и доп. вып.17	**Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005**	19	5550,00	--	105450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С131204-644 Изм. и доп. вып.17	**Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005**	10	5999,00	--	59990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С131204-645 Изм. и доп. вып.17	**Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005**	4	6469,00	--	25876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	270	473,47	39,24	127837	10595	93312	1,47	397
		1шт		254,25	15,75	68648	4252	128	0,07	19
21	С130904-52	**Краны угловой радиаторный Danfoss, Dy 15 мм**	90	1250,00	--	112500	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	-
22	С130904-53	Краны регулирующий с термостатической головкой Danfoss, Dy 15 мм	90	1390,00	--	125100	--	--	--	-
		шт		--	--	--	--	--	--	-
23	С130904-1014 Изм. и доп.вып.18	Краны шаровые из кованый латуни типа Herz, никелированный с воздухоудалением и дренажем, Т от - 10°С до +110°С, PN 40, DN 15	90	487,00	--	43830	--	--	--	-
		шт		--	--	--	--	--	--	-
24	С130804-55	Тройник со штуцером, d 40 мм	0,2	547,00	--	109	--	--	--	-
		10шт		--	--	--	--	--	--	-
25	С130804-54	Тройник со штуцером, d 32 мм	1	306,00	--	306	--	--	--	-
		10шт		--	--	--	--	--	--	-
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	2
		1шт		254,25	15,75	4068	252	128	0,07	
27	С130904-985 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 50	4	3271,00	--	13084	--	--	--	-
		шт.		--	--	--	--	--	--	-
29	С130904-982 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25	10	902,00	--	9020	--	--	--	-
		шт.		--	--	--	--	--	--	-
30	Е0126-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ПТТ толщиной 60 мм	98	210,20	47,37	20599	4642	11930	0,58	5
		м		103,95	17,78	10187	1742	100	0,09	
31	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Т-50	1,2	4500,00	--	5400	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
32	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0423	314500,00	--	13303	--	--	--	
		1000м2		--	--	--	--	--	--	

Тепловой узел диам.76 мм

Инвестор: **Акционерное общество "Байтерек Девелопмент"**
Застройщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**
Наименование строительства: **«Строительство жилого комплекса "Тулпар-2"по адресу: в г.Атырау, микрорайон Нурсая»**
Наименование объекта - **60-квартирный жилой дом (Дом№2)**

Форма 2

АКТ № 6
выполненных работ за декабрь месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Кровля								
34	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	960	70,09	1,19	67285	1142	31359	0,16	149
		м2		27,00	0,45	25920	432	119	--	2
35	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	960	189,45	4,72	181867	4531	83007	0,40	387
		м2		70,88	1,78	68045	1709	119	0,01	8
36	E0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	960	157,89	4,72	151574	4531	64500	0,31	300
		м2		54,68	1,78	52493	1709	119	0,01	8
37	СН1031-101 Изм. в доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	138,432	11576,00	--	1602489	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	960	271,33	15,94	260478	15302	46393	0,24	233
		м2		34,65	5,96	33264	5722	119	0,03	28
39	E0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	960	152,44	2,10	146338	2016	2742	0,01	13
		м2		1,65	0,75	1584	720	119	--	4
41	E0112-15-1	Устройство толи в один слой	337,8	146,99	1,19	49653	402	11034	0,16	52
		м2		27,00	0,45	9121	152	119	--	1
42	E0108-6-1	Кладка кирпичных столбиков	18,94	12363,74	335,84	234162	6361	18455	4,54	86
		м3		699,75	126,00	13253	2386	118	0,61	12
43	E0110-14-1	Установка стропил	11,56	23741,72	334,28	274454	3864	48878	22,10	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3397,50	126,00	39275	1457	120	0,62	7
44	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	23,43	22951,16	316,57	537746	7417	101407	22,50	527
		м3		3487,50	119,25	81712	2794	120	0,58	14
45	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	34,99	573,75	28,11	20075	984	5640	0,78	27
		м3		123,75	10,58	4330	370	120	0,05	2
46	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1312	891,93	8,20	1170218	10758	430960	1,71	2244
		м2		272,95	3,08	358110	4041	119	0,02	20
47	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (обрешетка)	12,2	18666,00	--	227725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	396	396,00	--	156816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-3063 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	8	95,00	--	760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0110-3-5	Устройство карнизов	91,6	799,25	7,54	73211	691	23909	1,43	131
		м2		214,65	2,86	19662	262	120	0,01	1
52	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	46	575,05	1,24	26452	57	8414	0,97	45
		м2		153,23	0,47	7049	22	119	--	--
53	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,06	32300,00	--	1938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1584	51000,00	--	8078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	0,0346	49502,00	--	1713	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-4148 Изм. и доп.вып.19	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	0,17932	50306,00	--	9021	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			5202063	58057			4449
			Тенге			713818	21775			107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5202063				
	Материалы -		Тенге			1855952				
	Всего заработная плата -		Тенге				735593			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2008540				
	Местные материалы -		Тенге			565696				
		Накладные расходы -	Тенге			876697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131505			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6443486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4994
		Сметная заработная плата -	Тенге				867097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6443486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4994
		Сметная заработная плата -	Тенге				867097			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5202063	58057			4449
			Тенге			713818	21775			107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5202063				
	Материалы -		Тенге			1855952				
	Всего заработная плата -		Тенге				735593			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2008540				
	Местные материалы -		Тенге			565696				
		Накладные расходы -	Тенге			876697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131505			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6443486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4994
		Сметная заработная плата -	Тенге				867097			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6443486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4994
		Сметная заработная плата -	Тенге				867097			
		ИТОГО:				6 443 486,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения-1,1%				70 878,35				
		Итого :				6 514 364,35				
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время 1,08%				70 355,13				
		Затраты на выслугу лет,1%				65 143,64				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				26 057,46				
		Итого :				6 675 920,58				
		Итого по акту в текущих ценах 2016год-100%,.К=2,7367742(2121:775)				18 270 487,20				
		Налоги,сборы иобязательные платежи-2%				365 409,74				
		Итого в текущих ценах с налогами,сборами и обязательными платежами-2%:				18 635 896,94				
		НДС в текущих ценах -12%				2 236 307,63				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%				20 872 204,58				
		Общая стоимость строительства				20 872 204,58				

ИНВЕСТОР:

Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А.

ЗАСТРОЙЩИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп" _____ Бекимов С.Б.

ТЕХНАДЗОР:

Инженер по качеству и приемки работ ТОО "Индер Энерго Газ" _____ Тулуганов К.

Авторский надзор ТОО "САЛА" _____ Тулегенов А.

Региональный представитель АО "Байтерек Девелопмент" _____ Салыкбаев К.

Инвестор: Акционерное общество "Байтерек Девелопмент" Форма 2
Застройщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"
Наименование строительства «Строительство жилого комплекса "Тулпар-2" по адресу: в г.Атырау, микрорайон Тулпар-2»
Наименование объекта - (60-квартирный жилой дом (Дом№3)

АКТ № 7

выполненных работ за декабрь месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
		ПР-3								
24	E0109-25-1	Монтаж металлических перемычек	3.9258	5030.50	2020.02	19749	7930	9804	14.10	55
		т		2272.50	502.43	8921	1972	90	1.79	7
25	C12021-260	Стоимость металлоконструкции перемычки	3.9258	114900.00	--	451074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	211.9932	21.80	0.05	4621	11	1112	0.03	6
		м2		5.81	0.02	1232	4	90	--	--
27	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	211.9932	20.36	0.02	4316	4	794	0.02	5
		м2		4.16	--	882	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			479760	7945			66
			Тенге			11035	1977			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8937				
		Материалы -	Тенге			6808				
		Всего заработная плата -	Тенге				2118			
		Накладные расходы -	Тенге			1906				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				286			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			651				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11493				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2404			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			470823				
		Материалы -	Тенге			2897				
		Всего заработная плата -	Тенге				10894			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			451074				
		Накладные расходы -	Тенге			9804				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1471			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28838				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			509465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			520959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14768			

РАЗДЕЛ 2. Кровля

34	Е0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	960	70,09	1,19	67285	1142	31359	0,16	149
		м2		27,00	0,45	25920	432	119	--	2
35	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты и в один слой**	960	189,45	4,72	181867	4531	83007	0,40	387
		м2		70,88	1,78	68045	1709	119	0,01	8
36	Е0112-13-4	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты**	960	157,89	4,72	151574	4531	64500	0,31	300
		м2		54,68	1,78	52493	1709	119	0,01	8
37	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	138,432	11576,00	--	1602489	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	960	271,33	15,94	260478	15302	46393	0,24	233
		м2		34,65	5,96	33264	5722	119	0,03	28
39	Е0112-17-2 К=15	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	960	152,44	2,10	146338	2016	2742	0,01	13
		м2		1,65	0,75	1584	720	119	--	4
41	Е0112-15-1	**Устройство толи в один слой**	337,8	146,99	1,19	49653	402	11034	0,16	52
		м2		27,00	0,45	9121	152	119	--	1
42	Е0108-6-1	Кладка кирпичных столбиков	18,94	12363,74	335,84	234169	6361	18455	4,54	86
		м3		699,75	126,00	13253	2386	118	0,61	12
43	Е0110-14-1	Установка стропил	11,56	23741,72	334,28	274454	3864	48878	22,10	255
		м3		3397,50	126,00	39275	1457	120	0,62	7
44	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	23,43	22951,16	316,57	537746	7417	101407	22,50	527
		м3		3487,50	119,25	81712	2794	120	0,58	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	34,99	573,75	28,11	20075	984	5640	0,78	27
		м3		123,75	10,58	4330	370	120	0,05	2
46	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1312	891,93	8,20	1170218	10758	430960	1,71	2244
		м2		272,95	3,08	358110	4041	119	0,02	20
47	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (обрешетка)	12,2	18666,00	--	227725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	396	396,00	--	156816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-3063 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	8	95,00	--	760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0110-3-5	Устройство карнизов	91,6	799,25	7,54	73211	691	23909	1,43	131
		м2		214,65	2,86	19662	262	120	0,01	1
52	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	46	575,05	1,24	26452	57	8414	0,97	45
		м2		153,23	0,47	7049	22	119	--	--
53	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,06	32300,00	--	1938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1584	51000,00	--	8078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0346	49502,00	--	1713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С11011-4148 Изм. и доп.вып.19	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	0,17932	50306,00	--	9021	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			5202063	58057			4449
			Тенге			713818	21775			107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5202063				
	Материалы -		Тенге			1855952				
	Всего заработная плата -		Тенге				735593			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2008540				
	Местные материалы -		Тенге			565696				
		Накладные расходы -	Тенге			876697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131505			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6443486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4994
		Сметная заработная плата -	Тенге				867097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6443486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4994
		Сметная заработная плата -	Тенге				867097			

РАЗДЕЛ 5. Проемы

Окна

122	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	122,4	427,50	19,32	52326	2365	28233	1,11	136
		м2		185,83	6,39	22746	782	120	0,03	4
123	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	277,2	346,04	18,87	95923	5231	47511	0,82	226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		136,44	6,39	37821	1771	120	0,03	9
124	С12061-187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створками**	399,6	6837,00	--	2732065	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	149,1	447,28	20,21	66690	3013	39728	1,29	192
		м2		215,16	6,88	32080	1026	120	0,03	5
126	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой**	149,1	10900,00	--	1625190	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0110-22-2	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	90,5	110,32	5,58	9984	505	10444	0,59	53
		м2		94,05	2,12	8512	192	120	0,01	1
128	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**	362	2030,00	--	734860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5317038	11114			607
			Тенге			101159	3771			18

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5317038
Материалы -	Тенге	112650
Всего заработная плата -	Тенге	104930
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5092115
Накладные расходы -	Тенге	125916
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	63
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	18887
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	326577
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5769531
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				123817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5769531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689
		Сметная заработная плата -	Тенге				123817			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10998862	77117			5123
			Тенге			826011	27523			132
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10528038				
	Материалы -		Тенге			1975410				
	Всего заработная плата -		Тенге				842640			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7100655				
	Местные материалы -		Тенге			565696				
		Накладные расходы -	Тенге			1004519				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							502
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150678			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			691953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12224511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5695
		Сметная заработная плата -	Тенге				993318			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			470823				
	Материалы -		Тенге			2897				
	Всего заработная плата -		Тенге				10894			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			451074				
		Накладные расходы -	Тенге			9804				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1471			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28838				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			509465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12364			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12733976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5762
		Сметная заработная плата -	Тенге				1005683			

ИТОГО :	12 733 976,00
Временные здания и сооружения-1,1%	140 073,74
Итого :	12 874 049,74
Дополнительные затраты при производстваработ в зимнее время 1,08%	139 039,74
Затраты на выслугу лет,1%	128 740,50
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	51 496,20
Итого :	13 193 326,18
Итого по акту в текущих ценах 2016год-100%, К=2,7367742(2121:775)	36 107 154,70
Налоги,сборы иобязательные платежи-2%	722 143,09
Итого в текущих ценах с налогами,сборами и обязательными платежами-2%.	36 829 297,79
НДС в текущих ценах -12%	4 419 515,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с НДС-12%				41 248 813,52				
		Общая стоимость строительства				41 248 813,52				

ИНВЕСТОР:

Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек Девелопмент" _____ **Ильясов Т.А.**

ЗАСТРОЙЩИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп" _____ **Бекимов С.П.**

ТЕХНАДЗОР:

Инженер по качеству и приемки работ ТОО "Шидер Энерго Газ" _____ **Базаров С**

Авторский надзор ТОО "САЛА" _____ Тулегенов А.

Региональный представитель АО "Байтерек Девелопмент" _____ Салыкбаев К.

Инвестор: Акционерное общество "Байтерек Девелопмент" Форма 2

Застройщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"

Наименование строительства: «Строительство жилого комплекса "Тулпар-2" по адресу: в г.Атырау, микрорайон Тулпар-2»

Наименование объекта - 45-квартирный жилой дом (Дом№5)

АКТ № 7

выполненных работ за декабрь месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
1	Е0108-22-3	**Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м**								
			519.6	815.83	319.70	423905	166116	355921	3,07	1595
		м3		461.25	119.25	239666	61962	118	0,58	301
2	СПрайс.лист	Стоимость газобетона марка 400								
			519.6	7234.99	--	3759301	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143002-47	Клей для блоков из ячеистого бетона "Победит-Этира-С-31								
			15588	15,00	--	233820	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4417027	166116			1595
			Тенге			239666	61962			301
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4417027				
	Материалы -		Тенге			18124				
	Всего заработная плата -		Тенге				301628			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3759301				
	Местные материалы -		Тенге			233820				
		Накладные расходы -	Тенге			355921				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел-ч							178
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				53388			
		Нормируемые и ненормируемые затраты -	Тенге			286377				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5059324				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							2075
		Сметная заработная плата -	Тенге				355016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5059324				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							2075
		Сметная заработная плата -	Тенге				355016			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
4	Е0108-6-10	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м газобетона марки 400**	303,565	1242,66	379,78	377228	115288	329640	5,12	1554
		м3		778,50	141,75	236325	43030	118	0,70	212
5	СПрайс лист	**Стоимость газобетона марка 400**	303,565	7234,99	--	2196290	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143002-47	**Клей для блоков из ячеистого бетона "Победит-Эгида-G-31**	9106,95	15,00	--	136604	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-13-1	**Кладка стен санузла из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м**	45,81	7016,62	291,91	321431	13372	37704	3,85	176
		м3		587,25	110,25	26902	5051	118	0,53	24
8	Е0108-6-1	**Кладка стен балкона и лоджий**	12,1	9062,30	335,84	109654	4064	11790	4,54	55
		м3		699,75	126,00	8467	1525	118	0,61	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3141207	132724			1786
			Тенге			271694	49605			244
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3141207				
		Материалы -	Тенге			27675				
		Всего заработная плата -	Тенге				321300			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2196290				
		Местные материалы -	Тенге			512824				
		Накладные расходы -	Тенге			379134				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56870			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211220				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3731561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2219
		Сметная заработная плата -	Тенге				378170			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3731561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2219
		Сметная заработная плата -	Тенге				378170			
		РАЗДЕЛ 3.Цокольный этаж								
		Перемычки								
		ПР-1								
16	Е0109-25-1	**Монтаж металлических перемычек**	1,673	5030,50	2020,02	8416	3379	4178	14,10	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		2272,50	502,43	3802	841	90	1,79	3
17	С12021-260	Стоимость металлоконструкции перемычки	1,673	114900,00	--	192228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	45,171	21,80	0,05	985	2	237	0,03	1
		м2		5,81	0,02	262	1	90	--	--
19	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,171	20,36	0,02	920	1	169	0,02	1
		м2		4,16	--	188	--	90	--	--
		ПР-2								
20	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек	0,60025	5030,50	2020,02	3020	1213	1499	14,10	8
		т		2272,50	502,43	1364	302	90	1,79	1
21	С12021-260	Стоимость металлоконструкции перемычки	0,60025	114900,00	--	68969	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,20675	21,80	0,05	353	1	85	0,03	--
		м2		5,81	0,02	94	--	90	--	--
23	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16,20675	20,36	0,02	330	--	61	0,02	--
		м2		4,16	--	67	--	90	--	--
		ПР-5								
30	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	75	402,32	250,96	30174	18822	22990	0,81	61
		шт		130,73	88,22	9805	6617	140	0,37	28
31	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	75	459,00	--	34425	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПР-6								
32	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	45	402,32	250,96	18104	11293	13794	0,81	37
		шт		130,73	88,22	5883	3970	140	0,37	17
33	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	45	689,00	--	31005	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**388928**	**34711**			**133**
			Тенге			**21465**	**11730**			**49**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116296				
		Материалы -	Тенге			1971				
		Всего заработная плата -	Тенге				26887			
		Местные материалы -	Тенге			67906				
		Накладные расходы -	Тенге			37335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5600			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9218				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			162849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				32487			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			272632				
		Материалы -	Тенге			1678				
		Всего заработная плата -	Тенге				6308			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			261196				
		Накладные расходы -	Тенге			5677				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16699				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			295008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			457857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				39647			

РАЗДЕЛ 4. Кровля

42	Е0108-6-1	Кладка кирпичных столбиков	15,8	12363,74	335,84	195347	5306	15395	4,54	72
			м3	699,75	126,00	11056	1991	118	0,61	10
43	Е0110-14-1	Установка стропил	8,67	23741,72	334,28	205841	2898	36658	22,10	192
			м3	3397,50	126,00	29456	1092	120	0,62	5
44	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	26,07	22951,16	316,57	598337	8253	112834	22,50	587
			м3	3487,50	119,25	90919	3109	120	0,58	15
45	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	34,74	573,75	28,11	19932	977	5600	0,78	27
			м3	123,75	10,58	4299	368	120	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
			984	891,93	8,20	877664	8069	323220	1,71	1683
		м2		272,95	3,08	268583	3031	119	0,02	15
47	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (обрешетка)								
			9,15	18666,00	--	170794	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80								
			268,5	396,00	--	106326	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-3063 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80								
			4	95,00	--	380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0110-3-5	Устройство карнизов								
			50	799,25	7,54	39963	377	13051	1,43	72
		м2		214,65	2,86	10733	143	120	0,01	1
52	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			35	575,05	1,24	20127	43	6402	0,97	34
		м2		153,23	0,47	5363	16	119	--	--
53	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм								
			0,045	32300,00	--	1454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			0,119	51000,00	--	6069	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
			0,026	49502,00	--	1287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-4148 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)								
			0,13449	50306,00	--	6766	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2250285	25923			2665
			Тенге			420409	9750			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2250285				
		Материалы -	Тенге			1332497				
		Всего заработная плата -	Тенге				430159			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			293075				
		Местные материалы -	Тенге			178380				
		Накладные расходы -	Тенге			513160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76974			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165807				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2929251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2969
		Сметная заработная плата -	Тенге				507133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2929251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2969
		Сметная заработная плата -	Тенге				507133			

РАЗДЕЛ 8. Проемы

		Окна								
122	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	91,8	427,50	19,32	39245	1774	21175	1,11	102
		м2		185,83	6,39	17059	587	120	0,03	3
123	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	193,2	346,04	18,87	66855	3646	33114	0,82	158
		м2		136,44	6,39	26360	1235	120	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С12061-187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створками**	285	6837,00	--	1948545	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	82,005	447,28	20,21	36679	1657	21850	1,29	106
		м2		215,16	6,88	17644	564	120	0,03	3
126	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой**	82,005	10900,00	--	893855	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	52,5	110,32	5,58	5792	293	6059	0,59	31
		м2		94,05	2,12	4938	111	120	0,01	1
128	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	210	2030,00	--	426300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			3417271	7370			396
			Тенге			66001	2497			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3417271				
	Материалы -		Тенге			75200				
	Всего заработная плата -		Тенге				68498			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3268700				
		Накладные расходы -	Тенге			82198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12330			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			209968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3709437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				80828			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3709437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				80828			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			13614718	366844			6575
			Тенге			1019235	135544			654
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13342086				
	Материалы -		Тенге			1455468				
	Всего заработная плата -		Тенге				1148471			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9517366				
	Местные материалы -		Тенге			992930				
		Накладные расходы -	Тенге			1367747				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							684
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				205162			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			882590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15592423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7876
		Сметная заработная плата -	Тенге				1353633			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			272632				
	Материалы -		Тенге			1678				
	Всего заработная плата -		Тенге				6308			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			261196				
		Накладные расходы -	Тенге			5677				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16699				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			295008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7160			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15887430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7915
		Сметная заработная плата -	Тенге				1360793			

ИТОГО :	15 887 430,00
Временные здания и сооружения-1,1%	174 761,73
Итого :	16 062 191,73
Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время 1,08%	173 471,67
Затраты на выслугу лет,1%	160 621,92
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	64 248,77
Итого :	16 460 534,09
Итого по акту в текущих ценах 2016год-100%, К=2,7367742(2121:775)	45 048 765,02
Налоги,сборы иобязательные платежи-2%	900 975,30
Итого в текущих ценах с налогами,сборами и обязательными платежами-2%	45 949 740,32
НДС в текущих ценах -12%	5 513 968,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с НДС-12%				51 463 709,16				
		Общая стоимость строительства				51 463 709,16				

ИНВЕСТОР:

Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек Девелопмент" _____ **Ильясов Т.А.**

ЗАСТРОЙЩИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп" _____ **Бекимов С.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

Инженер по качеству и приемки работ ТОО "Интер Энерго Газ" _____ **Базаров С**

Авторский надзор ТОО "САЛА" _____ Тулегенов А.

Региональный представитель АО "Байтерек Девелопмент" _____ Салыкбаев К.

Инвестор: Акционерное общество "Байтерек Девелопмент" Форма 2

Застройщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"

Наименование строительства: «Строительство жилого комплекса "Тулпар-2" по адресу: в г. Атырау, микрорайон тулпар-2»

Наименование объекта - 30-квартирный жилой дом (Дом№6)

АКТ № 7

выполненных работ за декабрь месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м газобетона марки 400	289,55	1242.66	379.78	359812	109965	314421	5.12	1482
		м3		778.50	141.75	225415	41044	118	0.70	203
2	СПрайс лист	Стоимость газобетона марка 400	289.55	7234.99	--	2094892	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143002-47	Клей для блоков из ячеистого бетона "Победит-Этаж-С-31	8686.5	15.00	--	130298	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Наружная кладка цокольного этажа								
9	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м газобетона марки 400	28.1	1242.66	379.78	34919	10672	30514	5.12	144
		м3		778.50	141.75	21876	3983	118	0.70	20
10	СПрайс лист	Стоимость газобетона марка 400	28.1	7234.99	--	203303	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143092-47	Клей для блоков из ячеистого бетона "Победит-Этаж-С-31	843	15.00	--	12645	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки								
		ПР-1								
16	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек	1.3145	5030.50	2920.02	6613	2655	3283	14.10	19
		т		2272.50	502.43	2987	660	90	1.79	2
17	С12021-260	Стоимость металлоконструкции перемычки	1.3145	114900.00	--	151036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			35,4915	21,80	0,05	774	2	186	0,03	1
		м2		5,81	0,02	206	1	90	--	--
19	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			35,4915	20,36	0,02	723	1	133	0,02	1
		м2		4,16	--	148	--	90	--	--
		ПР-2								
20	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек								
			0,343	5030,50	2020,02	1725	693	857	14,10	5
		т		2272,50	502,43	779	172	90	1,79	1
21	С12021-260	Стоимость металлоконструкции перемычки								
			0,343	114900,00	--	39411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			9,261	21,80	0,05	202	--	49	0,03	--
		м2		5,81	0,02	54	--	90	--	--
23	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			9,261	20,36	0,02	189	--	35	0,02	--
		м2		4,16	--	39	--	90	--	--
		ПР-3								
24	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек								
			7,8516	5030,50	2020,02	39497	15860	19609	14,10	111
		т		2272,50	502,43	17843	3945	90	1,79	14
25	С12021-260	Стоимость металлоконструкции перемычки								
			7,8516	114900,00	--	902149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			211,9932	21,80	0,05	4621	11	1112	0,03	6
		м2		5,81	0,02	1232	4	90	--	--
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			211,9932	20,36	0,02	4316	4	794	0,02	5
		м2		4,16	--	882	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3987123	139864			1773
			Тенге			271460	49810			239
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2846692				
	Материалы -		Тенге			35049				
	Всего заработная плата -		Тенге				294882			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2298195				
	Местные материалы -		Тенге			142943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			347243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3385571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2035
		Сметная заработная плата -	Тенге				346969			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1140431				
	Материалы -		Тенге			7018				
	Всего заработная плата -		Тенге				26387			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1092596				
		Накладные расходы -	Тенге			23748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3562			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69851				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1234030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				29949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4619601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2198
		Сметная заработная плата -	Тенге				376918			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3987123	139864			1773
			Тенге			271460	49810			239
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2846692				
	Материалы -		Тенге			35049				
	Всего заработная плата -		Тенге				294882			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2298195				
	Местные материалы -		Тенге			142943				
		Накладные расходы -	Тенге			347243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3385571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2035
		Сметная заработная плата -	Тенге				346969			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1140431				
	Материалы -		Тенге			7018				
	Всего заработная плата -		Тенге				26387			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1092596				
		Накладные расходы -	Тенге			23748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3562			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69851				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1234030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				29949			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4619601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2198
		Сметная заработная плата -	Тенге				376918			

ИТОГО	4 619 601,00
Временные здания и сооружения-1,1%	50 815,61
Итого :	4 670 416,61
Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время 1,08%	50 440,50
Затраты на выслугу лет,1%	46 704,17
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	18 681,67
Итого :	4 786 242,95
Итого по акту в текущих ценах 2016год-100%, К=2,7367742(2121:775)	13 098 866,22
Налоги,сборы иобязательные платежи-2%	261 977,32
Итого в текущих ценах с налогами,сборами и обязательными платежами-2%:	13 360 843,54
НДС в текущих ценах -12%	1 603 301,22
Итого в текущих ценах с НДС-12%	14 964 144,76
Общая стоимость строительства	14 964 144,76

ИНВЕСТОР:

Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Г.А.

ЗАСТРОЙЩИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп" _____ Бектимов С.Б.

ТЕХНАДЗОР:

Инженер по качеству и приемки работ ТОО "Интер Энерго Газ" _____ Ермуханов К.

Авторский надзор ТОО "САЛА" _____ Тулегенов А.

Региональный представитель АО "Байтерек Девелопмент" _____ Салыкбаев К.

Салыкбаев К.А.-технадзор
KZ 34VJE00002689
KZ77VJE00002691
KZ77VJE00012003