Форма-2

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отар құрылыс"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НҰРЛЫСАН"
Договор: №19 от 02.06.2021г.
Наименование стройки: "Түркістан қаласының ӘІО-да 5-7 қабатты 23 тұрғын үй салу (7 қабатты 13 тұрғын үй)" Сыртқы желілерсіз және абаттандырусыз. II кезек (№ 1,2,3,4 үйлер) (екінші кезең) (№4 тұрғын үй). Жаңа құрылыс. Жауапкершілік деңгейі II қалыпты, техникалық күрделі.

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2021 год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки										
		Перегородки внутренние										
1	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		775,975	2945,41	412,98	2285565	320463	275339	1672930	4275175
						2177,60	140,58	1689763	109087		316680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
1.1	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	4,9	3802,2775	44,00				167300		
2	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		142,625	2146,30	253,08	306116	36095	25617	235664	585122
						1713,61	63,09	244404	8998		43342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2.1	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2,5	356,5625	44,00				15689		
3	2103-0301-0504 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3		148,4425	17713,00	–	2629362	–	2629362	–	2839711
						–	–	–	–		210349	
4	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		6,6889809	42642,58	9255,82	285235	61912	71846	114450	431660
						22645,70	2151,74	151477	14393		31975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
4.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,026756	633858,00				16959		
4.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,207358	219512,00				45518		
5	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		6,6889809	287703,00	–	1924440	–	1924440	–	2078395
						–	–	–	–		153955	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций		0,00378	42642,58	9255,82	161	35	40	65	244
						22645,70	2151,74	86	8		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
6.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000015	633858,00				10		
6.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,000117	219512,00				26		
7	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		0,00378	317203,00	--	1199	--	1199	--	1295
						--	--	--	--		96	
8	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,488345	308407,00	--	150609	--	150609	--	162658
						--	--	--	--		12049	
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,001275	69824,69	2257,49	89	3	--	81	184
						67567,20	729,54	86	1		14	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,001275	221796,00	--	283	--	283	--	306
						--	--	--	--		23	
11	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015	Жгут паронзоловый, диаметр 40 мм	м		702,8525	122,00	--	85748	--	85748	--	92608
						--	--	--	--		6860	
12	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство	м2 стяжки		63,175	690,60	103,30	43629	6526	22565	14898	63209
					-	230,12	26,21	14538	1656		4682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
12.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,966577	15342,00				14829		
13	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		63,175	270,34	22,86	17079	1444	14830	1094	19627
						12,75	6,08	805	384		1454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
13.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,966577	15342,00				14829		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7729515	426478	5201878	2039182	10550194
								2101159	134527	--	781497	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						10550194				
		Всего прямые затраты						10550194				
		Понижающий коэффициент К=0,9						9495175				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %						1139421				
		Всего к оплате						10634596				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Отар құрылыс"

Джумагулов Н.П.

Субподрядчик:
Директор ТОО "НҰРЛЫСАН"

Джумагулов Н.Н.

Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК о 16.01.04г

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отар құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НҰРЛЫСАН"
Договор №19 от 02.06.2021г.

Наименование объекта : "Түркістан қаласының ӘІО-да 5-7 қабатты 23 тұрғын үй салу (7 қабатты 13 тұрғын үй)" Сыртқы желілерсіз және абаттандырусыз. II кезек (№ 1,2,3,4 үйлер) (екінші кезең) (№4 тұрғын үй). Жаңа құрылыс. Жауапкершілік деңгейі II қалыпты, техникалық күрделі.

Справка
О стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	В отчетном месяце без НДС	из них :			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				СМР в текущих ценах 2020 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	10 634 596	10 634 596	9 495 175							1 139 421	10 634 596
Всего по стройке	10 634 596	10 634 596	9 495 175							1 139 421	10 634 596

Заказчик:

Директор
ТОО "Отар құрылыс"
_____ Жумагулов Н.П.

Подрядчик:

Директор
ТОО "НҰРЛЫСАН"
_____ Джумагулов Н.Н.