Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation"

Договор: Договор субподряда №10 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	33 639,40	30 035,18							3 604,22	33 639,40
Всего по стройке	33 639,40	30 035,18							3 604,22	33 639,40

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "Build Corporation"

_____ **Байболов Н. С.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation" Договор субподряда №10 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24873**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8952
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4570*
		машины и механизмы	тенге			4286
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1070*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11635
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**9990**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5600
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2727*
		машины и механизмы	тенге			464
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*108*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3926
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**

1	2	3	4	5	6	7
		Металлопрокат				
3	**6124-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**2**	**1 243**	**2486**
4	**6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**14883**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3352
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1843*
		машины и механизмы	тенге			3822
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*962*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7709
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00218**	**3 432 778**	**7483**
		Формула объема = (2,18).0,001				
6	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,18.1,02	**м**	**2,2236**	**246**	**547**
		Линейная арматура				
7	**252-207-0803** ***РСНБ РК 2022***	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**2**	**257**	**514**
8	**252-207-1802** ***РСНБ РК 2022***	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**0,023095**	**1 299**	**30**
9	**252-207-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	**шт.**	**1**	**69**	**69**

1	2	3	4	5	6	7
10	**252-207-2613** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**2**	**3 120**	**6240**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24873**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8952
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4570*
		машины и механизмы	тенге			4286
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1070*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11635
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**24 873,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 716,24**
		Итого				**26 589,24**
		Сметная прибыль - 5%				**1 329,46**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**531,78**
		Итого				**28 450,48**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**30 035,18**
		НДС- 12%				**3 604,22**
		Стоимость строительства				**33 639,40**

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Суб. подрядчик:
Директор ТОО "Build Corporation"

_____Байболов Н. С.