Заказчик: РГП на праве хозяйственного ведения Казгидромет МЭ РК
Подрядчик: ТОО «Радуга-СН»
Инженер: ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015»
Договор: № 38 от 05.07.2016 г.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания метеостанции филиала РГП «Казгидромет по ЮКО» в г. Шардара Шардаринского района, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2016 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	По отчетный месяц включительно с НДС	С начало года отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1							
				СМР (в сметном базовом уровне цен)	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И
Ремонтные работы	9 559 088	9 559 088	9 559 088	3 444 036	3 444 036					1 024 188	9 559 088

Заказчик:

Директор

Филиала РГП «Казгидромет по ЮКО»

_____ М.Н.Казыхбаев

Инженер:

Полномочный представитель

ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015»

_____ А.К.Жакипов

Подрядчик:

Директор

ТОО «Радуга-СН»

_____ С.Н.Сыздыков

Форма № 2

Заказчик: РГП на праве хозяйственного ведения Казгидромет МЭ РК
Подрядчик: ТОО «Радуга-СН»
Инженер: ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015»
Договор: № 38 от 05.07.2016 г.

А К Т
выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года
по объекту: «Капитальный ремонт здания метеостанции филиала РГП «Казгидромет по ЮКО»
в г.Шардара Шардаринского района, ЮКО»

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-во	Ст-ть единицы	Ст-ть Всего	Накладные расходы
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	ЕО158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. СЛИВЫ	м	6	14,39	86	86
2	ЕО146-34-2 прим.	Демонтаж бетонной отмостки	м3	4,5	2430,59	10938	8232
3	ЕО146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей наружных стен и цоколя	м2	145,95	32,87	4797	4797
4	ЕО157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	53	51,33	2720	2773
5	ЕО157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	м2	53	20,6	1092	1205
6	ЕО157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	114,68	5,64	647	694
7	ЕО157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	м2	9	358,97	3231	2382
8	ЕО157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	м	12,2	20,76	253	278
9	ЕО146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	235,2	32,87	7731	7731
10	ЕО162-36-1	Очистка от известковой побелки потолков	м2	63,28	25,7	1626	1537
11	ЕО153-1-3	Разборка стен каркасно-камышитовой конструкции тамбура	м2	28,2	110,7	3122	2785
12	ЕО146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	7,845	270,9	2125	2009
13	ЕО146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	11,55	158,38	1829	1658
14	ЕО158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	100	48,37	4837	4786
15	ЕО158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	100	24,15	2415	2352

16	ЕО158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2	100	43,95	4395	4499
17	ЕО112-14-2	Демонтаж утеплителя из керамзита	м3	7	747,03	5229	4162
18	ЕО110-5-1	Демонтаж деревянных лаг		0,153	4406,34	674	687
19	СО1031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	15,73	27,1	426	-
20	СО10333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	15,73	41,72	656	132
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НЕНОРМИРУЕМЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ:			***199 457***		
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
21	ЕО112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали СЛИВЫ	м2	1,8	598,35	1077	341
22	ЕО111-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона кл. В7,5	м3	5,535	10125,83	56046	3995
23	ЕО115-70-1	Оштукатурование по сетке без устройство каркаса улучшенное стен «SKAVER»		125,1	794,19	99353	26522
24	Спрайс-лист	Штукатурка «SKAVER»		12,51	12568,57	157233	-
25	ЕО106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,09	8295,24	747	569
26	С12041-23 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, Д-10 мм	т	0,09	53000	4770	-
27	ЕО115-55-1	Штукатурка декоративным раствором по камню стен «KIOSA»	м2	125,1	472,4	59098	35284
28	СПрайс-лист	Декоративная штукатурка «KIOSA»	т	13,48578	10822,93	145956	-
29	ЕО115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	м2	20,85	270,95	5649	2479
30	ЕО115-176-4	Покрытие стен маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтовонной поверхностей за 1 раз	м2	20,85	108,38	2260	246
31	ЕО115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм	м	30,3	117,52	3561	1898
32	ЕО111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	53	1922,08	101870	6726
33	ЕО111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	53	481,83	25537	4867
34	ЕО111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	114,68	111,76	12817	1786
35	ЕО115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	53	180,18	9549	4555
36	ЕО111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9	269,24	2423	645
37	ЕО111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	9	987,34	8886	2022
38	ЕО111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	114,68	146,02	16745	6095
39	ЕО110-91-6 Изм. и доп.вып.2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворолно-откидных/, двухстворчатых площадью проема	м2	7,845	371,23	2912	1397

	СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	более 2 м2					
40	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,845	6022	47243	-
41	ЕО110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	7,845	249,07	1954	939
42	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	7,5	2030	15225	-
43	ЕО110-23-1	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	446,86	845	447
44	ЕО110-23-3	Установка блоков в внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	9,45	671,57	6346	2393
45	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	м2	1,89	5470	10338	-
46	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	9,45	4010	37895	-
47	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1	1960	1960	-
48	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	5	1380	6900	-
49	ЕО115-79-10	Отделка потолков, шпаклевкой «АЛИНЕКС»	м2	63,28	324,07	20507	10370
50	ЕО115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску /исключить/	м2	63,28	-31,26	-1978	-1827
51	ЕО115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	63,28	304,08	19242	5652
52	ЕО115-37-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	63,28	1051,94	66504	19466

	РК 8.02-14-2005						
53	ЕО115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	235,2	331,19	77896	34950
54	ЕО115-79-6	Отделка стен шпаклевкой «АЛИНЕКС»	м2	235,2	259,84	61115	25981
55	ЕО115-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	235,2	285,16	67070	16841
56	ЕО108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ТАМБУРА	м3	7,05	6767,56	47711	7204
57	ЕО115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ТАМБУРА	м2	56,4	331,19	18679	8381
58	ЕО115-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ТАМБУРА	м2	56,4	316,78	17866	4038
59	ЕО115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню		11,16	667,13	7445	3825
60	ЕО115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ОТКОСЫ	м2	11,16	316,78	3535	799
61	ЕО112-7-5 Изм. и доп.вып.12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	100	956,03	95603	34030
62	ЕО112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	100	201,26	20126	8968
63	С11031-178 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOBER, марка КТ AL фольгированные	м3	10,3	7605	78332	-
64	ЕО110-5-1	Установка деревянных лаг	м3	0,153	23143,99	3541	687
65	ЕО110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций – ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,153	599,34	92	26
66	ЕО110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	100	21,41	2141	627
67	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта обрешетки	м3	0,53	13800	7314	-
68	ЕО160-1-1	Разборка кладки необлицованных печей	м3	4,8	13,74	66	52
69	ЕО160-20-2	Кладка неоштукатуренных печей и очагов	м3	4,8	16093,52	77249	8476
70	ЕО122-33-1	Установка чугунных плит	т	0,03	108898,86	3267	279
71	ЕО111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов главного входа		1,5	987,34	1481	337
72	ЕО107-24-8	Демонтаж оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	м	210	663,58	139351	124087
73	ЕО107-25-1	Демонтаж ворот	шт	1	5210,69	5211	5189
74	ЕО107-25-8	Демонтаж калиток	шт	1	11697,12	1697	2100
75	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	м	210	1664,03	349447	36842
76	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным	м	210	1213,4	254814	27739

		столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций					
77	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	ворота	1	47787,55	47788	6971
78	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	ворота	1	19256,27	19256	2100
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НЕНОРМИРУЕМЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ:				***3 084 423***	
		ИТОГО ПО АКТУ:				***3 283 879***	
		Временные здания и сооружения 2,72%				***89 321***	
		ИТОГО:				***3 373 200***	
		Доп. затраты в зимн. время 0,7%				***23 612***	
		Выслуги лет 1%				***33 732***	
		Доп. отпуска 0,4%				***13 492***	
		ИТОГО:				***3 444 036***	
		Итого в ценах 2001 года				***3 444 036***	
		Итого в ценах 2015 года К-2,55742				***8 708 846***	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				***176 157***	
		ИТОГО:				***8 984 003***	
		С понижающим коэффициентом 0,95				***8 574 900***	
		НДС 12%				***1 024 188***	
		ВСЕГО к оплате:				***9 559 088***	

«ПРИНЯЛ»
Директор:
Филиала РГП «Казгидромет по ЮКО»

_____ М.Т.Жазыхбаев

«СОГЛАСОВАНО»
Инженер:
ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг-2015»

_____ А.К.Жакипов

«СДАЛ»
Директор:
ТОО «Радуга-СН»

_____ С.Н.Сыздыков