Утверждена приказом и.о.Министра индустрии
инфраструктурного развития Республики Казах
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Наби Альянс LTD"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"
Наименование строительства и его адрес: Двухсекционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома № 39, 40, 41 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" города Актобе.
Инженерные сети.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			6-1	15.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	5 200 000,00	4 642 857,14			0,00				557 142,86	5 200 000,00
Акт приемки выполненных работ №1		1 957 520,60			-				234 902,47	2 192 423,07
Акт приемки выполненных работ №2		1 607 292,69			-				192 875,12	1 800 167,81
Акт приемки выполненных работ №3		1 078 043,85			-				129 365,26	1 207 409,11

Подрядчик: ТОО "Влад"
Директор _____ Бакытжанұлы Ш.

Заказчик: ТОО "Наби Альянс LTD"
Директор _____ Наби Ж.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностьюТОО "Наби Альянс
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : Двухсекционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома № 39, 40, 41 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" города Актобе. Инженерные сети.
(наименование, адрес)

Объект : Сети 0,4кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №6-1 от 15.11.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1
по локальной смете 6-2
за декабрь 2023 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж сети электроснабжения 0,4 кВ										
1	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кпр и Кэм=1,08 Пим. и топ. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		727,98	492,20	212,51	358312	154703	41240	156421	555915
						223,04	75,39	162369	54882		41182	
2	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кпр и Кэм=1,08 Пим. и топ. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		265,46	558,68	278,99	148307	74061	15038	62303	227459
						223,04	102,93	59208	27324		16849	
3	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кпр и Кэм=1,11	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,216	1711556,95	--	369696	--	310325	45122	448003
						274863,75	--	59371	--		33185	
4	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кпр и Кэм=1,08 Пим. и топ. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		144	597,54	261,44	86046	37648	8251	38400	134403
						278,80	91,58	40147	13188		9956	

5	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	72	788,09 353,15	377,64 135,47	56742 25427	27190 9754	4125	25330 6566	88638
7	1308-0201-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	6,097785	1245,78 371,74	729,60 296,36	7596 2267	4449 1807	881	2933 842	11372
8	1308-0201-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Герметизация кабельных вводов	проход кабеля	10	1636,22 873,58	-- --	16362 8736	-- --	7626	6290 1812	24464
9	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	37126,49 11152,08	25900,50 11863,13	297012 89217	207204 94905	591	132568 34366	463946
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1954200

РАЗДЕЛ 4. Заземление кабеля

21	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	90	338,06 252,05	31,51 9,93	30425 22685	2836 894	4904	16977 3793	51194
23	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	2176,23 1620,32	249,21 85,77	32643 24305	3739 1287	4599	18426 4086	55154
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								106348
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2060548
		Тендерная скидка 5%	Тенге								1957521
		НДС 12%	Тенге								234902
		Итого с НДС	Тенге								2192423

Подрядчик: ТОО "Влад"
Директор _____Бакытжанулы Ш.

Заказчик: ТОО "Наби Альянс LTD"
Директор _____Наби Ж.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностьюТОО "Наби Альянс
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Двухсекционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома № 39, 40, 41 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" города Актобе. Инженерные сети.
(наименование, адрес)

Объект : Наружная канализация
(наименование)

Договор подряда (контракт) №6-1 от 15.11.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2
по локальной смете 6-2
за декабрь 2023 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы наружной канализации										
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		1077,5	321,10	321,10	345985	345985	--	59920	438381
						--	77,24	--	83226		32476	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта		37,9	2186,32	--	82862	--	--	59660	153924
						2186,32	--	82862	--		11402	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м в временный резерв	м³ грунта		1115,4	66,72	66,72	74419	74420	--	15103	96682
						--	18,80	--	20970		7161	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Уплотнение дна траншеи на глубину 0,3м пневмотрамбовками	м³ уплотненного грунта		65	236,84	115,88	15395	7532	--	8008	25275
						120,96	50,15	7862	3260		1872	

5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	$м^3$ грунта	1046,2	66,72	66,72	69802	69803	--	14166	90684
					--	18,80	--	19669		6717	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	941,58	46,86	46,86	44122	44123	--	8945	57314
					--	13,20	--	12429		4247	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	104,62	1129,70	--	118189	--	--	85096	219548
					1129,70	--	118189	--		16263	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	941,58	236,84	115,88	223004	109110	--	116003	366124
					120,96	50,15	113894	47220		27118	
9	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты I группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ излишнего грунта	$м^3$ грунта	69,2	271,24	259,63	18770	17966	30	3770	24343
					11,19	64,47	774	4461		1803	
10	412-101-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	117,64	49,00	--	5764	--		--	6225
					--	--	--	--		461	
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты I группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	69,2	33,19	29,47	2297	2039	6	590	3118
					3,64	8,21	252	568		231	
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	7,2	8800,81	251,94	63366	1814	50775	11146	80472
					1496,77	66,86	10777	481		5961	
13	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	148,4	192,04	25,71	28499	3815	6305	19696	52050
					123,85	10,21	18379	1515		3855	
15	1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	48,1	231,87	31,24	11153	1503	2457	7711	20374
					149,55	12,39	7193	596		1509	
17	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,6251355	54831,98	15194,01	34277	9498	9554	18846	57373
					24354,24	6096,97	15225	3811		4250	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								1691887
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								1691887
	Тендерная скидка 5%		Тенге								1607293
	НДС 12%		Тенге								192875
	Всего с НДС		Тенге								1800168

Подрядчик: ТОО "Влад"
Директор _____ Бакытжанулы Ш.

Заказчик: ТОО "Наби Альянс LTD"
Директор _____ Наби Ж.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.11) Цены региона : Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностьюТОО "Наби Альянс
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Двухсекционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома № 39, 40, 41 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" города Актобе. Инженерные сети.
(наименование, адрес)

Объект : Наружное газоснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №6-1 от 15.11.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №3
по локальной смете 6-4
за декабрь 2023 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Газопровод низкого давления к жилому дому по ГП №16										
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
59	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 89х3мм.Прокладка по фасаду дома	м трубопровода		49	4374.60	115.70	214355	5669	143222	65728	302489
						1336.00	32.76	65464	1605		22407	
60	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76х3мм.Прокладка по фасаду дома	м трубопровода		17	3758.38	79.91	63892	1359	41983	20523	91168
						1208.84	23.03	20550	392		6753	
61	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57х3мм.Прокладка по фасаду дома	м трубопровода		15	2915.05	65.58	43726	984	27456	15270	63715
						1019.05	19.70	15286	296		4720	
62	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		241	751.19	--	181037	--	4249	173252	382634
						733.56	--	176788	--		28344	

63	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Футляр из стальной электросваркой трубы ,Д=114х4,0мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	6389,60 1336,00	115,70 32,76	2556 534	46 13	1976	537 247	3340
64	1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Футляр из стальной электросваркой трубы ,Д=159х5,0мм. прокладка	м трубопровода	0,4	10808,47 1850,94	157,34 41,10	4323 740	62 16	3521	742 405	5470
65	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Футляр из стальной электросваркой трубы ,Д=219х6,0мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	17507,05 2954,39	198,42 42,65	21008 3545	238 51	17225	3525 1963	26495
74	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5482,62 3680,09	1802,53 1165,48	5483 3680	1802 1165	--	4797 822	11102
76	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3554,45 3033,87	520,58 10,70	3554 3034	521 11	--	3014 525	7094
78	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2801,83 2411,02	390,81 4,78	2802 2411	391 5	--	2392 415	5609
80	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Крепление газопровода к стене.Установка	т стальных элементов	0,09475	1138227,45 87921,44	9685,73 1967,62	107847 8331	917 186	98599	10050 9432	127329
82	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3554,45 3033,87	520,58 10,70	3554 3034	521 11	--	3014 525	7094
84	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2498,12 2126,89	371,23 3,44	4996 4254	743 7	--	4218 737	9951
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	149,68	93,60 35,39	2,28 0,36	14010 5297	341 54	8372	3693 1416	19119
89	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	$м^2$	149,68	157,37 26,58	4,07 0,54	23555 3978	609 81	18968	2801 2109	28465
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								1091074

РАЗДЕЛ 2.Опознавательный знак(3шт)

90	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Фундамент под опоры из бетона В15.Устройство	$м^3$	0,162	36864,21 7053,84	2623,24 557,98	5972 1143	425 90	4404	1122 568	7662

91	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Опознавательный знак.Установка	шт.	3	5511,38	191,31	16534	574	605	16843	36047
					5118,43	79,89	15355	240		2670	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								43709
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге								1134783
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								1134783
	Тендерная скидка 5%		Тенге								1078044
	НДС 12%		Тенге								129365
	Итого с НДС		Тенге								1207409

Подрядчик: ТОО "Влад"
Директор _____ Бакытжанулы Ш.

Заказчик: ТОО "Наби Альянс LTD"
Директор _____ Наби Ж.