Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер: ТОО "AR-NUR ENGINEERING"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 21.02.2023 к договору №52 от 14.07.2022 г.
Наименование стройки: Строительство внутриквартальной газификации в а. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области

к Правилам огранизации деятельности
и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма №3

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	Строительство внутриквартальной газификации в а. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области	47 927 036,40	47 927 036,40			17 927 036,40	17 927 036,40		
	в т.ч. НДС 12%	5 135 039,61				1 920 753,90			
	Удержание 5%	2 396 351,82				896 351,82			
	Итого к оплате	**45 530 684,58**				**17 030 684,58**			

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
_____ **Есатканбиев Ж.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ **Миркамалов Б.Б.**

Форма-2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер: ТОО "AR-NUR ENGINEERING"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 21.02.2023 к договору №52 от 14.07.2022 г.
Наименование стройки: Строительство внутриквартальной газификации в а. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области

А К Т №5
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2023 года

Составлен(а) в текущихценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутрипоселковый газопровод среднего давления с.Кошкар ата Г-2									
		Подключение в строящийся ГРПШ-03БМ-У1 с РДСК-50БМ с СГ-ЭКВз-Т1-400									
1	Е11-221101-0102 1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**									
		НР - 99%, СП - 8%	врезка	1	6249,45	3294,52	6249,45	3294,52	217,01	3715,76	10762,42
					2737,92	1015,37	2737,92	1015,37		797,22	
		Устройство ограждения Н=1,6м - 2шт									
2	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1,056	2542,40	--	2684,77	--	--	1933,04	4987,23
					2542,40	--	2684,77	--		369,43	
3	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**									
		НР - 108%, СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	0,151	1778,96	1567,71	268,62	236,73	--	90,95	388,34
					211,25	346,48	31,90	52,32		28,77	
4	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство**									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	1,056	23925,88	1146,55	25265,73	1210,76	18440,75	5358,25	33073,89
					5316,50	259,43	5614,22	273,96		2449,92	
5	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**									
		НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,298	102638,06	6464,26	30586,14	1926,35	2537,83	18108,68	52590,41
					87657,60	411,08	26121,96	122,50		3895,59	
6	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	м	27	1921,00	--	51867,00	--	51867,00	--	56016,36
					--	--	--	--		4149,36	
7	С121-050103-0108 2105-0103-0108 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**									
		СП - 8%	т	0,0184	1410767,00	--	25958,11	--	25958,11	--	28034,76
					--	--	--	--		2076,65	
8	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**									
		НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,4722	112700,27	1533,75	53217,07	724,24	5561,58	32535,20	92612,45
					99388,50	468,48	46931,25	221,22		6860,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения									
		СП - 8%	т	0,4722	540072,00	--	255022,00	--	255022,00	--	275423,76
					--	--	--	--		20401,76	
10	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм (рабица) ГОСТ 5336-80									
		СП - 8%	м2	38,12	1077,00	--	41055,24	--	41055,24	--	44339,66
					--	--	--	--		3284,42	
11	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	96,8	181,27	4,81	17546,94	465,61	8675,22	5834,95	25252,44
					86,84	0,52	8406,11	50,34		1870,55	
12	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	96,8	149,75	3,40	14495,80	329,12	9255,05	3423,76	19353,12
					50,74	0,52	4911,63	50,34		1433,56	
13	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание площадки щебеночное. Устройство									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	2,4	5574,68	1711,58	13379,23	4107,79	7241,64	3494,93	18224,10
					845,75	720,08	2029,80	1728,19		1349,93	
		Устройство молниеотвода Н=9,0м - 2шт									
14	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,628	1398,32	--	878,14	--	--	632,26	1631,24
					1398,32	--	878,14	--		120,83	
15	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,66	24284,92	1146,55	16028,05	756,72	11762,44	3348,90	20927,11
					5316,50	259,43	3508,89	171,22		1550,16	
16	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	4704,00	183,00	37632,00	1464,00	27132,00	6850,43	48041,02
					1129,50	59,81	9036,00	478,48		3558,59	
17	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	27	603,25	23,15	16287,75	625,05	10918,80	3550,33	21425,12
					175,70	6,93	4743,90	187,11		1587,05	
18	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,041	159305,63	107146,82	6531,53	4393,02	147,19	2407,90	9654,58
					48568,80	24842,72	1991,32	1018,55		715,15	
19	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	15	1055,00	--	15825,00	--	15825,00	--	17091,00
					--	--	--	--		1266,00	
20	С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	7	523,00	--	3661,00	--	3661,00	--	3953,88
					--	--	--	--		292,88	
21	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)									
		СП - 8%	т	0,00741	229910,00	--	1703,63	--	1703,63	--	1839,92
					--	--	--	--		136,29	
22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,79	181,27	4,81	324,47	8,61	160,42	107,90	466,96
					86,84	0,52	155,44	0,93		34,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,79	149,75	3,40	268,05	6,09	171,14	63,31	357,87
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	90,82	0,93		26,51	
		Установка ГРПШ-04-2У1 с РДНК-400М, устройство фундамента - 2шт									
24	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,94	1980,72	--	7804,04	--	--	5618,91	14496,78
		НР - 72%; СП - 8%			1980,72	--	7804,04	--		1073,84	
25	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,025	1778,96	1567,71	44,47	39,19	--	15,06	64,29
		НР - 108%; СП - 8%			211,25	346,48	5,28	8,66		4,76	
26	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1	21414,26	1334,27	21414,26	1334,27	16961,07	3106,84	26482,79
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	3118,92	295,19		1961,69	
27	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00255	396823,70	1381,53	1011,90	3,52	650,01	327,07	1446,09
		НР - 91%; СП - 8%			140538,00	411,46	358,37	1,05		107,12	
28	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,254	1052,00	--	267,21	--	267,21	--	288,59
		СП - 8%			--	--	--	--		21,38	
29	Е11-410103-0107 1141-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в двасдоя	м2	6	620,97	1,17	3725,82	7,02	1,62	2936,57	7195,38
		НР - 79%; СП - 8%			619,53	--	3717,18	--		532,99	
30	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,94	841,75	--	2474,74	--	--	1781,82	4597,08
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	2474,74	--		340,52	
31	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	27180,53	971,37	54361,06	1942,74	24776,72	27698,48	88624,31
		НР - 98%; СП - 8%			13820,80	311,08	27641,60	622,16		6564,76	
32	Прайс	Стоимость ГРПШ-04-2У1 с РДНК-400М	шт	2	285714,29	--	571428,58	--		--	571428,58
					--	--	--	--	571428,58	--	
33	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1211,14	26,94	2422,28	53,88	346,16	2027,68	4805,96
		НР - 99%; СП - 8%			1011,12	12,96	2022,24	25,92		356,00	
34	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29882,00	--	59764,00	--	59764,00	--	64545,12
		СП - 8%			--	--	--	--		4781,12	
35	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1110,00	--	2220,00	--	2220,00	--	2397,60
		СП - 8%			--	--	--	--		177,60	
		Деталь выхода газопровода из земли d.57 - 3шт									
36	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	305192,19	83264,47	915,58	249,79	3,13	724,76	1771,57
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	662,66	69,42		131,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	3	796,00 --	-- --	2388,00 --	-- --	2388,00	-- 191,04	2579,04
38	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0045	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	1971,54 1618,95	311,07 109,81	41,52	1711,47 294,64	3977,65
39	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	4,5	1222,00 --	-- --	5499,00 --	-- --	5499,00	-- 439,92	5938,92
40	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	6	1405,35 493,07	912,28 245,88	8432,10 2958,42	5473,68 1475,28	--	4389,36 1025,72	13847,18
41	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	3	846,00 --	-- --	2538,00 --	-- --	2538,00	-- 203,04	2741,04
42	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	3	4412,00 --	-- --	13236,00 --	-- --	13236,00	-- 1058,88	14294,88
43	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0018	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	1819,28 871,87	913,72 261,93	33,69	1122,46 235,34	3177,08
44	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	3	568,00 --	-- --	1704,00 --	-- --	1704,00	-- 136,32	1840,32
45	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр, диаметр 159 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,003	799351,82 511920,00	236546,46 79146,67	2398,06 1535,76	709,64 237,44	152,66	1755,47 332,28	4485,81
46	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3	3735,00 --	-- --	11205,00 --	-- --	11205,00	-- 896,40	12101,40
47	Е11-220601-0105 1122-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,003	1279860,24 170680,00	107664,42 18701,44	3839,58 512,04	322,99 56,10	3004,55	562,46 352,16	4754,21
48	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 СП - 8%	кг	3	575,00 --	-- --	1725,00 --	-- --	1725,00	-- 138,00	1863,00
49	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ковер стальной с крышкой. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00549	95612,04 89078,50	4645,53 1853,56	524,91 489,04	25,51 10,18	10,36	344,46 69,55	938,92
50	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	0,6	2072,00 --	-- --	1243,20 --	-- --	1243,20	-- 99,46	1342,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С121-050103-0108 2105-0103-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0023	1410767,00	--	3244,76	--	3244,76	--	3504,34
		СП - 8%			--	--	--	--		259,58	
52	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1492,38	18,19	4477,14	54,57	32,64	4302,60	9482,12
		НР - 98%; СП - 8%			1463,31	0,16	4389,93	0,48		702,38	
53	С123-010502-0803 2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3	134,00	--	402,00	--	402,00	--	434,16
		СП - 8%			--	--	--	--		32,16	
54	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,18	21414,26	1334,27	3854,57	240,16	3053,00	559,23	4766,91
		НР - 91%; СП - 8%			3118,92	295,19	561,41	53,13		353,10	
					Прокладка трубопровода среднего давления						
56	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,3	1613,92	--	11781,62	--	--	8482,76	21885,53
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	11781,62	--		1621,15	
57	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,97	841,75	--	21018,50	--	--	15133,32	39043,96
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	21018,50	--		2892,15	
58	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	391,23	17,12	17,12	6697,86	6697,86	--	1738,00	9110,73
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,17	--	2413,89		674,87	
61	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1405,35	912,28	8432,10	5473,68	--	4389,36	13847,18
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	2958,42	1475,28		1025,72	
62	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	846,00	--	5076,00	--	5076,00	--	5482,08
		СП - 8%			--	--	--	--		406,08	
63	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2071,02	1343,32	2071,02	1343,32	--	1078,99	3402,01
		НР - 99%; СП - 8%			727,70	362,19	727,70	362,19		252,00	
64	С123-020302-3307 2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1104,00	--	1104,00	--	1104,00	--	1192,32
		СП - 8%			--	--	--	--		88,32	
65	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0045	438119,30	69127,28	1971,54	311,07	41,52	1711,47	3977,65
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	1618,95	109,81		294,64	
66	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	1222,00	--	5499,00	--	5499,00	--	5938,92
		СП - 8%			--	--	--	--		439,92	
68	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	1319	15,00	--	19785,00	--	19785,00	--	21367,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1582,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	км	1,319	14564,00 --	-- --	19209,92 --	-- --	19209,92	-- 1536,79	20746,71
70	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	6,6	181,27 86,84	4,81 0,52	1196,38 573,14	31,74 3,43	591,50	397,84 127,54	1721,76
71	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	6,6	149,75 50,74	3,40 0,52	988,35 334,88	22,44 3,43	631,03	233,44 97,74	1319,53
72	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	145,05043	539,83 526,14	-- --	78302,57 76316,83	-- --	1985,74	74790,50 12247,45	165340,52
73	Ц13-131001-1008 1313-1001-1008 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр внутренний до 100 мм. Продувка воздухом НР - 61%; СП - 8%	м	145,05043	639,30 391,16	248,14 115,47	92730,74 56737,93	35992,81 16748,97	--	44827,01 11004,62	148562,37
74	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	15	657,31 598,80	20,40 --	9859,65 8982,00	306,00 --	571,65	5479,02 1227,09	16565,76
				Контрольная трубка под ковер d.32x3,0 - 5шт							
75	С123-020301-1732 2302-0301-1732 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	5	891,00 --	-- --	4455,00 --	-- --	4455,00	-- 356,40	4811,40
76	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,006	287770,69 213482,00	73632,53 20505,73	1726,62 1280,89	441,79 123,03	3,94	1389,89 249,32	3365,83
77	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	6	221,00 --	-- --	1326,00 --	-- --	1326,00	-- 106,08	1432,08
78	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	0,03	1778,96 211,25	1567,71 346,48	53,37 6,34	47,03 10,39	--	18,07 5,72	77,16
79	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,05	24284,92 5316,50	1146,55 259,43	1214,25 265,82	57,33 12,97	891,10	253,70 117,44	1585,39
80	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 СП - 8%	кг	1	575,00 --	-- --	575,00 --	-- --	575,00	-- 46,00	621,00
81	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ковер стальной с крышкой. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,08	95612,04 89078,50	4645,53 1853,56	7648,96 7126,28	371,64 148,28	151,04	5019,45 1013,47	13681,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С123-010201-0225 2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	5332,00	--	13330,00	--	13330,00	--	14396,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1066,40	
83	С121-050103-0110 2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,02	1410767,00	--	28215,34	--	28215,34	--	30472,57
		СП - 8%			--	--	--	--		2257,23	
84	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	1222,00	--	611,00	--	611,00	--	659,88
		СП - 8%			--	--	--	--		48,88	
85	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,028	1052,00	--	29,46	--	29,46	--	31,82
		СП - 8%			--	--	--	--		2,36	
		Переход через дорогу методом прокола - 5шт									
92	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	5	575,00	--	2875,00	--	2875,00	--	3105,00
		СП - 8%			--	--	--	--		230,00	
		Устройство опознавательных столбов - 7шт									
93	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	7	2612,13	--	18284,91	--	6372,03	10840,72	31455,68
		НР - 91%; СП - 8%			1701,84	--	11912,88	--		2330,05	
94	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,68	2542,40	--	4271,23	--	--	3075,29	7934,24
		НР - 72%; СП - 8%			2542,40	--	4271,23	--		587,72	
95	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,09891	1778,96	1567,71	175,96	155,06	--	59,58	254,38
		НР - 108%; СП - 8%			211,25	346,48	20,89	34,27		18,84	
96	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	1,582	23925,88	1146,55	37850,74	1813,84	27626,20	8027,22	49548,20
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	8410,70	410,42		3670,24	
98	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,1	1882,00	--	30300,20	--	30300,20	--	32724,22
		СП - 8%			--	--	--	--		2424,02	
99	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,819	1052,00	--	861,59	--	861,59	--	930,52
		СП - 8%			--	--	--	--		68,93	
100	С121-050205-0701 2105-0205-0701 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0028	483034,00	--	1352,50	--	1352,50	--	1460,70
		СП - 8%			--	--	--	--		108,20	
101	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,56	181,27	4,81	1370,40	36,36	677,53	455,70	1972,19
		НР - 69%; СП - 8%			86,84	0,52	656,51	3,93		146,09	
102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,56	149,75	3,40	1132,11	25,70	722,82	267,39	1511,46
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	383,59	3,93		111,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	6390,00 --	-- --	12780,00 --	-- --	12780,00	-- 1022,40	13802,40
104	С124-010201-0110 2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	6643,00 --	-- --	26572,00 --	-- --	26572,00	-- 2125,76	28697,76
105	С124-010201-0119 2401-0201-0119 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные В=800 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	1	13933,00 --	-- --	13933,00 --	-- --	13933,00	-- 1114,64	15047,64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				571428,58				2405746,04

РАЗДЕЛ 2. Внутрипоселковый газопровод низкого давления с.Кошкар ата ГРПШ №1

Деталь выхода газопровода из земли d.108 - 1шт

106	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	347138,79 239396,00	105411,35 29662,04	347,14 239,40	105,41 29,66	2,33	266,37 49,08	662,59
119	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 СП - 8%	кг	1	575,00 --	-- --	575,00 --	-- --	575,00	-- 46,00	621,00
120	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ковер стальной с крышкой. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00183	95612,04 89078,50	4645,53 1853,56	174,97 163,01	8,50 3,39	3,46	114,82 23,18	312,97
125	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,06	21414,26 3118,92	1334,27 295,19	1284,86 187,14	80,05 17,71	1017,67	186,41 117,70	1588,97
126	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	1211,14 1011,12	26,94 12,96	1211,14 1011,12	26,94 12,96	173,08	1013,84 178,00	2402,98
128	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	1110,00 --	-- --	2220,00 --	-- --	2220,00	-- 177,60	2397,60

Деталь выхода газопровода из земли d.57 - 5шт

133	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	10	1405,35 493,07	912,28 245,88	14053,50 4930,70	9122,80 2458,80	--	7315,60 1709,53	23078,63
134	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	5	846,00 --	-- --	4230,00 --	-- --	4230,00	-- 338,40	4568,40
136	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0025	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	2526,78 1210,93	1269,06 363,79	46,79	1558,98 326,86	4412,62
137	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	568,00	--	2840,00	--	2840,00	--	3067,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		227,20	
138	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр, диаметр 159 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	799351,82	236546,46	3996,76	1182,73	254,43	2925,78	7476,34
		НР - 99%, СП - 8%			511920,00	79146,67	2559,60	395,73		553,80	
141	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	5	575,00	--	2875,00	--	2875,00	--	3105,00
		СП - 8%			--	--	--	--		230,00	
142	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ковер стальной с крышкой. Монтаж	т конструкций	0,00915	95612,04	4645,53	874,85	42,51	17,27	574,10	1564,87
		НР - 69%, СП - 8%			89078,50	1853,56	815,07	16,96		115,92	
143	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2072,00	--	2072,00	--	2072,00	--	2237,76
		СП - 8%			--	--	--	--		165,76	
144	С121-050103-0108 2105-0103-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0038	1410767,00	--	5360,91	--	5360,91	--	5789,78
		СП - 8%			--	--	--	--		428,87	
147	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,3	21414,26	1334,27	6424,28	400,28	5088,32	932,05	7944,84
		НР - 91%, СП - 8%			3118,92	295,19	935,68	88,56		588,51	
				Деталь выхода газопровода из земли d.32 - 68шт							
150	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,068	287770,69	73632,53	19568,41	5007,01	44,62	15752,05	38146,10
		НР - 99%, СП - 8%			213482,00	20505,73	14516,78	1394,39		2825,64	
164	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ковер стальной с крышкой. Монтаж	т конструкций	0,125	95612,04	4645,53	11951,50	580,69	236,00	7842,89	21377,94
		НР - 69%; СП - 8%			89078,50	1853,56	11134,81	231,69		1583,55	
				Опоры из труб стальных электросварных ОПС-1 - 68шт							
170	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,16	1398,32	--	11410,29	--	--	8215,41	21195,76
		НР - 72%, СП - 8%			1398,32	--	11410,29	--		1570,06	
171	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,151	1778,96	1567,71	268,62	236,73	--	90,95	388,34
		НР - 108%; СП - 8%			211,25	346,48	31,90	52,32		28,77	
177	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	67,388	239,00	--	16105,73	--	16105,73	--	17394,19
		СП - 8%			--	--	--	--		1288,46	
178	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	9,1	1052,00	--	9573,20	--	9573,20	--	10339,06
		СП - 8%			--	--	--	--		765,86	
179	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	74,8	181,27	4,81	13559,00	359,79	6703,58	4508,82	19513,25
		НР - 69%; СП - 8%			86,84	0,52	6495,63	38,90		1445,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	74,8	149,75	3,40	11201,30	254,32	7151,63	2645,63	14954,69
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	3795,35	38,90		1107,75	
		Опоры из труб стальных электросварных ОПС-2 - 28шт									
181	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,408	1398,32	--	570,51	--	--	410,77	1059,78
		НР - 72%; СП - 8%			1398,32	--	570,51	--		78,50	
182	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,168	1778,96	1567,71	298,87	263,38	--	101,19	432,07
		НР - 108%; СП - 8%			211,25	346,48	35,49	58,21		32,00	
188	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	27,748	239,00	--	6631,77	--	6631,77	--	7162,31
		СП - 8%			--	--	--	--		530,54	
189	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	3,72	1052,00	--	3913,44	--	3913,44	--	4226,52
		СП - 8%			--	--	--	--		313,08	
190	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	70	181,27	4,81	12688,90	336,70	6273,40	4219,49	18261,06
		НР - 69%; СП - 8%			86,84	0,52	6078,80	36,40		1352,67	
191	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	70	149,75	3,40	10482,50	238,00	6692,70	2475,86	13995,03
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	3551,80	36,40		1036,67	
		Вертикальный компенсатор ВК-1 - 11шт									
194	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0264	1010711,28	507623,03	26682,78	13401,25	494,10	16462,78	46597,20
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	12787,43	3841,64		3451,64	
196	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11	181,27	4,81	1993,97	52,91	985,82	663,06	2869,59
		НР - 69%; СП - 8%			86,84	0,52	955,24	5,72		212,56	
197	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11	149,75	3,40	1647,25	37,40	1051,71	389,06	2199,22
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	558,14	5,72		162,91	
		Прокладка трубопровода низкого давления									
207	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2678,2	17,12	17,12	45850,78	45850,78	--	11897,64	62368,29
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,17	--	16524,49		4619,87	
228	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0003	1010711,28	507623,03	303,21	152,28	5,62	187,08	529,51
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	145,31	43,65		39,22	
232	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	2,92	14564,00	--	42526,88	--	42526,88	--	45929,03
		СП - 8%			--	--	--	--		3402,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод стальной, диаметр 32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	4	490,76 449,10	15,30 --	1963,04 1796,40	61,20 --	105,44	1095,80 244,71	3303,55
236	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод стальной, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	3	657,31 598,80	20,40 --	1971,93 1796,40	61,20 --	114,33	1095,80 245,42	3313,15
237	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод стальной, диаметр 108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1	1138,40 1047,90	34,68 --	1138,40 1047,90	34,68 --	55,82	639,22 142,21	1919,83
238	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод полиэтиленовый, диаметр 110 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	14	1141,46 1047,90	37,74 --	15980,44 14670,60	528,36 --	781,48	8949,07 1994,36	26923,87
239	Ц13-390201-0505 1339-0201-0505 РСНБ РК 2015	Трубопровод полиэтиленовый, диаметр 90 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	9	977,79 898,20	30,60 --	8800,11 8083,80	275,40 --	440,91	4931,12 1098,50	14829,73
240	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод полиэтиленовый, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	18	657,31 598,80	20,40 --	11831,58 10778,40	367,20 --	685,98	6574,82 1472,51	19878,92
241	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод полиэтиленовый, диаметр 40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	7	490,76 449,10	15,30 --	3435,32 3143,70	107,10 --	184,52	1917,66 428,24	5781,22
242	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	101,62	181,27 86,84	4,81 0,52	18420,66 8824,68	488,79 52,84	9107,19	6125,49 1963,69	26509,84
243	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	101,62	149,75 50,74	3,40 0,52	15217,60 5156,20	345,51 52,84	9715,89	3594,24 1504,95	20316,79
				Контрольная трубка под ковер d.32x3,0 - 14шт							
244	С123-020301-1732 2302-0301-1732 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	8	891,00 --	-- --	7128,00 --	-- --	7128,00	-- 570,24	7698,24
245	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0108	287770,69 213482,00	73632,53 20505,73	3107,92 2305,61	795,23 221,46	7,09	2501,80 448,78	6058,50
246	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	10,8	221,00 --	-- --	2386,80 --	-- --	2386,80	-- 190,94	2577,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,084	1778,96	1567,71	149,43	131,68	--	50,60	216,03
		НР - 108%; СП - 8%			211,25	346,48	17,74	29,10		16,00	
248	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,14	24284,92	1146,55	3399,89	160,52	2495,06	710,37	4439,08
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	744,31	36,32		328,82	
249	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,8	575,00	--	1610,00	--	1610,00	--	1738,80
		СП - 8%			--	--	--	--		128,80	
250	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ковер стальной с крышкой. Монтаж	т конструкций	0,2226	95612,04	4645,53	21283,24	1034,09	420,28	13966,62	38069,85
		НР - 69%; СП - 8%			89078,50	1853,56	19828,87	412,60		2819,99	
253	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4	1222,00	--	1710,80	--	1710,80	--	1847,66
		СП - 8%			--	--	--	--		136,86	
254	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	6,66	1052,00	--	7006,32	--	7006,32	--	7566,83
		СП - 8%			--	--	--	--		560,51	
		Устройство опознавательных столбов - 21шт									
255	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	21	2612,13	--	54854,73	--	19116,09	32522,16	94367,04
		НР - 91%; СП - 8%			1701,84	--	35738,64	--		6990,15	
256	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,04	2542,40	--	12813,70	--	--	9225,86	23802,73
		НР - 72%; СП - 8%			2542,40	--	12813,70	--		1763,16	
257	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,26376	1778,96	1567,71	469,22	413,50	--	158,88	678,34
		НР - 108%; СП - 8%			211,25	346,48	55,72	91,39		50,25	
258	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	4,158	23925,88	1146,55	99483,81	4767,35	72610,45	21098,09	130228,45
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	22106,01	1078,71		9646,55	
260	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48,3	1882,00	--	90900,60	--	90900,60	--	98172,65
		СП - 8%			--	--	--	--		7272,05	
261	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	2,55	1052,00	--	2682,60	--	2682,60	--	2897,21
		СП - 8%			--	--	--	--		214,61	
262	С121-050205-0701 2105-0205-0701 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0084	483034,00	--	4057,49	--	4057,49	--	4382,09
		СП - 8%			--	--	--	--		324,60	
263	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,98	181,27	4,81	2896,69	76,86	1432,13	963,25	4168,73
		НР - 69%; СП - 8%			86,84	0,52	1387,70	8,31		308,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%, СП - 8%	м2	15,98	149,75 50,74	3,40 0,52	2393,01 810,83	54,33 8,31	1527,85	565,20 236,66	3194,87
274	Е11-221401-0202 1122-1401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 180 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР - 99%, СП - 8%	м продавливания	10	9458,08 2708,05	6733,33 3769,46	94580,80 27080,50	67333,30 37694,60	167,00	64127,35 12696,65	171404,80
286	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,04	347138,79 239396,00	105411,35 29662,04	13885,55 9575,84	4216,45 1186,48	93,26	10654,70 1963,22	26503,47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1172960,51
		РАЗДЕЛ 3. Внутрипоселковый газопровод низкого давления с.Кошкар ата ГРПШ №2									
		Деталь выхода газопровода из земли d.108 - 1шт									
289	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,001	347138,79 239396,00	105411,35 29662,04	347,14 239,40	105,41 29,66	2,33	266,37 49,08	662,59
291	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0015	508830,70 383940,00	109990,34 40284,01	763,25 575,91	164,99 60,43	22,35	629,97 111,46	1504,68
293	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	2	1405,35 493,07	912,28 245,88	2810,70 986,14	1824,56 491,76	--	1463,12 341,91	4615,73
295	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	8661,00 --	-- --	8661,00 --	-- --	8661,00	-- 692,88	9353,88
296	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,0034	1010711,28 484372,30	507623,03 145516,63	3436,42 1646,87	1725,92 494,76	63,63	2120,21 444,53	6001,16
297	С123-020101-0201 2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	1	1552,00 --	-- --	1552,00 --	-- --	1552,00	-- 124,16	1676,16
298	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	1	1262,00 --	-- --	1262,00 --	-- --	1262,00	-- 100,96	1362,96
299	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,001	1125401,77 534672,00	519832,36 164376,56	1125,40 534,67	519,84 164,38	70,89	692,06 145,40	1962,85
300	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	1	6950,00 --	-- --	6950,00 --	-- --	6950,00	-- 556,00	7506,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	Е11-220601-0106 1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	1687929,32 188250,00	123639,76 20988,64	1687,93 188,25	123,64 20,99	1376,04	207,15 151,61	2046,68
302	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 *СП - 8%*	кг	1	575,00 --	-- --	575,00 --	-- --	575,00	-- 46,00	621,00
303	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ковер стальной с крышкой. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00183	95612,04 89078,50	4645,53 1853,56	174,97 163,01	8,50 3,39	3,46	114,82 23,18	312,97
304	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,2	2072,00 --	-- --	414,40 --	-- --	414,40	-- 33,15	447,55
305	С121-050103-0108 2105-0103-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74) *СП - 8%*	т	0,00076	1410767,00 --	-- --	1072,18 --	-- --	1072,18	-- 85,77	1157,95
306	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	1492,38 1463,31	18,19 0,16	1492,38 1463,31	18,19 0,16	10,88	1434,20 234,13	3160,71
307	С123-010502-0803 2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1	134,00 --	-- --	134,00 --	-- --	134,00	-- 10,72	144,72
308	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,06	21414,26 3118,92	1334,27 295,19	1284,86 187,14	80,05 17,71	1017,67	186,41 117,70	1588,97
309	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1211,14 1011,12	26,94 12,96	1211,14 1011,12	26,94 12,96	173,08	1013,84 178,00	2402,98
				Деталь выхода газопровода из земли d.32 - 40шт							
312	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	40	2164,82 1750,77	116,18 25,92	86592,80 70030,80	4647,20 1036,80	11914,80	69646,25 12499,12	168738,17
314	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,04	287770,69 213482,00	73632,53 20505,73	11510,83 8539,28	2945,30 820,23	26,25	9265,91 1662,14	22438,88
316	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,048	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	21029,73 17268,77	3318,11 1171,34	442,85	18255,71 3142,83	42428,27
324	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,04	458215,49 361188,00	84970,50 30869,59	18328,62 14447,52	3398,82 1234,78	482,28	15525,48 2708,33	36562,43
325	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	1882,00	--	75280,00	--	75280,00	--	81302,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6022,40	
326	Е11-220601-0102 1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04	660188,93	20772,90	26407,56	830,92	19651,36	5869,62	34859,35
		НР - 99%, СП - 8%			148132,00	90,72	5925,28	3,63		2582,17	
327	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	20	575,00	--	11500,00	--	11500,00	--	12420,00
		СП - 8%			--	--	--	--		920,00	
328	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ковер стальной с крышкой. Монтаж	т конструкций	0,0736	95612,04	4645,53	7037,05	341,91	138,96	4617,89	12587,34
		НР - 99%, СП - 8%			89078,50	1853,56	6556,18	136,42		932,40	
329	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	2072,00	--	16576,00	--	16576,00	--	17902,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1326,08	
330	С121-050103-0108 2105-0103-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0306	1410767,00	--	43169,47	--	43169,47	--	46623,03
		СП - 8%			--	--	--	--		3453,56	
331	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1492,38	18,19	59695,20	727,60	435,20	57368,02	126428,28
		НР - 98%; СП - 8%			1463,31	0,16	58532,40	6,40		9365,06	
332	С123-010502-0803 2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	40	134,00	--	5360,00	--	5360,00	--	5788,80
		СП - 8%			--	--	--	--		428,80	
333	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,2	21414,26	1334,27	25697,11	1601,13	20353,28	3728,21	31779,34
		НР - 91%, СП - 8%			3118,92	295,19	3742,70	354,23		2354,03	
				Прокладка трубопровода низкого давления							
334	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	508830,70	109990,34	763,25	164,99	22,35	629,97	1504,68
		НР - 99%, СП - 8%			383940,00	40284,01	575,91	60,43		111,46	
335	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80	м	1,5	2379,00	--	3568,50	--	3568,50	--	3853,98
		СП - 8%			--	--	--	--		285,48	
336	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	438119,30	69127,28	8762,39	1382,55	184,52	7606,54	17678,45
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	7195,32	488,06		1309,51	
337	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20	471,00	--	9420,00	--	9420,00	--	10173,60
		СП - 8%			--	--	--	--		753,60	
340	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,61	841,75	--	98998,22	--	--	71278,72	183899,09
		НР - 72%, СП - 8%			841,75	--	98998,22	--		13622,15	
341	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1842,58	17,12	17,12	31544,97	31544,97	--	8185,48	42908,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,17	--	11368,72		3178,44	
349	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	27	846,00	--	22842,00	--	22842,00	--	24669,36
					--	--	--	--		1827,36	
350	С123-020302-2609 2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	5	1538,00	--	7690,00	--	7690,00	--	8305,20
					--	--	--	--		615,20	
351	С123-020302-2610 2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	3	2173,00	--	6519,00	--	6519,00	--	7040,52
					--	--	--	--		521,52	
352	С123-020302-6124 2302-0302-6124 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	1926,00	--	1926,00	--	1926,00	--	2080,08
					--	--	--	--		154,08	
353	С123-020302-6122 2302-0302-6122 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	1443,00	--	2886,00	--	2886,00	--	3116,88
					--	--	--	--		230,88	
354	С123-020302-6119 2302-0302-6119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	4	1303,00	--	5212,00	--	5212,00	--	5628,96
					--	--	--	--		416,96	
355	С123-020302-8907 2302-0302-8907 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	12	567,00	--	6804,00	--	6804,00	--	7348,32
					--	--	--	--		544,32	
356	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	9	2071,02	1343,32	18639,18	12089,88	--	9710,92	30618,11
					727,70	362,19	6549,30	3259,71		2268,01	
357	С123-020302-3310 2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	3228,00	--	6456,00	--	6456,00	--	6972,48
					--	--	--	--		516,48	
358	С123-020302-3309 2302-0302-3309 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	2308,00	--	4616,00	--	4616,00	--	4985,28
					--	--	--	--		369,28	
359	С123-020302-5121 2302-0302-5121 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	3276,00	--	3276,00	--	3276,00	--	3538,08
					--	--	--	--		262,08	
360	С123-020302-5118 2302-0302-5118 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x40x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	4	2907,00	--	11628,00	--	11628,00	--	12558,24
					--	--	--	--		930,24	
361	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР - 61%; СП - 8%	км	3,742	93105,60	64293,60	348401,16	240586,65	--	98093,86	482214,62
					28812,00	14162,24	107814,50	52995,10		35719,60	
362	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2 СП - 8%	м	3,742	15,00	--	56,13	--	56,13	--	60,62
					--	--	--	--		4,49	
363	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	км	3,742	14564,00	--	54498,49	--	54498,49	--	58858,37
					--	--	--	--		4359,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	3742	539,83 526,14	-- --	2020043,86 1968815,88	-- --	51227,98	1929439,56 315958,67	4265442,10
365	Ц13-131001-1008 1313-1001-1008 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр внутренний до 100 мм. Продувка воздухом НР - 61%; СП - 8%	м	3742	639,30 391,16	248,14 115,47	2392260,60 1463720,72	928539,88 432088,74	--	1156443,77 283896,35	3832600,72
366	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод стальной, диаметр 32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	2	490,76 449,10	15,30 --	981,52 898,20	30,60 --	52,72	547,90 122,35	1651,78
367	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод стальной, диаметр 108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	1	1138,40 1047,90	34,68 --	1138,40 1047,90	34,68 --	55,82	639,22 142,21	1919,83
368	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод полиэтиленовый, диаметр 110 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	7	1141,46 1047,90	37,74 --	7990,22 7335,30	264,18 --	390,74	4474,53 997,18	13461,93
369	Ц13-390201-0505 1339-0201-0505 РСНБ РК 2015	Трубопровод полиэтиленовый, диаметр 90 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	5	977,79 898,20	30,60 --	4888,95 4491,00	153,00 --	244,95	2739,51 610,28	8238,74
370	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод полиэтиленовый, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	16	657,31 598,80	20,40 --	10516,96 9580,80	326,40 --	609,76	5844,29 1308,90	17670,15
371	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод полиэтиленовый, диаметр 40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	4	490,76 449,10	15,30 --	1963,04 1796,40	61,20 --	105,44	1095,80 244,71	3303,55
372	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	7,85	181,27 86,84	4,81 0,52	1422,97 681,69	37,76 4,08	703,52	473,19 151,69	2047,85
373	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	7,85	149,75 50,74	3,40 0,52	1175,54 398,31	26,69 4,08	750,54	277,65 116,25	1569,44
				Контрольная трубка под ковер d.32x3,0 - 9шт							
374	С123-020304-3615 2302-0304-3615 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32, PN 16 СП - 8%	шт.	9	6237,00 --	-- --	56133,00 --	-- --	56133,00	-- 4490,64	60623,64
375	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0108	287770,69 213482,00	73632,53 20505,73	3107,92 2305,61	795,23 221,46	7,08	2501,80 448,78	6058,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	10,8	221,00 --	-- --	2386,80 --	-- --	2386,80	-- 190,94	2577,74
377	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,054	7421,94 3223,80	1701,79 712,80	400,78 174,09	91,90 38,49	134,79	199,82 48,05	648,65
378	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	0,09	24284,92 5316,50	1146,55 259,43	2185,64 478,48	103,19 23,35	1603,97	456,67 211,38	2853,69
379	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 СП - 8%	кг	1,8	575,00 --	-- --	1035,00 --	-- --	1035,00	-- 82,80	1117,80
380	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ковер стальной с крышкой. Монтаж НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,2223	95612,04 89078,50	4645,53 1853,56	21254,56 19802,15	1032,70 412,05	419,71	13947,80 2816,19	38018,54
381	С123-010201-0225 2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	4,5	5332,00 --	-- --	23994,00 --	-- --	23994,00	-- 1919,52	25913,52
382	С121-050103-0110 2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) СП - 8%	т	0,495	1410767,00 --	-- --	698329,66 --	-- --	698329,66	-- 55866,37	754196,03
383	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	0,9	1222,00 --	-- --	1099,80 --	-- --	1099,80	-- 87,98	1187,78
384	С121-130202-0119 2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	3,24	757,00 --	-- --	2452,68 --	-- --	2452,68	-- 196,21	2648,89
				Устройство опознавательных столбов - 14шт							
385	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака НР - 97%; СП - 8%	знак	14	2612,13 1701,84	-- --	36569,82 23825,76	-- --	12744,06	21681,44 4660,10	62911,36
386	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	3,36	2542,40 2542,40	-- --	8542,46 8542,46	-- --	--	6150,57 1175,44	15868,48
387	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	0,17584	1778,96 211,25	1567,71 346,48	312,81 37,15	275,67 60,93	--	105,92 33,50	452,23
388	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	2,772	23925,88 5316,50	1146,55 259,43	66322,54 14737,34	3178,24 719,14	48406,96	14065,39 6431,03	86818,97
389	С121-050103-0111 2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) СП - 8%	т	0,1387	1410767,00 --	-- --	195673,38 --	-- --	195673,38	-- 15653,87	211327,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,2	1882,00	--	60600,40	--	60600,40	--	65448,43
		СП - 8%			--	--	--	--		4848,03	
391	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	6,185	1052,00	--	6506,62	--	6506,62	--	7027,15
		СП - 8%			--	--	--	--		520,53	
392	С121-050205-0701 2105-0205-0701 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	483034,00	--	2704,99	--	2704,99	--	2921,39
		СП - 8%			--	--	--	--		216,40	
393	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,652	181,27	4,81	1930,89	51,24	954,63	642,09	2778,81
		НР - 69%; СП - 8%			86,84	0,52	925,02	5,54		205,84	
394	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,652	149,75	3,40	1595,14	36,22	1018,44	376,75	2129,65
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	540,48	5,54		157,75	
395	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	14	6390,00	--	89460,00	--	89460,00	--	96616,80
		СП - 8%			--	--	--	--		7156,80	
		Переход через дорогу методом прокола - 17шт									
396	Е11-221401-0203 1122-1401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	3,52	9638,68	6810,34	33928,15	23972,40	97,93	22964,66	61444,24
		НР - 99%; СП - 8%			2800,52	3789,43	9857,83	13338,79		4551,42	
398	Е11-221401-0202 1122-1401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 180 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	7,04	9458,08	6733,33	66584,88	47402,64	117,57	45145,65	120668,98
		НР - 99%; СП - 8%			2708,05	3769,46	19064,67	26537,00		8938,44	
400	Е11-221401-0201 1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	21,12	8704,58	6276,84	183840,73	132566,86	217,75	124673,53	333195,40
		НР - 99%; СП - 8%			2417,43	3545,30	51056,12	74876,74		24681,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
6-2-1 Газоснабжение (Исключение)											11717761,71

РАЗДЕЛ 1. Внутрипоселковый газопровод низкого давления с.Кошкар ата ГРПШ №1

		Опоры из труб стальных электросварных ОПС-1 - 68шт									
1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,16	1398,32	--	11410,29	--	--	8215,41	21195,76
		НР - 72%; СП - 8%			1398,32	--	11410,29	--		1570,06	
2	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,151	1778,96	1567,71	268,62	236,72	--	90,95	388,34
		НР - 108%; СП - 8%			211,25	346,48	31,90	52,32		28,77	
3	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	7,684	23925,88	1146,55	183846,45	8810,10	134184,37	38989,33	240662,65
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	40851,99	1993,43		17826,86	
4	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,15	102638,06	6464,26	118033,77	7433,90	9793,63	69882,50	202949,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			87657,60	411,08	100806,24	472,74		15033,30	
5	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	204	1055,00	--	215220,00	--	215220,00	--	232437,60
		СП - 8%			--	--	--	--		17217,60	
6	С121-050103-0111 2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,213	1410767,00	--	300493,37	--	300493,37	--	324532,84
		СП - 8%			--	--	--	--		24039,47	
7	Ц13-200202-0201 1320-0202-0201 РСНБ РК 2015	Хомуты. Установка на опорах	шт.	68	5433,24	3584,64	369460,32	243755,52	--	121823,44	530586,46
		НР - 61%; СП - 8%			1848,60	1088,32	125704,80	74005,76		39302,70	
8	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	67,388	239,00	--	16105,73	--	16105,73	--	17394,19
		СП - 8%			--	--	--	--		1288,46	
9	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	9,1	1052,00	--	9573,20	--	9573,20	--	10339,06
		СП - 8%			--	--	--	--		765,86	
10	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	74,8	181,28	4,81	13559,49	359,50	6703,76	4509,15	19514,14
		НР - 69%; СП - 8%			86,85	0,52	6496,23	38,78		1445,49	
11	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	74,8	149,75	3,40	11200,96	254,04	7151,82	2645,37	14954,04
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	3795,10	38,78		1107,71	
		Опоры из труб стальных электросварных ОПС-2 - 28шт									
12	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,408	1398,32	--	570,51	--	--	410,77	1059,79
		НР - 72%; СП - 8%			1398,32	--	570,51	--		78,50	
13	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,168	1778,96	1567,71	298,87	263,38	--	101,19	432,06
		НР - 108%; СП - 8%			211,25	346,48	35,49	58,21		32,00	
14	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,164	23925,88	1146,55	75701,48	3627,69	55252,39	16054,43	99096,38
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	16821,41	820,83		7340,47	
15	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,996	102638,06	6464,26	102227,51	6438,40	8482,13	60524,32	175771,97
		НР - 69%; СП - 8%			87657,60	411,08	87306,97	409,44		13020,15	
16	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	162,4	1055,00	--	171332,00	--	171332,00	--	185038,56
		СП - 8%			--	--	--	--		13706,56	
17	С121-050103-0111 2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0874	1410767,00	--	123301,04	--	123301,04	--	133165,12
		СП - 8%			--	--	--	--		9864,08	
18	Ц13-200202-0201 1320-0202-0201 РСНБ РК 2015	Хомуты. Установка на опорах	шт.	28	5433,24	3584,64	152130,72	100369,92	--	50162,59	218476,78
		НР - 61%; СП - 8%			1848,60	1088,32	51760,80	30472,96		16183,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	27,748	239,00	--	6631,77	--	6631,77	--	7162,31
		СП - 8%			--	--	--	--		530,54	
20	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	3,72	1052,00	--	3913,44	--	3913,44	--	4226,52
		СП - 8%			--	--	--	--		313,08	
21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	70	181,28	4,81	12689,37	336,43	6273,57	4219,80	18261,90
		НР - 69%; СП - 8%			86,85	0,52	6079,36	36,29		1352,73	
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	70	149,75	3,40	10482,18	237,73	6692,88	2475,62	13994,42
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	3551,56	36,29		1036,62	
		Вертикальный компенсатор ВК-1 - 11шт									
23	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0616	438119,30	69127,28	26988,15	4258,24	568,32	23428,16	54449,61
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	22161,59	1503,22		4033,30	
24	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	61,6	1222,00	--	75275,20	--	75275,20	--	81297,22
		СП - 8%			--	--	--	--		6022,02	
25	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	т фасонных частей	0,0264	1010711,28	507623,03	26682,78	13401,25	494,10	16462,78	46597,20
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	12787,43	3841,64		3451,64	
26	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	44	568,00	--	24992,00	--	24992,00	--	26991,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1999,36	
27	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11	181,28	4,81	1994,04	52,87	985,85	663,11	2869,73
		НР - 69%; СП - 8%			86,85	0,52	955,33	5,70		212,57	
28	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11	149,75	3,40	1647,20	37,36	1051,74	389,03	2199,12
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	558,10	5,70		162,90	
		Прокладка трубопровода низкого давления									
29	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,4845	438119,30	69127,28	212268,80	33492,17	4470,01	184268,54	428260,33
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	174306,63	11823,21		31722,99	
30	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	486,438	1222,00	--	594427,24	--	594427,24	--	641981,41
		СП - 8%			--	--	--	--		47554,18	
31	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	508830,70	109990,34	763,25	164,99	22,35	629,97	1504,68
		НР - 99%; СП - 8%			383940,00	40284,01	575,91	60,43		111,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	1,506	2379,00 --	-- --	3582,77 --	-- --	3582,77	-- 286,62	3869,40
33	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0344	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	15071,30 12375,95	2377,98 839,46	317,38	13083,26 2252,36	30406,93
34	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	34,5376	471,00 --	-- --	16267,21 --	-- --	16267,21	-- 1301,38	17568,59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2908411,00	425908,18	1803559,27	619029,73	3809636,00
6-2-1 Газоснабжение (Включение)											
		РАЗДЕЛ 1. Внутрипоселковый газопровод низкого давления с.Кошкар ата ГРПШ №1									
		Деталь выхода газопровода из земли d.32 - 68шт									
1	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	28	2164,82 1750,77	116,18 25,92	60614,93 49021,56	3253,04 725,76	8340,33	48752,37 8749,38	118116,69
2	С123-040902-3604 2304-0902-3604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	28	6309,00 --	-- --	176652,00 --	-- --	176652,00	-- 14132,16	190784,16
3	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,028	287770,69 213482,00	73632,53 20505,73	8057,58 5977,50	2061,71 574,16	18,37	6486,14 1163,50	15707,22
4	С123-010502-0806 2301-0502-0806 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 40х3,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	28	337,00 --	-- --	9436,00 --	-- --	9436,00	-- 754,88	10190,88
5	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0336	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	14720,81 12088,14	2322,68 819,94	309,99	12779,00 2199,98	29699,79
6	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	33,6	471,00 --	-- --	15825,60 --	-- --	15825,60	-- 1266,05	17091,65
7	Е12-150102-0601 1215-0102-0601 РСНБ РК 2015	Заглушка диаметром трубопроводов до 100 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	заглушка	28	3046,90 1286,88	2,69 1,30	85313,27 36032,64	75,43 36,29	49205,20	25969,63 8902,63	120185,53
8	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	28	1405,35 493,07	912,28 245,88	39349,86 13806,07	25543,78 6884,78	--	20483,94 4786,70	64620,50
9	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	28	3239,00 --	-- --	90692,00 --	-- --	90692,00	-- 7255,36	97947,36
10	С123-020304-2605 2302-0304-2605 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	56	545,00 --	-- --	30520,00 --	-- --	30520,00	-- 2441,60	32961,60
11	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	28	2071,02	1343,32	57988,53	37612,90	--	30211,81	95256,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			727,70	362,19	20375,63	10141,35		7056,03	
12	С123-020302-5114 2302-0302-5114 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	3128,00	--	87584,00	--	87584,00	--	94590,72
		СП - 8%			--	--	--	--		7006,72	
13	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,028	458215,49	84970,50	12830,03	2379,17	337,60	10867,84	25593,70
		НР - 99%; СП - 8%			361188,00	30869,59	10113,26	864,35		1895,83	
14	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28	1882,00	--	52696,00	--	52696,00	--	56911,68
		СП - 8%			--	--	--	--		4215,68	
15	Е11-220601-0102 1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,028	660188,93	20772,90	18485,29	581,64	13755,95	4108,73	24401,55
		НР - 99%; СП - 8%			148132,00	90,72	4147,70	2,54		1807,52	
16	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1492,38	18,19	41786,56	509,25	304,53	40157,64	88499,74
		НР - 98%; СП - 8%			1463,31	0,16	40972,78	4,41		6555,54	
17	С123-010502-0803 2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28	134,00	--	3752,00	--	3752,00	--	4052,16
		СП - 8%			--	--	--	--		300,16	
		Прокладка трубопровода низкого давления									
18	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,1996	305192,19	83264,47	366108,55	99884,06	1249,65	289807,38	708389,21
		НР - 99%; СП - 8%			220886,00	23140,95	264974,85	27759,88		52473,27	
19	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1299,999	796,00	--	1034799,20	--	1034799,20	--	1117583,14
		СП - 8%			--	--	--	--		82783,94	
20	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,08979	287770,69	73632,53	25838,93	6611,46	58,92	20799,66	50369,68
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	19168,55	1841,21		3731,09	
21	С123-010502-0806 2301-0502-0806 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 40x3,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	898,811	337,00	--	302899,31	--	302899,31	--	327131,25
		СП - 8%			--	--	--	--		24231,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2535950,46	180835,13	1878436,65	510424,14	3290084,57
		РАЗДЕЛ 2. Внутрипоселковый газопровод низкого давления с.Кошкар ата ГРПШ №2									
		Деталь выхода газопровода из земли d.32 - 40шт									
22	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	13	2164,82	116,18	28142,65	1510,34	3872,30	22635,03	54839,89
		НР - 98%; СП - 8%			1750,77	25,92	22760,01	336,96		4062,21	
23	С123-040902-3604 2304-0902-3604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	6309,00	--	82017,00	--	82017,00	--	88578,36
		СП - 8%			--	--	--	--		6561,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,013	287770,69 213482,00	73632,53 20505,73	3741,02 2775,27	957,22 266,57	8,53	3011,42 540,20	7292,64
25	С123-010502-0806 2301-0502-0806 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 40х3,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	13	337,00 --	-- --	4381,00 --	-- --	4381,00	-- 350,48	4731,48
26	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,015	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	6571,79 5396,49	1036,91 366,04	138,39	5704,91 982,14	13258,83
27	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	15	471,00 --	-- --	7065,00 --	-- --	7065,00	-- 565,20	7630,20
28	Е12-150102-0601 1215-0102-0601 РСНБ РК 2015	Заглушка диаметром трубопроводов до 100 мм. Установка НР - 72%; СП - 82%	заглушка	13	3046,90 1286,88	2,69 1,30	39609,73 16729,44	35,02 16,85	22845,27	12057,33 4133,36	55800,43
29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	13	1405,35 493,07	912,28 245,88	18269,58 6409,96	11859,61 3196,51	--	9510,40 2222,40	30002,38
30	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	13	3239,00 --	-- --	42107,00 --	-- --	42107,00	-- 3368,56	45475,56
31	С123-020304-2605 2302-0304-2605 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	26	545,00 --	-- --	14170,00 --	-- --	14170,00	-- 1133,60	15303,60
32	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	13	2071,02 727,70	1343,32 362,19	26923,25 9460,11	17463,13 4708,48	--	14026,91 3276,01	44226,17
33	С123-020302-5114 2302-0302-5114 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	13	3128,00 --	-- --	40664,00 --	-- --	40664,00	-- 3253,12	43917,12
34	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,013	458215,49 361188,00	84970,50 30869,59	5956,80 4695,44	1104,62 401,30	156,74	5045,78 880,21	11882,79
35	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	13	1882,00 --	-- --	24466,00 --	-- --	24466,00	-- 1957,28	26423,28
36	Е11-220601-0102 1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,013	660188,93 148132,00	20772,90 90,72	8582,46 1925,72	270,05 1,18	6386,69	1907,63 839,21	11329,29
37	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, диаметр 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	13	1492,38 1463,31	18,19 0,16	19400,90 19023,08	236,44 2,05	141,39	18644,62 3043,64	41089,16
38	С123-010502-0803 2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13	134,00	--	1742,00	--	1742,00	--	1881,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		139,36	
39	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Отмостка бетонная. Устройство**									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,6	21414,26	1334,27	12848,55	800,56	10176,64	1864,11	15889,67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			3118,92	295,19	1871,35	177,12		1177,01	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				386658,73	35273,90	260337,95	94408,14	519552,21
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								3809636,00
		- Оборудование, инвентарь	**Тенге**								15296468,26
		Исключение	Тенге						571429,00		

Включение	Тенге	**- 3 809 636,00**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**3 809 636,00**
в том числе оборудование	Тенге	**15 296 468,26**
в том числе СМР	Тенге	**571 429**
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	**14 725 039,26**
Итого с временными	Тенге	191 425,51
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,71%	Тенге	**14 916 464,77**
Итого с зимними	Тенге	255 071,55
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	**15 171 536,31**
Итого СМР	Тенге	303 430,73
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	**15 474 967,04**
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	**571 429,00**
В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,05	Тенге	16 046 396,04
Понижающий коэффициент	Тенге	16 848 715,84
НДС (12%)	Тенге	16 006 280,05
Всего	Тенге	1 920 753,61
	Тенге	**17 927 036,40**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарыдарьинского района Жамбылской области"

Акатканбаев К.Е.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "AR-NUR ENGINEERING"

Орынбеков Х.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миржамалов Б.Б.