Форма КС-3

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар"
БИН 110640006333, РК, г.Павлодар, ул.Академика Маргулана, 102

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект:Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 6) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 22/11/19-1 от 22 ноября 2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2019 года

Справка № 2 от 19 февраля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	277777777,77	248015873,01	0	0		0		0,00	29761904,76	277777777,77
в том числе										
Акт № 2 от 19.02.2020 года		248015873,01							29761904,76	277777777,77
Удержание 10 %										27777777,77
Итого к оплате:										250000000,0
Итого к оплате:Двести пятьдесят миллионов тенге 00 тиын										

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

Заместитель Председателя Правления _____ Жармагамбетов А.Б.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСервисГарант", БИН 140540009841
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ Дерягин Михаил Валентинович , АТТЕСТАТ № KZ08VJE00013635, дата выдачи: 20.10.2015 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года
Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН
110640006333, РК, г.Павлодар, ул.Академика Маргулана, 102

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 6) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 6) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 22/11/19-1 от 22 ноября 2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2019 года

Акт № 2
приемки выполненных работ за февраль месяц 2020 года
от 19 февраля 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Подземная часть									
		Раздел 7 Двери									
		7.0 Подраздел без наименования									
74	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	16,2	2667,78	45,62	43218	739	8193	23861	72445
					2116,42	18,21	34286	295	0	5366	
75	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,96	28390		367934		367934	29435	397369
76	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (в техподполье)	м2	3,24	52097		168794		168794		182298

										13504	
77	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	10	3210		32100		32100		34668
										2568	
78	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	2	1151	2	2302	4	0	1586	4199
					1149	0	2298	0	0	311	
79	2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	4960		9920		9920		10714
									0	794	
		Раздел 8 Окна									
80	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2,16	3264,81	163,43	7052	353	3738	2808	10649
					1370,83	73,61	2961	159	0	789	
81	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	**м2**	**2,16**	21460		**46354**		46354		**50062**
										3708	
82	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	**м2 проемов**	**5,445**	3264,83	163,45	17777	890	9423	7079	26844
					1370,8	73,65	7464	401	0	1988	
83	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 ОК-6	**м2**	**5,445**	**21460**		**116850**		116850		**126198**
									0	9348	
		Раздел 10 Разные работы									

	10.1 Вход в подполье 2 шт									
88	1108-0301-0101 Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 %	м3 кладки	11,8	8244,15	2582,8	97281	30477	21503	47972	156873
				3839,07	532,37	45301	6282	0	11620	
89	2103-0302-0104 Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	684	218		149112		149112		161041
									11929	
90	1108-0101-0301 Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	5,9	995,76	10,34	5875	61	3533	2148	8665
				386,61	4,92	2281	29	0	642	
91	1108-0101-0307 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	49,94	843,65	19	42132	949	28574	11839	58289
				252,48	2,42	12609	121	0	4318	
92	1108-0101-0202 Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,1	5430	1650	543	165	299	137	734
				790	680	79	68	0	54	
93	1116-0401-0205 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	1016	66	3048	198	168	2693	6200
				894	22	2682	66	0	459	
94	2301-0201-0178 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1825		5475		5475		5913
									438	
95	1108-0101-0202 Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,55	5441,26	1654,95	30199	9185	16631	7546	40765
				789,73	672,25	4383	3731	0	3020	
96	1106-0101-0115 Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3,1	23330,65	1637,1	72325	5075	61634	6107	84707

					1811,61	353,23	5616	1095	0	6275	
97	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04378	216481		9478		9478		10236
										758	
98	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	17,4	711,61	27,07	12382	471	6460	5335	19134
					313,28	12,87	5451	224	0	1417	
99	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	52,2	101,03	4,6	5274	240	4832	294	6013
					3,87	2,13	202	111	0	445	
100	1106-1401-0104	Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	17,4	370,52	0,8	6447	14	348	5543	12949
					349,71	0,34	6085	6	0	959	
		Всего прямые затраты					**1 251 872**	**48 821**	**1 071 353**	**124 948**	**1 486 965**
		Накладные расходы, тенге					**124 948**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**110 145**				
		Всего по смете					**1 486 965**				
		В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета № 2-1-2
Надземная часть

Раздел 1 Стены

2	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (4-6этаж0 НР = 93 %	**м3 кладки**	**568,86**	34085,1	2054,5	19389651	1168723	13876248	4264601	25546592
					7637,52	423,5	4344680	240912	0	1892340	
4	**2111-0102-0105**	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	**м3**	**358,72**	21042		7548186		7548186		**8152041**
										603855	

5	1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 510мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	274,02	32378,33	2348	8872311	643399	7075512	1196004	10873780
					4209,18	484	1153400	132626	0	805465	
6	1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 510мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	13,44	29108,41	2347,99	391217	31557	303089	58661	485868
					4209,15	484	56571	6505	0	35990	
7	1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 510мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	13,44	26227,98	2347,99	352504	31557	264376	58661	444058
					4209,15	484	56571	6505	0	32893	
9	1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 380мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	405,84	32378,33	2348	13140422	952912	10479256	1771353	16104717
					4209,18	484	1708254	196427	0	1192942	
10	1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 380мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	431,44	29108,43	2348	12558541	1013021	9729511	1883088	15596959
					4209,18	484	1816009	208817	0	1155330	
11	1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 380мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	533,18	26228,03	2348	13984262	1251907	10488104	2327148	17616323
					4209,18	484	2244251	258059	0	1304913	
12	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	24,8135	62614,42	2153,63	1553683	53439	0	1410306	3201108
					60460,8	653,43	1500244	16214	0	237119	
13	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	24,8135	216481		5371651		5371651	429732	5801383

14	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (закладная петля 3П) НР = 93 %	т металлических изделий	3,65	62614,52	2153,7	228543	7861	0	207452	470875
					60460,82	653,42	220682	2385	0	34880	
15	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 3П1	т	3,46	216481		749024		749024	59922	808946
16	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство (деталь опирания плит) НР = 91 %	м3	0,63	27122,22	3904,76	17087	2460	11772	3027	21723
					4531,75	747,62	2855	471	0	1609	
17	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (внутренние) НР = 93 %	м3 кладки	84,87	21115,29	2582,8	1792055	219202	1247034	345034	2308056
					3839,04	532,4	325819	45185	0	170967	
18	1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	59,28	852,87	2,33	50558	138	16231	40420	98256
					576,74	1,1	34189	65	0	7278	
19	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	943,2	443,02	246,51	417852	232508	38492	231193	700989
					155,7	52,03	146852	49074	0	51924	
20	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24,4	2155,86	1267,91	52603	30937	797	32150	91533
					855,29	261,35	20869	6377	0	6780	
21	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	22,86	58990		1348511		1348511	107881	1456392
22	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,855	58990		227406		227406	18192	245598

23	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из уголовой стали 125х8мм, 108х8мм НР = 69 %	т конструкций	8,1384	28538,16	9897,28	232255	80548	30988	98416	357125
					14833,26	2692,54	120719	21913	0	26454	
24	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	8,1384	246399		2005294		2005294	160424	2166718
26	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	19,34	27387,18	6010,6	529668	116245	126015	282102	876712
					14860,81	1168,25	287408	22594	0	64942	
27	2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	19,6331	24456		480147		480147	38412	518559
28	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,8353	18326,35	955,35	15308	798	241	13208	30797
					17082,49	293,31	14269	245	0	2281	
29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,8353	211511		176675		176675	14134	190809
30	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН106-3, петли (АС2и лист3.1-3.4) НР = 91 %	т	0,6627	645276,9	1261,51	427625	836	280878	133088	605570
					220176,55	513,05	145911	340	0	44857	
31	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (полоса 8х50 мм, МС-13, уголок 100х8 лист 10.1) НР = 118 %	т стальных элементов	2,815	70047,25	6090,94	197183	17146	23416	188952	417026
					55638,01	1246,18	156621	3508	0	30891	

32	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС-13	т	0,1225	423839		51920		51920	4154	56074
33	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1627	276039		44912		44912	3593	48505
34	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,5302	246399		623439		623439	49875	673314
35	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (перемычки 8 А3 лист7.1 п.11) НР = 93 %	т металлических изделий	0,03	279100	2166,67	8373	65	6494	1705	10884
					60466,67	633,33	1814	19	0	806	
36	1106-0701-0301	Рихтовочный зазор 10мм (засыпать песком) АС7.2 узел 4,6,7. Устройство НР = 91 %	м3	17,83	5437,7	1489,91	97498	26714	36128	39705	148179
					1932,85	500,61	34656	8976	0	10976	
		1.1 Продухи лист 6.1 п.4									
		Раздел 2 Перегородки									
		2.0 Подраздел без наименования									
40	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1427,9	3122,95	129,06	4459260	184279	2483138	1702729	8854948
					1254,88	27,35	1791843	39048	0	492959	
41	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича /двойные/. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	910,08	3122,95	129,06	2842134	117452	1582641	1085243	4241567

				1254,88	27,35	1142041	24887	0	314190	
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие									
42	1107-0504-0105 Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	450	4164,94	949,14	1874223	427113	545877	1167542	3285106
				2002,74	196,02	901233	88209	0	243341	
43	1107-0504-0106 Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	**579,6**	6314,47	1265,08	3659869	733238	1090423	2348953	**6489528**
				3168,06	266,44	1836208	154430	0	480706	
44	2104-0108-9903 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6189,1859	5437		33650604		33650604	**2692048**	36342652
45	2104-**0302**-0241 Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 (ПТ12.5-16.14)	м3	5,7996	71950		417281		417281	**33382**	450663
46	**1107-0107-0103** Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС1 для плит ИП3, ИП5) НР = 118 %	т стальных элементов	2,5436	709086,33	6090,97	1803632	15493	1646618	170735	2132316
				55638,07	1246,27	141521	3170	0	157949	
47	**1107-0107-0101** Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР = 118 %	т стальных элементов	1,844	470742,41	10949,02	868049	20190	439395	484804	**1461081**
				221509,76	1294,47	408464	2387	0	108228	
48	**1113-0301-0406** Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /МС1/ НР = 69 %	м2	63,6	77,94	2,28	4957	145	2236	1788	7285
				40,5	0,25	2576	16	0	540	
49	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	127,2	73,49	1,62	9348	206	6129	2100	12364

					23,69	0,24	3013	30	0	916	
50	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм (лист 13 п.4). Устройство НР = 91 %	м3	2,16	37302,78	2784,26	80574	6014	48702	24591	113578
					11971,3	539,35	25858	1165	0	8413	
51	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,07	211511		14806		14806		15990
									0	1184	
		Раздел 5 Ограждение лоджий									
		5.0 Подраздел без наименования									
104	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (1-3этаж) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	633	5002,25	244,11	3166427	154521	2095854	881989	4372289
					1447,16	51,06	916052	32323	0	323873	
105	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка анкера А-2 лист 21.4 НР = 118 %	т стальных элементов	0,2225	438377,53	10948,31	97539	2436	45817	58497	198519
					221510,11	1294,38	49286	288	0	12483	
106	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,2225	544206,74	10948,31	121086	2436	69364	58497	193950
					221510,11	1294,38	49286	288	0	14367	
107	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка сталь полосовая лист 21.4 НР = 118 %	т стальных элементов	0,5911	544209,1	10949,08	321682	6472	184275	155406	515255
					221510,74	1294,2	130935	765	0	38167	
108	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ограждения лоджий АС21.4 НР = 69 %	т конструкций	6,17066	28538,28	9897,16	176100	61072	23497	74621	270779
					14833,26	2692,58	91531	16615	0	20058	

109	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	6,17066	308966		1906524		1906524		2059046
										152522	
110	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	154,2	77,96	2,29	12021	353	5422	4336	17666
					40,51	0,25	6246	38	0	1309	
111	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	308,4	73,5	1,63	22666	502	14859	5092	29979
					23,69	0,24	7305	74	0	2221	
112	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы-стремянки СГ-28 НР = 69 %	т конструкций	2,074	68706,36	24916,59	142497	51677	20632	59328	217971
					33841,85	7615,72	70188	15795	0	16146	
113	2106-0206-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,074	544342		1128965		1128965		1219282
									0	90317	
		Раздел 6 Лестницы									
120	1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	34,2	5610,09	2747,16	191865	93953	4619	132948	350798
					2727,87	566,52	93293	19375	0	25985	
121	2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	162,69	11713		1905588		1905588		2058035
										152447	
122	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	9361,75	4597,06	299576	147106	10667	202855	542625
					4431,34	940,88	141803	30108	0	40194	

123	2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	106,335	13073		1390117		1390117	1501326
									0	111209
		Раздел 7 Полы								
		7.1 Полы 1-го этажа								
136	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /2 слоя/ НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	1362,6	35,43	0,52	48280	706	0	45030	100775
					34,91	0,24	47574	330	0	7465	
137	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 вес 1м2-0,194кг	т	0,26434	395049		104427		104427	112781
										8354
138	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	681,3	310,78	29,04	211734	19787	0	189191	432990
					281,74	13,68	191947	9320	0	32074	
139	2111-0401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	27,252	33996		926459		926459	1000576
										74117
140	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементный раствор М200) НР = 94 %	м2 стяжки	681,3	711,59	27,05	484805	18431	252936	208862	749160
					313,28	12,85	213438	8756	0	55493	
141	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	681,3	303,08	13,79	206491	9394	189183	11523	235455
					11,62	6,38	7914	4344	0	17441	

142	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (1,97кг/м2) НР = 91 %	т	1,342	13801,79	1335,32	18522	1792	42	15849	37121
					12435,17	542,47	16688	728	0	2750	
143	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,342	216481		290518		290518		313759
										23241	
145	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /2 слоя/ НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	130,8	35,44	0,52	4635	68	0	4323	9675
					34,92	0,24	4567	32	0	717	
146	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,02536	395049		10018		10018		10819
										801	
147	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	65,4	310,78	29,04	20325	1899	0	18162	41566
					281,74	13,69	18426	895	0	3079	
148	2111-0401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,816	33996		88934		88934		96049
										7115	
149	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементный раствор М200) НР = 94 %	м2 стяжки	65,4	711,59	27,05	46538	1769	24280	20050	71915
					313,29	12,86	20489	841	0	5327	
150	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (1,97кг/м2) НР = 91 %	т	0,1288	13804,35	1335,4	1778	172	4	1522	3564
					12437,89	543,48	1602	70	0	264	
151	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1288	216481		27883		27883		30114

									0	2231	
	Раздел 9 Окна и балконные двери										
	9.0 Подраздел без наименования										
200	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-2 НР = 90 %	**м2**	**85,05**	3264,56	163,28	277651	13887	147181	110570	**419279**
					1370,76	73,76	116583	6273	0	31058	
201	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-4 НР = 90 %	м2	43,56	3264,55	163,29	142204	7113	75381	56631	214742
					1370,75	73,76	59710	3213	0	15907	
202	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК1 НР = 90 %	**м2**	**256,851**	2067,29	160,91	530986	41331	269031	215846	**806579**
					858,96	74,77	220624	19205	0	59747	
203	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-3 НР = 90 %	**м2**	59,819	2317,44	163,04	138627	9753	64472	62036	216716
					1076,61	75,68	64402	4527	0	16053	
204	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 ОК-2 табл.9 к=1,04 кстм=1,04;	м2	85,05	28531,36		2426592		2426592	**194127**	2620719

205	2109-0201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 ОК-1 табл.9 к=1,04 кстм=1,04;**	**м2**	**256,851**	**23333,44**		**5993217**		5993217	479457	**6472674**
206	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	59,819	20638,8		1234592		1234592	98767	1333359
207	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 ОК-4 табл.9 к=1,04 кстм=1,04;	**м2**	**43,56**	**22318,4**		**972190**		972190	77775	**1049965**
210	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	277,3359	3398,62	169,33	942558	46961	519930	357369	1403921
					1354,56	77,2	375667	21410	0	103994	
211	2109-0203-0406	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 табл.9 к=1,04 (АР 25 прим.п.9) кстм=1,04;**	**м2**	**277,3359**	**19680,96**		**5458237**		5458237	436659	**5894896**
212	2901-0010-0010(пл)	**Установка специальных защитных устройств на оконные и балконные створки**	**шт**	384	3746,43		1438629		1438629	115090	1553719

213	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	1036,25	455,3	5,28	471800	5468	38454	343162	880159
					412,91	1,04	427878	1074	0	65197	
214	2109-0205-0302	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 120 мм наружные ГОСТ 23166-99	м	1036,25	364		377195		377195		407371
										30176	
215	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	71,73	2971,42	13,55	213140	972	141610	65130	300532
					983,66	3,28	70558	235	0	22262	
		Раздел 12 Внутренняя отделка									
		12.1 Отделка потолков и стен									
237	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	968	650,11	4,51	629305	4362	151756	379624	1089643
					488,83	1,39	473187	1343	0	80714	
		Раздел 13 Наружная отделка									
		13.0 Подраздел без наименования									
254	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	159,2	7170,39	88,07	1141526	14021	337406	635006	1918655
					4962,93	22,98	790099	3659	0	142123	
		Всего прямые затраты					**178 383 550**	**8 104 517**	**144 956 354**	**25 948 214**	**220 678 304**
		Накладные расходы, тенге					**25 948 214**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**16 346 542**				
		Всего по смете					**220 678 306**				
		В том числе оборудование					**0**				
		Локальная смета № 2-1-3 Отопление и вентиляция									
		Раздел 1 Отопление.									
9	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	84	396,71	17,94	33324	1507	724	31015	16 69486

				370,15	6,61	31093	555	0	5147	
10	2301-0101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	84	924		77616		77616	83825
									6209	
11	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	34	510,03	32,76	17341	1114	464	15875	35873
					463,62	12,82	15763	436	0	2657	
12	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	34	961		32674		32674		35288
										2614
13	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	120	3206,58	46,65	384789	5598	279217	99842	523401
					833,12	15,88	99974	1906	0	38770	
14	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	3090,88	67,98	154544	3399	105108	46223	216828
					920,74	22,58	46037	1129	0	16061	
15	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	110	5047,91	67,98	555270	7478	446510	101692	709519
					920,75	22,59	101282	2485	0	52557	
17	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	280	85,08	1,06	23822	298	1404	21678	49140
					79	0	22120	0	0	3640	
18	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	537		53700		53700		57996

									0	4296	
	Всего прямые затраты					**1 333 080**	**19 394**	**997 417**	**316 325**	**1 781 356**	
	Накладные расходы, тенге					**316 325**					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**131 951**					
	Всего по смете					**1 781 356**					
	В том числе оборудование					**0**					
					Локальная смета № 2-1-5						
					Электрооборудование и электроосвещение						
	Раздел 3 Провода и кабели										
38	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	**м**	**5218**	164,88	2,61	860338	13604	174603	487246	**1455391**
					128,81	0,88	672131	4599	0	107807	
39	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	**м**	**4424**	344,92	2,61	1525940	11534	685525	599602	**2295585**
					187,36	0,88	828881	3899	0	170043	
42	2306-0128-1603	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,218	165071		861340		861340		930247
										68907	
43	2306-0128-1605	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,424	258023		1141494		1141494		1232814
									0	91320	
	Всего прямые затраты					**4 389 112**	**25 138**	**2 862 962**	**1 086 848**	**5 914 037**	
	Накладные расходы, тенге					**1 086 848**					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**438 077**					
	Всего по смете					**5 914 037**					
	В том числе оборудование					**0**					
					Локальная смета № 2-1-9						
					Автоматизированный тепловой узел						
1	2900-0000-0050(пл)	Монтаж оборудования АИТП	комплект	3	348214,29		1044643		1044643		1128214
										83571	
2	5800-0000-0050(пл)(об)	Оборудования АИТП	комплект	3	1706196,43		5118589		0		5118589
										0	
3	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза к=2 НР = 69 %	м2	22,2	73,51	1,62	1632	36	1070	367	18 2159

				23,69	0,27	526	6	0	160	
	Всего прямые затраты					**6 164 864**	**36**	**1 045 713**	**367**	**6 248 962**
	Накладные расходы, тенге					**367**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**83 731**				
	Всего по смете					**6 248 962**				
	В том числе оборудование					**5 118 589**				

Локальная смета № 2-1-12
Эксплуатация грузопассажирских подъемников

1	1107-0517-0101	*Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей* НР = 118 %	м2 площади застройки	1222,364	9339,99	9339,99	11416868	11416867,5	0	6335407	19172456
					0	4392,3	0	5368989	0	1420182	
		Всего прямые затраты					**11 416 868**	**11 416 868**	0	**6 335 407**	**19 172 456**
		Накладные расходы, тенге					**6 335 407**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**1 420 182**				
		Всего по смете					**19 172 456**				
		В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета № 2-1-13
Устройства подкрановоых путей

1	1146-0801-0106	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 7500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР = 84 %	звено длиной 12,5 м	7	131053,86	35755,14	917377	250286	535167	185032	1190602
					18846,29	12621,71	131924	88352	0	88193	
2	1146-0801-0401	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров НР = 84 %	путь	2	2249	414,5	4498	829	0	3407	8537
					1834,5	193,5	3669	387	0	632	
		Всего прямые затраты					**921 875**	**251 115**	**535 167**	**188 439**	**1 199 139**
		Накладные расходы, тенге					**188 439**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**88 825**				
		Всего по смете					**1 199 139**				
		В том числе оборудование					**0**				

Всего прямые затраты по акту	**203 861 221**	
Накладные расходы, тенге	**34 000 548**	
Сметная прибыль (8 %), тенге	**18 619 453**	19

Всего по акту	**256 481 222**
В том числе оборудование	**5 118 589**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2262264
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	4742786
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	5167354
Итого по акту:	**268653624**
- в текущих ценах с 05.04.2019 года	
	268653624
2019 г.-32%(МРП=2525 тенге, Иинф=1,000) 328520513	268653624,50
2020 г.-68%(МРП=2651 тенге, Иинф=1,049) 698106090/ 732313289	0
К скидки = 0,07681917176977	-20637751,49
Всего по акту с учетом скидки	**248015873,01**
Налог на добавленную стоимость	**29761904,76**
Всего по акту с учетом скидки	**277777777,77**

Принял (Заказчик): Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

Заместитель Председателя Правления _____ Жармагамбетов А.Б.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСервисГарант", БИН 140540009841

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Дерягин Михаил Валентинович , АТТЕСТАТ № KZ08VJE00013635, дата выдачи: 20.10.2015 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.