Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть- Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Строительство сетей теплоснабжения ул.Малдыбаева в городе Усть-Каменогорске ВКО

СПРАВКА № 4
стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 200 доп. согл. № 1 доп. согл. № 2	26.10.2022г. 22.11.2022г. 17.05.2023г.	Местный бюджет	028.015.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 4	287 466 463,00	34 102 289,29	34 102 289,29	34 102 289,29			20 314 833,00		4 092 274,71	38 194 564,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____Нурпалиев Н. М.

Заказчик:

И. о заместителя руководителя
отдела ЖКХ, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
города Усть-Каменогорска

_____Шерубаев Р. Н

Технический надзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____Торгаев Д. Б.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть- Каменогорска" БИН 050140000903 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Стройка : Строительство сетей теплоснабжения ул.Малдыбаева в городе Усть-Каменогорске

Объект : Строительство сетей теплоснабжения ул.Малдыбаева в городе Усть-Каменогорске ВКО

Договор подряда (контракт) № 200 от 26.10.2022г, доп соглашение №1 от22.11.2022г доп соглашение №2 от 17.05.2023г

Акт приемки выполненных работ № 4 от 29 сентября 2023 года

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Локальная смета 2-1-1 Сети теплоснабжения									
1	1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %									
				м3 грунта	1260	331,45	331,45	417627	417627	–	59358	515144

					–	65,43	–	82442	–	38159	
2	2 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	524	272,89	272,89	142994	142994	–	20324	176383
					–	53,87	–	28228	–	13065	
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	143	2417,18	–	345657	–	–	248873	642092
					2417,18	–	345657	–	–	47562	
4	4 1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	373	317,4	317,4	118390	118390	–	16828	146035
					–	62,66	–	23372	–	10817	

5	5 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км									
			т·км	6577	46		302542		–	–	326745
					–		–		–	24203	
6	6 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	373	23,11	19,14	8620	7139	78	3287	12859
					3,76	8,48	1402	3163	–	952	
7	12 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %									
			м3 грунта	2034	32,28	32,28	65658	65658	–	19580	92057
					–	13,37	–	27195	–	6819	
8	13 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Песком. НР=72 %									
			м3 грунта	27	2083,78	32,28	56262	872	55391	260	61044
					–	13,37	–	361	–	4522	

9	14 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	249	37,66	37,66	9377	9377	–	2796	13147
					–	15,6	–	3884	–	974	
10	15 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	205	1051,7	–	215599	–	–	155231	400496
					1051,7	–	215599	–	–	29666	
11	17 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками пазух НР=72 %									
			м3 уплотненного грунта	1586,9	186,08	83,59	295290	132649	–	165660	497826
					102,49	42,5	162641	67443	–	36876	
12	23 1101-0205-0501	Лотки. Засыпка вручную песком НР=72 % К=-1,000;									
			м3 грунта	-10	2822,57	–	-28226	–	-18650	-6895	-37931
					957,57	–	-9576	–	–	-2810	
13	91 1310-0904-0101	Маркировочная лента. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;									
			км кабеля	0,5384	32790,25	21998,35	17654	11844	–	5286	24775
					10791,9	5305,49	5810	2856	–	1835	

14	92	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", размерами 150 м х 0,2 м	м	538,4	83		44687		44687	–	48262
						–		–		–	3575	
15	104	1124-0101-0304	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР=99 %	км трубопровода	0,005	1481119,7	582521,2	7406	2913	106	5193	13607
						877482	171632,3	4387	858	–	1008	
16	105	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5	4928		24640		24640	–	26611
						–		–		–	1971	
17	126	242-203-1609	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	331965		663930		663930	–	717044

						–	–	–	53114	
18	127	261-301-1746	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015							
				комплект	2	6061	12122	12122	–	13092
						–	–	–	970	
18	128	242-203-1604	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 32							
				шт.	54	157089	8482806	8482806	–	9161430
						–	–	–	678624	
20	129	261-301-1742	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015							
				комплект	54	3800	205200	205200	–	221616
						–	–	–	16416	

21	130 242-202-1105	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40									
			шт.	6	76764		460584		460584	–	497431
22	133 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %									
			врезка	2	10582,33	4552,53	21165	9105	4671	10543	34245
					3694,38	1630,12	7389	3260	–	2537	
23	138 1312-0901-0101	Отборное устройство. Монтаж оборудования НР=61 %									
			шт.	2	1704,64	92,31	3409	185	1347	1146	4919
					939,02	0,16	1878	–	–	364	
24	142 241-114-0123	Штуцер 108х4-273х7,0 мм	шт.	2	1387		2774		2774	–	2996
					–		–		–	222	
25	157 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,2	27555,14	1150,71	5511	230	4975	332	6310
					1530,9	293,52	306	59	–	467	

26	158	1122-0301-0111	Гильзы стальные, диаметр 500 мм. Укладка НР=99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0005	2968167,48	1327956,18	1484	664	60	985	2667
						1521175	468023,08	761	234	–	198	
27	159	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 508х5,0 мм (прим.) К=2,000;	м	0,5	44160		22080		22080	–	23846
						–		–		–	1766	
28	160	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0,00066	1141722,83	1504,83	754	1	558	177	1005
						294624	686,79	194	–	–	74	
29	161	1116-1201-0104	Гильзы. Заделка при проходе труб через стены лотка диаметром труб до 400 мм НР=98 % К=2,000;	сальник	2	10262,77	32,98	20526	66	9865	10414	33415
						5297,28	16,19	10595	32	–	2475	
30	194	291-241-0051 (пл)	Двухсильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.IIС-25-32-160-ОДК kстм=1,02;	шт	8	440721,6		3525773		3525773	–	3807835
						–		–		–	282062	
31	242	291-241-0066 (пл)	Отвод укороченный Ст 38х3,0-171"-ППУ-ПЭ-У kстм=1,02;	шт	2	22189,08		44378		44378	–	47928

						–		–		–	3550	
32	246	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 76 мм. Протаскивание в футляр НР=99 % К=2,000;	м трубы, уложенной в футляре	20	1535,06	8,74	30701	175	3198	27110	62436
						1366,44	2,75	27329	55	–	4625	
33	247	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,0246	821622		20212		20212	–	21829
						–		–		–	1617	
34	248	241-117-0209	Заглушка края футляра диаметром 300 мм	шт.	4	25687		102748		102748	–	110968
						–		–		–	8220	
35	249	1124-0108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка воздушная (прим.) НР=99 %	км труб	0,062	936055,63	300201,03	58035	18612	723	44425	110657
						624192,95	99584,96	38700	6174	–	8197	
36	251	1125-0127-0501	Трубопровод диаметром 70 мм. Испытание гидравлическое НР=91 %	км трубопровода	0,062	646865,35	582800,54	40106	36134	329	10009	54124

						58762,5	118642,12	3643	7356	–	4009	
37	252	1124-0108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка НР=99 %									
				шт.	16	16970,47	3759,97	271528	60160	4384	225942	537268
						12936,49	1327,49	206984	21240	–	39798	
38	255	1134-0201-1201	Устройство ввода труб НР=76 %	канал	6	1199,09	–	7195	–	204	5313	13509
						1165,1	–	6991	–	–	1001	
39	258	1124-0108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка НР=99 %									
				шт.	9	16970,47	3759,97	152734	33840	2466	127091	302211
						12936,49	1327,49	116428	11947	–	22386	

40	260 1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 76 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %									
			врезка	2	8439,53	3586,65	16879	7173	2868	9280	28252
					3418,68	1268,4	6837	2537	–	2093	
41	261 241-114-0111	Штуцер 76х3,5-273х7,0 мм	шт.	2	523		1046		1046	–	1130
					–		–		–	84	
42	297 1124-0108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка НР=99 %									
			шт.	2	16970,47	3759,97	33941	7520	548	28243	67159
					12936,49	1327,49	25873	2655	–	4975	
43	298 241-409-0105	Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм									
			шт.	2	31688		63376		63376	–	68446
					–		–		–	5070	

44	299 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,007	700886		4906		4906	–	5298
					–		–		–	392	
45	300 217-102-0101	Винт ГОСТ 1759.0-87	кг	0,6	938		563		563	–	608
					–		–		–	45	
46	777 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0083	419679		3483		3483	–	3762
					–		–		–	279	
47	886 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,005	414881,68	113050,96	2074	565	14	1663	4036
					298954	37044,49	1495	185	–	299	
48	887 241-201-0613	Труба полиэтиленовая диаметром 100мм К=1,010;	м	5,05	1590		8030		8030	–	8672
					–		–		–	642	
49	888 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	2343,18	98,94	2343	99	293	1981	4670
					1951,6	48,57	1952	49	–	346	

					–		–		–	642	
56	908 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	2343,18	98,94	2343	99	293	1981	4670
					1951,6	48,57	1952	49	–	346	
57	909 242-304-0206	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9п ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	42995		42995		42995	–	46435
					–		–		–	3440	
58	910 261-301-1377	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2914		2914		2914	–	3147
					–		–		–	233	
59	911 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР=99 %	шт.	1	1588,64	972,61	1589	973	–	914	2703
					616,03	307,08	616	307	–	200	
60	912 241-214-0305	Втулка под фланец полиэтиленовая диаметром 90 мм	шт.	1	939		939		939	–	1014
					–		–		–	75	

66	932 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР=99 %	шт.	3	1588,64	972,61	4766	2918	–	2741	8108
					616,03	307,08	1848	921	–	601	
67	933 241-214-0305	Втулка под фланец полиэтиленовая диаметром 90 мм	шт.	3	939		2817		2817	–	3042
					–		–		–	225	

Раздел 2 Локальная смета 2-2-1 Надземный повильон УТ1а

68	13 1109-0701-0127	Стойки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,3797	211568,36	11734,45	80333	4456	2109	51771	142672
					194280	3325,46	73768	1263	–	10568	
69	14 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,3328	459047		152771		152771	–	164993
					–		–		–	12222	
70	15 214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0469	457179		21442		21442	–	23157
					–		–		–	1715	

71	16 1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,3797	31895,48	13705,95	12111	5204	3645	3367	16716
					8590,68	4260,22	3262	1618	–	1238	
72	17 1109-0701-0127	Балки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,6322	211568,36	11734,45	133754	7419	3511	86199	237549
					194280	3325,46	122824	2102	–	17596	
73	18 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,6322	478807		302702		302702	–	326918
					–		–		–	24216	
74	19 1109-0301-0212	Балки. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,6322	63363,92	29023,29	40059	18349	3750	15533	60039
					28409,76	7196,38	17961	4550	–	4447	
75	20 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа . Монтаж НР=69 %	м2	35,6	2633,6	990,73	93756	35270	8692	42259	146896
					1398,72	321,66	49794	11451	–	10881	

76	21	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа . Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	14,4	759,55	178,22	10938	2566	1944	5028	17243
						446,34	59,73	6427	860	–	1277	
77	22	224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	50	6341		317050		317050	–	342414
						–		–		–	25364	
78	23	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	25,3	100,82	2,69	2551	68	1111	952	3783
						54,22	0,32	1372	8	–	280	
79	24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	25,3	84,68	1,92	2142	49	1292	559	2917
						31,69	0,32	802	8	–	216	

Раздел 3 Локальная смета 2-2-2 Надземный повильон УТ14

80	12	1109-0701-0127	Стойки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,273	211568,36	11734,45	57758	3204	1516	37223	102579

					194280	3325,46	53038	908	–	7598	
81	13 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2328	459047		106866		106866	–	115415
					–		–		–	8549	
82	14 214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0402	457179		18379		18379	–	19849
					–		–		–	1470	
83	15 1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,273	31895,48	13705,95	8707	3742	2621	2421	12018
					8590,68	4260,22	2345	1163	–	890	
84	16 1109-0701-0127	Балки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,35535	211568,36	11734,45	75181	4170	1974	48451	133523
					194280	3325,46	69037	1182	–	9891	
85	17 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,35535	478807		170144		170144	–	183756

					–		–		–	13612	
86	18 1109-0301-0212	Балки. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,35535	63363,92	29023,29	22516	10313	2108	8730	33746
					28409,76	7196,38	10095	2557	–	2500	
87	19 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа . Монтаж НР=69 %	м2	22,2	2633,6	990,73	58466	21994	5420	26353	91605
					1398,72	321,66	31052	7141	–	6786	
88	20 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа . Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	9	759,55	178,22	6836	1604	1215	3143	10777
					446,34	59,73	4017	538	–	798	
89	21 224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	30	6341		190230		190230	–	205448
					–		–		–	15218	
90	22 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	15,7	100,82	2,69	1583	42	689	591	2348
					54,22	0,32	851	5	–	174	

95	32	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям (молниезащита) НР=72 %								
				м	10	766,28	22,91	7663	229	4613	2085	10528
						282,06	7,47	2821	75	–	780	

Раздел 12 Локальная смета 7-2-3 (сети теплоснабжения)

96	1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	9,426	3995,37	1154,32	37660	10881	25152	4723	45774
						172,66	291,32	1627	2746	–	3391	

Раздел 13 Локальная смета 2-1-1д Сети теплоснабжения

97	6	1124-0108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка воздушная (прим) НР=99 %	км труб	0,244	936055,63	300201,03	228398	73249	2845	174836	435493

					624192,95	99584,96	152303	24299	–	32259	
97	46	1124-0108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка воздушная (прим.) НР=99 %								
				км труб	0,3222	936055,63	300201,03	301597	96725	3757	230869	575063
						624192,95	99584,96	201115	32086	–	42597	
99	47	241-402-0305	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм	м	322,2	10905		3513591		3513591	–	3794678
						–		–		–	281087	

100	48	1124-0108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка НР=99 %									
				шт.	8	16970,47	3759,97	135764	30080	2192	112971	268634
						12936,49	1327,49	103492	10620	–	19899	
101	49	291-241-0067 (пл)	Неподвижная опора Ст 76х3,5-275х16-ППУ-ОЦ kстм=1,02;	шт	8	72611,76		580894		580894	–	627366
						–		–		–	46472	
102	50	291-241-0068 (пл)	Скользящая опора 76*160-ППУ-ОЦ kстм=1,02;	шт	52	7485,78		389261		389261	–	420402
						–		–		–	31141	
103	51	291-240-1019 (пл)	Комплект изоляции 76/160 с ОЦ муфтой "УД-МК 160-500" kстм=1,02;	шт	30	8427,24		252817		252817	–	273042
						–		–		–	20225	

Всего **31 698 077**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 596 713
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 859 339
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 579 978
- материалы, изделия и конструкции, тенге 20 314 833

- перевозка грузов, тенге		302 542
- накладные расходы, тенге		3 276 652
в т.ч. зарплата, тенге		294 898
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 348 002
Всего		**31 698 077**
Временные здания и сооружения (1,3 %)		412 075
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)		1 155 965
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (2647/163,33*1,50*2917+8*2647*10/1960*(4471589/2647+1,50*2917/163,33))/1000		256 320
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**665 322**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.		**34 187 759**
Итого в текущих ценах с 01.11.22 г.	к-1,05	**35 897 147**
С учетом скидки	0,95	**34 102 289,29**
НДС (12 %)		4 092 274,71
Итого		**38 194 564,00**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н. М.

Заказчик:

И. о заместителя руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска

_____ Шерубаев Р. Н

Технический надзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Торгаев Д. Б.

Авторский надзор

ТОО «Востокоблпроект»

Руководитель группы _____ Нургазин К. М.