Форма КС-3

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар"
БИН 110640006333, РК, г.Павлодар, ул.Академика Маргулана, 102

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект:Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 6) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор № 22/11/19-1 от 22 ноября 2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2019 года, дополнительное соглашение № 2 от 23.12.2019 года, дополнительное соглашение № 3 от 26.02.2020 года

Справка № 7 от 10 июня 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	1068456333,68	44653675,12	0	0		0		0,00	5358441,01	50012116,13
в том числе										
Акт № 7 от 10.06.2020 года		44653675,12							5358441,01	50012116,13
Удержание 10 %										5001211,60
Итого к оплате:										45010904,53
Итого к оплате: Сорок пять миллионов десять тысяч девятьсот четыре тенге 53 тиын										

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

Заместитель Председателя Правления _____ Уразгулов Б.К.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСервисГарант", БИН 140540009841
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ Дерягин Михаил Валентинович , АТТЕСТАТ № KZ08VJE00013635, дата выдачи: 20.10.2015 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года
Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333, РК, г.Павлодар, ул.Академика Маргулана, 102

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 6) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 6) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор № 22/11/19-1 от 22 ноября 2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2019 года, дополнительное соглашение № 2 от 23.12.2019 года, дополнительное соглашение № 3 от 26.02.2020 года

Акт № 7
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года
от 10 июня 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Подземная часть									
		Раздел 10 Разные работы									
		10.2 Отмостка здания									
103	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	27,468	5441,02	1654,76	149454	45453	82311	37345	201743
					789,65	672,27	21690	18466	–	14944	
104	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	27,468	20746,94	1067,21	569877	29314	509155	34065	652257
					1143,44	219,38	31408	6026	–	48315	
		Всего прямые затраты					**719 331**				
		Накладные расходы, тенге					**71 410**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**63 259**				
		Всего по смете					**854 000**				
		В том числе оборудование					**0**				
		Локальная смета № 2-1-2									
		Надземная часть									
		Раздел 14 Разные работы									

14.1 Вход, крыльцо

256	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней (крыльцо и пандус). Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 %	м3 кладки	31,8	8244,12	2582,8	262163	82133	57949	129280	422758
					3839,03	532,39	122081	16930	–	31315	
257	2103-0302-0104	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	1956	218		426408		426408		460521
258	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	15,42	995,78	10,38	15355	160	9234	5613	22645
					386,58	4,86	5961	75	–	1677	
259	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	48,66	843,65	19,01	41052	925	27841	11536	56795
					252,49	2,42	12286	118	–	4207	
260	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	8,8	8321,93	1643,64	73233	14464	32281	30403	111927
					3010	665,45	26488	5856	–	8291	
261	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	17,6	22528,69	1637,27	396505	28816	335807	34671	465670
					1811,48	353,3	31882	6218	–	34494	
262	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3729	254259		94813		94813		102398
263	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	28,728	30336,15	2054,51	871497	59022	690449	124799	1076000
					4247,63	423,49	122026	12166	–	79704	
264	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича /парапет/. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	8,1	30336,05	2054,44	245722	16641	194675	35187	303382
					4247,65	423,46	34406	3430	–	22473	

265	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка изделия монтажные ММ1, ММ2 лист 21.1, 21.3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,06516	456261,51	10957,64	29730	714	14582	17131	50610
					221516,27	1289,13	14434	84	–	3749	
267	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	443,06	246,5	7975	4437	735	4412	13378
					155,72	52	2803	936	–	991	
268	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,36	58990		21236		21236		22935
269	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	7048,44	1235,11	63436	11116	24898	35263	108595
					3046,89	273,56	27422	2462	–	7896	
270	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	64,0998	5437		348511		348511		376392
271	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкер А1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,01056	709090,91	6060,61	7488	64	6836	709	8853
					55681,82	1231,06	588	13	–	656	
272	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	4,46	14378,7	1671,08	64129	7453	46439	11106	81254
					2295,29	411,43	10237	1835	–	6019	
273	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	61,56	607,62	99,03	37405	6096	18639	12987	54423
					205,82	23,49	12670	1446	–	4031	
274	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	923,4	17,95	1,47	16573	1353	14516	956	18931
					0,76	0,36	704	335	–	1402	

275	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	61,56	326,61	14,07	20106	866	11229	7632	29957
					130,13	4,63	8011	285	–	2219	
276	2110-0403-1301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	70,794	692		48989		48989		52906
277	2110-0403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	70,794	700		49556		49556		53620
278	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	14,34	1801,95	51,26	25840	735	21355	3513	31701
					261,51	4,81	3750	69	–	2348	
279	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	16,2	2813,33	13,52	45576	219	29422	14709	65108
					983,64	3,27	15935	53	–	4823	
280	1112-0101-0707	Водосток наружный. НР = 92 %	м труб	12	1333,58	87,08	16003	1045	593	13466	31827
					1197,08	22,67	14365	272	–	2358	
281	2301-0506-0207	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26-90x3,5 ГОСТ 22689-2014	м	12	715		8580		8580		9266

282	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм лист АР28 п.1. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	27,9	711,61	27,06	19854	755	10358	8554	30681
					313,3	12,87	8741	359	–	2273	
283	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,8	101,02	4,59	5637	256	5165	315	6428
					3,87	2,13	216	119	–	476	
284	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	27,9	135,77	3,48	3788	97	368	3153	7496
					119,1	1,11	3323	31	–	555	
		14.2 Пандус									
285	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,9	8321,54	1643,33	32454	6409	14306	13475	49603
					3010	665,64	11739	2596	–	3674	
286	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	7,8	22528,59	1637,18	175723	12770	148823	15366	206376
					1811,54	353,33	14130	2756	–	15287	
287	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19844	254259		50455		50455		54491
288	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД1 НР = 91 %	т	0,612	489596,41	1261,44	299633	772	259389	36206	362706
					64496,73	514,71	39472	315	–	26867	
289	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,22344	68707,09	24916,63	84059	30484	12171	34997	128580
					33842,28	7615,41	41404	9317	–	9524	
290	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	1,22344	540073		660747		660747		713607
291	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	30,59	77,97	2,29	2385	70	1076	860	3505

					40,5	0,26	1239	8	–	260	
292	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	61,18	73,49	1,62	4496	99	2948	1009	5945
					23,68	0,23	1449	14	–	440	
293	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	44,1	711,61	27,05	31382	1193	16373	13520	48494
					313,29	12,86	13816	567	–	3592	
294	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	88,2	101,04	4,6	8912	406	8164	497	10162
					3,88	2,12	342	187	–	753	
295	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	44,1	135,74	3,45	5986	152	582	4984	11848
					119,09	1,13	5252	50	–	878	
		Всего прямые затраты					**4 623 392**				
		Накладные расходы, тенге					**626 309**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**419 975**				
		Всего по смете					**5 669 676**				
		В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета №2-1-4 Водопровод и канализация

Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод

1.2 Выше 0.00

61	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	216	521,02	25,92	112540	5599	3238	104191	234070
					480,11	12,1	103704	2614	–	17339	
62	2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	216	23101		4989816		4989816	399185	5389001
63	2303-0302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	216	14205		3068280		3068280	245462	3313742
64	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	216	942		203472		203472	16278	219750

65 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	216	1032,94	140,26	223115	30296	3117	195239	451822
				878,25	44,08	189702	9521	–	33468	
66 2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	216	908		196128		196128	15690	211818
68 2302-0401-0604	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	216	450		97200		97200	7776	104976
69 2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	216	242		52272		52272	4182	56454
	Раздел 2 Система Т3, Т4									
	2.2 Выше 0.00									
149 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	216	521,02	25,92	112540	5599	3238	104191	234070
				480,11	12,1	103704	2614	–	17339	
150 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	216	3194		689904		689904	55192	745096
151 2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	216	40350		8715600		8715600	697248	9412848
152 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	216	942		203472		203472	16278	219750
153 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	216	1032,94	140,26	223115	30296	3117	195239	451822
				878,25	44,08	189702	9521	–	33468	

154	2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	216	908		196128		196128	15690	211818
155	2302-0401-0604	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	216	450		97200		97200	7776	104976
156	2302-0401-0601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	216	242		52272		52272	4182	56454
157	2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108	16		1728		1728	138	1866
		Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование									
220	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	108	3144,4	166,06	339595	17935	36106	288265	678089
					2644,02	79,57	285554	8594	–	50229	
221	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	108	17716		1913328		1913328		2066394
222	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	108	2656,06	83,56	286855	9025	23004	253940	584059
					2359,5	39,78	254826	4296	–	43264	
223	2303-0102-0937	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	108	9576		1034208		1034208		1116945
224	2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые /гофра для унитаза/	10 шт.	10,8	1294		13975		13975		15093
225	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	216	779		168264		168264		181725

226	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	108	879,81	0,12	95019	13	3530	89646	199438
					847	–	91476	–	–	14773	
227	2303-0102-1247	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	108	6217		671436		671436		725151
228	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	108	2276,68	62,82	245881	6785	35235	202970	484759
					1887,6	30,1	203861	3251	–	35908	
229	2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	108	4476		483408		483408		522081
230	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	108	2899,89	330,5	313188	35694	22668	265759	625263
					2359,5	151,45	254826	16357	–	46316	
231	2303-0102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	102	19908		2030616		2030616		2193065
232	2303-0102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	6	19267		115602		115602		124850
233	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	108	879,81	0,12	95019	13	3530	89646	199438
					847	–	91476	–	–	14773	
234	2303-0102-1253	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	108	7554		815832		815832		881099
235	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	108	1122		121176		121176		130870
236	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт.	108	7025,65	26,16	758770	2825	676230	79402	905226
					738,1	12,1	79715	1307	–	67054	

237	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	346	861,65	151,58	298130	52445	137362	119734	451293
					313,07	40,04	108323	13855	–	33429	
		Всего прямые затраты					**29 035 085**				
		Накладные расходы, тенге					**1 988 222**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**2 481 865**				
		Всего по смете					**33 505 172**				
		В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета №2-1-5 Электрооборудование и электроосвещение

Раздел 1 Низковольтное оборудование

1	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт	2	20565,5	2705,5	41131	5411	28184	6653	51607
					3768	852	7536	1704	–	3823	
2	5108-0401-0303(об)	Вводная панель ВРУ-1-13-20	шт.	1	193189		193189		–		193189
3	5108-0401-0508(об)	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4x250+4x250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	111964		111964		–		111964
4	1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой НР = 72 %	проход кабеля	2	1096	–	2192	–	1055	819	3252
					568,5	–	1137	–	–	241	
5	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт	1	3926	1333	3926	1333	81	2148	6560
					2512	472	2512	472	–	486	
6	5108-0401-0102(об)	Ящики управления Я 8301-3864 (прим.)	шт.	1	65671		65671		–		65671
7	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт	6	1201	87	7206	522	128	4848	13018
					1092,67	29,5	6556	177	–	964	

8	2307-0501-0611	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-02 PB.L2, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	4	46853		187412		187412		202405
9	2307-0501-0612	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	46853		93706		93706		101202
10	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	4	3026,75	91	12107	364	1695	7319	20980
					2512	29,25	10048	117	–	1554	
11	2307-0201-0301	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-П	шт.	4	6856		27424		27424		29618
12	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	3026,5	91	6053	182	847	3660	10490
					2512	29,5	5024	59	–	777	
13	2307-0201-0308	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	11170		22340		22340		24127
14	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4637,5	113,5	9275	227	4284	3473	13768
					2382	29,5	4764	59	–	1020	
15	2307-0204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1805		3610		3610		3899
16	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	18	4739,11	21,44	85304	386	63480	15435	108798

				1191	–	21438	–	–	8059	
17	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1435		8610		8610	9299
18	2307-0204-0705	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	626		7512		7512	8113
19	1308-0304-0501	Установка автоматов НР = 72 %	шт.	3	1266	–	3798	–	30	2713	7032
					1256	–	3768	–	–	521	
20	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1435		4305		4305		4649
									–	344	
		Раздел 4 Электрооборудование									
56	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	100	535,31	86,91	53531	8691	2136	32862	93305
					427,04	29,38	42704	2938	–	6911	
57	2307-0501-0504	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 203.2T LBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт.	100	26718		2671800		2671800		2885544
									–	213744	

Всего прямые затраты	**3 622 066**
Накладные расходы, тенге	**79 930**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**266 493**
Всего по смете	**3 968 490**
В том числе оборудование	**370 824**
Всего прямые затраты по акту	**37 999 874**
Накладные расходы, тенге	**2 765 871**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**3 231 593**
Всего по акту	**43 997 338**
В том числе оборудование	**370 824**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	392639
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	823158

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	896846
Итого по акту:	**46109981**
- в текущих ценах с 05.04.2019 года	46109981
2019 г.-32%(МРП=2525 тенге, Иинф=1,000) 328520513	0,00
2020 г.-68%(МРП=2651 тенге, Иинф=1,049) 698106090/ 732313289	46109981,00
- в текущих и прогнозных ценах 2020 года	**48369370,07**
2019 г.-32%(МРП=2525 тенге, Иинф=1,000) 328520513	0,00
2020 г.-68%(МРП=2651 тенге, Иинф=1,049) 698106090/ 732313289	48369370,07
К скидки = 0,07681917176977	-3715694,95
Всего по акту с учетом скидки	**44653675,12**
Налог на добавленную стоимость	**5358441,01**
Всего по акту с учетом скидки	**50012116,13**

Принял (Заказчик): Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

Заместитель Председателя Правления _____ Уразгулов Б.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСервисГарант", БИН 140540009841

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Дерягин Михаил Валентинович , АТТЕСТАТ № KZ08VJE00013635, дата выдачи: 20.10.2015 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.