Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть- Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Строительство сетей теплоснабжения ул.Малдыбаева в городе Усть-Каменогорске ВКО

СПРАВКА № 5
стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 200 доп. согл. № 1 доп. согл. № 2 доп. согл. № 3	26.10.2022г. 22.11.2022г. 17.05.2023г. 22.11.2023г.	Местный бюджет	028.015.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 5	327 159 449,00	35 440 166,07	35 440 166,07	35 440 166,07			253 090,00		4 252 819,93	39 692 986,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____Нурпалиев Н. М.

Технический надзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____Торгаев Д. Б.

Заказчик:

Заместитель руководителя
отдела ЖКХ, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
города Усть-Каменогорска

_____Шерубаев Р. Н

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть- Каменогорска" БИН 050140000903 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Стройка : Строительство сетей теплоснабжения ул.Малдыбаева в городе Усть-Каменогорске

Объект : Строительство сетей теплоснабжения ул.Малдыбаева в городе Усть-Каменогорске ВКО

Договор подряда (контракт) № 200 от 26.10.2022г, доп соглашение №1 от22.11.2022г доп соглашение №2 от 17.05.2023г доп соглашение № 3 от 22.11.2023г

Акт приемки выполненных работ № 5 от 27 ноября 2023 года

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Локальная смета 4-1-1д Сети 6 кВ

1	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %									
			м3 грунта	184	2014,32	–	370635	–	–	266857	688491
					2014,32	–	370635	–	–	50999	
2	2 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР=72 %									
			м3 грунта	84,09481	14453,1	5598,1	1215431	470771	–	702802	2071692
					8855	2752,3	744660	231454	–	153459	

Раздел 3 Локальная смета 2-3-1 Насосная станция поз 1.1

3	23 1109-0102-0201	Блочно-модульная насосная. Монтаж НР=69 %									
			т конструкций	3	103067,53	38377,83	309203	115133	63423	109611	452319
					43548,7	9403,33	130646	28210	–	33505	
4	24 581-100-0001 (пл) (об)	Блочно-модульная насосная станция №1 kстм=1,012;									
			шт	1	15684509		15684509		–	–	15684509
					–		–		15684509	–	
5	26 1118-0701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	1	72717,72	409,46	72718	409	66791	5484	84458
					5516,78	78,62	5517	79	–	6256	

Раздел 4 Локальная смета 2-3-2 Насосная станция поз 2.1

6	23	1109-0102-0201	Блочно-модульная насосная. Монтаж НР=69 %	т конструкций	3	103067,53	38377,83	309203	115133	63423	109611	452319
						43548,7	9403,33	130646	28210	–	33505	
7	24	581-100-0003 (пл) (об)	Блочно-модульная насосная станция №2 kстм=1,012;	шт	1	15642990		15642990		–	–	15642990
						–		–		15642990	–	
8	26	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	65379,72	409,46	65380	409	59453	5484	76533
						5516,78	78,62	5517	79	–	5669	

Всего	**35 153 311**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 387 621
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	701 855
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	288 032
- материалы, изделия и конструкции, тенге	253 090
- оборудование, тенге	31 327 499
- накладные расходы, тенге	1 199 849
в т.ч. зарплата, тенге	107 987
- сметная прибыль (8 %), тенге	283 393
Всего	**35 153 311**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	49 736
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)	139 520
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (1195/(163,33*1,50*2917+8*1195*10/1960*(1783640/1195+1,50*2917/163,33))/1000	106 122
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**80 301**

Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.		**35 528 990**
Итого в текущих ценах с 01.11.22 г.	к-1,05	**37 305 440**
С учетом скидки	0,95	**35 440 166,07**
НДС (12 %)		4 252 819,93
Итого		**39 692 986,00**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Нурпалиев Н. М.

Заказчик:

Заместитель руководителя
отдела ЖКХ, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
города Усть-Каменогорска

_____ Шерубаев Р. Н

Технический надзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Торгаев Д. Б.

Авторский надзор

ТОО «Востокоблпроект»

Руководитель группы _____ Нургазин К. М.