Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть- Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Строительство сетей теплоснабжения ул.Малдыбаева в городе Усть-Каменогорске ВКО

СПРАВКА № 7
стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 200 доп. согл. № 1 доп. согл. № 2 доп. согл. № 3 доп. согл. № 4	26.10.2022г. 22.11.2022г. 17.05.2023г. 22.11.2023г. 11.12.2023г.	Местный бюджет Республиканский бюджет	028.015.431 028.032.431 028.028.431 028.011.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 7	397 350 444,62	2 167 853,23	2 167 853,23	2 167 853,23			1 076 919,00		260 142,39	2 427 995,62

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Нурпалиев Н. М.

Техническай надзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Әбибуллаев Ғ.А.

Заказчик:

Заместитель руководителя
отдела ЖКХ, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
города Усть-Каменогорска

_____Шерубаев Р. Н

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть- Каменогорска" БИН 050140000903 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Стройка : Строительство сетей теплоснабжения ул.Малдыбаева в городе Усть-Каменогорске

Объект : Строительство сетей теплоснабжения ул.Малдыбаева в городе Усть-Каменогорске ВКО

Договор подряда (контракт) № 200 от 26.10.2022г, доп соглашение №1 от22.11.2022г доп соглашение №2 от 17.05.2023г доп соглашение № 3 от 22.11.2023г доп соглашение № 4 от 11.12.2023г

Акт приемки выполненных работ № 7 от 15 декабря 2023 года

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 ЛС 4-1-1 д по ТР 2												
1	1	1122-1401-0208	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР=99 %	м продавливания	26,24473	10627,78	7432,15	278923	195055	292	200301	517562
						3184,5	4524,66	83576	118748	–	38338	

2	2 241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	26,24473	1590		41729		41729	–	45067
					–		–		–	3338	
3	3 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	2	8995,33	4009,62	17991	8019	1354	9902	30124
					4308,48	1879,77	8617	3760	–	2231	
4	4 225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	277366		554732		554732	–	599111
					–		–		–	44379	
5	5 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 . Установка НР=80 %	шт.	2	2872,73	1518,65	5745	3037	–	3221	9683
					1354,08	658,95	2708	1318	–	717	
6	6 225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5296		10592		10592	–	11439
					–		–		–	847	
7	7 1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80 %	м3	2	13503,66	7759,98	27007	15520	–	12846	43041

8	8 225-204-1007	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1	шт.	2	10025	5743,68	20050	2285,25	20050	11487	–	4571	3188	21654
					–		–		–		–		1604	
9	9 252-207-0538	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	30900		61800		61800		–		66744	
					–		–		–		–		4944	
10	10 252-207-3944	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8096		16192		16192		–		17487	
					–		–		–		–		1295	
11	11 252-207-2001	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1072		2144		2144		–		2316	
					–		–		–		–		172	
12	12 252-207-0213	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2163		4326		4326		–		4672	
					–		–		–		–		346	
13	13 252-207-0214	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2268		4536		4536		–		4899	
					–		–		–		–		363	

14	14 252-207-3602	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	82947	165894	165894	–	179166
					–	–	–	13272	
15	15 252-207-0265	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	20947	41894	41894	–	45246
					–	–	–	3352	
16	16 252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1081	2162	2162	–	2335
					–	–	–	173	
17	17 252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	12	1915	22980	22980	–	24818
					–	–	–	1838	
18	18 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	12	49	588	588	–	635
					–	–	–	47	
19	19 261-401-0422	Скобы СШ-2 (прим)	шт.	12	434	5208	5208	–	5625
					–	–	–	417	

20	20 252-204-0803	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3	шт.	2	469	938	938	–	1013
					–	–	–	75	
21	21 252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	12	335	4020	4020	–	4342
					–	–	–	322	
22	22 252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13209	26418	26418	–	28531
					–	–	–	2113	
23	23 252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2268	4536	4536	–	4899
					–	–	–	363	
24	24 252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11430	45720	45720	–	49378
					–	–	–	3658	
25	25 252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1732	3464	3464	–	3741
					–	–	–	277	
26	26 252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1933	3866	3866	–	4175
					–	–	–	309	

27	27 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143									
			шт.	6	967		5802		5802	–	6266
					–		–		–	464	
28	28 252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143									
			шт.	2	1081		2162		2162	–	2335
					–		–		–	173	
29	29 252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10									
			шт.	4	2392		9568		9568	–	10333
					–		–		–	765	
30	30 252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)									
			шт.	4	49		196		196	–	212
					–		–		–	16	
31	31 261-401-0422	Скобы СШ-2 (прим)									
			шт.	4	434		1736		1736	–	1875
					–		–		–	139	
32	32 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80 %									
			комплект	2	17490,28	4655,33	34981	9311	249	23655	63327
					12710,46	2074,11	25421	4148	--	4691	

33	33	515-201-0503 (об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059	204118	–	–	204118
						–	–	204118	–	
34	34	243-604-0106	Ошиновка-Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,016	246872	3950	3950	–	4266
						–	–	–	316	
35	35	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00144	647579	933	933	–	1008
						–	–	–	75	
36	36	252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	574	6888	6888	–	7439
						–	–	–	551	
	Всего						**2 028 882**			
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						131 809			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						230 942			

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		132 545
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 076 919
- оборудование, тенге		204 118
- накладные расходы, тенге		249 925
в т.ч. зарплата, тенге		22 493
- сметная прибыль (8 %), тенге		135 168
Всего		**2 028 882**
Временные здания и сооружения (1,3 %)		23 722
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)		66 545
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (148/163,33*1,50*2917+8*148*10/1960*(286847/148+1,50*2917/163,33))/1000		15 836
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**38 301**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.		**2 173 286**
Итого в текущих ценах с 01.11.22 г.	к-1,05	**2 281 950**
С учетом скидки	0,95	**2 167 853,23**
НДС (12 %)		260 142,39
Итого		**2 427 995,62**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н. М.

Технический надзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Әбибуллаев Ғ.А.

Заказчик:

Заместитель руководителя
отдела ЖКХ, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
города Усть-Каменогорска

_____ Шерубаев Р. Н.

Авторский надзор

ТОО «Востокоблпроект»

Руководитель группы _____ Нургазин К. М.