Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к пристройке на 600 мест к средней школе №1 в городе Кокшетау Акмолинской обл.

Справка №3
стоимости и затрат выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	Наименование	код	Наименование			код
			№ 113	26.06.2020г.						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**76 306 496**	**37 627 038**							**4 515 245**	**42 142 283**
в том числе:										
в текущем месяце:	**37 627 038**									
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%										
Итого к оплате:										**42 142 283**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

и.о. Руководителя _____ **Садвакасов Р.К.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор _____ **Калыбаев А.Т.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной изоляции"
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к пристройке на 600 мест к средней школе №1 в городе Кокшетау Акмолинской обл.
Наименование объекта: Наружные сети
Договор о государственных закупках работ №113 от 26.06.2020

Акт №3

приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети									
		Землянные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	484,6552	147,74	140,76	71601	68219	--	13227	91615
					6,98	30,93	3382	14989		6786	
2	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3грунта	124,9961365	236,54	225,36	29566	28169	--	5463	37832
					11,18	49,52	1398	6189		2802	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,8663135	2630,78	--	10171	--	--	7323	18894
					2630,78	--	10171	--		1400	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	129,51	203,19	196,32	26315	25425	10	5120	33950
					6,79	48,11	880	6231		2515	
5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	225,3474	212,00	--	47774	--		--	51596
					--	--	--	--		3822	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	129,51	14,69	12,55	1902	1626	6	633	2738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2,08	4,70	270	609		203	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	25,902	2451,13	148,93	63489	3857	37439	22953	93357
					856,80	38,29	22193	992		6915	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	61,351365	646,94	--	39690	--	--	28577	73729
					646,94	--	39690	--		5461	
11	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	552,166285	18,05	18,05	9968	9968	--	2689	13669
					--	6,76	--	3735		1013	
12	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	552,166285	157,69	75,00	87071	41412	--	46465	144219
					82,69	34,19	45658	18877		10683	
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА									
		Поздемная прокладка									
13	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтамииз полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км	0,426	1295172,49	530286,65	551743	225902	13915	364644	989698
					732219,84	132397,59	311926	56401		73311	
15	1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм.Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,426	43166,50	--	18389	--	8761	9532	30154
					22600,50	--	9628	--		2234	
16	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,426	950435,06	775241,05	404885	330253	994	132753	580649
					172860,00	169587,15	73638	72244		43011	
17	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтамииз полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,184	778950,15	295443,28	143327	54362	1769	100318	263137
					473893,12	76822,27	87196	14135		19492	
21	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтамииз полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км	0,058	725064,44	271990,36	42054	15775	482	29620	77408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					444768,81	71081,31	25797	4123		5734	
23	1122-0701-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,058	21742,80	--	1261	--	168	1082	2531
					18849,00	--	1093	--		187	
24	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,058	950435,06	775241,05	55125	44964	135	18074	79056
					172860,00	169587,15	10026	9836		5856	
25	1124-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные,Z-образные) стальные предварительно изолированныепенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	15081,78	4811,58	30164	9623	400	22494	56870
					10070,73	1289,85	20141	2580		4213	
29	1124-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные,Z-образные) стальные предварительно изолированныепенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	16429,73	5352,74	32859	10705	460	24289	61721
					10847,14	1420,27	21694	2841		4572	
33	1124-0108-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные,Z-образные) стальные предварительно изолированныепенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	32793,04	13141,09	65586	26282	1546	43853	118195
					18879,15	3269,08	37758	6538		8755	
39	2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	14375,00	--	115000	--	115000	--	124200
					--	--	--	--		9200	
40	2304-0902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	32251,00	--	129004	--	129004	--	139324
					--	--	--	--		10320	
41	2304-0902-0110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	43567,00	--	261402	--	261402	--	282314
					--	--	--	--		20912	
42	2304-0902-0113 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	278959,00	--	557918	--	557918	--	602551
					--	--	--	--		44633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	4	13088,65	3503,24	52355	14013	798	41031	100857
					9385,95	975,43	37544	3902		7471	
45	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	12	14424,90	4036,23	173099	48435	2758	133786	331436
					10158,82	1102,67	121906	13232		24551	
48	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	12	25440,62	8408,79	305287	100906	9273	218440	565625
					16259,02	2128,17	195108	25538		41898	
51	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная .Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, кврмени эксплуатации машин - 0,3	км ленты	0,232	25820,58	18531,48	5990	4299	--	1816	8431
					7289,10	3584,69	1691	832		625	
52	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015 прим.	Лента маркировочная "осторожно теплосеть"	м	232	86,00	--	19952	--	19952	--	21548
					--	--	--	--		1596	
		Разгрузочная плита									
53	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м. разгрузочнаяплита П12-15	шт. сборных конструкций	7	5581,54	1357,00	39071	9499	15080	19754	63531
					2070,30	321,25	14492	2249		4706	
54	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий иднищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ13015-2012	м3	4,97	47522,00	--	236184	--	236184	--	255079
					--	--	--	--		18895	
		Опора неподвижная Н1,Н2,Н3 200-3шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	21042,92	1051,83	10521	526	9478	561	11969
					1034,10	198,34	517	99		887	
56	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,165	147149,58	10703,92	24280	1766	853	15202	42640
					131280,00	2246,96	21661	371		3159	
57	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П изуглеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380 2005	т	0,165	313435,00	--	51717	--	51717	--	55854
					--	--	--	--		4137	
58	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	0,42	27857,99	608,66	11700	256	8071	4032	16991
					8030,55	105,21	3373	44		1259	
59	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-Ш, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,267	211555,00	--	56485	--	56485	--	61004
					--	--	--	--		4519	
60	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий иднищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ13015-2012	м3	0,54	47522,00	--	25662	--	25662	--	27715
					--	--	--	--		2053	
		Опора неподвижная Н4-1шт									
61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,14	21042,92	1051,83	23989	1199	21611	1279	27289
					1034,10	198,34	1179	226		2021	
62	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	0,17	27995,09	608,66	4759	103	3291	1632	6902
					8030,55	105,21	1365	18		511	
63	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-Ш, d 10мм ГОСТ 10922-2012	т	0,026	211555,00	--	5500	--	5500	--	5940
					--	--	--	--		440	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	198733,00	--	596	--	596	--	640
					--	--	--	--		48	
65	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006	213420,00	--	1281	--	1281	--	1383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		102	
		Каналы лотковые									
67	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоскиеднища прямоугольных сооружений при толщине до 150мм. Устройство	м3	33,6923077	39130,35 13226,91	4980,66 1623,47	1318392 445645	167810 54698	704937	455313 141896	1915601
68	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1816667	16539,81 15014,70	1234,11 312,40	3005 2728	224 57	53	2534 443	5982
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0908333	198733,00 --	-- --	18052 --	-- --	18052	-- 1444	19496
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТРК 2591-2014	т	0,27	198733,00 --	-- --	53658 --	-- --	53658	-- 4293	57951
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,403	191399,00 --	-- --	459932 --	-- --	459932	-- 36795	496726
72	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м. разгрузочная плита П12-15	шт. сборных конструкций	91	5581,54 2070,30	1357,00 321,25	507921 188397	123487 29234	196037	256805 61178	825903
73	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	54,59	47522,00 --	-- --	2594226 --	-- --	2594226	-- 207538	2801764
74	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборныхконструкций	18,455	9944,46 3406,59	2529,33 715,50	183525 62869	46679 13205	73977	89766 21863	295155
75	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	8,56	58401,00 --	-- --	499913 --	-- --	499913	-- 39993	539906
		Дренажный колодец ДК-1-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,27	40834,28 11215,80	6620,17 2499,27	92694 25460	15028 5673	52206	30822 9881	133397
77	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	4	19899,00 --	-- --	79596 --	-- --	79596	-- 6368	85964
78	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	17948,00 --	-- --	17948 --	-- --	17948	-- 1436	19384
79	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	14287,00 --	-- --	14287 --	-- --	14287	-- 1143	15430
80	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2583,00 --	-- --	2583 --	-- --	2583	-- 207	2790
81	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,009	222913,46 58290,00	1169,46 464,04	2006 525	11 4	1470	481 199	2686
82	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка горловины	м3 кладки	0,147	29456,91 5170,55	2081,88 393,84	4330 760	306 58	3264	761 407	5498
84	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02	521280,00 --	-- --	10426 --	-- --	10426	-- 834	11260
85	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	517,00 --	-- --	2585 --	-- --	2585	-- 207	2792
86	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаныобратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка	шт.	1	1890,70 1477,35	112,77 21,88	1891 1477	113 22	301	1469 269	3629
87	2304-1001-0602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	11265,00 --	-- --	11265 --	-- --	11265	-- 901	12166
88	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1368,00 --	-- --	2736 --	-- --	2736	-- 219	2955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	5,5	774,73	208,39	4261	1146	2963	541	5186
					27,72	63,36	152	348		384	
90	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из лито й мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см. Устройство	м2 покрытия	5,5	238,50	2,64	1312	15	473	896	2384
					149,90	0,86	824	5		177	
91	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	74	1468,00	--	108632	--	108632	--	117323
					--	--	--	--		8691	
92	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	2	1066,00	--	2132	--	2132	--	2303
					--	--	--	--		171	
93	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,422	424979,00	--	179341	--	179341	--	193688
					--	--	--	--		14347	
				СИСТЕМА ОДК							
145	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Монтаж терминала	шт	5	3784,71	--	18924	--	624	11163	32493
					3660,00	--	18300	--		2407	
146	Прайс-лист ТОО "Arinvest"	Терминалдвойной концевой с пятижильным кабелем вывода КТ-12	шт	1	11541,07	--	11541	--		--	11541
					--	--	--	--	11541	--	
147	Прайс-лист ТОО "КТЗ"	Терминал двойной промежуточный с пятижильным кабелем вывода КТ-12ш	шт	3	19809,82	--	59429	--		--	59429
					--	--	--	--	59429	--	
148	Прайс-лист ТОО "КТЗ"	Терминал проходной КТ-14	шт	1	15738,39	--	15738	--		--	15738
					--	--	--	--	15738	--	
149	Прайс-лист "Arinvest"	Концевой элемент трубопровода Дн219 с металической заглушкойизоляции и торцевым кабелем	шт	16	86323,21	--	1381171	--	1381171	--	1491665
					--	--	--	--		110494	
150	Прайс-лист "Arinvest"	Концевой элемент трубопровода Дн108 с металической заглушкойизоляции и торцевым кабелем	шт	16	42775,00	--	684400	--	684400	--	739152
					--	--	--	--		54752	
151	Прайс-лист "Arinvest"	Концевой элемент трубопровода Дн89 с металической заглушкой изоляции и торцевым кабелем	шт	4	38815,18	--	155261	--	155261	--	167682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		12421	
152	Прайс-лист ТОО "КТЗ"	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля NTM 5x1,5	шт	4	2333,04	--	9332	--	9332	--	10079
					--	--	--	--		747	
153	Прайс-лист ТОО "КТЗ"	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля NTM 3x1,5	шт	1	2772,32	--	2772	--	2772	--	2994
					--	--	--	--		222	
154	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Монтаж ковера	шт	4	3784,71	--	15139	--	499	8930	25995
					3660,00	--	14640	--		1926	
155	Прайс-лист ТОО "КТЗ"	Ковер настенный	шт	4	14843,30	--	59373	--		--	59373
					--	--	--	--	59373	--	
156	Прайс-лист "Arinvest"	Детектор повреждений ПИККОН ДПП-АМ	шт	1	52459,82	--	52460	--		--	52460
					--	--	--	--	52460	--	
157	Прайс-лист "Arinvest"	Импульсный рефлектомер Рейс-105	шт	1	602640,18	--	602640	--		--	602640
					--	--	--	--	602640	--	
158	Прайс-лист ТОО "КТЗ"	Контрольно-монтажный тестер Robin KMP3075DL/FLUKE1587	шт	1	495779,46	--	495779	--		--	495779
					--	--	--	--	495779	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13585304	1432363	8925051	2176123	16918586
							1883154	370134	1296962	1157161	
	Стоимость оборудования		Тенге				1296962				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1296962				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				40053				
	Материалы		Тенге				1122				
	Всего заработная плата		Тенге					35463			
		Накладные расходы	Тенге				21910				
		Сметная прибыль	Тенге				4957				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				66919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					35463			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10952440				
	Материалы		Тенге				1171826				
	Всего заработная плата		Тенге					2194294			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2900109				
	Местные материалы		Тенге				3581163				
	Транспортные расходы		Тенге				47774				
		Накладные расходы	Тенге				2137543				
		Сметная прибыль	Тенге				1047199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14137182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1958
		Сметная заработная плата	Тенге					2194294			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				214046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				852				
	Всего заработная плата		Тенге					22032			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				189767				
		Накладные расходы	Тенге				15202				
		Сметная прибыль	Тенге				18340				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				247588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					22032			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1081801				
	Материалы		Тенге				301				
	Всего заработная плата		Тенге					1499			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1079910				
		Накладные расходы	Тенге				1469				
		Сметная прибыль	Тенге				86662				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1169932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1499			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16918583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2018
		Сметная заработная плата	Тенге					2253288			
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети водопровода									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	1174,076	147,74	140,76	173454	165261	--	32043	221937
					6,98	30,93	8193	36311		16440	
2	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3грунта	1584,688	236,54	225,36	374840	357118	--	69256	479624
					11,18	49,52	17723	78466		35528	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	49,011	2630,78	--	128937	--	--	92835	239514
					2630,78	--	128937	--		17742	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	162,432	203,19	196,32	33005	31889	12	6421	42580
					6,79	48,11	1104	7815		3154	
5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	282,632	212,00	--	59918	--		--	64711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4793	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	162,432	14,69	12,55	2386	2039	9	793	3434
					2,08	4,70	338	763		254	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	36,864	2451,13	148,93	90358	5490	53283	32667	132867
					856,80	38,29	31585	1412		9842	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	130,596	646,94	--	84487	--	--	60831	156943
					646,94	--	84487	--		11625	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	130,596	1314,00	--	171603	--	171603	--	185331
					--	--	--	--		13728	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	280,777	646,94	--	181644	--	--	130784	337423
					646,94	--	181644	--		24994	
11	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2526,997	18,05	18,05	45617	45617	--	12306	62556
					--	6,76	--	17091		4634	
12	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2526,997	157,69	75,00	398480	189525	--	212650	660019
					82,69	34,19	208955	86392		48890	
		Трубопроводы и арматура									
13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,308	298131,55	92801,23	91825	28583	1040	69208	173915
					201954,00	25016,78	62202	7705		12883	
14	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	310,878	1189,00	--	369634	--	369634	--	399205
					--	--	--	--		29571	
15	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	кмтрубопровода	0,064	392922,28	131404,96	25147	8410	565	18279	46900
					252681,00	35805,62	16172	2292		3474	
16	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ18599-2001	м	65,273	2538,00	--	165663	--	165663	--	178916
					--	--	--	--		13253	
17	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	кмтрубопровода	0,048	477518,07	170690,03	22921	8193	684	16122	42167
					292578,00	46698,09	14044	2242		3123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2301-0501-1015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ18599-2001	м	48,884	3919,00 --	-- --	191576 --	-- --	191576	-- 15326	206903
19	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	16,6	7546,28 850,63	6682,73 1150,69	125268 14121	110933 19102	214	32890 12653	170811
20	2301-0501-1124 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 450x21,5 питьевая ГОСТ18599-2001	м	7,752	24287,00 --	-- --	188273 --	-- --	188273	-- 15062	203335
21	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,6	1259,24 982,41	8,06 2,30	9570 7466	61 17	2043	7409 1358	18338
22	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ18599-2001	м	7,752	5896,00 --	-- --	45706 --	-- --	45706	-- 3656	49362
38	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	82900,97 1665,30	160,87 64,06	82901 1665	161 64	81075	1712 6769	91382
39	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан	1	1052,16 852,72	24,71 10,94	1052 853	25 11	174	855 153	2060
40	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типаSigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22777,00 --	-- --	22777 --	-- --	22777	-- 1822	24599
41	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижкаили клапан	4	1761,16 1356,60	74,13 32,82	7045 5426	297 131	1322	5502 1004	13550
42	2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типаSigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	40086,00 --	-- --	160344 --	-- --	160344	-- 12828	173172
43	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижкаили клапан	1	2586,23 1939,65	172,97 76,58	2586 1940	173 77	473	1996 367	4949
44	2304-0102-2005 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типаSigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	67421,00	--	67421	--	67421	--	72815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5394	
46	2304-0102-2006 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типаSigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	127540,00	--	255080	--	255080	--	275486
					--	--	--	--		20406	
47	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,079	1221715,70	450763,34	96516	35610	28619	41567	149129
					408698,90	122783,63	32287	9700		11047	
50	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	910,91	65,16	5465	391	369	4658	10934
					784,20	--	4705	--		810	
51	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	30	2673,00	--	80190	--	80190	--	86605
					--	--	--	--		6415	
52	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	9	1386,71	117,02	12480	1053	840	10578	24903
					1176,30	10,94	10587	98		1845	
53	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	15	5156,00	--	77340	--	77340	--	83527
					--	--	--	--		6187	
54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка	шт.	8	1217,97	801,90	9744	6415	--	4938	15856
					416,07	207,36	3329	1659		1175	
56	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015 прим	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТР 52134-2010	шт.	3	1561,00	--	4683	--	4683	--	5058
					--	--	--	--		375	
57	2302-0302-8213 РСНБ РК 2015 прим	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТР 52134-2010	шт.	5	3299,00	--	16495	--	16495	--	17815
					--	--	--	--		1320	
60	2301-0501-1020 РСНБ РК 2015	Труба /футляр/ полиэтиленоваядля водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,5	12227,00	--	18341	--	18341	--	19808
					--	--	--	--		1467	
61	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	61125,58	49,42	61126	49	59449	1633	67780
					1628,10	21,88	1628	22		5021	
62	2304-0502-0605 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1211,00	--	1211	--	1211	--	1308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		97	
67	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба /футляр/ полиэтиленоваядля водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьеваяГОСТ 18599-2001	м	0,6	2538,00	--	1523	--	1523	--	1645
					--	--	--	--		122	
75	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	2186,96	194,85	4374	390	246	3722	8744
					1869,01	10,94	3738	22		648	
76	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3	5156,00	--	15468	--	15468	--	16705
					--	--	--	--		1237	
77	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка	шт.	3	1217,97	801,90	3654	2406	--	1852	5946
					416,07	207,36	1248	622		440	
78	2302-0302-8215 РСНБ РК 2015 прим	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТР 52134-2010	шт.	3	5729,00	--	17187	--	17187	--	18562
					--	--	--	--		1375	
		Колодцы водопроводные									
96	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,245	32555,52	8128,53	268420	67020	131929	93931	391339
					8425,86	3081,69	69471	25409		28988	
97	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	35794,00	--	35794	--	35794	--	38658
					--	--	--	--		2864	
98	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17948,00	--	35896	--	35896	--	38768
					--	--	--	--		2872	
99	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19749,00	--	19749	--	19749	--	21329
					--	--	--	--		1580	
100	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.6б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19749,00	--	19749	--	19749	--	21329
					--	--	--	--		1580	
101	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29623,00	--	29623	--	29623	--	31993
					--	--	--	--		2370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6а	шт.	1	14956,00 --	-- --	14956 --	-- --	14956	-- 1196	16152
104	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	19899,00 --	-- --	59697 --	-- --	59697	-- 4776	64473
105	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	2	19899,00 --	-- --	39798 --	-- --	39798	-- 3184	42982
106	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14287,00 --	-- --	28574 --	-- --	28574	-- 2286	30860
107	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	37329,00 --	-- --	37329 --	-- --	37329	-- 2986	40315
108	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8041,00 --	-- --	24123 --	-- --	24123	-- 1930	26053
109	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2583,00 --	-- --	7749 --	-- --	7749	-- 620	8369
110	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4694,00 --	-- --	14082 --	-- --	14082	-- 1127	15209
111	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка горловины колодца	м3 кладки	0,49	29456,91 5170,55	2081,88 393,84	14434 2534	1020 193	10880	2536 1358	18327
112	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	30	599,00 --	-- --	17970 --	-- --	17970	-- 1438	19408
113	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка деревянной утепленной крышки	м2	0,87	3615,32 170,32	111,00 44,20	3145 148	97 38	2900	168 265	3578
114	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	25134,00 --	-- --	75402 --	-- --	75402	-- 6032	81434
115	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство приукатке каменных материалов с пределом прочности насжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	48,15	774,73	208,39	37303	10034	25934	4736	45403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					27,72	63,36	1335	3051		3363	
116	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	48,15	1159,10	2,64	55811	127	48466	7840	68743
					149,90	0,86	7218	41		5092	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4844919	1078385	2781532	982718	6293851
							925082	300746	--	466214	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3070606				
		Материалы	Тенге				450528				
		Всего заработная плата	Тенге					1225828			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17970				
		Местные материалы	Тенге				538722				
		Транспортные расходы	Тенге				59918				
		Накладные расходы	Тенге				982718				
		Сметная прибыль	Тенге				324266				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4377589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1386
		Сметная заработная плата	Тенге					1225828			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1774313				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1774313				
		Сметная прибыль	Тенге				141945				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1916258				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6293848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1386
		Сметная заработная плата	Тенге					1225828			
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети канализации									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	667,119	147,74	140,76	98558	93902	--	18207	126106
					6,98	30,93	4655	20632		9341	
2	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	275,099	236,54	225,36	65072	61995	--	12023	83262
					11,18	49,52	3077	13622		6168	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,508	2630,78	--	22383	--	--	16116	41578
					2630,78	--	22383	--		3080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	102,828	203,19	196,32	20894	20187	8	4065	26955
					6,79	48,11	699	4947		1997	
5	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	178,92	141,00	--	25228	--		--	27246
					--	--	--	--		2018	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	102,828	14,69	12,55	1511	1291	6	502	2174
					2,08	4,70	214	483		161	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	21,648	2451,13	148,93	53062	3224	31290	19183	78025
					856,80	38,29	18548	829		5780	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	75,221	646,94	--	48663	--	--	35037	90397
					646,94	--	48663	--		6696	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	75,221	1314,00	--	98840	--	98840	--	106748
					--	--	--	--		7907	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	95,073	646,94	--	61506	--	--	44284	114254
					646,94	--	61506	--		8463	
11	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	855,654	18,05	18,05	15446	15446	--	4167	21182
					--	6,76	--	5787		1569	
12	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	855,654	157,69	75,00	134927	64174	--	72004	223486
					82,69	34,19	70753	29253		16555	
		Трубопроводы и арматура									
13	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим	Трубопроводы изполиэтиленовых безнапорных труб, диаметр 160 мм.Укладка	км трубопровода	0,05	504383,72	3149,32	25219	157	6922	18021	46699
					362805,00	1254,64	18140	63		3459	
14	2301-0603-0503 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации сраструбом DN/OD 160 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	49,8	2311,00	--	115088	--	115088	--	124295
					--	--	--	--		9207	
15	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим	Трубопроводы изполиэтиленовых безнапорных труб, диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,109	617541,78	77280,77	67312	8424	17809	42719	118833
					376875,00	18999,02	41079	2071		8802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2301-0603-0504 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализациис раструбом DN/OD 200 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	109,2	3061,00	--	334261	--	334261	--	361002
					--	--	--	--		26741	
17	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	15,2	7546,28	6682,73	114703	101578	195	30116	156405
					850,63	1150,69	12930	17491		11586	
18	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,504	23450,00	--	363569	--	363569	--	392654
					--	--	--	--		29086	
19	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15,2	1259,24	8,06	19141	122	4086	14818	36675
					982,41	2,30	14933	35		2717	
20	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладкабестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	28,3	2510,90	2008,04	71059	56828	166	29433	108531
					497,00	553,55	14065	15666		8039	
21	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,3	5896,00	--	96105	--	96105	--	103793
					--	--	--	--		7688	
22	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	48,8	32,00	--	1562	--	1562	--	1687
					--	--	--	--		125	
23	2101-0102-0102 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая	т	2,196	37707,00	--	82805	--	82805	--	89429
					--	--	--	--		6624	
24	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,195	487924,00	--	95145	--	95145	--	102757
					--	--	--	--		7612	
		Колодцы канализационные Д-1500мм-9шт									
41	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборныежелезобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунтымокрые	м3 конструкций колодца	18,085	41086,26	6620,17	743045	119726	420481	245557	1067690
					11215,80	2499,27	202838	45199		79088	
42	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	17948,00	--	107688	--	107688	--	116303
					--	--	--	--		8615	
43	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	5	14956,00	--	74780	--	74780	--	80762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5982	
44	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	5	19899,00	--	99495	--	99495	--	107455
					--	--	--	--		7960	
45	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	8041,00	--	48246	--	48246	--	52106
					--	--	--	--		3860	
46	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14287,00	--	85722	--	85722	--	92580
					--	--	--	--		6858	
47	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6	2583,00	--	15498	--	15498	--	16738
					--	--	--	--		1240	
48	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4694,00	--	23470	--	23470	--	25348
					--	--	--	--		1878	
49	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка горловины колодца	м3 кладки	0,637	29456,91	2081,88	18764	1326	14144	3296	23825
					5170,55	393,84	3294	251		1765	
50	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	43	599,00	--	25757	--	25757	--	27818
					--	--	--	--		2061	
52	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	6	14841,00	--	89046	--	89046	--	96170
					--	--	--	--		7124	
53	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство приукатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	48,15	774,73	208,39	37303	10034	25934	4736	45403
					27,72	63,36	1335	3051		3363	
54	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	48,15	1178,30	2,64	56735	127	49390	7840	69741
					149,90	0,86	7218	41		5166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3457606	558541	2327508	622124	4406112
							546329	159420	--	326381	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2459537				
	Материалы		Тенге				570432				
	Всего заработная плата		Тенге					705749			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122464				
	Местные материалы		Тенге				636544				
	Транспортные расходы		Тенге				25228				
		Накладные расходы	Тенге				622125				
		Сметная прибыль	Тенге				246533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3328195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								748
		Сметная заработная плата	Тенге					705749			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				998069				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				998069				
		Сметная прибыль	Тенге				79845				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1077914				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4406110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								748
		Сметная заработная плата	Тенге					705749			
		РАЗДЕЛ 4.Сети электроснабжения									
		Строительство линии КЛ-10кВ и КЛ0,4кВ									
		КЛ10кВ Lтраншеи 559м, КЛ-0,4кВ и линии наружного освещения									
		Lтраншеи КЛ-0,4КВ =672м									
		Земляные работы									
29	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	149,9	162,51	154,83	24360	23210	--	4500	31169
					7,68	34,02	1151	5100		2309	
30	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающиена стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	76	223,50	215,95	16986	16412	6	3305	21914
					7,47	52,92	568	4022		1623	
31	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км	т	132,24	212,00	--	28035	--		--	30278
					--	--	--	--		2243	
32	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	149,9	18,05	18,05	2706	2706	--	730	3711
					--	6,76	--	1014		275	
33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	149,9	132,23	63,00	19821	9444	--	10571	32823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					69,23	28,72	10377	4305		2431	
		Монтажные работы КЛ-10кВ Lлинии 0,593км									
34	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15,09	2451,13	148,93	36987	2247	21811	13372	54388
					856,80	38,29	12929	578		4029	
35	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,36	121094,84	--	43594	--	550	32714	82412
					119567,00	--	43044	--		6105	
36	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015 прим	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	360	670,00	--	241200	--	241200	--	260496
					--	--	--	--		19296	
37	1308-0201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	360	920,61	535,76	331421	192873	16458	128310	496510
					339,14	155,88	122090	56117		36778	
38	1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	233	621,75	370,94	144867	86429	10007	53312	214033
					207,86	109,92	48431	25612		15854	
40	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	559	405,65	340,01	226756	190063	--	71744	322380
					65,64	112,61	36693	62951		23880	
41	2103-0101-0407 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,479	77492,00	--	347087	--	347087	--	374854
					--	--	--	--		27767	
42	1308-0201-2710 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечениежил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	17861,28	240,57	71445	962	17971	38038	118242
					13128,00	79,68	52512	319		8759	
43	СТТОО"GUST"	Муфта соединительная GUSJ12/70-120	шт	4	56250,00	--	225000	--	225000	--	243000
					--	--	--	--		18000	
44	1308-0201-2509 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	45457,10	35538,21	90914	71076	146	30893	131552
					9846,00	11607,42	19692	23215		9745	
45	СТТОО"GUST"	Муфта концевая GUST12/70-120/800-L12	шт	2	31250,00	--	62500	--	62500	--	67500
					--	--	--	--		5000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1913681	595423	942736	387489	2485262
							347488	183233	--	184094	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1394104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				44581				
		Всего заработная плата	Тенге					447633			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				528700				
		Накладные расходы	Тенге				322296				
		Сметная прибыль	Тенге				137312				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1853712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					447633			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				519577				
		Материалы	Тенге				22367				
		Всего заработная плата	Тенге					83087			
		Местные материалы	Тенге				347087				
		Транспортные расходы	Тенге				28035				
		Накладные расходы	Тенге				65191				
		Сметная прибыль	Тенге				46781				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				631549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					83087			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2485262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	Тенге					530721			
		РАЗДЕЛ 5.Вертикальная планировка									
		Снятие и хранение растительного грунта									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м	м3 грунта	540	37,46	37,46	20229	20229	--	5000	27248
					--	12,86	--	6945		2018	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2700	29,48	29,48	79595	79595	--	19675	107211
					--	10,12	--	27326		7942	
3	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	378,4	203,19	196,32	76888	74287	30	14959	99194
					6,79	48,11	2571	18205		7348	
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	454,08	212,00	--	96265	--		--	103966
					--	--	--	--		7701	
		Вертикальная планировка									
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1815,4	43,78	43,78	79479	79479	--	19646	107055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	15,03	--	27286		7930	
6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранееразрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин-0,85	м3 грунта	1815,4	159,21	159,21	289028	289028	--	71444	389309
					--	54,66	--	99227		28838	
7	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	46,1	248,10	239,66	11437	11048	5	2226	14756
					8,33	58,73	384	2708		1093	
8	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	80,675	212,00	--	17103	--		--	18471
					--	--	--	--		1368	
9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1769,3	66,02	66,02	116802	116802	--	30736	159341
					--	24,13	--	42688		11803	
10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25см	м3 уплотненного грунта	1769,3	6,40	6,40	11322	11322	--	2281	14692
					--	1,79	--	3168		1088	
11	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	18237	1,79	1,79	32562	32562	--	8049	43860
					--	0,61	--	11179		3249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				830709	714352	35	174016	1085103
							2955	238732	--	80378	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				830709				
		Материалы	Тенге				34				
		Всего заработная плата	Тенге					241687			
		Транспортные расходы	Тенге				113368				
		Накладные расходы	Тенге				174015				
		Сметная прибыль	Тенге				80378				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1085102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					241687			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1085102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					241687			
		РАЗДЕЛ 6.Покрытие									
		Покрытие проезда тип 1									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие ивыравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	313,9	1073,03	954,79	336825	299710	502	103563	475619
					116,64	188,84	36613	59278		35231	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3139	770,79	208,39	2419525	654139	1678373	308781	2946570
					27,72	63,36	87013	198895		218264	
		Покрытие из брусчатки тип 2									
8	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	35	705,79	118,37	24703	4143	12914	9570	37014
					218,46	34,71	7646	1215		2742	
9	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=7	Основания подтротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 смизменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	35	-278,62	-29,79	-9752	-1042	-7521	-1574	-12232
					-33,98	-7,66	-1189	-268		-906	
10	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	35	510,92	118,37	17882	4143	6093	9570	29648
					218,46	34,71	7646	1215		2196	
11	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=6	Основания под тротуары из песка. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	35	-141,38	-25,53	-4948	-894	-3035	-1349	-6801
					-29,13	-6,56	-1019	-230		-504	
		Покрытие спортивно-физкультурной зоны тип 3									
14	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из отсева щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	3818	525,62	118,37	2006827	451950	720808	1043935	3294823
					218,46	34,71	834069	132537		244061	
15	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Основания под тротуары из отсева щебня. Устройство. Добавлять илиисключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	3818	-50,66	-8,51	-193417	-32491	-123856	-49057	-261872
					-9,71	-2,19	-37070	-8354		-19398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4597645	1379658	2284278	1423439	6502769
							933709	384289	--	481686	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4597645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге				2284279				
Всего заработная плата			Тенге					1317997			
		Накладные расходы	Тенге				1423437				
		Сметная прибыль	Тенге				481687				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6502769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1337
		Сметная заработная плата	Тенге					1317997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6502769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1337
		Сметная заработная плата	Тенге					1317997			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**37691683**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4638717				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5758722			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1636554			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17261140		
		- Перевозка грузов	Тенге				274323				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1296962		
		- Накладные расходы	Тенге							5765909	
		- Сметная прибыль	Тенге							2695914	
		В т.ч. оборудование	Тенге								1 296 962
		В т.ч. СМР	Тенге								36 394 721
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,2%							436 737
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								36 831 458
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге	2,64%							972 350
		Итого с зимним удорожанием	Тенге								37 803 808
		Итого в ценах 2019 г. К=2525/2405	Тенге	1,04989605							41 051 744
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2%							756 076
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								41 807 820
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	0,9							37 627 038
		НДС 12%	Тенге	12%							4 515 245
		Итого по Акту	Тенге								42 142 283

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

И.о. Руководителя _____ Садвакасов Р.К.

Заведующая сектором строительства _____ Естаупова А.Т.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский завод трубной

Директор _____ Калыбаев А.Д.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С"

Технический надзор _____ Кусаинов Б.К.

Авторский надзор ТОО „Ремвикт"
Середин Е.П.
Сметные расценки подтверждаю.