Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект"

Договор: №11 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	1 282 531,58	1 145 117,48							137 414,10	1 282 531,58
Всего по стройке	1 282 531,58	1 145 117,48							137 414,10	1 282 531,58

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:
ТОО "Эска строй проект"

Директор _____ Туранова С. Т.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "Эска строй проект" договор №11 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**948305**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			287168
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*120714*
		машины и механизмы	тенге			26616
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7087*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			612744
		перевозки	тенге			21777
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	65		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**3084**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			554
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*271*
		машины и механизмы	тенге			45
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2485
		Кабельные изделия и провода				
1	**1133-0204-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную** Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	**км линии**	**0,0016667**	**362 924**	**605**

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = 5.0,001:3				
2	**243-701-0503** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20** Формула объема = 5.1,02	**м**	**5,1**	**486**	**2479**
	Раздел 2.	**ВЛИ-0,4кВ**				**1438**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			928
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*452*
		машины и механизмы	тенге			4
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			506
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,45**	**2 144**	**965**
4	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,45**	**1 050**	**473**
	Раздел 3.	**Комплектная трансформаторная подстанция**				**943783**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			285686
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*119991*
		машины и механизмы	тенге			26567
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7071*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			609753
		перевозки	тенге			21777
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	65		
		Земляные работы				
5	**6101-0101-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2** Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м^3**	**14**	**526**	**7364**

1	2	3	4	5	6	7
6	**412-102-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** Формула объема = 14.1.7.15	**т·км**	**357**	**61**	**21777**
7	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м^3**	**14**	**573**	**8022**
8	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей** Состав работ: 1. Полив водой	**м^3**	**14**	**193**	**2702**
		Фундаментн под КТПН				
9	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки/Бетон В3,5/** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м^3**	**0,34**	**29 856**	**10151**
10	**6103-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного ленточного** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	**м^3**	**1,72**	**40 965**	**70460**
11	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м^2**	**2,6714**	**1 913**	**5110**
12	**6109-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м^3**	**0,96**	**22 407**	**21511**
		Ограждение под КТПН				
13	**6113-0211-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копка вручную ямы, размер 0,3х0,3м, почва средняя** Состав работ: 1. Разметка очертания ям, копка, проверка глубины с зачисткой боковых стенок	**шт.**	**10**	**75**	**750**
14	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под стойку** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки	**м^3**	**0,45**	**50 529**	**22738**

1	2	3	4	5	6	7
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси Формула объема = 0.045.10				
15	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление защитных ограждений оборудования 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов Формула объема = (13.5+0.888+5.655+17.666).0.001.8+(14.31+0.296).0.001.10	**т конструкций**	**0,447732**	**435 028**	**194776**
16	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** Формула объема = (13.5+0.888+5.655).0.001.8+(14.31+0.296).0.001.10	**т**	**0,306404**	**1 132 558**	**347020**
17	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм** Формула объема = 7.3.8	**м²**	**58,4**	**1 618**	**94491**
18	8601-0605-0401 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками** Состав работ: 1. Копание ям с обратной засыпкой и грамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов 8. Заливка бетонных фундаментов - столбов 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента 10. Установка замка	**комплект**	**1**	**136 911**	**136911**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**948305**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			287168
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*120714*
		машины и механизмы	тенге			26616
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7087*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			612744
		перевозки	тенге			21777
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	65		

1	2	3	4	5	6	7
		Всего прямые затраты				**948 305,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**65 433,05**
		Итого				**1 013 738,05**
		Сметная прибыль - 5%				**50 686,90**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**20 274,76**
		Итого				**1 084 699,71**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**1 145 117,48**
		НДС- 12%				**137 414,10**
		Стоимость строительства				**1 282 531,58**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "Усть-строй проект"

_____ Турданова С. Т.