Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел строительства г.Кокшетау,Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул.Ауельбекова, дом № 139А** — **060140007229**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанский завод трубной изоляции,010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, 85, дом № 11, к.3** — **041240007836**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках работ в сфере строительства №113 от 26.06.2020г

Номер документа	Дата составления
00000000025	21.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к пристройке на 600 мест к средней школе № 1 в городе Кокшетау Акмолинской области			Работа	1	17 021 381,00	17 021 381,00	1 823 719,39
				Итого	1	x	17 021 381,00	1 823 719,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Тулкибаев Д.С. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: Т ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА К ПРИСТРОЙКЕ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №1В ГОРОДЕ КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

С П Р А В К А № 2 от 21.09.2020 г.

стоимости и затрат выполненных работ за сентябрь месяц **2020г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№ 113	26.06.2020г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**38 679 458**	**15 197 662**							**1 823 719**	**17 021 381**
в том числе: в текущем месяце	15 197 662									
Удержание аванса										
удержание гарантийных обязательств 5%										
Итого к оплате:										**17 021 381**

Заказчик:

и.о. руководителя ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Садвакасов Р.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Тулькибаев Д.С.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА К ПРИСТРОЙКЕ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №1В ГОРОДЕ КОКШЕТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр стройки 01/18

Наименование объекта - Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к пристройке на 600 мест к средней школе №1 в городе Кокшетау Акмолинской области

Шифр объекта 2

Акт выполненных работ № 2 от 21.09.2020 г.
сентябрь 2020 г.

Составлен(а) в ценах 2018года

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	673,9368	147,74	140,76	99565	94862	--	18393	127395
					6,98	30,93	4703	20843		9437	
2	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3грунта	173,8138635	236,54	225,36	41114	39170	--	7596	52607
					11,18	49,52	1944	8606		3897	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,3756865	2630,78	--	14142	--	--	10182	26271
					2630,78	--	14142	--		1946	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	180,09	203,19	196,32	36593	35355	14	7119	47209
					6,79	48,11	1224	8664		3497	
5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	313,3566	212,00	--	66432	--		--	71746

2

					--	--	--	--		5315	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	180,09	14,69	12,55	2645	2261	9	880	3807
					2,08	4,70	375	846		282	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	36,018	2451,13	148,93	88285	5364	52061	31917	129818
					856,80	38,29	30860	1379		9616	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	78,839	646,94	--	51004	--	--	36723	94744
					646,94	--	51004	--		7018	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	78,839	1314,00	--	103594	--	103594	--	111882
					--	--	--	--		8288	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	85,312635	646,94	--	55192	--	--	39738	102524
					646,94	--	55192	--		7594	
11	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	767,813715	18,05	18,05	13860	13860	--	3739	19007
					--	6,76	--	5193		1408	
12	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	767,813715	157,69	75,00	121076	57586	--	64612	200543
					82,69	34,19	63490	26250		14855	
		Каналы лотковые									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	44	21042,92	1051,83	925888	46281	834107	49347	1053254
					1034,10	198,34	45500	8727		78019	
14	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоскиедница прямоугольных сооружений при толщине до 150мм. Устройство	м3	112,3076923	39130,35	4980,66	4394639	559366	2349789	1517709	6385336
					13226,91	1623,47	1485484	182328		472988	
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3633333	16539,81	1234,11	6009	448	106	5068	11963
					15014,70	312,40	5455	114		886	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4541667	198733,00	--	90258	--	90258	--	97479
					--	--	--	--		7221	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТРК 2591-2014	т	1,35	198733,00	--	268290	--	268290	--	289753
					--	--	--	--		21463	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,015	191399,00	--	2299659	--	2299659	--	2483632

					--	--	--	--		183973	
19	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборныхконструкций	92,275	9944,46	2529,33	917625	233394	369888	448832	1475774
					3406,59	715,50	314343	66023		109317	
20	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	42,8	58401,00	--	2499563	--	2499563	--	2699528
					--	--	--	--		199965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12095434	1087947	8867339	2241855	15484273
							2073716	328974	--	1146985	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12095434				
	Материалы		Тенге				3605975				
	Всего заработная плата		Тенге					2402690			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2658206				
	Местные материалы		Тенге				2603158				
	Транспортные расходы		Тенге				66432				
		Накладные расходы	Тенге				2241855				
		Сметная прибыль	Тенге				1146983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15484272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2335
		Сметная заработная плата	Тенге					2402690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15484272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2335
		Сметная заработная плата	Тенге					2402690			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15484273
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2073716				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1087947			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					328974			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8867339		
		- Перевозка грузов	Тенге				66432				

		- Накладные расходы	Тенге							2241855	
		- Сметная прибыль	Тенге							1146985	
		Итого в ценах 2018г.								15 484 273	
		Итого в ценах 2019г.	2525/2405	1,04989605						16 256 877	
		временные здания и сооружения	1,5x0,8	1,20%						195 083	
		Итого с вр.зд.и сооруж								16 451 960	
		зимнее удорожание	2,2x1,2	2,64%						434 332	
		Всего по акту без НДС:								16 886 291	
		с понижающим коэффициентом								15 197 662	
		НДС:		12%						1 823 719	
		ВСЕГО ПО АКТУ С НДС:								17 021 381	

Заказчик:

и.о. руководителя ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Садвакасов Р.К. _____

заведующая сектором строительства ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Естаупова А.Т. _____

Подрядчик:

ТОО "Казахстанский завод трубной изоляции"

Директор: Тулькибаев Д.С. _____

Технический надзор: ТОО "Бестау-С"

Кусаинов Б.К. _____

Авторский надзор ТОО "Ремвикт"

Серіктін Е.И.

24.02.2025 г.

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью на 5
(пять
листах