Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №72
за октябрь месяц 2023г.
"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"

на Электроснабжение наружного освещения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
22	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	7551,38	249,21	60411	1994	9827	75857
					1620,32	85,77	12963	686	5619	
		НР - 72%; СП - 8%								
23	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	16	970,83	31,51	15533	504	3018	20035
					252,05	9,93	4033	159	1484	
		НР - 72%; СП - 8%								
24	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	6	691,36	22,80	4148	137	1272	5854
					288,06	6,32	1728	38	434	
		НР - 72%; СП - 8%								
25	252-204-0802 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	4	544,00	--	2176	--	--	2350
					--	--	--	--	174	
		СП - 8%								
26	1308-0103-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования**	м²	35,1	12064,49	569,26	423464	19981	98978	564237
					3717,36	199,16	130479	6991	41795	
		НР - 72%; СП - 8%								
27	214-402-0102 РСНБ РК 2022	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм**	м²	35,1	1212,00	--	42541	--	--	45944
					--	--	--	--	3403	
		СП - 8%								
28	241-102-0160 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	м	25	2864,00	--	71600	--	--	77328
					--	--	--	--	5728	
		СП - 8%								

29	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**								
			т	0,27144	463375,00	--	125779	--	--	135841
		СП - 8%			--	--	--	--	10062	
30	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**								
			т	0,005	486747,00	--	2434	--	--	2629
		СП - 8%			--	--	--	--	195	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**								
			т	0,02844	399352,00	--	11358	--	--	12267
		СП - 8%			--	--	--	--	909	
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**								
			м³	2,25	29871,61	1659,26	67211	3733	4409	77350
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	4066	779	5730	

	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге					1 019 692
	Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%			31 814	1 051 506
	Итого с зимним удорожанием:	1,27%			13 354	1 064 860
	Непредвиденные работы и затраты	2%			21 297	1 086 157
	Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1					304 124
	Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539					817 267
	Итого					1 121 391
	НДС - 12%					134 567
	Всего к оплате:					1 255 958

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" Алжанов А.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор надзор:
И.о директора ТОО "АктобеДорПроект" Капишев Е.С.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №73
за октябрь месяц 2023г.
"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"

на Светофорная сигнализация

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Заземление щитов дорожных контроллеров КДУ								
114	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	7551,38	249,21	22654	747	3685	28446
		НР - 72%, СП - 8%			1620,32	85,77	4861	257	2107	
115	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	30	970,83	31,51	29125	945	5659	37567
		НР - 72%, СП - 8%			252,05	9,93	7562	298	2783	
		РАЗДЕЛ 7. Комплектующие								
116	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	3672,74	31,96	14691	128	5272	21560
		НР - 72%, СП - 8%			1830,60	--	7322	--	1597	
117	247-204-0655 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	4	1888,00	--	7552	--	--	8156
		СП - 8%			--	--	--	--	604	

	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге					95 729
	Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%			2 987	98 716
	Итого с зимним удорожанием:	1,27%			1 254	99 970

	Непредвиденные работы и затраты	2%			1 999	101 969
	Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1					28 551
	Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539					76 725
	Итого					105 276
	НДС - 12%					12 633
	Всего к оплате:					117 909

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" Алжанов А.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор надзор:
И.о директора ТОО "АктобеДорПроект" Капишев Е.С.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №74
за октябрь месяц 2023г.
"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"

на Пересечение с сетями газоснабжения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления II категории ПК0+20								
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**								
			м³ грунта	49,68	201,39	190,73	10005	9475	2022	12990
		НР - 72%; СП - 8%			10,66	45,88	530	2279	962	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			м³ грунта	1,49	2377,78	--	3543	--	2551	6581
		НР - 72%; СП - 8%			2377,78	--	3543	--	487	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**								
			м³ грунта	39,744	54,65	54,65	2172	2172	441	2822
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,40	--	612	209	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			м³ уплотненного грунта	39,744	236,84	115,88	9413	4605	4896	15454
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	4807	1993	1145	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**								
			м³ грунта	9,936	1240,76	--	12328	--	8876	22901
		НР - 72%; СП - 8%			1240,76	--	12328	--	1696	
		Трубопроводы								
6	1122-0601-1006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**								
			км трубопровода	0,023	3973074,60	794002,37	91381	18263	9354	108794
		НР - 99%; СП - 8%			129363,84	281458,56	2975	6474	8059	
7	1125-0119-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**								
			м² футеровки	15,81618	8830,33	649,27	139662	10268	15664	167752
		НР - 91%; СП - 8%			863,74	224,61	13661	3552	12426	

8	1125-0117-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 350 мм. Обертка дополнительная защитная изоляционных покрытий в один слой	км трубопровода	0,023	700825,01	111429,66	16119	2563	1012	18501
		НР - 91%; СП - 8%			15195,35	33134,25	349	762	1370	
9	261-107-0441 РСНБ РК 2022	Ткань асбестовая ю АТ-2	т	0,0345	2110222,00	--	72803	--	--	78627
		СП - 8%			--	--	--	--	5824	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	1,05	8800,81	251,94	9241	264	1625	11736
		НР - 99%; СП - 8%			1496,77	66,86	1572	70	869	
11	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Резка футляра	м реза	42	597,84	11,36	25109	477	16996	45474
		НР - 69%; СП - 8%			586,48	--	24632	--	3368	
12	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка футляра	т	1,30515	4303,24	625,76	5616	816	2974	9277
		НР - 69%; СП - 8%			3300,54	1,91	4308	2	687	
13	1122-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,021	3362966,22	1632414,50	70622	34281	45965	125914
		НР - 99%; СП - 8%			1624152,00	586764,24	34107	12322	9327	
14	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	21	37370,00	--	784770	--	--	847552
		СП - 8%			--	--	--	--	62782	
15	1122-0601-1010 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,021	7608523,75	1439348,17	159779	30227	13558	187204
		НР - 99%; СП - 8%			191493,32	460648,88	4021	9674	13867	
	Разные работы									
16	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	10802,17	3230,51	10802	3231	6130	18286
		НР - 99%; СП - 8%			5070,01	1121,74	5070	1122	1355	
17	1122-0601-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	1113350,71	215,95	3340	--	967	4651
		НР - 99%; СП - 8%			325490,85	57,31	976	--	345	
18	1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0008	2070106,36	1007307,98	1656	806	1052	2925
		НР - 99%; СП - 8%			959821,44	368599,03	768	295	217	
19	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,8	15384,00	--	12307	--	--	13292
		СП - 8%			--	--	--	--	985	
20	1122-0601-1006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	3973074,60	794002,37	3178	635	325	3784
		НР - 99%; СП - 8%			129363,84	281458,56	103	225	280	

21	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1862,29 1612,30	11,65 3,25	1490 1290	10 3	1280 222	2991
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м³	0,05	26085,37 1807,19	1659,26 346,34	1304 90	83 17	98 112	1514
23	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка алюминиевого провода НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	20	453,50 204,45	193,99 67,72	9070 4089	3879 1354	3919 1039	14028
24	243-142-0311 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2 СП - 8%	км	0,02	409238,00 --	-- --	8185 --	-- --	-- 655	8840
25	1125-0129-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе НР - 91%; СП - 8%	протектор	12	42312,46 18213,99	17877,53 5541,68	507750 218568	214530 66500	259412 61373	828535
26	261-404-0616 РСНБ РК 2022	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	12	15661,00 --	-- --	187932 --	-- --	-- 15035	202967
27	1125-0129-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка НР - 91%; СП - 8%	колонка	1	44423,11 33898,07	5766,32 2563,64	44423 33898	5767 2564	33180 6208	83811
28	Прайс-лист	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП ЭХЗ СП - 8%	к-т	1	88098,21 --	-- --	88098 --	-- --	-- 7048	95146
		Опознавательные знаки								
29	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м³	0,2	33677,58 7837,60	1738,53 382,39	6736 1568	347 76	1496 659	8891
30	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Протектор. Установка опознавательного знака НР - 91%; СП - 8%	знак	2	3458,85 2508,16	-- --	6918 5016	-- --	4565 919	12401
31	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм СП - 8%	м	4,2	2123,00 --	-- --	8917 --	-- --	-- 713	9630
32	251-101-0138 РСНБ РК 2022	Табличка указатель СП - 8%	шт.	2	33128,00 --	-- --	66256 --	-- --	-- 5300	71556
33	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм СП - 8%	м³	0,1	5504,00 --	-- --	550 --	-- --	-- 44	594
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод высокого давления II категории ПК0+16,5								
		Земляные работы								

34	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	45,36	201,39	190,73	9135	8651	1847	11860
		НР - 72%; СП - 8%			10,66	45,88	484	2081	879	
35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,36	2377,78	--	3234	--	2328	6007
		НР - 72%; СП - 8%			2377,78	--	3234	--	445	
36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	36,288	54,65	54,65	1983	1983	402	2576
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,40	--	559	191	
37	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	36,288	236,84	115,88	8594	4205	4471	14110
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	4389	1820	1045	
38	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	9,072	1240,76	--	11256	--	8104	20909
		НР - 72%; СП - 8%			1240,76	--	11256	--	1549	
		Трубопроводы								
39	1122-0601-1006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,021	3973074,60	794002,37	83435	16674	8541	99334
		НР - 99%; СП - 8%			129363,84	281458,56	2717	5911	7358	
40	1125-0119-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м² футеровки	14,44086	8830,33	649,27	127518	9376	14302	153166
		НР - 91%; СП - 8%			863,74	224,61	12473	3244	11346	
41	1125-0117-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром 200 мм в один слой асбестовым полотном	км трубопровода	0,021	700825,01	111429,66	14717	2340	924	16892
		НР - 91%; СП - 8%			15195,35	33134,25	319	696	1251	
42	261-107-0441 РСНБ РК 2022	Ткань асбестовая ю АТ-2	т	0,0315	2110222,00	--	66472	--	--	71790
		СП - 8%			--	--	--	--	5318	
43	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,95	8800,81	251,94	8361	240	1471	10618
		НР - 99%; СП - 8%			1496,77	66,86	1422	64	787	
44	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Резка футляра	м реза	38	597,84	11,36	22718	432	15377	41143
		НР - 69%; СП - 8%			586,48	--	22286	--	3048	
45	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка футляра	т	1,18085	4303,24	625,76	5081	739	2691	8394
		НР - 69%; СП - 8%			3300,54	1,91	3897	2	622	
46	1122-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,019	3362966,22	1632414,50	63896	31016	41587	113922

		НР - 99%; СП - 8%			1624152,00	586764,24	30859	11149	8439	
47	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	19	37370,00	--	710030	--	--	766832
		СП - 8%			--	--	--	--	56802	
48	1122-0601-1010 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,019	7608523,75	1439348,17	144562	27347	12267	169375
		НР - 99%; СП - 8%			191493,32	460648,88	3638	8752	12546	
		Разные работы								
49	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	10802,17	3230,51	10802	3231	6130	18286
		НР - 99%; СП - 8%			5070,01	1121,74	5070	1122	1355	
50	1122-0601-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	1113350,71	215,95	3340	--	967	4651
		НР - 99%; СП - 8%			325490,85	57,31	976	--	345	
51	1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0008	2070106,36	1007307,98	1656	806	1052	2925
		НР - 99%; СП - 8%			959821,44	368599,03	768	295	217	
52	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,8	15384,00	--	12307	--	--	13292
		СП - 8%			--	--	--	--	985	
53	1122-0601-1006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	3973074,60	794002,37	3178	635	325	3784
		НР - 99%; СП - 8%			129363,84	281458,56	103	225	280	
54	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1862,29	11,65	1490	10	1280	2991
		НР - 99%; СП - 8%			1612,30	3,25	1290	3	222	
55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,05	26085,37	1659,26	1304	83	98	1514
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	90	17	112	
56	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка алюминиевого провода	м кабеля	20	453,50	193,99	9070	3879	3919	14028
		НР - 72%; СП - 8%			204,45	67,72	4089	1354	1039	
57	243-142-0311 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,02	409238,00	--	8185	--	--	8840
		СП - 8%			--	--	--	--	655	
58	1125-0129-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	12	42312,46	17877,53	507750	214530	259412	828535
		НР - 91%; СП - 8%			18213,99	5541,68	218568	66500	61373	

59	261-404-0616 РСНБ РК 2022	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	12	15661,00 --	-- --	187932 --	-- --	-- 15035	202967
60	1125-0129-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка НР - 91%; СП - 8%	колонка	1	44423,11 33898,07	5766,32 2563,64	44423 33898	5767 2564	33180 6208	83811
61	Прайс-лист	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП ЭХЗ СП - 8%	к-т	1	88098,21 --	-- --	88098 --	-- --	-- 7048	95146
		Опознавательные знаки								
62	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м³	0,2	33677,58 7837,60	1738,53 382,39	6736 1568	347 76	1496 659	8891
63	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Протектор. Установка опознавательного знака НР - 91%; СП - 8%	знак	2	3458,85 2508,16	-- --	6918 5016	-- --	4565 919	12401
64	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм СП - 8%	м	4,2	2123,00 --	-- --	8917 --	-- --	-- 713	9630
65	251-101-0138 РСНБ РК 2022	Табличка указатель СП - 8%	шт.	2	33128,00 --	-- --	66256 --	-- --	-- 5300	71556
66	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм СП - 8%	м³	0,1	5504,00 --	-- --	550 --	-- --	-- 44	594
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод высокого давления II категории ПК0+16,4								
67	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	10802,17 5070,01	3230,51 1121,74	10802 5070	3231 1122	6130 1355	18286
68	1122-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,003	736599,40 218248,20	29946,48 114,62	2210 655	89 --	649 229	3087
69	1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0008	2070106,36 959821,44	1007307,98 368599,03	1656 768	806 295	1052 217	2925
70	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм СП - 8%	м	0,8	15384,00 --	-- --	12307 --	-- --	-- 985	13292
71	1122-0601-1006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0008	3973074,60 129363,84	794002,37 281458,56	3178 103	635 225	325 280	3784

72	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1862,29 1612,30	11,65 3,25	1490 1290	10 3	1280 222	2991
73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство бетонной отмостки НР - 91%; СП - 8%	м³	0,05	26085,37 1807,19	1659,26 346,34	1304 90	83 17	98 112	1514

РАЗДЕЛ 4. Газопровод высокого давления II категории ПК1+92

Земляные работы

74	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	44,52	201,39 10,66	190,73 45,88	8966 475	8492 2043	1812 862	11641
75	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	1,3356	2377,78 2377,78	-- --	3176 3176	-- --	2287 437	5900
76	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	35,616	54,65 --	54,65 15,40	1946 --	1946 548	395 187	2528
77	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м³ уплотненного грунта	35,616	236,84 120,96	115,88 50,15	8435 4308	4127 1786	4388 1026	13849
78	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	8,904	1240,76 1240,76	-- --	11048 11048	-- --	7954 1520	20523
79	1125-0119-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух НР - 91%; СП - 8%	м² футеровки	9,62724	8830,33 863,74	649,27 224,61	85012 8315	6250 2162	9535 7564	102111
80	1125-0117-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 350 мм. Обертка дополнительная защитная изоляционных покрытий в один слой НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,014	700825,01 15195,35	111429,66 33134,25	9812 213	1560 464	616 834	11262
81	261-107-0441 РСНБ РК 2022	Ткань асбестовая ю АТ-2 СП - 8%	т	0,021	2110222,00 --	-- --	44315 --	-- --	-- 3545	47860
82	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м³ основания	1,12	8800,81 1496,77	251,94 66,86	9857 1676	282 75	1734 927	12518
83	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Резка футляра НР - 69%; СП - 8%	м реза	28	597,84 586,48	11,36 --	16740 16421	318 --	11331 2246	30316
84	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка футляра	т	1,72326	4303,24	625,76	7416	1078	3927	12250

		НР - 69%; СП - 8%			3300,54	1,91	5688	3	907	
85	1122-0301-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,014	6242262,54	3292465,34	87392	46095	53759	152443
		НР - 99%; СП - 8%			2795637,12	1083047,73	39139	15163	11292	
86	241-102-0301 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х7,0 мм	м	14	65744,00	--	920416	--	--	994049
		СП - 8%			--	--	--	--	73633	
87	1122-0601-1013 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,014	12856567,82	2820292,84	179992	39484	17132	212894
		НР - 99%; СП - 8%			353712,60	882381,24	4952	12353	15770	
	Разные работы									
88	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	10802,17	3230,51	10802	3231	6130	18286
		НР - 99%; СП - 8%			5070,01	1121,74	5070	1122	1355	
89	1122-0601-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	1113350,71	215,95	3340	--	967	4651
		НР - 99%; СП - 8%			325490,85	57,31	976	--	345	
90	1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0008	2070106,36	1007307,98	1656	806	1052	2925
		НР - 99%; СП - 8%			959821,44	368599,03	768	295	217	
91	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,8	15384,00	--	12307	--	--	13292
		СП - 8%			--	--	--	--	985	
92	1122-0601-1006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	3973074,60	794002,37	3178	635	325	3784
		НР - 99%; СП - 8%			129363,84	281458,56	103	225	280	
93	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1862,29	11,65	1490	10	1280	2991
		НР - 99%; СП - 8%			1612,30	3,25	1290	3	222	
94	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	0,15	26085,37	1659,26	3913	249	294	4543
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	271	52	337	
95	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка алюминиевого провода	м кабеля	10	453,50	193,99	4535	1940	1960	7014
		НР - 72%; СП - 8%			204,45	67,72	2045	677	520	
96	243-142-0311 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,01	409238,00	--	4092	--	--	4419
		СП - 8%			--	--	--	--	327	

97	1125-0129-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе НР - 91%; СП - 8%	протектор	14	42312,46 18213,99	17877,53 5541,68	592374 254996	250286 77584	302647 71602	966623
98	261-404-0616 РСНБ РК 2022	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	14	15661,00 --	-- --	219254 --	-- --	-- 17540	236794
99	1125-0129-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка НР - 91%; СП - 8%	колонка	1	44423,11 33898,07	5766,32 2563,64	44423 33898	5767 2564	33180 6208	83811
100	Прайс-лист	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП ЭХЗ СП - 8%	к-т	1	88098,21 --	-- --	88098 --	-- --	-- 7048	95146
101	261-302-0262 РСНБ РК 2022	Электроды сравнения с датчиком потенциала СП - 8%	шт.	1	745,00 --	-- --	745 --	-- --	-- 60	805
		Опознавательные знаки								
102	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м³	0,2	33677,58 7837,60	1738,53 382,39	6736 1568	347 76	1496 659	8891
103	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Протектор. Установка опознавательного знака НР - 91%; СП - 8%	знак	2	3458,85 2508,16	-- --	6918 5016	-- --	4565 919	12401
104	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм СП - 8%	м	4,2	2123,00 --	-- --	8917 --	-- --	-- 713	9630
105	251-101-0138 РСНБ РК 2022	Табличка указатель СП - 8%	шт.	2	33128,00 --	-- --	66256 --	-- --	-- 5300	71556
106	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм СП - 8%	м³	0,1	5504,00 --	-- --	550 --	-- --	-- 44	594
		РАЗДЕЛ 5. Газопровод высокого давления II категории ПК7+3,18								
		Земляные работы								
107	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	33,6	201,39 10,66	190,73 45,88	6767 358	6409 1542	1368 651	8786
108	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	1,008	2377,78 2377,78	-- --	2397 2397	-- --	1726 330	4452
109	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	26,88	54,65 --	54,65 15,40	1469 --	1469 414	298 141	1908
110	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	26,88	236,84	115,88	6366	3115	3312	10452

		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	3251	1348	774	
111	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	6,72	1240,76	--	8338	--	6003	15489
		НР - 72%; СП - 8%			1240,76	--	8338	--	1147	
		Трубопроводы								
112	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,26	8800,81	251,94	2288	65	402	2906
		НР - 99%; СП - 8%			1496,77	66,86	389	17	215	
113	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка на сварном соединении	шт.	1	1720,25	266,62	1720	266	1440	3413
		НР - 99%; СП - 8%			1453,63	1,34	1454	1	253	
114	241-211-0701 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	4217,00	--	4217	--	--	4554
		СП - 8%			--	--	--	--	337	
115	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,013	679336,32	340407,49	8831	4426	5549	15530
		НР - 99%; СП - 8%			338928,83	92198,11	4406	1199	1150	
116	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	13	8241,00	--	107133	--	--	115704
		СП - 8%			--	--	--	--	8571	
117	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	4218,00	--	4218	--	--	4555
		СП - 8%			--	--	--	--	337	
118	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13	1862,29	11,65	24210	151	20792	48602
		НР - 99%; СП - 8%			1612,30	3,25	20960	42	3600	
		Разные работы								
119	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	10802,17	3230,51	10802	3231	6130	18286
		НР - 99%; СП - 8%			5070,01	1121,74	5070	1122	1355	
120	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0015	532820,84	245372,78	799	368	542	1448
		НР - 99%; СП - 8%			287448,06	77575,52	431	116	107	
121	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,5	1297,00	--	1946	--	--	2102
		СП - 8%			--	--	--	--	156	
122	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,008	1144739,10	379153,34	9158	3034	7081	17539
		НР - 99%; СП - 8%			737679,36	156441,82	5901	1252	1299	

123	241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм *СП - 8%*	м	0,8	4127,00 --	-- --	3302 --	-- --	-- 264	3566
124	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1552,63 1392,00	160,63 0,38	9316 8352	964 2	8271 1407	18994
125	241-210-0301 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ/Ст размерами 63х50 мм *СП - 8%*	шт.	1	830,00 --	-- --	830 --	-- --	-- 66	896
126	241-208-0403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 57 мм *СП - 8%*	шт.	2	351,00 --	-- --	702 --	-- --	-- 56	758
127	241-230-0105 РСНБ РК 2022	Накладной уход с з.н. DN 160х63 *СП - 8%*	шт.	1	962,00 --	-- --	962 --	-- --	-- 77	1039
128	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	2	849,00 --	-- --	1698 --	-- --	-- 136	1834
129	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1862,29 1612,30	11,65 3,25	1490 1290	10 3	1280 222	2991
130	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	1049045,30 704148,48	322570,38 133873,44	2098 1408	645 268	1659 301	4058
131	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	м	2	2123,00 --	-- --	4246 --	-- --	-- 340	4586
132	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прокладка в траншее сигнальной ленты *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,014	115739,76 41300,28	74439,48 20309,44	1620 578	1042 284	526 172	2318
133	261-105-0192 РСНБ РК 2022	Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ!" *СП - 8%*	м	14	171,00 --	-- --	2394 --	-- --	-- 192	2586
134	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка алюминиевого провода в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	14	453,50 204,45	193,99 67,72	6349 2862	2716 948	2743 727	9820
135	243-141-0104 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 4 мм2 *СП - 8%*	км	0,014	42926,00 --	-- --	601 --	-- --	-- 48	649
		Опознавательные знаки								

136	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м³	0,2	33677,58	1738,53	6736	347	1496	8891
		НР - 91%, СП - 8%			7837,60	382,39	1568	76	659	
137	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Протектор. Установка опознавательного знака**	знак	2	3458,85	--	6918	--	4565	12401
		НР - 91%, СП - 8%			2508,16	--	5016	--	919	
138	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	4,2	2123,00	--	8917	--	--	9630
		СП - 8%			--	--	--	--	713	
139	251-101-0138 РСНБ РК 2022	**Табличка указатель**	шт.	2	33128,00	--	66256	--	--	71556
		СП - 8%			--	--	--	--	5300	
140	211-201-0501 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м³	0,1	5504,00	--	550	--	--	594
		СП - 8%			--	--	--	--	44	

	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге					9 593 263
	Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%			299 310	9 892 573
	Итого с зимним удорожанием:	1,27%			125 636	10 018 209
	Непредвиденные работы и затраты	2%			200 364	10 218 573
	Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1					2 861 200
	Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539					7 688 851
	Итого					10 550 051
	НДС - 12%					1 266 006
	Всего к оплате:					11 816 057

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" Алжанов А.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор надзор:
И.о директора ТОО "АктобеДорПроект" Капишев Е.С.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №75
за октябрь месяц 2023г.
"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"

на Дорожная одежда на участке по ул.Тауелсиздик
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Исключить	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Пешеходные тротуары								
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камни бортовые бетонные. Установка бортового камня БР100.20.8**	м бортового камня	327	3404,58	43,83	1113298	14332	393322	1627149
		НР - 108%; СП - 8%			1096,31	17,41	358493	5693	120529	
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	74,0	11112,29	1462,46	822309	108222	43770	935365
		НР - 108%; СП - 8%			203,80	343,87	15081	25446	69286	
3	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 15 см.**	м² основания	493	1114,67	272,47	549532	134328	71022	248856
		НР - 108%; СП - 8%			48,43	84,96	23876	41885	18433	
4	211-201-0507 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м³	24,157	4187,00	--	101145	--	--	109237
		СП - 8%			--	--	--	--	8092	
5	211-201-0506 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м³	16,76	4249,00	--	71213	--	--	76910
		СП - 8%			--	--	--	--	5697	
6	211-201-0502 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	м³	16,76	5465,00	--	91593	--	--	98920
		СП - 8%			--	--	--	--	7327	
7	211-501-0103 РСНБ РК 2022	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	м³	24,302	3310,00	--	80440	--	--	86875
		СП - 8%			--	--	--	--	6435	
8	217-603-0104 РСНБ РК 2022	**Вода техническая**	м³	10,81850	81,00000	--	876,29850	--	--	946,402
		СП - 8%			--	--	--	--	70,10388	
9	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м²	493	2782,36	246,85	1371703	121697	1051791	2617371

	НР - 88%, СП - 8%			2328,67	95,71	1148034	47185	193877	
255-102-0609 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	502,86	3156,00	--	1587026	--	--	1713988
	СП - 8%		--	--	--	--	--	126962	

	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге					7 515 617,40
	Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%			234 487,26	7 750 104,66
	Итого с зимним удорожанием:	1,27%			98 426,33	7 848 530,99
	Непредвиденные работы и затраты	2%			156 970,62	8 005 501,61
	Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1					2 241 540,45
	Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539					6 023 650,09
	Итого					8 265 190,54
	НДС - 12%					991 822,86
	Всего к оплате:					9 257 013,40

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Алжанов А.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор надзор:

И.о директора ТОО "АктобеДорПроект" Капишев Е.С.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №76
за октябрь месяц 2023г.
"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"

на Дорожная одежда на участке по ул.Тауелсиздик (правая сторона в прямом направлении)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда тип 1								
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси,толщиной 15 см. Устройство** *НР - 108%, СП - 8%*	м³ материала основания в плотном теле	26	11112,29 203,80	1462,46 343,87	288920 5299	38024 8941	15378 24344	328642
2	1127-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня нижний слой толщиной 15 см.** *НР - 108%, СП - 8%*	м² основания	155	231,71 43,43	186,66 57,40	35915 6732	28932 8897	16880 4224	57018
3	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=6	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203(До толщины 21 см)** *НР - 108%, СП - 8%*	м² основания	155	76,04 --	76,04 25,21	11786 --	11786 3908	4221 1280	17287
4	211-201-0507 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** *СП - 8%*	м³	10,831	4187,00 --	-- --	45349 --	-- --	-- 3628	48977
5	211-201-0506 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** *СП - 8%*	м³	7,378	4249,00 --	-- --	31349 --	-- --	-- 2508	33857
6	211-201-0502 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм** *СП - 8%*	м³	7,378	5465,00 --	-- --	40321 --	-- --	-- 3226	43547
7	211-501-0103 РСНБ РК 2022	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5** *СП - 8%*	м³	10,831	3310,00 --	-- --	35851 --	-- --	-- 2868	38719
8	217-603-0104 РСНБ РК 2022	**Вода техническая** *СП - 8%*	м³	4,552	81,00 --	-- --	369 --	-- --	-- 30	399

9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5 л/м².	т	0,074	202822,81	3016,20	15009	223	106	16324
					--	1324,30	--	98	1209	
		НР - 108%; СП - 8%								
10	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня, толщиной 8 см	м²	148	293,21	209,49	43395	31005	16412	64592
					67,91	34,77	10051	5146	4785	
		НР - 108%; СП - 8%								
11	211-205-0102 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	2,186	11124,00	--	24317	--	--	26262
					--	--	--	--	1945	
		СП - 8%								
12	211-205-0103 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	23,197	11124,00	--	258043	--	--	278687
					--	--	--	--	20643	
		СП - 8%								
13	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	142	2115,29	236,02	300371	33515	10260	335481
					32,17	34,73	4568	4932	24850	
		НР - 108%; СП - 8%								
14	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	142	1810,28	0,18	257060	26	3472	281374
					22,64	--	3215	--	20843	
		НР - 108%; СП - 8%								
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов(Расход 0,2 л/м²)	т	0,0284	202822,81	3016,20	5760	86	41	6265
					--	1324,30	--	38	464	
		НР - 108%; СП - 8%								
16	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м² покрытия	142	332,50	296,64	47215	42123	11457	63365
					33,81	40,89	4801	5806	4693	
		НР - 108%; СП - 8%								
17	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м² покрытия	142	-9,43	--	-1339	--	-1287	-2836
					-8,39	--	-1191	--	-210	
		НР - 108%; СП - 8%								
18	212-503-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	13,7172	23848,00	--	327128	--	--	353298
					--	--	--	--	26170	
		СП - 8%								

	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге				1 991 258,000
	Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%		62 127,25	2 053 385,250
	Итого с зимним удорожанием:	1,27%		26 077,99	2 079 463,240
	Непредвиденные работы и затраты	2%		41 589,26	2 121 052,500
	Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1				593 894,700
	Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539				1 595 962,215
	Итого				2 189 856,915

	НДС - 12%					262 782,830
	Итого сумма:					2 452 639,75
	Всего к оплате:					0,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Алжанов А.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор надзор:

И.о директора ТОО "АктобеДорПроект" Капишев Е.С.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №77
за октябрь месяц 2023г.
"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"

на Дорожная одежда на участке по ул.М.Шокая

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда тип 1								
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси,толщиной 15 см. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	9	11112,29	1462,46	100011	13162	5323	113761
		НР - 108%, СП - 8%			203,80	343,87	1834	3095	8427	
2	1127-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня нижний слой толщиной 15 см.**	м² основания	55	231,71	186,66	12744	10266	5990	20232
		НР - 108%, СП - 8%			43,43	57,40	2389	3157	1499	
3	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=6	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203(До толщины 21 см)**	м² основания	55	76,04	76,04	4182	4182	1498	6134
		НР - 108%, СП - 8%			--	25,21	--	1387	454	
4	211-201-0507 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м³	3,843	4187,00	--	16091	--	--	17378
		СП - 8%			--	--	--	--	1287	
5	211-201-0506 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м³	2,618	4249,00	--	11124	--	--	12014
		СП - 8%			--	--	--	--	890	
6	211-201-0502 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	м³	2,618	5465,00	--	14307	--	--	15452
		СП - 8%			--	--	--	--	1145	
7	211-501-0103 РСНБ РК 2022	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	м³	3,843	3310,00	--	12720	--	--	13738
		СП - 8%			--	--	--	--	1018	
8	217-603-0104 РСНБ РК 2022	**Вода техническая**	м³	1,615	81,00	--	131	--	--	141

		СП - 8%			--	--	--	--	10	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5 л/м².**	т	0,026	202822,81	3016,20	5273	78	37	5735
		НР - 108%; СП - 8%			--	1324,30	--	34	425	
10	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Устройство верхнего слоя основания из черного щебня, толщиной 8 см**	м²	52	293,21	209,49	15247	10893	5766	22694
		НР - 108%; СП - 8%			67,91	34,77	3531	1808	1681	
11	211-205-0102 РСНБ РК 2022	**Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм**	т	0,768	11124,00	--	8543	--	--	9226
		СП - 8%			--	--	--	--	683	
12	211-205-0103 РСНБ РК 2022	**Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм**	т	8,150	11124,00	--	90661	--	--	97913
		СП - 8%			--	--	--	--	7253	
13	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	50	2115,29	236,02	105765	11801	3613	118127
		НР - 108%; СП - 8%			32,17	34,73	1609	1737	8750	
14	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м² покрытия	50	1810,28	0,18	90514	9	1223	99075
		НР - 108%; СП - 8%			22,64	--	1132	--	7339	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов(Расход 0,2 л/м²)**	т	0,01	202822,81	3016,20	2028	30	14	2206
		НР - 108%; СП - 8%			--	1324,30	--	13	163	
16	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	м² покрытия	50	332,50	296,64	16625	14832	4034	22312
		НР - 108%; СП - 8%			33,81	40,89	1691	2045	1653	
17	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	**Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**	м² покрытия	49,66	-9,43	--	-468	--	-450	-992
		НР - 108%; СП - 8%			-8,39	--	-417	--	-73	
18	212-503-0103 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	4,7972	23848,00	--	114404	--	--	114404

	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге					689 550
	Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%			21 514	711 064
	Итого с зимним удорожанием:	1,27%			9 031	720 095
	Непредвиденные работы и затраты	2%			14 402	734 497
	Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1					205 659
	Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539					552 664

	Итого					758 323
	НДС - 12%					90 999
	Итого сумма:					849 322
	Всего к оплате:					0,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" Алжанов А.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор надзор:
И.о директора ТОО "АктобеДорПроект" Капишев Е.С.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
(Наименование организации)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №78
за октябрь месяц 2023г.
"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"

на Примыкания и пересечения
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда тип 1								
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси,толщиной 15 см. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	19,05	11112,29	1462,46	211689	27860	11268	240793
		НР - 108%, СП - 8%			203,80	343,87	3882	6551	17837	
2	1127-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня нижний слой толщиной 15 см.**	м² основания	127	231,71	186,66	29427	23706	13830	46718
		НР - 108%, СП - 8%			43,43	57,40	5516	7290	3461	
3	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=6	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203/До толщины 21 см/**	м² основания	127	76,04	76,04	9657	9657	3458	14164
		НР - 108%, СП - 8%			--	25,21	--	3202	1049	
4	211-201-0507 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м³	8,763	4187,00	--	36691	--	--	39626
		СП - 8%			--	--	--	--	2935	
5	211-201-0506 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м³	5,969	4249,00	--	25362	--	--	27391
		СП - 8%			--	--	--	--	2029	
6	211-201-0502 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	м³	5,969	5465,00	--	32621	--	--	35231
		СП - 8%			--	--	--	--	2610	
7	211-501-0103 РСНБ РК 2022	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	м³	8,763	3310,00	--	29006	--	--	31326
		СП - 8%			--	--	--	--	2320	
8	217-603-0104 РСНБ РК 2022	**Вода техническая**	м³	3,683	81,00	--	298	--	--	322

		СП - 8%				--	--	--	--	24	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5 л/м².	т	0,0675	202822,81	3016,20	13691	204	97	14890
		НР - 108%; СП - 8%			--	1324,30	--	89	1103	
10	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня, толщиной 8 см	м²	127	2192,07	209,49	278393	26605	14083	315874
		НР - 108%; СП - 8%			67,91	34,77	8625	4416	23398	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов(Расход 0,5 л/м²)	т	0,0635	202822,81	3016,20	12879	192	91	14008
		НР - 108%; СП - 8%			--	1324,30	--	84	1038	
12	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	127	2115,29	236,02	268642	29975	9176	300043
		НР - 108%; СП - 8%			32,17	34,73	4086	4411	22225	
13	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	127	1810,28	0,18	229906	23	3105	251652
		НР - 108%; СП - 8%			22,64	--	2875	--	18641	
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов(Расход 0,2 л/м²)	т	0,0254	202822,81	3016,20	5152	77	36	5603
		НР - 108%; СП - 8%			--	1324,30	--	34	415	
15	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м² покрытия	127	332,50	296,64	42228	37673	10246	56671
		НР - 108%; СП - 8%			33,81	40,89	4294	5193	4197	
16	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м² покрытия	127	-9,43	--	-1198	--	-1151	-2536
		НР - 108%; СП - 8%			-8,39	--	-1066	--	-188	
17	212-503-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	12,2682	23848,00	--	292572	--	--	315978
		СП - 8%			--	--	--	--	23406	

	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге					1 707 754
	Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%			53 282	1 761 036
	Итого с зимним удорожанием:	1,27%			22 365	1 783 401
	Непредвиденные работы и затраты	2%			35 668	1 819 069
	Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1					509 339
	Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539					1 368 738
	Итого					1 878 077
	НДС - 12%					225 369

	Итого сумма:					2 103 446
	Всего к оплате:					0,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" Алжанов А.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор надзор:
И.о директора ТОО "АктобеДорПроект" Капишев Е.С.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
(Наименование организации)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"

Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №79

за октябрь месяц 2023г.

"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"

Светофорная сигнализация. Доп работы (Пешеходный переход по ул.М.Шокая) в районе супермаркета Анвар

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1.1 Демонтаж фундамента											
1	1101-0101-0428	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%**	м3 грунта	17,46	205,41	205,41	3 586	3 586	-	773,00	4 708,00
					-	61,50	-	1 074	-	349,00	
2	1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% Коб =1,2**	м3 грунта	0,648	3 449,68	-	2 235	-	-	1 609,00	4 152,00
					3 449,68	-	2 235	-	-	308,00	

3	1101-0104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	2,7	54,12	54,12	146	146	-	30,00	190,00
					-	15,00	-	41	-	14,00	
4	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%**	м3 уплотненного грунта	15,7	213,37	104,40	3 350	1 639	-	1 742,00	5 499,00
					108,97	45,18	1 711	709	-	407,00	
	Итого по разделу 1				**14 549,00**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 946,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			5 371,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 824,00						
		- накладные расходы, тенге			4 154,00						
		в т.ч. зарплата, тенге			373,86						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			1 078,00						
	Раздел 2 Строительно - монтажные работы										
5	1320-0101-0218	**Светофор на металлической мачте с одним трансформаторным ящиком с двумя головками. Демонтаж оборудования НР=61%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;**	шт.	4	43 910,67	10 179,07	175 643	40 716	-	90 734,00	287 687,00
					33 731,60	3 454,75	134 926	13 819	-	21 310,00	
6	1133-0301-0401	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Демонтаж НР=80%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;**	опора	3	21 725,47	8 149,17	65 176	24 448	5 953	35 530,00	108 763,00
					11 592,00	3 212,25	34 776	9 637	-	8 057,00	

7	1133-0101-0103	**Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м3. Установка НР=80%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	м3	3	10 290,24	6 202,35	30 871	18 607	-	14 301,00	48 786,00
					4 087,89	1 870,75	12 264	5 612	-	3 614,00	
8	414-101-0901	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка**	1 т	7,5	724,00	-	5 430	-	-	-	5 864,00
					-	-	-	-	-	434,00	
9	411-102-0110	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	1 т·км	75,5	100,00	-	7 550	-	-	-	8 154,00
					-	-	-	-	-	604,00	
10	414-101-0902	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка**	1 т	7,5	724,00	-	5 430	-	-	-	5 864,00
					-	-	-	-	-	434,00	
11	1133-0101-0304	**Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2 НР=80%**	котлован	1	9 156,12	7 022,08	9 156	7 022	-	4 226,00	14 453,00
					2 134,04	3 147,52	2 134	3 148	-	1 071,00	
12	1133-0101-0306	**Котлованы. Бурение на глубину более 4 м. Добавлять к норме 1133-0101-0304 на каждый последующий 1 м бурения НР=80%**	котлован	1	2 649,38	2 029,82	2 649	2 030	-	1 224,00	4 183,00
					619,56	909,83	620	910	-	310,00	

13	1133-0101-0302	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР=80%**	котлован	2	6 578,81	5 047,12	13 158	10 094	-	6 070,00	20 766,00
					1 531,69	2 262,28	3 063	4 525	-	1 538,00	
14	1109-0305-0302	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж НР=69%**	т конструкций	0,277	81 353,47	3 663,46	22 535	1 015	1 625	13 832,00	39 276,00
					71 822,80	545,85	19 895	151	-	2 909,00	
15	261-404-0509	**Деталь закладная (труба 273х4,5 +лист толщ. 20мм - 1м2)**	1 кг	277	1 215,00	-	336 555	-	336 555	-	363 479,00
					-	-	-	-	-	26 924,00	
16	1133-0301-0401	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР=80%**	опора	3	34 930,25	11 641,66	104 791	34 925	11 906	57 382,00	175 147,00
					19 320,00	4 588,92	57 960	13 767	-	12 974,00	
17	1109-0501-0302	**Постановка болтов высокопрочных НР=69%**	болт	8	361,85	7,44	2 895	60	619	1 535,00	4 784,00
					277,08	0,86	2 217	7	-	354,00	
18	217-101-0401	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	1 кг	45,52	308,00	-	14 020	-	14 020	-	15 142,00
					-	-	-	-	-	1 122,00	
19	1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%**	м3	4,5	32 728,61	1 566,25	147 279	7 048	108 457	30 325,00	191 812,00
					7 060,90	344,51	31 774	1 550	-	14 208,00	
20	1320-0101-0218	**Светофор на металлической мачте с одним трансформаторным ящиком с двумя головками. Монтаж оборудования НР=61%**	шт.	4	115 590,08	25 447,66	462 360	101 791	23 254	226 836,00	744 332,00
					84 329,00	8 636,86	337 316	34 547	-	55 136,00	

Итого по смете		**2 053 041,00**					
		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге					2 053 041
		Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%			64 055	2 117 096
		Итого с зимним удорожанием:	1,27%			26 887	2 143 983
		Непредвиденные работы и затраты	2%			42 880	2 186 863
		Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1					612 322
		Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539					1 645 481
		Итого					2 257 803
		НДС - 12%					270 936
		Итого сумма:					2 528 739
		Всего к оплате:					0,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" Алжанов А.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор надзор:
И.о директора ТОО "АктобеДорПроект" Капишев Е.С.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
(Наименование организации)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)