Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №80
за октябрь месяц 2023г.
"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"
Доп. работы по замене в/в кабеля Батыс-2 ул.Шокая (ЖК "Батыс Премиум")

Основание:
Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0431	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%**	м3 грунта	357	224,53	224,53	80 157	80 157	-	21 730,00	110 038,00
					-	84,54	-	30 181	-	8 151,00	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%:К1трр=1,2;**	м3 грунта	10	2 570,57	-	25 706	-	-	18 508,00	47 751,00
					2 570,57	-	25 706	-	-	3 537,00	
3	1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%**	м кабеля	410	296,42	193,16	121 532	79 196	-	55 835,00	191 556,00
					103,26	85,88	42 337	35 211	-	14 189,00	
4	1308-0201-0302	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР=72%**	м кабеля	480	89,78	55,36	43 094	26 573	-	20 401,00	68 575,00
					34,42	24,61	16 522	11 813	-	5 080,00	
5	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	1 м3	30,3	6 411,00	-	194 253	-	194 253	-	209 793,00
					-	-	-	-	-	15 540,00	
6	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	55	1 117,80	-	61 479	-	-	44 265,00	114 204,00
					1 117,80	-	61 479	-	-	8 460,00	

7	1101-0104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	312	54,12	54,12	16 885	16 885	-	3 370,00	21 875,00
					-	15,00	-	4 680	-	1 620,00	
8	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%**	м3 уплотненного грунта	367	213,37	104,40	78 307	38 315	-	40 733,00	128 563,00
					108,97	45,18	39 992	16 581	-	9 523,00	
9	1122-0501-0404	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%**	км трубопровода	0,204	612 014,71	306 673,42	124 851	62 561	-	78 443,00	219 558,00
					305 341,29	83 061,36	62 290	16 945	-	16 264,00	
10	241-201-1505	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 160х9,5 мм**	1 м	206	5 823,00	-	1 199 538	-	1 199 538	-	1 295 501,00
					-	-	-	-	-	95 963,00	
11	1122-0501-0414	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею НР=99%**	км трубопровода	0,084	3 024 257,66	2 331 449,22	254 038	195 842	-	115 275,00	398 858,00
					692 808,44	693 367,25	58 196	58 243	-	29 545,00	
12	241-201-1515	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 500х29,7 мм**	1 м	84,84	59 645,00	-	5 060 282	-	5 060 282	-	5 465 105,00
					-	-	-	-	-	404 823,00	
13	1308-0201-0904	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%**	м кабеля	70	914,49	444,15	64 014	31 091	4 011	28 914,00	100 362,00
					413,04	160,64	28 913	11 245	-	7 434,00	
14	1308-0201-0905	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%**	м кабеля	218	1 255,79	664,98	273 762	144 966	12 491	122 257,00	427 701,00
					533,51	245,40	116 305	53 497	-	31 682,00	
15	1308-0201-0205	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%**	м кабеля	602	843,33	461,28	507 685	277 691	33 146	216 733,00	782 371,00
					326,99	173,04	196 848	104 170	-	57 953,00	

16	243-101-0308	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10**	1 км	0,82	4 919 790,00	-	4 034 228	-	4 034 228	-	4 356 966,00
					-	-	-	-	-	322 738,00	
17	243-101-0318	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(мк)-10**	1 км	0,07	5 058 966,00	-	354 128	-	354 128	-	382 458,00
					-	-	-	-	-	28 330,00	
18	1308-0201-2708	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72%**	шт.	2	18 282,20	201,82	36 564	404	5 183	22 424,00	63 707,00
					15 489,00	83,60	30 978	167	-	4 719,00	
19	243-903-0702	**Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-70/120(Б)**	1 шт.	2	29 914,00	-	59 828	-	59 828	-	64 614,00
					-	-	-	-	-	4 786,00	
20	1308-0201-2710	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72%**	шт.	8	26 010,61	302,73	208 085	2 422	40 447	119 678,00	353 984,00
					20 652,00	125,40	165 216	1 003	-	26 221,00	
21	243-903-0703	**Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-150/240(Б)**	1 шт.	8	39 017,00	-	312 136	-	312 136	-	337 107,00
					-	-	-	-	-	24 971,00	
22	1308-0201-0405	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%**	м кабеля	500	6,89	0,77	3 445	385	-	2 326,00	6 233,00
					6,12	0,34	3 060	170	-	462,00	
23	249-101-0102	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м**	1 м	500	1 140,00	-	570 000	-	570 000	-	615 600,00
					-	-	-	-	-	45 600,00	

24	1401-1203-0801	**Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ. Испытание НР=50%**	испытание	9	11 647,20	-	104 825	-	-	52 413,00	169 817,00
					11 647,20	-	104 825	-	-	12 579,00	

Итого по смете **15 932 297,00**

		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге					15 932 297
		Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%			497 088	16 429 385
		Итого с зимним удорожанием:	1,27%			208 653	16 638 038
		Непредвиденные работы и затраты	2%			332 761	16 970 799
		Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1					4 751 824
		Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539					12 769 488
		Итого					17 521 312
		НДС - 12%					2 102 557
		Итого сумма:					19 623 869
		Всего к оплате:					0,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Алжанов А.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор надзор:

И.о директора ТОО "АктобеДорПроект" Капишев Е.С.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №81
за октябрь месяц 2023г.
"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"
Доп.работы на питание по ул."Тауелсіздік" (замена точки электроснабжения наружн. Освещения с РП-3 "Батыс-2" на РП-4 "Нектар"

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0431	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%:К1трр=1,2;**	м3 грунта	197	224,53	224,53	44 232	44 232	-	11 991,00	60 721,00
					-	84,54	-	16 654	-	4 498,00	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	м3 грунта	6	2 142,14	-	12 853	-	-	9 254,00	23 876,00
					2 142,14	-	12 853	-	-	1 769,00	
3	1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%**	м кабеля	580	296,42	193,16	171 924	112 033	-	78 985,00	270 982,00
					103,26	85,88	59 891	49 810	-	20 073,00	
4	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	1 м3	104,4	6 411,00	-	669 308	-	669 308	-	722 853,00
					-	-	-	-	-	53 545,00	
5	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	15	1 117,80	-	16 767	-	-	12 072,00	31 146,00
					1 117,80	-	16 767	-	-	2 307,00	
6	1101-0104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	83,6	54,12	54,12	4 524	4 524	-	903,00	5 861,00
					-	15,00	-	1 254	-	434,00	

7	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%**	м3 уплотненного грунта	98,6	213,37	104,40	21 038	10 294	-	10 943,00	34 539,00
					108,97	45,18	10 744	4 455	-	2 558,00	
8	1122-0501-0404	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%**	км трубопровода	0,076	612 014,71	306 673,42	46 513	23 307	-	29 224,00	81 796,00
					305 341,29	83 061,36	23 206	6 313	-	6 059,00	
9	241-201-1505	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 160х9,5 мм**	1 м	76	5 823,00	-	442 548	-	442 548	-	477 952,00
					-	-	-	-	-	35 404,00	
10	1308-0201-0904	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%**	м кабеля	76	914,49	444,15	69 501	33 755	4 355	31 392,00	108 964,00
					413,04	160,64	31 391	12 209	-	8 071,00	
11	1308-0201-0203	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%**	м кабеля	504	519,91	258,33	262 035	130 198	27 750	109 528,00	401 288,00
					206,52	95,31	104 086	48 036	-	29 725,00	
12	243-101-0318	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(мк)-10**	1 км	0,58	5 058 966,00	-	2 934 200	-	2 934 200	-	3 168 936,00
					-	-	-	-	-	234 736,00	
13	1308-0201-2708	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72%**	шт.	3	18 282,20	201,82	54 847	605	7 774	33 637,00	95 563,00
					15 489,00	83,60	46 467	251	-	7 079,00	
14	243-903-0702	**Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-70/120(Б)**	1 шт.	3	29 914,00	-	89 742	-	89 742	-	96 921,00
					-	-	-	-	-	7 179,00	
15	1308-0201-0405	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%**	м кабеля	580	6,89	0,77	3 996	447	-	2 698,00	7 230,00
					6,12	0,34	3 550	197	-	536,00	
16	249-101-0102	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м**	1 м	580	1 140,00	-	661 200	-	661 200	-	714 096,00
					-	-	-	-	-	52 896,00	
17	1401-1203-0001	**Кабель силовой длиной до 500 м,**	испытание	6	11 647,20	-	69 883	-	-	34 942,00	113 211,00

0801	**напряжением до 10 кВ. Испытание НР=50%**	11 647,20	-	69 883	-	-	8 386,00

Итого по смете **6 415 935,00**

		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге					6 415 935
		Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%			200 177	6 616 112
		Итого с зимним удорожанием:	1,27%			84 025	6 700 137
		Непредвиденные работы и затраты	2%			134 003	6 834 140
		Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1					1 913 559
		Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539					5 142 272
		Итого					7 055 831
		НДС - 12%					846 700
		Итого сумма:					7 902 531
		Всего к оплате:					0,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Алжанов А.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор надзор:

И.о директора ТОО "АктобеДорПроект" Капишев Е.С.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"

Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №82

за октябрь месяц 2023г.

"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"

Пересечение с сетями связи ТОО "Байнур и П" (по ул.Тауелсіздік в районе дома №9/1)

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Пересечение с сетями связи ТОО "Байнур и П"											
1.1 1											
1	**1101-0101-0502**	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР=72%**	м3 грунта	55,62	83,23	83,23	4 629	4 629	-	1 218,00	6 315,00
					-	30,40	-	1 691	-	468,00	
2	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	м3 грунта	2	2 142,14	-	4 284	-	-	3 084,00	7 957,00
					2 142,14	-	4 284	-	-	589,00	

3	1101-0104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	47,77	54,12	54,12	2 585	2 585	-	516,00	3 349,00
					-	15,00	-	717	-	248,00	
4	1101-0104-0508	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	15	26,08	26,08	391	391	-	78,00	507,00
					-	7,23	-	108	-	38,00	
5	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	2	1 117,80	-	2 236	-	-	1 610,00	4 154,00
					1 117,80	-	2 236	-	-	308,00	
6	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%**	м3 уплотненного грунта	47,77	213,37	104,40	10 193	4 987	-	5 301,00	16 733,00
					108,97	45,18	5 205	2 158	-	1 239,00	
7	1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%**	м кабеля	206	296,42	193,16	61 063	39 791	-	28 053,00	96 245,00
					103,26	85,88	21 272	17 691	-	7 129,00	
8	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	1 м3	12,4	6 411,00	-	79 496	-	79 496	-	85 856,00
					-	-	-	-	-	6 360,00	

9	1122-0501-0401	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%**	км трубопровода	0,206	508 241,95	239 190,63	104 698	49 273	-	69 354,00	187 976,00
					269 051,32	71 018,31	55 425	14 630	-	13 924,00	
10	241-201-0613	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	1 м	206	2 542,00	-	523 652	-	523 652	-	565 544,00
					-	-	-	-	-	41 892,00	
11	1134-0201-0504	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР=76%**	колодец	3	62 446,03	3 669,80	187 338	11 009	142 953	28 673,00	233 292,00
					11 125,10	1 450,81	33 375	4 352	-	17 281,00	
12	1134-0201-0508	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство НР=76%**	колодец	1	78 462,79	3 669,80	78 463	3 670	63 668	9 558,00	95 063,00
					11 125,10	1 450,81	11 125	1 451	-	7 042,00	
13	290-000-0000	**Кабельный колодец связи ККС-2 (кпл)**	1 шт	4	46 429,00	-	185 716	-	185 716	-	200 573,00
					-	-	-	-	-	14 857,28	

14	1123-1201-0101	**Люки чугунные. Установка НР=99%**	шт.	4	2 984,94	568,82	11 940	2 275	1 782	8 702,00	22 293,00
					1 970,52	226,96	7 882	908	-	1 651,00	
15	244-201-0304	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С**	1 комплект	3	9 792,00	-	29 376	-	29 376	-	31 726,00
					-	-	-	-	-	2 350,00	
16	244-201-0303	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	1 комплект	1	12 579,00	-	12 579	-	12 579	-	13 585,00
					-	-	-	-	-	1 006,00	
17	1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%**	м кабеля	522	399,44	170,04	208 508	88 761	29 911	87 056,00	319 209,00
					172,10	59,53	89 836	31 075	-	23 645,00	
18	290-000-0001	**Кабель оптико-волоконный ОК/Т-М4П-А36-8,0 (кпл)**	1 м	522	733,00	-	382 626	-	382 626	-	413 236,00
					-	-	-	-	-	30 610,08	

19	1308-0201-1804	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР=72%**	шт.	2	1 841,28	100,91	3 683	202	2 586	705,00	4 739,00
					447,46	41,80	895	84	-	351,00	
20	290-000-0001	**Муфта оптическая FOSC 400 A4-48fiber. (кпл)**	1 шт	2	33 996,00	-	67 992	-	67 992	-	73 431,00
					-	-	-	-	-	5 439,36	
21	1122-0301-0105	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%**	км трубопровода	0,018	1 064 902,31	295 843,27	19 168	5 325	1 609	13 985,00	35 805,00
					679 680,00	105 098,05	12 234	1 892	-	2 652,00	
22	241-102-0221	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм**	1 м	18	10 419,00	-	187 542	-	187 542	-	202 545,00
					-	-	-	-	-	15 003,00	

Итого по разделу 1	**2 620 133,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	243 769,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	212 898,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 757,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 711 488,40
- накладные расходы, тенге	257 893,00
в т.ч. зарплата, тенге	23 210,37
- сметная прибыль (8 %), тенге	194 082,72
Итого по смете	**2 620 133,00**

		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге						2 620 133

		Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%			81 748	2 701 881
		Итого с зимним удорожанием:	1,27%			34 314	2 736 195
		Непредвиденные работы и затраты	2%			54 724	2 790 919
		Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1					781 457
		Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539					2 099 996
		Итого					2 881 453
		НДС - 12%					345 774
		Итого сумма:					3 227 227
		Всего к оплате:					0,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Алжанов А.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор надзор:

И.о директора ТОО "АктобеДорПроект" Капишев Е.С.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №83
за октябрь месяц 2023г.
"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"
Пересечение с сетями связи (на пересечений ул.Тауелсіздік и ул.Халела Досмухамедулы)

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0502	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР=72%**	м3 грунта	65,34	83,23	83,23	5 438	5 438	-	1 430,00	7 417,00
					-	30,40	-	1 986	-	549,00	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	м3 грунта	1,96	2 142,14	-	4 199	-	-	3 023,00	7 800,00
					2 142,14	-	4 199	-	-	578,00	
3	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	м3 грунта	56,12	2 142,14	-	120 217	-	-	86 556,00	223 315,00
					2 142,14	-	120 217	-	-	16 542,00	

4	1101-0104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	56,12	54,12	54,12	3 037	3 037	-	606,00	3 934,00
					-	15,00	-	842	-	291,00	
5	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	2	1 117,80	-	2 236	-	-	1 610,00	4 154,00
					1 117,80	-	2 236	-	-	308,00	
6	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%**	м3 уплотненного грунта	56,12	213,37	104,40	11 974	5 859	-	6 229,00	19 659,00
					108,97	45,18	6 115	2 536	-	1 456,00	
7	1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%**	м кабеля	242	296,42	193,16	71 734	46 745	-	32 956,00	113 065,00
					103,26	85,88	24 989	20 783	-	8 375,00	
8	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	1 м3	15	6 411,00	-	96 165	-	96 165	-	103 858,00
					-	-	-	-	-	7 693,00	
9	1122-0501-0401	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%**	км трубопровода	0,189	508 241,95	239 190,63	96 058	45 207	-	63 630,00	172 463,00
					269 051,32	71 018,31	50 851	13 422	-	12 775,00	
10	241-201-0613	**Труба полиэтиленовая для**	1 м	211,68	2 542,00	-	538 091	-	538 091	-	581 138,00

		водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм			-	-	-	-	-	43 047,00	
11	**1116-0501-0102**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%**	м трубопровода	53	1 014,51	4,48	53 769	237	464	52 077,00	114 314,00
					1 001,28	1,35	53 068	72	-	8 468,00	
12	**241-201-0610**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	1 м	59,36	857,00	-	50 872	-	50 872	-	54 942,00
					-	-	-	-	-	4 070,00	
13	**1134-0201-0504**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР=76%**	колодец	3	62 446,03	3 669,80	187 338	11 009	142 953	28 673,00	233 292,00
					11 125,10	1 450,81	33 375	4 352	-	17 281,00	
14	**1134-0201-0508**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство НР=76%**	колодец	1	78 462,79	3 669,80	78 463	3 670	63 668	9 558,00	95 063,00
					11 125,10	1 450,81	11 125	1 451	-	7 042,00	
15	**290-000-0000**	**Кабельный колодец связи ККС-2 (кпл)**	1 шт	4	46 429,00	-	185 716	-	185 716	-	200 573,00
					-	-	-	-	-	14 857,28	

16	244-201-0304	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С**	1 комплект	4	9 792,00	-	39 168	-	39 168	-	42 301,00
					-	-	-	-	-	3 133,00	
17	1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%**	м кабеля	417	399,44	170,04	166 566	70 907	23 894	69 545,00	255 000,00
					172,10	59,53	71 766	24 824	-	18 889,00	
18	290-000-0001	**Кабель оптико-волоконный ОК/Т-М4П-А36-8,0 (кпл)**	1 м	203	733,00	-	148 799	-	148 799	-	160 703,00
					-	-	-	-	-	11 903,92	
19	290-000-0001	**Кабель оптико-волоконный А36-2,7 (кпл)**	1 м	214	711,00	-	152 154	-	152 154	-	164 326,00
					-	-	-	-	-	12 172,32	
20	1308-0201-1804	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР=72%**	шт.	3	1 841,28	100,91	5 524	303	3 879	1 056,00	7 106,00
					447,46	41,80	1 342	125	-	526,00	
21	290-000-0001	**Муфта оптическая FOSC 400 A4-48fiber. (кпл)**	1 шт	3	33 996,00	-	101 988	-	101 988	-	110 147,00
					-	-	-	-	-	8 159,04	

Итого по смете **2 674 570,00**

		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге					2 674 570
		Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%			83 447	2 758 017
		Итого с зимним удорожанием:	1,27%			35 027	2 793 044
		Непредвиденные работы и затраты	2%			55 861	2 848 905
		Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1					797 693
		Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539					2 143 627
		Итого					2 941 320
		НДС - 12%					352 958
		Итого сумма:					3 294 278
		Всего к оплате:					0,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Алжанов А.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор надзор:

И.о директора ТОО "АктобеДорПроект" Капишев Е.С.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №84
за октябрь месяц 2023г.
"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"
Водопропускная труба (возле ЖК Байсанат)

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Правая сторона											
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	346	263,89	263,89	91 306	91 306	-	15 254,00	115 085,00
					-	61,23	-	21 186	-	8 525,00	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	346	1 641,38	-	567 917	-	-	408 900,00	1 054 962,00
					1 641,38	-	567 917,00	-	-	78 145,00	
3	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР=84%	м3 подушки	36	11 355,43	278,95	408 795	10 042	306 425	81 230,00	529 227,00
					2 564,68	121,50	92 328,00	4 374	-	39 202,00	
4	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР=84%	м3 подушки	45	9 015,20	318,46	405 684	14 331	272 968	104 687,00	551 201,00
					2 630,78	138,71	118 385,00	6 242	-	40 830,00	
5	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство НР=84%	м3 бетона в деле	45	41 628,42	3 827,33	1 873 279	172 230	1 512 974	198 384,00	2 237 396,00
					4 179,45	1 068,81	188 075,00	48 096	-	165 733,00	

6	1122-0301-0116	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,096	9 212 614,67	5 071 623,97	884 411	486 876		465 111,31	1 457 484,09
					3 398 400,00	1 495 447,05	326 246,40	143 563	-	107 961,78	
7	241-102-0316	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х9,0 мм	1 м	96	85 443,00	-	8 202 528	-	8 202 528	-	8 858 730,00
					-	-	-	-	-	656 202	
8	1137-0401-0206	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР=91%	м3 сборных конструкций	3,76	32 740,65	8 226,66	123 105	30 932	52 700	46 514,00	183 189,00
					10 498,10	3 096,10	39 473,00	11 641	-	13 570,00	
9	1127-0201-0602	Сооружения водосбросные с проезжей части из водоприемных железобетонных колодцев. Устройство НР=108%	колодец	1	40 578,09	5 348,63	40 578	5 349	18 120	20 748,00	66 232,00
					17 109,30	2 102,43	17 109,00	2 102	-	4 906,00	
10	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,975	329 247,00	-	321 016	-	321 016	-	346 697,00
					-	-	-	-	-	25 681,00	
11	212-101-0910	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	1 м3	8,1	27 828,00	-	225 407	-	225 407	-	243 440,00
					-	-	-	-	-	18 033,00	

Итого по смете		**15 643 643**					15 643 643
		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге					16 131 725
		Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%			488 082	16 336 598
		Итого с зимним удорожанием:	1,27%			204 873	16 663 330
		Непредвиденные работы и затраты	2%			326 732	4 665 732
		Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1					12 538 136
		Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539					17 203 868
		Итого					

		НДС - 12%					2 064 464
		Итого сумма:					19 268 332
		Всего к оплате:					0,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Алжанов А.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор надзор:

И.о директора ТОО "АктобеДорПроект" Капишев Е.С.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №85
за октябрь месяц 2023г.
"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"

на Дорожная одежда на участке по ул.Тауелсиздик
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Исключить	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Пешеходные тротуары								
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камни бортовые бетонные. Установка бортового камня БР100.20.8** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	366	3404,58 1096,31	43,83 17,41	1246076 401249	16042 6372	440232 134904	1821212
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м³ материала основания в плотном теле	82,6	11112,29 203,80	1462,46 343,87	917875 16834	120799 28404	48856 77338	1044070
3	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 15 см.** *НР - 108%; СП - 8%*	м² основания	551	1114,67 48,43	272,47 84,96	614183 26685	150131 46813	79377 20602	278134
4	211-201-0507 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** *СП - 8%*	м³	26,999	4187,00 --	-- --	113045 --	-- --	-- 9044	122089
5	211-201-0506 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** *СП - 8%*	м³	18,74	4249,00 --	-- --	79626 --	-- --	-- 6370	85996
6	211-201-0502 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм** *СП - 8%*	м³	18,74	5465,00 --	-- --	102414 --	-- --	-- 8193	110607
7	211-501-0103 РСНБ РК 2022	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5** *СП - 8%*	м³	26,406	3310,00 --	-- --	87404 --	-- --	-- 6992	94396
8	217-603-0104 РСНБ РК 2022	**Вода техническая** *СП - 8%*	м³	11,09975	81,00 --	-- --	899 --	-- --	-- 72	971
9	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой** *НР - 88%; СП - 8%*	м²	551	2782,36 2328,67	246,85 95,71	1533080 1283097	136014 52736	1175531 216686	2925298

255-102-0609 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	562,02	3156,00	--	1773735	--	--	1915634
	СП - 8%			--	--	--	--	141899	

	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге					8 398 407
	Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%			262 030	8 660 437
	Итого с зимним удорожанием:	1,27%			109 988	8 770 425
	Непредвиденные работы и затраты	2%			175 409	8 945 834
	Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1					2 504 834
	Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539					6 731 193
	Итого					9 236 027
	НДС - 12%					1 108 323
	Итого сумма:					10 344 350
	Всего к оплате:					0,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Алжанов А.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

И.о директора ТОО "АктобеДорПроект" Капишев Е.С.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"

Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №86

за октябрь месяц 2023г.

"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"

Устройство временных правых съездов

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%**	м3 грунта	126	48,80	48,80	6 149	6 149	-	1 227,00	7 966,00
					-	13,52	-	1 704	-	590,00	
2	1127-0403-0203	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108%**	м2 основания	720	1 000,25	168,16	720 180	121 075	570 931	70 645,00	854 091,00
					39,13	51,72	28 174	37 238	-	63 266,00	
3	211-201-0507	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	1 м3	207	4 187,00	-	866 709	-	866 709	-	936 046,00
					-	-	-	-	-	69 337,00	

4	211-201-0506	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	1 м3	207	4 249,00	-	879 543	-	879 543	-	949 906,00
					-	-	-	-	-	70 363,00	
5	211-201-0502	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	1 м3	207	5 465,00	-	1 131 255	-	1 131 255	-	1 221 755,00
					-	-	-	-	-	90 500,00	
6	211-501-0103	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	1 м3	207	3 310,00	-	685 170	-	685 170	-	739 984,00
					-	-	-	-	-	54 814,00	
7	1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%**	т	0,252	202 523,91	2 717,30	51 036	685	50 351	325,00	55 470,00
					-	1 193,06	-	301	-	4 109,00	
8	1127-0602-0306	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%**	м2 покрытия	360	243,80	212,64	87 768	76 550	785	23 433,00	120 097,00
					28,98	31,29	10 433	11 264	-	8 896,00	
9	1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108%**	шт.	2	6 242,77	1 039,59	12 486	2 079	1 184	10 700,00	25 041,00
					4 611,20	342,46	9 222	685	-	1 855,00	
10	251-101-0204	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4,**	1 шт.	2	11 756,00	-	23 512	-	23 512	-	25 393,00
					-	-	-	-	-	1 881,00	
	Итого по смете				**4 935 749,00**						

		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге					4 935 749
		Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%			153 995	5 089 744
		Итого с зимним удорожанием:	1,27%			64 640	5 154 384
		Непредвиденные работы и затраты	2%			103 088	5 257 472
		Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1					1 472 092
		Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539					3 955 926
		Итого					5 428 018
		НДС - 12%					651 362
		Итого сумма:					6 079 380
		Всего к оплате:					0,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Алжанов А.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор надзор:

И.о директора ТОО "АктобеДорПроект" Капишев Е.С.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Сериков Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)