Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 10, тел.: 87132416820 416949** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Пожарского, дом № 105** — **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 210416/00 от 13.08.2021г.

Номер документа	Дата составления
387	31.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тауелсіздік в мкр. Батыс-2 в городе Актобе			услуга	1	312 631 749,00	312 631 749,00	33 496 258,82
				Итого	1	x	312 631 749,00	33 496 258,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2023

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик:ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
Наименование объекта:"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тәуелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _июль__2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		210416/00	13.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в сосстав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 370 880 428									
Акт №35	10 991 054	9 813 441							1 177 613	10 991 054
Акт №36	61 088 451	54 543 260							6 545 191	61 088 451
Акт №37	50 413 128	45 011 721							5 401 407	50 413 128
Акт №38	26 680 811	23 822 153							2 858 658	26 680 811
Акт №39	48 397 899	43 212 410							5 185 489	48 397 899
Акт №40	20 047 730	17 899 759							2 147 971	20 047 730
Акт №41	95 012 676	84 832 746							10 179 930	95 012 676
Итого за отчетный месяц	312 631 749	279 135 490							33 496 259	312 631 749

Место печати (при наличии)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" Бақытқелді Ж.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма 4

Наименование стройки - "Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе". Корректировка сметной документации
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №35
за июль месяц 2023г.
"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"

на Демонтажные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	11	12
РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования										
1	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,6	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	шт.	1	4174,81	807,76	4175	808	3604	8401
		НР - 108%, СП - 8%			3071,06	266,09	3071	266	622	
2	414-103-0501 РСНБ РК 2022	**Материал разборки(Знаки металлические).Погрузка**	т	1,16	917,00	--	1064	--	--	1149
		СП - 8%			--	--	--	--	85	
3	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	5,8	74,00	--	429	--	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--	34	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8	**Камни бортовые бетонные. Демонтаж**	м бортового камня	2548	912,12	35,07	2324082	89359	2451838	5157993
		НР - 108%, СП - 8%			877,05	13,93	2234723	35494	382073	
5	414-101-0701 РСНБ РК 2022	**Материал разборки(бортовой камень) вес до 3 т. Погрузка**	т	238,18	933,00	--	222222	--	--	240000
		СП - 8%			--	--	--	--	17778	
6	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	1190,9	74,00	--	88127	--	--	95177
		СП - 8%			--	--	--	--	7050	
9	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м³ конструкции	797	502,30	345,68	400333	275507	203036	651635
		НР - 108%, СП - 8%			156,62	79,26	124826	63170	48266	
10	414-104-0301 РСНБ РК 2022	**Материал разборки щебеночного основания. Погрузка**	т	1355	381,00	--	516255	--	--	557555
		СП - 8%			--	--	--	--	41300	

11	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**6775**	**74,00**	**--**	**501350**	**--**	**--**	**541458**
		СП - 8%			--	--	--	--	40108	
12	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8	**Разборка существующего покрытия из брусчатки на тротуарах.**	**м²**	**402**	**2060,42**	**197,48**	**828289**	**79387**	**686122**	**1635565**
		НР - 88%, СП - 8%			1862,94	76,57	748902	30781	121155	
13	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Материал из разборки покрытия из брусчатки.Погрузка**	**т**	**58,4**	**170,00**	**--**	**9928**	**--**	**--**	**10722**
		СП - 8%			--	--	--	--	794	
14	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**292**	**74,00**	**--**	**21608**	**--**	**--**	**23337**
		СП - 8%			--	--	--	--	1729	

	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге						8 923 455
	Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%			278 412		9 201 867
	Итого с зимним удорожанием:	1,27%			116 864		9 318 731
	Непредвиденные работы и затраты	2%			186 375		9 505 106
	Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1						2 661 430
	Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539						7 152 011
	Итого						9 813 441
	НДС - 12%						1 177 613
	Всего к оплате:						10 991 054

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" Алжанов А.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
(Наименование организации)

Руководитель Бакытқелді Ж.Б.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
(Наименование организации)

Инспектор Калдуов Е.Н.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №36

за июль месяц 2023г.

"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"

на Дорожная одежда на участке по ул.Тауелсиздик (правая сторона в прямом направлении)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда тип 1								
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси,толщиной 15 см. Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	м³ материала основания в плотном теле	498,6	11112,29 203,80	1462,46 343,87	5540588 101615	729183 171454	294912 466839	6302339
2	2	1127-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня нижний слой толщиной 15 см. *НР - 108%, СП - 8%*	м² основания	2825	231,71 43,43	186,66 57,40	654581 122690	527315 162155	307643 76981	1039205
3	3	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=6	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203(До толщины 21 см) *НР - 108%, СП - 8%*	м² основания	2825	76,04 --	76,04 25,21	214813 --	214813 71218	76925 23335	315072
4	8	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая *СП - 8%*	м³	83,147	81,00 --	-- --	6735 --	-- --	-- 539	7274
5	9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5 л/м². *НР - 108%, СП - 8%*	т	1,352	202822,81 --	3016,20 1324,30	274216 --	4078 1790	1934 22092	298242
6	10	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня, толщиной 8 см *НР - 108%, СП - 8%*	м²	2692	293,21 67,91	209,49 34,77	789321 182814	563947 93601	298516 87032	1174870
7	11	211-205-0102 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм *СП - 8%*	т	39,76	11124,00 --	-- --	442290 --	-- --	-- 35383	477673
8	12	211-205-0103 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм *СП - 8%*	т	421,937	11124,00 --	-- --	4693627 --	-- --	-- 375490	5069117
9	13	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	м² покрытия	2586	2115,29 32,17	236,02 34,73	5470140 83192	610348 89812	186839 452550	6109528
10	14	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	2586	1810,28	0,18	4681384	465	63228	5124185

			НР - 108%; СП - 8%									
11	15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов(Расход 0,2 л/м²)**	т	1,182	22,64	--	58547	--	379573		
			НР - 108%; СП - 8%			202822,81	3016,20	239737	3565	1691	260741	
						--	1324,30	--	1565	19314		
12	16	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	м² покрытия	5910	332,50	296,64	1965075	1753142	476819	2637219	
			НР - 108%; СП - 8%			33,81	40,89	199817	241660	195326		
13	17	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	**Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками, исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**	м² покрытия	5910	-9,43	--	-55731	--	-53545	-118023	
			НР - 108%; СП - 8%			-8,39	--	-49585	--	-8747		
14	18	212-503-0103 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	570,906	23848,00	--	13614966	--	--	14704163	
			СП - 8%			--	--	--	--	1089197		
			РАЗДЕЛ 4. Пешеходные тротуары									
16	27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камни бортовые бетонные. Установка бортового камня БР100.20.8**	м бортового камня	1245	3404,58	43,83	4238702	54568	1497511	6195108	
			НР - 108%; СП - 8%			1096,31	17,41	1364906	21675	458894		

		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге						49 596 713
		Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%				1 547 417	51 144 130
		Итого с зимним удорожанием:	1,27%				649 530	51 793 660
		Непредвиденные работы и затраты	2%				1 035 873	52 829 533
		Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1						14 792 269
		Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539						39 750 991
		Итого						54 543 260
		НДС - 12%						6 545 191
		Всего к оплате:						61 088 451

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Алжанов А.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Бақытқелді Ж.Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Инспектор Жамаулов Е.И.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №37

за июль месяц 2023г.

"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"

на Дорожная одежда на участке по ул.Тауелсиздик (левая сторона в обратном направлении)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда тип 1								
	15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов(Расход 0,2 л/м²)**								
			НР - 108%; СП - 8%	т	1,93	202822,81	3016,20	391448	5821	2760	425745
						--	1324,30	--	2556	31537	
	16	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**								
			НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	9650	332,50	296,64	3208625	2862576	778562	4306120
						33,81	40,89	326267	394589	318933	
	17	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	**Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**								
			НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	9650	-9,43	--	-91000	--	-87429	-192710
						-8,39	--	-80964	--	-14282	
	18	212-503-0103 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**								
			СП - 8%	т	932,19	23848,00	--	22230867	--	--	24009336
						--	--	--	--	1778469	
			РАЗДЕЛ 2. Установка бортового камня								
	19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камни бортовые бетонные. Установка бортового камня БР100.30.18**								
			НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	260	5108,75	43,83	1328275	11396	312733	1772290
						1096,31	17,41	285041	4527	131282	
			РАЗДЕЛ 3. Пешеходные тротуары								
	20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**Камни бортовые бетонные. Установка бортового камня БР100.20.8**	2132	3404,58	43,83	7258565	93446	2564412	10608811

		НР - 108%; СП - 82			1096,31	17,41	2337333	37118	785834		

		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге							40 929 592
		Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%					1 277 003	42 206 595
		Итого с зимним удорожанием:	1,27%					536 024	42 742 619
		Непредвиденные работы и затраты	2%					854 852	43 597 471
		Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1							12 207 292
		Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539							32 804 429
		Итого							45 011 721
		НДС - 12%							5 401 407
		Всего к оплате:							50 413 128

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" Алжанов А.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Бақытқелді Ж.Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Инспектор Камаудов Е.И

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №38

за июль месяц 2023г.

"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"

на Примыкания и пересечения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда тип 1								
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси,толщиной 15 см. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	20,16	11112,29	1462,46	224024	29483	11924	254824
		НР - 108%, СП - 8%			203,80	343,87	4109	6932	18876	
3	1127-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня нижний слой толщиной 15 см.**	м² основания	135	231,71	186,66	31281	25199	14702	49661
		НР - 108%, СП - 8%			43,43	57,40	5863	7749	3679	
4	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=6	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203/Д толщины 21 см/**	м² основания	135	76,04	76,04	10265	10265	3676	15057
		НР - 108%, СП - 8%			--	25,21	--	3403	1115	
9	217-603-0104 РСНБ РК 2022	**Вода техническая**	м³	3,915	81,00	--	317	--	--	343
		СП - 8%			--	--	--	--	25	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5 л/м².**	т	0,0675	202822,81	3016,20	13691	204	97	14890
		НР - 108%, СП - 8%			--	1324,30	--	89	1103	
11	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Устройство верхнего слоя основания из черного щебня, толщиной 8 см**	м²	135	2192,07	209,49	295929	28281	14970	335772
		НР - 108%, СП - 8%			67,91	34,77	9168	4694	24872	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов(Расход 0,5 л/м²)**	т	0,0675	202822,81	3016,20	13691	204	97	14890
		НР - 108%, СП - 8%			--	1324,30	--	89	1103	
13	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	135	2115,29	236,02	285564	31863	9754	318943

		НР - 108% СП - 8 %			32,17	34,73	4343	4689	23625		
14	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	135	1810,28	0,18	244388	24	3301	267504	
		НР - 108% СП - 8 %			22,64	--	3056	--	19815		
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов(Расход 0,2 л/м²)	т	0,3482	202822,81	3016,20	70623	1050	498	76810	
		НР - 108% СП - 8 %			--	1324,30	--	461	5690		
16	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м² покрытия	1741	332,50	296,64	578883	516450	140464	776886	
		НР - 108% СП - 8 %			33,81	40,89	58863	71189	57540		
17	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м² покрытия	1741	-9,43	--	-16418	--	-15773	-34768	
		НР - 108% СП - 8 %			-8,39	--	-14607	--	-2577		
18	212-503-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	168,1806	23848,00	--	4010771	--	--	4331632	
		СП - 8%			--	--	--	--	320862		
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда на съездах в пределах закругления облегченного типа (тип 3)									
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси,толщиной 15 см. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	226,2	11112,29	1462,46	2513600	330808	133793	2859184	
		НР - 108% СП - 8 %			203,80	343,87	46100	77783	211791		
20	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройства основания из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 15 см.	м² основания	1508	323,33	272,47	487582	410885	217242	761208	
		НР - 108% СП - 8 %			48,43	84,96	73032	128120	56384		
21	211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	73,892	4187,00	--	309386	--	--	334137	
		СП - 8%			--	--	--	--	24751		
22	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	51,272	4249,00	--	217855	--	--	235283	
		СП - 8%			--	--	--	--	17428		
23	211-201-0502 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	51,272	5465,00	--	280201	--	--	302617	
		СП - 8%			--	--	--	--	22416		
24	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м³	73,892	3310,00	--	244583	--	--	264150	
		СП - 8%			--	--	--	--	19567		
25	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³	31,668	81,00	--	2565	--	--	2770	
		СП - 8%			--	--	--	--	205		
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов(Расход 0,2 л/м²)	т	0,229	202822,81	3016,20	46446	691	328	50516	
		НР - 108% СП - 8 %			--	1324,30	--	303	3742		

27	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками** НР - 108%; СП - 8 %	м² покрытия	1145	332,50 33,81	296,64 40,89	380713 38712	339653 46819	92379 37842	510933
28	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	**Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301** НР - 108%; СП - 8 %	м² покрытия	1145	-9,43 -8,39	-- --	-10797 -9607	-- --	-10374 -1695	-22866
29	212-503-0103 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20** СП - 8%	т	110,607	23848,00 --	-- --	2637756 --	-- --	-- 211020	2848776
		РАЗДЕЛ 4. Установка бортового камня								
30	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камни бортовые бетонные. Установка бортового камня БР100.30.18** НР - 108%; СП - 8 %	м бортового камня	1040,5	2647,17 1096,31	43,83 17,41	2754380 1140711	45605 18115	1251534 320474	4326389
31	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**БР 100.30.18** СП - 8%	м³	54,106	47338,00 --	-- --	2561270 --	-- --	-- 204902	2766172

	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге					21 661 713
	Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%			675 845	22 337 558
	Итого с зимним удорожанием:	1,27%			283 687	22 621 245
	Непредвиденные работы и затраты	2%			452 425	23 073 670
	Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1					6 460 628
	Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539					17 361 525
	Итого					23 822 153
	НДС - 12%					2 858 658
	Всего к оплате:					26 680 811

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" Алжанов А.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
(Наименование организации)

Руководитель Бакыткелді Ж.Б.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
(Наименование организации)

Инспектор Камаулов Е.И.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №39

за июль месяц 2023г.

"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"

на Автобусные остановки с автопавильонами

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2. Устройство посадочной площадки с подходами										
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камни бортовые бетонные. Установка бортового камня БР100.20.8**	м бортового камня	353,5	3404,58	43,83	1203519	15494	425197	1759013
		НР - 108%; СП - 8%			1096,31	17,41	387546	6154	130297	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси, толщиной 15см.**	м³ материала основания в плотном теле	126,6	11112,29	1462,46	1406816	185147	74882	1600233
		НР - 108%; СП - 8%			203,80	343,87	25801	43534	118536	
4	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 15 см.**	м² основания	844	323,33	272,47	272891	229965	121587	426035
		НР - 108%; СП - 8%			48,43	84,96	40875	71706	31557	
5	211-201-0507 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м³	41,356	4187,00	--	173158	--	--	187011
		СП - 8%			--	--	--	--	13853	
6	211-201-0506 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м³	28,696	4249,00	--	121929	--	--	131684
		СП - 8%			--	--	--	--	9754	
7	211-201-0502 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	м³	28,696	5465,00	--	156824	--	--	169370
		СП - 8%			--	--	--	--	12546	
8	211-501-0103 РСНБ РК 2022	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	м³	41,356	3310,00	--	136888	--	--	147839
		СП - 8%			--	--	--	--	10951	
9	217-603-0104 РСНБ РК 2022	**Вода техническая**	м³	17,724	81,00	--	1436	--	--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--	115	
10	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м²	844	2782,36	246,85	2348312	208341	1800632	4480855
		НР - 88%; СП - 8%			2328,67	95,71	1965397	80779	331912	
11	255-102-0609 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м²	860,88	3156,00	--	2716937	--	--	2934292
		СП - 8%			--	--	--	--	217355	
РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда на остановочной площадке (тип 1)										
25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов(Расход 0,2 л/м²)**	т	0,24	202822,81	3016,20	48677	724	343	52942

		НР - 108%; СП - 8%									
26	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками**	м² покрытия	1200	--	1324,30	--	318	3921		
		НР - 108%; СП - 8%			332,50	296,64	399000	355968	96816	535476	
					33,81	40,89	40572	49068	39660		
27	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	**Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301**	м² покрытия	1200	-9,43	--	-11316	--	-10872	-23964	
		НР - 108%; СП - 8%			-8,39	--	-10068	--	-1776		
28	212-503-0103 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	115,92	23848,00	--	2764460	--	--	2985617	
		СП - 8%			--	--	--	--	221157		
		РАЗДЕЛ 4. Установка бортового камня									
29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камни бортовые бетонные. Установка бортового камня БР100.45.18**	м бортового камня	400	6481,55	43,83	2592620	17532	481128	3319648	
		НР - 108%; СП - 8%			1096,31	17,41	438524	6964	245900		
30	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камни бортовые бетонные. Установка бортового камня БР100.30.18**	м бортового камня	200	5108,75	43,83	1021750	8766	240564	1363300	
		НР - 108%; СП - 8%			1096,31	17,41	219262	3482	100986		
		РАЗДЕЛ 5. Установка остановочного комплекса (в количестве-12 шт)									
31	8601-0501-0114 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Остановочный комплекс 14**	комплект	10	1738991,00	2062,00	17389910	20620	408756	19222559	
		НР - 69%; СП - 8%			58817,00	423,00	588170	4230	1423893		

	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге					39 293 461
	Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%			1 225 956	40 519 417
	Итого с зимним удорожанием:	1,27%			514 597	41 034 014
	Непредвиденные работы и затраты	2%			820 680	41 854 694
	Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1					11 719 314
	Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539					31 493 096
	Итого					43 212 410
	НДС - 12%					5 185 489
	Всего к оплате:					48 397 899

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой" (Наименование организации)

Директор Салимов М.М. (Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Алжанов А. (Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» (Наименование организации)

Руководитель Бакыткелді Ж.Б. (Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» (Наименование организации)

Инспектор Камаров Е.И. (Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №40

за июль месяц 2023г.

"Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тауелсіздік в мкр.Батыс-2 в городе Актобе"

на Устройство парковки

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда на парковке облегченного типа (тип 3)										
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси,толщиной 15 см.** Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м³ материала основания в плотном теле	365,64	11112,29 203,80	1462,46 343,87	4063098 74517	534734 125733	216269 342349	4621715
3	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Устройства основания** из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 15 см. *НР - 108%; СП - 8%*	м² основания	2438	323,33 48,43	272,47 84,96	788279 118072	664282 207132	351218 91157	1230654
4	211-201-0507 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция** 40-80 (70) мм *СП - 8%*	м³	109,022085	4187,00 --	-- --	456475 --	-- --	-- 36518	492993
5	211-201-0507 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция** 40-80 (70) мм *СП - 8%*	м³	119,462	4187,00 --	-- --	500187 --	-- --	-- 40015	540202
6	211-201-0506 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция** 20-40 мм *СП - 8%*	м³	82,892	4249,00 --	-- --	352208 --	-- --	-- 28177	380385
7	211-201-0502 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция** 5-20 мм *СП - 8%*	м³	82,892	5465,00 --	-- --	453005 --	-- --	-- 36240	489245
8	211-501-0103 РСНБ РК 2022	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5** *СП - 8%*	м³	119,462	3310,00 --	-- --	395419 --	-- --	-- 31634	427053
9	217-603-0104 РСНБ РК 2022	**Вода техническая** *СП - 8%*	м³	51,198	81,00 --	-- --	4147 --	-- --	-- 332	4479

10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов(Расход 0,2 л/м²)** НР - 108%; СП - 8%	т	0,460	202822,81 --	3016,20 1324,30	93298 --	1387 609	658 7517	101473
11	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками** НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	2299	332,50 33,81	296,64 40,89	764418 77729	681975 94006	185483 75982	1025883
12	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	**Вычитается позиция:** Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	2299	-9,43 -8,39	-- --	-21680 -19289	-- --	-20829 -3403	-45911
13	212-503-0103 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20** СП - 8%	т	222,083	23848,00 --	-- --	5296235 --	-- --	-- 423699	5719934
РАЗДЕЛ 3. Устройство бортового камня										
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Камни бортовые бетонные. Установка бортового камня БР100.30.18** НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	189	5108,75 1096,31	43,83 17,41	965554 207203	8284 3290	227333 95432	1288319

	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге					16 276 424
	Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%			507 824	16 784 248
	Итого с зимним удорожанием	1,27%			213 160	16 997 408
	Непредвиденные работы и затраты	2%			339 948	17 337 356
	Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1					4 854 460
	Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539					13 045 299
	Итого					17 899 759
	НДС - 12%					2 147 971
	Всего к оплате:					20 047 730

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" Алжанов А.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Бакытқалды Ж.Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Инспектор Кулаузов Е.И.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"
Генподрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Акт выполненных работ №41
за июль месяц 2023г.

на Наружное освещение
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	11	12
РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования										
1	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля** *НР - 80%, СП - 80%*	опора	260	38336,03 21445,20	12922,24 5093,70	9967368 5575752	3359782 1324362	5520091 1238996	16726456
2	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля** *НР - 80%, СП - 80%*	опора	52	30668,83 17156,16	10337,79 4074,96	1594779 892120	537565 211898	883215 198240	2676234
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная.** Устройство *НР - 91%, СП - 80%*	м³	52,6	28831,21 1807,19	1659,26 346,34	1516522 95058	87277 18217	103081 129568	1749170
6	Прайс-лист	**Закладная деталь фундамента опоры 3Ф-3** *СП - 80%*	шт	99	15089,64 --	-- --	1493874 --	-- --	-- 119510	1613384
7	Прайс-лист	**Закладная деталь фундамента опоры 3Ф-1** *СП - 80%*	шт	161	8493,57 --	-- --	1367465 --	-- --	-- 109397	1476863
8	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=0,6	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на** опорах для **светильников** *НР - 72%, СП - 80%*	шт.	55	8903,55 3877,99	4668,19 2131,47	489695 213289	256750 117231	237975 58214	785884
9	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на** опорах для **светильников** *НР - 72%, СП - 80%*	шт.	211	13846,89 6463,31	6668,84 3044,96	2921694 1363758	1407125 642487	1444496 349296	4715485
10	261-404-0445 РСНБ РК 2022	**Кронштейны 1-рожковые ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 80%*	комплект	156	29239,00 --	-- --	4561284 --	-- --	-- 364903	4926187
11	1308-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на** опорах для **светильников**	шт.	49	17340,13	7893,39	849666	386776	431303	1383447

		НР - 72% СП - 8%			8624,07	3601,07	422579	176452	102477		
12	261-404-0446 РСНБ РК 2022	Кронштейны 2-рожковые ГОСТ Р 51177-2017	комплект	49	43774,00	--	2144926	--	--	2316520	
		СП - 8%			--	--	--	--	171594		
13	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	309	6413,24	1189,63	1981691	367596	844639	3052437	
		НР - 72% СП - 8%			2896,56	899,91	895037	278072	226107		
17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	313	3672,74	31,96	1149568	10003	412544	1687079	
		НР - 72% СП - 8%			1830,60	--	572978	--	124969		
20	1101-0101-0220 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	1372,44	93,94	89,04	128927	122202	20669	161564	
		НР - 72% СП - 8%			4,90	16,01	6725	21973	11968		
21	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	7633	802,78	413,16	6127620	3153650	2672237	9503849	
		НР - 72% СП - 8%			334,56	151,68	2553696	1157773	703992		
22	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие сигнальной ленты. Один кабель	м кабеля	7438	300,06	188,54	2231846	1402361	1015510	3507165	
		НР - 72% СП - 8%			111,52	78,10	829486	580908	259809		
23	1122-1401-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	480,4	15314,67	10931,16	7357167	5251329	5061163	13411798	
		НР - 99% СП - 8%			4363,63	6278,10	2096288	3015999	993467		
24	1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	1241	339,51	24,22	421332	30057	266257	742590	
		НР - 72% СП - 8%			288,06	9,93	357482	12323	55001		
30	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1372,44	54,65	54,65	75004	75004	15220	97443	
		НР - 72% СП - 8%			--	15,40	--	21136	7219		
31	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1721	229,25	8,72	394539	15007	227568	671878	
		НР - 72% СП - 8%			180,04	3,61	309849	6213	49771		
32	1308-0201-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	404	1575,19	966,08	636377	390296	249357	956591	
		НР - 72% СП - 8%			464,67	392,58	187727	158602	70858		
33	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2787	887,56	482,90	2473630	1345842	915028	3659749	

		НР - 72% СП - 8%									
39	1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	7	260,22	195,78	725233	545639	271092		278136
		НР - 72% СП - 8%			25503,17	17994,54	178522	125962	79011		
42	1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**			7434,72	8241,99	52043	57694	20603		
		НР - 72% СП - 8%			73735,45	10618,51	73735	10619	47086		
44	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	61336,44	4060,44	61336	4060	9666		130486
		НР - 72% СП - 8%			7551,38	249,21	604110	19937	98270		
45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	80	1620,32	85,77	129626	6862	56190		758571
		НР - 72% СП - 8%			970,83	31,51	116500	3781	22636		
			м	120	252,05	9,93	30246	1192	11131		150267

		Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге					77 139 233
		Итого с временными зданиями и сооружениями	3,12%			2 406 744	79 545 977
		Итого с зимним удорожанием:	1,27%			1 010 234	80 556 211
		Непредвиденные работы и затраты	2%			1 611 124	82 167 335
		Итого в текущих ценах 2022 года, 28% К=1					23 006 854
		Итого в текущих ценах 2023 года,72% К = 1,0450539					61 825 892
		Итого					84 832 746
		НДС - 12%					10 179 930
		Всего к оплате:					95 012 676

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" Алжанов А.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Руководитель Бақытқелді Ж.Б.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

(Наименование организации)

Инспектор Калаулов Е.И.

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)