Приложение 3
к приказу и.о Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от24 февраля 2017 года №235

Декларация о соответствии
«27» октября 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АССАНА-ДорСтрой». Актюбинская область, г.Актобе, ул. Өтеген Тұрмағамбетов, 105, БИН 130440015157, тел 8(7132) 947-104**
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия ,имя ,отчество(при его наименование организации, юридический адрес

в лице **руководителя Салимова М.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тәуелсіздік в мкр. Батыс-2 в г. Актобе»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильнвх дорог города Актобе», БИН 190240037042, руководитель Сериков Б.С.**
Наименование организации ,фамилия, имя отчество(при наличии) руководителя

Удостоверяет,что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
Наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО « Актобедорпроект» заказ №2015**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) утверждена : **ГУ «Отдел ЖКХ , ПТ и АД г Актобе» №154/1 от 20.06.2019 г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность провозная способность число рабочих мест и тому подобнее заполняется по всем объектам (кроме жилых домов в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность автодороги - ул.Тәуелсіздік - ул.Шокая	м 2340 730			 2340 730	
Количество полос движения - ул.Тәуелсіздік - ул.Шокая	шт 8 6			 8 6	
Ширина полосы движения	м	3,5		3,5	

Ширина полосы безопасности	м	0,5		0,5	
Ширина проезжей части - ул.Тәуелсіздік - ул.Шокая	м	 28 21		 28 21	
Тип покрытия		капитальный		капитальный	
Вид покрытия		асфальтобетон		асфальтобетон	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	По проекту	фактически
Общая площадь	метр в квадрате(далее м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее м3)		
В том числе подземной части	м3		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир (мест)	Площадь квартир м2		Число квартир	Площадь квартир м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир в том числе: одно местных комнат двух местных комнат трех местных комнат						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____**согласно сметной документации.**_____

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ __1 марта___ 2022 год
месяц, год

Окончание работ ____1 ноября_ 2023 год__
месяц ,год

При продолжительности строительства месяц:

По норме или по проекту организации строительства, месяц: __18___

Фактически, месяц_____18_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 86,1% и фактически применено 90,0% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнитель геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и /или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: Претензий не имеем

наименование организации, фамилия , имя, отчество (при наличии) подпись руководителя , дата место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями(центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Не предусмотрен проектом

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя , дата место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция автомобильной дороги по ул.Тәуелсіздік в мкр. Батыс-2 в г. Актобе»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АССАНА-ДорСтрой», руководитель Салимов М.М. М.П.

Фамилия , имя ,отчество(при наличии)руководителя, подпись дата