Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» г.Экибастуз, ул.Энергетиков, 62 БИН 990740000801**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Grappa - STROY» Павлодарская обл, г.Павлодар, ул. Ломова 180/3 БИН 040940010185**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-VIII ОТ ПАВИЛЬОНА №3 ДО ТК-4А В Г.ЭКИБАСТУЗЕ".**
(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 92/139 от 30 мая 2023 г.

Акт приемки выполненных работ №5 за 21 ноября 2023 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (СОДК) ТЕПЛОСЕТИ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	7855,79	2235,03	7856	2235	282	4566	13415
		НР - 72%; СП - 8%			5338,82	1002,34	5339	1002		994	
2	ТОО "Qazaqstan Oleum Company",Казахстан	**Комплект оборудования ДПС-GSM/220/ТВ Д1015: -GSM-антенна; -GSM-контроллер CCU825-S-AE-PC; -Выключатель автоматический 16А-2Р; -Выключатель автоматический дифференциального тока; -Счетчик электроэнергии; -Блок питания контроллера; -Розетка; -Скоба для крепления кабеля; -Клеммы проходные; -Ящик монтажный; -Детектор повреждений стационарный двухканальный многоуровневый ДПС-2АМ**	шт	1	1821231,11	--	1821231	--		--	1821231

					--	--	--	--	1821231	--	
3	1124-0108-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	5	1372,59	1,06	6863	6	71	6721	14670
		НР - 99%; СП - 8%			1357,15	0,53	6786	3		1087	
4	245-403-0211 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/ШГ	шт.	5	36574,00	--	182870	--	182870	--	197500
		СП - 8%			--	--	--	--		14630	
5	1124-0108-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля	терминал	1	1101,47	1,06	1101	2	13	1076	2351
		НР - 99%; СП - 8%			1086,03	0,53	1086	1		174	
6	245-403-0210 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/ШГ	шт.	1	71861,00	--	71861	--	71861	--	77610
		СП - 8%			--	--	--	--		5749	
7	1311-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	1	522,58	--	523	--	--	392	988
		НР - 75%; СП - 8%			522,58	--	523	--		73	
8	ТОО "Qazaqstan Oleum Company",Казахстан	Переходное устройство для подключения детектора к терминалу ПКУ-1 Т1016	шт	1	29434,47	--	29434	--	29434	--	31789
		СП - 8%			--	--	--	--		2355	
9	1124-0108-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	5	657,17	19,41	3286	97	72	3120	6918
		НР - 99%; СП - 8%			623,38	6,87	3117	34		512	
10	245-403-0102 РСНБ РК 2022	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	5	71798,00	--	358990	--	358990	--	387709
		СП - 8%			--	--	--	--		28719	
11	1124-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	9122,37	1159,91	9122	1160	2503	5979	16309
		НР - 99%; СП - 8%			5459,03	579,95	5459	580		1208	
12	245-403-0101 РСНБ РК 2022	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	134495,00	--	134495	--	134495	--	145255
		СП - 8%			--	--	--	--		10760	
13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	170	541,51	236,31	92057	40172	8192	42340	145150
		НР - 72%; СП - 8%			257,02	88,89	43693	15111		10753	
14	243-122-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,15	498615,00	--	74792	--	74792	--	80775
		СП - 8%			--	--	--	--		5983	
15	243-122-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66	км	0,02	780571,00	--	15611	--	15611	--	16860

		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	87	618,52	21,25	53811	1849	4333	34723	95617
		НР - 72%; СП - 8%			547,46	6,87	47629	598		7083	
17	ТОО "Электроцентр",Казахстан	**Гофрированная труба ДКС диам.17 мм PA601721FO**	м	24	1397,09	--	33530	--	33530	--	36212
		СП - 8%			--	--	--	--		2682	
18	ТОО "Электроцентр",Казахстан	**Держатель ДКС диам.17 мм,упаковка -20 шт PASW17N**	шт	20	1366,39	--	27328	--	27328	--	29514
		СП - 8%			--	--	--	--		2186	
19	ТОО "Электроцентр",Казахстан	**Гофрированная труба ДКС диам.23 мм PA602329FO**	м	63	2057,48	--	129621	--	129621	--	139991
		СП - 8%			--	--	--	--		10370	
20	ТОО "Электроцентр",Казахстан	**Держатель ДКС диам.23 мм,упаковка -10 шт PASW23N**	шт	40	1894,36	--	75774	--	75774	--	81836
		СП - 8%			--	--	--	--		6062	
21	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, труба ДКС из полиамида**	м	1,5	822,64	50,55	1234	76	76	802	2199
		НР - 72%; СП - 8%			721,66	20,60	1082	31		163	
22	ТОО "Электроцентр",Казахстан	**Гофрированная труба ДКС диам.36 мм PA603643FO**	м	1,5	3612,44	--	5419	--	5419	--	5853
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
23	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Разветвитель. Монтаж**	шт.	10	1323,98	--	13240	--	138	7992	22931
		НР - 61%; СП - 8%			1310,18	--	13102	--		1699	
24	ТОО "Электроцентр",Казахстан	**Разветвитель ДКС диам.23+2x17 мм,упаковка -5 шт PAY231717N**	шт	10	9206,06	--	92061	--	92061	--	99426
		СП - 8%			--	--	--	--		7365	
25	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка .**	км трубопровода	0,009	930863,46	117754,92	8378	1060	723	6972	16578
		НР - 99%; СП - 8%			732768,96	49722,69	6595	448		1228	
26	241-101-0406 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50x3,5 мм**	м	9	4068,00	--	36612	--	36612	--	39541
		СП - 8%			--	--	--	--		2929	
27	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	9	10,18	1,03	92	10	--	63	167
		НР - 72%; СП - 8%			9,15	0,51	82	5		12	
28	249-101-0506 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м x 0,75 м**	м	9	192,00	--	1728	--	1728	--	1866

	СП - 8%			--	--	--	--	138	
	Должны быть на балансе у подрядчика, заказчика								
	Контрольно-монтажный тестер FLUKE 1587 М1001								
	Детектор повреждений переносной ДПП-АМ Д1002								
	Импульсный рефлектометр Рейс-205 Л1002								
	Комплект маркировочный пластиковый, упаковка-50шт.+маркер-ручка КМП 120808-00041								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**3530263**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				134493			
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46667		
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17813		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1286530	
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						1821231	
	- Накладные расходы	Тенге							114746
	- Сметная прибыль	Тенге							126597

Всего 3 530 263

Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,079) 3 809 153,78

НДС (12 %) 457 098,45

Всего по акту с учетом НДС 4 266 252,23

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»
БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Представитель ЖКХ и коммуникаций:

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверила - главный специалист по вопросам ЖКХ и коммуникаций

Кабылшаитова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО «Grappa - STROY»
БИН 040940010185

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «GIV DELEVOPMENT» БИН 200340019954

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Объем и качество выполн-х работ подтверждаю
Эксперт технического надзора Тюлебаев М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ" БИН 970440003009

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель авторской группы: Сыздыков И. Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)