Программный комплекс АВС (редакция 2023.2) Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» г.Экибастуз, ул.Энергетиков, 62 БИН 990740000801**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Grappa - STROY» Павлодарская обл, г.Павлодар, ул. Ломова 180/3 БИН 040940010185**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-VIII ОТ ПАВИЛЬОНА №3 ДО ТК-4А В Г.ЭКИБАСТУЗЕ".**
(наименование, адрес)

Объект : **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 92/139 от 30 мая 2023 г.

Акт приемки выполненных работ №7 за 21 ноября 2023 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1101-0207-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	124	411,72	310,95	51053	38558	--	20606	77392
		НР - 72%; СП - 8%			100,77	130,03	12495	16124		5733	
2	1101-0207-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	50	538,13	408,99	26907	20450	--	10807	40731
		НР - 72%; СП - 8%			129,14	171,06	6457	8553		3017	
3	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка**	$м^3$	247,23	3159,91	2660,62	781225	657785	--	244743	1108046
		НР - 72%; СП - 8%			499,29	875,63	123439	216482		82078	
4	1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Основание щебеночное. Разборка**	$м^3$	1,3	613,18	402,50	797	524	--	297	1182
		НР - 72%; СП - 8%			210,68	106,62	274	139		88	
5	1220-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом (ПГС)**	$м^2$	1157	168,55	168,55	195012	195012	--	61217	276731

		НР - 72%; СП - 8%			--	73,48	--	85016		20502	
6	1220-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную ПГС**	$м^2$	13	537,77	80,75	6991	1050	--	4626	12547
		НР - 72%, СП - 8%			457,02	37,24	5941	484		929	
7	1220-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 200 мм. Разборка вручную песок 0,05м**	$м^2$	13	537,77	80,75	6991	1050	--	4626	12547
		НР - 72%; СП - 8%			457,02	37,24	5941	484		929	
8	1218-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	$м^2$ основания	13	320,90	--	4172	--	--	3004	7750
		НР - 72%, СП - 8%			320,90	--	4172	--		574	
9	1220-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	м	134	1460,55	--	195714	--	--	140914	363558
		НР - 72%; СП - 8%			1460,55	--	195714	--		26930	
10	414-102-0101 РСНБ РК 2022	**Лесоматериал круглый. Погрузка**	т	34,948	955,00	--	33375	--		--	36045
		СП - 8%			--	--	--	--		2670	
11	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	243,708	204,00	--	49716	--		--	53693
		СП - 8%			--	--	--	--		3977	
12	414-104-0201 РСНБ РК 2022	**Песок всякий. Погрузка**	т	1,04	312,00	--	324	--		--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
13	414-104-0301 РСНБ РК 2022	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	т	609,68	414,00	--	252408	--		--	272601
		СП - 8%			--	--	--	--		20193	
14	412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	8893,76	64,00	--	569201	--		--	614737
		СП - 8%			--	--	--	--		45536	
		Срезка верхнего слоя насыпного грунта									
15	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	945	74,78	74,78	70667	70667	--	17483	95199
		НР - 72%, СП - 8%			--	25,69	--	24277		7050	
16	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	945	59,19	59,19	55935	55935	--	13835	75355
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,33	--	19212		5585	
17	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	945	403,03	403,03	380863	380863	--	76224	493658
		НР - 72%; СП - 8%			--	112,03	--	105868		36572	
18	412-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	1729,35	228,00	--	394292	--		--	425835
		СП - 8%			--	--	--	--		31543	

		Демонтаж элементов благоустройства с повторным применением									
19	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. (Переходной мостик). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,7	82121,03	28092,36	57485	19665	566	31276	95862
		НР - 69%; СП - 8%			53219,31	11534,26	37254	8074		7101	
20	1308-0303-2302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Светофор с количеством ламп до трех. Демонтаж**	шт.	1	1523,84	30,76	1524	31	--	1075	2807
		НР - 72%; СП - 8%			1493,08	--	1493	--		208	
21	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Опоры освещения . Демонтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,665	22592,79	13797,38	15024	9175	255	6092	22805
		НР - 69%; СП - 8%			8412,45	4864,31	5594	3235		1689	
22	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	шт.	3	4340,83	803,42	13022	2411	--	12482	27545
		НР - 108%; СП - 8%			3537,41	315,21	10612	946		2040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3162698	1453176	821	649307	4116976
							409386	488894	--	304970	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1524				
		Всего заработная плата	Тенге					1493			
		Накладные расходы	Тенге				1075				
		Сметная прибыль	Тенге				208				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1493			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3088665				
		Всего заработная плата	Тенге					842630			
		Транспортные расходы	Тенге				1299316				
		Накладные расходы	Тенге				610864				
		Сметная прибыль	Тенге				295972				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3995501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					842630			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				72509				
		Материалы	Тенге				822				
		Всего заработная плата	Тенге					54157			
		Накладные расходы	Тенге				37368				
		Сметная прибыль	Тенге				8790				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				118667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					54157			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4116975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					898280			
		РАЗДЕЛ 2. УСтройство проездов и площадок									
		Устройство проездов и площадок (тип 1)									
23	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	289	74,78	74,78	21611	21611	--	5347	29113
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,69	--	7424		2156	
24	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	289	59,19	59,19	17106	17106	--	4231	23045
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,33	--	5875		1708	
25	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	289	403,03	403,03	116476	116476	--	23311	150971
		НР - 72%; СП - 8%			--	112,03	--	32377		11184	
26	412-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	520,2	228,00	--	118606	--		--	128094
		СП - 8%			--	--	--	--		9488	
27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	122,8	6773,43	1909,27	831777	234458	562719	100401	1006752
		НР - 108%; СП - 8%			281,76	475,28	34600	58364		74574	
28	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	614	1471,74	445,88	903648	273770	588783	138875	1125922
		НР - 108%; СП - 8%			66,93	142,50	41095	87495		83400	
29	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	614	327,00	280,49	200778	172221	1246	61320	283066
		НР - 108%; СП - 8%			44,48	47,99	27311	29466		20968	
30	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	$м^2$ покрытия	614	25,16	0,16	15448	98	952	15553	33481
		НР - 108%; СП - 8%			23,45	--	14398	--		2481	
31	212-501-0402 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	101,617	23395,00	--	2377330	--	2377330	--	2567516
		СП - 8%			--	--	--	--		190186	
32	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	614	340,69	294,18	209184	180626	1247	60540	291300
		НР - 108%; СП - 8%			44,48	46,82	27311	28747		21576	

33	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	$м^2$ покрытия	614	8,40	0,06	5158	37	320	5188	11175
		НР - 108%; СП - 8%			7,82	--	4801	--		829	
34	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	74,7852	25104,00	--	1877408	--	1877408	--	2027601
		СП - 8%			--	--	--	--		150193	
35	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные,ранее демонтированные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	94	3225,01	53,39	303151	5019	155717	156252	496155
		НР - 108%; СП - 8%			1515,05	24,07	142415	2263		36752	
		Устройство тротуаров (тип 2)									
36	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	190	74,78	74,78	14208	14208	--	3515	19140
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,69	--	4881		1417	
37	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	190	59,19	59,19	11246	11246	--	2782	15151
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,33	--	3863		1123	
38	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	190	403,03	403,03	76576	76576	--	15325	99254
		НР - 72%; СП - 8%			--	112,03	--	21286		7353	
39	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	342	228,00	--	77976	--		--	84214
		СП - 8%			--	--	--	--		6238	
40	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	108,6	6773,43	1909,27	735594	207346	497649	88791	890336
		НР - 108%; СП - 8%			281,76	475,28	30599	51615		65951	
41	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	543	1398,53	368,04	759402	199846	523213	108111	936914
		НР - 108%; СП - 8%			66,93	117,42	36343	63759		69401	
42	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	$м^2$ основания	543	-384,47	-88,56	-208767	-48088	-160679	-17028	-243861
		НР - 108%; СП - 8%			--	-29,04	--	-15769		-18066	
43	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	543	340,69	294,18	184995	159739	1103	53540	257616
		НР - 108%; СП - 8%			44,48	46,82	24153	25423		19081	

44	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	543	8,40	0,06	4561	33	282	4588	9882
		НР - 108%; СП - 8%			7,82	--	4246	--		733	
45	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	66,1374	25104,00	--	1660313	--	1660313	--	1793138
		СП - 8%			--	--	--	--		132825	
46	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные,ранее демонтированные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	40	3225,01	53,39	129000	2136	66262	66490	211129
		НР - 108%; СП - 8%			1515,05	24,07	60602	963		15639	
		Устройство тротуаров(тип 3)									
47	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	5	74,78	74,78	374	373	--	93	504
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,69	--	128		37	
48	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	5	59,19	59,19	296	296	--	73	399
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,33	--	102		30	
49	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	5	403,03	403,03	2015	2015	--	403	2612
		НР - 72%; СП - 8%			--	112,03	--	560		194	
50	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	9	228,00	--	2052	--		--	2216
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
51	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,95	6773,43	1909,27	13208	3723	8936	1594	15987
		НР - 108%; СП - 8%			281,76	475,28	549	927		1184	
52	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	13	1398,53	368,04	18181	4784	12527	2588	22431
		НР - 108%; СП - 8%			66,93	117,42	870	1526		1662	
53	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	$м^2$ основания	13	-384,47	-88,56	-4998	-1152	-3846	-408	-5838
		НР - 108%; СП - 8%			--	-29,04	--	-378		-433	
54	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,65	5850,45	1843,39	3803	1198	2422	518	4667
		НР - 108%; СП - 8%			281,76	456,00	183	296		346	

55	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м^2	13	3512,47	287,82	45662	3742	72	38340	90722
		НР - 88%; СП - 8%			3219,05	132,31	41848	1720		6720	
56	255-102-0603 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м^2	13	2860,00	--	37180	--	37180	--	40154
		СП - 8%			--	--	--	--		2974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10560558	1659443	8211156	940333	12420958
							491324	412913	--	920068	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10560558				
	Материалы		Тенге				2258922				
	Всего заработная плата		Тенге					904237			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5952231				
	Транспортные расходы		Тенге				198634				
		Накладные расходы	Тенге				940333				
		Сметная прибыль	Тенге				920068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12420959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					904237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12420959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					904237			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство газонов обыкновенных									
57	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м^2	6300	755,38	16,29	4758894	102627	1415610	2879604	8249598
		НР - 88%; СП - 8%			514,39	5,02	3240657	31626		611100	
58	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м^2	6300	450,64	259,87	2839032	1637181	483966	1032885	4181688
		НР - 88%, СП - 8%			113,95	72,36	717885	455868		309771	
59	1147-0119-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Газоны партерные и обыкновенные. Выкашивание моторной косилкой**	м^2	6300	17,86	3,04	112518	19152	--	82152	210231
		НР - 88%, СП - 8%			14,82	--	93366	--		15561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7710444	1758960	1899576	3994641	12641517
							4051908	487494	--	936432	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7710444				
	Материалы		Тенге				1899576				
	Всего заработная плата		Тенге					4539402			
		Накладные расходы	Тенге				3994641				
		Сметная прибыль	Тенге				936432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12641517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2512
		Сметная заработная плата	Тенге					4539402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12641517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2512
		Сметная заработная плата	Тенге					4539402			
		РАЗДЕЛ 4. Элементы благоустройства									
60	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	0,65	5180,67	--	3367	--	--	2425	6255

		НР - 72%; СП - 8%			5180,67	--	3367	--		463	
61	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	0,1225	7080,18	1769,19	867	217	456	272	1230
		НР - 93%; СП - 8%			1582,09	807,09	194	99		91	
62	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,52	18561,06	2068,01	9652	1075	2944	5376	16231
		НР - 91%; СП - 8%			10833,31	528,64	5633	275		1202	
63	212-101-0701 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,5304	27004,00	--	14323	--	14323	--	15469
		СП - 8%			--	--	--	--		1146	
64	1308-0303-2302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке**	шт.	1	9159,19	102,55	9159	103	4079	3583	13762
		НР - 72%; СП - 8%			4976,94	--	4977	--		1019	
65	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	0,3675	7080,18	1769,19	2602	651	1370	817	3692
		НР - 93%; СП - 8%			1582,09	807,09	581	297		273	
66	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	3	9348,77	1339,04	28046	4017	2805	24625	56884
		НР - 108%; СП - 8%			7074,82	525,36	21224	1576		4214	
67	212-101-0701 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,5912	27004,00	--	42969	--	42969	--	46407
		СП - 8%			--	--	--	--		3438	
68	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры освещения ранее демонтированные. Монтаж**	т конструкций	0,665	48390,02	19710,54	32179	13107	9748	9622	45145
		НР - 69%; СП - 8%			14020,74	6949,02	9324	4621		3344	
69	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,7	150147,35	40131,95	105103	28092	14922	50800	168375
		НР - 69%, СП - 8%			88698,85	16477,51	62089	11534		12472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				248267	47262	93616	97520	373450
							107389	18402	--	27662	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9159				
	Материалы		Тенге				4080				
	Всего заработная плата		Тенге					4977			
		Накладные расходы	Тенге				3583				
		Сметная прибыль	Тенге				1019				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4977			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				101826				
	Материалы		Тенге				7575				
	Всего заработная плата		Тенге					33246			

Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57292			
	Накладные расходы	Тенге				33515			
	Сметная прибыль	Тенге				10827			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				146168			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата	Тенге					33246		
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				137282			
Материалы		Тенге				24670			
Всего заработная плата		Тенге					87568		
	Накладные расходы	Тенге				60422			
	Сметная прибыль	Тенге				15816			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				213520			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							37
	Сметная заработная плата	Тенге					87568		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				373449			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							55
	Сметная заработная плата	Тенге					125791		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							29552900
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5060007			
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4918841		
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1407703		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10205168	
	- Перевозка грузов	Тенге				1497950			
	- Накладные расходы	Тенге							5681801
	- Сметная прибыль	Тенге							2189132

Всего 29 552 900

Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,079) 31 887 579,10

НДС (12 %) 3 826 509,49

Всего по акту с учетом НДС 35 714 088,59

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»
БИН 990740000801
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Представитель по вопросам ЖКХ и коммуникаций:
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Расчет проверила - главный специалист по вопросам ЖКХ и коммуникаций
Кабылшаитова А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО «Grappa - STROY»
БИН 040940010185
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Сагидолдинов Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «GIV DELEVOPMENT» БИН 200340019954
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Объем и качество выполн-х работ подтверждаю
Эксперт технического надзора Тюлебаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ" БИН 970440003009
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Руководитель авторской группы: Сыздыков И. Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)