Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» г.Экибастуз, ул.Энергетиков, 62 БИН 990740000801**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Grappa - STROY» Павлодарская обл, г.Павлодар, ул. Ломова 180/3 БИН 040940010185**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-VIII ОТ ПАВИЛЬОНА №3 ДО ТК-4А В Г.ЭКИБАСТУЗЕ".**
(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 92/139 от 30 мая 2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 8 за 21 ноября 2023 г.

Корректировочная смета № 1

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. Смета №2-1-1									
		ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ (L=2216м)									
		ПРОКЛАДКА ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ССИСТЕМОЙ ОДК									
66	ТОО "Эверест Миг"	п12.Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ – 1-16-630х8,0/800-440-ОДК-М02.ППУ/ПЭ	шт	14	4817953,73	--	67451352	--	67451352	--	72847460
		СП - 8%			--	--	--	--		5396108	
67	ТОО "Эверест Миг"	п13.Сильфонное компенсационное устройство СКУ – 1-16-630х8,0/800-220-ОДК-М02.ППУ/ПЭ	шт	6	2765744,22	--	16594465	--	16594465	--	17922022
		СП - 8%			--	--	--	--		1327557	
		АРМАТУРА									
68	ТОО Фирма "Автоматика-Сервис", Казахстан	Поворотно-дисковый Затвор трехэсцентриковый LD под электропривод из стали 20, ПДЗ.П.Э.600.025.02. Корпус: сталь 20. Шпиндель 14Х17Н2. Диск: 12Х18Н10Т. Уплотнение шпи́нделя: Ф4К20, ФСИ70. Подшипник: БрА10Ж3Мц2. Уплотнение диска:12Х18Н10Т. Вес - 416 кг. Длина 390мм. - 2,00 шт. Электропривод AUMA SA 10,2/AM 01.1/GS250.3 -2 шт	шт	2	12602612,22	--	25205224	--		--	25205224
					--	--	--	--	25205224	--	

69	ТОО Фирма "Автоматика-Сервис", Казахстан	Поворотно-дисковый Затвор трехэсцентриковый LD с редуктором R из стали 20, ПДЗ.П.Р.600.025.02. Температура рабочей среды от -40С до +200С. Корпус: сталь 20. Шпиндель 14Х17Н2. Диск: 12Х18Н10Т. Уплотнение шпинделя: Ф4К20, ФСИ70. Подшипник: БрА10Ж3Мц2. Уплотнение диска:12Х18Н10Т. Вес - 366,7кг. Длина 390мм.	шт	2	7280434,24	--	14560868	--		--	14560868
					--	--	--	--	14560868	--	
70	ТОО Фирма "Автоматика-Сервис", Казахстан	Поворотно-дисковый Затвор трехэсцентриковый LD с редуктором R из стали 20, ПДЗ.П.Р.200.025.02. Температура рабочей среды от -40С до +200С шпиндель 14Х17Н2. Диск: 12Х18Н10Т. Уплотнение шпинделя: Ф4К20, ФСИ70. подшипник: БрА10Ж3Мц2. Уплотнение диска:12Х18Н10Т. Вес – 36кг. Длина 230мм.	шт	2	2522860,16	--	5045720	--	5045720	--	5449378
		СП - 8%			--	--	--	--		403658	
71	ТОО Фирма "Автоматика-Сервис", Казахстан	Поворотно-дисковый Затвор трехэсцентриковый LD с редуктором R из стали 20, ПДЗ.П.Р.150.025.02. Температура рабочей среды от -40С до +200С шпиндель 14Х17Н2. Диск: 12Х18Н10Т. Уплотнение шпинделя: Ф4К20, ФСИ70. подшипник: БрА10Ж3Мц2. Уплотнение диска:12Х18Н10Т. Вес – 16,7кг. Длина 210мм.	шт	2	2522860,16	--	5045720	--	5045720	--	5449378
		СП - 8%			--	--	--	--		403658	
72	ТОО Фирма "Автоматика-Сервис", Казахстан	Поворотно-дисковый Затвор трехэсцентриковый LD с редуктором R из стали 20, ПДЗ.П.Р.300.025.02. Температура рабочей среды от -40С до +200С. Номинальное давление 2,5МПа, шпиндель 14Х17Н2. Диск: 12Х18Н10Т. Уплотнение шпинделя: Ф4К20, ФСИ70. Подшипник: БрА10Ж3Мц2. Уплотнение диска:12Х18Н10Т. Вес – 120кг. Длина 270мм.	шт	4	2522860,16	--	10091441	--	10091441	--	10898756
		СП - 8%			--	--	--	--		807315	
73	ТОО Фирма "Автоматика-Сервис", Казахстан	Кран шаровый LD КШЦФ из стали 20, Ду200 Ру2,5МПа, полнопроходной. Корпус: углеродистая сталь 20. Шпиндель: 20Х13.Шар: коррозийно-стойкая сталь DN 15-25:20Х13; DN 32-300: AISI 409, DN350-800: AISI321. Уплотнение шпинделя: EPDM, фторсилоксановый эластомер. Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20, Ф-4. Вес – 61кг. Длина -450мм.	шт	4	1786742,73	--	7146971	--	7146971	--	7718729
		СП - 8%			--	--	--	--		571758	
74	ТОО Фирма "Автоматика-Сервис", Казахстан	Кран шаровый LD КШЦФ из стали 20, Ду100 Ру2,5МПа, полнопроходной. Корпус: углеродистая сталь 20. Шпиндель: 20Х13.Шар: коррозийно-стойкая сталь DN 15-25:20Х13; DN 32-300: AISI 409, DN350-800: AISI321. Уплотнение шпинделя: EPDM, фторсилоксановый эластомер. Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20, Ф-4. Вес – 21кг. Длина -230мм	шт	4	402548,81	--	1610195	--	1610195	--	1739011
		СП - 8%			--	--	--	--		128816	

75	ТОО Фирма "Автоматика-Сервис", Казахстан	**Кран шаровый LD КШЦФ из стали 20, Ду80 Ру2,5МПа, полнопроходной. Корпус: углеродистая сталь 20. Шпиндель: 20Х13.Шар: коррозийно-стойкая сталь DN 15-25:20Х13; DN 32-300: AISI 409, DN350-800: AISI321. Уплотнение шпинделя: EPDM, фторсилоксановый эластомер. Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20, Ф-4. Уплотнение шара фторопласт Ф-4К20, с дублирующим уплотнением EPDM. Вес – 10кг. Длина -255мм.**	**шт**	**4**	**375619,17**	**--**	**1502477**	**--**	**1502477**	**--**	**1622675**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**120198**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**179976172**	**--**	**140210079**	**--**	**163413502**
							--	**--**	**39766093**	**11216808**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**39294558**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**471535**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**39766093**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**140210079**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**140210079**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11216808**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**151426887**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВКЛЮЧИТЬ	Тенге				**191192980**				**163413502**

Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,079) **176 323 168,66**

НДС (12 %) **21 158 780,24**

Всего по акту с учетом НДС **197 481 948,90**

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»
БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Представитель ЖКХ и коммуникаций:

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверила - главный специалист по вопросам ЖКХ и коммуникаций

Кабылшаитова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО «Grappa STROY»
БИН 040940010185

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «GIV DELEVOPMENT» БИН 200340019954

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Объем и качество выполн.х работ подтверждаю
Эксперт технического надзора Тюлебаев М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ" БИН 970440003009

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель авторской группы: Сыздыков И. Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)