СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2015 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Сайрам құрылыс"
Подрядчик: ТОО "NTR"
Договор: №25 от 15.06.2015г
Уведомление №3478421 от 16.06.2015г

Наименование объекта: "Строительство ОСШ №101 на 600 ученических мест в с.Карабулак,Карабулакского сельского округа Сайрамского района ЮКО"

№п/п	Наименование	Стоимость строительства по договору №25 от 15.06.2015г					
		с начала строительства		с начала года		за текущий месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	18 584 486	20 814 624	18 584 486	20 814 624	18 584 486	20 814 624
	в.т.ч. оборудование						
2	Итого затраты подрядчика	18 584 486	20 814 624	18 584 486	20 814 624	18 584 486	20 814 624
3	Авторский надзор 0,2% оплата ч/з	37 169	41 629	37 169	41 629	37 169	41 629
4	Инжин. услуги 1,351% оплата ч/з	251 076	281 206	251 076	281 206	251 076	281 206
	Всего затрат	18 872 731	21 137 459	18 872 731	21 137 459	18 872 731	21 137 459

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Руководитель _____ **У.Сербаев**
Заведующий сектором _____ **Г.Жумабек**

Инженер:
ТОО "Сайрам құрылыс"
Директор _____ **А.Карабаев**
Технадзор _____ **Ш.Искаков**

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор _____ **Х.Абдурахманов**

Подряд чик: ТОО "КТК"
Инженер: ТОО "Сайрам құрылыс"

А К Т

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2015г "Строительство ОСШ №101 на 600 ученических мест в с.Карабулак,Карабулакского сельского округа Сайрамского района ЮКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, че рабочих-строителе	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,4 м3	19755.324	28.89	27.85	570652	550107	181580	0.01	
		м3		1.04	8.44	20546	166650	97	0.03	
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта2 группы вручную в котлованах /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	351.876	262.72	--	92443	--	104461	1.85	
		м3		262.72	--	92443	--	113	--	
3	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3,ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	793.8	28.89	27.85	22930	22104	7296	0.01	
		м3		1.04	8.44	826	6696	97	0.03	
4	Е0101-27-2	Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерамимощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	793.8	6.48	6.48	5143	5143	1620	--	
		м3		--	2.10	--	1670	97	0.01	
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 30м	20107.2	9.24	9.24	185888	185888	58541	--	
		м3		--	3.00	--	60352	97	0.01	
6	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов добавлять на каждые последующие 10 м	20107.2	15.82	15.82	318111	318111	100182	--	

		методом послойной укатки	16149.96	89.00	88.73	1437392	1433031	389443	--	
		м3		0.25	24.61	4037	397451	97	0.08	
8	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ОТВАЛА НА30м	6225.9	9.24	9.24	57558	57558	18126	--	
		м3		--	3.00	--	18687	97	0.01	
9	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6225.9	15.82	15.82	98498	98498	31020	--	
		м3		--	5.14	--	31979	97	0.02	
10	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3831.04	6.48	6.48	24823	24823	7817	--	
		м3		--	2.10	--	8059	97	0.01	
11	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	957.76	122.18	--	117019	--	132232	0.89	
		м3		122.18	--	117019	--	113	--	
12	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4788.8	14.12	12.00	67606	57454	20276	0.01	
		м3		1.62	2.75	7758	13145	97	0.01	
13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4788.8	21.55	4.52	103180	21626	79107	0.11	
		м3		17.03	--	81553	--	97	--	
14	E0101-27-2	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ механизированным способом	1149.68	6.48	6.48	7449	7449	2346	--	
		м3		--	2.10	--	2419	97	0.01	
15	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1149.68	14.12	12.00	16231	13793	4868	0.01	
		м3		1.62	2.75	1862	3156	97	0.01	
16	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1149.68	21.55	4.52	24771	5192	18992	0.11	
		м3		17.03	--	19579	--	97	--	
17	E0101-166-1	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ручным способом	287.42	122.18	--	35117	--	39682	0.89	
		м3		122.18	--	35117	--	113	--	
18	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	287.42	14.12	12.00	4058	3448	1217	0.01	
		м3		1.62	2.75	466	789	97	0.01	
19	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	2268.66	9.24	9.24	20973	20973	6605	--	
		м3		--	3.00	--	6809	97	0.01	

		Сметная заработная плата -	Тенге				1383160			

РАЗДЕЛ 2.Котельная общестроительные работы

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

20	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	252.297	28.89	27.85	7288	7025	2319	0.01
		м3		1.04	8.44	262	2128	97	0.03
21	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7.803	262.72	--	2050	--	2316	1.85
		м3		262.72	--	2050	--	113	--
22	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	109.1	89.00	88.73	9710	9681	2631	--
		м3		0.25	24.61	27	2685	97	0.08
23	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	84	6.48	6.48	544	544	171	--
		м3		--	2.10	--	177	97	0.01
24	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	84	21.55	4.52	1810	379	1388	0.11
		м3		17.03	--	1431	--	97	--
25	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	84	14.12	12.00	1186	1008	356	0.01
		м3		1.62	2.75	136	231	97	0.01
26	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	36	122.18	--	4398	--	4970	0.89
		м3		122.18	--	4398	--	113	--
27	E0101-13-2	ПОДАЧА ГРУНТА ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ	13.23	28.89	27.85	382	368	122	0.01
		м3		1.04	8.44	14	112	97	0.03
28	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13.23	21.55	4.52	285	60	219	0.11
		м3		17.03	--	225	--	97	--
29	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13.23	14.12	12.00	187	159	56	0.01
		м3		1.62	2.75	21	36	97	0.01
30	E0101-166-1	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	5.67	122.18	--	693	--	783	0.89
		м3		122.18	--	693	--	113	--
31	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5.67	14.12	12.00	80	68	24	0.01
		м3		1.62	2.75	9	16	97	0.01

		(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	12.1	9.24	9.24	112	112	35	--	
		м3		--	3.00	--	36	97	0.01	
		ФУНДАМЕНТЫ (АС-9,10)								
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-1								
33	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5,НА ССЩ	4	9147.85	66.01	36591	264	927	1.35	
		м3		195.75	24.93	783	100	105	0.12	
34	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,ИЗ БМ В12,5,НА ССЩ	27.448	10588.91	311.32	290644	8545	16099	2.82	
		м3		441.00	117.61	12105	3228	105	0.57	
35	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.347068	5239.08	327.33	1818	114	734	11.60	
		1т		1890.00	123.75	656	43	105	0.60	
36	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.292824	67700.00	--	19824	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
37	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0.001944	50600.00	--	98	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
38	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм /КАРКАС КРФ-1/	0.0432	62100.00	--	2683	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
39	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /КАРКАС КРФ-1/	0.0091	72000.00	--	655	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-2								
40	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5,НА ССЩ	0.84	9147.85	66.01	7684	55	195	1.35	
		м3		195.75	24.93	164	21	105	0.12	
41	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,ИЗ БМ В12,5,НА ССЩ	6.058	10588.91	311.32	64148	1886	3553	2.82	
		м3		441.00	117.61	2672	712	105	0.57	
42	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								

43	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.045568	67700.00	--	3085	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
44	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0.001512	50600.00	--	77	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ДЕТАЛЬ ВЫПУСКА МС1 16шт								
45	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона,ВЫПУСКИ МС1	0.04256	18837.97	11119.34	802	473	526	42.50	
		1т		7560.00	4200.75	322	179	105	20.52	
46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.04256	52400.00	--	2230	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ПРИЯМОК								
47	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм,ИЗ БМ В12,5,НА ССЦ	1.52	12533.99	954.99	19052	1452	2244	6.51	
		м3		1075.50	330.44	1635	502	105	1.34	
48	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0427	67700.00	--	2891	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-3								
49	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БМ В12,5,НА ССЦ	1.3	10503.86	--	13655	--	907	3.66	
		м3		567.00	--	737	--	123	--	
50	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.0234876	5239.08	327.33	123	8	50	11.60	
		1т		1890.00	123.75	44	3	105	0.60	
51	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0234876	67700.00	--	1590	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ								

		фундаментов раствором цементным 1:2	17.1	234.82	4.19	4015	72	1203	0.38	
		м2		58.05	1.58	993	27	118	0.01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			575117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				45997			

РАЗДЕЛ 3.Выгреб на 50м3

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

53	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	819.012	28.89	27.85	23658	22806	7528	0.01	
		м3		1.04	8.44	852	6909	97	0.03	
54	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14.588	262.72	--	3833	--	4331	1.85	
		м3		262.72	--	3833	--	113	--	
55	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, во временный отвал	833.6	9.24	9.24	7707	7707	2427	--	
		м3		--	3.00	--	2502	97	0.01	
56	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, из временного отвала для обратной засыпки	833.6	9.24	9.24	7707	7707	2427	--	
		м3		--	3.00	--	2502	97	0.01	
57	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3,ВЪЕЗД	812.5	28.89	27.85	23470	22625	7468	0.01	
		м3		1.04	8.44	845	6854	97	0.03	
58	E0101-27-2	Засыпка ВЪЕЗДА бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	812.5	6.48	6.48	5265	5265	1658	--	
		м3		--	2.10	--	1709	97	0.01	
59	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	132.6	89.00	88.73	11802	11766	3198	--	
		м3		0.25	24.61	33	3263	97	0.08	
60	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	470.61	6.48	6.48	3049	3049	960	--	
		м3		--	2.10	--	990	97	0.01	
61	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	470.61	21.55	4.52	10140	2125	7774	0.11	

			470.61	14.12	12.00	6644	5646	1993	0.01	
		м3		1.62	2.75	762	1292	97	0.01	
63	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	201.69	122.18	--	24642	--	27846	0.89	
		м3		122.18	--	24642	--	113	--	
64	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	161.3	9.24	9.24	1491	1491	470	--	
		м3		--	3.00	--	484	97	0.01	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
65	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА кл.В3,5 НА ССЦ	2.38	9147.85	66.01	21772	157	551	1.35	
		м3		195.75	24.93	466	59	105	0.12	
66	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА кл.В20,W6 НА ССЦ	36.07	13615.98	954.99	491129	34446	53248	6.51	
		м3		1075.50	330.44	38793	11919	105	1.34	
67	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СЕТКА С-1	0.03448	41200.00	--	1421	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
68	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм, СЕТКА С-1	0.06498	73000.00	--	4744	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
69	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.65508	41200.00	--	26989	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
70	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0.07189	73000.00	--	5248	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
71	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.09135	50600.00	--	4622	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0.05779	58600.00	--	3386	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
73	Е0106-1-1	Устройство набетонки по днищу из раствора марки М100 для создания уклона	0.21	6781.45	66.01	1424	14	49	1.35	
		м3		195.75	24.93	41	5	105	0.12	
74	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, ПО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	23.76	121.68	9.38	2891	223	1530	0.24	
		м2		48.83	3.51	1160	83	123	0.02	
75	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5, ПО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	23.76	45.49	4.86	1081	115	558	0.08	
		м2		17.28	1.82	411	43	123	0.01	
76	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен Р-Р М100, ДНИЩЕ ВНУТРИ	14.56	264.36	4.19	3849	61	1024	0.38	
		м2		58.05	1.58	845	23	118	0.01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			872381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				138093			

РАЗДЕЛ 4.Ограждение территории

77	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	15.615	402.75	--	6289	--	7107	2.80	
		м3		402.75	--	6289	--	113	--	
78	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под стойки металлического ограждения, ИЗ БМ В7,5	4.8015	10506.91	260.48	50449	1251	3548	3.94	
		м3		614.25	89.46	2949	430	105	0.35	
79	С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	676.65	562.00	--	380277	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
80	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0.102712	45800.00	--	4704	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
81	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								

82	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0.364952	45300.00	--	16532	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
83	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм	5.4964	46400.00	--	255033	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
84	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки,d 3,0 мм	1477.77	187.00	--	276343	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1021819**	**1251**			
			Тенге			**9238**	**430**			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**255033**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**255033**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15302**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**270335**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**386509**				
		Материалы -	Тенге			**3983**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**9668**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**329771**				
		Местные материалы -	Тенге			**42266**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10654**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1598**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23830**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**420993**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11266**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**380277**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**380277**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22817**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**403094**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1094422**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11266**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5430261**	**2983942**			
			Тенге			**500609**	**870452**			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**255033**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**255033**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15302**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**270335**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4794951**				
		Материалы -	Тенге			**77418**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1371061**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**409314**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4794951				
		Материалы -	Тенге			77418				
		Всего заработная плата -	Тенге				1371061			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			409314				
		Местные материалы -	Тенге			823668				
		Накладные расходы -	Тенге			1383030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							692
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207455			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370679				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6548660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7302
		Сметная заработная плата -	Тенге				1578515			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			380277				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			380277				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22817				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			403094				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7222089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7302
		Сметная заработная плата -	Тенге				1578515			

Итого по АКТу	Тенге	7 222 114
Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге	245 552
Итого с временными	Тенге	7 467 666
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	52 274
Выслуга лет 1%	Тенге	74 677
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	29 871
Итого с доп. Затратами	Тенге	7 624 487
Итого с оборудованием	Тенге	7 624 487
Пересчет в текущих ценах 2012г К=2,38968	Тенге	18 220 084
Налоги,сборы, обязательные платежи,2%	Тенге	364 402
Всего	Тенге	18 584 485
НДС 12 %	Тенге	2 230 138
ВСЕГО с НДС:	**Тенге**	**20 814 624**

Инженер-технадзор

ТОО "Сайрам құрылыс"

Технадзор _____ Ш.Искаков

Подрядчик:

ТОО "NTR"

Директор _____ Х. Абдурахманов