СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за 01 октября месяц 2015 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Сайрам құрылыс"
Подрядчик: ТОО "NTR"
Договор: №25 от 15.06.2015г
Уведомление №3478421 от 16.06.2015г

Наименование объекта: "Строительство ОСШ №101 на 600 ученических мест в с.Карабулак,Карабулакского сельского округа Сайрамского района ЮКО"

№п/п	Наименование	Стоимость строительства по договору №25 от 15.06.2015г					
		с начала строительства		с начала года		за текущий месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	215 409 005	241 258 086	215 409 005	241 258 086	70 337 635	78 778 151
	в.т.ч. оборудование	4 300 005	4 816 006	4 300 005	4 816 006	4 300 005	4 816 006
2	Итого затраты подрядчика	215 409 005	241 258 086	215 409 005	241 258 086	70 337 635	78 778 151
3	Авторский надзор 0,2% оплата ч/з	430 818	482 516	430 818	482 516	140 675	157 556
4	Инжин. услуги 1,351% оплата ч/з	2 910 177	3 259 398	2 910 177	3 259 398	950 261	1 064 293
	Всего затрат	218 750 000	245 000 000	218 750 000	245 000 000	71 428 572	80 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Руководитель _____ У.Сербаев
Заведующий сектором _____ Г.Жумабек

Инженер:
ТОО "Сайрам құрылыс"
Директор _____ А.Карабаев
Технадзор _____ Ш.Искаков

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор _____ Х.Абдурахманов

Инженер: ТОО "Сайрам-Кадровые

А К Т

приёмки выполненных строительно-монтажных работ от 01 октября месяца 2015г

"Строительство ОСШ №101 на 600 ученических мест в с.Карабулак,Карабулакского сельского округа Сайрамского района ЮКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, че рабочих-строителе	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающ машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК-1,2								
		Кровля								
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КОРОБ Вк1-Вк3 (АС -105)								
1	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	8.384	6197.72	316.57	51962	2654	36287	22.50	
		м3		3487.50	119.25	29239	1000	120	0.58	
2	С11021-14	**Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта**	8.384	10900.00	--	91386	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			190412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				35682			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ								
		ОКНА (АС- 15)								
3	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	257.316	348.93	18.88	89786	4857	54834	1.02	
		м2		171.01	6.57	44004	1692	120	0.03	

	СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	площадью проема до 2 м2								
			17.766	427.50	19.32	7595	343	4098	1.11	
		м2		185.83	6.39	3301	114	120	0.03	
5	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
			10.152	346.04	18.87	3513	192	1740	0.82	
		м2		136.44	6.39	1385	65	120	0.03	
6	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ								
			257.316	5369.00	--	1381530	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
7	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФРАМУГОЙ								
			27.918	5206.00	--	145341	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
8	Е0110-22-2	Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			36.302	233.57	5.58	8479	203	4189	0.59	
		м2		94.05	2.12	3414	77	120	0.01	
9	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПВХ профилей ширина 250 мм								
			263.5	2030.00	--	534905	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
10	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			87.8045	544.76	1.24	47832	109	16060	0.97	
		м2		153.23	0.47	13454	41	119	--	
11	Е0107-20-3	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОСТЫЛЬ								

		м2		108.00	0.02	591	--	105	--	
13	Е0110-5-1	УКЛАДКА БРУСКА	0.289575	22541.72	316.57	6528	92	1253	22.50	
		м3		3487.50	119.25	1010	35	120	0.58	
		ВНУТРЕННИЕ ФРАМУГИ (АС- 15)								
14	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2, ФРАМУГ	68.0496	498.09	19.17	33895	1305	19366	1.38	
		м2		230.97	6.18	15717	421	120	0.03	
15	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ФРАМУГИ	68.0496	4472.00	--	304318	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2864280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				102651			
		РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦА Л-1 (АС- 42-47)								
16	Е0106-3-1	ФУНДАМЕНТ ПОД ЛЕСТНИЦУ, ИЗ БМ В12,5	1.89	10969.99	260.48	20733	492	1397	3.94	
		м3		614.25	89.46	1161	169	105	0.35	
17	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,МН-1	0.1716	93997.62	304.24	16130	52	5980	198.00	
		1т		33075.00	114.75	5676	20	105	0.56	
18	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,МН-2	0.05553	70437.87	304.24	3911	17	571	58.00	
		1т		9675.00	114.75	537	6	105	0.56	
19	Е0115-172-4	Масляная окраска ЗД-4,количество окрасок 2	6.58677	148.40	0.07	977	--	747	0.65	
		м2		108.00	0.02	711	--	105	--	
20	Е0106-19-1	Устройство БЕТОННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ, ИЗ БМ В12,5	4.32	12259.07	316.01	52959	1365	6747	8.25	
		м3		1368.00	119.39	5910	516	105	0.58	
21	Е0109-29-1	Монтаж КОСОУРОВ ЛК1-ЛК3	1.44114	13711.47	5475.87	19760	7891	8551	28.90	
		т		5040.00	1552.87	7263	2238	90	5.46	
22	С12021-146	Косоуры	1.4555514	108500.00	--	157927	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
23	Е0109-18-1	Монтаж БАЛОК БЛ1-БЛ4	3.72966	7285.83	3593.45	27174	13402	11265	14.30	
		т		2385.00	971.06	8895	3622	90	3.51	

			3.7669566	154400.00	--	581618	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
25	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/	3.72966	542.84	144.52	2025	539	982	1.34	
		т		292.50	--	1091	--	90	--	
26	E0115-172-4	Масляная окраска,количество окрасок 2	149.9532	148.40	0.07	22252	10	17008	0.65	
		м2		108.00	0.02	16195	3	105	--	
27	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	168	20.14	0.23	3384	39	3024	0.12	
		шт		19.91	0.09	3345	15	90	--	
28	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0.02016	149300.00	--	3010	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
29	E0106-22-1	Устройство монолитных лестничных площадок толщиной до 200 мм, ИЗ БМ В25, ПЛ-1(2шт),ПЛ-2(2шт)	11.34	15103.39	241.10	171272	2734	16355	8.06	
		м3		1282.50	91.08	14544	1033	105	0.44	
30	E0106-22-7	Устройство монолитных лестничных маршей,ИЗ БМ В25, ЛМ-1(1шт),ЛМ-2(3шт)	7.2	16020.58	383.89	115348	2764	18446	14.20	
		м3		2295.00	145.01	16524	1044	105	0.71	
31	C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.42768	62000.00	--	26516	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
32	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	4.907904	65900.00	--	323431	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
33	E0109-29-1	Монтаж ОГРАЖДЕНИЙ ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3	0.650748	13711.47	5475.87	8923	3563	3861	28.90	
		т		5040.00	1552.87	3280	1011	90	5.46	
34	C130807-18прим.	Труба d40х2,0мм нержавеющая(цвет серебра), ПОРУЧЕНЬ,СТОЙКА	21.981	11000.00	--	241791	--	--	--	
		10м		--	--	--	--	--	--	
35	C130807-4прим.	Труба d15х3,0мм нержавеющая(цвет серебра),СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	14.7	5430.00	--	79821	--	--	--	
		10м		--	--	--	--	--	--	
36	C130807-33прим.	Труба d89х3,0мм нержавеющая(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ	1.485	29500.00	--	43808	--	--	--	

			191.1	1004.37	4.92	191935	940	43807	1.28	
		м2		216.45	1.87	41364	357	105	0.01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2388654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				157340			

РАЗДЕЛ 4.БЛОК-3

ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ БЛОК-3

38	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	8.58	9147.85	66.01	78489	566	1988	1.35	
		м3		195.75	24.93	1680	214	105	0.12	
39	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	6.527	1986.57	564.43	12966	3684	6967	3.33	
		м3		567.00	195.49	3701	1276	140	0.75	
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6.527	94.00	--	614	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
41	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5,/Л1д-8(В15)/	4.387	26600.00	--	116694	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
42	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	2.14	26000.00	--	55640	--	--	--	
		м3,/П1-5(В15)-0,31м2/		--	--	--	--	--	--	
43	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	6.527	-134.00	--	-875	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
44	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	6.527	-250.00	--	-1632	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	

МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУЛ,МУП

45	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм, ИЗ БМ В15, СТЕНЫ И ДНИЩЕ	0.649	14804.78	1588.34	9608	1031	1860	13.20	
		м3		2187.00	542.77	1419	352	105	2.00	
46	Е0106-22-8	Устройство перекрытий монолитных,площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм, ИЗ БМ В15, ПЛИТА								

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	5 мм, СЕТКА	0.02945	41200.00	--	1213	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ПРИЯМОК Пр-1(4шт)								
48	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1.24	13671.16	1327.03	16952	1646	3377	12.49	
		м3		2137.50	456.24	2651	566	105	1.72	
49	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.03196	41200.00	--	1317	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ПРИЯМОК Пр-2(29шт)								
50	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	5.8	13671.16	1327.03	79293	7697	15796	12.49	
		м3		2137.50	456.24	12398	2646	105	1.72	
51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.18966	41200.00	--	7814	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
52	Е0107-53-11	Установка плит покрытий для подпольных каналов	33	399.66	24.15	13189	797	8350	1.03	
		шт		171.90	8.83	5673	291	140	0.04	
53	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3,/П5д-5(В15)/	1.32	28000.00	--	36960	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1.32	94.00	--	124	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
55	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1.32	-134.00	--	-177	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
56	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1.32	-250.00	--	-330	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			499227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

		м, ИЗ КИРПИЧА М100,НА Р-РЕ М50	117.4	6605.04	335.84	775432	39428	114393	4.54	
		м3		699.75	126.00	82151	14792	118	0.61	
58	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	500.3	-38.93	--	-19477	--	-22982	-0.22	
		м2		-38.93	--	-19477	--	118	--	
59	Е0108-6-7	Кладка стен ВНУТРЕННИХ при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100,НА Р-РЕ М50	88.5	6563.86	337.41	580902	29861	83178	4.38	
		м3		670.50	126.00	59339	11151	118	0.62	
		ПЕРЕГОРОДКИ								
60	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100,НА Р-РЕ М50	288.7	948.04	34.73	273699	10027	81082	1.43	
		м2		225.00	13.01	64958	3756	118	0.06	
61	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм СГ-2(АС -34)	0.00748	50800.00	--	380	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
62	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-2	0.12568	41200.00	--	5178	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
63	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, МИ1	0.02528	175710.10	1826.10	4442	46	311	42.70	
		т		8100.00	690.75	205	17	140	3.37	
64	Е0115-172-4	Масляная окраска	0.73312	148.40	0.07	109	--	83	0.65	
		м2		108.00	0.02	79	--	105	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1989333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				255381			

РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС- 28,29,36-42)

		РАМЫ РМ-5(1шт)								
65	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	0.52	14328.15	990.15	7451	515	1102	10.40	
		м3		1644.75	374.04	855	195	105	1.83	
66	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при								

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	8 мм	0.124168	62000.00	--	7698	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
68	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.0166	68200.00	--	1132	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
69	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0.11055	58700.00	--	6489	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
70	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0.2851	56200.00	--	16023	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
71	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0.00742	93997.62	304.24	697	2	259	198.00	
		1т		33075.00	114.75	245	1	105	0.56	
		РАМЫ РМ-6(1шт)								
72	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	2.2	14328.15	990.15	31522	2178	4663	10.40	
		м3		1644.75	374.04	3618	823	105	1.83	
73	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БМ В20	1.38	16706.04	407.30	23054	562	3679	14.40	
		м3		2385.00	153.86	3291	212	105	0.75	
74	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.09108	62000.00	--	5647	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
75	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.0166	68200.00	--	1132	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	22 мм	0.0837	58700.00	--	4913	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
77	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0.3473	56200.00	--	19518	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
78	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ШАЙБА Ш-1	0.00742	93997.62	304.24	697	2	259	198.00	
		1т		33075.00	114.75	245	1	105	0.56	
79	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг,МН-1	1.228472	64092.87	304.24	78736	374	4443	20.00	
		1т		3330.00	114.75	4091	141	105	0.56	
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА К1(16шт)(АС- 43)								
80	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БМ В20	8.0004	16214.89	1032.29	129726	8259	30966	20.60	
		м3		3296.25	389.95	26371	3120	105	1.90	
81	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1.1286936	56200.00	--	63433	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
82	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.7215936	62000.00	--	44739	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			555451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				55482			
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ (АС- 48)								
83	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	12	1378.40	244.31	16541	2932	7406	2.10	
		шт		353.25	87.60	4239	1051	140	0.39	
84	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	56	1884.51	403.26	105532	22582	46573	2.74	
		шт		447.75	146.29	25074	8192	140	0.66	
85	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	251	55.91	0.07	14033	18	18666	0.39	

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		0.1274	68200.00	--	8689	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
87	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, Кр-2	0.019656	50800.00	--	999	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1(2шт)(АС -50-56)								
88	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	0.92	16425.16	379.21	15111	349	2184	13.00	
		м3		2117.25	143.26	1948	132	105	0.70	
89	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00228	65000.00	--	148	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
90	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0714	62000.00	--	4427	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
91	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,	0.296	58700.00	--	17375	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
92	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СЕТКА С-1	0.0576	41200.00	--	2373	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
93	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0.5	4140.52	245.72	2070	123	282	2.71	
		м3		382.50	92.25	191	46	119	0.45	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2(1шт)								
94	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	0.41	16425.16	379.21	6734	155	973	13.00	
		м3		2117.25	143.26	868	59	105	0.70	
95	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	8 мм	0.01768	62000.00	--	1096	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
97	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,	0.092464	58700.00	--	5428	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
98	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СЕТКА С-1	0.02926	41200.00	--	1206	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
99	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0.17	4140.52	245.72	704	42	96	2.71	
		м3		382.50	92.25	65	16	119	0.45	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3(12м)								
100	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0.24	12406.42	210.67	2978	51	250	5.75	
		м3		911.25	79.58	219	19	105	0.39	
101	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.07584	62000.00	--	4702	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
102	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0.010656	61200.00	--	652	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-4(50,45м)								
103	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	4.5405	12406.42	210.67	56331	957	4724	5.75	
		м3		911.25	79.58	4138	361	105	0.39	
104	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	6.7903682	62000.00	--	421003	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
105	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								

106	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	0.375	16425.16	379.21	6159	142	890	13.00	
		м3		2117.25	143.26	794	54	105	0.70	
107	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.000684	65000.00	--	44	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
108	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.01768	62000.00	--	1096	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
109	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,	0.09008	58700.00	--	5288	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
110	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СЕТКА С-1	0.0147	41200.00	--	606	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
111	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0.17	4140.52	245.72	704	42	96	2.71	
		м3		382.50	92.25	65	16	119	0.45	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Ум-6(14,86м)								
112	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0.4458	12406.42	210.67	5531	94	464	5.75	
		м3		911.25	79.58	406	35	105	0.39	
113	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0131957	62000.00	--	818	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
114	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0.0939152	61200.00	--	5748	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Ум-7(11,86шт)								
115	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		0.0105317	62000.00	--	653	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
117	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0.0749552	61200.00	--	4587	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Ум-9(1шт)								
118	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0.38	12406.42	210.67	4714	80	395	5.75	
		м3		911.25	79.58	346	30	105	0.39	
119	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0084	62000.00	--	521	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
120	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0.02682	61200.00	--	1641	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-10(1шт)								
121	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	0.375	16425.16	379.21	6159	142	890	13.00	
		м3		2117.25	143.26	794	54	105	0.70	
122	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.000684	65000.00	--	44	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
123	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.01768	62000.00	--	1096	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
124	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,	0.09008	58700.00	--	5288	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	5 мм,СЕТКА С-1	0.0147	41200.00	--	606	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
126	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0.17	4140.52	245.72	704	42	96	2.71	
		м3		382.50	92.25	65	16	119	0.45	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Ум-11(1шт)								
127	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0.25	12406.42	210.67	3102	53	260	5.75	
		м3		911.25	79.58	228	20	105	0.39	
128	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00798	62000.00	--	495	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
129	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0.02682	61200.00	--	1641	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-12(1шт)								
130	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	0.35	16425.16	379.21	5749	133	831	13.00	
		м3		2117.25	143.26	741	50	105	0.70	
131	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.000684	65000.00	--	44	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
132	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.01768	62000.00	--	1096	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
133	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,	0.08616	58700.00	--	5058	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
134	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СЕТКА С-1								

			0.17	4140.52	245.72	704	42	96	2.71	
		м3		382.50	92.25	65	16	119	0.45	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-13(2шт)								
136	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	2.2	16425.16	379.21	36135	834	5222	13.00	
		м3		2117.25	143.26	4658	315	105	0.70	
137	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ФИКСАТОР	0.0114	65000.00	--	741	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
138	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.2354	65900.00	--	15513	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-14(10шт)								
139	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	12	16425.16	379.21	197102	4551	28482	13.00	
		м3		2117.25	143.26	25407	1719	105	0.70	
140	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ФИКСАТОР	0.0627	65000.00	--	4076	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
141	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1.284	65900.00	--	84616	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС- 48)								
142	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке,ИЗ БМ В12,5	13	12259.07	316.01	159368	4108	20303	8.25	
		м3		1368.00	119.39	17784	1552	105	0.58	
143	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.15016	67700.00	--	10166	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
144	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.56132	65000.00	--	36486	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

		м3		1368.00	119.39	25732	2246	105	0.58	
146	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.14619	65000.00	--	9502	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
147	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.55528	67700.00	--	37592	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
148	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0.06668	61300.00	--	4087	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
149	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой,АС-1	0.0198	37051.29	477.54	734	9	710	207.00	
		1т		33975.00	180.00	673	4	105	0.88	
150	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, АС-1	0.0198	50600.00	--	1002	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1895275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				169497			

РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ (АС -64-77)

151	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм,ФМ-1, ФМ-2(7+7шт)	30.12618	9523.56	4795.68	286908	144476	137727	23.00	
		т		3712.50	1367.15	111843	41187	90	5.24	
152	С12021-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	24.848788	131300.00	--	3262646	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
153	С12021-253	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса свыше 3,0 т ПЛАСТИНА,ФАСОНКИ	5.5786542	128700.00	--	717973	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
154	Е0109-25-1	Монтаж ПРОГОНОВ,П-1,П-1/1,П-2	26.1458	5030.50	2020.02	131526	52815	65297	14.10	
		т		2272.50	502.43	59416	13136	90	1.79	

			26.407258	131300.00	--	3467273	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
156	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/	56.27198	2497.78	545.76	140555	30711	62331	5.25	
		т		1230.75	--	69257	--	90	--	
157	E0109-24-1	Монтаж СВЯЗЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, СВГ-1,СВГ-2,	2.40496	13864.97	4022.39	33345	9674	21995	56.50	
		т		9090.00	1071.86	21861	2578	90	3.81	
158	C12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	2.0077992	123200.00	--	247361	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
159	C12021-253	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса свыше 3,0 т ПЛАСТИНЫ	0.4212104	128700.00	--	54210	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
160	E0109-24-1	Монтаж СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, СВ1-СВ6	3.42128	13864.97	4022.39	47436	13762	31290	56.50	
		т		9090.00	1071.86	31099	3667	90	3.81	
161	C12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	2.7184554	123200.00	--	334914	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
162	C12021-253	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса свыше 3,0 т ПЛАСТИНЫ	0.7370374	128700.00	--	94857	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
163	E0109-24-1	Монтаж РАСПОРОК из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, РС-1	5.62272	13864.97	4022.39	77959	22617	51424	56.50	
		т		9090.00	1071.86	51111	6027	90	3.81	
164	C12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	5.6789472	123200.00	--	699646	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
165	C12021-253	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса свыше 3,0 т ПЛАСТИНЫ	--	128700.00	--	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
166	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом	11.44896	1333.50	312.12	15267	3573	7002	2.96	
		т		679.50	--	7780	--	90	--	

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				475522			

РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ

ОКНА (АС- 22)

168	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
			70.958	348.93	18.88	24760	1339	15121	1.02	
		м2		171.01	6.57	12135	466	120	0.03	
169	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
			2.178	346.04	18.87	754	41	373	0.82	
		м2		136.44	6.39	297	14	120	0.03	
170	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
			7.11	427.50	19.32	3040	137	1640	1.11	
		м2		185.83	6.39	1321	45	120	0.03	
171	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2								
			60.816	378.28	18.53	23005	1127	11841	0.93	

	РК 8.02-04-2002	стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ ГОСТ 30674-99	70.958	5369.00	--	380974	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
173	С12061-712 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	60.816	4472.00	--	271969	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
174	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ ГОСТ 30674-99	9.288	5206.00	--	48353	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
175	Е0110-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	77.092	233.57	5.58	18006	430	8897	0.59	
		м2		94.05	2.12	7251	163	120	0.01	
176	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	44.9	2030.00	--	91147	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
177	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	23	544.76	1.24	12529	29	4207	0.97	
		м2		153.23	0.47	3524	11	119	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			971613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				41407			

РАЗДЕЛ 10.Мастерскме

ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

178	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0.54	1986.57	564.43	1073	305	576	3.33	
		м3		567.00	195.49	306	106	140	0.75	
179	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0.54	26000.00	--	14040	--	--	--	
		м3 (П1.8(В15)/								

			0.54	94.00	--	51	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
181	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0.54	-134.00	--	-72	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
182	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0.54	-250.00	--	-135	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
183	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,БМ В3,5	1.6	9147.85	66.01	14637	106	371	1.35	
		м3		195.75	24.93	313	40	105	0.12	
184	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	2.5	13671.16	1327.03	34178	3318	6809	12.49	
		м3		2137.50	456.24	5344	1141	105	1.72	
185	Е0106-22-8	Устройство перекрытий монолитных,площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм,ИЗ БМ В15	0.06	13959.72	327.70	838	20	126	11.60	
		м3		1881.00	123.80	113	7	105	0.60	
186	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СЕТКА С-1,С-2	0.1122	41200.00	--	4623	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
187	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя лотков	1.568	245.44	3.82	385	6	72	0.21	
		м2		37.35	1.44	59	2	118	0.01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			82224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				8623			

РАЗДЕЛ 11. СТЕНЫ

188	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100, НА Р-РЕ М50	46.2	6605.04	335.84	305153	15516	45017	4.54	
		м3		699.75	126.00	32328	5821	118	0.61	
189	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	204.79	-38.93	--	-7972	--	-9408	-0.22	
		м2		-38.93	--	-7972	--	118	--	
190	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100, НА Р-РЕ М50	28.54	6563.86	337.41	187333	9630	26824	4.38	
		м3		670.50	126.00	19136	3596	118	0.62	

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм, СГ-1								
		т	0.00875	64100.00	--	561	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
193	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СГ-1								
		т	0.1225	41200.00	--	5047	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
	ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-12,13)									
194	Е0106-18-9	Устройство перемычек,ИЗ БМ В15								
		м3	4.05	16546.47	367.51	67013	1488	9958	13.10	
				2202.75	138.83	8921	562	105	0.68	
195	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0.1605	65000.00	--	10432	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
196	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0.12864	67700.00	--	8709	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
	АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС- 15)									
197	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, ИЗ БМ В12,5								
		м3	6	12259.07	316.01	73554	1896	9371	8.25	
				1368.00	119.39	8208	716	105	0.58	
198	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0.0593	65000.00	--	3855	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
199	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм								
		т	0.22428	67700.00	--	15184	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
	СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС- 12,14)									
200	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,ИЗ БМ В15, МС-1								
		м3	0.68	14043.95	990.15	9550	673	1441	10.40	
				1644.75	374.04	1118	254	105	1.83	
201	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, МС-1								

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 14 мм,МС-1	0.0252	61300.00	--	1545	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС (АС- 32)								
203	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, ИЗ БМ В15	3.18	12472.22	316.01	39662	1005	4966	8.25	
		м3		1368.00	119.39	4350	380	105	0.58	
204	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0.04955	61200.00	--	3032	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
205	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00437	65000.00	--	284	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ (АС- 32)								
206	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р1(8шт)	0.03928	9850.48	1162.95	387	46	264	46.60	
		т		7357.50	108.00	289	4	90	0.53	
207	С12021-87	Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	0.03928	180100.00	--	7074	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
208	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,количество окрасок 2	1.13912	148.40	0.07	169	--	129	0.65	
		м2		108.00	0.02	123	--	105	--	
209	Е0126-22-1	Установка сетки тканой	1.76	191.79	26.19	338	46	284	0.91	
		м2		151.65	9.90	267	17	100	0.05	
210	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	1.76	257.00	--	452	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
211	Е0106-11-1	Установка самоанкерующих болтов	0.00064	172357.31	536.06	110	--	32	289.00	
		1т		47475.00	202.50	30	--	105	0.99	
212	Е0106-14-4	Устройство МОНОЛИТНОГО СЕРДЕЧНИКА,ИЗ БМ В15, МС-2	25.6	14043.95	990.15	359525	25348	54265	10.40	
		м3		1644.75	374.04	42106	9575	105	1.83	
213	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, МС-2								

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 12 мм,МС-2	0.33408	65900.00	--	22016	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1346029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				152603			
		РАЗДЕЛ 12. ПОКРЫТИЕ (АС- 15)								
215	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	20	1884.51	403.26	37690	8065	16633	2.74	
		шт		447.75	146.29	8955	2926	140	0.66	
216	ПРАЙС	СТОИМОСТЬ ПБ-2.83.12-8 С"	16	17969.67	--	287515	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
217	ПРАЙС	СТОИМОСТЬ ПБ-2.83.9-8 С"	4	16414.60	--	65658	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
218	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	87.84	55.91	0.07	4911	6	6532	0.30	
		м		53.10	0.02	4664	2	140	--	
219	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой, А-1	0.02175	37051.29	477.54	806	10	780	207.00	
		1т		33975.00	180.00	739	4	105	0.88	
220	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.02175	50600.00	--	1101	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
221	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм, КАРКАС Кр-1,Кр-2	0.03132	68200.00	--	2136	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
222	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, КАРКАС Кр-1,Кр-2	0.004824	50800.00	--	245	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-1 (АС- 16)								
223	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ,ИЗ БМ В15	0.4	12406.42	210.67	4963	84	416	5.75	

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		0.03648	65000.00	--	2371	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
225	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.08052	65900.00	--	5306	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-2 -(АС- 16)								
226	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ,ИЗ БМ В15	0.73	12406.42	210.67	9057	154	759	5.75	
		м3		911.25	79.58	665	58	105	0.39	
227	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.04104	62000.00	--	2544	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
228	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0.10974	61300.00	--	6727	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			483520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				22178			
		РАЗДЕЛ 13. КРОВЛЯ (АС- 18)								
229	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой, РУБЕРОИДОМ ПОД ЛЕЖЕНЬ,ПО ПЕРИМЕТРУ	65	103.08	0.99	6700	64	926	0.07	
		м2		11.59	0.38	753	25	119	--	
230	ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ	182.0424	414.68	--	75490	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
231	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ	1.628	22541.72	316.57	36698	515	7046	22.50	
		м3		3487.50	119.25	5678	194	120	0.58	
232	Е0110-49-2	Укладка КОНЬКОВОГО БРУСА	0.104	20617.97	309.62	2144	32	321	13.80	
		м3		2452.50	117.00	255	12	120	0.57	
233	Е0110-14-1	Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ	3.849	21304.82	334.28	82002	1287	16274	22.10	

		ДОСОК,КАРНИЗНЫЙ ЩИТА	57	228.96	7.54	13051	430	14878	1.43	
		м2		214.65	2.86	12235	163	120	0.01	
236	С11021-69	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта, ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	0.70875	7570.00	--	5365	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
237	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта, КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	1.26	7940.00	--	10004	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
238	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта IV, КОБЫЛКИ	0.3024	7310.00	--	2211	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
239	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	2.163	1862.35	14.17	4028	31	802	1.88	
		м3		303.75	5.40	657	12	120	0.03	
240	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков ПОДШИВКА КАРНИЗА	27	196.11	2.70	5295	73	3122	0.65	
		м2		109.13	1.01	2947	27	105	0.01	
241	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	300	889.81	8.20	266943	2460	98543	1.71	
		м2		272.95	3.08	81885	924	119	0.02	
242	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из ПВХ	300	12.58	0.99	3774	297	4273	0.07	
		м2		11.59	0.38	3477	114	119	--	
243	С11011-507	Пленка из ПВХ толщиной 0,15 мм	0.303	30400.00	--	9211	--	--	--	
		1000м2		--	--	--	--	--	--	
244	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта,ОБРЕШЕТКА	2.0832	13200.00	--	27498	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
245	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	300	20.48	0.91	6145	273	1807	0.03	
		м2		4.68	0.34	1404	102	120	--	
246	Е0107-20-3	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- АС-2,МНД-2,МС-1,МС-2,МС-3	0.082594	175710.10	1826.10	14513	151	1016	42.70	
		т		8100.00	690.75	669	57	140	3.37	

		добавлением колера, количество окрасок 2 НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СКРУТОК И БОЛТОВ	2.499365	148.40	0.07	371	--	283	0.65	
		м2		108.00	0.02	270	--	105	--	
248	E0110-13-1	Укладка ходовых досок	31.5	6.60	0.90	208	28	218	0.03	
		м		5.42	0.34	171	11	120	--	
249	C11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0.132	7940.00	--	1048	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
250	C11021-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0.225	7310.00	--	1645	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
251	C11021-15	РЕЙКА 40х40	0.051	8200.00	--	418	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
252	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0.408	1862.35	14.17	760	6	151	1.88	
		м3		303.75	5.40	124	2	120	0.03	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт								
253	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1155.99	81.61	2312	163	2387	6.08	
		шт		963.00	31.50	1926	63	120	0.15	
254	C11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА, РИГЕЛИ И БОБЫШКА	0.251114	9700.00	--	2436	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
255	C11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта ОБШИВКА	0.303438	12700.00	--	3854	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
256	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0.5384	1862.35	14.17	1003	8	200	1.88	
		м3		303.75	5.40	164	3	120	0.03	
257	E0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	6.6	837.54	8.20	5528	54	1880	1.48	
		м2		236.25	3.08	1559	20	119	0.02	
258	C12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0.95496	3960.00	--	3782	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
259	C12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	0.828	1990.00	--	1648	--	--	--	

		общественных зданий	2	180.00	--	360	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
261	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	0.828	553.28	2.13	458	2	76	0.56	
		м2		86.85	0.81	72	1	105	--	
262	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ	11.784	165.65	1.61	1952	19	1104	0.53	
		м2		88.65	0.61	1045	7	105	--	
263	Е0110-5-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ	0.022	22541.72	316.57	496	7	95	22.50	
		м3		3487.50	119.25	77	3	120	0.58	
264	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0.022	573.75	28.11	13	1	4	0.78	
		м3		123.75	10.58	3	--	120	0.05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			813268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				156018			

РАЗДЕЛ 14.Котельная общестроительные работы

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФО-1(2шт) (АС-11)

265	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование,ИЗ БМ В7,5,НА ССЦ	0.8	10602.79	260.48	8482	208	591	3.94	
		м3		614.25	89.46	491	72	105	0.35	
266	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД-2	0.03902	70437.87	304.24	2748	12	401	58.00	
		1т		9675.00	114.75	378	4	105	0.56	
		СТЕНЫ								
267	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	50.4	6605.04	335.84	332894	16926	49109	4.54	
		м3		699.75	126.00	35267	6350	118	0.61	
268	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ Расшивка швов кладки из кирпича	169.2	-38.93	--	-6587	--	-7773	-0.22	
		м2		-38.93	--	-6587	--	118	--	
269	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКАМИ СГ-1	0.09525	8679.65	422.15	827	40	946	56.40	
		т		8257.50	157.50	787	15	118	0.77	
270	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		0.0889	41200.00	--	3663	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
	ПЕРЕГОРОДКИ									
272	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	30.1	948.04	34.73	28536	1045	8454	1.43	
		м2		225.00	13.01	6773	392	118	0.06	
273	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм,СГ-2,СГ-3	0.0004199	64100.00	--	27	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
274	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СГ-2,СГ-3	0.006354	41200.00	--	262	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
275	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг+МИ-1	0.00126	93997.62	304.24	118	--	44	198.00	
		1т		33075.00	114.75	42	--	105	0.56	
276	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.03654	148.40	0.07	5	--	4	0.65	
		м2		108.00	0.02	4	--	105	--	
	МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-5)									
277	Е0106-18-9	Устройство перемычек=ИЗ БМ В15	0.859	16546.47	367.51	14213	316	2112	13.10	
		м3		2202.75	138.83	1892	119	105	0.68	
278	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0.01341	64500.00	--	865	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
279	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.02826	68800.00	--	1944	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
280	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		0.027348	69000.00	--	1887	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЖАЛЮЗНАЯ РЕШЕТКА Вж-1 (АС-18)								
282	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0.0238865	9850.48	1162.95	235	28	160	46.60	
		т		7357.50	108.00	176	3	90	0.53	
283	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0.0198566	180100.00	--	3576	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
284	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0.0040299	64100.00	--	258	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
285	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0.00088	52657.31	536.06	46	--	44	289.00	
		1т		47475.00	202.50	42	--	105	0.99	
286	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0.00088	45300.00	--	40	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
287	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.48	148.40	0.07	71	--	54	0.65	
		м2		108.00	0.02	52	--	105	--	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1(2шт) (АС-6)								
288	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,=МС1 ИЗ БМ В15	0.36	14043.95	990.15	5056	356	763	10.40	
		м3		1644.75	374.04	592	135	105	1.83	
289	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0054	62000.00	--	335	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
290	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								

			4.45	12259.07	316.01	54553	1406	6950	8.25	
		м3		1368.00	119.39	6088	531	105	0.58	
292	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0595116	69000.00	--	4106	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
293	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.094062	71100.00	--	6688	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
294	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АНКЕР АС-1)	0.00975	8679.65	422.15	85	4	97	56.40	
		т		8257.50	157.50	81	2	118	0.77	
295	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00975	50600.00	--	493	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-12)								
296	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	4	1929.26	586.05	7717	2344	3560	2.76	
		шт		459.00	176.74	1836	707	140	0.72	
297	С143017-16	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2, ПЛ-4AIVT-2шт	36	1110.00	--	39960	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
298	С143017-17	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2, ПВ-4-4AmIVT-2шт	36	1170.00	--	42120	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
299	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	17.28	55.91	0.07	966	1	1285	0.30	
		м		53.10	0.02	918	--	140	--	
300	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	8	233.34	88.43	1867	707	1086	0.39	
		шт		65.93	31.06	527	248	140	0.13	
301	С143017-11	Плита карнизная толщиной 8 см+ АК15-8	9.536	1870.00	--	17832	--	--	--	

			1	422.62	200.07	423	200	298	1.28	
		отверст.		222.55	75.58	223	76	100	0.37	
303	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1,ЗД-2	0.023444	93997.62	304.24	2204	7	817	198.00	
		1т		33075.00	114.75	775	3	105	0.56	
304	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.679876	148.40	0.07	101	--	77	0.65	
		м2		108.00	0.02	73	--	105	--	
305	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой, УЗЕЛ Б	0.00882	52657.31	536.06	464	5	442	289.00	
		1т		47475.00	202.50	419	2	105	0.99	
306	C12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0.00882	44300.00	--	391	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
307	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,МНД-2	0.01413	93997.62	304.24	1328	4	492	198.00	
		1т		33075.00	114.75	467	2	105	0.56	
308	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.01413	40200.00	--	568	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
309	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.40977	148.40	0.07	61	--	46	0.65	
		м2		108.00	0.02	44	--	105	--	
310	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАСТЯЖКИ ТРУБЫ ИМ-1	0.003666	93997.62	304.24	345	1	128	198.00	
		1т		33075.00	114.75	121	--	105	0.56	
311	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.106314	148.40	0.07	16	--	12	0.65	
		м2		108.00	0.02	11	--	105	--	
		КРОВЛЯ (АС-8)								
312	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	84.32	207.95	1.19	17535	100	2754	0.16	
		м2		27.00	0.45	2277	38	119	--	
313	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом+ СР.СЛОЕМ 195мм(150-240мм)	16.4424	4140.52	245.72	68080	4040	9289	2.71	
		м3		382.50	92.25	6289	1517	119	0.45	
314	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм=ТОЛЩ.25ММ	84.32	204.04	15.94	17205	1344	4075	0.24	

			843.2	6.25	0.14	5268	118	161	--	
		м2		0.11	0.05	93	42	119	--	
316	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.206	5239.08	327.33	1079	67	436	11.60	
		1т		1890.00	123.75	389	25	105	0.60	
317	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.206	41200.00	--	8487	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
318	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ	84.32	24.75	0.22	2086	19	731	0.04	
		м2		7.20	0.09	607	8	119	--	
319	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов /БИКРОСТ/ в два слоя /с примыканием к парапетам/	32.5	42.86	18.33	1393	596	1214	0.14	
		м2		24.53	6.86	797	223	119	0.03	
320	С11011-1447 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП	95.2816	202.00	--	19247	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			861778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				89210			

РАЗДЕЛ 15.Котельная теплотехническое оборудование

321	ПРАЙС	Стоимость котлов Z-600 (на твердом топливе)	2	882061.79	--	1764124	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1764124				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11657521				
	Материалы -		Тенге			1153221				
	Всего заработная плата -		Тенге				1065099			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5184333				
	Местные материалы -		Тенге			4080938				
		Накладные расходы -	Тенге			1232213				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				184832			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			773384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13663118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				510969			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			365420				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			365420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21925				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			387345				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27426997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9788
		Сметная заработная плата -	Тенге				1760900			

Итого по АКТу	Тенге	27 426 997	
В том числе оборудования	Тенге	1 764 124	
Итого без оборудования	Тенге	25 662 873	
Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге	872 538	
Итого с временными	Тенге	26 535 411	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	185 748	
Выслуга лет 1%	Тенге	265 354	
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	106 142	
Итого с доп. Затратами	Тенге	27 092 654	
Итого с оборудованием	Тенге	28 856 778	
Пересчет в текущих ценах 2012г К=2,38968	Тенге	68 958 466	
Налоги,сборы, обязательные платежи,2%	Тенге	1 379 169	
Всего	Тенге	70 337 635	
НДС 12 %	Тенге	8 440 516	
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС	**Тенге**	**78 778 151**	

Инженер-технадзор

ТОО "Сайрам құрылыс"

Технадзор _____ **Ш.Искаков**

Подрядчик:

ТОО "NTR"

Директор _____ **Х. Абдурахманов**