СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за 16 ноября месяц 2015 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Сайрам құрылыс"
Подрядчик: ТОО "NTR"

Договор: №25 от 15.06.2015г
Уведомление №3478421 от 16.06.2015г

Наименование объекта: "Строительство ОСШ №101 на 600 ученических мест в с.Карабулак,Карабулакского сельского округа Сайрамского района ЮКО"

№п/п	Наименование	Стоимость строительства по договору №25 от 15.06.2015г					
		с начала строительства		с начала года		за текущий месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	263 766 129	295 418 065	263 766 129	295 418 065	48 357 124	54 159 979
	в.т.ч. оборудование	4 300 005	4 816 006	4 300 005	4 816 006		
2	Итого затраты подрядчика	263 766 129	295 418 065	263 766 129	295 418 065	48 357 124	54 159 979
3	Авторский надзор 0,2% оплата ч/з	527 532	590 836	527 532	590 836	96 714	108 320
4	Инжин. услуги 1,351% оплата ч/з	3 563 481	3 991 099	3 563 481	3 991 099	653 305	731 701
	Всего затрат	267 857 143	300 000 000	267 857 143	300 000 000	49 107 143	55 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"

Руководитель _____ **У.Сербаев**

Заведующий сектором _____ **Г.Жумабек**

Инженер:
ТОО "Сайрам құрылыс"

Директор _____ **А.Карабаев**

Технадзор _____ **Ш.Искаков**

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор _____ **Х.Абдурахманов**

Подрядчик: ТОО "ТК"
Инженер: ТОО "Сайрам құрылыс"

А К Т

приёмки выполненных строительно-монтажных работ от 16 ноября месяца 2015г

"Строительство ОСШ №101 на 600 ученических мест в с.Карабулак,Карабулакского сельского округа Сайрамского района ЮКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, че рабочих-строителе
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающ машины
								%	на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК-№1,2 ПРОЕМЫ							
		ОКНА (АС- 15)							
1	E0110-22-2	Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	421.672	233.57	5.58	98490	2353	48663	0.59
		м2		94.05	2.12	39658	894	120	0.01
2	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	--	573.75	28.11	--	--	--	0.78
		м3		123.75	10.58	--	--	--	0.05
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ (АС -16)							
3	E0110-23-1	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	87.45	398.48	102.53	34847	8966	19657	0.90
		м2		151.65	35.67	13262	3119	120	0.14
4	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	45.45	634.99	31.85	28860	1448	11063	1.15
		м2		190.80	12.04	8672	547	120	0.06
5	C12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15, внутренние	12.28	3760.00	--	46173	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
6	C12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13, внутренние	81.53	3540.00	--	288616	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
7	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, внутренние	46.8	4010.00	--	187668	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
8	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-							

9	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	35	1500.00	--	52500	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
10	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	41	1380.00	--	56580	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС- 16) -1ЭТАЖ								
11	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН	32.2	4094.36	261.86	131838	8432	23704	3.44	
		м3		499.50	99.00	16084	3188	123	0.48	
		ДЕТ.1 - 521,31 м2(195мм)								
12	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.80мм,ИЗ БМ В7,5	41.7048	10136.66	--	422747	--	29085	3.66	
		м3		567.00	--	23647	--	123	--	
13	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, ТОЛЩ.80мм, объемным весом 1200 кг/м3	521.31	429.19	13.43	223740	7001	45936	0.45	
		м2		66.60	5.04	34719	2627	123	0.02	
14	Е0111-11-6 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	521.31	878.52	8.04	457981	4191	6771	0.05	
		м2		7.56	3.00	3941	1564	123	--	
		ДЕТ.388 - 474,82 м2(ТОЛЩ.161-163мм)								
15	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.80мм,ИЗ БМ В7,5	37.9856	10136.66	--	385047	--	26492	3.66	
		м3		567.00	--	21538	--	123	--	
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	474.82	258.92	9.95	122940	4724	32671	0.36	
		м2		52.20	3.74	24786	1776	123	0.02	
		ДЕТ.400 - 66,45 м2(ТОЛЩ.146-148мм)								
17	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ТОЛЩ.80мм,ИЗ БМ В7,5	5.316	10136.66	--	53886	--	3707	3.66	
		м3		567.00	--	3014	--	123	--	
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66.45	258.92	9.95	17205	661	4572	0.36	
		м2		52.20	3.74	3469	249	123	0.02	
19	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ГИДРОИЗОЛ 2 СЛОЯ	66.45	340.45	18.42	22623	1224	7590	0.42	
		м2		85.95	6.91	5711	459	123	0.03	

		материалами на битумной мастике последующий слой ГИДРОИЗОЛ	66.45	232.19	9.05	15429	601	4434	0.25	
		м2		50.85	3.40	3379	226	123	0.02	
21	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66.45	258.92	9.95	17205	661	4572	0.36	
		м2		52.20	3.74	3469	249	123	0.02	
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС- 16)- 2ЭТАЖ								
		ДЕТ.481 - 1030,66 м2(ТОЛЩ.22,5мм)								
22	E0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной , ТОЛЩ.16мм	1030.66	235.22	4.37	242429	4504	15428	0.07	
		м2		10.53	1.64	10853	1690	123	0.01	
23	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	1030.66	429.19	13.43	442347	13842	90819	0.45	
		м2		66.60	5.04	68642	5195	123	0.02	
24	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	4328.772	73.21	0.67	316909	2900	4685	--	
		м2		0.63	0.25	2727	1082	123	--	
25	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1030.66	258.92	9.95	266858	10255	70916	0.36	
		м2		52.20	3.74	53800	3855	123	0.02	
		ДЕТ.452 - 70,87 м2(ТОЛЩ.157-163мм)								
26	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,ТОЛЩ.40мм	70.87	258.92	9.95	18350	705	4876	0.36	
		м2		52.20	3.74	3699	265	123	0.02	
27	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	283.48	35.11	0.67	9954	190	307	--	
		м2		0.63	0.25	179	71	123	--	
28	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ГИДРОИЗОЛ 2 СЛОЯ	70.87	340.45	18.42	24128	1305	8095	0.42	
		м2		85.95	6.91	6091	490	123	0.03	
29	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ГИДРОИЗОЛ	70.87	232.19	9.05	16455	641	4729	0.25	
		м2		50.85	3.40	3604	241	123	0.02	
30	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	70.87	258.92	9.95	18350	705	4876	0.36	
		м2		52.20	3.74	3699	265	123	0.02	
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС- 19)- 3ЭТАЖ								
		ДЕТ.481 - 1073,95м2(ТОЛЩ.22,5мм)								
31	E0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной ,ТОЛЩ.16мм	1073.95	235.22	4.37	252611	4693	16076	0.07	
		м2		10.53	1.64	11309	1761	123	0.01	

		мм,ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	1073.95	429.19	13.43	460926	14423	94633	0.45	
		м2		66.60	5.04	71525	5413	123	0.02	
33	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	4510.59	73.21	0.67	330220	3022	4882	--	
		м2		0.63	0.25	2842	1128	123	--	
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1073.95	258.92	9.95	278067	10686	73894	0.36	
		м2		52.20	3.74	56060	4017	123	0.02	
		ДЕТ.452 - 28,9 м2(ТОЛЩ.157-163мм)								
35	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,ТОЛЩ.40мм	28.9	258.92	9.95	7483	288	1988	0.36	
		м2		52.20	3.74	1509	108	123	0.02	
36	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	115.6	35.11	0.67	4059	77	125	--	
		м2		0.63	0.25	73	29	123	--	
37	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ГИДРОИЗОЛ 2 СЛОЯ	28.9	340.45	18.42	9839	532	3301	0.42	
		м2		85.95	6.91	2484	200	123	0.03	
38	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ГИДРОИЗОЛ	28.9	232.19	9.05	6710	262	1928	0.25	
		м2		50.85	3.40	1470	98	123	0.02	
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28.9	258.92	9.95	7483	288	1988	0.36	
		м2		52.20	3.74	1509	108	123	0.02	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -19)								
		ПОТОЛОК								
40	Е0115-79-9	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"	2784.54	212.63	2.10	592077	5848	227235	0.36	
		м2		76.93	0.79	214215	2200	105	--	
		СТЕНЫ								
41	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4980	309.82	4.07	1542915	20246	714543	0.74	
		Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135.68	0.97	675686	4831	105	0.05	
42	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"	3980	185.23	1.83	737215	7283	258597	0.30	
		м2		61.20	0.68	243576	2706	105	--	

		откосов по бетону и камню								
			366.4	**618.63**	**6.33**	**226666**	**2319**	**121241**	**1.79**	
		м2		**312.75**	**2.39**	**114592**	**876**	**105**	**0.01**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**8577791**	**145278**			
			Тенге			**1755491**	**51525**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8577791**				
		Материалы -	Тенге			**1047596**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1807015**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**732900**				
		Местные материалы -	Тенге			**4896527**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1994082**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**299112**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**634312**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11206185**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2106128**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**11206185**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2106128**			
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК-3								
		ВЕНТКАМЕРА НА ЧЕРДАКЕ (АС- 82)								
44	**Е0110-88-4**	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами (ГКЛ- ОБЫЧНЫЕ,ТОЛЩ.12,5мм) в два слоя, с изоляцией**	**75**	**2134.63**	**22.79**	**160098**	**1709**	**41883**	**2.73**	
		м2		**456.75**	**8.62**	**34256**	**646**	**120**	**0.04**	
		ЗАДЕЛКА ШВОВ В СТЕНЕ ПО ВЕРТИКАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)(АС- 21а)								
45	**Е0107-57-3**	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами**	**86.4**	**24.27**	**3.61**	**2097**	**312**	**2319**	**0.11**	
		м		**17.80**	**1.37**	**1538**	**118**	**140**	**0.01**	
46	**С11011-864 Изм. и доп. вып.17**	**МЕМБРАНА 600х0,7**	**0.28044**	**67180.00**	**--**	**18840**	**--**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
47	**С11031-25**	**ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ**	**3.18**	**2530.00**	**--**	**8045**	**--**	**--**	**--**	
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
48	**С11011-1062**	**ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ**	**0.004161**	**1607200.00**	**--**	**6688**	**--**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		ЗАДЕЛКА ШВОВ В СТЕНЕ ПО ВЕРТИКАЛИ (ПЕРЕГОРОДКИ)(АС- 21а)								
49	**Е0107-57-3**	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами**								

50	С11011-864 Изм. и доп. вып.17	МЕМБРАНА 600х0,7	0.13636	67180.00	--	9161	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
51	С11031-25	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	0.28	2530.00	--	708	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
52	С11011-1062	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	0.0021357	1607200.00	--	3432	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ЗАДЕЛКА ШВОВ В ПЕРЕКРЫТИИ (АС- 21а)								
53	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	72	64.91	2.43	4674	175	675	0.04	
		м		5.78	0.92	416	66	140	--	
54	С11011-864 Изм. и доп. вып.17	МЕМБРАНА 600х0,7	0.4674	67180.00	--	31400	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
55	С11031-25	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	3.3	2530.00	--	8349	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
56	С11011-1062	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	0.0067408	1607200.00	--	10834	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС- 30-32)								
57	Е0106-18-9	Устройство перемычек, ИЗ БМ В15	13.21	16546.47	367.51	218579	4855	32479	13.10	
		м3		2202.75	138.83	29098	1834	105	0.68	
58	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.35556	65000.00	--	23111	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.0916	65900.00	--	6036	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
60	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1.3491	61200.00	--	82565	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- МС-1,МС-2 (АС-33)								
61	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, ИЗ БМ В15, МС-1,МС-2	25.27	14043.95	990.15	354891	25021	53566	10.40	

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	8 мм								
			0.620832	62000.00	--	38492	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0.33804	65900.00	--	22277	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
64	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм								
			1.176	58700.00	--	69031	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1080326**	**32224**			
			Тенге			**107619**	**12175**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1080326**				
	Материалы -		Тенге			**242188**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**119794**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**338970**				
	Местные материалы -		Тенге			**359326**				
		Накладные расходы -	Тенге			**132049**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19807**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**72743**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1285118**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**139601**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1285118**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**139601**			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС -28)-1ЭТАЖ								
65	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной ,ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН								
			20	4094.36	261.86	81887	5237	14723	3.44	
		м3		499.50	99.00	9990	1980	123	0.48	
		ДЕТ.529 - 625,5м2(толщ.102мм)								
66	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.100мм, ИЗ БМ В7,5								
			62.55	10040.78	--	628051	--	43623	3.66	
		м3		567.00	--	35466	--	123	--	
		ДЕТ.382 - 465,27 м2								
67	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ИЗ БМ В7,5								
			37.2216	10040.78		373734		25959	3.66	

			465.27	258.92	9.95	120468	4629	32013	0.36	
		м2		52.20	3.74	24287	1740	123	0.02	
		ДЕТ.400 - 38,78 м2(толщ.146мм)								
69	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ИЗ БМ В7,5	3.1024	10040.78	--	31151	--	2164	3.66	
		м3		567.00	--	1759	--	123	--	
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38.78	258.92	9.95	10041	386	2668	0.36	
		м2		52.20	3.74	2024	145	123	0.02	
71	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ 2 СЛОЯ	38.78	365.09	18.42	14158	714	4429	0.42	
		м2		85.95	6.91	3333	268	123	0.03	
72	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛ	38.78	256.83	9.05	9960	351	2588	0.25	
		м2		50.85	3.40	1972	132	123	0.02	
		ДЕТ.740 - 35,41 м2(толщ.100мм)								
73	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ИЗ БМ В7,5	2.8328	10040.78	--	28444	--	1976	3.66	
		м3		567.00	--	1606	--	123	--	
74	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, ТОЛЩ.20мм	35.41	410.34	14.76	14530	523	2525	0.36	
		м2		52.43	5.54	1857	196	123	0.03	
75	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	70.82	-98.56	-1.34	-6980	-95	-338	-0.02	
		м2		-3.38	-0.50	-239	-35	123	--	
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-23)-2ЭТАЖ								
		ДЕТ.471 - 385,5 м2(толщ.24,6мм)								
76	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	385.5	258.92	9.95	99814	3836	26525	0.36	
		м2		52.20	3.74	20123	1442	123	0.02	
		ДЕТ.345- 7,48м2(толщ.61мм)								
77	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,ТОЛЩ.36мм	7.48	258.92	9.95	1937	74	515	0.36	
		м2		52.20	3.74	390	28	123	0.02	
78	Е0111-11-2 К=3,2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	7.48	112.36	2.14	840	16	26	0.01	
		м2		2.02	0.80	15	6	123	--	
79	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ 2 СЛОЯ	7.48	365.09	18.42	2731	138	854	0.42	
		м2		85.95	6.91	643	52	123	0.03	

		материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛ	7.48	256.83	9.05	1921	68	499	0.25	
		м2		50.85	3.40	380	25	123	0.02	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
81	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	28.98	398.48	102.53	11548	2971	6514	0.90	
		м2		151.65	35.67	4395	1034	120	0.14	
82	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	13.02	323.78	83.13	4216	1082	2625	0.80	
		м2		138.83	29.17	1808	380	120	0.12	
83	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в ПЕРЕГОРОДКАХ и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	45.8	634.99	31.85	29083	1459	11148	1.15	
		м2		190.80	12.04	8739	551	120	0.06	
84	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в ПЕРЕГОРОДКАХ и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	14.24	634.99	31.85	9042	454	3466	1.15	
		м2		190.80	12.04	2717	171	120	0.06	
85	C12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15,внутренние	13.96	3760.00	--	52490	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
86	C12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-13,внутренние	6.04	3760.00	--	22710	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
87	C12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12,внутренние	12.1	3540.00	--	42834	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
88	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9,внутренние	45	4010.00	--	180450	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
89	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7,внутренние	27.8	4250.00	--	118150	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
90	C12062-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-11,внутренние	2.54	4760.00	--	12090	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
91	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	11	1500.00	--	16500	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	

		помещение	45	1380.00	--	62100	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -14)								
		ПОТОЛОК								
93	Е0115-79-9	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"	539.66	212.63	2.10	114748	1133	44039	0.36	
		м2		76.93	0.79	41516	426	105	--	
		СТЕНЫ								
94	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2255	309.82	4.07	698649	9167	323553	0.74	
		м2		135.68	0.97	305958	2187	105	0.05	
95	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"	1500	185.23	1.83	277845	2745	97461	0.30	
		м2		61.20	0.68	91800	1020	105	--	
		ЛЕСТНИЦА Л-1 (АС -90-98)								
96	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1.7	1524.04	--	2591	--	993	3.10	
		м3		474.75	--	807	--	123	--	
97	Е0106-3-1	Устройство МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА, ИЗ БМ В7,5	0.954	10602.79	260.48	10115	248	705	3.94	
		м3		614.25	89.46	586	85	105	0.35	
98	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.01263	5239.08	327.33	66	4	27	11.60	
		1т		1890.00	123.75	24	2	105	0.60	
99	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.01263	41200.00	--	520	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
100	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, ТОЛЩ.20мм	4.5	410.34	14.76	1847	66	321	0.36	
		м2		52.43	5.54	236	25	123	0.03	
101	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	4.5	-98.56	-1.34	-444	-6	-21	-0.02	
		м2		-3.38	-0.50	-15	-2	123	--	
102	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ФМ-1, ИЗ БМ В12,5	0.6	10874.11	260.48	6524	156	443	3.94	
		м3		614.25	89.46	369	54	105	0.35	

			0.01786	70437.87	304.24	1258	5	184	58.00	
		1т		9675.00	114.75	173	2	105	0.56	
104	Е0115-172-4	Масляная окраска ЗД-2	0.51794	148.40	0.07	77	--	59	0.65	
		м2		108.00	0.02	56	--	105	--	
105	Е0109-29-1	Монтаж КОСОУРОВ К1,К1н,К2,К2н	0.25714	13711.47	5475.87	3526	1408	1526	28.90	
		т		5040.00	1552.87	1296	399	90	5.46	
106	С12021-146	Косоуры	0.2597114	108500.00	--	28179	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
107	Е0109-18-1	Монтаж БАЛОК Б1,Б2,Б3,Б4	0.09369	7285.83	3593.45	683	337	283	14.30	
		т		2385.00	971.06	223	91	90	3.51	
108	С12021-238	БАЛКИ Б1,Б2,Б3,Б4	0.0946269	146000.00	--	13816	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
109	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0.09369	2452.13	545.76	230	51	104	5.25	
		т		1230.75	--	115	--	90	--	
		ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП1								
110	Е0106-19-1	Устройство ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ОП1, ИЗ БМ В15	0.256	12472.22	316.01	3193	81	400	8.25	
		м3		1368.00	119.39	350	31	105	0.58	
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.0044	41200.00	--	181	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
112	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-11	0.02184	93997.62	304.24	2053	7	761	198.00	
		1т		33075.00	114.75	722	3	105	0.56	
113	Е0115-172-4	Масляная окраска ЗД-11	0.63336	148.40	0.07	94	--	72	0.65	
		м2		108.00	0.02	68	--	105	--	
		МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ								
114	Е0106-22-1	Устройство монолитных лестничных площадок толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В25, Лпм-1(1шт),Лпм-2(1шт)	0.525	15103.39	241.10	7929	127	757	8.06	
		м3		1282.50	91.08	673	48	105	0.44	
115	Е0106-22-7	Устройство монолитных лестничных маршей,ИЗ БМ В25, ЛМ-1(1шт),ЛМ-2(1шт)	0.88	16020.58	383.89	14098	338	2255	14.20	
		м3		2295.00	145.01	2020	128	105	0.71	
116	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0294	66000.00	--	1940	--	--	--	

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 12 мм	0.543468	65900.00	--	35815	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
118	Е0109-29-1	Монтаж ОГРАЖДЕНИЙ ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3,ОГ-4,ОГ-5	0.119214	13711.47	5475.87	1635	653	707	28.90	
		т		5040.00	1552.87	601	185	90	5.46	
119	С130807-18прим	Труба d40х2,0мм нержавеющая(цвет серебра),ПОРУЧЕНЬ L 2800,8000,6200,2400,2800мм	2.22	11000.00	--	24420	--	--	--	
		10м		--	--	--	--	--	--	
120	С130807-4прим	Труба d15х3,0мм нержавеющая(цвет серебра),СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ L 700мм	2.31	5430.00	--	12543	--	--	--	
		10м		--	--	--	--	--	--	
121	С130807-18прим	Труба d40х2,0мм нержавеющая(цвет серебра),СТОЙКА L 900мм	1.89	11000.00	--	20790	--	--	--	
		10м		--	--	--	--	--	--	
122	С130807-33прим	Труба d89х3,0мм нержавеющая(цвет серебра),БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ L 150мм	0.315	29500.00	--	9293	--	--	--	
		10м		--	--	--	--	--	--	
		ЛЕСТНИЦА Л-2 (АС -99-104)								
123	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения ПОД ЛЕСТНИЦУ,ИЗ БМ В12,5	0.63	10969.99	260.48	6911	164	466	3.94	
		м3		614.25	89.46	387	56	105	0.35	
124	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,МН-1	0.01716	93997.62	304.24	1613	5	598	198.00	
		1т		33075.00	114.75	568	2	105	0.56	
125	Е0115-172-4	Масляная окраска,количество окрасок 2	0.49764	148.40	0.07	74	--	56	0.65	
		м2		108.00	0.02	54	--	105	--	
126	Е0106-19-1	Устройство БЕТОННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ,ИЗ БМ В12,5	0.2	12259.07	316.01	2452	63	312	8.25	
		м3		1368.00	119.39	274	24	105	0.58	
127	Е0109-29-1	Монтаж КОСОУРОВ ЛК1,ЛК1н,ЛК2,ЛК2н	0.25731	13711.47	5475.87	3528	1409	1527	28.90	
		т		5040.00	1552.87	1297	400	90	5.46	
128	С12021-146	Косоуры	0.2598831	108500.00	--	28197	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
129	Е0109-18-1	Монтаж БАЛОК Б1,Б2	0.252504	7285.83	3593.45	1840	907	763	14.30	
		т		2385.00	971.06	602	245	90	3.51	
130	С12021-237	БАЛКИ Б1,Б2,	0.255029	154400.00	--	39376	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
131	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								

132	E0106-22-1	Устройство монолитных лестничных площадок толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В25, ПЛ-1(1шт)	0.59	15103.39	241.10	8911	142	851	8.06	
		м3		1282.50	91.08	757	54	105	0.44	
133	E0106-22-7	Устройство монолитных лестничных маршей,ИЗ БМ В25, ЛМ-1(1шт),ЛМ-2(1шт)	14.7	16020.58	383.89	235503	5643	37662	14.20	
		м3		2295.00	145.01	33737	2132	105	0.71	
134	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.04332	66000.00	--	2859	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
135	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.499688	65900.00	--	32929	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**3632924**	**46837**			
			Тенге			**627933**	**15710**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3444250**				
		Материалы -	Тенге			**266626**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**637878**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**581570**				
		Местные материалы -	Тенге			**1930634**				
		Накладные расходы -	Тенге			**696454**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**104468**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**248442**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4389147**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**742346**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**121628**				
		Материалы -	Тенге			**2711**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**5766**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**109568**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5189**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**778**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7609**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**134426**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6544**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**67046**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**67046**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4023**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**71069**				

РАЗДЕЛ 4.ОТОПЛЕНИЕ БЛОК-1,2

136	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	609	264.48	3.96	161068	2412	41852	0.30	
		м		52.20	1.49	31790	907	128	0.01	
137	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	105	343.48	3.96	36065	416	7216	0.30	
		м		52.20	1.49	5481	156	128	0.01	
138	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	130	422.48	3.96	54922	515	8934	0.30	
		м		52.20	1.49	6786	194	128	0.01	
139	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	42	120.70	14.12	5069	593	5679	0.55	
		м		100.35	5.29	4215	222	128	0.03	
140	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	42	250.00	--	10500	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
141	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	47	200.00	--	9400	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	
142	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90-500	244.83	4331.44	35.77	1060467	8758	39205	0.70	
		1кВт		111.70	13.40	27348	3281	128	0.07	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1337492	12693			
			Тенге			75620	4761			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1337492				
	Материалы -		Тенге			1229279				
	Всего заработная плата -		Тенге				80380			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19900				
	Сдача и испытание -		Тенге			1052				
		Накладные расходы -	Тенге			102887				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15433			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86423				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1526802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				95813			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1526802				

РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД БЛОК-1,2

СЕТЬ В1

143	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм		8	402.02	9.63	3216	77	2246	1.22
			м		215.78	3.60	1726	29	128	0.02
144	С130804-1030 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 80 SDR 9 - 50х5,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		7.568	223.00	--	1688	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--
145	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм		34	404.02	5.28	13737	180	8292	1.05
			м		188.55	1.98	6411	67	128	0.01
146	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 80 SDR 9 - 32х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		31.892	92.00	--	2934	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--
147	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм		154	336.95	7.90	51890	1217	46264	1.29
			м		231.75	2.95	35690	454	128	0.01
148	С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 80 SDR 9 - 25х2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		143.066	60.00	--	8584	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--
149	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		24.26	499.47	12.19	12117	296	9225	1.64
			м		292.50	4.57	7096	111	128	0.02
150	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 80 SDR 9 - 20х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		229.9642	39.00	--	8969	--	--	--

		Тенге			**50922**	**661**			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**103134**				
Материалы -		Тенге			**28269**				
Всего заработная плата -		Тенге				**51584**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22174**				
	Накладные расходы -	Тенге			**66027**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9904**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10150**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**179311**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				**61488**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**179311**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				**61488**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14731668**	**238801**			
		Тенге			**2617585**	**84831**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13102368**				
Материалы -		Тенге			**1556409**				
Всего заработная плата -		Тенге				**2564687**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1653439**				
Местные материалы -		Тенге			**7186487**				
	Накладные расходы -	Тенге			**2822585**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**423388**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**955497**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16880450**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				**2988075**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**121628**				
Материалы -		Тенге			**2711**				
Всего заработная плата -		Тенге				**5766**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**109568**				
	Накладные расходы -	Тенге			**5189**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**778**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7609**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**134426**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				**6544**			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1507673**				
Материалы -		Тенге			**1257548**				
Всего заработная плата -		Тенге				**131964**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**109120**				
Сдача и испытание -		Тенге			**1052**				
	Накладные расходы -	Тенге			**168914**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			168914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25337			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100595				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1777182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							841
		Сметная заработная плата -	Тенге				157301			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18792055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16999
		Сметная заработная плата -	Тенге				3151920			

Итого по АКТу		Тенге	18 792 055
Временные здания и сооружения	3,4%	Тенге	638 930
Итого с временными		Тенге	19 430 984
Зимнее удорожание 0,7%		Тенге	136 017
Выслуга лет 1%		Тенге	194 310
Дополнительные отпуска 0,4%		Тенге	77 724
Итого с доп. Затратами		Тенге	19 839 035
Пересчет в текущих ценах 2014г К=2,38968		Тенге	47 408 945
Налоги,сборы, обязательные платежи,2%		Тенге	948 179
Всего		Тенге	48 357 124
НДС 12 %		Тенге	5 802 855
ВСЕГО с НДС		**Тенге**	**54 159 979**

Инженер-технадзор

ТОО "Сайрам құрылыс"

Технадзор _____ Ш.Искаков

Подрядчик:

ТОО "NTR"

Директор _____ Х. Абдурахманов