Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик (Застройщик) ТОО "ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО""

Подрядчик ТОО "NTR""

Инженер ТОО "Сайрам құрылыс"

Основание: Договор №25 от 15.06.2015 г., д/соглашение №25/1 от 09.03.2016г., Уведомление №3766741 09.03.2016г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство ОСШ №101 на 600 ученических мест в с.Карабулак, Карабулакского сельского округа, Сайрамского района, ЮКО"**

Справка № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2016г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
4673515	26331	25	15.06.2015 г.	за счет бюджетных средств	1	Государственное учреждение		12

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ		стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала 2015 года по **отчетный месяц** включительно с НДС	из графы 1: в отчетном месяце (**за март 2016 г.**)без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость -12%	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы		**333 354 668,00**	**33 871 966,96**	119597708,0	31455310,05	0,00	1069479,78	7931749,00	1347177,13	**4 064 636,04**	**37 936 603,00**
Инжин. услуги оплата ч/з	1,351%	**4 503 623,00**	**457 610,71**	1615765,04	424961,24	0,00	14448,67	107157,93	18200,80	**54 913,29**	**512 524,00**
Авторский надзор оплата ч/з	0,2%	**666 709,00**	**67 743,75**	239195,42	62910,62	0,00	2138,96	15863,50	2694,17	**8 129,25**	**75 873,00**
Итого:		**338 525 000,00**	**34 397 321,43**							**4 127 678,57**	**38 525 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Руководитель_____**У.Сербаев**
Заведующий сектором_____**Г.Жумабек**

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор_____**Х.Абдурахманов**

Инженер:
ТОО "Сайрам құрылыс"
Директор_____**А.Карабаев**
Технадзор_____**Ш.Искаков**

Подрядчик: ТОО "NTK"
Инженер: ТОО "Сайрам құрылыс"

А К Т

приёмки выполненных строительно-монтажных работ от 11 марта месяца 2016г

"Строительство ОСШ №101 на 600 ученических мест в с.Карабулак,Карабулакского сельского округа Сайрамского района ЮКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, че рабочих-строителе	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающ машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы Блок-1,2								
		ГИПСОКАРТОНОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТИП С362 (АС- 20)								
1	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя, с изоляцией (ГКЛ-ОБЫЧНЫЕ,ТОЛЩ.12,5мм)	280.62	2134.63	22.79	599021	6395	156711	2.73	
		м2		456.75	8.62	128173	2419	120	0.04	
2	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией,(ГКЛВ-ВЛАГОСТОЙКИЕ,ТОЛЩ.12,5мм)	6.12	2411.83	22.79	14760	139	3418	2.73	
		м2		456.75	8.62	2795	53	120	0.04	
3	Е0110-5-1	БРУС 50х50	0.047825	22541.72	316.57	1078	15	207	22.50	
		м3		3487.50	119.25	167	6	120	0.58	
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ 11111111								
4	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов В ПЛАСТИКОВОЙ ОБВЯЗКЕ	60.48	965.99	28.84	58423	1744	51011	4.98	
		м2		927.00	10.15	56065	614	90	0.04	
5	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ	60.48	4472.00	--	270467	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС -26-28,29-31)								
6	Е0106-18-9	Устройство перемычек, ИЗ БМ В15	47.531	16546.47	367.51	786470	17468	116863	13.10	
		м3		2202.75	138.83	104699	6599	105	0.68	

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	6 мм								
			1.977888	65000.00	--	128563	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
8	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0.0882	67700.00	--	5971	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0.147552	65900.00	--	9724	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
10	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			3.66468	61300.00	--	224645	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
11	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм								
			0.050172	61200.00	--	3071	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ГИПСОКАРТОНОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА ЧЕРДАКЕ (АС-72)								
12	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами (ГКЛВ- ВЛАГОСТОЙКИЕ,ТОЛЩ.12,5мм) в два слоя, с изоляцией, ТИП С362								
			97	2411.83	22.79	233948	2211	54169	2.73	
		м2		456.75	8.62	44305	836	120	0.04	
13	Е0110-5-1	ПРОГОНЫ								
			0.1536	22541.72	316.57	3462	49	665	22.50	
		м3		3487.50	119.25	536	18	120	0.58	
14	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций								
			0.1536	1862.35	14.17	286	2	57	1.88	
		м3		303.75	5.40	47	1	120	0.03	
15	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
			1.4	398.48	102.53	558	144	315	0.90	
		м2		151.65	35.67	212	50	120	0.14	
16	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9								
			1.4	11200.00	--	15680	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	

		помещение	1	1380.00	--	1380	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КОРОБ Вк1-Вк3 (АС -105)								
18	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0.444	6197.72	316.57	2752	141	1922	22.50	
		м3		3487.50	119.25	1548	53	120	0.58	
19	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	0.444	10900.00	--	4840	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
20	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	8.94	1862.35	14.17	16649	127	3317	1.88	
		м3		303.75	5.40	2716	48	120	0.03	
21	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка КОРОБА ГИПСОКАРТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 12мм	151.768	425.54	4.85	64583	735	35739	1.29	
		м2		222.86	1.41	33823	214	105	0.01	
22	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	159.3564	184.00	--	29322	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
23	С11011-57	ШУРУПЫ	0.1101766	119700.00	--	13188	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Внутренняя отделка								
24	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	416.68	1036.26	2.10	431789	875	146038	2.00	
		м2		333.00	0.79	138754	329	105	--	
		Наружная отделка								
25	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	1.44288	7294.77	680.89	10525	982	8774	33.10	
		1т		5535.00	256.50	7986	370	105	1.26	
26	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1.44288	45800.00	--	66084	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
27	Е0115-70-1 К=2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1336	396.41	9.84	529604	13146	546868	2.30	
		м2		386.10	3.74	515830	4997	105	0.01	
28	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	1442.88	257.00	--	370820	--	--	--	

			106.88	11749.40	--	1255776	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
30	E0115-79-2	Финишная отделка фасадов,штукатуркой "Kiosa"	1336	108.71	2.51	145237	3353	150310	0.51	
		м2		106.20	0.95	141883	1269	105	--	
31	ПРАЙС-ЛИСТ	Финишная штукатурка ""KiOsA"	13.36	10712.69	--	143121	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7121267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1388872			

РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы Блок-3

ГИПСОКАРТОНОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ (АС- 26)

32	E0110-88-4 т.ч. п-3.4 К=1,46, К=1,01	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией, /высотой более 3 м/ (ГКЛО- ОГНЕСТОЙКИЕ,ТОЛЩ.12,5мм)	645	2760.04	22.79	1780225	14700	522818	3.99	
		м2		666.86	8.62	430121	5560	120	0.04	
33	E0110-88-4 т.ч. п-3.4 К=1,46, К=1,01	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией, /высотой более 3 м/ (ГКЛВ- ВЛАГОСТОЙКИЕ,ТОЛЩ.12,5мм)	182	2641.26	22.79	480710	4148	147524	3.99	
		м2		666.86	8.62	121368	1569	120	0.04	
34	E0110-5-1	УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА	17.5	6197.72	316.57	108460	5540	75742	22.50	
		м3		3487.50	119.25	61031	2087	120	0.58	
35	C11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	17.5	16500.00	--	288750	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
36	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	17.5	1862.35	14.17	32591	248	6492	1.88	
		м3		303.75	5.40	5316	95	120	0.03	
37	E0109-24-1	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК К ПРОГОНАМ (АС- 26а)	1.8931	13864.97	4022.39	26248	7615	17314	56.50	
		т		9090.00	1071.86	17208	2029	90	3.81	
38	C12021-41	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,П-4	1.912031	147100.00	--	281260	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
39	E0109-48-4	Электродуговая	1.8931	2497.78	545.76	4729	1033	2097	5.25	
		т		1230.75	--	2330	--	90	--	
40	E0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей								

41	E0109-49-2	**Постановка высокопрочных строительных болтов**	220	59.75	0.42	13145	92	5734	0.16	
		шт		28.80	0.16	6336	35	90	--	
42	C11011-57	**Болты строительные**	0.02464	119700.00	--	2949	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Металлическое покрытие								
43	E0113-27-2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,ЗА 2 РАЗА**	3827.9145	43.93	0.05	168141	191	14332	0.02	
		м2		4.14	0.02	15848	77	90	--	
44	E0113-29-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2**	1869.68	870.09	15.87	1626788	29670	88450	0.24	
		м2		46.62	5.94	87164	11113	90	0.07	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			4818818	63242			
			Тенге			747177	22567			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4493437				
		Материалы -	Тенге			3425933				
		Всего заработная плата -	Тенге				741805			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			291699				
		Накладные расходы -	Тенге			855768				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128365			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			320952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5670158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				870170			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			325381				
		Материалы -	Тенге			9507				
		Всего заработная плата -	Тенге				27939			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			281260				
		Накладные расходы -	Тенге			25145				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3772			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21032				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			371557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				31710			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6041715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				901880			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10260614	110769			
			Тенге			1926716	40442			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9876810				
		Материалы -	Тенге			4604324				
		Всего заработная плата -	Тенге				1882541			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2834349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2290752			
		Итого по АКТу	Тенге			13 162 980				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			447 541				
		Итого с временными	Тенге			13 610 521				
		Зимнее удорожание 0,7%	Тенге			95 274				
		Выслуга лет 1%	Тенге			136 105				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			54 442				
		Итого с доп. Затратами	Тенге			13 896 342				
		Пересчет в текущих ценах 2014г К=2,38968	Тенге			33 207 811				
		Налоги,сборы, обязательные платежи,2%	Тенге			664 156				
		Всего	Тенге			33 871 967				
		НДС 12 %	Тенге			4 064 636				
		ВСЕГО С НДС	**Тенге**			**37 936 603**				

Инженер-технадзор
ТОО "Сайрам құрылыс"

Технадзор _____ **Ш.Искаков**

ИСКАКОВ ШАКЕН ИСКАНДЕРОВИЧ
АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА
АДС№ЖКС
№01185
№01186
№01187

Подрядчик:
ТОО "NTR"

Директор _____ **Х. Абдурахманов**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«NTR»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБ. КАЗАХСТАН ГОРОД ШЫМКЕНТ