Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г №170

Заказчик (Застройщик) ТОО "ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО""
Подрядчик ТОО "ТОО "NTR""
Инженер ТОО "Сайрам құрылыс"

Основание: Договор № 25 от 15.06.2015г, доп. Соглашение №25/1 от 09.03.2016г. Уведомление №3766741 от 09.03.2016г
Наименование строительства и его адрес: "Строительство ОСШ №101 на 600 ученических мест в с.Карабулак,Карабулакского сельского округа Сайрамского района ЮКО"

Справка № 10

о стоимости выполненных работ и затрат за 25 апреля 2016г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
4673515	26331	25	15.06.2015г	за счёт бюджетных средств	1	Государственное учреждение	12

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ		стоимость выполненных работ и затрат: с начала года 2015г по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1: в отчетном месяце (за апрель 2016г) без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001г.)	дополнительные затраты: на приобретение материа-лов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные затраты	налог на добавленную стоимость -12%	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика общестроительные работы		**579 536 390**	**26 376 613**	**87179641**	**10153746**	**0**	**1 510 244**	**7085495**	**988750**	**3 165 194**	**29 541 807**
Инжин. услуги оплата ч/з	1,35%	**7 802 538**	**356 348**	**1 146 412**	**133 522**	**0**	**19 860**	**93 174**	**13 002**	**42 762**	**399 110**
Авторский надзор оплата ч/з	0,20%	**1 159 072**	**52 753**	**2 293**	**267**	**0**	**40**	**186**	**26**	**6 330**	**59 084**
Итого:		**618 498 000**	**26 785 715**	**88 328 346**	**10 287 535**	**0**	**1 530 143**	**7 178 856**	**1 001 778**	**3 214 286**	**30 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Руководитель _____ **У.Сербаев**
Заведующий сектором _____ **Г.Жумабек**

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор _____ **Х.Абдурахманов**

Инженер:
ТОО "Сайрам құрылыс"
Директор _____ **А.Карабаев**
Технадзор _____ **Ш.Искаков**

Подрядчик: ТОО "NTK"
Инженер: ТОО "Сайрам құрылыс"

А К Т
приёмки выполненных строительно-монтажных работ от 18 апреля месяца 2016г

"Строительство ОСШ №101 на 600 ученических мест в с.Карабулак,Карабулакского сельского округа Сайрамского района ЮК

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, че рабочих-строителе	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК-1,2								
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС- 16) -1ЭТАЖ								
		ДЕТ.1 - 521,31 м2(195мм)								
1	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	521.31	266.09	2.58	138715	1345	33664	0.32	
		м2		51.53	0.97	26863	506	123	--	
2	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	521.31	1905.05	11.03	993120	5750	63685	0.60	
		м2		95.18	4.14	49618	2158	123	0.02	
3	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	557.8017	109.84	0.46	61269	257	8384	0.08	
		м		12.04	0.18	6716	100	123	--	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -19)								
		ПОТОЛОК								
4	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	521.31	360.61	2.33	187990	1215	44945	0.49	
		м2		81.23	0.88	42346	459	105	--	
5	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	521.31	-26.60	-0.05	-13867	-26	-14544	-0.15	
		м2		-26.55	-0.02	-13841	-10	105	--	
		СТЕНЫ								
6	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"	1000	185.23	1.83	185230	1830	64974	0.30	
		м2		61.20	0.68	61200	680	105	--	

		поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2157	344.18	2.10	742396	4530	149072	0.39	
		м2		65.03	0.79	140270	1704	105	--	
8	E0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	2157	-19.22	-0.05	-41458	-108	-43462	-0.11	
		м2		-19.17	-0.02	-41350	-43	105	--	
9	E0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС", ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	570.46	185.23	1.83	105666	1044	37065	0.30	
		м2		61.20	0.68	34912	388	105	--	
10	E0115-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, ГИПСОКАРТОНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	233.98	344.18	2.10	80531	491	16171	0.39	
		м2		65.03	0.79	15216	185	105	--	
11	E0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	233.98	-19.22	-0.05	-4497	-12	-4715	-0.11	
		м2		-19.17	-0.02	-4485	-5	105	--	
12	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами И ОТКОСОВ	366.4	375.80	2.10	137693	769	25322	0.39	
		м2		65.03	0.79	23827	289	105	--	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 4,13)								
13	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	87.816	254.12	1.96	22316	172	10083	0.61	
		м2		108.90	0.45	9563	40	105	0.03	
14	E0115-157-2	Окраска фасадов по подготовленной поверхности силикатная, ЦОКОЛЯ	87.816	38.80	0.14	3407	12	2076	0.13	
		м2		22.46	0.05	1972	4	105	--	
15	E0115-53-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	1028.2	108.77	0.60	111833	617	62196	0.32	
		м		57.38	0.23	58998	236	105	--	
		ТАМБУР ВХОДА - (АС- 23)								
16	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ СТ-1	0.40902	4646.85	2285.57	1901	935	809	9.35	
		т		1579.50	617.13	646	252	90	2.34	
17	C12021-253	ПОЛОСА	0.0036966	128700.00	--	476	--	--	--	

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0.01224	53000.00	--	649	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--
19	Е0109-18-1	Монтаж БАЛОК массой до 1 т, МБ-1,МБ-2		0.36531	7285.83	3593.45	2662	1313	1103	14.30
			т		2385.00	971.06	871	355	90	3.51
20	Е0109-25-1	Монтаж ПРОГОНОВ,Пр-1		0.07434	5030.50	2020.02	374	150	186	14.10
			т		2272.50	502.43	169	37	90	1.79
21	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей		0.8410977	123200.00	--	103623	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--
22	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, ПОЛОСА,КОРОТЫШИ		0.03217	13864.97	4022.39	446	129	294	56.50
			т		9090.00	1071.86	292	34	90	3.81
23	С12021-253	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали		0.0324917	128700.00	--	4182	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--
24	Е0109-48-2	Электродуговая сварка		0.88084	542.84	144.52	478	127	232	1.34
			т		292.50	--	258	--	90	--
		УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА								
25	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРАПЕТА		0.16965	13864.97	4022.39	2352	682	1552	56.50
			т		9090.00	1071.86	1542	182	90	3.81
26	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий		0.1713465	1333.50	312.12	228	53	105	2.96
			т		679.50	--	116	--	90	--
27	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей		0.1713465	123200.00	--	21110	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3506503			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						
		Сметная заработная плата -		Тенге				492152		

РАЗДЕЛ 2.БЛОК-2

УЗЕЛ ОПОРЫ ФЕРМЫ -28шт (АС -78)

28	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,ЗА 2 РАЗА								

		пастой огнезащитной ВПМ-2	56.73722	893.89	39.67	50717	2251	3139	0.24	
		м2		46.62	14.86	2645	843	90	0.07	
		УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ (АС- 85)								
30	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	2.96974	13864.97	4022.39	41175	11945	27160	56.50	
		т		9090.00	1071.86	26995	3183	90	3.81	
31	C12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	2.9994374	123200.00	--	369531	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
32	E0109-48-4	Электродуговая сварка	2.96974	2497.78	545.76	7418	1621	3290	5.25	
		т		1230.75	--	3655	--	90	--	
33	E0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,ЗА 2 РАЗА	86.12246	43.93	0.05	3783	4	322	0.02	
		м2		4.14	0.02	357	2	90	--	
34	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	86.12246	870.09	15.87	74934	1367	4074	0.24	
		м2		46.62	5.94	4015	512	90	0.07	
35	C Т.Ч.КН2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	2.96974	1860.00	--	5524	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
36	E0109-43-2	Обшивка парапета и фронтонов из профилированного листа	210	321.79	125.09	67576	26268	32837	0.94	
		м2		144.00	29.74	30240	6245	90	0.10	
37	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,6	210	1190.00	--	249900	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
38	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали, ТОЛЩ.0,5мм	18	549.73	1.24	9895	22	3292	0.97	
		м2		153.23	0.47	2758	8	119	--	
39	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	1003	20.14	0.23	20200	231	18054	0.12	
		шт		19.91	0.09	19970	90	90	--	
40	C11011-1062	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	0.0224129	1607200.00	--	36022	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ПАРАПЕТЫ ФЕРМЫ (АС- 86)								
41	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей								

42	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	0.9790536	123200.00	--	120619	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
43	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	0.96936	2497.78	545.76	2421	529	1074	5.25	
		т		1230.75	--	1193	--	90	--	
44	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,ЗА 2 РАЗА	56.22288	43.93	0.05	2470	3	210	0.02	
		м2		4.14	0.02	233	1	90	--	
45	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	28.11144	870.09	15.87	24459	446	1330	0.24	
		м2		46.62	5.94	1311	167	90	0.07	
46	С Т.Ч.КН2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	0.96936	1860.00	--	1803	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
47	Е0109-43-2	Обшивка парапета и фронтонов из профилированного листа	96	321.79	125.09	30892	12008	15011	0.94	
		м2		144.00	29.74	13824	2855	90	0.10	
48	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,6	96	896.00	--	86016	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
49	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0.010944	525600.00	--	5752	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
50	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали,ТОЛЩ.0,5мм	72.8	549.73	1.24	40020	90	13315	0.97	
		м2		153.23	0.47	11155	34	119	--	
		КОНСТР.ПРОДУХА,УЗЕЛ КРЕПЛ.ПРОГОНОВ (АС- 87)								
51	Е0107-20-3	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПРОГОНОВ,КОНСТР.ПРОДУХА	0.25704	175710.10	1826.10	45165	469	3163	42.70	
		т		8100.00	690.75	2082	178	140	3.37	
52	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,ЗА 2 РАЗА	14.90832	43.93	0.05	655	1	56	0.02	
		м2		4.14	0.02	62	--	90	--	
53	Е0126-22-1	Натягивание сетки на уголки	8.4	191.79	26.19	1611	220	1357	0.91	
		м2		151.65	9.90	1274	83	100	0.05	
54	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d								

		ВЕНТШАХТЫ ВШ1- 4 шт(АС -89)								
55	Е0109-53-1	УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТ	0.48248	14806.01	1133.15	7144	547	5771	82.10	
		т		12892.50	398.25	6220	192	90	1.95	
56	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0.4317144	147100.00	--	63505	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
57	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0.05504	68053.00	--	3746	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
58	Е0126-30-1	УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ МИНПЛИТОЙ	0.66	7627.27	378.22	5034	250	2447	20.04	
		м3		3566.25	141.75	2354	94	100	0.69	
59	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0.6402	7634.00	--	4887	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
60	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	14.48	371.22	4.92	5375	71	2964	1.15	
		м2		193.05	1.87	2795	27	105	0.01	
61	С11011-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки диаметром 1,2 мм	14.48	353.00	--	5111	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
62	Е0113-27-2 К=2 К ОБ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189,ЗА 2 РАЗА	13.99192	87.85	0.10	1229	1	105	0.04	
		м2		8.28	0.04	116	1	90	--	
63	Е0109-49-1	Постановка самонарезающих винтов	112	20.14	0.23	2256	26	2016	0.12	
		шт		19.91	0.09	2230	10	90	--	
64	С11011-1062	Самонарезающиеся винты, заклепки т.д.	0.0002688	1607200.00	--	432	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК (АС -83)								
65	Е0109-37-1	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	5.69986	19256.93	4121.55	109762	23492	62772	65.70	
		т		11970.00	266.56	68227	1519	90	0.99	
66	С12021-84	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	5.7568586	118900.00	--	684490	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
67	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	608.03	267.19	28.55	162460	17359	140353	1.19	
		м2		181.58	10.78	110406	6555	120	0.05	
68	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	3.2136	13800.00	--	44348	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	

		75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	15.656	12700.00	--	198831	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
70	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	18.32	573.75	28.11	10511	515	2953	0.78	
		м3		123.75	10.58	2267	194	120	0.05	
71	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	608.03	670.87	2.86	407909	1739	180663	1.63	
		м2		282.04	0.94	171489	572	105	--	
72	C11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	608.03	169.00	--	102757	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
73	ПРАЙС	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ	1286.676	414.68	--	533565	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
74	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	628	112.45	34.24	70621	21505	33646	0.32	
		м2		51.08	8.45	32078	5307	90	0.03	
75	C11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н60-845-0,7	627.62	896.00	--	562348	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	
76	C11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные	0.02784	604700.00	--	16835	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5182068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				644127			

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -14)

СТЕНЫ

77	E0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм ВЫРАВНИВАНИЕ СМЕСЬЮ "АЛИНЕКС"	1000	185.23	1.83	185230	1830	64974	0.30	
		м2		61.20	0.68	61200	680	105	--	
78	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	206.9	618.63	6.33	127995	1310	68463	1.79	
		м2		312.75	2.39	64708	494	105	0.01	

РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 1,85)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		5535,00	256,50	4991	231	105	1,26	1
80	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,9018	45800,00	--	41302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0115-70-1 К=2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	835	396,41	9,84	331002	8216	341792	2,30	1921
		м2		386,10	3,74	322394	3123	105	0,01	8
82	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	901,8	257,00	--	231763	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	ПРАЙС-ЛИСТ	Штукатурка "SKAvEr" на основе вермикулита	33,826	11749,40	--	397435	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1436678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2133
		Сметная заработная плата -	Тенге				382831			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10598719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9131
		Сметная заработная плата -	Тенге				1666207			

Итого по АКТу	Тенге	10 598 719
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	74 191
Выслуга лет 1%	Тенге	105 987
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	42 395
Итого с доп. Затратами	Тенге	10 821 292
Пересчет в текущих ценах 2014г К=2,38968	Тенге	25 859 425
Налоги,сборы, обязательные платежи,2%	Тенге	517 189
Всего	Тенге	26 376 613
НДС 12 %		3 165 194
Всего по акту с НДС		**29 541 807**

Инженер-технадзор
ТОО "Сайрам құрылыс"
Технадзор _____ Ш.Искаков

Подрядчик:
ТОО "NTR"
Директор _____ Х. Абдурахманов